



Программы 2014 года, рассматриваемые на 1 неделе

№	Название программы
1	Аварийное жилье
2	Социальная ипотека
3	Арендное жилье
4	Жилье для детей-сирот
5	Жилье для ветеранов Великой Отечественной войны
6	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих пять и более детей
7	Обеспечение жильем молодых семей
8	Инвестиционное многоэтажное жилье
9	Малоэтажное строительство
10	Индивидуальные жилые дома со встроенным опорным пунктом уполномоченных участковых полиции
11	Создание новых дошкольных мест
12	Строительство модульных ФАП, ПАО, амбулаторий Капремонт участковых больниц, ФАП, амбулаторий
13	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)
14	Строительство спортивных площадок во дворах



Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь-ноябрь 2013 года	71	32	39
январь-ноябрь 2014 года	52	22	30
	↓ 27%	↓ 31%	↓ 23%



Отсутствуют лестницы для подъема к рабочему месту

Жилой дом, с.Пестрецы, ул.Казанская

Заказчик – ООО «Газстройсервис». Подрядчик – ООО «Спектр»

Составлен протокол об административном правонарушении



Отсутствуют защитные ограждения,
разводка электросетей выполнена с нарушением СНиП

Жилой дом №2, г.Казань, ул.Спартакoвская

Заказчик – ООО «СтройУслуги». Подрядчик – ООО «Фаворит СТ»

Составлен протокол об административном правонарушении



Не выполнено укрепление откосов котлована

**Жилой дом г. Альметьевск, ул. Р.Галеева, мкр. «Алсу»
Заказчик – ООО «Домкор». Подрядчик – ООО «СтройТех»**

Составлен протокол об административном правонарушении



Над входом в здание отсутствует защитный козырек

Жилой дом, г.Казань, ул. С.Хакима, 60

Заказчик – ООО «ЮИТ Казань». Подрядчик – ООО «ЮИТ Казань»

Составлен протокол об административном правонарушении



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ)

7

с 01.01.2014

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	931	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	508	19 268,0
Взыскано всего	254	11 416,0
Не истек срок оплаты	99	5 472,0
Направлено в службу судебных приставов	27	1 420,0
Обжалуются в суде	11	860,0

Контроль за соблюдением норм охраны труда

(СРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2014

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	1 031
- с выездом на объекты строительства	307
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	830
Выдано предписаний	85
Приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	626
Прекращено действие Свидетельств	119



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2014 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		10 061	1 630	8 431	33,38	374 017,03	59 879,24	314 137,79	33,06
1	Алькеевский	11	0	11	0,00	437	0	437	0,00
2	Бавлинский	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3	Верхнеуслонский	10	0	10	0,00	379,30	0	379,30	0,00
4	Нижнекамский	16	0	16	0,00	588,50	0	588,50	0,00
5	город Казань	1 572	28	1 544	1,78	50 583,78	697,72	49 886,06	1,38
6	Пестречинский	112	3	109	2,68	4 131,67	158,2	3 973,47	3,83
7	Азнакаевский	256	9	247	3,52	13 098,60	482,8	12 615,80	3,69
8	Чистопольский	1532	96	1436	6,27	52 600,47	3 501,56	49 098,91	6,66



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2014 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	2013-2014 (нет решений)	
Итого по РТ		10 061	1 630	8 431	33,38	374 017,03	59 879,24	314 137,79	33,06
9	Зеленодольский	3 019	222	2 797	7,35	12 0785,26	7 272,05	113 513,21	6,02
10	Агрызский	156	13	143	8,33	6089,30	538,60	5 550,70	8,85
11	Елабужский	101	11	90	10,89	3072,15	275,70	2 796,45	8,97
12	Альметьевский	238	27	211	11,34	1 0523,90	1 136,40	9 387,50	10,80
13	Бугульминский	96	12	84	12,50	4485,30	674	3 811,30	15,03
14	Нурлатский	257	42	215	16,34	9394,20	1 508,30	7 885,90	16,06
15	Менделеевский	66	11	55	16,67	2526,66	443,60	2 083,06	17,56
16	Балтасинский	74	13	61	17,57	2691,75	545,20	2 146,55	20,25



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2014 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	2013-2014 нет решений	
Итого по РТ		10 061	1 630	8 431	33,38	374 017,03	59 879,24	314 137,79	33,06
17	Лениногорский	73	13	60	17,81	3 296,57	528,80	2 767,77	16,04
18	Заинский	21	5	16	23,81	806,20	208,60	597,60	25,87
19	Спасский	129	31	98	24,03	5 556,10	1 568,50	3 987,60	28,23
20	Кукморский	426	109	317	25,59	13 182,90	3 372,30	9 810,60	25,58
21	Лаишевский	85	23	62	27,06	3 073,70	756,20	2 317,50	24,60
22	Р.-Слободский	10	3	7	30,00	448,20	108,40	339,80	24,19
23	Алексеевский	80	25	55	31,25	32520	966,80	2 285,20	29,73
24	Тетюшский	45	15	30	33,33	1 196,90	418,20	778,70	34,94



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2014 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		10 061	1 630	8 431	33,38	374 017,03	59 879,24	314 137,79	33,06
25	Высокогорский	290	102	188	35,17	9 442,40	3 166,20	6 276,20	33,53
26	Дрожжановский	11	4	7	36,36	348,90	165,20	183,70	47,35
27	Ютазинский	134	52	82	38,81	4 908,30	1 767,75	3 140,55	36,02
28	Арский	242	97	145	40,08	8 152,44	4 200,50	3 951,94	51,52
29	Новошешминск.	19	8	11	42,11	402,10	260,40	141,70	64,76
30	Актанышский	46	21	25	45,65	2 039,56	1 069,75	969,81	52,45
31	Буинский	188	92	96	48,94	8 793,30	3 890,10	4 903,20	44,24
32	Муслюмовский	80	45	35	56,25	3 550,42	2 087,74	1 462,68	58,80



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2014 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	2013-2014 нет решений	
Итого по РТ		10 061	1 630	8 431	33,38	374 017,03	59 879,24	314 137,79	33,06
33	К.-Устьинский	68	41	27	60,29	2 627,80	1 533,30	1 094,50	58,35
34	Мензелинский	160	118	42	73,75	5 677,21	4 111,45	1 565,76	72,42
35	Апастовский	24	18	6	75,00	917,64	675,97	241,67	73,66
36	Мамадышский	374	286	88	76,47	13 154,12	10 385,24	2 768,88	78,95
37	Сабинский	23	18	5	78,26	1 073,51	880,31	193,20	82,00
38	Тюлячинский	4	4	0	100,00	343,70	138,20	205,50	40,21
39	Кайбицкий	3	3	0	100,00	43,52	43,50	0,02	99,95
40	Тукаевский	10	10	0	100,00	341,70	341,70	0	100,00



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 5 декабря 2014 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	Всего по РТ	2 399 000	2 078 317	86,6	3,6	320 683
1	В-Услонский (в т.ч. Иннополис)	40 000	14 279	35,7	0	25 721
2	Нижнекамский	130 000	50 837	39,1	2,2	79 163
3	Атнинский	6 000	3 007	50,1	0	2 993
4	г.Наб.Челны	340 000	239 122	70,3	2,7	100 878
5	Бугульминский	40 000	28 977	72,4	3,5	11 023
6	Чистопольский	32 500	24 423	75,1	6,1	8 077
7	Черемшанский	10 300	7 792	75,7	0,4	2 508
8	Спасский	9 000	7 436	82,6	7,5	1 564
9	г.Казань	850 000	714 226	84,0	3,6	135 774
10	Нурлатский	23 000	19 572	85,1	5,1	3 428
11	Р-Слободский	13 000	11 262	86,6	4	1 738
12	Муслюмовский	8 000	7 003	87,5	15,4	997
13	Новошешминский	5 000	4 384	87,7	4,2	616
14	Альметьевский	155 000	136 041	87,8	0	18 959
15	К.Устьинский	10 000	9 023	90,2	5	977



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 5 декабря 2014 года

15

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	Всего по РТ	2 399 000	2 078 317	86,6	3,6	320 683
16	Алексеевский	14 000	12 777	91,3	0	1 223
17	Кукморский	32 000	30 094	94,0	2	1 906
18	Азнакаевский	25 000	23 615	94,5	12,5	1 385
19	Буинский	19 000	17 981	94,6	18,2	1 019
20	Лениногорский	26 000	24 784	95,3	24,2	1 216
21	Дрожжановский	7 500	7 302	97,4	8,4	198
22	Арский	27 000	26 522	98,2	5,3	478
23	Заинский	20 000	19 825	99,1	0,4	175
24	Зеленодольский	130 000	130 010	100,0	0	-
25	Мамадышский	25 000	25 011	100,0	0,1	-
26	Кайбицкий	4 800	4 803	100,1	0	-
27	Апастовский	10 000	10 020	100,2	0	-
28	Аксубаевский	11 000	11 026	100,2	0	-
29	Балтасинский	14 000	14 042	100,3	2,3	-
30	Сармановский	9 000	9 034	100,4	1,9	-



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 5 декабря 2014 года

16

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	Всего по РТ	2 399 000	2 078 317	86,6	3,6	320 683
31	Тетюшский	9 400	9 455	100,6	4,6	-
32	Актанышский	17 000	17 105	100,6	0	-
33	Мензелинский	16 000	16 161	101,0	1,2	-
34	Алькеевский	6 500	6 567	101,0	0	-
35	Сабинский	18 000	18 253	101,4	2,6	-
36	Высокогорский	46 000	46 837	101,8	0	-
37	Тюлячинский	6 500	6 700	103,1	4,3	-
38	Елабужский	65 000	69 240	106,5	6,9	-
39	Менделеевский	10 000	11 463	114,6	0	-
40	Бавлинский	17 000	19 547	115,0	9,2	-
41	Агрызский	20 000	23 326	116,6	0	-
42	Лаишевский	52 000	68 089	130,9	24	-
43	Тукаевский	36 000	58 670	163,0	0	-
44	Ютазинский	6 300	10 609	168,4	12,1	-
45	Пестречинский	28 000	52 065	185,9	3,8	-



Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)

17



**г.Буинск, 45 кв. ж/д № 13 по ул. Молодежная
подрядчик ООО «Буинская МСО»**



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ в 2014 году

18

на 5.12.2014

	План	Введено	Остаток	Степень готовности	
				Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели
Кол-во объектов	128	99	29	29	+1,4%
Общая площадь (тыс.кв.м.)	383,4	264,8	118,6	118,6	
Кол-во квартир	6 569	4 520	2 049	2 049	

Арендное жилье 2014 года



МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готовности		Прирост за 2 недели, %	Отклоне- ние от графиков, %	Срок ввода в эксплуа- тацию
			по плану	по факту			
Через ГЖФ							
Верхнеуслонский район, Иннополис 20 кв. ж/д – 4 шт. 85 кв. ж/д – 4 шт.	ГИСУ	ООО «Ак таш»	100 90	99 90	0 3,5	-1 0	20.12.2014
г. Елабуга 156 кв. ж/д мкр 4-5 поз.17	ООО «ДОМКОР»	ООО «СМТ ДСК» Наб.Челны	100	99	9	-1	20.12.2014
г. Казань 44 кв. ж/д ул. Журналистов	МБУ «УКР г.Казани»	ООО «Ак таш»	99	99	0	0	20.12.2014
Промышленные предприятия							
г. Елабуга 64 кв. ж/д	ОАО ОЭЗППТ «АЛАБУГА»	ОАО«КГЭС»	98	98	2	0	31.12.2014



Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ (получившие субсидии)

20

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов					
				Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели
Всего по РТ		17	106	7	3,5 %	3	2,5 %	7	1,5 %
1	Азнакаевский	1	4	1	0%	-	-	-	-
2	Альметьевский	2	20	1	1%	-	-	1	2%
3	Арский	1	1	-	-	-	-	1	3%
4	Бавлинский	1	13	-	-	-	-	1	2%
5	Высокогорский	1	16	-	-	1	3%	-	-
6	Зеленодольский	1	1	-	-	1	2%	-	-
7	Кукморский	2	10	2	1%	-	-	-	-



Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ (получившие субсидии)

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов					
				Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели
Всего по РТ		17	106	7	3,5 %	3	2,5%	7	1,5 %
8	Лениногорский	1	8	-	-	1	2%	-	-
10	Муслюмовский	1	6	-	-	-	-	1	1%
11	Нижнекамский	1	7	1	3%	-	-	-	-
12	Сабинский	1	4	1	5%	-	-	-	-
13	Ютазинский	1	4	-	-	-	-	1	2%
14	Наб. Челны	3	12	1	2%	-	-	2	1%



Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в **2014, 2015** годах

22

	2014 год	2015 год прогноз	
Предусмотрено средств	317,14	356,42	млн.руб.
в том числе:			
средств бюджета РТ	233,73	269,81	млн.руб.
средств бюджета РФ	83,41	86,61	млн.руб.
Обеспечение жильем детей-сирот, план	309	331	человек
Приобретено жилья в собственность РТ	211 +24	Х	помещений
Заключено договоров найма с детьми-сиротами	182 +0	Х	договоров



Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в 2014 году

23

Район	Количество квартир		Район	Количество квартир	
	План	Приобретено РТ		План	Приобретено РТ
Агрызский	5	5	Зеленодольский	53	53
Азнакаевский	3	0	Кукморский	4	0
Аксубаевский	2	0	Менделеевский	5	0
Актанышский	4	0	Мензелинский	1	1
Алексеевский	1	0	Нижнекамский	30	0
Альметьевский	40	0	Нурлатский	2	2
Арский	3	2	Пестречинский	8	8
Высокогорский	2	2	Тетюшский	8	8
Елабужский	4	4	г. Наб. Челны	112	112
			г.Казань	22	14
ИТОГО				309	211



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей на 2014 год

в Сводный список включено	824	семьи
выделено из бюджета РТ	122,001	млн. руб.
Оформлено	37	сертификатов
Реализовано	37 100%	сертификатов



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей, на 2014 год

25

Район	Количество оформленных сертификатов		Район	Количество оформленных сертификатов	
	Выдано	Реализовано		Выдано	Реализовано
Алькеевский	1	1	Заинский	1	1
Альметьевский	1	1	Зеленодольский	1	1
Арский	7	7	г. Казань	5	5
Бавлинский	2	2	Камско-Устьинский	5	5
Балтасинский	1	1	Лаишевский	2	2
Бугульминский	1	1	Менделеевский	1	1
Высокогорский	1	1	Мензелинский	1	1
Елабужский	1	1	г. Наб. Челны	5	5
			Чистопольский	1	1
ИТОГО				37	37



Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан в **2014** году

- Выделено средств из бюджета 60,291 млн.руб
- РФ 10,291 млн.руб.
- РТ 50,0 млн.руб.

№п.п.	Муниципальное образование	Количество семей	Заключено договоров
1	г.Казань	37	37
2	Нижнекамский	7	7
3	г. Наб. Челны	21	15
4	Сабинский	2	2
	ИТОГО	67	61



Многоквартирное инвестиционное жилье

27

	План	Введено	Остаток
Количество домов	125	80	45
Площадь, кв.м.	1 017,1	739,6	277,5

Многоквартирное инвестиционное жилье



№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов					
			Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели
Всего по РТ		45	39	+2%	2	+2,5%	4	+2,5%
1	Арский	1	1	+2%	-	-	-	-
2	Альметьевский	1	1	+2%	-	-	-	-
3	Бугульминский	5	1	+1%	1	+2%	3	+2%
4	Елабужский	1	1	+2%	-	-	-	-
5	Лениногорский	1	1	+3%	-	-	-	-
6	Нижнекамский	6	4	+3%	1	+3%	1	+3%
7	г. Наб. Челны	17	17	+2%	-	-	-	-
8	г. Казань	13	13	+2%	-	-	-	-



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) 2014 года

29

	План	Введено	Остаток
Количество домов	9 072	8 327	745



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

30

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности	
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		745	703	42
1	Азнакаевский	5	5	-
2	Алексеевский	21	21	-
3	Альметьевский	36	36	-
4	Арский	8	8	-
5	Атнинский	22	22	-
6	Бугульминский	10	10	-
7	Буинский	56	45	11
8	В-Услонский	45	40	5
9	Дрожжановский	2	2	-
10	Заинский	16	16	-
11	К.Устьинский	2	2	-



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

31

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности	
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		745	703	42
12	Кукморский	6	6	-
13	Лениногорский	9	9	-
14	Муслюмовский	4	4	-
15	Новошешминский	30	20	10
16	Нурлатский	82	72	10
17	Р-Слободский	5	5	-
18	Спасский	3	3	-
19	Черемшанский	15	15	-
20	Чистопольский	37	37	-
21	г.Наб.Челны	118	112	6
22	г.Казань	213	213	-



Программа детских садов 2014

Наименование	План		Факт	
	Объекты	Мест	Объекты	Мест
Всего объектов, в т.ч.:	91	10 415	87	9 635
Строительство	56	8 570	52	7 790
Капитальный ремонт (Реконструкция)	15	1 445	15	1 445
Капитальный ремонт (Открытие доп. Групп)	20	400	20	400



Программа детских садов 2014

Строительство (устр.замечаний,оформление исп.док.)

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, млн.руб.	Принято КС-2 (%)	Готовность СМР (%)	
					На 05.12.14	динамика
1	г.Казань, ул.Чапаева- Максимова	ООО «Ак Таш»	102,9	56,2	98,0	3
2	г.Елабуга, мкр. Танайка	ООО «Евроальянс»	125,8	84,1	98,0	2
3	г.Казань, п.Кадышево	ООО «Трансстрой»	45,2	56,1	99,0	0
4	Чистопольский, г.Чистополь	ООО «Стройкомплекс»	102,9	65,3	99,5	0,5



Программа детских садов 2014

Строительство (завершенные объекты)

№	МО РТ	Принято КС-2 (%)
5	Г.Казань, М.Клыки	37,3
6	Г.Казань, Мавлютова-Сыртлановой	38,5
7	г.Казань, ул.Роторная	43,5
8	г.Казань, ул.Четаева	47,6
9	г.Казань, стр.№5-12, мкр. М5	48,8
10	Нижнекамский, г.Нижнекамск, мкр.45	50,3
11	г.Казань, ул.Крутая	52,6
12	п.г.т. Алексеевское	68,9
13	г.Казань, Гор.шоссе	63,5
14	г.Казань, ул.Чэчэк	63,9
15	г.Казань, ул.2-я Юго-Западная	66,9
16	Арский, г.Арск	68,3
17	г.Казань, ул.Батыршина	71,3
18	г.Казань, ул.Симонова	71,6
19	г.Казань, жм. Залесный	72,6

№	МО РТ	Принято КС-2 (%)
20	г.Казань, жм. Вознесенский	73,0
21	Бавлинский, Кзыл Яр	75,4
22	Аксубаевский, пгп.Аксубаево	78,0
23	г.Казань, ул.Х.Такташа	76,4
24	г.Казань, ул.Гаврилова	79,0
25	г.Казань, ул.Тыныч	79,4
26	г.Казань, пос. Отары	79,4
27	Г.Казань, Минская	81,3
28	г.Казань, пр.Победы-Зорге	82,3
29	Кукморский, п.г.т.Кукмор, ул.Гафиатуллина	83,0
30	г.Казань, ул.Ноксинский спуск (ул.Ч.Айтматова)	83,8
31	Высокогорский, д.Ямашурма	84,0
32	г.Казань, ул. Чкалова	84,1
33	г.Казань, ул.Ползунова	84,1
34	Сабинский, п.г.т.Бог. Сабы	84,6



Программа детских садов 2014

Строительство (завершенные объекты)

№	МО РТ	Принято КС-2 (%)
35	К.-Устьинский, п.г.т.Кам-Устье	85,5
36	Г.Казань,Зорге-Габишева	86,8
37	Лаишевский,с.Усады	87,4
38	с. Высокая Гора Высокогорского	88,4
39	Балтасинский,мкр.Западный	89,3
40	Менделеевский, с.Брюшли	90,0
41	Мамадышский, г.Мамадыш	90,0
42	Пестречинский, с.Шали	91,8
43	Г.Зеленодольск,мкр.Мирный	93,8
44	г.Казань, М5-А, стр.№5а-9	94,5

№	МО РТ	Принято КС-2 (%)
45	г.Казань, ж.м.Петровский	97,0
46	Нурлатский, с.Бурметьево	97,3
47	К.Устьинский , с.Теньки	97,7
48	г.Наб.Челны, жр.Прибрежный	98,0
49	Мензелинский,Садак	98,1
50	Тетюшский, мкр.Людоговка	98,4
51	Кукморский, д.Аш-Бузи	99,4
52	Кукморский, с.Бол.Сардек	99,4
53	г.Н.Челны,Замелекесье	99,5
54	г.Казань, ул.Амир.-Четаева	100
55	Лаишевский, с.Столбище	100
56	г.Наб.Челны, пос.ЗЯБ	100



Программа «Сельские клубы» 2014 года

36

Строительство (завершенные объекты)

№	МО РТ	КС-2, %
1	Арский	71,5
2	г. Казань, с.Кадышево	72,9
3	Дрожжановский	75,1
4	Сармановский	78,1
5	г. Казань, с.Красная Горка	79,5
6	Заинский	79,9
7	Бугульминский	85,3
8	Альметьевский	87,7
9	Менделеевский	90,3
10	Актанышский	93,6
11	г.Наб.Челны	94,2
12	Елабужский	94,2
13	Ютазинский	96,3
14	Бавлинский	96,4
15	Лениногорский	96,7
16	Рыбно-Слободский	96,8

№	МО РТ	КС-2, %
17	Апастовский	97,8
18	Кукморский	98,2
19	Нижнекамский	98,5
20	Зеленодольский	98,9
21	Чистопольский	99,0
22	Тукаевский	99,2
23	Агрызский	100
24	Азнакаевский	100
25	Аксубаевский	100
26	Алексеевский	100
27	Алькеевский	100
28	Атнинский	100
29	Балтасинский	100
30	Буинский	100
31	Верхнеуслонский	100
32	Высокогорский	100
33	Кайбицкий	100

№	МО РТ	КС-2, %
34	Камско-Устьинский	100
35	Лаишевский	100
36	Мамадышский	100
37	Мензелинский	100
38	Муслюмовский	100
39	Новошешминский	100
40	Нурлатский	100
41	Пестречинский	100
42	Сабинский	100
43	Спасский	100
44	Тетюшский	100
45	Тюлячинский	100
46	Черемшанский, с.Казанка	100
47	Черемшанский, с.Старое Серезжино	100



«Первичной медико-санитарной помощи» 2014

Завершенные объекты

Принято КС-2(%)

МО РТ	Капитальный ремонт		
	Существу-их. ФАП	ФАП в СОШ	Амбулат
Агрызский	98,6	х	х
Азнакаевский	98,8	х	92,3
Аксубаевский	60,9	х	х
Актанышский	87,3	х	х
Алексеевский	99,2	х	х
Алькеевский	99,5	99,2	99,5
Альметьевский	99,5	х	39,6
Апастовский	99,5	х	х
Арский	21,0	х	х
Атнинский	99,5	0	х
Бавлинский	99,5	х	78,9
Балтасинский	99,5	х	99,5
Бугульминский	49,7	х	х
Буинский	97,4	87,4	х



«Первичной медико-санитарной помощи» 2014

Завершенные объекты

38

Принято КС-2(%)

МО РТ	Капитальный ремонт		
	Существу-их. ФАП	ФАП в СОШ	Амбулат
Верхнеуслонский	99,1	х	63,5
Высокогорский	33,2	х	х
Дрожжановский	93,8	99,5	х
Елабужский	90,6	х	х
Заинский	95,2	99,5	х
Зеленодольский	96,5	х	х
Кайбицкий	99,5	х	х
Камско-Устьинский	99,5	х	х
Кукморский	99,4	х	х
Лаишевский	99,5	х	99,5
Лениногорский	99,5	х	х
Мамадышский	99,5	х	х
Менделеевский	99,5	х	х
Мензелинский	98,9	х	х



«Первичной медико-санитарной помощи» 2014

Завершенные объекты

Принято КС-2(%)

МО РТ	Капитальный ремонт		
	Существу-их. ФАП	ФАП в СОШ	Амбулат
Агрызский	98,6	х	х
Азнакаевский	98,8	х	92,3
Аксубаевский	60,9	х	х
Актанышский	87,3	х	х
Алексеевский	99,2	х	х
Алькеевский	99,5	99,2	99,5
Альметьевский	99,5	х	39,6
Апастовский	99,5	х	х
Арский	21,0	х	х
Атнинский	99,5	0	х
Бавлинский	99,5	х	78,9
Балтасинский	99,5	х	99,5
Бугульминский	49,7	х	х
Буинский	97,4	87,4	х



«Первичной медико-санитарной помощи» 2014

Завершенные объекты

Принято КС-2(%)

40

МО РТ	Капитальный ремонт		
	Существу-их. ФАП	ФАП в СОШ	Амбулат
Муслюмовский	99,5	99,5	х
Нижнекамский	х	х	99,5
Новошешминский	99,5	х	х
Нурлатский	88,4	х	93,6
Пестречинский	87,8	х	89,8
Рыбно-Слободский	99,5	х	х
Сабинский	95,3	х	х
Сармановский	98,9	х	х
Спасский	99,5	99,5	х
Тетюшский	99,5	х	х
Тукаевский	56,2	х	33,4
Тюлячинский	99,5	х	х
Черемшанский	99,5	99,4	х
Чистопольский	99,5	х	х
Ютазинский	96,9	х	х

Универсальные спорт.площадки 2014

№	МО РТ	Принято КС-2 (%)
1	Азнакаевский	54,2
2	Елабужский	55,3
3	Высокогорский	66,4
4	Верхнеуслонский	67,2
5	Казань	70,5
6	Арский	73,7
7	Р.-Слободский	74,5
8	Зеленодольский	76,0
9	Аксубаевский	77,7
10	Пестречинский	78,0
11	Нижнекамский	79,3
12	Агрызский	79,8
13	Алексеевский	80,8
14	Мамадышский	81,1
15	Атнинский	82,8
16	Чистопольский	83,0
17	Дрожжановский	83,3
18	Алькеевский	83,4
19	Бавлинский	83,9
20	Балтасинский	84,3
21	Менделеевский	85,3
22	Апастовский	85,5

№	МО РТ	Принято КС-2 (%)
23	Тукаевский	85,6
24	Заинский	86,0
25	Альметьевский	86,2
26	Камско-Устьинский	86,6
27	Нурлатский	86,9
28	Ютазинский	87,6
29	Бугульминский	87,7
30	Спасский	88,1
31	Тетюшский	88,3
32	Муслюмовский	88,5
33	Новошешминский	88,5
34	Кукморский	88,7
35	Кайбицкий	88,8
36	Сабинский	89,3
37	Сармановский	89,7
38	Лениногорский	89,9
39	Тюлячинский	90,3
40	Актанышский	90,5
41	Мензелинский	90,9
42	Буинский	91,1
43	Черемшанский	91,4
44	Лаишевский	92,6
45	г.Наб.Челны	93,4



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2014 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)
на 05.12.2014 тыс.рублей**

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	%	Динамика за неделю, тыс.рублей	%	Оплата с учетом аванса, тыс.рублей
Итого по РТ		22 730 574,93	19 719 269,05	86,8%	344 781,89	1,7%	19 662 125,07
1	Казань	6 363 122,70	4 803 128,40	75,5%	116 860,46	1,8%	5 513 719,19
2	Чистопольский	214 723,13	165 197,60	76,9%	7 798,54	3,6%	168 036,86
3	Алексеевский	166 261,90	129 288,78	77,8%	425,29	0,3%	142 415,17
4	Нижнекамский	2 378 047,30	1 984 559,84	83,5%	19 461,48	0,8%	2 020 245,39
5	Аксубаевский	193 330,07	163 247,15	84,4%	8 395,50	4,3%	163 472,47
6	Сармановский	171 057,80	144 497,11	84,5%	5 916,47	3,5%	124 641,83
7	Наб.Челны	2 819 848,16	2 453 679,88	87,0%	10 844,06	0,2%	2 257 142,64
8	Кукморский	352 635,57	308 823,84	87,6%	5 060,14	11,9%	313 691,70
9	Елабужский	896 286,64	790 165,60	88,2%	37 720,29	4,2%	750 012,41
10	Бавлинский	144 326,40	128 933,08	89,3%	9 414,63	6,5%	112 684,49
11	Дрожжановский	69 407,16	62 366,51	89,9%	4 266,55	6,1%	49 910,68
12	Азнакаевский	290 379,33	261 962,30	90,2%	3 107,89	1,1%	274 941,39
13	Арский	469 664,20	424 113,19	90,3%	1 230,64	0,3%	421 967,51
14	Атнинский	75 105,18	68 268,52	90,9%	1 089,16	1,5%	60 703,89
15	Актанышский	163 047,25	148 849,74	91,3%	7 348,11	4,5%	144 842,79



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по

43

реализуемым программам в 2014 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)

на 05.12.2014

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	%	Динамика за неделю, тыс.рублей	%	Оплата с учетом аванса, тыс.рублей
Итого по РТ		22 730 574,93	19 719 269,05	86,8%	344 781,89	1,7%	19 662 125,07
16	Высокогорский	351 354,99	322 159,81	91,7%	8 692,69	2,5%	307 558,82
17	Сабинский	174 146,02	160 273,01	92,0%	3 149,03	1,8%	136 384,92
18	Бугульминский	256 220,07	236 417,53	92,3%	1 230,48	0,5%	207 794,12
19	Р.-Слободский	70 342,92	65 239,95	92,7%	1 354,34	1,9%	57 092,95
20	Тетюшский	148 333,64	138 323,07	93,3%	114,74	0,1%	132 986,11
21	Черемшанский	94 560,54	88 248,91	93,3%	987,79	1,0%	72 092,64
22	Верхнеуслонский	109 145,62	102 007,99	93,5%	2 207,76	2,0%	89 830,52
23	Заинский	76 218,40	71 413,68	93,7%	695,50	0,9%	62 000,68
24	Балтасинский	159 560,47	149 791,83	93,9%	8 183,86	5,1%	137 464,75
25	Апастовский	61 011,99	57 470,70	94,2%	67,37	0,1%	53 641,89
26	Тюлячинский	84 933,21	80 014,54	94,2%	1 291,50	1,5%	71 480,40
27	К.-Устьинский	104 995,53	99 101,01	94,4%	120,60	0,1%	96 818,25
28	Кайбицкий	56 728,32	54 203,82	95,5%	1 943,12	3,4%	47 817,84
29	Спасский	227 751,54	217 638,37	95,6%	1 407,62	0,6%	201 178,97
30	Мензелинский	334 474,16	319 843,85	95,6%	19 047,92	5,7%	278 328,68



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по

реализуемым программам в 2014 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)

на 05.12.2014

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	%	Динамика за неделю, тыс.рублей	%	Оплата с учетом аванса, тыс.рублей
Итого по РТ		22 730 574,93	19 719 269,05	86,8%	344 781,89	1,7%	19 662 125,07
31	Тукаевский	177 675,07	170 679,51	96,1%	4 754,02	2,7%	136 708,76
32	Агрызский	338 736,11	326 459,07	96,4%	0,00	0,0%	313 384,53
33	Нурлатский	177 572,31	171 347,27	96,5%	6 608,37	3,0%	154 535,93
34	Мамадышский	582 856,04	563 570,25	96,7%	4 170,82	0,7%	547 330,69
35	Ютазинский	56 075,18	54 747,70	97,6%	1 263,82	2,3%	44 687,93
36	Муслюмовский	86 703,56	84 687,35	97,7%	127,22	0,1%	80 844,24
37	Пестречинский	290 145,35	283 441,93	97,7%	254,99	0,1%	265 435,60
38	Альметьевский	1 832 802,82	1 790 673,46	97,7%	14 650,91	0,8%	1 761 409,12
39	Менделеевский	227 744,32	222 606,18	97,7%	2 557,02	1,1%	214 496,55
40	Лаишевский	571 737,23	560 344,68	98,0%	85,47	0,0%	525 185,52
41	Зеленодольский	563 826,36	553 052,23	98,1%	6 070,71	1,1%	503 530,66
42	Новошешминский	63 320,25	62 280,86	98,4%	162,01	0,3%	54 302,78
43	Алькеевский	68 451,26	67 522,98	98,6%	0,00	0,0%	61 104,05
44	Лениногорский	380 050,75	375 444,54	98,8%	9 328,65	2,5%	311 439,97
45	Буинский	235 858,13	233 181,44	98,9%	5 314,34	2,3%	216 828,80

Формирование отраслевых программ на 2015 год
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан на 05.12.2014

№	Наименование программы	Ответственный	Приняты РКМ РТ	Конкурс на СМР	
				Дата объявления	Заключение госконтракта
1	2	3	4	5	6
1	Строительство ФАПов, ПАО и капремонт и оснащение объектов здравоохранения*	Минздрав РТ	РКМ РТ №1852-р от 16.09.2014 (в ред. РКМ РТ №2157-р от 25.10.2014)	13.11.2014 (строительство)	19.12.2014
				Лот 1: 21.11.2014 Лот 2: 27.11.2014 Лот 3: 03.12.2014 Лот 4: 04.12.2014 (оснащение)	17.12.2014 23.12.2014 29.12.2014 12.01.2015 (оснащение)
2	Капремонт объектов образования (школы, дет.сады)**	Минобр РТ	РКМ РТ №2292-р от 14.11.2014	Лот 1: 26.11.2014 Лот 2: 27.11.2014	26.12.2014 29.12.2014
3	Строительство домов для участковых полиции	МВД по РТ	РКМ РТ №2386-р от 26.11.2014	27.11.2014	29.12.2014
4	Программа по восстановлению освещения	МСА и ЖКХ РТ	РКМ РТ №2435-р от 01.12.2014	22.12.2014	20.01.2015

* - по капремонту объектов здравоохранения ГКУ ГИСУ РТ готовится заявка на проведение аукционов

** - по капремонту детских садов МО РТ необходимо ускорить подготовку и согласование дефектных ведомостей

№	Наименование программы	Ответственный	Приняты РКМ РТ	Примечание
1	2	3	4	5
5	Строительство универсальных спортивных площадок	Мин-спорта РТ	РКМ РТ №2155-р от 25.10.2014	В связи с увеличением стоимости спортплощадок Минспорта РТ необходимо внести изменение в РКМ РТ № 2155-р от 25.10.2014
6	Обеспечение доступности школ	Минобр РТ	РКМ РТ №2280-р от 12.11.2014	МО РТ необходимо ускорить подготовку дефектных ведомостей
7	Строительство зданий для ветеринарной службы капремонт зданий управлений сельского хозяйства	Мин-сельхоз РТ	РКМ РТ №2372-р от 24.11.2014	1. ТЗ по строительству на корректировке в Управлении ветеринарии КМ РТ 2. По капремонту: МО РТ необходимо ускорить подготовку дефектных ведомостей
8	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)	Мин-культуры РТ	РКМ РТ № 2436-р от 01.12.2014	ГКУ ГИСУ РТ ведется подготовка конкурсной документации на СМР. Подготовлено - 90% документации.

№	Наименование программы	Ответственный	Приняты РКМ РТ	Примечание
1	2	3	4	5
9	Ремонт отопления (котельных) объектов соц.назначения	МСА и ЖКХ РТ	РКМ РТ № 2423-р от 29.11.2014	Конкурс на СМР будет объявлен после проведения конкурса на ПИР. РКМ на ПИР в межведомственном согласовании в электронном документообороте.
10	Перевод системы отопления на двухконтурные котлы	МСА и ЖКХ РТ	РКМ РТ №2378-р от 25.11.2014	Возможно приступить после получения от МО РТ заявлений и договоров с собственниками 4349 квартир

№	Наименование программы	Ответственный	Согласование ("есть" +, "нет" -)						Примечания
			МСА и ЖКХ РТ	Отрас. министерства	Минэконом РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Капремонт детских оздоровительных лагерей	Минспорта РТ	-	-	-	-	-	-	№ согл-3128404-1 на согласовании с 05.12.2014 г.
12	Создание новых дошкольных мест	Минобр РТ	+	+	-	-	-	-	№ согл-2987742-29 на согласовании с 26.11.2014 г.
13	Капитальный ремонт коровников и строительство силосно-сенажных траншей	Минсельхоз РТ	-	-	-	-	-	-	№ согл-3128182 на согласовании с 05.12.2014 г.
14	Водообеспечение	МСА и ЖКХ РТ	+		+	+	-	-	№ согл-3110527-3 на согласовании с 02.12.2014 г.
15	Капитальный ремонт многоквартирных домов	МСА и ЖКХ РТ	+		-	-	-	-	№ согл-3129206-1 на согласовании с 05.12.2014 г.
16	ПИР в рамках реализации гос. программ в 2015 г.	МСА и ЖКХ РТ	+		-	-	-	-	№ согл-2997493-8 на согласовании с 28.11.2014 г.

№	Наименование программы	Ответственный	Мероприятия по формированию программы
1	2	3	4
17	Доступная среда	Минтруд РТ	<p>21 ноября в Минтруде России состоялось заседание Координационного совета по контролю за реализацией государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы.</p> <p>Лимиты на 2015 год будут утверждены после проведения членами Координационного совета экспертизы по реализации данной программы всеми субъектами РФ.</p>

№ п/п	Наименование программы	Ответственный
1	2	3
1	<p align="center">Аварийное жилье на 2014-2017 гг.</p> <p>В 2015 году планируется выполнение этапа 2014 года</p>	МСА и ЖКХ РТ
2	<p align="center">Социальная ипотека</p> <p>ПКМ РТ будет принято после решения Попечительского Совета ГЖФ РТ в I квартале 2015 г.</p>	МСА и ЖКХ РТ, ГЖФ РТ
3	<p align="center">Арендное жилье</p> <p>ПКМ РТ будет принято после решения Попечительского Совета ГЖФ РТ в I квартале 2015 г.</p>	МСА и ЖКХ РТ, ГЖФ РТ
4	<p align="center">Жилье для детей - сирот</p> <p>Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет утвержден в I квартале 2015 г.</p>	Минобр РТ
5	<p align="center">Жилье для ветеранов ВОВ</p> <p>Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет утвержден в I квартале 2015 г.</p>	Минтруд РТ
6	<p align="center">Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы в РТ</p> <p>Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет утвержден в I квартале 2015 г.</p>	МСА и ЖКХ РТ

№ п/п	Наименование программы	Ответственный
1	2	3
7	<p align="center">Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей</p> <p>Программа реализуется в течение 2015 г. Лимиты утверждены Законом «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»</p>	МСА и ЖКХ РТ
8	<p align="center">Обеспечение жильем молодых семей</p> <p>Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет определен в I квартале 2015 года по итогам конкурса</p>	Минспорта РТ
9	<p align="center">Инвестиционное многоэтажное жилье</p> <p>Внебюджетные средства (частное инвестирование)</p>	МСА и ЖКХ РТ
10	<p align="center">Малоэтажное жилое строительство</p> <p>Внебюджетные средства (частное инвестирование)</p>	МСА и ЖКХ РТ
11	<p align="center">Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</p> <p>Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет определен в 1-ом квартале 2015 года по итогам конкурса</p>	Минпромторг РТ, МСА и ЖКХ РТ

Информация о ходе проектирования

№	Наименование программы	Ответственный	Утверждение тех.задания	Разработка проектной документации (ПД), %
1	2	3	4	5
1	Строительство домов для участковых полиции	МВД по РТ	ТЗ на ПИР утверждены 07.11.2014	Типовой проект – 100 %
2	Доступная среда	Минтруд РТ	Лимиты на 2015 год будут утверждены Координационным Советом РФ. Ориентировочный срок 08.12.2014 г.	
3	Обеспечение доступности школ	Минобр РТ	ТЗ на ПИР утверждены 31.10.2014	Проведено обследование 145 объектов – 100 % (ПД - 5 %)
4	Создание новых дошкольных мест	Минобр РТ	ТЗ на ПИР утверждены 31.10.2014	ПД - 73 %

№	Наименование программы	Ответственный	Утверждение тех. задания	Разработка проектной документации (ПД), %
1	2	3	4	5
5	Строительство ФАПов, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	Минздрав РТ	ТЗ по СМР 100% Дефектные ведомости - 100%.	
6	Строительство и капремонт зданий для ветеринарной службы	Минсельхоз РТ	ТЗ по СМР – 95% (ТЗ на корректировке в Минсельхозе РТ) Дефектные ведомости - 45%. МО РТ необходимо ускорить согласование дефектных ведомостей	
7	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)	Минкультуры РТ	ТЗ по ПИР – 100 %	ПД-80%
8	Строительство спортивных площадок	Минспорта РТ	ТЗ по ПИР – 100%	Типовой проект – 100 %

№	Наименование программы	Ответственный	Утверждение тех. задания	Разработка проектной документации (ПД), %
1	2	3	4	5
9	Капитальный ремонт многоквартирных домов	МСА и ЖКХ РТ	В связи с корректировкой перечня объектов ТЗ будут утверждены в срок до 20.12.2014 г.	
10	Капремонт объектов образования (школы)	Минобр РТ	ТЗ на ПИР утверждены 31.10.2014	Произведен выезд на 134 объекта – 100 % (ПД - 5%)
11	Капремонт детских оздоровительных лагерей	Минспорта РТ	ТЗ на ПИР утверждены 07.11.2014 МО РТ необходимо ускорить согласование деф. ведомостей	Срок разработки ПД – 27.12.2014 (ПД – 60%)

№	Наименование программы	Ответственный	Утверждение тех. задания	Разработка проектной документации (ПД), %
1	2	3	4	5
12	Перевод системы отопления на двухконтурные котлы	МСА и ЖКХ РТ	Возможно приступить после получения от МО РТ заявлений и договоров с собственниками 4349 квартир	
13	Программа по восстановлению освещения	МСА и ЖКХ РТ	ТЗ на СМР утверждены 31.10.2014, ПИР не требуется	
14	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения	МСА и ЖКХ РТ	ТЗ на ПИР будут подготовлены после утверждения технических требований Ростехнадзора и Газпром Трансгаз Казань	
15	Водообеспечение	МСА и ЖКХ РТ	В связи с корректировкой перечня объектов 2015 г. будет подготовлено в срок до 01.01.2015 г.	ПД - 34 %



Готовность документов **ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** для строительства объектов по программам на 2015 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	Стр-во адм.-жил. компл. для участ. полиции	Детские сады	Стр-во ФАП, ПАО	Стр-во зданий для ветер. службы	Сельские клубы	Стр-во спортивных площадок	Водообеспечение	Программа по восстановлению освещения
	В С Е Г О:	99,0	100,0	94,3	100,0	100,0	97,6	100,0	100,0	100,0
31	Менделеевский	100,0	-	-	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0
32	Мензелинский	100,0	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
33	Муслюмовский	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0
34	Нижнекамский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
35	Новошешминский	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
36	Нурлатский	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
37	Сабинский	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
38	Сармановский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
39	Спасский	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
40	Тетюшский	100,0	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
41	Тукаевский	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
42	Черемшанский	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
43	Чистопольский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
44	Ютазинский	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
45	г.Наб.Челны	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0



Готовность документов по **ТЕХН.УСЛОВИЯМ**

для строительства объектов по программам на 2015 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	Стр-во адм.-жил. компл. для участ. полиции	Детские сады	Стр-во ФАП, ПАО	Стр-во зданий для ветер. службы	Сельские клубы	Стр-во спортивных площадок	Водообеспечение	Программа по восстановлению освещения
	В С Е Г О:	96,5	98,5	89,7	98,3	97,5	88,0	100,0	99,3	100,0
1	Пестречинский	82,9	100,0	40,0	100,0	-	40,0	100,0	100,0	100,0
2	Атнинский	84,3	-	60,0	75,0	75,0	80,0	100,0	100,0	100,0
3	Ютазинский	84,3	-	80,0	100,0	50,0	60,0	100,0	100,0	100,0
4	Черемшанский	85,0	-	60,0	75,0	100,0	60,0	100,0	100,0	100,0
5	Лениногорский	87,1	100,0	-	75,0	75,0	60,0	100,0	100,0	100,0
6	г.Казань	87,3	-	70,0	-	100,0	-	100,0	66,7	100,0
7	Высокогорский	90,0	100,0	60,0	100,0	100,0	60,0	100,0	100,0	100,0
8	Алексеевский	91,4	-	80,0	100,0	100,0	60,0	100,0	100,0	100,0
9	Агрызский	91,9	75,0	80,0	100,0	100,0	80,0	100,0	100,0	100,0
10	Тетюшский	93,3	-	-	100,0	100,0	60,0	100,0	100,0	100,0
11	Балтасинский	94,3	-	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
12	Верхне-Услонский	94,3	100,0	-	100,0	100,0	60,0	100,0	100,0	100,0
13	Менделеевский	96,0	-	-	100,0	-	80,0	100,0	100,0	100,0
14	Дрожжановский	96,7	-	-	100,0	100,0	80,0	100,0	100,0	100,0
15	Бавлинский	96,9	100,0	100,0	100,0	100,0	75,0	100,0	100,0	100,0



Готовность документов по ТЕХН.УСЛОВИЯМ
для строительства объектов по программам на 2015 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	Стр-во адм.-жил. компл. для участ. полиции	Детские сады	Стр-во ФАП, ПАО	Стр-во зданий для ветер. службы	Сельские клубы	Стр-во спортивных площадок	Водообеспечение	Программа по восстановлению освещения
	В С Е Г О:	96,5	98,5	89,7	98,3	97,5	88,0	100,0	99,3	100,0
31	Кайбицкий	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
32	Камско-Устьинский	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0
33	Кукморский	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
34	Лаишевский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
35	Мамадышский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
36	Мензелинский	100,0	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
37	Муслюмовский	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0
38	Нижнекамский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
39	Новошешминский	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
40	Нурлатский	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
41	Сармановский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
42	Спасский	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
43	Тукаевский	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
44	Чистопольский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
45	г.Наб.Челны	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0