



Программы 2014 года, рассматриваемые на 1 неделе

| № | Название программы |
|----|---|
| 1 | Аварийное жилье |
| 2 | Социальная ипотека |
| 3 | Арендное жилье |
| 4 | Жилье для детей-сирот |
| 5 | Жилье для ветеранов Великой Отечественной войны |
| 6 | Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих пять и более детей |
| 7 | Обеспечение жильем молодых семей |
| 8 | Инвестиционное многоэтажное жилье |
| 9 | Малоэтажное строительство |
| 10 | Индивидуальные жилые дома со встроенным опорным пунктом уполномоченных участковых полиции |
| 11 | Создание новых дошкольных мест |
| 12 | Строительство модульных ФАП, ПАО, амбулаторий Капремонт участковых больниц, ФАП, амбулаторий |
| 13 | Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы) |
| 14 | Строительство спортивных площадок во дворах |




Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

| Наименование | Количество несчастных случаев, ед. | | |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|
| | Всего | в том числе: | |
| | | со смертельным исходом | с тяжелым исходом |
| январь-ноябрь 2013 года | 71 | 32 | 39 |
| январь-ноябрь 2014 года | 57 | 22 | 35 |
| | ↓ 20% | ↓ 31% | ↓ 10% |



Причины несчастных случаев



 - падение с высоты; обвалы и обрушение предметов (64%)



Строительные леса не обеспечены сплошными настилами
Здание Пенсионного фонда, г.Бугульма, ул. В.Воровского
Заказчик – ГУ «ПФР по РТ». Подрядчик – ООО СФ «Восток»
Составлен протокол об административном правонарушении



Отсутствуют защитные и страховочные ограждения

Жилой дом, г.Казань, ул. Спартаковская, 88Б

Заказчик – ООО «СтройУслуги». Подрядчик – ООО «Фаворит СТ»

Составлен протокол об административном правонарушении



При работе на высоте отсутствует страховочный пояс

Жилой комплекс , г. Казань, ул. Пр. Победы

Заказчик – ООО «ЖК «Победа», Подрядчик – ООО «Интеллект Строй»

Составлен протокол об административном правонарушении



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ)

с 01.01.2014

| Наименование | Количество, ед. | Сумма, тыс. руб. |
|--|--------------------|---------------------|
| Количество проверок | 1 016 | - |
| Вынесено постановлений об административной ответственности | 537 | 20 428,0 |
| Взыскано всего | 291 | 13 087,0 |
| Не истек срок оплаты | 74 | 4 441,0 |
| Направлено в службу судебных приставов | 36 | 1 840,0 |
| Обжалуются в суде | 12 | 960,0 |

Контроль за соблюдением норм охраны труда

(СРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2014

| Наименование | Количество |
|--|------------|
| Проведено проверок, в том числе: | 1 031 |
| - с выездом на объекты строительства | 307 |
| Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе: | 830 |
| Выдано предписаний | 85 |
| Приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев | 626 |
| Прекращено действие Свидетельств | 119 |



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2014 гг.

| № | МО | Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед. | | | % | Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м | | | % |
|--------------------|-----------------|--|----------------|--------------|-----------|---|------------------|-------------------|-----------|
| | | 2013-2014 план | 2013-2014 факт | нет решений | | 2013-2014 план | 2013-2014 факт | нет решений | |
| Итого по РТ | | 9 683 | 2 198 | 7 485 | 23 | 357 805,79 | 80 804,37 | 277 001,42 | 23 |
| 1 | Казань | 1 572 | 33 | 1 539 | 2 | 50 583,78 | 834,24 | 49 749,54 | 2 |
| 2 | Чистопольский | 1 508 | 109 | 1 399 | 7 | 51 581,67 | 3 855,66 | 47 726,01 | 7 |
| 3 | Зеленодольский | 3 019 | 351 | 2 668 | 12 | 120 785,26 | 11 504,30 | 109 280,96 | 10 |
| 4 | Верхнеуслонский | 8 | 1 | 7 | 13 | 275,50 | 10,20 | 265,30 | 4 |
| 5 | Азнакаевский | 256 | 34 | 222 | 13 | 13 098,60 | 1 707,30 | 11 391,30 | 13 |
| 6 | Бугульминский | 97 | 13 | 84 | 13 | 4 485,30 | 716,90 | 3 768,40 | 16 |
| 7 | Менделеевский | 66 | 15 | 51 | 23 | 2 526,66 | 590,30 | 1 936,36 | 23 |
| 8 | Заинский | 21 | 5 | 16 | 24 | 806,20 | 208,60 | 597,60 | 26 |
| 9 | Елабужский | 101 | 27 | 74 | 27 | 3 072,15 | 708,60 | 2 363,55 | 23 |
| 10 | Альметьевский | 118 | 32 | 86 | 27 | 5 187,40 | 1 440,30 | 3 747,10 | 28 |
| 11 | Кукморский | 426 | 117 | 309 | 27 | 13 182,90 | 3 548,40 | 9 634,50 | 27 |
| 12 | Агрызский | 156 | 44 | 112 | 28 | 6 089,30 | 1 866,90 | 4 222,40 | 31 |
| 13 | Нурлатский | 173 | 57 | 116 | 33 | 5 483,50 | 2 114,60 | 3 368,90 | 39 |
| 14 | Тетюшский | 45 | 15 | 30 | 33 | 1 196,90 | 418,20 | 778,70 | 35 |
| 15 | Спасский | 129 | 45 | 84 | 35 | 5 556,10 | 2 137,60 | 3 418,50 | 38 |
| 16 | Лаишевский | 85 | 31 | 54 | 36 | 3 073,70 | 1 055,70 | 2 018,00 | 34 |



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2014 гг.

| № | МО | Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед. | | | % | Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м | | | % |
|--------------------|----------------|--|----------------|--------------|-----------|---|------------------|-------------------|-----------|
| | | 2013-2014 план | 2013-2014 факт | нет решений | | 2013-2014 план | 2013-2014 факт | нет решений | |
| Итого по РТ | | 9 683 | 2 198 | 7 485 | 23 | 357 805,79 | 80 804,37 | 277 001,42 | 23 |
| 17 | Лениногорский | 73 | 27 | 46 | 37 | 3 296,57 | 1 187,60 | 2 108,97 | 36 |
| 18 | Пестречинский | 98 | 41 | 57 | 42 | 3 513,40 | 1 458,00 | 2 055,40 | 41 |
| 19 | Арский | 232 | 112 | 120 | 48 | 7 919,94 | 4 852,90 | 3 067,04 | 61 |
| 20 | Р-Слободский | 10 | 5 | 5 | 50 | 448,20 | 197,30 | 250,90 | 44 |
| 21 | Высокогорский | 290 | 148 | 142 | 51 | 9 442,40 | 4 721,90 | 4 720,50 | 50 |
| 22 | Алексеевский | 54 | 28 | 26 | 52 | 1 872,00 | 1 118,90 | 753,10 | 60 |
| 23 | Ютазинский | 134 | 77 | 57 | 57 | 4 908,30 | 2 521,75 | 2 386,55 | 51 |
| 24 | Буинский | 147 | 92 | 55 | 63 | 6 974,00 | 3 890,10 | 3 083,90 | 56 |
| 25 | К-Устьинский | 64 | 43 | 21 | 67 | 2 425,10 | 1 589,70 | 835,40 | 66 |
| 26 | Балтасинский | 71 | 50 | 21 | 70 | 2 602,85 | 1 919,80 | 683,05 | 74 |
| 27 | Муслюмовский | 80 | 62 | 18 | 78 | 3 550,42 | 2 912,03 | 638,39 | 82 |
| 28 | Сабинский | 23 | 18 | 5 | 78 | 1 073,51 | 880,31 | 193,20 | 82 |
| 29 | Мензелинский | 160 | 129 | 31 | 81 | 5 677,21 | 4 575,55 | 1 101,66 | 81 |
| 30 | Дрожжановский | 6 | 5 | 1 | 83 | 201,90 | 177,20 | 24,70 | 88 |
| 31 | Новошешминский | 19 | 17 | 2 | 89 | 402,10 | 571,50 | -169,40 | 142 |
| 32 | Мамадышский | 344 | 317 | 27 | 92 | 12 414,05 | 11 468,11 | 945,94 | 92 |



| № | МО | Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед. | | | % | Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м | | | % |
|--------------------|--------------|--|----------------|--------------|------------|---|------------------|-------------------|-----------|
| | | 2013-2014 план | 2013-2014 факт | нет решений | | 2013-2014 план | 2013-2014 факт | нет решений | |
| Итого по РТ | | 9 683 | 2 198 | 7 485 | 23 | 357 805,79 | 80 804,37 | 277 001,42 | 23 |
| 33 | Актанышский | 43 | 43 | 0 | 100 | 1 900,36 | 2 068,05 | -167,69 | 109 |
| 34 | Алькеевский | 1 | 1 | 0 | 100 | 53,00 | 42,40 | 10,60 | 80 |
| 35 | Апастовский | 23 | 23 | 0 | 100 | 892,64 | 865,37 | 27,27 | 97 |
| 36 | Кайбицкий | 3 | 3 | 0 | 100 | 43,52 | 43,50 | 0,02 | 100 |
| 37 | Нижнекамский | 14 | 14 | 0 | 100 | 524,00 | 544,70 | -20,70 | 104 |
| 38 | Тукаевский | 10 | 10 | 0 | 100 | 341,70 | 341,70 | 0,00 | 100 |
| 39 | Тюлячинский | 4 | 4 | 0 | 100 | 343,70 | 138,20 | 205,50 | 40 |



Рекомендации

12

по выкупу у собственника жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, признанном аварийным и включенным в республиканскую программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Письма отправлены **4 декабря** в адрес Глав и руководителей РИКов
№01-09-22-167, №01-09-22-255

1. МО **провести инвентаризацию направленных требований** о сносе и реконструкции дома на сегодняшний день. Поскольку МО должны были направить такое требование в октябре 2013г.
2. МО направляет **предложение** в письменной форме каждому собственнику о выкупе жилого помещения по выкупной цене в размере **11 022 руб. за 1 кв.м.**, которая должна подтверждаться отметкой о получении собственником данного предложения.
3. Если собственник жилого помещения **согласен** на предлагаемые условия, то между ним и МО **заключается соглашение о выкупе** жилого помещения.
4. Если собственник жилого помещения **не согласен** с условиями выкупа, то МО обращается **в суд с исковым заявлением** к собственнику об изъятии жилого помещения (и земельного участка).
5. При наличии **спора о размере выкупной цены** изымаемого жилого помещения МО заявляет в суде ходатайство о **назначении экспертизы** по определению рыночной **стоимости** жилого помещения (целесообразно проведение оценки РГУП «Бюро технической инвентаризации»).
6. После получения результатов экспертизы судом выносится решение.



Срыв этапа 2013 года

| № | МО | План этапа 2013 по ПКМ РТ | | Расселены самостоятельно | | Заключено договоров выкупа | | Подали иски в суд на принудительное изъятие | | Срыв этапа 2013 | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------|------------------|-----------|
| | | помещений | площадь | Всего | Всего | Помещений | площадь | помещений | площадь | Помещений | % | площадь | % |
| Итого по РТ | | 4 800 | 179 207,53 | 77 | 2 559,50 | 2 198 | 80 804,37 | 91 | 3 627,74 | 2 634 | 55 | 98 311,14 | 55 |
| 1 | Казань | 891 | 27 806,84 | 73 | 2 416,00 | 33 | 834,24 | | | 785 | 88 | 24 556,60 | 88 |
| 2 | Чистопольский | 636 | 21 441,97 | | | 109 | 3 855,66 | | | 527 | 83 | 17 586,31 | 82 |
| 3 | Зеленодольский | 1 245 | 51 061,91 | | | 351 | 11 504,30 | | | 894 | 72 | 39 557,61 | 77 |
| 4 | Р-Слободский | 14 | 676,00 | | | 5 | 197,30 | | | 9 | 64 | 478,70 | 71 |
| 5 | Альметьевский | 110 | 4 676,90 | | | 32 | 1 440,30 | | | 78 | 71 | 3 236,60 | 69 |
| 6 | Бугульминский | 41 | 1 910,60 | | | 13 | 716,90 | | | 28 | 68 | 1 193,70 | 62 |
| 7 | Нурлатский | 140 | 4 288,70 | | | 57 | 2 114,60 | | | 83 | 59 | 2 174,10 | 51 |
| 8 | Азнакаевский | 104 | 5 427,70 | | | 34 | 1 707,30 | 20 | 1 036,20 | 50 | 48 | 2 684,20 | 49 |
| 9 | Дрожжановский | 11 | 348,90 | | | 5 | 177,20 | | | 6 | 55 | 171,70 | 49 |
| 10 | Кукморский | 196 | 5 836,90 | | | 117 | 3 548,40 | | | 79 | 40 | 2 288,50 | 39 |
| 11 | Тетюшский | 19 | 634,70 | | | 15 | 418,20 | | | 4 | 21 | 216,50 | 34 |
| 12 | Спасский | 68 | 3 215,32 | | | 45 | 2 137,60 | | | 23 | 34 | 1 077,72 | 34 |
| 13 | Пестречинский | 63 | 2 612,90 | | | 41 | 1 458,00 | 10 | 347,60 | 12 | 19 | 807,30 | 31 |
| 14 | Сабинский | 24 | 1 171,61 | | | 18 | 880,31 | | | 6 | 25 | 291,30 | 25 |
| 15 | Лениногорский | 36 | 1 471,70 | | | 27 | 1 187,60 | | | 9 | 25 | 284,10 | 19 |
| 16 | Заинский | 6 | 256,70 | | | 5 | 208,60 | | | 1 | 17 | 48,10 | 19 |
| 17 | Алексеевский | 36 | 1 349,10 | | | 28 | 1 118,90 | | | 8 | 22 | 230,20 | 17 |
| 18 | Менделеевский | 26 | 1 064,66 | | | 15 | 590,30 | 7 | 316,20 | 4 | 15 | 158,16 | 15 |
| 19 | Лаишевский | 35 | 1 193,80 | | | 31 | 1 055,70 | | | 4 | 11 | 138,10 | 12 |



Срыв этапа 2013 года

| № | МО | План этапа 2013 по ПКМ РТ | | Расселены самостоятельно | | Заключено договоров выкупа | | Подали иски в суд на принудительное изъятие | | Срыв этапа 2013 | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------|------------------|-----------|
| | | помещений | площадь | Всего | Всего | Помещений | площадь | помещений | площадь | Помещений | % | площадь | % |
| Итого по РТ | | 4 800 | 179 207,53 | 77 | 2 559,50 | 2 198 | 80 804,37 | 91 | 3 627,74 | 2 634 | 55 | 98 311,14 | 55 |
| 20 | Высокогорский | 156 | 5 329,50 | | | 148 | 4 721,90 | | | 8 | 5 | 607,60 | 11 |
| 21 | Елабужский | 70 | 2 129,00 | | | 27 | 708,60 | 37 | 1 199,00 | 6 | 9 | 221,40 | 10 |
| 22 | Агрызский | 64 | 2 625,30 | | | 44 | 1 866,90 | 12 | 570,10 | 8 | 13 | 188,30 | 7 |
| 23 | Муслюмовский | 64 | 3 026,37 | | | 62 | 2 912,03 | | | 2 | 3 | 114,34 | 4 |
| 24 | Актанышский | 27 | 1 094,16 | | | 43 | 2 068,05 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | Алькеевский | 3 | 132,00 | 2 | 79,00 | 1 | 42,40 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | Апастовский | 16 | 639,80 | | | 23 | 865,37 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | Арский | 113 | 4 524,65 | | | 112 | 4 852,90 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Балтасинский | 44 | 1 619,10 | | | 50 | 1 919,80 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 | Буинский | 74 | 3 692,50 | | | 92 | 3 890,10 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 | К-Устьинский | 26 | 1 092,10 | | | 43 | 1 589,70 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | Мамадышский | 285 | 10 747,92 | | | 317 | 11 468,11 | 5 | 158,64 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32 | Мензелинский | 71 | 2 562,02 | | | 129 | 4 575,55 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 33 | Нижнекамский | 5 | 186,90 | 2 | 64,50 | 14 | 544,70 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 34 | Новошешминский | 8 | 128,90 | | | 17 | 571,50 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 35 | Тукаевский | 10 | 341,70 | | | 10 | 341,70 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 36 | Тюлячинский | 4 | 343,70 | | | 4 | 138,20 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 37 | Ютазинский | 27 | 780,10 | | | 77 | 2 521,75 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 |



Данные по **судебным искам** о принудительном изъятии жилых помещений

| № | МО | Кол-во помещений, шт | Площадь помещений, кв.м |
|--------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
| Итого по РТ | | 91 | 3627,74 |
| 1 | Агрызский | 12 | 570,10 |
| 2 | Азнакаевский | 20 | 1 036,20 |
| 3 | Елабужский | 37 | 1 199,00 |
| 4 | Мамадышский | 5 | 158,64 |
| 5 | Менделеевский | 7 | 316,20 |
| 6 | Пестречинский | 10 | 347,60 |

Зеленодольский район представил 20.12.14 19 исков (на проверке)



Данные по **судебным искам** о признании прав собственности в аварийных жилых домах

| № | МО | Общее количество судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме | Количество удовлетворенных судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме | Количество отклонённых судом исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме |
|--------------------|---------------|--|--|---|
| Итого по РТ | | 237 | 143 | 0 |
| 1 | Пестречинский | 24 | 0 | 0 |
| 2 | К-Устьинский | 16 | 0 | 0 |
| 3 | Нижекамский | 13 | 0 | 0 |
| 4 | Алексеевский | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Агрызский | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Кукморский | 21 | 4 | 0 |
| 7 | Заинский | 6 | 2 | 0 |
| 8 | Арский | 45 | 30 | 0 |
| 9 | Актанышский | 25 | 22 | 0 |



Данные по **судебным искам** о признании прав собственности в аварийных жилых домах

| № | МО | Общее количество судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме | Количество удовлетворенных судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме | Количество отклонённых судом исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме |
|--------------------|----------------|--|--|---|
| Итого по РТ | | 237 | 143 | 0 |
| 10 | Алькеевский | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Дрожжановский | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Зеленодольский | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Елабужский | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Апастовский | 4 | 4 | 0 |
| 15 | Тукаевский | 10 | 10 | 0 |
| 16 | Балтасинский | 15 | 15 | 0 |
| 17 | Лаишевский | 18 | 18 | 0 |
| 18 | Буинский | 33 | 33 | 0 |



Данные по размещению информационных табличек на аварийных домах

| № | МО | Всего аварийных домов | Количество домов на которых установлены информационные таблички | Количество исключаемых аварийных домов | Количество домов на которых не установлены информационные таблички |
|--------------------|---------------|-----------------------|---|--|--|
| Итого по РТ | | 1 687 | 1 358 | 311 | 18 |
| 1 | К-Устьинский | 12 | 9 | 2 | 1 |
| 2 | Лениногорский | 17 | 4 | | 13 |
| 3 | Казань | 110 | 94 | 12 | 4 |

Программа жилищного строительства 2014 года

19

на 19.12.2014

| | План | Введено | Остаток | % от плана |
|--|--------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Общая площадь (тыс.кв.м.) | 2 399 | 2 245,9 | 153,1 | 93,6 |



Программа ГЖФ РТ 2014 года

20

на 19.12.2014

| | План | Введено | Остаток | % от плана |
|--|--------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Общая площадь (тыс.кв.м.) | 383,4 | 351,3 | 32,1 | 91,6 |



Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)

21



**г.Альметьевск, 81 кв. ж/д поз. 1, мкр. «Яшьлек»
подрядчик ООО «Арслан»**



Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)

22



г.Набережные Челны, 128 кв. ж/д поз. 35-7
подрядчик ООО «ДомкорСтрой»



Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)

23



г.Нижнекамск, 290 кв. ж/д № 15
подрядчик ООО «ДомкорСтрой»



Программа арендного жилья (завершен строительством)

24



г.Елабуга, 156-квартирный ж/д № 4-5-17
подрядчик ООО «ДомкорСтрой»



Программа арендного жилья (завершен строительством)

25



**г.Казань, 44-квартирный ж/д по ул.Журналистов
подрядчик ООО «Ак Таш»**



Программа арендного жилья (завершается строительством)

26



**г.Елабуга, 64-квартирный ж/д для специалистов ОЭЗ «Алабуга»
подрядчик ОАО «Камгэсэнергострой»**



Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ (получившие субсидии)

27

| № | МО РТ | Кол-во объектов | Кол-во квартир | Степень готовности объектов | | | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | | | | Высокая (70-100%) | Динамика за 2 недели | Средняя (30-70%) | Динамика за 2 недели | Низкая (0-30%) | Динамика за 2 недели |
| Всего по РТ | | 14 | 94 | 5 | 1 % | 4 | 2 % | 5 | 1,5 % |
| 1 | Азнакаевский | 1 | 4 | 1 | 1% | - | - | - | - |
| 2 | Альметьевский | 2 | 20 | 1 | 1% | - | - | 1 | 2% |
| 3 | Арский | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3% |
| 4 | Бавлинский | 1 | 13 | - | - | - | - | 1 | 2% |
| 5 | Высокогорский | 1 | 16 | 1 | 1% | - | - | - | - |
| 6 | Зеленодольский | 1 | 1 | - | - | 1 | 2% | - | - |
| 7 | Кукморский | 2 | 10 | 2 | 1% | - | - | - | - |
| 8 | Лениногорский | 1 | 8 | - | - | 1 | 2% | - | - |
| 9 | Муслюмовский | 1 | 6 | - | - | 1 | 1% | - | - |
| 10 | Ютазинский | 1 | 4 | - | - | 1 | 2% | - | - |
| 11 | Наб. Челны | 2 | 11 | - | - | - | - | 2 | 1% |



Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в **2014, 2015** годах

28

| | 2014 год | 2015 год | |
|---|------------|----------|-----------|
| Предусмотрено средств | 317,14 | 356,42 | млн.руб. |
| в том числе: | | | |
| средств бюджета РТ | 233,73 | 269,81 | млн.руб. |
| средств бюджета РФ | 83,41 | 86,61 | млн.руб. |
| Обеспечение жильем детей-сирот, план | 309 | 331 | человек |
| Приобретено жилья в собственность РТ | 309 +98 | X | помещений |
| Заключено договоров найма с детьми-сиротами | 183 +1 | X | договоров |

Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в 2014 году



| Район | Количество квартир | | Район | Количество квартир | |
|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| | План | Приобретено РТ | | План | Приобретено РТ |
| Агрызский | 5 | 5 | Зеленодольский | 53 | 53 |
| Азнакаевский | 3 | 3 | Кукморский | 4 | 4 |
| Аксубаевский | 2 | 0* | Менделеевский | 5 | 5 |
| Актанышский | 4 | 4 | Мензелинский | 1 | 1 |
| Алексеевский | 1 | 1 | Нижнекамский | 30 | 30 |
| Альметьевский | 40 | 40 | Нурлатский | 2 | 2 |
| Арский | 3 | 3 | Пестречинский | 8 | 8 |
| Высокогорский | 2 | 2 | Тетюшский | 8 | 8 |
| Елабужский | 4 | 4 | г. Наб. Челны | 112 | 122 |
| *замена на квартиры в другом МО | | | г.Казань | 22 | 14* |
| ИТОГО | | | | 309 | 309 |



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей на 2014 год

30

| | | |
|---------------------------|------------|--------------|
| в Сводный список включено | 824 | семьи |
| выделено из бюджета РТ | 122,001 | млн. руб. |
| Оформлено | 37 | сертификатов |
| Реализовано | 37 100% | сертификатов |



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей, на 2014 год

31

| Район | Количество оформленных сертификатов | | Район | Количество оформленных сертификатов | |
|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|
| | Выдано | Реализовано | | Выдано | Реализовано |
| Алькеевский | 1 | 1 | Заинский | 1 | 1 |
| Альметьевский | 1 | 1 | Зеленодольский | 1 | 1 |
| Арский | 7 | 7 | г. Казань | 5 | 5 |
| Бавлинский | 2 | 2 | Камско-Устьинский | 5 | 5 |
| Балтасинский | 1 | 1 | Лаишевский | 2 | 2 |
| Бугульминский | 1 | 1 | Менделеевский | 1 | 1 |
| Высокогорский | 1 | 1 | Мензелинский | 1 | 1 |
| Елабужский | 1 | 1 | г. Наб. Челны | 5 | 5 |
| | | | Чистопольский | 1 | 1 |
| ИТОГО | | | | 37 | 37 |



Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан в **2014** году

32

- Выделено средств из бюджета 60,291 млн.руб
- РФ 10,291 млн.руб.
- РТ 50,0 млн.руб.

| № | Муниципальное образование | Количество семей | Заключено договоров |
|---|---------------------------|------------------|---------------------|
| 1 | г.Казань | 37 | 37 |
| 2 | Нижнекамский | 7 | 7 |
| 3 | г. Наб. Челны | 20 | 20 |
| 4 | Кукморский | 1 | 0 |
| 5 | Сабинский | 2 | 2 |
| | ИТОГО | 67 | 66 + 5 |



Инвестиционное жилье (введен в эксплуатацию)

33



**г.Набережные Челны, 91 кв. ж/д по пр. Вахитова № 54а
застройщик ООО «Риэлт К»**



Программа детских садов 2014

| Наименование | План | | Факт | |
|--|---------|--------|---------|-------|
| | Объекты | Мест | Объекты | Мест |
| Всего объектов, в т.ч.: | 91 | 10 415 | 89 | 9 935 |
| Строительство | 56 | 8 570 | 54 | 8 090 |
| Капитальный ремонт (Реконструкция) | 15 | 1 445 | 15 | 1 445 |
| Капитальный ремонт (Открытие доп. Групп) | 20 | 400 | 20 | 400 |



Программа детских садов 2014

Строительство (устр. замечаний, оформление исп. док.)

| № | МО РТ | Подрядчик | Лимит, млн.руб. | Принято КС-2 (%) | Готовность СМР (%) | |
|---|-------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------|
| | | | | | На 19.12.14 | динамика |
| 1 | г.Елабуга, мкр. Танайка | ООО «Евроальянстрой» | 125,8 | 100 | 99,0 | 1 |
| 2 | Чистопольский, г.Чистополь | ООО «Стройкомплекс» | 102,9 | 84,2 | 99,0 | 0,5 |



Программа детских садов 2014

Строительство (завершенные объекты)

| № | МО РТ | Принято КС-2 (%) |
|----|---------------------------------|------------------|
| 3 | Г.Казань, М.Клыки | 52,0 |
| 4 | г.Казань, ул. Чапаева-Максимова | 57,0 |
| 5 | г.Казань, ул. Крутая | 61,9 |
| 6 | Г.Казань, Мавлют-Сыртланова | 62,0 |
| 7 | г.Казань, стр. №5-12, мкр. М5 | 63,4 |
| 8 | г.Казань, ул. Четаева | 63,9 |
| 9 | г.Казань, ул. Чэчэк | 71,5 |
| 10 | г.Казань, ул. Симонова | 71,6 |
| 11 | г.Казань, ул. Роторная | 75,0 |
| 12 | г.Казань, жм. Вознесенский | 75,8 |
| 13 | г.Казань, ул. Гаврилова | 79,0 |
| 14 | г.Казань, ул. Тыныч | 79,7 |
| 15 | г.Казань, п. Кадышево | 81,0 |
| 16 | Г.Казань, Минская | 81,6 |
| 17 | г.Казань, Гор. шоссе | 82,8 |
| 18 | г.Казань, ул. 2-я Юго-Западная | 83,4 |

| № | МО РТ | Принято КС-2 (%) |
|----|---|------------------|
| 19 | г.Казань, ул. Ноксинский спуск (ул. Ч. Айтматова) | 83,8 |
| 20 | г.Казань, пр. Победы-Зорге | 83,9 |
| 21 | г.Казань, ул. Х. Такташа | 85,0 |
| 22 | К.-Устьинский, п.г.т. Кам-Устье | 85,6 |
| 23 | п.г.т. Алексеевское | 86,1 |
| 24 | Нижекамский, г.Нижекамск, мкр.45 | 86,7 |
| 25 | Г.Казань, Зорге-Габишева | 86,9 |
| 26 | Бавлинский, Кзыл Яр | 87,6 |
| 27 | Сабинский, п.г.т. Бог. Сабы | 88,3 |
| 28 | Высокогорский, д. Ямашурма | 89,1 |
| 29 | г.Казань, ул. Чкалова | 89,2 |
| 30 | Лаишевский, с. Усады | 90,3 |
| 31 | г.Казань, жм. Залесный | 91,1 |
| 32 | Кукморский, п.г.т. Кукмор, ул. Гафиатуллина | 92,5 |
| 33 | г.Казань, ул. Ползунова | 92,5 |
| 34 | Менделеевский, с. Брюшли | 94,6 |



Программа детских садов 2014

Строительство (завершенные объекты)

| № | МО РТ | Принято КС-2 (%) |
|----|--------------------------------|------------------|
| 35 | Балтасинский, мкр. Западный | 97,6 |
| 36 | г. Наб. Челны, жр. Прибрежный | 98,0 |
| 37 | Арский, г. Арск | 100 |
| 38 | г. Казань, ул. Батыршина | 100 |
| 39 | Аксубаевский, пгт. Аксубаево | 100 |
| 40 | г. Казань, пос. Отары | 100 |
| 41 | с. Высокая Гора Высокогорского | 100 |
| 42 | Мамадышский, г. Мамадыш | 100 |
| 43 | Пестречинский, с. Шали | 100 |
| 44 | Г. Зеленодольск, мкр. Мирный | 100 |

| № | МО РТ | Принято КС-2 (%) |
|----|------------------------------|------------------|
| 45 | г. Казань, М5-А, стр. №5а-9 | 100 |
| 46 | г. Казань, ж. м. Петровский | 100 |
| 47 | Нурлатский, с. Бурметьево | 100 |
| 48 | К. Устьинский, с. Теньки | 100 |
| 49 | Мензелинский, Садак | 100 |
| 50 | Тетюшский, мкр. Людоговка | 100 |
| 51 | Кукморский, д. Аш-Бузи | 100 |
| 52 | Кукморский, с. Бол. Сардек | 100 |
| 53 | г. Н. Челны, Замелекесье | 100 |
| 54 | г. Казань, ул. Амир.-Четаева | 100 |
| 55 | Лаишевский, с. Столбище | 100 |
| 56 | г. Наб. Челны, пос. ЗЯБ | 100 |



Программа «Сельские клубы» 2014 года

38

Строительство (завершенные объекты)

| № | МО РТ | КС-2, % |
|----|-------------------------------|------------|
| 1 | Дрожжановский | 76,5 |
| 2 | Альметьевский | 88,1 |
| 3 | Заинский | 88,5 |
| 4 | г. Казань, с.Кадышево | 89,6 |
| 5 | Арский | 96,7 |
| 6 | Сармановский | 100 |
| 7 | г. Казань, с.Красная Горка | 100 |
| 8 | Бугульминский | 100 |
| 9 | Менделеевский | 100 |
| 10 | Актанышский | 100 |
| 11 | г.Наб.Челны | 100 |
| 12 | Елабужский | 100 |
| 13 | Ютазинский | 100 |
| 14 | Бавлинский | 100 |
| 15 | Лениногорский | 100 |
| 16 | Рыбно-Слободский | 100 |

| № | МО РТ | КС-2, % |
|----|-----------------|------------|
| 17 | Апастовский | 100 |
| 18 | Кукморский | 100 |
| 19 | Нижекамский | 100 |
| 20 | Зеленодольский | 100 |
| 21 | Чистопольский | 100 |
| 22 | Тукаевский | 100 |
| 23 | Агрызский | 100 |
| 24 | Азнакаевский | 100 |
| 25 | Аксубаевский | 100 |
| 26 | Алексеевский | 100 |
| 27 | Алькеевский | 100 |
| 28 | Атнинский | 100 |
| 29 | Балтасинский | 100 |
| 30 | Буинский | 100 |
| 31 | Верхнеуслонский | 100 |
| 32 | Высокогорский | 100 |
| 33 | Кайбицкий | 100 |

| № | МО РТ | КС-2, % |
|----|-------------------------------------|------------|
| 34 | Камско-Устьинский | 100 |
| 35 | Лаишевский | 100 |
| 36 | Мамадышский | 100 |
| 37 | Мензелинский | 100 |
| 38 | Муслюмовский | 100 |
| 39 | Новошешминский | 100 |
| 40 | Нурлатский | 100 |
| 41 | Пестречинский | 100 |
| 42 | Сабинский | 100 |
| 43 | Спасский | 100 |
| 44 | Тетюшский | 100 |
| 45 | Тюлячинский | 100 |
| 46 | Черемшанский, с.Казанка | 100 |
| 47 | Черемшанский, с.Старое Серезкино | 100 |

Универсальные спорт.площадки 2014

39

| № | МО РТ | Принято КС-2 (%) |
|----|-----------------|------------------|
| 1 | Елабужский | 67,5 |
| 2 | Атнинский | 83,3 |
| 3 | Азнакаевский | 87,6 |
| 4 | Бугульминский | 88,6 |
| 5 | Лениногорский | 90,3 |
| 6 | Зеленодольский | 90,3 |
| 7 | Алексеевский | 90,4 |
| 8 | Высокогорский | 96,7 |
| 9 | Казань | 97,5 |
| 10 | Агрызский | 98,5 |
| 11 | Аксубаевский | 100 |
| 12 | Пестречинский | 100 |
| 13 | Нижнекамский | 100 |
| 14 | Верхнеуслонский | 100 |
| 15 | Мамадышский | 100 |
| 16 | Чистопольский | 100 |
| 17 | Дрожжановский | 100 |
| 18 | Алькеевский | 100 |
| 19 | Бавлинский | 100 |
| 20 | Балтасинский | 100 |
| 21 | Менделеевский | 100 |
| 22 | Апастовский | 100 |

| № | МО РТ | Принято КС-2 (%) |
|----|-------------------|------------------|
| 23 | Тукаевский | 100 |
| 24 | Заинский | 100 |
| 25 | Альметьевский | 100 |
| 26 | Камско-Устьинский | 100 |
| 27 | Нурлатский | 100 |
| 28 | Ютазинский | 100 |
| 29 | Р.-Слободский | 100 |
| 30 | Спасский | 100 |
| 31 | Тетюшский | 100 |
| 32 | Муслюмовский | 100 |
| 33 | Новошешминский | 100 |
| 34 | Кукморский | 100 |
| 35 | Кайбицкий | 100 |
| 36 | Сабинский | 100 |
| 37 | Сармановский | 100 |
| 38 | Арский | 100 |
| 39 | Тюлячинский | 100 |
| 40 | Актанышский | 100 |
| 41 | Мензелинский | 100 |
| 42 | Буинский | 100 |
| 43 | Черемшанский | 100 |
| 44 | Лаишевский | 100 |
| 45 | г.Наб.Челны | 100 |



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2014 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)
на 19.12.2014 тыс.рублей**

| № | МО | Лимит, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | % | Динамика за неделю, тыс.рублей | % | Оплата с учетом аванса, тыс.рублей |
|--------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|--|
| Итого по РТ | | 21 512 015,74 | 20 706 030,98 | 96,3% | 532 219,46 | 5,8% | 19 420 874,88 |
| 1 | Казань | 5 691 183,32 | 5 167 305,76 | 90,8% | 127 776,78 | 3,1% | 4 964 331,73 |
| 2 | Чистопольский | 214 570,63 | 196 310,19 | 91,5% | 19 877,85 | 9,3% | 170 749,57 |
| 3 | Елабужский | 887 059,45 | 833 152,93 | 93,9% | 25 607,32 | 3,8% | 754 995,91 |
| 4 | Сабинский | 174 076,52 | 164 021,29 | 94,2% | 970,59 | 0,6% | 142 221,79 |
| 5 | Дрожжановский | 68 384,27 | 64 785,37 | 94,7% | 759,73 | 0,3% | 55 440,36 |
| 6 | Атнинский | 81 484,18 | 77 646,30 | 95,3% | 6 379,75 | 0,4% | 61 809,77 |
| 7 | К.-Устьинский | 104 995,53 | 100 451,59 | 95,7% | 681,00 | 0,6% | 96 938,74 |
| 8 | Бавлинский | 144 043,40 | 138 109,95 | 95,9% | 1 954,76 | 1,5% | 116 442,16 |
| 9 | Алексеевский | 170 555,25 | 164 074,15 | 96,3% | 31 517,99 | 5,5% | 143 615,27 |
| 10 | Спасский | 227 631,54 | 220 347,80 | 96,8% | 100,24 | 0,1% | 205 500,97 |
| 11 | Нижнекамский | 2 189 086,35 | 2 126 318,42 | 97,1% | 115 315,58 | 12,6% | 2 087 711,82 |
| 12 | Р.-Слободский | 70 195,66 | 68 253,39 | 97,2% | 982,33 | 1,6% | 62 909,77 |
| 13 | Бугульминский | 255 422,07 | 248 839,91 | 97,4% | 6 707,09 | 2,9% | 217 498,84 |
| 14 | Кукморский | 343 030,34 | 336 668,74 | 98,1% | 22 799,55 | 9,1% | 319 151,42 |
| 15 | Наб.Челны | 2 540 093,33 | 2 494 727,44 | 98,2% | 27 753,62 | 10,7% | 2 316 553,00 |



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по

реализуемым программам в 2014 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)

на 19.12.2014

тыс.рублей

| № | МО | Лимит, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | % | Динамика за неделю, тыс.рублей | % | Оплата с учетом аванса, тыс.рублей |
|--------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|--|
| Итого по РТ | | 21 512 015,74 | 20 706 030,98 | 96,3% | 532 219,46 | 5,8% | 19 420 874,88 |
| 16 | Балтасинский | 159 221,97 | 156 501,49 | 98,3% | 273,49 | 0,2% | 139 943,73 |
| 17 | Нурлатский | 176 875,31 | 173 948,00 | 98,3% | 640,86 | 0,7% | 162 803,57 |
| 18 | Высокогорский | 351 303,98 | 345 598,31 | 98,4% | 20 524,11 | 5,9% | 313 165,30 |
| 19 | Кайбицкий | 55 228,32 | 54 431,84 | 98,6% | 882,72 | 1,1% | 50 195,74 |
| 20 | Лаишевский | 576 342,09 | 568 077,59 | 98,6% | 7 307,74 | 0,5% | 526 688,92 |
| 21 | Заинский | 76 168,40 | 75 142,99 | 98,7% | 697,04 | 1,0% | 64 175,32 |
| 22 | Тукаевский | 177 125,07 | 175 533,13 | 99,1% | 2 311,53 | 1,6% | 143 628,81 |
| 23 | Ютазинский | 56 022,68 | 55 624,69 | 99,3% | 219,00 | 0,4% | 52 643,78 |
| 24 | Менделеевский | 225 816,09 | 224 397,48 | 99,4% | 1 877,21 | 1,7% | 215 092,72 |
| 25 | Альметьевский | 1 820 543,82 | 1 810 465,01 | 99,4% | 15 086,41 | 1,5% | 1 768 822,55 |
| 26 | Актанышский | 164 552,25 | 163 659,11 | 99,5% | 2 607,65 | 0,7% | 148 768,91 |
| 27 | Мензелинский | 334 433,16 | 332 720,82 | 99,5% | 2 396,34 | 0,7% | 280 782,34 |
| 28 | Тетюшский | 147 368,64 | 146 639,26 | 99,5% | 6 102,42 | 4,8% | 134 815,21 |
| 29 | Муслюмовский | 86 661,56 | 86 263,52 | 99,5% | 187,65 | 0,3% | 82 547,50 |
| 30 | Пестречинский | 290 025,34 | 288 762,62 | 99,6% | 4 232,73 | 1,5% | 266 773,21 |



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по

реализуемым программам в 2014 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)

на 19.12.2014

тыс.рублей

| № | МО | Лимит, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | % | Динамика за неделю, тыс.рублей | % | Оплата с учетом аванса, тыс.рублей |
|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|--|
| Итого по РТ | | 21 512 015,74 | 20 706 030,98 | 96,3% | 532 219,46 | 5,8% | 19 420 874,88 |
| 31 | Азнакаевский | 267 813,34 | 266 735,02 | 99,6% | 2 305,73 | 8,5% | 275 170,49 |
| 32 | Аксубаевский | 193 303,57 | 192 562,40 | 99,6% | 22 315,66 | 11,6% | 163 594,07 |
| 33 | Лениногорский | 379 049,10 | 377 859,25 | 99,7% | 1 725,51 | 0,7% | 314 791,33 |
| 34 | Зеленодольский | 563 560,20 | 562 296,07 | 99,8% | 7 534,61 | 1,4% | 520 185,15 |
| 35 | Арский | 464 531,18 | 463 716,54 | 99,8% | 27 326,90 | 6,9% | 425 271,01 |
| 36 | Верхнеуслонский | 109 041,84 | 108 928,84 | 99,9% | 759,95 | 0,8% | 92 848,89 |
| 37 | Агрызский | 329 095,11 | 329 034,11 | 100,0% | 1 598,00 | 3,4% | 316 973,65 |
| 38 | Новошешминский | 63 015,93 | 63 015,32 | 100,0% | 172,43 | 0,2% | 54 368,02 |
| 39 | Буинский | 235 374,93 | 235 374,31 | 100,0% | 1 745,37 | 0,9% | 218 970,43 |
| 40 | Черемшанский | 93 366,17 | 93 366,17 | 100,0% | 2 166,99 | 3,5% | 74 847,00 |
| 41 | Апастовский | 60 782,49 | 60 782,49 | 100,0% | 128,44 | 0,6% | 54 105,82 |
| 42 | Алькеевский | 67 749,57 | 67 749,57 | 100,0% | 563,70 | 0,2% | 61 913,15 |
| 43 | Мамадышский | 572 415,04 | 572 415,04 | 100,0% | 7 951,86 | 3,2% | 557 048,00 |
| 44 | Сармановский | 170 733,80 | 170 733,80 | 100,0% | 105,00 | 0,1% | 147 115,90 |
| 45 | Тюлячинский | 82 682,95 | 82 682,97 | 100,0% | 1 288,26 | 1,1% | 76 953,24 |

Строительство крытого плавательного бассейна с тренажерным залом в г.Болгар

| | | | |
|--|--------------|-----------------------|---------------|
| Подрядчик | | ООО «Апекс Татарстан» | |
| Заказчик-застройщик | | ГКУ «ГИСУ РТ» | |
| Стоимость объекта, млн. руб. | | 139,98 | |
| | | СМР 136,18 | ПИР 3,79 |
| Оборуд-е 0 | | | |
| Начало строительства | | Сентябрь 2013г. | |
| Срок завершения строительства | | Июнь 2015г. | |
| Период | ПЛАН | ФАКТ | % выполнения |
| НЕДЕЛЯ 11.12.2014г. – 18.12.2014г. | 0,96 | 0,97 | 101,04 |
| СМР | 0,96 | 0,97 | 101,04 |
| Оборудование | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 01.12.2014 г. – 18.12.2014 г. | 13,06 | 13,02 | 99,69 |
| СМР | 13,06 | 13,02 | 99,69 |
| Оборудование | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 18.12.2014 г. | 75,61 | 75,57 | 99,95 |

Строительство универсального спортивного зала в с. Верхний Услон

| | | | |
|--|-------------|--|------------------------|
| Генподрядчик | | ООО «Казаньстройконсорциум» | |
| Заказчик-застройщик | | ГКУ «ГИСУ РТ» | |
| Стоимость объекта, млн. руб. | | 133,028 | |
| | | ПИР 1,88 | СМР 119,068 |
| Обор-е 12,08 | | | |
| Начало строительства | | Ноябрь 2014г. | |
| Срок завершения строительства | | Сентябрь 2015 | |
| Период | ПЛАН | ФАКТ | % выполнения |
| НЕДЕЛЯ 11.12.2014г. – 18.12.2014г. | 1,52 | 1,54 | 100,99 |
| СМР | 1,52 | 1,54 | 100,99 |
| Оборудование | | | |
| МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 01.12.2014 г. – 18.12.2014 г. | 7,45 | 7,47 | 100,27 |
| СМР | 7,45 | 7,47 | 100,27 |
| Оборудование | | | |
| С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 18.12.2014 г. | 9,52 | 9,54 | 100,21 |

Строительство крытого катка с искусственным льдом в г.Арск

| | | | |
|--|---------------|------------------------|-------------------------|
| Генподрядчик | | ООО «Фортэкс» | |
| Заказчик-застройщик | | ГКУ «ГИСУ РТ» | |
| Стоимость объекта, млн. руб. | | 209,07 | |
| | | ПИР 3,85 | СМР 179,92 |
| Обор-е 25,3 | | | |
| Начало строительства | | Сентябрь 2013г. | |
| Срок завершения строительства | | Декабрь 2014г. | |
| Период | ПЛАН | ФАКТ | % выполнения |
| НЕДЕЛЯ 11.12.2014г. – 18.12.2014г. | 15,50 | 15,52 | 100,13 |
| СМР | 2,85 | 2,87 | 100,70 |
| Оборудование | 12,65 | 12,65 | 100,00 |
| МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 01.12.2014 г. – 18.12.2014 г. | 35,50 | 35,62 | 100,34 |
| СМР | 22,85 | 22,97 | 100,34 |
| Оборудование | 12,65 | 12,65 | 100,00 |
| С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 18.12.2014 г. | 196,00 | 196,42 | 100,21 |

Универсальный спорткомплекс с игровым залом и бассейном в «МЦ «Волга» в п. Боровое Матюшино

| | | | |
|--|--------------|----------------------|-------------------------|
| Генподрядчик | | ООО «Фортэкс» | |
| Заказчик-застройщик | | ГКУ «ГИСУ РТ» | |
| Стоимость объекта, млн. руб. | | 274,213 | |
| | | ПИР 3,6 | СМР 225,693 |
| Обор-е 44,92 | | | |
| Начало строительства | | Июль 2014г. | |
| Срок завершения строительства | | Июль 2015г. | |
| Период | ПЛАН | ФАКТ | % выполнения |
| НЕДЕЛЯ 11.12.2014г. – 18.12.2014г. | 3,20 | 3,21 | 100,31 |
| СМР | 3,20 | 3,21 | 100,31 |
| Оборудование | | | |
| МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 01.12.2014 г. – 18.12.2014 г. | 12,20 | 12,25 | 100,41 |
| СМР | 12,20 | 12,25 | 100,41 |
| Оборудование | | | |
| С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 18.12.2014 г. | 58,20 | 59,01 | 101,39 |

Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в г. Тетюши

| | | | | |
|--|-------|----------------|-----------------|----------------|
| Генподрядчик | | ООО «Фортэкс» | | |
| Заказчик-застройщик | | ГКУ «ГИСУ РТ» | | |
| Стоимость объекта, млн. руб. | | 92,149 | | |
| | | ПИР 2,5 | СМР 72,049 | Обор-е 17,6 |
| Начало строительства | | Март 2014г. | | |
| Срок завершения строительства | | Февраль 2015г. | | |
| Период | ПЛАН | ФАКТ | % выполнения | |
| НЕДЕЛЯ 11.12.2014г. – 18.12.2014г. | 3,10 | 3,11 | 100,32 | |
| СМР | 3,10 | 3,11 | 100,32 | |
| Оборудование | | | | |
| МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 01.12.2014 г. – 18.12.2014 г. | 6,05 | 6,09 | 100,66 | |
| СМР | 6,05 | 6,09 | 100,66 | |
| Оборудование | | | | |
| С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 18.12.2014 г. | 51,10 | 51,31 | 100,41 | |

Строительство универсального спортивного комплекса с игровым залом и бассейном в г. Чистополь

| | | | |
|--|--------------|---------------------------|-------------------------|
| Генподрядчик | | ООО ГК Гранд-Строй | |
| Заказчик-застройщик | | ГКУ «ГИСУ РТ» | |
| Стоимость объекта, млн. руб. | | 186,241 | |
| | | ПИР 5,97 | СМР 180,271 |
| Обор-е 0 | | | |
| Начало строительства | | Март 2013г. | |
| Срок завершения строительства | | Август 2015г. | |
| Период | ПЛАН | ФАКТ | % выполнения |
| НЕДЕЛЯ 11.12.2014г. – 18.12.2014г. | 5,40 | 5,42 | 100,37 |
| СМР | 5,40 | 5,42 | 100,37 |
| Оборудование | | | |
| МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 01.12.2014 г. – 18.12.2014 г. | 19,75 | 19,92 | 100,86 |
| СМР | 19,75 | 19,92 | 100,86 |
| Оборудование | | | |
| С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 18.12.2014 г. | 77,50 | 77,53 | 100,04 |

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Нижнекамске

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
| Генподрядчик | «КамГЭСэнергоСтрой» | | |
| Заказчик-застройщик | ГКУ «ГИСУ РТ» | | |
| Стоимость объекта, млн. руб. | 86,7 | | |
| | ПИР 5,37 | СМР 63,7 | Обор-е 17,6 |
| Начало строительства | Январь 2015г. | | |
| Срок завершения строительства | Август 2015г. | | |

| № пп | Наименование | Срок | | Исполнитель |
|---------|--|----------|----------|---------------|
| | | План | Факт | |
| 1 | Подготовка проектно-сметной документации (ПСД) | 10.11.14 | 10.11.14 | ГУП ТИГП |
| 2 | Проведение гос.экспертизы ПСД | 12.12.14 | 12.12.14 | Госэкспертиза |
| 3 | Утверждение РКМ РТ по объекту | 18.12.14 | 18.12.14 | Минфин РТ |
| 5 | Проведение аукциона | 05.02.15 | - | ГКУ ГИСУ РТ |
| 6 | Заключение договора на СМР | 15.02.15 | - | ГКУ ГИСУ РТ |

Капитальный ремонт Камского детского медицинского центра в г.Н.Челны (блок «Г»)

| | | | |
|--|--|--------------------------|-------------------------|
| Генподрядчик | | КамГЭСэнергоСтрой | |
| Заказчик-застройщик | | ГКУ «ГИСУ РТ» | |
| Стоимость объекта, млн. руб. | | 162,05 | |
| | | ПИР 2,05 | СМР 126 |
| Начало строительства | | Обор-е 34 | |
| Срок завершения строительства | | Июль 2014г. | |
| Период | | Июль 2015г. | |
| ПЛАН | | ФАКТ | % выполнения |
| НЕДЕЛЯ 11.12.2014г. – 18.12.2014г. | | 2,40 | 2,45 |
| СМР | | 2,40 | 102,08 |
| Оборудование | | | |
| МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 01.12.2014 г. – 18.12.2014 г. | | 10,40 | 10,45 |
| СМР | | 10,40 | 100,48 |
| Оборудование | | | |
| С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 18.12.2014 г. | | 24,50 | 24,51 |
| | | | 100,04 |

Строительство универсального спортивного зала в г. Азнакаево

| | | | |
|--|-------------|--|---------------------|
| Генподрядчик | | ООО «Фортэкс» | |
| Заказчик-застройщик | | МКУ «Управление по физической культуре, спорту и туризму ИК Азнакаевского МО» | |
| Стоимость объекта, млн. руб. | | 177,832 | |
| Начало строительства | | Декабрь 2014 г. | |
| Срок завершения строительства | | Сентябрь 2015 г. | |
| Период | ПЛАН | ФАКТ | % выполнения |
| НЕДЕЛЯ 11.12.2014г. – 18.12.2014г. | 3,55 | 3,56 | 100,28 |
| СМР | 3,55 | 3,56 | 100,28 |
| Оборудование | 0 | 0 | 0 |
| МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 01.12.2014 г. – 18.12.2014 г. | 3,55 | 3,56 | 100,28 |
| СМР | 3,55 | 3,56 | 100,28 |
| Оборудование | 0 | 0 | 0 |
| С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 18.12.2014 г. | 3,55 | 3,56 | 100,28 |

Крытый плавательный бассейн в п.г.т. Аксубаево

| | | | |
|--|--------------|--|----------------------|
| Генподрядчик | | ООО «Спецстройинвест» | |
| Заказчик-застройщик | | Исполнительный комитет Аксубаевского МР | |
| Стоимость объекта, млн. руб. | | 181,7 млн.руб | |
| | | ПИР 3,1 | СМР 177,9 |
| Обор-е 0 | | | |
| Начало строительства | | Декабрь 2014 г. | |
| Срок завершения строительства | | Июль 2015 г. | |
| Период | ПЛАН | ФАКТ | % выполнения |
| НЕДЕЛЯ 11.12.2014г. – 18.12.2014г. | 2,37 | 2,38 | 100,42 |
| СМР | 2,37 | 2,38 | 100,42 |
| Оборудование | 0 | 0 | 0 |
| МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 01.12.2014 г. – 18.12.2014 г. | 6,87 | 6,89 | 100,29 |
| СМР | 6,87 | 6,89 | 100,29 |
| Оборудование | 0 | 0 | 0 |
| С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 18.12.2014 г. | 87,37 | 87,38 | 100,01 |

Формирование отраслевых программ на 2015 год
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан на 19.12.2014

| № | Наименование программы | Ответственный | Приняты РКМ РТ | Конкурс на СМР | |
|---|---|-----------------|--|---|--------------------------------|
| | | | | Дата объявления | Заключение госконтракта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство ФАПов, ПАО и капремонт и оснащение объектов здравоохранения | Минздра в РТ | РКМ РТ №1852-р от 16.09.2014 (в ред. РКМ РТ №2157-р от 25.10.2014) | 13.11.2014 (строительство) | 19.12.2014 (строительство) |
| | | | | 21.11.2014 (оснащение) | 16.12.2014 (оснащение) |
| | | | | 04.12.2014 (оснащение) | 12.01.2015 (оснащение) |
| | | | | 10.12.2014 (капремонт) | 16.01.2015 (капремонт) |
| 2 | Капремонт объектов образования (школы, дет.сады)* | Минобр РТ | РКМ РТ №2292-р от 14.11.2014 | 26.11.2014- 27.11.2014 (капремонт школ) | 16.01.2014 (капремонт школ) |
| 3 | Строительство домов для участковых полиции | МВД по РТ | РКМ РТ №2386-р от 26.11.2014 | 27.11.2014 | 29.12.2014 |

* - по капремонту детских садов МО РТ необходимо ускорить подготовку и согласование дефектных ведомостей

| № | Наименование программы | Ответственный | Приняты РКМ РТ | Конкурс на СМР | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Дата объявления | Заключение госконтракта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Строительство зданий для ветеринарной службы капремонт зданий управлений сельского хозяйства* | Мин-сельхоз РТ | РКМ РТ №2372-р от 24.11.2014 | 10.12.2014 (строительство) | 16.01.2015 (строительство) |
| 5 | Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы) | Мин-культуры РТ | РКМ РТ № 2436-р от 01.12.2014 | 10.12.2014 | 16.01.2015 |
| 6 | Программа по восстановлению освещения | МСА и ЖКХ РТ | РКМ РТ №2435-р от 01.12.2014 | 29.12.2014 | 02.02.2015 |

* - по капремонту зданий управлений сельского хозяйства, вет.объединений МО РТ необходимо ускорить подготовку и согласование дефектных ведомостей (подготовлено на 70%)

| № | Наименование программы | Ответственный | Приняты РКМ РТ | Примечание |
|----|--|---------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Обеспечение доступности школ | Минобр РТ | РКМ РТ №2280-р от 12.11.2014 | МО РТ необходимо ускорить подготовку дефектных ведомостей |
| 8 | Создание новых дошкольных мест | Минобр РТ | РКМ РТ №2525-р от 09.12.2014 | ГКУ ГИСУ РТ ведется подготовка аукционной документации на СМР (по строительству лоты сформированы, по капремонту ведется сбор деф.ведомостей) |
| 9 | Капремонт детских оздоровительных лагерей | Минспорт а РТ | РКМ РТ №2698-р от 19.12.2014 | ГКУ ГИСУ РТ ведется подготовка аукционной документации |
| 10 | Ремонт отопления (котельных) объектов соц.назначения | МСА и ЖКХ РТ | РКМ РТ № 2423-р от 29.11.2014 | Необходимо согласовать требования по замене котлов с Ростехнадзором и Газпром трансгаз Казань |
| 11 | Перевод системы отопления на двухконтурные котлы | МСА и ЖКХ РТ | РКМ РТ №2378-р от 25.11.2014 | Возможно приступить после получения от МО РТ заявлений и договоров с собственниками 4349 квартир |
| 12 | Водообеспечение | МСА и ЖКХ РТ | РКМ РТ №2554-р от 10.12.2014 | На 110 млн. рублей госконтракт заключен. Необходима корректировка РКМ РТ 2015 г. |

| № | Наименование программы | Ответственный | Приняты РКМ РТ | Конкурс на ПИР | |
|----|--|---------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | | | Дата объявления | Заключение госконтракта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | ПИР в рамках реализации государственных программ в 2015 г. | МСА и ЖКХ РТ | РКМ РТ №2544-р от 10.12.2014 | Заказчик ГКУ ГИСУ РТ: | |
| | | | | 29.12.2014 | 02.02.2015 |
| | | | | Заказчик ГКУ Фонд газификации РТ: | |
| | | | | 29.12.2014 | 02.02.2015 |

| № | Наименование программы | Ответственный | Согласование ("есть" +, "нет" -) | | | | | | Примечания |
|----|--|----------------|----------------------------------|--------------------|---------------|------------|------------|------------------|---|
| | | | МСА и ЖКХ РТ | Отрас. Министрства | Мин-эконом РТ | Мин-фин РТ | Мин-юст РТ | Внесение в КМ РТ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | Строительство универсальных спортивных площадок (внесение изм. в РКМ РТ №2155-р от 25.10.2014) | Мин-спорта РТ | + | + | - | - | - | - | №согл-3164750-2 на согласовании с 18.12.2014 |
| 15 | Капитальный ремонт коровников и строительство силосно-сенажных траншей | Мин-сельхоз РТ | + | + | - | - | - | - | № согл-3129931-2 на согласовании с 17.12.2014 |
| 16 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | МСА и ЖКХ РТ | + | | - | - | - | - | № согл-3129206-4 на согласовании с 16.12.2014 |

| № | Наименование программы | Ответственный | Мероприятия по формированию программы |
|----|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | Доступная среда | Минтруд РТ | Перечень объектов будет сформирован после утверждения лимитов финансирования из федерального и республиканского бюджетов на 2015 год. Ориентировочный срок январь 2015 г. |
| 18 | Модернизация сети подростковых клубов Республики Татарстан | Минспорт РТ | Минспорта РТ совместно с МО РТ ведется работа по определению перечня объектов. |
| 19 | Парки и скверы Республики Татарстан | Минлесхоз РТ | МСАЖКХ РТ ведется работа по определению перечня объектов, необходимых для включения в программу. |

Информация по программам на 2015 г., не требующим утверждения РКМ РТ (ПКМ РТ)

| № п/п | Наименование программы | Ответственный |
|----------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | <p style="text-align: center;">Аварийное жилье на 2014-2017 гг.</p> <p>В 2015 году планируется выполнение этапа 2014 года</p> | МСА и ЖКХ РТ |
| 2 | <p style="text-align: center;">Социальная ипотека</p> <p>ПКМ РТ будет принято после решения Попечительского Совета ГЖФ РТ в I квартале 2015 г.</p> | МСА и ЖКХ РТ, ГЖФ РТ |
| 3 | <p style="text-align: center;">Арендное жилье</p> <p>ПКМ РТ будет принято после решения Попечительского Совета ГЖФ РТ в I квартале 2015 г.</p> | МСА и ЖКХ РТ, ГЖФ РТ |
| 4 | <p style="text-align: center;">Жилье для детей - сирот</p> <p>Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет утвержден в I квартале 2015 г.</p> | Минобр РТ |
| 5 | <p style="text-align: center;">Жилье для ветеранов ВОВ</p> <p>Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет утвержден в I квартале 2015 г.</p> | Минтруд РТ |
| 6 | <p style="text-align: center;">Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы в РТ</p> <p>Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет утвержден в I квартале 2015 г.</p> | МСА и ЖКХ РТ |

| № п/п | Наименование программы | Ответственный |
|----------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 7 | <p align="center">Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей</p> <p>Программа реализуется в течение 2015 г. Лимиты утверждены Законом «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»</p> | МСА и ЖКХ РТ |
| 8 | <p align="center">Обеспечение жильем молодых семей</p> <p>Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет определен в I квартале 2015 года по итогам конкурса</p> | Минспорта РТ |
| 9 | <p align="center">Инвестиционное многоэтажное жилье</p> <p>Внебюджетные средства (частное инвестирование)</p> | МСА и ЖКХ РТ |
| 10 | <p align="center">Малоэтажное жилое строительство</p> <p>Внебюджетные средства (частное инвестирование)</p> | МСА и ЖКХ РТ |
| 11 | <p align="center">Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</p> <p>Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет определен в 1-ом квартале 2015 года по итогам конкурса</p> | Минпромторг РТ, МСА и ЖКХ РТ |

Информация о ходе проектирования

| № | Наименование программы | Ответственный | Утверждение тех. задания | Разработка проектной документации (ПД), % |
|---|--|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительство домов для участковых полиции | МВД по РТ | ТЗ на ПИР утверждены 07.11.2014 | Типовой проект – 100 % |
| 2 | Доступная среда | Минтруд РТ | Лимиты на 2015 год будут утверждены Координационным Советом РФ. Ориентировочный срок январь 2015 | |
| 3 | Обеспечение доступности школ | Минобр РТ | ТЗ на ПИР утверждены 31.10.2014 | ПСД - 5 % |
| 4 | Создание новых дошкольных мест | Минобр РТ | ТЗ на ПИР утверждены 31.10.2014 | ПСД - 80 % |

| № | Наименование программы | Ответственный | Утверждение тех. задания | Разработка проектной документации (ПД), % |
|---|---|-----------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Строительство ФАПов, ПАО и капремонт объектов здравоохранения | Минздрав РТ | ТЗ по СМР 100% Дефектные ведомости - 100%. | |
| 6 | Строительство и капремонт зданий для ветеринарной службы | Мин-сельхоз РТ | ТЗ по СМР – 100% Дефектные ведомости - 70%. | |
| 7 | Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы) | Мин-культуры РТ | ТЗ по ПИР – 100 % | ПСД-88% |
| 8 | Строительство спортивных площадок | Минспорта РТ | ТЗ по ПИР – 100% | Типовой проект – 100 % |

| № | Наименование программы | Ответственный | Утверждение тех. задания | Разработка проектной документации (ПД), % |
|----|--|-----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | МСА и ЖКХ РТ | В связи с корректировкой перечня объектов ТЗ будут утверждены в срок до 29.12.2014 г. | |
| 10 | Капремонт объектов образования (школы) | Минобр РТ | ТЗ на ПИР утверждены 31.10.2014 | ПД - 5% |
| 11 | Капремонт детских оздоровительных лагерей | Минспорта РТ | ТЗ на ПИР утверждены 07.11.2014 | Срок разработки ПД – 27.12.2014 (ПД – 80%) |
| 12 | Капитальный ремонт коровников и строительство силосно-сенажных траншей | Минсельхоз РТ | ТЗ не требуется | |

| № | Наименование программы | Ответственный | Утверждение тех.задания | Разработка проектной документации (ПД), % |
|----|---|---------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Перевод системы отопления на двухконтурные котлы | МСА и ЖКХ РТ | Возможно приступить после получения от МО РТ заявлений и договоров с собственниками 4349 квартир | |
| 14 | Программа по восстановлению освещения | МСА и ЖКХ РТ | ТЗ на СМР утверждены 31.10.2014, ПИР не требуется | |
| 15 | Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения | МСА и ЖКХ РТ | ТЗ на ПИР будут подготовлены после утверждения технических требований Ростехнадзора и Газпром Трансгаз Казань | |
| 16 | Водообеспечение | МСА и ЖКХ РТ | В связи с корректировкой перечня объектов 2015 г. будет подготовлено в срок до 29.12.2014 г. | ПД - 34 % |



Готовность документов **ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** для строительства объектов по программам на 2015 год (в %)

| № | МО РТ | Среднее по МО РТ | Стр-во адм.-жил. компл. для участ. полиции | Детские сады | Стр-во ФАП, ПАО | Стр-во зданий для ветер. службы | Сельские клубы | Стр-во спортивных площадок | Водообеспечение | Программа по восстановлению освещения |
|----|-------------------|------------------|--|--------------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| | В С Е Г О: | 99,9 | 100,0 | 99,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1 | г.Казань | 94,0 | - | 70,0 | - | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Агрызский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Азнакаевский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Аксубаевский | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Актанышский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Алексеевский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Алькеевский | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8 | Альметьевский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9 | Апастовский | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10 | Арский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11 | Атнинский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 12 | Бавлинский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 13 | Балтасинский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14 | Бугульминский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 15 | Буинский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



Готовность документов **ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** для строительства объектов по программам на 2015 год (в %)

| № | МО РТ | Среднее по МО РТ | Стр-во адм.-жил. компл. для участ. полиции | Детские сады | Стр-во ФАП, ПАО | Стр-во зданий для ветер. службы | Сельские клубы | Стр-во спортивных площадок | Водобеспечение | Программа по восстановлению освещения |
|----|-------------------|------------------|--|--------------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------|
| | ВСЕГО: | 99,9 | 100,0 | 99,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 16 | Верхне-Услонский | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 17 | Высокогорский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 18 | Дрожжановский | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 19 | Елабужский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 20 | Заинский | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 21 | Зеленодольский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 22 | Кайбицкий | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 23 | Камско-Устьинский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 24 | Кукморский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 25 | Лаишевский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 26 | Лениногорский | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 27 | Мамадышский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 28 | Менделеевский | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 29 | Мензелинский | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 30 | Муслюмовский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



Готовность документов **ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** для строительства объектов по программам на 2015 год (в %)

| № | МО РТ | Среднее по МО РТ | Стр-во адм.-жил. компл. для участ. полиции | Детские сады | Стр-во ФАП, ПАО | Стр-во зданий для ветер. службы | Сельские клубы | Стр-во спортивных площадок | Водообеспечение | Программа по восстановлению освещения |
|----|-------------------|------------------|--|--------------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| | В С Е Г О: | 99,9 | 100,0 | 99,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 31 | Нижнекамский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 32 | Новошешминский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 33 | Нурлатский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 34 | Пестречинский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 35 | Рыбно-Слободский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 36 | Сабинский | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 37 | Сармановский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 38 | Спасский | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 39 | Тетюшский | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 40 | Тукаевский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 41 | Тюлячинский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 42 | Черемшанский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 43 | Чистопольский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 44 | Ютазинский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 45 | г.Наб.Челны | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



Готовность документов по **ТЕХН.УСЛОВИЯМ**

для строительства объектов по программам на 2015 год (в %)

| № | МО РТ | Среднее по МО РТ | Стр-во адм.-жил. компл. для участ. полиции | Детские сады | Стр-во ФАП, ПАО | Стр-во зданий для ветер. службы | Сельские клубы | Стр-во спортивных площадок | Водообеспечение | Программа по восстановлению освещения |
|----|-------------------|------------------|--|--------------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| | В С Е Г О: | 99,9 | 100,0 | 99,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1 | г.Казань | 94,0 | - | 70,0 | - | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Агрызский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Азнакаевский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Аксубаевский | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Актанышский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Алексеевский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Алькеевский | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8 | Альметьевский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9 | Апастовский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10 | Арский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11 | Атнинский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 12 | Бавлинский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 13 | Балтасинский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14 | Бугульминский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 15 | Буинский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



69

Готовность документов по ТЕХН.УСЛОВИЯМ
для строительства объектов по программам на 2015 год (в %)

| № | МО РТ | Среднее по МО РТ | Стр-во адм.-жил. компл. для участ. полиции | Детские сады | Стр-во ФАП, ПАО | Стр-во зданий для ветер. службы | Сельские клубы | Стр-во спортивных площадок | Водообеспечение | Программа по восстановлению освещения |
|----|-------------------|------------------|--|--------------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| | В С Е Г О: | 99,9 | 100,0 | 99,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 16 | Верхне-Услонский | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 17 | Высокогорский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 18 | Дрожжановский | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 19 | Елабужский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 20 | Заинский | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 21 | Зеленодольский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 22 | Кайбицкий | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 23 | Камско-Устьинский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 24 | Кукморский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 25 | Лаишевский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 26 | Лениногорский | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 27 | Мамадышский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 28 | Менделеевский | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 29 | Мензелинский | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 30 | Муслюмовский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |



Готовность документов по **ТЕХ.УСЛОВИЯМ**
для строительства объектов по программам на 2015 год (в %)

| № | МО РТ | Среднее по МО РТ | Стр-во адм.-жил. компл. для участ. полиции | Детские сады | Стр-во ФАП, ПАО | Стр-во зданий для ветер. службы | Сельские клубы | Стр-во спортивных площадок | Водообеспечение | Программа по восстановлению освещения |
|----|-------------------|------------------|--|--------------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| | В С Е Г О: | 99,9 | 100,0 | 99,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 31 | Нижнекамский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 32 | Новошешминский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 33 | Нурлатский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 34 | Пестречинский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 35 | Рыбно-Слободский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 36 | Сабинский | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 37 | Сармановский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 38 | Спасский | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 39 | Тетюшский | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 40 | Тукаевский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 41 | Тюлячинский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 42 | Черемшанский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 43 | Чистопольский | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 44 | Ютазинский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 45 | г.Наб.Челны | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |