

Основные показатели деятельности Государственной жилищной инспекции РТ по контролю за капитальным ремонтом МКД

7

Наименование показателя	2014 год
Количество обследований (ед.)	4 077
Площадь обследованных домов (тыс. кв.м.)	14 048,6
Количество выданных предписаний (ед.)	17
Количество составленных протоколов (ед.)	1
Направлено писем в органы Прокуратуры (ед.)	24



Причины несчастных случаев


отсутствие средств
индивидуальной
защиты
14

отсутствие
защитных
ограждений
3

нарушения правил
использования и
хранения
баллонов высокого
давления
2

иные причины
4

нарушения правил
производства
высотных работ
17





Программы 2014г., рассматриваемые на 2 неделе

№	Название программы
1	Капитальный ремонт многоквартирных домов
2	Капитальный ремонт объектов образования
3	Капремонт детских оздоровительных лагерей
4	Программа «Доступная среда на 2011 - 2015 гг.»
5	Обеспечение доступности общеобразовательных школ
6	Программа «Энергосбережение»
7	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения
8	Водообеспечение на селе
9	Перевод системы отопления на индивидуальные котлы
10	Программа по восстановлению освещения
11	Строительство и капитальный ремонт зданий для ветеринарной службы
12	Ликвидация аварийного жилья

Сдача форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам МСАЖКХ в 2014г

№	МО	Лимит, тыс. рублей	Принято КС-2, тыс. рублей	%
ГЖФ, в т.ч.: социальная ипотека – все 100%				
Фонд газификации - все 100%				
ГИСУ (программа Доступная среда - экономия 19,8 млн.руб. - перенос на 2015г.)				
1	Казань	3 539 659,05	3 519 824,61	99,44



Программа «Доступная среда» на 2014 г.

Общий лимит – **539,6 млн. руб.**,

в т.ч. по источникам:

бюджет РФ – 215,8 млн. руб.

бюджет РТ – 323,8 млн. руб.

Адаптация **135 объектов социальной сферы.**



Программа «Доступная среда» 2014 год

на 08.01.2015

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Принято КС-2, тыс.руб.	%	Дина- мика за 2 нед., %	Оплата, тыс. руб.	%
г.Казань	189 264,64	100,0	169 430,6	89,1		164 712,1	87,0
Итого по РТ	444 633,3	100,0	422 576,0	95,0		418 278,8	94,0
Высокогорский	6 950,00	100,0	6 950,00	100,0		6 950,0	100,0
Бугульминский	5 600,0	100,0	5 600,0	100,0		5 594,0	99,8
Пестречинский	4 650,0	100,0	4 650,0	100,0		4 650,0	100,0
ВУслонский	7 200,0	100,0	7 200,0	100,0		7 200,0	100,0
Сабинский	8 270,0	100,0	8 270,0	100,0		8 270,0	100,0
Апастовский	2 200,0	100,0	2 200,0	100,0		2 200,0	100,0
Зеленодольский	6 630,2	100,0	6 630,2	100,0		6 630,2	100,0
Нурлатский	3 100,0	100,0	3 100,0	100,0		3 100,0	100,0
Мензелинский	7 350,0	100,0	7 350,0	100,0		7 350,0	100,0
Азнакаевский	2 500,0	100,0	2 500,0	100,0		2 500,0	100,0
Кайбицкий	1 500,0	100,0	1 500,0	100,0		1 500,0	100,0
Елабужский	11 000,0	100,0	11 000,0	100,0		10 979,0	99,8
Актанышский	4 900,0	100,0	4 900,0	100,0		4 900,0	100,0



Программа «Доступная среда» 2014 год

на 08..01.2015

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Принято КС-2, тыс.руб.	%	Дина- мика за 2 нед., %	Оплата тыс. руб.	%
Итого по РТ	444 633,3	100,0	422 576,0	95,0		418 278,8	94,0
Атнинский	3 400,0	100,0	3 400,0	100,0		3 400,0	100,0
Альметьевский	16 545,0	100,0	16 545,0	100,0		14 230,1	86,0
Спасский	500,0	100,0	500,0	100,0		497,6	99,5
Буинский	13 400,0	100,0	13 400,0	100,0		13 397,0	99,9
Черемшанский	2 450,0	100,0	2 450,0	100,0		2 446,4	99,8
Бавлинский	6 600,0	100,0	6 600,0	100,0		6 600,0	100,0
Тетюшский	3 000,0	100,0	3 000,0	100,0		3 000,0	100,0
Тукаевский	4 400,0	100,0	4 400,0	100,0		4 398,5	99,9
Кукморский	5 700,0	100,0	5 700,0	100,0		5 700,0	100,0
Лениногорский	5 350,0	100,0	5 350,0	100,0		5 346,0	99,9
Мамадышский	2 300,0	100,0	2 300,0	100,0		2 300,0	100,0
Новошешмински	9 350,0	100,0	9 350,0	100,0		9 347,5	99,9
Сармановский	9 500,0	100,0	9 500,0	100,0		9 500,0	100,0



Программа «Доступная среда» 2014 год

на 08.01.2015

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Принято КС-2, тыс.руб.	%	Дина- мика за 2 нед., %	Оплата тыс. руб.	%
Итого по РТ	444 633,3	100,0	422 576,0	95,0		418 278,8	94,0
Арский	5 500,0	100,0	5 500,0	100,0		5 500,0	100,0
Чистопольский	9 000,0	100,0	9 000,0	100,0		8 997,5	99,9
Муслюмовский	4 100,00	100,0	4 100,0	100,0		4 100,0	100,0
Менделеевский	2 800,0	100,0	2 800,0	100,0		2 800,0	100,0
Балтасинский	4 400,0	100,0	4 400,0	100,0		4 400,0	100,0
Алькеевский	2 400,0	100,0	2 400,0	100,0		2 400,0	100,0
Алексеевский	800,0	100,0	800,0	100,0		698,9	87,3
Аксубаевский	300,0	100,0	300,0	100,0		300,0	100,0
Дрожжановский	480,0	100,0	480,0	100,0		477,6	99,5
Лаишевский	8 050,0	100,0	8 050,0	100,0		8 050,0	100,0
Тюлячинский	100,0	100,0	100,0	100,0		99,6	99,6
Нижнекамский	27 687,1	100,0	27 687,1	100,0		27 664,1	99,9
Наб. Челны	38 006,4	100,0	38 006,4	100,0		36 092,9	94,9

Программы 2015 года 2-ая неделя (капитальный ремонт)

№	Наименование программы	РКМ (ПКМ) РТ	конкурс	контракт
1	Капитальный ремонт многоквартирных домов	+	До 31.01.15 ведется отбор подрядных организаций	
2	Капитальный ремонт объектов образования	+	+	16.01.2015
3	Капремонт детских оздоровительных лагерей	+	ГКУ ГИСУ РТ ведется подготовка документации (10.02.15)	
4	Программа «Доступная среда»	Проект РКМ РТ будет внесен после утверждения лимитов финансирования (02.2015)		
5	Обеспечение доступности общеобразовательных школ	+	ГКУ ГИСУ РТ ведется подготовка документации (02.2015)	
6	Энергосбережение энергетической эффективности в РТ на 2010-2015 годы	Лимит РФ. 2 квартал 2015г.		
7	Программа ремонта отопления (котельных) объектов соц. назначения	+	Необходимо согласовать требования с Ростехнадзором и Газпром Трансгаз Казань 23.01.15	
8	Водообеспечение	Внесение изм. в РКМ РТ с 06.01.2015 на согласовании . Аукцион ПИР 19.01.15		
9	Перевод системы отопления на индивидуальные котлы	+	03.03.2015	15.04.2015
10	Программа по восстановлению освещения	+	19.01.2015	02.03.2015
11	Строительство и капитальный ремонт зданий для ветеринарной службы	+	+	16.01.2015
12	Капитальный ремонт коровников и строительство силосно-сенажных траншей	+	ГКУ ГИСУ РТ ведется подготовка документации (02.2015)	
13	Парки и скверы	Проект РКМ на согл. с 30.12.14 (19.01.15)		
14	Капремонт подростковых клубов	Проект РКМ на согл. с 31.12.14 (20.01.15)		
15	Капремонт сельских клубов	Ведется проверка стоимости объектов (25.01.15)		
16	Ликвидация аварийного жилья	Выполнение этапа 2014 года		



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2015 г.

Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
ГК - Фонд содействия реформ-нию ЖКХ	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
110,88	1 373, 13	1 072, 93	2 153, 99	4 710,93



Программа капремонта МКД 2015г.

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Агрызский	8	22 910,24	
Азнакаевский	29	87 403,53	
Аксубаевский	3	6 543,95	2
Актанышский	3	8 768,51	
Алексеевский	6	9 143,81	
Алькеевский	2	1 448,11	
Альметьевский	34	258 986,05	7
Апастовский	1	2 558,70	
Арский	8	16 776,88	
Бавлинский	7	36 195,78	
Балтасинский	2	4 437,28	
Бугульминский	87	196 981,06	10
Буинский	8	22 901,32	
Верхнеуслонский	1	3 778,98	
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	50



Программа капремонта МКД 2015г.

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Высокогорский	9	23 060,45	
г. Казань	280	1 482 387,32	21
г. Наб. Челны	144	1 120 168,28	
Елабужский	44	109 329,11	
Заинский	14	62 977,49	
Зеленодольский	27	235 365,55	
К.-Устьинский	10	7 246,88	
Кукморский	9	19 094,68	
Лаишевский	6	17 684,29	
Лениногорский	15	105 329,68	5
Мамадышский	11	13 897,90	
Менделеевский	6	47 318,94	
Мензелинский	6	21 752,60	
Муслюмовский	4	6 636,76	2
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	50



Программа капремонта МКД 2015г.

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Нижнекамский	97	464 812,00	
Новошешминский	13	4 864,22	
Нурлатский	15	48 849,58	3
Пестречинский	7	14 868,35	
Р.-Слободский	2	5 528,98	
Сабинский	7	11 880,57	
Сармановский	9	33 119,83	
Спасский	7	7 517,28	
Тетюшский	7	8 601,89	
Тукаевский	13	29 854,94	
Тюлячинский	1	1 224,36	
Черемшанский	7	10 003,84	
Чистопольский	16	97 451,00	
Ютазинский	14	21 272,35	
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	50



Капитальный ремонт школ на 2015 г.

МО	К-во	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Агрызский	1	16 830,77	1
Азнакаевский	4	65 270,15	2
Аксубаевский	1	7 810,12	
Актанышский	4	53 863,80	4
Алексеевский	1	13 340,50	
Алькеевский	1	16 979,36	1
Альметьевский	8	75 918,18	
Апастовский	1	24 789,40	1
Арский	5	76 384,01	3
Атнинский	2	31 161,22	
Бавлинский	2	37 378,03	
Балтасинский	2	27 728,85	
Бугульминский	5	109 789,78	3
Буинский	2	29 117,89	1
Итого по РТ:	119	2 109 574,94	48



Капитальный ремонт школ на 2015 г.

МО	К-во	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Высокогорский	3	14 510,06	
Дрожжановский	2	29 477,57	1
г. Казань	19	413 937,69	2
г. Наб. Челны	6	310 059,33	6
Заинский	2	25 569,61	1
Зеленодольский	4	79 090,69	2
Кайбицкий	1	11 577,11	
К.-Устьинский	1	16 267,39	
Кукморский	3	36 822,70	
Лаишевский	2	18 936,80	2
Лениногорский	2	33 112,60	2
Мамадышский	2	62 479,18	2
Менделеевский	1	25 563,68	
Мензелинский	1	48 987,00	1
Итого по РТ:	119	2 109 574,94	48



Капитальный ремонт школ на 2015 г.

МО	К-во	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Муслюмовский	4	28 224,21	2
Нижнекамский	3	88 762,34	3
Новошешминский	1	9 457,00	
Нурлатский	3	35 851,63	3
Пестречинский	2	24 054,56	2
Сабинский	3	47 870,76	
Сармановский	2	29 247,41	
Спасский	1	6 653,68	
Тетюшский	2	14 811,01	2
Тукаевский	2	23 076,52	2
Тюлячинский	1	14 781,87	
Черемшанский	3	22 374,39	1
Чистопольский	3	43 111,69	
Ютазинский	1	8 544,40	
Итого по РТ:	119	2 109 574,94	48



Капитальный ремонт **коррекционных школ** на 2015 г.

МО	К-во	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Арский	1	27100,00	
Бугульминский	1	57322,53	1
г. Казань	1	28507,43	
Менделеевский	1	22 116,00	1
Муслюмовский	1	15 633,00	1
Пестречинский	1	28 687,00	1
Ютазинский	1	30 652,00	
Итого по РТ:	7	210 018,96	4



Капитальный ремонт ДОО на 2015 г.

МО	К-во	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Алексеевский	1	5 000,00	
Верхнеуслонский	1	3 281,00	
г. Казань	4	90 062,31	
Елабужский	1	4 083,90	
Нижнекамский	2	45 737,66	2
Р.-Слободский	1	8 569,20	
Итого по РТ:	10	156 734,07	2



Капремонт ДОЛ по объектам 2015 г.

19

Место расположения объекта	Лимит, тыс.. руб.	Начаты работы
Итого по РТ	104 850,0	
Капитальный ремонт:		
лагерь "Искра" ГБОУ СПО "Казанское училище олимпийского резерва", г.Казань	7 200,00	
МБУ «Оздоровительный лагерь "Солнышко", Сабинского МО	4 800,00	
Пионерлагерь "Чулпан", Атнинского МО	5 000,00	
ДОЛ "Заря», Нижнекамский МО	4 800,00	Работы начаты
ДОЛ "Юный строитель" МБУ «Молодежный центр «БАРС» Елабужский МО	4 800,00	
ДОЛ "Кама" Мамадышский МО	3 850,00	Работы начаты



Капремонт ДОЛ по объектам 2015 г.

20

Место расположения объекта	Лимит, тыс.. руб.	Начаты работы
Итого по РТ	104 850,0	
ДОЛ "Дружба" Лениногорского МО	4 800,00	
АДОДУ "Ласточка" Бавлинского МО	4 800,00	Работы начаты
ДОЛ "Ровестник" МБУ «Молодежный центр», Чистопольского МО	4 800,00	
ПСЛ "Олимпиец" МБУ «Многопрофильный молодежный центр «Веста» г.Мензелинска» Мензелинского МО	4 800,00	Работы начаты
ДОЛ "Солнечный" Черемшанского МО	2 950,00	
лагерь "Ласточка", Тетюшского МО	15 000,00	



Капремонт ДОЛ по объектам 2015 г.

Место расположения объекта	Лимит, тыс.. руб.	Начаты работы
Итого по РТ	104 850,0	
Лагерь «Экран» МАОУ ДОД Специальная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Тасма»	4 500,0	
Строительство:		
ДОЛ "Чайка», ГБУ «Республиканский центр «Лето» (Столовая)	8 650,0	
Столовая ДОЛ"Березка« МБУ молодежной политики г.Казани "Городской центр по организации оздоровление, отдыха, занятости детей и молодежи "Ял" Комитета по делам детей и молодежи г.Казани (Столовая)	15 400,0	
ДОЛ"Чайка" Буинского МО (Санитарно-гигиеническое помещение)	4 800,0	



Реализация Программы перевода на индивидуальные системы отопления (РКМ от 25.11.2014 № 2378-р)

№	Наименование Программы	План	Лимит, млн. руб.	Примечание
1	Перевод на индивидуальные системы отопления , квартир	4 349	162,2 в т.ч.: 156,5 - СМР 5,7 - ПИР	Ведется сбор исходных данных для проектирования с МО. Дата объявления конкурса на ПИР 19.01.2015г.



Реализация Программы по замен котлов в котельных бюджетной сферы (РКМ от 29.11.2014 № 2423-р)

№	Наименование Программы	План	Лимит, млн. руб.	Примечание
1	Замена котлов в котельных бюджетной сферы: - количество объектов - количество котлов	234 432	69,9 в т.ч.: 67,5 - СМР 2,4 - ПИР	Ведется корректировка перечня объектов по требованиям РТН, Газпрома и Промбезопасности. К реализации программы возможно приступить по завершению отопительного периода



Реализация Программы «Водоснабжение на селе» (корректировка РКМ)

№	Наименование Программы	План	Лимит, млн. руб.	Примечание
1	Водоснабжение на селе: - линейная часть, км - скважины, шт. - водонапорных башен, шт.	309,4 39 61	650,0 в т.ч.: 589,25 – СМР 60,75 - ПИР	Ведется корректировка РКМ Дата объявления конкурса на ПИР 19.01.2015г.

Программа по восстановлению освещения в 2015 году (РКМ РТ от 01.12.2014 № 2435-р)

МО	Количество объектов	Объем финансирования, млн.руб.	Планируется установить		
			Светильников, шт.	Щитов управления, шт.	Смонтировать линий электропередач, км.
45	1 017	225	11 702	641	390



Строительство модульно-блочных ветеринарных пунктов в 2015 году

№ пп	МО РТ, месторасположение	Начаты работы			
		Фундамент	Вывоз модуля на площадку	Инж.сети	Завершен монтаж
Всего по РТ: 42 УВП		29	20	20	2
1	Агрызский, Исенбаево				
2	Азнакаевский, Тумутук				
3	Аксубаевский, Старое Ибрайкино				
4	Актанышский, Татарские Суксы				
5	Алексеевский, Билярск				
6	Алькеевский, Юхмачи				
7	Альметьевский, Новое Каширово				
8	Апастовский, Старый Юрмалы				
9	Арский, Средняя Корса				
10	Атнинский, Коморгузя				
11	Бавлинский, Поповка				
12	Балтасинский, Алан				
13	Балтасинский, Карадуван				
14	Буинский, Аксу				



Строительство модульно-блочных ветеринарных пунктов в 2015 году

№ пп	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Вывоз модуля на площадку	Инж.сети	Завершен монтаж
15	Верхнеуслонский, Коргуза				
16	Высокогорский, Чепчуги				
17	Дрожжановский, Новое Ильмово				
18	Елабужский, Яковлево				
19	Заинский, Чубуклы				
20	Зеленодольский, Кугушево				
21	Кайбицкий, Ульяновско				
22	Кукморский, Чишма-Баш				
23	Лаишевский, Державино				
24	Лениногорский, Сарабикулово				
25	Мамадышский, Нижняя Сунь				
26	Мензелинский, Кадряково				
27	Нижнекамский, Шеремтьевка				
28	Новошешминский, Шахмайкино				
29	Нурлатский, Новая Амзя				



Строительство модульно-блочных ветеринарных пунктов в 2015 году

№ пп	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Вывоз модуля на площадку	Инж.сети	Завершен монтаж
30	Рыбно-Слободский, Кугарчино				
31	Сабинский, Сатышево				
32	Сабинский, Два Поля Арташ				
33	Сармановский, Саклав-Баш				
34	Спасский, Антоновка				
35	Тетюшский, Байрашево				
36	Тукаевский, Тлянче-Тамак				
37	Тюлячинский, Шадки				
38	Черемшанский, Черемшан				
39	Чистопольский, Муслюмкино				
40	Ютазинский, пгт.Уруссу				
41	г.Казань, ул.Малая Заречная				
42	г.Казань, ул.Сибирский тракт				



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ в 2015 году.

№ п/п	МО РТ	Начаты ремонтные работы
Всего по РТ: 18 объектов		2
1	Аксубаевский	
2	Алексеевский	
3	Бавлинский	
4	Балтасинский	
5	Кайбицкий	
6	Лениногорский	
7	Новошешминский	
8	Нурлатский	
9	Рыбно-Слободский	

№ п/п	МО РТ	Начаты ремонтные работы
10	Сабинский	
11	Сармановский	
12	Спасский	
13	Тукаевский	
14	Тюлячинский	
15	Лаишевский	
16	Чистопольский	
17	г.Казань (Республиканская ветеринарная лаборатория)	
18	г.Казань	



Капремонт коровников и строительство силосно-сенажных траншей 2015 год

Наименование программы	Кол-во объектов (ед.)	Лимит, млн.рублей		
		Всего	Бюджет РТ (30%)	Собств. (70%)
Капитальный ремонт коровников – всего	244	1 670,5	470,7	1 199,8
в том числе:				
на 100 голов	102	545,9	148,6	397,3
на 200 голов	142	1 124,6	322,1	802,5
Строительство силосно-сенажных траншей	152	282,6	61,3	221,3



Предложения по распределению **бонусных 50 млн.** рублей по программе «Парки и скверы»

№	МО РТ	План по вводу жилья, кв. м.	Выполнение плана, %	Премиальный бонус, тыс. рублей
	Итого по РТ	2 399 000	100,5	50 000,0
1	Пестречинский	28 000	323,2	10 875,6
2	Ютазинский	6300	168,4	5 666,5
3	Тукаевский	36 000	163,0	5 485,0
4	Лаишевский	52 000	139,2	4 684,1
5	Бавлинский	17 000	127,9	4 303,7
6	Агрызский	20 000	116,6	3 923,5
7	Менделеевский	10 000	114,6	3 856,3
8	Арский	27 000	111,9	3 765,4
9	Актанышский	17 000	110,6	3 721,6
10	Сабинский	18 000	110,5	3 718,3



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		9 575	2 320	7 255	24	353 673,89	85 268,59	268 405,30	24
1	город Казань	1 572	35	1 537	2	50 583,78	873,84	49 709,94	2
2	Чистопольский	1 460	124	1 336	8	49 740,47	4 332,06	45 408,41	9
3	Зеленодольский	3 019	358	2 661	12	120 785,26	11 653,32	109 131,94	10
4	Верхнеуслонский	8	1	7	13	275,50	10,20	265,30	4
5	Бугульминский	97	13	84	13	4 485,30	716,90	3 768,40	16
6	Азнакаевский	256	37	219	14	13 098,60	1 900,30	11 198,30	15
7	Заинский	21	6	15	29	806,20	258,80	547,40	32
8	Елабужский	101	29	72	29	3 072,15	770,10	2 302,05	25
9	Альметьевский	118	34	84	29	5 187,40	1 523,20	3 664,20	29
10	Кукморский	426	132	294	31	13 182,90	4 109,10	9 073,80	31
11	Агрызский	156	51	105	33	6 089,30	2 140,50	3 948,80	35
12	Спасский	129	45	84	35	5 556,10	2 137,60	3 418,50	38
13	Нурлатский	173	61	112	35	5 483,50	2 229,00	3 254,50	41
14	Лаишевский	85	31	54	36	3 073,70	1 055,70	2 018,00	34
15	Лениногорский	73	27	46	37	3 296,57	1 187,60	2 108,97	36
16	Тетюшский	45	17	28	38	1 196,90	476,30	720,60	40



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		9 575	2 320	7 255	24	353 673,89	85 268,59	268 405,30	24
17	Пестречинский	98	41	57	42	3 513,40	1 458,00	2 055,40	41
18	Арский	232	115	117	50	7 919,94	5 000,80	2 919,14	63
19	Менделеевский	26	15	11	58	1 064,66	590,30	474,36	55
20	Высокогорский	288	167	121	58	9 303,20	5 405,20	3 898,00	58
21	Ютазинский	134	79	55	59	4 908,30	2 597,25	2 311,05	53
22	Буинский	147	94	53	64	6 974,00	3 991,20	2 982,80	57
23	Алексеевский	45	29	16	64	1 500,90	1 182,10	318,80	79
24	К-Устьинский	62	43	19	69	2 322,00	1 589,70	732,30	68
25	Мензелинский	160	131	29	82	5 677,21	4 632,25	1 044,96	82
26	Муслюмовский	80	66	14	83	3 550,42	3 071,23	479,19	87
27	Балтасинский	71	59	12	83	2 602,85	2 263,40	339,45	87
28	Сабинский	23	20	3	87	1 073,51	985,61	87,90	92
29	Мамадышский	341	331	10	97	12 395,45	11 937,21	458,24	96



№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		9 575	2 320	7 255	24	353 673,89	85 268,59	268 405,30	24
30	Актанышский	43	43	0	100	1 900,36	2 068,05	-167,69	109
31	Алькеевский	1	1	0	100	53,00	42,40	10,60	80
32	Апастовский	23	23	0	100	892,64	865,37	27,27	97
33	Дрожжановский	6	6	0	100	201,90	202,20	-0,30	100
34	Кайбицкий	3	3	0	100	43,52	43,50	0,02	100
35	Нижнекамский	14	14	0	100	524,00	544,70	-20,70	104
36	Новошешминский	18	18	0	100	342,00	633,60	-291,60	185
37	Р-Слободский	7	7	0	100	311,60	310,10	1,50	100
38	Тукаевский	10	10	0	100	341,70	341,70	0,00	100
39	Тюлячинский	4	4	0	100	343,70	138,20	205,50	40



Рекомендации

по выкупу у собственника жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, признанном аварийным и включенным в республиканскую программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Письма отправлены **4 декабря** в адрес Глав и руководителей РИКов
№01-09-22-167, №01-09-22-255

1. МО **провести инвентаризацию направленных требований** о сносе и реконструкции дома на сегодняшний день. Поскольку МО должны были направить такое требование в октябре 2013г.
2. МО направляет **предложение** в письменной форме каждому собственнику о выкупе жилого помещения по выкупной цене в размере **11 022 руб. за 1 кв.м.**, которая должна подтверждаться отметкой о получении собственником данного предложения.
3. Если собственник жилого помещения **согласен** на предлагаемые условия, то между ним и МО **заключается соглашение о выкупе** жилого помещения.
4. Если собственник жилого помещения **не согласен** с условиями выкупа, то МО обращается **в суд с исковым заявлением** к собственнику об изъятии жилого помещения (и земельного участка).
5. При наличии **спора о размере выкупной цены** изымаемого жилого помещения МО заявляет в суде ходатайство о **назначении экспертизы** по определению рыночной **стоимости** жилого помещения (целесообразно проведение оценки РГУП «Бюро технической инвентаризации»).
6. После получения результатов экспертизы судом выносится решение.

Строительство крытого плавательного бассейна с тренажерным залом в г.Болгар

Подрядчик		ООО «Апекс Татарстан»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		139,98	
		СМР 136,18	ПИР 3,79
Начало строительства		Сентябрь 2013 г.	
Срок завершения строительства		Июнь 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 04.01.2015г. – 08.01.2015г.	1,95	1,96	100,52
СМР	1,95	1,96	100,52
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ 01.01.2015 г. – 08.01.2015 г.	3,95	3,98	100,76
СМР	3,95	3,98	100,76
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 08.01.2015 г.	87,06	87,09	100,03

Генподрядчик		ООО «Казаньстройконсорциум»		
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»		
Стоимость объекта, млн. руб.		133,028		
		ПИР 1,88	СМР 119,068	Обор-е 12,08
Начало строительства		Ноябрь 2014 г.		
Срок завершения строительства		Август 2015 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ 04.01.2015г. – 08.01.2015г.	1,00	1,00	100,00	
СМР	1,00	1,00	100,00	
Оборудование				
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ 01.01.2015 г. – 08.01.2015 г.	1,00	1,00	100,00	
СМР	1,00	1,00	100,00	
Оборудование				
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 08.01.2015 г.	15,69	15,74	100,32	

**Универсальный спорткомплекс с игровым залом и бассейном
ГАУ «МЦ «Волга», Лаишевский район**

Генподрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		274,213	
		ПИР 3,6	СМР 225,693
Обор-е 44,92			
Начало строительства		Июль 2014 г.	
Срок завершения строительства		Июль 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 04.01.2015г. – 08.01.2015г.	1,35	1,36	100,74
СМР	1,35	1,36	100,74
Оборудование			
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ 01.01.2015 г. – 08.01.2015 г.	1,45	1,46	100,69
СМР	1,45	1,46	100,69
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 08.01.2015 г.	62,62	63,46	101,34

**Строительство спортивно-оздоровительного комплекса
в г. Тетюши**

Генподрядчик		ООО «Фортэкс»		
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»		
Стоимость объекта, млн. руб.		92,149		
		ПИР 2,5	СМР 72,049	Обор-е 17,6
Начало строительства		Март 2014 г.		
Срок завершения строительства		Февраль 2015 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ 04.01.2015г. – 08.01.2015г.	1,00	1,01	101,00	
СМР	1,00	1,01	101,00	
Оборудование				
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ 01.01.2015 г. – 08.01.2015 г.	1,50	1,50	100,00	
СМР	1,50	1,50	100,00	
Оборудование				
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 08.01.2015 г.	61,60	61,84	100,39	

Строительство универсального спортивного комплекса с игровым залом и бассейном в г. Чистополь

Генподрядчик		ООО ГК Гранд-Строй	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		186,241	
		ПИР 5,97	СМР 180,271
Начало строительства		Март 2013 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 04.01.2015г. – 08.01.2015г.	2,00	2,01	100,50
СМР	2,00	2,01	100,50
Оборудование			
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ 01.01.2015 г. – 08.01.2015 г.	2,26	2,27	100,44
СМР	2,26	2,27	100,44
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 08.01.2015 г.	89,82	89,89	100,08

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Нижнекамске

Генподрядчик	«КамГЭСэнергоСтрой»		
Заказчик-застройщик	ГКУ «ГИСУ РТ»		
Стоимость объекта, млн. руб.	86,7		
	ПИР 5,37	СМР 63,7	Обор-е 17,6
Начало строительства	Январь 2015 г.		
Срок завершения строительства	Август 2015 г.		

№ пп	Наименование	Срок		Исполнитель
		План	Факт	
1	Разработка проектно-сметной документации	10.11.14	10.11.14	ГУП ТИГП
2	Проведение гос.экспертизы ПСД	12.12.14	12.12.14	Госэкспертиза
3	Утверждение РКМ РТ по объекту	18.12.14	18.12.14	Минфин РТ
5	Проведение аукциона	05.02.15	-	ГКУ ГИСУ РТ
6	Заключение договора на СМР	15.02.15	-	ГКУ ГИСУ РТ

Генподрядчик		КамГЭСэнергоСтрой	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		140,5	
		ПИР 2,05	СМР 58,65
		Обор-е 79,8	
Начало строительства		Июль 2014г.	
Срок завершения строительства		Июль 2015г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 04.01.2015г. – 08.01.2015г.	3,05	3,05	100,00
СМР	3,05	3,05	100,00
Оборудование			
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ 01.01.2015 г. – 08.01.2015 г.	3,22	3,23	100,31
СМР	3,22	3,23	100,31
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 08.01.2015 г.	36,54	36,59	100,14

Универсальный спортивный зал в г. Азнакаево

Генподрядчик		ООО «ФОРТЭКС»			
Заказчик-застройщик		Исполнительный комитет Азнакаевского МР			
Стоимость объекта, млн. руб.		177,8 млн.руб			
		ПИР 2,0	СМР 152,4	Обор-е 12,9	Проч 10,5
Начало строительства		Декабрь 2014 г.			
Срок завершения строительства		Сентябрь 2015 г.			
Период	ПЛАН	ФАКТ		% выполнения	
НЕДЕЛЯ 04.01.2015г. – 08.01.2015г.	1,0%	1,0%		100,0	
СМР	1,0%	1,0%		100,0	
Оборудование	0	0		0	
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ 01.01.2015 г. – 08.01.2015 г.	1,0%	1,0%		100,0	
СМР	1,0%	1,0%		100,0	
Оборудование	0	0		0	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 08.01.2015 г.	1,5%	1,5%		100	

Крытый плавательный бассейн в п.г.т. Аксубаево

Генподрядчик		ООО «Спецстройинвест»			
Заказчик-застройщик		Исполнительный комитет Аксубаевского МР			
Стоимость объекта, млн. руб.		181,7 млн.руб			
		ПИР 3,1	СМР 128,8	Обор-е 40,4	Проч 8,5
Начало строительства		Декабрь 2013 г.			
Срок завершения строительства		Август 2015 г.			
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения		
НЕДЕЛЯ 04.01.2015г. – 08.01.2015г.	1,50	1,50	100		
СМР	1,50	1,50	100		
Оборудование	0	0	0		
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ 01.01.2015 г. – 08.01.2015 г.	6,75	6,75	100		
СМР	1,50	1,50	100		
Оборудование	0	0	0		
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 08.01.2015 г.	88,75	88,77	100		