



## Программы 2015г., рассматриваемые на 2-ой неделе

№	Название программы
1	Капитальный ремонт многоквартирных домов
2	Капитальный ремонт объектов образования
3	Капремонт детских оздоровительных лагерей
4	Капремонт колледжей
5	Капитальный ремонт объектов культуры
6	Капитальный ремонт подростковых клубов
7	Программа ремонта отопления (котельных) объектов соц. назначения
8	Водообеспечение на селе
9	Перевод системы отопления на индивидуальные котлы
10	Программа по восстановлению освещения
11	Строительство и капитальный ремонт зданий для ветеринарной службы
12	Капитальный ремонт коровников и строительство силосно-сенажных траншей
13	Парки и скверы
14	Ликвидация аварийного жилья



# Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2015 г.

Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
ГК - Фонд содействия реформи- рованию ЖКХ	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
<b>110,88</b>	<b>1 373, 13</b>	<b>1 072, 93</b>	<b>2 153, 99</b>	<b>4 710,93</b>



# Программа капремонта МКД 2015г.

## Квалификационный отбор подрядных организаций

МО	Кол-во домов	Всего заявлено подрядчиков	Дата проведения	Подрядные организации, прошедшие квалификационный отбор	
				Кол-во организаций	Кол-во домов
Агрызский	8	5	16.01.2015	4	8
Азнакаевский	29	14	26.01.2015	14	29
Аксубаевский	3	2	27.01.2015	2	3
Актанышский	3	3	30.01.2015	1	3
Алексеевский	6	3	21.01.2015	1	6
Алькеевский	2	2	03.02.2015	1	2
Альметьевский	34	31	20.01.2015	18	34
Апастовский	1	2	20.01.2015	1	1
Арский	8	4	30.01.2015	4	8
Бавлинский	7	5	16.01.2015	3	7
Балтасинский	2	2	26.01.2015	1	2
Бугульминский	87	12	23.01.2015	9	87
Буинский	8	5	17.01.2015	5	8
Верхнеуслонский	1	2	22.01.2015	1	1
<b>ИТОГО по РТ:</b>	<b>999</b>	<b>320</b>		<b>194</b>	<b>999</b>



# Программа капремонта МКД 2015г.

## Квалификационный отбор подрядных организаций

МО	Кол-во домов	Всего заявлено подрядчиков	Дата проведения	Подрядные организации, прошедшие квалификационный отбор	
				Кол-во организаций	Кол-во домов
Высокогорский	9	4	30.01.2015	4	9
г. Казань	280	110	19.01.2015	54	280
г. Наб.Челны	144	15	24.01.2015	7	144
Елабужский	44	6	15.01.2015	2	44
Заинский	14	5	12.01.2015	5	14
Зеленодольский	27	10	20.01.2015	5	27
К.-Устьинский	10	2	30.01.2015	1	10
Кукморский	9	2	22.01.2015	2	9
Лаишевский	6	3	23.01.2015	2	6
Лениногорский	15	14	23.01.2015	9	15
Мамадышский	11	2	16.01.2015	1	11
Менделеевский	6	3	19.01.2015	1	6
Мензелинский	6	3	23.01.2015	2	6
Муслюмовский	4	3	22.01.2015	1	4
<b>ИТОГО по РТ:</b>	<b>999</b>	<b>320</b>		<b>194</b>	<b>999</b>



# Программа капремонта МКД 2015г.

## Квалификационный отбор подрядных организаций

5

МО	Кол-во домов	Всего заявлено подрядчиков	Дата проведения	Подрядные организации, прошедшие квалификационный отбор	
				Кол-во организаций	Кол-во домов
Нижнекамский	97	9	22.01.2015	6	97
Новошешминский	13	3	23.01.2015	1	13
Нурлатский	15	7	26.01.2015	5	15
Пестречинский	7	4	29.01.2015	4	7
Р.-Слободский	2	2	17.01.2015	1	2
Сабинский	7	2	29.01.2015	2	7
Сармановский	9	2	16.01.2015	2	9
Спасский	7	3	30.01.2015	3	7
Тетюшский	7	2	22.01.2015	1	7
Тукаевский	13	2	24.01.2015	2	13
Тюлячинский	1	2	30.01.2015	1	1
Черемшанский	7	2	03.02.2015	2	7
Чистопольский	16	4	16.01.2015	2	16
Ютазинский	14	2	28.01.2015	1	14
<b>ИТОГО по РТ:</b>	<b>999</b>	<b>320</b>		<b>194</b>	<b>999</b>



# Программа капремонта МКД 2015г.

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Агрызский	8	22 910,24	8
Азнакаевский	29	87 403,53	8
Аксубаевский	3	6 543,95	3
Актанышский	3	8 768,51	3
Алексеевский	6	9 143,81	6
Алькеевский	2	1 448,11	1
Альметьевский	34	258 986,05	28
Апастовский	1	2 558,70	1
Арский	8	16 776,88	8
Бавлинский	7	36 195,78	7
Балтасинский	2	4 437,28	2
Бугульминский	87	196 981,06	35
Буинский	8	22 901,32	6
Верхнеуслонский	1	3 778,98	1
<b>Итого по РТ:</b>	<b>999</b>	<b>4 710 933,35</b>	<b>477</b>



# Программа капремонта МКД 2015г.

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Высокогорский	9	23 060,45	9
г. Казань	280	1 482 387,32	74
г. Наб. Челны	144	1 120 168,28	88
Елабужский	44	109 329,11	13
Заинский	14	62 977,49	7
Зеленодольский	27	235 365,55	19
К.-Устьинский	10	7 246,88	2
Кукморский	9	19 094,68	5
Лаишевский	6	17 684,29	6
Лениногорский	15	105 329,68	12
Мамадышский	11	13 897,90	8
Менделеевский	6	47 318,94	3
Мензелинский	6	21 752,60	4
Муслюмовский	4	6 636,76	3
<b>Итого по РТ:</b>	<b>999</b>	<b>4 710 933,35</b>	<b>477</b>



# Программа капремонта МКД 2015г.

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Нижнекамский	97	464 812,00	38
Новошешминский	13	4 864,22	1
Нурлатский	15	48 849,58	7
Пестречинский	7	14 868,35	4
Р.-Слободский	2	5 528,98	2
Сабинский	7	11 880,57	5
Сармановский	9	33 119,83	6
Спасский	7	7 517,28	1
Тетюшский	7	8 601,89	5
Тукаевский	13	29 854,94	13
Тюлячинский	1	1 224,36	
Черемшанский	7	10 003,84	3
Чистопольский	16	97 451,00	16
Ютазинский	14	21 272,35	6
<b>Итого по РТ:</b>	<b>999</b>	<b>4 710 933,35</b>	<b>477</b>





# Программа по капитальному ремонту школ программы на 2015 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Ст-сть, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), ст-сть, млн. рублей
Капремонт школ, Мин-во образования и науки РТ	126 школ (119 обще-образ., 7 корр.)	РТ 2 319,6 без ПСД	РТ 84,6
	10 ДОУ	156,7	5,9

Утверждено РКМ РТ № 2292-р от 14.11.2014



# Капитальный ремонт

Данные за 16 - 22 февраля 2015 г.

10

## общеобразовательных школ на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	<b>Итого по РТ</b>	<b>2 109 574,9</b>	<b>20,5</b>	<b>9,0</b>	<b>17 987,5</b>
1	Новошешминский	9 457,0	0,0	0,0	0,0
2	Атнинский	31 161,2	0,8	0,8	0,0
3	Спасский	6 653,7	0,8	0,0	0,0
4	Ютазинский	8 544,4	1,5	0,0	0,0
5	Альметьевский	75 918,2	4,7	2,7	0,0
6	Алексеевский	13 340,5	6,0	3,0	0,0
7	Бавлинский	37 378,0	6,1	1,9	0,0
8	Чистопольский	43 111,7	7,4	3,4	0,0
9	Черемшанский	22 374,4	9,5	5,1	0,0
10	Балтасинский	27 728,9	10,0	7,8	0,0
11	Мамадышский	62 479,2	10,0	1,8	0,0
12	Кукморский	36 822,7	10,2	8,5	0,0
13	Сармановский	29 247,4	10,2	1,2	0,0
14	Актанышский	53 863,8	10,5	5,3	0,0
15	Тюлячинский	14 781,9	10,5	3,0	0,0



# Капитальный ремонт

Данные за 16 - 22 февраля 2015 г.

## общеобразовательных школ на 2015 г.

11

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	<b>Итого по РТ</b>	<b>2 109 574,9</b>	<b>20,5</b>	<b>9,0</b>	<b>17 987,5</b>
16	Высокогорский	14 510,1	11,0	2,0	0,0
17	Дрожжановский	29 477,6	12,0	3,9	0,0
18	Сабинский	47 870,8	12,0	3,7	0,0
19	Азнакаевский	65 270,2	12,2	2,1	0,0
20	Аксубаевский	7 810,1	13,2	4,0	0,0
21	Мензелинский	48 987,0	13,3	5,1	10 423,1
22	Бугульминский	109 789,8	14,0	3,8	0,0
23	Нурлатский	35 851,6	14,3	8,0	0,0
24	Менделеевский	25 563,7	15,0	2,5	0,0
25	Агрызский	16 830,8	15,3	0,9	0,0
26	Алькеевский	16 979,4	17,0	11,0	0,0
27	Лениногорский	33 112,6	18,2	4,4	0,0
28	Зеленодольский	79 090,7	18,3	10,7	0,0
29	Кайбицкий	11 577,1	18,7	18,3	0,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>2 109 574,9</b>	<b>20,5</b>	<b>9,0</b>	<b>17 987,5</b>
30	Буинский	29 117,9	20,1	6,3	0,0



# Капитальный ремонт общеобразовательных школ на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	<b>Итого по РТ</b>	<b>2 109 574,9</b>	<b>20,5</b>	<b>9,0</b>	<b>17 987,5</b>
31	Арский	76 384,0	21,1	7,6	0,0
32	Тукаевский	23 076,5	22,3	3,8	0,0
33	Апастовский	24 789,4	23,8	0,7	0,0
34	г.Казань	413 937,7	24,3	13,4	0,0
35	Нижнекамский	88 762,3	24,8	4,6	0,0
36	Муслюмовский	28 224,2	28,4	6,0	0,0
37	Пестречинский	24 054,6	30,3	5,9	0,0
38	Камско-Устьинский	16 267,4	30,5	17,8	0,0
39	г.Набережные Челны	310 059,3	35,7	20,9	7 564,4
40	Лаишевский	18 936,8	48,4	3,2	0,0
41	Заинский	25 569,6	51,7	1,2	0,0
42	Тетюшский	14 811,0	70,0	3,7	0,0



# Капитальный ремонт коррекционных школ на 2015 г.

13

Данные за 16 – 22 февраля 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами ка за 2 недели	Принят о КС-2 тыс. рублей
	<b>Итого по РТ</b>	<b>210 018,0</b>	<b>20,0</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>
1	Казань ГБС(К)ОУ "Специальная (коррекционная) ОШ № 61 VIII вида"	28 507,4	0,8	0,8	0,0
2	Ютазинский, ГБС(К)ОУ "Уруссинская специальная (коррекционная) ОШ-интернат VIII вида"	30 652,0	2,1	0,3	0,0
3	Пестречинский, ГБС(К)ОУ "Пестречинская специальная (коррекционная) ОШ-интернат VIII вида"	28 687,0	4,5	0,4	0,0
4	Арский, ГБС(К)ОУ "Ново-Кинерская специальная (коррекционная) ОШ-интернат VIII вида"	27 100,0	10,2	4,7	0,0
5	Менделеевский, ГБС(К)ОУ "Менделеевская специальная (коррекционная) ОШ VIII вида"	22 116,0	16,2	2,9	0,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>210 018,0</b>	<b>20,0</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>
6	Муслюмовский, ГБС(К)ОУ "Нижнетабынская специальная (коррекционная) ОШ-интернат"	15 633,0	37,3	10,3	0,0
7	Бугульминский, ГБС(К)ОУ «Бугульминская специальная (коррекционная) ОШ - интернат I, II вида	57 322,5	48,2	6,2	0,0



# Капитальный ремонт детских дошкольных организаций на 2015 г.

Данные за 16 - 22 февраля 2015 | 14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамик а за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	<b>Итого по РТ</b>	<b>156 734,1</b>	<b>15,3</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>
1	Верхнеуслонский, с. Коргузя, ул. Садовая, д.5, МБОУ "Коргузинский детский сад"	3 281,0	0,0	0,0	0,0
2	Елабужский, г. Елабуга, ул. Гассара, д.16, МБОУ "Детский сад комбинированного вида №16" "Лучик"	4 083,9	0,0	0,0	0,0
3	г.Казань, ул. Ленинградская, д.43а, МАДОУ "Детский сад №407 комбинированного вида"	13 000,0	0,0	0,0	0,0
4	г. Казань, ул. Карбышева, д.44, МАДОУ "Детский сад №316 комбинированного вида"	30 595,7	0,3	0,3	0,0
5	Рыбно-Слободский, пгт. Рыбная Слобода, ул. З.Шаймарданова, д.66, МБДОУ "Детский сад "Мишутка"	8 569,2	4,0	1,0	0,0



# Капитальный ремонт детских дошкольных организаций на 2015

Данные за 16 - 22 февраля 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	<b>Итого по РТ</b>	<b>156 734,1</b>	<b>15,3</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>
6	Алексеевский, пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д.28, МБДОУ "Алексеевский детский сад №4" "Березка"	5 000,0	8,0	5,0	0,0
	<b>Итого по РТ</b>	156 734,1	15,3	3,5	0,0
7	г.Казань, ул.Гладилова, д.29, МАДОУ "Детский сад №2 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения"	27 398,4	15,0	1,0	0,0
8	Нижнекамский, г.Нижнекамск, ул. Менделеева, д.3а, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №38"	22 897,1	28,0	4,0	0,0
9	Нижнекамский, г.Нижнекамск, ул. Юности, д.19а, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №15"	22 840,5	30,0	5,0	0,0
10	г.Казань, ул. Октябрьская, д.10, МАДОУ "Детский сад №122 общеразвивающего вида"	19 068,2	30,0	13,0	0,0



# Капремонт детских оздоровительных лагерей на 2015 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Ст-сть, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), ст-сть, млн. рублей
Капремонт детских оздоровительных лагерей, Мин-во по делам молодежи, спорту и туризму РТ	13 лагерей	РТ 72,100 без ПСД	РТ 1,5

Утверждено РКМ РТ № 2698-р от 19.12.2014





# Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей на 2015 г.

17

Данные за 16 - 22 февраля 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Дина- мика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	<b>Итого по РТ</b>	<b>72 100,0</b>	<b>25,5</b>	<b>12,6</b>	<b>0,0</b>
1	Сабинский, МБУ "Оздоровительный лагерь "Солнышко"	4 800,0	0,0	0,0	0,0
2	г. Казань, Спортивно-оздоровительный лагерь "Экран"	4 500,0	8,0	5,0	0,0
3	Атнинский, МБОУ дополнительного образования детей - Пионерлагерь "Чулпан"	5 000,0	9,0	6,5	0,0
4	Тетюшский, Лагерь отдыха детей-инвалидов по слуху "Ласточка" в с.Урюм	15 500,0	10,0	10,0	0,0
5	Бавлинский, Автономное детское оздоровительно-досуговое учреждение "Ласточка"	4 800,0	13,0	3,5	0,0
6	Елабужский, ДОЛ "Юный строитель"	4 800,0	15,0	10,0	0,0
7	Черемшанский, МБУ "ДОЛ"Солнечный"	2 950,0	15,0	15,0	0,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>72 100,0</b>	<b>25,5</b>	<b>12,6</b>	<b>0,0</b>
8	Мензелинский, Профессиональный спортивный лагерь "Олимпиец"	4 800,0	25,0	20,0	0,0
9	г. Казань, Спортивно-оздоровительный лагерь "Искра"	7 200,0	30,0	15,0	0,0
10	Лениногорский, МБУ "ДОЛ"Дружба"	4 800,0	35,0	15,0	0,0
11	Нижнекамский, МБУ "ДОЛ"Заря"	4 800,0	40,0	10,0	0,0
12	Чистопольский, Летний оздоровительный лагерь "Ровесник"	4 800,0	46,0	3,0	0,0
13	Буинский, "ДОЛ"Чайка"	3 400,0	50,0	13,0	0,0
14	Мамадышский, ДОЛ"Кама"	3 850,0	70,0	3,0	0,0

**Перечень зданий создаваемых ресурсных центров для  
удовлетворения кадровых потребностей базовых  
работодателей РТ, подлежащих капитальному ремонту в  
2015 году**

Наименование	Лимит, тыс. рублей
«Зеленодольский Механический колледж»	83 035,1
«Казанский строительный колледж»	106 475,7
«Мамадышский профессиональный колледж № 87»	101 065,7
«Нижнекамский индустриальный техникум»	85 266,1
«Казанский автотранспортный техникум им.А.П.Обыденнова»	79 236,9
«Атнинский сельскохозяйственный техникум им.Г.Тукая»	54 410,2
«Заинский политехнический колледж»	61 315,5
«Лаишевский технико-экономический техникум»	87 152,29
«Лениногорский нефтяной техникум»	23 421,43
<b>Итого</b>	<b>681 379,18</b>



# Капитальный ремонт сельских клубов в 2015 году

МО	Количество СДК	Лимит финансирования, тыс. руб	МО	Количество СДК	Лимит финансирования, тыс. руб
Агрызский	1	4 574,1	Заинский	1	4 434,1
Аксубаевский	1	1 061,5	Кукморский	1	3 165,2
Актанышский	1	4 434,1	Лаишевский	1	6 683,5
Алексеевский	1	2 026,5	Мамадышский	1	4 434,1
Альметьевский	1	2 026,5	Мензелинский	1	1 954,1
Апастовский	1	4 434,1	Муслюмовский	1	4 436,1
Арский	1	2 026,5	Новошешминский	1	1 341,3
Атнинский	1	4 535,5	Рыбно-Слободский	1	4 434,1
Балтасинский	1	4 434,1	Сабинский	1	8 294,1
Бугульминский	1	1 758,2	Сармановский	1	4 429,3
Высокогорский	1	2 991,5	Спасский	1	2 991,5
Дрожжановский	1	4 434,1	Тукаевский	1	4 434,1
Елабужский	1	3 165,2	Черемшанский	1	2 026,5
			<b>Итого</b>	<b>26</b>	<b>94 960,7</b>



## Капитальный ремонт подростковых клубов в 2015 году

МО	Количество клубов	Лимит финансирования, тыс. руб
Альметьевский	3	9 600,0
Балтасинский	1	4 000,0
Елабужский	2	5 250,0
Заинский	2	1 000,0
Зеленодольский	4	9 400,0
г.Казань	5	38 300,0
Мамадышский	1	4 000,0
Наб. Челны	5	9 900,0
Нижнекамский	5	9 000,0
<b>Итого</b>	<b>28</b>	<b>90 450,0</b>



# Программа перевода на индивидуальные системы отопления

(РКМ от 16.01.2014 № 36-р)

№	Наименование Программы	План	Лимит, млн. руб.
1	Перевод на <b>индивидуальные системы отопления</b> , квартир	3 828	162,2 в т.ч.: 156,5 - СМР 5,7 - ПИР



# Программа перевода на индивидуальные системы отопления (РКМ от 16.01.2014 № 36-р)

## Технические условия

№	МО	Количество квартир	Выполнение	%
1	Агрызский	36	0	0,0
2	Высокогорский	16	0	0,0
3	Зеленодольский	12	0	0,0
4	Спасский	8	0	0,0
5	Тетюшский	426	317	74,4
6	Кукморский	851	766	90,0
	<b>ИТОГО</b>	<b>3 828</b>	<b>3 552</b>	<b>92,7</b>
7	Верхнеуслонский	316	306	96,8
8	Тукаевский	179	179	100,0
9	Бугульминский	100	100	100,0
10	Елабужский	13	13	100,0
11	Камско-Устьинский	776	776	100,0
12	Лаишевский	320	320	100,0
13	Мамадышский	775	775	100,0



# Программа перевода на индивидуальные системы отопления (РКМ от 16.01.2014 № 36-р)

## Технические паспорта

№	МО	Количество квартир	Выполнение	%
1	Тукаевский	179	169	94,4
2	Тетюшский	426	418	98,1
	<b>ИТОГО</b>	<b>3 828</b>	<b>3 810</b>	<b>99,5</b>
3	Агрызский	36	36	100,0
4	Бугульминский	100	100	100,0
5	Верхнеуслонский	316	316	100,0
6	Высокогорский	16	16	100,0
7	Елабужский	13	13	100,0
8	Зеленодольский	12	12	100,0
9	Камско-Устьинский	776	776	100,0
10	Кукморский	851	851	100,0
11	Лаишевский	320	320	100,0
12	Мамадышский	775	775	100,0
13	Спасский	8	8	100,0



# Программа перевода на индивидуальные системы отопления (РКМ от 16.01.2014 № 36-р)

## Заявления граждан

	МО	Количество квартир	Выполнение	%
1	Тукаевский	169	0	0,0
2	Бугульминский	100	10	10,0
3	Высокогорский	16	7	43,8
4	Камско-Устьинский	776	430	55,4
5	Тетюшский	426	252	59,2
6	Верхнеуслонский	305	200	65,6
7	Зеленодольский	12	8	66,7
	<b>ИТОГО</b>	<b>3 768</b>	<b>2 520</b>	<b>66,9</b>
8	Кукморский	851	604	70,9
9	Лаишевский	320	265	82,8
10	Мамадышский	738	689	93,4
11	Агрызский	36	36	100,0
12	Елабужский	11	11	100,0
13	Спасский	8	8	100,0





# Программа по замене котлов в котельных бюджетной сферы (РКМ от 29.11.2014 № 2423-р)

№	Наименование Программы	Лимит, млн. руб.
1	Замена котлов в котельных бюджетной сферы:	69,9 в т.ч.: 67,5 - СМР 2,4 - ПИР



# Программа «Водоснабжение на селе» (ПКМ от 31.12.2014 № 2917-р)

№	Наименование Программы	План	Лимит, млн. руб.
1	<b>Водоснабжение</b> на селе: - линейная часть, км - скважины, шт. - водонапорных башен, шт.	<b>301,3</b> <b>38</b> <b>45</b>	<b>650,0</b> в т.ч.: 589,25 – СМР 60,75 - ПИР



# Программа «Водоснабжение на селе» в 2015 году)

**Не представлены исходные данные для разработки ПСД**

№	МО	Количество объектов	Отсутствуют исходные данные
1	Камско-Устьинский	1	9
2	Лениногорский	1	13
3	Н.Челны	3	33
4	Пестречинский	1	13
	<b>Итого</b>	<b>6</b>	<b>68</b>

**Программа по восстановлению  
освещения в 2015 году  
(РКМ от 01.12.2014 № 2435-р)**

МО	Количество объектов	Объем финансирования, млн.руб.	Планируется установить		
			Светильников, шт.	Щитов учета электроэнергии, шт.	Смонтировать линий электропередачи, км.
45	1 017	225	11 702	641	390



# Программа участковые ветеринарные пункты на 2014 год

## Строительство

<b>Количество УВП</b>	<b>42</b>	<b>Динамика</b>
<b>Смонтировано фундаментов</b>	<b>35</b>	<b>+4</b>
<b>Вывезено на площадку модулей</b>	<b>27</b>	<b>+1</b>
<b>Подведены инж.сети</b>	<b>18</b>	<b>+8</b>
<b>Завершен монтаж</b>	<b>23</b>	<b>+3</b>



# Строительство модульно-блочных ветеринарных пунктов в 2015 году

## Строительство



Алькеевский район, с.Юхмачи  
Генподрядчик «Азнакаевский завод Нефтемаш»



# Кап.ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс. руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>30 000</b>	<b>26,2</b>	<b>19,7</b>
1	г.Казань (Гос. вет. объединение)	1 500	5	5
2	Лениногорский	2 000	5	5
3	Бавлинский	2 000	6	1
4	Аксубаевский	500	10	9
5	Рыбно-Слободский	2 000	10	4
6	Новошешминский	1 500	15	15
7	Чистопольский	1000	17	9
8	Алексеевский	1 000	18	16
9	г.Казань (Респуб. вет. лаборатория)	4 500	20	20
10	Нурлатский	2000	20	0
11	Сармановский	1 500	25	20
12	Спасский	1 500	40	20
13	Кайбицкий	500	45	45
14	Тукаевский	1 000	50	43
15	Балтасинский	2 000	55	49
16	Сабинский	4 000	60	46
17	Лаишевский	500	60	43
18	Тюлячинский	1 000	65	5



## Кап.ремонт зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>20 000</b>	<b>16,2</b>	<b>9,7</b>
1	Алькеевский	300	0	0
2	Апастовский	600	0	0
3	Балтасинский	200	0	0
4	Бугульминский	1 100	0	0
5	Буинский	660	0	0
6	Высокогорский	600	0	0
7	Дрожжановский	900	0	0
8	Заинский	250	0	0
9	Муслюмовский	450	0	0
10	Нижнекамский	700	0	0
11	Тетюшский	1 600	0	0
12	Чистопольский	400	0	0





## Кап.ремонт зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>20 000</b>	<b>16,2</b>	<b>9,7</b>
13	Лениногорский	2 130	1	1
14	Актанышский	500	1	1
15	Бавлинский	480	4	3
16	Спасский	900	15	14
17	Пестречинский	800	15	2
18	Лаишевский	1 000	20	0
19	Мамадышский	1 650	24	8
20	Сармановский	1 510	30	20
21	Агрызский	500	35	3
22	Кукморский	1 000	50	50
23	Камско-Устьинский	450	60	30
24	Рыбно-Слободский	800	75	35
25	Кайбицкий	300	100	100



# Капремонт коровников и овощекартофелехранилищ и строительство силосно-сенажных траншей 2015 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов (ед.)	Лимит, млн.рублей		
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Собств. (70%)
1	Капитальный ремонт коровников	244	1 670,5	470,7	1 199,8
2	Строительство силосно-сенажных траншей	152	282,6	61,3	221,3
	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	24	166,6	50,0	116,6



# Программа по созданию и обустройству парков и скверов в МО РТ на 2015 год

Распоряжение КМ РТ от 17.01.2015 № 39-р  
Объем выделяемых средств  
из бюджета РТ – 1 млрд. рублей

Муниципальным образованиям:

26 февраля – представление типовых технических заданий  
на проектирование

26 февраля - подписание Соглашений с Минстроем РТ и ГКУ  
«Главинвестстрой»



## Создание и обустройству парков и скверов в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2015 год

№	МО	Лимит		Кол-во участков	Соглашение
		РТ	МО		
	Итого по РТ	1 000 000,0	500 000,0	124	28
1	Агрызский	9 442,9	4 721,5	1	+
2	Азнакаевский	16 555,6	8 277,8		
3	Аксубаевский	7 979,7	3 989,9	1	+
4	Актанышский	8 160,5	4 080,3	1	+
5	Алексеевский	6 801,8	3 400,9	2	+
6	Алькеевский	5 124,8	2 562,4	2	+
7	Альметьевский	52 478,1	26 239,1		+
8	Апастовский	5 471,0	2 735,5	1	+
9	Арский	13 566,9	6 783,5	3	+
10	Атнинский	3 467,0	1 733,5	2	
11	Бавлинский	9 354,8	4 677,4	3	+
12	Балтасинский	8 806,9	4 403,5	2	+
13	Бугульминский	28 439,2	14 219,6	11	
14	Буинский	11 618,9	5 809,5	1	+
15	Верхне-Услонский	4 329,9	2 164,9	2	+
16	Высокогорский	11 769,5	5 884,7	3	+
17	Дрожжановский	6 297,7	3 148,9		+
18	Елабужский	21 806,4	10 903,2	3	



## Создание и обустройству парков и скверов в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2015 год

№	МО	Лимит		Кол-во участков	Соглашение
		РТ	МО		
	Итого по РТ	1 000 000,0	500 000,0	124	28
19	Заинский	14 840,7	7 420,4	4	
20	Зеленодольский	42 155,9	21 077,9		+
21	Кайбицкий	3 766,8	1 883,4	1	+
22	Камско-Устьинский	4 224,1	2 112,0	2	
23	Кукморский	13 409,3	6 704,7		
24	Лаишевский	9 900,1	4 950,1		
25	Лениногорский	22 350,4	11 175,2	3	
26	Мамадышский	11 515,2	5 757,6	1	+
27	Менделеевский	7 903,9	3 952,0	2	+
28	Мензелинский	7 590,2	3 795,1		
29	Муслюмовский	5 482,5	2 741,2	2	+
30	Нижнекамский	67 226,6	33 613,3	3	+
31	пгт.Камские Поляны	4 109,7	2 054,9	1	
32	Новошешминский	3 565,5	1 782,7		
33	Нурлатский	15 419,1	7 709,5	5	
34	Пестречинский	7 876,8	3 938,4		
35	Рыбно-Слободский	6 968,3	3 484,2	2	+
36	Сабинский	8 114,2	4 057,1	2	+



# Создание и обустройству парков и скверов в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2015 год

№	МО	Лимит		Кол-во участков	Соглашение
		РТ	МО		
	Итого по РТ	1 000 000,0	500 000,0	124	28
37	Сармановский	9 469,7	4 734,9	1	+
38	Спасский	5 173,0	2 586,5	2	+
39	Тетюшский	6 168,0	3 084,0	1	+
40	Тукаевский	9 912,1	4 956,1	2	+
41	Тюлячинский	3 674,6	1 837,3	1	+
42	Черемшанский	5 194,8	2 597,4		
43	Чистопольский	20 717,1	10 358,6	3	
44	Ютазинский	5 527,0	2 763,5		
45	Набережные Челны	136 012,7	68 006,4	10	
46	Казань	310 260,2	155 130,1	38	+

# Сдача квалификационных экзаменов руководителями Управляющих компаний



период	Количество аттестуемых	Сдали	Не сдали	% не сдавших
6.02-17.02	331	287	44	13,2



# Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
<b>Итого по РТ</b>		<b>9 375</b>	<b>2 523</b>	<b>6 852</b>	<b>27</b>	<b>346 063,29</b>	<b>92 277,68</b>	<b>253 785,61</b>	<b>27</b>
1	город Казань	1 572	35	1 537	2	50 583,78	873,84	49 709,94	2
2	Чистопольский	1 334	157	1 177	12	45 778,97	5 324,77	40 454,20	12
3	Зеленодольский	3 019	420	2 599	14	120 785,26	13 735,40	107 049,86	11
4	Бугульминский	97	15	82	15	4 485,30	819,50	3 665,80	18
5	Азнакаевский	192	41	151	21	9 895,90	2 102,10	7 793,80	21
6	Верхнеуслонский	8	2	6	25	275,50	42,40	233,10	15
7	Альметьевский	118	34	84	29	5 187,40	1 523,20	3 664,20	29
8	Кукморский	426	152	274	36	13 182,90	4 707,90	8 475,00	36
9	Лениногорский	73	27	46	37	3 296,57	1 187,60	2 108,97	36
10	Спасский	127	47	80	37	5 404,80	2 244,10	3 160,70	42
11	Агрызский	153	58	95	38	5 972,70	2 441,90	3 530,80	41
12	Заинский	21	8	13	38	806,20	329,50	476,70	41
13	Елабужский	101	39	62	39	3 072,15	1 123,00	1 949,15	37
14	Тетюшский	44	17	27	39	1 180,20	476,30	703,90	40
15	Нурлатский	173	71	102	41	5 483,50	2 527,90	2 955,60	46





№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
<b>Итого по РТ</b>		<b>9 375</b>	<b>2 523</b>	<b>6 852</b>	<b>27</b>	<b>346 063,29</b>	<b>92 277,68</b>	<b>253 785,61</b>	<b>27</b>
16	Пестречинский	98	41	57	<b>42</b>	3 513,40	1 458,00	2 055,40	41
17	Лаишевский	85	40	45	<b>47</b>	3 073,70	1 363,90	1 709,80	44
18	Арский	232	121	111	<b>52</b>	7 919,94	5 308,70	2 611,24	67
19	Менделеевский	26	15	11	<b>58</b>	1 064,66	590,30	474,36	55
20	Ютазинский	134	84	50	<b>63</b>	4 908,30	2 727,15	2 181,15	56
21	Высокогорский	288	186	102	<b>65</b>	9 303,20	6 020,00	3 283,20	65
22	Буинский	147	98	49	<b>67</b>	6 974,00	4 248,60	2 725,40	61
23	К-Устьинский	62	43	19	<b>69</b>	2 322,00	1 589,70	732,30	68
24	Алексеевский	44	34	10	<b>77</b>	1 464,30	1 377,40	86,90	94
25	Мензелинский	160	131	29	<b>82</b>	5 677,21	4 632,25	1 044,96	82
26	Балтасинский	71	59	12	<b>83</b>	2 602,85	2 263,40	339,45	87
27	Муслюмовский	80	68	12	<b>85</b>	3 550,42	3 126,23	424,19	88
28	Мамадышский	341	331	10	<b>97</b>	12 395,45	11 937,21	458,24	96



# Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
<b>Итого по РТ</b>		<b>9 375</b>	<b>2 523</b>	<b>6 852</b>	<b>27</b>	<b>346 063,29</b>	<b>92 277,68</b>	<b>253 785,61</b>	<b>27</b>
29	Актанышский	43	43	0	100	1 900,36	2 068,05	-167,69	109
30	Алькеевский	1	1	0	100	53,00	42,40	10,60	80
31	Апастовский	23	23	0	100	892,64	865,37	27,27	97
32	Дрожжановский	6	6	0	100	202,20	202,20	0,00	100
33	Кайбицкий	3	3	0	100	43,52	43,50	0,02	100
34	Нижнекамский	14	14	0	100	524,00	544,70	-20,70	104
35	Новошешминский	18	18	0	100	342,00	633,60	-291,60	185
36	Сабинский	20	20	0	100	948,01	985,61	-37,60	104
37	Р-Слободский	7	7	0	100	311,60	310,10	1,50	100
38	Тукаевский	10	10	0	100	341,70	341,70	0,00	100
39	Тюлячинский	4	4	0	100	343,70	138,20	205,50	40



# Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		ноябрь 2014 (шт.)	декабрь 2014 (шт.)	январь 2015 (шт.)	на 06.02.2015 (шт.)	на 13.02.2015 (шт.)	На 20.02.2015 (шт.)	Общая реализация, %
<b>Итого по РТ</b>		<b>531</b>	<b>896</b>	<b>102</b>	<b>24</b>	<b>56</b>	<b>21</b>	<b>27</b>
1	Агрызский	2	47	7				38
2	Азнакаевский		30	4				16
3	Актанышский	2	25					100
4	Алексеевский	15	5	3	2			77
5	Алькеевский		1					100
6	Альметьевский	20	7					29
7	Апастовский	13	8					100
8	Арский	38	23	3	1	1	1	52
9	Балтасинский	5	46					83
10	Буинский	20	4		1	3		67
11	Бугульминский	2	2		2			15
12	Верхнеуслонский		1		1			25
13	Высокогорский	15	65	15		3	1	65
14	Дрожжановский		2					100
15	Елабужский	8	21	1		6	3	39



# Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		ноябрь 2014 (шт.)	декабрь 2014 (шт.)	январь 2015 (шт.)	на 06.02.2015 (шт.)	на 13.02.2015 (шт.)	На 20.02.2015 (шт.)	Общая реализация, %
<b>Итого по РТ</b>		<b>531</b>	<b>896</b>	<b>102</b>	<b>24</b>	<b>56</b>	<b>21</b>	<b>27</b>
16	Заинский	3	1			1	1	38
17	Зеленодольский	109	249	55	7			14
18	Кайбицкий							100
19	К.-Устьинский	18	2					69
20	Кукморский	88	31	5		13	2	36
21	Лаишевский	4	19			8	1	47
22	Лениногорский	6	14					37
23	Мамадышский	54	60					97
24	Менделеевский	1	6					58
25	Мензелинский	2	13					82
26	Муслюмовский	5	24		2			85
27	Нижнекамский		14					100
28	Новошешминский	1	10					100
29	Нурлатский	19	25		3	1	6	41
30	Пестречинский		38					42



# Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		ноябрь 2014 (шт.)	декабрь 2014 (шт.)	январь 2015 (шт.)	на 06.02.2015 (шт.)	на 13.02.2015 (шт.)	На 20.02.2015 (шт.)	Общая реализация, %
<b>Итого по РТ</b>		<b>531</b>	<b>896</b>	<b>102</b>	<b>24</b>	<b>56</b>	<b>21</b>	<b>27</b>
31	Р.-Слободский		4					100
32	Сабинский		2					100
33	Спасский	12	23		2			36
34	Тукаевский	10						100
35	Тетюшский	3	2					39
36	Тюлячинский							100
37	Чистопольский	33	34	7		20	6	12
38	Ютазинский	14	27	2	3			63
39	г.Казань	9	11					2



# Предоставление годового отчета по программе АЖФ

№	МО	Актуализация реестра АЖ	Актуализация долгосрочной программы	Актуализация этапов	Подготовка годового плана
	<b>Итого по РТ</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>38</b>
1	Казань	1			
2	Чистопольский	1	1	1	
3	Агрызский	1	1	1	1
4	Азнакаевский	1	1	1	1
5	Актанышский	1	1	1	1
6	Алексеевский	1	1	1	1
7	Алькеевский	1	1	1	1
8	Альметьевский	1	1	1	1
9	Апастовский	1	1	1	1
10	Арский	1	1	1	1
11	Бавлинский	1	1	1	1
12	Балтасинский	1	1	1	1
13	Бугульминский	1	1	1	1



## Предоставление годового отчета по программе АЖФ

47

№	МО	Актуализация реестра АЖ	Актуализация долгосрочной программы	Актуализация этапов	Подготовка годового плана
	<b>Итого по РТ</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>38</b>
14	Буинский	1	1	1	1
15	Верхнеуслонский	1	1	1	1
16	Высокогорский	1	1	1	1
17	Дрожжановский	1	1	1	1
18	Елабужский	1	1	1	1
19	Заинский	1	1	1	1
20	Зеленодольский	1	1	1	1
21	Кайбицкий	1	1	1	1
22	Кукморский	1	1	1	1
23	Камско-Устьинский	1	1	1	1
24	Лаишевский	1	1	1	1
25	Лениногорский	1	1	1	1
26	Мамадышский	1	1	1	1
27	Менделеевский	1	1	1	1



## Предоставление годового отчета по программе АЖФ

48

№	МО	Актуализация реестра АЖ	Актуализация долгосрочной программы	Актуализация этапов	Подготовка годового плана
	<b>Итого по РТ</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>38</b>
28	Муслюмовский	1	1	1	1
29	Мензелинский	1	1	1	1
30	Нижнекамский	1	1	1	1
31	Новошешминский	1	1	1	1
32	Нурлатский	1	1	1	1
33	Пестречинский	1	1	1	1
34	Рыбно-Слободский	1	1	1	1
35	Сабинский	1	1	1	1
36	Тюлячинский	1	1	1	1
37	Спасский	1	1	1	1
38	Тетюшский	1	1	1	1
39	Тукаевский	1	1	1	1
40	Ютазинский	1	1	1	1





# Информация по проблемным объектам долевого строительства в Республике Татарстан

№	Наименование объекта	Общ. площ.	Заказчик/ застройщик	Кол-во дольщ.	Стадия строительства (%)	Динамика за неделю (%)	Срок ввода
1	123 кв. ж.д. по ул. Четаева	7 700	ЗАО «Вектор»	18	51	2	3 квартал 2015 года
2	139 кв. ж.д. по ул.Амирхана	7 106	ООО "Магстрой"	24	65	0	2 квартал 2015 года
	128 кв. ж.д. по ул.Амирхана	8 200	ООО "Магстрой"	3	95	1	2 квартал 2015 года
3	82 кв. ж.д. по ул.Бехтерева/ Космодемьянская	11 077	ООО "Фирма Свей"	69	85	2	3 квартал 2015 года
4	140 кв. ж.д. по ул.Достоевского, 57	12 500	ООО "Фирма "Свей"	27	90	3	3 квартал 2015 года
5	218 кв. ж.д. по ул.Краснококшай- ская/ ул.Баруди	14 358	ООО "ИТЦ"	121	70	3	4 квартал 2015 года
6	360 кв. ж.д. 58/02 г.Наб.Челны	22 369	ООО "Химстрой"	297	82	2	1 квартал 2016 года



## Мероприятия в отношении граждан, включенных в реестр дольщиков в соответствии с приказом Минрегиона России №403 от 20 сентября 2013 г.

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во дольщиков	Пути решения
1.	г.Казань	5	10	- привлечение нового инвестора для завершения строительства объектов (4), - предоставление жилья в иных сдаточных домах (3).
2.	г. Набережные Челны 58/2	1	157	Привлечен новый застройщик ООО ЖСК «Доступное жилье» для завершения строительства объекта.
3.	г. Бавлы	1	3	Привлечение нового инвестора для завершения строительства объектов.
<b>Итого в РТ</b>		<b>7</b>	<b>170</b>	

**Строительство крытого плавательного бассейна  
с тренажерным залом в г.Болгар**

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Апекс Татарстан»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>139,98</b>	
		<b>СМР</b> 136,18	<b>ПИР</b> 3,79
<b>Начало строительства</b>		<b>Сентябрь 2013 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Май 2015 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ</b> 13.02.2015г. – 19.02.2015г.	<b>2,95</b>	<b>2,83</b>	<b>95,93</b>
<b>СМР</b>	2,95	2,83	95,93
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ</b> 01.02.2015 г. – 19.02.2015 г.	<b>7,15</b>	<b>7,02</b>	<b>98,18</b>
<b>СМР</b>	7,15	7,02	98,18
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 19.02.2015 г.</b>	<b>104,77</b>	<b>104,72</b>	<b>99,95</b>

# Строительство универсального спортивного зала в с. Верхний Услон

<b>Генподрядчик</b>		<b>ООО «Казаньстройконсорциум»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>133,028</b>	
		<b>ПИР 1,88</b>	<b>СМР 119,068</b>
<b>Обор-е 12,08</b>			
<b>Начало строительства</b>		<b>Ноябрь 2014 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2015 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ</b> 13.02.2015г. – 19.02.2015г.	<b>3,67</b>	<b>3,69</b>	<b>100,54</b>
<b>СМР</b>	<b>3,67</b>	<b>3,69</b>	100,54
<b>Оборудование</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ</b> 01.02.2015 г. – 19.02.2015 г.	<b>9,25</b>	<b>9,31</b>	<b>100,65</b>
<b>СМР</b>	<b>9,25</b>	<b>9,31</b>	100,65
<b>Оборудование</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 19.02.2015 г.</b>	<b>26,51</b>	<b>27,08</b>	<b>102,15</b>

**Универсальный спорткомплекс с игровым залом и бассейном  
ГАУ «МЦ «Волга», Лаишевский район**

<b>Генподрядчик</b>		<b>ООО «Фортэкс»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>274,213</b>	
		<b>ПИР 3,6</b>	<b>СМР 225,693</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>Июль 2014 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Июль 2015 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ</b> 13.02.2015г. – 19.02.2015г.	<b>1,37</b>	<b>1,26</b>	<b>91,97</b>
<b>СМР</b>	1,37	1,26	91,97
<b>Оборудование</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ</b> 01.02.2015 г. – 19.02.2015 г.	<b>8,27</b>	<b>8,01</b>	<b>96,86</b>
<b>СМР</b>	8,27	8,01	96,86
<b>Оборудование</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 19.02.2015 г.</b>	<b>77,26</b>	<b>77,87</b>	<b>100,79</b>

**Строительство спортивно-оздоровительного комплекса  
в г. Тетюши**

<b>Генподрядчик</b>		<b>ООО «Фортэкс»</b>		
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>		
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>92,149</b>		
		<b>ПИР 2,5</b>	<b>СМР 72,049</b>	<b>Обор-е 17,6</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>Март 2014 г.</b>		
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Март 2015 г.</b>		
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>	
<b>НЕДЕЛЯ</b> 13.02.2015г. – 19.02.2015г.	<b>1,01</b>	<b>1,03</b>	<b>101,98</b>	
<b>СМР</b>	1,01	1,03	101,98	
<b>Оборудование</b>	0,0	0,0	0,0	
<b>МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ</b> 01.02.2015 г. – 19.02.2015 г.	<b>4,37</b>	<b>4,21</b>	<b>96,34</b>	
<b>СМР</b>	4,37	4,21	96,34	
<b>Оборудование</b>	0,0	0,0	0,0	
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 19.02.2015 г.</b>	<b>70,47</b>	<b>70,44</b>	<b>99,96</b>	

## Строительство универсального спортивного комплекса с игровым залом и бассейном в г. Чистополь

<b>Генподрядчик</b>		<b>ООО ГК Гранд-Строй</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>186,241</b>	
		<b>ПИР 5,97</b>	<b>СМР 180,271</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>Март 2013 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2015 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ 13.02.2015г. – 19.02.2015г.</b>	<b>3,45</b>	<b>3,46</b>	<b>100,29</b>
<b>СМР</b>	3,45	3,46	100,29
<b>Оборудование</b>	0,0	0,0	0,0
<b>МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ 01.02.2015 г. – 19.02.2015 г.</b>	<b>6,80</b>	<b>6,71</b>	<b>98,68</b>
<b>СМР</b>	6,80	6,71	98,68
<b>Оборудование</b>	0,0	0,0	0,0
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 19.02.2015 г.</b>	<b>102,44</b>	<b>102,45</b>	<b>100,01</b>

## Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Нижнекамске

<b>Генподрядчик</b>		<b>ОАО «Камгэсэнергострой»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>86,7</b>	
		<b>ПИР 5,37</b>	<b>СМР 63,7</b>
<b>Обор-е 17,6</b>			
<b>Начало строительства</b>		<b>Январь 2015 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2015 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ 13.02.2015г. – 19.02.2015г.</b>	<b>0,21</b>	<b>0,22</b>	<b>104,76</b>
<b>СМР</b>	0,21	0,22	104,76
<b>Оборудование</b>	0,0	0,0	0,0
<b>МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ 01.02.2015 г. – 19.02.2015 г.</b>	<b>1,97</b>	<b>1,99</b>	<b>101,02</b>
<b>СМР</b>	1,97	1,99	101,02
<b>Оборудование</b>	0,0	0,0	0,0
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 19.02.2015 г.</b>	<b>2,30</b>	<b>2,32</b>	<b>100,87</b>



## Капитальный ремонт Камского детского медицинский центра в г.Н.Челны (блок «Г»)

<b>Генподрядчик</b>		<b>КамГЭСэнергоСтрой</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>140,5</b>	
		<b>ПИР 2,5</b>	<b>СМР 104 Обор-е 34</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>Июль 2014г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Июль 2015г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ 13.02.2015г. – 19.02.2015г.</b>	<b>5,75</b>	<b>5,65</b>	<b>98,26</b>
<b>СМР</b>	5,75	5,65	98,26
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,0
<b>МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ 01.02.2015 г. – 19.02.2015 г.</b>	<b>17,20</b>	<b>17,21</b>	<b>100,06</b>
<b>СМР</b>	12,20	12,21	100,06
<b>Оборудование</b>	5,00	5,00	5,0
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 19.02.2015 г.</b>	<b>69,18</b>	<b>69,19</b>	<b>100,02</b>

# Универсальный спортивный зал в г. Азнакаево

<b>Генподрядчик</b>		<b>ООО «ФОРТЭКС»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>Исполнительный комитет Азнакаевского МР</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>195,2 млн.руб</b>	
		<b>ПИР 2,0</b>	<b>СМР 169,8</b>
<b>Обор-е 12,9</b>			
<b>Начало строительства</b>		<b>Декабрь 2014 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>сентябрь 2015 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ</b> 12.02.2015 г. – 19.02.2015г.	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>100,0</b>
<b>СМР</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>100,0</b>
<b>Оборудование</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ</b> 01.02.2015 г. – 19.02.2015 г.	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>100,0</b>
<b>СМР</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Оборудование</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА</b> <b>НА 19.02.2015 г.</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>	<b>100,0</b>

# Крытый плавательный бассейн в п.г.т. Аксубаево

<b>Генподрядчик</b>		<b>ООО «Спецстройинвест»</b>			
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>Исполнительный комитет Аксубаевского МР</b>			
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>181,7 млн.руб</b>			
		<b>ПИР</b> 3,1	<b>СМР</b> 177,9	<b>Обор-е</b> 40,4	<b>Проч</b> 8,5
<b>Начало строительства</b>		<b>Декабрь 2013 г.</b>			
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2015 г.</b>			
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>		
<b>НЕДЕЛЯ</b> 12.02.2015г. – 19.02.2015г.	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>	<b>100,0</b>		
<b>СМР</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>	<b>100,0</b>		
<b>Оборудование</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ</b> 12.02.2015 г. – 19.02.2015 г.	<b>6,40</b>	<b>6,40</b>	<b>100,0</b>		
<b>СМР</b>	<b>6,40</b>	<b>6,40</b>	<b>100,0</b>		
<b>Оборудование</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА</b> <b>НА 19.02.2015 г.</b>	<b>101,5</b>	<b>101,5</b>	<b>100,0</b>		