



Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

1

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь-февраль 2014 года	7	2	5
январь-февраль 2015 года	7	1	6



Отсутствуют сигнальные ограждения и знаки безопасности

Детский сад на 220 мест, г. Бавлы, ул. Вагапова, 37

Заказчик – ГИСУ РТ. Подрядчик – ООО «Энергостройсервис»



Отсутствует защитное ограждение в местах пребывания людей

Жилой дом № 13 , г. Казань, «Солнечный город», инвестиционный комплекс № 8

Заказчик – ООО «ТБА». Подрядчик – ООО «Ак Барс строй»



Территория строительной площадки и участки работ не ограждены

Репродуктор Бройлерного направления, Бугульминский район

Заказчик – ООО «ПлемРепродукт». Подрядчик – ООО «Ортэкс»



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,

Государственная инспекция труда по РТ)

5

с 01.01.2014

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	202	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	64	1 774,5
Взыскано всего	3	27,0
Не истек срок оплаты	61	1 747,5

Контроль за соблюдением норм охраны труда

(СРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2014

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	152
- с выездом на объекты строительства	36
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	33
- выдано предписаний	9
- приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	24



Смотр-конкурс «Лучшее предприятие и строительная организация по охране труда строительной отрасли РТ» по итогам 2014 года

№	Номинация
I	Строительные организации с годовым объемом работ: - до 50 млн.руб.; - от 50 до 500 млн.руб.; - свыше 500 млн.руб.
II	Специализированные монтажные организации
III	Предприятия стройиндустрии
IV	Проектные институты и творческие мастерские
V	За внедрение новых технологий, способствующих безопасности труда



Программы 2015 года, рассматриваемые на **1 неделе**

№	Название программы
1	Аварийное жилье
2	Социальная ипотека
3	Арендное жилье
4	Жилье для ветеранов Великой Отечественной войны
5	Жилье для детей-сирот
6	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих пять и более детей
7	Обеспечение жильем молодых семей
8	Инвестиционное многоэтажное жилье
9	Малоэтажное строительство
10	Индивидуальные жилые дома со встроенным опорным пунктом уполномоченных участковых полиции
11	Создание новых дошкольных мест
12	Строительство модульных ФАП, ПАО, амбулаторий Капремонт участковых больниц, ФАП, амбулаторий
13	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)
14	Строительство спортивных площадок во дворах



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		9 373	2 540	6 833	27	346 009,99	92 764,18	253 245,81	27
1	город Казань	1 572	35	1 537	2	50 584	874	49 710	2
2	Чистопольский	1 334	162	1 172	12	45 778,97	5 459,07	40 319,90	12
3	Зеленодольский	3 019	420	2 599	14	120 785,26	13 735,40	107 049,86	11
4	Бугульминский	97	15	82	15	4 485,30	819,50	3 665,80	18
5	Азнакаевский	192	41	151	21	9 895,90	2 102,10	7 793,80	21
6	Верхнеуслонский	8	2	6	25	275,50	42,40	233,10	15
7	Альметьевский	118	34	84	29	5 187,40	1 523,20	3 664,20	29
8	Кукморский	426	153	273	36	13 182,90	4 739,20	8 443,70	36
9	Лениногорский	73	27	46	37	3 296,57	1 187,60	2 108,97	36
10	Спасский	127	47	80	37	5 404,80	2 244,10	3 160,70	42
11	Агрызский	153	58	95	38	5 972,70	2 441,90	3 530,80	41
12	Тетюшский	44	17	27	39	1 180,20	476,30	703,90	40
13	Елабужский	99	41	58	41	3 018,85	1 175,30	1 843,55	39



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		9 373	2 540	6 833	27	346 009,99	92 764,18	253 245,81	27
14	Пестречинский	98	41	57	42	3 513,40	1 458,00	2 055,40	41
15	Нурлатский	173	74	99	43	5 483,50	2 583,00	2 900,50	47
16	Заинский	21	9	12	43	806,20	375,30	430,90	47
17	Лаишевский	85	40	45	47	3 073,70	1 363,90	1 709,80	44
18	Арский	232	122	110	53	7 919,94	5 338,90	2 581,04	67
19	Менделеевский	26	15	11	58	1 064,66	590,30	474,36	55
20	Ютазинский	134	84	50	63	4 908,30	2 727,15	2 181,15	56
21	Высокогорский	288	190	98	66	9 303,20	6 157,50	3 145,70	66
22	Буинский	147	98	49	67	6 974,00	4 248,60	2 725,40	61
23	К-Устьинский	62	43	19	69	2 322,00	1 589,70	732,30	68
24	Алексеевский	44	34	10	77	1 464,30	1 377,40	86,90	94
25	Мензелинский	160	131	29	82	5 677,21	4 632,25	1 044,96	82
26	Балтасинский	71	59	12	83	2 602,85	2 263,40	339,45	87



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

11

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		9 373	2 540	6 833	27	346 009,99	92 764,18	253 245,81	27
27	Муслюмовский	80	68	12	85	3 550,42	3 126,23	424,19	88
28	Мамадышский	341	331	10	97	12 395,45	11 937,21	458,24	96
29	Актанышский	43	43	0	100	1 900,36	2 068,05	-167,69	109
30	Алькеевский	1	1	0	100	53,00	42,40	10,60	80
31	Апастовский	23	23	0	100	892,64	865,37	27,27	97
32	Дрожжановский	6	6	0	100	202,20	202,20	0,00	100
33	Кайбицкий	3	3	0	100	43,52	43,50	0,02	100
34	Нижнекамский	14	14	0	100	524,00	544,70	-20,70	104
35	Новошешминский	18	18	0	100	342,00	633,60	-291,60	185
36	Сабинский	20	20	0	100	948,01	985,61	-37,60	104
37	Р-Слободский	7	7	0	100	311,60	310,10	1,50	100
38	Тукаевский	10	10	0	100	341,70	341,70	0,00	100
39	Тюлячинский	4	4	0	100	343,70	138,20	205,50	40



Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		ноябрь 2014 (шт.)	декабрь 2014 (шт.)	январь 2015 (шт.)	на 06.02.2015 (шт.)	на 13.02.2015 (шт.)	На 20.02.2015 (шт.)	На 27.02.2015 (шт.)	Общая реализация, %
Итого по РТ		531	896	102	24	56	21	17	27
1	Агрызский	2	47	7					38
2	Азнакаевский		30	4					16
3	Актанышский	2	25						100
4	Алексеевский	15	5	3	2				77
5	Алькеевский		1						100
6	Альметьевский	20	7						29
7	Апастовский	13	8						100
8	Арский	38	23	3	1	1	1	1	53
9	Балтасинский	5	46						83
10	Буинский	20	4		1	3			67
11	Бугульминский	2	2		2				15
12	Верхнеуслонский		1		1				25
13	Высокогорский	15	65	15		3	1	4	66



Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		ноябрь 2014 (шт.)	декабрь 2014 (шт.)	январь 2015 (шт.)	на 06.02.2015 (шт.)	на 13.02.2015 (шт.)	На 20.02.2015 (шт.)	На 27.02.2015 (шт.)	Общая реализация, %
Итого по РТ		531	896	102	24	56	21	17	27
14	Дрожжановский		2						100
15	Елабужский	8	21	1		6	3		39
16	Заинский	3	1			1	1	1	43
17	Зеленодольский	109	249	55	7				14
18	Кайбицкий								100
19	К.-Устьинский	18	2						69
20	Кукморский	88	31	5		13	2	1	36
21	Лаишевский	4	19			8	1		47
22	Лениногорский	6	14						37
23	Мамадышский	54	60						97
24	Менделеевский	1	6						58
25	Мензелинский	2	13						82
26	Муслюмовский	5	24		2				85



Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		ноябрь 2014 (шт.)	декабрь 2014 (шт.)	январь 2015 (шт.)	на 06.02.2015 (шт.)	на 13.02.2015 (шт.)	На 20.02.2015 (шт.)	На 27.02.2015 (шт.)	Общая реализация, %
Итого по РТ		531	896	102	24	56	21	17	27
27	Нижнекамский		14						100
28	Новошешминский	1	10						100
29	Нурлатский	19	25		3	1	6	3	43
30	Пестречинский		38						42
31	Р.-Слободский		4						100
32	Сабинский		2						100
33	Спасский	12	23		2				36
34	Тукаевский	10							100
35	Тетюшский	3	2						39
36	Тюлячинский								100
37	Чистопольский	33	34	7		20	6	5	12
38	Ютазинский	14	27	2	3				63
39	г.Казань	9	11						2



Предоставление годового отчета по программе АЖФ

№	МО	Актуализация реестра АЖ	Актуализация долгосрочной программы	Актуализация этапов	Подготовка годового плана
	Итого по РТ	40	39	39	39
1	Казань	1			
2	Агрызский	1	1	1	1
3	Азнакаевский	1	1	1	1
4	Актанышский	1	1	1	1
5	Алексеевский	1	1	1	1
6	Алькеевский	1	1	1	1
7	Альметьевский	1	1	1	1
8	Апастовский	1	1	1	1
9	Арский	1	1	1	1
10	Бавлинский	1	1	1	1
11	Балтасинский	1	1	1	1
12	Бугульминский	1	1	1	1
13	Буинский	1	1	1	1



Предоставление годового отчета по программе АЖФ

16

№	МО	Актуализация реестра АЖ	Актуализация долгосрочной программы	Актуализация этапов	Подготовка годового плана
	Итого по РТ	40	39	39	38
14	Верхнеуслонский	1	1	1	1
15	Высокогорский	1	1	1	1
16	Дрожжановский	1	1	1	1
17	Елабужский	1	1	1	1
18	Заинский	1	1	1	1
19	Зеленодольский	1	1	1	1
20	Кайбицкий	1	1	1	1
21	Кукморский	1	1	1	1
22	Камско-Устьинский	1	1	1	1
23	Лаишевский	1	1	1	1
24	Лениногорский	1	1	1	1
25	Мамадышский	1	1	1	1
26	Менделеевский	1	1	1	1
27	Муслюмовский	1	1	1	1



Предоставление годового отчета по программе АЖФ

№	МО	Актуализация реестра АЖ	Актуализация долгосрочной программы	Актуализация этапов	Подготовка годового плана
	Итого по РТ		40	39	39
28	Мензелинский	1	1	1	1
29	Нижнекамский	1	1	1	1
30	Новошешминский	1	1	1	1
31	Нурлатский	1	1	1	1
32	Пестречинский	1	1	1	1
33	Рыбно-Слободский	1	1	1	1
34	Сабинский	1	1	1	1
35	Тюлячинский	1	1	1	1
36	Спасский	1	1	1	1
37	Тетюшский	1	1	1	1
38	Тукаевский	1	1	1	1
39	Чистопольский	1	1	1	1
40	Ютазинский	1	1	1	1



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 27 февраля 2015 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 400 000	357 776	14,9	2 042 224
1	Новошешминский	5 000	0	0,0	5 000
2	Арский	27 000	911	3,4	26 089
3	Бавлинский	17 000	752	4,4	16 248
4	К-Устьинский	10 000	461	4,6	9 539
5	Лениногорский	30 000	1 462	4,9	28 538
6	г.Наб.Челны	340 000	16 771	4,9	323 229
7	Спасский	8 000	417	5,2	7 583
8	Дрожжановский	7 000	476	6,8	6 524
9	Агрызский	20 000	1 531	7,7	18 469
10	г.Казань	850 000	77 247	9,1	772 753
11	Буинский	19 000	1 801	9,5	17 199
12	Нижнекамский	130 000	12 593	9,7	117 407
13	В-Услонский	40 000	3 923	9,8	36 077
14	Бугульминский	40 000	3 936	9,8	36 064
15	Нурлатский	26 000	2 743	10,6	23 257



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 27 февраля 2015 года

19

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 400 000	357 776	14,9	2 042 224
16	Тукаевский	52 000	5 780	11,1	46 220
17	Азнакаевский	25 000	2 826	11,3	22 174
18	Р-Слободской	13 000	1 581	12,2	11 419
19	Альметьевский	155 000	20 397	13,2	134 603
20	Черемшанский	10 000	1 430	14,3	8 570
21	Чистопольский	32 500	4 728	14,5	27 772
22	Кайбицкий	4 800	783	16,3	4 017
23	Мамадышский	15 000	2 567	17,1	12 433
24	Мензелинский	16 000	2 789	17,4	13 211
25	Муслюмовский	8 000	1 425	17,8	6 575
26	Сармановский	10 000	1 817	18,2	8 183
27	Менделеевский	10 000	2 034	20,3	7 966
28	Кукморский	32 000	6 594	20,6	25 406
29	Высокогорский	50 000	10 424	20,8	39 576
30	Алексеевский	14 000	2 977	21,3	11 023



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 27 февраля 2015 года

20

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 400 000	357 776	14,9	2 042 224
31	Заинский	20 000	4 367	21,8	15 633
32	Атнинский	4 000	912	22,8	3 088
33	Тюлячинский	6 500	1 492	23,0	5 008
34	Сабинский	18 000	4 292	23,8	13 708
35	Балтасинский	14 000	3 846	27,5	10 154
36	Тетюшский	10 000	2 949	29,5	7 051
37	Ютазинский	8 000	2 449	30,6	5 551
38	Актанышский	17 000	6 212	36,5	10 788
39	Зеленодольский	130 000	48 046	37,0	81 954
40	Аксубаевский	11 000	4 068	37,0	6 932
41	Лаишевский	62 000	23 165	37,4	38 835
42	Елабужский	45 000	18 949	42,1	26 051
43	Алькеевский	6 500	3 002	46,2	3 498
44	Пестречинский	42 000	29 981	71,4	12 019
45	Апастовский	12 000	10 870	90,6	1 130



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ в 2015 году

21

на 27.02.2015

	План	Введено	Остаток	Степень готовности		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Кол-во объектов	145	18	127	68	31	28
Общая площадь (тыс.кв.м.)	421,3	10,1	411,2	128,2	148	135
Кол-во квартир	7 018	207	6 811	2 513	2 124	2 174



Арендное жилье 2015 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% ГОТОВНОСТИ		Срок ввода в эксплуатацию
			по плану	по факту	
Через ГЖФ					
123 кв. ж/дом ул.Айдарова Авиастроительного района г.Казани	МБУ УКР	ООО «Ак Таш»	87	85	Март 2015
220 кв. ж/дом по ул.Горьковское шоссе Кировский район г.Казани	МБУ УКР	ООО «Ак Таш»	100	100	Март 2015
44(45) кв ул. Журналистов Советский район г.Казани	МБУ УКР	ООО «Ак Таш»	100	100	Март 2015

Арендное жилье 2015 года



МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готовности		Срок ввода в эксплуатацию
			по плану	по факту	
Через ГЖФ					
Перепрофилирование ГАУЗ "Бугульминская ЦРБ" по ул.Ленина, 92 в г.Бугульме	ООО «Строй Сервис»	ООО «Строй Сервис»	82	79	Июнь 2015
Верхнеуслонский район, Иннополис 20 кв. ж/д – 7 шт. 85 кв. ж/д – 7 шт.	ГИСУ	ООО «Ак таш»	93 78	92 78	Июль 2015
Промышленные предприятия					
64 кв. жилой дом в ж.к. "Три медведя»	ОАО ОЭЗППТ "Алабуга"	ОАО «Камгэсэнерго строй»	78	78	Май 2015



Информация по проблемным объектам долевого строительства в Республике Татарстан

№	Наименование объекта	Общ. площ.	Заказчик/ застройщик	Кол-во дольщ.	Стадия строительства (%)	Динамика за неделю (%)	Срок ввода
1	123 кв. ж.д. по ул. Четаева	7 700	ЗАО «Вектор»	18	52	2	3 квартал 2015 года
2	139 кв. ж.д. по ул.Амирхана	7 106	ООО "Маг-строй"	24	65	0,5	2 квартал 2015 года
	128 кв. ж.д. по ул.Амирхана	8 200	ООО "Маг-строй"	3	95	0,5	2 квартал 2015 года
3	82 кв. ж.д. по ул.Бехтерева/ Космодемьянская	11 077	ООО "Фирма Свей"	69	88	2	3 квартал 2015 года
4	140 кв. ж.д. по ул.Достоевского,57	12 500	ООО "Фирма "Свей"	27	91	3	3 квартал 2015 года
5	218 кв. ж.д. по ул.Краснококшайская/ ул.Баруди	14 358	ООО "ИТЦ"	121	73	3	4 квартал 2015 года
6	360 кв. ж.д. 58/02 г.Наб.Челны	22 369	ООО "Химстрой"	297	82	2	1 квартал 2016 года



Мероприятия в отношении граждан, включенных в реестр дольщиков в соответствии с приказом Минрегиона России №403 от 20 сентября 2013 г.

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во дольщиков	Пути решения
1.	г.Казань	5	10	- привлечение нового инвестора для завершения строительства объектов (4), - предоставление жилья в иных сдаточных домах (3).
2.	г. Набережные Челны 58/2	1	157	Привлечен новый застройщик ООО ЖСК «Доступное жилье» для завершения строительства объекта.
3.	г. Бавлы	1	3	Привлечение нового инвестора для завершения строительства объектов.
Итого в РТ		7	170	



Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ (получившие субсидии)

26

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		10	65	2	7	1
1	Азнакаевский	1	4	1	-	-
2	Бавлинский	1	13	-	1	-
3	Высокогорский	1	16	-	1	-
4	Зеленодольский	1	1	-	1	-
5	Кукморский	1	2	1	-	-
6	Лениногорский	1	8	-	1	-
7	Муслюмовский	1	6	-	1	-
8	Ютазинский	1	4	-	1	-
9	Наб. Челны	2	11	-	1	1



Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ

№	Наименование и адрес объекта	Заказчик	Подрядчик	Кол-во кв. для ветеранов	Срок сдачи в эксплуатацию
Сдаются до 9 мая 2015 года					
1	Азнакаевский район 144 кв. ж.д. №9 в мкр. 9 г.Азнакаево	ООО «КСТ-2000»	ООО «КСТ-2000»	4	27.02.2015
2	Бавлинский район 30 кв. ж.д по ул.Зиновьева, д 16, г.Бавлы	ГКУ "ГИСУ"	ООО "Энергострой сервис"	1	30.04.2015
3	Кукморский район 40 кв. ж.д. по ул.Гафиатуллина, поз 3, п.г.т.Кукмор	МУП «Гарант»	ОАО "Строй сервис"	2	30.04.2014
4	Лениногорский район 24-ти кв.ж.д. ул. Садовая 8Б г.Лениногорск	ГКУ "ГИСУ"	ООО "Сарет"	8	30.04.2014
5	Муслюмовский район 15 кв. ж.д. Молодежная д.3/1 с.Муслюмово	ГКУ "ГИСУ"	ЗАО "Муслюмовс- кая МСО"	6	30.04.2014
6	Ютазинский район 15-ти кв.ж.д. ул. Каримова, д.3 пгт Уруссу	ГКУ "ГИСУ"	ООО"Энерго- стройсервис"	4	30.04.2014



Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в 2015 году

28

Предусмотрено средств	356,42	млн.руб.
в том числе:		
средств бюджета РТ	269,81	млн.руб.
средств бюджета РФ	86,61	млн.руб.
Обеспечение жильем детей-сирот, план	331	человек
Приобретено жилья в собственность РТ		помещений
Заключено договоров найма с детьми-сиротами		договоров



Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье

в **2015** году

№ п/п	МО РТ	Кол-во получателей	№ п/п	МО РТ	Кол-во получателей
1	Агрызский	1	11	Верхнеуслонский	14
2	Азнакаевский	3	12	Высокогорский	2
3	Аксубаевский	2	13	Елабужский	11
4	Алькеевский	9	14	Дрожжановский	13
5	Альметьевский	13	15	Заинский	10
6	Арский	4	16	Зеленодольский	15
7	Бавлинский	7	17	Кайбицкий	13
8	Балтасинский	3	18	Камско-Устинский	2
9	Бугульминский	27	19	Лаишевский	2
10	Буинский	4	20	Лениногорский	6



Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в 2015 году

№ п/п	МО РТ	Кол-во получателей	№ п/п	МО РТ	Кол-во получателей
21	Мамадышский	8	31	Сармановский	5
22	Менделеевский	1	32	Спасский	3
23	Мензелинский	1	33	Тетюшский	7
24	Муслюмовский	2	34	Тукаевский	13
25	Нижнекамский	15	35	Черемшанский	5
26	Новошешминский	4	36	Чистопольский	9
27	Нурлатский	9	37	Ютазинский	1
28	Пестречинский	4	38	г. Наб. Челны	8
29	Рыбно-Слободский	11	39	г. Казань	60
30	Сабинский	4		ИТОГО	331



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей на 2015 год

31

в Сводный список включено	801	семья
выделено из бюджета РТ	128,101	млн. руб.
В списке получателей	44	семья
Оформлено		сертификатов
Реализовано		сертификатов



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей на 2015 год

32

№ п/п	МО РТ	Кол-во получателей	№ п/п	МО РТ	Кол-во получателей
1	Алькеевский	1	11	К-Устьинский	5
2	Альметьевский	2	12	Кукморский	1
3	Арский	4	13	Лаишевский	1
4	Аксубаевский	1	14	Мензелинский	1
5	Бавлинский	1	15	Н.Челны	3
6	Буинский	1	16	Нижнекамский	1
7	Дрожжановский	8	17	Спасский	1
8	Заинский	1	18	Чистопольский	2
9	Зеленодольский	2	19	Ютазинский	1
10	г.Казань	7		ИТОГО	44



Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ПВГО ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы на **2015** год

33

	ЧАЭС	Вынужденные переселенцы	Переселенцы с Крайнего Севера	
в Сводный список включено	74	177	142	семей
Контрольные цифры бюджета РФ	32,6	26,3	4,2	млн. руб.
Оформлено				Серти- фикатов
Реализовано				Серти- фикатов

Многоквартирное инвестиционное жилье



№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		112	34	37	41
1	Альметьевский	6	3	1	2
2	Арский	2	1	1	-
3	Бавлинский	1	1	-	-
4	Бугульминский	4	1	2	1
5	Высокогорский	2	2	-	-
6	Елабужский	5	2	2	1
7	Зеленодольский	7	1	3	3
8	Лаишевский	2	1	1	-
9	Лениногорский	3	1	-	2
10	Нижнекамский	10	-	2	8
11	Пестречинский	2	1	1	-
12	г. Наб. Челны	38	14	13	11
13	г. Казань	30	6	11	13



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) 2015 года

35

	План	Введено	Остаток
Количество домов	9 826	2 107	7 719



Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет РТ)

36



Агрызский район, с.Кичкетан
Подрядчик - ООО «СК СтройГрад»



Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет РТ)

№	Район	Строительно-монтажные работы			
		Фундамент	Кладка стен	Кровля	Отделка
1	Пестречинский район, с.Татарское Ходяшево	Работы не начаты			
2	Сабинский район, с. Измя				
3	Спасский район, д. Кожаевка				
4	Алькеевский район, с. Салман				
5	Бугульминский район, с.Татарская Дымская				
6	Лаишевский район, д. Старая Пристань				
7	Лаишевский район, с. Малая Елга				
8	Чистопольский район, с. Кубассы				
9	Бавлинский район, с. Александровка				



Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет РТ)

№	Район	Строительно-монтажные работы			
		Фундамент	Кладка стен	Кровля	Отделка
10	Верхнеуслонский район, п.Октябрьское				
11	Лениногорский район, с.Сугушла				
12	Сармановский район, с.Старый Кашир				
13	Нижнекамский район, с.Нижняя Уратьма				
14	Высокогорский район, д.Пановка				
15	Аксубаевский район, с.Старое Ибрайкино				
16	Агрызский район, с.Кичкетан				
17	Альметьевский район, мкр. "Урсала"				
18	Мамадышский район, с.Рагозино				



Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет МО)

№	Район	Строительно-монтажные работы			
		Фундамент	Кладка стен	Кровля	Отделка
1	Спасский район, с.Никольское	Работы не начаты			
2	Лаишевский район, с.Габишево				
3	Пестричинский район, д.Куюки				
4	Аксубаевский район, с.Емелькино				
5	Бавлинский район, с.Крым-сарай				
6	Сармановский район, с.Саклов-баш				
7	Чистопольский район, с.Каргали				
8	Агрызский район, с.Салауши				
9	Алькеевский район, с.Старые Челны				
10	Высокогорский район, с.Шапши				



Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет МО)

40

№	Район	Строительно-монтажные работы			
		Фундамент	Кладка стен	Кровля	Отделка
11	Лениногорский район, с.Старые Иштерьяк				
12	Нижнекамский район, п.Шингальчи				
13	Сабинский район, с.Сатышево				
14	Мамадышский район, с.Тавели (ГЖФ)				
15	Мамадышский район, с.Соколка (ГЖФ)				
16	Мамадышский район, с.Зюри (ГЖФ)				
17	Бугульминский район, п.г.п. Карабаш				
18	Альметьевский район, с.Кама-Исмагилово				
19	Верхне-услонский район, с.Канаш(рек-я)				
20	Мамадышский район, с.Катлыш				



Программа детских садов 2015

Наименование	План		Факт	
	Объекты	Мест	Объекты	Мест
Всего объектов, в т.ч.:	127	11 905	3	80
Строительство	73	10 180	0	0
Капитальный ремонт (Реконструкция)	16	900	1	40
Капитальный ремонт (Открытие доп. Групп)	38	825	2	40



Программа детских садов 2015

42

Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность (%)	
				На 27.02.15	Динамика
1	Тетюшский, с. Урюм	ООО ПМК Стройинвест	29 567,60	4	1
2	г.Казань, п. Константиновка	ООО Ак Таш	55 310,90	5	4
3	г. Казань, п. Сосновка	ООО Ак таш	83 358,63	5	2
4	Алексеевский, с. Лебяжье	ООО Керамика маркет	29 567,60	6	4
5	г.Казань, ул. Халезова	ООО Ак таш	55 310,90	6	5
6	Нижнекамский, с. Ташлык	ООО ПромАльянс	29 567,60	6	5
7	Заинский, г. Заинск	ТеплоЭнергоМонтаж	83 358,63	6	3
8	Лениногорский, с. Тимяшево	ООО Модуль	75 927,16	6	2
9	г.Казань, «Салават купере»11	ОАО Грейтстрой	141 660,07	7	1
10	Кукморский, д. Туембаш	ООО Строй-гарант	29 567,60	7	4
11	г. Казань, ул. Р.Зорге	ООО Ак таш	29 567,60	7	1
12	Менделеевский, с. Ижевка	ООО Евростиль	55 310,90	7	3
13	Бугульминский, г. Бугульма	ООО Сувар -Актив	83 358,63	8	3
14	Арский, д. Мендюш	ООО Арская МСО	29 567,60	8	1
15	Высокогорский, ст. Выс.Гора	ООО Плауэн	119 690,88	8	1
16	г. Казань, ул. Гвардейская	ООО Ак таш	55 310,90	9	4
17	Лаишевский, с. Бол. Кабаны	Конвентстройинжиниринг	83 358,63	9	2
18	Елабужский, г. Елабуга	ООО Евроальянсстрой	147 457,79	9	1



Программа детских садов 2015

Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит , тыс.руб.	Готовность (%)	
				На 27.02.15	Дина- мика
19	К-Устьинский, п.г.т. К.Затон	ООО "Кама"	29 567,60	9	1
20	г. Н.Челны, мкр. "Замелекесье"	ООО Камгэсэнергострой	147 457,79	9	1
21	Алькеевский, с. Б. Матаки	ООО Тезелеш	55 310,90	10	6
22	Высокогорский, пос. Березовка	ООО Плауэн	55 310,90	10	3
23	Верхнеуслонский, с. Вер.Услон	ОАО Каздорстрой	75 927,16	10	3
24	г. Н.Челны, Кол Гали, д. 12	ООО Грань	147 457,79	10	2
25	Атнинский, с. Кошар	ООО СМ-СтройИнвест	29 567,60	10	1
26	Бавлинский, г. Бавлы	ООО Энергостройсервис	119 690,88	10	1
27	Черемшанский, с. Черемшан	ООО Промградстрой	55 310,90	10	1
28	г. Казань, «Салават купере» 10	ОАО Грейтстрой	141 660,07	10	1
29	Р.Слободский, п.г.т. Р.Слобода	ООО Русартстрой	55 310,90	11	2
30	Нурлатский, г. Нурлат	ООО ПИК+	141 660,07	11	1
31	Сабинский, п.г.т. Богатые Сабы	ООО Ак таш	55 310,90	11	1
32	Арский, пос. Урняк	ООО СК МСУ Строй	29 567,60	13	6
33	Альметьевский, г. Альметьевск	ООО Стройкомплекс	141 660,07	13	4



Программа детских садов 2015

Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит , тыс.руб.	Готовность (%)	
				На 27.02.15	Дина- мика
34	Ютазинский, пос. Уруссу	ООО ТАТ РДС	55 310,90	13	3
35	г. Н.Челны, пр. Хасана Туфана	ООО Камгэсэнергострой	147 457,79	13	1
36	г. Казань, п. Чебакса	ООО Ак таш	75 927,16	14	9
37	г. Нижнекамск, мкр. 31	ООО ЖИК-НК	141 660,07	14	1
38	Нижнекамский, с. Городище	ООО ПрофиСтрой- НК	29 567,60	15	3
39	Балтасинский, с. Ципья	ООО СК Созидание	75 927,16	15	1
40	Мамадышский, с/х «Мамадышский»	ЗАО Стройсервис	119 690,88	15	1
41	Чистопольский, г.Чистополь	ООО Стройдорсервис+	83 358,63	15	1
42	г. Казань, ул. Павлюхина	ООО Унистрой	83 358,63	15	1
43	г. Казань, ж.к."Светлая долина»	ООО Ак Барс строй	183 842,15	16	5
44	г. Казань, ж/к «Волжская гавань»	ООО Бриз	75 927,16	16	2
45	Сармановский, с. Сарманово	ООО Каптехстрой	75 927,16	16	1



Программа детских садов 2015

Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность (%)	
				На 27.02.15	Дина- мика
46	Тукаевский, н.п. Сосновый Бор	ООО Евростиль	55 310,90	16	1
47	Тюлячинский, д. Шадки	ООО Цереком	29 567,60	16	1
48	г. Казань, ул. Тэцевская	ООО Жик строй	119 690,88	16	1
49	г. Казань, ул. Ю.Фучика	ООО Ак таш	119 690,88	17	6
50	г. Казань, п. Кояшлы	ООО ТНГС-И	55 310,90	17	5
51	Черемшанский, с. Ульяновка	ООО Промградстрой	29 567,60	17	2
52	г. Казань, ул. Фермское шоссе	ООО Грань	83 358,63	17	2
53	Зеленодольский, г. Зеленодольск	ООО Восход"	141 660,07	17	1
54	Азнакаевский, г. Азнакаево	ООО Азнакаевская ПМК	29 567,60	18	4
55	Агрызский, с. Шаршада	ООО Строй гигант	29 567,60	18	2
56	Новошешминский, с.Новошешминск	ООО Строитель	55 310,90	18	2
57	г. Казани, ЖК «Солнечный город»	ООО Ак Барс строй	83 358,63	18	1



Программа детских садов 2015

46

Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность (%)	
				На 27.02.15	Дина- мика
58	г. Казань, ул. Ак.Павлова-Молодеж.	ООО Казан	55 310,90	19	1
59	г. Казань, пр. Альберта Камалеева	ООО Ак Барс строй	141 660,07	20	3
60	Буинский, г. Буинск	ООО СК Строй-Град	83 358,63	20	1
61	г. Казань, мкр. М-14	ООО Ак таш	141 660,07	21	3
62	г. Н.Челны, Сармановский тракт	ООО Грань	147 457,79	22	4
63	г. Н.Челны, ж.р. "Яшьлек"	ООО Евростиль	147 457,79	22	4
64	Кайбицкий, с. Малые Кайбицы	ООО Альтаир-1	29 567,60	23	5
65	г. Казань, ул. Габишева	ООО Унистрой	83 358,63	23	5
66	Кукморский, пгт Кукмор	ООО Строй-гарант	141 660,07	23	3
67	Актанышский, с. Актаныш	ООО «ПМК»	83 358,63	23	2
68	Муслюмовский, с.Муслюмово	Менделеевск Дом строй	83 358,63	24	2
69	г. Н.Челны, ж.р. "Прибрежный"	ООО Евростиль	147 457,79	28	4
70	Верхнеуслонский, с.Т.Бурнашево	ООО БарсЭлитСтрой	29 567,60	29	15
71	Лаишевский, с. Сокуры	ООО Стройкорпорация	83 358,63	34	7
72	Лаишевский, г. Лаишево	ООО Строитель +	83 358,63	34	7
73	Пестречинский, с. Пестрецы	ООО Строитель +	75 927,16	35	8



Программа детских садов 2015

Строительство

47



г.Лаишево, Лаишевский район
Подрядчик: ООО «Строитель +»



Программа детских садов 2015

48

Реконструкция

№	МО РТ	Подрядчик	Готовность (%)	
			На 27.02.15	динамика
1	г.Казань ,ул. Толстого	РемонтСтройСервис	0	0
2	г.Казань,ул. Агрызская	РемонтСтройСервис	0	0
3	г.Казань, пос. Аракчино	РемонтСтройСервис	1	0
4	Мензелинский,г.Мензелинск	ООО Лига	2	2
5	Актанышский ,с. Атясево	ООО Мастерстрой	11	6
6	Менделеевскийг.Менделеевск	ООО СК КАМА	17	2
7	Черемшанский,Сивашкино	ООО Строитель	20	10
8	Бугульминский, г. Бугульма	ООО «СК АРИДА»	22	19
9	Аксубаевский,п.Мюд	ИП Зайдуллин	24	4
10	г.Казань ,ул. 40 лет Октября	РемонтСтройСервис	25	10
11	Арский, г.Арск	ООО Арская МСО	35	9
12	Тетюшский,Тоншерма	ООО Стройград	45	26
13	Тетюшский С. Большие Атряси	ООО Стройград	50	31
14	г.Казань,ул. Годовикова	РемонтСтройСервис	55	2
15	Пестречинский,с.Ленино-Кокушкино	ООО Универсал	85	35
16	г.Казань,ул. Жуковка	РемонтСтройСервис	100	0



Программа детских садов 2015

Открытие доп. групп

№	МО РТ	Подрядчик	Готовность (%)	
			На 27.02.15	динамика
1	г. Казань, МАДОУ №111	ООО РемонтСтройСервис	0	0
2	г. Казань, МАДОУ №365		0	0
3	г. Казань, МБДОУ № 375		0	0
4	г. Казань, МАДОУ № 392		0	0
5	г. Казань, МАДОУ № 19		0	0
6	г. Казань, МАДОУ № 93		0	0
7	г. Казань, МАДОУ №129		0	0
8	г. Казань, МАДОУ № 370		0	0
9	г. Казань, МАДОУ № 388		0	0
10	г. Казань, МАДОУ № 401		0	0
11	г. Казань, МАДОУ № 411		0	0
12	г. Казань, МАДОУ № 69		0	0
13	г. Казань, МБДОУ № 321		0	0
14	г. Казань, МБДОУ № 350		0	0
15	г. Казань, МАДОУ № 217		0	0
16	г. Казань, МАДОУ № 217		0	0
17	г. Казань, МАДОУ № 25		0	0
18	г. Казань, МАДОУ № 171		0	0
19	г. Казань, МАДОУ № 298		0	0
20	г. Казань, МАДОУ № 206		0	0



Программа детских садов 2015

50

Открытие доп. групп

№	МО РТ	Подрядчик	Готовность (%)	
			На 27.02.15	динамика
21	г. Казань, МАДОУ № 224	ООО РемонтСтройСервис	0	0
22	г. Казань, МАДОУ № 259		0	0
23	г. Казань, МАДОУ № 284		0	0
24	г. Казань, МАДОУ № 11		0	0
25	г. Казань, МБДОУ № 76		0	0
26	Апастовский п.г.т. Апастово	ООО УК Апк Апас	0	0
27	г. Казань, МБДОУ № 26	РемонтСтройСервис	0	0
28	Лениногорский, МБДОУ №30	ИП Загретдинова	2	1
29	Зеленодольский, МБДОУ № 40	ООО Жилищная компания	11	11
30	Лениногорский, МБДОУ № 26	ИП Загретдинова	20	15
31	Бугульминский, МБДОУ Прогрессский	ООО «СК АРИДА»	25	20
32	Рыбно- Слободский, п.г.т Р.Слобода	ООО Рыбнослободский Универсалстрой	25	5
33	Кайбицкий, МБДОУ Кушманский	ООО Заман	50	50
34	Бавлинский, МБДОУ №2	ООО Ак строй	70	20
35	Тукаевский, с. Шильнебаш	ООО Диалог	74	4
36	Заинский, МБДОУ Красная шапочка	ООО РемСтрой	80	47
37	г. Наб.Челны, МБДОУ № 85	ООО Медик	100	0
38	г. Наб.Челны, МБДОУ № 93	ООО Медик	100	0



Программа «Сельские клубы» 2015 года

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	
				На 27.02.2015	Динами ка
1	Атнинский, с.Кошар	ООО "СМ-СтройИнвест"	11035,5	2	0
2	Елабужский, с.Большой Шурняк	МУП "АпоТПЕМР"	9459,0	2	0
3	Рыб.-Слободский, пгт.Рыбная Слобода	ООО "РусАртСтрой"	48000,0	2	0
4	Тетюшский, с.Чинчурино	ООО "Надежда"	9459,0	3	0
5	Чистопольский, с.Каргали	ЗАО "Строитех"	12927,3	5	2
6	Спасский, с.Красная Слобода	ООО "Стройдорсервис"	9459,0	5	3
7	Кукморский, с.Мамашир	ООО "Промкомбинат"	11035,5	6	0
8	Менделеевский, с.Тураево	ООО "СК Кама"	9459,0	6	3
9	Бугульминский, с.Соколка	ООО "Жилсервис"	11035,5	6	6
10	Муслюмовский, с.Мялля Тамак	ООО "Евростиль"	11035,5	7	2
11	Бавлинский, с.Хансверкино	ООО "Меготекстрой"	9459,0	8	3
12	Алексеевский, с.Ялкын	ООО "Жилстройсервис"	11035,5	15	0



Программа «Сельские клубы» 2015 года

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	
				На 27.02.2015	Динами ка
13	Апастовский, с.Кзыл-Тай	ООО "СК "Свияжный"	11035,5	15	0
14	Сабинский, с.Тимершик	ООО "Ак Таш"	11035,5	16	3
15	Мензелинский, с.Наратлы Кичу	ООО "Лига"	9459,0	16	1
16	Новошешминский, д.Новое Иванаево	ООО "Строитель"	9459,0	16	1
17	Черемшанский, д.Сосновка	ООО "Строитель"	9459,0	16	1
18	Кайбицкий, с.Надеждино	ООО "Альтаир-1"	9459,0	16	8
19	г.Наб. Челны, парк "Прибрежный"	ООО "Медик"	12927,3	18	3
20	Альметьевский, с.Калейкино	ООО "Основа С"	12927,3	19	2
21	Тукаевский, н.п.Комсомолец	ООО "Камстройфон"	11035,5	19	2
22	Дрожжановский, с.Чувашская Бездна	ООО "Строитель+"	16304,2	20	0
23	Сармановский, с.Ляки	ООО "Камстройфон"	9459,0	20	5



Программа «Сельские клубы» 2015 года

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	
				На 28.02.2015	Динами ка
24	Зеленодольский, пгт. Васильево	ООО "МУП-2"	12927,3	21	4
25	Тюлячинский, с.Большие Кибя-Кози	ООО "СФ "Строитель"	9459,0	24	10
26	Аксубаевский, с.Старое Ильдеряково	ООО "Максад"	11035,5	25	2
27	Алькеевский, с.Нижнее Колчурино	ООО "Строитель и К"	9459,0	25	7
28	Мамадышский, пос.Мамадышский	ЗАО "Мамадышстрой"	11035,5	29	2
29	Лениногорский, мкр-н Ж/д Станция	ООО "Сарет"	12927,3	29	5
30	Нижнекамский, с.Верхняя Уратьма	ООО "Технология "	11035,5	29	6
31	Ютазинский, с.Акбаш	ООО "Юлдыз"	9459,0	32	4
32	Балтасинский, с.Тюнтерь	ООО "Строй-Град"	11035,5	34	1
33	Кам.-Устьинский, с.Старое Казеево	ООО "СФ "ВИКА"	11035,5	34	12



Программа «Сельские клубы» 2015 года

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	
				На 28.02.2015	Динами ка
34	Агрызский, с.Ямурзино	ООО СК "СтройГрад"	12927,3	34	15
35	Высокогорский, с.Айбаш	ООО "БарсЭлитСтрой"	11035,5	37	3
36	Пестречинский, с.Старое Шигалеево	ООО "Строитель+"	11035,5	39	8
37	Верх.-Услонский, с.Майдан	ООО "БарсЭлитСтрой"	9459,0	40	5
38	Лаишевский, с.Каипы	ООО "СтройКорпорация"	11035,5	40	5
39	Актанышский, с.Атясево	ООО "ПМК"	11035,5	44	2
40	Нурлатский, с.Караульная Гора	ООО "ГородСтрой"	9459,0	46	6
41	Заинский, с.Старый Токмак	ООО "Эверест"	9459,0	50	13
42	Арский, с.Старый Яваш	ООО "Арская МСО"	9459,0	69	0
Капитальный ремонт					
1	г.Казань, ДК "Полимер"	ООО "Сайяр"	18300,0	2	2



Программа «Сельские клубы» 2015

Строительство

55



Пестречинский, с.Старое Шигалево
Подрядчик: ООО "Строитель+"



Программа «Первичной медико-санитарной помощи» 2015 год

Строительство ФАП



Генеральный подрядчик «Азнакаевский завод Нефтемаш»
Алькеевский район, с.Средне-Алькеевский



Программа «Первичной медико-санитарной помощи» 2015 год

№	Наименование	Кол-во	Фундамент	Вывезено модулей на площадку	Завершены работы	Факт СМР (%)	Динамика
1. Строительство							
1.1	ФАПы	60	53	17	6	34,6	13,6
1.2	Врач. амбулат.	2	2	0	0	30	29,8
1.3	ПАО	3	2	0	0	0,6	0,6
2. Капитальный ремонт							
№	Наименование	Кол-во	Ведутся работы	Завершены работы	Факт СМР (%)	Динамика	
2.1	Участковые больницы	5	3	0	21	5	
2.2	Врачебные амбул.	7	6	0	22	5	
2.3	Существующие ФАПы	231	124	37	26	7,4	
2.4	ФАПы в школах	8	5	2	49	7	
2.5	Поликлиники	7	4	0	30	4	

**Строительство крытого плавательного бассейна
с тренажерным залом в г.Болгар**

Подрядчик		ООО «Апекс Татарстан»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		139,98	
		СМР 136,18	ПИР 3,79
Начало строительства		Сентябрь 2013 г.	
Срок завершения строительства		Май 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 20.02.2015г. – 27.02.2015г.	3,00	2,81	93,67
СМР	3,00	2,54	93,67
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ 01.02.2015 г. – 27.02.2015 г.	10,15	9,56	94,19
СМР	10,15	9,56	94,19
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 27.02.2015 г.	107,77	107,26	99,53

Строительство универсального спортивного зала в с. Верхний Услон

Генподрядчик		ООО «Казаньстройконсорциум»		
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»		
Стоимость объекта, млн. руб.		133,028		
		ПИР 1,88	СМР 119,068	Обор-е 12,08
Начало строительства		Ноябрь 2014 г.		
Срок завершения строительства		Август 2015 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ 20.02.2015г. – 27.02.2015г.	4,06	4,09	100,74	
СМР	4,40	4,09	100,74	
Оборудование				
МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ 01.02.2015 г. – 27.02.2015 г.	13,31	13,40	100,68	
СМР	13,31	13,40	100,68	
Оборудование				
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 27.02.2015 г.	30,57	31,17	101,96	

**Универсальный спорткомплекс с игровым залом и бассейном
ГАУ «МЦ «Волга», Лаишевский район**

Генподрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		274,213	
		ПИР 3,6	СМР 225,693
Начало строительства		Июль 2014 г.	
Срок завершения строительства		Июль 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 20.02.2015г. – 27.02.2015г.	1,37	1,35	98,54
СМР	1,37	1,35	98,54
Оборудование			
МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ 01.02.2015 г. – 27.02.2015 г.	9,64	9,36	97,09
СМР	9,64	9,36	97,09
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 27.02.2015 г.	78,63	79,22	100,75

**Строительство спортивно-оздоровительного комплекса
в г. Тетюши**

Генподрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		92,149 (в ц.2013 года)	
		ПИР 2,5	СМР 72,049
		Обор-е 17,6	
Начало строительства		Март 2014 г.	
Срок завершения строительства		Июнь 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 20.02.2015г. – 27.02.2015г.	1,03	1,04	101,97
СМР	1,03	1,04	101,97
Оборудование			
МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ 01.02.2015 г. – 27.02.2015 г.	5,40	5,25	97,22
СМР	5,40	5,25	97,22
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 27.02.2015 г.	71,50	71,51	100,01

**Строительство универсального спортивного комплекса
с игровым залом и бассейном в г. Чистополь**

Генподрядчик		ООО ГК Гранд-Строй	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		186,241	
		ПИР 5,97	СМР 180,271
Начало строительства		Март 2013 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 20.02.2015г. – 27.02.2015г.	3,24	3,25	100,31
СМР	3,24	3,25	100,31
Оборудование			
МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ 01.02.2015 г. – 27.02.2015 г.	10,04	9,96	99,20
СМР	10,04	9,96	99,20
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 27.02.2015 г.	105,68	105,70	100,02

**Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
в г.Нижнекамске**

Генподрядчик		ОАО «Камгэсэнергострой»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		86,7	
		ПИР 5,37	СМР 63,7
Обор-е 17,6			
Начало строительства		Январь 2015 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 20.02.2015г. – 27.02.2015г.	0,90	0,91	101,11
СМР	0,90	0,91	101,11
Оборудование			
МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ 01.02.2015 г. – 27.02.2015 г.	2,87	2,90	101,04
СМР	2,87	2,90	101,04
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 27.02.2015 г.	3,20	3,23	100,94

Капитальный ремонт Камского детского медицинский центра в г.Н.Челны (блок «Г»)

Генподрядчик		КамГЭСэнергоСтрой	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		140,5	
		ПИР 2,5	СМР 104 Обор-е 34
Начало строительства		Июль 2014г.	
Срок завершения строительства		Июль 2015г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 20.02.2015г. – 27.02.2015г.	2,11	2,13	100,94
СМР	2,11	2,13	100,94
Оборудование	0,00	0,00	
МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ 01.02.2015 г. – 27.02.2015 г.	19,31	19,34	100,15
СМР	14,31	14,34	100,15
Оборудование	5,00	5,00	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 27.02.2015 г.	71,29	71,32	100,04

Универсальный спортивный зал в г. Азнакаево

Генподрядчик	ООО «ФОРТЭКС»		
Заказчик-застройщик	Исполнительный комитет Азнакаевского МР		
Стоимость объекта, млн. руб.	195,2 млн.руб		
	ПИР 2,0	СМР 169,8	Обор-е 12,9
Начало строительства	Декабрь 2014 г.		
Срок завершения строительства	Сентябрь 2015 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 20.02.2015 г. – 27.02.2015г.	1,5	1,5	100,0
СМР	1,5	1,5	100,0
Оборудование	0	0	0
МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ 01.02.2015 г. – 27.02.2015 г.	5,5	5,5	100,0
СМР	5,5	5,5	100,0
Оборудование	0	0	0
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 27.02.2015 г.	10,2	10,2	100

Крытый плавательный бассейн в п.г.т. Аксубаево

Генподрядчик		ООО «Спецстройинвест»			
Заказчик-застройщик		Исполнительный комитет Аксубаевского МР			
Стоимость объекта, млн. руб.		181,7 млн.руб			
		ПИР 3,1	СМР 177,9	Обор-е 40,4	Проч 8,5
Начало строительства		Декабрь 2013 г.			
Срок завершения строительства		Август 2015 г.			
Период	ПЛАН	ФАКТ		% выполнения	
НЕДЕЛЯ 20.02.2015г. – 26.02.2015г.	2,10	2,10		100	
СМР	2,10	2,10		100	
Оборудование	0	0		0	
МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ 01.02.2015 г. – 26.02.2015 г.	8,50	8,50		100	
СМР	8,50	8,50		100	
Оборудование	0	0		0	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 26.02.2015 г.	103,65	103,65		100	