



Программы 2015 г ., рассматриваемые на 2-ой неделе

№	Название программы
1	Капитальный ремонт многоквартирных домов
2	Капитальный ремонт объектов образования
3	Капремонт детских оздоровительных лагерей
4	Капремонт колледжей
5	Капитальный ремонт объектов культуры
6	Капитальный ремонт подростковых клубов
7	Программа ремонта отопления (котельных) объектов соц. назначения
8	Водообеспечение на селе
9	Перевод системы отопления на индивидуальные котлы
10	Программа по восстановлению освещения
11	Строительство и капитальный ремонт зданий для ветеринарной службы
12	Капитальный ремонт коровников и строительство силосно-сенажных траншей
13	Парки и скверы
14	Ликвидация аварийного жилья



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2015 г.

Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
ГК - Фонд содействия реформи- рованию ЖКХ	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
110,88	1 373, 13	1 072, 93	2 153, 99	4 710,93



Программа капремонта МКД 2015г.

Квалификационный отбор подрядных организаций

МО	Кол-во домов	Всего заявлено подрядчиков	Дата проведения	Подрядные организации, прошедшие квалификационный отбор	
				Кол-во организаций	Кол-во домов
Агрызский	8	5	16.01.2015	4	8
Азнакаевский	29	14	26.01.2015	14	29
Аксубаевский	3	2	27.01.2015	2	3
Актанышский	3	3	30.01.2015	1	3
Алексеевский	6	3	21.01.2015	1	6
Алькеевский	2	2	03.02.2015	1	2
Альметьевский	34	31	20.01.2015	18	34
Апастовский	1	2	20.01.2015	1	1
Арский	8	4	30.01.2015	4	8
Бавлинский	7	5	16.01.2015	3	7
Балтасинский	2	2	26.01.2015	1	2
Бугульминский	87	12	23.01.2015	9	87
Буинский	8	5	17.01.2015	5	8
Верхнеуслонский	1	2	22.01.2015	1	1
ИТОГО по РТ:	999	320		194	999



Программа капремонта МКД 2015г.

Квалификационный отбор подрядных организаций

МО	Кол-во домов	Всего заявлено подрядчиков	Дата проведения	Подрядные организации, прошедшие квалификационный отбор	
				Кол-во организаций	Кол-во домов
Высокогорский	9	4	30.01.2015	4	9
г. Казань	280	110	19.01.2015	54	280
г. Наб.Челны	144	15	24.01.2015	7	144
Елабужский	44	6	15.01.2015	2	44
Заинский	14	5	12.01.2015	5	14
Зеленодольский	27	10	20.01.2015	5	27
К.-Устьинский	10	2	30.01.2015	1	10
Кукморский	9	2	22.01.2015	2	9
Лаишевский	6	3	23.01.2015	2	6
Лениногорский	15	14	23.01.2015	9	15
Мамадышский	11	2	16.01.2015	1	11
Менделеевский	6	3	19.01.2015	1	6
Мензелинский	6	3	23.01.2015	2	6
Муслюмовский	4	3	22.01.2015	1	4
ИТОГО по РТ:	999	320		194	999



Программа капремонта МКД 2015г.

Квалификационный отбор подрядных организаций

5

МО	Кол-во домов	Всего заявлено подрядчиков	Дата проведения	Подрядные организации, прошедшие квалификационный отбор	
				Кол-во организаций	Кол-во домов
Нижнекамский	97	9	22.01.2015	6	97
Новошешминский	13	3	23.01.2015	1	13
Нурлатский	15	7	26.01.2015	5	15
Пестречинский	7	4	29.01.2015	4	7
Р.-Слободский	2	2	17.01.2015	1	2
Сабинский	7	2	29.01.2015	2	7
Сармановский	9	2	16.01.2015	2	9
Спасский	7	3	30.01.2015	3	7
Тетюшский	7	2	22.01.2015	1	7
Тукаевский	13	2	24.01.2015	2	13
Тюлячинский	1	2	30.01.2015	1	1
Черемшанский	7	2	03.02.2015	2	7
Чистопольский	16	4	16.01.2015	2	16
Ютазинский	14	2	28.01.2015	1	14
ИТОГО по РТ:	999	320		194	999



Отправлено в казначейство для оплаты аванса по договорам подряда. на 06 марта 2015г., руб.

6

№	МО	Сумма
1	Буинский	5 039 993,90
2	Мамадышский	2 242 653,18
3	Пестречинский	3 231 876,50
4	Балтасинский	893 225,61
5	Нижнекамский	17 522 727,99
6	Елабужский	19 556 731,35
7	Буинский	60 657,52
8	Р-Слободский	1 225 238,83
9	Зеленодольский	40 341 584,88
	Итого	90 114 689,76



Программа капремонта МКД 2015г.

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Агрызский	8	22 910,24	8
Азнакаевский	29	87 403,53	8
Аксубаевский	3	6 543,95	3
Актанышский	3	8 768,51	3
Алексеевский	6	9 143,81	6
Алькеевский	2	1 448,11	1
Альметьевский	34	258 986,05	28
Апастовский	1	2 558,70	1
Арский	8	16 776,88	8
Бавлинский	7	36 195,78	7
Балтасинский	2	4 437,28	2
Бугульминский	87	196 981,06	43
Буинский	8	22 901,32	7
Верхнеуслонский	1	3 778,98	1
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	567



Программа капремонта МКД 2015г.

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Высокогорский	9	23 060,45	9
г. Казань	280	1 482 387,32	96
г. Наб. Челны	144	1 120 168,28	112
Елабужский	44	109 329,11	18
Заинский	14	62 977,49	7
Зеленодольский	27	235 365,55	20
К.-Устьинский	10	7 246,88	2
Кукморский	9	19 094,68	9
Лаишевский	6	17 684,29	6
Лениногорский	15	105 329,68	13
Мамадышский	11	13 897,90	8
Менделеевский	6	47 318,94	3
Мензелинский	6	21 752,60	5
Муслюмовский	4	6 636,76	3
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	567



Программа капремонта МКД 2015г.

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Нижнекамский	97	464 812,00	48
Новошешминский	13	4 864,22	3
Нурлатский	15	48 849,58	12
Пестречинский	7	14 868,35	6
Р.-Слободский	2	5 528,98	2
Сабинский	7	11 880,57	5
Сармановский	9	33 119,83	6
Спасский	7	7 517,28	2
Тетюшский	7	8 601,89	6
Тукаевский	13	29 854,94	13
Тюлячинский	1	1 224,36	1
Черемшанский	7	10 003,84	4
Чистопольский	16	97 451,00	16
Ютазинский	14	21 272,35	6
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	567



Перечислено в региональный фонд, на 01.02.2015г.

№	МО	%	№	МО	%
1	Дрожжановский	84%	24	Тюлячинский	109%
2	Агрызский	85%	25	Алькеевский	109%
3	Сабинский	93%	26	Чистопольский	110%
4	Лениногорский	94%	27	Сармановский	111%
5	Апастовский	96%	28	Балтасинский	113%
6	Зеленодольский	98%	29	Мензелинский	114%
7	г. Казань	99%	30	Атнинский	114%
8	Новошешминский	99%	31	Высокогорский	115%
9	Лаишевский	99%	32	Спасский	115%
10	Буинский	99%	33	Аксубаевский	115%
11	Камскоустынский	100%	34	Арский	115%
12	Альметьевский	100%	35	Бавлинский	116%
13	Рыбнослободский	100%	36	Кайбицкий	117%
14	Тетюшский	100%	37	Алексеевский	118%
15	Пестречинский	101%	38	Верхнеуслонский	118%
16	Актанышский	103%	39	Азнакаевский	124%
17	Заинский	103%	40	Бугульминский	125%
18	Мамадышский	104%	41	Тукаевский	131%
19	Елабужский	104%	42	Ютазинский	131%
20	Черемшанский	105%	43	Кукморский	135%
21	Нижнекамский	106%	44	г. Н.Челны	146%
22	Менделеевский	106%	45	Муслюмовский	147%
23	Нурлатский	107%	ИТОГО по РТ		113%



Кол-во управляющих организаций, не предоставивших информацию о площадях жилых и нежилых помещениях домов по состоянию на 05.03.2015 г.

МО	Кол-во УО, заключивших договор с Фондом	Кол-во УО, которые не предоставили информацию
Азнакаевский	7	1
Аксубаевский	3	1
Алексеевский	9	9
Алькеевский	1	1
Альметьевский	39	39
Арский	1	1
Атнинский	1	1
Бугульминский	16	1
Высокогорский	12	2
г. Казань	120	120
г. Набережные Челны	16	6
Камско-Устьинский	4	2
Нижнекамский	29	1
Нурлатский	10	1
Тюлячинский	1	1
Ютазинский	6	6



Программа по капитальному ремонту школ на 2015 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Ст-сть, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), ст-сть, млн. рублей
Капремонт школ, Мин-во образования и науки РТ	126 школ (119 обще-образ., 7 корр.)	РТ 2 319,6 без ПСД	РТ 84,6
	10 ДОУ	156,7	5,9

Утверждено РКМ РТ № 2292-р от 14.11.2014



Капитальный ремонт общеобразовательных школ на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	2 109 574,9	25,5	5,5	43 469,5
1	Новошешминский	9 457,00	1,3	1,3	0
2	Атнинский	6 653,70	2,2	1,5	0
3	Спасский	31 161,20	4,5	3,8	0
4	Бавлинский	13 340,50	8,8	2,7	0
5	Альметьевский	8 544,40	9,4	4,7	0
6	Алексеевский	75 918,20	10,0	4,0	0
7	Ютазинский	37 378,00	11,2	9,7	0
8	Актанышский	27 728,90	12,8	2,3	0
9	Дрожжановский	53 863,80	13,1	1,1	0
10	Кукморский	62 479,20	14,6	4,4	0
11	Чистопольский	29 247,40	14,9	7,5	0
12	Азнакаевский	14 510,10	14,9	2,7	0
13	Сабинский	29 477,60	14,9	2,9	10 423,10
14	Высокогорский	47 870,80	15,0	4,0	0
15	Тюлячинский	36 822,70	15,5	5,0	0



Капитальный ремонт общеобразовательных школ на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	2 109 574,9	25,5	5,5	43 469,5
16	Сармановский	22 374,40	15,6	5,4	0
17	Менделеевский	7 810,10	16,4	1,4	0
18	Балтасинский	14 781,90	16,6	6,6	0
19	Агрызский	109 789,80	16,6	1,3	0
20	Мензелинский	48 987,00	17,3	4,0	10 423,10
21	Нурлатский	35 851,60	17,5	3,2	0
22	Черемшанский	25 563,70	18,0	8,5	0
23	Бугульминский	16 830,80	18,6	4,6	0
24	Зеленодольский	79 090,70	22,0	3,7	0
25	Мамадышский	43 111,70	22,6	12,6	0
26	Кайбицкий	33 112,60	23,8	5,1	0
27	Буинский	29 117,90	23,9	3,8	0
28	Лениногорский	11 577,10	24,8	6,6	3 006,90
29	Аксубаевский	65 270,20	25,0	11,8	0
30	Алькеевский	16 979,40	25,0	8,0	0



Капитальный ремонт общеобразовательных школ на 2015 г.

15

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	2 109 574,9	25,5	5,5	43 469,5
31	Апастовский	76 384,00	26,9	3,1	0
32	Арский	23 076,50	27,7	6,6	3 709,00
33	г.Казань	24 789,40	29,9	5,6	5 356,10
34	Нижнекамский	413 937,70	32,0	7,2	0
35	Пестречинский	28 224,20	33,1	2,8	0
36	Муслюмовский	88 762,30	34,4	6,0	0
37	Камско-Устьинский	16 267,40	37,0	6,5	0
38	г.Наб. Челны	310 059,30	39,4	3,7	10 135,20
39	Тукаевский	24 054,60	39,5	17,2	0
40	Лаишевский	18 936,80	54,2	5,8	9 288,10
41	Заинский	25 569,60	55,2	3,5	0
42	Тетюшский	14 811,00	74,6	4,6	0



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоен ия СМР, %	Динами ка за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
1	Казань ГБС(К)ОУ "Специальная (коррекционная) ОШ № 61 VIII вида"	28 507,4	2,3	1,5	0,0
2	Ютазинский, ГБС(К)ОУ "Уруссинская специальная (коррекционная) ОШ-интернат VIII вида"	30 652,0	5,3	3,2	0,0
3	Пестречинский, ГБС(К)ОУ "Пестречинская специальная (коррекционная) ОШ-интернат VIII вида"	28 687,0	13,2	8,7	0,0
4	Арский, ГБС(К)ОУ "Ново-Кинерская специальная (коррекционная) ОШ-интернат VIII вида"	27 100,0	19,2	9,0	1147,3
5	Менделеевский, ГБС(К)ОУ "Менделеевская специальная (коррекционная) ОШ VIII вида"	22 116,0	19,6	3,4	4090,2
	Итого по РТ	210 018,0	24,6	4,6	5237,5
6	Муслюмовский, ГБС(К)ОУ "Нижнетабынская специальная (коррекционная) ОШ-интернат"	15 633,0	41,6	4,3	0,0
7	Бугульминский, ГБС(К)ОУ «Бугульминская специальная (коррекционная) ОШ - интернат I, II вида	57 322,5	51,7	3,5	0,0



Капитальный ремонт детских дошкольных организаций на 2015 г.

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	156 734,1	20,2	4,9	0,0
1	Верхнеуслонский, с. Коргузя, ул. Садовая, д.5, МБОУ "Коргузинский детский сад"	3 281,0	0,0	0,0	0,0
2	Елабужский, г. Елабуга, ул. Гассара, д.16, МБОУ "Детский сад комбинированного вида №16" "Лучик"	4 083,9	0,0	0,0	0,0
3	г. Казань, ул. Карбышева, д.44, МАДОУ "Детский сад №316 комбинированного вида"	30 595,7	5,0	4,7	0,0
4	Рыбно-Слободский, пгт. Рыбная Слобода, ул. З.Шаймарданова, д.66, МБДОУ "Детский сад "Мишутка"	8 569,2	5,0	1,0	0,0
5	г.Казань, ул. Ленинградская, д.43а, МАДОУ "Детский сад №407 комбинированного вида"	13 000,0	10,0	10,0	0,0



Капитальный ремонт детских дошкольных организаций на 2015

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
6	Алексеевский, пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д.28, МБДОУ "Алексеевский детский сад №4" "Березка"	5 000,0	14,0	6,0	0,0
7	г.Казань, ул.Гладилова, д.29, МАДОУ "Детский сад №2 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения"	27 398,4	17,0	2,0	0,0
Итого по РТ		156 734,1	20,2	4,9	0,0
8	г.Казань, ул. Октябрьская, д.10, МАДОУ "Детский сад №122 общеразвивающего вида"	19 068,2	34,0	4,0	0,0
9	Нижнекамский, г.Нижнекамск, ул. Менделеева, д.3а, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №38"	22 897,1	36,0	8,0	0,0
10	Нижнекамский, г.Нижнекамск, ул. Юности, д.19а, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №15"	22 840,5	37,0	7,0	0,0



Капремонт детских оздоровительных лагерей на 2015 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Ст-сть, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), ст-сть, млн. рублей
Капремонт детских оздоровительных лагерей, Мин-во по делам молодежи, спорту и туризму РТ	14 лагерей	РТ 76,000 без ПСД	РТ 1,5

Утверждено РКМ РТ № 2698-р от 19.12.2014



Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей на 2015 г.

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Дина- мика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
1	Сабинский, МБУ "Оздоровительный лагерь "Солнышко"	4 800,0	0,0	0,0	0,0
2	г. Казань, Спортивно-оздоровительный лагерь "Экран"	4 500,0	10,0	2,0	0,0
3	Тетюшский, Лагерь отдыха детей-инвалидов по слуху "Ласточка" в с.Урюм	15 500,0	15,0	5,0	0,0
4	Черемшанский, МБУ "ДОЛ"Солнечный"	2 950,0	20,0	5,0	0,0
5	Атнинский, МБОУ дополнительного образования детей - Пионерлагерь "Чулпан"	5 000,0	30,0	21,0	0,0
6	Елабужский, ДОЛ "Юный строитель"	4 800,0	30,0	15,0	0,0
7	Бавлинский, Автономное детское оздоровительно-досуговое учреждение "Ласточка"	4 800,0	30,0	17,0	0,0
Итого по РТ		76 000,0	35,6	10,1	0,0
8	Чистопольский, Летний оздоровительный лагерь "Ровесник"	4 800,0	46,0	0,0	0,0
9	г. Казань, Спортивно-оздоровительный лагерь "Искра"	7 200,0	50,0	20,0	0,0
10	Лениногорский, МБУ "ДОЛ"Дружба"	4 800,0	60,0	25,0	0,0
11	Мензелинский, Профессиональный спортивный лагерь "Олимпиец"	4 800,0	60,0	35,0	0,0
12	Нижнекамский, МБУ "ДОЛ"Заря"	4 800,0	60,0	20,0	0,0
13	Буинский, "ДОЛ"Чайка"	3 400,0	60,0	10,0	0,0
14	Мамадышский, ДОЛ"Кама"	3 850,0	70,0	1,0	0,0

**Перечень зданий создаваемых ресурсных центров для
удовлетворения кадровых потребностей базовых
работодателей РТ, подлежащих капитальному ремонту
в 2015 году**

Наименование	Лимит, тыс. рублей
«Зеленодольский Механический колледж»	83 035,1
«Казанский строительный колледж»	106 475,7
«Мамадышский профессиональный колледж № 87»	101 065,7
«Нижнекамский индустриальный техникум»	85 266,1
«Казанский автотранспортный техникум им.А.П.Обыденнова»	79 236,9
«Атнинский сельскохозяйственный техникум им.Г.Тукая»	54 410,2
«Заинский политехнический колледж»	61 315,5
«Лаишевский технико-экономический техникум»	87 152,29
«Лениногорский нефтяной техникум»	23 421,43
Итого	681 379,18



Капитальный ремонт сельских клубов в 2015 году

МО	Количество СДК	Лимит финансирования, тыс. руб	МО	Количество СДК	Лимит финансирования, тыс. руб
Агрызский	1	4 574,1	Заинский	1	4 434,1
Аксубаевский	1	1 061,5	Кукморский	1	3 165,2
Актанышский	1	4 434,1	Лаишевский	1	6 683,5
Алексеевский	1	2 026,5	Мамадышский	1	4 434,1
Альметьевский	1	2 026,5	Мензелинский	1	1 954,1
Апастовский	1	4 434,1	Муслюмовский	1	4 436,1
Арский	1	2 026,5	Новошешминский	1	1 341,3
Атнинский	1	4 535,5	Рыбно-Слободский	1	4 434,1
Балтасинский	1	4 434,1	Сабинский	1	8 294,1
Бугульминский	1	1 758,2	Сармановский	1	4 429,3
Высокогорский	1	2 991,5	Спасский	1	2 991,5
Дрожжановский	1	4 434,1	Тукаевский	1	4 434,1
Елабужский	1	3 165,2	Черемшанский	1	2 026,5
			Итого	26	94 960,7



Капитальный ремонт подростковых клубов в 2015 году

МО	Количество клубов	Лимит финансирования, тыс. руб
Альметьевский	3	9 600,0
Балтасинский	1	4 000,0
Елабужский	2	5 250,0
Заинский	2	1 000,0
Зеленодольский	4	9 400,0
г.Казань	5	38 300,0
Мамадышский	1	4 000,0
Наб. Челны	5	9 900,0
Нижнекамский	5	9 000,0
Итого	28	90 450,0



Программа перевода на индивидуальные системы отопления (РКМ от 16.01.2014 № 36-р)

№	Наименование Программы	План	Лимит, млн. руб.
1	Перевод на индивидуальные системы отопления , квартир	3 828	162,2 в т.ч.: 156,5 - СМР 5,7 - ПИР



Программа перевода на индивидуальные системы отопления (РКМ от 16.01.2014 № 36-р)

Технические условия

№	МО	Количество квартир	Выполнение	%
1	Агрызский	36	0	0,0
2	Спасский	8	0	0,0
3	Тетюшский	422	317	75,1
4	Кукморский	851	766	90,0
	ИТОГО	3 828	3 584	93,6
5	Верхнеуслонский	316	306	96,8
6	Бугульминский	100	100	100,0
7	Высокогорский	16	16	100,0
8	Камско-Устьинский	776	776	100,0
9	Лаишевский	349	349	100,0
10	Мамадышский	775	775	100,0
11	Тукаевский	179	179	100,0



Программа перевода на индивидуальные системы отопления (РКМ от 16.01.2014 № 36-р)

Технические паспорта

№	МО	Количество квартир	Выполнение	%
1	Тетюшский	422	418	99,1
	ИТОГО	3 828	3 824	99,9
2	Агрызский	36	36	100,0
3	Бугульминский	100	100	100,0
4	Верхнеуслонский	316	316	100,0
5	Высокогорский	16	16	100,0
6	Камско-Устьинский	776	776	100,0
7	Кукморский	851	851	100,0
8	Лаишевский	320	320	100,0
9	Мамадышский	775	775	100,0
10	Спасский	8	8	100,0
11	Тукаевский	179	179	100,0



Программа перевода на индивидуальные системы отопления (РКМ от 16.01.2014 № 36-р)

Заявления граждан

	МО	Количество квартир	Выполнение	%
1	Тукаевский	169	0	0,00
2	Высокогорский	16	8	50,00
3	Камско-Устьинский	776	446	57,47
4	Бугульминский	100	62	62,00
5	Тетюшский	417	289	69,30
6	Верхнеуслонский	305	200	65,6
	ИТОГО	3 765	2 713	72,1
7	Кукморский	851	604	70,9
8	Лаишевский	320	265	82,8
9	Мамадышский	738	689	93,4
10	Агрызский	36	36	100,0
11	Спасский	8	8	100,0



Программа перевода на индивидуальные системы отопления (РКМ от 16.01.2014 № 36-р)

Заключены договора

	МО	Количество квартир	Выполнение	%
1	Агрызский	36	0	0,0
2	Бугульминский	100	0	0,0
3	Высокогорский	16	0	0,0
4	Лаишевский	349	0	0,0
5	Спасский	8	0	0,0
6	Тукаевский	169	0	0,0
7	Кукморский	851	1	0,1
8	Камско-Устьинский	776	6	0,8
9	Тетюшский	417	27	6,5
	ИТОГО	3 765	703	18,7
10	Верхнеуслонский	305	83	27,2
11	Мамадышский	738	586	79,4



Программа по замене котлов в котельных бюджетной сферы (РКМ от 29.11.2014 № 2423-р)

№	Наименование Программы	Лимит, млн. руб.
1	Замена котлов в котельных бюджетной сферы:	69,9 в т.ч.: 67,5 - СМР 2,4 - ПИР



Программа «Водоснабжение на селе» (ПКМ от 31.12.2014 № 2917-р)

№	Наименование Программы	План	Лимит, млн. руб.
1	Водоснабжение на селе: - линейная часть, км - скважины, шт. - водонапорных башен, шт.	301,3 38 45	650,0 в т.ч.: 589,25 – СМР 60,75 - ПИР



Программа «Водоснабжение на селе» в 2015 году)

Не представлены исходные данные для разработки ПСД

№	МО	Количество объектов
1	Елабужский	6
2	Менделеевский	2
3	Тукаевский	1
4	Бавлинский	1
5	Азнакаевский	1
	Итого	11



Программа участковые ветеринарные пункты на 2014 год

32

Строительство

Количество УВП	42	Динамика
Смонтировано фундаментов	38	+3
Вывезено на площадку модулей	28	+1
Подведены инж.сети	23	+5
Завершен монтаж	24	+1



Строительство модульно-блочных ветеринарных пунктов в 2015 году

Строительство



Высокогорский район, с.Чепчуги
Генподрядчик «Азнакаевский завод Нефтемаш»



Кап.ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс. руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	30 000	42,9	15,3
1	Бавлинский	2 000	10	4
2	г.Казань (Респуб. вет. лаборатория)	4 500	10	10
3	Лениногорский	2 000	12	7
4	Рыбно-Слободский	2 000	25	15
5	Алексеевский	1 000	25	7
6	Аксубаевский	500	33	23
7	Чистопольский	1000	33	16
8	Новошешминский	1 500	35	20
9	Нурлатский	2000	35	15
10	Сармановский	1 500	50	25
11	Тукаевский	1 000	55	5
12	Спасский	1 500	60	20
13	Кайбицкий	500	60	15
14	Сабинский	4 000	60	5
15	г.Казань (Гос. вет. объединение)	1 500	60	55
16	Тюлячинский	1 000	70	5
17	Балтасинский	2 000	75	20
18	Лаишевский	500	65	5



Кап.ремонт зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	20 000	26,2	15,6
1	Апастовский	600	0	0
2	Балтасинский	200	0	0
3	Буинский	660	0	0
4	Высокогорский	600	0	0
5	Дрожжановский	900	0	0
6	Заинский	250	0	0
7	Муслюмовский	450	0	0
8	Тетюшский	1 600	0	0
9	Чистопольский	400	0	0
10	Актанышский	500	1	0
11	Лениногорский	2 130	7	6
12	Бавлинский	480	7	3



Кап.ремонт зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	20 000	26,2	15,6
13	Пестречинский	800	15	0
14	Бугульминский	1 100	16	16
15	Лаишевский	1 000	22	2
16	Мамадышский	1 650	29	5
17	Спасский	900	30	15
18	Агрызский	500	35	0
19	Алькеевский	300	35	35
20	Сармановский	1 510	50	20
21	Кукморский	1 000	50	0
22	Нижнекамский	700	85	85
23	Камско-Устьинский	450	85	55
24	Рыбно-Слободский	800	90	50
25	Кайбицкий	300	100	100



Капремонт коровников и овощекартофелехранилищ и строительство силосно-сенажных траншей 2015 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов (ед.)	Лимит, млн.рублей		
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Собств. (70%)
1	Капитальный ремонт коровников	244	1 670,5	470,7	1 199,8
2	Строительство силосно-сенажных траншей	152	282,6	61,3	221,3
	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	24	166,6	50,0	116,6



**Программа по созданию и обустройству
парков и скверов
в МО РТ на 2015 год**

**Распоряжение КМ РТ от 17.01.2015 № 39-р
Объем выделяемых средств
из бюджета РТ – 1 млрд. рублей**

**500 млн. рублей – средства местного
бюджета, внебюджетных источников,
спонсорских средств**



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		9 373	2 573	6 800	27	346 009,99	93 838,90	2 470,78	27
1	город Казань	1 572	35	1 537	2	50 583,78	873,84	1,73	2
2	Чистопольский	1 334	166	1 168	12	45 778,97	5 542,63	12,11	12
3	Зеленодольский	3 019	432	2 587	14	120 785,26	14 190,80	11,75	12
4	Бугульминский	97	15	82	15	4 485,30	819,50	18,27	18
5	Азнакаевский	192	41	151	21	9 895,90	2 102,10	21,24	21
6	Верхнеуслонский	8	2	6	25	275,50	42,40	15,39	15
7	Альметьевский	118	34	84	29	5 187,40	1 523,20	29,36	29
8	Лениногорский	73	27	46	37	3 296,57	1 187,60	36,03	36
9	Спасский	127	47	80	37	5 404,80	2 244,10	41,52	42
10	Кукморский	426	158	268	37	13 182,90	4 949,16	37,54	38
11	Тетюшский	44	17	27	39	1 180,20	476,30	40,36	40
12	Агрызский	153	61	92	40	5 973	2 564	42,93	43
13	Пестречинский	98	41	57	42	3 513,40	1 458,00	41,50	41



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		9 373	2 573	6 800	27	346 009,99	93 838,90	2 470,78	27
14	Заинский	21	9	12	43	806,20	375,30	46,55	47
15	Елабужский	99	43	56	43	3 018,85	1 221,80	40,47	40
16	Нурлатский	173	79	94	46	5 483,50	2 694,70	49,14	49
17	Лаишевский	85	40	45	47	3 073,70	1 363,90	44,37	44
18	Арский	232	122	110	53	7 919,94	5 338,90	67,41	67
19	Менделеевский	26	15	11	58	1 064,66	590,30	55,44	55
20	Ютазинский	134	86	48	64	4 908,30	2 772,45	56,48	56
21	Высокогорский	288	190	98	66	9 303,20	6 157,50	66,19	66
22	Буинский	147	98	49	67	6 974,00	4 248,60	60,92	61
23	К-Устьинский	62	43	19	69	2 322,00	1 589,70	68,46	68
24	Алексеевский	44	34	10	77	1 464,30	1 377,40	94,07	94
25	Мензелинский	160	131	29	82	5 677,21	4 632,25	81,59	82
26	Балтасинский	71	59	12	83	2 602,85	2 263,40	86,96	87



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

41

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		9 373	2 573	6 800	27	346 009,99	93 838,90	2 470,78	27
27	Муслюмовский	80	68	12	85	3 550,42	3 126,23	88,05	88
28	Мамадышский	341	331	10	97	12 395,45	11 937,21	96,30	96
29	Актанышский	43	43	0	100	1 900,36	2 068,05	108,82	109
30	Алькеевский	1	1	0	100	53,00	42,40	80,00	80
31	Апастовский	23	23	0	100	892,64	865,37	96,95	97
32	Дрожжановский	6	6	0	100	202,20	202,20	100,00	100
33	Кайбицкий	3	3	0	100	43,52	43,50	99,95	100
34	Нижнекамский	14	14	0	100	524,00	544,70	103,95	104
35	Новошешминский	18	18	0	100	342,00	633,60	185,26	185
36	Сабинский	20	20	0	100	948,01	985,61	103,97	104
37	Р-Слободский	7	7	0	100	311,60	310,10	99,52	100
38	Тукаевский	10	10	0	100	341,70	341,70	100,00	100
39	Тюлячинский	4	4	0	100	343,70	138,20	40,21	40



Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		ноябрь 2014 (шт.)	декабрь 2014 (шт.)	январь 2015 (шт.)	Февраль 2015 (шт.)	на 06.03.2015 (шт.)	Общая реализация, %
Итого по РТ		531	896	102	118	33	27
1	Агрызский	2	47	7		3	40
2	Азнакаевский		30	4			16
3	Актанышский	2	25				100
4	Алексеевский	15	5	3	2		77
5	Алькеевский		1				100
6	Альметьевский	20	7				29
7	Апастовский	13	8				100
8	Арский	38	23	3	4		53
9	Балтасинский	5	46				83
10	Буинский	20	4		4		67
11	Бугульминский	2	2		2		15
12	Верхнеуслонский		1		1		25
13	Высокогорский	15	65	15	8		66



Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		ноябрь 2014 (шт.)	декабрь 2014 (шт.)	январь 2015 (шт.)	Февраль 2015 (шт.)	на 06.03.2015 (шт.)	Общая реализация, %
Итого по РТ		531	896	102	118	33	27
14	Дрожжановский		2				100
15	Елабужский	8	21	1	9	2	43
16	Заинский	3	1		3		43
17	Зеленодольский	109	249	55	7	12	14
18	Кайбицкий						100
19	К.-Устьинский	18	2				69
20	Кукморский	88	31	5	16	5	37
21	Лаишевский	4	19		9		47
22	Лениногорский	6	14				37
23	Мамадышский	54	60				97
24	Менделеевский	1	6				58
25	Мензелинский	2	13				82
26	Муслюмовский	5	24				85



Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		ноябрь 2014 (шт.)	декабрь 2014 (шт.)	январь 2015 (шт.)	Февраль 2015 (шт.)	на 06.03.2015 (шт.)	Общая реализация, %
Итого по РТ		531	896	102	118	33	27
27	Нижнекамский		14				100
28	Новошешминский	1	10				100
29	Нурлатский	19	25		13	5	46
30	Пестречинский		38				42
31	Р.-Слободский		4				100
32	Сабинский		2				100
33	Спасский	12	23		2		36
34	Тукаевский	10					100
35	Тетюшский	3	2				39
36	Тюлячинский						100
37	Чистопольский	33	34	7	31	4	12
38	Ютазинский	14	27	2	3	2	64
39	г.Казань	9	11				2

**Строительство крытого плавательного бассейна
с тренажерным залом в г.Болгар**

Подрядчик		ООО «Апекс Татарстан»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		139,98	
		СМР 136,18	ПИР 3,79
Начало строительства		Сентябрь 2013 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 28.02.2015г. – 05.03.2015г.	2,50	2,52	100,80
СМР	2,50	2,52	100,80
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ МАРТ 01.03.2015 г. – 05.03.2015 г.	2,50	2,52	100,80
СМР	2,50	2,52	100,80
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 05.03.2015 г.	110,27	109,78	99,55

Строительство универсального спортивного зала в с. Верхний Услон

Генподрядчик		ООО «Казаньстройконсорциум»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		133,028	
		ПИР 1,88	СМР 119,068
Начало строительства		Ноябрь 2014 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 28.02.2015г. – 05.03.2015г.	0,21	0,22	104,76
СМР	0,21	0,22	104,76
Оборудование			
МЕСЯЦ МАРТ 01.03.2015 г. – 05.03.2015 г.	0,21	0,22	104,76
СМР	0,21	0,22	104,76
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 05.03.2015 г.	30,78	31,39	101,98

**Универсальный спорткомплекс с игровым залом и бассейном
ГАУ «МЦ «Волга», Лаишевский район**

Генподрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		274,213	
		ПИР 3,6	СМР 225,693
Начало строительства		Июль 2014 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 28.02.2015г. – 05.03.2015г.	1,00	0,94	94,00
СМР	1,00	0,94	94,00
Оборудование			
МЕСЯЦ МАРТ 01.03.2015 г. – 05.03.2015 г.	1,00	0,94	94,00
СМР	1,00	0,94	94,00
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 05.03.2015 г.	79,63	80,16	100,66

**Строительство спортивно-оздоровительного комплекса
в г. Тетюши**

Генподрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		92,149 (в ц.2013 года)	
		ПИР 2,5	СМР 72,049
		Обор-е 17,6	
Начало строительства		Март 2014 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 28.02.2015г. – 05.03.2015г.	1,00	1,01	101,00
СМР	1,00	1,01	101,00
Оборудование			
МЕСЯЦ МАРТ 01.03.2015 г. – 05.03.2015 г.	1,00	1,01	101,00
СМР	1,00	1,01	101,00
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 05.03.2015 г.	72,50	72,52	100,02

Строительство универсального спортивного комплекса с игровым залом и бассейном в г. Чистополь

Генподрядчик		ООО ГК Гранд-Строй	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		186,241	
		ПИР 5,97	СМР 180,271
Начало строительства		Март 2013 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 28.02.2015г. – 05.03.2015г.	0,50	0,51	102,00
СМР	0,50	0,51	102,00
Оборудование			
МЕСЯЦ МАРТ 01.03.2015 г. – 05.03.2015 г.	0,50	0,51	102,00
СМР	0,50	0,51	102,00
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 05.03.2015 г.	106,18	106,21	100,02

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Нижнекамске

Генподрядчик		ОАО «Камгэсэнергострой»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		86,7	
		ПИР 5,37	СМР 63,7
Обор-е 17,6			
Начало строительства		Январь 2015 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 28.02.2015г. – 05.03.2015г.	0,51	0,53	103,92
СМР	0,51	0,53	103,92
Оборудование			
МЕСЯЦ МАРТ 01.03.2015 г. – 05.03.2015 г.	0,51	0,53	103,92
СМР	0,51	0,53	103,92
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 05.03.2015 г.	3,71	3,76	100,53

Генподрядчик		КамГЭСэнергоСтрой	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		140,5	
		ПИР 2,5	СМР 104 Обор-е 34
Начало строительства		Июль 2014г.	
Срок завершения строительства		Август 2015г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 28.02.2015г. – 05.03.2015г.	4,00	4,02	100,5
СМР	4,00	4,02	100,5
Оборудование	0,00	0,00	
МЕСЯЦ МАРТ 01.03.2015 г. – 05.03.2015 г.	4,00	4,02	100,5
СМР	4,00	4,02	100,5
Оборудование	0,00	0,00	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 05.03.2015 г.	75,29	75,34	100,06

Универсальный спортивный зал в г. Азнакаево

Генподрядчик		ООО «ФОРТЭКС»	
Заказчик-застройщик		Исполнительный комитет Азнакаевского МР	
Стоимость объекта, млн. руб.		195,2 млн.руб	
		ПИР 2,0	СМР 169,8
Обор-е 12,9			
Начало строительства		Декабрь 2014 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 27.02.2015 г. – 05.03.2015г.	1,3	1,3	100,0
СМР	1,3	1,3	100,0
Оборудование	0	0	0
МЕСЯЦ - МАРТ 01.03.2015 г. – 05.03.2015 г.	1,3	1,3	100,0
СМР	1,3	1,3	100,0
Оборудование	0	0	0
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 05.03.2015 г.	11,5	11,5	100

Генподрядчик		ООО «Спецстройинвест»		
Заказчик-застройщик		Исполнительный комитет Аксубаевского МР		
Стоимость объекта, млн. руб.		181,7 млн.руб		
		ПИР 3,1	СМР 177,9	Обор-е 40,4
Начало строительства		Декабрь 2013 г.		
Срок завершения строительства		Август 2015 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ 26.02.2015г. – 05.03.2015г.	2,20	2,20	100	
СМР	2,10	2,10	100	
Оборудование	0	0	0	
МЕСЯЦ МАРТ 26.02.2015 г. – 05.03.2015 г.	2,20	2,20	100	
СМР	2,20	2,20	100	
Оборудование	0	0	0	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 05.03.2015 г.	105,85	105,85	100	