



№	Название программы
1	Капитальный ремонт многоквартирных домов
2	Капитальный ремонт объектов образования
3	Капремонт детских оздоровительных лагерей
4	Капремонт колледжей
5	Капитальный ремонт объектов культуры
6	Капитальный ремонт подростковых клубов
7	Программа ремонта отопления (котельных) объектов соц. назначения
8	Водообеспечение на селе
9	Перевод системы отопления на индивидуальные котлы
10	Программа по восстановлению освещения
11	Строительство и капитальный ремонт зданий для ветеринарной службы
12	Капитальный ремонт коровников и строительство силосно-сенажных траншей
13	Парки и скверы
14	Ликвидация аварийного жилья



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2015 г.

Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
110,88	1 373, 13	1 072, 93	2 153, 99	4 710,93



МО, по которым **не зарегистрированы** договоры на СМР ГЖИ РТ

№ п/п	МО	К-во домов	Количество договоров, не предъявленных ГЖИ РТ
1	Казань	280	55
2	Наб.Челны	144	1
3	Заинский	14	14
4	Сармановский	9	9
5	Спасский	7	5
6	Ютазинский	14	14
	Итого по РТ	999	98



ПЕРЕЧЕНЬ

районов, которые не предоставили
Региональному оператору договоры на
осуществление функций технического
заказчика

г. Казань

Менделеевский р-н

Пестречинский р-н



Финансирование подрядных организаций на капремонт МКД

№	МО	На согласовании в Департаменте казначейства	Направлено подрядным организациям
1	Агрызский	6 166,68	
2	Азнакаевский	11 120,15	
3	Аксубаевский		1 459,34
4	Алексеевский		1 589,33
5	Альметьевский	3 639,80	35 740,40
6	Апастовский		748,50
7	Бавлинский	6 614,87	
8	Балтасинский		893,23
9	Бугульминский	3 733,72	3 151,62
10	Буинский		5 100,65
11	Высокогорский		6 652,05
12	г. Казань	88 894,08	74 492,17
13	Елабужский		31 491,97
14	Зеленодольский	66,94	59 387,91
Итого по РТ:		133 746,96	392 917,94



Финансирование подрядных организаций на капремонт МКД

№	МО	На согласовании в Департаменте казначейства	Направлено подрядным организациям
15	К.-Устьинский		1 365,95
16	Кукморский		3 369,83
17	Лаишевский	2 930,33	1 150,13
18	Лениногорский		19 445,89
19	Мамадышский		2 242,65
20	Менделеевский		7 277,71
21	Мензелинский		4 287,75
22	Нижнекамский		98 692,90
23	Нурлатский	9 027,30	
24	Пестречинский		3 940,34
25	Рыбно-Слободский		1 225,24
26	Сабинский	1 553,09	1 070,93
27	Тукаевский		5 519,09
28	Чистопольский		22 622,35
Итого по РТ:		133 746,96	392 917,94



Программа капремонта МКД 2015г.

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Агрызский	8	22 910,24	8
Азнакаевский	29	87 403,53	9
Аксубаевский	3	6 543,95	3
Актанышский	3	8 768,51	3
Алексеевский	6	9 143,81	6
Алькеевский	2	1 448,11	1
Альметьевский	34	258 986,05	31
Апастовский	1	2 558,70	1
Арский	8	16 776,88	8
Бавлинский	7	36 195,78	7
Балтасинский	2	4 437,28	2
Бугульминский	87	196 981,06	46
Буинский	8	22 901,32	7
Верхнеуслонский	1	3 778,98	1
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	658



Программа капремонта МКД 2015г.

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Высокогорский	9	23 060,45	9
г. Казань	280	1 482 387,32	131
г. Наб. Челны	144	1 120 168,28	128
Елабужский	44	109 329,11	23
Заинский	14	62 977,49	11
Зеленодольский	27	235 365,55	27
К.-Устьинский	10	7 246,88	2
Кукморский	9	19 094,68	9
Лаишевский	6	17 684,29	6
Лениногорский	15	105 329,68	13
Мамадышский	11	13 897,90	9
Менделеевский	6	47 318,94	3
Мензелинский	6	21 752,60	6
Муслюмовский	4	6 636,76	3
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	658



Программа капремонта МКД 2015г.

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Нижнекамский	97	464 812,00	58
Новошешминский	13	4 864,22	4
Нурлатский	15	48 849,58	13
Пестречинский	7	14 868,35	7
Р.-Слободский	2	5 528,98	2
Сабинский	7	11 880,57	6
Сармановский	9	33 119,83	6
Спасский	7	7 517,28	3
Тетюшский	7	8 601,89	6
Тукаевский	13	29 854,94	13
Тюлячинский	1	1 224,36	1
Черемшанский	7	10 003,84	4
Чистопольский	16	97 451,00	16
Ютазинский	14	21 272,35	6
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	658



Информация о выполненных объемах работ

10

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным МЖФ)	% выполненных работ от лимита
Бавлинский	7	36 195,78	1 189,26	3,29
Альметьевский	34	258 986,05	18 964,11	7,32
Алькеевский	2	1 448,11	125,00	8,63
Азнакаевский	29	87 403,53	7 757,89	8,88
Кукморский	9	19 094,68	1 762,26	9,23
Тюлячинский	1	1 224,36	120,00	9,80
Сармановский	9	33 119,83	3 355,28	10,13
Заинский	14	62 977,49	6 388,97	10,14
Новошешминский	13	4 864,22	573,81	11,80
Лениногорский	15	105 329,68	12 744,60	12,10
Менделеевский	6	47 318,94	6 113,51	12,92
К.-Устьинский	10	7 246,88	939,14	12,96
Мензелинский	6	21 752,60	2 820,22	12,96
г. Казань	280	1 482 387,32	220 567,53	14,88
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	1 080 726,03	22,94



Информация о выполненных объемах работ

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным МЖФ)	% выполненных работ от лимита
Черемшанский	7	10 003,84	1 547,78	15,47
Чистопольский	16	97 451,00	15 845,16	16,26
Елабужский	44	109 329,11	19 210,21	17,57
Ютазинский	14	21 272,35	3 930,33	18,48
Пестречинский	7	14 868,35	2 849,37	19,16
Алексеевский	6	9 143,81	1 783,83	19,51
Зеленодольский	27	235 365,55	52 522,80	22,32
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	1 080 726,03	22,94
Нурлатский	15	48 849,58	11 530,26	23,60
Нижнекамский	97	464 812,00	110 189,23	23,71
Бугульминский	87	196 981,06	52 530,82	26,67
Рыбно-Слободский	2	5 528,98	1 500,28	27,13
Лаишевский	6	17 684,29	4 842,21	27,38
Арский	8	16 776,88	5 212,98	31,07
Агрызский	8	22 910,24	7 348,38	32,07



Информация о выполненных объемах работ

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным МЖФ)	% выполненных работ от лимита
Муслюмовский	4	6 636,76	2 137,23	32,20
Актанышский	3	8 768,51	2 989,36	34,09
Высокогорский	9	23 060,45	8 018,56	34,77
Тетюшский	7	8 601,89	3 240,00	37,67
Сабинский	7	11 880,57	4 594,37	38,67
г.Наб.Челны	144	1 120 168,28	443 195,55	39,57
Буинский	8	22 901,32	9 105,80	39,76
Спасский	7	7 517,28	3 054,37	40,63
Аксубаевский	3	6 543,95	2 767,99	42,30
Тукаевский	13	29 854,94	12 670,98	42,44
Мамадышский	11	13 897,90	6 060,04	43,60
Верхнеуслонский	1	3 778,98	2 353,48	62,28
Балтасинский	2	4 437,28	3 801,12	85,66
Апастовский	1	2 558,70	2 472,00	96,61
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	1 080 726,03	22,94



Перечислено в региональный фонд, на 17.03.2015г.

13

№	МО	%	№	МО	%
1	Азнакаевский	79	24	Буинский	158
2	Алькеевский	81	25	Кукморский	170
3	Кайбицкий	81	26	Тюлячинский	174
4	Аксубаевский	92	27	Лаишевский	184
5	г. Казань	93	28	Черемшанский	189
6	Агрызский	94	29	Пестречинский	192
7	Дрожжановский	95	30	Елабужский	194
8	Менделеевский	96	31	Балтасинский	196
9	Камскоустьинский	102	32	Альметьевский	196
10	Апастовский	103	33	Муслюмовский	197
11	Алексеевский	115	34	Спасский	197
12	г. Н.Челны	121	35	Актанышский	198
13	Мензелинский	126	36	Сармановский	198
14	Мамадышский	128	37	Рыбнослободский	199
15	Новошешминский	137	38	Тетюшский	200
16	Верхнеуслонский	138	39	Нурлатский	206
17	Нижнекамский	138	40	Атнинский	206
18	Лениногорский	141	41	Тукаевский	206
19	Бугульминский	147	42	Чистопольский	209
20	Заинский	150	43	Арский	210
21	Ютазинский	151	44	Сабинский	221
22	Зеленодольский	151	45	Высокогорский	265
23	Бавлинский	152	ИТОГО по РТ		115



Кол-во управляющих организаций, **не предоставивших
информацию о площадях жилых и нежилых помещениях домов
по состоянию на 19.03.2015 г.**

№	МО	Кол-во УО, заключивших договор с Фондом	Кол-во УО, которые не предоставили информацию
1	Азнакаевский	7	1
2	Алькеевский	1	1
3	Альметьевский	39	1
4	Бугульминский	16	1
5	г. Казань	120	106
6	г. Набережные Челны	16	1
7	Камско-Устьинский	4	2
8	Нурлатский	10	1
9	Тюлячинский	1	1



Программа по капитальному ремонту школ на 2015 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Ст-сть, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), ст-сть, млн. рублей
Капремонт школ, Мин-во образования и науки РТ	126 школ (119 обще-образ., 7 корр.)	РТ 2 319,6 без ПСД	РТ 84,6
	10 ДОУ	156,7	5,9

Утверждено РКМ РТ № 2292-р от 14.11.2014



Капитальный ремонт общеобразовательных школ на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	2 109 574,9	34,6	9,2	214 085,5
1	Атнинский	31 161,2	3,0	0,8	0,0
2	Новошешминский	9 457,0	4,5	3,2	0,0
3	Ютазинский	8 544,4	14,3	3,1	0,0
4	Дрожжановский	29 477,6	14,5	1,4	6 007,7
5	Спасский	6 653,7	17,0	12,5	0,0
6	Азнакаевский	65 270,2	17,6	2,7	0,0
7	Менделеевский	25 563,7	19,0	2,6	0,0
8	Актанышский	53 863,8	19,1	6,3	0,0
9	Нурлатский	35 851,6	19,2	1,7	2 659,9
10	Чистопольский	43 111,7	19,6	4,7	0,0
11	Агрызский	16 830,8	20,0	3,4	0,0
12	Черемшанский	22 374,4	20,1	2,1	0,0
13	Кукморский	36 822,7	21,0	6,4	0,0
14	Алексеевский	13 340,5	23,0	13,0	0,0
15	Бугульминский	109 789,8	24,7	6,1	0,0



Капитальный ремонт общеобразовательных школ на 2015 г.

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	2 109 574,9	34,6	9,2	214 085,5
16	Зеленодольский	79 090,7	25,0	3,0	0,0
17	Бавлинский	37 378,0	25,6	16,8	5 231,0
18	Мензелинский	48 987,0	25,8	8,5	10 423,1
19	Сармановский	29 247,4	26,8	11,2	0,0
20	Апастовский	24 789,4	27,0	0,1	3 615,9
21	Альметьевский	75 918,2	27,6	18,2	0,0
22	Балтасинский	27 728,9	28,5	11,9	4 476,0
23	Лениногорский	33 112,6	30,2	5,4	3 006,9
24	Арский	76 384,0	30,4	2,7	3 709,0
25	Мамадышский	62 479,2	30,4	7,8	16 788,9
26	Аксубаевский	7 810,1	30,5	5,5	0,0
27	Буинский	29 117,9	30,5	6,6	2 457,8
28	Высокогорский	14 510,1	30,5	15,5	0,0
29	Сабинский	47 870,8	30,9	16,0	1 991,1
30	Алькеевский	16 979,4	31,7	6,7	4 147,3
	Итого по РТ	2 109 574,9	34,6	9,2	214 085,5



Капитальный ремонт общеобразовательных школ на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	2 109 574,9	34,6	9,2	214 085,5
31	Тюлячинский	14 781,9	38,0	22,5	4 639,7
32	г.Казань	413 937,7	40,6	10,7	24 301,9
33	Пестречинский	24 054,6	41,0	7,9	2 186,2
34	Нижнекамский	88 762,3	41,8	9,8	0,0
35	Кайбицкий	11 577,1	42,8	19,0	0,0
36	Камско-Устьинский	16 267,4	44,0	7,0	3 614,0
37	Тукаевский	23 076,5	44,9	5,4	0,0
38	Муслюмовский	28 224,2	45,7	11,3	5 375,0
39	г.Наб.Челны	310 059,3	53,3	13,9	86 800,1
40	Заинский	25 569,6	59,6	4,4	7 946,3
41	Лаишевский	18 936,8	67,0	12,8	14 707,7
42	Тетюшский	14 811,0	81,1	6,5	0,0



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Дина- мика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
1	Бугульминский, ГБС(К)ОУ «Бугульминская специальная (коррекционная) ОШ- интернат I, II вида	57 322,5	55,0	3,3	0,0
2	Муслюмовский, ГБС(К)ОУ "Нижнетабынская специальная (коррекционная) ОШ-интернат"	15 633,0	46,2	4,6	0,0
3	Арский, ГБС(К)ОУ "Ново-Кинерская специальная (коррекционная) ОШ-интернат VIII вида"	27 100,0	37,4	18,2	1 147,3
Итого по РТ		210 018,0	32,9	8,3	6 149,5
4	Менделеевский, ГБС(К)ОУ "Менделеевская специальная (коррекционная) ОШ VIII вида"	22 116,0	27,4	7,8	5 002,3
5	Пестречинский, ГБС(К)ОУ "Пестречинская специальная (коррекционная) ОШ-интернат VIII вида"	28 687,0	22,5	9,3	0,0
6	г.Казань ГБС(К)ОУ "Специальная (коррекционная) ОШ № 61 VIII вида"	28 507,4	15,0	12,7	0,0
7	Ютазинский, ГБС(К)ОУ "Урусинская специальная (коррекционная) ОШ-интернат VIII вида"	30 652,0	11,2	5,9	0,0



Капитальный ремонт детских дошкольных организаций на 2015 г.

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	156 734,1	25,5	5,0	0,0
1	Елабужский, г. Елабуга, ул. Гассара, д.16, МБОУ "Детский сад комбинированного вида №16" "Лучик"	4 083,9	0,0	0,0	0,0
2	Верхнеуслонский, с. Коргузя, ул. Садовая, д.5, МБОУ "Коргузинский детский сад"	3 281,0	1,0	1,0	0,0
3	Рыбно-Слободский, пгт. Рыбная Слобода, ул. З.Шаймарданова, д.66, МБДОУ "Детский сад "Мишутка"	8 569,2	6,0	1,0	0,0
4	г. Казань, ул. Карбышева, д.44, МАДОУ "Детский сад №316 комбинированного вида"	30 595,7	11,0	6,0	0,0
5	г.Казань, ул. Ленинградская, д.43а, МАДОУ "Детский сад №407 комбинированного вида"	13 000,0	12,0	2,0	0,0



Капитальный ремонт детских дошкольных организаций на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Дина- мика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
6	г. Казань, ул.Гладилова, д.29, МАДОУ "Детский сад №2 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения"	27 398,4	18,0	1,0	0,0
	Итого по РТ	156 734,1	25,2	5,0	0,0
7	Алексеевский, пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д.28, МБДОУ "Алексеевский детский сад №4" "Березка"	5 000,0	25,0	11,0	0,0
8	г.Казань, ул. Октябрьская, д.10, МАДОУ "Детский сад №122 общеразвивающего вида"	19 068,2	40,0	6,0	0,0
9	Нижнекамский, г.Нижнекамск, ул. Менделеева, д.3а, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №38"	22 897,1	44,0	8,0	0,0
10	Нижнекамский, г.Нижнекамск, ул. Юности, д.19а, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №15"	22 840,5	46,0	9,0	0,0



Капремонт детских оздоровительных лагерей на 2015 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Ст-сть, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), ст-сть, млн. рублей
Капремонт детских оздоровительных лагерей, Мин-во по делам молодежи, спорту и туризму РТ	14 лагерей	РТ 76,000 без ПСД	РТ 1,5

Утверждено РКМ РТ № 2698-р от 19.12.2014



Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей на 2015 г.

23

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Дина- мика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
1	Сабинский, МБУ «Оздоровительный лагерь «Солнышко»	4 800,0	2,0	2,0	0,0
2	г. Казань, «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Тасма»	4 500,0	20,0	10,0	0,0
3	Тетюшский, Лагерь отдыха детей-инвалидов по слуху «Ласточка» в с.Урюм	15 500,0	25,0	10,0	0,0
4	Атнинский, МБОУ дополнительного образования детей - Пионерлагерь «Чулпан»	5 000,0	35,0	5,0	0,0
5	Бавлинский, Автономное детское оздоровительно-досуговое учреждение «Ласточка»	4 800,0	40,0	10,0	0,0
6	Черемшанский, МБУ «ДОЛ «Солнечный»	2 950,0	40,0	20,0	0,0
	Итого по РТ	76 000,0	47,0	11,4	0,0
7	Елабужский, ДОЛ «Юный строитель»	4 800,0	50,0	20,0	0,0
8	Чистопольский, Летний оздоровительный лагерь «Ровесник»	4 800,0	55,0	9,0	0,0
9	Лениногорский, МБУ «ДОЛ «Дружба»	4 800,0	65,0	5,0	0,0
10	Мамадышский, МБУ ДОЛ «Кама»	3 850,0	70,0	0,0	0,0
11	Буинский, ДОЛ «Чайка»	3 400,0	70,0	10,0	0,0
12	г. Казань, Спортивно-оздоровительный лагерь «Искра»	7 200,0	70,0	20,0	0,0
13	Нижнекамский, МБУ «ДОЛ «Заря»	4 800,0	75,0	15,0	0,0
14	Мензелинский, Профессиональный спортивный лагерь «Олимпиец»	4 800,0	85,0	25,0	0,0

**Перечень зданий создаваемых ресурсных центров для
удовлетворения кадровых потребностей базовых
работодателей РТ, подлежащих капитальному ремонту
в 2015 году**

Наименование	Лимит, тыс. рублей
«Зеленодольский Механический колледж»	83 035,1
«Казанский строительный колледж»	106 475,7
«Мамадышский профессиональный колледж № 87»	101 065,7
«Нижнекамский индустриальный техникум»	85 266,1
«Казанский автотранспортный техникум им.А.П.Обыденнова»	79 236,9
«Атнинский сельскохозяйственный техникум им.Г.Тукая»	54 410,2
«Заинский политехнический колледж»	61 315,5
«Лаишевский технико-экономический техникум»	87 152,29
«Лениногорский нефтяной техникум»	23 421,43
Итого	681 379,18



Капитальный ремонт сельских клубов в 2015 году

25

МО	Количество СДК	Лимит финансирования, тыс. руб	МО	Количество СДК	Лимит финансирования, тыс. руб
Агрызский	1	4 574,1	Заинский	1	4 434,1
Аксубаевский	1	1 061,5	Кукморский	1	3 165,2
Актанышский	1	4 434,1	Лаишевский	1	6 683,5
Алексеевский	1	2 026,5	Мамадышский	1	4 434,1
Альметьевский	1	2 026,5	Мензелинский	1	1 954,1
Апастовский	1	4 434,1	Муслюмовский	1	4 436,1
Арский	1	2 026,5	Новошешминский	1	1 341,3
Атнинский	1	4 535,5	Рыбно-Слободский	1	4 434,1
Балтасинский	1	4 434,1	Сабинский	1	8 294,1
Бугульминский	1	1 758,2	Сармановский	1	4 429,3
Высокогорский	1	2 991,5	Спасский	1	2 991,5
Дрожжановский	1	4 434,1	Тукаевский	1	4 434,1
Елабужский	1	3 165,2	Черемшанский	1	2 026,5
			Итого	26	94 960,7



Капитальный ремонт подростковых клубов в 2015 году

МО	Количество клубов	Лимит финансирования, тыс. руб
Альметьевский	3	9 600,0
Балтасинский	1	4 000,0
Елабужский	2	5 250,0
Заинский	2	1 000,0
Зеленодольский	4	9 400,0
г.Казань	5	38 300,0
Мамадышский	1	4 000,0
Наб. Челны	5	9 900,0
Нижнекамский	5	9 000,0
Итого	28	90 450,0



Программа перевода на индивидуальные системы отопления (РКМ от 16.01.2014 № 36-р)

№	Наименование Программы	План	Лимит, млн. руб.
1	Перевод на индивидуальные системы отопления , квартир	3 828	162,2 в т.ч.: 156,5 - СМР 5,7 - ПИР



Программа перевода на индивидуальные системы отопления (РКМ от 16.01.2014 № 36-р)

Технические условия

№	МО	Количество квартир	Выполнение	%
1	Агрызский	36	0	0,0
2	Кукморский	851	766	90,0
3	Тетюшский	422	387	91,7
	ИТОГО	3 828	3 662	95,7
4	Верхнеуслонский	316	306	96,8
5	Бугульминский	100	100	100,0
6	Высокогорский	16	16	100,0
7	К.Устьинский	776	776	100,0
8	Лаишевский	349	349	100,0
9	Мамадышский	775	775	100,0
10	Спаски	8	8	100,0
11	Тукаевский	179	179	100,0



Программа перевода на индивидуальные системы отопления (РКМ от 16.01.2014 № 36-р)

Технические паспорта

№	МО	Количество квартир	Выполнение	%
1	Тетюшский	422	418	99,1
	ИТОГО	3 828	3 824	99,9
2	Агрызский	36	36	100,0
3	Бугульминский	100	100	100,0
4	Верхнеуслонский	316	316	100,0
5	Высокогорский	16	16	100,0
6	К.Устьинский	776	776	100,0
7	Кукморский	851	851	100,0
8	Лаишевский	349	349	100,0
9	Мамадышский	775	775	100,0
10	Спасский	8	8	100,0
11	Тукаевский	179	179	100,0



Программа перевода на индивидуальные системы отопления (РКМ от 16.01.2014 № 36-р)

Заявления граждан

	МО	Количество квартир	Выполнение	%
1	Тукаевский	169	0	0,0
2	К.Устьинский	776	446	57,5
3	Бугульминский	100	62	62,0
4	Тетюшский	420	306	72,9
	ИТОГО	3 760	2 785	74,1
5	Верхнеуслонский	305	239	78,4
6	Кукморский	851	677	79,6
7	Лаишевский	349	299	85,7
8	Мамадышский	738	704	95,4
9	Агрызский	36	36	100,0
10	Высокогорский	8	8	100,0
11	Спасский	8	8	100,0



Программа перевода на индивидуальные системы отопления (РКМ от 16.01.2014 № 36-р)

Заключены договора

	МО	Количество квартир	Выполнение	%
1	Агрызский	36	0	0,0
2	Бугульминский	100	0	0,0
3	Лаишевский	349	0	0,0
4	Тукаевский	169	0	0,0
5	К.Устьинский	776	12	1,6
6	Тетюшский	420	39	9,3
7	Высокогорский	8	2	25,0
	ИТОГО	3 760	1 113	29,6
8	Верхнеуслонский	305	105	34,4
9	Кукморский	851	364	42,8
10	Спасский	8	5	62,5
11	Мамадышский	738	586	79,4



Программа по замене котлов в котельных бюджетной сферы (РКМ от 29.11.2014 № 2423-р)

№	Наименование Программы	Лимит, млн. руб.
1	Замена котлов в котельных бюджетной сферы:	69,9 в т.ч.: 67,5 - СМР 2,4 - ПИР



Перечень работ, согласованный с Приволжским управлением Ростехнадзора, выполняемый за счет средств Программы (бюджет РТ)

1. Произвести замену электропроводки
2. Выполнить контур заземления
3. Установить фильтры
4. Установить приточные жалюзийные решетки
5. Установить водоподготовку (ХВО)
6. Смонтировать приточно-вытяжную вентиляцию
7. Установить электрические розетки для котлов с электророзжигом (RSA)
8. Заменить котлы с приставными дымоходами
9. Заменить электромагнитные клапана
10. Установить термозапорные клапана (КТЗ)
11. Установить счетчики газа с термокорректором
12. Установить продувочные свечи
13. Заменить сигнализаторы загазованности (СГГ) и окиси углерода (СОУ)
14. Установить отсекающие краны на трубопроводах в котельной
15. Установить напоромеры на газовых линиях
16. Заменить в газораспределительных шкафах регуляторы давлений



Программа «Водоснабжение на селе» (ПКМ от 31.12.2014 № 2917-р)

№	Наименование Программы	План	Лимит, млн. руб.
1	Водоснабжение на селе: - линейная часть, км - скважины, шт. - водонапорных башен, шт.	301,3 38 45	650,0 в т.ч.: 589,25 – СМР 60,75 - ПИР

**Программа по восстановлению
освещения в 2015 году
(РКМ от 01.12.2014 № 2435-р)**

МО	Количество объектов	Объем финансирования, млн.руб.	Планируется установить		
			Светильников, шт.	Щитов учета электроэнергии, шт.	Смонтировать линий электропередачи, км.
45	1 017	225	11 702	641	390



Программа участковые ветеринарные пункты на 2014 год

Строительство

Количество УВП	42	Динамика
Смонтировано фундаментов	42	+4
Вывезено на площадку модулей	30	+2
Подключены инж.сети	24	+1
Завершен монтаж модуля	28	+5



Кап.ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс. руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	30 000,00	60	18,2
1	Бавлинский	2 000,00	18	8
2	Алексеевский	1 000,00	35	10
3	Рыбно-Слободский	2 000,00	35	10
4	Чистопольский	1 000,00	35	2
5	Нурлатский	2 000,00	36	1
6	Лениногорский	2 000,00	30	18
7	Аксубаевский	500,00	40	7
8	г.Казань, ул.Даурская 34	4 500,00	45	15
9	Новошешминский	1 500,00	60	25
10	Сармановский	1 500,00	75	25
11	Спасский	1 500,00	75	15
12	г.Казань, ул.Даурская 32а	1 500,00	75	15
13	г.Набережные Челны	1 000,00	75	20
14	Сабинский	4 000,00	90	25
15	Лаишевский	500,00	95	15
16	Балтасинский	2 000,00	100	25
17	Кайбицкий	500,00	100	40
18	Тюлячинский	1 000,00	100	30



Кап.ремонт зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	20 000,00	33	7,6
1	Актанышский	500,00	0	0
2	Балтасинский	200,00	0	0
3	Буинский	660,00	0	0
4	Заинский	250,00	0	0
5	Муслюмовский	450,00	0	0
6	Тетюшский	1 600,00	0	0
7	Апастовский	600,00	2	2
8	Дрожжановский	900,00	7	7
9	Лениногорский	2 130,00	10	3
10	Чистопольский	400,00	15	15
11	Бавлинский	480,00	15	8
12	Пестречинский	800,00	15	0



Кап.ремонт зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	20 000,00	26,2	15,6
13	Лаишевский	1 000,00	22	0
14	Бугульминский	1 100,00	25	9
15	Высокогорский	660,00	25	25
16	Агрызский	500,00	38	1
17	Алькеевский	300,00	40	5
18	Спасский	900,00	40	10
19	Мамадышский	1 650,00	45	16
20	Сармановский	1 510,00	75	25
21	Кукморский	1 000,00	80	20
22	Рыбно-Слободский	800,00	93	3
23	Кайбицкий	300,00	100	0
24	Камско-Устьинский	450,00	100	15
25	Нижнекамский	700,00	100	15



Капремонт коровников и овощекартофелехранилищ и строительство силосно-сенажных траншей 2015 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов (ед.)	Лимит, млн.рублей		
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Собств. (70%)
1	Капитальный ремонт коровников	244	1 670,5	470,7	1 199,8
2	Строительство силосно-сенажных траншей	136	266,3	61,3	205,0
	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	38	197,7	50,0	147,7



**Программа по созданию и обустройству
парков и скверов
в МО РТ на 2015 год**

**Распоряжение КМ РТ от 17.01.2015 № 39-р
Объем выделяемых средств
из бюджета РТ – 1 млрд. рублей**

**500 млн. рублей – средства местного
бюджета, внебюджетных источников,
спонсорских средств**



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		9 372	2 615	6 757	28	345 972,79	95 238,00	250 734,79	28
1	город Казань	1 572	35	1 537	2	50 583,78	873,84	49 709,94	2
2	Чистопольский	1 334	182	1 152	14	45 778,97	6 058,63	39 720,34	13
3	Зеленодольский	3 019	432	2 587	14	120 785,26	14 190,80	106 594,46	12
4	Бугульминский	97	16	81	16	4 485,30	838,80	3 646,50	19
5	Азнакаевский	192	41	151	21	9 895,90	2 102,10	7 793,80	21
6	Верхнеуслонский	8	2	6	25	275,50	42,40	233,10	15
7	Альметьевский	118	34	84	29	5 187,40	1 523,20	3 664,20	29
8	Спасский	127	48	79	38	5 404,80	2 271,80	3 133,00	42
9	Кукморский	426	162	264	38	13 182,90	5 068,16	8 114,74	38
10	Тетюшский	44	17	27	39	1 180,20	476,30	703,90	40
11	Лениногорский	73	29	44	40	3 296,57	1 287,20	2 009,37	39
12	Агрызский	153	61	92	40	5 973,00	2564,20	3 409,00	43
13	Пестречинский	98	41	57	42	3 513,40	1 458,00	2 055,40	41



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		9 372	2 615	6 757	28	345 972,79	95 238,00	250 734,79	28
14	Елабужский	99	43	56	43	3 018,85	1 221,80	1 797,05	40
15	Лаишевский	85	40	45	47	3 073,70	1 363,90	1 709,80	44
16	Нурлатский	173	85	88	49	5 483,50	2 815,20	2 668,30	51
17	Арский	232	124	108	53	7 919,94	5 434,70	2 485,24	69
18	Менделеевский	26	15	11	58	1 064,66	590,30	474,36	55
19	Заинский	20	12	8	60	769,00	494,30	274,70	64
20	Ютазинский	134	86	48	64	4 908,30	2 772,45	2 135,85	56
21	Буинский	147	98	49	67	6 974,00	4 248,60	2 725,40	61
22	Высокогорский	288	193	95	67	9 303,20	6 232,10	3 071,10	67
23	К-Устьинский	62	43	19	69	2 322,00	1 589,70	732,30	68
24	Алексеевский	44	34	10	77	1 464,00	1 377,00	86,90	94
25	Мензелинский	160	131	29	82	5 677,21	4 632,25	1 044,96	82
26	Муслюмовский	80	68	12	85	3 550,42	3 126,23	424,19	88



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		9 372	2 615	6 757	28	345 972,79	95 238,00	250 734,79	28
27	Балтасинский	71	63	8	89	2 602,85	2 471,00	131,85	95
28	Мамадышский	341	331	10	97	12 395,45	11 937,21	458,24	96
29	Актанышский	43	43	0	100	1 900,36	2 068,05	-167,69	109
30	Алькеевский	1	1	0	100	53,00	42,40	10,60	80
31	Апастовский	23	23	0	100	892,64	865,37	27,27	97
32	Дрожжановский	6	6	0	100	202,20	202,20	0,00	100
33	Кайбицкий	3	3	0	100	43,52	43,50	0,02	100
34	Нижнекамский	14	14	0	100	524,00	544,70	-20,70	104
35	Новошешминский	18	18	0	100	342,00	633,60	-291,60	185
36	Сабинский	20	20	0	100	948,01	985,61	-37,60	104
37	Р-Слободский	7	7	0	100	311,60	310,10	1,50	100
38	Тукаевский	10	10	0	100	341,70	341,70	0,00	100
39	Тюлячинский	4	4	0	100	343,70	138,20	205,50	40



Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		ноябрь 2014 (шт.)	декабрь 2014 (шт.)	январь 2015 (шт.)	Февраль 2015 (шт.)	на 06.03.2015 (шт.)	на 13.03.2015 (шт.)	на 20.03.2015 (шт.)	Общая реализация, %
Итого по РТ		531	896	102	118	33	14	28	28
1	Агрызский	2	47	7		3			40
2	Азнакаевский		30	4					16
3	Актанышский	2	25						100
4	Алексеевский	15	5	3	2				77
5	Алькеевский		1						100
6	Альметьевский	20	7						29
7	Апастовский	13	8						100
8	Арский	38	23	3	4		1	1	53
9	Балтасинский	5	46					4	89
10	Буинский	20	4		4				67
11	Бугульминский	2	2		2			1	16
12	Верхнеуслонский		1		1				25
13	Высокогорский	15	65	15	8		3		67



Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		ноябрь 2014 (шт.)	декабрь 2014 (шт.)	январь 2015 (шт.)	Февраль 2015 (шт.)	на 06.03.2015 (шт.)	на 13.03.2015 (шт.)	на 20.03.2015 (шт.)	Общая реализация, %
Итого по РТ		531	896	102	118	33	14	28	28
14	Дрожжановский		2						100
15	Елабужский	8	21	1	9	2			43
16	Заинский	3	1		3		2	1	60
17	Зеленодольский	109	249	55	7	12			14
18	Кайбицкий								100
19	К.-Устьинский	18	2						69
20	Кукморский	88	31	5	16	5	2	2	38
21	Лаишевский	4	19		9				47
22	Лениногорский	6	14					2	40
23	Мамадышский	54	60						97
24	Менделеевский	1	6						58
25	Мензелинский	2	13						82
26	Муслюмовский	5	24						85



Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		ноябрь 2014 (шт.)	декабрь 2014 (шт.)	январь 2015 (шт.)	Февраль 2015 (шт.)	на 06.03.2015 (шт.)	на 13.03.2015 (шт.)	на 20.03.2015 (шт.)	Общая реализация, %
Итого по РТ		531	896	102	118	33	14	28	28
27	Нижнекамский		14						100
28	Новошешминский	1	10						100
29	Нурлатский	19	25		13	5	2	4	49
30	Пестречинский		38						42
31	Р.-Слободский		4						100
32	Сабинский		2						100
33	Спасский	22	23		2			1	38
34	Тукаевский	10							100
35	Тетюшский	3	2						39
36	Тюлячинский								100
37	Чистопольский	33	34	7	31	4	4	12	14
38	Ютазинский	14	27	2	3	2			64
39	г.Казань	9	11						2



Информация по проблемным объектам долевого строительства в Республике Татарстан

№	Наименование объекта	Общ. площ.	Заказчик/ застройщик	Кол-во дольщ.	Стадия строительства (%)	Динамика за неделю (%)	Срок ввода
1	123 кв. ж.д. по ул. Четаева	7 700	ЗАО «Вектор»	18	52,5	2	3 квартал 2015 года
2	139 кв. ж.д. по ул.Амирхана	7 106	ООО "Маг-строй"	24	67,5	1	2 квартал 2015 года
	128 кв. ж.д. по ул.Амирхана	8 200	ООО "Маг-строй"	3	96	1	2 квартал 2015 года
3	82 кв. ж.д. по ул.Бехтерева/ Космодемьянская	11 077	ООО "Фирма Свей"	69	90,5	2	3 квартал 2015 года
4	140 кв. ж.д. по ул.Достоевского,57	12 500	ООО "Фирма "Свей"	27	92	3	3 квартал 2015 года
5	218 кв. ж.д. по ул.Краснококшай- ская/ ул.Баруди	14 358	ООО "ИТЦ"	121	75,5	3	4 квартал 2015 года
6	360 кв. ж.д. 58/02 г.Наб.Челны	22 369	ООО "Доступное жилье"	297	85	3	4 квартал 2015 года



Мероприятия в отношении граждан, включенных в реестр дольщиков в соответствии с приказом Минрегиона России №403 от 20 сентября 2013 г.

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во дольщиков	Пути решения
1.	г.Казань	5	11	- привлечение нового инвестора для завершения строительства объектов (4), - предоставление жилья в иных сдаточных домах (3).
2.	г. Набережные Челны 58/2	1	157	Привлечен новый застройщик ООО ЖСК «Доступное жилье» для завершения строительства объекта.
3.	г. Бавлы	1	3	Привлечение нового инвестора для завершения строительства объектов.
Итого в РТ		7	171	



Информация по застройщику ГК «Фон» в разрезе жилых комплексов

Реализуемый проект	Кол-во домов	Кол-во квартир	Кол-во договоров	В том числе		% регистрации	Планируемый срок сдачи
				Зарегистрировано	Предварительно		
г.Казань							
ЖК «МЧС»	5	2 299	1 607	608	999	38%	2 кв. 2015 г. 1 кв. 2017 г.
ЖК «Симфония»	7	1 825	1 073	359	714	33%	2 кв.2015 г. 4 кв.2017 г.
ЖК «Молодежный»	5	964	791	791	0	100%	2 кв. 2015 г. 4 кв. 2016 г.
ЖК «Солнечный город»	1	251	251	251	0	0	2 кв. 2015 г
Ж/Д по ул.Фучика	1	241	241	241	0	100%	3 кв. 2015г.
г.Набережные Челны							
мкр. «Яшьлек»	5	950	606	606	0	100%	2 кв. 2015 г. 4 кв. 2016 г.
ИТОГО	24	6 530	4 569	2 605	1 964	62%	

**Строительство крытого плавательного бассейна
с тренажерным залом в г.Болгар**

Подрядчик		ООО «Апекс Татарстан»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		139,98	
		СМР 136,18	ПИР 3,79
Начало строительства		Сентябрь 2013 г.	
Срок завершения строительства		Июнь 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 13.03.2015г. – 19.03.2015г.	1,35	1,23	91,00
СМР	1,35	1,23	91,00
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ МАРТ 01.03.2015 г. – 19.03.2015 г.	5,85	5,65	96,58
СМР	5,85	5,65	96,58
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 19.03.2015 г.	113,62	112,91	99,37

Строительство универсального спортивного зала в с. Верхний Услон

Генподрядчик		ООО «Казаньстройконсорциум»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		133,028	
		ПИР 1,88	СМР 119,068
Обор-е 12,08			
Начало строительства		Ноябрь 2014 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 13.03.2015г. – 19.03.2015г.	0,20	0,21	105,26
СМР	0,20	0,21	105,26
Оборудование			
МЕСЯЦ МАРТ 01.03.2015 г. – 19.03.2015 г.	0,60	0,63	105,00
СМР	0,60	0,63	105,00
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 19.03.2015 г.	31,17	31,80	102,02

Универсальный спорткомплекс с игровым залом и бассейном ГАОУ «МЦ «Волга», Лаишевский район

Генподрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		274,213	
		ПИР 3,6	СМР 225,693
Обор-е 44,92			
Начало строительства		Июль 2014 г.	
Срок завершения строительства		Июль 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 13.03.2015г. – 19.03.2015г.	3,50	3,55	101,42
СМР	3,50	3,55	101,42
Оборудование			
МЕСЯЦ МАРТ 01.03.2015 г. – 19.03.2015 г.	6,03	5,99	99,33
СМР	6,03	5,99	99,33
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 19.03.2015 г.	84,66	85,21	100,64

**Строительство спортивно-оздоровительного комплекса
в г. Тетюши**

Генподрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		92,149 (в ц.2013 года)	
		ПИР 2,5	СМР 72,049
		Обор-е 17,6	
Начало строительства		Март 2014 г.	
Срок завершения строительства		Июнь 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 13.03.2015г. – 19.03.2015г.	4,10	4,05	98,78
СМР	4,10	4,05	98,78
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ МАРТ 01.03.2015 г. – 19.03.2015 г.	8,00	8,06	100,75
СМР	8,00	8,06	100,75
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 19.03.2015 г.	79,50	79,57	100,08

Строительство универсального спортивного комплекса с игровым залом и бассейном в г. Чистополь

Генподрядчик		ООО ГК Гранд-Строй	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		186,241	
		ПИР 5,97	СМР 180,271
Начало строительства		Март 2013 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 13.03.2015г. – 19.03.2015г.	0,70	0,72	102,85
СМР	0,70	0,72	102,85
Оборудование			
МЕСЯЦ МАРТ 01.03.2015 г. – 19.03.2015 г.	1,72	1,73	100,58
СМР	1,72	1,73	100,58
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 19.03.2015 г.	4,92	4,96	100,81

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Нижнекамске

Генподрядчик		ОАО «Камгэсэнергострой»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		86,7	
		ПИР 5,37	СМР 63,7
Обор-е 17,6			
Начало строительства		Январь 2015 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 13.03.2015г. – 19.03.2015г.	0,70	0,72	102,85
СМР	0,70	0,72	102,85
Оборудование			
МЕСЯЦ МАРТ 01.03.2015 г. – 19.03.2015 г.	1,72	1,73	100,58
СМР	1,72	1,73	100,58
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 19.03.2015 г.	4,92	4,96	100,81

Генподрядчик		КамГЭСэнергоСтрой	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		140,5	
		ПИР 2,5	СМР 104 Обор-е 34
Начало строительства		Июль 2014г.	
Срок завершения строительства		Июль 2015г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 13.03.2015г. – 19.03.2015г.	4,00	4,01	100,25
СМР	4,00	4,01	100,25
Оборудование	0,00	0,00	
МЕСЯЦ МАРТ 01.03.2015 г. – 19.03.2015 г.	12,00	12,04	100,33
СМР	12,00	12,04	100,33
Оборудование	0,00	0,00	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 19.03.2015 г.	83,29	83,36	100,08

Универсальный спортивный зал в г. Азнакаево

Генподрядчик		ООО «ФОРТЭКС»	
Заказчик-застройщик		Исполнительный комитет Азнакаевского МР	
Стоимость объекта, млн. руб.		195,2 млн.руб	
		ПИР 2,0	СМР 169,8
Обор-е 12,9			
Начало строительства		Декабрь 2014 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 12.03.2015 г. – 19.03.2015г.	3,0%	3,0%	100,0
СМР	3,0%	3,0%	100,0
Оборудование	0	0	0
МЕСЯЦ - МАРТ 01.03.2015 г. – 19.03.2015 г.	5,8%	5,8%	100,0
СМР	5,8%	5,8%	100,0
Оборудование	0	0	0
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 19.03.2015 г.	16,0%	16,0%	100

Крытый плавательный бассейн в п.г.т. Аксубаево

Генподрядчик		ООО «Спецстройинвест»			
Заказчик-застройщик		Исполнительный комитет Аксубаевского МР			
Стоимость объекта, млн. руб.		181,7 млн.руб			
		ПИР 3,1	СМР 177,9	Обор-е 40,4	Проч 8,5
Начало строительства		Декабрь 2013 г.			
Срок завершения строительства		Август 2015 г.			
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения		
НЕДЕЛЯ 12.03.2015г. – 19.03.2015г.	2,20	2,20	100		
СМР	2,20	2,20	100		
Оборудование	0	0	0		
МЕСЯЦ МАРТ 12.03.2015 г. – 19.03.2015 г.	6,60	6,62	100,3		
СМР	6,60	6,62	100,3		
Оборудование	0	0	0		
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 19.03.2015 г.	110,25	110,27	100,02		