



№	Название программы
1	Капитальный ремонт многоквартирных домов
2	Капитальный ремонт объектов образования
3	Капремонт детских оздоровительных лагерей
4	Капремонт колледжей
5	Капитальный ремонт объектов культуры
6	Капитальный ремонт подростковых клубов
7	Программа ремонта отопления (котельных) объектов соц. назначения
8	Водообеспечение на селе
9	Перевод системы отопления на индивидуальные котлы
10	Программа по восстановлению освещения
11	Строительство и капитальный ремонт зданий для ветеринарной службы
12	Капитальный ремонт коровников и строительство силосно-сенажных траншей
13	Парки и скверы
14	Ликвидация аварийного жилья



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2015 г.

Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
110,88	1 373, 13	1 072, 93	2 153, 99	4 710,93



Финансирование подрядных организаций на капремонт МКД

№	МО	На согласовании в Департаменте казначейства	Направлено подрядным организациям
1	Агрызский	0,00	6 166,68
2	Азнакаевский	0,00	16 635,23
3	Аксубаевский	0,00	1 459,34
4	Актанышский	0,00	2 605,26
5	Алексеевский	625,11	1 589,33
6	Алькеевский	421,16	0,00
7	Альметьевский	1 320,16	62 458,16
8	Апастовский	0,00	760,13
9	Арский	676,29	4 211,13
10	Бавлинский	0,00	6 614,87
11	Балтасинский	0,00	1 318,39
12	Бугульминский	22 375,59	33 590,24
13	Буинский	0,00	6 803,69
14	Верхнеуслонский	948,01	0,00
Итого по РТ:		171 029,51	864 788,20



Финансирование подрядных организаций на капремонт МКД

№	МО	На согласовании в Департаменте казначейства	Направлено подрядным организациям
15	Высокогорский	0,00	6 652,05
16	г. Казань	42 236,28	234 235,49
17	г. Наб. Челны	90 516,18	145 973,31
18	Елабужский	10,00	32 193,51
19	Заинский	0,00	17 907,55
20	Зеленодольский	0,00	63 118,05
21	К-Устьинский	0,00	1 974,88
22	Кукморский	0,00	3 369,83
23	Лаишевский	0,00	4 600,58
24	Лениногорский	926,18	22 802,28
25	Мамадышский	0,00	3 673,97
26	Менделеевский	0,00	8 727,86
27	Мензелинский	0,00	6 462,42
28	Муслюмовский	431,55	1 482,90
Итого по РТ:		171 029,51	864 788,20



Финансирование подрядных организаций на капремонт МКД

№	МО	На согласовании в Департаменте казначейства	Направлено подрядным организациям
29	Нижнекамский	194,09	103 019,35
30	Новошешминский	0,00	1 313,39
31	Нурлатский	0,00	13 560,24
32	Пестречинский	0,00	4 417,62
33	Р-Слободский	0,00	1 616,53
34	Сабинский	772,33	2 688,03
35	Сармановский	9 576,56	0,00
36	Спасский	0,00	2 168,46
37	Тетюшский	0,00	2 555,64
38	Тукаевский	0,00	5 519,09
39	Тюлячинский	0,00	358,87
40	Черемшанский	0,00	2 442,64
41	Чистопольский	0,00	23 352,22
42	Ютазинский	0,00	4 388,99
Итого по РТ:		171 029,51	864 788,20



Программа капремонта МКД 2015г.

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Агрызский	8	22 910,24	8
Азнакаевский	29	87 403,53	10
Аксубаевский	3	6 543,95	3
Актанышский	3	8 768,51	3
Алексеевский	6	9 143,81	6
Алькеевский	2	1 448,11	1
Альметьевский	34	258 986,05	31
Апастовский	1	2 558,70	1
Арский	8	16 776,88	8
Бавлинский	7	36 195,78	7
Балтасинский	2	4 437,28	2
Бугульминский	87	196 981,06	59
Буинский	8	22 901,32	7
Верхнеуслонский	1	3 778,98	1
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	833



Программа капремонта МКД 2015г.

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Высокогорский	9	23 060,45	9
г. Казань	280	1 482 387,32	265
г. Наб. Челны	144	1 120 168,28	130
Елабужский	44	109 329,11	23
Заинский	14	62 977,49	11
Зеленодольский	27	235 365,55	27
К.-Устьинский	10	7 246,88	6
Кукморский	9	19 094,68	9
Лаишевский	6	17 684,29	6
Лениногорский	15	105 329,68	13
Мамадышский	11	13 897,90	11
Менделеевский	6	47 318,94	3
Мензелинский	6	21 752,60	6
Муслюмовский	4	6 636,76	3
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	833



Программа капремонта МКД 2015г.

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Нижнекамский	97	464 812,00	65
Новошешминский	13	4 864,22	9
Нурлатский	15	48 849,58	13
Пестречинский	7	14 868,35	7
Р.-Слободский	2	5 528,98	2
Сабинский	7	11 880,57	6
Сармановский	9	33 119,83	9
Спасский	7	7 517,28	6
Тетюшский	7	8 601,89	7
Тукаевский	13	29 854,94	13
Тюлячинский	1	1 224,36	1
Черемшанский	7	10 003,84	4
Чистопольский	16	97 451,00	16
Ютазинский	14	21 272,35	6
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	833



Информация о выполненных объемах работ

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным МЖФ)	% выполненных работ от лимита	Динамики за 2 недели
Бавлинский	7	36 195,78	2 863,48	7,91	4,62
Тюлячинский	1	1 224,36	120,00	9,80	0,00
Азнакаевский	29	87 403,53	9 360,14	10,71	1,83
Альметьевский	34	258 986,05	36 807,82	14,21	6,89
Сармановский	9	33 119,83	4 973,60	15,02	4,89
Лениногорский	15	105 329,68	15 822,82	15,02	2,92
Кукморский	9	19 094,68	2 935,23	15,37	6,14
Заинский	14	62 977,49	10 549,69	16,75	6,61
Алькеевский	2	1 448,11	250,00	17,26	8,63
Менделеевский	6	47 318,94	8 492,37	17,95	5,03
Елабужский	44	109 329,11	22 309,46	20,41	2,84
Черемшанский	7	10 003,84	2 308,06	23,07	7,60
г. Казань	280	1 482 387,32	351 259,17	23,70	8,82
Чистопольский	16	97 451,00	24 196,58	24,83	8,57
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	1 440 062,09	30,57	7,63



Информация о выполненных объемах работ

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным МЖФ)	% выполненных работ от лимита	Динамики за 2 недели
Ютазинский	14	21 272,35	5 560,75	26,14	7,66
Нурлатский	15	48 849,58	13 171,27	26,96	3,36
К.-Устьинский	10	7 246,88	2 015,25	27,81	14,85
Зеленодольский	27	235 365,55	67 558,32	28,70	6,38
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	1 440 062,09	30,57	7,63
Нижнекамский	97	464 812,00	143 604,46	30,90	7,19
Бугульминский	87	196 981,06	64 493,22	32,74	6,07
Новошешминский	13	4 864,22	1 661,99	34,17	22,37
Высокогорский	9	23 060,45	8 709,47	37,77	3,00
Мензелинский	6	21 752,60	8 486,54	39,01	26,05
Актанышский	3	8 768,51	3 470,84	39,58	5,49
Пестречинский	7	14 868,35	5 937,09	39,93	20,77
Алексеевский	6	9 143,81	3 714,18	40,62	21,11
Лаишевский	6	17 684,29	7 597,01	42,96	15,58
г.Наб.Челны	144	1 120 168,28	526 222,61	46,98	7,41



Информация о выполненных объемах работ

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным МЖФ)	% выполненных работ от лимита	Динамики за 2 недели
Тетюшский	7	8 601,89	4 060,75	47,21	9,54
Аксубаевский	3	6 543,95	3 108,12	47,50	5,20
Агрызский	8	22 910,24	11 116,82	48,52	16,45
Арский	8	16 776,88	8 172,18	48,71	17,64
Р.-Слободский	2	5 528,98	2 728,49	49,35	22,22
Сабинский	7	11 880,57	5 889,02	49,57	10,90
Буинский	8	22 901,32	11 365,68	49,63	9,87
Тукаевский	13	29 854,94	14 819,73	49,64	7,20
Мамадышский	11	13 897,90	7 016,11	50,48	6,88
Спасский	7	7 517,28	4 430,66	58,94	18,31
Муслюмовский	4	6 636,76	4 113,26	61,98	29,78
Верхнеуслонский	1	3 778,98	2 380,03	62,98	0,70
Балтасинский	2	4 437,28	3 851,12	86,79	1,13
Апастовский	1	2 558,70	2 558,70	100,00	3,39
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	1 440 062,09	30,57	7,63



Программа по капитальному ремонту школ на 2015 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Ст-сть, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), ст-сть, млн. рублей
Капремонт школ, Мин-во образования и науки РТ	126 школ (119 обще-образ., 7 корр.)	РТ 2 319,6 без ПСД	РТ 84,6
	10 ДОУ	156,7	5,9

Утверждено РКМ РТ № 2292-р от 14.11.2014



Капитальный ремонт общеобразовательных школ на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	2 109 574,90	43,2	8,6	300 201,40
1	Новошешминский	9 457,00	6,5	2,0	
2	Атнинский	31 161,20	11,3	8,3	
3	Дрожжановский	29 477,60	15,6	1,1	7 680,70
4	Спасский	6 653,70	20,6	3,6	
5	Нурлатский	35 851,60	21,2	2,0	2 659,90
6	Черемшанский	22 374,40	22,0	1,9	
7	Азнакаевский	65 270,20	22,9	5,3	5 319,40
8	Менделеевский	25 563,70	23,5	4,5	
9	Ютазинский	8 544,40	24,0	9,8	
10	Актанышский	53 863,80	24,4	5,3	
11	Чистопольский	43 111,70	26,4	6,8	2 846,50
12	Алексеевский	13 340,50	28,0	5,0	
13	Зеленодольский	79 090,70	29,0	4,0	13 027,30
14	Кукморский	36 822,70	31,0	10,0	
15	Мензелинский	48 987,00	32,0	6,2	12 493,40



Капитальный ремонт общеобразовательных школ на 2015 г.

14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	2 109 574,90	43,2	8,6	300 201,40
16	Высокогорский	14 510,10	32,0	1,5	
17	Бугульминский	109 789,80	32,1	7,4	10 979,50
18	Бавлинский	37 378,00	32,1	6,5	7 044,20
19	Аксубаевский	7 810,10	33,2	2,7	
20	Апастовский	24 789,40	33,4	6,4	6 058,60
21	Буинский	29 117,90	33,6	3,1	2 457,80
22	Алькеевский	16 979,40	33,8	2,1	4 300,70
23	Сабинский	47 870,80	35,0	4,1	7 042,80
24	Лениногорский	33 112,60	35,5	5,3	3 006,90
25	Альметьевский	75 918,20	35,7	8,1	6 296,90
26	Арский	76 384,00	36,5	6,1	14 581,60
27	Тюлячинский	14 781,90	40,0	2,0	4 639,70
28	Сармановский	29 247,40	40,1	13,3	
29	Мамадышский	62 479,20	40,3	9,9	16 788,90
30	Балтасинский	27 728,90	40,8	12,3	4 476,00
	Итого по РТ	2 109 574,90	43,2	8,6	300 201,40



Капитальный ремонт общеобразовательных школ на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	2 109 574,90	43,2	8,6	300 201,40
31	Агрызский	16 830,80	45,0	25,0	
32	Тукаевский	23 076,50	48,5	3,6	
33	Кайбицкий	11 577,10	48,7	5,9	
34	Камско-Устьинский	16 267,40	49,8	5,8	3 614,00
35	Нижнекамский	88 762,30	50,9	9,1	
36	Муслюмовский	28 224,20	51,5	5,8	8 964,40
37	Пестречинский	24 054,60	53,5	12,5	2 312,90
38	г.Казань	413 937,70	53,9	13,3	27 898,50
39	г.Набережные Челны	310 059,30	63,7	10,4	100 602,20
40	Заинский	25 569,60	70,5	10,9	7 946,30
41	Тетюшский	14 811,00	84,2	3,1	2 454,70
42	Лаишевский	18 936,80	88,9	21,9	14 707,70



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2015 г.

16

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Дина- мика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
1	Ютазинский район, ГБС(К)ОУ "Уруссинская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"	30 652,00	27,8	16,6	
2	Пестречинский район, ГБС(К)ОУ "Пестречинская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"	28 687,00	31,5	9	
3	г.Казань ГБС(К)ОУ "Специальная (коррекционная) школа №61 VIII вида"	28 507,40	35,8	20,8	
4	Менделеевский, ГБС(К)ОУ "Менделеевская (коррекционная) школа VIII вида"	22 116,00	37,1	9,7	7 426,50
5	Арский район, ГБС(К)ОУ "Ново-Кинерская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"	27 100,00	39,8	2,4	1 147,30
	Итого по РТ	210 018,0	42,4	9,5	32 563,20
6	Муслюмовский район, ГБС(К)ОУ "Нижнетабынская специальная (коррекционная) школа-интернат"	15 633,00	48,9	2,7	
7	Бугульминский район, ГБС(К)ОУ «Бугульминская специальная (коррекционная) школа - интернат I, II вида	57 322,50	60,6	5,6	23 989,40



Капитальный ремонт детских дошкольных организаций на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	156 734,1	29,6	4,4	0,0
1	Елабужский, г. Елабуга, ул. Гассара, д.16, МБОУ "Детский сад комбинированного вида №16" "Лучик"	4 083,9			
2	Верхнеуслонский, с. Коргузя, ул. Садовая, д.5, МБОУ "Коргузинский детский сад"	3 281,0	2,0	1	
3	Рыбно-Слободский, пгт. Рыбная Слобода, ул. З.Шаймарданова, д.66, МБДОУ "Детский сад "Мишутка"	8 569,2	7,0	1	
4	г. Казань, ул. Карбышева, д.44, МАДОУ "Детский сад №316 комбинированного вида"	30 595,7	14,1	3,1	
5	г.Казань, ул. Ленинградская, д.43а, МАДОУ "Детский сад №407 комбинированного вида"	13 000,0	17,1	5,1	



Капитальный ремонт детских дошкольных организаций на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Дина- мика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
6	г. Казань, ул.Гладилова, д.29, МАДОУ "Детский сад №2 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения"	27 398,4	18,9	0,9	
	Итого по РТ	156 734,1	29,6	4,4	
7	Алексеевский, пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д.28, МБДОУ "Алексеевский детский сад №4" "Березка"	5 000,0	30,0	5	
8	г.Казань, ул. Октябрьская, д.10, МАДОУ "Детский сад №122 общеразвивающего вида"	19 068,2	41,9	1,9	
9	Нижнекамский, г.Нижнекамск, ул. Менделеева, д.3а, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №38"	22 897,1	52,0	8	
10	Нижнекамский, г.Нижнекамск, ул. Юности, д.19а, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №15"	22 840,5	56,1	10,1	



Капремонт детских оздоровительных лагерей на 2015 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Ст-сть, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), ст-сть, млн. рублей
Капремонт детских оздоровительных лагерей, Мин-во по делам молодежи, спорту и туризму РТ	14 лагерей	РТ 76,000 без ПСД	РТ 1,5

Утверждено РКМ РТ № 2698-р от 19.12.2014



Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей на 2015 г.

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Сабинский, МБУ «Оздоровительный лагерь «Солнышко»	4 800,0	5,0	3,0
2	г. Казань, «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Тасма»	4 500,0	26,0	6,0
3	Тетюшский, Лагерь отдыха детей-инвалидов по слуху «Ласточка» в с.Урюм	15 500,0	35,0	10,0
4	Атнинский, МБОУ дополнительного образования детей - Пионерлагерь «Чулпан»	5 000,0	38,0	3,0
Итого по РТ		76 000,0	58,2	11,2
5	Чистопольский, Летний оздоровительный лагерь «Ровесник»	4 800,0	59,0	4,0
6	Бавлинский, Автономное детское оздоровительно-досуговое учреждение «Ласточка»	4 800,0	60,0	20,0
7	Черемшанский, МБУ «ДОЛ «Солнечный»	2 950,0	60,0	20,0
8	Лениногорский, МБУ «ДОЛ «Дружба»	4 800,0	75,0	10,0
9	Мамадышский, МБУ ДОЛ «Кама»	3 850,0	75,0	5,0
10	Елабужский, ДОЛ «Юный строитель»	4 800,0	80,0	30,0
11	Буинский, ДОЛ «Чайка»	3 400,0	85,0	15,0
12	Нижнекамский, МБУ «ДОЛ «Заря»	4 800,0	85,0	10,0
13	г. Казань, Спортивно-оздоровительный лагерь «Искра»	7 200,0	85,0	15,0
14	Мензелинский, Профессиональный спортивный лагерь «Олимпиец»	4 800,0	93,0	8,0



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Дина- мика за 2 недели
1	ГАОУ СПО "Заинский политехнический колледж"	61 316	10,0	3,0
2	ГАОУ СПО "Казанский автотранспортный техникум им.А.П.Обыденнова"	79 237	13,0	3,0
3	ГАОУ СПО "Казанский строительный колледж"	106 476	15,0	10,0
4	ГАОУ СПО "Атнинский сельскохозяйственный техникум им.Г.Тукая"	54 410	22,0	9,0
5	ГАОУ СПО "Зеленодольский механический колледж"	83 035	22,0	9,0
6	ГАОУ СПО "Лениногорский нефтяной техникум"	23 421	23,0	6,0
7	ГАОУ СПО "Нижнекамский индустриальный техникум"	85 266	33,0	9,0
8	ГАОУ СПО "Мамадышский профессиональный колледж"	101 066	36,0	9,0
	Итого по РТ	681 379	30,3	13,0
9	ГАОУ СПО "Лаишевский технико-экономический техникум"	87 152	85,0	46,0



Капитальный ремонт сельских клубов в 2015 году

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Новошешминский	Чув.Чебоксарский СДК	1 341,4	1,0	1,0
2	Сабинский	Кильдебякский СДК	8 294,2	2,0	2,0
3	Высокогорский	Чупчуковский СДК	2 991,5	3,0	3,0
4	Рыбно-Слоботский	Больше-Елгинский СДК	4 434,2	3,0	3,0
5	Апастовский	Альмендеревский СК Филиал №44 МБУ ЦКС	4 434,2	4,0	4,0
6	Агрызский	Красноборский СДК	4 574,1	10,0	5,0
7	Дрожжановский	Новоубеевский СДК	4 434,2	15,0	5,0
8	Елабужский	Староюрашский СДК	3 165,2	15,0	15,0
9	Лаишевский	Ташкирменский СДК	6 683,6	15,0	5,0
10	Спасский	Средне Юртукульский СДК	2 991,5	17,0	7,0
11	Муслюмовский	Ст.Карамалинский СДК	4 436,1	18,0	10,0
12	Тукаевский	Нижнесуыксинский СДК	4 434,2	19,0	5,0
13	Атнинский	Новоатнинский СДК	4 535,5	20,0	20,0
14	Мензелинский	Кузембетьевский СДК	1 954,1	20,0	10,0
	Итого по РТ		94 960,8	29,0	5,4



Капитальный ремонт сельских клубов в 2015 году

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
15	Актанышский	Старокурмашевский СДК	4 434,2	30,0	15,0
16	Арский	Наласинский СДК	2 026,5	31,0	2,0
17	Сармановский	Старокаширский СДК	4 429,4	35,0	10,0
18	Заиский	СДК с. В.Шипки	4 434,2	45,0	30,0
19	Мамадышский	Средне-Кирменский СДК	4 434,2	53,0	18,0
20	Балтасинский	Малолызинский СДК	4 434,2	60,0	25,0
21	Алексеевский	Красноярский СК	2 026,5	66,0	41,0
22	Аксубаевский	Новокиреметский СДК	1 061,5	73,0	10,0
23	Бугульминский	Кудашевский СДК	1 758,2	80,0	55,0
24	Черемшанский	Под.Утямышский СДК	2 026,5	90,0	10,0
25	Кукморский	Чарлинский СДК	3 165,2	98,0	3,0
26	Альметьевский	Тайсугановский СДК	2 026,5	100,0	0,0
Итого по РТ			94 960,8	29,0	5,4



Капитальный ремонт подростковых клубов в 2015 году

24

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Дина- мика за 2 недели
1	Заинский	Детско-подростковый, спортивно-технический автотоклуб «Вираз» МБУ «Молодежный центр»	400	1,00	1,00
2	Зеленодольский	Подростковый клуб «Афина» МБУ «ОМК «Исток»	2 000	1,00	1,00
3	Казань	Подростковый клуб «Бокс» МБУ молодежной политики г.Казани «ОПК по месту жительства «Подросток»	5 000	1,00	1,00
4	Нижнекамск	Подростковый клуб «Мечта» МБУ «Центр подростковых клубов»	2 000	1,00	1,00
5	Нижнекамск	Подростковый клуб «Юный шинник» МБУ «Центр подростковых клубов»	1 800	1,00	1,00
6	Казань	Подростковый клуб «Кояш Нуры» МБУ молодежной политики г.Казани «ОПК по месту жительства «Подросток»	7 500	15,00	7,00
7	Казань	Подростковый клуб «Эфебия» МБУ молодежной политики г.Казани «ОПК по месту жительства «Подросток»	9 000	20,00	2,00
8	Казань	Подростковый клуб «Электрон» МБУ молодежной политики г.Казани «ОПК по месту жительства «Подросток»	9 800	25,00	10,00
		Итого по РТ	90 450,0	32,6	11,1



Капитальный ремонт подростковых клубов в 2015 году

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Дина- мика за 2 недели
9	Зеленодольский	Подростковый клуб «Кристалл» МБУ «ОМК «Исток»	3 500	27,00	27,00
10	Набережные Челны	Подростковый клуб «Экстрим» МАОУДОД «Детско-подростковое объединение «Подросток»	1 800	27,00	1,00
11	Набережные Челны	Подростковый клуб «Романтики» МАОУДОД «Детско-подростковое объединение «Подросток»	1 700	35,00	8,00
12	Набережные Челны	Подростковый клуб «Меридиан» «Детско-подростковое объединение «Подросток»	2 500	37,00	10,00
13	Набережные Челны	Подростковый клуб «Романтики» МАОУДОД «Детско-подростковое объединение «Подросток»	2 000	37,00	10,00
14	Набережные Челны	Подростковый клуб «Камертон» МАОУДОД «Детско-подростковое объединение «Подросток»	1 900	38,00	11,00
15	Зеленодольский	Подростковый клуб «Зеленый Дол» МБУ «ОМК «Исток»	2 000	40,00	5,00
16	Казань	Подростковый клуб «Старт» МБУ молодежной политики г.Казани «ОПК «Подросток»	7 000	40,00	10,00
17	Нижнекамск	Подростковый клуб «Олимпия» МБУ «Центр подростковых клубов»	1 800	40,00	40,00
18	Балтасинский	МБУ подростковый клуб "Факел"	4 000	45,00	25,00
		Итого по РТ	90 450,0	32,6	11,1



Капитальный ремонт подростковых клубов в 2015 году

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Дина- мика за 2 недели
19	Зеленодольский	Подростковый клуб «Диалог» МБУ «ОМК «Исток»	1 900	45,00	9,00
20	Нижнекамск	Подростковый клуб «Чайка» МБУ «Центр подростковых клубов»	1 800	45,00	22,00
21	Нижнекамск	Подростковый клуб «Орбита» МБУ «Центр подростковых клубов»	1 600	45,00	28,00
22	Альметьевский	Подростковый клуб «Электрон» МБУ «Центр содействия молодежи»	3 200	60,00	15,00
23	Альметьевский	Подростковый клуб «Планета» МБУ «Центр содействия молодежи»	3 200	65,00	15,00
24	Елабужский	Подростковый клуб «Спартак» МБУ «Молодежный центр «Барс»	2 250	65,00	15,00
25	Альметьевский	Подростковый клуб «Метеор» МБУ «Центр содействия молодежи»	3 200	70,00	15,00
26	Мамадыш	МБУ Детский подростковый клуб «Мечта»	4 000	80,00	20,00
27	Елабужский	Подростковый клуб «Антей» МБУ «Молодежный центр «Барс»	3 000	90,00	40,00
28	Заинский	Клуб по месту жительства «Юность» МБУ «Молодежный центр»	600	95,00	40,00
		Итого по РТ	90 450,0	32,6	11,1



Программа перевода на индивидуальные системы отопления (РКМ от 16.01.2014 № 36-р)

№	Наименование Программы	План	Лимит, млн. руб.
1	Перевод на индивидуальные системы отопления , квартир	3 828	162,2 в т.ч.: 156,5 - СМР 5,7 - ПИР



Программа перевода на индивидуальные системы отопления (РКМ от 16.01.2014 № 36-р)

Заявления граждан

	МО	Количество квартир	Выполнение	%
1	Тукаевский	169	0	0,0
2	К.Устьинский	776	446	57,5
3	Бугульминский	100	62	62,0
4	Тетюшский	417	318	76,3
	ИТОГО	3 760	2 924	77,8
5	Верхнеуслонский	305	258	84,6
6	Кукморский	851	729	85,7
7	Лаишевский	349	328	93,9
8	Мамадышский	738	728	98,6
9	Агрызский	36	36	100,0
10	Высокогорский	8	8	100,0
11	Спасский	8	8	100,0



Программа перевода на индивидуальные системы отопления (РКМ от 16.01.2014 № 36-р)

Заключены договора

	МО	Количество квартир	Выполнение	%
1	Агрызский	36	0	0,0
2	Бугульминский	100	0	0,0
3	Тукаевский	169	0	0,0
4	К.Устьинский	776	140	18,0
5	Лаишевский	349	84	24,0
6	Тетюшский	417	116	27,8
	ИТОГО	3 760	1 622	43,1
7	Верхнеуслонский	305	141	46,2
8	Кукморский	851	463	54,4
9	Мамадышский	738	659	89,3
10	Высокогорский	11	11	100,0
11	Спасский	8	8	100,0



Программа по замене котлов в котельных бюджетной сферы (РКМ от 29.11.2014 № 2423-р)

№	Наименование Программы	Лимит, млн. руб.
1	Замена котлов в котельных бюджетной сферы:	69,9 в т.ч.: 67,5 - СМР 2,4 - ПИР



Программа

«Водоснабжение на селе»

(ПКМ от 31.12.2014 № 2917-р)

№	Наименование Программы	План	Лимит, млн. руб.
1	Водоснабжение на селе: - линейная часть, км - скважины, шт. - водонапорных башен, шт.	301,3 38 45	650,0 в т.ч.: 589,25 – СМР 60,75 - ПИР

**Программа по восстановлению
освещения в 2015 году
(РКМ от 01.12.2014 № 2435-р)**

МО	Количество объектов	Объем финансирования, млн.руб.	Планируется установить		
			Светильников, шт.	Щитов учета электроэнергии, шт.	Смонтировать линий электропередачи, км.
45	1 017	225	11 702	641	390



График производства работ по восстановлению уличного освещения в населенных пунктах Республики Татарстан на 2015 год

МО	Подрядчики	Начало работ	Окончание работ
Азнакаевский	ЖЭС-Азнакаево	июнь	май
Актанышский	ЖЭС-Актаныш	май	июнь
Заинский	ЖЭС-Заинск	май	май
Мензелинский	ЖЭС-Мензелинск	май	июнь
Муслюмовский	ЖЭС-Муслюмово	апрель	май
Н.Челны	ЖЭС	апрель	май
Сармановский	ЖЭС-Сарманово	июнь	июль
Тукаевский	ЖЭС-Комсомольский	июнь	июль
Нурлатский	ЖЭС-Нурлат	июнь	июль
Альметьевский	Светсервис	апрель	май
Апастовский	Альтаир+	апрель	май
Кайбицкий		апрель	июнь
К-Устьинский		апрель	июнь
Мамадышский	Энергосервис	май	июнь
Кукморский	Тезелеш	июнь	июль



График производства работ по восстановлению уличного освещения в населенных пунктах Республики Татарстан на 2015 год

МО	Подрядчики	Начало работ	Окончание работ
Сабинский	Тезелеш	май	июнь
Тюлячинский		апрель	май
г.Казань	Казгорсвет	апрель	май
Арский	Энергоресурс	июль	август
Атнинский		апрель	май
Балтасинский		июнь	июль
Елабужский район	Опора+	июнь	июль
Менделеевский район		июнь	июль
Агрызский		июнь	июль
Нижнекамский		май	июнь
Буинский		апрель	май
В-Услонский		апрель	май
Дрожжановский		май	июнь
Тетюшский		июнь	июль
Высокогорский		май	июнь



График производства работ по восстановлению уличного освещения в населенных пунктах Республики Татарстан на 2015 год

МО	Подрядчики	Начало работ	Окончание работ
Зеленодольский	Опора+	май	июнь
Лаишевский		апрель	май
Пестречинский		апрель	май
Рыбно-Слободский		апрель	май
Бугульминский	Электронетфтегаз	май	июнь
Лениногорский		май	июнь
Бавлинский		май	июнь
Ютазинский		май	июль
Черемшанский		май	июль
Спасский	Энергостройсервис	сентябрь	сентябрь
Чистопольский		июль	август
Алексеевский		апрель	май
Аксубаевский		май	июнь
Алькеевский		август	сентябрь
Новошешминский		июнь	июль



Программа участковые ветеринарные пункты на 2014 год

36

Строительство

Количество УВП	42	Динамика
Смонтировано фундаментов	42	-
Вывезено на площадку модулей	33	+3
Подключены инж.сети	26	+2
Завершен монтаж модуля	29	+1



Кап.ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс. руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	30 000,0	71	12,5
1	Лениногорский район	2 000,0	43	30
2	Бавлинский район	2 000,0	45	27
3	г.Казань,	4 500,0	49	4
4	Алексеевский район	1 000,0	50	15
5	Рыбно-Слободский район	2 000,0	55	20
6	Чистопольский	1 000,0	58	23
7	Нурлатский район	2 000,0	60	24
8	Аксубаевский район	500,0	65	25
9	г.Набережные Челны	1 000,0	75	20
10	Новошешминский район	1 500,0	80	20
11	г.Казань	1 500,0	80	5
12	Спасский район	1 500,0	83	8
13	Сармановский район	1 500,0	85	10
14	Сабинский район	4 000,0	97	7
15	Лаишевский район	500,0	97	2
16	Балтасинский район	2 000,0	100	0
17	Кайбицкий район	500,0	100	0
18	Тюлячинский район	1 000,0	100	0



Кап.ремонт зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	20 000,0	42,1	9,1
1	Буинский район	660,0	0	0
2	Тетюшский район	1 600,0	0	0
3	Апастовский район	600,0	4	4
4	Балтасинский район	200,0	5	5
5	Дрожжановский район	900,0	7	0
6	Лениногорский район	2 130,0	14	4
7	Бавлинский район	480,0	18	3
8	Муслюмовский район	450,0	25	25
9	Актанышский район	500,0	25	25
10	Лаишевский район	1 000,0	26	4
11	Чистопольский район	400,0	30	15
12	Пестречинский район	800,0	30	15



Кап.ремонт зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	20 000,0	42,1	9,1
13	Бугульминский район	1 100,0	33	8
14	Агрызский район	500,0	39	1
15	Заинский район	250,0	50	50
16	Мамадышский район	1 650,0	60	15
17	Высокогорский район	660,0	70	45
18	Спасский район	900,0	75	35
19	Алькеевский район	300,0	80	40
20	Кукморский район	1 000,0	80	0
21	Сармановский район	1 510,0	85	10
22	Рыбно-Слободский район	800,0	95	5
23	Кайбицкий район	300,0	100	0
24	Камско-Устьинский район	450,0	100	0
25	Нижнекамский район	700,0	100	0



Капремонт коровников и овощекартофелехранилищ и строительство силосно-сенажных траншей 2015 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов (ед.)	Лимит, млн.рублей		
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Собств. (70%)
1	Капитальный ремонт коровников	153	1 578,6	470,7	1 107,9
2	Строительство силосно-сенажных траншей	136	264,9	61,3	203,6
3	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	38	197,7	50,0	147,7



Создание и обустройству парков и скверов в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2015 год

№	МО	Кол-во участков	Кол-во предоставленных ТЗ	Соглашения с Приложением 1	Софинансирование
1	Агрызский	1	1	-	+
2	Азнакаевский	8	8	+	+
3	Аксубаевский	3	3	+	+
4	Актанышский	1	1	+	+
5	Алексеевский	3	3	+	+
6	Алькеевский	2	2	+	+
7	Альметьевский	3	3	+	+
8	Апастовский	1	1	+	+
9	Арский	3	3	+	+
10	Атнинский	1	1	+	-
11	Бавлинский	2	2	+	+
12	Балтасинский	2	2	+	+
13	Бугульминский	11	11	-	+
14	Буинский	1	1	+	+
15	Верхне-Услонский	2	2	+	+



Создание и обустройству парков и скверов в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2015 год

№+	МО	Кол-во участков	Кол-во предоставленных ТЗ	Соглашения с Приложением № 1	Софинансирование
16	Высокогорский	1	1	+	+
17	Дрожжановский	2	2	+	+
18	Елабужский	3	3	+	+
19	Заинский	6	6	+	+
20	Зеленодольский	13	13	-	+
21	Кайбицкий	1	1	+	+
22	Камско-Устьинский	2	2	-	+
23	Кукморский	2	2	+	+
24	Лаишевский	2	2	-	+
25	Лениногорский	3	3	+	+
26	Мамадышский	1	1	+	+
27	Менделеевский	2	2	+	+
28	Мензелинский	1	1	+	+
29	Муслюмовский	2	2	+	+
30	Нижнекамский	3	3	+	+



Создание и обустройству парков и скверов в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2015 год

№	МО	Кол-во участков	Кол-во предоставленных ТЗ	Соглашения с приложением № 1	Софинансирование
31	пгт.Камские Поляны	2	2	+	+
32	Новошешминский	1	1	-	+
33	Нурлатский	5	5	+	+
34	Пестречинский	3	3	+	+
35	Рыбно-Слободский	3	3	+	+
36	Сабинский	1	1	+	+
37	Сармановский	2	2	+	+
38	Спасский	2	2	+	+
39	Тетюшский	1	1	-	+
40	Тукаевский	1	1	+	+
41	Тюлячинский	1	1	-	+
42	Черемшанский	1	1	+	+
43	Чистопольский	3	3	+	+
44	Ютазинский	6	6	+	+
45	Набережные Челны	9	9	+	+
46	Казань	15	15	+	+



Управляющие компании, **не подавшие заявки** на выдачу лицензии

№	МО	Наименование УК	Кол-во домов	Причина подачи заявки
1	г. Казань	ООО УК «РИА»	2	Отказ от управления
2	г. Казань	МУП «Метроэлектротранс	4	Готовят заявку на лицензирование
3	г. Казань	ООО УК «Мираж»	1	Не заявили
4	г. Казань	ООО УК «Управляющий»	2	Отказ от управления
5	г. Казань	ЗАО СК «Сервейинговая компания «Единая арендная система»	1	Отказ от управления
6	Бугульминский	ООО УК «ЖЭУ № 3№	1	Отказ от управления
7	Бугульминский	ООО УК «Наш дом-2»	2	Отказ от управления
8	Бугульминский	ООО УК «Спутник»	1	Отказ от управления
9	Альметьевский	ООО «ЖСК-Айтуганово	1	ликвидация
10	Кайбицкий	ООО «УК Кайбицкого р-на»	3	ликвидация
11	Зеленодольский	ООО УК «Комэнергосервис»	1	ликвидация



Управляющие компании, **отказавшиеся** от получения лицензии

№	МО	Наименование УК	Кол-во домов	Причина подачи заявки
1	Альметьевский	ООО «Стройэнергосервис»	2	Нет средств на оплату госпошлины
2	г. Казань	УК «Мостотряд»	12	Не сдали экзамен
3	Агрызский	ООО «ЖилСтройэнеого-СервисАгрыз»	18	Не сдали экзамен



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		9 370	2 667	6 703	28	345 885,59	96 897,81	248 987,78	28
1	город Казань	1 572	36	1 536	2	50 583,78	892,14	49 691,64	2
2	Зеленодольский	3 019	442	2 577	15	120 785,26	14 511,41	106 273,85	12
3	Чистопольский	1 334	198	1 136	15	45 778,97	6 585,83	39 193,14	14
4	Бугульминский	97	16	81	16	4 485,30	838,80	3 646,50	19
5	Азнакаевский	192	41	151	21	9 895,90	2 102,10	7 793,80	21
6	Верхнеуслонский	8	2	6	25	275,50	42,40	233,10	15
7	Альметьевский	118	34	84	29	5 187,40	1 523,20	3 664,20	29
8	Спасский	127	48	79	38	5 404,80	2 271,80	3 133,00	42
9	Кукморский	426	165	261	39	13 182,90	5 135,26	8 047,64	39
10	Лениногорский	73	29	44	40	3 296,57	1 287,20	2 009,37	39
11	Тетюшский	44	18	26	41	1 180,20	505,70	674,50	43
12	Пестречинский	98	41	57	42	3 513,40	1 458,00	2 055,40	41
13	Агрызский	153	65	88	42	5 972,70	2 694,60	3 278,10	45



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		9 370	2 667	6 703	28	345 885,59	96 897,81	248 987,78	28
14	Елабужский	99	43	56	43	3 018,85	1 221,80	1 797,05	40
15	Лаишевский	85	41	44	48	3 073,70	1 424,20	1 649,50	46
16	Нурлатский	172	91	81	53	5 458,20	2 953,40	2 504,80	54
17	Арский	232	124	108	53	7 919,94	5 434,70	2 485,24	69
18	Менделеевский	26	15	11	58	1 064,66	590,30	474,36	55
19	Ютазинский	134	86	48	64	4 908,30	2 772,45	2 135,85	56
20	Буинский	147	98	49	67	6 974,00	4 248,60	2 725,40	61
21	Высокогорский	288	193	95	67	9 303,20	6 232,10	3 071,10	67
22	К-Устьинский	62	43	19	69	2 322,00	1 589,70	732,30	68
23	Алексеевский	44	35	9	80	1 464,00	1419,90	44,00	97
24	Заинский	20	16	4	80	769,00	647,90	121,10	84
25	Мензелинский	160	131	29	82	5 677,21	4 632,25	1 044,96	82
26	Муслюмовский	80	68	12	85	3 550,42	3 126,23	424,19	88



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

48

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		9 370	2 667	6 703	28	345 885,59	96 897,81	248 987,78	28
27	Балтасинский	70	66	4	94	2 540,95	2 588,60	-47,65	102
28	Мамадышский	341	333	8	98	12 395,45	11 991,81	403,64	97
29	Актанышский	43	43	0	100	1 900,36	2 068,05	-167,69	109
30	Алькеевский	1	1	0	100	53,00	42,40	10,60	80
31	Апастовский	23	23	0	100	892,64	865,37	27,27	97
32	Дрожжановский	6	6	0	100	202,20	202,20	0,00	100
33	Кайбицкий	3	3	0	100	43,52	43,50	0,02	100
34	Нижнекамский	14	14	0	100	524,00	545,00	-20,70	104
35	Новошешминский	18	18	0	100	342,00	633,60	-291,60	185
36	Сабинский	20	20	0	100	948,01	985,61	-37,60	104
37	Р-Слободский	7	7	0	100	311,60	310,10	1,50	100
38	Тукаевский	10	10	0	100	341,70	341,70	0,00	100
39	Тюлячинский	4	4	0	100	343,70	138,20	205,50	40



Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		ноябрь 2014 (шт.)	декабрь 2014 (шт.)	январь 2015 (шт.)	февраль 2015 (шт.)	март 2015 (шт.)	на 03.04.2015 (шт.)	Общая реализация, %
Итого по РТ		531	896	102	118	105	22	28
1	Агрызский	2	47	7		5	2	42
2	Азнакаевский		30	4				16
3	Актанышский	2	25					100
4	Алексеевский	15	5	3	2	1		80
5	Алькеевский		1					100
6	Альметьевский	20	7					29
7	Апастовский	13	8					100
8	Арский	38	23	3	4	2		53
9	Балтасинский	5	46			5	2	94
10	Буинский	20	4		4			67
11	Бугульминский	2	2		2	1		16
12	Верхнеуслонский		1		1			25
13	Высокогорский	15	65	15	8	3		67



Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		ноябрь 2014 (шт.)	декабрь 2014 (шт.)	январь 2015 (шт.)	февраль 2015 (шт.)	март 2015 (шт.)	на 03.04.2015 (шт.)	Общая реализация, %
Итого по РТ		531	896	102	118	105	22	28
14	Дрожжановский		2					100
15	Елабужский	8	21	1	9	2		43
16	Заинский	3	1		3	4	3	80
17	Зеленодольский	109	249	55	7	19	3	15
18	Кайбицкий							100
19	К.-Устьинский	18	2					69
20	Кукморский	88	31	5	16	10	2	39
21	Лаишевский	4	19		9		1	48
22	Лениногорский	6	14			2		40
23	Мамадышский	54	60			2		98
24	Менделеевский	1	6					58
25	Мензелинский	2	13					82
26	Муслюмовский	5	24					85



Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		ноябрь 2014 (шт.)	декабрь 2014 (шт.)	январь 2015 (шт.)	февраль 2015 (шт.)	март 2015 (шт.)	на 03.04.2015	Общая реализация, %
Итого по РТ		531	896	102	118	105	22	28
27	Нижнекамский		14					100
28	Новошешминский	1	10					100
29	Нурлатский	19	25		13	14	3	53
30	Пестречинский		38					42
31	Р.-Слободский		4					100
32	Сабинский		2					100
33	Спасский	22	23		2	1		38
34	Тукаевский	10						100
35	Тетюшский	3	2				1	41
36	Тюлячинский							100
37	Чистопольский	33	34	7	31	31	5	15
38	Ютазинский	14	27	2	3	2		64
39	г.Казань	9	11			1		2

**Строительство крытого плавательного бассейна
с тренажерным залом в г.Болгар**

Подрядчик		ООО «Апекс Татарстан»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		141,67	
		СМР 137,88	ПИР 3,79
Начало строительства		Сентябрь 2013 г.	
Срок завершения строительства		Июнь 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 27.03.2015г. – 02.04.2015г.	1,90	1,95	102,63
СМР	2,30	2,35	102,63
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ МАРТ 01.03.2015 г. – 31.03.2015 г.	10,05	10,00	99,50
СМР	10,45	10,40	99,50
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 02.04.2015 г.	117,82	117,90	100,06

Строительство универсального спортивного зала в с. Верхний Услон

Генподрядчик		ООО «Казаньстройконсорциум»		
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»		
Стоимость объекта, млн. руб.		133,028		
		ПИР 1,88	СМР 119,068	Обор-е 12,08
Начало строительства		Ноябрь 2014 г.		
Срок завершения строительства		Август 2015 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ 27.03.2015г. – 02.04.2015г.	2,45	2,50	102,04	
СМР	2,45	2,50	102,04	
Оборудование				
МЕСЯЦ МАРТ 01.03.2015 г. – 31.03.2015 г.	7,70	7,81	101,42	
СМР	7,70	7,81	101,42	
Оборудование				
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 02.04.2015 г.		40,15	40,40	100,62

**Универсальный спорткомплекс с игровым залом и бассейном
ГАУ «МЦ «Волга», Лаишевский район**

Генподрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		274,213	
		ПИР 3,6	СМР 225,693
Начало строительства		Июль 2014 г.	
Срок завершения строительства		Июль 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 27.03.2015г. – 02.04.2015г.	6,50	6,51	100,15
СМР	6,50	6,51	100,15
Оборудование			
МЕСЯЦ МАРТ 01.03.2015 г. – 31.03.2015 г.	17,53	17,65	100,68
СМР	17,53	17,65	100,68
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 02.04.2015 г.	96,16	96,87	100,73

**Строительство спортивно-оздоровительного комплекса
в г. Тетюши**

Генподрядчик		ООО «Фортэкс»		
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»		
Стоимость объекта, млн. руб.		126,149		
		ПИР 2,5	СМР 106,049	Обор-е 17,6
Начало строительства		Март 2014 г.		
Срок завершения строительства		Июнь 2015 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ 27.03.2015г. – 02.04.2015г.	3,50	3,60	102,85	
СМР	3,50	3,60	102,85	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
МЕСЯЦ МАРТ 01.03.2015 г. – 31.03.2015 г.	17,00	17,26	101,52	
СМР	17,00	17,26	101,52	
Оборудование	11,00	11,00	100,00	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 02.04.2015 г.	88,50	88,77	100,30	

**Строительство универсального спортивного комплекса
с игровым залом и бассейном в г. Чистополь**

Генподрядчик		ООО ГК Гранд-Строй	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		275,034	
		ПИР 5,97	СМР 269,064
Начало строительства		Март 2013 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 27.03.2015г. – 02.04.2015г.	4,00	4,20	105,00
СМР	4,00	4,20	105,00
Оборудование			
МЕСЯЦ МАРТ 01.03.2015 г. – 31.03.2015 г.	11,30	11,73	103,80
СМР	11,30	11,73	103,80
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 02.04.2015 г.	116,98	117,43	100,38

**Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
в г.Нижнекамске**

Генподрядчик		ОАО «Камгэсэнергострой»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		86,7	
		ПИР 5,37	СМР 63,7
Обор-е 17,6			
Начало строительства		Январь 2015 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 27.03.2015г. – 02.04.2015г.	2,80	2,81	100,35
СМР	2,80	2,81	100,35
Оборудование			
МЕСЯЦ МАРТ 01.03.2015 г. – 31.03.2015 г.	7,32	7,53	102,86
СМР	7,32	7,53	102,86
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 02.04.2015 г.	10,52	10,51	99,90

Капитальный ремонт Камского детского медицинский центра в г.Н.Челны (блок «Г»)

Генподрядчик		КамГЭСэнергоСтрой	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		189,99	
		ПИР 2,5	СМР 144,89
Обор-е 42,6			
Начало строительства		Июль 2014г.	
Срок завершения строительства		Июль 2015г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 27.03.2015г. – 02.04.2015г.	5,00	5,07	101,40
СМР	5,00	5,07	101,40
Оборудование	0,00	0,00	
МЕСЯЦ МАРТ 01.03.2015 г. – 31.03.2015 г.	21,00	21,12	100,57
СМР	21,00	21,12	100,57
Оборудование	0,00	0,00	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 02.04.2015 г.	92,29	92,44	100,16

Универсальный спортивный зал в г. Азнакаево

Генподрядчик	ООО «ФОРТЭКС»		
Заказчик-застройщик	Исполнительный комитет Азнакаевского МР		
Стоимость объекта, млн. руб.	195,2 млн.руб		
	ПИР 2,0	СМР 169,8	Обор-е 12,9
Начало строительства	Декабрь 2014 г.		
Срок завершения строительства	Август 2015 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 27.03.2015г. – 02.04.2015г.	5,0%	5,0%	100,0
СМР	5,0%	5,0%	100,0
Оборудование	0	0	0
МЕСЯЦ МАРТ 01.03.2015 г. – 31.03.2015 г.	2%	2%	100,0
СМР	2%	2%	100,0
Оборудование	0	0	0
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 02.04.2015 г.	25,0%	25,0%	100

Крытый плавательный бассейн в п.г.т. Аксубаево

Генподрядчик		ООО «Спецстройинвест»			
Заказчик-застройщик		Исполнительный комитет Аксубаевского МР			
Стоимость объекта, млн. руб.		181,7 млн.руб			
		ПИР 3,1	СМР 177,9	Обор-е 40,4	Проч 8,5
Начало строительства		Декабрь 2014 г.			
Срок завершения строительства		Август 2015 г.			
Период	ПЛАН	ФАКТ		% выполнения	
НЕДЕЛЯ 27.03.2015г. – 02.04.2015г.	3,60	3,60		100	
СМР	3,60	3,60		100	
Оборудование	0	0		0	
МЕСЯЦ МАРТ 01.03.2015 г. – 31.03.2015 г.	3,60	3,60		100	
СМР	3,60	3,60		100	
Оборудование	0	0		0	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 02.04.2015 г.	116,05	116,05		100	