



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН


26 февраля 2022 г.

Тема моего сегодняшнего выступления - реализация республиканских программ, госпрограмм и национальных проектов, а также динамика жилищного строительства и ход обеспечения жильем отдельных категорий граждан.

МОНИТОРИНГ ФОРМИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ

В 2022 г.

ТРЕБУЮТ УТВЕРЖДЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РТ 31 ПРОГРАММА



В этом году республика планирует реализовать 44 программы, 31 из которых утверждается Распоряжениями Кабинета Министров РТ. К сегодняшнему дню утверждены 28 из них.

ФОРМИРОВАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ПРОГРАММ

НА 2022 г.



№	Наименование программы	Согласованные лимиты финансирования тыс.рублей	Ответственное министерство	Примечание
Проекты РКМ РТ зашедшие в Кабинет Министров РТ				
1	Капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий	190 049,80	Минобр РТ	В КМ РТ от 25.12.2021
2	Формирование комфортной городской среды (общественные пространства)	847 335,82	МСАиЖКХ РТ	В КМ РТ от 22.02.2022

ФОРМИРОВАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ПРОГРАММ

НА 2022 г.



№	Наименование программы	Согласованные лимиты финансирования тыс.рублей	Ответственное министерство	Примечание
Проекты РКМ РТ направленные на межведомственное согласование				
1	Водообеспечение и устройство площадок ТБО в СНТ	150 000,00	Минсельхоз РТ	согл-11891740-2 от 31.01.2022

ФОРМИРОВАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ПРОГРАММ

НА 2022 г.



№	Наименование программы	Согласованные лимиты финансирования тыс.рублей			Данные распоряжения КМ РТ	Примечание по торгам
		Всего	СМР	ПИР		
Утвержденные РКМ РТ						
1	Капитальный ремонт зданий центров психолого-педагогической помощи	304 957,70			№2667-р от 15.12.2021	ГК №3-КР/22 от 28.01.2022г.
2	Капитальный ремонт стационарных организаций соц. обслуживания	191 500,00	188 023,00	3 477,00	№2390-р от 19.11.2021	ГК №1-КР/22 от 14.01.2022г.
3	Реконструкция, строительство сетей газораспределения, внутридомовых сетей газораспределения, установки блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения в городах и районах (газ)	162 200,00	150 850,00	11 350,00	№2590-р от 09.12.2021	Контракт в феврале 2022 г.
4	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ (освещение)	225 000,00	222 772,28	2 227,72	№ 2537-р от 07.12.2021	Контракт в феврале 2022г.
5	Капитальный ремонт сети подростковых клубов	100 000,00	95 326,08	4 673,92	№ 2880-р от 27.12.2021	Контракты в феврале 2022г.
6	Капремонт зданий ветеринарных объединений	30 000,00	-	-	№ 2756-р от 21.12.2021	Контракты в феврале 2022г.
7	Капремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия	20 000,00	-	-	№ 2756-р от 21.12.2021	Контракты в феврале 2022г.

ФОРМИРОВАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ПРОГРАММ

НА 2022 г.



№	Наименование программы	Согласованные лимиты финансирования тыс.рублей			Данные распоряжения КМ РТ	Примечание по торгам
		Всего	СМР	ПИР		
Утвержденные РКМ РТ						
8	Капитальный ремонт молодежных центров	363 000,00	361 007,92	1 996,04	№ 2765-р от 21.12.2021	Контракты в марте 2022г.
9	Строительство универсальных спортивных площадок и малозатратных спортивных сооружений (УСП, ЛБ, манеж)	500 000,00	487 899,71	12 100,29	№2677-р от 16.12.2021	Контракты в марте 2022г.
10	Капитальный ремонт объектов культурного назначения (СДК)	300 000,00	293 201,88	6 798,12	№2601-р от 10.12.2021	Контракты в марте 2022г.
11	Капитальный ремонт спортивных объектов	500 000,00	486 121,9	13 878,1	№ 2744-р от 21.12.2021	Контракты в марте 2022г.
12	Капитальный ремонт подведомственных зданий (Лесхозы)	70 500,00	67 144,72	3 355,28	№3018-р от 30.12.2021	Контракт в марте 2022г.
13	Строительство и капитальный ремонт зданий исполнительных комитетов поселений (Исполкомы)	100 000,0	97 734,79	2 265,21	№2608-р от 13.12.2021	Контракты в марте 2022г.
14	Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов	50 000,00	48 563,8	1 436,2	№ 2665-р от 15.12.2021	Контракты в марте 2022г.
15	Капитальный ремонт образовательных учреждений отрасли культуры (ДШИ)	150 000,00	147 535,73	2 464,27	№ 153-р от 03.02.2022	Контракты в марте 2022г.
16	Капитальный ремонт зданий мировых судей	51 181,90			53-р от 18.01.2022; 101-р от 26.01.2022	Контракт в марте 2022г.
17	Капитальный ремонт, строительство и реконструкция детских оздоровительных лагерей	1 000 000,0	999 685,49	314,51	№2600-р от 10.12.2021	Контракты в марте 2022г.

ФОРМИРОВАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ПРОГРАММ

НА 2022 г.



№	Наименование программы	Согласованные лимиты финансирования тыс.рублей			Данные распоряжения КМ РТ	Примечание по торгам
		Всего	СМР	ПИР		
Утвержденные РКМ РТ						
18	Строительство пунктов комплексного обслуживания населения	50 000,00	47 155,69	2 844,31	№ 2850-р от 24.12.2021	Контракты в апреле 2022г.
19	Капитальный ремонт и строительство стационаров	2 600 000,00			№ 2655-р от 14.12.2021	Контракты в апреле 2022г.
20	Строительство ФАПов, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	330 000,00	324 520,58	5 479,42	№ 2861-р от 27.12.2021	Контракты в апреле 2022г.
21	Реконструкция и капремонт сетей газопотребления с заменой котлов в котельных, установкой б/м котельных и котлов наружного размещения, обеспечивающих теплоснабжение бюджетных учреждений	69 900,00	68 142,00	1 758,00	№2473-р от 30.11.2021	Сбор аукционной документации
22	Модернизация очистных сооружений и капитальный ремонт сетей канализации	498 246,58	442 229,55	56 017,03	№ 2777-р от 22.12.2021	Сбор аукционной документации
23	Обеспечение населения питьевой водой	1 300 000,0	1 153 879,75	146 120,25	№ 132-р от 31.01.2022	Сбор аукционной документации
24	Мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод, защиты населения и объектов инфраструктуры в период весеннего половодья	312 789,54			№2567-р от 08.12.2021	Сбор аукционной документации

ФОРМИРОВАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ПРОГРАММ

НА 2022 г.



№	Наименование программы	Согласованные лимиты финансирования тыс.рублей			Данные распоряжения КМ РТ	Примечание по торгам
		Всего	СМР	ПИР		
Утвержденные РКМ РТ						
25	Капитальный ремонт ФГБУ "Россельхозцентр"	15 000,00	15 000,00	-	№224-р от 14.02.2022	Сбор аукционной документации
26	Капитальный ремонт ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей	500 000,00	478 979,38	21 020,62	№190-р от 09.02.2022	Сбор аукционной документации
27	Капитальный ремонт объектов образования		1 769 912,31		№ 365-р от 25.02.2022	Сбор аукционной документации
28	Капитальный ремонт пищеблоков		1 000 000,00		№ 364-р от 25.02.2022	Сбор аукционной документации

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
1	г.Казань	Обустройство перекрестка на пересечении улицы Родины и улицы Аделя Кутуя с размещением светофорного объекта	29 060,00	Контракт заключен
2	Пестречинский	Реконструкция очистных сооружений и хозяйственно-бытовой канализации в жилом комплексе "Усадьба Царево", с увеличением производительности от 2500 куб.м/сут до 4000 куб.м/сут	140 804,81	Контракт заключен
3	г. Набережные Челны	Магистральная улица районного значения пешеходно-транспортная в жилом районе "Замелекесье"(продолжение улицы Ш-1Ж)	38 555,68	Контракт заключен
ИТОГО:			208 420,49	

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
1	Азнакаевский	Набережная р.Черной, 2 очередь	32 081,89	Контракт в марте 2022г.
2	Аксубаевский	Сквер по ул.Мазилина, 4 очередь	14 951,50	
3	Актанышский	Благоустройство набережной оз.Иске Идель	27 094,79	
4	Альметьевский	Бульвар по ул.Ризы Фахретдина, (от ул.Ленина до ул.Советской), 2 очередь	56 588,51	
5	Альметьевский	Внутриквартальный бульвар мкр.Западные Ворота (от ул.Гафиатуллина до ул.Бигаш), 2 очередь	56 588,51	
6	Арский	Площадь Советская и ул.Большая, 5 очередь	20 000,00	
7	Бугульминский	Благоустройство прилегающей территории по ул.М.Джалиля к центральному водоему, 2 очередь	55 021,37	
8	Буинский	Центральная площадь, 3 очередь	72 160,80	
9	Елабужский	Георгиевский парк с прилегающим сквером по ул.Марджани, 2 очередь	41 930,96	
10	г.Казань	Парк у жилого комплекса «Салават Купере», 2 очередь	500 539,14	
11	Кукморский	Набережная р.Нурминки, 3 очередь	78 000,00	
12	Лениногорский	Парк «Мэхэббэт», 2 очередь	43 628,30	
13	Мамдышский	Набережная р.Вятки, 3 очередь	22 380,49	
ИТОГО:			1 444 050,99	

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
14	Менделеевский	Бульвар Интернационалистов, 2 очередь	16 134,20	Контракт в марте 2022г.
15	Мензелинский	Парк им.В.И.Ленина, 2 очередь	14 869,39	
16	Муслюмовский	Парк Спортивный, 2 очередь	10 384,92	
17	г.Набережные Челны	Парк «Прибрежный»	155 214,42	
18	Нижнекамский	Экстрим-парк, 2 очередь	48 000,00	
19	Нижнекамский	Школьный бульвар, 2 очередь	20 000,00	
20	Нурлатский	Парк «Кондурча», 2 очередь	29 589,79	
21	Пестречинский	Детский городок, 2 очередь	26 787,74	
22	Сабинский	Парк по ул.З.Юсупова, 3 очередь	16 644,80	
23	Сармановский	Сквер «100-летия ТАССР», 2 очередь	18 413,68	
24	Тетюшский	«320 ступеней к истории: вдоль по Троицкой», 2 очередь	11 451,80	
25	Тюлячинский	Пруд в с.Баландыш, 2 очередь	5 000,00	
26	Черемшанский	Улица Советская, 2 очередь	9 979,27	
27	Чистопольский	Центральная площадь, 2 очередь	40 614,73	
ИТОГО:			1 444 050,99	

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

КОНКУРС МАЛЫХ ГОРОДОВ 2022



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
1	Агрызский	Благоустройство улицы Карла Маркса, г.Агрыз	50 000,00	Контракт в марте 2022г.
2	Алексеевский	Культурно-рекреационный кластер "Алтын Дага", с.Билярск	56 250,00	
3	Арский	ТатАрские предания - в город старой дорогой по ул.Коммуны, г.Арск	70 000,00	
4	Бавлинский	Благоустройство общественных пространств 27 микрорайона Соединяя Бавлы, г.Бавлы	70 000,00	
5	Кукморский	Кукморские витрины. Ревитализация центральных городских улиц – Ворошилова и Ленина, г.Кукмор	50 000,00	
6	Чистопольский	Городская набережная реки Кама "Наречье", г.Чистополь	80 000,00	
ИТОГО:			376 250,00	

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ ВОДА»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
1	Нурлатский	Строительство системы водоснабжения с водозаборным узлом	279 081,36	Контракт заключен
ИТОГО:			279 081,36	

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»



Этап Программы	Год реализации	Человек	Кол-во помещений, ед.	Общая площадь, кв.м.
Этап 2021 года (срок реализации 2021-2022гг)	Всего	294	100	3 772,19
	2021 год (факт)	216	79	2 945,36
	2022 год (план)	78	21	826,83
Этап 2022 года (срок реализации 2022-2023гг)	Всего	988	403	12 517,71
	2022 год (план)	763	303	8 800,16
	2022 год (факт)	71	30	920,18
	2023 год (план)	225	100	3717,55
Всего план на 2022 год		841	324	9 626,99

ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ СНОСА АВАРИЙНЫХ ДОМОВ (ПРОГРАММА 2013-2017 ГОДОВ)



№	МО РТ	КОЛИЧЕСТВО ЗУ	ЗУ ПЕРЕДАНЫ	ЗУ НЕ ПЕРЕДАНЫ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Чистопольский	183	133	50	1
2	Зеленодольский	190	147	43	1
3	Кукморский	53	48	5	0
4	г.Казань	89	86	3	0
5	Высокогорский	76	75	1	0
ВСЕГО ПО РТ:		1 102	1 000	102	2

ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ СНОСА АВАРИЙНЫХ ДОМОВ (ПРОГРАММА 2013-2017 ГОДОВ)



ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ С ОКН

№	МО РТ	ОКН
1	Чистопольский	49
2	Зеленодольский	18
3	г.Казань	3
4	Кукморский	1
ВСЕГО ПО РТ:		71

ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ СНОСА АВАРИЙНЫХ ДОМОВ (ПРОГРАММА 2013-2017 ГОДОВ)



ПЕРЕДАЧА ЗУ БЕЗ ЗАМЕНЫ

№	МО РТ	МКД не снесены	Кадастровые работы по ЗУ	Снятие МКД с учета	Подготовка решения МО о передаче ЗУ / Согласование с ГЖФ и Минзем РТ	Всего
1	Зеленодольский		6	11	8	25
2	Кукморский	2			2	4
3	Чистопольский		1			1
4	Высокогорский				1	1
ВСЕГО ПО РТ:		2	7	11	11	31

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
1	Рекультивация иловых полей БОС г.Казани	3 300 814,69	Контракт март - апрель 2022г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	СМР, %
2	Реконструкция БОС г.Казани	1 855 062,22	27,49



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ СТРАНА»



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	ЛИМИТ ПО КОНТРАКТУ, ТЫС. РУБ.	СМР, %
		ФАКТ
Рекультивация Самосыровского полигона г. Казани	872 158,72	34,49



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
1	Тукаевский	Строительство общеобразовательной организации на 100 мест	63 016,00	Контракт в марте 2022г.
ИТОГО:			63 016,00	

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
1	Апастовский	МБОУ «Апастовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов»	1 639,14	Контракт в марте 2022г.
2	Бавлинский	МБОУ «Покровско-Урустамакская средняя общеобразовательная школа»	1 275,06	Контракт в марте 2022г.
ИТОГО:			2 914,20	

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	СМР,%
1	г. Казань	Дошкольная образовательная организация на 220 мест в квартале 59 г.Казани	71 986,30	5,00

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
СТРОИТЕЛЬСТВО				
1	Азнакаевский	Сухояшевский ФАП ГАУЗ "Азнакаевская центральная районная больница"	6 766,74	Контракт заключен
2	Актанышский	Актанышбашский ФАП ГАУЗ "Актанышская центральная районная больница"	6 766,74	
3	Алексеевский	Краснобаранский ФАП ГАУЗ "Алексеевская центральная районная больница"	6 766,74	
4	Альметьевский	Строительство центра ВОП и педиатра в г.Альметьевске	49 920,65	
5	Альметьевский	Молодежный ФАП ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	8 190,36	
6	Апастовский	Чуру-Барышевский ФАП ГАУЗ "Апастовская центральная районная больница"	6 766,74	
7	Арский	Урнякский ФАП ГАУЗ "Арская центральная районная больница"	8 190,36	
8	Бавлинский	Потапово-Тумбарлинский ФАП ГАУЗ "Бавлинская центральная районная больница"	6 766,74	
9	Балтасинский	Бурнакский ФАП ГАУЗ "Балтасинская центральная районная больница"	6 766,74	
10	Бугульминский	Прогрессский ФАП ГАУЗ "Бугульминская центральная районная больница"	6 766,74	
11	Верхнеуслонский	Октябрьский ФАП ГАУЗ "Верхнеуслонская центральная районная больница"	6 766,74	
12	Высокогорский	Дачный ФАП ГАУЗ "Высокогорская центральная районная больница"	6 766,74	
ИТОГО:			1 341 157,02	

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
СТРОИТЕЛЬСТВО				
13	Заинский	Новоспасский ФАП ГАУЗ "Заинская центральная районная больница"	6 766,74	Контракт заключен
14	Зеленодольский	Больше-Ходяшевский ФАП ГАУЗ "Зеленодольская центральная районная больница"	6 766,74	
16	г.Казань	Филиал детской поликлиники ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	382 759,74	
16	Кайбицкий	Чутеевский ФАП ГАУЗ "Кайбицкая центральная районная больница"	6 766,74	
17	Камско-Устьинский	Азимово-Курлибашский ФАП ГАУЗ "Камско-Устьинская центральная районная больница"	6 766,74	
18	Лениногорский	Старо-Кувакская ВА ГАУЗ "Лениногорская центральная районная больница"	26 302,83	
19	Лениногорский	Тимяшевский ФАП ГАУЗ "Лениногорская центральная районная больница"	8 190,36	
20	Мамадышский	Нижнесуньский ФАП ГАУЗ "Мамадышская центральная районная больница"	6 766,74	
21	Мензелинский	Юртовский ФАП ГАУЗ "Мензелинская центральная районная больница"	6 766,74	
22	г.Набережные Челны	Залесный ФАП ГАУЗ "Городская поликлиника №7"	8 190,36	
ИТОГО:			1 341 157,02	

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ	
СТРОИТЕЛЬСТВО					
23	Нижнекамский	Верхне-Уратьминский ФАП ГАУЗ "Камско-Полянская районная больница"	8 190,36	Контракт заключен	
24	Новошешминский	Слобода-Екатерининский ФАП ГАУЗ "Новошешминская центральная районная больница"	6 766,74		
25	Новошешминский	Красно-Октябрьский ФАП ГАУЗ "Новошешминская центральная районная больница"	6 766,74		
26	Нурлатский	Ново-Иглайкинский ФАП ГАУЗ "Нурлатская центральная районная больница"	6 766,74		
27	Рыбно-Слободский	Бердибяковский ФАП ГАУЗ "Рыбно-Слободская центральная районная больница"	6 766,74		
28	Сабинский	Юлбатский ФАП ГАУЗ "Сабинская центральная районная больница"	6 766,74		
29	Сармановский	Сарайлинский ФАП ГАУЗ "Сармановская центральная районная больница"	5 031,64		
30	Тукаевский	Мусабай-Заводский ФАП ГАУЗ "Тукаевская центральная районная больница"	8 190,36		
31	Тюлячинский	Аланский ФАП ГАУЗ "Тюлячинская центральная районная больница"	6 766,74		
32	Чистопольский	Нижне-Кондратинский ФАП ГАУЗ "Чистопольская центральная районная больница"	6 766,74		
ИТОГО:			1 341 157,02		

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ				
33	Аксубаевский	ГАУЗ "Аксубаевская центральная районная больница", поликлиника, пгт.Аксубаево	30 298,61	Контракт в марте 2022г.
34	Алексеевский	ГАУЗ "Алексеевская центральная районная больница", поликлиника, пгт.Алексеевское	10 465,90	
35	Алексеевский	ГАУЗ "Алексеевская центральная районная больница", клинично-диагностическая поликлиника, пгт.Алексеевское	15 042,14	
36	Верхнеуслонский	ГАУЗ "Верхнеуслонская центральная районная больница", поликлиника, с.Верхний Услон	11 300,23	
37	Заинский	ГАУЗ "Заинская центральная районная больница", поликлиника, г.Заинск	300,00	
38	Заинский	ГАУЗ "Заинская центральная районная больница", женская консультация, г.Заинск	5 162,10	
39	Зеленодольский	ГАУЗ "Зеленодольская центральная районная больница", поликлиника №1, г. Зеленодольск	14 000,28	
40	Кайбицкий	ГАУЗ "Кайбицкая центральная районная больница", поликлиника, с.Б.Кайбицы	466,80	
ИТОГО:			1 341 157,02	

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ				
41	Кайбицкий	ГАУЗ "Кайбицкая центральная районная больница", женская консультация, с.Б.Кайбицы	911,69	Контракт в марте 2022г.
42	Кукморский	ГАУЗ "Кукморская центральная районная больница", поликлиника, г. Кукмор	12 445,56	
43	Лениногорский	ГАУЗ "Лениногорская центральная районная больница", здание поликлиники медико-санитарной части, г.Лениногорск	20 170,28	
44	Лениногорский	ГАУЗ "Лениногорская центральная районная больница", гериатрическое отделение, с. Шугурово	51 015,00	
45	Мамадышский	ГАУЗ "Мамадышская центральная районная больница", поликлиника, г.Мамадыш	23 181,95	
46	Тюлячинский	ГАУЗ "Тюлячинская центральная районная больница", поликлиника, с.Тюлячи	45 430,83	
47	Тюлячинский	ГАУЗ "Тюлячинская центральная районная больница", детская поликлиника, с.Тюлячи	6 761,63	
48	Зеленодольский	Многопрофильная поликлиника ГАУЗ "Зеленодольская центральная районная больница" с.Осиново	227 639,86	Контракт в апреле 2022г.
49	Пестречинский	Врачебная амбулатория ГАУЗ "Пестречинская центральная районная больница"	204 538,87	
ИТОГО:			1 341 157,02	

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
СТРОИТЕЛЬСТВО				
1	Арский	Строительство сельского дома культуры в с.Штырь	12385,66	Контракт в феврале 2022г.
2	Бавлинский	Строительство сельского дома культуры в д.Уба	12385,66	Контракт в феврале 2022г.
3	Дрожжановский	Строительство многофункционального центра в д. Старая Задоровка	12385,66	Контракт в феврале 2022г.
4	Зеленодольский	Строительство сельского дома культуры в п.Октябрьский	34693,86	Контракт в феврале 2022г.
5	Мамадышский	Строительство культурно-досугового центра с.Катмыш	34693,86	Контракт в феврале 2022г.
РЕКОНСТРУКЦИЯ				
6	Нижнекамский	Реконструкция муниципального бюджетного учреждения Театр юного зрителя города Нижнекамска	352 969,60	Контракт в марте 2022г.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ				
7	Арский	Здание муниципальной бюджетной организации дополнительного образования «Арская детская школа искусств»	19 919,00	Контракт в феврале 2022г.
8	Кукморский	Капитальный ремонт Сельский дом культуры в с. Байлянгар	35 000,00	Контракт в феврале 2022г.
9	Кукморский	Капитальный ремонт Сельский дом культуры в с. Ядыгерь	35 000,00	Контракт в феврале 2022г.
10	Лаишевский	Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей Лаишевского края имени Г.Р.Державина»	29 697,14	Контракт заключен
ИТОГО:			579 130,44	

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
1	Верхнеуслонский	Благоустройство территории и строительство инфраструктуры для объекта «Тубетей Тауэр»	243 113,10	Контракт в феврале 2022г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
1	Агрызский	МБОУ «СОШ № 2» г.Агрыз	69 998,17	Контракт в марте 2022г.
2	Агрызский	МБОУ «СОШ № 3 имени Тази Гиззата» г.Агрыз	22 203,83	
3	Агрызский	МБОУ «Кучуковская СОШ» с.Нижнее Кучуково	32 838,67	
4	Алексеевский	МБОУ «Ялкынская основная общеобразовательная школа» д.Ялкын	77 388,00	
5	Алексеевский	МБОУ «Реченская основная общеобразовательная школа», с.Речное	64 111,17	
6	Альметьевский	МБОУ «СОШ № 21 - образовательный центр «Дай 5» г.Альметьевск	35 062,67	
7	Альметьевский	МАОУ «СОШ № 17» г.Альметьевск	40 166,83	
8	Альметьевский	МБОУ «СОШ № 12» г.Альметьевск	35 318,33	
9	Альметьевский	МАОУ «СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Альметьевск	39 379,17	
10	Альметьевский	МБОУ «СОШ № 1 им.М.К.Тагирова» г.Альметьевск	35 273,83	
11	Альметьевский	МБОУ «Кульшариповская СОШ» с.Кульшарипово	35 288,00	
ИТОГО:			3 798 036,67	

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
12	Альметьевский	МАОУ «Лицей № 2» г.Альметьевск	59 757,33	Контракт в марте 2022г.
13	Альметьевский	МБОУ «СОШ № 3» г.Альметьевск	35 025,00	
14	Альметьевский	МБОУ «Калейкинская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» с.Калейкино	83 470,83	
15	Альметьевский	МБОУ «Старомихайловская СОШ» д.Ирекле	33 218,00	
16	Альметьевский	МБОУ «Кичуйская СОШ» с.Кичуй	31 708,33	
17	Альметьевский	МБОУ «Миннибаевская СОШ» с.Миннибаево	39 623,33	
18	Альметьевский	МБОУ «Маметьевская ООШ» с.Маметьево	28 378,00	
19	Альметьевский	МБОУ «Урсалинская ООШ» г.Альметьевск	35 344,17	
20	Апастовский	МБОУ «Среднебалтаевская ООШ имени Героя Советского Союза Абзалова Рема Абзаловича» с.Среднее Балтаево	49 608,00	
21	Апастовский	МБОУ «Сатламышевская ООШ» с.Сатламышево	45 152,67	
22	Апастовский	МБОУ «Староюмралинская СОШ» с.Старый Юмралы	64 288,83	
ИТОГО:			3 798 036,67	

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ	
23	Апастовский	МБОУ «Деушевская ООШ» с.Деушево, ул.Просвещения, д.5	48 424,50	Контракт в марте 2022г.	
24	Апастовский	МБОУ «Чуру-Барышевская ООШ» с.Чуру-Барышево, ул.Гагарина, д.4	78 629,00		
25	Дрожжановский	МБОУ «Марсовская СОШ» с.Нижний Каракитан, ул.Школьная, д.1	32 930,33		
26	Дрожжановский	МБОУ «Староишлинская СОШ» д.Старые Ишли, ул.Центральная, д.16	41 736,67		
27	Зеленодольский	МБОУ «Гимназия № 5» г.Зеленодольск, ул.Гоголя, д.60	127 875,17		
28	Зеленодольский	МБОУ «Васильевская СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Николая Соболева» пгт.Васильево, ул.Праздничная, д.9	124 660,83		
29	г.Казань	МАОУ «Лицей № 131» г.Казань, ул.Бутлерова, д.54	32 457,17		
30	г.Казань	МБОУ «Школа № 173» г.Казань, ул.Мира, д.2А	101 205,33		
31	г.Казань	МБОУ «Гимназия № 18» г.Казань, ул.Кул Гали, д.13	77 249,67		
32	Кайбицкий	МБОУ «Старотябердинская СОШ имени М.К.Кузьмина» с.Старое Тябердино, ул.Советская, д.27	64 137,50		
33	Кукморский	МБОУ «Кукморская средняя школа № 3» г.Кукмор, ул.Нур Баяна, д.40	61 122,67		
ИТОГО:			3 798 036,67		

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ	
34	Кукморский	МБОУ «Нырбинская средняя школа» с.Нырья	110 314,17	Контракт в марте 2022г.	
35	Лаишевский	МБОУ «Кирбинская СОШ» с.Кирби	72 288,67		
36	Мамадышский	МБОУ «Дюсьметьевская СОШ» с.Дюсьметьево	57 074,83		
37	Мамадышский	МБОУ «Кемеш-Кульская ООШ» с.Кемеш-Куль	57 074,83		
38	Мамадышский	МБОУ «Кляшская СОШ» с.Кляуш	66 248,67		
39	Мензелинский	МБОУ «Верхнетакерменская ООШ имени Габделхая Сабитова» с.Верхний Такермен	33 382,17		
40	Мензелинский	МБОУ «Николаевская ООШ» с.Николаевка	51 693,33		
41	Новошешминский	МБОУ «Екатерининская ООШ» с.Слобода Екатерининская	38 304,50		
42	Муслюмовский	МБОУ «Салауз-Муханская ООШ» д.Салауз-Мухан	28 977,00		
43	Нижнекамский	МАОУ «Нижнекамская школа-интернат «Надежда» для детей с ограниченными возможностями здоровья», г.Нижнекамск, пр.Строителей, д.58	77 737,67		
44	Нижнекамский	МАОУ «Нижнекамская школа – интернат «Надежда» для детей с ограниченными возможностями здоровья», г.Нижнекамск, ул.Баки Урманче, д.35	69 751,83		
ИТОГО:			3 798 036,67		

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
45	Нижнекамский	МБОУ «Красноключинская СОШ» Красноключинское СП, пос. Красный Ключ	83 151,33	Контракт в марте 2022г.
46	Нижнекамский	МБОУ «СОШ № 28» г.Нижнекамск	101 576,83	
47	Нижнекамский	МБОУ «СОШ № 26» г.Нижнекамск	101 768,33	
48	Нижнекамский	МБОУ «Кармалинская СОШ» с.Кармалы	51 202,33	
49	Нижнекамский	МБОУ «Верхнечелнинская СОШ» с.Верхние Челны	54 902,17	
50	Новошешминский	МБОУ «Утяшкинская ООШ» с.Татарское Утяшкино	60 682,00	
51	Новошешминский	МБОУ «Архангельская ООШ» с.Слобода Архангельская	52 437,83	
52	Нурлатский	МАОУ «СОШ № 1» г.Нурлат	65 414,00	
53	Нурлатский	МАОУ «Нурлатская гимназия имени Героя Советского Союза М.Е.Сергеева» г.Нурлат	25 706,00	
54	Нурлатский	МБОУ «Якушкинская СОШ» с.Якушкино	64 837,00	
55	Нурлатский	МБОУ «Мамыковская СОШ» с.Мамыково	54 693,17	
ИТОГО:			3 798 036,67	

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
56	Нурлатский	МБОУ «Тимерликовская ООШ имени Героя Советского Союза Козлова Н.А.» с.Чувашский Тимерлек	42 746,33	Контракт в марте 2022г.
57	Рыбно-Слободский	МБОУ «Рыбно-Слободская гимназия № 1» пгт.Рыбная Слобода	39 238,00	
58	Спасский	МБОУ «Болгарская СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Болгар	70 035,50	
59	Спасский	МБОУ «Трехозерская СОШ» с.Три Озера	81 870,67	
60	Черемшанский	МБОУ «Черемшанский лицей» с.Черемшан	82 954,00	
61	Черемшанский	МБОУ «Шешминская ООШ» с.Шешминская Крепость	44 120,33	
62	Ютазинский	МБОУ «Уруссинская СОШ № 3» пгт.Уруссу	68 035,83	
63	Ютазинский	ГБОУ «Уруссинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» пгт.Уруссу	48 644,67	
64	Ютазинский	МБОУ «Каразерикская СОШ им.Г.Вильданова» с.Старый Каразерик	60 245,33	
65	Ютазинский	МБОУ «Старо-Уруссинская СОШ» с.Старые Уруссу	47 831,17	
66	Ютазинский	МБОУ «Дым-Тамакская ООШ» с.Дым-Тамак	50 064,17	
ИТОГО:			3 798 036,67	

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	СМР,%
1	г. Набережные Челны	Строительство Русского драматического театра "Мастеровые" г.Набережные Челны	897 268,50	56,00



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
1	Кукморский	Строительство водонапорных сооружений и прилегающих к ним инженерных сетей в с.Олуяз	13 404,69	Контракт заключен
2	Кукморский	Строительство сетей водоснабжения в н.п.Балыклы	39 673,21	Контракт заключен
3	Лаишевский	Строительство системы водоснабжения жилых домов, расположенных в восточной части г.Лаишево	17 295,19	Контракт заключен
4	Лаишевский	Строительство системы газоснабжения жилых домов, расположенных в восточной части г.Лаишево	45 913,21	Контракт заключен
5	Мамадышский	Строительство линии канализации и теплотрассы по ул.Советской	13 180,00	Контракт заключен
ИТОГО:			129 466,30	

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
1	Кукморский	Строительство начальной школы на 15 мест в н.п.Балыклы	42 053,33	Контракт заключен
2	Мамадышский	Строительство школы-сада на 240/120 мест г.Мамадыш	223 909,14	Контракт заключен
3	Сабинский	Строительство школы на 500 мест в н.п.Богатые Сабы	212 409,88	Контракт заключен
4	Кукморский	Капитальный ремонт сельского дома культуры в с.Олуяз	46 795,43	Контракт заключен
ИТОГО:			525 167,78	

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» **КОМПЛЕКСНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПОД КОМПАКТНУЮ ЖИЛИЩНУЮ ЗАСТРОЙКУ**



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
1	Тукаевский	Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в с. Новотроицкое" на 636 домов (газоснабжение)	1 900,00	Контракт заключен
2	Кукморский	Комплексное обустройство площадки под компактную жилую застройку в д.Балыклы) (автомобильная дорога)	12 345,68	Контракт заключен
3	Лаишевский	Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в н.п. Песчаные Ковали (автомобильная дорога)	18 518,52	
4	Пестречинский	Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в с.Конь (дорога)	5 859,63	
5	Сабинский	Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку на 25 жилых домов в н.п.Богатые Сабы (благоустройство)	12 345,68	
6	Тукаевский	Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в с.Новотроицкое(благоустройство)	10 445,68	
7	Черемшанский	Комплексное обустройство площадки под компактную жилую застройку с.Черемшан (автомобильная дорога)	34 072,10	
ИТОГО:			95 487,28	

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
1	Высокогорский	Капитальный ремонт ГТС пруда у д.Садилово	7 698,23	Контракт заключен
2	Елабужский	Капитальный ремонт ГТС пруда у с.Татарский Дюм-Дюм	7 698,23	
3	Елабужский	Капитальный ремонт ГТС пруда у с.Атиаз	7 698,23	
4	Зеленодольский	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений с.Бузаево	7 698,23	
5	Зеленодольский	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений с.Большие Яки	7 698,23	
6	Мамадышский	Капитальный ремонт ГТС в районе ул.Москвина и Луговая в г.Мамадыш	7 698,23	
7	Мамадышский	Капитальный ремонт ГТС пруда у с.Арташка	7 698,23	
ИТОГО:			107 775,20	

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ»



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
8	Мамадышский	Капитальный ремонт ГТС пруда у с.Сартык	7 698,23	Контракт заключен
9	Пестречинский	Капитальный ремонт ГТС пруда у п.Ушня	7 698,28	
10	Пестречинский	Капитальный ремонт ГТС пруда на правом притоке р.Ушня у д.Салкын Чишма	7 698,23	
11	Сабинский	Капитальный ремонт ГТС пруда у д.Мичанбаш	7 698,23	
12	Черемшанский	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у д.Девичья Поляна	7 698,23	
13	Черемшанский	Капитальный ремонт ГТС пруда № 2 в с.Новое Ильмово	7 698,23	
14	Чистопольский	Капитальный ремонт ГТС пруда у с.Каргали	7 698,23	
ИТОГО:			107 775,20	

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ»




№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
1	Камско-Устьинский	Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища с .Камское –Устье	126 164,90	Контракт заключен

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА НА 2019-2024 ГОДЫ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОРГАМ
1	Верхнеуслонский	Восстановление и установка мемориального знака на могиле летчика Шпигуна Д.А., погибшего 11.02.1944 при перегоне военного самолета из г.Свердловска на фронт с.Нижний Услон	140,86	Контракт в апреле 2022г.
2	Верхнеуслонский	Восстановление и установка мемориального знака на братской могиле летчиков Евсеева В.П., Завьялова А.И., Сурова А.А. – погибших 16.02.1942 при перелете из г.Чистополя на фронт, д.Елизаветино	140,86	
3	Верхнеуслонский	Восстановление могилы младшего сержанта Труханова В.С., погибшего 24.08.1942, с.Майдан	72,04	
4	г.Казань	Восстановление воинских захоронений на кладбище «Арское»	12 043,24	
ИТОГО:			12 397,00	

ВВОД ЖИЛЬЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН



ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

КВ.М.



№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
1	Тетюшский	10 000	142	1,4	9 858
2	Дрожжановский	7 000	139	2,0	6 861
3	Бугульминский	35 000	1 120	3,2	33 880
4	Кайбицкий	5 000	205	4,1	4 795
5	Апастовский	8 000	375	4,7	7 625
6	Аксубаевский	8 000	376	4,7	7 624
7	Буинский	16 000	755	4,7	15 245
8	Новошешминский	4 000	194	4,9	3 806
9	Камско-Устьинский	5 000	321	6,4	4 679
10	Агрызский	18 000	1 254	7,0	16 746
11	Алексеевский	16 000	1 142	7,1	14 858
12	Спасский	5 000	365	7,3	4 636
13	Ютазинский	13 000	952	7,3	12 048
14	Заинский	22 000	1 613	7,3	20 387
15	Мамадышский	20 000	1 613	8,1	18 387
ВСЕГО по РТ		2 755 000	485 066	17,6	2 269 934

ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

КВ.М.



№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
16	Рыбно-Слободский	15 000	1 241	8,3	13 759
17	Актанышский	15 000	1 246	8,3	13 754
18	Бавлинский	15 000	1 285	8,6	13 716
19	Черемшанский	6 000	524	8,7	5 476
20	Балтасинский	15 000	1 399	9,3	13 601
21	г.Казань	956 000	105 000	11,0	851 000
22	Алькеевский	7 000	773	11,0	6 227
23	Елабужский	60 000	6 958	11,6	53 042
24	Кукморский	29 000	3 718	12,8	25 282
25	Альметьевский	120 000	15 493	12,9	104 507
26	Чистопольский	20 000	2 756	13,8	17 244
27	Менделеевский	13 000	1 807	13,9	11 193
28	Азнакаевский	15 000	2 182	14,5	12 818
29	Арский	25 000	3 821	15,3	21 179
30	Зеленодольский	100 000	17 820	17,8	82 180
ВСЕГО по РТ		2 755 000	485 066	17,6	2 269 934


ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

КВ.М.



№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
31	Атнинский	4 000	777	19,4	3 223
32	Верхнеуслонский	35 000	6 968	19,9	28 032
33	Сармановский	10 000	2 010	20,1	7 990
34	г.Наб.Челны	330 000	67 258	20,4	262 742
35	Нурлатский	17 000	3 513	20,7	13 487
36	Нижнекамский	70 000	14 704	21,0	55 296
37	Сабинский	22 000	5 152	23,4	16 848
38	Мензелинский	14 000	3 304	23,6	10 696
39	Муслюмовский	10 000	2 398	24,0	7 602
40	Тукаевский	115 000	27 919	24,3	87 081
41	Лаишевский	180 000	54 281	30,2	125 720
42	Высокогорский	120 000	36 705	30,6	83 295
43	Пестречинский	205 000	70 455	34,4	134 545
44	Тюлячинский	5 000	2 194	43,9	2 806
45	Лениногорский	15 000	10 842	72,3	4 158
ВСЕГО по РТ		2 755 000	485 066	17,6	2 269 934

ПРОГРАММА ГЖФ РТ



МОНИТОРИНГ ХОДА СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ ПРОГРАММЫ ГЖФ



	ПЛАН	ВВЕДЕНО		ОСТАТОК	СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ		
		ВСЕГО	В Т.Ч. за неделю		высокая (70-100%)	средняя (30-70%)	низкая (0-30%)
КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	56	14	0	42	22	17	3
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР	2 752	1 271	0	1 481	1 405	50	26
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ (ТЫС. КВ.М.)	150,12	70,1	0	80,02	75,82	2,8	1,4

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



1 681,3 ТЫС.КВ.М

100 %


12 454 ДОМА

305,1 ТЫС.КВ.М

18,1 %

2 260 ДОМОВ

МНОГОКВАРТИРНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЖИЛЬЕ



МНОГОКВАРТИРНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЖИЛЬЕ



№	МО РТ	КОЛ-ВО ОБЪЕКТОВ	СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТОВ		
			ВЫСОКАЯ (70-100%)	СРЕДНЯЯ (30-70%)	НИЗКАЯ (0-30%)
1	Агрызский	1	1	-	-
2	Алексеевский	2	-	1	1
3	Альметьевский	3	1	2	-
4	Арский	2	-	-	2
5	Буинский	6	2	3	1
6	Верхнеуслонский	8	3	4	1
7	Высокогорский	13	-	-	13
8	Елабужский	3	1	-	2
9	Зеленодольский	4	2	1	1
10	Кукморский	1	-	-	1
11	Лаишевский	1	-	1	-
12	Лениногорский	1	-	-	1
13	Нижнекамский	4	-	-	4
14	Нурлатский	1	1	-	-
15	Пестречинский	14	7	7	-
16	Ютазинский	1	-	-	1
17	г.Набережные Челны	23	16	7	-
18	г.Казань	30	13	11	6
ВСЕГО ПО РТ		118	47	37	34

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ НА 2022 ГОД



	ПЛАН, КВАРТИР	ЛИМИТ, МЛН.РУБ.	БЮДЖЕТ РФ, МЛН.РУБ.	БЮДЖЕТ РТ, МЛН.РУБ.
ДЕТИ-СИРОТЫ	600	959,64	56,08	903,56
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ	22	229,18	-	229,18
МОЛОДЫЕ СЕМЬИ	50	67,29	17,79	49,50

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ»

ИТОГО СЕМЕЙ, В Т.Ч. ПО КАТЕГОРИЯМ:	5	23,64	23,64	-
ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ	3	18,29	18,29	-
ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ	1	2,91	2,91	-
ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ С КРАЙНЕГО СЕВЕРА	1	2,44	2,44	-
ИТОГО:	677	1 279,75	97,51	1 182,24

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



№	МО РТ	КОЛИЧЕСТВО СЕМЕЙ	ОФОРМЛЕНО СЕРТИФИКАТОВ
1	Альметьевский	2	2
2	Арский	1	1
3	Балтасинский	4	4
4	Высокогорский	1	1
5	Елабужский	1	
6	Кукморский	1	1
7	Лаишевский	1	
8	Лениногорский	1	1
9	Мамадышский	1	
10	Мензелинский	1	
11	Нижнекамский	1	
12	Рыбно-Слободский	1	
13	Тукаевский	1	1
14	г.Казань	3	
15	г.Набережные Челны	2	
ИТОГО ПО РТ:		22	11

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ

№	МО РТ	Кол-во семей
1	Азнакаевский	2
2	Алексеевский	1
3	Апастовский	1
4	Арский	2
5	Бавлинский	3
6	Балтасинский	2
7	Бугульминский	1
8	Буинский	1
9	Высокогорский	1
10	Дрожжановский	1
11	Елабужский	1
12	Зеленодольский	3

№	МО РТ	Кол-во семей
13	Мамадышский	1
14	Нижнекамский	3
15	Нурлатский	1
16	Пестречинский	1
17	Сабинский	2
18	Черемшанский	1
19	Чистопольский	1
20	Ютазинский	1
21	г.Набережные Челны	6
22	г.Казань	14
ИТОГО ПО РТ:		50

ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ **ГРАЖДАН**

№	МО РТ	Количество получателей
1	УЧАСТНИКИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ НА ЧАЭС	3
1.1	Азнакаевский	1
1.2	Кукморский	1
1.3	Пестречинский	1
2	ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ	1
2.1	г.Казань	1
3	ВЫЕХАВШИЕ ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА	1
3.1	г.Казань	1
ВСЕГО ПО РТ		5

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

КОЛИЧЕСТВО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ



КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА РТ



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.	СУММА, ТЫС.РУБЛЕЙ
КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК	84	-
ВЫНЕСЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	2	330,0
- В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	-	-
ВЗЫСКАНО ВСЕГО	-	-
НЕ ИСТЕК СРОК ОПЛАТЫ	-	-

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РТ



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.
ПРОВЕДЕНО ПРОВЕРОК, В Т.Ч.:	178
- С ВЫЕЗДОМ НА ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА	90
ПРИНЯТЫ МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, В Т.Ч.:	107
- ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЙ	46
- ПРИОСТАНОВЛЕНО ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО	20
- РЕКОМЕНДАЦИЯ КОЛЛЕГИИ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ЧЛЕНОВ СРО	17
- ВЫДАНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	24

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА
ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ РТ»



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.
КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК	294
ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ	119
УСТРАНЕНО НАРУШЕНИЙ	88
СОСТАВЛЕНЫ ПРЕДПИСАНИЯ	29

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
1	г.Казань	74	56	25	45
2	г.Набережные Челны	20	0	0	-
3	Агрызский	-	-	-	-
4	Азнакаевский	5	0	0	-
5	Аксубаевский	1	0	0	-
6	Актанышский	1	0	0	-
7	Алексеевский	16	2	2	100
8	Алькеевский	2	2	2	100
9	Альметьевский	16	6	6	100
10	Апастовский	6	3	3	100
11	Арский	5	0	0	-
12	Атнинский	2	0	0	-
13	Бавлинский	2	0	0	-
14	Балтасинский	-	-	-	-
15	Бугульминский	5	12	12	100
16	Буинский	5	2	2	100
ВСЕГО по РТ		294	119	88	74

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
17	Верхнеуслонский	9	4	4	100
18	Высокогорский	2	0	0	-
19	Дрожжановский	5	0	0	-
20	Елабужский	6	4	4	100
21	Заинский	-	-	-	-
22	Зеленодольский	14	4	4	100
23	Кайбицкий	5	3	3	100
24	Камско-Устьинский	4	0	0	-
25	Кукморский	3	0	0	-
26	Лаишевский	2	0	0	-
27	Лениногорский	2	0	0	-
28	Мамадышский	-	-	-	-
29	Менделеевский	-	-	-	-
30	Мензелинский	2	0	0	-
31	Муслюмовский	2	0	0	-
ВСЕГО по РТ		294	119	88	74

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
32	Нижнекамский	21	8	8	100
33	Новошешминский	3	-	-	-
34	Нурлатский	2	-	-	-
35	Пестречинский	3	2	2	100
36	Рыбно-Слободский	1	-	-	-
37	Сабинский	9	-	-	-
38	Сармановский	5	11	11	100
39	Спасский	1	-	-	-
40	Тетюшский	15	-	-	-
41	Тукаевский	8	-	-	-
42	Тюлячинский	-	-	-	-
43	Черемшанский	6	-	-	-
44	Чистопольский	4	-	-	-
45	Ютазинский	-	-	-	-
ВСЕГО по РТ		294	119	88	74

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЪЕКТАМ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 01.02.2022 г.



тыс. рублей

№	МО	КОЛ-ВО ОБЪЕКТОВ ВСЕГО НА 01.02.2022 г.	ОСТАТОК НЗС ВСЕГО НА 01.02.2021 г.	В Т.Ч. КОЛ-ВО ОБЪЕКТОВ БОЛЕЕ 3-Х ЛЕТ НА 01.02.2022 г.	В Т.Ч. ОСТАТОК НЗС БОЛЕЕ 3-Х ЛЕТ НА 01.02.2022 г.
ВСЕГО по РТ		117	998 532,33	36	241 036,07
1	г.Казань	29	829 804,69	11	163 536,24
2	Лениногорский	5	53 100,75	4	51 520,76
3	Елабужский	1	11 442,67	1	11 442,67
4	Тукаевский	4	7 929,78	1	4 308,30
6	Кукморский	16	6 580,37	11	3 856,28
6	Буинский	5	4 254,27	4	2 776,77
7	Рыбно-Слободский	2	1 777,09	2	1 777,09
8	Алексеевский	2	3 662,63	1	1 505,18
9	Альметьевский	7	5 809,05	1	312,78
10	Черемшанский	2	89,20		
11	Менделеевский	2	25 231,95		
12	Мамадышский	5	12 363,84		

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЪЕКТАМ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 01.02.2022 г.



тыс. рублей

№	МО	КОЛ-ВО ОБЪЕКТОВ ВСЕГО НА 01.01.2022 г.	ОСТАТОК НЗС ВСЕГО НА 01.01.2021 г.	В Т.Ч. КОЛ-ВО ОБЪЕКТОВ БОЛЕЕ 3-Х ЛЕТ НА 01.01.2022 г.	В Т.Ч. ОСТАТОК НЗС БОЛЕЕ 3-Х ЛЕТ НА 01.01.2022 г.
ВСЕГО по РТ		117	1 351 965,03	37	244 167,89
13	г.Набережные Челны	4	7 380,85		
14	Апастовский	3	7 006,18		
15	Дрожжановский	3	2 947,26		
16	Бугульминский	1	1 854,57		
17	Аксубаевский	2	627,84		
18	Нурлатский	4	3 172,34		
19	Алькеевский	5	1 482,45		
20	Заинский	5	5 797,92		
21	Агрызский	4	152		
22	Нижнекамский	4	2 232,18		
23	Высокогорский	2	3 832,44		



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!