



№	Название программы
1	<b>Капитальный ремонт многоквартирных домов</b>
2	<b>Капитальный ремонт объектов образования</b>
3	<b>Капремонт детских оздоровительных лагерей</b>
4	<b>Капремонт колледжей</b>
5	<b>Капитальный ремонт объектов культуры</b>
6	<b>Капитальный ремонт подростковых клубов</b>
7	<b>Программа ремонта отопления (котельных) объектов соц. назначения</b>
8	<b>Водообеспечение на селе</b>
9	<b>Перевод системы отопления на индивидуальные котлы</b>
10	<b>Программа по восстановлению освещения</b>
11	<b>Строительство и капитальный ремонт зданий для ветеринарной службы</b>
12	<b>Капитальный ремонт коровников и строительство силосно-сенажных траншей</b>
13	<b>Парки и скверы</b>
14	<b>Ликвидация аварийного жилья</b>



# Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2015 г.

Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
<b>110,88</b>	<b>1 373, 13</b>	<b>1 072, 93</b>	<b>2 153, 99</b>	<b>4 710,93</b>



# Финансирование подрядных организаций на капремонт МКД

№	МО	На согласовании в Департаменте казначейства (тыс.руб)	Направлено подрядным организациям (тыс.руб.)
1	Агрызский	0,00	6 738,30
2	Азнакаевский	0,00	19 745,47
3	Аксубаевский	0,00	1 904,67
4	Актанышский	0,00	2 605,26
5	Алексеевский	0,00	2 500,88
6	Алькеевский	0,00	421,16
7	Альметьевский	0,00	66 542,06
8	Апастовский	0,00	760,13
9	Арский	0,00	4 887,42
10	Бавлинский	0,00	7 887,76
11	Балтасинский	0,00	1 318,39
12	Бугульминский	26,59	58 254,01
13	Буинский	0,00	6 803,69
14	Верхнеуслонский	0,00	948,01
<b>Итого по РТ:</b>		<b>15 545,35</b>	<b>1 204 659,14</b>



## Финансирование подрядных организаций на капремонт МКД

№	МО	На согласовании в Департаменте казначейства (тыс.руб)	Направлено подрядным организациям (тыс.руб.)
15	Высокогорский	0,00	6 851,61
16	г. Казань	48,73	363 655,29
17	г. Наб. Челны	9 139,88	270 677,42
18	Елабужский	0,00	32 503,23
19	Заинский	0,00	18 709,56
20	Зеленодольский	0,00	69 930,67
21	К-Устьинский	0,00	2 152,75
22	Кукморский	957,65	3 861,15
23	Лаишевский	0,00	5 139,58
24	Лениногорский	3 028,09	26 850,77
25	Мамадышский	0,00	4 047,93
26	Менделеевский	0,00	9 502,78
27	Мензелинский	0,00	6 462,42
28	Муслюмовский	0,00	1 971,88
<b>Итого по РТ:</b>		<b>15 545,35</b>	<b>1 204 659,14</b>



# Финансирование подрядных организаций на капремонт МКД

№	МО	На согласовании в Департаменте казначейства (тыс.руб)	Направлено подрядным организациям (тыс.руб.)
29	Нижнекамский	2 076,02	115 446,22
30	Новошешминский	0,00	1 313,39
31	Нурлатский	0,00	14 466,81
32	Пестречинский	0,00	4 417,62
33	Р-Слободский	0,00	1 616,53
34	Сабинский	0,00	3 460,36
35	Сармановский	0,00	9 926,37
36	Спасский	0,00	2 253,02
37	Тетюшский	0,00	2 555,64
38	Тукаевский	0,00	7 904,84
39	Тюлячинский	0,00	358,87
40	Черемшанский	162,20	2 749,38
41	Чистопольский	106,19	28 817,57
42	Ютазинский	0,00	5 738,27
<b>Итого по РТ:</b>		<b>15 545,35</b>	<b>1 204 659,14</b>



# Программа капремонта МКД 2015г.

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Агрызский	8	22 910,24	8
Азнакаевский	29	87 403,53	17
Аксубаевский	3	6 543,95	3
Актанышский	3	8 768,51	3
Алексеевский	6	9 143,81	6
Алькеевский	2	1 448,11	1
Альметьевский	34	258 986,05	32
Апастовский	1	2 558,70	1
Арский	8	16 776,88	8
Бавлинский	7	36 195,78	7
Балтасинский	2	4 437,28	2
Бугульминский	87	196 981,06	87
Буинский	8	22 901,32	7
Верхнеуслонский	1	3 778,98	1
<b>Итого по РТ:</b>	<b>999</b>	<b>4 710 933,35</b>	<b>962</b>



# Программа капремонта МКД 2015г.

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Высокогорский	9	23 060,45	9
г. Казань	280	1 482 387,32	275
г. Наб. Челны	144	1 120 168,28	143
Елабужский	44	109 329,11	44
Заинский	14	62 977,49	12
Зеленодольский	27	235 365,55	27
К.-Устьинский	10	7 246,88	10
Кукморский	9	19 094,68	9
Лаишевский	6	17 684,29	6
Лениногорский	15	105 329,68	15
Мамадышский	11	13 897,90	11
Менделеевский	6	47 318,94	3
Мензелинский	6	21 752,60	6
Муслюмовский	4	6 636,76	4
<b>Итого по РТ:</b>	<b>999</b>	<b>4 710 933,35</b>	<b>962</b>



# Программа капремонта МКД 2015г.

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Нижнекамский	97	464 812,00	97
Новошешминский	13	4 864,22	13
Нурлатский	15	48 849,58	13
Пестречинский	7	14 868,35	7
Р.-Слободский	2	5 528,98	2
Сабинский	7	11 880,57	6
Сармановский	9	33 119,83	9
Спасский	7	7 517,28	7
Тетюшский	7	8 601,89	7
Тукаевский	13	29 854,94	13
Тюлячинский	1	1 224,36	1
Черемшанский	7	10 003,84	4
Чистопольский	16	97 451,00	16
Ютазинский	14	21 272,35	10
<b>Итого по РТ:</b>	<b>999</b>	<b>4 710 933,35</b>	<b>962</b>





# Информация о выполненных объемах работ

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным МЖФ)	% выполненных работ от лимита	Динамики за 2 недели
Тюлячинский	1	1 224,36	200,00	16,34	6,53
Азнакаевский	29	87 403,53	14 690,92	16,81	6,10
Алькеевский	2	1 448,11	250,00	17,26	0,00
Лениногорский	15	105 329,68	23 470,87	22,28	7,26
Менделеевский	6	47 318,94	11 623,89	24,56	6,62
Кукморский	9	19 094,68	5 349,30	28,01	12,64
Елабужский	44	109 329,11	31 079,57	28,43	8,02
Бавлинский	7	36 195,78	10 908,69	30,14	22,23
Ютазинский	14	21 272,35	6 501,61	30,56	4,42
г. Казань	280	1 482 387,32	484 196,01	32,66	8,97
Сармановский	9	33 119,83	10 871,39	32,82	17,81
Чистопольский	16	97 451,00	34 867,08	35,78	10,95
Альметьевский	34	258 986,05	96 016,93	37,07	22,86
Нурлатский	15	48 849,58	18 950,67	38,79	11,83
<b>Итого по РТ:</b>	<b>999</b>	<b>4 710 933,35</b>	<b>1 898 527,70</b>	<b>40,30</b>	<b>9,73</b>



# Информация о выполненных объемах работ

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным МЖФ)	% выполненных работ от лимита	Динамики за 2 недели
К.-Устьинский	10	7 246,88	2 858,18	39,44	11,63
<b>Итого по РТ:</b>	<b>999</b>	<b>4 710 933,35</b>	<b>1 898 527,70</b>	<b>40,30</b>	<b>9,73</b>
Черемшанский	7	10 003,84	4 037,05	40,35	17,28
Зеленодольский	27	235 365,55	95 489,94	40,57	11,87
Заинский	14	62 977,49	25 783,54	40,94	24,19
Бугульминский	87	196 981,06	82 616,88	41,94	9,20
Нижнекамский	97	464 812,00	194 957,22	41,94	11,05
Новошешминский	13	4 864,22	2 055,30	42,25	8,09
Мензелинский	6	21 752,60	9 776,76	44,95	5,93
Высокогорский	9	23 060,45	10 654,04	46,20	8,43
Арский	8	16 776,88	8 530,24	50,85	2,13
Тетюшский	7	8 601,89	4 450,72	51,74	4,53
Лаишевский	6	17 684,29	9 377,43	53,03	10,07
г.Наб.Челны	144	1 120 168,28	596 089,62	53,21	6,24
Тукаевский	13	29 854,94	15 958,77	53,45	3,82



# Информация о выполненных объемах работ

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным МЖФ)	% выполненных работ от лимита	Динамики за 2 недели
Агрызский	8	22 910,24	12 518,97	54,64	6,12
Буинский	8	22 901,32	12 817,24	55,97	6,34
Пестречинский	7	14 868,35	8 664,87	58,28	18,35
Мамадышский	11	13 897,90	8 394,91	60,40	9,92
Аксубаевский	3	6 543,95	3 962,87	60,56	13,06
Актанышский	3	8 768,51	5 336,96	60,87	21,28
Сабинский	7	11 880,57	7 352,33	61,89	12,32
Муслюмовский	4	6 636,76	4 198,68	63,26	1,29
Спасский	7	7 517,28	4 814,82	64,05	5,11
Алексеевский	6	9 143,81	5 938,05	64,94	24,32
Р.-Слободский	2	5 528,98	3 630,62	65,67	16,32
Верхнеуслонский	1	3 778,98	2 755,95	72,93	9,95
Балтасинский	2	4 437,28	3 970,12	89,47	2,68
Апастовский	1	2 558,70	2 558,70	100,00	0,00
<b>Итого по РТ:</b>	<b>999</b>	<b>4 710 933,35</b>	<b>1 898 527,70</b>	<b>40,30</b>	<b>9,73</b>



МО, перечислившие на счета рег. оператора **менее 30%**  
средств местных бюджетов

МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено на чет рег.оператора	% перечисленных средств от лимита
Алькеевский	370,00	0,00	0,00
Бавлинский	7 608,00	0,00	0,00
Кукморский	4 388,00	500,00	11,39
Менделеевский	12 919,00	1 000,00	7,74
Тетюшский	1 826,00	0,00	0,00
<b>Итого по РТ:</b>	<b>1 072 931,00</b>	<b>337 600,30</b>	<b>31,47</b>



# Оплата по статье капремонт, на 01.04.2015г.

№	МО	%	№	МО	%
1	Кайбицкий	74,22	24	Аксубаевский	95,54
2	Бавлинский	83,27	25	Чистопольский	95,59
3	Верхнеуслонский	84,67	26	Сармановский	95,63
4	Кукморский	87,28	27	Тетюшский	95,70
5	Тукаевский	88,51	28	Мамадышский	95,82
6	Сабинский	89,42	29	Спасский	95,82
7	Алексеевский	89,99	30	Камскоустыинский	96,29
8	Альметьевский	92,16	31	Балтасинский	96,36
9	Азнакаевский	92,95	32	Апастовский	96,52
10	Агрызский	93,59	33	Нурлатский	96,63
11	Мензелинский	93,69	34	Заинский	97,60
12	Зеленодольский	93,77	35	Буинский	98,00
13	Новошешминский	93,78	36	Бугульминский	98,50
14	Высокогорский	93,93	37	Атнинский	98,74
15	Лениногорский	94,03	38	Алькеевский	98,85
16	Рыбнослободский	94,62	39	Арский	98,87
17	г. Н.Челны	94,68	40	Нижнекамский	99,29
18	Актанышский	94,97	41	Лаишевский	99,44
19	Ютазинский	94,98	42	Тюлячинский	100,95
20	Елабужский	95,01	43	Черемшанский	101,00
21	Пестречинский	95,22	44	Дрожжановский	101,06
22	Менделеевский	95,23	45	Муслюмовский	104,51
23	г. Казань	95,35	<b>ИТОГО по РТ</b>		<b>95,3</b>



## МО, **не представившие** Краткосрочный планы капитального ремонта МКД на 2016г.

Агрызский

Апастовский

Верхнеуслонский

Зеленодольский

К.-Устьинский

Мензелинский

Новошешминский

Нурлатский

Сармановский



# Программа по капитальному ремонту школ на 2015 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Ст-сть, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), ст-сть, млн. рублей
Капремонт школ, Мин-во образования и науки РТ	126 школ (119 обще-образ., 7 корр.)	РТ 2 319,6 без ПСД	РТ 84,6
	10 ДОУ	156,7	5,9

Утверждено РКМ РТ № 2292-р от 14.11.2014



# Капитальный ремонт общеобразовательных школ на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	<b>Итого по РТ</b>	<b>2 109 574,90</b>	<b>52,2</b>	<b>9,0</b>	<b>503 827,0</b>
1	<b>Новошешминский</b>	9 457,00	8,50	2,0	0
2	<b>Атнинский</b>	31 161,20	14,80	3,5	0
3	<b>Спасский</b>	6 653,70	20,60	0	0
4	<b>Нурлатский</b>	35 851,60	22,70	1,5	5 201,50
5	<b>Дрожжановский</b>	29 477,60	25,40	9,8	7 680,70
6	<b>Черемшанский</b>	22 374,40	26,80	4,9	2 630,50
7	<b>Менделеевский</b>	25 563,70	28,10	4,6	3 258,70
8	<b>Чистопольский</b>	43 111,70	31,30	4,9	4 191,50
9	<b>Актанышский</b>	53 863,80	31,40	7,0	8 998,30
10	<b>Азнакаевский</b>	65 270,20	32,70	9,8	9 617,40
11	<b>Зеленодольский</b>	79 090,70	34,60	5,6	13 027,30
12	<b>Алексеевский</b>	13 340,50	35,00	7,0	2 230,90
13	<b>Буинский</b>	29 117,90	35,00	1,4	6 054,70
14	<b>Мензелинский</b>	48 987,00	37,30	5,4	15 556,20
15	<b>Кукморский</b>	36 822,70	38,40	7,4	1 251,30





# Капитальный ремонт общеобразовательных школ на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
16	Апастовский	24 789,40	38,70	5,4	7 573,50
17	Аксубаевский	7 810,10	38,80	5,7	1 670,30
18	Высокогорский	14 510,10	39,60	7,6	0
19	Бавлинский	37 378,00	40,50	8,4	10 294,60
20	Тюлячинский	14 781,90	42,00	2,0	5 560,70
21	Алькеевский	16 979,40	42,80	9,0	4 300,70
22	Альметьевский	75 918,20	43,40	7,7	11 468,60
23	Мамадышский	62 479,20	43,50	3,2	20 132,90
24	Арский	76 384,00	44,00	7,5	18 995,30
25	Сабинский	47 870,80	44,50	9,5	8 410,70
26	Лениногорский	33 112,60	44,60	9,1	12 005,00
27	Сармановский	29 247,40	48,00	7,9	0
28	Балтасинский	27 728,90	49,60	8,8	8 811,80
29	Тукаевский	23 076,50	51,00	2,5	7 283,50
	<b>Итого по РТ</b>	<b>2 109 574,90</b>	<b>52,2</b>	<b>9,0</b>	<b>503 827,0</b>
30	Агрызский	16 830,80	55,00	10	2 135,30



# Капитальный ремонт общеобразовательных школ на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	<b>Итого по РТ</b>	<b>2 109 574,90</b>	<b>52,2</b>	<b>9,0</b>	<b>503 827,0</b>
31	<b>Пестречинский</b>	24 054,60	57,10	3,6	2 312,90
32	<b>Камско-Устьинский</b>	16 267,40	57,40	7,6	3 614,00
33	<b>Бугульминский</b>	109 789,80	57,70	25,6	22 155,10
34	<b>Муслюмовский</b>	28 224,20	59,20	7,7	14 616,80
35	<b>Нижнекамский</b>	88 762,30	59,70	8,8	25 905,00
36	<b>г.Казань</b>	413 937,70	65,70	11,8	60 993,00
37	<b>Кайбицкий</b>	11 577,10	67,30	18,6	0
38	<b>г.Набережные Челны</b>	310 059,30	69,90	6,2	137 720,70
39	<b>Ютазинский</b>	8 544,40	75,80	51,8	4 849,20
40	<b>Лаишевский</b>	18 936,80	88,90	0	16 066,20
41	<b>Тетюшский</b>	14 811,00	90,00	5,8	9 305,90
42	<b>Заинский</b>	25 569,60	93,10	22,6	7 946,30



# Капитальный ремонт коррекционных школ на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Дина- мика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
1	Пестречинский район, ГБС(К)ОУ "Пестречинская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"	28 687,00	34,5	3,0	2 232,90
2	г.Казань ГБС(К)ОУ "Специальная (коррекционная) школа №61 VIII вида"	28 507,40	38,5	2,7	1 952,10
3	Ютазинский район, ГБС(К)ОУ "Уруссинская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"	30 652,00	38,7	10,9	10 337,20
4	Арский район, ГБС(К)ОУ "Ново-Кинерская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"	27 100,00	42,8	3,0	6 656,90
5	Менделеевский, ГБС(К)ОУ "Менделеевская (коррекционная) школа VIII вида"	22 116,00	47,2	10,1	9 015,60
	<b>Итого по РТ</b>	<b>210 018,0</b>	<b>48,4</b>	<b>6,0</b>	<b>58 414,14</b>
6	Бугульминский район, ГБС(К)ОУ «Бугульминская специальная (коррекционная) школа - интернат I, II вида	57 322,50	64,1	3,5	23 989,40
7	Муслюмовский район, ГБС(К)ОУ "Нижнетабынская специальная (коррекционная) школа-интернат"	15 633,00	64,5	15,6	4 230,40



# Капитальный ремонт детских дошкольных организаций на 2015 г.

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	<b>Итого по РТ</b>	<b>156 734,1</b>	<b>34,3</b>	<b>4,7</b>	<b>22 608,5</b>
1	Елабужский, г. Елабуга, ул. Гассара, д.16, МБОУ "Детский сад комбинированного вида №16" "Лучик"	4 083,9	1,0	1,0	0
2	Верхнеуслонский, с. Коргузя, ул. Садовая, д.5, МБОУ "Коргузинский детский сад"	3 281,0	7,0	5,0	0
3	Рыбно-Слободский, пгт. Рыбная Слобода, ул. З.Шаймарданова, д.66, МБДОУ "Детский сад "Мишутка"	8 569,2	16,0	9,0	0
4	г. Казань, ул.Гладилова, д.29, МАДОУ "Детский сад №2 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения"	27 398,4	19,8	0,9	0
5	г.Казань, ул. Ленинградская, д.43а, МАДОУ "Детский сад №407 комбинированного вида"	13 000,0	19,8	2,7	0



# Капитальный ремонт детских дошкольных организаций на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоени я СМР, %	Дина-мика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
6	г. Казань, ул. Карбышева, д.44, МАДОУ "Детский сад №316 комбинированного вида"	30 595,7	22,8	8,7	2 487,20
<b>Итого по РТ</b>		<b>156 734,1</b>	<b>34,3</b>	<b>4,7</b>	<b>22 608,5</b>
7	Алексеевский, пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д.28, МБДОУ "Алексеевский детский сад №4" "Березка"	5 000,0	35	5,0	1 345,60
8	г.Казань, ул. Октябрьская, д.10, МАДОУ "Детский сад №122 общеразвивающего вида"	19 068,2	42,2	0,3	0
9	Нижнекамский, г.Нижнекамск, ул. Менделеева, д.3а, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №38"	22 897,1	60	8,0	10 109,30
10	Нижнекамский, г.Нижнекамск, ул. Юности, д.19а, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №15"	22 840,5	61	4,9	8 666,50



# Капремонт детских оздоровительных лагерей на 2015 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Ст-сть, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), ст-сть, млн. рублей
Капремонт детских оздоровительных лагерей, Мин-во по делам молодежи, спорту и туризму РТ	14 лагерей	РТ 76,000 без ПСД	РТ 1,5

Утверждено РКМ РТ № 2698-р от 19.12.2014



# Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Сабинский, МБУ «Оздоровительный лагерь «Солнышко»	4 800,0	20	15
2	Тетюшский, Лагерь отдыха детей-инвалидов по слуху «Ласточка» в с.Урюм	15 500,0	45	10
3	Атнинский, МБОУ дополнительного образования детей - Пионерлагерь «Чулпан»	5 000,0	55	17
4	Чистопольский, Летний оздоровительный лагерь «Ровесник»	4 800,0	60	1
5	г. Казань, «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Тасма»	4 500,0	60	34
	<b>Итого по РТ</b>	<b>76 000,0</b>	<b>68,6</b>	<b>10,4</b>
6	Черемшанский, МБУ «ДОЛ «Солнечный»	2 950,0	70	10
7	Бавлинский, Автономное детское оздоровительно-досуговое учреждение «Ласточка»	4 800,0	75	15
8	Лениногорский, МБУ «ДОЛ «Дружба»	4 800,0	83	8
9	Мамадышский, МБУ ДОЛ «Кама»	3 850,0	83	8
10	Елабужский, ДОЛ «Юный строитель»	4 800,0	85	5
11	Нижнекамский, МБУ «ДОЛ «Заря»	4 800,0	92	7
12	г. Казань, Спортивно-оздоровительный лагерь «Искра»	7 200,0	92	7
13	Мензелинский, Профессиональный спортивный лагерь «Олимпиец»	4 800,0	95	2
14	Буинский, ДОЛ «Чайка»	3 400,0	95	10



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Дина- мика за 2 недели
1	ГАОУ СПО "Заинский политехнический колледж"	61 316	14	4
2	ГАОУ СПО "Казанский автотранспортный техникум им.А.П.Обыденнова"	79 237	16	3
3	ГАОУ СПО "Казанский строительный колледж"	106 476	20	5
4	ГАОУ СПО "Зеленодольский механический колледж"	83 035	27	5
5	ГАОУ СПО "Атнинский сельскохозяйственный техникум им.Г.Тукая"	54 410	30	8
6	ГАОУ СПО "Лениногорский нефтяной техникум"	23 421	30	7
	<b>Итого по РТ</b>	<b>681 379</b>	<b>35,6</b>	<b>5,3</b>
7	ГАОУ СПО "Нижнекамский индустриальный техникум"	85 266	37	4
8	ГАОУ СПО "Мамадышский профессиональный колледж"	101 066	44	8
9	ГАОУ СПО "Лаишевский технико-экономический техникум"	87 152	85	46





# Капитальный ремонт сельских клубов в 2015 году

25

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Новошешминский	Чув.Чебоксарский СДК	1 341,4	3,0	2,0
2	Сабинский	Кильдебякский СДК	8 294,2	5,0	3,0
3	Рыбно-Слоботский	Больше-Елгинский СДК	4 434,2	12,0	9,0
4	Апастовский	Альмендеревский СК	4 434,2	15,0	11,0
5	Спасский	Средне Юртукульский СДК	2 991,5	19,0	2,0
6	Тукаевский	Нижнесуыксинский СДК	4 434,2	24,0	5,0
7	Елабужский	Староюрашский СДК	3 165,2	25,0	10,0
8	Лаишевский	Ташкирменский СДК	6 683,6	27,0	12,0
9	Агрызский	Красноборский СДК	4 574,1	30,0	10,0
10	Высокогорский	Чупчуковский СДК	2 991,5	30,0	27,0
11	Дрожжановский	Новоубеевский СДК	4 434,2	30,0	15,0
12	Мензелинский	Кузембетьевский СДК	1 954,1	30,0	10,0
13	Арский	Наласинский СДК	2 026,5	32,0	1,0
14	Актанышский	Старокурмашевский СДК	4 434,2	35,0	5,0
15	Муслюмовский	Ст.Карамалинский СДК	4 436,1	38,0	20,0
<b>Итого по РТ</b>			<b>94 960,8</b>	<b>40,0</b>	<b>10,0</b>



# Капитальный ремонт сельских клубов в 2015 году

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
16	Сармановский	Старокаширский СДК	4 429,4	42,0	7,0
17	Атнинский	Новоатнинский СДК	4 535,5	45,0	25,0
18	Заиский	СДК с. В.Шипки	4 434,2	53,0	8,0
19	Алексеевский	Красноярский СК	2 026,5	68,0	2,0
20	Мамадышский	Средне-Кирменский СДК	4 434,2	75,0	22,0
21	Балтасинский	Малолызинский СДК	4 434,2	80,0	20,0
22	Аксубаевский	Новокиреметский СДК	1 061,5	85,0	12,0
23	Бугульминский	Кудашевский СДК	1 758,2	87,0	7,0
24	Кукморский	Чарлинский СДК	3 165,2	99,0	1,0
25	Альметьевский	Тайсугановский СДК	2 026,5	100,0	0,0
26	Черемшанский	Под.Утямышский СДК	2 026,5	100,0	10,0
<b>Итого по РТ</b>			<b>94 960,8</b>	<b>40,0</b>	<b>10,0</b>



# Капитальный ремонт подростковых клубов в 2015 году

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Дина- мика за 2 недели
1	Казань	«Бокс» МБУ молодежной политики г.Казани «ОПК по месту жительства «Подросток»	5 000	8,00	7,00
2	Заинский	«Виразж» МБУ «Молодежный центр»	400	10,00	9,00
3	Зеленодольский	«Афина» МБУ «ОМК «Исток»	2 000	10,00	9,00
4	Нижнекамск	«Мечта» МБУ «Центр подростковых клубов»	2 000	15,00	14,00
5	Нижнекамск	«Юный шинник» МБУ «Центр подростковых клубов»	1 800	15,00	14,00
6	Казань	«Кояш Нуры» МБУ молодежной политики г.Казани «ОПК по месту жительства «Подросток»	7 500	18,00	3,00
7	Казань	«Эфебия» МБУ молодежной политики г.Казани «ОПК по месту жительства «Подросток»	9 000	23,00	3,00
8	Казань	«Электрон» МБУ молодежной политики г.Казани «ОПК по месту жительства «Подросток»	9 800	27,00	2,00
		<b>Итого по РТ</b>	<b>90 450,0</b>	<b>35,80</b>	<b>9,90</b>



# Капитальный ремонт подростковых клубов в 2015 году

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Дина- мика за 2 недели
9	Зеленодольский	«Кристалл» МБУ «ОМК «Исток»	3 500	35,00	8,00
10	Наб. Челны	«Экстрим» МАОУДОД «Детско-подростковое объединение «Подросток»	1 800	35,00	8,00
		<b>Итого по РТ</b>	<b>90 450,0</b>	<b>35,80</b>	<b>9,90</b>
11	Наб. Челны	«Меридиан» «Детско-подростковое объединение «Подросток»	2 500	40,00	3,00
12	Наб. Челны	«Романтики» МАОУДОД «Детско-подростковое объединение «Подросток»	1 700	40,00	5,00
13	Наб. Челны	«Камертон» МАОУДОД «Детско-подростковое объединение «Подросток»	1 900	40,00	2,00
14	Наб. Челны	«Романтики» МАОУДОД «Детско-подростковое объединение «Подросток»	2 000	45,00	8,00
15	Зеленодольский	«Зеленый Дол» МБУ «ОМК «Исток»	2 000	50,00	10,00
16	Казань	«Старт» МБУ молодежной политики г.Казани «ОПК «Подросток»	7 000	50,00	10,00
17	Казань	МБУ «Факел»	4 500	55,00	10,00
18	Зеленодольский	«Диалог» МБУ «ОМК «Исток»	1 900	55,00	10,00



## Капитальный ремонт подростковых клубов в 2015 году

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Дина- мика за 2 недели
19	Альметьевский	«Электрон» МБУ «Центр содействия молодежи»	3 200	70,00	10,00
20	Нижнекамск	«Олимпия» МБУ «Центр подростковых клубов»	1 800	70,00	30,00
21	Альметьевский	«Планета» МБУ «Центр содействия молодежи»	3 200	75,00	10,00
22	Нижнекамск	«Чайка» МБУ «Центр подростковых клубов»	1 800	75,00	30,00
23	Нижнекамск	«Орбита» МБУ «Центр подростковых клубов»	1 600	80,00	35,00
24	Альметьевский	«Метеор» МБУ «Центр содействия молодежи»	3 200	85,00	15,00
25	Мамадыш	МБУ Детский подростковый клуб «Мечта»	4 000	85,00	5,00
26	Елабужский	«Антей» МБУ «Молодежный центр «Барс»	3 000	95,00	5,00
27	Елабужский	«Спартак» МБУ «Молодежный центр «Барс»	2 250	95,00	30,00
28	Заинский	Клуб по месту жительства «Юность» МБУ «Молодежный центр»	600	97,00	2,00
		<b>Итого по РТ</b>	<b>90 450,0</b>	<b>35,80</b>	<b>9,90</b>



# Программа перевода на индивидуальные системы отопления (РКМ от 16.01.2014 № 36-р)

№	Наименование Программы	План	Лимит, млн. руб.
1	Перевод на <b>индивидуальные системы отопления</b> , квартир	3 828	162,2 в т.ч.: 156,5 - СМР 5,7 - ПИР



# Программа перевода на индивидуальные системы отопления (РКМ от 16.01.2014 № 36-р)

## Заявления граждан

	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Динамика за 2-е недели, %
<b>1</b>	Тукаевский	169	0	0,0	0,0
<b>2</b>	К.Устьинский	776	520	67,0	9,5
	<b>ИТОГО</b>	<b>3 760</b>	<b>3 137</b>	<b>83,4</b>	<b>5,6</b>
<b>3</b>	Бугульминский	100	85	85,0	23,0
<b>4</b>	Тетюшский	417	364	87,3	11,0
<b>5</b>	Верхнеуслонский	305	267	87,5	2,9
<b>6</b>	Кукморский	851	768	90,2	4,5
<b>7</b>	Мамадышский	349	328	98,8	4,9
<b>8</b>	Агрызский	738	729	100,0	1,4
<b>9</b>	Высокогорский	36	36	100,0	0,0
<b>10</b>	Лаишевский	11	11	100,0	0,0
<b>11</b>	Спасский	8	8	100,0	0,0



# Программа перевода на индивидуальные системы отопления (РКМ от 16.01.2014 № 36-р)

## Заключены договора

	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Динамика за 2-е недели, %
<b>1</b>	Тукаевский	169	0	0,0	0,0
<b>2</b>	К.Устьинский	776	163	21,0	21,0
<b>3</b>	Бугульминский	100	40	40,0	40,0
<b>4</b>	Тетюшский	417	192	46,0	28,0
<b>5</b>	Верхнеуслонский	305	141	46,2	22,2
	<b>ИТОГО</b>	<b>3 760</b>	<b>2 075</b>	<b>55,2</b>	<b>12,1</b>
<b>6</b>	Кукморский	851	538	63,2	35,4
<b>7</b>	Агрызский	36	26	72,2	26,0
<b>8</b>	Лаишевский	349	255	73,1	18,7
<b>9</b>	Мамадышский	738	701	95,0	5,7
<b>10</b>	Высокогорский	11	11	100,0	0,0
<b>11</b>	Спасский	8	8	100,0	0,0





# Программа по замене котлов в котельных бюджетной сферы (РКМ от 29.11.2014 № 2423-р)

№	Наименование Программы	Лимит, млн. руб.
1	Замена котлов в котельных бюджетной сферы:	69,9 в т.ч.: 67,5 - СМР 2,4 - ПИР



# Программа «Водоснабжение на селе» (РКМ от 31.12.2014 № 2917-р)

№	Наименование Программы	План	Лимит, млн. руб.
1	<b>Водоснабжение</b> на селе: - линейная часть, км - скважины, шт. - водонапорных башен, шт.	<b>301,3</b> <b>38</b> <b>45</b>	<b>650,0</b> в т.ч.: 589,25 – СМР 60,75 - ПИР

## Пробурено 4 скважины:

- 2 скважины в Билярске Алексеевского района;
- по 1 скважине в Кайбицком (Куланга) и Апастовском (Куштово) районах.

## Приступили к бурению 2-х скважин:

в Сармановском (Азалаково) и Черемшанском (Яшавче) районах.



# Программа по восстановлению освещения в 2015 году (ПКМ от 01.12.2014 № 2435-р)

МО	Количество объектов	Объем финансирования, млн.руб.	Планируется установить		
			Светильников, шт.	Щитов учета электроэнергии, шт.	Смонтировать линий электропередачи, км.
45	1 017	225	11 702	641	390



# Информация о ходе реализации Программы по восстановлению уличного освещения в населенных пунктах Республики Татарстан на 2015 год

Наименование оборудования	Выдано оборудования	Смонтировано оборудования
Светильники, шт.	5086	221
Щиты учета электроэнергии, шт.	40	0
Провода СИП-2А, км	193,0	11,2

**Начаты работы по установке светильников и монтажу линий электропередач:**

1. Камско-Устьинском,
2. Лаишевском,
3. Пестречинском
4. Тюлячинском районах.



# Программа участковые ветеринарные пункты на 2014 год

37

## Строительство

Количество УВП	42	Динамика
Смонтировано фундаментов	42	-
Вывезено на площадку модулей	35	+2
Подключены инж.сети	27	+1
Завершен монтаж модуля	30	+1



# Кап.ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс. руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>30 000,00</b>	<b>80</b>	<b>8,9</b>
1	Лениногорский район	2 000,00	51	8
2	Бавлинский район	2 000,00	62	17
3	г.Казань,	4 500,00	65	16
4	Чистопольский	1 000,00	65	7
5	Рыбно-Слободский район	2 000,00	68	13
6	Алексеевский район	1 000,00	70	20
7	Нурлатский район	2 000,00	73	13
8	Аксубаевский район	500,00	73	8
9	г.Казань	1 500,00	85	5
10	Спасский район	1 500,00	87	4
11	Сармановский район	1 500,00	90	5
12	Тукаевский	1 000,00	92	7
13	Новошешминский район	1 500,00	95	15
14	Лаишевский район	500,00	98	1
15	Сабинский район	4 000,00	100	3
16	Балтасинский район	2 000,00	100	-
17	Кайбицкий район	500,00	100	-
18	Тюлячинский район	1 000,00	100	-



## Кап.ремонт зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>20 000</b>	<b>51,4</b>	<b>9,3</b>
1	Буинский район	660	0	0
2	Тетюшский район	1 600,00	0	0
3	Дрожжановский район	900	9	2
4	Апастовский район	600	10	6
5	Бавлинский район	480	25	7
6	Лаишевский район	1 000	33	7
7	Лениногорский район	2 130	35	21
8	Пестречинский район	800	38	8
9	Бугульминский район	1 100	40	7
10	Актанышский район	500	45	20
11	Чистопольский район	400	45	15
12	Агрызский район	500	45	6



## Кап.ремонт зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>20 000</b>	<b>51,4</b>	<b>9,3</b>
13	Муслюмовский район	450	50	25
14	Балтасинский район	200	55	50
15	Мамадышский район	1 650	67	7
16	Спасский район	900	85	10
17	Алькеевский район	300	87	7
18	Заинский район	250	90	40
19	Кукморский район	1 000	90	10
20	Рыбно-Слободский район	800	96	1
21	Сармановский район	1 510	99	14
22	Высокогорский район	660	100	30
23	Кайбицкий район	300	100	-
24	Камско-Устьинский район	450	100	-
25	Нижнекамский район	700	100	-





# Капремонт коровников и овощекартофелехранилищ и строительство силосно-сенажных траншей 2015 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов (ед.)	Лимит, млн.рублей		
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Собств. (70%)
1	Капитальный ремонт коровников	253	1 578,6	470,7	1 107,9
2	Строительство силосно-сенажных траншей	136	264,9	61,3	203,6
3	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	38	197,7	50,0	147,7



## Управляющие компании, **не подавшие заявки** на выдачу лицензии

№	МО	Наименование УК	Кол-во домов	Причина подачи заявки
1	г. Казань	ООО УК «РИА»	2	Отказ от управления
2		ООО УК «Мираж»	1	Не заявили
3		ООО УК «Управляющий»	2	Отказ от управления
4		ЗАО СК «Сервейинговая компания «Единая арендная система»	1	Отказ от управления
5	Бугульминский	ООО УК «ЖЭУ № 3»	1	Отказ от управления
6		ООО УК «Наш дом-2»	2	Отказ от управления
7		ООО УК «Спутник»	1	Отказ от управления
8	Альметьевский	ООО «ЖСК-Айтуганово	1	ликвидация
9		ООО «Стройэнергосервис»	2	Отказ от управления
10	Кайбицкий	ООО «УК Кайбицкого р-на»	3	ликвидация
11	Зеленодольский	ООО УК «Комэнергосервис»	1	ликвидация



## Управляющие компании, не сдавшие экзамен

№	МО	Наименование УК	Кол-во домов	Причина подачи заявки
1	г. Казань	МУП «Метроэлектротранс»	3	Не явились на экзамен 16.04.
2		УК «Мостотряд»	12	Не сдали экзамен
3	Агрызский	ООО «ЖилСтройэнеого-СервисАгрыз»	18	Не сдали экзамен



# Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом корректировки на 01.01.2015, ед.			%	Площадь к расселению с учетом корректировки на 01.01.2015, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
<b>Итого по РТ</b>		<b>9 203</b>	<b>2 731</b>	<b>6 472</b>	<b>30</b>	<b>341 428,16</b>	<b>98 968,26</b>	<b>242 459,90</b>	<b>29</b>
1	город Казань	1 523	42	1 481	3	48 336,54	989,44	47 347,10	2
2	Зеленодольский	3 019	457	2 562	15	120 785,26	15 047,86	105 737,40	12
3	Чистопольский	1 342	206	1 136	15	46 128,37	6 900,03	39 228,34	15
4	Бугульминский	97	16	81	16	4 485,30	838,80	3 646,50	19
5	Верхнеуслонский	9	2	7	22	235,70	42,40	193,30	18
6	Альметьевский	119	34	85	29	5 187,40	1 523,20	3 664,20	29
7	Азнакаевский	136	41	95	30	6 992,70	2 102,10	4 890,60	30
8	Спасский	127	48	79	38	5 462,40	2 271,80	3 190,60	42
9	Кукморский	427	167	260	39	13 205,40	5 184,56	8 020,84	39
10	Пестречинский	98	41	57	42	3 513,20	1 458,00	2 055,20	42
11	Лениногорский	73	31	42	42	3 296,57	1 376,90	1 919,67	42
12	Елабужский	99	43	56	43	3 119,50	1 221,80	1 897,70	39
13	Агрызский	155	68	87	44	6 118,40	2 801,10	3 317,30	46



# Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом корректировки на 01.01.2015, ед.			%	Площадь к расселению с учетом корректировки на 01.01.2015, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
<b>Итого по РТ</b>		<b>9 203</b>	<b>2 731</b>	<b>6 472</b>	<b>30</b>	<b>341 428,16</b>	<b>98 968,26</b>	<b>242 459,90</b>	<b>29</b>
14	Лаишевский	80	41	39	<b>51</b>	2 951,10	1 424,20	1 526,90	48
15	Нурлатский	172	100	72	<b>58</b>	5 546,40	3 235,60	2 310,80	58
16	Менделеевский	25	15	10	<b>60</b>	1 066,87	590,30	476,57	55
17	Арский	189	131	58	<b>69</b>	7 407,00	5 596,00	1 810,50	76
18	К-Устьинский	62	43	19	<b>69</b>	2 322,10	1 589,70	732,40	68
19	Высокогорский	281	200	81	<b>71</b>	9 296,30	6 502,30	2 794,00	70
20	Ютазинский	119	86	33	<b>72</b>	4 149,65	2 772,45	1 377,20	67
21	Алексеевский	46	35	11	<b>76</b>	1 833,90	1 419,90	414,00	77
22	Буинский	126	98	28	<b>78</b>	5 533,00	4248,6,00	1 285,00	77
23	Тетюшский	23	18	5	<b>78</b>	756,90	505,70	251,20	67
24	Муслюмовский	80	68	12	<b>85</b>	3 489,03	3 126,23	362,80	90
25	Заинский	21	18	3	<b>86</b>	806,20	696,90	109,30	86
26	Мамадышский	348	334	14	<b>96</b>	12 714,38	12 032,21	682,17	95



# Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

46

№	МО	Помещения к расселению с учетом корректировки на 01.01.2015, ед.			%	Площадь к расселению с учетом корректировки на 01.01.2015, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
<b>Итого по РТ</b>		<b>9 203</b>	<b>2 731</b>	<b>6 472</b>	<b>30</b>	<b>341 428,16</b>	<b>98 968,26</b>	<b>242 459,90</b>	<b>29</b>
27	Балтасинский	70	68	2	<b>97</b>	2 760,65	2 662,10	98,55	96
28	Мензелинский	132	131	1	<b>99</b>	4 849,29	4 632,25	217,04	96
29	Актанышский	43	43	0	<b>100</b>	2 068,05	2 068,05	0,00	100
30	Алькеевский	1	1	0	<b>100</b>	42,40	42,40	0,00	100
31	Апастовский	23	23	0	<b>100</b>	865,37	865,37	0,00	100
32	Дрожжановский	6	6	0	<b>100</b>	202,20	202,20	0,00	100
33	Кайбицкий	3	3	0	<b>100</b>	43,52	43,50	0,02	100
34	Нижнекамский	14	14	0	<b>100</b>	544,70	544,70	0,00	100
35	Новошешминский	18	18	0	<b>100</b>	633,60	633,60	0,00	100
36	Сабинский	20	20	0	<b>100</b>	985,61	985,61	0,00	100
37	Р-Слободский	7	7	0	<b>100</b>	310,10	310,10	0,00	100
38	Тукаевский	10	10	0	<b>100</b>	341,70	341,70	0,00	100
39	Тюлячинский	4	4	0	<b>100</b>	138,20	138,20	0,00	100



# Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		ноябрь 2014 (шт.)	декабрь 2014 (шт.)	январь 2015 (шт.)	февраль 2015 (шт.)	март 2015 (шт.)	на 03.04.2015 (шт.)	на 10.04.2015 (шт.)	на 17.04.2015 (шт.)	Общая реализация, %
<b>Итого по РТ</b>		<b>531</b>	<b>896</b>	<b>102</b>	<b>118</b>	<b>105</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>30</b>
1	Агрызский	2	47	7		5	2		3	44
2	Азнакаевский		30	4						30
3	Актанышский	2	25							100
4	Алексеевский	15	5	3	2	1				76
5	Алькеевский		1							100
6	Альметьевский	20	7							29
7	Апастовский	13	8							100
8	Арский	38	23	3	4	2		2	5	69
9	Балтасинский	5	46			5	2	2		97
10	Буинский	20	4		4					78
11	Бугульминский	2	2		2	1				16
12	Верхнеуслонский		1		1					22
13	Высокогорский	15	65	15	8	3		4	4	71



# Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		ноябрь 2014 (шт.)	декабрь 2014 (шт.)	январь 2015 (шт.)	февраль 2015 (шт.)	март 2015 (шт.)	на 03.04.2015 (шт.)	на 10.04.2015 (шт.)	на 17.04.2015 (шт.)	Общая реализация, %
<b>Итого по РТ</b>		<b>531</b>	<b>896</b>	<b>102</b>	<b>118</b>	<b>105</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>29</b>
14	Дрожжановский		2							100
15	Елабужский	8	21	1	9	2				43
16	Заинский	3	1		3	4	3		2	86
17	Зеленодольский	109	249	55	7	19	3		15	15
18	Кайбицкий									100
19	К.-Устьинский	18	2							69
20	Кукморский	88	31	5	16	10	2		2	69
21	Лаишевский	4	19		9		1			51
22	Лениногорский	6	14			2		2		42
23	Мамадышский	54	60			2			1	96
24	Менделеевский	1	6							60
25	Мензелинский	2	13							99
26	Муслюмовский	5	24							85





# Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		ноябрь 2014 (шт.)	декабрь 2014 (шт.)	январь 2015 (шт.)	феврал ь 2015 (шт.)	март 2015 (шт.)	на 03.04.201 5	на 10.04.201 5 (шт.)	на 17.04.2015 (шт.)	Общая реализация, %
<b>Итого по РТ</b>		<b>531</b>	<b>896</b>	<b>102</b>	<b>118</b>	<b>105</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>29</b>
27	Нижнекамский		14							100
28	Новошешминский	1	10							100
29	Нурлатский	19	25		13	14	3	6	3	58
30	Пестречинский		38							42
31	Р.-Слободский		4							100
32	Сабинский		2							100
33	Спасский	22	23		2	1				38
34	Тукаевский	10								100
35	Тетюшский	3	2				1			78
36	Тюлячинский									100
37	Чистопольский	33	34	7	31	31	5	8		15
38	Ютазинский	14	27	2	3	2				72
39	г.Казань	9	11			1		6		3



# Итоги работы по направлению уведомлений жителям АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

Муниципальное образование	Количество направленных уведомлений	Имеется подтверждение о получении	Помещений в собственности граждан	Количество не направленных уведомлений
<b>ИТОГО</b>	<b>5163</b>	<b>4613</b>	<b>6932</b>	<b>1845</b>
<b>Зеленодольский</b>	<b>1245</b>	<b>1245</b>	<b>2767</b>	<b>1522</b>
<b>Кукморский</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>240</b>	<b>128</b>
<b>Нурлатский</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>153</b>	<b>51</b>
<b>Елабужский</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>82</b>	<b>43</b>
<b>Лаишевский</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>52</b>	<b>42</b>
<b>Спасский</b>	<b>73</b>	<b>57</b>	<b>108</b>	<b>35</b>
<b>Альметьевский</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>73</b>	<b>20</b>
<b>Заинский</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>2</b>
<b>Камско-Устьинский</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>2</b>
<b>Актанышский</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>0</b>
<b>Апастовский</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>
<b>Балтасинский</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>
<b>Верхнеуслонский</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
<b>Дрожжановский</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>Лениногорский</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>
<b>Муслюмовский</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>
<b>Нижнекамский</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
<b>Новошешминский</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>



# Итоги работы по направлению уведомлений жителям АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

Муниципальное образование	Количество направленных уведомлений	Имеется подтверждение о получении	Помещений в собственности граждан	Количество не направленных уведомлений
<b>ИТОГО</b>	<b>5163</b>	<b>4613</b>	<b>6932</b>	<b>1769</b>
Чистопольский	708	708	708	0
Буинский	126	126	125	0
Сабинский	21	20	20	0
Тетюшский	23	23	22	0
Кайбицкий	5	5	3	0
Менделеевский	25	25	23	0
Мензелинский	132	121	125	0
Алексеевский	45	45	35	0
Тукаевский	10	10	0	0
Ютазинский	118	41	108	0
Бугульминский	87	66	71	0
Азнакаевский	199	199	182	0
Арский	189	185	152	0
Пестречинский	98	98	59	0
Рыбно-слободский	56	0	7	0
Казань	812	563	758	0
Агрызский	198	198	121	0
Высокогорский	297	263	217	0
Мамадышский	677	677	337	0
<b>ИТОГО</b>	<b>5163</b>	<b>4613</b>	<b>6932</b>	<b>1769</b>

**Строительство крытого плавательного бассейна  
с тренажерным залом в г.Болгар**

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Апекс Татарстан»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>141.67</b>	
		<b>СМР</b> <b>137,88</b>	<b>ПИР</b> <b>3,79</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>Сентябрь 2013 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Июнь 2015 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ</b> <b>10.04.2015г. – 16.04.2015г.</b>	<b>1,50</b>	<b>1,43</b>	<b>95,33</b>
<b>СМР</b>	1,50	1,43	95,33
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ АПРЕЛЬ</b> <b>01.04.2015 г. – 16.04.2015 г.</b>	<b>3,84</b>	<b>3,61</b>	<b>94,01</b>
<b>СМР</b>	3,84	3,61	94,01
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 16.04.2015 г.</b>	<b>121,12</b>	<b>120,96</b>	<b>99,86</b>

<b>Генподрядчик</b>		<b>ООО «Казаньстройконсорциум»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>133,028</b>	
		<b>ПИР 1,88</b>	<b>СМР 116,638</b>
		<b>Обор-е 14,51</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>Ноябрь 2014 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2015 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ</b> 10.04.2015г. – 16.04.2015г.	<b>3,00</b>	<b>3,01</b>	<b>100,33</b>
<b>СМР</b>	3,00	3,01	100,33
<b>Оборудование</b>			
<b>МЕСЯЦ АПРЕЛЬ</b> 01.04.2015 г. – 16.04.2015 г.	<b>6,20</b>	<b>6,23</b>	<b>100,48</b>
<b>СМР</b>	6,20	6,23	100,48
<b>Оборудование</b>			
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 16.04.2015 г.</b>	<b>45,65</b>	<b>45,92</b>	<b>100,59</b>

**Универсальный спорткомплекс с игровым залом и бассейном  
ГАУ «МЦ «Волга», Лаишевский район**

<b>Генподрядчик</b>		<b>ООО «Фортэкс»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>274,213</b>	
		<b>ПИР 3,6</b>	<b>СМР 225,693</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>Июль 2014 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Июль 2015 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ</b> 10.04.2015г. – 16.04.2015г.	<b>4,50</b>	<b>4,60</b>	<b>102,22</b>
<b>СМР</b>	4,50	4,60	102,22
<b>Оборудование</b>			
<b>МЕСЯЦ АПРЕЛЬ</b> 01.04.2015 г. – 16.04.2015 г.	<b>12,85</b>	<b>12,97</b>	<b>100,93</b>
<b>СМР</b>	12,85	12,97	100,93
<b>Оборудование</b>			
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 16.04.2015 г.</b>	<b>107,16</b>	<b>107,98</b>	<b>100,76</b>

**Строительство спортивно-оздоровительного комплекса  
в г. Тетюши**

<b>Генподрядчик</b>		<b>ООО «Фортэкс»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>126,149</b>	
		<b>ПИР 2,5</b>	<b>СМР 106,049</b>
<b>Обор-е 17,6</b>			
<b>Начало строительства</b>		<b>Март 2014 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Июнь 2015 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ 10.04.2015г. – 16.04.2015г.</b>	<b>4,97</b>	<b>5,01</b>	<b>100,80</b>
<b>СМР</b>	4,97	5,01	100,80
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	100,00
<b>МЕСЯЦ АПРЕЛЬ 01.04.2015 г. – 16.04.2015 г.</b>	<b>10,97</b>	<b>11,04</b>	<b>100,63</b>
<b>СМР</b>	7,47	7,54	100,93
<b>Оборудование</b>	3,50	3,50	100,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 16.04.2015 г.</b>	<b>98,47</b>	<b>98,79</b>	<b>100,32</b>
<b>Оборудование</b>	14,50	14,50	100,00

## Строительство универсального спортивного комплекса с игровым залом и бассейном в г. Чистополь

<b>Генподрядчик</b>		<b>ООО ГК Гранд-Строй</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>275,034</b>	
		<b>ПИР 5,97</b>	<b>СМР 269,064</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>Март 2013 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2015 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ 10.04.2015г. – 16.04.2015г.</b>	<b>3,00</b>	<b>3,01</b>	<b>100,33</b>
<b>СМР</b>	3,00	3,01	100,33
<b>Оборудование</b>			
<b>МЕСЯЦ АПРЕЛЬ 01.04.2015 г. – 16.04.2015 г.</b>	<b>7,24</b>	<b>7,41</b>	<b>102,34</b>
<b>СМР</b>	7,24	7,41	102,34
<b>Оборудование</b>			
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 16.04.2015 г.</b>	<b>123,08</b>	<b>123,64</b>	<b>100,45</b>



# Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Нижнекамске

<b>Генподрядчик</b>		<b>ОАО «Камгэсэнергострой»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>86,7</b>	
		<b>ПИР 5,37</b>	<b>СМР 63,7</b>
<b>Обор-е 17,6</b>			
<b>Начало строительства</b>		<b>Январь 2015 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2015 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ</b> 10.04.2015г. – 16.04.2015г.	<b>1,20</b>	<b>1,22</b>	<b>101,66</b>
<b>СМР</b>	1,20	1,22	101,66
<b>Оборудование</b>			
<b>МЕСЯЦ АПРЕЛЬ</b> 01.04.2015 г. – 16.04.2015 г.	<b>4,15</b>	<b>4,22</b>	<b>101,68</b>
<b>СМР</b>	4,15	4,22	101,68
<b>Оборудование</b>			
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 16.04.2015 г.</b>	<b>13,87</b>	<b>13,82</b>	<b>99,63</b>

<b>Генподрядчик</b>		<b>КамГЭСэнергоСтрой</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>189,99</b>	
		<b>ПИР 2,5</b>	<b>СМР 144,89</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>Июль 2014г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Июль 2015г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ 10.04.2015г. – 16.04.2015г.</b>	<b>12,00</b>	<b>12,01</b>	<b>100,08</b>
<b>СМР</b>	12,00	12,01	100,08
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ АПРЕЛЬ 01.04.2015 г. – 16.04.2015 г.</b>	<b>23,42</b>	<b>23,46</b>	<b>100,17</b>
<b>СМР</b>	17,42	17,46	100,22
<b>Оборудование</b>	6,00	6,00	100,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 16.04.2015 г.</b>	<b>114,29</b>	<b>114,46</b>	<b>100,15</b>
<b>Оборудование</b>	6,00	6,00	100,00

# Универсальный спортивный зал в г. Азнакаево

<b>Генподрядчик</b>		<b>ООО «ФОРТЭКС»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>Исполнительный комитет Азнакаевского МР</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>195,2 млн.руб</b>	
		<b>ПИР 2,0</b>	<b>СМР 169,8</b>
<b>Обор-е 12,9</b>			
<b>Начало строительства</b>		<b>Декабрь 2014 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2015 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ 10.04.2015 г. – 16.04.2015г.</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>100,0</b>
<b>СМР</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Оборудование</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>МЕСЯЦ - МАРТ 01.04.2015 г. – 16.04.2015 г.</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,0</b>
<b>СМР</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,0</b>
<b>Оборудование</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 09.04.2015 г.</b>	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>	<b>100</b>

# Крытый плавательный бассейн в п.г.т. Аксубаево

<b>Генподрядчик</b>		<b>ООО «Спецстройинвест»</b>			
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>Исполнительный комитет Аксубаевского МР</b>			
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>181,7 млн.руб</b>			
		<b>ПИР 4,04</b>	<b>СМР 128,8</b>	<b>Обор-е 40,4</b>	<b>Проч 8,5</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>Декабрь 2013 г.</b>			
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2015 г.</b>			
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>		
<b>НЕДЕЛЯ 10.04.2015г. – 16.04.2015г.</b>	<b>18,40</b>	<b>18,40</b>	<b>100,0</b>		
<b>СМР</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>	<b>100,0</b>		
<b>Оборудование</b>	<b>16,30</b>	<b>16,30</b>	<b>100,0</b>		
<b>МЕСЯЦ АПРЕЛЬ 01.04.2015г. – 16.04.2015г.</b>	<b>27,60</b>	<b>27,60</b>	<b>100,0</b>		
<b>СМР</b>	<b>11,30</b>	<b>11,30</b>	<b>100,0</b>		
<b>Оборудование</b>	<b>16,30</b>	<b>16,30</b>	<b>100,0</b>		
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 16.04.2015 г.</b>	<b>140,05</b>	<b>140,07</b>	<b>100,01</b>		

<b>Генподрядчик</b>		<b>ООО «ПСО «Казань»</b>			
<b>Заказчик по зданию</b>		<b>УФМС РФ по РТ</b>			
<b>Технический надзор по зданию</b>		<b>ГУП «Татинвестгражданпроект»</b>			
<b>Заказчик по инж.сетям</b>		<b>ГКУ «ГИСУ»</b>			
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>341</b> <b>(по ССР)</b>			
		<b>ПИР</b>	<b>Обор-е</b>	<b>СМР по зданию</b>	<b>СМР по инж.сетям</b>
		<b>9,3</b>	<b>65</b>	<b>181,7</b>	<b>85</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>Ноябрь 2013 г.</b>			
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2015 г.</b>			
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b> млн.руб	<b>ФАКТ</b> млн.руб	<b>% выполнения</b>		
<b>НЕДЕЛЯ</b> <b>10.04.2015г. – 16.04.2015г.</b>	<b>2,22</b>	<b>1,5</b>	<b>68</b>		
<b>в т.ч. СМР</b>	2,22	1,5	36		
<b>МЕСЯЦ АПРЕЛЬ</b> <b>01.04.2015 г. – 16.04.2015 г.</b>	<b>8,87</b>	<b>1,5</b>	<b>17</b>		
<b>в т.ч. СМР</b>	8,87	1,5	13		
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА</b> <b>НА 16.04.2015 г.</b>	<b>274</b>	<b>152</b>	<b>55</b>		
<b>в т.ч. СМР</b>	<b>274</b>	<b>152</b>	<b>55</b>		

# НП «Региональный Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан»

**Адрес:** Республика Татарстан, г. Казань,  
ул. Лобачевского, 10В, 4 подъезд

**Сайт:** [www.obcontrolrt.ru](http://www.obcontrolrt.ru)

**E-mail:** [obcontrolrt@mail.ru](mailto:obcontrolrt@mail.ru)

**Тел./Факс:** +7 (843) 236-29-97

**Исполнительный директор**

**Романов Дмитрий Сергеевич**

**8(904)6-61-07-58**

