






## Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь-апрель 2014 года	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
январь-апрель 2015 года	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>10</b>
	 38%	 50%	 33%



28 апреля –  
Всемирный  
день  
охраны труда



## Республиканский смотр-конкурс по охране труда в строительной отрасли РТ по итогам 2014 года

Номинация	Победитель
Строительные организации с годовым объемом работ <b>до 50 млн.руб.</b>	<b>ООО «Спасское РП Спасагрострой»,</b> Спасский район
Строительные организации с годовым объемом работ <b>от 50 до 500 млн.руб.</b>	<b>ОАО «Нижекамское СУ «Термостепс»,</b> г. Нижнекамск
Строительные организации с годовым объемом работ <b>свыше 500 млн.руб.</b>	<b>ООО «Арслан»,</b> г. Альметьевск
Специализированные <b>монтажные</b> организации	<b>ООО «ЧМУ «Татэлектромонтаж»,</b> г.Набережные Челны
Предприятия <b>стройиндустрии</b>	<b>ООО «Камэнергостройпром»,</b> г.Нижнекамск <b>ООО «Новый век»,</b> Бавлинский район
<b>Проектные институты</b> <b>и творческие мастерские</b>	<b>ГУП «Татинвестгражданпроект»,</b> г. Казань
За внедрение <b>новых технологий,</b> способствующих безопасности труда	<b>завод электромонтажных изделий</b> <b>ОАО «Татэлектромонтаж»,</b> г. Набережные Челны



Отсутствуют организованный вход в здание, защитный козырек  
**Жилой комплекс в Катановском пер., г.Казань**

**Заказчик – ЗАО «Ас-Ком». Генподрядчик – ООО «АСТ групп»**

Составлены протоколы об административном правонарушении  
на юридическое и должностное лица



Отсутствует ограждение траншеи

Многофункциональный жилой комплекс по ул.Павлюхина, г.Казань

**Заказчик – ООО «ФОН-Ривьера». Генподрядчик – ООО «Казань»**

Составлены протоколы об административном правонарушении  
на юридическое и должностное лица



Несвоевременная уборка территории строительной площадки  
Жилой дом 17А-III-4 в мкр. 17А пос. ЗЯБ, г.Набережные Челны

**Заказчик – ООО «Домкор». Подрядчик – ООО «ДомкорСтрой»**

Составлены протоколы об административном правонарушении  
на юридическое и должностное лица



Пункт мойки колес не оборудован очистной установкой с насосом

**Жилой комплекс «Семь островов» г. Казань, ул. Тэцевская**

**Заказчик – ООО «ЖИК» . Подрядчик – ООО «ЖИК» Строй**

Составлены протоколы об административном правонарушении  
на юридическое и должностное лица



Не установлены емкости для сбора строительного мусора

**Жилой дом, г.Казань, ул. Камая**

**Заказчик – ООО «ПК «Сити» . Генподрядчик – ООО «СК «Гарант»**

Составлены протоколы об административном правонарушении  
на должностное и юридическое лица





# «Чистая стройка»

## (санитарно-экологический двухмесячник)

с 01.04.2015

Наименование	Количество, ед.
<b>1. Проведено проверок</b>	<b>69</b>
<b>1. Выявлено нарушений</b>	<b>54</b>
<b>2. Составлено протоколов, в том числе:</b>	<b>33</b>
- на юридических лиц	16
- на должностных лиц	17
<b>3. Привлечено к административной ответственности, в том числе:</b>	<b>6</b>
- на юридических лиц	3
- на должностных лиц	3
<b>4. Наложено штрафов, тыс.руб.</b>	<b>360</b>



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,  
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2015

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	369	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	183	5 447,0
Взыскано всего	58	1 806,0
Не истек срок оплаты	98	3 521,0
Обжалуются в суде	4	120,0



# Контроль за соблюдением норм охраны труда (СРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2015

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	366
- с выездом на объекты строительства	92
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	127
- выдано предписаний	34
- приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	65
- прекращено действие Свидетельств	28



# Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом корректировки на 01.01.2015, ед.				%	Площадь к расселению с учетом корректировки на 01.01.2015, кв.м				%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	Исключение *	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	Исключение *	нет решений	
<b>Итого по РТ</b>		<b>9 203</b>	<b>2 774</b>	<b>90</b>	<b>6 339</b>	<b>30</b>	<b>341 428,16</b>	<b>100 388,92</b>	<b>4 761,23</b>	<b>236 278,01</b>	<b>30</b>
1	город Казань	1 523	47		1 476	3	48 336,54	1 134,20		47 202,34	2
2	Чистопольский	1 342	207		1135	15	46 128,37	6 940,83		39187,54	15
3	Зеленодольский	3 019	481	30	2508	16	120 785,26	15 923,16	1 685,23	103176,87	13
4	Бугульминский	97	16		81	16	4 485,30	838,80		3646,50	19
5	Верхнеуслонский	9	2		7	22	235,70	42,40		193,30	18
6	Альметьевский	119	34		85	29	5 187,40	1 523,20		3664,20	29
7	Азнакаевский	192	41	56	95	30	9 895,90	2 102,10	2 903,20	4890,60	30
8	Спасский	127	48		79	38	5 462,40	2 271,80		3190,60	42
9	Кукморский	427	170		257	40	13 205,40	5 268,46		7936,94	40
10	Пестречинский	98	41		57	42	3 513,20	1 458,00		2055,20	42
11	Лениногорский	73	31		42	42	3 296,57	1 376,90		1919,67	42
12	Елабужский	99	44		55	44	3 119,50	1 239,90		1879,60	40
13	Агрызский	155	71	4	80	47	6118,40	2918,70	172,80	3026,90	49

\* с учетом признания части домов не аварийными и переселенными самостоятельно



# Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом корректировки на 01.01.2015, ед.				%	Площадь к расселению с учетом корректировки на 01.01.2015, кв.м				%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	Исключение *	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	Исключение *	нет решений	
<b>Итого по РТ</b>		<b>9 203</b>	<b>2 774</b>	<b>90</b>	<b>6 339</b>	<b>30</b>	<b>341 428,16</b>	<b>100 388,92</b>	<b>4 761,23</b>	<b>236 278,01</b>	<b>30</b>
14	Лаишевский	80	41		39	<b>51</b>	2 951,10	1 424,20		1526,90	48
15	Нурлатский	172	102		70	<b>59</b>	5 546,40	3 272,40		2274,00	59
16	Менделеевский	25	15		10	<b>60</b>	1 066,87	590,30		476,57	55
17	К-Устьинский	62	43		19	<b>69</b>	2 322,10	1 589,70		732,40	68
18	Высокогорский	281	200		81	<b>71</b>	9 296,30	6 502,30		2794,00	70
19	Арский	189	135		54	<b>71</b>	7 407,00	5 700,00		1707,10	77
20	Ютазинский	119	86		33	<b>72</b>	4 149,65	2 772,45		1377,20	67
21	Алексеевский	46	35		11	<b>76</b>	1 833,90	1 419,90		414,00	77
22	Буинский	126	98		28	<b>78</b>	5 533,10	4 248,60		1284,50	77
23	Тетюшский	23	18		5	<b>78</b>	756,90	505,70		251,20	67
24	Муслюмовский	80	68		12	<b>85</b>	3 489,03	3 126,23		362,80	90
25	Заинский	21	18		3	<b>86</b>	806,20	696,90		109,30	86
26	Мамадышский	348	334		14	<b>96</b>	12 714,38	12 032,21		682,17	95

\* с учетом признания части домов не аварийными и переселенными самостоятельно



# Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом корректировки на 01.01.2015, ед.				%	Площадь к расселению с учетом корректировки на 01.01.2015, кв.м				%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	Исключение *	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	Исключение *	нет решений	
<b>Итого по РТ</b>		<b>9 203</b>	<b>2 774</b>	<b>90</b>	<b>6 339</b>	<b>30</b>	<b>341 428,16</b>	<b>100 388,92</b>	<b>4 761,23</b>	<b>236 278,01</b>	<b>30</b>
27	Балтасинский	70	68		2	<b>97</b>	2 761,00	2662,10		98,55	96
28	Мензелинский	132	131		1	<b>99</b>	4 849,29	4 632,25		217,04	96
29	Актанышский	43	43		0	<b>100</b>	2 068,05	2 068,05		0,00	100
30	Алькеевский	1	1		0	<b>100</b>	42,40	42,40		0,00	100
31	Апастовский	23	23		0	<b>100</b>	865,37	865,37		0,00	100
32	Дрожжановский	6	6		0	<b>100</b>	202,20	202,20		0,00	100
33	Кайбицкий	3	3		0	<b>100</b>	43,52	43,50		0,02	100
34	Нижнекамский	14	14		0	<b>100</b>	544,70	544,70		0,00	100
35	Новошешминский	18	18		0	<b>100</b>	633,60	633,60		0,00	100
36	Сабинский	20	20		0	<b>100</b>	985,61	985,61		0,00	100
37	Р-Слободский	7	7		0	<b>100</b>	310,10	310,10		0,00	100
38	Тукаевский	10	10		0	<b>100</b>	341,70	341,70		0,00	100
39	Тюлячинский	4	4		0	<b>100</b>	138,20	138,20		0,00	100

\* с учетом признания части домов не аварийными и переселенными самостоятельно



# Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		I квартал 2015 года (шт.)	на 03.04.2015 (шт.)	на 10.04.2015 (шт)	на 17.04.2015 (шт.)	на 3404.2015 (шт)	Общая реализация, %
<b>Итого по РТ</b>		<b>325</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	<b>30</b>
1	Агрызский	12	2		3	3	47
2	Азнакаевский	4					21
3	Актанышский						100
4	Алексеевский	6					76
5	Алькеевский						100
6	Альметьевский						29
7	Апастовский						100
8	Арский	9		2	5	4	71
9	Балтасинский	5	2	2			97
10	Буинский	4					78
11	Бугульминский	3					16
12	Верхнеуслонский	1					22
13	Высокогорский	26		4	4		70



# Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		I квартал 2015 года (шт.)	на 03.04.2015 (шт.)	на 10.04.2015 (шт)	на 17.04.2015 (шт.)	на 24.04.2015 (шт)	Общая реализация, %
<b>Итого по РТ</b>		<b>325</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	<b>30</b>
14	Дрожжановский						100
15	Елабужский	12				1	44
16	Заинский	7	3		2		76
17	Зеленодольский	81	3		15	24	16
18	Кайбицкий						100
19	К.-Устьинский						69
20	Кукморский	31	2		2	3	40
21	Лаишевский	9	1				51
22	Лениногорский	2		2			42
23	Мамадышский	2			1		96
24	Менделеевский						60
25	Мензелинский						99
26	Муслюмовский						85





# Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		I квартал 2015 года (шт.)	на 03.04.2015 (шт.)	на 10.04.2015 (шт)	на 17.04.2015 (шт.)	на 3404.2015 (шт)	Общая реализация, %
<b>Итого по РТ</b>		<b>325</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	<b>30</b>
27	Нижнекамский						100
28	Новошешминский						100
29	Нурлатский	27	3	6	3	2	59
30	Пестречинский						42
31	Р.-Слободский						100
32	Сабинский						100
33	Спасский	3					38
34	Тукаевский						100
35	Тетюшский		1				78
36	Тюлячинский						100
37	Чистопольский	69	5	8		1	15
38	Ютазинский	7					72
39	г.Казань	1		6		5	3



# Итоги работы по направлению уведомлений жителям АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

	Муниципальное образование	Количество помещений в частной собственности	Количество направленных уведомлений	Количество уведомлений с отметкой о получении	Не получили уведомления
	<b>ИТОГО</b>	<b>6 932</b>	<b>6 069</b>	<b>5 861</b>	<b>1 659</b>
<b>1</b>	<b>Зеленодольский</b>	<b>2 767</b>	<b>1 245</b>	<b>1 245</b>	<b>1 522</b>
<b>2</b>	<b>Муслюмовский</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
<b>3</b>	<b>Кукморский</b>	<b>240</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>28</b>
<b>4</b>	<b>Спасский</b>	<b>108</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>Р-Слободский</b>	<b>7</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>Бугульминский</b>	<b>71</b>	<b>87</b>	<b>66</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>Мензелинский</b>	<b>125</b>	<b>132</b>	<b>121</b>	<b>4</b>
<b>8</b>	<b>К-Устьинский</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>2</b>
<b>9</b>	<b>Верхнеуслонский</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
<b>10</b>	<b>Казань</b>	<b>758</b>	<b>785</b>	<b>785</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Нурлатский</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Лаишевский</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Альметьевский</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Заинский</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Елабужский</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Агрызский</b>	<b>121</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Азнакаевский</b>	<b>182</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>0</b>



# Итоги работы по направлению уведомлений жителям АЖФ по этапам

## 2013-2015 гг.

	Муниципальное образование	Количество помещений в частной собственности	Количество направленных уведомлений	Количество уведомлений с отметкой о получении	Не получили уведомления
	<b>ИТОГО</b>	<b>6 932</b>	<b>6 069</b>	<b>5 861</b>	<b>1 659</b>
18	Актанышский	43	43	43	0
19	Алексеевский	35	45	45	0
20	Апастовский	23	23	23	0
21	Арский	152	189	185	0
22	Балтасинский	70	70	70	0
23	Буинский	125	126	126	0
24	Высокогорский	217	297	263	0
25	Дрожжановский	6	6	6	0
26	Кайбицкий	3	5	5	0
27	Лениногорский	55	55	55	0
28	Мамадышский	337	677	677	0
29	Менделеевский	23	25	25	0
30	Нижнекамский	14	14	14	0
31	Новошешминский	18	18	18	0
32	Пестречинский	59	98	98	0
33	Сабинский	20	21	20	0
34	Тетюшский	22	23	23	0
35	Тукаевский	0	10	10	0
36	Чистопольский	708	708	708	0
37	Ютазинский	108	118	118	0



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 24 апреля 2015 года

20

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 400 000</b>	<b>691 638</b>	<b>28,8</b>	<b>3,3</b>	<b>1 708 362</b>
1	г.Наб.Челны	340 000	53 723	15,8	0	286 277
2	Арский	27 000	4 382	16,2	0	22 618
3	Нижнекамский	130 000	22 347	17,2	1,8	107 653
4	Лениногорский	30 000	5 367	17,9	0	24 633
5	г.Казань	850 000	153 729	18,1	4,8	696 271
6	Бугульминский	40 000	7 442	18,6	2,3	32 558
7	Спасский	8 000	1 493	18,7	5,6	6 507
8	К-Устьинский	10 000	1 904	19,0	0	8 096
9	Буинский	19 000	3 636	19,1	4,5	15 364
10	Новошешминский	5 000	1 034	20,7	2,9	3 966
11	Бавлинский	17 000	3 546	20,9	0	13 454
12	Р-Слободский	13 000	3 086	23,7	6,8	9 914
13	Мензелинский	16 000	4 011	25,1	0	11 989
14	Азнакаевский	25 000	6 288	25,2	0	18 712
15	Кайбицкий	4 800	1 213	25,3	2,9	3 587



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 24 апреля 2015 года

21

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 400 000</b>	<b>691 638</b>	<b>28,8</b>	<b>3,3</b>	<b>1 708 362</b>
16	В-Услонский	40 000	10 215	25,5	1,6	29 785
17	Черемшанский	10 000	2 610	26,1	2,6	7 390
18	Чистопольский	32 500	9 037	27,8	1,4	23 463
19	Сармановский	10 000	2 950	29,5	3,8	7 050
20	Агрызский	20 000	5 911	29,6	1	14 089
21	Нурлатский	21 000	6 578	31,3	5,6	14 422
22	Муслюмовский	8 000	2 691	33,6	0	5 309
23	Сабинский	18 000	6 293	35,0	0	11 707
24	Заинский	20 000	7 012	35,1	0	12 988
25	Менделеевский	10 000	3 670	36,7	0	6 330
26	Тюлячинский	6 500	2 465	37,9	4,6	4 035
27	Альметьевский	155 000	58 898	38,0	11,6	96 102
28	Дрожжановский	7 000	2 690	38,4	0	4 310
29	Тетюшский	10 000	3 935	39,4	0	6 065
30	Алексеевский	14 000	5 589	39,9	4,1	8 411



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 24 апреля 2015 года

22

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 400 000</b>	<b>691 638</b>	<b>28,8</b>	<b>3,3</b>	<b>1 708 362</b>
31	Атнинский	4 000	1 665	41,6	0	2 335
32	Кукморский	32 000	13 458	42,1	3,2	18 542
33	Мамадышский	15 000	6 337	42,2	3,7	8 663
34	Аксубаевский	11 000	5 047	45,9	1,8	5 953
35	Алькеевский	6 500	3 155	48,5	0	3 345
36	Зеленодольский	130 000	63 368	48,7	1,8	66 632
37	Высокогорский	50 000	25 139	50,3	9,8	24 861
38	Балтасинский	14 000	7 053	50,4	0	6 947
39	Актанышский	17 000	9 015	53,0	1,7	7 985
40	Ютазинский	8 000	4 437	55,5	0	3 563
41	Елабужский	45 000	26 815	59,6	0	18 185
42	Тукаевский	52 000	31 300	60,2	0	20 700
43	Лаишевский	62 000	38 573	62,2	0	23 427
44	Пестречинский	42 000	40 527	96,5	3,9	1 473
45	Апастовский	12 000	12 004	100,0	-	-



# Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ в 2015 году

23

на 24.04.2015

	План	Введено	Остаток	Степень готовности						Не начаты строительством
				Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели	
Кол-во объектов	145	27	118	74	3%	25	4%	11	3%	8
Общая площадь (тыс.кв.м.)	421,3	18,5	402,8	145,7		208,4		45,8		2,9
Кол-во квартир	7 018	337	6 681	2 840		3 004		765		72



## Объекты ГЖФ, не начатые строительством

№	МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Примечание
1	Алексеевский район, н.п. Ялкын 4 кв. ж/д ул.Школьная, д.29	ГИСУ	МСО ТАПС	Подготовительные работы
2	Алексеевский район, н.п. Ялкын 4 кв. ж/д ул.Школьная, д.31	ГИСУ	МСО ТАПС	Подготовительные работы
3	Дрожжановский район, Ст.Дрожжаное 16 кв. ж/д ул.Южная	ГИСУ	ПМК-6	Начало работ апрель 2015
4	Кайбицкий район, Б.Кайбицы 16 кв. ж/д ул.Гисматуллина, поз.2	ГИСУ	ООО «Альтаир-1»	Начало работ апрель 2015
5	пгт. Рыбная Слобода 18 кв. ж/д ул.Октябрьская поз.1	ГИСУ	ООО «Керамика- маркет»	Выполнены фундаменты (инвестдоговор на согласовании в ГЖФ)
6	Сабинский р-н, с.Ст.Икшурма 1 кв. ж/д по ул.Пушкина, 13а	СЕЗ Сабинского района	ИП Таипов	Договоры подряда на согласовании
7	Сабинский р-н, д.Н.Отар 1 кв. ж/д по ул. 9 мая	СЕЗ Сабинского района	ООО Заман	
8	Спасский район, с.Болгар 12 кв. ж/д ул.Булгарская, д.101	СК ГИПС	ООО Спасагрострой	Начало работ апрель 2015





# Арендное жилье 2015 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% ГОТОВНОСТИ		Прирост за 2 недели, %	Срок ввода в эксплуа- тацию
			по плану	по факту		
<b>Через ГЖФ</b>						
<b>Верхнеуслонский район, Иннополис</b> 20 кв. ж/д – 7 шт. 85 кв. ж/д – 7 шт.	ГИСУ	ООО «Ак Таш»	95	95	3	Июль 2015
			88	88	3	
<b>г.Казань</b> 123 кв. ж/дом ул.Айдарова	МБУ УКР	ООО «Ак Таш»	97	96	1	Апрель 2015
<b>г.Казань</b> 220 кв. ж/дом по ул.Горьковское шоссе	МБУ УКР	ООО «Ак Таш»	100	92	1	Апрель 2015
<b>г. Казань</b> 44 кв. ж/д ул. Журналистов	МБУ «УКР г.Казани»	ООО «Ак Таш»	100	100	-	Апрель 2015
<b>Промышленные предприятия</b>						
<b>г. Елабуга</b> 64 кв. жилой дом в ж.к. "Три медведя»	ОАО ОЭЗППТ «АЛАБУГА»	ОАО«КГЭС»	89	89	4	Май 2015



# Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ (получившие субсидии)

26

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов					
				Высокая (70-100%)	Прирост за 2 недели	Средняя (30-70%)	Прирост за 2 недели	Низкая (0-30%)	Прирост за 2 недели
<b>Всего по РТ</b>		<b>37</b>	<b>193</b>	<b>8</b>	<b>2%</b>	<b>10</b>	<b>1,5%</b>	<b>19</b>	<b>0,5%</b>
<b>1</b>	<b>Азнакаевский</b>	1	4	1	1%	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Альметьевский</b>	1	2	-	-	-	-	1	2%
<b>3</b>	<b>Бавлинский</b>	1	12	1	2%	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>Бугульминский</b>	1	24	-	-	-	-	1	1%
<b>5</b>	<b>Высокогорский</b>	1	22	-	-	1	3%	-	-
<b>6</b>	<b>Зеленодольский</b>	3	18	-	-	2	2%	1	2%
<b>7</b>	<b>г.Казань</b>	7	11	-	-	3	3%	4	2%
<b>8</b>	<b>Кукморский</b>	1	6	1	2%	-	-	-	-
<b>9</b>	<b>Лаишевский</b>	2	5	-	-	2	3%	-	-



# Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ (получившие субсидии)

27

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов					
				Высокая (70-100%)	Прирост за 2 недели	Средняя (30-70%)	Прирост за 2 недели	Низкая (0-30%)	Прирост за 2 недели
<b>Всего по РТ</b>		<b>37</b>	<b>193</b>	<b>8</b>	<b>2%</b>	<b>10</b>	<b>1,5%</b>	<b>19</b>	<b>0,5</b>
<b>10</b>	<b>Лениногорский</b>	1	22	1	2%	-	-	-	-
<b>11</b>	<b>Менделеевский</b>	1	4	-	-	1	2%	-	-
<b>12</b>	<b>Муслюмовский</b>	1	6	1	3%	-	-	-	-
<b>13</b>	<b>г. Наб. Челны</b>	4	31	1	1%	-	-	3	1%
<b>14</b>	<b>Нижнекамский</b>	1	1	1	2%	-	-	-	-
<b>15</b>	<b>Пестречинский</b>	1	1	-	-	1	2%	-	-
<b>16</b>	<b>Черемшанский</b>	9	9	-	-	-	-	9	2%
<b>17</b>	<b>Ютазинский</b>	1	15	1	2%	-	-	-	-



# Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ

№	Наименование и адрес объекта	Заказчик	Подрядчик	Кол-во кв. для ветеранов	Срок сдачи в эксплуатацию
<b>Сдаются до 9 мая 2015 года</b>					
1	<b>Бавлинский район</b> 30 кв. ж.д по ул.Зиновьева, д 16, г.Бавлы	ГКУ "ГИСУ"	ООО "Энергострой сервис"	12	30.04.2015
2	<b>Лениногорский район</b> 24-ти кв.ж.д. ул. Садовая 8Б г.Лениногорск	ГКУ "ГИСУ"	ООО "Сарет"	22	30.04.2014
3	<b>Муслюмовский район</b> 15 кв. ж.д. Молодежная д.3/1 с.Муслюмово	ГКУ "ГИСУ"	ЗАО "Муслюмовс- кая МСО"	6	30.04.2014
4	<b>Ютазинский район</b> 15-ти кв.ж.д. ул. Каримова, д.3 пгт Уруссу	ГКУ "ГИСУ"	ООО"Энерго- стройсервис"	15	30.04.2014



# Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в 2015 году

29

Предусмотрено средств	356,42	млн.руб.
в том числе:		
средств бюджета РТ	269,81	млн.руб.
средств бюджета РФ	86,61	млн.руб.
Обеспечение жильем детей-сирот, план	331	человек
Приобретено жилья в собственность РТ		помещений
Заключено договоров найма с детьми-сиротами		договоров



# Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в 2015 году

№ п/п	МО РТ	Кол-во получателей	№ п/п	МО РТ	Кол-во получателей
1	Агрызский	1	12	Верхнеуслонский	15
2	Азнакаевский	3	13	Высокогорский	3
3	Аксубаевский	2	14	Дрожжановский	11
4	Алексеевский	2	15	Елабужский	11
5	Алькеевский	7	16	Заинский	10
6	Альметьевский	12	17	Зеленодольский	16
7	Арский	4	18	Кайбицкий	11
8	Бавлинский	9	19	Камско-Устьинский	8
9	Балтасинский	3	20	Лаишевский	1
10	Бугульминский	22	21	Лениногорский	10
11	Буинский	5			



# Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в 2015 году

№ п/п	МО РТ	Кол-во получателей	№ п/п	МО РТ	Кол-во получателей
22	Мамадышский	8	32	Сармановский	5
23	Менделеевский	2	33	Спасский	2
24	Мензелинский	3	34	Тетюшский	6
25	Муслюмовский	2	35	Тукаевский	13
26	Нижнекамский	10	36	Черемшанский	4
27	Новошешминский	4	37	Чистопольский	7
28	Нурлатский	17	38	Ютазинский	1
29	Пестречинский	3	39	г. Наб. Челны	7
30	Рыбно-Слободский	9	40	г. Казань	59
31	Сабинский	3		<b>ИТОГО</b>	<b>331</b>



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей на 2015 год

32

в Сводный список включено	801	семья
выделено из бюджета РТ	128,101	млн. руб.
В списке получателей	44	семья
Оформлено	44 +7	сертификатов
Реализовано	0	сертификатов





# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей на 2015 год

№ п/п	МО РТ	Кол-во получателей		№ п/п	МО РТ	Кол-во получателей	
		план	факт			план	факт
1	Алькеевский	1	1	10	К-Устьинский	5	5
2	Альметьевский	2	2	11	Кукморский	1	1
3	Арский	5	5	12	Лаишевский	1	1
4	Аксубаевский	1	1	13	Н.Челны	3	3
5	Бавлинский	1	1	14	Нижнекамский	1	1
6	Дрожжановский	8	8	15	Спасский	1	1
7	Заинский	1	1	16	Чистопольский	2	2
8	Зеленодольский	2	2	17	Ютазинский	1	1
9	г.Казань	8	8				
	<b>ИТОГО</b>					<b>44</b>	<b>44</b>



# Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ПВГО ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы на **2015** год

34

	<b>ЧАЭС</b>	<b>Вынужденные переселенцы</b>	<b>Переселенцы с Крайнего Севера</b>	
в Сводный список включено	74	177	142	семей
Предусмотрено бюджетом РФ	34,103	26,824	3,667	млн. руб.
Оформлено				Серти- фикатов

# Многоквартирное инвестиционное жилье



№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов					
			Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели
<b>Всего по РТ</b>		<b>98</b>	<b>38</b>	<b>+2%</b>	<b>37</b>	<b>+3%</b>	<b>23</b>	<b>+2%</b>
1	Альметьевский	5	3	+2%	1	+3%	1	2%
2	Арский	2	1	+2%	1	+2%	-	-
3	Бавлинский	1	-	-	-	-	1	0%
4	Бугульминский	4	1	1%	1	+2%	2	+2%
5	Высокогорский	1	1	+2%	-	-	-	-
6	Елабужский	4	2	+2%	2	+4,5%	-	-
7	Зеленодольский	7	1	+1%	6	+3%	-	-
8	Лениногорский	3	1	1%	-	-	2	+2,5%
9	Нижнекамский	10	3	+3%	1	+1%	6	+2%
10	Пестречинский	2	2	+2%	-	-	-	-
11	г. Наб. Челны	36	17	+2%	15	+4%	4	+5%
12	г. Казань	23	6	+3%	10	+3%	7	+3%



# Многоквартирное инвестиционное жилье (введен в эксплуатацию)

36



г. Альметьевск, ж.д. № К/4.11-6 в мкр. «Алсу»  
Подрядчик - ООО «Домкор-Строй»



# Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) 2015 года

37

	<b>План</b>	<b>Введено</b>	<b>Остаток</b>
<b>Количество домов</b>	<b>9 826</b>	<b>3 893</b>	<b>5 933</b>



## Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет РТ)

№	Место расположения объекта	Лимит	Факт освоения СМР, %	Динамика выполнения СМР за 2 недели, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>47 295,0</b>	<b>50</b>	<b>10</b>
1	Спасский район, д. Кожаевка	2 627,5	14	11
2	Пестречинский район, с.Тат. Ходяшево	2 627,5	15	7
3	Бугульминский район, с. Тат.Дымская	2 627,5	28	5
4	Сабинский район, с. Измя	2 627,5	30	16
5	Бавлинский район, с. Александровка	2 627,5	30	6
6	Лаишевский район, д. Старая Пристань	2 627,5	50	28
7	Сармановский район, с. Старый Кашир	2 627,5	50	19
8	Алькеевский район, с. Салман	2 627,5	50	17
9	Верхнеуслонский район, п. Октябрьское	2 627,5	49	3



## Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет РТ)

№	Место расположения объекта	Лимит	Факт освоения СМР, %	Динамика выполнения СМР за 2 недели, %
<b>Итого по РТ</b>		<b>47 295,0</b>	<b>50</b>	<b>10</b>
10	Лениногорский район, с. Сугушла	2 627,5	54	6
11	Чистопольский район, с.Кубассы	2 627,5	59	16
12	Альметьевский район, мкр. "Урсала"	2 627,5	61	1
13	Мамадышский район, с. Рагозино	2 627,5	60	3
14	Лаишевский район, с. Малая Елга	2 627,5	67	11
15	Нижнекамский район, с. Нижняя Уратьма	2 627,5	68	13
16	Высокогорский район, д. Пановка	2 627,5	74	11
17	Агрызский район, с. Кичкетан	2 627,5	73	9
18	Аксубаевский район, с.Старое Ибрайкино	2 627,5	74	2



## Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет МО)

№	Место расположения объекта	Лимит	Факт освоения СМР, %	Динамика выполнения СМР за 2 недели, %
<b>Итого по РТ</b>		<b>47 295,0</b>	<b>51,2</b>	<b>4,5</b>
1	Спасский район, с.Никольское	2 627,5	8	1
2	Агрызский район, с.Салауши	2 627,5	15	5
3	Аксубаевский район, с.Емелькино	2 627,5	11	1
4	Сабинский район, с.Сатышево	2 627,5	15	5
5	Алькеевский район, с.Старые Челны	2 627,5	40	5
6	Сармановский район, с.Саклов-Баш	2 627,5	45	2
7	Лаишевский район, с.Габишево	2 627,5	50	10
8	Чистопольский район, с.Каргали	2 627,5	50	10
9	Бугульминский район, п.г.п. Карабаш	2 627,5	57	2
10	Лениногорский район, с.Старые Иштерьяк	2 627,5	57	2





## Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет МО)

№	Место расположения объекта	Лимит	Факт освоения СМР, %	Динамика выполнения СМР за 2 недели, %
<b>Итого по РТ</b>		<b>47 295,0</b>	<b>51,3</b>	<b>4,5</b>
11	Пестречинский район, с.п. Богородское	2 627,5	63	3
12	Верхнеуслонский район, с.Канаш	2 627,5	63	3
13	Высокогорский район, с.Шапши	2 627,5	65	4
14	Нижникамский район, п.Шингальчи	2 627,5	67	5
15	Бавлинский район, с.Крым-Сарай	2 627,5	68	3
16	Альметьевский район, с.Кама-Исмагилово	2 627,5	70	5
17	Мамадышский район, с.Катлыш	2 627,5	70	5
18	Мамадышский район, с.Зюри	2 627,5	70	5
19	Мамадышский район, с.Тавели	2 627,5	70	5
20	Мамадышский район, с.Соколка	2 627,5	70	5



# Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет РТ)

42



**Аксубаевский муниципальный район, с. Старое Ибрайкино**  
Подрядчик – ИП Зайдуллин



# Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет РТ)

43



**Алькеевский муниципальный район, с. Салманы**  
Подрядчик – ООО «Строитель и К»



# Информация по проблемным объектам долевого строительства в Республике Татарстан

№	Наименование объекта	Общ. площ.	Заказчик/ застройщик	Кол-во дольщ.	Стадия строительства (%)	Динамика за неделю (%)	Срок ввода
1	123 кв. ж.д. по ул. Четаева	7 700	ЗАО «Вектор»	18	53,5	1	3 квартал 2015 года
2	139 кв. ж.д. по ул.Амирхана	7 106	ООО "Маг-строй"	24	68,5	0,5	3 квартал 2015 года
	128 кв. ж.д. по ул.Амирхана	8 200	ООО "Маг-строй"	3	96	0,5	3 квартал 2015 года
3	82 кв. ж.д. по ул.Бехтерева/ Космодемьянская	11 077	ООО "Фирма Свей"	69	92,5	0,5	3 квартал 2015 года
4	140 кв. ж.д. по ул.Достоевского,57	12 500	ООО "Фирма "Свей"	27	93,5	0,5	3 квартал 2015 года
5	218 кв. ж.д. по ул.Краснококшайская/ ул.Баруди	14 358	ООО "ИТЦ"	121	77	0,5	4 квартал 2015 года
6	360 кв. ж.д. 58/02 г.Наб.Челны	22 369	ООО "Химстрой"	297	85	0,5	4 квартал 2015 года



# Программа детских садов 2015

45

Наименование	План		Факт	
	Объекты	Мест	Объекты	Мест
Всего объектов, в т.ч.:	127	11 905	9	180
Строительство	73	10 180	0	0
Капитальный ремонт (Реконструкция)	16	900	3	70
Капитальный ремонт (Открытие доп. Групп)	38	825	6	110



# Программа детских садов 2015

## Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит , тыс.руб.	Готовность (%)	
				На 24.04.15	Динамика
1	г.Казань, ул.Даурская	ООО Ак Таш	55 310,90	<b>10</b>	1
2	г.Казань, «Салават купере»11	ОАО Грейтстрой	141 660,07	<b>13</b>	1
3	г. Казань, п. Сосновка	ООО Ак таш	83 358,63	<b>17</b>	5
4	г. Н.Челны, мкр. "Замелекесье"	ООО Камгэсэнергострой	147 457,79	<b>17</b>	2
5	Тетюшский, с. Урюм	ООО ПМК Стройинвест	29 567,60	<b>18</b>	4
6	Высокогорский, ст. Выс.Гора	ООО Плауэн	119 690,88	<b>18</b>	3
7	г. Казань, ул. Тэцевская	ООО Жик строй	119 690,88	<b>18</b>	1
8	Сабинский, п.г.т. Богатые Сабы	ООО Ак таш	55 310,90	<b>20</b>	2
9	г. Казань, «Салават купере» 10	ОАО Грейтстрой	141 660,07	<b>21</b>	5
10	Менделеевский, с. Ижевка	ООО Евростиль	55 310,90	<b>21</b>	3
11	Бавлинский, г. Бавлы	ООО Энергостройсервис	119 690,88	<b>21</b>	3
12	Черемшанский, с. Черемшан	ООО Промградстрой	55 310,90	<b>21</b>	2
13	Лениногорский, с. Тимяшево	ООО Модуль	75 927,16	<b>22</b>	5
14	г. Казань, ул. Р.Зорге	ООО Ак таш	29 567,60	<b>22</b>	4
15	Алексеевский, с. Лебяжье	ООО Керамика маркет	29 567,60	<b>22</b>	2
16	К-Устьинский, п.г.т. К.Затон	ООО "Кама"	29 567,60	<b>23</b>	8
17	Бугульминский, г. Бугульма	ООО Сувар -Актив	83 358,63	<b>23</b>	5
18	г. Казань, п. Чебакса	ООО Ак таш	75 927,16	<b>23</b>	3



# Программа детских садов 2015

## Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит , тыс.руб.	Готовность (%)	
				На 24.04.15	Динамика
19	Альметьевский, г. Альметьевск	ООО Стройкомплекс	141 660,07	23	2
20	Алькеевский, с. Б. Матаки	ООО Тезелеш	55 310,90	24	2
21	Елабужский, г. Елабуга	ООО Евроальянсстрой	147 457,79	25	11
22	Нурлатский, г. Нурлат	ООО ПИК+	141 660,07	25	2
23	Верхнеуслонский, с. Вер.Услон	ОАО Каздорстрой	75 927,16	25	4
24	Чистопольский, г.Чистополь	ООО Стройдорсервис+	83 358,63	25	4
25	Заинский, г. Заинск	ТеплоЭнергоМонтаж	83 358,63	25	3
26	Сармановский, с. Сарманово	ООО Каптехстрой	75 927,16	25	3
27	Высокогорский, пос. Березовка	ООО Плауэн	55 310,90	25	2
28	г. Казань, п. Кояшлы	ООО ТНГС-И	55 310,90	25	1
29	г. Казань, ж.к."Светлая долина»	ООО Ак Барс строй	183 842,15	26	4
30	г. Нижнекамск, мкр. 31	ООО ЖИК-НК	141 660,07	26	3
31	Балтасинский, с. Ципья	ООО СК Созидание	75 927,16	27	2
32	г. Н.Челны, Кол Гали, д. 12	ООО Грань	147 457,79	27	2
33	Мамадышский, с/х «Мамадышский»	ЗАО Стройсервис	119 690,88	28	4



# Программа детских садов 2015

48

## Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит , тыс.руб.	Готовность (%)	
				На 24.04.15	Дина- мика
34	г. Казань, ул. Ю.Фучика	ООО Ак таш	119 690,88	<b>28</b>	3
35	Новошешминский, с.Новошешминск	ООО Строитель	55 310,90	<b>28</b>	2
36	Нижнекамский, с. Городище	ООО ПрофиСтрой- НК	29 567,60	<b>29</b>	9
37	г.Казань, ул. Халезова	ООО Ак таш	55 310,90	<b>30</b>	6
38	г. Казань, ж/к «Волжская гавань»	ООО Бриз	75 927,16	<b>30</b>	4
39	г. Н.Челны, пр. Хасана Туфана	ООО Камгэсэнергострой	147 457,79	<b>30</b>	2
40	г. Казань, ул. Ак.Павлова- Молодеж.	ООО Казан	55 310,90	<b>31</b>	2
41	г. Н.Челны, ж.р. "Яшьлек"	ООО Евростиль	147 457,79	<b>31</b>	2
42	Кукморский, д. Туембаш	ООО Строй-гарант	29 567,60	<b>32</b>	9
43	Атнинский, с. Кошар	ООО СМ-СтройИнвест	29 567,60	<b>32</b>	5
44	Р.Слободский, п.г.т. Р.Слобода	ООО Русартстрой	55 310,90	<b>32</b>	2
45	Ютазинский, пос. Уруссу	ООО ТАТ РДС	55 310,90	<b>33</b>	6





# Программа детских садов 2015

## Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность (%)	
				На 24.04.15	Дина- мика
46	Азнакаевский, г. Азнакаево	ООО Азнакаевская ПМК	29 567,60	<b>33</b>	4
47	г. Казань, мкр. М-14	ООО Ак таш	141 660,07	<b>33</b>	2
48	Актанышский, с. Актаныш	ООО «ПМК»	83 358,63	<b>33</b>	2
49	Тукаевский, н.п. Сосновый Бор	ООО Евростиль	55 310,90	<b>34</b>	7
50	г. Казани, ЖК «Солнечный город»	ООО Ак Барс строй	83 358,63	<b>34</b>	5
51	г. Казань, ул. Фермское шоссе	ООО Грань	83 358,63	<b>35</b>	9
52	Арский, пос. Урняк	ООО СК МСУ Строй	29 567,60	<b>35</b>	6
53	г. Н.Челны, Сармановский тракт	ООО Грань	147 457,79	<b>35</b>	9
54	Лаишевский, с. Бол. Кабаны	Конвентстройинжиниринг	83 358,63	<b>36</b>	9
55	г. Казань, пр. Альберта Камалеева	ООО Ак Барс строй	141 660,07	<b>36</b>	2
56	Зеленодольский, г. Зеленодольск	ООО Восход"	141 660,07	<b>37</b>	5
57	Черемшанский, с. Ульяновка	ООО Промградстрой	29 567,60	<b>39</b>	5



# Программа детских садов 2015

50

## Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность (%)	
				На 24.04.15	Дина- мика
58	г. Казань, ул. Павлюхина	ООО Унистрой	83 358,63	<b>41</b>	20
59	Буинский, г. Буинск	ООО СК Строй-Град	83 358,63	<b>42</b>	5
60	Кукморский, пгт Кукмор	ООО Строй-гарант	141 660,07	<b>43</b>	12
61	г. Казань, ул. Гвардейская	ООО Ак таш	55 310,90	<b>43</b>	11
62	Нижнекамский, с. Ташлык	ООО Стандарт НК	29 567,60	<b>43</b>	9
63	Муслюмовский, с.Муслюмово	Менделеевск Дом строй	83 358,63	<b>43</b>	8
64	Агрызский, с. Шаршада	ООО Строй гигант	29 567,60	<b>44</b>	4
65	Кайбицкий, с. Малые Кайбицы	ООО Альтаир-1	29 567,60	<b>46</b>	10
66	г. Казань, ул. Габишева	ООО Унистрой	83 358,63	<b>50</b>	15
67	Тюлячинский, д. Шадки	ООО Цереком	29 567,60	<b>51</b>	14
68	Арский, д. Мендюш	ООО Арская МСО	29 567,60	<b>53</b>	18
69	г. Н.Челны, ж.р. "Прибрежный"	ООО Евростиль	147 457,79	<b>57</b>	6
70	Верхнеуслонский, с.Т.Бурнашево	ООО БарсЭлитСтрой	29 567,60	<b>58</b>	12
71	Лаишевский, с. Сокуры	ООО Стройкорпорация	83 358,63	<b>67</b>	7
72	Лаишевский, г. Лаишево	ООО Строитель +	83 358,63	<b>67</b>	7
73	Пестречинский, с. Пестрецы	ООО Строитель +	75 927,16	<b>67</b>	6



# Программа детских садов 2015

## Строительство

51



Верхнеуслонский, с. Верхний Услон  
Подрядчик: ОАО «КазДорСтрой»



# Программа детских садов 2015

52

## Реконструкция

№	МО РТ	Подрядчик	Готовность (%)	
			На 24.04.15	динамика
1	г.Казань ,ул. Толстого	РемонтСтройСервис	<b>16</b>	4
2	г.Казань, пос. Аракчино	РемонтСтройСервис	<b>22</b>	4
3	Мензелинский,г.Мензелинск	ООО Лига	<b>28</b>	5
4	Менделеевскийг.Менделеевск	ООО СК КАМА	<b>39</b>	5
5	Актанышский ,с. Атясево	ООО Мастерстрой	<b>55</b>	10
6	Аксубаевский,п.Мюд	ИП Зайдуллин	<b>60</b>	10
7	Арский, г.Арск	ООО Арская МСО	<b>60</b>	4
8	г.Казань,ул. Агрызская	РемонтСтройСервис	<b>62</b>	22
9	Бугульминский, г. Бугульма	ООО «СК АРИДА»	<b>64</b>	9
10	г.Казань ,ул. 40 лет Октября	РемонтСтройСервис	<b>65</b>	10
11	Черемшанский,Сивашкино	ООО Строитель	<b>75</b>	5
12	г.Казань,ул. Годовикова	РемонтСтройСервис	<b>83</b>	2
13	Пестречинский,с.Ленино-Кокушкино	ООО Универсал	<b>96</b>	1
14	Тетюшский С. Большие Атряси	ООО Стройград	<b>100</b>	10
15	Тетюшский,Тоншерма	ООО Стройград	<b>100</b>	10
16	г.Казань,ул. Жуковка	РемонтСтройСервис	<b>100</b>	0



# Программа детских садов 2015

## Открытие доп. групп

№	МО РТ	Подрядчик	Готовность (%)	
			На 24.04.15	динамика
1	г. Казань, МАДОУ № 76	РемонтСтройСервис	5	5
2	г. Казань, МБДОУ № 350	РемонтСтройСервис	15	4
3	г. Казань, МБДОУ № 321	РемонтСтройСервис	20	9
4	г. Казань, МАДОУ № 217	РемонтСтройСервис	20	9
5	г. Казань, МАДОУ № 240	РемонтСтройСервис	20	9
6	г. Казань, МАДОУ № 11	РемонтСтройСервис	20	8
7	г. Казань, МАДОУ № 206	РемонтСтройСервис	25	8
8	Апастовский п.г.т. Апастово	ООО УК Апк Апас	26	8
9	г. Казань, МАДОУ № 370	РемонтСтройСервис	30	15
10	г. Казань, МАДОУ № 298	РемонтСтройСервис	30	12
11	г. Казань, МАДОУ № 388	РемонтСтройСервис	35	15
12	г. Казань, МАДОУ № 171	РемонтСтройСервис	35	13
13	г. Казань, МАДОУ № 392	РемонтСтройСервис	37	17
14	г. Казань, МАДОУ № 69	РемонтСтройСервис	40	14
15	г. Казань, МАДОУ №129	РемонтСтройСервис	42	20
16	г. Казань, МБДОУ № 375	РемонтСтройСервис	44	26
17	г. Казань, МАДОУ № 224	РемонтСтройСервис	45	25
18	г. Казань, МАДОУ № 25	РемонтСтройСервис	45	20
19	г. Казань, МАДОУ № 259	РемонтСтройСервис	45	10
20	Зеленодольский, МБДОУ № 40	ООО Жилищная компания	46	6



# Программа детских садов 2015

## Открытие доп. групп

№	МО РТ	Подрядчик	Готовность (%)	
			На 24.04.15	динамика
21	г. Казань, МАДОУ № 411	РемонтСтройСервис	50	25
22	г. Казань, МАДОУ № 401	РемонтСтройСервис	52	35
23	г. Казань, МБДОУ № 26	РемонтСтройСервис	55	37
24	г. Казань, МАДОУ № 284	РемонтСтройСервис	55	10
25	Лениногорский, МБДОУ №30	ИП Загретдинова	62	12
26	г. Казань, МАДОУ № 93	РемонтСтройСервис	70	30
27	г. Казань, МАДОУ №111	РемонтСтройСервис	70	30
28	Лениногорский, МБДОУ № 26	ИП Загретдинова	91	11
29	Рыбно- Слободский, п.г.т Р.Слобода	ООО Рыбнослободский Универсалстрой	93	3
30	г. Казань, МАДОУ № 19	РемонтСтройСервис	95	15
31	Тукаевский, с. Шильнебаш	ООО Диалог	96	4
32	г. Казань, МАДОУ №365	РемонтСтройСервис	99	0
33	Бугульминский, МБДОУ Прогресский	ООО «СК АРИДА»	100	1
34	Кайбицкий, МБДОУ Кушманский	ООО Заман	100	0
35	Заинский, МБДОУ Красная шапочка	ООО РемСтрой	100	0
36	Бавлинский, МБДОУ №2	ООО Ак строй	100	0
37	г. Наб.Челны, МБДОУ № 85	ООО Медик	100	0
38	г. Наб.Челны, МБДОУ № 93	ООО Медик	100	0



# Программа «Сельские клубы» 2015 года

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	
				На 24.04.2015	Дина- мика
1	Елабужский, с.Большой Шурняк	МУП / Каскад +	9459,0	6	1
2	Атнинский, с.Кошар	ООО "СМ-СтройИнвест"	11035,5	9	2
3	Спасский, с.Красная Слобода	ООО "Стройдорсервис"	9459,0	12	2
4	Кукморский, с.Мамашир	ООО "Промкомбинат"	11035,5	13	3
5	Муслюмовский, с.Мялля Тамак	ООО "Евростиль"	11035,5	17	1
6	Рыб.-Слободский, пгт.Рыбная Слобода	ООО "РусАртСтрой"	48000,0	17	4
7	Чистопольский, с.Каргали	ЗАО "Стройтех"	12927,3	18	4
8	Алексеевский, с.Ялкын	ООО "Жилстройсервис"	11035,5	20	2
9	Сабинский, с.Тимершик	ООО "Ак Таш"	11035,5	23	4
10	Менделеевский, с.Тураево	ООО "СК Кама"	9459,0	25	9
11	Бугульминский, с.Соколка	ООО "Жилсервис"	11035,5	27	2
12	Бавлинский, с.Хансверкино	ООО "Мегатэк-Строй"	9459,0	30	3



# Программа «Сельские клубы» 2015 года

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	
				На 24.04.2015	Дина- мика
13	Альметьевский, с.Калейкино	ООО "Основа С"	12927,3	<b>31</b>	5
14	г.Наб. Челны, парк "Прибрежный"	ООО "Медик"	12927,3	<b>33</b>	2
15	Черемшанский, д.Сосновка	ООО "Строитель"	9459,0	<b>34</b>	4
16	Зеленодольский, пгт. Васильево	ООО "СМУ-2"	12927,3	<b>36</b>	2
17	Аксубаевский, с.Старое Ильдеряково	ООО "Максад"	11035,5	<b>37</b>	2
18	Апастовский, с.Кзыл-Тау	ООО "СК "Свяжный"	11035,5	<b>37</b>	15
19	Новошешминский, д.Новое Иванаево	ООО "Строитель"	9459,0	<b>37</b>	3
20	Лениногорский, мкр-н Ж/д Станция	ООО "Сарет"	12927,3	<b>39</b>	2
21	Дрожжановский, с.Чувашская Бездна	ООО "Главстрой"	16304,2	<b>40</b>	5
22	Мензелинский, с.Наратлы Кичу	ООО "Лига"	9459,0	<b>40</b>	6
23	Тюлячинский, с.Большие Кибя-Кози	ООО "СФ "Строитель"	9459,0	<b>41</b>	4





# Программа «Сельские клубы» 2015 года

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	
				На 24.04.2015	Дина- мика
24	Тетюшский, с.Чинчурино	ООО "Надежда"	9459,0	<b>43</b>	20
25	Сармановский, с.Ляки	ООО "Камстройфон"	9459,0	<b>44</b>	2
26	Тукаевский, н.п.Комсомолец	ООО "Камстройфон"	11035,5	<b>45</b>	9
27	Ютазинский, с.Акбаш	ООО "Юлдыз"	9459,0	<b>45</b>	4
28	Кайбицкий, с.Надеждино	ООО "Альтаир-1"	9459,0	<b>46</b>	5
29	Балтасинский, с.Тюнтерь	ООО "Строй-Град"	11035,5	<b>49</b>	7
30	Мамадышский, пос.Мамадышский	ЗАО "Мамадышстрой"	11035,5	<b>50</b>	5
31	Актанышский, с.Атясево	ООО "ПМК"	11035,5	<b>54</b>	2
32	Алькеевский, с.Нижнее Колчурино	ООО "Строитель и К"	9459,0	<b>56</b>	14
33	Нижнекамский, с.Верхняя Уратьма	ООО "Технология "	11035,5	<b>58</b>	7



# Программа «Сельские клубы» 2015 года

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	
				На 24.04.2015	Дина- мика
34	Высокогорский, с.Айбаш	ООО "БарсЭлитСтрой"	11035,5	64	6
35	Кам.-Устьинский, с.Старое Казеево	ООО "СФ "ВИКА"	11035,5	64	10
36	Верх.-Услонский, с.Майдан	ООО "БарсЭлитСтрой"	9459,0	67	2
37	Агрызский, с.Ямурзино	ООО СК "СтройГрад"	12927,3	68	24
38	Лаишевский, с.Каипы	ООО "СтройКорпорация"	11035,5	70	5
39	Пестречинский, с.Старое Шигалеево	ООО "Строитель+"	11035,5	70	7
40	Нурлатский, с.Караульная Гора	ООО "ГородСтрой"	9459,0	72	6
41	Заинский, с.Старый Токмак	ООО "Эверест"	9459,0	74	2
42	Арский, с.Старый Яваш	ООО "Арская МСО"	9459,0	87	4
<b>Капитальный ремонт</b>					
1	г.Казань, ДК "Полимер"	ООО "Сайяр"	18300,0	34	10



# Программа «Сельские клубы» 2015

## Строительство



**Нурлатский, с.Караульная Гора**  
**Подрядчик: ООО "ГородСтрой"**

# Программа «Первичной медико-санитарной помощи» 2015 год



№	Наименование	Кол-во	Фундамент	Вывезено модулей на площадку	Завершены работы	Факт СМР (%)	Динамика (%)
<b>1. Строительство</b>							
1.1	ФАПы	60	60	32	26	<b>66,2</b>	8,9
1.2	Врач. амбулат.	2	2	1	0	<b>50</b>	4,5
1.3	ПАО	3	3	2	0	<b>49,6</b>	3,6
<b>2. Капитальный ремонт</b>							
№	Наименование	Кол-во	Ведутся работы	Завершены работы	Факт СМР (%)	Динамика	
2.1	Участковые больницы	5	4	1	<b>89</b>	13	
2.2	Врачебные амбул.	7	6	1	<b>78</b>	8	
2.3	Существующие ФАПы	229	71	153	<b>88</b>	19	
2.4	ФАПы в школах	8	3	5	<b>83</b>	2	
2.5	Поликлиники	7	6	1	<b>70</b>	9	



# Универсальные спортивные площадки в 2015г.

План, шт.	В работе, шт.	Завершены СМР, шт.	Лимит по г/к, млн.р.	Оплачено, млн.р.
<b>162</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>386,727</b>	<b>0,0</b>

МО, на объектах которых **ведутся** подготовительные и строительные **работы**

Лаишевский (на 2 из 3 пл.)

Менделеевский (на 1 из 3 пл.)

Буинский (на 4 из 4 пл.)

Мензелинский (на 1 из 2 пл.)

Дрожжановский (на 4 из 4 пл.)



# Предварительные итоги лицензирования Управляющих компаний по состоянию на 24.04.2015

<b>Кол-во УК, направивших заявки на рассмотрение в комиссию</b>	<b>Принято решений на получение лицензии</b>	<b>Рассмотрение отложено</b>	<b>Отказ в выдаче лицензии</b>
<b>220</b>	<b>211</b>	<b>6</b>	<b>3</b>

**Строительство крытого плавательного бассейна  
с тренажерным залом в г.Болгар**

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Апекс Татарстан»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>141.67</b>	
		<b>СМР</b> <b>137,88</b>	<b>ПИР</b> <b>3,79</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>Сентябрь 2013 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Июнь 2015 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ</b> <b>17.04.2015г. – 23.04.2015г.</b>	<b>1,50</b>	<b>1,52</b>	<b>101,33</b>
<b>СМР</b>	1,50	1,52	101,33
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ АПРЕЛЬ</b> <b>01.04.2015 г. – 23.04.2015 г.</b>	<b>5,34</b>	<b>5,13</b>	<b>96,06</b>
<b>СМР</b>	5,34	5,13	96,06
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 23.04.2015 г.</b>	<b>122,62</b>	<b>122,48</b>	<b>99,88</b>

# Строительство универсального спортивного зала в с. Верхний Услон

Генподрядчик		ООО «Казаньстройконсорциум»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		133,028	
		ПИР 1,88	СМР 116,638
Начало строительства		Ноябрь 2014 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ</b> 17.04.2015г. – 23.04.2015г.	2,50	2,51	100,40
СМР	2,50	2,51	100,40
Оборудование			
<b>МЕСЯЦ АПРЕЛЬ</b> 01.04.2015 г. – 23.04.2015 г.	8,70	8,74	100,45
СМР	8,70	8,74	100,45
Оборудование			
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА</b> НА 23.04.2015 г.	48,15	48,43	100,58



**Универсальный спорткомплекс с игровым залом и бассейном  
ГАУ «МЦ «Волга», Лаишевский район**

<b>Генподрядчик</b>		<b>ООО «Фортэкс»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>274,213</b>	
		<b>ПИР 3,6</b>	<b>СМР 225,693</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>Июль 2014 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Июль 2015 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ</b> 17.04.2015г. – 23.04.2015г.	<b>5,50</b>	<b>5,51</b>	<b>100,18</b>
<b>СМР</b>	5,50	5,51	100,18
<b>Оборудование</b>			
<b>МЕСЯЦ АПРЕЛЬ</b> 01.04.2015 г. – 23.04.2015 г.	<b>18,35</b>	<b>18,48</b>	<b>100,70</b>
<b>СМР</b>	18,35	18,48	100,70
<b>Оборудование</b>			
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 23.04.2015 г.</b>	<b>112,66</b>	<b>113,49</b>	<b>100,73</b>

**Строительство спортивно-оздоровительного комплекса  
в г. Тетюши**

<b>Генподрядчик</b>		<b>ООО «Фортэкс»</b>		
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>		
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>126,149</b>		
		<b>ПИР 2,5</b>	<b>СМР 106,049</b>	<b>Обор-е 17,6</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>Март 2014 г.</b>		
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Июнь 2015 г.</b>		
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>	
<b>НЕДЕЛЯ 17.04.2015г. – 23.04.2015г.</b>	<b>4,97</b>	<b>5,00</b>	<b>100,60</b>	
<b>СМР</b>	4,97	5,00	100,60	
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	100,00	
<b>МЕСЯЦ АПРЕЛЬ 01.04.2015 г. – 23.04.2015 г.</b>	<b>15,94</b>	<b>16,04</b>	<b>100,63</b>	
<b>СМР</b>	12,44	12,54	100,80	
<b>Оборудование</b>	3,50	3,50	100,00	
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 23.04.2015 г.</b>	<b>103,44</b>	<b>103,79</b>	<b>100,33</b>	
<b>Оборудование</b>	14,50	14,50	100,00	

## Строительство универсального спортивного комплекса с игровым залом и бассейном в г. Чистополь

<b>Генподрядчик</b>		<b>ООО ГК Гранд-Строй</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>275,034</b>	
		<b>ПИР 5,97</b>	<b>СМР 269,064</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>Март 2013 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2015 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ</b> 17.04.2015г. – 23.04.2015г.	<b>2,50</b>	<b>2,52</b>	<b>100,80</b>
<b>СМР</b>	2,50	2,52	100,80
<b>Оборудование</b>			
<b>МЕСЯЦ АПРЕЛЬ</b> 01.04.2015 г. – 23.04.2015 г.	<b>9,74</b>	<b>9,93</b>	<b>101,95</b>
<b>СМР</b>	9,74	9,93	101,95
<b>Оборудование</b>			
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 23.04.2015 г.</b>	<b>125,58</b>	<b>126,16</b>	<b>100,46</b>

## Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Нижнекамске

<b>Генподрядчик</b>		<b>ОАО «Камгэсэнергострой»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>86,7</b>	
		<b>ПИР 5,37</b>	<b>СМР 63,7</b>
<b>Обор-е 17,6</b>			
<b>Начало строительства</b>		<b>Январь 2015 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2015 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ</b> 17.04.2015г. – 23.04.2015г.	<b>1,35</b>	<b>1,36</b>	<b>100,74</b>
<b>СМР</b>	1,35	1,36	100,74
<b>Оборудование</b>			
<b>МЕСЯЦ АПРЕЛЬ</b> 01.04.2015 г. – 23.04.2015 г.	<b>5,40</b>	<b>5,44</b>	<b>100,74</b>
<b>СМР</b>	5,40	5,44	100,74
<b>Оборудование</b>			
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА</b> <b>НА 23.04.2015 г.</b>	<b>15,22</b>	<b>15,23</b>	<b>100,06</b>

<b>Генподрядчик</b>		<b>КамГЭСэнергоСтрой</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>189,99</b>	
		<b>ПИР 2,5</b>	<b>СМР 144,89</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>Июль 2014г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Июль 2015г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ 17.04.2015г. – 23.04.2015г.</b>	<b>18,00</b>	<b>18,01</b>	<b>100,05</b>
<b>СМР</b>	10,00	10,01	100,10
<b>Оборудование</b>	8,00	8,00	100,00
<b>МЕСЯЦ АПРЕЛЬ 01.04.2015 г. – 23.04.2015 г.</b>	<b>41,42</b>	<b>41,47</b>	<b>100,12</b>
<b>СМР</b>	27,42	27,47	100,18
<b>Оборудование</b>	14,00	14,00	100,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 23.04.2015 г.</b>	<b>132,29</b>	<b>132,47</b>	<b>100,13</b>
<b>Оборудование</b>	14,00	14,00	100,00

# Универсальный спортивный зал в г. Азнакаево

<b>Генподрядчик</b>		<b>ООО «ФОРТЭКС»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>Исполнительный комитет Азнакаевского МР</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>195,2 млн.руб</b>	
		<b>ПИР 2,0</b>	<b>СМР 169,8</b>
		<b>Обор-е 12,9</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>Декабрь 2014 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2015 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ 16.04.2015 г. – 23.04.2015г.</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>100,0</b>
<b>СМР</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>100,0</b>
<b>Оборудование</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>МЕСЯЦ - АПРЕЛЬ 01.04.2015 г. – 23.04.2015 г.</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>	<b>100,0</b>
<b>СМР</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>	<b>100,0</b>
<b>Оборудование</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 23.04.2015 г.</b>	<b>36,5</b>	<b>36,5</b>	<b>100</b>

# Крытый плавательный бассейн в п.г.т. Аксубаево

<b>Генподрядчик</b>		<b>ООО «Спецстройинвест»</b>			
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>Исполнительный комитет Аксубаевского МР</b>			
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>181,7 млн.руб</b>			
		<b>ПИР 4,04</b>	<b>СМР 128,8</b>	<b>Обор-е 40,4</b>	<b>Проч 8,5</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>Декабрь 2013 г.</b>			
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2015 г.</b>			
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>		<b>% выполнения</b>	
<b>НЕДЕЛЯ 09.04.2015г. – 23.04.2015г.</b>	<b>6,40</b>	<b>6,40</b>		<b>100,0</b>	
<b>СМР</b>	<b>1,40</b>	<b>1,40</b>		<b>100,0</b>	
<b>Оборудование</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>		<b>100,0</b>	
<b>МЕСЯЦ АПРЕЛЬ 02.04.2015г. – 23.04.2015г.</b>	<b>34,00</b>	<b>34,00</b>		<b>100,0</b>	
<b>СМР</b>	<b>12,70</b>	<b>12,70</b>		<b>100,0</b>	
<b>Оборудование</b>	<b>21,30</b>	<b>21,30</b>		<b>100,0</b>	
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 23.04.2015 г.</b>	<b>146,45</b>	<b>146,47</b>		<b>100,0</b>	

# Строительство здания УФМС России по Республике Татарстан в г.Казани

Генподрядчик		ООО «ПСО «Казань»			
Заказчик по зданию		УФМС РФ по РТ			
Технический надзор по зданию		ГУП «Татинвестгражданпроект»			
Заказчик по инж.сетям		ГКУ «ГИСУ»			
Стоимость объекта, млн. руб.		<b>341</b> (по ССР)			
		ПИР	Обор-е	СМР по зданию	СМР по инж.сетям
		9,3	65	181,7	85
Начало строительства		Ноябрь 2013 г.			
Срок завершения строительства		Август 2015 г.			
Период	ПЛАН млн.руб	ФАКТ млн.руб		% выполнения	
<b>НЕДЕЛЯ</b> 17.04.2015г. – 23.04.2015г.	<b>2,22</b>	<b>2,00</b>		<b>90</b>	
в т.ч. СМР	2,22	2,00		90	
<b>МЕСЯЦ АПРЕЛЬ</b> 01.04.2015 г. – 23.04.2015 г.	<b>8,87</b>	<b>1,50</b>		<b>17</b>	
в т.ч. СМР	8,87	1,50		17	
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА</b> <b>НА 23.04.2015 г.</b>	<b>274</b>	<b>152</b>		<b>55</b>	
в т.ч. СМР	<b>274</b>	<b>152</b>		<b>55</b>	