



№	Название программы
1	Капитальный ремонт многоквартирных домов
2	Капитальный ремонт объектов образования
3	Капремонт детских оздоровительных лагерей
4	Капремонт колледжей
5	Капитальный ремонт объектов культуры
6	Капитальный ремонт подростковых клубов
7	Программа ремонта отопления (котельных) объектов соц. назначения
8	Водообеспечение на селе
9	Перевод системы отопления на индивидуальные котлы
10	Программа по восстановлению освещения
11	Строительство и капитальный ремонт зданий для ветеринарной службы
12	Капитальный ремонт коровников и строительство силосно-сенажных траншей
13	Парки и скверы
14	Ликвидация аварийного жилья



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2015 г.

Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
ГК - Фонд содействия реформи- рованию ЖКХ	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
110,88	1 373, 13	1 072, 93	2 153, 99	4 710,93



Финансирование подрядных организаций на капремонт МКД

№	МО	На согласовании в Департаменте казначейства (тыс.руб)	Направлено подрядным организациям (тыс.руб.)
1	Агрызский	0,00	6 738,30
2	Азнакаевский	0,00	19 745,47
3	Аксубаевский	0,00	1 904,67
4	Актанышский	0,00	2 605,26
5	Алексеевский	235,22	2 500,88
6	Алькеевский	0,00	421,16
7	Альметьевский	6 190,85	69 656,26
8	Апастовский	0,00	1 259,13
9	Арский	0,00	4 984,68
10	Бавлинский	193,02	10 560,80
11	Балтасинский	434,62	1 318,39
12	Бугульминский	0,00	59 018,34
13	Буинский	0,00	6 803,69
14	Верхнеуслонский	142,08	948,01
Итого по РТ:		20 559,92	1 256 179,28



Финансирование подрядных организаций на капремонт МКД

№	МО	На согласовании в Департаменте казначейства (тыс.руб)	Направлено подрядным организациям (тыс.руб.)
15	Высокогорский	0,00	6 851,61
16	г. Казань	255,91	363 835,64
17	г. Наб. Челны	10 717,05	296 665,89
18	Елабужский	0,00	32 767,23
19	Заинский	0,00	18 709,56
20	Зеленодольский	0,00	69 930,73
21	К-Устьинский	0,00	2 152,75
22	Кукморский	153,03	5 465,46
23	Лаишевский	0,00	5 177,84
24	Лениногорский	0,00	29 878,85
25	Мамадышский	0,00	4 047,93
26	Менделеевский	1 590,12	9 754,77
27	Мензелинский	0,00	6 462,42
28	Муслюмовский	0,00	1 971,88
Итого по РТ:		20 559,92	1 256 179,28



Финансирование подрядных организаций на капремонт МКД

№	МО	На согласовании в Департаменте казначейства (тыс.руб)	Направлено подрядным организациям (тыс.руб.)
29	Нижнекамский	0,00	127 075,29
30	Новошешминский	131,85	1 313,39
31	Нурлатский	0,00	14 466,81
32	Пестречинский	516,18	4 417,62
33	Р-Слободский	0,00	1 616,53
34	Сабинский	0,00	3 460,36
35	Сармановский	0,00	9 926,37
36	Спасский	0,00	2 253,02
37	Тетюшский	0,00	2 555,64
38	Тукаевский	0,00	8 381,91
39	Тюлячинский	0,00	358,87
40	Черемшанский	0,00	2 972,04
41	Чистопольский	0,00	28 923,76
42	Ютазинский	0,00	6 320,08
Итого по РТ:		20 559,92	1 256 179,28



Программа капремонта МКД 2015г.

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Агрызский	8	22 910,24	8
Азнакаевский	29	87 403,53	29
Аксубаевский	3	6 543,95	3
Актанышский	3	8 768,51	3
Алексеевский	6	9 143,81	6
Алькеевский	2	1 448,11	2
Альметьевский	34	258 986,05	32
Апастовский	1	2 558,70	1
Арский	8	16 776,88	8
Бавлинский	7	36 195,78	7
Балтасинский	2	4 437,28	2
Бугульминский	87	196 981,06	87
Буинский	8	22 901,32	7
Верхнеуслонский	1	3 778,98	1
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	980



Программа капремонта МКД 2015г.

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Высокогорский	9	23 060,45	9
г. Казань	280	1 482 387,32	275
г. Наб. Челны	144	1 120 168,28	143
Елабужский	44	109 329,11	44
Заинский	14	62 977,49	13
Зеленодольский	27	235 365,55	27
К.-Устьинский	10	7 246,88	10
Кукморский	9	19 094,68	9
Лаишевский	6	17 684,29	6
Лениногорский	15	105 329,68	15
Мамадышский	11	13 897,90	11
Менделеевский	6	47 318,94	6
Мензелинский	6	21 752,60	6
Муслюмовский	4	6 636,76	4
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	980



Программа капремонта МКД 2015г.

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Нижнекамский	97	464 812,00	97
Новошешминский	13	4 864,22	13
Нурлатский	15	48 849,58	13
Пестречинский	7	14 868,35	7
Р.-Слободский	2	5 528,98	2
Сабинский	7	11 880,57	6
Сармановский	9	33 119,83	9
Спасский	7	7 517,28	7
Тетюшский	7	8 601,89	7
Тукаевский	13	29 854,94	13
Тюлячинский	1	1 224,36	1
Черемшанский	7	10 003,84	5
Чистопольский	16	97 451,00	16
Ютазинский	14	21 272,35	10
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	980



Информация о выполненных объемах работ

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным МЖФ)	% выполненных работ от лимита	Динамики за 2 недели
Мензелинский	6	21 752,60	2 568,61	11,81	0,0
Тюлячинский	1	1 224,36	239,25	19,54	3,21
Азнакаевский	29	87 403,53	21 717,24	24,85	8,04
Лениногорский	15	105 329,68	33 114,70	31,44	9,16
Елабужский	44	109 329,11	36 154,64	33,07	4,64
Алькеевский	2	1 448,11	500,00	34,53	17,26
Ютазинский	14	21 272,35	7 365,68	34,63	4,06
Менделеевский	6	47 318,94	16 779,56	35,46	10,90
Кукморский	9	19 094,68	7 589,57	39,75	11,73
Бавлинский	7	36 195,78	14 598,34	40,33	10,19
г. Казань	280	1 482 387,32	605 961,27	40,88	8,21
Альметьевский	34	258 986,05	107 935,94	41,68	4,60
Сармановский	9	33 119,83	14 079,31	42,51	9,69
Чистопольский	16	97 451,00	42 510,87	43,62	7,84
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	2 223 360,63	47,20	6,90



Информация о выполненных объемах работ

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным МЖФ)	% выполненных работ от лимита	Динамики за 2 недели
Черемшанский	7	10 003,84	4 627,62	46,26	5,90
Нурлатский	15	48 849,58	22 607,40	46,28	7,49
К.-Устьинский	10	7 246,88	3 374,87	46,57	7,13
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	2 223 360,63	47,20	6,90
Нижнекамский	97	464 812,00	213 680,30	47,37	4,03
Бугульминский	87	196 981,06	94 117,32	47,78	5,84
Заинский	14	62 977,49	30 182,35	47,93	6,98
Зеленодольский	27	235 365,55	114 781,28	48,77	8,20
Новошешминский	13	4 864,22	2 632,18	54,11	11,86
Арский	8	16 776,88	9 183,14	54,74	3,89
Высокогорский	9	23 060,45	12 629,68	54,77	8,57
Тетюшский	7	8 601,89	4 860,43	56,50	4,76
Тукаевский	13	29 854,94	16 969,45	56,84	3,39
Лаишевский	6	17 684,29	10 361,36	58,59	5,56
г.Наб.Челны	144	1 120 168,28	668 921,52	59,72	6,50



Информация о выполненных объемах работ

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным МЖФ)	% выполненных работ от лимита	Динамики за 2 недели
Актанышский	3	8 768,51	5 336,96	60,87	0,0
Аксубаевский	3	6 543,95	4 189,37	64,02	3,46
Спасский	7	7 517,28	4 906,18	65,27	1,22
Мамадышский	11	13 897,90	9 209,74	66,27	5,86
Буинский	8	22 901,32	15 710,67	68,60	12,63
Алексеевский	6	9 143,81	6 291,64	68,81	3,87
Агрызский	8	22 910,24	16 216,45	70,78	16,14
Верхнеуслонский	1	3 778,98	2 755,95	72,93	0,0
Сабинский	7	11 880,57	9 108,36	76,67	14,78
Муслюмовский	4	6 636,76	5 185,69	78,14	14,87
Пестречинский	7	14 868,35	12 598,28	84,73	26,45
Р-Слободский	2	5 528,98	4 919,65	88,98	23,31
Балтасинский	2	4 437,28	4 329,12	97,56	8,09
Апастовский	1	2 558,70	2 558,70	100,00	0,0
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	2 223 360,63	47,20	6,90



МО, перечислившие на счета рег. оператора **менее 30%**
средств местных бюджетов

МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено на чет рег.оператора	% перечисленных средств от лимита
Кукморский	4 388,00	1 000,00	22,79
Мамадышский	4 272,00	1 000,00	23,41
Менделеевский	12 919,00	1 400,00	10,84
Итого по РТ:	1 072 931,00	357 920,70	33,36



МО, перечислившие на счета рег. оператора **менее 30%**
средств граждан

МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено на чет рег.оператора	% перечисленных средств от лимита
Мензелинский	9 150,29	1 841,16	20,12
Азнакаевский	40 762,30	8 379,65	20,56
Заинский	27 827,30	6 336,75	22,77
Альметьевский	104 123,48	24 435,49	23,47
г. Казань	707 768,74	175 348,87	24,77
г. Наб. Челны	505 000,00	137 971,16	27,32
Лениногорский	46 343,42	13 061,29	28,18
Тукаевский	13 700,00	3 904,46	28,50
Меңделеевский	20 370,00	5 832,63	28,63
Нижнекамский	213 355,40	61 232,64	28,70
Чистопольский	43 303,64	12 739,28	29,42
Сармановский	14 208,00	4 258,29	29,97
Итого по РТ:	2 153 992,17	611 363,32	28,38



МО, не представившие Краткосрочный планы
капитального ремонта МКД на 2016г.

Апастовский

К-Устьинский

Новошешминский



Программа по капитальному ремонту школ на 2015 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Ст-сть, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), ст-сть, млн. рублей
Капремонт школ, Мин-во образования и науки РТ	126 школ (119 обще-образ., 7 корр.)	РТ 2 319,6 без ПСД	РТ 84,6
	10 ДОУ	156,7	5,9

Утверждено РКМ РТ № 2292-р от 14.11.2014



Капитальный ремонт общеобразовательных школ на 2015 г.

16

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	2 109 574,9	59,8	7,6	630 174,9
1	Новошешминский	9 457,0	9,8	1,3	0,0
2	Спасский	6 653,7	20,6	0,0	0,0
3	Атнинский	31 161,2	22,7	7,9	1 007,2
4	Нурлатский	35 851,6	23,7	1,0	13 400,4
5	Черемшанский	22 374,4	31,6	4,7	9 563,1
6	Дрожжановский	29 477,6	31,7	6,3	12 125,3
7	Чистопольский	43 111,7	37,2	5,9	4 608,0
8	Менделеевский	25 563,7	38,0	10,0	3 258,7
9	Буинский	29 117,9	38,1	3,1	9 087,0
10	Зеленодольский	79 090,7	39,2	4,6	16 829,1
11	Азнакаевский	65 270,2	39,3	6,5	12 481,7
12	Алексеевский	13 340,5	41,0	6,0	2 230,9
13	Актанышский	53 863,8	41,4	10,0	8 998,3
14	Кукморский	36 822,7	43,6	5,2	1 251,3
15	Аксубаевский	7 810,1	46,1	7,3	1 670,3



Капитальный ремонт общеобразовательных школ на 2015 г.

№	МОРТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
16	Мензелинский	48 987,0	46,3	9,0	15 556,2
17	Тюлячинский	14 781,9	47,3	5,3	5 560,7
18	Бавлинский	37 378,0	47,4	6,9	10 294,6
19	Апастовский	24 789,4	48,0	9,3	7 573,5
20	Мамадышский	62 479,2	50,1	6,6	22 286,1
21	Альметьевский	75 918,2	51,2	7,8	20 665,2
22	Сармановский	29 247,4	52,0	4,0	10 784,6
23	Алькеевский	16 979,4	52,0	9,3	4 300,7
24	Тукаевский	23 076,5	53,3	2,3	7 283,5
25	Лениногорский	33 112,6	53,4	8,8	12 005,0
26	Арский	76 384,0	54,5	10,5	18 995,3
27	Высокогорский	14 510,1	54,6	15,0	1 908,1
28	Сабинский	47 870,8	55,3	10,8	11 813,5
29	Балтасинский	27 728,9	59,5	9,9	8 811,8
30	Пестречинский	24 054,6	59,7	2,6	3 213,5
	Итого по РТ	2 109 574,9	59,8	7,6	630 174,9



Капитальный ремонт общеобразовательных школ на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	2 109 574,9	59,8	7,6	630 174,9
31	Муслюмовский	28 224,2	62,2	3,1	14 616,8
32	Агрызский	16 830,8	65,0	10,0	2 135,3
33	Нижнекамский	88 762,3	70,6	10,8	33 039,1
34	Кайбицкий	11 577,1	71,5	4,2	0,0
35	Бугульминский	109 789,8	74,5	16,8	38 251,9
36	г.Казань	413 937,7	74,7	9,0	81 652,5
37	г.Наб.Челны	310 059,3	74,9	5,0	146 237,2
38	Камско-Устьинский	16 267,4	75,9	18,6	4 649,2
39	Лаишевский	18 936,8	89,9	1,0	16 477,6
40	Тетюшский	14 811,0	90,0	0,0	11 691,2
41	Ютазинский	8 544,4	91,3	15,5	4 849,2
42	Заинский	25 569,6	94,3	1,2	19 011,5



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2015 г.

19

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Дина- мика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
1	Пестречинский, ГБС(К)ОУ «Пестречинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»	28 687,0	36,0	1,5	2 232,9
2	г.Казань ГБС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №61 VIII вида»	28 507,4	44,0	5,5	1 952,1
3	Ютазинский, ГБС(К)ОУ «Уруссинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»	30 652,0	44,9	6,2	10 337,2
4	Арский, ГБС(К)ОУ «Ново-Кинерская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»	27 100,0	48,5	5,7	9 538,7
Итого по РТ		210 018,0	52,5	4,1	61 296,2
5	Менделеевский, ГБС(К)ОУ «Менделеевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида»	22 116,0	55,0	7,8	9 015,6
6	Бугульминский, ГБС(К)ОУ «Бугульминская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат I, II вида»	57 322,5	66,1	2,0	23 989,4
7	Муслюмовский, ГБС(К)ОУ «Нижнетабынская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»	15 633,0	66,3	1,8	4 230,4



Капитальный ремонт детских дошкольных организаций на 2015 г.

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	156 734,1	41,1	6,8	29 799,8
1	Елабужский район, г. Елабуга, ул. Гассара, д.16, МБОУ "Детский сад комбинированного вида №16" "Лучик"	4 083,9	2,0	1,0	0,0
2	Верхнеуслонский район, с. Коргузя, ул. Садовая, д.5, МБОУ "Коргузинский детский сад"	3 281,0	9,0	2,0	267,1
3	г. Казань, ул.Гладилова, д.29, МАДОУ "Детский сад №2 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения"	27 398,4	21,0	1,2	0,0
4	Рыбно-Слободский район, пгт. Рыбная Слобода, ул. З.Шаймарданова, д.66, МБДОУ "Детский сад "Мишутка"	8 569,2	30,0	14,0	0,0
5	г. Казань, ул. Карбышева, д.44, МАДОУ "Детский сад №316 комбинированного вида"	30 595,7	31,0	8,2	4 189,4



Капитальный ремонт детских дошкольных организаций на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС- 2 тыс. рублей
6	г.Казань, ул. Ленинградская, д.43а, МАДОУ "Детский сад №407 комбинированного вида"	13 000,0	34,8	15,0	1 460,4
	Итого по РТ	156 734,1	41,1	6,8	29 799,8
7	г.Казань, ул. Октябрьская, д.10, МАДОУ "Детский сад №122 общеразвивающего вида"	19 068,2	44,3	2,1	0,0
8	Алексеевский район, пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д.28, МБДОУ "Алексеевский детский сад №4" "Березка"	5 000,0	45,0	10,0	1 345,6
9	Нижнекамский район, г.Нижнекамск, ул. Юности, д.19а, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №15"	22 840,5	68,0	7,0	12 428,0
10	Нижнекамский район, г.Нижнекамск, ул. Менделеева, д.3а, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №38"	22 897,1	69,0	9,0	10 109,3



Капремонт детских оздоровительных лагерей на 2015 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Ст-сть, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), ст-сть, млн. рублей
Капремонт детских оздоровительных лагерей, Мин-во по делам молодежи, спорту и туризму РТ	14 лагерей	РТ 76,000 без ПСД	РТ 1,5

Утверждено РКМ РТ № 2698-р от 19.12.2014



Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей на 2015 г.

23

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Сабинский, МБУ «Оздоровительный лагерь «Солнышко»	4 800,0	24,0	4,0
2	Тетюшский, Лагерь отдыха детей-инвалидов по слуху «Ласточка» в с.Урюм	15 500,0	67,0	22,0
3	Атнинский, МБОУ дополнительного образования детей - Пионерлагерь «Чулпан»	5 000,0	80,0	25,0
4	Черемшански, МБУ «ДОЛ «Солнечный»	2 950,0	80,0	10,0
5	Чистопольский, Летний оздоровительный лагерь «Ровесник» МБУ «Молодежный центр»	4 800,0	80,0	20,0
6	г. Казань, Спортивно-оздоровительный лагерь «Экран»	4 500,0	80,0	20,0
Итого по РТ		76 000,0	80,5	11,9
7	Бавлинский, Автономное детское оздоровительно-досуговое учреждение «Ласточка»	4 800,0	85,0	10,0
8	Лениногорски, МБУ «ДОЛ «Дружба»	4 800,0	85,0	2,0
9	Елабужский, ДОЛ «Юный строитель» МБУ «Молодежный центр» «Барс»	4 800,0	87,0	2,0
10	Мамадышски, МБУ ДОЛ «Кама»	3 850,0	90,0	7,0
11	Мензелинский, Профессиональный спортивный лагерь «Олимпиец»	4 800,0	97,0	2,0
12	г. Казань, Спортивно-оздоровительный лагерь «Искра»	7 200,0	99,0	7,0
13	Буинский «ДОЛ «Чайка»	3 400,0	100,0	5,0
14	Нижнекамский, МБУ «ДОЛ «Заря»	4 800,0	100,0	8,0



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2015 г.

24

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Дина-мика за 2 недели
1	ГАОУ СПО "Зеленодольский механический колледж"	83 035	37	10%
2	ГАОУ СПО "Казанский строительный колледж"	106 476	18	4%
3	ГАОУ СПО "Мамадышский профессиональный колледж"	101 066	22	6%
4	ГАОУ СПО "Нижнекамский индустриальный техникум"	85 266	35	5%
Итого по РТ		681 379	42,0	6,3
5	ГАОУ СПО "Казанский автотранспортный техникум им.А.П.Обыденнова"	79 237	38	8%
6	ГАОУ СПО "Атнинский сельскохозяйственный техникум им.Г.Тукая"	54 410	42	5%
7	ГАОУ СПО "Заинский политехнический колледж"	61 316	44	24%
8	ГАОУ СПО "Лайшевский технико-экономический техникум"	87 152	58	14%
9	ГАОУ СПО "Лениногорский нефтяной техникум"	23 421	65	5%



Капитальный ремонт сельских клубов в 2015 году

25

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели, %
1	Новошешминский	Чув.Чебоксарский СДК	1 341,4	12	9
2	Сабинский	Кильдебякский СДК	8 294,2	15	10
3	Спасский	Средне Юртукульский СДК	2 991,5	25	6
4	Рыбно-Слободский	Больше-Елгинский СДК	4 434,2	28	16
5	Апастовский	Альмендеревский СК Филиал №44 МБУ ЦКС	4 434,2	30	15
6	Елабужский	Староюрашский СДК	3 165,2	30	5
7	Арский	Наласинский СДК	2 026,5	34	2
8	Тукаевский	Нижнесуыксинский СДК	4 434,2	35	11
9	Мензелинский	Кузембетьевский СДК	1 954,1	39	9
10	Агрызский	Красноборский СДК	4 574,1	44	14
11	Актанышский	Старокурмашевский СДК	4 434,2	44	9
12	Муслюмовский	Ст.Карамалинский СДК	4 436,1	48	10
13	Сармановский	Старокаширский СДК	4 429,4	50	8
14	Атнинский	Новоатнинский СДК	4 535,5	52	7
	Итого по РТ		94 960,8	52,0	12,0



Капитальный ремонт сельских клубов в 2015 году

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели, %
15	Лаишевский	Ташкирменский СДК	6 683,6	55	28
16	Высокогорский	Чупчуковский СДК	2 991,5	60	30
17	Заиский	СДК с. В.Шипки	4 434,2	60	7
18	Дрожжановский	Новоубеевский СДК	4 434,2	65	35
19	Алексеевский	Красноярский СК	2 026,5	70	2
20	Мамадышский	Средне-Кирменский СДК	4 434,2	80	5
21	Аксубаевский	Новокиреметский СДК	1 061,5	86	1
22	Бугульминский	Кудашевский СДК	1 758,2	92	5
23	Балтасинский	Малолызинский СДК	4 434,2	95	15
24	Альметьевский	Тайсугановский СДК	2 026,5	100	0
25	Кукморский	Чарлинский СДК	3 165,2	100	1
26	Черемшанский	Под.Утямышский СДК	2 026,5	100	0
Итого по РТ			94 960,8	52,0	12,0



Капитальный ремонт подростковых клубов в 2015 году

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Дина- мика за 2 недели
1	Казань	«Бокс» МБУ молодежной политики г.Казани	5 000	12	4
2	Нижнекамск	«Мечта» МБУ «Центр подростковых клубов»	2 000	17	2
3	Нижнекамск	«Юный шинник» МБУ «Центр подростковых клубов»	1 800	17	2
4	Зеленодольский	«Афина» МБУ «Объединение молодежных клубов «Исток»	2 000	17	7
5	Казань	«Кояш Нуры» МБУ молодежной политики г.Казани «	7 500	22	4
6	Казань	«Эфебия» МБУ молодежной политики г.Казани	9 000	27	4
7	Заинский	Детско-подростковый, спортивно-технический автотоклуб «Виразж» МБУ «Молодежный центр»	400	30	20
8	Зеленодольский	«Кристалл» МБУ «Объединение молодежных клубов «Исток»	3 500	40	5
		Итого по РТ	90 450,0	54,0	9,30



Капитальный ремонт подростковых клубов в 2015 году

28

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Дина- мика за 2 недели
9	Казань	«Электрон» МБУ молодежной политики г.Казани	9 800	40	13
		Итого по РТ	90 450,0	54,0	9,30
10	Набережные Челны	«Меридиан» МБУ дополнительного образования детей г. Набережные Челны	2 500	55	15
11	Набережные Челны	«Романтики» МБУ дополнительного образования детей г. Набережные Челны	1 700	55	15
12	Набережные Челны	«Экстрим» МАОУ дополнительного образования детей г. Набережные Челны	1 800	55	20
13	Набережные Челны	«Камертон» МАОУ дополнительного образования детей г. Набережные Челны	1 900	55	15
14	Зеленодольский	«Зеленый Дол» МБУ «Объединение молодежных клубов «Исток»	2 000	60	10
15	Казань	«Старт» МБУ молодежной политики г.Казани	7 000	60	10
16	Набережные Челны	«Романтики» МАОУ дополнительного образования детей г. Набережные Челны	2 000	60	15
17	Балтасинский	МБУ подростковый клуб "Факел"	4 000	70	15
18	Альметьевский	Подростковый клуб «Электрон» МБУ «Центр содействия молодежи»	3 200	80	10



Капитальный ремонт подростковых клубов в 2015 году

29

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Дина-мика за 2 недели
19	Альметьевский	Подростковый клуб «Планета МБУ «Центр содействия молодежи»	3 200	85	10
20	Нижнекамск	«Олимпия» МБУ «Центр подростковых клубов»	1 800	85	15
21	Зеленодольский	«Диалог» МБУ «Объединение молодежных клубов «Исток»	1 900	87	32
22	Нижнекамск	«Орбита» МБУ «Центр подростковых клубов»	1 600	87	7
23	Мамадышский	МБУ Детский подростковый клуб «Мечта»	4 000	90	5
24	Альметьевский	Подростковый клуб «Метеор» МБУ «Центр содействия молодежи»	3 200	95	10
25	Елабужский	Подростковый клуб «Спартак» МБУ «Молодежный центр «Барс»	2 250	97	2
26	Елабужский	Подростковый клуб «Антей» МБУ «Молодежный центр «Барс»	3 000	98	3
27	Заинский	Клуб по месту жительства «Юность» МБУ «Молодежный центр»	600	100	3
28	Нижнекамск	«Чайка» МБУ «Центр подростковых клубов»	1 800	100	25
		Итого по РТ	90 450,0	54,0	9,30



Программа перевода на индивидуальные системы отопления

(ПКМ от 16.01.2014 № 36-р)

№	Наименование Программы	План	Лимит, млн. руб.
1	Перевод на индивидуальные системы отопления , квартир	3 828	162,2 в т.ч.: 156,5 - СМР 5,7 - ПИР



Программа перевода на индивидуальные системы отопления (РКМ от 16.01.2014 № 36-р)

Заявления граждан

	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Динамика за 2-е недели, %
1	Тукаевский	169	0	0,0	0,0
2	К.Устьинский	776	543	70,0	3,0
	ИТОГО	3 760	3 176	84,5	1,1
3	Тетюшский	417	364	87,3	0,0
4	Верхнеуслонский	305	269	88,2	0,7
5	Кукморский	851	774	90,9	0,8
6	Бугульминский	100	93	93,0	8,0
7	Мамадышский	738	729	98,8	0,0
8	Агрызский	36	36	100,0	0,0
9	Высокогорский	11	11	100,0	0,0
10	Спасский	8	8	100,0	0,0
11	Лаишевский	349	349	100,0	0,0



Программа перевода на индивидуальные системы отопления (РКМ от 16.01.2014 № 36-р)

Заклучены договора

	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Динамика за 2-е недели, %
1	Тукаевский	169	0	0	0,0
2	К.Устьинский	776	193	24,9	3,9
3	Тетюшский	417	217	52,0	6,0
4	Верхнеуслонский	305	164	53,8	7,6
	ИТОГО	3 760	2 261	60,1	4,9
5	Кукморский	851	598	70,3	7,1
6	Агрызский	36	26	72,2	0,1
7	Лаишевский	349	263	75,4	2,3
8	Бугульминский	100	80	80,0	40,0
9	Мамадышский	738	701	95,0	0,0
10	Высокогорский	11	11	100,0	0,0
11	Спасский	8	8	100,0	0,0



Программа перевода на индивидуальные системы отопления (РКМ от 16.01.2014 № 36-р)

Разработка ПД внутриквартирных газовых систем

	МО	Количество квартир	Выполнение	%
1	Агрызский	36	0	0,0
2	Высокогорский	11	0	0,0
3	Спасский	8	0	0,0
4	Тукаевский	169	0	0,0
5	Кукморский	851	36	4,2
6	К.Устьинский	776	54	7,0
7	Верхнеуслонский	305	25	8,2
8	Тетюшский	417	36	8,6
	ИТОГО	3 760	329	8,8
9	Бугульминский	100	10	10,0
10	Мамадышский	738	105	14,2
11	Лаишевский	349	63	18,1



Программа перевода на индивидуальные системы отопления (РКМ от 16.01.2014 № 36-р)

Разработка ПД для фасадных газопроводов

	МО	Количество квартир	Выполнение	%
1	Агрызский	36	0	0,0
2	Бугульминский	100	0	0,0
3	Высокогорский	11	0	0,0
4	Спасский	8	0	0,0
5	Тукаевский	169	0	0,0
6	Кукморский	851	26	3,1
7	Верхнеуслонский	305	12	3,9
8	К.Устьинский	776	34	4,4
	ИТОГО	3 760	197	5,2
9	Тетюшский	417	28	6,7
10	Мамадышский	738	65	8,8
11	Лаишевский	349	32	9,2



Программа по замене котлов в котельных бюджетной сферы (РКМ от 29.11.2014 № 2423-р)

№	Наименование Программы	Лимит, млн. руб.
1	Замена котлов в котельных бюджетной сферы:	69,9 в т.ч.: 67,5 - СМР 2,4 - ПИР



Программа

«Водоснабжение на селе»

(РКМ от 31.12.2014 № 2917-р)

№	Наименование Программы	План	Лимит, млн. руб.
1	Водоснабжение на селе: - линейная часть, км - скважины, шт. - водонапорных башен, шт.	301,3 38 45	650,0 в т.ч.: 589,25 – СМР 60,75 - ПИР

Пробурено 5 скважин: (+1)

- 2 скважины в Билярске Алексеевского района;
- по 1 скважине в Кайбицком (Куланга), Апастовском (Куштово) и Сармановском (Азалаково) районах.

Приступили к бурению 2-х скважин:

в Черемшанском (Яшавче) и Атнинском (Кубянь) районах.



Информация о ходе реализации Программы по восстановлению уличного освещения в населенных пунктах Республики Татарстан на 2015 год

Наименование оборудования	План	Выдано оборудования	Выполнение, %	Смонтировано оборудования	Выполнение, %
Светильники, шт.	11 702	6335	54,1%	221	2,0%
Щиты учета электроэнергии, шт.	641	57	8,9%	5	1,0%
Провода СИП-2А, км	390,0	223,0	57,2%	36,7	9,4%

Начаты работы по установке светильников, монтажу щитов учета электроэнергии и линий электропередачи (+5):

1. Камско-Устьинском,
2. Лаишевском,
3. Пестречинском,
4. Тюлячинском,
5. Аксубаевском,
6. Алексеевском,
7. Балтасинском,
8. Мензелинском,
9. Муслюмовском районах



Программа участковые ветеринарные пункты на 2014 год

Строительство

Количество УВП	42	Динамика
Смонтировано фундаментов	42	-
Вывезено на площадку модулей	35	-
Подключены инж.сети	29	+2
Завершен монтаж модуля	31	+1



Кап.ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс. руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	30 000,00	87	7,3
1	Лениногорский район	2 000,0	65	14
2	г.Казань,	4 500,0	75	10
3	Бавлинский район	2 000,0	76	14
4	Аксубаевский район	500,0	78	5
5	Нурлатский район	2 000,0	79	6
6	Чистопольский	1 000,0	80	15
7	Рыбно-Слободский район	2 000,0	80	20
8	Алексеевский район	1 000,0	85	15
9	г.Казань	1 500,0	86	1
10	Спасский район	1 500,0	95	8
11	Тукаевский	1 000,0	97	5
12	Новошешминский район	1 500,0	97	2
13	Лаишевский район	500,0	97	1
14	Сармановский район	1 500,0	98	8
15	Сабинский район	4 000,0	100	-
16	Балтасинский район	2 000,0	100	-
17	Кайбицкий район	500,0	100	-
18	Тюлячинский район	1 000,0	100	-



Кап.ремонт зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	20 000,0	59,9	8,5
1	Тетюшский район	1 600,0	0	0
2	Бавлинский район	480,0	30	5
3	Лаишевский район	1 000,0	38	5
4	Дрожжановский район	900,0	40	31
5	Лениногорский район	2 130,0	40	5
6	Пестречинский район	800,0	45	7
7	Бугульминский район	1 100,0	45	5
8	Актанышский район	500,0	50	5
9	Муслюмовский район	450,0	58	8
10	Апастовский район	600,0	60	50
11	Буинский район	660,0	60	60
12	Чистопольский район	400,0	75	30



Кап.ремонт зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	20 000,0	59,9	8,5
13	Мамадышский район	1 650,0	75	8
14	Балтасинский район	200,0	85	30
15	Спасский район	900,0	90	5
16	Кукморский район	1 000,0	91	1
17	Агрызский район	500,0	97	52
18	Рыбно-Слободский район	800,0	97	1
19	Заинский район	250,0	98	8
20	Алькеевский район	300,0	100	13
21	Сармановский район	1 510,0	100	1
22	Высокогорский район	660,0	100	-
23	Кайбицкий район	300,0	100	-
24	Камско-Устьинский район	450,0	100	-
25	Нижнекамский район	700,0	100	-



Капремонт коровников и овощекартофелехранилищ и строительство силосно-сенажных траншей 2015 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов (ед.)	Лимит, млн.рублей		
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Собств. (70%)
1	Капитальный ремонт коровников	253	1 578,6	470,7	1 107,9
2	Строительство силосно-сенажных траншей	136	266,9	61,3	205,6
3	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	38	197,7	50,0	147,7



Создание и обустройство парков и скверов в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2015 год

№	МО	Кол-во участков	Начаты работы на объектах	Лимит финансирования из бюджета РТ, тыс. руб.
1	Агрызский	1	-	9 112,39
2	Азнакаевский	8	-	15 976,11
3	Аксубаевский	3	-	7 700,43
4	Актанышский	1	-	7 874,91
5	Алексеевский	3	-	6 563,77
6	Алькеевский	2	1	4 945,39
7	Альметьевский	3	-	50 641,37
8	Апастовский	1	-	5 279,52
9	Арский	3	-	13 092,09
10	Атнинский	1	-	3 446,96
11	Бавлинский	2	-	9 027,41
12	Балтасинский	2	-	8 498,68
13	Бугульминский	11	-	27 443,78
14	Буинский	1	-	11 212,24
15	Верхне-Услонский	2	-	4 178,31



Создание и обустройство парков и скверов в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2015 год

№+	МО	Кол-во участков	Начаты работы на объектах	Лимит финансирования из бюджета РТ, тыс. руб.
16	Высокогорский	1	-	11 357,56
17	Дрожжановский	2	-	6 077,27
18	Елабужский	3	-	21 043,19
19	Заинский	6	-	14 321,27
20	Зеленодольский	13	-	40 680,43
21	Кайбицкий	1	-	3 635,00
22	Камско-Устьинский	2	-	4 076,24
23	Кукморский	2	-	12 939,98
24	Лаишевский	3	-	9 553,64
25	Лениногорский	3	-	21 568,15
26	Мамадышский	1	1	11 112,17
27	Менделеевский	2	-	7 627,26
28	Мензелинский	1	1	7 324,56
29	Муслюмовский	2	-	5 290,58
30	Нижнекамский	3	-	64 873,63



Создание и обустройство парков и скверов в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2015 год

№	МО	Кол-во участков	Начаты работы на объектах	Лимит финансирования из бюджета РТ, тыс. руб.
31	пгт.Камские Поляны	2	-	3 965,87
32	Новошешминский	1	-	3 440,66
33	Нурлатский	5	-	14 879,42
34	Пестречинский	3	-	7 601,12
35	Рыбно-Слободский	3	-	6 724,43
36	Сабинский	1	-	7 830,16
37	Сармановский	2	-	9 138,29
38	Спасский	2	-	4 991,91
39	Тетюшский	1	-	5 952,07
40	Тукаевский	1	1	9 556,19
41	Тюлячинский	1	-	3 546,00
42	Черемшанский	1	-	5 013,01
43	Чистопольский	3	3	19 992,00
44	Ютазинский	6	1	5 333,57
45	Набережные Челны	9	-	131 252,24
46	Казань	15	3	299 401,11



Предварительные итоги лицензирования Управляющих компаний по состоянию на 29.04.2015

Кол-во УК, направивших заявки на рассмотрение в комиссию	Принято решений на получение лицензии	Рассмотрение отложено	Отказ в выдаче лицензии
225	219	2	3



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		9 111	2 782	6 421	31	336 592,43	100 643,32	240 784,84	30
1	город Казань	1 523	47	1 476	3	48336,54	1134,20	47202,34	2
2	Чистопольский	1 342	207	1 135	15	46 128,37	6 940,83	39187,54	15
3	Зеленодольский	2 989	481	2 508	16	119 100,03	15 923,16	103176,87	13
4	Бугульминский	97	16	81	16	4 485,30	838,80	3646,50	19
5	Верхнеуслонский	9	2	7	22	235,70	42,40	193,30	18
6	Альметьевский	119	35	84	29	5 187,40	1 577,90	3609,50	30
7	Азнакаевский	136	41	95	30	6 992,70	2 102,10	4890,60	30
8	Спасский	127	48	79	38	5 462,40	2 271,80	3190,60	42
9	Кукморский	427	172	255	40	13 205,40	5 325,46	7879,94	40
10	Пестречинский	98	41	57	42	3 513,20	1 458,00	2055,20	42
11	Лениногорский	73	31	42	42	3 296,57	1 376,90	1919,67	42
12	Елабужский	99	44	55	44	3 119,50	1 239,90	1879,60	40
13	Агрызский	151	71	80	47	5 945,60	2 918,70	3 026,90	49



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		9 111	2 782	6 421	31	336 592,43	100 643,32	240 784,84	30
14	Лаишевский	80	41	39	51	2 951,10	1 424,20	1526,90	48
15	Менделеевский	25	15	10	60	1 066,87	590,30	476,57	55
16	Нурлатский	172	105	67	61	5 546,40	3 335,60	2210,80	60
17	К-Устьинский	62	43	19	69	2 322,10	1 589,70	732,40	68
18	Высокогорский	281	200	81	71	9 296,30	6 502,30	2794,00	70
19	Арский	189	136	53	72	7 406,90	5 751,10	1655,80	78
20	Ютазинский	119	87	32	73	4 149,65	2 800,65	1349,00	67
21	Алексеевский	46	35	11	76	1 833,90	1 419,90	414,00	77
22	Буинский	126	98	28	78	5 533,10	4 248,60	1284,50	77
23	Тетюшский	23	18	5	78	756,90	505,70	251,20	67
24	Муслюмовский	80	68	12	85	3 489,03	3 126,23	362,80	90
25	Заинский	19	18	1	95	731,70	696,90	34,80	95
26	Мамадышский	348	334	14	96	12 714,38	12032,21	682,17	95



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		9 111	2 782	6 421	31	336 592,43	100 643,32	240 784,84	30
27	Балтасинский	70	68	2	97	2 760,65	2 662,10	98,55	96
28	Мензелинский	132	131	1	99	4 849,29	4 632,25	217,04	96
29	Актанышский	43	43	0	100	2 068,05	2 068,05	0,00	100
30	Алькеевский	1	1	0	100	42,40	42,40	0,00	100
31	Апастовский	23	23	0	100	865,37	865,37	0,00	100
32	Дрожжановский	6	6	0	100	202,20	202,20	0,00	100
33	Кайбицкий	3	3	0	100	43,52	43,50	0,02	100
34	Нижнекамский	14	14	0	100	544,70	544,70	0,00	100
35	Новошешминский	18	18	0	100	633,60	633,60	0,00	100
36	Сабинский	20	20	0	100	985,61	985,61	0,00	100
37	Р-Слободский	7	7	0	100	310,10	310,10	0,00	100
38	Тукаевский	10	10	0	100	341,70	341,70	0,00	100
39	Тюлячинский	4	4	0	100	138,20	138,20	0,00	100



Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		I квартал 2015 года (шт.)	на 03.04.2015 (шт.)	на 10.04.2015 (шт.)	на 17.04.2015 (шт.)	на 24.04.2015 (шт.)	На 29.04.2015 (шт.)	Общая реализация, %
Итого по РТ		325	22	30	35	43	8	31
1	Агрызский	12	2		3	3		47
2	Азнакаевский	4						21
3	Актанышский							100
4	Алексеевский	6						76
5	Алькеевский							100
6	Альметьевский						1	29
7	Апастовский							100
8	Арский	9		2	5	4	1	72
9	Балтасинский	5	2	2				97
10	Буинский	4						78
11	Бугульминский	3						16
12	Верхнеуслонский	1						22
13	Высокогорский	26		4	4			71



Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		I квартал 2015 года (шт.)	на 03.04.2015 (шт.)	на 10.04.2015 (шт.)	на 17.04.2015 (шт.)	на 24.04.2015 (шт.)	на 29.04.2015 (шт.)	Общая реализация, %
Итого по РТ		325	22	30	35	43	8	31
14	Дрожжановский							100
15	Елабужский	12				1		44
16	Заинский	7	3		2			95
17	Зеленодольский	81	3		15	24		16
18	Кайбицкий							100
19	К.-Устьинский							69
20	Кукморский	31	2		2	3	2	40
21	Лаишевский	9	1					51
22	Лениногорский	2		2				42
23	Мамадышский	2			1			96
24	Менделеевский							60
25	Мензелинский							99
26	Муслюмовский							85



Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№		I квартал 2015 года (шт.)	на 03.04.201 5 (шт.)	на 10.04.2015 (шт.)	на 17.04.2015 (шт.)	на 24.04.2015 (шт.)	на 29.04.2015 (шт.)	Общая реализация, %
Итого по РТ		325	22	30	35	43	8	31
27	Нижнекамский							100
28	Новошешминский							100
29	Нурлатский	27	3	6	3	2	3	61
30	Пестречинский							42
31	Р.-Слободский							100
32	Сабинский							100
33	Спасский	3						38
34	Тукаевский							100
35	Тетюшский		1					78
36	Тюлячинский							100
37	Чистопольский	69	5	8		1		15
38	Ютазинский	7					1	72
39	г.Казань	1		6		5		3



Итоги работы по направлению уведомлений жителям АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

	Муниципальное образование	Общее количество уведомлений которые нужно было направить	Количество направленных уведомлений	Количество уведомлений с отметкой о получении	Не получили уведомления
Итого по РТ		7 528	5 592	5 440	1 484
1	Зеленодольский	2 767	1 547	1 547	1 200
2	Рыбно-слободский	56	56	0	56
3	Нурлатский	153	102	102	51
4	Елабужский	82	39	39	43
5	Высокогорский	297	297	263	34
6	Кукморский	240	240	212	28
7	Бугульминский	87	87	66	21
8	Мензелинский	132	132	121	11
9	Спасский	108	98	98	10
10	Альметьевский	73	67	67	6
11	К-Устьинский	45	43	43	2
12	Верхнеуслонский	9	9	8	1
13	Сабинский	21	21	20	1
14	Муслюмовский	80	80	80	0
15	Казань	816	816	816	0
16	Заинский	19	19	19	0
17	Агрызский	77	77	77	0



Итоги работы по направлению уведомлений жителям АЖФ по этапам

2013-2015 гг.

	Муниципальное образование	Общее количество уведомлений которые нужно было направить	Количество направленных уведомлений	Количество уведомлений с отметкой о получении	Не получили уведомления
Итого по РТ		7 528	5 592	5 440	1 484
18	Азнакаевский	199	199	199	0
19	Актанышский	43	43	43	0
20	Алексеевский	45	45	45	0
21	Апастовский	23	23	23	0
22	Арский	152	152	152	0
23	Балтасинский	70	70	70	0
24	Буинский	125	125	125	0
25	Дрожжановский	6	6	6	0
26	Кайбицкий	5	5	5	0
27	Лаишевский	52	52	52	0
28	Лениногорский	55	55	55	0
29	Мамадышский	677	677	677	0
30	Менделеевский	25	25	25	0
31	Нижнекамский	14	14	14	0
32	Новошешминский	18	18	18	0
33	Пестречинский	98	98	98	0
34	Тетюшский	23	23	23	0
35	Тукаевский	10	10	10	0
36	Чистопольский	708	708	708	0
37	Ютазинский	118	118	118	0

**Строительство крытого плавательного бассейна
с тренажерным залом в г.Болгар**

Подрядчик		ООО «Апекс Татарстан»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		141.67	
		СМР 137,88	ПИР 3,79
Начало строительства		Сентябрь 2013 г.	
Срок завершения строительства		Июнь 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 24.04.2015г. – 28.04.2015г.	1,50	1,53	102,00
СМР	1,50	1,53	102,00
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ АПРЕЛЬ 01.04.2015 г. – 28.04.2015 г.	6,84	6,66	97,36
СМР	6,84	6,66	97,36
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 28.04.2015 г.	124,12	124,01	99,91

Генподрядчик		ООО «Казаньстройконсорциум»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		133,028	
		ПИР 1,88	СМР 116,638
Начало строительства		Ноябрь 2014 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 24.04.2015г. – 28.04.2015г.	1,50	1,54	102,66
СМР	1,50	1,54	102,66
Оборудование			
МЕСЯЦ АПРЕЛЬ 01.04.2015 г. – 28.04.2015 г.	10,20	10,28	100,78
СМР	10,20	10,28	100,78
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 28.04.2015 г.	49,65	49,97	100,64

**Универсальный спорткомплекс с игровым залом и бассейном
ГАУ «МЦ «Волга», Лаишевский район**

Генподрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		274,213	
		ПИР 3,6	СМР 225,693
Начало строительства		Июль 2014 г.	
Срок завершения строительства		Июль 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 24.04.2015г. – 28.04.2015г.	5,50	5,60	101,81
СМР	5,50	5,60	101,81
Оборудование			
МЕСЯЦ АПРЕЛЬ 01.04.2015 г. – 28.04.2015 г.	23,85	24,08	100,96
СМР	23,85	24,08	100,96
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 28.04.2015 г.	118,16	119,09	100,78

**Строительство спортивно-оздоровительного комплекса
в г. Тетюши**

Генподрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		126,149	
		ПИР 2,5	СМР 106,049
Обор-е 17,6			
Начало строительства		Март 2014 г.	
Срок завершения строительства		Июнь 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 24.04.2015г. – 28.04.2015г.	2,50	2,52	100,80
СМР	2,50	2,52	100,80
Оборудование	0,00	0,00	100,00
МЕСЯЦ АПРЕЛЬ 01.04.2015 г. – 28.04.2015 г.	18,44	18,56	100,65
СМР	14,94	15,06	100,80
Оборудование	3,50	3,50	100,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 28.04.2015 г.	105,94	106,31	100,34
Оборудование	14,50	14,50	100,00

Строительство универсального спортивного комплекса с игровым залом и бассейном в г. Чистополь

Генподрядчик		ООО ГК Гранд-Строй	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		275,034	
		ПИР 5,97	СМР 269,064
Начало строительства		Март 2013 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 24.04.2015г. – 28.04.2015г.	2,50	2,52	100,80
СМР	2,50	2,52	100,80
Оборудование			
МЕСЯЦ АПРЕЛЬ 01.04.2015 г. – 28.04.2015 г.	12,24	12,45	101,71
СМР	12,24	12,45	101,71
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 28.04.2015 г.	128,08	128,68	100,46

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Нижнекамске

Генподрядчик		ОАО «Камгэсэнергострой»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		86,7	
		ПИР 5,37	СМР 63,7
Обор-е 17,6			
Начало строительства		Январь 2015 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 24.04.2015г. – 28.04.2015г.	1,50	1,52	101,33
СМР	1,50	1,52	101,33
Оборудование			
МЕСЯЦ АПРЕЛЬ 01.04.2015 г. – 28.04.2015 г.	6,90	6,96	100,86
СМР	6,90	6,96	100,86
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 28.04.2015 г.	16,72	16,75	100,17

Генподрядчик		КамГЭСэнергоСтрой	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		189,99	
		ПИР 2,5	СМР 144,89
		Обор-е 42,6	
Начало строительства		Июль 2014г.	
Срок завершения строительства		Июль 2015г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 24.04.2015г. – 28.04.2015г.	4,00	4,20	105,00
СМР	4,00	4,20	105,00
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ АПРЕЛЬ 01.04.2015 г. – 28.04.2015 г.	45,42	45,67	100,55
СМР	31,42	31,67	100,79
Оборудование	14,00	14,00	100,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 28.04.2015 г.	136,29	136,67	100,27
Оборудование	14,00	14,00	100,00

Универсальный спортивный зал в г. Азнакаево

Генподрядчик		ООО «ФОРТЭКС»	
Заказчик-застройщик		Исполнительный комитет Азнакаевского МР	
Стоимость объекта, млн. руб.		195,2 млн.руб	
		ПИР 2,0	СМР 169,8
Обор-е 12,9			
Начало строительства		Декабрь 2014 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 23.04.2015 г. – 29.04.2015г.	3,5	3,5	100,0
СМР	3,5	3,5	100,0
Оборудование	0	0	0
МЕСЯЦ - АПРЕЛЬ 01.04.2015 г. – 29.04.2015 г.	16,5	16,5	100,0
СМР	16,5	16,5	100,0
Оборудование	0	0	0
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 29.04.2015 г.	40	40	100

Крытый плавательный бассейн в п.г.т. Аксубаево

Генподрядчик		ООО «Спецстройинвест»			
Заказчик-застройщик		Исполнительный комитет Аксубаевского МР			
Стоимость объекта, млн. руб.		181,7 млн.руб			
		ПИР 4,04	СМР 128,8	Обор-е 40,4	Проч 8,5
Начало строительства		Декабрь 2013 г.			
Срок завершения строительства		Август 2015 г.			
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения		
НЕДЕЛЯ 22.04.2015г. – 29.04.2015г.	7,40	7,43	100,4		
СМР	1,40	1,43	102,1		
Оборудование	6,00	6,00	100,00		
МЕСЯЦ АПРЕЛЬ 02.04.2015г. – 29.04.2015г.	41,40	41,43	100,07		
СМР	14,10	14,13	100,21		
Оборудование	27,30	27,30	100,00		
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 29.04.2015 г.	153,85	153,90	100,03		

Строительство здания
УФМС России по Республике Татарстан в г.Казани

Генподрядчик		ООО «ПСО «Казань»		
Заказчик		УФМС РФ по РТ		
Технический надзор		ГУП «Татинвестгражданпроект»		
Стоимость объекта, млн. руб.		204,0 (по ССР)		
		ПИР	Обор-е	СМР по зданию
		7,3	42,2	154,5
Начало строительства		Ноябрь 2013 г.		
Срок завершения строительства		Август 2015 г.		
Период	ПЛАН млн.руб	ФАКТ млн.руб	% выполнения	
НЕДЕЛЯ 24.04.2015г. – 28.04.2015г.	2,22	1,00	45	
в т.ч. СМР	2,22	1,00	45	
МЕСЯЦ АПРЕЛЬ 01.04.2015 г. – 28.04.2015 г.	8,87	3,50	39	
в т.ч. СМР	8,87	3,50	39	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 28.04.2015 г.	168,5	125	74	
в т.ч. СМР	168,5	125	74	

**Строительство наружных инженерных сетей
для здания УФМС России по РТ по ул.Амирхана г.Казани**

Генподрядчик		ООО «ПСО «Казань»	
Заказчик/ технический надзор		ГКУ ГИСУ РТ	
Стоимость объекта, т.ч. ПИР, млн. руб.		Не определена , выделен займ 100 млн. руб.	
Начало строительства		Октябрь 2014 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 24.04.2015г. – 28.04.2015г.	2,60	2,50	97,22
СМР	2,60	2,50	97,22
МЕСЯЦ АПРЕЛЬ 01.04.2015 г. – 28.04.2015 г.	14,80	14,31	96,68
СМР	14,80	14,31	96,68
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 28.04.2015 г.	62,41	62,20	99,66