



№	Название программы
1	Капитальный ремонт многоквартирных домов
2	Капитальный ремонт объектов образования
3	Капремонт детских оздоровительных лагерей
4	Капремонт колледжей
5	Капитальный ремонт объектов культуры
6	Капитальный ремонт подростковых клубов
7	Программа ремонта отопления (котельных) объектов соц. назначения
8	Водообеспечение на селе
9	Перевод системы отопления на индивидуальные котлы
10	Программа по восстановлению освещения
11	Строительство и капитальный ремонт зданий для ветеринарной службы
12	Капитальный ремонт коровников и строительство силосно-сенажных траншей
13	Парки и скверы
14	Ликвидация аварийного жилья



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2015 г.

Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
110,88	1 373, 13	1 072, 93	2 153, 99	4 710,93



Финансирование подрядных организаций на капремонт МКД

№	МО	На согласовании в Департаменте казначейства (тыс.руб)	Направлено подрядным организациям (тыс.руб.)
1	Агрызский	0,00	6 738,30
2	Азнакаевский	0,00	23 529,33
3	Аксубаевский	0,00	1 904,67
4	Актанышский	0,00	2 605,26
5	Алексеевский	0,00	2 736,10
6	Алькеевский	0,00	421,16
7	Альметьевский	0,00	75 978,71
8	Апастовский	0,00	1 259,13
9	Арский	0,00	4 984,68
10	Бавлинский	0,00	10 753,82
11	Балтасинский	0,00	1 753,00
12	Бугульминский	0,00	59 018,34
13	Буинский	0,00	6 803,69
14	Верхнеуслонский	0,00	1 090,09
Итого по РТ:		55 672,33	1 354 229,60



Финансирование подрядных организаций на капремонт МКД

№	МО	На согласовании в Департаменте казначейства (тыс.руб)	Направлено подрядным организациям (тыс.руб.)
15	Высокогорский	0,00	6 851,61
16	г. Казань	51 746,10	415 837,66
17	г. Наб. Челны	0,00	318 206,86
18	Елабужский	0,00	32 767,23
19	Заинский	0,00	18 709,56
20	Зеленодольский	0,00	69 930,73
21	К-Устьинский	0,00	2 152,75
22	Кукморский	0,00	5 673,22
23	Лаишевский	0,00	5 254,27
24	Лениногорский	834,18	31 315,07
25	Мамадышский	0,00	4 128,89
26	Менделеевский	0,00	11 673,38
27	Мензелинский	0,00	6 462,42
28	Муслюмовский	0,00	1 971,88
Итого по РТ:		55 672,33	1 354 229,60



Финансирование подрядных организаций на капремонт МКД

№	МО	На согласовании в Департаменте казначейства (тыс.руб)	Направлено подрядным организациям (тыс.руб.)
29	Нижнекамский	1 423,85	133 946,27
30	Новошешминский	0,00	1 445,24
31	Нурлатский	0,00	14 466,81
32	Пестречинский	0,00	4 933,79
33	Р-Слободский	0,00	1 616,53
34	Сабинский	0,00	3 460,36
35	Сармановский	0,00	9 926,37
36	Спасский	0,00	2 253,02
37	Тетюшский	0,00	2 555,64
38	Тукаевский	0,00	8 621,42
39	Тюлячинский	0,00	358,87
40	Черемшанский	0,00	2 972,04
41	Чистопольский	1 668,20	30 841,35
42	Ютазинский	0,00	6 320,08
Итого по РТ:		55 672,33	1 354 229,60



Программа капремонта МКД 2015г.

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Агрызский	8	22 910,24	8
Азнакаевский	29	87 403,53	29
Аксубаевский	3	6 543,95	3
Актанышский	3	8 768,51	3
Алексеевский	6	9 143,81	6
Алькеевский	2	1 448,11	2
Альметьевский	34	258 986,05	34
Апастовский	1	2 558,70	1
Арский	8	16 776,88	8
Бавлинский	7	36 195,78	7
Балтасинский	2	4 437,28	2
Бугульминский	87	196 981,06	87
Буинский	8	22 901,32	7
Верхнеуслонский	1	3 778,98	1
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	991



Программа капремонта МКД 2015г.

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Высокогорский	9	23 060,45	9
г. Казань	280	1 482 387,32	275
г. Наб. Челны	144	1 120 168,28	143
Елабужский	44	109 329,11	44
Заинский	14	62 977,49	13
Зеленодольский	27	235 365,55	27
К.-Устьинский	10	7 246,88	10
Кукморский	9	19 094,68	9
Лаишевский	6	17 684,29	6
Лениногорский	15	105 329,68	15
Мамадышский	11	13 897,90	11
Менделеевский	6	47 318,94	6
Мензелинский	6	21 752,60	6
Муслимовский	4	6 636,76	4
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	991



Программа капремонта МКД 2015г.

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Начаты работы
Нижнекамский	97	464 812,00	97
Новошешминский	13	4 864,22	13
Нурлатский	15	48 849,58	15
Пестречинский	7	14 868,35	7
Р.-Слободский	2	5 528,98	2
Сабинский	7	11 880,57	6
Сармановский	9	33 119,83	9
Спасский	7	7 517,28	7
Тетюшский	7	8 601,89	7
Тукаевский	13	29 854,94	13
Тюлячинский	1	1 224,36	1
Черемшанский	7	10 003,84	6
Чистопольский	16	97 451,00	16
Ютазинский	14	21 272,35	10
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	991



Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Октябрьская, д.1А в пгт. Рыбная Слобода

До ремонта

После ремонта



Подрядная организация: ООО «Радуга».

Сумма работ: 4,8 млн. руб.

Виды работ: утепление фасада, замена кровли, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт подъездов.



Информация о выполненных объемах работ

10

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным МЖФ)	% выполненных работ от лимита	Динамики за 2 недели
Тюлячинский	1	1 224,36	358,87	29,31	9,77
Азнакаевский	29	87 403,53	28 889,66	33,05	8,21
Алькеевский	2	1 448,11	500,00	34,53	
Лениногорский	15	105 329,68	41 261,36	39,17	7,73
Менделеевский	6	47 318,94	19 200,24	40,58	5,12
Елабужский	44	109 329,11	49 482,66	45,26	12,19
Ютазинский	14	21 272,35	9 680,61	45,51	10,88
Кукморский	9	19 094,68	8 949,10	46,87	7,12
Бавлинский	7	36 195,78	17 860,62	49,34	9,01
г. Казань	280	1 482 387,32	732 973,16	49,45	8,57
Альметьевский	34	258 986,05	135 726,49	52,41	10,73
К.-Устьинский	10	7 246,88	3 921,82	54,12	7,55
Бугульминский	87	196 981,06	109 986,71	55,84	8,06
Нижнекамский	97	464 812,00	261 210,18	56,20	10,23
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	2 629 339,42	55,81	8,61



Информация о выполненных объемах работ

11

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным МЖФ)	% выполненных работ от лимита	Динамики за 2 недели
Заинский	14	62 977,49	35 580,60	56,50	8,57
Чистопольский	16	97 451,00	55 465,14	56,92	13,29
Зеленодольский	27	235 365,55	133 990,19	56,93	8,16
Нурлатский	15	48 849,58	28 200,41	57,73	11,45
Тукаевский	13	29 854,94	17 314,52	58,00	1,16
Сармановский	9	33 119,83	19 363,35	58,46	15,95
Арский	8	16 776,88	9 826,20	58,57	3,83
Новошешминский	13	4 864,22	2 925,71	60,15	6,03
Черемшанский	7	10 003,84	6 052,11	60,50	14,24
г.Наб.Челны	144	1 120 168,28	736 627,85	65,76	6,04
Мензелинский	6	21 752,60	14 739,74	67,76	55,95
Спасский	7	7 517,28	5 270,92	70,12	4,85
Актанышский	3	8 768,51	6 177,35	70,45	9,58
Лаишевский	6	17 684,29	12 902,36	72,96	14,37
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	2 629 339,42	55,81	8,61



Информация о выполненных объемах работ

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным МЖФ)	% выполненных работ от лимита	Динамики за 2 недели
Высокогорский	9	23 060,45	16 958,99	73,54	18,77
Агрызский	8	22 910,24	17 176,65	74,97	4,19
Буинский	8	22 901,32	17 190,59	75,06	6,46
Алексеевский	6	9 143,81	6 975,05	76,28	7,47
Верхнеуслонский	1	3 778,98	2 905,95	76,90	3,97
Аксубаевский	3	6 543,95	5 115,43	78,17	14,15
Тетюшский	7	8 601,89	6 756,32	78,54	22,04
Сабинский	7	11 880,57	9 491,53	79,89	3,23
Мамадышский	11	13 897,90	11 145,37	80,19	13,93
Муслюмовский	4	6 636,76	5 527,35	83,28	5,15
Пестречинский	7	14 868,35	13 381,99	90,00	5,27
Р-Слободский	2	5 528,98	5 388,44	97,46	8,48
Балтасинский	2	4 437,28	4 329,12	97,56	0,00
Апастовский	1	2 558,70	2 558,70	100,00	0,00
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	2 629 339,42	55,81	8,61



МО, перечислившие на счета рег. оператора **менее 30%**
средств граждан

МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено на чет рег.оператора	% перечисленных средств от лимита
Мензелинский	9 150,29	1 841,16	20,12
Альметьевский	104 123,48	24 751,39	23,77
Азнакаевский	40 762,30	9 987,07	24,01
Итого по РТ:	2 153 992,17	717 573,83	33,31



УО, которые **не предоставили** в Фонд ЖКХ РТ
информацию о площадях жилых и нежилых
помещениях домов

Район	УО, заключившие договор с Фондом	УО, которые предоставили информацию	УО, которые не предоставили информацию
г. Казань	125	31	94
г. Наб. Челны	16	15	1



Программа по капитальному ремонту школ на 2015 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Ст-сть, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), ст-сть, млн. рублей
Капремонт школ, Мин-во образования и науки РТ	126 школ (119 обще-образ., 7 корр.)	РТ 2 319,6 без ПСД	РТ 84,6
	10 ДОУ	156,7	5,9

Утверждено РКМ РТ № 2292-р от 14.11.2014

Капитальный ремонт общеобразовательных школ на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	2 109 574,9	65,0	5,2	735 028,2
1	Новошешминский	9 457,0	11,7	2,0	0,0
2	Спасский	6 653,7	21,6	1,0	0,0
3	Нурлатский	35 851,6	25,8	2,1	13 709,0
4	Атнинский	31 161,2	30,6	7,9	1 311,7
5	Дрожжановский	29 477,6	34,7	3,0	12 125,3
6	Черемшанский	22 374,4	36,5	5,0	12 054,0
7	Чистопольский	43 111,7	38,8	1,6	10 485,0
8	Менделеевский	25 563,7	46,5	8,5	4 090,1
9	Кукморский	36 822,7	48,5	4,9	1 251,3
10	Актанышский	53 863,8	49,0	7,5	11 767,1
11	Зеленодольский	79 090,7	49,9	10,7	16 829,1
12	Буинский	29 117,9	51,2	13,1	10 998,8
13	Алексеевский	13 340,5	53,0	12,0	2 230,9
14	Апастовский	24 789,4	53,0	5,0	7 573,5
15	Аксубаевский	7 810,1	54,5	8,4	1 670,3



Капитальный ремонт общеобразовательных школ на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
16	Азнакаевский	65 270,2	54,7	15,4	13 484,4
17	Алькеевский	16 979,4	56,0	4,0	4 300,7
18	Мамадышский	62 479,2	57,7	7,6	29 299,9
19	Тюлячинский	14 781,9	57,9	10,6	8 088,2
20	Сармановский	29 247,4	58,4	6,5	10 784,6
21	Альметьевский	75 918,2	59,9	8,7	28 383,7
22	Тукаевский	23 076,5	60,8	7,5	10 846,6
23	Бавлинский	37 378,0	61,1	13,7	10 975,1
24	Мензелинский	48 987,0	61,6	15,3	21 844,4
25	Высокогорский	14 510,1	61,9	7,3	1 908,1
26	Сабинский	47 870,8	62,4	7,1	16 865,2
27	Пестречинский	24 054,6	63,0	3,3	4 086,4
28	Лениногорский	33 112,6	63,9	10,5	12 952,0
29	Балтасинский	27 728,9	64,3	4,8	10 594,0
	Итого по РТ	2 109 574,9	65,0	5,2	735 028,2
30	Арский	76 384,0	66,9	12,4	19 883,4



Капитальный ремонт общеобразовательных школ на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	2 109 574,9	65,0	5,2	735 028,2
31	Муслюмовский	28 224,2	68,0	5,8	16 188,4
32	Камско-Устьинский	16 267,4	77,8	1,8	5 495,7
33	Кайбицкий	11 577,1	78,2	6,7	3 489,0
34	г.Казань	413 937,7	80,0	5,4	93 507,9
35	Бугульминский	109 789,8	80,6	6,1	38 251,9
36	Агрызский	16 830,8	82,0	17,0	2 135,3
37	г.Набережные Челны	310 059,3	83,1	8,3	165 735,6
38	Нижнекамский	88 762,3	85,5	15,0	40 704,7
39	Тетюшский	14 811,0	90,0	0,0	11 691,2
40	Лаишевский	18 936,8	91,5	1,6	16 477,6
41	Ютазинский	8 544,4	98,4	7,2	6 636,0
42	Заинский	25 569,6	99,1	4,7	24 322,3



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Дина- мика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
1	Пестречинский район, ГБС(К)ОУ "Пестречинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	28 687,0	40,8	4,8	2 232,9
2	г.Казань ГБС(К)ОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №61 VIII вида"	28 507,4	48,1	4,1	1 952,1
3	Ютазинский район, ГБС(К)ОУ "Уруссинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	30 652,0	53,1	8,2	13 184,4
4	Арский район, ГБС(К)ОУ "Ново-Кинерская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	27 100,0	53,2	4,7	9 538,7
Итого по РТ		210 018,0	60,2	7,7	81 878,3
5	Менделеевский, ГБС(К)ОУ "Менделеевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида"	22 116,0	61,0	6,0	10 256,9
6	Муслюмовский район, ГБС(К)ОУ "Нижнетабынская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат"	15 633,0	70,1	3,8	8 347,6
7	Бугульминский район, ГБС(К)ОУ «Бугульминская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат I, II вида	57 322,5	80,0	13,9	36 365,8



Капитальный ремонт детских дошкольных организаций на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	156 734,1	51,3	10,2	37 866,5
1	Верхнеуслонский район, с. Коргузя, ул. Садовая, д.5, МБОУ "Коргузинский детский сад"	3 281,0	11,0	2,0	267,1
2	Елабужский район, г. Елабуга, ул. Гассара, д.16, МБОУ "Детский сад комбинированного вида №16" "Лучик"	4 083,9	15,0	13,0	0,0
3	г. Казань, ул.Гладилова, д.29, МАДОУ "Детский сад №2 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения"	27 398,4	22,8	1,8	0,0
4	г. Казань, ул. Карбышева, д.44, МАДОУ "Детский сад №316 комбинированного вида"	30 595,7	40,6	9,6	6 658,4
5	г.Казань, ул. Ленинградская, д.43а, МАДОУ "Детский сад №407 комбинированного вида"	13 000,0	41,6	6,8	1 460,4



Капитальный ремонт детских дошкольных организаций на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
6	Рыбно-Слободский район, пгт. Рыбная Слобода, ул. З.Шаймарданова, д.66, МБДОУ "Детский сад "Мишутка"	8 569,2	45,0	15,0	0,0
7	г.Казань, ул. Октябрьская, д.10, МАДОУ "Детский сад №122 общеразвивающего вида"	19 068,2	48,8	4,5	0,0
	Итого по РТ	156 734,1	51,3	10,2	37 866,5
8	Алексеевский район, пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д.28, МБДОУ "Алексеевский детский сад №4" "Березка"	5 000,0	53,0	8,0	1 345,6
9	Нижнекамский район, г.Нижнекамск, ул. Юности, д.19а, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №15"	22 840,5	87,0	19,0	16 781,8
10	Нижнекамский район, г.Нижнекамск, ул. Менделеева, д.3а, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №38"	22 897,1	88,0	19,0	11 353,2



Капремонт детских оздоровительных лагерей на 2015 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	14 лагерей	РТ 76,000 без ПСД	РТ 1,5

Утверждено РКМ РТ № 2698-р от 19.12.2014



Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей на 2015 г.

23

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Сабинский, МБУ «Оздоровительный лагерь «Солнышко»	4 800,0	50,0	26,0
2	Тетюшский, Лагерь отдыха детей-инвалидов по слуху «Ласточка» в с.Урюм	15 500,0	82,0	15,0
3	Атнинский, МБОУ дополнительного образования детей - Пионерлагерь «Чулпан»	5 000,0	86,0	6,0
4	Елабужский, ДОЛ «Юный строитель»	4 800,0	87,0	0,0
5	Черемшанский, МБУ «ДОЛ «Солнечный»	2 950,0	88,0	8,0
	Итого по РТ	76 000,0	89,3	8,8
6	Чистопольский, Летний оздоровительный лагерь «Ровесник»	4 800,0	90,0	10,0
7	Лениногорский, «ДОЛ «Дружба»	4 800,0	92,0	7,0
8	Бавлинский, Автономное детское оздоровительно-досуговое учреждение «Ласточка»	4 800,0	95,0	10,0
9	г. Казань, «Специализированная ДЮСШ олимпийского резерва «Тасма»	4 500,0	97,0	17,0
10	Мамадышский, ДОЛ «Кама»	3 850,0	98,0	8,0
11	Мензелинский, «Многопрофильный молодежный центр «Веста»	4 800,0	100,0	3,0
12	Буинский, ДОЛ «Чайка»	3 400,0	100,0	0,0
13	Нижнекамский, ДОЛ «Заря»	4 800,0	100,0	0,0
14	г. Казань, Спортивно-оздоровительный лагерь «Искра»	7 200,0	100,0	1,0



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАОУ СПО "Заинский политехнический колледж"	61 316	23	5%
2	ГАОУ СПО "Казанский автотранспортный техникум им.А.П.Обыденнова"	79 237	35	13%
3	ГАОУ СПО "Лениногорский нефтяной техникум"	23 421	40	5%
4	ГАОУ СПО "Зеленодольский механический колледж"	83 035	42	5%
5	ГАОУ СПО "Атнинский сельскохозяйственный техникум им.Г.Тукая"	54 410	45	7%
	Итого по РТ	681 379	49	6%
6	ГАОУ СПО "Казанский строительный колледж"	106 476	50	6%
7	ГАОУ СПО "Нижнекамский индустриальный техникум"	85 266	52	10%
8	ГАОУ СПО "Мамадышский профессиональный колледж"	101 066	64	6%
9	ГАОУ СПО "Лаишевский технико-экономический техникум"	87 152	70	5%



Капитальный ремонт сельских клубов в 2015 году

25

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели, %
1	Новошешминский	Чув.Чебоксарский СДК	1 341,4	20	8
2	Спасский	Средне Юртукульский СДК	2 991,5	29	4
3	Рыбно-Слоботский	Больше-Елгинский СДК	4 434,2	35	7
4	Сабинский	Кильдебякский СДК	8 294,2	35	20
5	Арский	Наласинский СДК	2 026,5	38	4
6	Апастовский	Альмендеревский СК Филиал №44 МБУ ЦКС	4 434,2	45	15
7	Елабужский	Староюрашский СДК	3 165,2	45	15
8	Актанышский	Старокурмашевский СДК	4 434,2	50	6
9	Тукаевский	Нижнесуыксинский СДК	4 434,2	50	15
10	Агрызский	Красноборский СДК	4 574,1	52	8
11	Муслюмовский	Ст.Карамалинский СДК	4 436,1	55	7
12	Лаишевский	Ташкирменский СДК	6 683,6	58	3
13	Атнинский	Новоатнинский СДК	4 535,5	60	8
	Итого по РТ		94 960,8	63,0	11,0
14	Бугульминский	Кудашевский СДК	1 758,2	67	5



Капитальный ремонт сельских клубов в 2015 году

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели, %
15	Алексеевский	Красноярский СК	2 026,5	72	2
16	Заиский	СДК с. В.Шипки	4 434,2	75	15
17	Высокогорский	Чупчуковский СДК	2 991,5	80	20
18	Мензелинский	Кузембетьевский СДК	1 954,1	80	41
19	Сармановский	Старокаширский СДК	4 429,4	80	30
20	Аксубаевский	Новокиреметский СДК	1 061,5	88	2
21	Мамадышский	Средне-Кирменский СДК	4 434,2	88	8
22	Дрожжановский	Новоубеевский СДК	4 434,2	95	30
23	Балтасинский	Малолызинский СДК	4 434,2	97	2
24	Альметьевский	Тайсугановский СДК	2 026,5	100	0
25	Кукморский	Чарлинский СДК	3 165,2	100	0
26	Черемшанский	Под.Утямышский СДК	2 026,5	100	0
Итого по РТ			94 960,8	63,0	11,0



Капитальный ремонт подростковых клубов в 2015 году

27

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Казань	«Бокс» МБУ молодежной политики г.Казани	5 200	16	4
2	Нижнекамск	«Юный шинник» МБУ «Центр подростковых клубов»	1 896	17	3
3	Казань	«Кояш Нуры» МБУ молодежной политики г. Казани	7 925	25	3
4	Казань	«Эфебия» МБУ молодежной политики г.Казани «Афина»	9 630	30	3
5	Зеленодольский	«Афина» МБУ «Объединение молодежных клубов «Исток»	2 140	40	23
6	Нижнекамск	«Мечта» МБУ «Центр подростковых клубов»	2 140	40	23
7	Зеленодольский	«Кристалл» МБУ «Объединение молодежных клубов «Исток»	3 595	43	3
8	Заинский	Детско-подростковый, спортивно- технический автотоклуб «Виразж» МБУ «Молодежный центр»	500	45	5
9	Казань	«Электрон» МБУ молодежной политики г.Казани	10 406	45	5
		Итого по РТ	98 169,0	61,3	7,3



Капитальный ремонт подростковых клубов в 2015 году

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Дина- мика за 2 недели
		Итого по РТ	98 169,0	61,3	7,3
10	Набережные Челны	«Меридиан» МБУ дополнительного образования детей г. Набережные Челны	2 650	67	12
11	Казань	«Старт» МБУ молодежной политики г.Казани	7 690	70	10
12	Набережные Челны	«Камертон» МАОУ дополнительного образования детей г. Набережные Челны	2 000	72	17
13	Набережные Челны	«Экстрим» МАОУ дополнительного образования детей г. Набережные Челны	1 890	72	17
14	Набережные Челны	«Романтик» МАОУ дополнительного образования детей г. Набережные Челны	2 100	72	12
15	Набережные Челны	«Романтик» МАОУ дополнительного образования детей г. Набережные Челны	1 800	72	17
16	Балтасинский	МБУ подростковый клуб "Факел"	4 500	75	5
17	Зеленодольский	«Зеленый Дол» МБУ «Объединение молодежных клубов «Исток»	2 190	80	20
18	Нижнекамск	«Олимпия» МБУ «Центр подростковых клубов»	1 896	90	5
19	Нижнекамск	«Орбита» МБУ «Центр подростковых клубов»	1 682	91	4



Капитальный ремонт подростковых клубов в 2015 году

29

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
20	Альметьевский	«Планета» МБУ «Центр содействия молодежи»	3 700	95	10
21	Альметьевский	«Электрон» МБУ «Центр содействия молодежи»	3 650	95	15
22	Зеленодольский	«Диалог» МБУ «Объединение молодежных клубов «Исток»	2 093	95	8
23	Альметьевский	«Метеор» МБУ «Центр содействия молодежи»	3 600	96	1
24	Мамадышский	МБУ Детский подростковый клуб «Мечта»	4 500	98	8
25	Елабужский	«Спартак» МБУ «Молодежный центр «Барс»	2 750	99	2
26	Елабужский	«Антей» МБУ «Молодежный центр «Барс»	3 450	100	2
27	Заинский	Клуб по месту жительства «Юность» МБУ «Молодежный центр»	750	100	0
28	Нижнекамск	«Чайка» МБУ «Центр подростковых клубов»	1 846	100	0
		Итого по РТ	98 169,0	61,3	7,3



Программа перевода на индивидуальные системы отопления (РКМ от 16.01.2014 № 36-р)

№	Наименование Программы	План	Лимит, млн. руб.
1	Перевод на индивидуальные системы отопления , квартир	3 828	162,2 в т.ч.: 156,5 - СМР 5,7 - ПИР



Программа перевода на индивидуальные системы отопления (РКМ от 16.01.2014 № 36-р)

Заявления граждан

	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Динамика за 2-е недели, %
1	Тукаевский	169	0	0,0	0,0
2	К.Устьинский	776	575	74,1	4,1
	ИТОГО	3 664	3 185	86,9	2,8
3	Бугульминский	100	93	93,0	0,0
4	Кукморский	851	795	93,4	2,5
5	Верхнеуслонский	280	263	93,9	5,7
6	Тетюшский	355	335	94,4	7,1
7	Мамадышский	738	729	98,8	0,0
8	Агрызский	27	36	100,0	0,0
9	Высокогорский	11	11	100,0	0,0
10	Спасский	8	8	100,0	0,0
11	Лаишевский	349	349	100,0	0,0



Программа перевода на индивидуальные системы отопления (РКМ от 16.01.2014 № 36-р)

Заключены договора

	МО	Количество квартир	Выполнение	%	Динамика за 2-е недели, %
1	Тукаевский	169	0	0	0,0
2	К.Устьинский	776	345	44,5	19,6
3	Верхнеуслонский	280	162	57,9	4,1
	ИТОГО	3 664	2 497	68,2	8,1
4	Тетюшский	355	244	68,7	16,7
5	Агрызский	27	26	96,3	24,1
6	Лаишевский	349	264	75,6	0,2
7	Кукморский	851	656	77,1	6,8
8	Бугульминский	100	80	80,0	0,0
9	Мамадышский	738	701	95,0	0,0
10	Высокогорский	11	11	100,0	0,0
11	Спасский	8	8	100,0	0,0



Программа перевода на индивидуальные системы отопления (РКМ от 16.01.2014 № 36-р) Разработка ПД

	МО	Количество квартир	Выполнение	%
1	Агрызский	27	0	0,00
2	Высокогорский	11	0	0,00
3	Спасский	8	0	0,00
4	Кукморский	851	142	16,69
5	Тукаевский	169	34	18,99
6	Камско-Устьинский	776	153	19,72
Итого		3 664	907	24,12
7	Тетюшский	355	95	24,23
8	Бугульминский	100	26	26,00
9	Лаишевский	349	95	27,22
10	Мамадышский	738	263	33,94
11	Верхнеуслонский	280	99	34,38



Программа по замене котлов в котельных бюджетной сферы (РКМ от 29.11.2014 № 2423-р)

№	Наименование Программы	Лимит, млн. руб.
1	Замена котлов в котельных бюджетной сферы:	69,9 в т.ч.: 67,5 - СМР 2,4 - ПИР



(РКМ от 29.11.2014 № 2423-р)

Разработка и согласование ПСД

	Наименование МО	Кол-во объектов	Информация по ПСД		Наименование МО	Кол-во объектов	Информация по ПСД
1	Алексеевский	2	на согласов. В МО с 12.05.15г	11	Кукморский	3	в р-не на согласов. с 12.05.15г
2	Алькеевский	7	ПСД согласовано, экспертиза имеется	12	Мамадышский	3	в р-не на согласов. с 12.05.15г
3	Апастовский	3	на согласов. В МО с 12.05.15г	13	Новошешминский	2	ПСД согласовано, экспертиза имеется
4	Арский	4	ПСД подготовлена для передачи в МО	14	Пестречиснский	3	ПСД подготовлена для передачи в МО
5	Атнинский	1	ПСД согласовано, экспертиза имеется	15	Сабинский	2	ПСД подготовлена для передачи в МО
6	Буинский	1	ПСД подготовлена для передачи в МО	16	Спасский	2	ПСД подготовлена для передачи в МО
7	Высокогорский	3	на согласов. В МО с 12.05.15г	17	Чистопольский	2	ПСД подготовлена для передачи в МО
8	Елабужский	2	ПСД подготовлена для передачи в МО	18	Тетюшский	2	ПСД подготовлена для передачи в МО
9	Заинский	2	ПСД согласовано	19	Тукаевский	2	ПСД подготовлена для передачи в МО
10	Кайбицкий	1	ПСД согласовано		ИТОГО	47	



Программа

«Водоснабжение на селе»

(РКМ от 31.12.2014 № 2917-р)

№	Наименование Программы	План	Лимит, млн. руб.
1	Водоснабжение на селе: - линейная часть, км - скважины, шт. - водонапорных башен, шт.	301,3 38 45	650,0 в т.ч.: 589,25 – СМР 60,75 - ПИР

Пробурено 6 скважин: (+1)

- 2 скважины в Билярске Алексеевского района;
- по 1 скважине в Кайбицком (Куланга), Апастовском (Куштово) и Сармановском (Азалаково), Балтасинсом (Ст.Салаусь) районах.

Приступили к бурению 2-х скважин:

в Черемшанском (Яшавче) и Атнинском (Кубянь) районах.



Информация о ходе реализации Программы по восстановлению уличного освещения в населенных пунктах Республики Татарстан на 2015 год

Наименование оборудования	План	Выдано оборудования	Выполнение, %	Смонтировано оборудования	Выполнение, %
Светильники, шт.	11 702	7100	60,1%	1510	12,9%
Щиты учета электроэнергии, шт.	641	63	9,8%	10	2,0%
Провода СИП-2А, км	390,0	240,0	61,5%	67,2	17,2%

Ведутся работы по установке светильников, монтажу щитов учета электроэнергии и линий электропередачи (+7):

1. Камско-Устьинском,
2. **Лаишевском,**
3. Пестречинском,
4. **Тюлячинском,**
5. Аксубаевском,
6. Актанышском,
7. Алексеевском,
8. Балтасинском,
9. Мензелинском,
10. Муслюмовском,
11. Азнакаевском,
12. Апастовском,
13. Заинском,
14. Буинском,
15. Мамадышском,
16. Нижнекамском

Программа участковые ветеринарные пункты на 2014 год

Строительство

Количество УВП	42	Динамика
Смонтировано фундаментов	42	-
Вывезено на площадку модулей	37	+2
Подключены инж.сети	33	+4
Завершен монтаж модуля	34	+3



Кап.ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс. руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	30 000	92,0	4,6
1	г.Казань	4 500	78	3
2	Аксубаевский	500	79	1
3	Бавлинский	2 000	85	9
4	Нурлатский	2 000	85	6
5	Чистопольский	1 000	85	5
6	г.Казань	1 500	86	1
7	Лениногорский	2 000	88	23
8	Рыбно-Слободский	2 000	95	7
9	Новошешминский	1 500	97	1
10	Лаишевский	500	97	1
11	Алексеевский	1 000	100	15
12	Спасский	1 500	100	5
13	Тукаевский	1 000	100	3
14	Сармановский	1 500	100	2
15	Сабинский	4 000	100	-
16	Балтасинский	2 000	100	-
17	Кайбицкий	500	100	-
18	Тюлячинский	1 000	100	-

Кап.ремонт зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	20 000	70,0	10,1
1	Тетюшский	1 600	2	2
2	Лаишевский	1 000	42	4
3	Бугульминский	1 100	45	5
4	Лениногорский	2 130	46	6
5	Актанышский	500	57	7
6	Бавлинский	480	60	30
7	Муслюмовский	450	67	8
8	Мамадышский	1 650	84	9
9	Пестречинский	800	85	40
10	Апастовский	600	85	25
11	Чистопольский	400	85	10
12	Дрожжановский	900	90	50



Кап.ремонт зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	20 000	70,0	10,1
13	Буинский	660	95	35
14	Рыбно-Слободский	800	97	1
15	Балтасинский	200	100	15
16	Спасский	900	100	10
17	Кукморский	1 000	100	10
18	Агрызский	500	100	3
19	Заинский	250	100	2
20	Алькеевский	300	100	-
21	Сармановский	1 510	100	-
22	Высокогорский	660	100	-
23	Кайбицкий	300	100	-
24	Камско-Устьинский	450	100	-
25	Нижнекамский	700	100	-



Капремонт коровников и овощекартофелехранилищ и строительство силосно-сенажных траншей 2015 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов (ед.)	Лимит, млн.рублей		
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Собств. (70%)
1	Капитальный ремонт коровников	253	1 578,6	470,7	1 107,9
2	Строительство силосно-сенажных траншей	136	266,9	61,3	205,6
3	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	42	216,6	50,0	166,6



Создание и обустройство парков и скверов в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2015 год

№	МО	Кол-во участков	Начаты работы на объектах/ завершено	Лимит финансирования из бюджета РТ, тыс. руб.
1	Агрызский	1	1	9 112,39
2	Азнакаевский	8	2	15 976,11
3	Аксубаевский	3	3	7 700,43
4	Актанышский	1	1	7 874,91
5	Алексеевский	3	-	6 563,77
6	Алькеевский	2	1/1	4 945,39
7	Альметьевский	3	3	50 641,37
8	Апастовский	1	-	5 279,52
9	Арский	3	2	13 092,09
10	Атнинский	1	-	3 446,96
11	Бавлинский	2	2	9 027,41
12	Балтасинский	2	-	8 498,68
13	Бугульминский	11	11	27 443,78
14	Буинский	1	-	11 212,24
15	Верхнеуслонский	2	1	4 178,31



Создание и обустройство парков и скверов в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2015 год

№+	МО	Кол-во участков	Начаты работы на объектах/ завершено	Лимит финансирования из бюджета РТ, тыс. руб.
16	Высокогорский	1	-	11 357,56
17	Дрожжановский	2	-	6 077,27
18	Елабужский	3	-	21 043,19
19	Заинский	6	6	14 321,27
20	Зеленодольский	13	2	40 680,43
21	Кайбицкий	1	-	3 635,00
22	Камско-Устьинский	2	1	4 076,24
23	Кукморский	2	-	12 939,98
24	Лаишевский	3	3/1	9 553,64
25	Лениногорский	3	2/1	21 568,15
26	Мамадышский	1	1	11 112,17
27	Менделеевский	2	2	7 627,26
28	Мензелинский	1	1	7 324,56
29	Муслюмовский	2	2	5 290,58
30	Нижнекамский	3	1	64 873,63



Создание и обустройство парков и скверов в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2015 год

№	МО	Кол-во участков	Начаты работы на объектах/ завершено	Лимит финансирования из бюджета РТ, тыс. руб.
31	пгт.Камские Поляны	2	2	3 965,87
32	Новошешминский	1	1	3 440,66
33	Нурлатский	5	5	14 879,42
34	Пестречинский	3	3/1	7 601,12
35	Рыбно-Слободский	3	1	6 724,43
36	Сабинский	1	-	7 830,16
37	Сармановский	2	2	9 138,29
38	Спасский	2	-	4 991,91
39	Тетюшский	1	1	5 952,07
40	Тукаевский	1	1	9 556,19
41	Тюлячинский	1	-	3 546,00
42	Черемшанский	1	-	5 013,01
43	Чистопольский	3	1	19 992,00
44	Ютазинский	6	3	5 333,57
45	Набережные Челны	9	9	131 252,24
46	Казань	15	6/2	299 401,11



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		8 974	2 813	6 390	31	332 891,03	100 624,82	240 803,34	30
1	город Казань	1 391	47	1 344	3	44 814,34	1134,20	43680,14	3
2	Чистопольский	1 342	213	1 129	16	46 128,37	7 123,33	39005,04	15
3	Зеленодольский	2 989	481	2 508	16	119 100,03	15 923,16	103176,87	13
4	Бугульминский	97	16	81	16	4 485,30	838,80	3646,50	19
5	Верхнеуслонский	9	2	7	22	235,70	42,40	193,30	18
6	Альметьевский	119	35	84	29	5 187,40	1 577,90	3609,50	30
7	Азнакаевский	136	41	95	30	6 992,70	2 102,10	4890,60	30
8	Спасский	127	50	77	39	5 462,40	2 322,00	3140,40	43
9	Кукморский	423	176	247	42	13 061,40	5 437,46	7623,94	42
10	Пестречинский	98	41	57	42	3 513,20	1458,00	2055,20	42
11	Лениногорский	73	31	42	42	3 296,57	1 376,90	1919,67	42
12	Елабужский	99	44	55	44	3 119,50	1 239,90	1879,60	40
13	Агрызский	151	75	76	50	5 945,60	3 074,40	2 871,20	52



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		8 974	2 813	6 390	31	332 891,03	100 624,82	240 803,34	30
14	Лаишевский	80	41	39	51	2 951,10	1 424,20	1526,90	48
15	Нурлатский	172	109	63	63	5 546,40	3 412,50	2133,90	62
16	Менделеевский	25	16	9	64	1 066,87	630,40	436,47	59
17	К-Устьинский	62	43	19	69	2 322,10	1 589,70	732,40	68
18	Высокогорский	281	203	78	72	9 296,30	6 617,40	2678,90	71
19	Ютазинский	119	88	31	74	4 149,65	2 814,25	1335,40	68
20	Арский	189	140	49	74	7 406,90	4 884,10	2522,80	66
21	Алексеевский	46	35	11	76	1 833,90	1 419,90	414,00	77
22	Тетюшский	23	18	5	78	756,90	505,70	251,20	67
23	Буинский	126	99	27	79	5 533,10	4 287,70	1245,40	77
24	Муслюмовский	80	68	12	85	3 489,03	3 126,23	362,80	90
25	Мамадышский	348	335	13	96	12 714,38	12095,51	618,87	95
26	Балтасинский	70	68	2	97	2 760,65	2 662,10	98,55	96



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		8 974	2 813	6 390	31	332 891,03	100 624,82	240 803,34	30
27	Мензелинский	132	131	1	99	4 849,29	4 632,25	217,04	96
28	Актанышский	43	43	0	100	2 068,05	2 068,05	0,00	100
29	Алькеевский	1	1	0	100	42,40	42,40	0,00	100
30	Апастовский	23	23	0	100	865,37	865,37	0,00	100
31	Заинский	18	18	0	100	696,50	696,90	-0,40	100
32	Дрожжановский	6	6	0	100	202,20	202,20	0,00	100
33	Кайбицкий	3	3	0	100	43,52	43,50	0,02	100
34	Нижнекамский	14	14	0	100	544,70	544,70	0,00	100
35	Новошешминский	18	18	0	100	633,60	633,60	0,00	100
36	Сабинский	20	20	0	100	985,61	985,61	0,00	100
37	Р-Слободский	7	7	0	100	310,10	310,10	0,00	100
38	Тукаевский	10	10	0	100	341,70	341,70	0,00	100
39	Тюлячинский	4	4	0	100	138,20	138,20	0,00	100



Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	I квартал 2015 года (шт.)	на Апрель 2015 года (шт.)	на 07.05.2015 (шт.)	на 15.05.2015 (шт.)	Общая реализация, %
Итого по РТ		325	137	11	20	31
1	Агрызский	12	8		4	50
2	Азнакаевский	4				21
3	Актанышский					100
4	Алексеевский	6				76
5	Алькеевский					100
6	Альметьевский		1			29
7	Апастовский					100
8	Арский	9	12		4	74
9	Балтасинский	5	4			97
10	Буинский	4			1	79
11	Бугульминский	3				16
12	Верхнеуслонский	1				22
13	Высокогорский	26	8		3	72



Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	I квартал 2015 года (шт.)	на Апрель 2015 года (шт.)	на 07.05.2015 (шт.)	на 15.05.2015 (шт.)	Общая реализация, %
Итого по РТ		325	137	11	20	31
14	Дрожжановский					100
15	Елабужский	12	1			44
16	Заинский	7	5			95
17	Зеленодольский	81	42			16
18	Кайбицкий					100
19	К.-Устьинский					69
20	Кукморский	31	9	2	2	42
21	Лаишевский	9				51
22	Лениногорский	2	2			42
23	Мамадышский	2	1		1	96
24	Менделеевский				1	64
25	Мензелинский					99
26	Муслюмовский					85



Динамика представления в МСАЖКХ РТ договоров выкупа по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	I квартал 2015 года (шт.)	на Апрель 2015 года (шт.)	на 07.05.2015 (шт.)	на 15.05.2015 (шт.)	Общая реализация, %
Итого по РТ		325	137	11	20	31
27	Нижнекамский					100
28	Новошешминский					100
29	Нурлатский	27	17	2	2	63
30	Пестречинский					42
31	Р.-Слободский					100
32	Сабинский					100
33	Спасский	3		2		39
34	Тукаевский					100
35	Тетюшский		1			78
36	Тюлячинский					100
37	Чистопольский	69	14	4	2	16
38	Ютазинский	7	1	1		74
39	г.Казань	1	11			3



Итоги работы по направлению **уведомлений** жителям АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

	Муниципальное образование	Общее количество уведомлений, которые нужно было направить	Количество направленных уведомлений	Количество уведомлений с отметкой о получении	Не получили уведомления
	ИТОГО	7 476	6 856	6 487	989
1	Агрызский	77	77	77	0
2	Азнакаевский	199	199	199	0
3	Актанышский	43	43	43	0
4	Алексеевский	45	45	45	0
5	Альметьевский	67	67	67	0
6	Апастовский	23	23	23	0
7	Арский	152	152	152	0
8	Балтасинский	70	70	70	0
9	Бугульминский	87	87	66	21
10	Буинский	125	125	125	0
11	Верхнеуслонский	9	9	8	1
12	Высокогорский	297	297	263	34
13	Дрожжановский	6	6	6	0
14	Елабужский	82	82	39	43
15	Заинский	19	19	19	0
16	Зеленодольский	2 767	2 216	2 216	551
17	Казань	816	810	580	236
18	Кайбицкий	5	5	5	0



Итоги работы по направлению **уведомлений** жителям АЖФ по **этапам** 2013-2015 гг.

	Муниципальное образование	Общее количество уведомлений, которые нужно было направить	Количество направленных уведомлений	Количество уведомлений с отметкой о получении	Не получили уведомления
	ИТОГО	7 476	6 856	6 487	989
19	Камско-Устьинский	45	43	43	2
20	Кукморский	240	240	212	28
21	Лаишевский	52	52	52	0
22	Лениногорский	55	55	55	0
23	Мамадышский	677	677	677	0
24	Менделеевский	25	25	25	0
25	Мензелинский	132	132	121	11
26	Муслюмовский	80	80	80	0
27	Нижнекамский	14	14	14	0
28	Новошешминский	18	18	18	0
29	Нурлатский	153	102	102	51
30	Пестречинский	98	98	98	0
31	Рыбно-Слободский	10	10	10	0
32	Сабинский	21	21	20	1
33	Спасский	108	98	98	10
34	Тетюшский	23	23	23	0
35	Тукаевский	10	10	10	0
36	Чистопольский	708	708	708	0
37	Ютазинский	118	118	118	0

Заполнение **Учетных дел** в ГЖФ



№	МО	Количество аварийных помещений, подлежащих отселению по реестру АЖФ	Количество аварийных помещений, подлежащих отселению по базе ГЖФ	Расхождения в базах данных Минстроя и ГЖФ	Количество семей принятых в РЕЕСТР Фонда	Количество семей не поставленных на учет МО	% постановки на учет
	Республика Татарстан	8 973	8 773	200	2 564	6 409	29
1	Казань	1 391	1 576	-185	0	1 391	0
2	Муслюмовский	80	80	0	0	80	0
3	Бугульминский	97	5	92	4	93	4
4	Чистопольский	1 342	1 402	-60	140	1 202	10
5	Зеленодольский	2 989	2 587	402	433	2 556	14
6	Пестречинский	98	100	-2	20	78	20
7	Елабужский	99	50	49	23	76	23
8	Альметьевский	119	119	0	41	78	34
9	Кукморский	423	428	-5	145	278	34
10	Агрызский	151	119	32	54	97	36
11	Новошешминский	18	19	-1	8	10	44
12	Спасский	127	123	4	57	70	45
13	Лаишевский	80	42	38	40	40	50

Заполнение **Учетных дел** в ГЖФ



№	МО	Количество аварийных помещений, подлежащих отселению по реестру АЖФ	Количество аварийных помещений, подлежащих отселению по базе ГЖФ	Расхождения в базах данных Минстроя и ГЖФ	Количество семей принятых в РЕЕСТР Фонда	Количество семей не поставленных на учет МО	% постановки на учет
	Республика Татарстан	8 973	8 773	200	2 564	6 409	29
14	Лениногорский	73	66	7	37	36	51
15	Нурлатский	172	176	-4	89	83	52
16	Р-Слободский	7	10	-3	4	3	57
17	Алексеевский	46	54	-8	28	18	61
18	Ютазинский	119	123	-4	72	47	61
19	К-Устьинский	62	62	0	42	20	68
20	Тетюшский	23	28	-5	16	7	70
21	Высокогорский	281	285	-4	209	72	74
22	Арский	189	207	-18	144	45	76
23	Буинский	126	120	6	105	21	83
24	Сабинский	20	25	-5	17	3	85
25	Азнакаевский	136	176	-40	125	11	92
26	Заинский	18	21	-3	17	1	94



Заполнение **Учетных дел** в ГЖФ

№	МО	Количество аварийных помещений, подлежащих отселению по реестру АЖФ	Количество аварийных помещений, подлежащих отселению по базе ГЖФ	Расхождения в базах данных Минстроя и ГЖФ	Количество семей принятых в РЕЕСТР Фонда	Количество семей не поставленных на учет МО	% постановки на учет
	Республика Татарстан	8 973	8 773	200	2 564	6 409	29
27	Апастовский	23	24	-1	22	1	96
28	Мамадышский	348	372	-24	338	10	97
29	Актанышский	43	45	-2	43	0	100
30	Балтасинский	70	76	-6	70	0	100
31	Верхнеуслонский	9	9	0	9	0	100
32	Дрожжановский	6	6	0	6	0	100
33	Кайбицкий	3	3	0	3	0	100
34	Нижнекамский	14	14	0	14	0	100
35	Тукаевский	10	10	0	10	0	100
36	Тюлячинский	4	4	0	4	0	100
37	Мензелинский	132	142	-10	135	-3	102
38	Менделеевский	25	65	-40	40	-15	160

Строительство крытого плавательного бассейна с тренажерным залом в г.Болгар

Подрядчик		ООО «Апекс Татарстан»		
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»		
Стоимость объекта, млн. руб.		141,67		
		СМР 111,08	ПИР 3,79	Оборудов. 26,8
Начало строительства		Сентябрь 2013 г.		
Срок завершения строительства		Июнь 2015 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ 07.05.2015г. – 14.05.2015г.	3,00	2,80	93,33	
СМР	3,00	2,80	93,33	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
МЕСЯЦ МАЙ 01.05.2015 г. – 14.05.2015 г.	4,87	4,53	93,01	
СМР	4,87	4,53	93,01	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 14.05.2015 г.	123,62	123,11	99,58	
Оборудование	21,6	21,6	100,00	

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		Декабрь 2016 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 07.05.2015г. – 14.05.2015г.	3,50	3,57	102,00
СМР	3,50	3,57	102,00
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ МАЙ 01.05.2015 г. – 14.05.2015 г.	7,00	7,07	101,00
СМР	7,00	7,07	101,00
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 14.05.2015 г.	7,00	7,07	101,00

Строительство универсального спортивного зала в с. Верхний Услон

Генподрядчик		ООО «Казаньстройконсорциум»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		133,028	
		ПИР 1,88	СМР 116,638
Начало строительства		Ноябрь 2014 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 07.05.2015г. – 14.05.2015г.	5,00	5,15	103,00
СМР	5,00	5,15	103,00
Оборудование			
МЕСЯЦ МАЙ 01.05.2015 г. – 14.05.2015 г.	7,63	7,79	102,09
СМР	7,63	7,79	102,09
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 14.05.2015 г.	58,15	58,64	100,84

**Универсальный спорткомплекс с игровым залом и бассейном
ГАУ «МЦ «Волга», Лаишевский район**

Генподрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		274,213	
		ПИР 3,6	СМР 225,693
Начало строительства		Июль 2014 г.	
Срок завершения строительства		Июль 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 07.05.2015г. – 14.05.2015г.	9,50	9,60	101,05
СМР	9,50	9,60	101,05
Оборудование			
МЕСЯЦ МАЙ 01.05.2015 г. – 14.05.2015 г.	13,63	13,80	101,24
СМР	13,63	13,80	101,24
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 14.05.2015 г.	133,16	134,29	100,84

**Строительство спортивно-оздоровительного комплекса
в г. Тетюши**

Генподрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		126,149	
		ПИР 2,5	СМР 106,049
Обор-е 17,6			
Начало строительства		Март 2014 г.	
Срок завершения строительства		Июнь 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 07.05.2015г. – 14.05.2015г.	10,34	10,34	100,00
СМР	7,24	7,24	100,00
Оборудование	3,10	3,10	100,00
МЕСЯЦ МАЙ 01.05.2015 г. – 14.05.2015 г.	15,55	15,59	100,25
СМР	12,45	12,49	100,32
Оборудование	3,10	3,10	100,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 14.05.2015 г.	123,23	123,65	100,34
Оборудование	17,60	17,60	100,00

Строительство универсального спортивного комплекса с игровым залом и бассейном в г. Чистополь

Генподрядчик		ООО ГК Гранд-Строй	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		275,034	
		ПИР 5,97	СМР 244,46
Оборудов 24,6			
Начало строительства		Март 2013 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 07.05.2015г. – 14.05.2015г.	7,00	7,01	100,14
СМР	7,00	7,01	100,14
Оборудование			
МЕСЯЦ МАЙ 01.05.2015 г. – 14.05.2015 г.	11,88	11,90	100,16
СМР	11,88	11,90	100,16
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 14.05.2015 г.	141,58	142,21	100,44

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Нижнекамске

Генподрядчик		ОАО «Камгэсэнергострой»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		86,7	
		ПИР 5,37	СМР 63,7
Обор-е 17,6			
Начало строительства		Январь 2015 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 07.05.2015г. – 14.05.2015г.	3,50	1,20	34,28
СМР	3,50	1,20	34,28
Оборудование			
МЕСЯЦ МАЙ 01.05.2015 г. – 14.05.2015 г.	6,43	3,85	59,87
СМР	6,43	3,85	59,87
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 14.05.2015 г.	24,12	21,48	89,05

Генподрядчик		КамГЭСэнергоСтрой	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		189,99	
		ПИР 2,5	СМР 144,89
		Обор-е 42,6	
Начало строительства		Июль 2014г.	
Срок завершения строительства		Июль 2015г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 07.05.2015г. – 14.05.2015г.	8,30	8,50	102,40
СМР	4,80	5,00	104,16
Оборудование	3,50	3,50	100,00
МЕСЯЦ МАЙ 01.05.2015 г. – 14.05.2015 г.	14,52	14,87	102,41
СМР	8,40	8,75	102,41
Оборудование	6,12	6,12	100,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 14.05.2015 г.	152,89	153,67	100,51
Оборудование	21,00	21,00	100,00

Универсальный спортивный зал в г. Азнакаево

Генподрядчик		ООО «ФОРТЭКС»	
Заказчик-застройщик		Исполнительный комитет Азнакаевского МР	
Стоимость объекта, млн. руб.		195,2 млн.руб	
		ПИР 2,0	СМР 169,8
Обор-е 12,9			
Начало строительства		Декабрь 2014 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 07.04.2015 г. – 14.05.2015г.	2,0	2,0	100,0
СМР	2,0	2,0	100,0
Оборудование	0	0	0
МЕСЯЦ - МАЙ 01.05.2015 г. – 14.05.2015 г.	4,0	4,0	100,0
СМР	4,0	4,0	100,0
Оборудование	0	0	0
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 14.05.2015 г.	44	44	100

Крытый плавательный бассейн в п.г.т. Аксубаево

Генподрядчик		ООО «Спецстройинвест»			
Заказчик-застройщик		Исполнительный комитет Аксубаевского МР			
Стоимость объекта, млн. руб.		181,74 млн.руб			
		ПИР 4,04	СМР 128,8	Обор-е 40,4	Проч 8,5
Начало строительства		Декабрь 2013 г.			
Срок завершения строительства		Август 2015 г.			
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения		
НЕДЕЛЯ 07.05.2015г. – 14.05.2015г.	5,40	5,42	100,3		
СМР	0,40	0,42	105,0		
Оборудование	5,00	5,00	100,00		
МЕСЯЦ МАЙ 01.05.2015г. – 14.05.2015г.	12,80	12,82	100,1		
СМР	1,80	1,82	101,1		
Оборудование	11,00	11,00	100,00		
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 14.05.2015 г.	166,65	166,72	100,04		