



№	Название программы
1	Капитальный ремонт многоквартирных домов
2	Капитальный ремонт объектов образования
3	Капремонт детских оздоровительных лагерей
4	Капремонт колледжей
5	Капитальный ремонт объектов культуры
6	Капитальный ремонт подростковых клубов
7	Программа ремонта отопления (котельных) объектов соц. назначения
8	Водообеспечение на селе
9	Перевод системы отопления на индивидуальные котлы
10	Программа по восстановлению освещения
11	Строительство и капитальный ремонт зданий для ветеринарной службы
12	Капитальный ремонт коровников и строительство силосно-сенажных траншей
13	Парки и скверы
14	Ликвидация аварийного жилья

Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2015 г.



**Объемы финансирования за счёт средств:
(млн. руб.)**

**ГК - Фонд
содействия
реформи-
рованию ЖКХ**

**бюджета
Республики
Татарстан**

**местного
бюджета**

**собственников
помещений**

ВСЕГО

110,88

1 373, 13

1 072, 93

2 153, 99

4 710,93



Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Лесная, д.13/50 г. Нижнекамск

До ремонта



После ремонта



Подрядная организация: ООО «Профи Строй НК».
Сумма работ: 1,9 млн. руб.
Виды работ: ремонт кровли

Капитальный ремонт МКД. Отставание от графика работ



МО	Кол-во домов по программе	Отставание от графиков более чем на 20%, домов
г. Набережные Челны	144	2
Заинский	14	1
Итого по РТ:	999	3



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

5

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным МЖФ)	% выполненных работ от лимита	Динамики за 2 недели
Азнакаевский	29	87 403,53	66 942,90	76,59	14,79
Кукморский	9	19 094,68	15 043,40	78,78	9,98
г. Казань	280	1 482 387,32	1 171 392,23	79,02	6,72
Менделеевский	6	47 318,94	37 801,12	79,89	5,39
Лениногорский	15	105 329,68	84 590,44	80,31	12,00
Бугульминский	87	196 981,06	160 934,97	81,70	5,24
Агрызский	8	22 910,24	18 749,99	81,84	
Альметьевский	34	258 986,05	213 847,52	82,57	6,53
Тукаевский	13	29 854,94	24 716,95	82,79	14,19
Ютазинский	14	21 272,35	17 698,93	83,20	17,18
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	3 930 314,24	83,43	6,60
Черемшанский	7	10 003,84	8 346,64	83,43	0,49
Заинский	14	62 977,49	52 668,85	83,63	7,99
Зеленодольский	27	235 365,55	196 849,41	83,64	6,71
Нижнекамский	97	464 812,00	389 923,74	83,89	5,94



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным МЖФ)	% выполненных работ от лимита	Динамики за 2 недели
Верхнеуслонский	1	3 778,98	3 185,95	84,31	
Бавлинский	7	36 195,78	30 643,91	84,66	7,03
г.Наб.Челны	144	1 120 168,28	964 729,34	86,12	5,95
Нурлатский	15	48 849,58	43 200,53	88,44	12,46
Чистопольский	16	97 451,00	86 879,75	89,15	7,58
Елабужский	44	109 329,11	98 865,63	90,43	6,24
Новошешминский	13	4 864,22	4 416,35	90,79	15,54
Актанышский	3	8 768,51	8 033,53	91,62	1,82
К.-Устьинский	10	7 246,88	6 671,00	92,05	4,60
Высокогорский	9	23 060,45	21 630,04	93,80	1,84
Алексеевский	6	9 143,81	8 656,04	94,67	3,47
Алькеевский	2	1 448,11	1 372,85	94,80	5,29
Мензелинский	6	21 752,60	20 784,17	95,55	4,17
Муслюмовский	4	6 636,76	6 381,50	96,15	
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	3 930 314,24	83,43	6,60



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

7

МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (тыс.руб.) (по данным МЖФ)	% выполненных работ от лимита	Динамики за 2 недели
Буинский	8	22 901,32	22 071,95	96,38	6,14
Лаишевский	6	17 684,29	17 063,24	96,49	3,81
Балтасинский	2	4 437,28	4 329,62	97,57	
Спасский	7	7 517,28	7 336,10	97,59	4,22
Тюлячинский	1	1 224,36	1 200,75	98,07	9,77
Тетюшский	7	8 601,89	8 518,78	99,03	
Сармановский	9	33 119,83	32 800,61	99,04	5,40
Мамадышский	11	13 897,90	13 880,90	99,88	1,66
Аксубаевский	3	6 543,95	6 541,12	99,96	
Арский	8	16 776,88	16 776,88	100,00	0,90
Пестречинский	7	14 868,35	14 868,35	100,00	0,96
Сабинский	7	11 880,57	11 880,57	100,00	1,94
Р.-Слободский	2	5 528,98	5 528,98	100,00	
Апастовский	1	2 558,70	2 558,70	100,00	
Итого по РТ:	999	4 710 933,35	3 930 314,24	83,43	6,60



Информация о сдаче актов КС-2 по капитальному ремонту МКД

МО	Кол-во домов	Выполненные объемы работ (тыс.руб)	Принято ГЖИ РТ актов КС-2		
			Кол-во	Сумма (тыс.руб)	% принятых актов КС-2 от выполненных объемов
г. Казань	280	1 171 392,23	157	248 713,68	21,23
Черемшанский	7	8 346,64	2	2 039,65	24,44
Бугульминский	87	160 934,97	168	48 444,83	30,10
Елабужский	44	98 865,63	27	30 391,12	30,74
Альметьевский	34	213 847,52	43	69 799,62	32,64
Алькеевский	2	1 372,85	1	481,93	35,10
Лениногорский	15	84 590,44	35	31 444,71	37,17
Зеленодольский	27	196 849,41	145	76 902,27	39,07
Итого по РТ:	999	3 930 314,24	1 573	1 565 425,59	39,83
Бавлинский	7	30 643,91	17	12 249,57	39,97
Новошешминский	13	4 416,35	34	1 857,64	42,06
г.Наб.Челны	144	964 729,34	111	436 594,05	45,26
Нижнекамский	97	389 923,74	122	182 366,96	46,77
Азнакаевский	29	66 942,90	36	36 299,77	54,22
Заинский	14	52 668,85	38	28 814,06	54,71

Информация о сдаче актов КС-2 по капитальному ремонту МКД

МО	Кол-во домов	Выполненные объемы работ (тыс.руб)	Принято ГЖИ РТ актов КС-2		
			Кол-во	Сумма (тыс.руб)	% принятых актов КС-2 от выполненных объемов
К.-Устьинский	10	6 671,00	7	3 653,01	54,76
Сабинский	7	11 880,57	8	6 616,11	55,69
Сармановский	9	32 800,61	8	19 783,06	60,31
Тукаевский	13	24 716,95	28	15 088,40	61,04
Актанышский	3	8 033,53	6	4 909,29	61,11
Мензелинский	6	20 784,17	9	12 874,58	61,94
Ютазинский	14	17 698,93	23	11 162,93	63,07
Высокогорский	9	21 630,04	30	14 250,57	65,88
Менделеевский	6	37 801,12	29	25 273,50	66,86
Тюлячинский	1	1 200,75	1	837,37	69,74
Алексеевский	6	8 656,04	31	6 045,12	69,84
Кукморский	9	15 043,40	32	10 522,29	69,95
Спасский	7	7 336,10	8	5 137,18	70,03
Лаишевский	6	17 063,24	20	12 234,95	71,70
Итого по РТ:	999	3 930 314,24	1 573	1 565 425,59	39,83



Информация о сдаче актов КС-2 по капитальному ремонту МКД

МО	Кол-во домов	Выполненные объемы работ (тыс.руб)	Принято ГЖИ РТ актов КС-2		
			Кол-во	Сумма (тыс.руб)	% принятых актов КС-2 от выполненных объемов
Пестречинский	7	14 868,35	15	10 870,46	73,11
Буинский	8	22 071,95	25	16 766,29	75,96
Нурлатский	15	43 200,53	55	33 046,30	76,50
Аксубаевский	3	6 541,12	5	5 031,91	76,93
Чистопольский	16	86 879,75	174	72 233,07	83,14
Верхнеуслонский	1	3 185,95	4	2 684,88	84,27
Арский	8	16 776,88	19	14 457,34	86,17
Мамадышский	11	13 880,90	26	12 062,23	86,90
Агрызский	8	18 749,99	19	16 642,76	88,76
Апастовский	1	2 558,70	3	2 297,21	89,78
Балтасинский	2	4 329,62	14	4 115,67	95,06
Муслюмовский	4	6 381,50	4	6 381,50	100,00
Р.-Слободский	2	5 528,98	14	5 528,98	100,00
Тетюшский	7	8 518,78	20	8 518,78	100,00
Итого по РТ:	999	3 930 314,24	1 573	1 565 425,59	39,83



Программа по капитальному ремонту школ на 2015 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт школ, Мин-во образования и науки РТ	126 школ (119 обще-образ., 7 корр.)	РТ 2 319,6 без ПСД	РТ 84,6
	10 ДОУ	156,7	5,9

Утверждено РКМ РТ № 2292-р от 14.11.2014



Капитальный ремонт общеобразовательных школ на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	2 109 574,9	86,0	5,3	1 298 058,9
1	Спасский	6 653,7	52,0	9,0	1 181,4
2	Атнинский	31 161,2	54,4	7,0	5 923,6
3	Дрожжановский	29 477,6	66,4	2,7	22 865,9
4	Новошешминский	9 457,0	66,5	30,5	3 713,9
5	Зеленодольский	79 090,7	70,3	7,8	45 612,2
6	Чистопольский	43 111,7	70,4	16,9	18 584,2
7	Апастовский	24 789,4	70,9	6,9	9 466,0
8	г.Казань	413 937,7	72,4	4,7	171 292,1
9	Кукморский	36 822,7	76,9	7,8	11 100,4
10	Алексеевский	13 340,5	77,0	3,0	6 318,2
11	Черемшанский	22 374,4	79,3	12,3	13 610,8
12	Нурлатский	35 851,6	79,4	34,3	22 464,3
13	Аксубаевский	7 810,1	80,7	3,4	2 225,3
14	Алькеевский	16 979,4	81,5	11,5	7 972,4
15	Буинский	29 117,9	82,2	4,4	19 907,1



Капитальный ремонт общеобразовательных школ на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
16	Альметьевский	75 918,2	82,8	4,2	48 530,0
	Итого по РТ	2 109 574,9	86,0	5,3	1 298 058,9
17	Мензелинский	48 987,0	86,1	11,5	37 119,1
18	Азнакаевский	65 270,2	86,6	7,8	41 294,5
19	Высокогорский	14 510,1	88,4	6,9	4 070,5
20	Бавлинский	37 378,0	88,9	5,6	21 864,7
21	Лениногорский	33 112,6	88,9	4,6	20 664,6
22	Арский	76 384,0	90,1	0,7	41 540,2
23	Камско-Устьинский	16 267,4	90,8	3,2	9 186,9
24	Менделеевский	25 563,7	92,3	7,5	20 762,2
25	Мамадышский	62 479,2	92,8	11,4	49 351,7
26	Сармановский	29 247,4	95,0	15,8	23 240,5
27	Пестречинский	24 054,6	95,7	17,6	12 696,0
28	Балтасинский	27 728,9	95,8	6,3	16 741,7
29	Бугульминский	109 789,8	96,4	1,9	65 617,4
30	Актанышский	53 863,8	96,5	4,7	41 088,9



Капитальный ремонт общеобразовательных школ на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	2 109 574,9	86,0	5,3	1 298 058,9
31	Муслюмовский	28 224,2	97,2	4,6	22 800,8
32	Сабинский	47 870,8	98,0	1,2	22 392,0
33	Тукаевский	23 076,5	98,8	6,3	15 082,1
34	г.Набережные Челны	310 059,3	98,9	0,7	253 915,5
35	Агрызский	16 830,8	99,0	2,0	10 997,4
36	Тюлячинский	14 781,9	99,0	2,8	13 070,6
37	Кайбицкий	11 577,1	99,5	0,8	11 197,7
38	Тетюшский	14 811,0	99,9	0,2	12 332,8
39	Заинский	25 569,6	100,0	0,0	25 441,8
40	Лаишевский	18 936,8	100,0	1,0	16 861,0
41	Нижнекамский	88 762,3	100,0	0,0	69 573,2
42	Ютазинский	8 544,4	100,0	0,0	8 387,6

Капитальный ремонт МБОУ «Новокишитская основная общеобразовательная школа» Арский район, с.Новый Кишит



Генподрядчик: ООО «Сайяр»
Субподрядчик: ООО «Билдгрупп»
Сумма работ: 16,9 млн. руб.

Виды работ: Замена окон, ремонт кровли, внутренних дверей, замена сан.узлов, внутренних сетей, ремонт входных групп, фасада, отмостки, внутренняя отделка.

Капитальный ремонт коррекционных школ на 2015 г.



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Дина- мика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
1	Арский, ГБС(К)ОУ "Ново-Кинерская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	27 100,0	62,6	2,3	13 837,5
2	г.Казань ГБС(К)ОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №61 VIII вида"	28 507,4	63,1	4,5	7 200,1
3	Пестречинский, ГБС(К)ОУ "Пестречинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	28 687,0	66,0	3,9	8 715,8
4	Ютазинский, ГБС(К)ОУ "Уруссинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	30 652,0	77,2	3,3	21 504,2
	Итого по РТ	210 018,0	79,5	3,2	121 621,9
5	Менделеевский, ГБС(К)ОУ "Менделеевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида"	22 116,0	84,5	4,3	17 749,8
6	Бугульминский, ГБС(К)ОУ «Бугульминская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат I, II вида	57 322,5	96,0	2,0	41 745,1
7	Муслюмовский, ГБС(К)ОУ "Нижнетабынская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат"	15 633,0	100,0	3,2	10 869,4



Капитальный ремонт детских дошкольных организаций на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	156 734,1	77,0	7,0	77 745,6
1	Верхнеуслонский, с. Коргузя, ул. Садовая, д.5, МБОУ "Коргузинский детский сад"	3 281,0	20,0	4,0	267,1
2	Елабужский, г. Елабуга, ул. Гассара, д.16, МБОУ "Детский сад комбинированного вида №16" "Лучик"	4 083,9	55,0	31,5	548,0
3	г. Казань, ул.Гладилова, д.29, МАДОУ "Детский сад №2 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения"	27 398,4	56,4	11,2	0,0
4	г.Казань, ул. Ленинградская, д.43а, МАДОУ "Детский сад №407 комбинированного вида"	13 000,0	64,2	3,8	2 212,0
5	Алексеевский, пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д.28, МБДОУ "Алексеевский детский сад №4" "Березка"	5 000,0	65,0	3,0	2 320,3



Капитальный ремонт детских дошкольных организаций на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
6	г. Казань, ул. Карбышева, д.44, МАДОУ "Детский сад №316 комбинированного вида"	30 595,7	73,2	8,8	15 907,3
Итого по РТ		156 734,1	77,0	7,0	77 745,6
7	г.Казань, ул. Октябрьская, д.10, МАДОУ "Детский сад №122 общеразвивающего вида"	19 068,2	83,1	12,1	7 825,8
8	Рыбно-Слободский, пгт. Рыбная Слобода, ул. З.Шаймарданова, д.66, МБДОУ "Детский сад "Мишутка"	8 569,2	86,0	11,0	4 701,4
9	Нижнекамский, г.Нижнекамск, ул. Менделеева, д.3а, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №38"	22 897,1	100,0	0,0	21 237,4
10	Нижнекамский, г.Нижнекамск, ул. Юности, д.19а, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №15"	22 840,5	100,0	0,0	22 726,3



Капремонт детских оздоровительных лагерей на 2015 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	14 лагерей	РТ 76,000 без ПСД	РТ 1,5

Утверждено РКМ РТ № 2698-р от 19.12.2014



Капитальный ремонт ДОЛ «Дружба» Лениногорский район

До ремонта



После ремонта



Субподрядчик: ИП «Загретдинова»

Сумма работ: 4,8 млн. руб.

Виды работ: Капитальный ремонт душевых (ремонт фасада, крыши, входных групп, замена окон, дверей, внутри здания укладка плитки, установка перегородок и сантехнических приборов). Ремонт корпусов - замена полов, укладка линолеума.



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
1	Атнинский, ГАОУ СПО "Атнинский сельскохозяйственный техникум им.Г.Тукая"	54 410,3	61,0	7,0	12 533,0
2	Лениногорский, ГАОУ СПО "Лениногорский нефтяной техникум"	23 421,4	63,0	6,0	0,0
3	Зеленодольский, ГАОУ СПО "Зеленодольский механический колледж"	79 787,0	73,0	9,0	0,0
4	Заинский, ГАОУ СПО "Заинский политехнический колледж"	61 315,5	75,0	15,0	0,0
	Итого по РТ	679 911,2	84,0	6,9	165 622,0
5	г. Казань, ГАОУ СПО "Казанский строительный колледж"	106 475,8	85,0	5,0	33 070,0
6	г. Казань, ГАОУ СПО "Казанский автотранспортный техникум им.А.П.Обыденнова"	79 237,0	88,0	5,0	0,0
7	Нижнекамский, ГАОУ СПО "Нижнекамский индустриальный техникум"	85 266,2	91,0	5,0	22 579,0
8	Лаишевский, ГАОУ СПО "Лаишевский технико-экономический техникум"	87 152,3	94,0	5,0	37 376,0
9	Мамадышский, ГАОУ СПО "Мамадышский профессиональный колледж"	101 065,7	98,0	8,0	60 064,0



Капитальный ремонт сельских клубов в 2015 году

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели, %	Принято КС-2 тыс. рублей
1	Арский, Наласинский СДК	2 026,5	52,0	3,0	1 174,6
2	Спасский, Средне Юртукульский СДК	2 991,5	60,0	20,0	563,6
3	Апастовский, Альмендеревский СК Филиал №44 МБУ ЦКС	4 434,2	70,0	7,0	1 527,6
4	Атнинский, Новоатнинский СДК	4 535,5	73,0	3,0	2 259,3
5	Бугульминский, Кудашевский СДК	1 758,2	77,0	3,0	0,0
6	Сабинский, Кильдебякский СДК	8 294,2	77,0	2,0	1 495,9
7	Алексеевский, Красноярский СДК	2 026,5	80,0	2,0	536,8
8	Актанышский, Старокурмашевский СДК	4 434,2	83,0	7,0	0,0
9	Рыбно-Слободский, Больше-Елгинский СДК	4 434,2	84,0	2,0	2 617,2
10	Елабужский, Староюрашский СДК	3 165,2	85,0	10,0	1 645,0
	Итого по РТ	94 960,8	88,0	3,0	43 704,8
11	Заинский, СДК с. В.Шипки	4 434,2	90,0	5,0	2 520,8
12	Тукаевский, Нижнесуыксинский СДК	4 434,2	90,0	10,0	0,0
13	Муслюмовский, Ст.Карамалинский СДК	4 436,1	91,0	6,0	2 732,9
14	Агрызский, Красноборский СДК	4 574,1	93,0	3,0	4 164,3



Капитальный ремонт сельских клубов в 2015 году

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели, %	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	94 960,8	88,0	3,0	43 704,8
15	Сармановский, Старокаширский СДК	4 429,4	97,0	0,0	2 513,7
16	Аксубаевский, Новокиреметский СДК	1 061,5	100,0	0,0	0,0
17	Альметьевский, Тайсугановский СДК	2 026,5	100,0	0,0	2 016,4
18	Балтасинский, Малолызинский СДК	4 434,2	100,0	0,0	3 099,0
19	Высокогорский, Чупчуковский СДК	2 991,5	100,0	1,0	0,0
20	Дрожжановский, Новоубеевский СДК	4 434,2	100,0	0,0	4 087,8
21	Кукморский, Чарлинский СДК	3 165,2	100,0	0,0	3 149,4
22	Лаишевский, Ташкирменский СДК	6 683,6	100,0	2,0	1 244,2
23	Мамадышский, Средне-Кирменский СДК	4 434,2	100,0	0,0	4 412,0
24	Мензелинский, Кузембетьевский СДК	1 954,1	100,0	0,0	1 944,3
25	Новошешминский, Чув.Чебоксарский СДК	1 341,4	100,0	15,0	0,0
26	Черемшанский, Под.Утямышский СДК	2 026,5	100,0	0,0	0,0

Капитальный ремонт подростковых клубов в 2015 году

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели, %
1	г. Нижнекамск, подростковый клуб «Юный шинник»	1 896,0	40,0	5,0
2	г. Казань, подростковый клуб «Бокс»	5 200,0	50,0	13,0
3	г. Казань, подростковый клуб «Эфебия»	9 630,0	60,0	11,0
4	Зеленодольский, подростковый клуб «Афина»	2 140,0	65,0	8,0
5	Зеленодольский, подростковый клуб «Кристалл»	3 595,0	65,0	5,0
6	г. Казань, подростковый клуб «Кояш Нуры»	7 925,0	65,0	9,0
7	г. Казань, подростковый клуб «Старт»	7 690,0	70,0	15,0
8	г. Казань, подростковый клуб «Электрон»	10 406,0	71,0	4,0
	Итого по РТ	88 619,0	81,1	5,6
9	Балтасинский, подростковый клуб «Факел»	4 500,0	95,0	5,0



Капитальный ремонт подростковых клубов в 2015 году

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели, %
	Итого по РТ	88 619,0	81,1	5,6
10	Зеленодольский, подростковый клуб «Зеленый Дол»	2 190,0	95,0	0,0
11	г. Нижнекамск, подростковый клуб «Мечта»	2 140,0	95,0	10,0
12	Зеленодольский, подростковый клуб «Диалог»	2 093,0	98,0	0,0
13	Альметьевский, подростковый клуб «Метеор»	3 600,0	100,0	0,0
14	Альметьевский, подростковый клуб «Планета»	3 700,0	100,0	0,0
15	Альметьевский, подростковый клуб «Электрон»	3 650,0	100,0	0,0
16	Елабужский, подростковый клуб «Антей»	3 450,0	100,0	0,0
17	Елабужский, подростковый клуб «Спартак»	2 750,0	100,0	0,0
18	Заинский, детско-подростковый, спортивно-технический автотоклуб «Виразж»	500,0	100,0	10,0

Капитальный ремонт подростковых клубов в 2015 году

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели, %
	Итого по РТ	88 619,0	81,1	5,6
19	Заинский, клуб по месту жительства «Юность»	750,0	100,0	0,0
20	г. Мамадыш, Детский подростковый клуб «Мечта»	4 500,0	100,0	0,0
21	г. Набережные Челны, подростковый клуб «Камертон»	2 000,0	100,0	3,0
22	г. Набережные Челны, подростковый клуб «Экстрим»	1 890,0	100,0	3,0
23	г. Набережные Челны, подростковый клуб «Меридиан»	2 650,0	100,0	1,0
24	г. Набережные Челны, подростковый клуб «Романтик»	2 100,0	100,0	1,0
25	г. Набережные Челны, подростковый клуб «Романтики»	1 800,0	100,0	1,0
26	г. Нижнекамск, подростковый клуб «Олимпия»	1 896,0	100,0	0,0
27	г. Нижнекамск, подростковый клуб «Орбита»	1 682,0	100,0	0,0
28	г. Нижнекамск, подростковый клуб «Чайка»	1 846,0	100,0	0,0



Программа перевода на индивидуальные системы отопления

(РКМ от 16.01.2014 № 36-р)

№	Наименование Программы	План	Лимит, млн. руб.
1	Перевод на индивидуальные системы отопления , квартир	3 495	162,2 в т.ч.: 156,5 - СМР 5,7 - ПИР

Программа перевода на индивидуальные системы отопления (РКМ от 16.01.2014 № 36-р)



	Мероприятия	План год, квартир	План по графику	Выпол- нение, ед.	Выполнение графика, %
1	Монтаж фасадных и вводных газопроводов	3 495	2 750	2 828	103 % +13%
2	Монтаж внутреннего газового оборудования	3 495	2700	2 747	102 % +14,3%



Программа по замене котлов в котельных бюджетной сферы

(ПКМ от 29.11.2014 № 2423-р)

№	Наименование Программы	Лимит, млн. руб.
1	Замена котлов в котельных бюджетной сферы:	69,9 в т.ч.: 67,5 - СМР 2,4 – ПИР

Программа по замене котлов в котельных бюджетной сферы (РКМ от 29.11.2014 № 2423-р)



Программа	План, шт.	Завершены работы, шт.	%	Динамика за 2-е недели, %
Демонтаж котлов	168	137	81,6	10,1
Монтаж котлов	168	97	57,7	16,0

Программа по замене котлов в котельных бюджетной сферы
(РКМ от 29.11.2014 № 2423-р)

Согласование ПД

№	МО	Кол-во объектов	№	МО	Кол-во объектов
1	Агрызский	1	9	Муслюмовский	2
2	Алькеевский	1	10	Нижнекамский	1
3	Актанышский	1	11	Пестречинский	4
4	Аксубаевский	3	12	Спасский	2
5	Верхнеуслонский	1	13	Тукаевский	3
6	К.Устьинский	1	14	Чистопольский	2
7	Кукморский	1	15	Черемшанский	2
8	Мензелинский	1		ИТОГО	26



Программа «Водоснабжение на селе» (ПКМ от 31.12.2014 № 2917-р)

Мероприятие	План, год	План по графику	Выполнение, ед.	Выполнение графика, %
Строительство водопровода, км	301,3	120,0	121,75 +27	101,5%
Бурение скважин, шт.	38	21	22 +8	104,8 %
Установка водонапорных башен, шт.	45	16	16 +6	100,0 %



Информация о ходе реализации Программы по восстановлению уличного освещения в населенных пунктах Республики Татарстан на 2015 год

Наименование оборудования	План, год	План по графику	Выполнение, ед.	Выполнение графика, %
Светильники, шт.	11 702	5 550	5 671	102% +15,5%
Щиты учета электроэнергии, шт.	641	275	275	100 % +11%
Провода СИП-2А, км	390,0	210.0	213,6	102% +29,8%



Сводный отчёт о ходе подготовки к осени – зимнему периоду 2015-2016 года

16 721 многоквартирных жилых дома 28,1%

8 058 объектов социально-культурной сферы 56%

В т. ч.:

- ❖ 2 323 объектов здравоохранения - 39%**
- ❖ 3 559 объектов образования - 45%**
- ❖ 2 009 объектов культуры - 36,2%**
- ❖ 139 объекта социальной защиты - 36%**
- ❖ 54 центра занятости населения - 35%**





Сводный отчёт о ходе подготовки коммунального хозяйства к осенне – зимнему периоду 2015-2016 года по Республике Татарстан

2 251	котельных	58,3%
1 683,1 км	тепловых сетей	64,3%
2 373	водозаборных сооружений	51%
3 166	водопроводных насосных станций	18%
17 033,4 км	водопроводных сетей	51%
4 252,9 км	канализационных сетей	54%



Прикрепление актов промывки и опрессовки внутридомовых систем ЦО в ИАС МЖФ по состоянию на 10 июля 2015 года

36

МО	МКД с ЦО	Кол-во	%	МО	МКД с ЦО	Кол-во	%
г. Казань	5193	2717	52,3%	Камско-Устьинский	8	6	75,0%
г. Наб. Челны	1211	837	69,1%	Кукморский	29	25	86,2%
Агрызский	98	38	38,8%	Лаишевский	9	4	44,4%
Азнакаевский	326	209	64,1%	Лениногорский	358	197	55,0%
Аксубаевский	инд. системы отопления			Мамадышский	инд. системы отопления		
Актанышский	71	71	100,0%	Менделеевский	122	96	78,7%
Алексеевский	инд. системы отопления			Мензелинский	инд. системы отопления		
Алькеевский	1	0	0,0%	Муслюмовский	инд. системы отопления		
Альметьевский	828	452	54,6%	Нижнекамский	898	768	85,5%
Апастовский	инд. системы отопления			Новошешминский	инд. системы отопления		
Арский	1	1	100,0%	Нурлатский	232	71	30,6%
Атнинский	1	1	100,0%	Пестречинский	1	1	100,0%
Бавлинский	127	0	0,0%	Рыбно-Слободский	6	6	100,0%
Балтасинский	6	6	100,0%	Сабинский	4	4	100,0%
Бугульминский	610	476	78,0%	Сармановский	77	77	100,0%
Буинский	108	33	30,6%	Спасский	45	8	17,8%
Верхнеуслонский	7	7	100,0%	Тетюшский	4	4	100,0%
Высокогорский	13	0	0,0%	Тукаевский	18	13	72,2%
Дрожжановский	инд. системы отопления			Тюлячинский	инд. системы отопления		
Елабужский	250	108	43,2%	Черемшанский	1	0	0,0%
Заинский	173	100	57,8%	Чистопольский	275	150	54,5%
Зеленодольский	777	523	67,3%	Ютазинский	156	11	7,1%
Кайбицкий	инд. системы отопления			ИТОГО по РТ	12044	7021	58,3%

Предъявление паспортов готовности по состоянию на 10 июля 2015 года

37

МО	Всего МКД	Кол-во	%	МО	Всего МКД	Кол-во	%
г. Казань	5430	875	16,1%	Камско-Устьинский	90	29	32,2%
г. Наб. Челны	1220	435	35,7%	Кукморский	139	57	41,0%
Агрызский	230	57	24,8%	Лаишевский	203	65	32,0%
Азнакаевский	353	18	5,1%	Лениногорский	502	178	35,5%
Аксубаевский	108	4	3,7%	Мамадышский	125	125	100,0%
Актанышский	76	33	43,4%	Менделеевский	134	49	36,6%
Алексеевский	112	63	56,3%	Мензелинский	170	50	29,4%
Алькеевский	17	14	82,4%	Муслюмовский	57	15	26,3%
Альметьевский	995	170	17,1%	Нижнекамский	930	697	74,9%
Апастовский	36	36	100,0%	Новошешминский	45	20	44,4%
Арский	220	85	38,6%	Нурлатский	368	114	31,0%
Атнинский	4	2	50,0%	Пестречинский	169	55	32,5%
Бавлинский	197	0	0,0%	Рыбно-Слободский	62	54	87,1%
Балтасинский	52	0	0,0%	Сабинский	104	104	100,0%
Бугульминский	877	411	46,9%	Сармановский	151	82	54,3%
Буинский	192	0	0,0%	Спасский	72	11	15,3%
Верхнеуслонский	66	43	65,2%	Тетюшский	87	0	0,0%
Высокогорский	241	0	0,0%	Тукаевский	257	60	23,3%
Дрожжановский	17	0	0,0%	Тюлячинский	22	22	100,0%
Елабужский	445	276	62,0%	Черемшанский	30	21	70,0%
Заинский	213	6	2,8%	Чистопольский	674	295	43,8%
Зеленодольский	1020	9	0,9%	Ютазинский	207	56	27,1%
Кайбицкий	2	0	0,0%	ИТОГО по РТ	16721	4696	28,1%

**Информация о ходе подготовки к отопительному периоду объектов социального назначения по данным ИАС «Мониторинг жилищного фонда»
по состоянию на 10 июля 2015 года**

№	МО	Всего объектов социального назначения	Оформлены паспорта готовности	%
1	Агрызский	106	0	0
2	Азнакаевский	177	106	60
3	Аксубаевский	180	150	83
4	Актанышский	278	101	36
5	Алексеевский	156	113	72
6	Алькеевский	179	98	55
7	Альметьевский	313	264	84
8	Апастовский	183	120	66
9	Арский	227	191	84
10	Атнинский	102	0	0
11	Бавлинский	112	59	53
12	Балтасинский	187	152	81
13	Бугульминский	188	110	59
14	Буинский	217	202	93
15	Верхнеуслонский	123	59	48

**Информация о ходе подготовки к отопительному периоду объектов социального назначения по данным ИАС «Мониторинг жилищного фонда»
по состоянию на 10 июля 2015 года**

№	МО	Всего объектов социального назначения	Оформлены паспорта готовности	%
16	Высокогорский	169	112	66
17	г.Казань	681	56	8
18	г.Наб.Челны	258	176	68
19	Дрожжановский	126	101	80
20	Елабужский	148	38	26
21	Заинский	211	154	73
22	Зеленодольский	245	87	36
23	Кайбицкий	103	0	0
24	Камско-Устьинский	121	0	0
25	Кукморский	244	176	74
26	Лаишевский	143	5	3
27	Лениногорский	185	51	28
28	Мамадышский	261	180	68
29	Менделеевский	85	20	24
30	Мензелинский	142	140	99

**Информация о ходе подготовки к отопительному периоду объектов социального назначения
по данным ИАС «Мониторинг жилищного фонда»**

по состоянию на 10 июля 2015 года

№	МО	Всего объектов социального назначения	Оформлены паспорта готовности	%
31	Муслюмовский	165	92	56
32	Нижнекамский	236	85	36
33	Новошешминский	89	83	93
34	Нурлатский	187	187	100
35	Пестречинский	99	0	0
36	Рыбно-Слободский	136	135	99
37	Сабинский	169	135	80
38	Сармановский	176	171	97
39	Спасский	129	128	99
40	Тетюшский	154	131	85
41	Тукаевский	161	160	99
42	Тюлячинский	100	0	0
43	Черемшанский	136	41	30
44	Чистопольский	182	19	10
45	Ютазинский	93	83	89
	ВСЕГО	8 058	4 477	56



Строительство блочно-модульных УВП

Наименование	Кол-во объектов, шт	Завершенных объектов, шт	КС-2, %	СМР, %
Строительство модульно - блочных УВП	42	42	100	100

Кап.ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс. руб.	КС-2 %	СМР, %
	Итого по РТ	30 000	57,9	100
1	г.Казань	4 500	0	100
2	Аксубаевский	500	0	100
3	Лениногорский	2 000	0	100
4	Лаишевский	500	0	100
5	Рыбно-Слободский	2 000	0	100
6	Спасский	1 500	36,4	100
7	г.Казань	1 500	40,2	100
8	Сармановский	1 500	53,8	100
9	Бавлинский	2 000	70,4	100
10	Новошешминский	1 500	76,6	100
11	Нурлатский	2 000	86,6	100
12	Алексеевский	1 000	87,1	100
13	Чистопольский	1 000	95,3	100
14	Балтасинский	2 000	98,4	100
15	Кайбицкий	500	99,5	100
16	Сабинский	4 000	99,5	100
17	Тукаевский	1 000	99,5	100
18	Тюлячинский	1 000	99,5	100

Кап.ремонт зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия РТ



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	КС-2 %	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	20 000	57,5	97,7	7,6
1	Бугульминский	1 100	0	70	8
2	Тетюшский	1 600	0	95	15
3	Лаишевский	1 000	0	95	10
4	Актанышский	500	0	100	35
5	Муслюмовский	450	0	100	18
6	Лениногорский	2 130	0	100	4
7	Бавлинский	480	0	100	-
8	Камско-Устьинский	450	0	100	-
9	Балтасинский	200	0	100	-
10	Рыбно-Слободский	800	44,9	100	-
11	Спасский	900	58,4	100	-
12	Чистопольский	400	80,2	100	-



Кап.ремонт зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	КС-2 %	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	20 000	57,5	97,7	7,6
13	Мамадышский	1 650	83,3	100	-
14	Апастовский	600	86,5	100	-
15	Высокогорский	660	90,5	100	-
16	Агрызский	500	99,5	100	-
17	Буинский	660	99,5	100	-
18	Дрожжановский	900	99,5	100	-
19	Заинский	250	99,5	100	-
20	Кайбицкий	300	99,5	100	-
21	Кукморский	1 000	99,5	100	-
22	Нижнекамский	700	99,5	100	-
23	Пестречинский	800	99,5	100	-
24	Алькеевский	300	99,5	100	-
25	Сармановский	1 510	99,5	100	-

Капремонт коровников

и овощекартофелехранилищ и строительство силосно-сенажных траншей 2015 год



№	Наименование программы	Количество объектов (ед.)	Лимит, млн.рублей			Работы начаты на объектах, (ед)	Освоено кап. вложений		Динамика за две недели, %
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Средства собственников (70%)		млн. руб	% на 11.07. 2015	
1	Капитальный ремонт коровников	253	1 578,6	470,7	1 107,9	224	521,0	33	10
2	Строительство силосно-сенажных траншей	136	266,9	61,3	205,6	134	82,7	31	14
3	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	39	166,7	50,0	116,7	32	61,7	37	5



Программа по капитальному ремонту коровников на 2015 год

№	МО	Кол-во объектов, (ед.)	Лимит, тыс.рублей			Начаты работы (ед.)	% выполнения на 11.07.15	Динамика за две недели, %
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Средства собств. (70%)			
Итого по РТ		253	1 578 562,0	470 661,0	1 107 901,0	224	33	10
1	Р.Слободский	2	11 700,0	3 000,0	8 700,0	2	80	0
2	Алексеевский	2	9 336,8	2 770,0	6 566,8	2	80	60
3	Новошешминский	5	30 300,0	8 500,0	21 800,0	5	78	20
4	Бугульминский	1	4 000,0	1 200,0	2 800,0	1	75	13
5	Елабужский	10	59 990,0	16 800,0	43 190,0	9	69	1
6	Сабинский	14	83 814,0	22 200,0	61 614,0	14	68	17
7	В.Услонский	3	20 400,4	4 200,0	16 200,4	3	64	4
8	Актанышский	7	44 594,0	11 800,0	32 794,0	7	64	32
9	Апастовский	2	14 404,7	3 600,0	10 804,7	2	64	1
10	Лаишевский	9	56 509,4	14 111,0	42 398,4	9	49	17
11	Тукаевский	7	44 196,9	11 400,0	32 796,9	7	47	26
12	Тетюшский	8	46 800,0	12 400,0	34 400,0	8	45	37
13	Алькеевский	7	8 672,0	2 600,0	6 072,0	7	45	40
14	Арский	10	59 250,0	15 440,0	43 810,0	10	43	18
15	Азнакаевский	8	55 100,0	13 430,0	41 670,0	7	43	23



Программа по капитальному ремонту коровников на 2015 год

№	МО	Кол-во объектов, (ед.)	Лимит, тыс.рублей			Начаты работы (ед.)	% выполнения на 11.07.15	Динамика за две недели, %
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Средства собств. (70%)			
Итого по РТ		253	1 578 562,0	470 661,0	1 107 901,0	224	33	10
16	Мензелинский	12	75 577,0	16 800,0	58 777,0	12	38	11
17	Кукморский	8	39 931,2	11 919,0	28 012,2	7	36	4
18	Балтасинский	14	67 373,0	19 654,0	47 719,0	13	34	15
19	Нурлатский	3	15 397,0	4 192,0	11 205,0	3	33	21
20	Заинский	6	46 629,0	9 447,0	37 182,0	4	31	12
21	Тюлячинский	7	48 723,0	11 667,0	37 056,0	6	30	16
22	Лениногорский	6	33 207,1	8 670,0	24 537,1	6	27	16
23	Альметьевский	8	27 367,2	8 109,0	19 258,2	6	26	21
24	Агрызский	6	42 800,0	10 300,0	32 500,0	6	25	7
25	Сармановский	6	37 538,0	9 300,0	28 238,0	6	25	5
26	Кайбицкий	7	46 900,0	11 300,0	35 600,0	6	24	10
27	Мамадышский	7	40 910,1	11 255,0	29 655,1	4	23	1
28	Бавлинский	2	10 000,0	2 800,0	7 200,0	2	23	7
29	Дрожжановский	6	35 100,0	9 700,0	25 400,0	6	23	7
30	Ютазинский	2	13 700,0	3 600,0	10 100,0	2	20	5



Программа по капитальному ремонту коровников на 2015 год

№	МО	Кол-во объектов, (ед.)	Лимит, тыс.рублей			Начаты работы (ед.)	% выполнения на 11.07.15	Динамика за две недели, %
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Средства собств-в (70%)			
Итого по РТ		253	1 578 562,0	470 661,0	1 107 901,0	224	33	10
31	Пестречинский	2	14 541,0	3 600,0	10 941,0	2	20	5
32	Атнинский	13	93 696,8	23 200,0	70 496,8	13	19	9
33	Высокогорский	6	38 995,1	9 400,0	29 595,1	6	18	10
34	Менделеевский	3	17 877,0	5 163,0	12 714,0	3	16	6
35	Муслюмовский	4	29 624,8	6 957,0	22 667,8	3	15	0
36	Зеленодольский	2	3 501,0	1 050,0	2 451,0	2	13	0
37	Спасский	1	1 883,0	550,0	1 333,0	1	8	0
38	К.Устьинский	2	8 006,8	2 300,0	5 706,8	1	8	0
39	Буинский	8	53 299,6	16 200,0	37 099,6	6	8	0
40	Чистопольский	7	42 166,0	12 147,0	30 019,0	5	5	0
41	Аксубаевский	4	25 150,0	6 400,0	18 750,0	0	0	отказ
42	Нижнекамский	4	24 800,0	6 530,0	18 270,0	0	0	отказ
43	Черемшанский	2	13 600,0	3 800,0	9 800,0	0	0	отказ



Программа по строительству силосно-сенажных траншей на 2015 год

№	МО	Кол-во объектов, (ед.)	Лимит, тыс. рублей			Начаты работы (ед.)	% выполнения на 11.07.15	Динамика за неделю, %
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Средства собств. (70%)			
Итого по РТ		136	266 896,8	61 339,0	205 557,8	134	31	14
1	Заинский	2	3 000,0	900,0	2 100,0	2	85	50
2	Бугульминский	2	3 000,0	900,0	2 100,0	2	78	51
3	Верхнеуслонский	4	9 671,2	1 800,0	7 871,2	4	74	60
4	Высокогорский	5	10 888,4	2 250,0	8 638,4	5	71	49
5	Актанышский	4	8 800,0	1 800,0	7 000,0	4	61	22
6	Лаишевский	5	8 279,6	2 250,0	6 029,6	5	59	30
7	Елабужский	4	6 000,0	1 800,0	4 200,0	4	58	48
8	Р.Слободский	3	4 500,0	1 350,0	3 150,0	3	50	0
9	Нурлатский	2	3 000,0	900,0	2 100,0	2	40	32
10	Кукморский	8	16 700,0	3 600,0	13 100,0	7	39	12
11	Лениногорский	3	9 500,0	1 350,0	8 150,0	3	37	4
12	Сабинский	9	14 478,0	4 050,0	10 428,0	9	36	15
13	Арский	5	9 600,0	2 250,0	7 350,0	5	35	21
14	Атнинский	7	20 275,0	3 150,0	17 125,0	7	35	11
15	Тукаевский	7	11 000,0	3 150,0	7 850,0	7	34	18



Программа по строительству силосно-сенажных траншей на 2015 год

№	МО	Кол-во объектов, (ед.)	Лимит, тыс. рублей			Начаты работы (ед.)	% выполнения на 11.07.15	Динамика за неделю, %
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Средства собств. (70%)			
Итого по РТ		136	266 896,8	61 339,0	205 557,8	134	31	14
16	Новошешминский	4	5 850,0	1 800,0	4 050,0	4	34	19
17	Тетюшский	5	7 771,9	2 250,0	5 521,9	5	30	13
18	Бавлинский	1	1 500,0	450,0	1 050,0	1	30	14
19	Мамадышский	4	6 700,0	1 800,0	4 900,0	4	23	3
20	Агрызский	4	7 400,0	1 800,0	5 600,0	4	23	5
21	Балтасинский	5	7 500,0	2 250,0	5 250,0	5	22	11
22	Буинский	3	5 550,0	1 350,0	4 200,0	3	20	0
23	Пестречинский	2	3 543,7	900,0	2 643,7	2	20	5
24	Тюлячинский	1	1 500,0	450,0	1 050,0	1	20	10
25	Алексеевский	2	5 484,0	900,0	4 584,0	2	18	0
26	Менделеевский	1	1 500,0	450,0	1 050,0	1	17	7
27	Ютазинский	4	7 120,0	1 800,0	5 320,0	4	17	7
28	Дрожжановский	4	6 000,0	1 800,0	4 200,0	4	17	6
29	Сармановский	4	9 800,0	1 800,0	8 000,0	4	12	2
30	Кайбицкий	3	5 400,0	1 350,0	4 050,0	3	12	2



Программа по строительству силосно-сенажных траншей на 2015 год

№	МО	Кол-во объектов, (ед.)	Лимит, тыс. рублей			Начаты работы (ед.)	% выполнения на 11.07.15	Динамика за неделю, %
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Средства собств. (70%)			
Итого по РТ		136	266 896,8	61 339,0	205 557,8	134	31	14
31	Муслюмовский	5	10 031,0	2 250,0	7 781,0	5	11	0
32	Азнакаевский	3	4 500,0	1 350,0	3 150,0	3	10	0
33	К.Устьинский	2	3 560,0	900,0	2 660,0	2	10	0
34	Мензелинский	2	3 756,6	900,0	2 856,6	2	10	0
35	Алькеевский	4	12 618,7	1 939,0	10 679,7	4	9	0
36	Спасский	2	9 118,7	900,0	8 218,7	2	5	0
37	Черемшанский	1	2 000,0	450,0	1 550,0	0	0	отказ

Программа по капитальному ремонту овощекртофелехранилищ на 2015 год



№	МО	Кол-во объект ов, (ед.)	Лимит, тыс. рублей			Начаты работы (ед.)	% выполне- ния на 11.07.15	Дина- мика за неделю, %
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Средства собств. (70%)			
	Итого по РТ	39	166 681,0	50 000,0	116 681,0	32	37	5
1	г.Казань	1	6 667,0	2 000,0	4 667,0	1	95	0
2	Мамадышский	1	5 334,0	1 600,0	3 734,0	1	95	0
3	Елабужский	2	20 808,0	6 242,0	14 566,0	2	84	26
4	Арский	7	46 235,0	13 870,0	32 365,0	7	48	4
5	Высокогорский	3	9 174,0	2 752,0	6 422,0	3	45	30
6	Сабинский	5	9 452,0	2 835,0	6 617,0	2	44	14
7	Чистопольский	2	6 668,0	2 000,0	4 668,0	1	35	0
8	Тукаевский	2	6 730,0	2 019,0	4 711,0	1	30	10
9	Лениногорский	2	4 801,0	1 440,0	3 361,0	1	28	0
10	Балтасинский	3	4 895,0	1 468,0	3 427,0	3	25	0
11	Мензелинский	2	9 391,0	2 817,0	6 574,0	2	25	0
12	Лаишевский	5	18 002,0	5 400,0	12 602,0	5	18	2
13	Кукморский	1	6 057,0	1 817,0	4 240,0	1	15	0
14	Кайбицкий	1	5 000,0	1 500,0	3 500,0	1	5	0
15	Нурлатский	1	5 000,0	1 500,0	3 500,0	1	5	0
16	Алькеевский	1	2 467,0	740,0	1 727,0	0	0	0

Программа «Парки и скверы» (РКМ РТ от 17.01.2015 № 39-р)

Утверждены 144 объекта:

75 - новое строительство

69 - капремонт существующих парков и скверов

- Средства бюджета РТ – 1 млрд.руб (СМР +ПИР)**
- Средства местных бюджетов – 500 млн.руб**

Создание и обустройство парков и скверов в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2015 год

г. Нурлат



Сквер Дуслык



Создание и обустройство парков и скверов в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2015 год



г. Азнакаево



Парк Победы

Создание и обустройство парков и скверов в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2015 год



с. Б. Матаки,
Алькеевский район



Парк Героям





Создание и обустройство парков и скверов в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2015 год

№	МО	Средства бюджета РТ, тыс. руб.	Кол-во участков	Начато работ/завершено	Фактическое выполнение работ, %	Динамика, %
	Итого по РТ	1 000 000,00	144	131	44,35	22,5
1	Алексеевский	6 563,77	3	3	1,9	4,0
2	Елабужский	21 043,19	3	1	2,6	7,0
3	Верхне-Услонский	4 178,31	2	2	4,0	4,0
4	Арский	13 092,09	3	3	5,0	5,3
5	Атнинский	3 446,96	1	1	7,0	4,0
6	Новошешминский	3 440,66	1	1	7,0	3,0
7	Черемшанский	5 013,01	1	1	10,0	4,0
8	Муслюмовский	5 290,58	2	2	10,1	3,0
9	Агрызский	9 112,39	1	1	10,0	3,0
10	Менделеевский	7 627,26	2	2	11,4	4,5
11	Бугульминский	27 443,78	11	11	13,0	4,8
12	Дрожжановский	6 077,27	2	2	15,5	4,5
13	Заинский	14 321,27	6	6	17,9	7,5
14	Сабинский	7 830,16	1	1	18,0	3,0
15	Тюлячинский	3 546,00	1	1	18,0	3,0
16	Кукморский	12 939,98	2	2	19,1	4,0



Создание и обустройство парков и скверов в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2015 год

№	МО	Средства бюджета РТ, тыс. руб.	Кол-во участков	Начато работ/завершено	Фактическое выполнение работ, %	Динамика, %
	Итого по РТ	1 000 000,00	144	131	44,35	22,5
17	Балтасинский	8 498,68	2	2	19,2	5,0
18	Мамадышский	11 112,17	1	1	20,0	5,0
19	Зеленодольский	40 680,43	13	13	20,8	3,6
20	Актанышский	7 874,91	1	1	24,0	6,0
21	Кайбицкий	3 635,00	1	1	25,0	24,0
22	Нижнекамский	64 873,63	1	1	25,4	10,0
23	пгт. Камские Поляны	3 965,87	2	2	26,8	13,0
24	Набережные Челны	131 252,24	9	9	27,0	14,4
25	Тукаевский	9 556,19	1	1	27,0	9,0
26	Альметьевский	50 641,37	3	3	28,1	3,8
27	Спасский	4 991,91	2	2	29,6	7,0
28	Нурлатский	14 879,42	5	5	30,6	7,0
29	Казань	299 401,11	16	11/1	34,3	5,8
30	Апастовский	5 279,52	1	1	37,0	12,0
31	Рыбно-Слободский	6 724,43	3	2	37,2	14,6
32	Бавлинский	9 027,41	2	2	37,7	5,0



Создание и обустройство парков и скверов в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2015 год

№	МО	Средства бюджета РТ, тыс. руб.	Кол-во участков	Начато работ/завершено	Фактическое выполнение работ, %	Динамика, %
	Итого по РТ	1 000 000,00	144	131	44,35	22,5
33	Аксубаевский	7 700,43	3	3	38,6	12,3
34	Высокогорский	11 357,56	1	1	40,0	10,0
35	Ютазинский	5 333,57	6	4	42,5	10,0
36	Лениногорский	21 568,15	3	3/1	43,1	6,0
37	Азнакаевский	15 976,11	8	8/1	43,5	4,3
38	Лаишевский	9 553,64	3	3/1	44,2	5,3
	Итого по РТ	1 000 000,00	144	131	44,35	22,5
39	Буинский	11 212,24	1	1	45,0	20,0
40	Сармановский	9 138,29	2	2	45,0	17,5
41	Мензелинский	7 324,56	1	1	50,0	10,0
42	Тетюшский	5 952,07	1	1	50,0	10,0
43	Алькеевский	4 945,39	2	2/1	51,5	7,5
44	Чистопольский	19 992,00	3	3	56,7	20,0
45	Камско-Устьинский	4 076,24	2	2	65,8	22,5
46	Пестречинский	7 601,12	3	3/1	66,5	8,3



Не получили уведомления жители АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Кол-во собственников (чел.)	Направлено собственникам уведомлений и требований о сносе.					Кол-во направленных Постановлений об изъятии жилого помещения
			Всего направлено (чел.)	%	Требование о сносе получили (чел.)	Не получили требование (чел.)	Повторно уведомлено (из числа возвратов)	
Всего по указанным районам		1 824	1 821	100	11 546	254	264	1 358
1	Агрызский	222	222	100	220	2	14	116
2	Бугульминский	91	91	100	83	8	8	88
3	Высокогорский	470	470	100	449	21	13	470
4	К-Устьинский	87	87	100	86	1	0	86
5	Нурлатский	138	138	100	134	4	18	108
6	г.Казань	816	813	99	595	218	211	490



Судебное разбирательство

№	МО	Кол-во направленных исковых заявлений в суд	В стадии рассмотрения	Принято решений (кол-во)					Исполнено решений суда (кол-во)
				Всего	Оплатить рыночную стоимость	Выкупить по 11022руб.	Отказать в изъятии путем выкупа/предоставить благоустроенное жилье	Оставлено без рассмотрения/прекращено	
Итого по РТ		381	18	363	8	6	117/0	164/68	0
14	Дрожжановский	4	0	4	0	0	0	0/4	0
15	Елабужский	53	0	53	0	0	0	47/6	0
16	Заинский	1	0	1	0	1	0	0	0
17	Зеленодольский	6	1	5	0	0	5/0	0	0
18	Кайбицкий	0	0	0	0	0	0	0	0
19	К-Устьинский	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Кукморский	65	0	65	0	0	0	65/0	0
21	Лаишевский	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Лениногорский	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Мамадышский	5	3	2	0	0	1/0	0/1	0
24	Менделеевский	10	1	9	0	0	0	9/0	0
25	Мензелинский	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Муслюмовский	1	0	1	0	0	1/0	0	0



Судебное разбирательство

№	МО	Кол-во направленных исковых заявлений в суд	В стадии рассмотрения	Принято решений (кол-во)					Исполнено решений суда (кол-во)
				Всего	Оплатить рыночную стоимость	Выкупить по 11022руб.	Отказать в изъятии путем выкупа/предоставить благоустроенное жилье	Оставлено без рассмотрения/прекращено	
Итого по РТ		381	18	363	8	6	117/0	164/68	0
27	Нижнекамский	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Новошешминский	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Нурлатский	44	0	44	0	0	19/0	0/25	0
30	Пестречинский	14	0	14	0	0	14/0	0	0
31	Р-Слободский	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Сабинский	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Спасский	28	0	28	0	0	1/0	7/20	0
34	Тукаевский	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Тетюшский	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Тюлячинский	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Чистопольский	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ютазинский	0	0	0	0	0	0	0	0
39	г.Казань	4	3	1	0	0	1/0	0	0



Реализация программы переселения **собственников** аварийного жилья с участием ГЖФ

№	МО	Кол-во помещений в собственности (с учетом исключений)	Заключено договоров выкупа		%	Динамика за неделю		Получены только денежные компенсации	Учетных дел внесено в базу ГЖФ, количество
			ед.	КВ.М		ед.	кв.м		
Итого по РТ		6 676	3 026	109 159,51	46	29	1 003,79	844	4 598
1	г.Казань	758/686	56	1 371,18	9	5	115,28	0	45/1348
2	В.Услонский	9	2	42,40	22			8	9
3	Зеленодольский	2 571	595	19 661,42	23	13	475,21	42	1 165
4	Чистопольский	708	229	7 698,83	31	3	73,80	81	590
5	Азнакаевский	128	41	2 079,30	32			38	107
6	Бугульминский	49	16	838,80	33			2	6
7	Альметьевский	73	37	1 672,90	48			5	73
8	Лениногорский	68	38	1 583,50	49			12	74
9	Спасский	104	55	2 532,50	52			33	121
10	Елабужский	82	47	1 327,20	57			3	73
11	Агрызский	123	79	3 234,40	62	3	145,50	14	96
12	Пестречинский	59	41	1 458,00	69			4	72
13	Менделеевский	23	18	704,60	78			3	26



Реализация программы переселения **собственников** аварийного жилья с участием ГЖФ

№	МО	Кол-во помещений в собственности (с учетом исключений)	Заключено договоров выкупа, ед.		%	Динамика за неделю		Получены только денежные компенсации	Учетных дел внесено в базу ГЖФ, количество
			ед.	КВ.М		ед.	кв.м		
Итого по РТ		6 676	3 026	109 159,51	46	29	1 003,79	844	4 598
14	Кукморский	236	188	5807,04	79	1	32,30	94	351
15	Ютазинский	112	95	3 127,25	85			14	94
16	Буинский	119	102	4 473,50	86			64	120
17	Муслюмовский	80	71	3 253,20	89			70	71
18	Тетюшский	19	17	694,50	89			8	22
19	Лаишевский	52	48	1 684,30	90	1	47,50	5	96
20	Высокогорский	236	213	6 739,60	90			9	225
21	Нурлатский	129	119	3607,70	91	1	23,00	70	163
22	Арский	158	147	6 250,90	91	2	91,20	35	205
23	Заинский	19	18	696,90	95			3	19
24	К-Устьинский	45	43	1 589,70	96			6	56
25	Мамадышский	340	335	12 095,50	99			138	330
26	Балтасинский	70	69	2 706,85	99			19	70



Реализация программы переселения **собственников** аварийного жилья с участием ГЖФ

№	МО	Кол-во помещений в собственности (с учетом исключений)	Заключено договоров выкупа, ед.		%	Динамика за неделю		Получены только денежные компенсации ед.	Учетных дел внесено в базу ГЖФ, количество
			ед.	КВ.М		ед.	кв.м		
Итого по РТ		6 676	3 026	109 159,51	46	29	1 003,79	844	4 598
27	Актанышский	43	43	2 068,05	100			17	43
28	Алексеевский	35	35	1 419,90	100			8	44
29	Алькеевский	1	1	42,40	100			0	0
30	Апастовский	23	23	865,37	100			8	23
31	Дрожжановский	6	6	202,20	100			5	6
32	Кайбицкий	3	3	43,50	100			1	3
33	Мензелинский	122	122	4 632,25	100			14	141
34	Нижнекамский	14	14	544,70	100			0	11
35	Новошешминский	18	18	633,60	100			4	16
36	Р-Слободский	7	7	310,10	100			2	7
37	Сабинский	20	20	985,60	100			4	20
38	Тукаевский	10	10	341,70	100			1	1
39	Тюлячинский	4	4	138,20	100			0	4



Разногласия по количеству аварийных домов с базой ГЖФ

№	МО	Дома на 01.01.2015	Исключенные дома на 01.06.2015	Аварийные дома по данным ГЖФ	Разница на 03.07.2015
Итого по РТ		1 319	37	1 276	6
1	Арский	57	2	54	1
2	Бугульминский	14		13	1
3	Буинский	21		20	1
4	Мамадышский	94		92	2
5	Пстречинский	20		19	1

В остальных МО разногласий по количеству аварийных домов с базой ГЖФ нет



План заключения договоров выкупа (недельный)

№	МО	Кол-во помещений в собственности (с учетом исключений)	Не заключенные договора выкупа на 01.07.2015	План на 11.07.2015	Факт на 11.07.2015	Отставание от плана
Итого по РТ		5 859	3 194	354	57	297
1	Зеленодольский	2 060	1 495	166	30	136
2	г.Казань	758	712	79	10	69
3	Чистопольский	708	482	54	3	51
4	Азнакаевский	128	87	10	0	10
5	Кукморский	236	50	6	2	4
6	Спасский	104	49	6	0	6
7	Агрызский	123	47	6	3	3
8	Альметьевский	73	36	4	0	4
9	Елабужский	82	35	4	0	4
10	Бугульминский	49	33	4	0	4
11	Лениногорский	68	30	4	2	2
12	Высокогорский	236	23	2	0	2
13	Пестречинский	59	18	2	0	2



План заключения договоров выкупа (недельный)

№	МО	Кол-во помещений в собственности (с учетом исключений)	Не заключенные договора выкупа на 01.07.2015	План на 11.07.2015	Факт на 11.07.2015	Отставание от плана
Итого по РТ		5 859	3 194	354	57	297
14	Ютазинский	112	18	2	1	1
15	Буинский	119	17	2	0	2
16	Арский	158	13	2	3	-1
17	Нурлатский	129	12	2	2	0
18	Муслюмовский	80	9	2	0	2
19	В.Услонский	9	7	1	0	1
20	Менделеевский	23	5	1	0	1
21	Лаишевский	52	5	1	1	0
22	Мамадышский	340	5	1	0	1
23	Тетюшский	19	2	1	0	1
24	К-Устьинский	45	2	1	0	1
25	Заинский	19	1	1	0	1
26	Балтасинский	70	1	1	0	1

13 МО в полном объеме заключили договора выкупа аварийного жилого помещения



Расселено из АЖФ (в т.ч. с учетом ГЖФ)

70

№	МО	Домов, ед.	%	Помещений, ед.	%	Площадей, кв.м.	%	Лицевых счетов, количество	%	Граждан, чел.	%
Итого по РТ		162	18	762	17	28 138,72	19	770	16	2 093	18
1	Агрызский	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Азнакаевский	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Актанышский	2	13	5	7	246,00	9	5	11	19	9
4	Алексеевский	2	2	8	0	0,00	0	0	0	20	0
5	Алькеевский	1	100	1	100	42,60	100	1	100	2	100
6	Альметьевский	1	1	11	0	407,3	0	7	0	34	0
7	Апастовский	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Арский	17	21	47	23	1921,87	23	48	20	120	22
9	Балтасинский	3	11	6	9	277,60	11	6	8	20	9
10	Буинский	7	33	57	48	2 486,50	41	57	0	154	0
11	Бугульминский	0	0	3	3	187,20	2	3	2	3	1
12	Верхнеуслонский	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Высокогорский	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Дрожжановский	1	100	5	83	187,50	93	5	83	10	91
15	Елабужский	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Заинский	0	0	2	10	61,60	50	2	50	8	67
17	Зеленодольский	0	0	14	1	490,30	1	14	1	21	1
18	Кайбицкий	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19	К-Устьинский	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0



Расселено из АЖФ (в т.ч. с учетом ГЖФ)

МО	Домов, ед.	%	Помещений, ед.	%	Площадей, кв.м.	%	Лицевых счетов, количество	%	Граждан, чел.	%
Итого по РТ	162	18	762	17	28 138,72	19	770	16	2 093	18
20 Кукморский	3	1	3	1	179,00	1	3	1	11	1
21 Лаишевский	9	42	31	39	1055,70	35	40	34	78	39
22 Лениногорский	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23 Мамадышский	94	89	335	95	12065,21	100	341	89	947	89
24 Менделеевский	0	0	1	0	19,8	0	1	0	2	0
25 Мензелинский	1	5	17	13	599,20	8	17	13	30	11
26 Муслюмовский	7	54	66	83	3083,73	76	66	55	151	47
27 Нижнекамский	7	100	12	100	544,70	100	12	100	34	100
28 Новошешминский	0	0	8	44	273,10	37,4	8	42	12	40
29 Нурлатский	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30 Пестречинский	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
31 Рыбно-Слободский	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
32 Сабинский	4	100	20	100	985,61	100	20	100	62	100
33 Спасский	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
34 Тукаевский	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
35 Тетюшский	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
36 Тюлячинский	1	100	4	44	138,20	100	4	100	8	100
37 Чистопольский	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
38 Ютазинский	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
39 г.Казань	2	5	106	12	2847	10	106	12	347	14

Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ



№	МО	Кол-во домов шт.	Площадь кв.м	%, СМР
Всего по РТ		197	290 345	19
1	Апастовский	1	1 200	1
2	Верхнеуслонский	1	912	1
3	Елабужский	4	12 764	1
4	Дрожжановский	1	72	1
5	Пестречинский	2	1 608	1
6	Р.-Слободский	1	150	1
7	Тукаевский	1	952	1
8	Ютазинский	3	4 517	1
9	город Казань	6	14 400	1
10	Буинский	5	1 973	2
11	Бугульминский	3	4 685	3
12	Заинский	5	514	3
13	Новошешминский	5	293	3
14	Спасский	5	3 176	3
15	К.-Устьинский	3	3 126	4
16	Алексеевский	10	2 052	5
17	Чистопольский	10	59 265	6



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

№	МО	Кол-во домов шт.	Площадь кв.м.	%, СМР
Всего по РТ		197	290 345	19
18	Альметьевский	1	6 175	10
19	Тетюшский	2	1 134	10
20	Зеленодольский	10	68 177	11
21	Азнакаевский	4	4 260	12
22	Балтасинский	11	856,2	24
23	Нурлатский	4	3 522	31
24	Актанышский	13	1 182	32
25	Высокогорский	13	40 791	39
26	Кукморский	7	5 988	40
27	Агрызский	5	5 404	41
28	Муслюмовский	1	700	47
29	Лаишевский	4	11 288	51
30	Мензелинский	24	4 711,80	53
31	Менделеевский	1	4 222	55
32	Лениногорский	5	12 715	61
33	Арский	26	7 560	69



**Строительство жилых домов для переселения
граждан из АЖФ
(введен в эксплуатацию)**



**г. Арск, ул. М.Горького д.34 «А»
Подрядчик - ООО «Арское МСО»**



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

№	Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Площадь	% СМР
Азнакаевский район					
1	30-кв. жилой дом ул. Татарстана д.126 пгт.Актюбинский	МУП УКС Азнакаевского МО	ООО "СМУ"	1629,92	1%
2	18-кв. жилой дом по ул.Ленина д.11 пгт.Актюбинский		ООО "АльмаСтрой"	799,94	1%
3	18-кв. жилой дом по ул.Ленина д.5 пгт.Актюбинский		ООО "Азнакаевская ПМК"	799,94	2%
4	24-кв. жилой дом ул.Ленина д.13 пгт.Актюбинский		ООО "Евростиль"	1030,22	42%
Агрызский район					
5	24-кв. жилой дом ул.Ометова д.23 г.Агрыз	УКС Агрызского МО	ООО СК "Строй-Град"	1259,2	10%
6	24-кв. жилой дом ул.Чайковского,д.5 г.Агрыз		ООО "Строй-Гигант"	1159,2	10%
7	24-кв. жилой дом ул.Чайковского д.8«а» г.Агрыз		ООО "Строй-Гигант"	1023,12	45%
8	24-кв. жилой дом ул.Энгельса д.3 г.Агрыз		ООО "Мир-Строй"	1059,2	70%
9	24-кв. жилой дом ул.Энгельса д.3 «а» г.Агрыз		ООО "Мир-Строй"	903,36	70%
Апастовский район					
10	24-кв. жилой дом ул. Салават Каримова д.9 пгт.Апастово	ИК Апастовского МО	ООО "ЛЭНД"	1200	1%
Альметьевский район					
11	120-кв. жилой дом мкр.«Западные ворота» поз.22 г.Альметьевск	УКС Альметьевского МО	ООО "Стройкомплекс"	6175	10%



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

№	Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Площадь	% СМР
Актанышский район					
12	1-кв. жилой дом ул.Ленина д.37 п.Кирова	УКС Актанышского МО	ООО "ПМК"	48,34	1%
13	1-кв. жилой дом ул.Кирова д.46 п.Кирова		ООО "ПМК"	79,7	1%
14	2-кв. жилой ул. Кирова д.48 п.Кирова		ООО "ПМК"	169,22	1%
15	1-кв. жилой п.Кирова, ул.Новая д.8		ООО "РемстройДом"	44,29	1%
16	2-кв. жилой ул.Ленина д.36 п.Кирова		ООО "ПМК-6"	84,32	10%
17	1-кв. жилой дом ул.Алма-Ата д.38 п.Кирова		ООО "ПМК"	60,59	10%
18	1-кв. жилой дом ул.Комсомольская д.4 п.Кирова		ООО "РемстройДом"	79,7	40%
19	2-кв. жилой ул.Тукая д.26 с.Ст.Сафарово		ООО "РемстройДом"	104,12	40%
20	2-кв. жилой ул.Молодежная д.32 с.С.Бугады		ООО "ПМК-6"	101,42	40%
21	2-кв. жилой дом ул. Алма-Ата д.37 п.Кирова		ООО "Стройком"	95,37	65%
22	2-кв. жилой дом ул.Новая д.10а с.Ст.Бугады		ООО "ПМК-6"	101,42	70%
23	2-кв. жилой дом ул.Алма-Ата д.36 п.Кирова		ООО "Стройком"	122,36	70%
24	2-кв. жилой дом ул.Кирова д.36 п.Кирова		ООО "Газстройсервис"	91,36	70%



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

№	Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Площадь	% СМР
Алексеевский район					
25	2-кв. жилой дом ул. Советская д.88«а» с.Лебедино	ГКУ ГИСУ РТ	ЗАО "Алексеевская МСО-ТАПС"	80	3%
26	2-кв. жилой дом ул.Советская д.47«а» с.Лебедино			80	3%
27	2-кв. жилой дом ул.Советская д.46«в» с.Лебедино			80	3%
28	2-кв. жилой дом ул.Заречная д.27 с.Лебедино			80	3%
29	2-кв. жилой домс. Лебедино, ул. Кооперативная д. 16			120	3%
30	2-кв. жилой дом ул.Советская, д. 46 «г» с.Лебедино			80	3%
31	18-кв. жилой дом ул.Просторная д.47 пгт.Алексеевское		ООО "Керамика- Маркет"	1100	3%
32	4-кв. жилой дом ул.Школьная д.29 с.Ялкын		ЗАО "Алексеевская МСО-ТАПС"	144	10%
33	4-кв. жилой дом ул.Школьная д. 31 с.Ялкын			144	10%
34	2-кв. жилой дом ул.Мичурина д.26 пгт.Алексеевское		ООО "Жилстройсервис"	144	10%
Арский район					
35	2-кв. жилой дом ул. Молодежная д.10 с.Шушмабаш	МУ "ОКС и А Арского района"	ООО СК «ВОК-строй»	86	10%



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

№	Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Площадь	% СМР
36	2-кв. жилой дом ул. Молодежная д.6 с.Шушмабаш	МУ "ОКС и А Арского района"	ООО СК «ВОК-строй»	86	10%
37	3-кв. жилой дом ул. Молодежная д.8 с.Шушмабаш		ООО СК «ВОК-строй»	140	10%
38	2-кв. жилой дом ул.Победы д.1 д.Мендюш		ООО «Строй -Мастер»	76	10%
39	12-кв. жилой дом ул.Ватан д.6 «а» г.Арск		ООО «ГлавТрансСтрой»	543	10%
40	4-кв. жилой дом ул.М.Джалиля д.15 г.Арск		ООО «Эльайрстрой»	188	10%
41	2-кв. жилой дом ул.Пионерская д.13 с.Новый Кинер		ООО «Арское МСО»	94	15%
42	2-кв. жилой дом ул.Победы д.2 д.Мендюш		ООО «Строй -Мастер»	95	15%
43	12-кв. жилой дом ул.Ватан д.4 «а» г.Арск		ООО «ГлавТрансСтрой»	543	15%
44	2-кв. жилой дом ул.Центральная д.2«а» п.Урняк		ООО «Городские электросети»	157	20%
45	2-кв. жилой дом ул.Школьная д.67 с.Старое Чурилино		ООО «Икстрой»	66	20%
46	2-кв. жилой дом ул.Победы д.4 д.Мендюш		ООО «Городские электросети»	86	35%
47	3-кв. жилой дом ул. Тополиная д.4 г.Арск		ООО «КСМ»	201,9	40%
48	3-кв. жилой дом ул. Тополиная д.18 г.Арск		ООО «КСМ»	145	40%
49	2-кв. жилой дом ул.Новая 12 «б» с.Чулпаново		ООО СК «ВОК-строй»	89	40%



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

№	Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Площадь	% СМР
50	2-кв. жилой дом ул.Новая д.12«а» с.Чулпаново	МУ "ОКС и А Арского района"	ООО СК «ВОК-строй»	89	40%
51	2-кв. жилой дом ул.Победы д.3 д.Мендюш		ООО «Городские электросети»	78	50%
52	5-кв. жилой дом ул.Х.Такташа д.43 г.Арск		ООО «Эльайрстрой»	266	50%
53	12-кв. жилой дом ул. Западная д.56 в г.Арск		ООО «КСМ»	543	50%
54	2-кв. жилой дом ул. Кленовая д.8 г.Арск		ООО «Икстрой»	72	70%
55	24-кв. жилой дом ул. М.Горького д.38 г.Арск		ООО «Арское МСО»	1202	70%
56	12-кв. жилой дом ул. Западная д.54 в г.Арск		ООО «КСМ»	543	70%
57	12-кв. жилой дом ул. Западная д.50 в г.Арск		ООО «КСМ»	543	85%
58	12-кв. жилой дом ул. Западная д.52 в г.Арск		ООО «Энергосервис»	543	90%
59	12-кв. жилой дом ул.Западная д.48 в г.Арск		ООО «Энергосервис»	543	92%
60	12-кв. жилой дом ул.Западная д.46 г.Арск		ООО «Энергосервис»	543	94%
Бугульминский район					
61	36-кв. жилой дом ул.Кольцова г.Бугульма	ООО «СК Гипс»	ООО "Жилсервис"	700	1%
62	38-кв. жилой дом ул.Сельхозтехники г.Бугульма		ООО "Жилсервис"	1448	1%
63	50-кв. жилой дом ул.Циолковского г.Бугульма		ООО "Стройсервис"	2537	7%



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

№	Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Площадь	% СМР
Балтасинский район					
64	2-кв. жилой дом ул.Кул-Шариф д.20 пгт. Балтаси	ИК МО Балтасинского района	ООО "Водстрой"	79,2	10%
65	2-кв. жилой дом ул. Кул-Шариф д.32 пгт.Балтаси		ООО "Юмарт"	81,6	10%
66	2-кв. жилой дом ул.Кул-Шариф д.15 пгт.Балтаси		ООО "Стройремтех"	79,2	10%
67	2-кв. жилой дом ул.Кул-Шариф д.17 пгт.Балтаси		ООО "Стройсервис"	79,2	10%
68	2-кв. жилой дом ул.Кул-Шариф д.13 пгт.Балтаси		ООО "Стройремтех"	79,2	10%
69	2-кв. жилой дом ул.Кул-Шариф д.31 пгт.Балтаси		ООО "Юмарт"	79,2	10%
70	2-кв. жилой дом ул.Кул-Шариф д.20 пгт. Балтаси		ООО "Водстрой"	79,2	10%
71	2-кв. жилой дом ул. Кул-Шариф д.32 пгт.Балтаси		ООО "Юмарт"	81,6	10%
72	1-кв. жилой дом ул.К.Наджми д.8/1 пгт.Балтаси		ООО "Водстрой"	50	63%
73	1-кв. жилой дом ул. К.Наджми д.8/2 пгт. Балтаси		ООО "Водстрой"	80	63%
74	1-кв. жилой дом ул.Кул-Шариф д.22 пгт.Балтаси		ООО "Юмарт"	80	63%

Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ



№	Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Площадь	% СМР
Буинский район					
75	2-кв. жилой дом ул.Молодежная д.3«б» с.Кият	ООО "Буастрой"	ЗАО "Буинская МСО"	117	1%
76	22-кв. жилой дом ул.Строителей д.7 г.Буинск		ЗАО "Буинская МСО"	1005	1%
77	2-кв. жилой дом ул.Молодежная д.2«б» с.Кият		ООО "СтройГарант+"	117	1%
78	2-кв. жилой дом ул.Молодежная д.4 «б»с.Кият		ЗАО "Буинская МСО"	117	1%
79	16-кв. жилой дом ул.Гагарина д.9«а» г.Буинск		ЗАО "Буинская МСО"	617	7%
Верхнеуслонсий район					
80	24-кв. жилой дом ул.Дальняя с.Верхний Услон	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "БарсЭлитСтрой"	912	1%
Дрожжановский район					
81	1-кв. жилой дом ул.Дементьева д.42 с.Ст.Дрожжаное	ИК МО Дрожжановского района	ООО "Тепловик"	72	1%
Заинский район					
82	2-кв. жилой дом ул.Ак.Акатьева д.20 с.Светлое Озеро	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "Гранд - Строй"	80,4	1%
83	2-кв. жилой дом ул.Мичурина д.10 «а»г.Заинск			57,7	1%
84	2-кв. жилой дом ул.Шоссейная д.10 г.Заинск			97,2	1%
85	3-кв. жилой дом ул.Первомайская д.1«а» г.Заинск			128,2	1%
86	4-кв. жилой дом ул.Озерная поз.1-86 г.Заинск			151,3	10%



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

№	Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Площадь	% СМР
Высокогорский район					
87	156-кв. жилой дом ул.Станционная с.В.Гора	ИК МО Высокогорского МО	ООО "Глафстрой"	8736	3%
88	27-кв. жилой дом ул.Строителей поз.2 с.Дубъязы		ООО "БарсЭлитСтрой"	1580	7%
89	27-кв. жилой дом ул.Горького поз.3 ж.д.рзд.Куркачи		ООО "БарсЭлитСтрой"	1580	10%
90	27-кв. жилой дом ул.Кольцевая пос.Бирюлинского з/с		ООО "Инвест"	1580	10%
91	18-кв. жилой дом ул.Центральная пос.Дачное		ООО "Инвест"	1050	38%
92	60-кв. жилой дом Б.Красная с.В.Гора		ООО "Главстрой"	2585	40%
93	285-кв. жилой дом ул.Станционная с.В.Гора		ООО "Инвест"	15960	40%
94	12-кв. жилой дом ул.Школьная с.В.Гора		ООО "Инвест"	700	40%
95	12-кв. жилой дом ул.Юбилейная с.В.Гора		ООО "Инвест"	700	40%
96	27-кв. жилой дом ул.Гагарина д.29 пос.Бирюлинского з/с		ООО "БарсЭлитСтрой"	1580	40%
97	27-кв. жилой дом ул.Советская с.Усады		ООО "Глафстрой"	1580	75%
98	27-кв. жилой дом ул.Строителей поз.1 с.Дубъязы		ООО "БарсЭлитСтрой"	1580	80%
99	27-кв. жилой дом ул.Горького поз.2 ж.д.рзд.Куркачи		ООО "БарсЭлитСтрой"	1580	80%



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

№	Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Площадь	% СМР
Зеленодольский район					
100	176-кв. жилой дом ул.Столичная поз.1-2 г.Зеленодольск	МУП «СТН ЗМР»	ООО "Восход"	4800	1%
101	176-кв. жилой дом ул.Гагарина поз.1-2 мкр.Полукамушки г.Зеленодольск		ООО "Восход"	4800	1%
102	88-кв. жилой дом ул.К.Маркса поз.1 мкр.Озеро Надежды г.Зеленодольск		ООО "СК Татинвестстрой"	2400	1%
103	88-кв. жилой дом ул.К.Маркса поз.2 мкр.Озеро Надежды г.Зеленодольск		ООО "СК Татинвестстрой"	2400	1%
104	282-кв. жилой дом квартал "Б" поз.15 г.Зеленодольск		ООО "ПСК Народный дом"	14433,5	3%
105	79-кв. жилой дом ул.Ленина д.17 пгт.Васильево		ООО "Восход"	3976	3%
106	79-кв. жилой дом ул.Стахановская д.64 пгт.Васильево		ООО "Восход"	3976	3%
107	263-кв. жилой дом квартал "Б" поз.13 г.Зеленодольск		ООО "Восход"	13133	10%
108	263-кв. жилой дом квартал "Б" поз.12г.Зеленодольск		ООО "Восход"	13133	50%
109	105-кв. жилой дом квартал "Б" поз.14 г.Зеленодольск		ООО "ПСК Народный дом"	5066	32%

Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ



№	Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Площадь	% СМР
Елабужский район					
110	56-кв. жилой дом ул.Тугарова д.1 г.Елабуга	МКУ Департамент строительства Елабужского МО	ЗАО "Стройсервис"	3028	1%
111	60-кв. жилой дом ул. М.Горького д.2 г.Елабуга			3245,4	1%
112	60-кв. жилой дом ул. М.Покровская д.3 г.Елабуга			3245,4	1%
113	60-кв. жилой дом ул. М.Покровская д.4 г.Елабуга			3245,4	1%
г.Казань					
114-119	88-кв.ж.дома ул.М.Гафури (поз.1- 6) г.Казани	МКУ «УКСИР ИК г.Казани»	ООО «Ак Таш» ООО «КЦС»	14400	0%
Камско-Устьинский район					
120	15-кв.ж.д. ул.Гагарина пгт.Куйбышевский затон	ГКУ ГИСУ РТ	ООО «СтройАрсенал»	743	1%
121	15-кв.ж.д. ул.Первомайская пгт.Куйбышевский затон			743	1%
122	32-кв.ж.д. ул.Первомайская пгт.Куйбышевский затон			1640	10%
Кукморский район					
123	1-кв. жилой дом ул.Кооперативная д.60 с.Лубяны	МУП "Гарант"	ООО «Строй-Гарант»	85	10%
124	1-кв. жилой дом ул.Кооперативная д.58 с.Лубяны			85	10%
125	21-кв. жилой дом ул.Гафиятуллина поз.13пгт.Кукмор			820	15%
126	2-кв жилой дом ул.Мирсая Амира поз.2 с.Манзарас			102	24%
127	21-кв. жилой дом ул.Гафиятуллина поз.6 пгт.Кукмор			820	25%



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

№	Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Площадь	% СМР
128	3-кв. жилой дом ул.Мирсая Амира поз.1 с.Манзарас	МУП "Гарант"	ООО «Строй-Гарант»	160	98%
129	2-кв. жилой дом ул.Заводская д.1 с.Лубяны			102	98%
Лаишевский район					
130	36-кв. жилой дом поз.4 с.Усады	МУП УКС Лаишевского МО	ООО"Компания "Стройком"	2378,97	14%
131	24-кв. жилой дом мкр.Сайдашева-Юбилейная г.Лаишево		ООО "Стройиндустрия"	1097,1	19%
132	60-кв. жилой дом ул. Ленина с.Габишево		ООО "ПСК "Народный дом"	3718,71	74%
133	66-кв. жилой дом ул. Северная с.Столбище		ООО "Строитель +"	4094,1	97%
Лениногорский район					
134	48-кв. жилой дом ул. Садриева д.23 г.Лениногорск	ООО "Сарет"	ООО "Сарет"	3441,3	39%
135	76-кв. жилой дом ул. Достоевского д.15 г.Лениногорск	"АрхГрадСтройКонтроль"	ООО "ЛИС"	3897,26	49%
136	15-кв. жилой дом ул.Ленинградская д.83 г. Лениногорск	ООО "Сарет"	ООО "Сарет"	1036	49%
137	21-кв. жилой дом ул.Ленина с.Шугурово	ООО "ЛИС"	ООО "ЛИС"	900	70%
138	48-кв. жилой дом ул.Шашина д.68 г.Лениногорск	ООО "Сарет"	ООО "Сарет"	3441,3	99%



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

№	Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Площадь	% СМР
Менделеевский район					
139	84-кв. жилой дом ул.Татарстана поз.2 г.Менделеевск	ГИСУ	ООО "Мамадышстрой"	4 222	55%
Муслюмовский район					
140	12-кв. жилой дом ул.Кооперативная д.160/1 с.Муслюмово	ЗАО "Муслюмовская МСО"	ЗАО "Муслюмовская МСО"	700	47%
Мензелинский район					
141	1-кв. жилой дом ул.В.Интернационалистов д.5 г.Мензелинск	ГКУ ГИСУ РТ	ООО"Мензелинск- сервис"	60	10%
142	1-кв. жилой дом ул.В.Интернационалистов д.13 г.Мензелинск			60	41%
143	27-кв. жилой дом ул.Изыскателей д.1/14 г.Мензелинск		ООО "Мензелинская ПМК "Мелиорация"	1617	41%
144	12-кв. жилой дом ул.Изыскателей д.4/8А г.Мензелинск		ООО "Сфера Строй"	462,4	41%
145	12-кв. жилой дом ул.Изыскателей д.4/8Б г.Мензелинск			462,4	41%
146	12-кв. жилой дом ул.Изыскателей д.4/8В г.Мензелинск			462,4	41%
147	4-кв. жилой дом ул.Гурьянова д.46 «а» г.Мензелинск		ООО "Монолит"	342	41%
148	4-кв. жилой дом пер.Мирный д.5 г.Мензелинск		ООО"Мензелинская ПМК "Мелиорация"	227,6	41%



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

№	Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Площадь	% СМР
149	1-кв. жилой дом ул.Карлыгач д.1 г.Мензелинск	ГКУ ГИСУ РТ	ООО"Мензелинск-сервис"	60	55%
150	2-кв. жилой дом ул.Ленина д.106 г.Мензелинск		ООО "Гарант Плюс"	118	57%
151	1-кв. жилой дом ул. Карлыгач д.2 г.Мензелинск		ООО"Мензелинск-сервис"	60	60%
152	1-кв. жилой дом ул. Карлыгач д. 4 г.Мензелинск			60	60%
153	1-кв. жилой дом ул. Карлыгач д. 5 г.Мензелинск		ООО "Металлсервис"	60	60%
154	1-кв. жилой дом ул. Карлыгач д. 6 г.Мензелинск		ООО"Мензелинск-сервис"	60	60%
155	1-кв. жилой дом ул. Уютнач д. 1 г.Мензелинск		ООО "Металлсервис"	60	60%
156	1-кв. жилой дом ул. Уютная д. 2 г.Мензелинск			60	60%
157	1-кв. жилой дом ул. Уютная д. 3 г.Мензелинск			60	60%
158	1-кв. жилой дом ул. Уютная д. 4 г.Мензелинск			60	60%
159	1-кв. жилой дом ул. Уютная д. 5 г.Мензелинск			60	60%
160	1-кв. жилой дом ул. Янтарная д. 1 г.Мензелинск		ООО "Мензелинск-сервис"	60	63%
161	1-кв. жилой дом ул. Янтарная д. 5 г.Мензелинск			60	64%
162	1-кв. жилой дом ул. Янтарная д. 3 г.Мензелинск			60	65%
163	1-кв. жилой дом ул. Уютная д. 6 г.Мензелинск		ООО "Металлсервис"	60	66%
164	1-кв. жилой дом ул. Карлыгач д. 3 г.Мензелинск			60	66%



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

№	Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Площадь	% СМР
Новошешминский район					
165	1-кв. жилой дом ул.Татарстана д.6 с.Новошешминск	МУП УКС Новошешминск ого МО	ООО "Шешмастрой"	63,2	1%
166	1-кв. жилой дом ул. Татарстана д.8 с.Новошешминск			38,1	1%
167	1-кв. жилой дом ул.Спортивная д.30 п.с-за"Красный Октябрь"			63,2	1%
168	2-кв. жилой дом пул.Спортивная д.32 п.с-за "Красный Октябрь"			66,2	1%
169	1-кв. жилой дом ул.Верхнеслободская д.1 «А» с.Слобода Петропавловская			63,2	10%
Нурлатский район					
170	24-кв. жилой дом ул.Красноармейская поз.79 г.Нурлат	МУП УКС Нурлатского МО	ООО "Респект СП"	1012,7	10%
171	18-кв. жилой дом ул.Красноармейская поз.1 г.Нурлат		ООО "Перспектива"	642,8	10%
172	24-кв. жилой дом ул.Красноармейская поз.7 г.Нурлат		ООО "Перспектива"	1101,2	15%
173	18-кв. жилой дом г.Нурлат мкр.Северо-Восточный поз.23		ООО "ГородСтрой"	765,6	87%
Рыбно-Слободский район					
174	4-кв. жилой дом ул.Пер.Школьный д.13 пгт.Рыбная Слобода	МУП СЕЗ	ООО"Рыбно- Слободский Универсалстрой"	150	1%



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

№	Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Площадь	% СМР
Спасский район					
175	18-кв. жилой дом ул.Пионерская д.35 г.Болгар	ИК Спасского МО	ООО "Основание"	762	1%
176	12-кв. жилой дом ул.Пионерская д.35а г.Болгар		ООО "Основание"	543	1%
177	12-кв. жилой дом ул.Вахитова д.43 г.Болгар		ООО "ТехПодряд"	512	1%
178	36-кв. жилой дом ул.Вахитова д.66 г.Болгар		ООО "ТехПодряд"	785	1%
179	12- кв. жилой дом ул.Булгарская д.101 г.Болгар		ООО "Спасагрострой"	543	10%
Пестречинский район					
180	Реконструкция детского сада в с. Ленино-Кокушкино под 24-квартирный жилой дом	МУП УКС Пестричинского МО	ООО "Строитель +"	909	1%
181	24-кв. жилой дом ул.Школьная д.6 с.Коцаково		ООО "Строитель+"	699	1%
Тетюшский район					
182	12-кв. жилой дом ул. Южная д.23 г.Тетюши	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "ПМК "СтройИнвест"	489	10%
183	12-кв. жилой дом ул. Южная д.24 г.Тетюши			489	10%
Тукаевский район					
184	29-кв жилой дом ул. 50 лет Октября п. Татарстан	ИК Тукаевского МО	ООО "ДомКор"	952,5	1%



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

№	Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Площадь	% СМР
Чистопольский район					
185	38-кв. жилой дом ул.Энгельса д.191/3г.Чистополь	ООО СК «Гипс»	ООО«СтройТрест Поволжье»	1448	1%
186	60-кв. жилой дом ул.Вахитова д.127 г.Чистополь			2470	1%
187	57-кв. жилой дом ул.Н.Прибоя г.Чистополь		ООО «Основание»	2100	1%
188	104-кв. жилой дом ул.Энгельса д.183 г.Чистополь		ООО «СМ-Строй Инвест»	5364	1%
189	24-кв. жилой дом. ул.Вахитова д.81 г.Чистополь			1100	1%
190	108-кв. жилой дом пос.Водников		ООО «БВСК»	3514	1%
191	50-кв. жилой дом ул.Шамсутдинова д.18 г.Чистополь			1639,4	1%
192	36-кв. жилой дом ул.Нариманова 74бг.Чистополь			1247,2	1%
193	4 дома мкр.Северо-западный г.Чистополь		ООО «Диал СМК»	34519	1%
194	104-кв. жилой дом ул.Энгельса д.185 г.Чистополь		ООО «Керамика Маркет»	5864	52%
Ютазинский район					
195	45-кв. жилой дом пер.Строительный д.3 пгт. Уруссу	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "АльмаСтрой"	2112,12	1%
196	36-кв. жилой дом ул.Ф.Каримова д.10 пгт .Уруссу		ООО "БВСК"	1279,86	1%
197	24-кв. жилой дом ул.Ф.Каримова д.12 пгт.Уруссу			1125,42	1%



Формирование отраслевыми министерствами программ на 2016 г.

Отраслевые министерства наименование программ	Министерство образования и науки РТ			Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ					
	Строительство объектов образования (школы)	Капремонт объектов образования (школы, ДОУ)	Капремонт зданий ресурсных центров	Ремонт котельных объектов соц. назначения	Водообеспечение	Переход на индив. системы отопления, установке котельных и строительство сетей газоснабжения	Восстановление освещения	Благоустройство территорий у водных объектов	Капремонт зданий советов сельских поселений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сбор отраслевыми министерствами пообъектного перечня по муниципальным районам РТ	+	+	+	+	+	+	+	-	-
Предоставление информации в МСАЖКХ РТ, для подготовки проектов РКМ РТ	+*	+	+	+	+	+	+	-	-

* Необходима разработка ПСД для определения лимита

**Строительство крытого плавательного бассейна
с тренажерным залом в г.Болгар**

Подрядчик		ООО «Апекс Татарстан»		
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»		
Стоимость объекта, млн. руб.		141,67		
		СМР 111,08	ПИР 3,79	Обор-е 26,8
Начало строительства		Сентябрь 2013 г.		
Срок завершения строительства		Август 2015 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ 03.07.2015г. – 09.07.2015г.	3,10	3,16	101,93	
СМР	3,10	3,16	101,93	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
МЕСЯЦ ИЮЛЬ 01.07.2015 г. – 09.07.2015 г.	18,03	18,25	101,22	
СМР	13,44	13,57	100,96	
Оборудование	4,59	4,68	101,96	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 09.07.2015 г.	137,16	136,57	99,56	
Оборудование	26,80	26,80	100,00	

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		Декабрь 2016 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 03.07.2015г. – 09.07.2015г.	4,55	4,63	101,75
СМР	4,55	4,63	101,75
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ИЮЛЬ 01.07.2015 г. – 09.07.2015 г.	28,03	28,63	102,14
СМР	28,03	28,63	102,14
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 09.07.2015 г.	53,15	55,04	103,55

Генподрядчик		ООО «Казаньстройконсорциум»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		133,028	
		ПИР 1,88	СМР 116,638
Обор-е 14,51			
Начало строительства		Ноябрь 2014 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 03.07.2015г. – 09.07.2015г.	6,24	6,37	102,08
СМР	6,24	6,37	102,08
Оборудование			
МЕСЯЦ ИЮЛЬ 01.07.2015 г. – 09.07.2015 г.	23,04	23,47	101,86
СМР	23,04	23,47	101,86
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 09.07.2015 г.	82,96	83,41	100,54

**Универсальный спорткомплекс с игровым залом и бассейном
ГАУ «МЦ «Волга», Лаишевский район**

Генподрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		274,213	
		ПИР 3,6	СМР 225,693
Начало строительства		Июль 2014 г.	
Срок завершения строительства		Июль 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 03.07.2015г. – 09.07.2015г.	8,17	8,33	101,95
СМР	8,17	8,33	101,95
Оборудование			
МЕСЯЦ ИЮЛЬ 01.07.2015 г. – 09.07.2015 г.	33,78	34,36	101,71
СМР	33,78	34,36	101,71
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 09.07.2015 г.	182,92	184,93	101,09

Строительство универсального спортивного комплекса с игровым залом и бассейном в г. Чистополь

Генподрядчик		ООО ГК Гранд-Строй	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		275,034	
		ПИР 5,97	СМР 243,20
Начало строительства		Март 2013 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 03.07.2015г. – 09.07.2015г.	10,12	10,25	101,28
СМР	10,12	10,25	101,28
Оборудование			
МЕСЯЦ ИЮЛЬ 01.07.2015 г. – 09.07.2015 г.	34,29	34,74	101,31
СМР	34,29	34,74	101,31
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 09.07.2015 г.	208,22	215,12	103,31

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Нижнекамске

Генподрядчик		ОАО «Камгэсэнергострой»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		86,7	
		ПИР 5,37	СМР 63,7
Обор-е 17,6			
Начало строительства		Январь 2015 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 03.07.2015г. – 09.07.2015г.	6,45	1,54	23,87
СМР	6,45	1,54	23,87
Оборудование			
МЕСЯЦ ИЮЛЬ 01.07.2015 г. – 09.07.2015 г.	20,30	14,14	69,65
СМР	20,30	14,14	69,65
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 09.07.2015 г.	51,09	44,82	87,72

Универсальный спортивный зал в г. Азнакаево

Генподрядчик		ООО «ФОРТЭКС»	
Заказчик-застройщик		Исполнительный комитет Азнакаевского МР	
Стоимость объекта, млн. руб.		195,2 млн.руб	
		ПИР 2,0	СМР 169,8
Обор-е 12,9			
Начало строительства		Декабрь 2014 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 03.07.2015 г. – 09.07.2015г.	4,9	4,9	100,0
СМР	4,9	4,9	100,0
Оборудование	0	0	0
МЕСЯЦ - ИЮЛЬ 01.07.2015 г. – 09.07.2015 г.	6,9	6,9	100,0
СМР	6,9	6,9	100,0
Оборудование	0	0	0
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 09.07.2015 г.	115,0	115,0	100