



# Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь-июль 2014 года	<b>35</b>	<b>13</b>	<b>22</b>
январь-июль 2015 года	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>16</b>
	 34%	 46%	 27%



# Трехмесячник по безопасному ведению работ на строительных объектах

с 01.06.2015

Наименование	Количество, ед.
1. Проведено проверок	<b>465</b>
2. Выявлено нарушений	<b>83</b>
3. Составлено протоколов об административном правонарушении	<b>36</b>
4. Вынесено постановлений об административном правонарушении	<b>33</b>



## **МО, не представившие отчет о проведенных мероприятиях по охране труда в рамках трехмесячника**

Азнакаевский

Актанышский

Апастовский

Атнинский

Балтасинский

Буинский

Верхнуслонский

Высокогорский

Зеленодольский

Лениногорский

Менделеевский

Мензелинский

Муслюмовский

Новошешменский

Пестречинский

Сармановский

Тюлячинский



Открытые проемы не ограждены защитными и страховочными ограждениями

**Жилой комплекс «Загородный квартал», Лаишевский район, с. Усады**

**Заказчик и генподрядчик: ООО «Сувар Девелопмент»**

Составлены протоколы об административном правонарушении  
на должностное и юридическое лица



При выполнении кровельных работ работник не обеспечен защитной каской

**Жилой комплекс, г. Казань, ул. Некрасова, 28**

**Заказчик: ООО «Арго». Подрядчик: ООО «Техстрой»**

Составлены протоколы об административном правонарушении  
на должностное и юридическое лица



Работники не обеспечены спецодеждой, подъем строительных материалов производится техникой, не предназначенной для данного вида работ

**Реконструкция здания по ул. Техническая в г. Набережные Челны**

**Заказчик: ООО «Стройдеталь Холдинг»**

**Генподрядчик: ООО «СТК «Профстроймастер»**

Выдано предписание об обязательном устранении нарушения



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,  
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2015

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	641	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	391	12 999,5
Взыскано всего	170	5 932,5
Не истек срок оплаты	161	6 567,0
Обжалуются в суде	6	380,0



# Контроль за соблюдением норм охраны труда (СРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2015

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	587
- с выездом на объекты строительства	153
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	210
- выдано предписаний	55
- приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	125
- прекращено действие Свидетельств	28

## Не получили уведомления жители АЖФ по этапам 2013-2015 гг.



№	МО	Кол-во собственников (чел)	Направлено собственникам уведомлений и требований о сносе.					Кол-во направленных постановлений об изъятии жилого помещения
			Всего направлено (чел.)	%	Требование о сносе получили (чел.)	Не получили требование (чел.)	Повторно уведомлено (из числа возвратов)	
<b>Всего по указанным районам</b>		<b>1 824</b>	<b>1821</b>	<b>100</b>	<b>11 548</b>	<b>252</b>	<b>262</b>	<b>1358</b>
1	Агрызский	222	222	100	220	2	14	116
2	Бугульминский	91	91	100	83	8	8	88
3	Высокогорский	470	470	100	449	21	13	470
4	К-Устьинский	87	87	100	86	1	0	86
5	Нурлатский	138	138	100	134	4	18	108
6	г.Казань	816	813	99	597	216	209	490





# Судебное разбирательство

МО	Кол-во направленных исковых заявлений в суд	В стадии рассмотрения	Принято решений (кол-во)					Исполнено решений суда (кол-во)
			Всего	Оплатить рыночную стоимость	Выкупить по 11022руб.	Отказать в изъятии путем выкупа/предоставить благоустроенное жилье	Оставлено без рассмотрения/прекращено	
<b>Итого по РТ</b>	<b>381</b>	<b>18</b>	<b>363</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>117/0</b>	<b>164/68</b>	<b>0</b>
14 Дрожжановский	4	0	4	0	0	0	0/4	0
15 Елабужский	53	0	53	0	0	0	47/6	0
16 Заинский	1	0	1	0	1	0	0	0
17 Зеленодольский	6	1	5	0	0	5/0	0	0
18 Кайбицкий	0	0	0	0	0	0	0	0
19 К.-Устьинский	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Кукморский	65	0	65	0	0	0	65/0	0
21 Лаишевский	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Лениногорский	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Мамадышский	5	3	2	0	0	1/0	0/1	0
24 Менделеевский	10	1	9	0	0	0	9/0	0
25 Мензелинский	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Муслюмовский	1	0	1	0	0	1/0	0	0



# Судебное разбирательство

№	МО	Кол-во направленных исковых заявлений в суд	В стадии рассмотрения	Принято решений (кол-во)					Исполнено решений суда (кол-во)
				Всего	Оплатить рыночную стоимость	Выкупить по 11022руб.	Отказать в изъятии путем выкупа/предоставить благоустроенное жилье	Оставлено без рассмотрения/прекращено	
<b>Итого по РТ</b>		<b>381</b>	<b>18</b>	<b>363</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>117/0</b>	<b>164/68</b>	<b>0</b>
27	Нижнекамский	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Новошешминский	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Нурлатский	44	0	44	0	0	19/0	0/25	0
30	Пестречинский	14	0	14	0	0	14/0	0	0
31	Р.-Слободский	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Сабинский	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Спасский	28	0	28	0	0	1/0	7/20	0
34	Тукаевский	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Тетюшский	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Тюлячинский	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Чистопольский	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ютазинский	0	0	0	0	0	0	0	0
39	г.Казань	4	3	1	0	0	1/0	0	0



# Реализация программы переселения **собственников** аварийного жилья с участием ГЖФ

№	МО	Кол-во помещений в собственности (с учетом исключений)	Заключено договоров выкупа		%	Динамика за неделю		Получены только денежные компенсации	Учетных дел внесено в базу ГЖФ, количество
			ед.	КВ.М		ед.	кв.м		
<b>Итого по РТ</b>		<b>6 676</b>	<b>3 052</b>	<b>109 864,88</b>	<b>46</b>	<b>26</b>	<b>705,37</b>	<b>850</b>	<b>4 683</b>
1	г.Казань	758/686	61	1 465,08	9	5	93,9	0	50/1348
2	В.Услонский	9	2	42,40	22			8	9
3	Зеленодольский	2 571	605	19 992,49	23	10	331,07	42	1 243
4	Чистопольский	708	231	7 736,73	31	2	37,9	82	516
5	Азнакаевский	128	41	2 079,30	32			38	115
6	Бугульминский	49	16	838,80	33			2	6
7	Альметьевский	73	37	1 672,90	48			5	70
8	Лениногорский	68	38	1 583,50	49			14	74
9	Спасский	104	55	2 532,50	52			36	125
10	Елабужский	82	49	1 327,20	57	2	50,7	3	73
11	Агрызский	123	81	3 291,90	62	2	57,5	14	96
12	Пестречинский	59	41	1 458,00	69			4	73
13	Менделеевский	23	18	704,60	78			3	26



# Реализация программы переселения **собственников** аварийного жилья с участием ГЖФ

№	МО	Кол-во помещений в собственности (с учетом исключений)	Заключено договоров выкупа, ед.		%	Динамика за неделю		Получены только денежные компенсации	Учетных дел внесено в базу ГЖФ, количество
			ед.	кв.м		ед.	кв.м		
<b>Итого по РТ</b>		<b>6 676</b>	<b>3 052</b>	<b>109 864,88</b>	<b>46</b>	<b>26</b>	<b>705,37</b>	<b>850</b>	<b>4 683</b>
14	Кукморский	236	191	5897,14	79	3	90,1	94	351
15	Ютазинский	112	95	3 127,25	85			14	99
16	Буинский	119	103	4 473,50	86			64	120
17	Муслюмовский	80	71	3 253,20	89			70	71
18	Тетюшский	19	17	694,50	89			8	22
19	Лаишевский	52	48	1 684,30	90			5	97
20	Высокогорский	236	213	6 739,60	90			9	228
21	Нурлатский	129	120	3619,50	91	1	11,8	70	170
22	Арский	158	148	6 283,30	91	1	32,4	35	208
23	Заинский	19	18	696,90	95			3	17
24	К-Устьинский	45	43	1 589,70	96			6	56
25	Мамадышский	340	335	12 095,50	99			138	369
26	Балтасинский	70	69	2 706,85	99			19	70



# Реализация программы переселения **собственников** аварийного жилья с участием ГЖФ

№	МО	Кол-во помещений в собственности (с учетом исключений)	Заключено договоров выкупа, ед.		%	Динамика за неделю		Получены только денежные компенсации ед.	Учетных дел внесено в базу ГЖФ, количество
			ед.	кв.м		ед.	кв.м		
<b>Итого по РТ</b>		<b>6 676</b>	<b>3 052</b>	<b>109 864,88</b>	<b>46</b>	<b>26</b>	<b>705,37</b>	<b>850</b>	<b>4 683</b>
27	Актанышский	43	43	2 068,05	100			17	43
28	Алексеевский	35	35	1 419,90	100			8	44
29	Алькеевский	1	1	42,40	100			0	0
30	Апастовский	23	23	865,37	100			8	23
31	Дрожжановский	6	6	202,20	100			5	6
32	Кайбицкий	3	3	43,50	100			1	3
33	Мензелинский	122	122	4 632,25	100			14	137
34	Нижнекамский	14	14	544,70	100			0	14
35	Новошешминский	18	18	633,60	100			4	18
36	Р.-Слободский	7	7	310,10	100			2	7
37	Сабинский	20	20	985,60	100			4	20
38	Тукаевский	10	10	341,70	100			1	10
39	Тюлячинский	4	4	138,20	100			0	4



# Разногласия по количеству аварийных домов с базой ГЖФ

№	МО	Дома по программе АЖФ на 01.01.2015	Исключенные дома по программе АЖФ на 01.06.2015	Аварийные дома по данным ГЖФ на 16.07.2015	Разница
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 319</b>	<b>37</b>	<b>1 278</b>	<b>4</b>
1	Буинский	21		20	1
2	Зеленодольский	314	25	288	1
3	Мамадышский	94		92	2

В остальных МО разногласий по количеству аварийных домов с базой ГЖФ нет



# План заключения договоров выкупа ( недельный, до 1 ноября 2015г.)

№	МО	Кол-во помещений в собственности (с учетом исключений)	Не заключенные договора выкупа на 01.07.2015	План на 16.07.2015	Факт на 16.07.2015	Отставание от плана
<b>Итого по РТ</b>		<b>5 859</b>	<b>3 194</b>	<b>502</b>	<b>83</b>	<b>419</b>
1	Зеленодольский	2 060	1 495	219	40	179
2	г.Казань	758	712	109	15	94
3	Чистопольский	708	482	77	5	72
4	Азнакаевский	128	87	15	0	15
5	Кукморский	236	50	6	5	1
6	Спасский	104	49	9	0	9
7	Агрызский	123	47	6	5	1
8	Альметьевский	73	36	6	0	6
9	Елабужский	82	35	7	2	5
10	Бугульминский	49	33	6	0	6
11	Лениногорский	68	30	4	2	2
12	Высокогорский	236	23	3	0	3
13	Пестречинский	59	18	3	0	3



# План заключения договоров выкупа ( недельный, до 1 ноября 2015г.)

№	МО	Кол-во помещений в собственности (с учетом исключений)	Не заключенные договора выкупа на 01.07.2015	План на 16.07.2015	Факт на 16.07.2015	Отставание от плана
<b>Итого по РТ</b>		<b>5 859</b>	<b>3 194</b>	<b>502</b>	<b>83</b>	<b>419</b>
14	Ютазинский	112	18	3	1	2
15	Буинский	119	17	3	0	3
16	Арский	158	13	3	4	-1
17	Нурлатский	129	12	3	3	0
18	Муслюмовский	80	9	3	0	3
19	В.Услонский	9	7	3	0	3
20	Менделеевский	23	5	3	0	3
21	Лаишевский	52	5	2	1	1
22	Мамадышский	340	5	3	0	3
23	Тетюшский	19	2	2	0	2
24	К-Устьянский	45	2	2	0	2
25	Заинский	19	1	1	0	1
26	Балтасинский	70	1	1	0	1

13 МО в полном объеме заключили договора выкупа аварийного жилого помещения



# Дома, участвующие в расселении из АЖФ (в т.ч. с учетом ГЖФ)

№	МО	В стадии расселения домов, ед.	%	Помещений, ед.	%	Площадей, кв.м.	%	Лицевых счетов, количество	%	Граждан, чел.	%
<b>Итого по РТ</b>		<b>167</b>	<b>18</b>	<b>775</b>	<b>17</b>	<b>28 618,22</b>	<b>19</b>	<b>789</b>	<b>16</b>	<b>2 134</b>	<b>18</b>
1	Агрызский	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Азнакаевский	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Актанышский	2	13	5	7	246,00	9	5	11	19	9
4	Алексеевский	2	2	8	0	0,00	0	0	0	20	0
5	Алькеевский	1	100	1	100	42,60	100	1	100	2	100
6	Альметьевский	5	1	13	0	524,20	0	15	0	44	0
7	Апастовский	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Арский	17	21	47	23	1921,87	23	48	20	120	22
9	Балтасинский	3	11	6	9	277,60	11	6	8	20	9
10	Буинский	7	33	57	48	2 486,50	41	57	0	154	0
11	Бугульминский	0	0	3	3	187,20	2	3	2	3	1
12	Верхнеуслонский	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Высокогорский	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Дрожжановский	1	100	5	83	187,50	93	5	83	10	91
15	Елабужский	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Заинский	0	0	2	10	61,60	50	2	50	8	67
17	Зеленодольский	0	0	14	1	490,30	1	14	1	42	1
18	Кайбицкий	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19	К-Устьинский	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0



# Дома, участвующие в расселении из АЖФ (в т.ч. с учетом ГЖФ)

20

МО	В стадии расселения домов, ед	%	Помещений ед.	%	Площадей, кв.м.	%	Лицевых счетов, количество	%	Граждан, чел.	%
<b>Итого по РТ</b>	<b>167</b>	<b>18</b>	<b>775</b>	<b>17</b>	<b>28 618,22</b>	<b>19</b>	<b>789</b>	<b>16</b>	<b>2 134</b>	<b>18</b>
20 Кукморский	3	1	3	1	179,00	1	3	1	11	1
21 Лаишевский	9	42	31	39	1055,70	35	40	34	78	39
22 Лениногорский	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23 Мамадышский	94	89	335	95	12065,21	100	341	89	947	89
24 Менделеевский	0	0	1	0	19,8	0	1	0	2	0
25 Мензелинский	1	5	17	13	599,20	8	17	13	30	11
26 Муслюмовский	7	54	66	83	3083,73	76	66	55	151	47
27 Нижнекамский	7	100	14	100	544,70	100	14	100	34	100
28 Новошешминский	0	0	8	44	273,10	37,4	8	42	12	40
29 Нурлатский	1	0	5	0	181,3	0	5	0	5	0
30 Пестречинский	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
31 Рыбно-Слободский	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
32 Сабинский	4	100	20	100	985,61	100	20	100	62	100
33 Спасский	0	0	4	0	181,3	0	4	0	5	0
34 Тукаевский	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
35 Тетюшский	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
36 Тюлячинский	1	100	4	44	138,20	100	4	100	8	100
37 Чистопольский	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
38 Ютазинский	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
39 г.Казань	2	5	106	12	2847	10	106	12	347	14

# Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ



Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Площадь	% СМР
г. Зеленодольск мкр.Озеро Надежды кв."Б" поз.1 ул.К.Маркса	МУП "СТН ЗМР"	ООО "СК Татинвестстрой"	2 400	3%
г. Зеленодольск мкр.Озеро Надежды кв."Б" поз.2 ул.К.Маркса			2 400	3%
Камско-Устьинский р-н, пгт.Куйбышевский затон , 15-кв. ж/д ул.Гагарина	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "СтройАрсенал"	743	3%
Камско-Устьинский р-н, пгт.Куйбышевский затон, 15-кв. ж/д ул.Первомайская			743	3%
Спасский р-он, г.Болгар, 18-кв. ж/д ул.Пионерская д.35	ИК Спасского р-на	ООО "Основание"	762	3%
Спасский р-он, г.Болгар, 12-кв. ж/д ул.Пионерская д.35а			517	3%
г.Чистополь 38-кв. ж/д ул.Энгельса д.191/3	ООО "ГИПС +"	ООО «СтройТрест Поволжье»	1 448	3%
г.Чистополь 57-кв. ж/д ул.Н.Прибоя		ООО «Основание»	2 100	3%
г.Чистополь 60-кв. ж/д ул.Вахитова д.127		ООО «СтройТрест Поволжье»	1 235	3%
г.Чистополь 104-кв. ж/д ул.Энгельса д.183	ООО "ГИПС +"	ООО«СМ-Строй Инвест»	5 364	3%

## Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ



Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Площадь	% СМР
Азнакаевский р-н, пгт.Актюбинский 18-кв. ж/д по ул.Ленина д.5	МУП УКС Азнакаевского МО	ООО "Азнакаевская ПМК"	779,94	3%
Азнакаевский р-н, пгт.Актюбинский 18-кв. ж/д по ул.Ленина д.11		ООО "АльмаСтрой"	779,94	3%
Азнакаевский р-н, пгт.Актюбинский 30-кв. ж/д ул.Татарстана, д.12 б		ООО "СМУ"	1 629,92	3%
Актанышский р-н, п.Кирова, 1-кв. ж/д ул.Ленина	УКС Актанышского р-на	"ПМК"	48,34	3%
Актанышский р-н, п.Кирова, 1-кв. ж/д ул. Кирова д.46			79,7	3%
Актанышский р-н, п.Кирова, 2-кв. ж/д ул. Кирова д.48			169,22	3%
Актанышский р-н, п.Кирова, 1-кв. ж/д ул.Новая д.8		"РемстройДом"	44,29	3%
г.Бугульма 36-кв. ж/д ул.Кольцова	ООО «СК ГИПС»	ООО "Жилсервис"	1 448	3%
г.Бугульма 38-кв. ж/д ул.Сельхозтехники			700	3%
Буинский р-н, с.Кият, 2-кв. ж/д ул.Молодежная 2 Б	ООО "Буастрой"	ООО "СтройГарант+"	117	3%
Буинский р-н, с.Кият, 2-кв. ж/д ул.Молодежная 3 Б		ЗАО "Буинская МСО"	117	3%
г.Буинск 22-кв. ж/д ул.Строителей д.7			1 005	3%
Буинский р-н, с.Кият, 2-кв. ж/д ул.Молодежная д.4 «Б»			117	3%



## Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Площадь	% СМР
Высокогорский р-н, с.Усады, 24-кв. ж/д ул.Советская поз.1	ООО Гипс +	ООО "Глафстрой"	1 580	3%
Верхнеуслонский р-н, с.Верхний Услон, 24-кв. ж/д ул.Дальняя	ГКУ ГИСУ	ООО "БарсЭлитСтрой"	912	3%
Заинский р-н, г.Заинск, 2-кв. ж/д ул.Мичурина, д.10а	ГКУ ГИСУ	ООО "Гранд - Строй"	57,7	3%
Заинский р-н, г.Заинск, 2-кв ж/д ул.Шоссейная, д.10			97,2	3%
Заинский р-н, г.Заинск, 3-кв. ж/д ул.Первомайская, д. 1а			128,2	3%
Заинский р-н, с. Светлое Озеро, 2-кв. ж/д ул. Академика Акатьева, д.20			80,4	3%
Елабужский р-н, г.Елабуга, 56-кв ж/д ул.Тугарова. д.1	МКУ ДСЕ МО	ЗАО "Стройсервис"	3 028	3%
Елабужский р-н, г.Елабуга, 60-кв. ж/д ул.М.Горького, д.2			3 245,42	3%
Елабужский р-н, г.Елабуга, 60-кв. ж/д ул.М.Покровская, д.3			3 245,42	3%
Елабужский р-н, г.Елабуга, 60-кв. ж/д ул.М.Покровская, д. 4			3 245,42	3%



# Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Площадь	% СМР
г.Зеленодольск, кв."Б", 263-кв. ж/д поз.12г	МУП "СТН ЗМР"	ООО "Восход"	13 133	3%
г.Зеленодольск 176-кв. ж/д ул.Столичная поз.1-2		ООО "ПСК Народный дом"	4 800	3%
88-кв. жилой дом ул.К.Маркса поз.1 мкр.Озеро Надежды г.Зеленодольск		ООО "СК Татинвестстрой"	2 400	3%
88-кв. жилой дом ул.К.Маркса поз.2 мкр.Озеро Надежды г.Зеленодольск			2 400	3%
г.Казань, 88-кв. ж/д ул. М.Гафури поз.1	МКУ "УКСиР ИК г.Казани"	ООО "Ак Таш"	2 400	3%
г.Казань, 88-кв. ж/д ул. М.Гафури поз.2			2 400	3%
г.Казань, 88-кв. ж/д ул. М.Гафури поз.3	МКУ "УКСиР ИК г.Казани"	ООО "Ак Таш"	2 400	3%
г.Казань, 88-кв. ж/д ул. М.Гафури поз.4		ООО "КЦС"	2 400	3%
г.Казань, 88-кв. ж/д ул. М.Гафури поз.5			2 400	3%
г. Мензелинск, 27-кв. ж/д ул.Изыскателей д.3/1 Б	ГКУ ГИСУ РТ	"Мензелинск-сервис"	1 617	3%
г. Мензелинск, 18-кв. ж/д ул. Тукая 59 "А"		ООО "Гарантплюс"	656	3%
Муслюмовский р-н, с.Муслюмово ул.Колхозная д.20	УКС Муслюмовского р-на	ЗАО "Муслюмовская МСО"	962	3%



## Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Площадь	% СМР
Новошешминский р-н, с. Новошешминск, 1-кв. ж/д ул. Татарстана, д. 6	МУП "УКС"	ООО "Шешмастрой"	63,2	3%
Новошешминский р-н, с. Новошешминск, 1-кв. ж/д ул. Татарстана, д. 8			38,1	3%
Новошешминский р-н, п.с-за"Красный Октябрь",1-кв. ж/д ул.Спортивная, д.30			63,2	3%
Новошешминский р-н, п. с-за"Красный Октябрь", 2-кв. ж/д ул.Спортивная,д.32			66,22	3%
Алексеевский р-н, с. Лебедино, 2-кв ж/д ул. Заречная, д. 27	ГИСУ	ЗАО "Алексеевская МСО-ТАПС"	80	3%
Алексеевский р-н, с. Лебедино, 2-кв. ж/д ул. Советская, д. 46 Г			80	3%
Алексеевский р-н, с. Лебедино, 2-кв. ж/д ул.Кооперативная, д. 16			120	3%
Высокогорский р-н, пос.Бирюлинского з/с, 24-кв. ж/д ул.Кольцевая	ООО Гипс +	ООО "Инвест"	1 580	3%
Зеленодольский р-он, пгт.Васильево, 79-кв. ж/д ул.Ленина, д.17	МУП "СТН ЗМР"	ООО "Восход"	3 976,04	3%
Зеленодольский р-он, пгт Васильево, 79-кв. ж/д ул.Стахановская, д.64			3 976,04	3%



## Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Площадь	% СМР
Пестречинский р-н, с. Ленино-Кокушкино, поз.1 (рек-ция дет.сада)	МУП УКС Пестричинского МО	ООО "Строитель+"	909	3%
Пестречинский р-н, с.Коцаково, ул.Школьная, д. 6			699	3%
Пестречинский р-н, с.Коцаково, ул.Школьная, д. 6 А			699	3%
Рыбно-Слободский р-н, пгт.Рыбная Слобода, 4-кв. ж/д ул.Пер.Школьный д.13	МКП СЕЗ	ООО "Рыбно-Слободский Универсалстрой"	150	3%
г.Чистополь 108-кв. ж/д пос.Водников	ООО "ГИПС +"	ООО «БВСК»	3 514,02	3%
г.Чистополь 50-кв. ж/д ул.Шамсутдинова д.18			1 639,4	3%
г.Чистополь 36-кв. ж/д ул.Нариманова д.74 б			1 247,28	3%
Алексеевский р-н, с. Лебедино, 2-кв. ж/д ул. Советская, д. 88А	ГИСУ	ЗАО "Алексеевская МСО-ТАПС"	80	3%
Алексеевский р-н, с. Лебедино, 2-кв. ж/д ул. Советская, д. 47А			80	3%
Алексеевский р-н, с. Лебедино, 2-кв. ж/д ул. Советская, д. 46 В			80	3%



## Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Площадь	% СМР
Тукаевский р-н, п. Татарсан, 29-кв. ж/д ул. 50 лет Октября, поз. 2	ИК МО	ООО "Домкор"	952,57	3%
Дрожжановский р-н, с. Ст. Дрожжаное, 1-кв. ж/д ул. Дементьева, д. 42	ИК МО Дрожжановского р-на	ООО "Тепловик"	72	5%
Азнакаевский р-н, пгт. Актюбинский, 24-кв. ж. д ул. Ленина, д. 13	МУП УКС Азнакаевского МО	ООО "Евростиль"	1 030,2	7%
Агрызский р-н, г. Агрыз, 24-кв. ж/д ул. Ометова, д. 23	УКС Агрызского р-на	ООО СК "Строй-Град"	2 225,85	7%
г. Буинск, 16-кв. ж/д ул. Гагарина 9А	ООО "Буастрой"	ЗАО "Буинская МСО"	617	7%
г. Тетюши, 12-кв. ж/д ул. Южная д. 23	ГИСУ	ООО "ПМК "СтройИнвест"	567	7%
Агрызский р-н, г. Агрыз, ул. Чайковского, д. 6	УКС Агрызского р-на	ООО "Строй-Гигант"	2 213,73	7%
Агрызский р-н, г. Агрыз, ул. Чайковского, д. 8 "а"			2 201,61	7%
Агрызский р-н, г. Агрыз, ул. Энгельса, д. 4		ООО "Мир-Строй"	2 189,49	8%
Агрызский р-н, г. Агрыз, ул. Энгельса, д. 3 "а"			2 177,36	8%



# Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Площадь	% СМР
Актанышский р-н, п.Кирова, ул. Алма-Ата д.38	УКС Актанышского р-на	"ПМК"	60,59	10%
Актанышский р-н, п.Кирова, ул.Ленина, д.36		"ПМК-6"	84,32	10%
Апастовский р-н, пгт. Апастово, ул. Салават Каримова, д. 9	ИК МО	ООО "ЛЭНД"	1200	10%
Арский р-н г.Арск 3 кв. ж.д., по ул. Тополиная д.4	МУ ОКС И А Арского р-на	ООО «КСМ»	201,93	10%
Балтасинский р-н, пгт. Балтаси, ул. Кул-Шариф, д.15	ИК МО Балтасинского р-на	ООО "Стройремтех"	79,2	10%
Балтасинский р-н, пгт. Балтаси, ул. Кул-Шариф, д.17		ООО "Стройсервис"	79,2	10%
Балтасинский р-н, пгт. Балтаси, ул. Кул-Шариф, д.13		ООО "Стройремтех"	79,2	10%
Балтасинский р-н, пгт. Балтаси, ул. Кул-Шариф, д.31		ООО "Юмарт"	79,2	10%
Балтасинский р-н, пгт. Балтаси, ул. Кул-Шариф, д.20		ООО "Водстрой"	79,2	10%
Балтасинский р-н, пгт. Балтаси, ул. Кул-Шариф, д.32		ООО "Юмарт"	81,6	10%
Заинский р-н, г.Заинск, ул. Озерная, поз. 1-86	ГИСУ	ООО "Гранд - Строй"	151,3	10%



## Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Площадь	% СМР
Кукморский р-н, с.Лубяны, ул.Кооперативная, 58	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	85	10%
Кукморский р-н, с.Лубяны, ул.Кооперативная, 60			85	10%
Кукморский р-н, ул.Гафиятуллина поз.18			820	10%
Кукморский р-н, ул.Гафиятуллина поз.4	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	2 994	10%
Камско-Устьинский р-н, пгт.Куйбышевский затон, ул.Куйбышева поз.1 д.2	ГИСУ	ООО "СтройАрсенал"	1 640	10%
Новошешминский р-н, с.Слобода Петропавловская, ул.Верхнеслободская, д.1"А"	МУП "УКС"	ООО "Шешмастрой"	63,2	10%
Нурлатский р-н, г.Нурлат ул.Красноармейская д.79		ООО "Перспектива"	1 012,7	10%
Нурлатский р-н, г.Нурлат, ул.Красноармейская поз.1		ООО "Респект"	642,8	10%
г.Болгар, ул.Булгарская, д.101	ИК Спасского р-на	ООО "Спасагрострой"	543	10%
г. Тетюши, ул. Южная, д.23	ГИСУ	ООО "ПМК "СтройИнвест"	567	10%
Арский р-н с.Шушмабаш, ул.Молодежная д.8	МУ ОКС и А Арского р-на	ООО СК «ВОК-строй»	140	12%
Арский р-н с.Шушмабаш ул.Молодежная д.6			86	12%
Арский р-нс.Шушмабаш ул.Молодежная д.10			86	12%



## Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Площадь	% СМР
Кукморский р-н, пгт. Кукмор ул.Гафиятуллина поз.13	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	820	13%
Лаишевский р-н, с.Усады, поз.4	МУП "УКС"	ООО "Компания "Стройком"	2 378,97	14%
Агрызский р-н, г. Агрыз, ул. Чайковского, д. 5	УКС Агрызского р-на	ООО "Строй-Гигант"	1 159,2	15%
Арский р-н 4 кв. ж.д. ул. М.Джалиля, 15 Арск	МУ ОКС И А Арского р-на	ООО «Эльайрстрой»	188	15%
Арский р-н 2-х кв. ж.д. в д.Мендюш, ул. Победы д.1	МУ ОКС И А Арского р-на	ООО «Строй - Мастер»	76	15%
Нурлатский р-н г.Нурлат ул.Красноармейская поз.7	МУП "УКС"	ООО "Перспектива"	1 101,2	15%
Арский р-н, 12 кв. ж.д. ул. Ватан, 6А, Арск	МУ ОКС И А Арского р-на	ООО «ГлавТрансСтрой»	543	18%
Лаишевский р-н г.Лаишево мкр.Сайдашева-Юбилейная	МУП "УКС"	ООО "Стройиндустрия"	1 097,1	19%
Арский р-н с.Старое Чурилино, ул. Школьная, д.67	МУ ОКС И А Арского р-на	ООО «Икстрой»	66	20%
Азнакаевский р-н, пгт.Актюбинский, ул.Ленина, д.13	МУП УКС Азнакаевского МО	ООО "Евростиль"	1 030,32	22%



# Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

Расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Площадь	% СМР
Кукморский р-н, с.Манзарас, ул.Мирсая Амира, поз.2	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	102	22%
Кукморский р-н, ул.Гафиятуллина поз.6			820	23%
Высокогорский р-н, с.В.Гора, ул.Юбилейная	ООО Гипс +	ООО "Инвест"	700	26%
Высокогорский р-н, ст.В.Гора, ул.Школьная			700	26%
Арский р-н г.Арск ул.Ватан д.4 «а»	МУ ОКС И А Арского р-на	ООО «ГлавТрансСтрой»	543	29%
г. Зеленодольск, кв. "Б", поз.14	МУП "СТН ЗМР"	ООО "ПСК Народный дом"	5 066,04	32%
Арский р-н, с.Новый Кинер, ул. Пионерская, д.13	МУ ОКС И А Арского р-на	ООО «Арское МСО»	94	35%
Лениногорский р-н, г. Лениногорск, ул.Садриева, 23Д	ООО "Сарет"	ООО "Сарет"	3 441,3	39%
Актанышский р-н, с.Ст.Бугады, ул.Молодежная, д.32	УКС Актанышского р-на	"ПМК-6"	101,42	40%
Актанышский р-н, с.Старое Сафарово ул.Тукая,д.26		"РемстройДом"	104,12	40%
Актанышский р-н, п.Кирова, ул.Комсомольская, д.4	УКС Актанышского р-на	"РемстройДом"	79,7	40%
Арский р-н, 2-х кв. ж.д. в д.Мендюш, ул. Победы, д.2	МУ ОКС И А Арского р-на	ООО «Строй - Мастер»	95	40%
Арский р-н, 3 кв. ж.д., в п.Урняк, ул. Центральная, д.2а		ООО «Городские электросети»	157	45%



## Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Площадь	% СМР
Агрызский р-н, г. Агрыз, ул. Чайковского, д. 8"а"	УКС Агрызского р-на	ООО "Строй-Гигант"	1 023,12	47%
Арский р-н, д. Мендюш, ул. Победы, д.4	МУ ОКС И А Арского р-на	ООО «Городские электросети»	86	50%
Арский р-н, г.Арск ул. Тополиная д.18		ООО «КСМ»	145	50%
г. Зеленодольск, квартал "Б", поз.12	МУП "СТН ЗМР"	ООО "Восход"	13 133	50%
г.Чистополь ул.Энгельса д.185	ООО "ГИПС +"	ООО «Керамика Маркет»	5 864	50%
Арский р-н, г.Арск ул. Х.Такташа, 43	МУ ОКС И А Арского р-на	ООО «Эльайрстрой»	266	52%
Агрызский р-н, г. Агрыз, ул. Энгельса, д. 3	УКС Агрызского р-на	ООО "Мир-Строй"	1 059,2	54%
Арский р-н, г.Арск ул. Западная д.56	МУ ОКС И А Арского р-на	ООО «КСМ»	543	55%
Агрызский р-н г.Агрыз ул.Ометова, д.23	УКС Агрызского р-на	ООО СК "Строй-Град"	1 259,2	60%
Арский р-н, д.Мендюш, ул. Победы, д.3	МУ ОКС И А Арского р-на	ООО «Городские электросети»	78	60%



## Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Площадь	% СМР
Балтасинский р-н, пгт. Балтаси, ул. К.Наджми, д.8/1	ИК МО Балтасинского р-на	ООО "Водстрой"	50	63%
Балтасинский р-н, пгт. Балтаси, ул. К.Наджми, д.8/2		ООО "Водстрой"	80	63%
Балтасинский р-н, пгт. Балтаси, ул. Кул-Шариф, д.22		ООО "Юмарт"	80	63%
Актанышский р-н, п.Кирова, ул. Алма-Ата д.37	УКС Актанышского р-на	"Стройком"	95,37	65%
Арский р-н с. Чулпаново, ул. Новая, 12А	МУ ОКС И А Арского р-на	ООО СК «ВОК-строй»	89	65%
Арский р-н с. Чулпаново, ул. Новая, 12Б			89	65%
Балтасинский р-н, пгт. Балтаси, ул.Татарстана, д.20/1	ИК МО Балтасинского р-на	ООО "Юмарт"	84,3	67%
Балтасинский р-н, пгт. Балтаси, ул. Татарстана, д.20/2	ИК МО Балтасинского р-на	ООО "Юмарт"	84,3	67%
Актанышский р-н, п.Кирова, ул.Кирова д.36	УКС Актанышского р-на	"Газстройсервис"	91,36	70%
Актанышский р-н, п.Кирова, ул. Алма-Ата д.36		"Стройком"	122,36	70%
Актанышский р-н, с.Ст.Бугады, ул.Новая, д.10а		"ПМК-6"	101,42	70%



## Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Площадь	% СМР
Арский р-н, г.Арск ул. М.Горького д.38	МУ ОКС И А Арского р-на	ООО «Арское МСО»	1 202	70%
Агрызский р-н, г. Агрыз, ул. Энгельса, д. 3 "а"	УКС Агрызского р-на	ООО "Мир-Строй"	903,36	72%
Лаишевский р-н, с.Габишево, поз.2	МУП "УКС"	ООО "ПСК "Народный дом"	3 718,71	74%
Арский р-н г.Арск ул. Кленовая д.8	МУ ОКС И А Арского р-на	ООО «Икстрой»	72	75%
Арский р-н г. Арск ул.Западная д.54		ООО «КСМ»	543	79%
Высокогорский р-н, с.Усады, ул.Советская поз.2	ООО Гипс +	ООО "Глафстрой"	1 580	85%
Нурлатский р-н, г.Нурлат мкр.Северо-Восточный поз.23	МУП "УКС"	ООО "Городстрой"	765,6	87%
Арский р-н г. Арск ул. Западная д.50	МУ ОКС И А Арского р-на	ООО «Энергосервис»	543	88%
Арский р-н г. Арск ул. Западная д.52		ООО «КСМ»	543	92%
Арский р-н г.Арск ул. Западная д.48		ООО «Энергосервис»	543	95%
Арский р-н г. Арск ул. Западная д.46		ООО «Энергосервис»	543	88%



## Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Площадь	% СМР
Лаишевский р-н, с.Столбище ул. Северная	МУП "УКС"	ООО "Строитель +"	4 094,1	97%
Арский р-н, г. Арск ул. Победа д.62	МУ ОКС И А Арского р-на	ООО «Энергосервис»	273	98%
Арский р-н г.Арск ул. Агрономическая д.10		ООО «Икстрой»	142	98%
Арский р-н г.Арск ул. Мостовая д.32		ООО «КСМ»	294	98%
Арский р-н г.Арск ул. Гагарина д.36 «А»		ООО «Арское МСО»	219	98%
Арский р-н г. Арск ул. Горького д.34 «А»		ООО «Арское МСО»	1 804	98%
Арский р-н г.Арск ул. Мостовая д.63		ООО «КСМ»	294	98%
Кукморский р-н, с.Манзарас, ул.Мирсая Амира, поз.1		МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	160
Кукморский р-н, с.Лубяны, ул.Заводская, 1	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	102	98%



# Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Площадь	% СМР
1-кв. жилой дом ул.Карлыгач д.1 г.Мензелинск	ГКУ ГИСУ РТ	ООО"Мензелинск-сервис"	60	98%
2-кв. жилой дом ул.Ленина д.106 г.Мензелинск		ООО "Гарант Плюс"	118	98%
1-кв. жилой дом ул. Карлыгач д.2 г.Мензелинск			118	98%
1-кв. жилой дом ул. Карлыгач д. 4 г.Мензелинск		ООО"Мензелинск-сервис"	60	98%
1-кв. жилой дом ул. Карлыгач д. 5 г.Мензелинск			60	98%
1-кв. жилой дом ул. Карлыгач д. 6 г.Мензелинск		ООО "Металлсервис"	60	98%
1-кв. жилой дом ул. Уютнач д. 1 г.Мензелинск		ООО"Мензелинск-сервис"	60	98%
1-кв. жилой дом ул. Уютная д. 2 г.Мензелинск		ООО "Металлсервис"	60	98%
1-кв. жилой дом ул. Уютная д. 3 г.Мензелинск			60	98%
1-кв. жилой дом ул. Уютная д. 4 г.Мензелинск			60	98%
1-кв. жилой дом ул. Уютная д. 5 г.Мензелинск			60	98%



# Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Площадь	% СМР
1-кв. жилой дом ул. Уютная д. 6 г.Мензелинск	ГКУ ГИСУ РТ	ООО «Металлсервис»	60	98%
1-кв. жилой дом ул. Карлыгач д. 3 г.Мензелинск			60	98%
1-кв. жилой дом ул.В.Интернационалистов д.5 г.Мензелинск	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "Мензелинск-сервис"	60	98%
1-кв. жилой дом ул.В.Интернационалистов д.13 г.Мензелинск			60	98%
27-кв. жилой дом ул.Изыскателей д.1/14 г.Мензелинск		ООО "Мензелинская ПМК "Мелиорация"	1 617	98%
12-кв. жилой дом ул.Изыскателей д.4/8А г.Мензелинск		ООО "Сфера Строй"	462,4	98%
12-кв. жилой дом ул.Изыскателей д.4/8Б г.Мензелинск			462,4	98%
12-кв. жилой дом ул.Изыскателей д.4/8В г.Мензелинск			462,4	98%
4-кв. жилой дом ул.Гурьянова д.46 «а» г.Мензелинск		ООО "Монолит"	342	98%
4-кв. жилой дом пер.Мирный д.5 г.Мензелинск		ООО "Мензелинская ПМК "Мелиорация"	227,6	98%



## Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 16 июля 2015 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 178 490</b>	<b>49,1</b>	<b>4,9</b>	<b>1 221 510</b>
1	Лениногорский	30 000	8 660	28,9	3,4	21 340
2	Буинский	19 000	5 492	28,9	0	13 508
3	г.Наб.Челны	340 000	107 482	31,6	0,6	232 518
4	г.Казань	850 000	299 425	35,2	6,1	550 575
5	Черемшанский	10 000	3 526	35,3	2,3	6 474
6	К-Устьинский	10 000	3 578	35,8	0	6 422
7	В-Услонский	40 000	15 078	37,7	3,9	24 922
8	Чистопольский	32 500	12 447	38,3	1	20 053
9	Спасский	8 000	3 279	41	4	4 721
10	Азнакаевский	25 000	11 449	45,8	1,1	13 551
11	Сабинский	18 000	8 812	49	0	9 188
12	Нижнекамский	130 000	65 213	50,2	12,2	64 787
13	Кайбицкий	4 800	2 421	50,4	3,4	2 379
14	Менделеевский	10 000	5 064	50,6	3,3	4 936
15	Мензелинский	16 000	8 157	51	0,7	7 843



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 16 июля 2015 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 178 490</b>	<b>49,1</b>	<b>4,9</b>	<b>1 221 510</b>
16	Новошешминский	5 000	2 566	51,3	0	2 434
17	Арский	27 000	14 208	52,6	12	12 792
18	Заинский	20 000	10 704	53,5	0	9 296
19	Атнинский	4 000	2 152	53,8	0	1 848
20	Нурлатский	21 000	11 794	56,2	2,6	9 206
21	Р-Слободский	13 000	7 372	56,7	6,6	5 628
22	Кукморский	32 000	18 422	57,6	3,3	13 578
23	Альметьевский	155 000	89 872	58	6,2	65 128
24	Дрожжановский	7 000	4 072	58,2	0	2 928
25	Зеленодольский	130 000	76 520	58,9	0	53 480
26	Елабужский	45 000	26 815	59,6	0	18 185
27	Тетюшский	10 000	5 970	59,7	3,8	4 030
28	Сармановский	10 000	5 977	59,8	4,7	4 023
29	Аксубаевский	11 000	6 791	61,7	0	4 209
30	Алексеевский	14 000	9 001	64,3	3,6	4 999



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 16 июля 2015 года

40

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 178 490</b>	<b>49,1</b>	<b>4,9</b>	<b>1 221 510</b>
31	Алькеевский	6 500	4 297	66,1	2,8	2 203
32	Бавлинский	17 000	11 601	68,2	0	5 399
33	Муслюмовский	8 000	5 474	68,4	4,8	2 526
34	Агрызский	20 000	14 378	71,9	10,4	5 622
35	Высокогорский	50 000	38 569	77,1	0	11 431
36	Бугульминский	40 000	31 456	78,6	13,5	8 544
37	Мамадышский	15 000	11 989	79,9	15,4	3 011
38	Актанышский	17 000	13 734	80,8	4,6	3 266
39	Ютазинский	8 000	6 807	85,1	0	1 193
40	Балтасинский	14 000	11 931	85,2	0	2 069
41	Лаишевский	62 000	58 899	95	16,8	3 101
42	Тюлячинский	6 500	6 266	96,4	9	234
43	Тукаевский	52 000	53 477	102,8	7,7	-
44	Пестречинский	42 000	44 349	105,6	-	-
45	Апастовский	12 000	12 944	107,9	7,8	-



# Инвестиционное жилье 2016 года

Кол-во МКД, план	Оформлены земельные участки	Наличие ГПЗУ	Обеспеченность сетями					Выдано разрешение на строительство	Наличие ПСД
			Вода	Канализация	Электроснабжение	Тепло	Газ		
<b>89</b>	<b>89</b>	<b>85</b>	<b>69</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>56</b>	<b>42</b>	<b>73</b>	<b>74</b>

# Инвестиционное жилье 2016 года (по данным МО РТ)



МО	Кол-во МКД	Оформлены земельные участки	Наличие ГПЗУ	Обеспеченность сетями					Выдано разрешение на строительство	Наличие ПСД
				Вода	Канализация	Электроснабжение	Тепло	Газ		
Альметьевский	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Арский	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бугульминский	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Высокогорский	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Елабужский	4	4	4	2	2	2	2	1	1	3
Зеленодольский	5	5	2	2	2	2	2	2	2	2
Лаишевский	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Нижнекамский	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Пестречинский	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Сабинский	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
г.Наб.Челны	28	28	28	20	15	16	13	10	25	22
г.Казань	33	33	33	27	25	22	22	12	28	30
<b>Итого:</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>85</b>	<b>69</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>56</b>	<b>42</b>	<b>73</b>	<b>74</b>



# Социальная ипотека 2016 года

Кол-во МКД, план	Оформлены земельные участки	Наличие ГПЗУ	Обеспеченность сетями					Выдано разрешение на строительство	Наличие ПСД
			Вода	Канализация	Электроснабжение	Тепло	Газ		
<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>87</b>	<b>82</b>	<b>83</b>	<b>73</b>	<b>83</b>	<b>99</b>	<b>96</b>

## Социальная ипотека 2016 года (по данным МО РТ)



МО	Кол-во МКД	Оформлены земельные участки	Наличие ГПЗУ	Обеспеченность сетями					Выдано разрешение на строительство	Наличие ПСД
				Вода	Канализация	Электроснабжение	Тепло	Газ		
<b>Альметьевский</b>	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>Актанышский</b>	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>Алексеевский</b>	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>Арский</b>	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
<b>Бугульминский</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Буинский</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Верхнеуслонский</b>	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3
<b>Высокогорский</b>	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
<b>Елабужский</b>	2	2	2	2	2	2	0	2	2	0
<b>Заинский</b>	2	2	2	0	0	0	0	0	2	2
<b>Зеленодольский</b>	4	4	4	2	2	2	2	2	4	4
<b>К-Устьинский</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Кукморский</b>	4	4	4	4	0	0	0	0	4	4
<b>Лаишевский</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>Лениногорский</b>	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1



## Социальная ипотека 2016 года (по данным МО РТ)

МО	Кол-во МКД	Оформлены земельные участки	Наличие ГПЗУ	Обеспеченность сетями					Выдано разрешение на строительство	Наличие ПСД
				Вода	Канализация	Электроснабжение	Тепло	Газ		
<b>Мамадышский</b>	5	5	5	0	0	0	0	0	5	5
<b>Мензелинский</b>	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2
<b>Нижнекамский</b>	16	16	16	15	15	15	15	15	16	16
<b>Нурлатский</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Сабинский</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Тетюшский</b>	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Тукаевский</b>	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
<b>Тюлячинский</b>	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1
<b>Чистопольский</b>	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0
<b>г.Наб.Челны</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>г.Казань</b>	11	11	11	10	10	10	10	10	11	11
<b>Итого:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>87</b>	<b>82</b>	<b>83</b>	<b>73</b>	<b>83</b>	<b>99</b>	<b>96</b>



# Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ в 2015 году

на 16.07.2015

	План	Введено	Остаток	Степень готовности					
				Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели
Количество объектов	148	53	95	71	3,6%	20	7,8%	4	3,5%
Общая площадь (тыс.кв.м.)	421,3	70,2	351,1	181,2		168		1,6	
Количество квартир	7 010	1 203	5 807	3 122		2 650		35	



# Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)

47



**г. Нижнекамск 220 кв. ж/д № 9 мкр. 34**  
**подрядчик ООО «Жилстрой»**



# Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)



**г.Альметьевск 81 кв. ж/д поз.2 в мкр. «Яшьлек»  
подрядчик ООО «Арслан»**

# Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)



**г.Мамадыш, 40 кв. ж/д ул.Центральная дом № 43  
подрядчик ЗАО «Стройсервис»**



# Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)



**г.Бугульма, 60 кв. ж/д ул.Энгельса дом № 227**  
подрядчик ООО «СУАР-Актив»



# Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)



**г.Арск, 12 кв. ж/д ул.Западная дом № 46**  
подрядчик ООО «Энергосервис»

# Арендное жилье 2015 года



МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готовности		Прирост за 2 недели, %	Срок ввода
			по плану	по факту		
<b>Через ГЖФ</b>						
<b>Верхнеуслонский район, Иннополис</b> 20 кв. ж/д – 7 шт. 85 кв. ж/д – 7 шт.	ГИСУ	ООО «Ак Таш»	100	99	0	Июль 2015
			100	97	1	
<b>г.Казань</b> 123 кв. ж/дом ул.Айдарова	МБУ УКР	ООО «Ак Таш»	100	100	-	Июль 2015
<b>г.Казань</b> 220 кв. ж/дом по ул.Горьковское шоссе	МБУ УКР	ООО «Ак Таш»	100	100	-	Июль 2015
<b>Промышленные предприятия</b>						
<b>г. Елабуга</b> 64 кв. жилой дом в ж.к. "Три медведя»	ОАО ОЭЗППТ «АЛАБУГА»	ОАО«КГЭС»	98	98	0	Июль 2015



# Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ (получившие субсидии)

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов					
				Высокая (70-100%)	Прирост за 2 недели	Средняя (30-70%)	Прирост за 2 недели	Низкая (0-30%)	Прирост за 2 недели
<b>Всего по РТ</b>		<b>47</b>	<b>192</b>	<b>21</b>	<b>2,5%</b>	<b>21</b>	<b>2%</b>	<b>5</b>	<b>2%</b>
<b>1</b>	<b>Азнакаевский</b>	1	4	1	1%	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Альметьевский</b>	1	3	-	-	-	-	1	2%
<b>3</b>	<b>Арский</b>	1	1	1	2%	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>Балтасинский</b>	3	3	3	3%	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>Бугульминский</b>	1	24	-	-	-	-	1	1%
<b>6</b>	<b>Высокогорский</b>	1	22	-	-	1	2%	-	-
<b>7</b>	<b>Зеленодольский</b>	3	26	-	-	3	2%	-	-
<b>8</b>	<b>г.Казань</b>	10	46	-	-	8	2%	2	3%
<b>9</b>	<b>Кайбицкий</b>	2	2	1	3%	-	-	1	2%
<b>10</b>	<b>Кукморский</b>	1	6	1	1%	-	-	-	-



# Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ (получившие субсидии)

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов					
				Высокая (70-100%)	Прирост за 2 недели	Средняя (30-70%)	Прирост за 2 недели	Низкая (0-30%)	Прирост за 2 недели
<b>Всего по РТ</b>		<b>47</b>	<b>192</b>	<b>21</b>	<b>2,5%</b>	<b>21</b>	<b>2%</b>	<b>5</b>	<b>2%</b>
<b>11</b>	<b>Лаишевский</b>	2	5	2	2%	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>Менделеевский</b>	1	5	1	2%	-	-	-	-
<b>13</b>	<b>Мензелинский</b>	1	1	1	2%	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>Муслюмовский</b>	1	5	-	-	1	1%	-	-
<b>15</b>	<b>г. Наб. Челны</b>	3	24	-	-	3	2%	-	-
<b>16</b>	<b>Нижнекамский</b>	2	2	2	3%	-	-	-	-
<b>17</b>	<b>Новошешминский</b>	1	1	-	-	1	3%	-	-
<b>18</b>	<b>Пестречинский</b>	1	1	1	2%	-	-	-	-
<b>19</b>	<b>Рыбно-Слободский</b>	2	2	2	4%	-	-	-	-
<b>20</b>	<b>Черемшанский</b>	9	9	5	3%	4	3%	-	-



# Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в 2015 году

№ п/п	МО РТ	Кол-во получателей	№ п/п	МО РТ	Кол-во получателей
<b>ИТОГО по РТ</b>		<b>331</b>			
1	Агрызский	1	12	Верхнеуслонский	16
2	Азнакаевский	3	13	Высокогорский	1
3	Аксубаевский	2	14	Дрожжановский	11
4	Алексеевский	2	15	Елабужский	11
5	Алькеевский	3	16	Заинский	10
6	Альметьевский	10	17	Зеленодольский	36
7	Арский	4	18	Кайбицкий	8
8	Бавлинский	9	19	Камско-Устьинский	1
9	Балтасинский	3	20	Лаишевский	7
10	Бугульминский	22	21	Лениногорский	10
11	Буинский	5			



# Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в 2015 году

56

№ п/п	МО РТ	Кол-во получателей	№ п/п	МО РТ	Кол-во получателей
<b>ИТОГО по РТ</b>		<b>331</b>			
22	Мамадышский	5	32	Сармановский	1
23	Менделеевский	2	33	Спасский	2
24	Мензелинский	2	34	Тетюшский	5
25	Муслюмовский	0	35	Тукаевский	13
26	Нижнекамский	19	36	Черемшанский	4
27	Новошешминский	4	37	Чистопольский	1
28	Нурлатский	15	38	Ютазинский	1
29	Пестречинский	3	39	г. Наб. Челны	17
30	Рыбно-Слободский	0	40	г. Казань	60
31	Сабинский	2			



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей на 2015 год

57

№ п/п	МО РТ	Сертификатов			Динамика за 2 недели, сертификатов
		план	выдано	реализовано	
<b>ИТОГО по РТ</b>		<b>45</b>	<b>45</b>	<b>8</b>	<b>+2</b>
1	Алькеевский	1	1	0	0
2	Альметьевский	3	3	0	0
3	Арский	5	5	3	+2
4	Аксубаевский	1	1	0	0
5	Бавлинский	1	1	0	0
6	Дрожжановский	8	8	0	0
7	Заинский	1	1	0	0
8	Зеленодольский	2	2	0	0
9	г.Казань	8	8	2	0



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей на 2015 год

№ п/п	МО РТ	Сертификатов			Динамика за 2 недели, сертификатов
		план	выдано	реализовано	
<b>ИТОГО по РТ</b>		<b>45</b>	<b>45</b>	<b>8</b>	<b>+2</b>
10	К.-Устьинский	5	5	0	0
11	Кукморский	1	1	0	0
12	Лаишевский	1	1	0	0
13	Н.Челны	3	3	2	0
14	Нижнекамский	1	1	0	0
15	Спасский	1	1	0	0
16	Чистопольский	2	2	1	0
17	Ютазинский	1	1	0	0

# Молодые семьи на 2015 год



№ п/п	МО РТ	Семей
		план
<b>ИТОГО по РТ</b>		<b>69</b>
1	Альметьевский	1
2	Бавлинский	1
3	Лениногорский	1
4	Нижнекамский	6
5	Сабинский	2
6	Чистопольский	1
7	г.Набережные Челны	20
8	г.Казань	37



# Чернобыльцы на 2015 год

№ п/п	МО РТ	Сертификатов	
		план	оформлено
<b>ИТОГО по РТ</b>		<b>23</b>	<b>10</b>
1	Альметьевский	2	0
2	Апастовский	1	1
3	Арский	1	0
4	Елабужский	3	3
5	Заинский	1	0
6	Зеленодольский	1	0
7	г.Казань	2	0
8	Кукморский	1	0
9	Лениногорский	1	1
10	Мензелинский	1	0
11	Н.Челны	4	1
12	Нижнекамский	1	0
13	Рыбно-Слободский	1	1
14	Спасский	1	1
15	Тюлячинский	1	1
16	Чистопольский	1	1



# Вынужденные переселенцы на 2015 год

№ п/п	МО РТ	Сертификатов	
		план	оформлено
<b>ИТОГО</b>		<b>12</b>	<b>8</b>
1	Альметьевский	1	1
2	Бугульминский	2	2
3	Высокогорский	1	0
4	Зеленодольский	1	0
5	г.Казань	4	3
6	Мензелинский	1	1
7	Н.Челны	1	0
8	Нурлатский	1	1



## Переселенцы с Крайнего Севера на **2015** год

№ п/п	МО РТ	Сертификатов	
		план	оформлено
<b>ИТОГО</b>		<b>2</b>	<b>0</b>
1	Елабужский	1	0
2	Зеленодольский	1	0

# Многоквартирное инвестиционное жилье



№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов					
			Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели
<b>Всего по РТ</b>		<b>76</b>	<b>44</b>	<b>+2%</b>	<b>25</b>	<b>+3%</b>	<b>6</b>	<b>+2%</b>
1	Альметьевский	3	1	+2%	2	+2%	-	-
2	Арский	2	1	+2%	1	+2%	-	-
3	Бугульминский	4	1	1%	2	+2%	1	+2%
4	Высокогорский	1	1	+2%	-	-	-	-
5	Елабужский	4	4	+3%	-	-	-	-
6	Зеленодольский	9	5	+4%	2	+3,5%	2	+1%
7	Лениногорский	3	1	1%	2	+3,5%	-	-
8	Нижнекамский	5	4	+4%	1	+4%	-	-
9	г. Наб. Челны	34	22	+2%	12	+2%	-	-
10	г. Казань	11	4	+2%	3	+3%	3	+2%



# Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) 2015 года

	<b>План</b>	<b>Введено</b>	<b>Остаток</b>
<b>Количество домов</b>	<b>9 826</b>	<b>6 373</b>	<b>3 453</b>



## Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет РТ)

№	Место расположения объекта	Лимит	Принято КС-2	Факт освоения СМР, %	Динамика выполнения СМР за 2 недели, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>47 295,0</b>	<b>28 774,0</b>	<b>90,7</b>	<b>6</b>
1	Лениногорский район, с. Сугушла	2 627,5	253,67	66	4
2	Мамадышский район, с. Рагозино	2 627,5	1 712,98	70	3
3	Верхнеуслонский район, п. Октябрьское	2 627,5	1 037,90	71	6
4	Бавлинский район, с. Александровка	2 627,5	2 105,26	80	5
5	Чистопольский район, с. Кубассы	2 627,5	1 715,98	87	3
6	Спасский район, д. Кожаевка	2 627,5	2 022,58	89	5
7	Сабинский район, с. Измя	2 627,5	1 818,29	91	21
8	Бугульминский район, с. Тат. Дымская	2 627,5	68,13	92	20
9	Лаишевский район, с. Старая Пристань	2 627,5	1 594,47	97	4



## Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет РТ)

№	Место расположения объекта	Лимит	Принято КС-2	Факт освоения СМР, %	Динамика выполнения СМР за 2 недели,%
	<b>Итого по РТ</b>	<b>47 295,0</b>	<b>27 774,0</b>	<b>90,7</b>	<b>6</b>
10	Аксубаевский район, с.Ст.Ибрайкино	2 627,5	856,07	98	3
11	Высокогорский район, д. Пановка	2 627,5	1 890,11	98	2
12	Альметьевский район, мкр. «Урсала»	2 627,5	0	98	6
13	Пестречинский район, с.Тат. Ходяшево	2 627,5	2181,56	98	7
14	Сармановский район, с. Старый Кашир	2 627,5	2423,47	99	0
15	Агрызский район, с. Кичкетан	2 627,5	1 996,59	99,6	5
16	Нижнекамский район, с. Нижняя Уратьма	2 627,5	2 614,36	100	4
17	Алькеевский район, с. Салман	2 627,5	2 614,36	100	-
18	Лаишевский район, с. Малая Елга	2 627,5	1 868,25	100	-



# Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет РТ)

67



**Мамадышский район, с.Рагозино**  
**Подрядчик – ЗАО «Стройсервис»**



## Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет МО)

№	Место расположения объекта	Лимит	Факт освоения СМР, %	Динамика выполнения СМР за 2 недели, %
<b>Итого по РТ</b>		<b>47 295,0</b>	<b>78,7</b>	<b>6,4</b>
1	Агрызский район, с.Салауши	2 627,5	50	25
2	Алькеевский район, с.Старые Челны	2 627,5	50	5
3	Аксубаевский район, с.Емелькино	2 627,5	60	25
4	Сармановский район, с.Саклов-Баш	2 627,5	60	10
5	Сабинский район, с.Сатышево	2 627,5	70	10
6	Спасский район, с.Никольское	2 627,5	70	10
7	Лениногорский район, с.Старые Иштерьяк	2 627,5	75	10
8	Бугульминский район, п.г.п. Карабаш	2 627,5	75	6
9	Высокогорский район, с.Шапши	2 627,5	75	2
10	Чистопольский район, с.Каргали	2 627,5	80	5

## Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет МО)



№	Место расположения объекта	Лимит	Факт освоения СМР, %	Динамика выполнения СМР за 2 недели, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>47 295,0</b>	<b>78,7</b>	<b>6,4</b>
11	Бавлинский район, с.Крым-Сарай	2 627,5	77	2
12	Альметьевский район, с.Кама-Исмагилово	2 627,5	78	1
13	Мамадышский район, с.Соколка	2 627,5	78	2
14	Нижникамский район, п.Шингальчи	2 627,5	78	1
15	Верхнеуслонский район, с.Канаш	2 627,5	78	1
16	Мамадышский район, с.Катмыш	2 627,5	79	2
17	Мамадышский район, с.Зюри	2 627,5	79	2
18	Мамадышский район, с.Тавели	2 627,5	79	2
19	Лаишевский район, с.Габишево	2 627,5	80	4
20	Пестречинский район, с.Богородское	2 627,5	81	3



# Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет МО)

70



**Агрызский район, с. Салауши**  
**Подрядчик - ООО СК «Строй-Град»**



# Информация по проблемным объектам долевого строительства в Республике Татарстан

71

№	Наименование объекта	Общ. площ.	Заказчик/ застройщик	Кол-во дольщ- ов	Стадия строительства (%)	Динамика за 2 недели (%)	Срок ввода
1	123 кв. ж.д. по ул. Четаева	13 153	ЗАО «Вектр»	18	74,4	0,1	3 квартал 2015 года
2	168 кв. ж.д. по ул.Амирхана	8 200	ООО «Маг-строй»	22	84,3	0,1	3 квартал 2015 года
	152 кв. ж.д. по ул.Амирхана	7 106	ООО «Маг-строй»	3	96,1	0,1	3 квартал 2015 года
3	82 кв. ж.д. по ул.Бехтерева/ Космодемьянская	11 077	ООО «Свей»	69	96,8	0,1	3 квартал 2015 года
4	140 кв. ж.д. по ул.Достоевского,57	23 310	ООО «Свей»	27	75,3	0,3	3 квартал 2015 года
5	218 кв. ж.д. по ул.Краснококшай- ская/ ул.Баруди	14 358	ООО «ИТЦ»	121	93,4	0,2	4 квартал 2015 года
6	360 кв. ж.д. 58/02 г.Наб.Челны	22 369	ООО ЖСК «Доступное жилье»	297	94	2	4 квартал 2015 года



# Программа детских садов

Наименование	План		Факт	
	Объекты	Мест	Объекты	Мест
Всего объектов, в т.ч.:	127	11 965	37	1545
Строительство	73	10 240	5	880
Капитальный ремонт (Реконструкция)	16	900	7	165
Капитальный ремонт (Открытие доп. Групп)	38	825	25	500



# Программа детских садов

## Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит , тыс.руб.	КС-2 (%)	Готовность (%)	
					СМР	Динамика
1	г. Казань, ул. Тэцевская	ООО Жик строй	119 690,88	0	<b>27</b>	2
2	г.Казань, ул.Даурская	ООО Ак Таш	55 310,90	0	<b>31</b>	5
3	г.Казань, «Салават купере»11	ООО Грейтстрой	141 660,07	23	<b>41</b>	11
4	г. Казань, п. Сосновка	ООО Ак таш	83 358,63	21	<b>43</b>	7
5	Сабинский, п.г.т. Богатые Сабы	ООО Ак таш	55 310,90	0	<b>45</b>	7
6	г. Н.Челны, мкр. «Замелекесье»	ОАО Камгэсэнергострой	147 457,79	46	<b>46</b>	10
7	г. Казань, п. Кояшлы	ООО ТНГС-И	55 310,90	32	<b>50</b>	4
8	Высокогорский, ст. В.Гора	ООО Плауэн	119 690,88	25	<b>51</b>	10
9	г. Н.Челны, Кол Гали, д. 12	ООО Грань	147 457,79	28	<b>52</b>	5
10	Черемшанский, с. Черемшан	ООО Промградстрой	55 310,90	40	<b>52</b>	9
11	Бавлинский, г. Бавлы	ООО Энергостройсервис	119 690,88	49	<b>53</b>	5
12	г. Казань, п. Чебакса	ООО Ак таш	75 927,16	34	<b>56</b>	3



# Программа детских садов

## Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит , тыс.руб.	Принято КС-2 (%)	Готовность (%)	
					СМР	Динамика
13	Алексеевский, с. Лебяжье	ООО Керамика маркет	29 567,60	23	<b>57</b>	5
14	Менделеевский, с. Ижевка	ООО Евростиль	55 310,90	85	<b>58</b>	4
15	Верхнеуслонский, с. Вер.Услон	ОАО Каздорстрой	75 927,16	36	<b>59</b>	4
16	Алькеевский, с. Б. Матаки	ООО Тезелеш	55 310,90	28	<b>60</b>	8
17	г. Казань, ж/к Волжская Гавань	ООО Бриз	75 927,16	46	<b>60</b>	5
18	г. Казань, мкр. М-14	ООО Ак таш	141 660,07	31	<b>61</b>	2
19	Высокогорский, пос. Березовка	ООО Плауэн	55 310,90	30	<b>62</b>	10
20	г. Казань, «Салават купере» 10	ООО Грейтстрой	141 660,07	32	<b>63</b>	4
21	Заинский, г. Заинск	ТеплоЭнергоМонтаж	83 358,63	20	<b>64</b>	17
22	Чистопольский, г. Чистополь	ООО Стройдорсервис+	83 358,63	26	<b>65</b>	10
23	Атнинский, с. Кошар	ООО СМ-СтройИнвест	29 567,60	41	<b>66</b>	11



# Программа детских садов

## Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит , тыс.руб.	Принято КС-2 (%)	Готовность (%)	
					СМР	Динамика
24	Р.Слободский, п.г.т. Р.Слобода	ООО Русартстрой	55 310,90	7	<b>66</b>	5
25	Тетюшский, с. Урюм	ООО ПМК Стройинвест	29 567,60	55	<b>66</b>	18
26	г. Казань, ул. Р.Зорге	ООО Ак таш	29 567,60	52	<b>66</b>	4
27	г. Казань, ж.к.«Светлая долина»	ООО Ак Барс строй	183 842,15	16	<b>66</b>	6
28	г. Казани, ЖК «Солнечный город»	ООО Ак Барс строй	83 358,63	22	<b>66</b>	3
29	г. Казань, пр. Альберта Камалеева	ООО Ак Барс строй	141 660,07	34	<b>62</b>	5
30	г. Казань, ул. Фермское шоссе	ООО Грань	83 358,63	39	<b>67</b>	3
31	г. Казань, ул.Ак.Павлова- Молодеж.	ООО Казан	55 310,90	47	<b>70</b>	6
32	Нурлатский, г. Нурлат	ООО ПИК+	141 660,07	17	<b>70</b>	24
33	Новошешминский, с.Новошешминск	ООО Строитель	55 310,90	73	<b>70</b>	5
34	Альметьевский, г. Альметьевск	ООО Стройкомплекс	141 660,07	47	<b>70</b>	8



# Программа детских садов

## Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит , тыс.руб.	КС-2 (%)	Готовность (%)	
					СМР	Динамика
35	Тукаевский, н.п. Сосновый Бор	ООО Евростиль	55 310,90	64	<b>70</b>	7
36	Елабужский, г. Елабуга	ООО Евроальянсстрой	147 457,79	35	<b>71</b>	9
37	Черемшанский, с. Ульяновка	ООО Промградстрой	29 567,60	48	71	4
38	г. Казань, ул. Павлюхина	ООО Унистрой	83 358,63	28	<b>71</b>	10
39	г. Казань, ул. Ю.Фучика	ООО Ак таш	119 690,88	28	71	4
40	Арский, д. Мендюш	ООО Арская МСО	29 567,60	38	72	6
41	г. Нижнекамск, мкр. 31	ООО ЖИК-НК	141 660,07	48	<b>73</b>	12
42	Сармановский, с. Сарманово	ООО СК Капремстрой	75 927,16	67	<b>74</b>	15
43	Мамадышский, с/х «Мамадышский»	ЗАО Стройсервис	119 690,88	45	74	3
44	Нижнекамский, с. Городище	ООО ПрофиСтрой-НК	29 567,60	46	<b>74</b>	11
45	Ютазинский, пос. Уруссу	ООО ТАТ РДС	55 310,90	48	74	8



# Программа детских садов

## Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	КС-2 (%)	Готовность (%)	
					СМР	Динамика
46	Лениногорский, с. Тимяшево	ООО Модуль	75 927,16	30	<b>75</b>	13
47	г. Н.Челны, пр. Хасана Туфана	ОАО Камгэсэнергострой	147 457,79	82	75	3
48	Балтасинский, с. Ципья	ООО СК Созидание	75 927,16	54	77	12
49	Агрызский, с. Шаршада	ООО Строй гигант	29 567,60	75	<b>79</b>	3
50	г. Казань, ул. Гвардейская	ООО Ак таш	55 310,90	44	<b>79</b>	3
51	Бугульминский, г. Бугульма	ООО Сувар -Актив	83 358,63	45	80	10
52	Кайбицкий, с. Малые Кайбицы	ООО Альтаир-1	29 567,60	60	80	10
53	г. Н.Челны, ж.р. «Яшьлек»	ООО Евростиль	147 457,79	85	<b>80</b>	20
54	г. Казань, ул. Габишева	ООО Унистрой	83 358,63	16	<b>81</b>	4
55	К.-Устьинский, п.г.т. К.Затон	ООО "Кама"	29 567,60	75	82	12



# Программа детских садов

## Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит , тыс.руб.	КС-2 (%)	Готовность (%)	
					СМР	Динамика
56	Зеленодольский, г.Зеленодольск	ООО Восход"	141 660,07	57	<b>85</b>	4
57	Актанышский, с. Актаныш	ООО «ПМК»	83 358,63	75	<b>86</b>	10
58	Кукморский, д. Туембаш	ООО Строй-гарант	29 567,60	61	<b>86</b>	11
59	Нижнекамский, с. Ташлык	ООО Стандарт НК	29 567,60	68	<b>86</b>	4
60	г.Казань, ул. Халезова	ООО Ак таш	55 310,90	24	<b>86</b>	6
61	Лаишевский, с. Бол. Кабаны	Конвентстройинжин иринг	83 358,63	52	<b>89</b>	4
62	Азнакаевский, г. Азнакаево	ООО Азнакаевская ПМК	29 567,60	64	<b>90</b>	3
63	Муслюмовский, с.Муслюмово	ООО "Евростиль"	83 358,63	73	<b>90</b>	9
64	Кукморский, пгт Кукмор	ООО Строй-гарант	141 660,07	82	<b>91</b>	4
65	Тюлячинский, д. Шадки	ООО Цереком	29 567,60	71	<b>91</b>	7



# Программа детских садов

## Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит , тыс.руб.	КС-2 (%)	Готовность (%)	
					СМР	Динамика
66	Верхнеуслонский, с.Т.Бурнашево	ООО БарсЭлитСтрой	29 567,60	61	<b>93</b>	5
67	Арский, пос. Урняк	ООО СК МСУ Строй	29 567,60	39	<b>98</b>	38
68	Буинский, г. Буинск	ООО СК Строй-Град	83 358,63	58	<b>99</b>	7
69	Лаишевский, г. Лаишево	ООО Строитель +	83 358,63	53	<b>100</b>	4
70	Лаишевский, с. Сокуры	ООО Стройкорпорация	83 358,63	54	<b>100</b>	2
71	Пестречинский, с. Пестрецы	ООО Строитель +	75 927,16	58	<b>100</b>	2
72	г. Н.Челны, ж.р. "Прибрежный"	ООО Евростиль	147 457,79	92	<b>100</b>	-
73	г. Н.Челны, Сармановский тракт	ООО Грань	147 457,79	76	<b>100</b>	-



# Программа детских садов

## Строительство



с. Пестрецы

Подрядчик: ООО Строитель+



# Программа детских садов

## Реконструкция

№	МО РТ	Подрядчик	Принято КС-2 (%)	Готовность (%)	
				На 16.07.15	Динамика
1	г.Казань, пос. Аракчино	РемонтСтройСервис	4	<b>54</b>	7
2	г.Казань, ул. Толстого	РемонтСтройСервис	9	<b>60</b>	12
3	Менделеевский,г.Менделеевск	ООО СК КАМА	22	<b>67</b>	4
4	Арский, г.Арск	ООО Арская МСО	46	<b>82</b>	3
5	Мензелинский,г.Мензелинск	ООО Лига	51	<b>84</b>	9
6	г.Казань,ул. Агрызская	РемонтСтройСервис	0	<b>90</b>	2
7	Аксубаевский,п.Мюд	ИП Зайдуллин	16	<b>95</b>	5
8	г.Казань,ул. Годовикова	РемонтСтройСервис	55	<b>96</b>	1
9	г.Казань, ул. 40 лет Октября	РемонтСтройСервис	58	<b>98</b>	5
10	Пестречинский,с.Ленино-Кокушкино	ООО Универсал	72	<b>100</b>	1
11	Актанышский,с. Атясево	ООО Мастерстрой	96	<b>100</b>	17
12	Черемшанский,Сивашкино	ООО Строитель	82	<b>100</b>	5
13	Бугульминский, г. Бугульма	ООО «СК АРИДА»	89	<b>100</b>	1
14	г.Казань,ул. Жуковка	РемонтСтройСервис	83	<b>100</b>	-
15	Тетюшский С. Большие Атряси	ООО Стройград	100	<b>100</b>	-
16	Тетюшский,Тоншерма	ООО Стройград	100	<b>100</b>	-



# Программа детских садов

## Открытие доп. групп

№	МО РТ	Подрядчик	Принято КС-2 (%)	Готовность (%)	
				На 16.07.15	Динамика
1	г. Казань, МАДОУ № 76	РемонтСтройСервис	9	70	10
2	г. Казань, МБДОУ № 350	РемонтСтройСервис	1	80	8
3	г. Казань, МБДОУ № 321	РемонтСтройСервис	2	80	8
4	г. Казань, МАДОУ № 240	РемонтСтройСервис	5	80	5
5	г. Казань, МАДОУ № 217	РемонтСтройСервис	5	85	8
6	г. Казань, МАДОУ № 11	РемонтСтройСервис	0	85	5
7	г. Казань, МАДОУ № 69	РемонтСтройСервис	47	95	15
8	г. Казань, МАДОУ № 206	РемонтСтройСервис	14	95	5
9	г. Казань, МАДОУ № 298	РемонтСтройСервис	0	97	7
10	Зеленодольский, МБДОУ № 40	ООО Жилищная компания	0	98	8
11	г. Казань, МАДОУ № 370	РемонтСтройСервис	0	99	14
12	г. Казань, МАДОУ № 259	РемонтСтройСервис	19	99	1
13	Апастовский п.г.т. Апастово	ООО УК Апк Апас	0	99	0
14	г. Казань, МАДОУ № 388	РемонтСтройСервис	0	100	10
15	г. Казань, МАДОУ № 224	РемонтСтройСервис	56	100	2
16	г. Казань, МБДОУ № 375	РемонтСтройСервис	0	100	1
17	г. Казань, МАДОУ № 392	РемонтСтройСервис	0	100	1
18	Тукаевский, с. Шильнебаш	ООО Диалог	0	100	-
19	г. Казань, МАДОУ №129	РемонтСтройСервис	0	100	-
20	Лениногорский, МБДОУ №30	ИП Загретдинова	100	100	-



# Программа детских садов

83

## Открытие доп. групп

№	МО РТ	Подрядчик	Принято КС-2 (%)	Готовность (%)	
				На 16.07.15	Динамика
21	г. Казань, МАДОУ № 401	РемонтСтройСервис	0	100	-
22	г. Казань, МАДОУ № 411	РемонтСтройСервис	76	100	-
23	г. Казань, МАДОУ № 171	РемонтСтройСервис	54	100	-
24	г. Казань, МАДОУ № 284	РемонтСтройСервис	72	100	-
25	Лениногорский, МБДОУ № 26	ИП Загретдинова	99	100	-
26	г. Казань, МАДОУ № 93	РемонтСтройСервис	44	100	-
27	г. Казань, МАДОУ № 19	РемонтСтройСервис	63	100	-
28	г. Казань, МБДОУ № 26	РемонтСтройСервис	0	100	-
29	г. Казань, МАДОУ №111	РемонтСтройСервис	72	100	-
30	Рыбно- Слободский, п.г.т Р.Слобода	ООО Рыбнослободский Универсалстрой	63	100	-
31	г. Казань, МАДОУ №365	РемонтСтройСервис	66	100	-
32	г. Казань, МАДОУ № 25	РемонтСтройСервис	68	100	-
33	Бугульминский, МБДОУ Прогресский	ООО «СК АРИДА»	99	100	-
34	Кайбицкий, МБДОУ Кушманский	ООО Заман	99	100	-
35	Заинский, МБДОУ Красная шапочка	ООО РемСтрой	99	100	-
36	Бавлинский, МБДОУ №2	ООО Ак строй	99	100	-
37	г. Наб.Челны, МБДОУ № 85	ООО Медик	73	100	-
38	г. Наб.Челны, МБДОУ № 93	ООО Медик	73	100	-



# Программа «Сельские клубы»

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	КС-2, %	Готовность, %	
					СМР	Динамика
1	Елабужский, с.Большой Шурняк	ООО Каскад +	9 459,0	0	37	7
2	Рыб.-Слободский, пгт.Рыбная Слобода	ООО "РусАртСтрой"	48 000,0	0	39	2
3	Атнинский, с.Кошар	ООО "СМ-СтройИнвест"	11 035,5	27	46	7
4	Муслюмовский, с.Мялля Тамак	ООО "Евростиль"	11 035,5	36	51	4
5	Спасский, с.Красная Слобода	ООО "Стройдорсервис"	9 459,0	29	57	12
6	Чистопольский, с.Каргали	ЗАО "Стройтех"	12 927,3	33	66	4
7	Алексеевский, с.Ялкын	ООО "Жилстройсервис"	11 035,5	33	66	9
8	Лениногорский, мкр-н Ж/д Станция	ООО "Сарет"	12 927,3	29	72	5
9	Сабинский, с.Тимершик	ООО "Ак Таш"	11 035,5	45	72	19
10	Бугульминский, с.Соколка	ООО "Жилсервис"	11 035,5	44	74	3
11	Бавлинский, с.Хансверкино	ООО "Мегатэк-Строй"	9 459,0	66	74	3
12	Менделеевский, с.Тураево	ООО "СК Кама"	9 459,0	54	74	3
13	Кукморский, с.Мамашир	ООО "Промкомбинат"	11 035,5	37	18	37



# Программа «Сельские клубы»

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	КС-2, %	Готовность, %	
					СМР	Динамика
14	Апастовский, с.Кзыл-Тай	ООО "СК "Свяжный"	11 035,5	74	79	6
15	Аксубаевский, с.Старое Ильдеряково	ООО "Максад"	11 035,5	32	79	9
16	Альметьевский, с.Калейкино	ООО "Основа С"	12 927,3	56	79	8
17	Балтасинский, с.Тюнтерь	ООО "Строй-Град"	11 035,5	48	79	8
18	Кайбицкий, с.Надеждино	ООО "Альтаир-1"	9 459,0	34	79	2
19	г.Наб. Челны, парк "Прибрежный"	ООО "Медик"	12 927,3	64	80	12
20	Черемшанский, д.Сосновка	ООО "Строитель"	9 459,0	58	84	10
21	Сармановский, с.Ляки	ООО "Камстройфон"	9 459,0	46	86	7
22	Новошешминский, д.Новое Иванаево	ООО "Строитель"	9 459,0	57	86	8
23	Мамадышский, пос.Мамадышский	ЗАО "Мамадышстрой"	11 035,5	80	87	3
24	Дрожжановский, с.Чувашская Бездна	ООО "Главстрой"	16 304,2	69	90	7
25	Зеленодольский, пгт. Васильево	ООО "СМУ-2"	12 927,3	54	90	11
26	Мензелинский, с.Наратлы Кичу	ООО "Лига"	94 59,0	52	91	6



# Программа «Сельские клубы»

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	КС-2, %	Готовность, %	
					СМР	Динамика
27	Тетюшский, с.Чинчурино	ООО "Надежда"	9 459,0	67	91	7
28	Кам.-Устьинский, с.Старое Казеево	ООО "СФ "ВИКА"	11 035,5	68	92	5
29	Тукаевский, н.п.Комсомолец	ООО "Камстройфон"	11 035,5	73	93	6
30	Актанышский, с.Атясево	ООО "ПМК"	11 035,5	70	95	10
31	Верх.-Услонский, с.Майдан	ООО "БарсЭлитСтрой"	9 459,0	61	96	6
32	Нурлатский, с.Караульная Гора	ООО "ГородСтрой"	9 459,0	80	96	2
33	Ютазинский, с.Акбаш	ООО "Юлдыз"	9 459,0	88	96	9
34	Агрызский, с.Ямурзино	ООО СК "СтройГрад"	12 927,3	77	97	2
35	Алькеевский, с.Нижнее Колчурино	ООО "Строитель и К"	9 459,0	83	98	8
36	Тюлячинский, с.Большие Кибя-Кози	ООО "СФ "Строитель"	9 459,0	74	98	17
37	Высокогорский, с.Айбаш	ООО "БарсЭлитСтрой"	11 035,5	60	99	4



# Программа «Сельские клубы»

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	КС-2, %	Готовность, %	
					СМР	Динамика
38	Заинский, с.Старый Токмак	ООО "Эверест"	9 459,0	71	99,5	3
39	Арский, с.Старый Яваш	ООО "Арская МСО"	9 459,0	51	100	-
41	Лаишевский, с.Каипы	ООО "СтройКорпорация"	11 035,5	98	100	-
41	Нижнекамский, с.Верхняя Уратьма	ООО "Технология "	11 035,5	80	100	-
42	Пестречинский, с.Старое Шигалеево	ООО "Строитель+"	11 035,5	52	100	-
<b>Капитальный ремонт</b>						
1	г.Казань, ДК "Полимер"	ООО "Сайяр"	18 300,0	37,4	<b>75</b>	13



# Программа «Сельские клубы»

## Строительство

88



**Пестречинский, с.Старое Шигалеево**  
**Подрядчик: ООО "Строитель+"**



# Программа «Первичной медико-санитарной помощи»

№	Наименование	Кол-во	Фундамент	Вывезено модулей на площадку	Завершены работы	Факт СМР (%)	Динамика (%)
<b>1. Строительство</b>							
1.1	ФАПы	71	71	65	50	<b>90</b>	3
1.2	Врач. амбулат.	2	2	2	1	<b>91</b>	3
1.3	ПАО	3	3	3	2	<b>95</b>	4

## 2. Капитальный ремонт

№	Наименование	Кол-во	Ведутся работы	Завершены работы	Факт СМР (%)	Динамика
2.1	Участковые больницы	5	0	5	<b>100</b>	1
2.2	Врачебные амбул.	7	1	6	<b>96</b>	1
2.3	Существующие ФАПы	229	6	223	<b>98</b>	10
2.4	ФАПы в школах	8	0	8	<b>100</b>	-
2.5	Поликлиники	7	2	5	<b>94</b>	2



# Программа «Первичной медико-санитарной помощи»

## Принято КС-2 (%)

МО РТ	КС-2 в %								
	Средний %	В том числе:							
		Строительство			Капитальный ремонт				
		ФАП	ПАО	Амбулат.	ФАП	ФАП в СОШ	Амбулат.	Уч. больниц	Поликлиник
Агрызский	66,3	99,5	не предусмотрено	0,0	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Азнакаевский	63,9	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	0,0	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	92,4
Аксубаевский	81,2	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	62,8	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Актанышский	76,2	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	99,5	не предусмотрено	29,5	не предусмотрено	не предусмотрено
Алексеевский	50,8	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	48,3	55,6	0,0	не предусмотрено	не предусмотрено
Алькеевский	93,5	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	91,2	91,4	не предусмотрено	91,8	не предусмотрено
Альметьевский	73,5	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	47,5	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Апастовский	49,8	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	0,0	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Арский	62,2	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	24,9	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Атнинский	99,5	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Бавлинский	33,2	0,0	не предусмотрено	не предусмотрено	99,5	0,0	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено



# Программа «Первичной медико-санитарной помощи»

## Принято КС-2 (%)

МО РТ	КС-2 в %								
	Средний %	В том числе:							
		Строительство			Капитальный ремонт				
		ФАП	ПАО	Амбулат	ФАП	ФАП в СОШ	Амбулат.	Уч. больниц	Поликлиник
Балтасинский	94,4	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	96,2	не предусмотрено	82,6	99,2	не предусмотрено
Бугульминский	99,5	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Буинский	99,5	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	95,5	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Верхнеуслонский	81,8	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	64,0	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Высокогорский	48,4	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	0,0	не предусмотрено	0,0	93,9	не предусмотрено
Дрожжановский	99,5	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Елабужский	78,8	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	58,1	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Заинский	94,4	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	99,5	99,5	78,9	не предусмотрено	не предусмотрено
Зеленодольский	78,6	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	91,8	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	44,5
Кайбицкий	99,5	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Камско-Устьинский	33,2	0,0	99,5	не предусмотрено	0,0	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено



# Программа «Первичной медико-санитарной помощи»

## Принято КС-2 (%)

МО РТ	КС-2 в %								
	Средний %	В том числе:							
		Строительство			Капитальный ремонт				
		ФАП	ПАО	Амбулат	ФАП	ФАП в СОШ	Амбулат.	Уч. больниц	Полик-линик
Кукморский	99,2	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	98,5	не предусмотрено	не предусмотрено	99,5	не предусмотрено
Лаишевский	71,8	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	74,5	41,3	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Лениногорский	99,5	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Мамадышский	99,5	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	99,5	не предусмотрено	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено
Менделеевский	99,5	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Мензелинский	99,5	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Муслюмовский	16,5	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	16,5	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Нижнекамский	99,5	99,5	не предусмотрено	99,5	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Новошешминский	87,1	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	74,6	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Нурлатский	51,6	99,5	0,0	не предусмотрено	55,3	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Пестречинский	29,8	0,0	не предусмотрено	не предусмотрено	47,7	41,8	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Рыбно-Слободский	86,7	99,5	не предусмотрено	не предусмотрено	56,6	не предусмотрено	91,2	не предусмотрено	99,3





# Программа «Первичной медико-санитарной помощи»

94

## Строительство ФАП



Верхне-Услонский район, с.Больше-Меминский  
Подрядчик: ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш»



# Универсальные спортивные площадки

95

№	Место расположение объекта	Подрядчик	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
1	Алексеевский р-н, с. Билярск	ООО "Жилстройсервис"	0	7	3
2	Атнинский р-н, с. Нижняя Береска	ООО "СМ-СтройИнвест"	0	8	4
3	г. Елабуга, ул. Азина	МУП "Агенство по территориальному планированию"	0	8	4
4	г. Елабуга, ул. Пролетарская	МУП "Агенство по территориальному планированию"	0	8	4
5	г. Н. Челны, б-р Тинчурина	ООО "Евростиль"	0	8	3
6	Камско-Устьинский р-н, с. Старое Казеево	ООО "СК "СтройГрадИнжиниринг"	0	9	4
7	г. Н. Челны, пр. Сююмбике	ООО "Медик"	0	9	4
8	Алькеевский р-н, с. Базарные Матаки	ООО "Строитель и К"	0	13	5
9	Кайбицкий р-н, с. Большие Кайбицы	ООО "ВСК"	0	14	4
10	Черемшанский р-н, с. Черемшан	ООО СПУ Тозелеш	0	14	10



# Универсальные спортивные площадки

96

№	Место расположение объекта	Подрядчик	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
11	Верхнеуслонский р-н, с.Шеланга	ООО «Матирос»	0	15	5
12	г.Н.Челны, пр.Чулман	ООО "Татстройтранс+"	0	15	5
13	г.Елабуга, ул.Говорова	МУП "Агенство по территориальному планированию"	0	16	4
14	г.Бугульма, ул. Воровского	ООО "СК "Арида"	0	17	13
15	Бугульминский р-н, с.Малая Бугульма	ООО "СК "Арида"	0	17	13
16	Камско-Устьинский р-н, с.Кирельское	ООО "СК "СтройГрадИнжиниринг"	0	18	9
17	г.Альметьевск, мкр.Дружба	МУП "ГУАД"	0	20	6
18	Рыбно-Слободской р-н, с.ВерхнийТимерлек	ООО "Рыбно-Слободский УниверсалСтрой"	0	20	16
19	г.Альметьевск, ул.Шевченко,	МУП "ГУАД"	0	21	7
20	Атнинский р-н, с.Новые Шаши	ООО «СМ «Строинвест	0	21	17
21	Пестречинский р-н, с.Кошаково	ООО "Пресс"	0	21	4
22	Менделеевский р-н, с.Монашево	ООО "СК Кама"	0	23	5



# Универсальные спортивные площадки

97

№	Место расположение объекта	Подрядчик	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
23	Сабинский р-н, с.Измя	ООО "Мелиорация-Строй"	0	25	5
24	г.Агрыз, ул.Чапаева	ООО "Мир-Строй"	0	27	4
25	г.Агрыз, ул.2-й пер.Гагарина	ООО "Мир-Строй"	0	27	4
26	Агрызский р-н, с.Крынды	ООО "Мир-Строй"	0	27	4
27	Агрызский р-н, с.Исенбаево	ООО "Мир-Строй"	0	27	4
28	Арский р-н, с.Нуса	ООО "Монолит"/ООО "Дорожный сервис"	0	29	25
29	г.Заинск, ул.Казанская	ООО "Зай-Водоканал"	0	29	5
30	г.Нижнекамск, пр.Мира	ООО "Компания "Фортис"	0	29	25
31	г.Казань, ул.Кр.Позиции	ООО "БизнесФлорГрупп"	0	30	22
32	г.Казань, ул.Парковая	ООО "БизнесФлорГрупп"	0	30	17
33	г.Казань, ул.Х.Мавлютова	ООО "БизнесФлорГрупп"	0	30	16
34	г.Казань, ул.Айдарова	ООО "БизнесФлорГрупп"	0	30	18



# Универсальные спортивные площадки

№	Место расположение объекта	Подрядчик	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
35	Агрызский р-н, с.Исенбаево	ООО "Мир-Строй"	0	30	3
36	Алексеевский р-н, с.Лебяжье	ООО "Жилстройсервис"	0	30	3
37	Высокогорский р-н, с.Дачное	ООО "Глаф Строй"	0	30	6
38	Менделеевский р-н, с.Бизяки	ООО "СК Кама"	19	30	9
39	г.Казань, ул.Лядова	ООО "БизнесФлорГрупп"	0	30	19
40	г.Казань, ул.Адоратского	ООО "БизнесФлорГрупп"	0	30	20
41	Аксубаевский р-н, пгт.Аксубаево	ООО "СК Максад"	19	32	6
42	Кукморский р-н, пгт.Кукмор	ООО "Техстрой"	0	32	27
43	Кукморский р-н, с.Туембаш	ООО "СтройкомПлюс"	0	32	8
44	Кукморский р-н, п.Ныртинского совхоза	ООО "Чистый город"	0	32	17
45	Кукморский р-н, с.Лубяны	ООО "Строй Гарант"	0	32	27
46	г.Альметьевск, ул.Волгоградская	МУП "ГУАД"	0	33	13
47	г.Казань, ул.Алтынова	ООО "БизнесФлорГрупп"	0	33	4
48	г.Н.Челны, ул.Гидростроителей	ООО "Евростиль"	0	33	4
49	г.Н.Челны, пр.Набережночелнинский	ООО "Евростиль"	0	33	5



# Универсальные спортивные площадки

№	Место расположение объекта	Подрядчик	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
50	г.Н.Челны, пр.Мира	ООО "ПромТранс"	9	33	5
51	Зеленодольский р-н, д.Татарское Танаево	ООО "Волгадорстрой"	0	34	4
52	Зеленодольский р-н, пгт.Васильево	ООО "Волгадорстрой"	0	34	4
53	г.Тетюши, ул.200 лет Тетюшам	ООО "СК "Стройградинжиниринг"	0	34	4
54	Тюлячинский р-н, с.Абди	ООО "Максат"	17	34	10
55	Аксубаевский р-н, пгт.Аксубаево	ип зайдуллин	0	35	15
56	Аксубаевский р-н, с.Савгачево	ООО "Аксустрой +"	19	35	5
57	Арский р-н, с.Н.Кинер	ООО "Монолит"/ООО "Дорожный сервис"	0	35	31
58	Арский р-н, с.Новый Кырлай	ООО "Монолит"/ООО "Дорожный сервис"	0	35	31
59	Верхнеуслонский р-н, с.Введенская	ООО "МАТИРОС"	0	35	10
60	Верхнеуслонский р-н, с.Коргуза	ООО "МАТИРОС"	0	35	25
61	г.Заинск, ул.Толстого	ООО "Зай-Водоканал"	19	35	15
62	г.Заинск, ул.Комсомольская	ЗАО "СУ-32"	19	35	17



# Универсальные спортивные площадки

100

№	Место расположение объекта	Подрядчик	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
63	г.Заинск, ул.Ленина	ЗАО "СУ-32"	13	35	17
64	Зеленодольский р-н, п.Октябрьский	ООО "Волгадорстрой"	0	35	5
65	г.Лаишево, ул.Маяковского	ООО "СК Кама"	0	35	3
66	г.Тетюши, ул. Ханжина	ООО "СК	0	35	5
67	г.Тетюши, ул. Горького	"Стройградинжиниринг"	0	35	5
68	г.Н.Челны, ул.Нариманова	ООО "Татстройтранс+"	0	35	4
69	г.Н.Челны, ул.Ш.Усманова	ООО "ПромТранс"	15	35	1
70	Лаишевский р-н, с.Среднее Девятово	ООО "СК Кама"	0	36	4
71	Сабинский р-н, с.Шемордан	ООО "Мелиорация- Строй"	0	36	6
72	г.Казань, ул.Короленко	ООО "БизнесФлорГрупп"	0	36	3
73	г.Н.Челны, ул.Ш.Усманова	ООО "Баракат"	0	36	4
74	г.Азнакаево, ул.Просторная	ООО "Стройгрупп"	0	37	4
75	г.Арск, ул. Подгорная	ООО "Монолит"/ООО "Дорожный сервис"	0	37	5
76	Бавлинский р-н, с.Васькино Туйрала	ООО "Ак-Строй"	13	37	5
77	Лаишевский р-н, д.Старая Пристань	ООО "СК Кама"	19	37	5



# Универсальные спортивные площадки

101

№	Место расположение объекта	Подрядчик	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
78	г.Н.Челны, п.Сидоровка	ООО "Медик"	0	37	5
79	г.Н.Челны парк "Прибрежный"	ООО "Медик"	0	37	5
80	Мензелинский р-н, с.Старая Матвеевка	ООО "ПМК "Мелиорация"	0	37	33
81	г.Азнакаево, ул.Булгар	ООО "Стройгрупп"	0	38	5
82	г.Бавлы, ул.С.Сайдашева	ООО "Ак-Строй"	2	40	13
83	Новошешминский р-н, с.Сл.Архангельская	ООО "ШЕШМАСТРОЙ"	0	40	8
84	г.Альметьевск, ул. Чапаева	МУП "ГУАД"	0	40	17
85	г.Альметьевск, ул. Тимирязева	МУП "ГУАД"	0	40	22
86	с.Тюлячи ул.Полевая	ООО "Максат"	17	40	11
87	Тюлячинский р-н, д.Комаровка	ООО "Максат"	17	40	16
88	г.Чистополь, ул.Бутлерова	ООО СК Стройградинжиниринг	16	40	13
89	г.Казань, ул.Б.Касимовых	ООО "БизнесФлорГрупп"	0	41	4
90	Тукаевский р-н, с.Нижнее Суыксы	ООО "Стройсфера"	4	41	21
91	г.Бугульма, ул.Гоголя	ООО "СК "Арида"	13	42	3
92	г.Казань, ул.Горького	ООО "БизнесФлорГрупп"	0	42	15
93	г.Казань, ул.Б.Касимовых	ООО "БизнесФлорГрупп"	0	42	4



# Универсальные спортивные площадки

102

№	Место расположение объекта	Подрядчик	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
94	Ютазинский р-н, д.Хуррият	МУП "Уруссинское предприятие по благоустройству и озеленению"	16	45	20
95	Ютазинский р-н, п.Кумысолечебница	ООО "СК "Стройградинжиниринг"	16	45	38
96	г.Казань, ул.Качалова	ООО "БизнесФлорГрупп"	0	45	4
97	г.Бугульма, ул.Ломоносова	ООО "СК "Арида"	13	46	4
98	г.Казань, ул.Б.Касимовых	ООО "БизнесФлорГрупп"	0	46	4
99	г.Мензелинск, ул.Чернышевского	ООО "СфераСтрой"	13	47	20
100	Балтасинский р-н, пгт.Балтаси	ООО "СК "Стройградинжиниринг"	0	48	22
101	г.Зеленодольск, ул.Хазиева	ООО "Волгадорстрой"	0	49	4
102	Новошешминский р-н, с.Зиреклы	ООО "ШЕШМАСТРОЙ"	0	50	23
103	г.Зеленодольск, ул.Хазиева	ООО "Волгадорстрой"	0	50	5
104	Сармановский р-н, пгт.Джалиль	ООО "ИЛВАР"	14	50	22
105	Сармановский р-н, с.Большое Нуркеево	ООО "Стройсфера"	14	50	7
106	Тукаевский р-н, п.Новый		4	51	31
107	Мамадышский р-н, с.НижняяОшма	ООО "СК "Стройградинжиниринг"	13	53	9



# Универсальные спортивные площадки

103

№	Место расположение объекта	Подрядчик	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
108	Нижнекамский р-н, с.Шингальчи	ООО "Компания "Фортис"	3	54	6
109	г.Казань, ул.Даурская	ООО "БизнесФлорГрупп"	0	58	30
110	Чистопольский р-н, н.п.Александровка	ООО "СК "Стройградинжиниринг"	0	58	31
111	Мамадышский р-н, п.Зверосовхоза	ООО «Строймелиорация»	13	58,5	13
112	г.Чистополь, Зеленая 2А	ООО "Стройдорсервис+"	16	59	32
113	Чистопольский р-н, н.п.Кутлушкино	ООО "СК "Стройградинжиниринг"	16	59	32
114	Зеленодольский р-н, с.Осиново	ООО "Волгадорстрой"	0	60	10
115	г.Нижнекамск, Тукая	ООО "Компания "Фортис"	0	62	14
116	г.Нижнекамск, 34й мкр-н	ООО "Компания "Фортис"	12	62	14
117	г.Нижнекамск, Бызова	ООО "Компания "Фортис"	12	62	14
118	Балтасинский р-н, с.Янгулово	ООО "Балтасидорстрой"	0	68	41
119	г.Нурлат, мкр.Северо-Восточный	ООО СК Стройградинжиниринг	0	71	41



# Универсальные спортивные площадки

№	Место расположение объекта	Подрядчик	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
120	г.Нурлат ул.Заводская	ООО СК Стройградинжиниринг	0	74	47
121	г.Лаишево, ул.Маяковского	ООО "Газсантехсервис"	40	74	43
122	Актанышский р-н, с.Такталачук	ООО "Актаныш юллары"	15	75	7
123	Алексеевский р-н, пгт. Алексеевское	ООО СК	0	75	48
124	Нурлатский р-н, с.Старые Челны	Стройградинжиниринг	0	75	48
125	г.Казань, ул.Ершова	ООО "БизнесФлорГрупп"	0	75	30
126	Нурлатский р-н, с.Новое Иглайкино	ООО "Стройгранд"	0	77	50
127	Актанышский р-н, с.Актаныш	ООО "Актаныш юллары"	15	79	11
128	г.Лаишево, ул.Маяковского	ООО "Газсантехсервис"	37	82	51
129	г.Казань, ул.Даурская	ООО "БизнесФлорГрупп"	0	82	38
130	г.Бавлы, ул.С.Сайдашева	ООО "Ак-Строй"	49	83	59
131	Дрожжановский р-н, с.Старое Дрожжаное	ООО "Главстрой"	24	91	4
132	Дрожжановский р-н, с.Шланга	ООО "Главстрой"	47	93	6
133	Дрожжановский р-н, с.Большая Акса	ООО "Главстрой"	47	93	6



# Универсальные спортивные площадки

№	Место расположение объекта	Подрядчик	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
134	Дрожжановский р-н, с.Хорновар-Шигали	ООО "СК "Стройградинжиниринг"	47	93	6
135	г.Нижнекамск, МФЗ "Ярыш"	ООО "Компания "Фортис"	13	94	46
136	г.Азнакаево, ул.Хасанова	ООО "Стройгрупп"	0	100	0
137	г.Азнакаево, ул.Хасанова	ООО "Стройгрупп"	0	100	0
138	г.Азнакаево, парк им.Р.Ишкаева	ООО "Стройгрупп"	0	100	0
139	Азнакаевский р-н, пгт.Актюбинский	ООО "Стройгрупп"	0	100	0
140	Азнакаевский р-н, пгт.Актюбинский	ООО "Стройгрупп"	0	100	0
141	Алькеевский р-н, с.Б.Матаки	ООО "Строитель и К"	41	100	0
142	Алькеевский р-н, с.Чув.Брод	ООО "Строитель и К"	68	100	0
143	Апастовский р-н, п.ст.Каратун	ООО "СК "Свяжный"	20	100	5
144	Апастовский р-н, п.ст.Каратун	ООО "СК "Свяжный"	29	100	5
145	Апастовский р-н, д.Бурнашево	ООО "СК "Свяжный"	66	100	5
146	г.Буинск, ул.Некрасова	ООО "Строительная технология"	51	100	0
147	г.Буинск, ул.Б.Хмельницкого	ООО "СК "Стройградинжиниринг"	51	100	0



# Универсальные спортивные площадки

106

№	Место расположение объекта	Подрядчик	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
148	г.Буинск, ул.Вахитова	ООО "СК	83	100	0
149	г.Буинск, ул.Парковая	"Стройградинжиниринг	83	100	0
150	Высокогорский р-н, с.Куркачи	ООО "Глаф Строй"	22	100	52
151	Высокогорский р-н, с.Шапши	ООО "Глаф Строй"	22	100	58
152	Лениногорский р-н, с.Глазово	ООО "Тигр"	23	100	0
153	г.Лениногорск, ул.Ленинградская	ООО "Тигр"	12	100	0
154	г.Лениногорск ул.Кошевого	ООО "Тигр"	14	100	0
155	г.Менделеевск, ул.Ушковых	ООО "СК Кама"	22	100	8
156	Муслюмовский р-н, с.Муслюмово	МУП «УКС»	42	100	53
157	Муслюмовский р-н, с.Муслюмово	МУП «УКС»	51	100	63
158	Муслюмовский р-н, с.Муслюмово	МУП «УКС»	82	100	83
159	Пестречинский р-н, с.Ст.Шигалеево	ООО "Пресс"	23	100	59
160	Рыбно-Слободской р-н, пгт.Рыбная Слобода	ООО "Рыбно-Слободский Универсал Строй"	19	100	70
161	г.Казань, ул.Достоевского	ООО "БизнесФлорГрупп"	0	100	70
162	г.Казань, ул.Тверская	ООО "БизнесФлорГрупп"	0	100	79





# Формирование отраслевыми министерствами программ на 2016 г.

Отраслевые министерства наименование программ	Министерство образования и науки РТ			Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ					
	Строительство объектов образования (школы)	Капремонт объектов образования (школы, ДОУ)	Капремонт зданий ресурсных центров	Ремонт котельных объектов соц. назначения	Водообеспечение	Переход на индив. системы отопления, установке котельных и строительство сетей газоснабжения	Восстановление освещения	Благоустройство территорий у водных объектов	Капремонт зданий советов сельских поселений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сбор отраслевыми министерствами пообъектного перечня по муниципальным районам РТ	+	+	+	+	+	+	+	-	+
Предоставление информации в МСАЖКХ РТ, для подготовки проектов РКМ РТ	+*	+	+	+	+	+	+	-	+

\* Необходима разработка ПСД для определения лимита

**Строительство крытого плавательного бассейна  
с тренажерным залом в г.Болгар**

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Апекс Татарстан»</b>		
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>		
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>141,67</b>		
		<b>СМР 111,08</b>	<b>ПИР 3,79</b>	<b>Обор-е 26,8</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>Сентябрь 2013 г.</b>		
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2015 г.</b>		
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>	
<b>НЕДЕЛЯ 10.07.2015г. – 16.07.2015г.</b>	<b>0,72</b>	<b>1,18</b>	<b>120,33</b>	
<b>СМР</b>	0,72	1,18	120,33	
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>МЕСЯЦ ИЮЛЬ 01.07.2015 г. – 16.07.2015 г.</b>	<b>18,75</b>	<b>19,43</b>	<b>103,62</b>	
<b>СМР</b>	14,16	14,75	104,16	
<b>Оборудование</b>	4,59	4,68	101,96	
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 16.07.2015 г.</b>	<b>137,73</b>	<b>137,75</b>	<b>100,01</b>	
<b>Оборудование</b>	26,80	26,80	100,00	

**Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»**

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Грань»</b>	
<b>Технический заказчик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>Не определена</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>Апрель 2015 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Декабрь 2016 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ</b> <b>10.07.2015г. – 16.07.2015г.</b>	<b>4,75</b>	<b>4,83</b>	<b>101,68</b>
<b>СМР</b>	4,75	4,83	101,68
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ИЮЛЬ</b> <b>01.07.2015 г. – 16.07.2015 г.</b>	<b>32,78</b>	<b>33,46</b>	<b>102,07</b>
<b>СМР</b>	32,78	33,46	102,07
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА</b> <b>НА 16.07.2015 г.</b>	<b>57,90</b>	<b>59,87</b>	<b>103,40</b>

Генподрядчик		ООО «Казаньстройконсорциум»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		133,028	
		ПИР 1,88	СМР 116,638 Обор-е 14,51
Начало строительства		Ноябрь 2014 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ</b> 10.07.2015г. – 16.07.2015г.	<b>6,47</b>	<b>6,69</b>	<b>103,40</b>
СМР	6,47	6,69	103,40
Оборудование			
<b>МЕСЯЦ ИЮЛЬ</b> 01.07.2015 г. – 16.07.2015 г.	<b>27,27</b>	<b>27,81</b>	<b>101,98</b>
СМР	27,27	27,81	101,98
Оборудование			
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА</b> <b>НА 16.07.2015 г.</b>	<b>85,46</b>	<b>85,91</b>	<b>100,52</b>

**Универсальный спорткомплекс с игровым залом и бассейном  
ГАУ «МЦ «Волга», Лаишевский район**

<b>Генподрядчик</b>		<b>ООО «Фортэкс»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>274,213</b>	
		<b>ПИР 3,6</b>	<b>СМР 225,693</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>Июль 2014 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Июль 2015 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ 10.07.2015г. – 16.07.2015г.</b>	<b>8,01</b>	<b>8,14</b>	<b>101,62</b>
<b>СМР</b>	8,01	8,14	101,62
<b>Оборудование</b>			
<b>МЕСЯЦ ИЮЛЬ 01.07.2015 г. – 16.07.2015 г.</b>	<b>41,79</b>	<b>42,50</b>	<b>101,69</b>
<b>СМР</b>	41,79	42,50	101,69
<b>Оборудование</b>			
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 16.07.2015 г.</b>	<b>187,78</b>	<b>189,93</b>	<b>101,14</b>

# Строительство универсального спортивного комплекса с игровым залом и бассейном в г. Чистополь

<b>Генподрядчик</b>		<b>ООО ГК Гранд-Строй</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>275,034</b>	
		<b>ПИР 5,97</b>	<b>СМР 243,20</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>Март 2013 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2015 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ 10.07.2015г. – 16.07.2015г.</b>	<b>10,05</b>	<b>10,08</b>	<b>100,29</b>
<b>СМР</b>	10,05	10,08	100,29
<b>Оборудование</b>			
<b>МЕСЯЦ ИЮЛЬ 01.07.2015 г. – 16.07.2015 г.</b>	<b>44,34</b>	<b>44,82</b>	<b>101,08</b>
<b>СМР</b>	44,34	44,82	101,08
<b>Оборудование</b>			
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 16.07.2015 г.</b>	<b>218,27</b>	<b>225,20</b>	<b>103,17</b>

# Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Нижнекамске

<b>Генподрядчик</b>		<b>ОАО «Камгэсэнергострой»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>86,7</b>	
		<b>ПИР 5,37</b>	<b>СМР 63,7</b>
<b>Обор-е 17,6</b>			
<b>Начало строительства</b>		<b>Январь 2015 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2015 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ</b> 10.07.2015г. – 16.07.2015г.	<b>6,10</b>	<b>5,54</b>	<b>90,81</b>
<b>СМР</b>	<b>6,10</b>	<b>5,54</b>	<b>90,81</b>
<b>Оборудование</b>			
<b>МЕСЯЦ ИЮЛЬ</b> 01.07.2015 г. – 16.07.2015 г.	<b>26,60</b>	<b>19,68</b>	<b>73,98</b>
<b>СМР</b>	<b>26,60</b>	<b>19,68</b>	<b>73,98</b>
<b>Оборудование</b>			
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 16.07.2015 г.</b>	<b>58,39</b>	<b>51,36</b>	<b>87,96</b>

<b>Генподрядчик</b>		<b>ООО «ФОРТЭКС»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>Исполнительный комитет Азнакаевского МР</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>195,2 млн.руб</b>	
		<b>ПИР 2,0</b>	<b>СМР 169,8</b>
<b>Обор-е 12,9</b>			
<b>Начало строительства</b>		<b>Декабрь 2014 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2015 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ 10.07.2015 г. – 16.07.2015г.</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>100,0</b>
<b>СМР</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Оборудование</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>МЕСЯЦ - ИЮЛЬ 01.07.2015 г. – 16.07.2015 г.</b>	<b>11,9</b>	<b>11,9</b>	<b>100,0</b>
<b>СМР</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>100,0</b>
<b>Оборудование</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 16.07.2015 г.</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>100</b>