



Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь-июль 2014 года	37	15	22
январь-июль 2015 года	31	10	21
	 16%	 33%	 5%



Трехмесячник по безопасному ведению работ на строительных объектах

с 01.06.2015

Наименование	Количество, ед.
1. Проведено проверок	550
2. Выявлено нарушений	109
3. Составлено протоколов об административном правонарушении	48
4. Вынесено постановлений об административном правонарушении	40



Отсутствуют защитные ограждения

Жилой дом № 10, г. Казань, мкр. «Солнечный город»

Заказчик: ООО «ТБА». Подрядчик: ООО «АК Барс Строй»

Составлены протоколы об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица



Строительные леса имеют деформированные элементы и крепление к парапету

Детский сад на 140 мест по ул.С.Хакима, г.Казань

Заказчик : ООО «ЮИТ Казань». Подрядчик: ООО «АСТ групп»

Составлены протоколы об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица



Работники не обеспечены защитными касками

Строительство репродуктора бройлерного направления, Бугульминский район

Заказчик: ООО «ПлемПродукт». Генподрядчик: ООО «Вектор»

Составлены протоколы об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица



Объем финансирования мероприятий по охране труда в строительной отрасли за 1 полугодие 2015 года

№	МО РТ	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% от плана
1	Казань			-
2	Дрожжановский	105,0	12,3	12
3	Кайбицкий	28,5	6,5	23
4	Актанышский	860,0	215,0	25
5	Чистопольский	493,5	155,4	31
6	Менделеевский	230,0	84,3	37
7	Балтасинский	70,0	30,0	43
8	Тетюшский	280,0	121,0	43
9	Агрызский	660,2	293,0	44
10	Рыбно-Слободский	90,0	45,0	50
11	Сабинский	80,0	41,2	52
12	Аксубаевский	47,0	26,0	55
13	Зеленодольский	1 182,5	674,4	57
14	Тюлячинский	21,0	12,8	61
15	Алексеевский	432,5	280,0	65



Объем финансирования мероприятий по охране труда в строительной отрасли за 1 полугодие 2015 года

№	МО РТ	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% от плана
16	Муслюмовский	189,0	127,2	67
17	Нижнекамский	3 342,1	3 045,8	91
18	Ютазинский	6 234,0	5 718,6	92
19	Наб.Челны	24 609,8	22 583,1	92
20	Заинский	230,0	214,5	93
21	Нурлатский	393,0	374,0	95
22	Атнинский	44,3	44,3	100
23	Апастовский	75,0	75,0	100
24	Бавлинский	161,0	161,0	100
25	Бугульминский	3 227,5	3 227,5	100
26	Буинский	444,7	444,7	100
27	Высокогорский	10,0	10,0	100
28	Елабужский	450,0	450,2	100
29	Камско-Устьинский	56,0	56,0	100
30	Лаишевский	37,0	37,0	100



Объем финансирования мероприятий по охране труда в строительной отрасли за 1 полугодие 2015 года

№	МО РТ	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% от плана
31	Новошешминский	115,0	115,0	100
32	Пестречинский	1 233,8	1 233,8	100
33	Черемшанский	263,5	263,5	100
34	Альметьевский	16 841,3	17 054,0	101
35	Спасский	139,3	142,2	102
36	Кукморский	146,1	149,4	102
37	Алькеевский	62,5	64,0	102
38	Азнакаевский	2 470,6	2 568,1	104
39	Мамадышский	122,5	129,0	105
40	Арский	1 666,3	1 755,6	105
41	Мензелинский	430,0	456,0	106
42	Сармановский	330,0	350,0	106
43	Верхнеуслонский	75,0	89,1	119
44	Тукаевский	51,2	65,1	127
45	Лениногорский	439,9	610,5	139



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2015

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	702	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	430	14 252,0
Взыскано всего	209	7 275,5
Не истек срок оплаты	159	6 476,5
Обжалуются в суде	5	380,0



Контроль за соблюдением норм охраны труда (СРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2015

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	633
- с выездом на объекты строительства	173
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	287
- выдано предписаний	64
- приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	188
- прекращено действие Свидетельств	28



Не получили уведомления жители АЖФ по этапам 2013-2015 гг.

№	МО	Кол-во собственников (чел.)	Направлено собственникам уведомлений и требований о сносе.					Кол-во направленных Постановлений об изъятии жилого помещения
			Всего направлено (чел.)	%	Требование о сносе получили (чел.)	Не получили требование (чел.)	Повторно уведомлено (из числа возвратов)	
Всего по указанным районам		1 827	1 826	100	1 575	251	270	1 373
1	Агрызский	222	222	100	220	2	14	116
2	Бугульминский	91	91	100	83	8	8	88
3	Высокогорский	470	470	100	449	21	13	470
4	К.-Устьинский	87	87	100	86	1	0	86
5	Нурлатский	141	141	100	137	4	21	108
6	г.Казань	816	815	99	600	215	214	505



Судебное разбирательство

№	МО	Кол-во направленных исковых заявлений в суд	В стадии рассмотрения	Принято решений (кол-во)					Исполнено решений суда (кол-во)
				Всего	Оплатить рыночную стоимость	Выкупить по 11022руб.	Отказать в изъятии путем выкупа/предоставить благоустроенное жилье	Оставлено без рассмотрения/прекращено	
Итого по РТ		381	15	366	11	7	116/0	164/68	0
14	Дрожжановский	4	0	4	0	0	0	0/4	0
15	Елабужский	53	0	53	0	0	0	47/6	0
16	Заинский	1	0	1	0	1	0	0	0
17	Зеленодольский	6	1	5	0	0	5/0	0	0
18	Кайбицкий	0	0	0	0	0	0	0	0
19	К-Устьинский	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Кукморский	65	0	65	0	0	0	65/0	0
21	Лаишевский	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Лениногорский	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Мамадышский	5	0	5	3	0	1/0	0/1	0
24	Менделеевский	10	1	9	0	0	0	9/0	0
25	Мензелинский	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Муслюмовский	1	0	1	0	0	1/0	0	0



Судебное разбирательство

№	МО	Кол-во направленных исковых заявлений в суд	В стадии рассмотрения	Принято решений (кол-во)					Исполнено решений суда (кол-во)
				Всего	Оплатить рыночную стоимость	Выкупить по 11022руб.	Отказать в изъятии путем выкупа/предоставить благоустроенное жилье	Оставлено без рассмотрения/прекращено	
Итого по РТ		381	15	366	11	7	116/0	164/68	0
27	Нижнекамский	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Новошешминский	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Нурлатский	44	0	44	0	0	19/0	0/25	0
30	Пестречинский	14	0	14	0	0	14/0	0	0
31	Р-Слободский	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Сабинский	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Спасский	28	0	28	0	0	1/0	7/20	0
34	Тукаевский	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Тетюшский	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Тюлячинский	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Чистопольский	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ютазинский	0	0	0	0	0	0	0	0
39	г.Казань	4	3	1	0	1	0	0	0



Реализация программы переселения **собственников** аварийного жилья с участием ГЖФ

№	МО	Кол-во помещений в собственности (с учетом исключений)	Заключено договоров выкупа		%	Динамика за неделю		Получены только денежные компенсации	Учетных дел внесено в базу ГЖФ, количество
			ед.	КВ.М		ед.	кв.м		
Итого по РТ		6 676	3 097	111 446,85	46	26	900,17	870	4 795
1	г.Казань	758/686	62	1 481,78	7			0	56
2	В.Услонский	9	2	42,4	22			8	9
3	Зеленодольский	2571	625	20 719,63	24	13	486,97	46	1 341
4	Чистопольский	708	234	7 857,63	33			82	516
5	Бугульминский	49	16	838,80	33			2	6
6	Азнакаевский	128	45	2 313,30	35	1	64,00	38	115
7	Альметьевский	73	37	1 672,90	51			5	73
8	Спасский	104	55	2 532,50	53			36	125
9	Лениногорский	68	38	1 583,50	56			14	74
10	Елабужский	82	50	1 405,40	61			3	73
11	Агрызский	123	85	3 449,70	69	4	157,80	15	96
12	Пестречинский	59	41	1 458,00	69			4	73
13	Кукморский	236	194	6 011,64	82	1	33,30	99	351



Реализация программы переселения **собственников** аварийного жилья с участием ГЖФ

№	МО	Кол-во помещений в собственности (с учетом исключений)	Заключено договоров выкупа, ед.		%	Динамика за неделю		Получены только денежные компенсации	Учетных дел внесено в базу ГЖФ, количество
			ед.	КВ.М		ед.	кв.м		
Итого по РТ		6 676	3 097	111 446,85	46	26	900,17	870	4 795
14	Менделеевский	23	19	718,40	83			3	26
15	Ютазинский	112	95	3 127,25	85			14	99
16	Буинский	119	103	4473,50	87			64	120
17	Тетюшский	19	17	694,50	89			8	22
18	Муслюмовский	80	71	3 253,20	89			70	73
19	Высокогорский	236	217	6 828,20	92	4	88,60	9	228
20	Лаишевский	52	48	1 684,30	92			5	97
21	Арский	158	150	6 333,10	94	2	49,80	36	200
22	Нурлатский	129	122	3 650,70	95	1	19,70	74	170
23	Заинский	19	18	696,90	95			6	19
24	К-Устьинский	45	43	1 589,70	96			7	61
25	Мамадышский	340	335	12 095,50	99			138	369
26	Балтасинский	70	69	2 706,85	99			19	70



Реализация программы переселения **собственников** аварийного жилья с участием ГЖФ

№	МО	Кол-во помещений в собственности (с учетом исключений)	Заключено договоров выкупа, ед.		%	Динамика за неделю		Получены только денежные компенсации ед.	Учетных дел внесено в базу ГЖФ, количество
			ед.	КВ.М		ед.	кв.м		
Итого по РТ		6 676	3 097	111 446,85	46	26	900,17	870	4 795
27	Актанышский	43	43	2 068,05	100			17	43
28	Алексеевский	35	35	1 419,90	100			9	48
29	Алькеевский	1	1	42,40	100			0	0
30	Апастовский	23	23	865,37	100			8	23
31	Дрожжановский	6	6	202,20	100			5	6
32	Кайбицкий	3	3	43,50	100			1	3
33	Мензелинский	122	122	4 632,25	100			14	137
34	Нижнекамский	14	14	544,70	100			0	14
35	Новошешминский	18	18	633,60	100			4	18
36	Р-Слободский	7	7	310,10	100			2	7
37	Сабинский	20	20	985,60	100			4	20
38	Тукаевский	10	10	341,70	100			1	10
39	Тюлячинский	4	4	138,20	100			0	4



План заключения договоров выкупа (недельный, до 1 ноября 2015г.)

№	МО	Кол-во помещений в собственности (с учетом исключений)	Не заключенные договора выкупа на 01.07.2015	План на 31.07.2015	Факт на 31.07.2015	Отставание от плана
Итого по РТ		5 859	3 194	713	128	585
1	Зеленодольский	2 060	1 495	298	60	238
2	Чистопольский	708	482	130	8	122
3	г.Казань	758	438	125	16	109
4	Азнакаевский	128	87	22	4	18
5	Кукморский	236	50	15	8	7
6	Спасский	104	49	15	0	15
7	Агрызский	123	47	15	9	6
8	Альметьевский	73	36	10	0	10
9	Елабужский	82	35	10	3	7
10	Бугульминский	49	33	6	0	6
11	Лениногорский	68	30	6	2	4
12	Высокогорский	236	23	5	4	1
13	Пестречинский	59	18	5	0	5



План заключения договоров выкупа (недельный, до 1 ноября 2015г.)

№	МО	Кол-во помещений в собственности (с учетом исключений)	Не заключенные договора выкупа на 01.07.2015	План на 31.07.2015	Факт на 31.07.2015	Отставание от плана
Итого по РТ		5 859	3 194	713	128	585
14	Ютазинский	112	18	5	1	4
15	Буинский	119	17	5	0	5
16	Арский	158	13	5	6	+1
17	Нурлатский	129	12	5	5	0
18	Муслюмовский	80	9	5	0	5
19	В.Услонский	9	7	5	0	5
20	Менделеевский	23	5	5	1	4
21	Лаишевский	52	5	5	1	4
22	Мамадышский	340	5	5	0	5
23	Тетюшский	19	2	2	0	2
24	К-Устьянский	45	2	2	0	2
25	Заинский	19	1	1	0	1
26	Балтасинский	70	1	1	0	1

13 МО в полном объеме заключили договора выкупа аварийного жилого помещения



Фактическое переселение граждан из АЖФ в новые дома

№	МО	Дома в стадии расселения, ед.	%	Помещений, ед.	%	Площадей, кв.м.	%	Граждан, чел.	%
Итого по РТ		168	20	786	21	28 692,52	19	2 142	20

Расселено из АЖФ за неделю

№	МО	Помещений, ед.	Площадей, кв.м.	Граждан, чел.
Итого по указанным районам		3	102,80	7
1	Альметьевский	1	64,3	5
2	Нурлатский	2	38,5	2



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

	Всего	Введено	Ведется строительство
Дома	245	55	190
Квартиры	6 052	395	5 657
Площадь, тыс.м²	243,2	19,5	223,7



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% СМР	Состояние строительства						
				фундамент	стены	кровля	отделка	внутр. инж. сети	наруж. инж. сети	благоустройство
1-кв. жилой дом ул. Кирова д.46 п. Кирова Актанышского р-на	УКС Актанышского МО	ООО «РемСтройДом»	1%	10%						
2-кв. жилой дом ул. Кирова д.48 п. Кирова Актанышского р-на		ООО «МастерСтрой»	1%	10%						
1-кв. жилой дом ул. Ленина д.37 пос.им. Кирова Актанышского р-на	УКС Актанышского МО	ООО «ПМК»	1%	10%						
1-кв. жилой дом ул. Алма-Ата д.38 пос.им. Кирова Актанышского р-на		ООО «Стройком»	1%	10%						
Реконструкция детского сада в с. Ленино-Кокушкино Пестричинского р-на под 24-квартирный жилой дом	МУП УКС Пестричинского МО	ООО "Строитель +"	1%	10%						
24-кв. жилой дом ул. Школьная д.6 с. Коцаково Пестричинский р-он			1%	10%						
18-кв. жилой дом ул. Пионерская д.35 г. Болгар	ИК Спасского МО	ООО "Основание"	1%	10%						
12-кв. жилой дом ул. Пионерская д.35а г. Болгар			1%	10%						
12-кв. жилой дом ул. Вахитова д.43 г. Болгар		ООО "ТехПодряд"	1%	10%						
36-кв. жилой дом ул. Вахитова д.66 г. Болгар			1%	10%						
3-х кв. жилой дом ул. Первомайская, 1а г. Заинск	ГКУ ГИСУ РТ	ООО «Гранд-Строй»	1%	10%						
176-кв. жилой дом ул. Столичная поз.1-2 г. Зеленодольск	МУП «СТН ЗМР»	ООО "Восход"	1%	10%						



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% СМР	Состояние строительства						
				фундамент	стены	кровля	отделка	внутр. инж. сети	наруж. инж. сети	благоустройство
176-кв. жилой дом ул.Гагарина поз.1-2 мкр.Полукамушки г.Зеленодольск	МУП «СТН ЗМР»	ООО "Восход"	1%	10%						
88-кв. жилой дом ул.К.Маркса поз.1 мкр.Озеро Надежды г.Зеленодольск		ООО "СК Татинвестстрой"	1%	10%						
88-кв. жилой дом ул.К.Маркса поз.2 мкр.Озеро Надежды г.Зеленодольск			1%	10%						
282-кв. жилой дом квартал "Б" поз.15 г.Зеленодольск		ООО "ПСК Народный дом"	1%	10%						
38-кв. жилой дом ул.Энгельса д.191/3г.Чистополь	ООО СК «Гипс»	ООО«СтройТрест Поволжье»	1%	10%						
60-кв. жилой дом ул.Вахитова д.127 г.Чистополь			1%	10%						
18-кв. жилой дом ул.Ленина,5 пгт.Актюбинский Азнакаевского р-на	МУП УКС Азнакаевского МО	ООО "Азнакаевская ПМК"	2%	20%						
Два 88-кв. жилых дома ул.М.Гафури поз 4,5	МБУ УКР г.Казани	ОА «Казань-центрстрой»	2%	20%						
Три 88-кв. жилых дома ул.М.Гафури поз. 1,2,3		ООО «Ак Таш»	3%	30%						
4-кв. жилой дом ул.Пер.Школьный д.13 пгт.Рыбная Слобода	МУП СЕЗ	ООО "Рыбно-Слободский Универсалстрой"	3%	30%						
57-кв. жилой дом ул.Н.Прибоя г.Чистополь	ООО СК «Гипс»	ООО «Основание»	3%	30%						

Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ



Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% СМР	Состояние строительства						
				фундамент	стены	кровля	отделка	внутр. инж. сети	наруж. инж. сети	благоустройство
57-кв. жилой дом ул.Н.Прибоя г.Чистополь	ООО СК «Гипс»	ООО «Основание»	3%	30%						
104-кв. жилой дом ул.Энгельса д.183 г.Чистополь		ООО «СМ-Строй Инвест»	3%	30%						
24-кв. жилой дом. ул.Вахитова д.81 г.Чистополь			3%	30%						
108-кв. жилой дом пос.Водников г.Чистополь			3%	30%						
50-кв. жилой дом ул.Шамсутдинова д.18 г.Чистополь			ООО «БВСК»	3%	30%					
36-кв. жилой дом ул.Нариманова 74бг.Чистополь		3%		30%						
4 дома мкр.Северо-западный г.Чистополь		ООО «Диал СМК»	3%	30%						
36-кв. жилой дом ул.Ф.Каримова д.10 пгт .Уруссу	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "БВСК"	3%	30%						
24-кв. жилой дом ул.Ф.Каримова д.12 пгт.Уруссу			3%	25%						
шесть 2-х кв. жилых дома в селе Лебедино Алексеевского р-на	ГКУ ГИСУ РТ	ЗАО "Алексеевская МСО ТАПС"	3%	30%						
18-кв. жилой дом ул.Ленина ,11 пгт.Актюбинский Азнакаевского р-на	МУП УКС»Азнакаевского МО»	ООО "АльмаСтрой"	3%	30%						
1-кв. жилой дом ул.Новая ,8 пос.им. Кирова Актанышского р-на	УКС Актанышского МО	ООО «РемСтройДом»	5%	50%						

Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ



Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% СМР	Состояние строительства						
				фундамент	стены	кровля	отделка	внутр. инж. сети	наруж. инж. сети	благоустройство
три 2-кв. жилых дома ул. Молодежная, 2 Б с. Кият Буинского р-на	ООО «Буастрой»	ООО «Стройгарант»	5%	50%						
16-кв. жилой дом ул. Гагарина, 9А г. Буинск		ЗАО «Буинская МСО»	5%	50%						
15-кв. жилой дом ул. Гагарина, 1 пгт. Куйбышевский Затон	ГКУ ГИСУ РТ	ООО «СтройАрсенал»	5%	50%						
32-кв. жилой дом ул. Первомайская, поз 4 пгт. Куйбышевский Затон			5%	50%						
27-кв. жилой дом ул. Изыскателей, 3/1 Б г. Мензелинск	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "Мензелинск сервис"	5%	50%						
18-кв. жилой дом ул. Тукая 59 "А" г. Мензелинск		ООО "Гарантплюс"	5%	50%						
29-кв. жилой дом ул. 50 лет Октября п. Татарстан Тукаевского р-на	ИК Тукаевского МО	ООО "ДомКор"	5%	50%						
45-кв. жилой дом пер. Строительный д. 3 пгт. Уруссу	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "АльмаСтрой"	5%	50%						
79-кв. жилой дом ул. Ленина д. 17 пгт. Васильево	МУП «СТН ЗМР»	ООО "Восход"	5%	50%						
79-кв. жилой дом ул. Стахановская д. 64 пгт. Васильево			5%	50%						
два 2-кв. жилых дома г. Заинск	ГКУ ГИСУ РТ	ООО «Гранд-Строй»	5%	50%						
15-кв. жилой дом ул. Куйбышева д. 2 пгт. Куйбышевский Затон	ГКУ ГИСУ РТ	ООО «Стройарсенал»	6%	60%						



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% СМР	Состояние строительства						
				фундамент	стены	кровля	отделка	внутр. инж. сети	наруж. инж. сети	благоустройство
38-кв. жилой дом ул.Сельхозтехники г.Бугульма	ООО «СК ГИПС»	ООО "Жилсервис"	6%	50%						
36-кв. жилой дом ул.Кольцова г.Бугульма			7%	70%						
24-кв. жилой дом ул. Салават Каримова,9 пгт.Апастово	ИК Апастовского МО	ООО "ЛЭНД"	7%	70%						
263-кв. жилой дом квартал "Б" поз.13 г.Зеленодольск	МУП «СТН ЗМР	ООО "Восход"	7%	70%						
12-кв. жилой дом ул. Ватан,6А г.Арск	МУ "ОКС и А Арского района"	ООО «ГлавТранс Строй»	9%	90%						
12-кв. жилой дом ул. Южная,24 г.Тетюши	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "ПМК "СтройИнвест"	10%	100%						
18-кв. жилой дом ул.Красноармейская поз.1 г.Нурлат	МУП УКС Нурлатского МО	ООО "Перспектива"	10%	100%						
1-кв. жилой дом ул.Спортивная д.30 п.с-за"Красный Октябрь"	МУП УКС Новошешминского МО	ООО "Шешма строй"	10%	100%						
2-кв. жилой дом пул.Спортивная д.3 п.с-за "Красный Октябрь"			10%	100%						
1-кв. жилой дом ул.Верхнеслободская д.1 «А» с.Слобода Петропавловская Новошешминского р-на			10%	100%						
3-кв. жилой дом ул.Молодежная, 8 с.Шушмабаш Арского р-на	МУ "ОКС и А Арского района	ООО СК «Вок-строй»	10%	100%						



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% СМР	Состояние строительства						
				фундамент	стены	кровля	отделка	внутр. инж. сети	наруж. инж. сети	благоустройство
12-кв. жилой дом ул. Южная, 23 г. Тетюши	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "Строительные технологии"	15%	100%	1%					
1-кв. жилой дом ул. Татарстана д. 6 с. Новшешминск	МУП УКС Новшешминского МО	ООО "Шешмастрой"	15%	100%	50%					
1-кв. жилой дом ул. Татарстана д. 8 с. Новшешминск			15%	100%	50%					
Три 1-кв. жилых дома ул. К. Либкнехта, г. Мензелинск	ООО Гипс +	ООО «СК Спектр»	15%	100%	50%					
Два 1-кв. жилых дома ул. Северная г. Мензелинск		ООО «Мензелинск-сервис»	15%	100%	50%					
1-кв. жилой дом ул. В. Интернационалистов, 5 г. Мензелинск			17%	100%	100%					
24-кв. жилой дом ул. Красноармейская поз. 7 г. Нурлат	МУП УКС Нурлатского МО	ООО "Перспектива"	17%	100%	20%					
24-кв. жилой дом ул. Красноармейская поз. 79 г. Нурлат	МУП УКС Нурлатского МО	ООО "Респект СП"	17%	100%	20%					
3-кв. ж. дом ул. Тополиная, 4 г. Арск	МУ "ОКС и А Арского района"	ООО «КСМ»	22%	100%	10%					
1-кв. жилой дом ул. Дементьева, 42 Дрожжановского р-на	ГКУ ГИСУ РТ	ООО «Тепловик»	25%	100%	50%					
24-кв. жилой дом ул. Дальняя с. Верхний Услон		ООО "БарсЭлит Строй"	25%	100%	50%					

Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ



Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% СМР	Состояние строительства						
				фундамент	стены	кровля	отделка	внутр. инж. сети	наруж. инж. сети	благоустройство
4-кв. жилой дом ул.М.Джалиля , 15 г.Арск	МУ "ОКС и А Арского района"	ООО «Эльайрстрой»	25%	100%	20%					
36-кв. жилой дом поз.4 с.Усады Лаишевского р-на	МУП УКС Лаишевского МО	ООО"Компания "Стройком"	25%	100%	70%					
24-кв. жилой дом мкр.Сайдашева-Юбилейная г.Лаишево		ООО "Стройиндустрия "	25%	100%	70%					
27-кв. жилой дом ул.Изыскателей д.1/14 г.Мензелинск	ГКУ ГИСу РТ	ООО «Сфера»	25%	100%	50%					
24-кв. жилой дом ул.Ленина д.13 пгт.Актюбинский	МУП УКС Азнакаев-ского МО	ООО "Евростиль"	25%	100%	25%					
24-кв. жилой дом ул.Чайковского,д.5 г.Агрыз	УКС Агрызского МО	ООО "Строй-Гигант"	25%	100%	20%					
105-кв. жилой дом квартал "Б" поз.14 г.Зеленодольск	МУП «СТН ЗМР	ООО "Восход"	30%	100%	70%					
2-кв. жилой дом ул. Ленина,36 пос.им.Кирова Актанышского р-на	УКС Актанышского МО	ООО «ПМК-6»	30%	100%	50%					
2-кв. жилой дом ул.Кул-Шариф,13 пгт.Балтаси	МУП «Гарант»	ООО «Стройремтех»	34%	100%	70%					
48-кв. жилой дом ул. Садриева д.23 г.Лениногорск	ООО "Сарет"	ООО "Сарет"	36%	100%	80%					
104-кв. жилой дом ул.Энгельса д.185 г.Чистополь	ОООСК«Гипст»	ООО «Керамика Маркет»	39%	100%	90%					



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% СМР	Состояние строительства						
				фундамент	стены	кровля	отделка	внутр. инж. сети	наруж. инж. сети	благоустройство
2-кв. жилой дом ул.Школьная, 67 с.Ст.Чурилино Арского р-на	МУ "ОКС и А Арского района"	ООО «Икстрой»	39%	100%	90%					
12-кв. жилой дом ул.Изыскателей д.4/8А г.Мензелинск	ГКУ ГИСу РТ	ООО «Сфера»	39%	100%	80%					
2-кв. жилой дом ул.Победы,1 д.Мендюш Арского р-на	МУ "ОКС и А Арского района"	ООО «Строй-Мастер»	40%	100%	100%					
3-кв. жилой дом ул.Молодежная, 6 с.Шушмабаш Арского р-на	МУ "ОКС и А Арского района"	ООО СК «Вок-строй»	40%	100%	100%					
3-кв. жилой дом ул.Молодежная, 6 с.Шушмабаш Арского р-на			40%	100%	100%					
24-кв. жилой дом ул.Чайковского д.8«а» г.Агрыз	УКС Агрызского МО	ООО "Строй-Гигант"	41%	100%	100%	5%				
2-кв. жилой дом ул. Г.Тукая,26 с.Ст.Сафарово Актанышского р-на	УКС «Актанышского МО»	ООО «Стройком»	46%	100%	100%	10%				
2-кв жилой дом ул.Кул-Шариф,21 пгт.Балтаси	МУП «Гарант»	ООО «Водстрой»	46%	100%	100%	10%				
2-кв жилой дом ул.Кул-Шариф,32 пгт.Балтаси		ООО «Юмарт»	44%	100%	100%	20%				
12-кв. жилой дом ул.Кооперативная д.160/1 с.Муслюмово	ЗАО "Муслюмовская МСО"	ЗАО "Муслюмовская МСО"	41%	100%	100%	25%				
2-кв. жилой дом ул.Кул-Шариф,15 пгт.Балтаси	МУП «Гарант»	ООО «Стройремтех»	50%	100%	100%	50%				



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% СМР	Состояние строительства						
				фундамент	стены	кровля	Отделка	внутр. инж. сети	наруж. инж. сети	благоустройство
2-кв. жилой дом ул. Молодежная, 32 с. Ст. Бугады Актанышского р-на	УКС Актанышского МО	ООО «ПМК-6»	50%	100%	100%	50%				
12-кв. жилой дом ул. Изыскателей д. 4/8Б г. Мензелинск	ООО «Гипс+»	ООО «Сфера Строй»	52%	100%	100%	60%				
12-кв. жилой дом ул. Изыскателей д. 4/8В г. Мензелинск			52%	100%	100%	60%				
4-кв. жилой дом ул. Гурьянова д. 46 «а» г. Мензелинск		ООО «Монолит»	52%	100%	100%	62%				
4-кв. жилой дом пер. Мирный д. 5 г. Мензелинск		ООО «Мензелинская ПМК Мелиорация»	52%	100%	100%	65%				
2-кв. жилой дом ул. Кул-Шариф, 31 пгт. Балтаси	УКС Актанышского МО	ООО «Юмарт»	60%	100%	100%	100%				
2-кв. жилой дом ул. Новая, 10а с. Ст. Бугады Актанышского р-на		ООО «ПМК-6»	61%	100%	100%	100%	31%	7%		
2-кв. жилой дом ул. Кленовая, 8а г. Арск	ОКС Арского района"	ООО «Икстрой»	61%	100%	100%	100%	32%	5%		
24-кв. жилой дом ул. Энгельса д. 3 г. Агрыз	УКС Агрызского МО	ООО "Мир-Строй"	62%	100%	100%	100%	25%	20%		
2-кв. жилой дом ул. Алма-Ата, 37 п. сов. им. Кирова Актанышского р-на	УКС Актанышского МО	ООО «Стройком»	62%	100%	100%	100%	10%			
12-кв. ж. д. ул. Западная, 56 г. Арск	МУ "ОКС и А Арского района"	ООО «КСМ»	64%	100%	100%	100%	12%	42%		
24-кв. жилой дом ул. Энгельса д. 3 «а» г. Агрыз	УКС Агрызского МО	ООО "Мир-Строй"	64%	100%	100%	100%	30%	25%		
1-кв. жилой дом ул. Комсомольская, 4 пос. им. Кирова Актанышского р-на	УКС Актанышского МО	ООО «РемСтройДом»	74%	100%	100%	100%	93%	18%		

Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ



Кол-во домов	Обеспеченность сетями				
	Водоснабжение	Водоотведение	Теплоснабжение	Электроснаб- жение	Газоснабжение
190	182	183	157	184	148



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

МО	Кол-во домов	Обеспеченность сетями				
		Водо-снабжение	Водо-отведение	Тепло-снабжение	Элект-роснаб-жение	Газо-снабжение
Агрызский	5	5	5	5	-	-
Азнакаевский	4	4	4	4	4	3
Актанышский	13	12	13	13	-	-
Алексеевский	6	6	6	6	-	5
Арский	32	32	32	32	32	29
Апастовский	1	1	1	1	1	1
Балтасинский	11	11	11	11	11	11
Бугульминский	2	2	2	2	2	2
Буинский	5	5	5	5	5	3
Верхнеуслонский	1	1	1	1	1	1
Высокогорский	5	5	5	5	5	3
Дрожжановский	1	1	1	1	1	-
Заинский	5	5	5	5	5	5
Зеленодольский	10	9	9	9	9	9
Елабужский	4	4	4	4	4	4



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

МО	Кол-во домов	Обеспеченность сетями				
		Водо-снабжение	Водо-отведение	Тепло-снабжение	Электроснабжение	Газо-снабжение
г.Казань	6	6	6	6	6	6
Кукморский	11	11	11	11	11	11
Камско-Устьинский	3	3	3	3	3	2
Лаишевский	4	4	4	4	3	4
Лениногорский	1	1	1	1	1	1
Мензелинский	24	24	24	24	24	23
Муслюмовский	1	1	1	1	1	1
Новошешминский	5	3	3	3	3	3
Нурлатский	4	4	4	4	4	4
Пестречинский	3	3	3	3	3	-
Рыбно-Слободский	1	1	1	1	1	1
Спасский	5	5	5	5	4	4
Тетюшский	2	2	2	2	2	2
Тукаевский	1	1	1	1	1	1
Чистопольский	16	12	12	13	12	11
Ютазинский	3	3	3	3	3	3



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 31 июля 2015 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	Всего по РТ	2 400 000	1 255 905	52,3	3,2	1 144 095
1	г.Наб.Челны	340 000	109 296	32,1	0,5	230 704
2	Лениногорский	30 000	10 457	34,9	6,0	19 543
3	Черемшанский	10 000	3 575	35,8	0,5	6 425
4	Буинский	19 000	6 983	36,8	7,8	12 017
5	г.Казань	850 000	313 973	36,9	1,7	536 027
6	Чистопольский	32 500	12 974	39,9	1,6	19 526
7	Спасский	8 000	3 279	41,0	0	4 721
8	К-Устьинский	10 000	4 591	45,9	10,1	5 409
9	Азнакаевский	25 000	12 140	48,6	2,8	12 860
10	В-Услонский	40 000	20 473	51,2	13,5	19 527
11	Атнинский	4 000	2 185	54,6	0,8	1 815
12	Кайбицкий	4 800	2 681	55,9	5,4	2 119
13	Арский	27 000	15 193	56,3	3,6	11 807
14	Новошешминский	5 000	2 825	56,5	5,2	2 175
15	Нурлатский	21 000	11 970	57,0	0,8	9 030



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 31 июля 2015 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	Всего по РТ	2 400 000	1 255 905	52,3	3,2	1 144 095
16	Сабинский	18 000	10 490	58,3	9,3	7 510
17	Елабужский	45 000	26 815	59,6	0	18 185
18	Заинский	20 000	11 934	59,7	6,2	8 066
19	Альметьевский	155 000	93 059	60,0	2,1	61 941
20	Р.-Слободский	13 000	7 847	60,4	3,7	5 153
21	Кукморский	32 000	19 339	60,4	2,9	12 661
22	Зеленодольский	130 000	80 856	62,2	3,3	49 144
23	Менделеевский	10 000	6 226	62,3	11,6	3 774
24	Нижнекамский	130 000	81 681	62,8	12,7	48 319
25	Дрожжановский	7 000	4 423	63,2	5,0	2 577
26	Тетюшский	10 000	6 539	65,4	5,7	3 461
27	Сармановский	10 000	6 562	65,6	5,9	3 438
28	Аксубаевский	11 000	7 580	68,9	7,2	3 420
29	Алькеевский	6 500	4 490	69,1	3,0	2 010
30	Алексеевский	14 000	9 703	69,3	5,0	4 297



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 31 июля 2015 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	Всего по РТ	2 400 000	1 255 905	52,3	3,2	1 144 095
31	Мензелинский	16 000	11 397	71,2	20,3	4 603
32	Агрызский	20 000	15 077	75,4	3,5	4 923
33	Бавлинский	17 000	12 845	75,6	7,3	4 155
34	Муслюмовский	8 000	6 297	78,7	10,3	1 703
35	Бугульминский	40 000	31 680	79,2	0,6	8 320
36	Мамадышский	15 000	12 199	81,3	1,4	2 801
37	Актанышский	17 000	14 663	86,3	5,5	2 337
38	Высокогорский	50 000	43 794	87,6	10,5	6 206
39	Балтасинский	14 000	12 563	89,7	4,5	1 437
40	Лаишевский	62 000	59 902	96,6	1,6	2 098
41	Ютазинский	8 000	7 857	98,2	13,1	143
42	Тукаевский	52 000	53 477	102,8	-	-
43	Тюлячинский	6 500	6 722	103,4	7,0	-
44	Пестречинский	42 000	44 349	105,6	-	-
45	Апастовский	12 000	12 944	107,9	-	-



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ в 2015 году

на 31.07.2015

	План	Введено	Остаток	Степень готовности					
				Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели
Количество объектов	148	69	79	55	2%	20	4%	4	1%
Общая площадь (тыс.кв.м.)	421,3	99,5	321,8	181,2		139		1,6	
Количество квартир	7 010	1 678	5 332	3 014		2 283		35	

Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)



г.Нижнекамск 228 кв. ж/д № 20 мкр. 34
подрядчик ООО «ДомкорСтрой»

Арендное жилье 2015 года



МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готовности		динамика за 2 недели, %	Срок ввода
			по плану	по факту		
Через ГЖФ						
Верхнеуслонский район, Иннополис 20 кв. ж/д – 7 шт. 85 кв. ж/д – 6 шт.	ГИСУ	ООО «Ак Таш»	100	98	0	август 2015
			100	97	0	
г.Казань 220 кв. ж/дом по ул.Горьковское шоссе	МБУ УКР	ООО «Ак Таш»	100	100	-	август 2015
Промышленные предприятия						
г. Елабуга 64 кв. жилой дом в ж.к. "Три медведя"	ОАО ОЭЗППТ «АЛАБУГА»	ОАО«КГЭС»	98	98	0	август 2015

Арендное жилье (введен в эксплуатацию)



**г.Казань 123 кв. ж/д по ул. Айдарова
подрядчик ООО «Ак Таш»**



Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ (получившие субсидии)

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов					
				Высокая (70-100%)	Прирост за 2 недели	Средняя (30-70%)	Прирост за 2 недели	Низкая (0-30%)	Прирост за 2 недели
Всего по РТ		47	192	21	2,5%	24	3%	2	2%
1	Азнакаевский	1	4	1	1%	-	-	-	-
2	Альметьевский	1	3	-	-	-	-	1	2%
3	Арский	1	1	1	2%	-	-	-	-
4	Балтасинский	3	3	3	3%	-	-	-	-
5	Бугульминский	1	24	-	-	-	-	1	2%
6	Высокогорский	1	22	-	-	1	1%	-	-
7	Зеленодольский	3	26	-	-	3	2%	-	-
8	г.Казань	10	46	-	-	10	3%	-	-
9	Кайбицкий	2	2	1	3%	1	2%	-	-
10	Кукморский	1	6	1	1%	-	-	-	-



Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ (получившие субсидии)

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов					
				Высокая (70-100%)	Прирост за 2 недели	Средняя (30-70%)	Прирост за 2 недели	Низкая (0-30%)	Прирост за 2 недели
Всего по РТ		47	192	21	2,5%	24	3%	2	2%
11	Лаишевский	2	5	2	2%	-	-	-	-
12	Менделеевский	1	5	1	2%	-	-	-	-
13	Мензелинский	1	1	1	2%	-	-	-	-
14	Муслюмовский	1	5	-	-	1	1%	-	-
15	г. Наб. Челны	3	24	-	-	3	2%	-	-
16	Нижнекамский	2	2	2	3%	-	-	-	-
17	Новошешминский	1	1	-	-	1	3%	-	-
18	Пестречинский	1	1	1	2%	-	-	-	-
19	Рыбно-Слободский	2	2	2	4%	-	-	-	-
20	Черемшанский	9	9	5	3%	4	3%	-	-



Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в 2015 году

№ п/п	МО РТ	Кол-во получателей	Закреплено		№ п/п	МО РТ	Кол-во получателей	Закреплено	
			Квартир	Домов				Квартир	Домов
ИТОГО по РТ							331		
1	Агрызский	1	1		11	Буинский	5	5	
2	Азнакаевский	3	3		12	Верхнеуслонский	16	14	2
3	Аксубаевский	2	2		13	Высокогорский	1		1
4	Алексеевский	1	1		14	Дрожжановский	11	11	
5	Алькеевский	3		3	15	Елабужский	11	11	
6	Альметьевский	7	1	6	16	Заинский	10	6	4
7	Арский	4	4		17	Зеленодольский	36	30	6
8	Бавлинский	9	5	4	18	Кайбицкий	9	6	3
9	Балтасинский	3		3	19	Камско-Устьинский	1		1
10	Бугульминский	22	18	4	20	Лаишевский	8	7	1



Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в 2015 году

№ п/п	МО РТ	Кол-во получа- телей	Закрепле но		№ п/п	МО РТ	Кол-во получа- телей	Закреплено	
			Квар- тир	До- мов				Квар- тир	До- мов
ИТОГО по РТ								331	
21	Лениногорский	11	9	2	30	Спасский	2		2
22	Мамадышский	5	5		31	Тетюшский	5	5	
23	Менделеевский	2	2		32	Тукаевский	13	13	
24	Мензелинский	2	1	1	33	Черемшанский	4		4
25	Нижнекамский	21	21		34	Чистопольский	1		1
26	Новошешминский	4		4	35	Ютазинский	1		1
27	Нурлатский	15	14	1	36	г. Наб. Челны	18	18	
28	Пестречинский	2		2	37	г. Казань	60	60	
29	Сабинский	2	2						



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей на 2015 год

№ п/п	МО РТ	Сертификатов		
		план	выдано	реализовано
ИТОГО по РТ		45	45	8
1	Алькеевский	1	1	0
2	Альметьевский	3	3	0
3	Арский	5	5	3
4	Аксубаевский	1	1	0
5	Бавлинский	1	1	0
6	Дрожжановский	8	8	0
7	Заинский	1	1	0
8	Зеленодольский	2	2	0
9	г.Казань	8	8	2



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей на 2015 год

№ п/п	МО РТ	Сертификатов		
		план	выдано	реализовано
ИТОГО по РТ		45	45	8
10	К.-Устьинский	5	5	0
11	Кукморский	1	1	0
12	Лаишевский	1	1	0
13	Н.Челны	3	3	2
14	Нижнекамский	1	1	0
15	Спасский	1	1	0
16	Чистопольский	2	2	1
17	Ютазинский	1	1	0

Молодые семьи на 2015 год

№ п/п	МО РТ	Семей
		план
ИТОГО по РТ		69
1	Альметьевский	1
2	Бавлинский	1
3	Лениногорский	1
4	Нижнекамский	6
5	Сабинский	2
6	Чистопольский	1
7	г.Набережные Челны	20
8	г.Казань	37





Чернобыльцы на 2015 год

№ п/п	МО РТ	Сертификатов	
		план	оформлено
ИТОГО по РТ		23	10
1	Альметьевский	2	0
2	Апастовский	1	1
3	Арский	1	0
4	Елабужский	3	3
5	Заинский	1	0
6	Зеленодольский	1	0
7	г.Казань	2	0
8	Кукморский	1	0
9	Лениногорский	1	1
10	Мензелинский	1	0
11	Н.Челны	4	1
12	Нижнекамский	1	0
13	Рыбно-Слободский	1	1
14	Спасский	1	1
15	Тюлячинский	1	1
16	Чистопольский	1	1



Вынужденные переселенцы на 2015 год

№ п/п	МО РТ	Сертификатов	
		план	оформлено
ИТОГО		12	8
1	Альметьевский	1	1
2	Бугульминский	2	2
3	Высокогорский	1	0
4	Зеленодольский	1	0
5	г.Казань	4	3
6	Мензелинский	1	1
7	Н.Челны	1	0
8	Нурлатский	1	1

Переселенцы с Крайнего Севера на 2015 год



№ п/п	МО РТ	Сертификатов	
		план	оформлено
ИТОГО		2	2
1	Елабужский	1	1
2	Зеленодольский	1	1
3	Альметьевский	1	
4	Ютазинский	1	

Многоквартирное инвестиционное жилье



№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов					
			Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели
Всего по РТ		76	47	+3%	22	+3%	6	+2%
1	Альметьевский	3	2	+3%	1	+2%	-	-
2	Арский	1	1	+3%	-	-	-	-
3	Бугульминский	4	1	2%	2	+2%	1	+2%
4	Высокогорский	1	1	+2%	-	-	-	-
5	Елабужский	4	4	+3%	-	-	-	-
6	Зеленодольский	9	5	+4%	2	+3,5%	2	+1%
7	Лениногорский	3	1	1%	2	+3,5%	-	-
8	Нижнекамский	6	5	+4%	1	+4%	-	-
9	г. Наб. Челны	34	23	+2%	11	+2%	-	-
10	г. Казань	11	4	+2%	3	+3%	3	+2%

Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) 2015 года



	План	Введено	Остаток
Количество домов	9 826	6 802	3 024



Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет РТ)

№	Место расположения объекта	Лимит	Принято КС-2	Факт освоения СМР, %	Динамика выполнения СМР за 2 недели,%
	Итого по РТ	47 295,0	28 828,2	95,0	4
1	Ленинорский район, с. Сугушла	2 627,5	0	69	3
2	Мамадышский район, с. Рагозино	2 627,5	1 713,00	73	3
3	Бавлинский район, с. Александровка	2 627,5	2 105,30	88	8
4	Спасский район, д. Кожаевка	2 627,5	2 022,60	94	5
5	Бугульминский район, с. Татарская Дымская	2 627,5	68,1	96	4
6	Аксубаевский район, с. Старое Ибрайкино	2 627,5	1 057,20	98	0
7	Лаишевский район, д. Старая Пристань	2 627,5	2 018,80	98	1
8	Сабинский район, с. Измя	2 627,5	1 818,30	98	7
9	Чистопольский район, с.Кубассы	2 627,5	1 727,20	99	12



Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет РТ)

№	Место расположения объекта	Лимит	Принято КС-2	Факт освоения СМР, %	Динамика выполнения СМР за 2 недели,%
	Итого по РТ	47 295,0	28 828,2	95,0	4
10	Альметьевский район, мкр. "Урсала"	2 627,5	0	99,5	1,5
11	Высокогорский район, д. Пановка	2 627,5	1 864,10	99,5	1,5
12	Сармановский район, с. Старый Кашир	2 627,5	2 423,50	99,5	0,5
13	Агрызский район, с. Кичкетан	2 627,5	1 996,60	100	0,4
14	Алькеевский район, с. Салман	2 627,5	2 614,40	100	-
15	Верхнеуслонский район, п. Октябрьское	2 627,5	1 037,90	100	29
16	Лаишевский район, с. Малая Елга	2 627,5	1 565,50	100	-
17	Нижнекамский район, с. Нижняя Уратьма	2 627,5	2 614,40	100	-
18	Пестречинский район, с.Тат Ходяшево	2 627,5	2 181,60	100	2



Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет РТ, завершено строительство)



Верхнеуслонский район, пос. Октябрьский
Подрядчик – ЗАО «Сыйфат»



Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет МО)

№	Место расположения объекта	Лимит	Факт освоения СМР, %	Динамика выполнения СМР за 2 недели, %
	Итого по РТ	47 295,0	85,5	13,5
1	Алькеевский район, с.Старые Челны	2 627,5	60	10
2	Агрызский район, с.Салауши	2 627,5	80	30
3	Аксубаевский район, с.Емелькино	2 627,5	80	30
4	Пестричинский район, д.Куюки(2 квартиры)	2 627,5	81	21
5	Альметьевский район, с. Кама-Исмагилово	2 627,5	83	11
6	Высокогорский район, с.Шапши	2 627,5	83	13
7	Верхнеслонский район, с.Канаш(рек-я)	2 627,5	85	10
8	Лаишевский район, с.Габишево	2 627,5	85	10
9	Лениногорский район, с.Старые Иштерьяк	2 627,5	85	10
10	Мамадышский район, с.Катвыш	2 627,5	85	5



Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет МО)

№	Место расположения объекта	Лимит	Факт освоения СМР, %	Динамика выполнения СМР за 2 недели, %
	Итого по РТ	47 295,0	85,5	13,5
11	Мамадышский район, с.Тавели	2 627,5	85	8
12	Мамадышский район, с.Соколка	2 627,5	85	7
13	Мамадышский район, с.Зюри	2 627,5	85	7
14	Сармановский район, с.Саклов-баш	2 627,5	85	7
15	Бавлинский район, с.Крым-сарай	2 627,5	90	12
16	Бугульминский район, п.г.п. Карабаш	2 627,5	90	11
17	Чистопольский район, с. Каргали	2 627,5	90	11
18	Спасский район, с.Никольское	2 627,5	95	16
19	Нижнекамский район, п.Шингальчи	2 627,5	100	20
20	Сабинский район, с.Сатышево	2 627,5	100	19



Программа строительства служебного жилья для участковых уполномоченных полиции в 2015 году (Бюджет МО, завершено строительство)



**Нижекамкий район, пос.Шингальчи
Подрядчик - ООО «Профистрой-НК»**



Информация по проблемным объектам долевого строительства в Республике Татарстан

60

№	Наименование объекта	Общ. площ.	Заказчик/ застройщик	Кол-во дольщ- ов	Стадия строительства (%)	Динамика за 2 недели (%)	Срок ввода
1	128 кв. ж.д. по ул. Четаева	13 153	ЗАО «Вектр»	18	74,5	0,1	3 квартал 2015 года
2	168 кв. ж.д. по ул.Амирхана	8 200	ООО «Маг-строй»	22	84,4	0,1	3 квартал 2015 года
	152 кв. ж.д. по ул.Амирхана	7 106	ООО «Маг-строй»	3	96,2	0,1	3 квартал 2015 года
3	82 кв. ж.д. по ул.Бехтерева/ Космодемьянская	11 077	ООО «Свей»	69	96,8	0,1	3 квартал 2015 года
4	373 кв. ж.д. по ул.Достоевского,57	23 310	ООО «Свей»	27	75,5	0,2	3 квартал 2015 года
5	218 кв. ж.д. по ул.Краснококшай- ская/ ул.Баруди	14 358	ООО «ИТЦ»	121	93,5	0,1	4 квартал 2015 года
6	360 кв. ж.д. 58/02 г.Наб.Челны	22 369	ООО ЖСК «Доступное жилье»	297	96	2	4 квартал 2015 года



Программа детских садов

Наименование	План		Факт	
	Объекты	Мест	Объекты	Мест
Всего объектов, в т.ч.:	127	11 965	40	1 740
Строительство	73	10 240	7	1 070
Капитальный ремонт (Реконструкция)	16	900	7	165
Капитальный ремонт (Открытие доп. Групп)	38	825	26	505



Программа детских садов

62

Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит , тыс.руб.	КС-2 (%)	Готовность (%)	
					СМР	Динамика
1	г. Казань, ул. Тэцевская	ООО Жик строй	119 690,88	0	30	3
2	г.Казань, ул.Даурская	ООО Ак Таш	55 310,90	0	34	3
3	г.Казань, «Салават купере»11	ООО Грейтстрой	141 660,07	17	43	2
4	г. Казань, п. Сосновка	ООО Ак таш	83 358,63	16	47	4
5	г. Н.Челны, мкр. «Замелекесье»	ОАО Камгэсэнергострой	147 457,79	45	54	8
6	г. Казань, п. Кояшлы	ООО ТНГС-И	55 310,90	24	54	4
7	г. Казань, ж/к Волжская Гавань	ООО Бриз	75 927,16	33	62	2
8	Черемшанский, с. Черемшан	ООО Промградстрой	55 310,90	30	63	11
9	г. Казань, мкр. М-14	ООО Ак таш	141 660,07	23	63	2
10	г. Н.Челны, Кол Гали, д. 12	ООО Грань	147 457,79	21	64	12
11	г. Казань, «Салават купере» 10	ООО Грейтстрой	141 660,07	24	65	2
12	Алексеевский, с. Лебяжье	ООО Керамика маркет	29 567,60	17	65	8

Программа детских садов

Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит , тыс.руб.	Принято КС-2 (%)	Готовность (%)	
					СМР	Динамика
13	г. Казань, п. Чебакса	ООО Ак таш	75 927,16	29	66	10
14	Бавлинский, г. Бавлы	ООО Энергостройсервис	119 690,88	37	67	14
15	Менделеевский, с. Ижевка	ООО Евростиль	55 310,90	69	67	9
16	Сабинский, п.г.т. Богатые Сабы	ООО Ак таш	55 310,90	0	68	23
17	г. Казань, ж.к.«Светлая долина»	ООО Ак Барс строй	183 842,15	12	69	3
18	г. Казань, пр. Альберта Камалеева	ООО Ак Барс строй	141 660,07	25	69	3
19	Высокогорский, ст. В.Гора	ООО Плауэн	119 690,88	23	70	19
20	Р.Слободский, п.г.т. Р.Слобода	ООО Русартстрой	55 310,90	12	71	5
21	г. Казани, ЖК «Солнечный город»	ООО Ак Барс строй	83 358,63	17	71	5
22	Атнинский, с. Кошар	ООО СМ- СтройИнвест	29 567,60	31	72	6
23	Нурлатский, г. Нурлат	ООО ПИК+	141 660,07	13	73	3



Программа детских садов

Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит , тыс.руб.	Принято КС-2 (%)	Готовность (%)	
					СМР	Динамика
24	Алькеевский, с. Б. Матаки	ООО Тезелеш	55 310,90	41	73	13
25	Высокогорский, пос. Березовка	ООО Плауэн	55 310,90	31	73	11
26	г. Казань, ул. Павлюхина	ООО Унистрой	83 358,63	21	73	2
27	г. Казань, ул. Фермское шоссе	ООО Грань	83 358,63	29	73	6
28	Тетюшский, с. Урюм	ООО ПМК Стройинвест	29 567,60	46	74	8
29	Арский, пос. Урняк	ООО СК МСУ Строй	29 567,60	33	74	6
30	г. Казань, ул. Ю.Фучика	ООО Ак таш	119 690,88	28	74	3
31	Нижнекамский, с. Городище	ООО ПрофиСтрой- НК	29 567,60	46	76	2
32	Заинский, г. Заинск	ТеплоЭнергоМонтаж	83 358,63	40	77	13
33	г. Казань, ул. Ак. Павлова- Молодеж.	ООО Казан	55 310,90	35	77	7
34	Чистопольский, г. Чистополь	ООО Стройдорсервис+	83 358,63	26	78	13
35	Черемшанский, с. Ульяновка	ООО Промградстрой	29 567,60	66	78	7



Программа детских садов

Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит , тыс.руб.	КС-2 (%)	Готовность (%)	
					СМР	Динамика
36	Мамадышский, , с/х «Мамадышский»	ЗАО Стройсервис	119 690,88	45	78	4
37	Елабужский, г. Елабуга	ООО Евроальянсстрой	147 457,79	26	79	8
38	Альметьевский, г. Альметьевск	ООО Стройкомплекс	141 660,07	44	79	9
39	Новошешминский, с.Новошешминск	ООО Строитель	55 310,90	55	79	9
40	Лениногорский, с. Тимяшево	ООО Модуль	75 927,16	30	80	5
41	Тукаевский, н.п. Сосновый Бор	ООО Евростиль	55 310,90	48	80	10
42	г. Н.Челны, пр. Хасана Туфана	ОАО Камгэсэнергострой	147 457,79	64	81	6
43	г. Нижнекамск, мкр. 31	ООО ЖИК-НК	141 660,07	36	82	9
44	Сармановский, с. Сарманово	ООО СК Капремстрой	75 927,16	57	83	9
45	г. Казань, ул. Р.Зорге	ООО Ак таш	29 567,60	39	83	17



Программа детских садов

Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит , тыс.руб.	КС-2 (%)	Готовность (%)	
					СМР	Динамика
46	Арский, д. Мендюш	ООО Арская МСО	29 567,60	29	84	12
47	г. Казань, ул. Гвардейская	ООО Ак таш	55 310,90	35	84	5
48	г. Казань, ул. Габишева	ООО Унистрой	83 358,63	22	84	3
49	Верхнеуслонский, с. Вер.Услон	ОАО Каздорстрой	75 927,16	33	85	26
50	Агрызский, с. Шаршада	ООО Строй гигант	29 567,60	56	85	6
51	Балтасинский, с. Ципья	ООО СК Созидание	75 927,16	40	86	9
52	К.-Устьинский, п.г.т. К.Затон	ООО "Кама"	29 567,60	56	87	5
53	Кайбицкий, с. Малые Кайбицы	ООО Альтаир-1	29 567,60	42	87	7
54	г.Казань, ул. Халезова	ООО Ак таш	55 310,90	18	88	2
55	г. Н.Челны, ж.р. «Яшьлек»	ООО Евростиль	147 457,79	82	90	10



Программа детских садов

67

Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	КС-2 (%)	Готовность (%)	
					СМР	Динамика
56	Ютазинский, пос. Уруссу	ООО ТАТ РДС	55 310,90	47	91	17
57	Кукморский, д. Туембаш	ООО Строй-гарант	29 567,60	57	91	5
58	Лаишевский, с. Бол. Кабаны	Конвентстройинжиниринг	83 358,63	9	92	3
59	Бугульминский, г. Бугульма	ООО Сувар -Актив	83 358,63	45	93	13
60	Актанышский, с. Актаныш	ООО «ПМК»	83 358,63	60	93	7
61	Муслюмовский, с.Муслюмово	ООО "Евростиль"	83 358,63	65	93	3
62	Нижнекамский, с. Ташлык	ООО Стандарт НК	29 567,60	52	93	7
63	Зеленодольский, г.Зеленодольск	ООО Восход"	141 660,07	47	94	9
64	Азнакаевский, г. Азнакаево	ООО Азнакаевская ПМК	29 567,60	66	94	4
65	Кукморский, пгт Кукмор	ООО Строй-гарант	141 660,07	67	96	5



Программа детских садов

Строительство

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	КС-2 (%)	Готовность (%)	
					СМР	Динамика
66	Тюлячинский, д. Шадки	ООО Цереком	29 567,60	70	98	7
67	Верхнеуслонский, с.Т.Бурнашево	ООО БарсЭлитСтрой	29 567,60	70	100	7
68	Буинский, г. Буинск	ООО СК Строй-Град	83 358,63	48	100	1
69	Лаишевский, г. Лаишево	ООО Строитель +	83 358,63	40	100	-
70	Пестречинский, с. Пестрецы	ООО Строитель +	75 927,16	43	100	-
71	Лаишевский, с. Сокуры	ООО Стройкорпорация	83 358,63	40	100	-
72	г. Н.Челны, Сармановский тракт	ООО Грань	147 457,79	62	100	-
73	г. Н.Челны, ж.р. "Прибрежный"	ООО Евростиль	147 457,79	80	100	-



Программа детских садов

Строительство



г. Буинск
Подрядчик: ООО «СК Строй-Град»



Программа детских садов

Реконструкция

№	МО РТ	Подрядчик	Принято КС-2 (%)	Готовность (%)	
				СМР	Динамика
1	г.Казань ,ул. Толстого	РемонтСтройСервис	9	62	2
2	г.Казань, пос. Аракчино	РемонтСтройСервис	4	63	9
3	Менделеевскийг.Менделеевск	ООО СК КАМА	22	70	3
4	Арский, г.Арск	ООО Арская МСО	58	84	2
5	Мензелинский,г.Мензелинск	ООО Лига	60	91	7
6	г.Казань,ул. Агрызская	РемонтСтройСервис	0	92	2
7	Аксубаевский,п.Мюд	ИП Зайдуллин	35	97	2
8	г.Казань,ул. Годовикова	РемонтСтройСервис	55	97	1
9	г.Казань ,ул. 40 лет Октября	РемонтСтройСервис	58	99	1
10	Пестречинский,с.Ленино-Кокушкино	ООО Универсал	99	100	-
11	Актанышский ,с. Атясево	ООО Мастерстрой	96	100	-
12	Черемшанский,Сивашкино	ООО Строитель	100	100	-
13	Бугульминский, г. Бугульма	ООО «СК АРИДА»	98	100	-
14	г.Казань,ул. Жуковка	РемонтСтройСервис	53	100	-
15	Тетюшский С. Большие Атряси	ООО Стройград	100	100	-
16	Тетюшский,Тоншерма	ООО Стройград	100	100	-



Программа детских садов

Открытие доп. групп

№	МО РТ	Подрядчик	Принято КС-2 (%)	Готовность (%)	
				СМР	Динамика
1	г. Казань, МБДОУ № 350	РемонтСтройСервис	1	85	5
2	г. Казань, МБДОУ № 321		2	85	5
3	г. Казань, МАДОУ № 217		6	87	2
4	г. Казань, МАДОУ № 76		9	92	22
5	г. Казань, МАДОУ № 240		5	93	13
6	г. Казань, МАДОУ № 69		48	97	2
7	г. Казань, МАДОУ № 11		0	97	12
8	Апастовский п.г.т. Апастово	ООО УК Апк Апас	96	99	0
9	г. Казань, МАДОУ № 370	РемонтСтройСервис	0	99	0
10	г. Казань, МАДОУ № 259		62	99	0
11	г. Казань, МАДОУ № 298		0	99	2
12	г. Казань, МАДОУ № 206		14	99	4
13	Зеленодольский, МБДОУ № 40	ООО Жилищная компания	0	100	2
14	г. Казань, МАДОУ № 388	РемонтСтройСервис	77	100	-
15	г. Казань, МАДОУ № 224		54	100	-
16	г. Казань, МБДОУ № 375		0	100	-
17	г. Казань, МАДОУ № 392		0	100	-
18	Тукаевский, с. Шильнебаш	ООО Диалог	0	100	-
19	г. Казань, МАДОУ №129	РемонтСтройСервис	0	100	-
20	Лениногорский, МБДОУ №30	ИП Загретдинова	99	100	-



Программа детских садов

Открытие доп. групп

№	МО РТ	Подрядчик	Принято КС-2 (%)	Готовность (%)	
				СМР	Дина- мика
21	г. Казань, МАДОУ № 401	РемонтСтройСервис	70	100	-
22	г. Казань, МАДОУ № 411		76	100	-
23	г. Казань, МАДОУ № 171		54	100	-
24	г. Казань, МАДОУ № 284		72	100	-
25	Лениногорский, МБДОУ № 26	ИП Загретдинова	99	100	-
26	г. Казань, МАДОУ № 93	РемонтСтройСервис	44	100	-
27	г. Казань, МАДОУ № 19		63	100	-
28	г. Казань, МБДОУ № 26		72	100	-
29	г. Казань, МАДОУ №111		72	100	-
30	Рыбно- Слободский, п.г.т Р.Слобода	ООО Рыбнослободский Универсалстрой	64	100	-
31	г. Казань, МАДОУ №365	РемонтСтройСервис	66	100	-
32	г. Казань, МАДОУ № 25		70	100	-
33	Бугульминский, МБДОУ Прогресский	ООО «СК АРИДА»	100	100	-
34	Кайбицкий, МБДОУ Кушманский	ООО Заман	100	100	-
35	Заинский, МБДОУ Красная шапочка	ООО РемСтрой	99	100	-
36	Бавлинский, МБДОУ №2	ООО Ак строй	99	100	-
37	г. Наб.Челны, МБДОУ № 85	ООО Медик	73	100	-
38	г. Наб.Челны, МБДОУ № 93		73	100	-

Программа «Сельские клубы»



Наименование	План	Факт
Всего объектов, в т.ч.:	43	10
Строительство	42	10
Капитальный ремонт (ДК «Полимер» в г.Казани)	1	0



Программа «Сельские клубы»

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	КС-2, %	Готовность, %	
					СМР	Динамика
1	Рыб.-Слободский, пгт.Рыбная Слобода	ООО "РусАртСтрой"	48 000,00	0	40	1
2	Елабужский, с.Большой Шурняк	ООО Каскад +	9 459,00	0	41	4
3	Атнинский, с.Кошар	ООО "СМ-СтройИнвест"	11 035,50	28	58	12
4	Муслюмовский, с.Мялля Тамак	ООО "Евростиль"	11 035,50	69	60	9
5	Спасский, с.Красная Слобода	ООО "Стройдорсервис"	9 459,00	29	68	11
6	Чистопольский, с.Каргали	ЗАО "Стройтех"	12 927,30	49	72	6
7	Алексеевский, с.Ялкын	ООО "Жилстройсервис"	11 035,50	33	76	7
8	Бавлинский, с.Хансверкино	ООО "Мегатэк-Строй"	9 459,00	66	76	2
9	Менделеевский, с.Тураево	ООО "СК Кама"	9 459,00	54	76	2
10	Сабинский, с.Тимершик	ООО "Ак Таш"	11 035,50	99	79	7
11	Лениногорский, мкр-н Ж/д Станция	ООО "Сарет"	12 927,30	29	82	10
12	Альметьевский, с.Калейкино	ООО "Основа С"	12 927,30	56	83	4
13	Апастовский, с.Кзыл-Тау	ООО "СК "Свяжный"	11 035,50	82	84	8



Программа «Сельские клубы»

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	КС-2, %	Готовность, %	
					СМР	Динамика
14	Кайбицкий, с.Надеждино	ООО "Альтаир-1"	9 459,00	34	84	5
15	Кукморский, с.Мамашир	ООО "Промкомбинат"	11 035,50	60	86	11
16	Аксубаевский, с.Старое Ильдеряково	ООО "Максад"	11 035,50	32	89	10
17	г.Наб. Челны, парк "Прибрежный"	ООО "Медик"	12 927,30	81	90	10
18	Черемшанский, д.Сосновка	ООО "Строитель"	9 459,00	70	90	6
19	Бугульминский, с.Соколка	ООО "Жилсервис"	11 035,50	51	91	18
20	Балтасинский, с.Тюнтерь	ООО "Строй-Град"	11 035,50	60	91	12
21	Мамадышский, пос.Мамадышский	ЗАО "Мамадышстрой"	11 035,50	98	91	4
22	Новошешминский, д.Новое Иванаево	ООО "Строитель"	9 459,00	70	92	6
23	Тетюшский, с.Чинчурино	ООО "Надежда"	9 459,00	67	93	2
24	Сармановский, с.Ляки	ООО "Камстройфон"	9 459,00	46	94	8
25	Мензелинский, с.Наратлы Кичу	ООО "Лига"	94 59,0	52	94	3
26	Дрожжановский, с.Чувашская Бездна	ООО "Главстрой"	16 304,20	81	95	5



Программа «Сельские клубы»

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	КС-2, %	Готовность, %	
					СМР	Динамика
27	Зеленодольский, пгт. Васильево	ООО "СМУ-2"	12 927,30	54	96	6
28	Кам.-Устьинский, с.Старое Казеево	ООО "СФ "ВИКА"	11 035,50	68	97	5
29	Тукаевский, н.п.Комсомолец	ООО "Камстройфон"	11 035,50	73	97	4
30	Ютазинский, с.Акбаш	ООО "Юлдыз"	9 459,00	88	99	3
31	Агрызский, с.Ямурзино	ООО СК "СтройГрад"	12 927,30	88	99	2
32	Тюлячинский, с.Большие Кибя-Кози	ООО "СФ "Строитель"	9 459,00	74	99	1
33	Актанышский, с.Атясево	ООО "ПМК"	11 035,50	74	100	5
34	Верх.-Услонский, с.Майдан	ООО "БарсЭлитСтрой"	9 459,00	85	100	4
35	Нурлатский, с.Караульная Гора	ООО "ГородСтрой"	9 459,00	87	100	4
36	Алькеевский, с.Нижнее Колчурино	ООО "Строитель и К"	9 459,00	91	100	2
37	Высокогорский, с.Айбаш	ООО "БарсЭлитСтрой"	11 035,50	85	100	1



Программа «Сельские клубы»

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	КС-2, %	Готовность, %	
					СМР	Динамика
38	Заинский, с.Старый Токмак	ООО "Эверест"	9 459,00	71	100	0,5
39	Арский, с.Старый Яваш	ООО "Арская МСО"	9 459,00	65	100	-
41	Лаишевский, с.Каипы	ООО "СтройКорпорация"	11 035,50	98	100	-
41	Нижнекамский, с.Верхняя Уратьма	ООО "Технология "	11 035,50	93	100	-
42	Пестречинский, с.Старое Шигалеево	ООО "Строитель+ "	11 035,50	52	100	-
Капитальный ремонт						
1	г.Казань, ДК "Полимер"	ООО "Сайяр"	18 300,0	48	78	3



Программа «Сельские клубы»

Строительство



Нижнекамский район, с.Верхняя Уратьма
Подрядчик: ООО «Технология»



Программа «Первичной медико-санитарной помощи»

79

Строительство ФАП



Кукморский район, с.Кошкино
Подрядчик: ОАО «Азнакаевский завод
Нефтемаш»



Программа «Первичной медико-санитарной помощи»

№	Наименование	Кол-во	Фундамент	Вывезено модулей на площадку	Завершены работы	СМР (%)	Динамика (%)
1. Строительство							
1.1	ФАПы	71	71	65	55	91	4
1.2	Врач. амбулат.	2	2	2	1	92	3
1.3	ПАО	3	3	3	2	96	10

2. Капитальный ремонт

№	Наименование	Кол-во	Ведутся работы	Завершены работы	Факт СМР (%)	Динамика
2.1	Участковые больницы	5	-	5	100	-
2.2	Врачебные амбул.	7	1	6	96	4
2.3	Существующие ФАПы	229	5	224	98,5	4
2.4	ФАПы в школах	8	-	8	100	-
2.5	Поликлиники	7	1	6	95	2



Программа «Первичной медико-санитарной помощи»

Принято КС-2 (%)

МО РТ	КС-2 в %								
	Средний %	В том числе:							
		Строительство			Капитальный ремонт				
		ФАП	ПАО	Амбулат.	ФАП	ФАП в СОШ	Амбулат.	Уч. больниц	Поликлиник
Агрызский	66,3	100	не предусмотрено	0,0	100	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Азнакаевский	70,0	100	не предусмотрено	не предусмотрено	19,9	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	92,4
Аксубаевский	83,8	100	не предусмотрено	не предусмотрено	67,6	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Актанышский	76,2	100	не предусмотрено	не предусмотрено	100	не предусмотрено	29,5	не предусмотрено	не предусмотрено
Алексеевский	50,8	100	не предусмотрено	не предусмотрено	48,3	55,6	0,0	не предусмотрено	не предусмотрено
Алькеевский	93,5	100	не предусмотрено	не предусмотрено	91,2	91,4	не предусмотрено	91,8	не предусмотрено
Альметьевский	73,5	100	не предусмотрено	не предусмотрено	47,5	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Апастовский	50,0	100	не предусмотрено	не предусмотрено	0,0	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Арский	62,2	100	не предусмотрено	не предусмотрено	24,9	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Бавлинский	33,3	0,0	не предусмотрено	не предусмотрено	100	0,0	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Балтасинский	95,6	100	не предусмотрено	не предусмотрено	100	не предусмотрено	82,6	100	не предусмотрено



Программа «Первичной медико-санитарной помощи»

Принято КС-2(%)

МО РТ	КС-2 в %								
	Средний %	В том числе:							
		Строительство			Капитальный ремонт				
		ФАП	ПАО	Амбулат	ФАП	ФАП в СОШ	Амбулат.	Уч. больниц	Поликлиник
Верхнеуслонский	81,8	100	не предусмотрено	не предусмотрено	64,0	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Высокогорский	48,4	100	не предусмотрено	не предусмотрено	0,0	не предусмотрено	0,0	93,9	не предусмотрено
Елабужский	79,0	100	не предусмотрено	не предусмотрено	58,1	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Заинский	94,4	100	не предусмотрено	не предусмотрено	100	100	78,9	не предусмотрено	не предусмотрено
Зеленодольский	78,8	100	не предусмотрено	не предусмотрено	91,8	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	44,5
К-Устьинский	33,2	0,0	100	не предусмотрено	0,0	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Лаишевский	71,8	100	не предусмотрено	не предусмотрено	74,5	41,3	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Муслюмовский	16,5	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	16,5	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Новошешминский	87,1	100	не предусмотрено	не предусмотрено	74,6	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Нурлатский	51,6	100	0,0	не предусмотрено	55,3	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено



Универсальные спортивные площадки

Наименование	План	Факт
Всего объектов, в т.ч.:	162	77
МО РТ	133	72
г.Казань	18	5
г.Н.Челны	11	0



Универсальные спортивные площадки

№	Место расположение объекта	Подрядчик	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
1	Елабуга, ул. Пролетарская	МУП "Агенство по территориальному планированию"	0	12	4
2	Камско-Устьинский, с.Ст Казеево	ООО "СК "СтройГрадИнжиниринг"	0	14	5
3	г. Наб.Челны, пр.Сююмбике	МКП «ДИАС»	0	14	5
4	Пестречинский, с.Кощаково	ООО "Пресс"	0	15	4
5	Менделеевский, с.Монашево	ООО "СК "Кама"	0	17	4
6	Алькеевский, с.Базарные Матаки	ООО "Строитель и К"	0	17	4
7	г.Елабуга, ул. Азина	МУП "Агенство по территориальному планированию"	0	18	10
8	Кайбицкий, с.Большие Кайбицы	ООО "ВСК"	0	18	4
9	Камско-Устьинский с.Кирельское	ООО "СК "СтройГрадИнжиниринг"	0	18	4
10	Алексеевский район, с.Билярск	ООО "Жилстройсервис"	0	20	14



Универсальные спортивные площадки

№	Место расположение объекта	Подрядчик	КС-2, %	СМР, %	Динами- ка, %
11	Черемшанский, с.Черемшан	ООО "Тозелеш"	0	20	6
12	г. Наб.Челны, пр.Чулман	МКП «ДИАС»	0	20	5
13	Р-Слободской, с.Верхний Тимерлек	ООО "Универсал-Строй"	0	24	4
14	г. Наб.Челны, б-р Тинчурина	МКП «ДИАС»	0	30	5
15	Атнинский, с.Нижняя Береска	ООО "СМ-СтройИнвест"	0	30	22
16	Атнинский, с.Новые Шаши		0	30	9
17	Арский, с.Нуса	ООО "Монолит"	0	33	4
18	г. Казань, ул.Айдарова	ООО "БизнесФлорГрупп"	0	33	3
19	Алексеевский, с.Лебяжье	ООО "Жилстройсервис"	0	34	4
20	г. Казань, ул.Лядова	ООО "БизнесФлорГрупп"	0	34	4



Универсальные спортивные площадки

87

№	Место расположение объекта	Подрядчик	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
21	г. Казань, ул.Адоратского	ООО "БизнесФлорГрупп"	0	35	5
22	г. Казань, ул.Кр.Позиции		0	35	5
23	г. Казань, ул.Парковая		0	35	5
24	г. Наб.Челны, пр.Мира	МКП «ДИАС»	9	37	4
25	г. Наб.Челны, ул.Гидростроителей		0	37	4
26	Арский, с.Н.Кинер	ООО "Монолит"	0	38	3
27	Зеленодольский, д.Тат Танаево	ООО "Волгадорстрой"	0	38	4
28	г.Тетюши,ул.200 лет Тетюшам	ООО "СК "СтройГрадИнжиниринг"	0	38	4
29	г. Казань, ул.Х.Мавлютова	ООО "БизнесФлорГрупп"	0	39	9
30	г. Наб.Челны, ул.Нариманова	МКП «ДИАС»	0	39	4
31	г.Тетюши,ул. Ханжина	ООО "СК "СтройГрадИнжиниринг"	0	39	4



Универсальные спортивные площадки

88

№	Место расположение объекта	Подрядчик	КС-2, %	СМР, %	Динами- ка, %
32	пгт.Аксубаево, ул.Мазилина, д.39	ООО «СК Максад»	19	40	8
33	Арский, с.Новый Кырлай	ООО "Монолит"	0	40	5
34	г. Казань, ул.Короленко	ООО "Сурсад-Сервис"	0	40	4
35	г. Наб. Челны, ул.Ш.Усманова, д.110	МКП «ДИАС»	0	40	4
36	г. Наб. Челны, п.Сидоровка		0	40	3
37	г.Арск, ул. Подгорная	ООО "Монолит"	0	41	4
38	г. Наб.Челны, парк "Прибрежный"	МКП «ДИАС»	0	41	4
39	пгт.Аксубаево, ул.Школьная, д.4а	ООО «СК Максад»	19	43	8
40	Аксубаевский, с.Савгачево		0	43	8
41	г. Наб.Челны, ул.Ш.Усманова	МКП «ДИАС»	15	43	8
42	Зеленодольский, пгт.Васильево	ООО "Волгадорстрой"	0	44	10
43	Кукморский, с.Туембаш	ООО "СтройГарант"	13	44	12
44	г. Наб.Челны, пр.Набережночелнинский	МКП «ДИАС»	0	45	12



Универсальные спортивные площадки

89

№	Место расположение объекта	Подрядчик	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
45	пгт.Кукмор	ООО "СтройГарант"	13	45	13
46	Менделеевский, с.Бизяки	ООО "СК "Кама"	19	45	15
47	Мензелинский, с.Старая Матвеевка	ООО "Сфера строй"	0	46	9
48	г. Казань, ул.Горького	ООО "БизнесФлорГрупп"	0	47	5
49	Зеленодольский, п.Октябрьский	ООО "Волгадорстрой"	0	47	12
50	г. Казань, ул.Качалова	ООО "БизнесФлорГрупп"	0	49	4
51	Кукморский, п.Ныртинского совхоза	ООО "Техстрой"	0	49	17
52	Агрызский, с.Крынды	ООО "Мир-Строй"	0	50	23
53	г. Казань, ул.Б.Касимовых	ООО "БизнесФлорГрупп"	0	50	4
54	Сабинский, с.Измя	ООО "Мелиорация-Строй"	0	50	25
55	г.Заинск, ул.Казанская д.5	ООО «Зай-Водоканал»	0	52	23
56	г. Казань, ул.Алтынова	ООО "Сурсад-Сервис"	0	53	20



Универсальные спортивные площадки

90

№	Место расположение объекта	Подрядчик	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
57	Кукморский, с.Лубяны	ООО "СтройГарант"	1	54	22
58	г.Азнакаево, ул.Булгар	ООО "Стройгрупп"	0	55	17
59	г.Азнакаево, ул.Просторная		0	55	18
60	г.Зеленодольск, ул.Хазиева, вар. 5	ООО "Волгадорстрой"	0	55	6
61	г.Зеленодольск, ул.Хазиева, вар. 4		0	56	6
62	Тюлячинский, д.Комаровка	ООО СФ "Строитель"	17	60	20
63	Тюлячинский, с.Абди		17	60	26
64	Тюлячинский, с.Тюлячи		17	60	20
65	г. Казань, ул.Б.Касимовых, вар. 4	ООО БизнесФлорГрупп	0	61	19
66	г. Казань, ул.Б.Касимовых, вар. 6		0	62	21
67	Тукаевский, п.Новый	ООО "СтройСфера"	17	62	11
68	Тукаевский, с.Нижнее Суыксы		13	62	21
69	г.Нижнекамск, пр.Мира	ООО"Компания"Фортис	0	63	34
70	г.Мензелинск, ул.Чернышевского	ООО "Сфера строй"	13	64	17
71	Зеленодольский, с.Осиново	ООО "Волгадорстрой"	0	66	6



Универсальные спортивные площадки

91

№	Место расположение объекта	Подрядчик	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
72	Ютазинский, д.Хуррият	ООО «Тат-РДС»	16	68	23
73	г.Тетюши, ул. Горького	ООО"СК "СтройГрадИнжиниринг	0	75	40
74	Ютазинский, п.Кумысолечебница	ООО «Тат-РДС»	0	77	32
75	пгт. Алексеевское	ООО "Жилстройсервис"	0	80	5
76	г.Альметьевск, ул.Шевченко	МУП "ГУАД"	0	85	80
77	г.Альметьевск, мкр.Дружба		0	85	80
78	г.Альметьевск, ул.Волгоградская		0	85	80
79	г.Альметьевск,ул.Тимирязева		0	85	80
80	г.Альметьевск,ул.Чапаева,д.4а		0	85	80
81	Бавлинский, с.Васькино Туйрала	ООО "Ак-Строй"	13	85	48
82	г.Заинск, ул.Ленина	ООО «Зай-Водоканал»	13	87	52
83	г.Бавлы, ул.С.Сайдашева	ООО "Ак-Строй"	6	90	7
84	г.Бавлы, ул.С.Сайдашева		0	90	50
85	г.Заинск, ул.Толстого	ООО «Зай-Водоканал»	19	90	55
86	Лаишевский р-н,с.СреднееДевятово	ООО "СК "Кама"	19	100	80
87	г.Лаишево, ул.Маяковского		19	100	80
88	Лаишевский р-н, д.Старая Пристань		19	100	80
89	г.Агрыз, ул.2-й пер.Гагарина	ООО "Мир-Строй"	0	100	73
90	г.Агрыз, ул.Чапаева		0	100	73



Универсальные спортивные площадки

92

№	Место расположение объекта	Подрядчик	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
91	Агрызский, с.Исенбаево, вар. 5	ООО "Мир-Строй"	0	100	70
92	Агрызский, с.Исенбаево, вар. 6		0	100	73
93	г.Бугульма, ул. Воровского	ООО "СК "Арида"	0	100	83
94	с.Актаныш	ООО "Актаныш юллары"	15	100	21
95	Актанышский, с.Такталачук		15	100	25
96	пгт.Балтаси	ООО «Балтасидорсервис»	0	100	52
97	Балтасинский, с.Янгулово		0	100	32
98	г.Бугульма, ул.Гоголя	ООО "СК "Арида"	0	100	58
99	г.Бугульма, ул.Ломоносова		0	100	54
100	Бугульминский, с.Малая Бугульма		0	100	83
101	Верхнеуслонский, с.Введенская Слобода	ООО "Матирос"	0	100	65
102	Верхнеуслонский, с.Коргуза		0	100	65
103	Верхнеуслонский, с.Шеланга		0	100	85
104	Высокогорский, с.Дачное	ООО "Глафстрой"	0	100	70
105	г. Казань, ул.Даурская, д.26	ООО "БизнесФлорГрупп"	0	100	18
106	г. Казань, ул.Даурская, д.30		0	100	42
107	г. Казань, ул.Ершова		0	100	25



Универсальные спортивные площадки

№	Место расположение объекта	Подрядчик	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
108	Дрожжановский, с.Большая Акса	ООО "Главстрой"	6	100	7
109	Дрожжановский, с.Ст Дрожжаное		24	100	9
110	Дрожжановский, с.Хорновар-Шигали		6	100	7
111	Дрожжановский, с.Шланга		47	100	7
112	г.Елабуга, ул.Говорова	МУП "Агенство по территориальному планированию"	0	100	4
113	г.Заинск, ул.Комсомольская	ООО «Зай-Водоканал»	19	100	65
114	Мамадышский, п.Зверосовхоза	ООО "Мамадышская Передвижная Колонна "Мелиорация"	13	100	42
115	Мамадышский, с.Нижняя Ошма		13	100	47
116	г.Нижнекамск, 34й мкр-н	ООО "Компания"Фортис"	12	100	38
117	г.Нижнекамск, Бызова		12	100	38
118	г.Нижнекамск, МФЗ "Ярыш"		13	100	6
119	г.Нижнекамск,Тукая		0	100	38
120	Нижнекамский р-н, с.Шингальчи		3	100	46



Универсальные спортивные площадки

№	Место расположение объекта	Подрядчик	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
121	Новошешминский, с.Зиреклы	ООО "Шешмастрой"	0	100	50
122	Новошешминский, с.Сл.Архангельская		0	100	60
123	г.Нурлат мкр.Северо-Восточный	ООО "СтройГранд"	0	100	29
124	г.Нурлат ул.Заводская		0	100	26
125	Нурлатский, с.Новое Иглайкино		0	100	23
126	Нурлатский район, с.Старые Челны		0	100	25
127	Сабинский район, с.Шемордан	ООО "Мелиорация-Строй"	0	100	64
128	Спасский район, с.Ржавец, вар.4	ООО "Газсантехсервис"	13	100	18
129	Спасский район, с.Ржавец, вар.5		17	100	26
130	Сармановский, пгт.Джалиль	ООО "ИЛВАР"	13	100	50
131	Сармановский, с.Большое Нуркеево		13	100	50



Универсальные спортивные площадки

95

№	Место расположение объекта	Подрядчик	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
132	г.Чистополь, Зеленая	ООО "СтройДорсервис"	16	100	41
133	г.Чистополь, ул.Бутлерова		16	100	60
134	Чистопольский район, н.п.Александровка		0	100	42
135	Чистопольский, н.п.Кутлушкино		16	100	41
136	Рыбно-Слободской район, пгт.Рыбная Слобода	ООО "Универсал-Строй"	19	100	-
137	Пестречинский, с.Ст.Шигалеево	ООО "Пресс"	23	100	-
138	Муслюмовский, с.Муслюмово ул. Октябрьская	МУП «УКС»	15	100	-
139	Муслюмовский, с.Муслюмово, ул.Тукая вар. 4		19	100	-
140	Муслюмовский, с.Муслюмово, ул.Тукая вар. 5		29	100	-
141	г.Менделеевск, улУшковых	ООО "СК "Кама"	22	100	-
142	Лениногорский, с.Глазово	ООО "Тигр"	0	100	-
143	г. Казань, ул.Достоевского	ООО "БизнесФлорГрупп"	0	100	-
144	Высокогорский, с.Шапши	ООО "Глафстрой"	0	100	-
145	г.Лениногорск ул.Кошевого	ООО "Тигр"	0	100	-
146	г.Лениногорск, ул.Ленинградская		0	100	-



Универсальные спортивные площадки

№	Место расположение объекта	Подрядчик	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
147	г. Казань, ул.Тверская	ООО "Сурсад-Сервис"	0	100	-
148	г.Буинск, ул.Б.Хмельницкого	ООО "Строительные технологии"	51	100	-
149	г.Буинск, ул.Вахитова		93	100	-
150	г.Буинск, ул.Некрасова		51	100	-
151	г.Буинск, ул.Парковая		93	100	-
152	Высокогорский район, с.Куркачи	ООО "Глафстрой"	0	100	-
153	г.Азнакаево, парк им.Р.Ишкаева	ООО "Стройгрупп"	0	100	-
154	г.Азнакаево, ул.Хасанова	ООО "Стройгрупп"	0	100	-
155	г.Азнакаево, ул.Хасанова		0	100	-
156	Азнакаевский район, пгт.Актюбинский, ул.Лесная, д.7а		0	100	-
157	Азнакаевский, пгт.Актюбинский		0	100	-
158	Алькеевский, с.Базарные Матаки	ООО "Строитель и К"	41	100	-
159	Алькеевский, с.Чув.Брод		41	100	-
160	Апастовский, д.Бурнашево	СК "Свияжный"	25	100	-
161	Апастовский,п.ст.Каратун,вар. 4		20	100	-
162	Апастовский, п.ст.Каратун,вар.5		29	100	-



Формирование отраслевыми министерствами программ на 2016 г.

Отраслевые министерства наименование программ	Министерство образования и науки РТ			Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ					
	Строительство объектов образования (школы)	Капремонт объектов образования (школы, ДОУ)	Капремонт зданий ресурсных центров	Ремонт котельных объектов соц. назначения	Водообеспечение	Переход на индив. системы отопления, установке котельных и строительство сетей газоснабжения	Восстановление освещения	Благоустройство территорий у водных объектов	Капремонт зданий советов сельских поселений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сбор отраслевыми министерствами пообъектного перечня по муниципальным районам РТ	+	+	+	+	+	+	+	-	+
Предоставление информации в МСАЖКХ РТ, для подготовки проектов РКМ РТ	+*	+	+	+	+	+	+	-	+

* Необходима разработка ПСД для определения лимита



Позиция МО по вопросу перехода на расчеты с населением за отопление по фактическому потреблению с 1.09.2015

№	МО	Официальная позиция МО
1	Верхнеуслонский	1/8 с 1.09.2015
2	Высокогорский	1/8 с 1.09.2015
3	Елабужский	1/8 с 1.09.2015
4	Нижнекамский	1/8 с 1.09.2015
5	Пестречинский	1/8 с 1.09.2015
6	Сабинский	1/8 с 1.09.2015
7	Тукаевский	1/8 с 1.09.2015
8	Черемшанский	1/8 с 1.09.2015
9	Буинский	1/8 с 1.10.2015
10	г.Казань	1/8 с 1.10.2015
11	Кукморский	1/12
12	Менделеевский	1/12
13	Нурлатский	1/12
14	Спасский	1/12

Строительство крытого плавательного бассейна с тренажерным залом в г.Болгар

Подрядчик		ООО «Апекс Татарстан»		
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»		
Стоимость объекта, млн. руб.		141,67		
		СМР 111,08	ПИР 3,79	Обор-е 26,8
Начало строительства		Сентябрь 2013 г.		
Срок завершения строительства		Август 2015 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ 24.07.2015г. – 30.07.2015г.	0,03	0,03	100,00	
СМР	0,03	0,03	100,00	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
МЕСЯЦ ИЮЛЬ 01.07.2015 г. – 30.07.2015 г.	18,88	19,56	103,60	
СМР	14,29	14,88	104,13	
Оборудование	4,59	4,68	101,96	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 30.07.2015 г.	137,88	137,88	100,00	
Оборудование	26,80	26,80	100,00	

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		Декабрь 2016 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 24.07.2015г. – 30.07.2015г.	4,77	4,81	100,83
СМР	4,77	4,81	100,83
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ИЮЛЬ 01.07.2015 г. – 30.07.2015 г.	42,35	43,12	101,81
СМР	42,35	43,12	101,81
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 30.07.2015 г.	67,47	69,53	103,05

Генподрядчик		ООО «Казаньстройконсорциум»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		133,028	
		ПИР 1,88	СМР 116,638
Обор-е 14,51			
Начало строительства		Ноябрь 2014 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 24.07.2015г. – 30.07.2015г.	14,87	15,10	101,54
СМР	14,87	15,10	101,54
Оборудование			
МЕСЯЦ ИЮЛЬ 01.07.2015 г. – 30.07.2015 г.	55,74	57,24	102,69
СМР	55,74	57,24	102,69
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 30.07.2015 г.	113,93	115,34	101,23

Универсальный спорткомплекс с игровым залом и бассейном ГАУ «МЦ «Волга», Лаишевский район

Генподрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		274,213	
		ПИР 3,6	СМР 225,693
Обор-е 44,92			
Начало строительства		Июль 2014 г.	
Срок завершения строительства		Декабрь 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 24.07.2015г. – 30.07.2015г.	8,18	8,23	100,61
СМР	8,18	8,23	100,61
Оборудование			
МЕСЯЦ ИЮЛЬ 01.07.2015 г. – 30.07.2015 г.	58,05	58,90	101,46
СМР	58,05	58,90	101,46
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 30.07.2015 г.	200,86	203,10	101,11

Строительство универсального спортивного комплекса с игровым залом и бассейном в г. Чистополь

Генподрядчик		ООО ГК Гранд-Строй	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		275,034	
		ПИР 5,97	СМР 243,20
Обор-е 25,86			
Начало строительства		Март 2013 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 24.07.2015г. – 30.07.2015г.	10,13	10,18	100,49
СМР	10,13	10,18	100,49
Оборудование			
МЕСЯЦ ИЮЛЬ 01.07.2015 г. – 30.07.2015 г.	64,47	65,10	100,97
СМР	64,47	65,10	100,97
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 30.07.2015 г.	233,27	240,20	102,97

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Нижнекамске

Генподрядчик		ОАО «Камгэсэнергострой»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		86,7	
		ПИР 5,37	СМР 63,7
Обор-е 17,6			
Начало строительства		Январь 2015 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 24.07.2015г. – 30.07.2015г.	6,50	5,90	90,76
СМР	6,50	5,90	90,76
Оборудование			
МЕСЯЦ ИЮЛЬ 01.07.2015 г. – 30.07.2015 г.	34,00	31,00	91,17
СМР	34,00	31,00	91,17
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 30.07.2015 г.	65,71	59,26	90,18

Генподрядчик		ООО «ФОРТЭКС»	
Заказчик-застройщик		Исполнительный комитет Азнакаевского МР	
Стоимость объекта, млн. руб.		195,2 млн.руб	
		ПИР 2,0	СМР 173,03
Обор-е 12,9			
Начало строительства		Декабрь 2014 г.	
Срок завершения строительства		Август 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 24.07.2015 г. – 30.07.2015г.	29,8	29,8	100,0
СМР	29,8	29,8	100,0
Оборудование	0	0	0
МЕСЯЦ - ИЮЛЬ 01.07.2015 г. – 30.07.2015 г.	51,7	51,7	100,0
СМР	51,7	51,7	100,0
Оборудование	0	0	0
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 30.07.2015 г.	159,8	159,8	100