



№	Название программы
1	Ликвидация аварийного жилья
2	Капитальный ремонт многоквартирных домов
3	Капитальный ремонт объектов образования
4	Капремонт детских оздоровительных лагерей
5	Капремонт колледжей
6	Капитальный ремонт объектов культуры
7	Капитальный ремонт подростковых клубов
8	Программа ремонта отопления (котельных) объектов соц. назначения
9	Водообеспечение на селе
10	Перевод системы отопления на индивидуальные котлы
11	Программа по восстановлению освещения
12	Строительство и капитальный ремонт зданий для ветеринарной службы
13	Капитальный ремонт коровников и строительство силосно-сенажных траншей
14	Парки и скверы

Оперативные данные

Государственной инспекции труда по РТ



Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь-октябрь 2014 года	49	18	31
январь-октябрь 2015 года	43	17	26
	↓ 12%	↓ 5%	↓ 16%



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2015

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	1 051	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	588	21 300,5
Взыскано всего	348	12 395,0
Не истек срок оплаты	140	7 902,5
Обжалуются в суде	11	590,0

Нарушение правил техники безопасности при проведении капитального ремонта МКД



Период проведения обследований	январь-сентябрь 2014 года	январь-сентябрь 2015 года	Динамика, %
Проведено обследований, всего	3 913	5 457	39,5
Выявлено нарушений, всего	40	33	- 17,5



Ход реализации программы АЖФ по заключению договоров выкупа 5

№	МО	Кол-во помещений в собственности (согласно отчетам представленным МО)		Заключено договоров выкупа на 30.10.2015		%	Динамика за неделю		в т.ч. заключены договора выкупа (компенсация) без выбора жилья	
		ед.	кв.м	ед.	кв.м		ед.	кв.м	ед.	кв.м
Итого по РТ		6 124	228 693,23	3 426	123 141,12	56	15	660,61	775	28 811,73
1	г.Казань	686	21 371,00	83	2 059,92	12	3	78,60	10	213,17
2	Бугульминский	52	2 334,80	17	880,80	33			4	202,30
3	Чистопольский	791	26 752,77	267	8 829,13	34			43	1 403,30
4	Азнакаевский	128	6 631,80	51	2 661,00	40	3	170,50	18	951,10
5	Зеленодольский	1 959	78 125,26	791	27 099,07	40	7	312,41	6	217,72
6	Альметьевский	74	3 319,10	42	1 898,06	57			10	289,20
7	Спасский	105	4 706,70	63	2 854,10	60	1	58,50	25	1 209,65
8	Лениногорский	69	3 118,57	42	1 748,86	61			16	573,10
9	Елабужский	82	2 553,20	55	1 575,70	67	1	41	2	55,57
10	Пестречинский	58	1 960,10	41	1 479,30	71			1	36,90
11	Тетюшский	19	574,70	15	456,90	79			6	191,20
12	Агрызский	123	4 827,90	98	3 916,30	80			27	1 095,30
13	Нурлатский	151	4 788,80	129	3 850,00	85			60	1 774,50



Ход реализации программы АЖФ по заключению договоров выкупа 6

№	МО	Кол-во помещений в собственности (согласно отчетам представленным МО)		Заключено договоров выкупа на 30.10.2015		%	Динамика за неделю		в т.ч. заключены договора выкупа (компенсация) без выбора жилья	
		ед.	кв.м	ед.	кв.м		ед.	кв.м	ед.	кв.м
Итого по РТ		6 124	228 693,23	3 426	123 141,12	56	15	660,61	775	28 811,73
14	Кукморский	252	7 827,90	216	6 793,60	86			82	2 879,40
15	Менделеевский	23	946,60	20	777,20	87			3	88,00
16	Лаишевский	58	2 129,30	52	1 853,70	90			5	201,70
17	Ютазинский	112	3 935,30	103	3 391,80	92			18	533,45
18	Буинский	119	5 225,50	110	4 844,40	92			67	3 030,90
19	Высокогорский	240	7 918,20	224	7 021,30	93			15	521,20
20	Арский	159	6 471,80	151	6 220,00	95			28	1 029,15
21	К-Устьинский	45	1 662,30	44	1 628,10	98			8	248,30
22	Балтасинский	70	2 760,00	69	2 706,85	99			26	779,65
23	Актанышский	43	2 068,05	43	2 068,05	100			17	735,65
24	Алексеевский	35	1 419,70	35	1 419,70	100			9	337,50
25	Алькеевский	1	42,40	1	42,40	100			1	42,40
26	Апастовский	23	865,37	23	865,37	100			16	411,57



Ход реализации программы АЖФ по заключению договоров выкупа

№	МО	Кол-во помещений в собственности (согласно отчетам представленным МО)		Заключено договоров выкупа на 30.10.2015		%	Динамика за неделю		В т.ч. заключены договора выкупа (компенсация) без выбора жилья	
		ед.	кв.м	ед.	кв.м		ед.	кв.м	ед.	кв.м
Итого по РТ		6 124	228 693,23	3 426	123 141,12	56	15	660,61	775	28 811,73
27	Дрожжановский	6	202,20	6	202,20	100			5	187,50
28	Заинский	19	745,00	19	745,00	100			6	229,80
29	Кайбицкий	3	43,50	3	43,50	100			1	11,00
30	Мамадышский	340	12 374,52	340	12 374,52	100			137	4 912,42
31	Мензелинский	122	4 473,70	122	4 473,70	100			13	439,40
32	Муслюмовский	75	3 327,58	75	3 327,58	100			75	3 348,83
33	Нижнекамский	14	544,70	14	544,70	100			0	0,00
34	Новошешминский	18	633,60	18	633,60	100			4	124,70
35	Р-Слободский	7	310,10	7	310,10	100			4	135,10
36	Сабинский	20	985,61	20	985,61	100			4	260,40
37	Тукаевский	10	341,70	10	341,70	100			1	41,80
38	Тюлячинский	4	138,20	4	138,20	100			0	0,00
39	В.Услонский	9	235,70	6/3	156,60/79,10	100			2	68,90



План по заключению договоров выкупа

№	МО	Остаток не заключенных договоров на 25.09.2015		Еженедельный план по заключению договоров до 01.11.2015	Предоставлено за неделю	Отставание от еженедельного плана
		ед.	кв.м			
Итого по РТ		2 812	110 025,69	2 704	15	2 689
1	Зеленодольский	1 241	53 934,96	1 175	7	1 168
2	г.Казань	610	19 496,98	606	3	603
3	Чистопольский	539	18 372,44	524		524
4	Азнакаевский	82	4 267,00	80	3	77
5	Спасский	45	1 984,40	43	1	42
6	Кукморский	40	1 295,76	36		36
7	Бугульминский	36	1 496,00	35		35
8	Альметьевский	32	1 421,04	32		32
9	Елабужский	28	1 053,20	28	1	27
10	Лениногорский	27	1 369,71	27		27
11	Агрызский	29	1 009,60	25		25
12	Нурлатский	21	909,70	21		21
13	Пестречинский	17	502,10	17		17
14	Высокогорский	16	896,90	16		16
15	Ютазинский	14	706,35	9		9



План по заключению договоров выкупа

№	МО	Остаток не заключенных договоров на 25.09.2015		Еженедельный план по заключению договоров до 01.11.2015	Предоставлено за неделю	Отставание от еженедельного плана	
		ед.	кв.м				ед.
Итого по РТ		2 812	110 025,69	2 704	15	2 689	
16	Буинский	11	507,60	9		9	
17	Арский	8	103,30	8		8	
18	Лаишевский	7	340,60	6		6	
19	Менделеевский	4	228,20	3		3	
20	Тетюшский	2	4,10	2		2	
21	К-Устьинский	2	72,60	1		1	
22	Балтасинский	1	53,15	1		1	
17 МО план по заключению договоров выкупа завершили в полном объеме							
23	В.Услон	28	Апастовский	33	Муслюмовский	38	Тукаевский
24	Заинск	29	Дрожжановский	34	Нижнекамский	39	Тюлячинский
25	Актанышский	30	Кайбицкий	35	Новошешминский		
26	Алексеевский	31	Мамадышский	36	Р-Слободский		
27	Алькеевский	32	Мензелинский	37	Сабинский		



Досудебная процедура изъятия помещений (без учета г.Казани)

№	МО	Не заключено договоров выкупа	Количество жилых помещений, в отношении которых				
			наступил срок издания постановления	издано постановлений%	направлено уведомлений об изъятии, %	получено уведомлений об изъятии, ед.	получено уведомлений об изъятии, %
Итого по РТ		2 095	172	100	100	114	66
1	Лениногорский	27	12	100	100	0	0
2	Чистопольский	524	34	100	100	6	18
3	Агрызский	25	9	100	100	4	44
4	Высокогорский	16	21	100	100	11	52
5	Нурлатский	22	10	100	100	7	70
6	Балтасинский	1	1	100	100	1	100
7	Менделеевский	3	2	100	100	2	100
8	Тетюшский	4	4	100	100	4	100
9	Арский	8	5	100	100	5	100
10	Лаишевский	6	6	100	100	6	100
11	Альметьевский	32	7	100	100	7	100
12	В.Услонский	6	7	100	100	7	100
13	Буинский	9	8	100	100	8	100
14	Ютазинский	9	13	100	100	13	100
15	Бугульминский	35	34	100	100	34	100



Досудебная процедура изъятия помещений (без учета г.Казани)

№	МО	Не заключено договоров выкупа	Количество жилых помещений, в отношении которых				
			наступил срок издания постановления	издано постановлений, %	направлено уведомлений об изъятии, %	получено уведомлений об изъятии, ед.	получено уведомлений об изъятии, %
Итого по РТ		2 095	172	100	100	114	66
16	Зеленодольский	1 169	Срок издания постановлений – декабрь 2015 года				
17	Азнакаевский	77	Срок издания постановлений – декабрь 2015 года				
18	Спасский	42	Срок издания постановлений – декабрь 2015 года				
19	Кукморский	36	Срок издания постановлений – февраль 2016 года				
20	Елабужский	27	Срок издания постановлений – январь 2016 года				
21	Пестречинский	17	Срок издания постановлений – декабрь 2015 года				
22	К-Устьинский	1	Срок издания постановлений – декабрь 2015 года				
23	Мамадышский	Со всеми собственниками жилых помещений заключены соглашения					
24	Мензелинский						
25	Муслюмовский						
26	Актанышский						



Досудебная процедура изъятия помещений (без учета г.Казани)

№	МО	Не заключено договоров выкупа	Количество жилых помещений, в отношении которых				
			наступил срок издания постановления	издано постановлений, %	направлено уведомлений об изъятии, %	получено уведомлений об изъятии, ед.	получено уведомлений об изъятии, %
Итого по РТ		2 095	172	100	100	114	66
27	Алексеевский	Со всеми собственниками жилых помещений заключены соглашения					
28	Апастовский						
29	Сабинский						
30	Заинский						
31	Новошешминский						
32	Нижнекамский						
33	Тукаевский						
34	Р-Слободский						
35	Дрожжановский						
36	Тюлячинский						
37	Кайбицкий						
38	Алькеевский						



Направление исков об изъятии жилых помещений (без учета г.Казани)

№	МО	наступил срок направления	направлено	принято решений	не направлено
Итого по РТ		34	34	11	0
1	Агрызский	0	0	0	0
2	Альметьевский	7	7	0	0
3	Арский	4	4	1	0
4	Балтасинский	1	1	0	0
5	Бугульминский	0	0	0	0
6	Буинский	6	6	4	0
7	Верхнеуслонский	6	6	6	0
8	Высокогорский	0	0	0	0
9	Лаишевский	0	0	0	0
10	Лениногорский	0	0	0	0
11	Менделеевский	2	2	0	0
12	Нурлатский	0	0	0	0
13	Тетюшский	0	0	0	0
14	Чистопольский	0	0	0	0
15	Ютазинский	8	8	0	0



Финансирование программы АЖФ

№	МО	Перечислено гражданину/застройщику	в том числе:				Перечислено в ГЖФ за период с 1.10-29.10.2015
			Компенсация	по информации ГЖФ		На счетах граждан	
				Перечислено в ГЖФ на 01.10.2015	Перечислено в ГЖФ на 29.10.2015		
ВСЕГО		1 097 770,51	248 562,85	485 007,24	666 342,00	183 782,69	181 334,76
1	Зеленодольский	106 448,49	0,00	3 629,43	72 127,28	34 321,21	68 497,84
2	Мамадышский	120 874,30	40 835,89	55 884,16	59 284,91	20 753,51	3 400,75
3	Кукморский	62 657,87	23 154,84	19 790,12	21 638,51	17 864,52	1 848,39
4	Чистопольский	45 094,31	11 244,09	4 958,25	17 375,63	16 474,58	12 417,39
5	Агрызский	36 194,04	6 027,93	8 209,70	15 825,51	14 340,60	7 615,81
6	Высокогорский	72 268,04	5 084,26	36 705,59	53 295,24	13 888,54	16 589,65
7	Лениногорский	17 349,73	4 592,87	4 032,94	5 141,76	7 615,10	1 108,83
8	Лаишевский	19 337,00	1 905,70	9 035,84	10 120,39	7 310,90	1 084,56
9	Елабужский	10 578,92	612,46	1 360,76	3 587,76	6 378,70	2 227,00
10	Пестречинский	10 631,82	406,71	0,00	4 500,48	5 724,63	4 500,48
11	Мензелинский	41 410,49	4 125,63	15 341,96	31 860,24	5 424,62	16 518,28
12	Буинский	44 417,82	26 190,27	14 197,09	14 713,60	3 513,95	516,51
13	Актанышский	19 816,70	4 906,44	7 723,92	11 416,40	3 493,86	3 692,47
14	Нурлатский	37 090,13	16 987,11	15 028,81	16 610,47	3 492,56	1 581,66



Финансирование программы АЖФ

№	МО	Перечислено гражданину/застройщику	в том числе:				Перечислено в ГЖФ за период с 1.10-29.10.2015
			Компенсация	по информации ГЖФ		На счетах граждан	
				Перечислено в ГЖФ на 01.10.2015	Перечислено в ГЖФ на 29.10.2015		
ВСЕГО		1 097 770,51	248 562,85	485 007,24	666 342,00	183 782,69	181 334,76
15	Ютазинский	19 592,16	2 989,17	8 984,03	13 279,04	3 323,95	4 295,01
16	Алексеевский	15 647,47	3 719,56	1 848,39	9 187,20	2 740,71	7 338,82
17	Заинский	3 946,46	0,00	2 299,19	2 299,19	1 647,27	0,00
18	Спасский	30 446,07	13 332,76	13 743,64	15 815,12	1 298,19	2 071,48
19	Бугульминский	4 129,94	1 566,23	1 338,21	1 338,21	1 225,51	0,00
20	Апастовский	8 055,98	3 054,20	3 946,68	3 946,68	1 055,11	0,00
21	Балтасинский	22 650,21	8 031,18	12 959,85	13 901,12	717,91	941,28
22	Новошешминский	3 069,86	0,00	2 194,35	2 518,53	551,33	324,17
23	Кайбицкий	479,46	121,24	0,00	0,00	358,22	0,00
24	Муслюмовский	33 445,93	33 186,91	0,00	0,00	259,02	0,00
25	Арский	65 604,05	10 808,72	41 142,82	54 557,25	238,08	13 414,43
26	К-Устьинский	15 121,08	1 716,13	9 653,07	13 192,23	212,72	3 539,16
27	Альметьевский	18 427,67	3 187,56	12 776,35	15 065,36	174,75	2 289,01
28	Менделеевский	8 402,54	969,94	6 131,54	7 411,71	20,90	1 280,17



Финансирование программы АЖФ

№	МО	Перечислено гражданину/застройщику	в том числе:				Перечислено в ГЖФ за период с 1.10-29.10.2015
			Компенсация	по информации ГЖФ		На счетах граждан	
				Перечислено в ГЖФ на 01.10.2015	Перечислено в ГЖФ на 29.10.2015		
ВСЕГО		1 097 770,51	248 562,85	485 007,24	666 342,00	183 782,69	181 334,76
29	Сабинский	10 863,39	2 870,13	5 372,34	7 992,63	0,63	2 620,30
30	Азнакаевский	19 761,34	9 439,24	10 322,10	10 322,10	0,00	0,00
31	Алькеевский	467,33	467,33	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Верхнеуслонский	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Дрожжановский	2 228,65	2 066,63	162,02	162,02	0,00	0,00
34	Нижнекамский	2 432,56	0,00	2 432,56	2 432,56	0,00	0,00
35	Р-Слободской	2 174,64	1 167,23	529,06	1 007,41	0,00	478,35
36	Тукаевский	3 766,22	460,72	3 305,50	3 305,50	0,00	0,00
37	Тюлячинский	1 523,24	0,00	1 523,24	1 523,24	0,00	0,00
38	Тетюшский	4 990,76	2 107,41	3 058,61	3 800,39		741,78
39	г.Казань	12 169,39	1 226,38	1 180,66	1 581,86	9 361,15	401,20
	г.Казань (ул. Эсперанто, д.35, корп.6,7)*	144 204,48	0,00	144 204,48	144 204,48	0,00	0,00

*144 204 480,0руб., в том числе: Средства ГК Фонд 34 173 798,41 руб. ; Средства РТ 44 402 573,59 руб.; Средства МО 65 628 108,0 руб.

Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

	Всего	Завершены строительством	Ведется строительство
Количество домов	302	89	213
Количество квартир	6 426	532	5 894
Площадь домов	279,2	27,4	251,8





Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% СМР	Состояние строительства							
				фундамент	стены	кровля	отделка	внутр. инж. сети	наруж. инж. сети	Благоустройство	
1 кв.ж.д.,ул.Свердлова, д.3, пгт.Балтаси	МУП "Гарант"	ООО "Юмарт"	1%	10%							
1 кв.ж.д.,ул.Свердлова, д.3В пгт.Балтаси			1%	10%							
2 кв.ж.д. ул.Сибирский тракт, д.Карадуван, Балтасинский р-н			1%	10%							
1 кв.ж.д. ул.Сибирский тракт, д.Карадуван, Балтасинский р-н			1%	10%							
1 кв.ж.д. ул.Ленина, с.Норма, Балтасинский р-н		ООО "Водстрой"	1%	10%							
1 кв.ж.д,ул.Загидуллина, с.Карелино, Балтасинский р-н		ООО "Стройсервис"	1%	10%							
1 кв.ж.д.,ул.Загидуллина, с.Карелино, Балтасинский р-н			1%	10%							
1 кв.ж.д.,ул.Загидуллина, д.16/2 с.Карелино, Балтасинский р-н		ООО "Водстрой"	1%	10%							
35 кв.д.,ул. Жукова, поз. 7б, г.Заинск	не определен	ООО "Универсал"	1%	10%							
176 кв.ж.д.,ул. Гагарина, мкр. Полукамушки, г. Зеленодольск	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "Восход"	1%	10%							
21 кв.ж.д, ул.Гафиятуллина поз.5, Кукморский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	1%	10%							
21 кв.ж.д., ул.Гафиятуллина поз.17, Кукморский р-н		ООО "Строй-Гарант"	1%	10%							

Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ



Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% СМР	Состояние строительства						
				фундамент	стены	кровля	отделка	внутр. инж. сети	наруж. инж. сети	Благоустройство
4 кв.ж.д.,ул.Заводская, поз.1, с.Лубяны, Кукморский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	1%	10%						
4 кв.ж.д. ул.Заводская поз.2, с.Лубяны, Кукморский р-н			1%	10%						
4 кв.ж.д.,ул.Заводская поз.3, с.Лубяны, Кукморский р-н			1%	10%						
4 кв.ж.д. ул.Заводская, поз.4, с.Лубяны, Кукморский р-н			1%	10%						
27-и кв ж/д ул. Изыскателей 3/11Б	ООО СК ГИПС	ООО "Мензелинская ПМК "Мелиорации"	1%	10%						
24 кв.ж.д., ул.Комсомольская1, с.Кошцаково, Пестречинский р-н	МУП УКС Пестречинского МО	ООО "Строитель+"	1%	15%						
44 кв.ж.д., ул.Осиновская, с.Пестрецы, Пестречинский р-н			1%	15%						
38 кв.ж.д., ул.Сельхозтехники, г.Бугульма	ООО СК ГИПС	ООО "ПСБ-2"	2%	20%						
22 кв.ж.д., ул.Строителей д 7 (малогабаритное жилье), г.Буинск	ООО "Буастрой"	ЗАО "Буинская МСО"	2%	25%						
176 кв.ж.д.,ул. Столичная, г.Зеленодольск	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "Восход"	2%	25%						
340 кв.ж.д.по ул. Сайдашева, поз.3, г.Зеленодольск	не определен	ООО ГрэйтСтрой	2%	25%						
12 кв.ж.д., ул. Вахитова д.43, г.Болгар, Спасский р-н	ООО СК ГИПС	ООО "Техподряд"	2%	20%						



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% СМР	Состояние строительства						
				фундамент	стены	кровля	отделка	внутр. инж. сети	наруж. инж. сети	Благоустройство
18 кв.ж.д., ул.Пионерская д.35, г.Болгар, Спасский р-н	ООО СК ГИПС	ООО "Основание"	2%	20%						
16 кв.ж.д., ул.Пионерская д.35А*, г.Болгар, Спасский р-н		ООО "Техподряд"		2%	20%					
36 кв.ж.д., ул.Вахитова д.66*, г.Болгар, Спасский р-н				2%	20%					
24 кв.ж.д., ул. Школьная, д. 6 *, с.Коцаково, Пестречинский р-н	МУП УКС Пестречинского МО	ООО "Строитель+"	2%	20%						
2-х кв. ж.д. ул.Заречная 27 Б, с.Лебедино, Алексеевский р-н	ГКУ ГИСУ РТ	ЗАО "Алексеевская МСО ТАПС"	3%	30%						
2-х кв. ж.д., ул. Советская, д. 46 В, с.Лебедино, Алексеевский р-н			3%	30%						
2-х кв. ж.д., ул. Заречная, д. 27, с.Лебедино, Алексеевский р-н			3%	30%						
2-х кв. ж.д. ул. Советская, д. 46 Г, с.Лебедино, Алексеевский р-н			3%	30%						
2-х кв. ж.д. ул. Кооперативная, д. 16, с.Лебедино, Алексеевский р-н			3%	30%						
255 кв.ж.д. ул. Сайдашева, поз.4, г.Зеленодольск	не определен	ООО ГрэйтСтрой	3%	30%						
45 кв.ж.д., пер.Строительный,д.3,пгт., Уруссу, Ютазинский р-н	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "АльмаСтрой"	4%	44%						
120 кв.ж.д. мкр. Западные ворота (пр. И.Зарипова, д.3) г.Альметьевск	МУП УКС Альметьевского МО	ООО "Стройкомплекс"	5%	50%						

Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ



Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% СМР	Состояние строительства						
				фундамент	стены	кровля	отделка	внутр. инж. сети	наруж. инж. сети	Благоустройство
156 кв.ж.д. ул.Станционная, ст.Высокая Гора	ООО СК ГИПС	ООО "ЭлитСтройМонтаж"	5%	50%						
88 кв.ж.д., ул.К.Маркса, мкр. Озеро Надежды поз.1, г.Зеленодольск	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "СК Татинвестстрой"	5%	50%						
40 кв.ж.д., ул.Гафиятуллина поз.5, Кукморский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	5%	50%						
36 кв.ж.д., ул.Нариманова д.74б, г.Чистополь	ООО СК ГИПС	ООО "БВСК"	5%	50%						
18-кв. ж.д. ул.Ленина ,11 пгт.Актюбинский, Азнакаевский р-н	МУП УКС Азнакаевского р-на	ООО "АльмаСтрой" г.Альметьевск	6%	20%						
88 кв.ж.д. г. Зеленодольск, К.Маркса, мкр. Озеро Надежды поз.2, Зеленодольский р-н	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "СК Татинвестстрой"	7%	70%						
18-кв. ж.д. ул.Ленина ,5 пгт.Актюбинский, Азнакаевский р-н	МУП УКС Азнакаевского р-на	ООО "Азнакаевская ПМК" г.Азнакаево	8%	25%						
27 кв.ж.д., ул.Первомайская поз.4, пгт.Куйбышевский затон, Камско-Устьинский р-н	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "СтройАрсенал"	8%	80%						
104 кв.ж.д., ул.Энгельса д.183, г.Чистополь	ООО СК ГИПС	ООО "СМ-СтройИнвест"	8%	80%						
50 кв.ж.д., ул.Шамсутдинова д.18, г.Чистополь		ООО "БВСК"	8%	80%						
2 кв.ж.д., ул. Мичурина, д. 10а, г.Заинск	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "Гранд - Строй"	9%	90%						
282 кв.ж.д., кв. "Б", поз.15, г.Зеленодольск	МУП "СТН ЗМР"	ООО "ПСК Народный дом"	9%	90%						



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% СМР	Состояние строительства							
				фундамент	стены	кровля	отделка	внутр. инж. сети	наруж. инж. сети	Благоустройство	
15 кв.ж.д., ул.Гагарина д1, пгт.Куйбышевский затон, Камско-Устьинский р-н	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "СтройАрсенал"	9%	90%							
18-и кв ж/д ул. Изыскателей 3/1А	ООО СК ГИПС	ООО "Мензелинск-сервис"	9%	95%							
4-х кв. ж.д. ул. Мичурина, д.26, пгт Алексеевское	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "Жилстройсервис"	10%	100%							
40 кв.ж.д., ул.Гафиятуллина поз.4, Кукморский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	10%	100%							
24 кв.ж.д., ул. Маяковского, поз.1, Кукморский р-н			10%	100%							
24 кв.ж.д, ул. Маяковского, поз.2, Кукморский р-н			10%	100%							
24 кв.ж.д., ул. Маяковского, поз.3, Кукморский р-н			10%	100%							
24 кв.ж.д., ул. Маяковского, поз.4, Кукморский р-н			10%	100%							
24 кв.ж.д., ул. Маяковского, поз.4, Кукморский р-н			10%	100%							
1 кв.ж.д.,ул.Ленина 38, г.Мензелинск	ООО СК ГИПС	ООО СК "Спектр"	10%	100%							
18 кв.ж.д. ул.Вахитова д.21 «А», с.Муслюмово, Муслюмовский р-н	МУП "УКС"	ЗАО "Муслюмовская МСО"	10%	100%							
24 кв.ж.д.,ул.Вахитова д.81, г.Чистополь	ООО СК ГИПС	ООО "СМ-СтройИнвест"	10%	100%							
108 кв.ж.д. пос.Водников, д.19, г.Чистополь		ООО "БВСК"	10%	100%							

Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ



Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% СМР	Состояние строительства						
				фундамент	стены	кровля	отделка	внутр. инж. сети	наруж. инж. сети	Благоустройство
88 кв.ж.д. ул. М.Гафури поз.5,г.Казань	МБУ "УКР г.Казани"	ООО "КЦС"	11%	100%	5%					
60 кв.ж.д.,ул.Вахитова д.127, г.Чистополь	ООО СК ГИПС	ООО СтройТрестПоволжье	11%	100%	10%					
18 кв.ж.д. ул. Просторная д.47, п.г.т.Алексеевское	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "Керамика-Маркет"	11%	100%	10%					
1 кв.ж.д.,ул.Молодежная, с.Ципья, Балтасинский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Стройсервис"	11%	100%	10%					
36 кв.ж.д. ул.Кольцова, квартал 250, г.Бугульма	ООО СК ГИПС	ООО "ЖилСервис"	11%	100%	10%					
27 кв.ж.д., ул.Кольцевая, пос.Бирюлинского з/с, Высокогорский р-н		ООО "Инвест"	11%	100%	10%					
60 кв.ж.д.,ул. М.Горького, д.2 г.Елабуга	МКУ ДС Елабужского р-на	ЗАО "Стройсервис"	11%	100%	10%					
88 кв.ж.д. ул. М.Гафури поз.4,г.Казань	МБУ "УКР г.Казани"	ООО "КЦС"	11%	100%	10%					
2 кв.ж.д., ул.Мирсая Амира, поз.6,с.Манзарас, Кукморский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	11%	100%	10%					
155 кв.ж.д., мкр. Северо-западный, поз.1, г.Чистополь	ООО СК ГИПС	ООО "ДИАЛ СМК"	11%	100%	10%					
155 кв.ж.д., мкр. Северо-западный, поз.2, г.Чистополь			11%	100%	10%					
155 кв.ж.д., мкр. Северо-западный, поз.3, г.Чистополь			11%	100%	10%					



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% СМР	Состояние строительства							
				фундамент	стены	кровля	отделка	внутр. инж. сети	наруж. инж. сети	Благоустройство	
155 кв.ж.д., Северо-западный, поз.4, г.Чистополь	ООО СК ГИПС	ООО "ДИАЛ СМК"	11%	100%	10%						
155 кв.ж.д., мкр. Северо-западный, поз.5, г.Чистополь			11%	100%	10%						
155 кв.ж.д., мкр. Северо-западный, поз.6, г.Чистополь			11%	100%	10%						
38 кв.ж.д., ул. Энгельса д.191/3, г.Чистополь		ООО СтройТрестПоволжье	11%	100%	10%						
57 кв.ж.д., ул.Н.Прибоя, д.8Д, г.Чистополь		ООО "Основание"	11%	100%	10%						
1 кв.ж.д., ул.И.Юзеева, д.19, пгт.Балтаси,	МУП "Гарант"	ООО "Юмарт"	12%	100%	20%						
56 кв.ж.д., ул.Тугарова. д.1, г.Елабуга	МКУ ДС Елабужского р-на	ЗАО "Стройсервис"	12%	100%	20%						
24-кв. ж.д. ул. Ометова, д.2, г.Агрыз	УКС Агрызского района	ООО СК "Строй-Град"	12%	100%	24%						
1 кв.ж.д., ул.И.Юзеева, д.21, пгт.Балтаси	МУП "Гарант"	ООО "Стройремтех"	12%	100%	20%						
1 кв.ж.д., ул.И.Юзеева, д.23 пгт.Балтаси			12%	100%	20%						
1 кв.ж.д., ул.И.Юзеева, д.8 пгт.Балтаси			12%	100%	20%						
88 кв.ж.д. ул. М.Гафури поз.1,г.Казань	МБУ "УКР г.Казани"	ООО "Ак Таш"	12%	100%	20%						

Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ



Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% СМР	Состояние строительства							
				фундамент	стены	кровля	отделка	внутр. инж. сети	наруж. инж. сети	Благоустройство	
88 кв.ж.д. ул. М.Гафури поз.2,г.Казань	МБУ "УКР г.Казани"	ООО "Ак Таш"	12%	100%	20%						
1 кв.ж.д., ул. Рябиновая, с.Новошешминск	МУП "УКС"	ООО "Шешмастрой"	12%	100%	20%						
24 кв.ж.д., ул.Ф.Каримова 12, пгт.Уруссу, Ютазинский р-н	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "БВСК"	12%	100%	20%						
60 кв.ж.д., ул. М.Покровская, д.3, г.Елабуга	МКУ ДС Елабужского р-на	ЗАО "Стройсервис"	12%	100%	25%						
2 кв.ж.д., ул. Шоссейная, д. 10, г.Заинск	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "Гранд - Строй"	13%	100%	30%						
4 кв ж.д ул. Школьная,д. 31, с. Ялкын, Алексеевский р-н		ЗАО "Алексеевская МСО-ТАПС"	15%	100%	30%						
12 кв. ж.д., ул. Ватан, 6А, г.Арск	МУ "ОКС и А" Арского р-на	ООО «ГлавТрансСтрой»	15%	100%	30%						
24 кв.ж.д. ул. Салават Каримова, д. 9, пгт.Апастово	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "ЛЭНД"	15%	100%	30%						
79 кв.ж.д., ул. Ленина, д.17, пгт.Васильево, Зеленодольский р-н	МУП "СТН ЗМР"	ООО "Восход"	15%	100%	30%						
60 кв.ж.д., ул. М.Покровская, д. 4, г.Елабуга	МКУ ДС Елабужского р-на	ЗАО "Стройсервис"	15%	100%	30%						
36 кв.ж.д., ул.Ф.Каримова 10, пгт.Уруссу, Ютазинский р-н	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "БВСК"	15%	100%	36%						
1 кв.ж.д., ул.М.Джалили 90, г.Мензелинск	ООО СК ГИПС	ООО СК "Спектр"	20%	100%	40%						

Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ



Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% СМР	Состояние строительства							
				фундамент	стены	Кровля	отделка	внутр. инж. сети	наруж. инж. сети	Благоустройство	
263 кв.ж.д., кв. "Б", поз.13, г.Зеленодольск	МУП "СТН ЗМР"	ООО "Восход"	23%	100%	30%						
24 кв.ж.д., ул.Красноармейская д.79, г.Нурлат	МУП "УКС"	ООО "Перспектива"	25%	100%	58%						
12 кв.ж.д., ул. Южная, 24, г. Тetyши	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "ПМК "СтройИнвест"	25%	100%	53%						
15 кв.ж.д., ул.Куйбышева д.2,п1, пгт.Куйбышевский затон, Камско-Устьинский р-н		ООО "СтройАрсенал"	25%	100%	40%						
24 кв.ж.д., ул.Красноармейская поз.7, г.Нурлат	МУП "УКС"	ООО "Перспектива"	30%	100%	50%					60%	
29 кв.ж.д., ул.50 лет Октября, поз.2, п.Татарсан, Тукаевский р-н	ИК МО	ООО "Домкор"	31%	100%	42%					50%	
12 кв.ж.д., ул. Южная, 23, г. Тetyши	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "ПМК "СтройИнвест"	33%	100%	60%						
12 кв.ж.д, ул. Булгарская, д.101, г.Болгар, Спасский р-н	ООО СК ГИПС	ООО "Спасское РП "Спасагострой"	33%	100%	60%						
4 кв ж.д. ул. Школьная, д. 29, с.Ялкын, Алексеевский р-н	ГКУ ГИСУ РТ	ЗАО "Алексеевская МСО-ТАПС"	33%	100%	60%						
1 кв.ж.д. ул.Гафури, с.Норма, Балтасинский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Водстрой"	35%	100%	80%						
21кв.ж.д., ул.Гафиятуллина поз.18, Кукморский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	35%	100%	82%						
24-кв. ж.д. ул. Чайковского, д.5, Агрызский р-н	УКС Агрызского района	ООО "Строй-Гигант"	35%	100%	50%					10%	



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% СМР	Состояние строительства						
				фундамент	стены	кровля	Отделка	внутр. инж. сети	наруж. инж. сети	Благоустройство
18 кв.ж.д.,ул.Центральная, п.Дачное, Высокогорский р-н	ООО СК ГИПС	ООО "Инвест"	35%	100%	80%					
79 кв.ж.д., ул. Стахановская, д.64, пгт.Васильево, Зеленодольский р-н	МУП "СТН ЗМР"	ООО "Восход"	35%	100%	60%					
12 кв. ж.д. ул. Ватан, 4А, г.Арск	МУ "ОКС и А" Арского р-на	ООО «ГлавТрансСтрой»	35%	100%	80%					
18 кв.ж.д.,ул.Красноармейская поз.1, г.Нурлат	МУП "УКС"	ООО "Респект"	37%	100%	60%		40%	15%		
1 кв.ж.д.,ул.Молодежная, д.15А с.Ципья, Балтасинский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Стройсервис"	40%	100%	100%					
3 кв.ж.д., ул. Первомайская, д. 1а, г.Заинск	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "Гранд - Строй"	40%	100%	100%					
2 кв.ж.д., ул.Мирсяя Амира, поз.5, с.Манзарас, Кукморский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	40%	100%	100%					
48 кв.ж.д., ул. Садриева , д.23Д, г.Лениногорск	ООО "Сарет"	ООО "Сарет"	40%	100%	50%		12%		100%	
24-кв. ж.д. ул.Ленина д.13, пгт.Актюбинский, Азнакаевский р-н	МУП УКС Азнакаевского р-на	ООО "Евростиль" г.Набережные Челны	40%	100%	90%			35%	80%	40%
12 кв.ж.д.,ул.Юбилейная, с.Высокая Гора, Высокогорский р-н	ООО СК ГИПС	ООО "Инвест"	40%	100%	85%		5%	50%	50%	
1 кв.ж.д., ул.И.Юзеева, д.9, пгт.Балтаси	МУП "Гарант"	ООО "Водстрой"	41%	100%	100%	10%				
1 кв.ж.д.,ул.И.Юзеева, д.4 пгт.Балтаси	МУП "Гарант"	ООО "Стройремтех"	42%	100%	100%	20%				



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% СМР	Состояние строительства						
				фундамент	стены	кровля	отделка	внутр. инж. сети	наруж. инж. сети	Благоустройство
12 кв.ж.д., ул.Школьная, с.Высокая Гора, Высокогорский р-н	ООО СК ГИПС	ООО "Инвест"	45%	100%	100%		40%	100%	90%	
16 кв.ж.д. , ул.Гагарина 9А (16 кв.),г.Буинск	ООО "Буастрой"	ЗАО "Буинская МСО"	49%	100%	100%		20%	10%	80%	
1 кв.ж.д., ул.И.Юзеева, д.7 пгт.Балтаси	МУП "Гарант"	ООО "Водстрой"	50%	100%	100%	100%	50%			
1 кв.ж.д., ул.Спортивная,д.30, п.с-за "Красный Октябрь", Новошешминский р-н	МУП "УКС"	ООО "Шешмастрой"	50%	100%	100%	90%				
2 кв.ж.д., ул.Спортивная,д.32, п.с-за "Красный Октябрь", Новошешминский р-н		ООО "Шешмастрой"	50%	100%	100%	90%				
1 кв.ж.д., ул.Северная 17А, г.Мензелинск	ООО СК ГИПС	ООО "Мензелинск-сервис"	50%	100%	100%	100%				
4 кв.ж.д., ул. Озерная, поз. 1-86, г.Заинск	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "Гранд - Строй"	55%	100%	100%	100%	20%			
76 кв.ж.д., ул. Достоевского, д.15, г.Лениногорск	"АрхГрадСтройКонтроль"	ООО "ЛИС"	55%	100%	75%	50%	23%	18%		
2 кв.ж.д., ул.Мирсая Амира, поз.4, с.Манзарас, Кукморский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	55%	100%	100%	100%		10%	50%	
21 кв.ж.д, ул.Гафиятуллина поз.13, Кукморский р-н			56%	100%	100%	40%	25%	15%	50%	
1 кв.ж.д., ул.И.Юзеева, д.6, пгт.Балтаси		ООО "Стройремтех"	60%	100%	100%	100%	40%			
1 кв.ж.д., ул.Кооперативная, 58, с.Лубяны, Кукморский р-н		ООО "Строй-Гарант"	60%	100%	100%	100%	42%			



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% СМР	Состояние строительства						
				фундамент	стены	кровля	отделка	внутр. инж. сети	наруж. инж. сети	Благоустройство
1 кв.ж.д., ул.Кооперативная 60, с.Лубяны, Кукморский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	60%	100%	100%	100%	47%			
1 кв.ж.д., ул.Верхнеслободская, д.1"А", с.Слобода Петропавловская, Новошешминский р-н	МУП "УКС"	ООО "Шешмастрой"	60%	100%	100%	100%	50%			
3-х кв. ж.д., ул. Молодежная, д.8, с.Шушмабаш, Арский р-н	МУ "ОКС и А" Арского р-на	ООО СК «ВОК-строй»	65%	100%	100%	100%	60%	15%	15%	
2-х кв. ж.д., ул. Победы д.1, д.Мендюш, Арский р-н		ООО «Строй - Мастер»	65%	100%	100%	100%	60%		25%	
2-х кв. ж.д., ул. Победы, д.2 д.Мендюш, Арский р-н		ООО «Строй - Мастер»	65%	100%	100%	100%	65%		25%	
1 кв.ж.д.,ул.И.Юзеева, д.17 пгт. Балтаси	МУП "Гарант"	ООО "Юмарт"	65%	100%	100%	100%	40%		50%	
21 кв.ж.д.,ул. Ленина, с. Шугурово, Лениногорский р-н	ООО "ЛИС"	ООО "ЛИС"	65%	100%	100%	10%	60%		95%	
1 кв.ж.д.,ул., Кошевого 5, г.Мензелинск	ООО СК ГИПС	ООО "Гарант плюс"	69%	100%	100%	100%	20%	60%	10%	
4 кв. ж.д., ул. М.Джалиля, 15, г.Арск	МУ "ОКС и А" Арского р-на	ООО «Эльайрстрой»	70%	100%	100%	100%	35%	30%	15%	
2-х кв. ж.д., ул. Молодежная, д.6, с.Шушмабаш, Арский р-н		ООО СК «ВОК-строй»	70%	100%	100%	100%	60%	15%	15%	
2-х кв. ж.д., ул. Молодежная, д.10, с.Шушмабаш, Арский р-н		ООО СК «ВОК-строй»	70%	100%	100%	100%	60%	15%	15%	
1 кв.ж.д.,ул.Кошевого 3А, г.Мензелинск	ООО СК ГИПС	ООО "Гарант плюс"	70%	100%	100%	100%	30%	70%	10%	



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% СМР	Состояние строительства						
				фундамент	стены	кровля	отделка	внутр. инж. сети	наруж. инж. сети	Благоустройство
1 кв.ж.д., ул.Северная 17г. Мензелинск	ООО СК ГИПС	ООО СК "Спектр"	70%	100%	100%	100%	25%	30%	50%	
27 кв.ж.д., ул.Горького Поз.3, ст.Куркачи, Высокогорский р-н		ООО "БарсЭлитСтрой"	70%	100%	100%	80%	30%	40%	70%	
27 кв.ж.д., ул.Гагарина, д.29, пос.Бирюлинского з/с, Высокогорский р-н		ООО "БарсЭлитСтрой"	70%	100%	100%	100%	50%	50%	55%	25%
15 кв.ж.д., ул. Ленинградская, д.83, г.Лениногорск	ООО "Сарет"	ООО "Сарет"	70%	100%	100%	15%	56%	20%	82%	
1 кв.ж.д., ул.Центральная 4Г, с.Коноваловка, Мензелинский р-н	ООО СК ГИПС	ООО "Гарант плюс"	75%	100%	100%	100%	80%	20%	10%	
2 кв. ж.д., ул. Школьная, д.67, с.Старое Чурилино, Арский р-н	МУ "ОКС и А" Арского р-на	ООО «Икстрой»	75%	100%	100%	100%	65%	20%	40%	
1 кв.ж.д., ул.Кошевого 3, г.Мензелинск	ООО СК ГИПС	ООО "Гарант плюс"	75%	100%	100%	100%	35%	80%	10%	
18 кв.ж.д., ул.Изыскателей д.4/8Б, Мензелинский р-н		ООО "Сфера строй"	75%	100%	100%	100%	60%	45%	55%	
18 кв.ж.д. ул.Изыскателей д.4/8В, Мензелинский р-н		ООО "Сфера строй"	75%	100%	100%	100%	40%	50%	50%	
60 кв.ж.д., ул.Б.Красная, с.Высокая Гора, Высокогорский р-н		ООО «ГлаФстрой»	75%	100%	100%	75%	43%	83%	100%	87%
21 кв.ж.д. ул.Гафиятуллина поз.6, Кукморский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	75%	100%	100%	10%	50%	80%	100%	10%
4 кв.ж.д., ул. Пер.Школьный, д.13, пгт Рыбная Слобода	МУП "Служба единого заказчика по ремонту и капитальному строительству Рыбно-Слободского района"	ООО "Рыбно-Слободский Универсалстрой"	75%	100%	100%	100%	35%	75%	80%	



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% СМР	Состояние строительства						
				фундамент	стены	кровля	отделка	внутр. инж. сети	наруж. инж. сети	Благоустройство
1-кв.ж.д. ул.Кирова д.46, п.Кирова, Актанышский р-н	УКС Актанышского района	ООО «РемСтройДом»	75%	100%	100%	100%	40%	50%	100%	
1 кв ж.д., ул. имени героя Ф.П. Савельева, с.Новошешминск	МУП "УКС"	ООО "Шешмастрой"	75%	100%	100%	100%	50%		60%	
1 кв.ж.д.,ул.Дементьева, д.42, с.Ст.Дрожжаное, Дрожжановский р-н	ИК МО Дрожжановского района	ООО "Тепловик"	80%	100%	100%	100%	30%	25%	100%	
3 кв. ж.д., ул. Тополиная №4а, г.Арск	МУ "ОКС и А" Арского р-на	ООО «КСМ»	85%	100%	100%	100%	80%	60%	50%	
2 кв.ж.д., ул.Мирсая Амира, поз.3, с.Манзарас, Кукморский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	85%	100%	100%	100%	82%	10%	100%	
36 кв.ж.д., поз.4 с.Усады, Лаишевский р-н	МУП "УКС"	ООО «Компания Стройком»	85%	100%	100%	70%	75%	70%	75%	20%
5 кв. ж.д. ул. Х.Такташа, 43, г.Арск	МУ "ОКС и А" Арского р-на	ООО «Эльайрстрой»	85%	100%	100%	100%	85%	60%	50%	
2 кв.ж.д., ул.Мирсая Амира, с.Манзарас, поз.2, Кукморский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	85%	100%	100%	100%	95%	95%	100%	
2-кв. ж.д. ул. Ленина д.36, пос. совхоза им. Кирова, Актанышский р-н	УКС Актанышского района	ООО «ПМК-6»	85%	100%	100%	100%	65%	55%	100%	
2-кв. ж.д. ул. Кирова д.48, пос. совхоза им. Кирова, Актанышский р-н			85%	100%	100%	100%	75%	50%	100%	
24 кв. ж.д. ул. М.Горького, 38 г.Арск	МУ "ОКС и А" Арского р-на	ООО «Арское МСО»	86%	100%	100%	100%	80%	70%	75%	
2 кв. ж.д., ул. Новая, 12А, с.Чулпаново, Арский р-н		ООО СК «ВОК-строй»	86%	100%	100%	100%	85%	70%	60%	



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% СМР	Состояние строительства						
				фундамент	стены	кровля	отделка	внутр. инж. сети	наруж. инж. сети	Благоустройство
2 кв. ж.д., ул. Новая, 12Б, с. Чулпаново, Арский р-н	МУ "ОКС и А" Арского р-на	ООО СК «ВОК-строй»	86%	100%	100%	100%	85%	60%	60%	
1-кв. ж.д. ул. Ленина д.37, пос. совхоза им. Кирова, Актанышский р-н	УКС Актанышского района	ООО «ПМК-6»	86%	100%	100%	100%	70%	70%	100%	
1 кв.ж.д.,ул.Сандугач 5, г.Мензелинск	ООО СК ГИПС	ООО "Гарант плюс"	86%	100%	100%	100%	85%	90%	10%	
1-кв. ж.д. ул. Алма-Ата д.38, пос. совхоза им. Кирова, Актанышский р-н	УКС Актанышского района	ООО «Стройком»	86%	100%	100%	100%	80%	70%	100%	
27 кв.ж.д., ул.Изыскателей д.1/14, Мензелинский р-н	ООО СК ГИПС	ООО "Мензелинская ПМК "Мелиорации"	87%	100%	100%	100%	85%	75%	75%	10%
18 кв.ж.д., ул.Изыскателей д.4/8А, Мензелинский р-н		ООО "Сфера строй"	87%	100%	100%	100%	85%	75%	100%	30%
285 кв.ж.д., ул.Станционная, ст.Высокая Гора, Высокогорский р-н		ООО "Инвест"	87%	100%	100%	100%	85%	80%	80%	10%
263 кв.ж.д.,кв. "Б", поз.12, г.Зеленодольск	МУП "СТН ЗМР"	ООО "Восход"	87%	100%	100%	100%	90%	60%	40%	40%
105 кв.ж.д., кв. "Б", поз.14, г.Зеленодольск		ООО "ПСК Народный дом"	87%	100%	100%	100%	90%	80%	50%	10%
18 кв.ж.д., ул.Нефтяников с.Столбище, Лаишевский р-н	МУП "УКС"	ООО "Стройиндустрия"	87%	100%	100%	100%	98%	90%	100%	30%
36 кв.ж.д., ул. Совхозная с.Столбище, Лаишевский р-н		ООО «Новострой»	87%	100%	100%	100%	85%	75%	70%	20%
24-кв. ж.д. ул.Чайковского,д. 8А, Агрызский р-н	УКС Агрызского района	ООО "Строй-Гигант"	87%	100%	100%	100%	64%	50%	70%	70%



Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% СМР	Состояние строительства						
				фундамент	стены	кровля	отделка	внутр. инж. сети	наруж. инж. сети	Благоустройство
2 кв.ж.д., ул. Молодежная 4 Б, с. Кият, Буинский р-н	ООО "Буастрой"	ЗАО "Буинская МСО"	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
84 кв.ж.д., ул. Татарстан, 17 (поз.2), г. Менделеевск	МАУ "УИИР ММР" РТ	ЗАО "Мамадышстрой"	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%
24-кв. ж.д. ул.Ометова, д.23, Агрызский р-н	УКС Агрызского района	ООО СК "Строй-Град"	99%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%
96- кв.ж.д. ул Радужная д.3, г.Азнакаево	МУП УКС Азнакаевского р-на	ООО "АльмаСтрой" г.Альметьевск	99%	100%	100%	100%	99%	90%	100%	100%
2-кв. ж.д. ул. Алма-Ата д.36, пос. совхоза им. Кирова, Актанышский р-н	УКС Актанышского района	ООО «Стройком»	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%
2-кв. ж.д. ул. Алма-Ата д.37, пос. совхоза им. Кирова, Актанышский р-н			99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1 кв. ж.д., ул. Кленовая №8а, г.Арск	МУ "ОКС и А" Арского р-на	ООО «Икстрой»	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%
2 кв.ж.д., ул.Кул-.Шариф, д.13, пгт.Балтаси	МУП "Гарант"	ООО "Стройсервис"	99%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%
2 кв.ж.д., ул.Кул-.Шариф, д.15, пгт.Балтаси			99%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%
2 кв.ж.д., ул.Кул-.Шариф, д.17, пгт. Балтаси			99%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%
2 кв.ж.д., ул.Кул-.Шариф, д.21, пгт. Балтаси			99%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%
2 кв.ж.д., ул.Кул-.Шариф, д.31, пгт. Балтаси			99%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%

Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2015 г.



**Объемы финансирования за счёт средств:
(млн. руб.)**

**ГК - Фонд
содействия
реформи-
рованию ЖКХ**

**бюджета
Республики
Татарстан**

**местного
бюджета**

**собственников
помещений**

ВСЕГО

110,88

1 373, 13

1 072, 93

2 153, 99

4 710,93



Программа по капитальному ремонту школ на 2015 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт школ, Мин-во образования и науки РТ	126 школ (119 обще-образ., 7 корр.)	РТ 2 319,6 без ПСД	РТ 84,6
	10 ДОУ	156,7	5,9

Утверждено РКМ РТ № 2292-р от 14.11.2014



Капитальный ремонт общеобразовательных школ на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит по заключенным контрактам тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% КС-2 от лимита	Динамика за 2 недели
1	Сабинский	47 631,40	37 194,30	78,09	6,27
2	Черемшанский	22 262,50	19 286,10	86,63	0,00
3	Алексеевский	13 273,80	12 113,40	91,26	0,00
4	г.Казань	411 868,00	383 429,20	93,10	1,09
5	Алькеевский	16 894,50	16 018,30	94,81	4,60
6	Атнинский	31 005,40	29 513,90	95,19	4,95
7	Новошешминский	9 409,70	9 038,10	96,05	0,00
8	Альметьевский	75 538,60	73 552,30	97,37	6,97
9	Азнакаевский	64 943,80	63 248,90	97,39	0,00
10	Пестречинский	23 934,30	23 500,20	98,19	12,99
11	Нурлатский	35 672,40	35 090,90	98,37	0,05
12	Спасский	6 653,70	6 555,70	98,53	0,00
13	Кукморский	36 638,60	36 316,90	99,12	0,48
14	Чистопольский	42 896,10	42 521,50	99,13	0,00
	Итого по РТ	2 044 753,30	2 031 938,20	99,37	1,23



Капитальный ремонт общеобразовательных школ на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит по заключенным контрактам тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% КС-2 от лимита	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	2 044 753,30	2 031 938,20	99,37	1,23
15	Аксубаевский	7 771,10	7 723,70	99,39	0,00
16	Заинский	25 441,80	25 319,90	99,52	0,00
17	Тетюшский	14 737,00	14 671,80	99,56	0,00
18	Бугульминский	109 240,80	108 968,30	99,75	7,42
19	Муслюмовский	28 083,10	28 024,80	99,79	0,00
20	Высокогорский	14 437,50	14 420,80	99,88	0,00
21	Лаишевский	18 842,10	18 837,10	99,97	0,00
22	Арский	76 002,10	76 002,00	100,00	0,17
23	Агрызский	15 400,20	15 400,20	100,00	0,00
24	Актанышский	53 594,50	53 594,50	100,00	0,00
25	Апастовский	24 665,50	24 665,50	100,00	0,00
26	Бавлинский	37 191,10	37 191,10	100,00	0,00
27	Балтасинский	27 590,20	27 590,20	100,00	0,00
28	Буинский	28 972,30	28 972,30	100,00	0,00
29	Дрожжановский	29 330,20	29 330,20	100,00	0,00



Капитальный ремонт общеобразовательных школ на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит по заключенным контрактам тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% КС-2 от лимита	Динамика за 2 недели
30	Зеленодольский	78 695,20	78 695,20	100,00	0,00
31	Кайбицкий	11 519,20	11 519,20	100,00	0,00
32	Камско-Устьинский	16 186,10	16 186,10	100,00	0,18
33	Лениногорский	32 947,00	32 947,00	100,00	0,00
34	Мамадышский	57 168,50	57 168,50	100,00	0,00
35	Менделеевский	25 435,90	25 435,90	100,00	0,00
36	Мензелинский	48 742,10	48 742,10	100,00	0,00
37	Нижнекамский	81 217,50	81 217,50	100,00	0,00
38	Сармановский	29 101,20	29 101,20	100,00	0,00
39	Тукаевский	21 115,00	21 115,00	100,00	0,00
40	Тюлячинский	14 708,00	14 708,00	100,00	0,00
41	Ютазинский	8 501,70	8 501,70	100,00	0,00
42	г.Наб. Челны	308 509,00	308 509,00	100,00	0,00
	Итого по РТ	2 044 753,30	2 031 938,20	99,37	1,23



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2015 г.

41

№	МО РТ	Лимит по заключенным контрактам тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% КС-2 от лимита	Динамика за 2 недели
1	г.Казань ГБС(К)ОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №61 VIII вида"	28 367,90	22 623,30	69,92	5,55
Итого по РТ		208 967,90	203 226,30	97,25	0,77
2	Арский МР, ГБС(К)ОУ "Ново-Кинерская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	26 964,50	26 964,50	100,0	0,30
3	Бугульминский МР, ГБС(К)ОУ «Бугульминская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат I, II вида	57 035,90	57 035,90	100,0	0,00
6	Менделеевский, ГБС(К)ОУ "Менделеевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида"	22 005,40	22 005,40	100,0	6,50
4	Муслюмовский МР, ГБС(К)ОУ "Нижнетабынская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат"	15 554,80	15 554,80	100,0	0,00
2	Пестречинский МР, ГБС(К)ОУ "Пестречинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	28 543,60	28 543,60	100,0	1,10
5	Ютазинский МР, ГБС(К)ОУ "Урусинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	30 498,70	30 498,70	100,0	0,00



Капитальный ремонт детских дошкольных организаций на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит по заключенным контрактам тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% КС-2 от лимита	Динамика за 2 недели
1	г. Казань, ул.Гладилова, д.29, МАДОУ "Детский сад №2 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения"	27 261,40	15 435,00	56,62	0,00
2	г.Казань, ул. Ленинградская, д.43а, МАДОУ "Детский сад №407 комбинированного вида"	12 935,00	10 446,90	80,76	0,95
3	г.Казань, ул. Октябрьская, д.10, МАДОУ "Детский сад №122 общеразвивающего вида"	18 972,90	18 606,50	98,07	0,00
4	Верхнеуслонский МР, с. Коргузя, ул. Садовая, д.5, МБОУ "Коргузинский детский сад"	3 264,60	3 236,00	99,12	39,59
5	Алексеевский МР, пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д.28, МБДОУ "Алексеевский детский сад №4" "Березка"	4 975,00	4 950,70	99,51	0,00
Итого по РТ		155 950,40	141 216,60	90,55	0,91



Капитальный ремонт детских дошкольных организаций на 2015 43

№	МО РТ	Лимит по заключенным контрактам тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% КС-2 от лимита	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	155 950,40	141 216,60	90,55	0,91
6	Елабужский МР, г. Елабуга, ул. Гассара, д.16, МБОУ "Детский сад комбинированного вида №16" "Лучик"	4 063,50	4 063,50	100,00	0
7	Нижнекамский МР, г.Нижнекамск, ул. Менделеева, д.3а, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №38"	22 782,60	22 782,60	100,00	0
8	Нижнекамский МР, г.Нижнекамск, ул. Юности, д.19а, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №15"	22 726,30	22 726,30	100,00	0
9	Рыбно-Слободский МР, пгт. Рыбная Слобода, ул. З.Шаймарданова, д.66, МБДОУ "Детский сад "Мишутка"	8 526,40	8 526,40	100,00	0
10	г. Казань, ул. Карбышева, д.44, МАДОУ "Детский сад №316 комбинированного вида"	30 442,70	30 442,70	100,00	0



Капремонт детских оздоровительных лагерей на 2015 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	14 лагерей	РТ 76,000 без ПСД	РТ 1,5

Утверждено РКМ РТ № 2698-р от 19.12.2014



Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей на 2015 г.

45

№	МО РТ	Лимит по заключенным контрактам тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% КС-2 от лимита	Динамика за 2 недели
1	Сабинский, МБУ "Оздоровительный лагерь "Солнышко"	4 776,00	4 106,00	85,97	0,00
2	Елабужский, ДОЛ "Юный строитель"	4 776,00	4 272,90	89,46	0,00
3	Тетюшский, Лагерь отдыха детей-инвалидов по слуху "Ласточка"	14 925,00	13 585,40	91,02	5,41
4	Чистопольский, Летний оздоровительный лагерь "Ровесник"	4 776,00	4 500,20	94,22	0,00
	Итого по РТ	75 122,50	72 333,60	96,28	1,41
5	Мензелинский, Профессиональный спортивный лагерь "Олимпиец"	4 776,00	4 775,60	99,99	0,00
6	Атнинский, МБОУ дополнительного образования детей - Пионерлагерь "Чулпан"	4 975,00	4 975,00	100	0,00
7	Бавлинский, Автономное детское оздоровительно-досуговое учреждение "Ласточка"	4 776,00	4 776,00	100	5,31
8	Лениногорский, МБУ ДОЛ "Дружба"	4 776,00	4 776,00	100	0,00
9	Мамадышский, МБУ ДОЛ "Кама"	3 830,80	3 830,80	100	0,00
10	Буинский, МБУ ДО ДОЛ "Чайка"	3 383,00	3 383,00	100	0,00
11	Нижнекамский, МБУ ДОЛ "Заря"	4 776,00	4 776,00	100	0,00
12	Черемшанский, ДОЛ "Солнечный"	2 935,30	2 935,30	100	0,00
13	г. Казань, Спортивно-оздоровительный лагерь "Искра"	7 164,00	7 164,00	100	0,00
14	г. Казань, Спортивно-оздоровительный лагерь "Экран"	4 477,50	4 477,50	100	0,00



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит по заключенным контрактам тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% КС-2 от лимита	Динамика за 2 недели
1	Лениногорский, ГАОУ СПО "Лениногорский нефтяной техникум"	23 304,30	14 491,00	62,18	0,31
2	Атнинский, ГАОУ СПО "Атнинский сельскохозяйственный техникум им.Г.Тукая"	54 138,20	43 015,00	79,45	12,99
3	Зеленодольский, ГАОУ СПО "Зеленодольский механический колледж"	81 159,30	64 794,00	79,84	13,81
4	г. Казань, ГАОУ СПО "Казанский автотранспортный техникум им.А.П.Обыденнова"	78 840,80	65 483,00	83,06	0,42
5	Нижнекамский, ГАОУ СПО "Нижнекамский индустриальный техникум"	84 839,20	73 804,00	86,99	0,43
Итого по РТ		676 511,60	601 175,00	88,86	3,40
6	г. Казань, ГАОУ СПО "Казанский строительный колледж"	105 943,40	99 046,00	93,49	5,25
7	Мамадышский, ГАОУ СПО "Мамадышский профессиональный колледж"	100 560,40	95 150,00	94,62	0,00
8	Лаишевский, ГАОУ СПО "Лаишевский технико-экономический техникум"	86 716,50	84 383,00	97,31	2,20
9	Заинский, ГАОУ СПО "Заинский политехнический колледж"	61 008,90	61 009,00	100,00	0,50



Капитальный ремонт сельских клубов в 2015 году

47

№	МО РТ	Лимит по заключенным контрактам тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% КС-2 от лимита	Динамика за 2 недели
1	Алексеевский район, Красноярский СДК	2 016,40	1 251,80	62,08	0,31
2	Аксубаевский район, Новокиреметский СДК	1 056,20	684,2	64,78	6,34
3	Сабинский район, Кильдебякский СДК	8 252,70	5 520,10	66,89	1,74
4	Бугульминский район, Кудашевский СДК	1 749,40	1 605,10	91,75	0,46
5	Сармановский район, Старокаширский СДК	4 407,20	4 098,50	93,00	0,47
	Итого по РТ	94 486,00	89 921,60	95,17	2,15
6	Спасский район, Средне Юртукульский СДК	2 976,50	2 864,10	96,22	4,92
7	Рыбно-Слободский район, Больше-Елгинский СДК	4 412,00	4 285,70	97,14	5,13
8	Лаишевский район, Ташкирменский СДК	6 650,20	6 646,80	99,95	0,50
9	Агрызский район, Красноборский СДК	4 551,20	4 551,20	100,00	0,00
10	Актанышский район, Старокурмашевский СДК	4 412,00	4 412,00	100,00	0,00
11	Альметьевский район, Тайсугановский СДК	2 016,40	2 016,40	100,00	0,00
12	Апастовский район, Альмендеревский СК Филиал №44 МБУ ЦКС	4 412,00	4 412,00	100,00	2,76
13	Арский район, Наласинский СДК	2 016,40	2 016,40	100,00	10,34
14	Атнинский район, Новоатнинский СДК	4 512,80	4 512,80	100,00	0,00



Капитальный ремонт сельских клубов в 2015 году

№	МО РТ	Лимит по заключенным контрактам тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% КС-2 от лимита	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	94 486,00	89 921,60	95,17	2,15
15	Балтасинский район, Малолызинский СДК	4 412,00	4 412,00	100,00	0,00
16	Высокогорский район, Чупчуковский СДК	2 976,50	2 976,50	100,00	0,00
17	Дрожжановский район, Новоубеевский СДК	4 412,00	4 412,00	100,00	0,00
18	Елабужский район, Староюрашский СДК	3 149,40	3 149,40	100,00	0,00
19	Заинский район, СДК с. В.Шипки	4 412,00	4 412,00	100,00	0,00
20	Кукморский район, Чарлинский СДК	3 149,40	3 149,40	100,00	0,00
21	Мамадышский район, Средне-Кирменский СДК	4 412,00	4 412,00	100,00	0,00
22	Муслюмовский район, Ст.Карамалинский СДК	4 413,90	4 413,90	100,00	0,00
23	Новошешминский район, Чув.Чебоксарский СДК	1 334,60	1 334,60	100,00	0,00
24	Тукаевский район, Нижнесуыксинский СДК	4 412,00	4 412,00	100,00	0,00
25	Черемшанский район, Под.Утямышский СДК	2 016,40	2 016,40	100,00	0,00
26	Мензелинский район, Кузембетьевский СДК	1 944,30	1 944,30	100,00	0,00



Капитальный ремонт подростковых клубов в 2015 году

№	МО РТ	Лимит по заключенным контрактам тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% КС-2 от лимита	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	97 678,20	84 852,20	86,86	6,77
1	Елабужский, подростковый клуб «Антей»	3 432,80	1 220,40	35,55	0,00
2	Зеленодольский, подростковый клуб «Афина»	2 129,30	1 221,70	57,37	0,00
3	Зеленодольский, подростковый клуб «Кристалл»	3 577,00	2 253,90	63,01	0,00
4	Зеленодольский, подростковый клуб «Зеленый Дол»	2 179,10	1 432,10	65,71	0,00
5	г.Казань, подростковый клуб «Электрон»	10 354,00	6 824,80	65,91	17,7
6	Зеленодольский, подростковый клуб «Диалог»	2 082,50	1 472,00	70,68	0,00
7	Елабужский, подростковый клуб «Спартак»	2 736,30	1 989,40	72,70	0,00
8	Альметьевский, подростковый клуб «Планета»	3 681,50	3 131,20	85,05	0,00
9	г. Нижнекамск, подростковый клуб «Орбита»	1 673,60	1 430,40	85,46	0,01



Капитальный ремонт подростковых клубов в 2015 году

№	МО РТ	Лимит по заключенным контрактам тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% КС-2 от лимита	Динамика за 2 недели
10	г. Наб.Челны, подростковый клуб «Меридиан»	2 636,80	2 273,40	86,21	0,00
	Итого по РТ	97 678,20	84 852,20	86,86	6,77
11	Альметьевский, подростковый клуб «Электрон»	3 631,80	3 167,70	87,22	0,00
12	Альметьевский, подростковый клуб «Метеор»	3 582,00	3 184,00	88,88	0,00
13	Балтасинский, подростковый клуб "Факел"	4 477,50	3 980,00	88,88	0,00
14	г. Наб. Челны, подростковый клуб «Романтик»	2 089,50	1 918,30	91,80	0,00
15	г. Нижнекамск, подростковый клуб «Чайка»	1 836,80	1 729,40	94,15	0,00
16	г. Наб. Челны, подростковый клуб «Камертон»	1 990,00	1 910,90	96,02	0,00
17	г. Наб.Челны, подростковый клуб «Романтики»	1 989,50	1 918,20	96,42	8,06
18	Мамадышский, подростковый клуб «Мечта»	4 477,50	4 475,30	99,95	11,06
19	г.Казань, подростковый клуб «Старт»	7 651,60	7 651,40	99,99	8,97

Капитальный ремонт подростковых клубов в 2015 году



№	МО РТ	Лимит по заключенным контрактам тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% КС-2 от лимита	Динамика за 2 недели
20	г.Казань, подростковый клуб «Эфебия»	9 581,90	9 581,70	99,99	17,13
21	Заинский, детско-подростковый, спортивно-технический автомотоклуб «Виразж»	497,5	497,5	100	26,41
22	Заинский, клуб по месту жительства «Юность»	746,3	746,3	100	0
23	г. Наб. Челны, подростковый клуб «Экстрим»	1 880,60	1 880,60	100	14,54
24	г. Нижнекамск, подростковый клуб «Мечта»	2 129,30	2 129,30	100	0
25	г. Нижнекамск, подростковый клуб «Олимпия»	1 886,50	1 886,50	100	0
26	г. Нижнекамск, подростковый клуб «Юный шинник»	1 886,50	1 886,50	100	0
27	г.Казань, подростковый клуб «Бокс»	5 174,00	5 174,00	100	2,46
28	г.Казань, подростковый клуб «Кояш Нуры»	7 885,40	7 885,40	100	3,61
	Итого по РТ	97 678,20	84 852,20	86,86	6,77

Завершенные программы Фонда Газификации в 2015г.



Наименование	Финансирование, млн.рублей	Объекты, шт.	КС-2, %	Динамика
Программа водообеспечения на селе				
Строительство	650,0	295 км водопроводов 43 водонапорных башни 35 артезианских скважин	88,6	6,5
Программа перевода системы отопления на индивидуальные котлы				
Строительство	162,2	3 495 квартир	74,9	19,1
Программа ремонта систем отопления (котельных) объектов социального назначения				
Капитальный ремонт	69,9	173 котла	94,1	6,8
Программа по восстановлению освещения				
Реконструкция системы уличного освещения	225,0	11 702 светильников 641 щит учета электроэнергии 390,0 км линий электропередачи	91,9	20,8



Принято КС-2(%)

Строительство УВП	Капитальный ремонт	
	Подведомственных учреждений ГУВ КМ РТ	Упр. сельхозяйства
100	100	100



Капремонт коровников и овощекртофелехранилищ и строительство силосно-сенажных траншей 2015 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов (ед.)	Лимит, млн.рублей			Работы начаты на объектах, (ед)	Освоено кап. вложений		Динамика за две недели, %
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Средства собств. (70%)		млн. руб	% на 30.10.15	
1	Капитальный ремонт коровников	261	1 524,9	470,7	1 054,2	261	1 433,4	94	1
2	Строительство силосно-сенажных траншей	133	253,5	61,3	192,2	133	238,3	94	3
3	Капитальный ремонт овощекртофелехранилищ	36	166,7	50	116,7	36	165,0	99	2



Программа по капитальному ремонту коровников на 2015 год

№	МО	Кол-во объектов, (ед.)	Лимит, тыс.рублей			Начаты работы (ед.)	% выполнения на 30.10.15	Динамика за две недели, %
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Средства собств. (70%)			
1	Зеленодольский	2	3 501,0	1 050,0	2 451,0	2	19	2
2	Спасский	1	1 883,0	550,0	1 333,0	1	19	2
3	Алькеевский	5	6 338,0	1 900,0	4 438,0	5	59	5
4	Апастовский	2	14 404,7	3 600,0	10 804,7	2	73	0
5	Нурлатский	3	15 397,0	4 192,0	11 205,0	3	74	0
6	Мамадышский	6	35 434,0	9 900,0	25 534,0	6	82	0
7	Мензелинский	14	74 338,8	19 600,0	54 738,8	14	85	0
8	Черемшанский	1	3 500,0	1 000,0	2 500,0	1	90	0
9	Балтасинский	20	91 978,0	27 146,0	64 832,0	20	91	2
10	Лаишевский	12	68 509,4	17 711,0	50 798,4	12	91	4
	Итого по РТ	261	1 524 888,0	470 661,0	1 054 227,0	261	94	1
11	Верхнеуслонский	3	20 400,4	4 200,0	16 200,4	3	94	0
12	Альметьевский	7	25 367,2	7 509,0	17 858,2	7	94	0
13	Р.Слободский	3	14 034,0	3 700,0	10 334,0	3	97	0
14	Бавлинский	2	10 000,0	2 800,0	7 200,0	2	97	2



Программа по капитальному ремонту коровников на 2015 год

№	МО	Кол-во объектов, (ед.)	Лимит, тыс.рублей			Начаты работы (ед.)	% выполнения на 30.10.15	Динамика за две недели, %
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Средства собств. (70%)			
Итого по РТ		261	1 524 888,0	470 661,0	1 054 227,0	261	94	1
15	Чистопольский	3	14 434,0	4 187,0	10 247,0	3	97	2
16	Менделеевский	3	17 877,0	5 163,0	12 714,0	3	98	3
17	Тетюшский	8	43 767,0	11 700,0	32 067,0	8	98	2
18	Кам.устьинский	1	3 000,0	900,0	2 100,0	1	98	0
19	Муслюмовский	4	23 191,0	6 957,0	16 234,0	4	99	3
20	Атнинский	12	89 230,8	22 500,0	66 730,8	12	99	2
21	Тюлячинский	7	43 529,7	11 667,0	31 862,7	7	99,1	1,1
22	Азнакаевский	10	65 100,0	16 430,0	48 670,0	10	99,5	1,5
23	Агрызский	4	24 100,0	7 200,0	16 900,0	4	100	заверш
24	Актанышский	8	49 594,0	13 300,0	36 294,0	8	100	заверш
25	Алексеевский	2	8 900,4	2 670,0	6 230,4	2	100	заверш
26	Арский	14	77 317,0	20 860,0	56 457,0	14	100	заверш
27	Бугульминский	1	4 000,0	1 200,0	2 800,0	1	100	заверш
28	Буинский	4	36 926,7	10 600,0	26 326,7	4	100	заверш
29	Высокогорский	6	38 995,1	9 400,0	29 595,1	6	100	заверш



Программа по капитальному ремонту коровников на 2015 год

№	МО	Кол-во объектов, (ед.)	Лимит, тыс.рублей			Начаты работы (ед.)	% выполнения на 30.10.15	Динамика за две недели, %
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Средства собств. (70%)			
Итого по РТ		261	1 524 888,0	470 661,0	1 054 227,0	261	94	1
30	Дрожжановский	5	25 034,0	6 900,0	18 134,0	5	100	заверш
31	Елабужский	12	68 325,0	19 400,0	48 925,0	12	100	заверш
32	Заинский	14	73 991,3	19 347,0	54 644,3	14	100	заверш
33	Кайбицкий	5	33 300,0	8 000,0	25 300,0	5	100	заверш
34	Кукморский	6	28 950,0	8 626,0	20 324,0	6	100	заверш
35	Лениногорский	6	33 207,1	8 670,0	24 537,1	6	100	заверш
36	Новошешминский	5	30 300,0	8 500,0	21 800,0	5	100	заверш
37	Пестречинский	2	10 604,5	2 800,0	7 804,5	2	100	заверш
38	Сабинский	19	106 815,0	29 100,0	77 715,0	19	100	заверш
39	Сармановский	9	50 985,0	13 334,0	37 651,0	9	100	заверш
40	Тукаевский	8	43 428,0	11 592,0	31 836,0	8	100	заверш
41	Ютазинский	2	13 700,0	3 600,0	10 100,0	2	100	заверш



Программа по строительству силосно-сенажных траншей на 2015 год

58

№	МО	Кол-во объектов, (ед.)	Лимит, тыс. рублей			Начаты работы (ед.)	% выполнения на 30.10.15	Динамика за две недели, %
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Средства собств. (70%)			
1	К.Устьинский	1	1 500,0	450,0	1 050,0	1	15	0
2	Алькеевский	2	9 118,7	900,0	8 218,7	2	34	2
3	Алексеевский	1	2 742,0	450,0	2 292,0	1	71	4
4	Лениногорский	2	5 300,0	900,0	4 400,0	2	87	4
5	Балтасинский	10	15 000,0	4 500,0	10 500,0	10	89	9
6	Черемшанский	4	12 500,0	3 589,0	8 911,0	4	93	0
Итого по РТ		133	253 460,2	61 339,0	192 121,2	133	94	3
7	Тетюшский	4	6 000,0	1 800,0	4 200,0	4	97	2
8	Кукморский	15	31 700,0	6 750,0	24 950,0	15	98	2
9	Тукаевский	5	8 000,0	2 250,0	5 750,0	5	98	0
10	Новошешминский	4	5 850,0	1 800,0	4 050,0	4	99	0
11	Агрызский	4	7 400,0	1 800,0	5 600,0	4	100	заверш
12	Азнакаевский	3	4 500,0	1 350,0	3 150,0	3	100	заверш



Программа по строительству силосно-сенажных траншей на 2015 год

№	МО	Кол-во объектов, (ед.)	Лимит, тыс. рублей			Начаты работы (ед.)	% выполнения на 30.10.15	Динамика за две недели, %
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Средства собств. (70%)			
Итого по РТ		133	253 460,2	61 339,0	192 121,2	133	94	3
13	Актанышский	4	8 800,0	1 800,0	7 000,0	4	100	заверш
14	Арский	4	6 000,0	1 800,0	4 200,0	4	100	заверш
15	Атнинский	7	20 275,0	3 150,0	17 125,0	7	100	заверш
16	Бавлинский	1	1 500,0	450,0	1 050,0	1	100	заверш
17	Бугульминский	2	3 000,0	900,0	2 100,0	2	100	заверш
18	Буинский	3	5 550,0	1 350,0	4 200,0	3	100	заверш
19	Верхнеуслонский	5	11 171,2	2 250,0	8 921,2	5	100	заверш
20	Высокогорский	7	13 888,4	2 850,0	11 038,4	7	100	заверш
21	Дрожжановский	4	6 000,0	1 800,0	4 200,0	4	100	заверш
22	Елабужский	2	3 000,0	900,0	2 100,0	2	100	заверш
23	Заинский	4	6 000,0	1 800,0	4 200,0	4	100	заверш
24	Лаишевский	5	7 915,0	2 250,0	5 665,0	5	100	заверш



Программа по строительству силосно-сенажных траншей на 2015 год

№	МО	Кол-во объектов, (ед.)	Лимит, тыс.рублей			Начаты работы (ед.)	% выполнения на 30.10.15	Динамика за две недели, %
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Средства собств. (70%)			
	Итого по РТ	133	253 460,2	61 339,0	192 121,2	133	94	3
25	Мамадышский	4	6 700,0	1 800,0	4 900,0	4	100	заверш
26	Менделеевский	1	1 500,0	450,0	1 050,0	1	100	заверш
27	Мензелинский	2	3 000,0	900,0	2 100,0	2	100	заверш
28	Муслюмовский	3	4 500,0	1 350,0	3 150,0	3	100	заверш
29	Нурлатский	2	3 000,0	900,0	2 100,0	2	100	заверш
30	Пестречинский	1	1 771,9	450,0	1 321,9	1	100	заверш
31	Р.Слободский	2	3 000,0	900,0	2 100,0	2	100	заверш
32	Сабинский	10	15 978,0	4 500,0	11 478,0	10	100	заверш
33	Сармановский	4	9 800,0	1 800,0	8 000,0	4	100	заверш
34	Тюлячинский	1	1 500,0	450,0	1 050,0	1	100	заверш



Программа по капитальному ремонту овощекартофелехранилищ на 2015 год

№	МО	Кол-во объектов, (ед.)	Лимит, тыс. рублей			Начаты работы (ед.)	% выполнения на 30.10.15	Динамика за две недели, %
			Всего	Бюджет РТ (30%)	Средства собств. (70%)			
	Итого по РТ	36	166 679,0	50 000,0	116 679,0	36	99	2
1	Тюлячинский	1	6 334,0	1 900,0	4 434,0	1	90	10
2	Сабинский	6	12 468,0	3 740,0	8 728,0	5	100	заверш
3	Алькеевский	1	2 467,0	740,0	1 727,0	1	100	заверш
4	Арский	8	48 885,0	14 665,0	34 220,0	7	100	заверш
5	Балтасинский	3	4 895,0	1 468,0	3 427,0	3	100	заверш
6	Высокогорский	3	9 174,0	2 752,0	6 422,0	3	100	заверш
7	г.Казань	1	6 667,0	2 000,0	4 667,0	1	100	заверш
8	Елабужский	2	20 808,0	6 242,0	14 566,0	2	100	заверш
9	Кайбицкий	1	5 000,0	1 500,0	3 500,0	1	100	заверш
10	Кукморский	1	6 057,0	1 817,0	4 240,0	1	100	заверш
11	Лаишевский	3	18 002,0	5 400,0	12 602,0	5	100	заверш
12	Лениногорский	2	4 801,0	1 440,0	3 361,0	2	100	заверш
13	Мамадышский	1	9 000,0	2 700,0	6 300,0	1	100	заверш
14	Мензелинский	2	9 391,0	2 817,0	6 574,0	2	100	заверш
15	Тукаевский	1	2 730,0	819,0	1 911,0	1	100	заверш



Программа «Парки и скверы» (РКМ РТ от 17.01.2015 № 39-р)

Утверждены 140 объектов:

75 - новое строительство

65 - капремонт существующих парков и скверов

- Средства бюджета РТ – 1 млрд.руб (СМР +ПИР)
- Средства местных бюджетов – 500 млн.руб

Благоустройство сквера «Чишмалэ» в г.Казани



Реконструкция парка по ул.Ленина пгт.Аксубаево





Создание и обустройство парков и скверов в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2015 год

№	МО	Средства бюджета РТ, тыс. руб.	Кол-во участков	Начато работ/завершено	Фактическое выполнение работ, %	Динамика, %
1	Атнинский	3 446,96	1	1	87,0	7,0
2	Набережные Челны	131 252,24	6	6/3	90,4	3,28
3	Зеленодольский	40 680,43	13	13/12	98,48	1,47
	Итого по РТ	1 000 000,00	140	140/132	98,54	1,46
4	Арский	13 092,09	3	3/2	98,7	3,4
5	Рыбно-Слободский	6 724,43	3	3/2	98,8	17,9
6	Верхне-Услонский	4 178,31	2	2/1	99,1	1,56
7	Казань	299 401,11	16	16/16	100,0	2,3
8	Заинский	14 321,27	6	6/6	100,0	2,8
9	Пестречинский	7 601,12	3	3/3	100,0	2,1
10	Аксубаевский	7 700,43	3	3/3	100,0	3,9
11	Новошешминский	3 440,66	1	1/1	100,0	10,0
12	Алексеевский	6 563,77	3	3/3	100,0	0,7
13	Апастовский	5 279,52	1	1/1	100,0	10,0
14	Нурлатский	14 879,42	5	5/5	100,0	0,0
15	Менделеевский	7 627,26	2	2/2	100,0	0,0
16	Черемшанский	5 013,01	1	1/1	100,0	0,0



Создание и обустройство парков и скверов в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2015 год

№	МО	Средства бюджета РТ, тыс. руб.	Кол-во участков	Начато работ/завершено	Фактическое выполнение работ, %	Динамика, %
	Итого по РТ	1 000 000,00	140	140/132	98,54	1,46
17	Алькеевский	4 945,39	2	2/2	100,0	0,0
18	Муслюмовский	5 290,58	2	2/2	100,0	0,0
19	Бугульминский	27 443,78	11	11/11	100,0	0,0
20	Елабужский	21 043,19	3	3/3	100,0	0,0
21	Лаишевский	9 553,64	3	3/3	100,0	0,0
22	Сабинский	7 830,16	1	1/1	100,0	0,0
23	Актанышский	7 874,91	1	1/1	100,0	0,0
24	Азнакаевский	15 976,11	8	8/8	100,0	0,0
25	Лениногорский	21 568,15	3	3/3	100,0	0,0
26	Агрызский	9 112,39	1	1/1	100,0	0,0
27	Чистопольский	19 992,00	3	3/3	100,0	0,0
28	Тетюшский	5 952,07	1	1/1	100,0	0,0
29	Сармановский	9 138,29	2	2/2	100,0	0,0
30	Бавлинский	9 027,41	2	2/2	100,0	0,0
31	Мамадышский	11 112,17	1	1/1	100,0	0,0



Создание и обустройство парков и скверов в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2015 год

№	МО	Средства бюджета РТ, тыс. руб.	Кол-во участков	Начато работ/завершено	Фактическое выполнение работ, %	Динамика, %
	Итого по РТ	1 000 000,00	140	140/132	98,54	1,46
32	Ютазинский	5 333,57	6	6/6	100,0	0,0
33	Высокогорский	11 357,56	1	1/1	100,0	0,0
34	Кукморский	12 939,98	2	2/2	100,0	0,0
35	Альметьевский	50 641,37	2	2/2	100,0	0,0
36	Нижнекамский	64 873,63	1	1/1	100,0	0,0
37	пгт.Кам. Поляны	3 965,87	2	2/2	100,0	0,0
38	Тюлячинский	3 546,00	1	1/1	100,0	0,0
39	Кайбицкий	3 635,00	1	1/1	100,0	0,0
40	Тукаевский	9 556,19	1	1/1	100,0	0,0
41	Мензелинский	7 324,56	1	1/1	100,0	0,0
42	К-Устьинский	4 076,24	2	2/2	100,0	0,0
43	Дрожжановский	6 077,27	2	2/2	100,0	0,0
44	Спасский	4 991,91	2	2/2	100,0	0,0
45	Буинский	11 212,24	1	1/1	100,0	0,0
46	Балтасинский	8 498,68	2	2/2	100,0	0,0

Паспортизация парков и скверов



МО	Всего объектов	Представлено техпаспортов	Техпаспорта в работе
Всего	140	82	57
Агрызский	1	0	1
Азнакаевский	8	0	8
Аксубаевский	3	3	0
Актанышский	1	0	1
Алексеевский	3	3	0
Алькеевский	2	2	0
Альметьевский	2	2	0
Апастовский	1	1	0
Арский	3	3	0
Атнинский	1	0	0
Бавлинский	2	2	0
Балтасинский	2	2	0
Бугульминский	11	0	11
Буинский	1	0	1
В. Услонский	2	2	0

Паспортизация парков и скверов



МО	Всего объектов	Представлено техпаспортов	Техпаспорта в работе
Всего	140	82	57
Высокогорский	1	1	0
Дрожжановский	2	2	0
Елабужский	3	3	0
Заинский	6	6	0
Зеленодольский	13	13	0
Кайбицкий	1	1	0
К-Устьинский	2	2	0
Кукморский	2	2	0
Лаишевский	3	3	0
Лениногорский	3	0	3
Мамадышский	1	1	0
Менделеевский	2	2	0
Мензелинский	1	1	0
Муслюмовский	3	0	3
Нижнекамский	1	1	0
пгт. Кам. Поляны	2	0	2

Паспортизация парков и скверов



МО	Всего объектов	Представлено техпаспортов	Техпаспорта в работе
Всего	140	82	57
Новошешминский	1	1	0
Нурлатский	5	5	0
Пестречинский	3	3	0
Рыб. Слободский	3	2	1
Сабинский	1	1	0
Сармановский	2	2	0
Спасский	2	2	0
Тетюшский	1	0	1
Тукаевский	1	1	0
Тюлячинский	1	1	0
Черемшанский	1	1	0
Чистопольский	3	3	0
Ютазинский	6	0	6
Наб. Челны	6	3	3
Казань	16	-	16



Программа «Доступная среда»

на 2015 г.

Общий лимит (СМР) – **105,6 млн. руб.**,
в т.ч. по источникам:

бюджет РФ – 73,9 млн. руб.

бюджет РТ – 31,7 млн. руб.

Адаптация **102 объектов социальной сферы.**



Программа «Доступная среда» 2015 год

на 31.10.2015

Объекты	Бюджет РФ тыс. руб.	Бюджет РТ тыс. руб.	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Динамика %
ИТОГО по РТ	85 026,2	36 439,8	105 586,0	97,87	1,63
Спорт (16 объектов)	14 000,0	6 000,0	19 900,0	98,40	1,82
Социальная защита (22 объектов)	15 400,0	6 600,0	21 890,0	98,03	5,27
Здравоохранение (20 объектов)	17 280,2	7 405,8	24 562,6	98,26	1,07
Культура (25 объектов)	13 650,0	5 850,0	19 403,1	98,07	1,66
Образование (профтехучилище) (18 объектов)	13 580,0	5 820,0	19 301,0	97,25	1,00



Обеспечение доступности общеобразовательных школ в 2015 г.

Лимит финансирования – **128,7 млн. руб.**,

в т.ч. по источникам:

бюджет РФ – 90,1 млн. руб.

бюджет РТ – 38,6 млн. руб.

Адаптация **145 образовательных учреждений.**



Обеспечение доступности школ в 2015 году

74

на 31.10.2015

МО РТ	Бюджет РФ тыс. руб.	Бюджет РТ тыс. руб.	Лимит финансирования СМР, тыс. руб.	Освоение СМР %	Динамика %
Елабужский	1 190,0	510,0	1 677,6	97,0	2,0
В-Услонский	1 190,0	510,0	1 399,05	98,0	23,0
Высокогорский	595,0	255,0	707,75	98,0	1,0
г.Наб.Челны	7 490,0	3 210,0	9 942,4	98,4	1,3
г.Казань	17 710,0	7 590,0	24 035,3	98,7	1,3
Арский	2 625,0	1 125,0	3 669,8	98,7	1,1
Итого по РТ	90 149,0	38 635,3	121 259,4	99,5	0,42
Агрызский	1 190,0	510,0	1 561,3	100,0	1,0
Менделеевский	2 100,0	900,0	2 531,3	100,0	1,0
Буинский	1 785,0	765,0	2 467,05	100,0	0,67
Апастовский	1 190,0	510,0	1 647,5	100,0	0,0
Тетюшский	1 190,0	510,0	1 647,5	100,0	0,0
Лаишевский	2 380,0	1 020,0	3 289,4	100,0	0,0
Нурлатский	1 785,0	765,0	2 467,05	100,0	0,0
Муслюмовский	2 030,0	870,0	2 732,0	100,0	0,0

Обеспечение доступности школ в 2015 году

на 31.10.2015

МО РТ	Бюджет РФ тыс. руб.	Бюджет РТ тыс. руб.	Лимит финансирования тыс. руб.	Освоение СМР %	Динамика %
Итого по РТ	90 149,0	38 635,3	121 259,4	99,5	0,42
Альметьевский	2 625,0	1 125,0	3 643,6	100,0	0,0
Алькеевский	1 190,0	510,0	1 644,7	100,0	0,0
Азнакаевский	2 625,0	1 125,0	3 299,0	100,0	0,0
Пестречинский	2 380,0	1 020,0	2 756,65	100,0	0,0
Мамадышский	2 380,0	1 020,0	3 295,0	100,0	0,0
Дрожжановский	595,0	255,0	822,35	100,0	0,0
Тюлячинский	1 785,0	765,0	2 471,45	100,0	0,0
Лениногорский	1 190,0	510,0	1 677,6	100,0	0,0
Алексеевский	595,0	255,0	822,3	100,0	0,0
Заинский	2 100,0	900,0	2 418,8	100,0	0,0
Аксубаевский	595,0	255,0	822,3	100,0	0,0
Новошешминский	595,0	255,0	840,2	100,0	0,0
Кайбицкий	595,0	255,0	822,35	100,0	0,0
Сабинский	1 785,0	765,0	2 467,05	100,0	0,0

Обеспечение доступности школ в 2015 году

на 31.10.2015

МО РТ	Бюджет РФ тыс. руб.	Бюджет РТ тыс. руб.	Лимит финансирования тыс. руб.	Освоение СМР %	Динамика %
Итого по РТ	90 149,0	38 635,3	121 259,4	99,5	0,42
Альметьевский	2 625,0	1 125,0	3 643,6	100,0	0,0
Алькеевский	1 190,0	510,0	1 644,7	100,0	0,0
Азнакаевский	2 625,0	1 125,0	3 299,0	100,0	0,0
Пестречинский	2 380,0	1 020,0	2 756,65	100,0	0,0
Мамадышский	2 380,0	1 020,0	3 295,0	100,0	0,0
Дрожжановский	595,0	255,0	822,35	100,0	0,0
Тюлячинский	1 785,0	765,0	2 471,45	100,0	0,0
Лениногорский	1 190,0	510,0	1 677,6	100,0	0,0
Алексеевский	595,0	255,0	822,3	100,0	0,0
Заинский	2 100,0	900,0	2 418,8	100,0	0,0
Аксубаевский	595,0	255,0	822,3	100,0	0,0
Новошешминский	595,0	255,0	840,2	100,0	0,0
Кайбицкий	595,0	255,0	822,35	100,0	0,0
Сабинский	1 785,0	765,0	2 467,05	100,0	0,0





Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по

реализуемым программам в 2015 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)

на 30.10.2015

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Дина- мика, %	Оплата с учетом аванса, тыс.рублей
Итого по РТ		48 414 571,67	23 774 211,48	49,1%		29 535 438,74
1	Чистопольский	1 898 179,06	302 967,03	16,0%		403 291,83
2	Казань	23 789 457,25	7 607 297,05	32,0%		13 035 552,58
3	Р.-Слободский	169 424,91	62 420,80	36,8%		119 338,40
4	Спасский	135 513,12	53 707,28	39,6%		52 443,62
5	Зеленодольский	747 948,74	303 931,05	40,6%		385 675,36
6	К.-Устьинский	233 317,86	96 316,58	41,3%		94 731,09
7	Алексеевский	192 412,24	89 162,48	46,3%		93 312,87
8	Елабужский	977 050,62	519 574,13	53,2%		547 023,06
9	Альметьевский	2 498 767,89	1 358 344,43	54,4%		1 314 076,74
10	Апастовский	147 988,53	80 994,92	54,7%		75 410,44
11	Ютазинский	262 507,20	144 956,05	55,2%		148 092,75
12	Заинский	325 062,06	190 622,60	58,6%		204 915,55
13	Бавлинский	280 391,75	170 394,66	60,8%		180 412,27
14	Лениногорский	569 600,02	355 648,87	62,4%		376 873,18
15	Агрызский	195 704,27	122 477,63	62,6%		105 700,81



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по

реализуемым программам в 2015 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)

на 30.10.2015

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Дина- мика, %	Оплата с учетом аванса, тыс.рублей
Итого по РТ		48 414 571,67	23 774 211,48	49,1%		29 535 438,74
16	Кайбицкий	96 452,08	60 883,73	63,1%		79 519,89
17	Нурлатский	433 933,77	277 541,52	64,0%		358 335,50
18	Алькеевский	139 093,07	92 437,18	66,5%		109 550,09
19	Высокогорский	1 445 164,81	973 900,53	67,4%		963 615,49
20	Пестречинский	329 652,58	224 728,28	68,2%		202 190,47
21	Бугульминский	626 446,08	437 231,69	69,8%		433 552,64
22	Тетюшский	153 871,07	109 679,70	71,3%		100 981,54
23	Арский	623 069,97	448 016,09	71,9%		455 021,00
24	Черемшанский	175 334,29	128 057,67	73,0%		145 963,45
25	Верхнеуслонский	158 988,84	118 141,58	74,3%		126 091,91
26	Дрожжановский	160 424,78	119 778,80	74,7%		88 291,78
27	Буинский	256 360,82	192 437,55	75,1%		188 614,44
28	Наб.Челны	2 588 060,34	1 948 042,17	75,3%		1 851 105,42
29	Кукморский	523 711,55	395 588,33	75,5%		359 047,20
30	Балтасинский	206 770,78	158 411,81	76,6%		169 688,64



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по

реализуемым программам в 2015 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)

на 30.10.2015

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принят о КС-2, %	Дина- мика, %	Оплата с учетом аванса, тыс.рублей
Итого по РТ		48 414 571,67	23 774 211,48	49,1%		29 535 438,74
31	Сармановский	185 777,72	143 280,24	77,1%		158 048,34
32	Новошешминский	116 486,05	90 963,57	78,1%		98 040,42
33	Азнакаевский	588 318,52	468 288,48	79,6%		495 038,92
34	Тукаевский	175 533,59	140 331,17	79,9%		124 580,05
35	Нижнекамский	3 687 386,05	2 955 709,84	80,2%		3 032 112,42
36	Актанышский	280 848,91	228 304,88	81,3%		214 416,62
37	Менделеевский	339 691,34	282 185,89	83,1%		296 186,90
38	Лаишевский	957 636,09	799 784,72	83,5%		840 865,47
39	Аксубаевский	74 342,19	62 161,28	83,6%		60 437,20
40	Атнинский	160 681,01	137 169,51	85,4%		135 361,10
41	Мамадышский	605 258,70	518 819,13	85,7%		539 608,14
42	Тюлячинский	99 222,35	85 596,18	86,3%		87 895,08
43	Мензелинский	360 675,04	319 825,71	88,7%		291 668,21
44	Сабинский	270 574,52	242 639,26	89,7%		237 439,23
45	Муслюмовский	171 479,23	155 459,43	90,7%		155 320,62



Мониторинг формирования отраслевых программ на 2016 год

80

- не поступило на согласование

+ находится на согласовании

+ согласовано

- не согласовано

№	Наименование программы	Ответственный	Согласование РКМ РТ						КМ РТ	Примечание
			Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	Минэкономики РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		
1	Капремонт объектов образования	Минобр РТ	+	+	+	+	+	+	+	РКМ от 09.10.2015 №2253-р
2	Капитальный ремонт ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей	Минобр РТ	+	+	+	+	+	+	Вх. №48040 от 25.09.2015	Проект РКМ согл-3811464-5 от 04.08.2015
3	Капремонт детских оздоровительных лагерей	Минспорта РТ	+	+	+	+	+	+	+	РКМ от 18.09.2015 №2083-р
4	Капитальный ремонт сети подростковых клубов	Минспорта РТ	+	+	+	+	+	+	+	РКМ от 29.09.2015 №2159-р
5	Строительство спортивных площадок	Минспорта РТ	+	+	+	+	+	+	+	РКМ от 19.09.2015 №2090-р
6	Капремонт стационарных организаций социального обслуживания	Минтруд РТ	+	+	+	+	+	+	+	РКМ от 29.09.2015 №2156-р



Мониторинг формирования отраслевых программ на 2016 год

№	Наименование программы	Ответственный	Согласование РКМ РТ						Примечание	
			Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	Минэкономики РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		КМ РТ
7	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)	Минкультуры РТ	+	+	+	+	+	+	+	РКМ от 21.10.2015 №2354-р
8	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	Минкультуры РТ	+	+	+	+	+	+	+	РКМ от 12.08.2015 №1771-р
9	Строительство ФАПов, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	Минздрав РТ	+	+	+	+	+	х	+	РКМ от 28.09.2015 №2155-р
10	Строительство зданий для ветеринарной службы и кап. ремонт ветер. объединений и Управлений сельского хозяйства	Минсельхоз РТ	+	+	+	+	+	+	+	РКМ от 29.09.2015 №2157-р
11	Капитальный ремонт коровников	Минсельхоз РТ	+	+	+	+	+	+	+	РКМ от 22.10.2015 №2369-р
12	Строительство силосно-сенажных траншей	Минсельхоз РТ	+	+	+	+	+	+	Вх. №49113 от 30.09.2015	Проект РКМ согл-3857418-2 от 16.09.2015
13	Капитальный ремонт овощехранилищ	Минсельхоз РТ	+	+	+	+	+	+	+	РКМ от 02.10.2015 №2175-р



Мониторинг формирования отраслевых программ на 2016 год

№	Наименование программы	Ответственный	Согласование РКМ РТ						Примечание	
			Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	Минэкономики РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		КМ РТ
14	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения	МСАиЖКХ РТ, ГКУ Фонд газификации РТ	+	+	+	+	+	+	+	РКМ от 12.09.2015 №2035-р
15	Водообеспечение	МСАиЖКХ РТ, ГКУ Фонд газификации РТ, МСХиП РТ	+	+	+	+	+	+	+	РКМ от 16.09.2015 №2064-р
16	Переход на индивидуальные системы отопления, установке блочно-модульных котельных и строительства сетей газоснабжения	МСАиЖКХ РТ, ГКУ Фонд газификации РТ	+	+	x	+	+	+	+	РКМ от 08.10.2015 №2233-р
17	Программа по восстановлению освещения	МСАиЖКХ РТ	+	+	+	+	+	+	+	РКМ от 18.09.2015 №2081-р
18	Капитальный ремонт зданий советов сельских поселений	МСАиЖКХ РТ, Совет МО РТ	+	+	+	+	+	+	+	РКМ от 30.10.2015 №2441-р
19	Строительство АЖК для участковых уполномоченных полиции	МСАиЖКХ РТ МВД РТ	+	+	+	+	+	+	Вх. №54313 от 26.10.2015	Проект РКМ согл-3921528-1 от 09.10.2015



Готовность документов по **ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ**
для строительства объектов по программам на 2016 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	Стр-во ФАП, ПАО	Стр-во зданий для ветер. службы	Сельские клубы	Стр-во спортивных площадок	Строительство силосно- сенажных траншей
	В С Е Г О:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1	Азнакаевский	56,0	100,0	50,0	50,0	80,0	0,0
2	Атнинский	60,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0
3	Пестречинский	62,5	100,0	100,0	25,0	25,0	-
4	Агрызский	64,0	65,0	45,0	100,0	65,0	45,0
5	Елабужский	72,0	55,0	95,0	35,0	100,0	75,0
6	Бугульминский	75,0	100,0	-	100,0	100,0	0,0
7	Высокогорский	75,0	50,0	100,0	50,0	100,0	не требуется
8	Верхне-Услонский	75,0	100,0	-	100,0	100,0	0,0
9	Черемшанский	76,0	40,0	70,0	70,0	100,0	100,0
10	Буинский	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
11	Арский	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
12	Сабинский	84,0	80,0	100,0	60,0	80,0	100,0
13	г.Наб.Челны	85,0	-	-	70,0	100,0	-
14	Альметьевский	90,0	85,0	85,0	100,0	не требуется	-
15	Ютазинский	90,0	60,0	100,0	100,0	100,0	не требуется



Готовность документов по **ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ**
для строительства объектов по программам на 2016 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	Стр-во ФАП, ПАО	Стр-во зданий для ветер. службы	Сельские клубы	Стр-во спортивных площадок	Строительство силосно- сенажных траншей
	В С Е Г О:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
16	Бавлинский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
17	Зеленодольский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
18	Спасский	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-
19	Актанышский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
20	Алькеевский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
21	Рыбно-Слободский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
22	Тюлячинский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
23	Алексеевский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
24	Тетюшский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
25	Камско-Устьинский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
26	Заинский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	не требуется
27	Кукморский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
28	Новошешминский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
29	Лениногорский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
30	Мензелинский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Готовность документов по **ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ**
для строительства объектов по программам на 2016 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	Стр-во ФАП, ПАО	Стр-во зданий для ветер. службы	Сельские клубы	Стр-во спортивных площадок	Строительство силосно- сенажных траншей
	В С Е Г О:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
31	Чистопольский	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-
32	Кайбицкий	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
33	Аксубаевский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
34	Мамадышский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
25	Нурлатский	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0
36	Сармановский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
37	Муслюмовский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
38	Лаишевский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
39	Нижнекамский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
40	Балтасинский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
41	Тукаевский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
42	Апастовский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
43	Дрожжановский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
44	Менделеевский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
45	г.Казань	100,0	-	-	-	100,0	-



Готовность документов по ТЕХН.УСЛОВИЯМ
для строительства объектов по программам на 2016 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	Стр-во ФАП, ПАО	Стр-во зданий для ветер. службы	Сельские клубы	Стр-во спортивных площадок	Строительство силовых- сенажных траншей
	ВСЕГО:	86,5	87,3	87,4	81,5	90,6	42,9
1	Сабинский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Елабужский	25,0	0,0	0,0	0,0	100,0	не требуется
3	Пестречинский	37,5	50,0	50,0	50,0	0,0	-
4	Азнакаевский	46,0	50,0	50,0	50,0	80,0	0,0
5	Арский	47,5	30,0	100,0	30,0	30,0	не требуется
6	Агрызский	68,8	100,0	50,0	75,0	50,0	не требуется
7	Бугульминский	68,8	100,0	-	75,0	100,0	0,0
8	Атнинский	72,0	80,0	80,0	0,0	100,0	100,0
9	Дрожжановский	75,0	75,0	75,0	50,0	100,0	не требуется
10	Буинский	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
11	Высокогорский	80,0	70,0	100,0	70,0	не требуется	не требуется
12	Верхне-Услонский	80,0	80,0	не требуется	80,0	не требуется	не требуется
13	Ютазинский	85,0	80,0	80,0	80,0	100,0	не требуется
14	Кайбицкий	85,0	75,0	85,0	80,0	100,0	не требуется
15	Новошешминский	87,5	100,0	100,0	50,0	100,0	не требуется



Готовность документов по **ТЕХН.УСЛОВИЯМ**
для строительства объектов по программам на 2016 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	Стр-во ФАП, ПАО	Стр-во зданий для ветер. службы	Сельские клубы	Стр-во спортивных площадок	Строительство силосно- сенажных траншей
	ВСЕГО:	86,5	87,3	87,4	81,5	90,6	42,9
31	Тетюшский	100,0	100,0	100,0	100,0	не требуется	не требуется
32	Тюлячинский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
33	Альметьевский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
34	Чистопольский	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-
35	Кукморский	100,0	100,0	100,0	100,0	не требуется	не требуется
36	Апастовский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
37	Мензелинский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
38	г.Наб.Челны	100,0	-	-	100,0	не требуется	-
39	Мамадышский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	не требуется
40	Нурлатский	100,0	100,0	-	100,0	100,0	не требуется
41	Лаишевский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	не требуется
42	Нижнекамский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
43	Тукаевский	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	не требуется
44	г.Казань	100,0	-	-	-	100,0	-
45	Менделеевский	100,0	100,0	100,0	100,0	-	не требуется

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		Июль 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 23.10.2015г. – 29.10.2015г.	3,69	3,73	101,08
СМР	3,69	3,73	101,08
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ 01.09.2015 г. – 29.10.2015 г.	19,60	20,03	102,19
СМР	19,60	20,03	102,19
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 29.10.2015 г.	115,95	118,91	102,55

**Универсальный спорткомплекс с игровым залом и бассейном
ГАУ «МЦ «Волга», Лаишевский район**

Генподрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		274,213	
		ПИР 3,6	СМР 225,693
Начало строительства		Июль 2014 г.	
Срок завершения строительства		Декабрь 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 23.10.2015г. – 29.10.2015г.	5,05	5,15	101,98
СМР	1,12	1,14	101,78
Оборудование	3,93	4,01	102,04
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ 01.09.2015 г. – 29.10.2015 г.	22,64	23,18	102,38
СМР	4,95	5,12	103,43
Оборудование	17,69	18,06	102,09
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 29.10.2015 г.	247,77	251,78	101,62
Оборудование	28,43	28,85	101,48

**Развитие инфраструктуры Технопарка «Химград»
(г.Казань, ул.Восстания, д.100) (3-я очередь, 1-й этап)**

Подрядчик		ООО «Вест Строй»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		112,505	
		СМР 85,70	Обор-е 26,80
Начало строительства		2015 г.	
Срок завершения строительства		Декабрь 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 23.10.2015г. – 29.10.2015г.	4,69	4,55	97,01
СМР	4,69	4,55	97,01
Оборудование			
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ 01.09.2015 г. – 29.10.2015 г.	12,99	12,61	97,07
СМР	12,99	12,61	97,07
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 29.10.2015 г.	25,81	25,66	99,42

**«Строительство 1-ой очереди промышленного парка «Вятка»
в Мамадышском муниципальном районе РТ»**

Подрядчик		ООО «СО Тозелеш»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		187,500	
		СМР 141,272	Обор-е 46,23
Начало строительства		2015 г.	
Срок завершения строительства		Декабрь 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 23.10.2015г. – 29.10.2015г.	44,94	54,20	120,60
СМР	41,62	50,78	122,01
Оборудование	3,32	3,42	103,01
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ 01.09.2015 г. – 29.10.2015 г.	71,28	80,80	113,36
СМР	54,15	63,35	116,99
Оборудование	17,13	17,45	101,87
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 29.10.2015 г.	75,70	86,19	113,86
Оборудование	21,17	21,46	101,37

«Создание промышленной площадки муниципального уровня №2 по переработке полимеров Новошешминского муниципального района РТ»

Подрядчик		ООО «Стройтехсервис»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		41,087	
		СМР 29,554	Обор-е 11,53
Начало строительства		2015 г.	
Срок завершения строительства		Декабрь 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 23.10.2015г. – 29.10.2015г.	1,05	0,97	92,38
СМР	1,05	0,97	92,38
Оборудование			
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ 01.09.2015 г. – 29.10.2015 г.	2,12	1,96	92,45
СМР	2,12	1,96	92,45
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 29.10.2015 г.	2,12	1,96	92,45

«Строительство 1-ой очереди промышленного парка «Кукмор» в Кукморском муниципальном районе РТ»

Подрядчик		ООО «Строй-Гарант»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		31,477	
		СМР 31,477	
Начало строительства		2015 г.	
Срок завершения строительства		Ноябрь 2015 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 23.10.2015г. – 29.10.2015г.	1,60	1,64	102,50
СМР	1,60	1,64	102,50
Оборудование			
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ 01.09.2015 г. – 29.10.2015 г.	12,23	12,38	101,23
СМР	12,23	12,38	101,23
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 29.10.2015 г.	26,50	26,71	100,79