



№	Название программы
1	<b>Ликвидация аварийного жилья</b>
2	<b>Капитальный ремонт многоквартирных домов</b>
3	<b>Капитальный ремонт объектов образования</b>
4	<b>Капремонт детских оздоровительных лагерей</b>
5	<b>Капремонт колледжей</b>
6	<b>Капитальный ремонт объектов культуры</b>
7	<b>Капитальный ремонт подростковых клубов</b>
8	<b>Программа ремонта отопления (котельных) объектов соц. назначения</b>
9	<b>Водообеспечение на селе</b>
10	<b>Перевод системы отопления на индивидуальные котлы</b>
11	<b>Программа по восстановлению освещения</b>
12	<b>Строительство и капитальный ремонт зданий для ветеринарной службы</b>
13	<b>Капитальный ремонт коровников и строительство силосно-сенажных траншей</b>
14	<b>Парки и скверы</b>

# Оперативные данные

## Государственной инспекции труда по РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжёлым исходом
январь-ноябрь 2014 года	<b>53</b>	<b>19</b>	<b>34</b>
январь-ноябрь 2015 года	<b>42</b>	<b>16</b>	<b>26</b>
	↓ 21%	↓ 16%	↓ 24%



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,  
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2015

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	1 284	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	658	24 723,0
Взыскано всего	382	13 932,5
Не истек срок оплаты	164	9 468,5
Обжалуются в суде	15	1203,0

# Нарушение правил техники безопасности при проведении капитального ремонта МКД



Период проведения обследований	январь-октябрь 2014 года	январь-октябрь 2015 года	Динамика, %
Проведено обследований, всего	4 068	5 519	35,7
Выявлено нарушений, всего	40	33	- 17,5



# Ход реализации программы АЖФ по заключению договоров выкупа 5

№	МО	Кол-во помещений в собственности (согласно отчетам представленным МО)		Заключено договоров выкупа на 27.11.2015		%	Динамика за неделю		в т.ч. заключены договора выкупа (компенсация) без выбора жилья	
		ед.	кв.м	ед.	кв.м		ед.	кв.м	ед.	кв.м
<b>Итого по РТ</b>		<b>6 124</b>	<b>228 693,23</b>	<b>3 495</b>	<b>125 921,77</b>	<b>57</b>	<b>12</b>	<b>418,19</b>	<b>806</b>	<b>29 945,50</b>
1	г.Казань	686	21 371,00	87	2 232,92	13	1	37,90	10	213,17
2	Чистопольский	791	26 752,77	267	8 829,13	34			57	1861,80
3	Бугульминский	52	2 334,80	20	975,50	38			4	202,30
4	Зеленодольский	1959	78 125,26	818	28 101,13	42	2	50,39	6	217,72
5	Азнакаевский	128	6 631,80	54	2 817,40	42			22	1 169,90
6	Альметьевский	74	3 319,10	43	1 945,06	58			11	302,50
7	Лениногорский	69	3 118,57	45	1 800,80	65			16	573,10
8	Спасский	105	4 706,70	69	3 140,50	66	1	65,90	27	1 324,95
9	Пестречинский	58	1 960,10	41	1 479,30	71			1	36,90
10	Елабужский	82	2 553,20	60	1 768,80	73			2	55,57
11	Тетюшский	19	574,70	16	485,30	79	1	28,40	6	191,20
12	Агрызский	123	4 827,90	104	4 181,90	85			28	1 123,00
13	Нурлатский	151	4 788,80	130	3 868,70	86	1	45,20	61	1 800,60



# Ход реализации программы АЖФ по заключению договоров выкупа 6

№	МО	Кол-во помещений в собственности (согласно отчетам представленным МО)		Заключено договоров выкупа на 27.11.2015		%	Динамика за неделю		в т.ч. заключены договора выкупа (компенсация) без выбора жилья	
		ед.	кв.м	ед.	кв.м		ед.	кв.м	ед.	кв.м
<b>Итого по РТ</b>		<b>6 124</b>	<b>228 693,23</b>	<b>3 495</b>	<b>125 921,77</b>	<b>57</b>	<b>12</b>	<b>418,19</b>	<b>806</b>	<b>29 945,50</b>
14	Кукморский	252	7 827,90	221	6 938,20	<b>88</b>	2	72,90	86	2959,20
15	Ютазинский	112	3 935,30	101	3 318,05	<b>90</b>			17	492,60
16	Менделеевский	23	946,60	21	835,10	<b>91</b>			3	88,00
17	Высокогорский	240	7 918,20	221	7 203,10	<b>92</b>			15	521,20
18	Лаишевский	58	2 129,30	54	1 915,30	<b>93</b>	1	30,90	5	201,70
19	Буинский	119	5 225,50	<b>116/112</b>	4 896,80	<b>97</b>	2	52,40	67	3 030,90
20	Арский	159	6 471,80	154	6 224,60	<b>97</b>			28	1 029,15
21	Балтасинский	70	2 760,00	69	2 706,85	<b>99</b>			26	779,65
22	Актанышский	43	2 068,05	43	2 068,05	<b>100</b>			17	735,65
23	Алексеевский	35	1 419,70	35	1 419,70	<b>100</b>			13	529,62
24	Алькеевский	1	42,40	1	42,40	<b>100</b>			1	42,40
25	Апастовский	23	865,37	23	865,37	<b>100</b>			16	411,57
26	Дрожжановский	6	202,20	6	202,20	<b>100</b>			5	187,50



# Ход реализации программы АЖФ по заключению договоров выкупа 7

№	МО	Кол-во помещений в собственности (согласно отчетам представленным МО)		Заключено договоров выкупа на 27.11.2015		%	Динамика за неделю		В т.ч. заключены договора выкупа (компенсация) без выбора жилья	
		ед.	кв.м	ед.	кв.м		ед.	кв.м	ед.	кв.м
<b>Итого по РТ</b>		<b>6 124</b>	<b>228 693,23</b>	<b>3 495</b>	<b>125 921,77</b>	<b>57</b>	<b>12</b>	<b>418,19</b>	<b>806</b>	<b>29 945,50</b>
27	Заинский	19	745,00	19	745,00	100			6	229,80
28	Кайбицкий	3	43,50	3	43,50	100			1	11,00
29	К-Устьинский	45	1 662,30	45	1662,30	100	1	34,20	8	248,30
30	Мамадышский	340	12 374,52	340	12374,52	100			137	4912,42
31	Мензелинский	122	4 473,70	122	4473,70	100			14	482,40
32	Муслюмовский	75	3 327,58	75	3327,58	100			75	3348,83
33	Нижнекамский	14	544,70	14	544,70	100			0	0,00
34	Новошешминский	18	633,60	18	633,60	100			4	124,70
35	Р-Слободский	7	310,10	7	310,10	100			4	135,10
36	Сабинский	20	985,61	20	985,61	100			4	260,40
37	Тукаевский	10	341,70	10	341,70	100			1	41,80
38	Тюлячинский	4	138,20	4	138,20	100			0	0,00
39	В.Услонский	9	235,70	6/3	156,60/79,10	100			2	68,90



# Досудебная процедура изъятия помещений (без учета г.Казани)

№	МО	Не заключено договоров выкупа	Количество жилых помещений, в отношении которых				
			наступил срок издания постановления	издано постановлений %	направлено уведомлений об изъятии, %	получено уведомлений об изъятии, ед.	получено уведомлений об изъятии, %
<b>Итого по РТ</b>		<b>2 030</b>	<b>162</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>155</b>	<b>95</b>
1	Лениногорский	24	19	100	100	12	63
2	Чистопольский	524	28	100	100	28	100
3	Агрызский	19	9	100	100	9	100
4	Альметьевский	31	7	100	100	7	100
5	Арский	5	5	100	100	5	100
6	Балтасинский	1	1	100	100	1	100
7	Бугульминский	32	32	100	100	32	100
8	Буинский	7	7	100	100	7	100
9	В.Услонский	6	6	100	100	6	100
10	Лаишевский	4	4	100	100	4	100
11	Высокогорский	19	19	100	100	19	100
12	Менделеевский	2	2	100	100	2	100
13	Нурлатский	21	9	100	100	9	100
14	Тетюшский	3	3	100	100	3	100
15	Ютазинский	11	11	100	100	11	100





# Досудебная процедура изъятия помещений (без учета г.Казани)

№	МО	Не заключено договоров выкупа	Количество жилых помещений, в отношении которых				
			наступил срок издания постановления	издано постановлений, %	направлено уведомлений об изъятии, %	получено уведомлений об изъятии, ед.	получено уведомлений об изъятии, %
<b>Итого по РТ</b>		<b>2 030</b>	<b>162</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>155</b>	<b>95</b>
16	Зеленодольский	1 141	Срок издания постановлений – декабрь 2015 года				
17	Азнакаевский	74	Срок издания постановлений – декабрь 2015 года				
18	Спасский	36	Срок издания постановлений – декабрь 2015 года				
19	Кукморский	31	Срок издания постановлений – февраль 2016 года				
20	Елабужский	22	Срок издания постановлений – январь 2016 года				
21	Пестречинский	17	Срок издания постановлений – декабрь 2015 года				
22	К-Устьинский	Со всеми собственниками жилых помещений заключены соглашения					
23	Мамадышский						
24	Мензелинский						
25	Муслюмовский						
26	Актанышский						



# Досудебная процедура изъятия помещений (без учета г.Казани)

№	МО	Не заключено договоров выкупа	Количество жилых помещений, в отношении которых				
			наступил срок издания постановления	издано постановлений, %	направлено уведомлений об изъятии, %	получено уведомлений об изъятии, ед.	получено уведомлений об изъятии, %
<b>Итого по РТ</b>		<b>2 030</b>	<b>162</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>155</b>	<b>95</b>
27	Алексеевский	Со всеми собственниками жилых помещений заключены соглашения					
28	Апастовский						
29	Сабинский						
30	Заинский						
31	Новошешминский						
32	Нижнекамский						
33	Тукаевский						
34	Р-Слободский						
35	Дрожжановский						
36	Тюлячинский						
37	Кайбицкий						
38	Алькеевский						



# Подготовка проектов постановлений об изъятии жилых помещений (без учета г.Казани)

№	МО	Количество жилых помещений, в отношении которых		
		не изданы постановления об изъятии	подготовлены проекты	подготовлены проекты, %
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 868</b>	<b>1 127</b>	<b>60</b>
1	Зеленодольский	1 141	400	35
2	Чистопольский	496	Проекты постановления об изъятии жилых помещений подготовлены в полном объеме	
3	Азнакаевский	74		
4	Спасский	36		
5	Кукморский	31		
6	Альметьевский	24		
7	Елабужский	22		
8	Пестречинский	17		
9	Лениногорский	5		
10	Нурлатский	12		
11	Агрызский	10		



# Направление исков по жилым помещениям (без учета г.Казани)

№	МО	наступил срок направления	направлено	принято решений	не направлено
<b>Итого по РТ</b>		<b>34</b>	<b>34</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
1	Агрызский	0	0	0	0
2	Альметьевский	7	7	4	0
3	Арский	4	4	1	0
4	Балтасинский	1	1	0	0
5	Бугульминский	0	0	0	0
6	Буинский	6	6	4	0
7	Верхнеуслонский	6	6	6	0
8	Высокогорский	0	0	0	0
9	Лаишевский	0	0	0	0
10	Лениногорский	0	0	0	0
11	Менделеевский	2	2	0	0
12	Нурлатский	0	0	0	0
13	Тетюшский	0	0	0	0
14	Чистопольский	0	0	0	0
15	Ютазинский	8	8	0	0



# Финансирование программы АЖФ

тыс.рублей 13

№	МО	Перечислено гражданину/застройщику	в том числе:				Перечислено в ГЖФ за период с 1.10-26.11.2015
			Компенсация	по информации ГЖФ		Необходимо перечислить в ГЖФ со счетов граждан	
				Перечислено в ГЖФ на 01.10.2015	Перечислено в ГЖФ на 26.11.2015		
<b>ВСЕГО</b>		<b>1 341 925,07</b>	<b>328 092,09</b>	<b>485 007,24</b>	<b>933 324,18</b>	<b>88 222,83</b>	<b>451 860,20</b>
1	Зеленодольский	225 012,04	0,00	3 629,43	179 617,90	45 394,14	175 988,47
2	Пестречинский	14 713,27	406,71	0,00	8 575,88	5 730,67	8 575,88
3	Мензелинский	48 862,41	4 426,31	15 341,96	40 019,17	4 416,93	24 677,20
4	Апастовский	9 538,11	4 763,05	3 946,68	578,66	4 196,41	0,00
5	Кукморский	73 733,79	41 928,79	19 790,12	28 376,62	3 428,38	8 586,51
6	Агрызский	41 930,99	11 136,63	8 209,70	27 567,71	3 226,65	19 358,01
7	Мамадышский	128 106,87	53 520,78	55 884,16	71 591,17	2 994,92	15 707,01
8	Спасский	33 956,58	15 333,99	13 743,64	16 223,22	2 399,37	2 479,58
9	Высокогорский	79 105,29	5 744,67	36 705,59	71 065,67	2 294,96	34 360,07
10	Елабужский	10 578,92	612,46	1 360,76	7 830,81	2 135,65	6 470,04
11	Лениногорский	18 660,64	5 858,19	4 032,94	10 946,89	1 855,55	6 913,95
12	Чистопольский	74 401,48	20 323,47	4 958,25	52 402,64	1 675,37	47 444,39
13	Нурлатский	39 928,30	19 464,54	15 028,81	18 803,85	1 659,91	3 775,04
14	К-Устьинский	16 686,21	1 716,13	9 653,07	13 613,27	1 356,81	3 960,20



# Финансирование программы АЖФ

тыс.рублей 14

№	МО	Перечислено гражданину/застройщику	в том числе:				Перечислено в ГЖФ за период с 1.10-26.11.2015
			Компенсация	по информации ГЖФ		Необходимо перечислить в ГЖФ со счетов граждан	
				Перечислено в ГЖФ на 01.10.2015	Перечислено в ГЖФ на 26.11.2015		
<b>ВСЕГО</b>		<b>1 341 925,07</b>	<b>328 092,09</b>	<b>485 007,24</b>	<b>933 324,18</b>	<b>88 222,83</b>	<b>451 860,20</b>
15	Бугульминский	4 129,94	1 566,23	1 338,21	1 338,21	1 225,51	0,00
16	Лаишевский	20 089,80	2 223,14	9 035,84	16 856,30	1 010,36	7 820,47
17	Верхнеуслонский	872,17	0,00	0,00	0,00	872,17	0,00
18	Буинский	53 871,87	35 143,27	14 197,09	18 261,74	466,86	4 064,65
19	Муслюмовский	34 784,00	34 524,98	0,00	0,00	259,02	0,00
20	Альметьевский	19 772,59	3 187,56	12 776,35	16 482,55	102,48	3 706,20
21	Менделеевский	8 402,54	969,94	6 131,54	7 411,71	20,90	1 280,17
22	Алексеевский	15 647,47	5 837,43	1 848,39	9 809,94	0,09	7 961,55
23	Азнакаевский	22 172,96	11 850,85	10 322,10	10 322,10	0,00	0,00
24	Алькеевский	467,33	467,33	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Дрожжановский	2 228,65	2 066,63	162,02	162,02	0,00	0,00
26	Заинский	8 193,23	3 044,86	2 299,19	5 148,38	0,00	2 849,19
27	Кайбицкий	479,46	121,24	0,00	358,22	0,00	358,22
28	Нижнекамский	6 003,68	0,00	2 432,56	6 003,68	0,00	3 571,13



# Финансирование программы АЖФ

тыс.рублей 15

№	МО	Перечислено гражданину/застройщику	в том числе:				Перечислено в ГЖФ за период с 1.10-26.11.2015
			Компенсация	по информации ГЖФ		Необходимо перечислить в ГЖФ со счетов граждан	
				Перечислено в ГЖФ на 01.10.2015	Перечислено в ГЖФ на 26.11.2015		
<b>ВСЕГО</b>		<b>1 341 925,07</b>	<b>328 092,09</b>	<b>485 007,24</b>	<b>933 324,18</b>	<b>88 222,83</b>	<b>451 860,20</b>
29	Р-Слободской	2 174,64	1 167,23	529,06	1 007,41	0,00	478,35
30	Сабинский	10 863,39	2 870,13	5 372,34	7 993,26	0,00	2 620,93
31	Тетюшский	4 990,76	2 107,41	3 058,61	2 883,36	0,00	0,00
32	Тукаевский	3 766,22	460,72	3 305,50	3 305,50	0,00	0,00
33	Тюлячинский	1 523,24	0,00	1 523,24	1 523,24	0,00	0,00
34	Актанышский	22 770,05	8 108,33	7 723,92	14 695,78	0,00	6 971,85
35	Арский	66 138,61	11 343,29	41 142,82	55 020,17	0,00	13 877,35
36	Балтасинский	22 650,21	8 593,30	12 959,85	21 197,51	0,00	8 237,67
37	Новошешминский	6 286,13	1 374,44	2 194,35	4 927,89	0,00	2 733,53
38	Ютазинский	29 872,38	4 601,69	8 984,03	25 568,99	0,00	16 584,96
39	г.Казань	14 354,39	1 226,38	1 180,66	11 628,29	1 499,72	10 447,63
	г.Казань (ул. Эсперанто, д.35, корп.6,7)*	144 204,48	0,00	144 204,48	144 204,48	0,00	0,00

\*144 204 480,0руб., в том числе: Средства ГК Фонд 34 173 798,41 руб. ; Средства РТ 44 402 573,59 руб.; Средства МО 65 628 108,0 руб.

## Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ

	Всего	Завершены строительством	Ведется строительство
<b>Количество домов</b>	<b>298</b>	<b>98</b>	<b>200</b>
<b>Количество квартир</b>	<b>7 459</b>	<b>996</b>	<b>6 463</b>
<b>Площадь домов</b>	<b>355,8</b>	<b>54,6</b>	<b>301,2</b>







# Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ в 2015

Наименование МО	Количество объектов	% готовности	Динамика за неделю
Чистопольский	6	29%	6%
Новошешминский	3	81%	1%
Кукморский	5	88%	1%
Мензелинский	14	89%	4%
Высокогорский	2	90%	1%
Рыбно-Слободский	1	90%	1%
Заинский	2	92%	3%
Зеленодольский	2	93%	3%
Арский	14	94%	1%
Актанышский	2	95%	3%
Лаишевский	3	96%	3%
Агрызский	4	97%	1%
Лениногорский	1	97%	2%
Верхнеуслонский	1	98%	1%
Дрожжановский	1	98%	1%
Азнакаевский	1	99%	1%
Балтасинский	14	99%	1%
Буинский	3	99%	1%
Менделеевский	1	99%	1%



# Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ в 2016

Наименование МО	Количество объектов	% готовности	Динамика за неделю
Альметьевский	1	5%	1%
Бугульминский	3	5%	1%
Муслюмовский	1	10%	1%
Алексеевский	9	12%	1%
Апастовский	1	13%	1%
Камско-Устьинский	3	13%	1%
Ютазинский	3	13%	1%
Чистопольский	4	14%	3%
Зеленодольский	10	15%	3%
Пестречинский	3	15%	1%
Спасский	5	16%	1%
Елабужский	4	20%	1%
Кукморский	16	20%	5%
Балтасинский	16	21%	1%
г.Казань	4	25%	1%



# Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ в 2016

Наименование МО	Количество объектов	% готовности	Динамика за неделю
Буинский	2	28%	1%
Агрызский	2	29%	3%
Азнакаевский	3	33%	3%
Мензелинский	4	33%	1%
Тетюшский	2	34%	1%
Тукаевский	1	40%	1%
Нурлатский	3	41%	1%
Заинский	4	43%	3%
Высокогорский	7	51%	1%
Новошешминский	2	51%	1%
Лениногорский	4	55%	5%
Арский	2	69%	2%
Лаишевский	1	95%	3%



# Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ в Зеленодольском и Чистопольском районах

МО РТ	Заказчик	Подрядчик	Готовность (%)	
			СМР	Динамика
263 кв.ж.д., кв. "Б", поз.12, г.Зеленодольск	МУП "СТН ЗМР"	ООО "Восход"	90%	2%
105 кв.ж.д., кв. "Б", поз.14, г.Зеленодольск	МУП "СТН ЗМР"	ООО "ПСК Народный дом"	94%	4%
104 кв. ж.д. по ул. Энегльса 185	ООО СК ГИПС	ООО "Керамика маркет"	68%	5%
38 кв.ж.д., ул. Энгельса д.191/3, г.Чистополь	ООО СК ГИПС	ООО СтройТрестПоволжье	23%	7%
60 кв.ж.д., ул.Вахитова д.127, г.Чистополь	ООО СК ГИПС	ООО СтройТрестПоволжье	23%	6%
57 кв.ж.д., ул.Н.Прибоя, д.8Д, г.Чистополь	ООО СК ГИПС	ООО "Основание"	22%	6%
36 кв.ж.д., ул.Нариманова д.74б, г.Чистополь	ООО СК ГИПС	ООО "БВСК"	20%	6%
24 кв.ж.д., ул.Вахитова д.81, г.Чистополь	ООО СК ГИПС	ООО "СМ-СтройИнвест"	21%	6%



# Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ в 2015

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Готовность (%)	
			СМР	Динамика
36 кв.ж.д., ул. Нариманова д.74б,	ООО СК ГИПС	ООО "БВСК"	20%	6%
24 кв.ж.д., ул. Вахитова д.81, г. Чистополь	ООО СК ГИПС	ООО "СМ-СтройИнвест"	21%	6%
38 кв.ж.д., ул. Энгельса д.191/3, г. Чистополь	ООО СК ГИПС	ООО СтройТрестПоволжье	23%	7%
57 кв.ж.д., ул. Н. Прибоя, д.8Д, г. Чистополь	ООО СК ГИПС	ООО "Основание"	22%	6%
60 кв.ж.д., ул. Вахитова д.127, г. Чистополь	ООО СК ГИПС	ООО СтройТрестПоволжье	23%	6%
104 кв. ж.д. по ул. Энгельса 185	ООО СК ГИПС	ООО "Керамика маркет"	68%	5%
1 кв.ж.д., ул. И.Юзеева, д.6, пгт. Балтаси	МУП "Гарант"	ООО "Стройремтех"	70%	1%
1 кв.ж.д., ул. И.Юзеева, д.15 пгт. Балтаси	МУП "Гарант"	ООО "Юмарт"	70%	1%
1 кв.ж.д., ул. И.Юзеева, д.17 пгт. Балтаси	МУП "Гарант"	ООО "Юмарт"	70%	1%



# Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ в 2015

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Готовность (%)	
			СМР	Динамика
1 кв.ж.д., ул.Северная 17г.Мензелинск	ООО СК ГИПС	ООО СК "Спектр"	70%	1%
1-кв.ж.д., ул.Центральная 4Г, с.Коноваловка, Мензелинский	ООО СК ГИПС	ООО "Гарант плюс"	70%	1%
1 кв.ж.д., ул.Кооперативная, 58, с.Лубяны, Кукморский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	78%	1%
1 кв.ж.д., ул.Кооперативная 60, с.Лубяны, Кукморский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	78%	1%
1 кв.ж.д., ул.И.Юзеева, д.7 пгт.Балтаси	МУП "Гарант"	ООО "Водстрой"	80%	1%
1 кв.ж.д., ул.Спортивная, д.30, п.с- за "Красный Октябрь", Новошешминский р-н	МУП "УКС"	ООО "Шешмастрой"	80%	1%
2 кв.ж.д., ул.Спортивная, д.32, п.с-за "Красный Октябрь", Новошешминский р-н	МУП "УКС"	ООО "Шешмастрой"	80%	2%
1 кв ж.д., ул. имени героя Ф.П. Савельева, с.Новошешминск	МУП "УКС"	ООО "Шешмастрой"	82%	1%
18 кв.ж.д., ул.Изыскателей д.4/8В, ,Мензелинский р-н	ООО СК ГИПС	ООО "Сфера строй"	83%	3\$



# Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ в 2015

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Готовность (%)	
			СМР	Динамика
1 кв.ж.д.,ул., Кошевого 5, г.Мензелинск	ООО СК ГИПС	ООО "Гарант плюс"	83%	3%
18 кв.ж.д., ул.Изыскателей д.4/8Б, Мензелинский р-н	ООО СК ГИПС	ООО "Сфера строй"	84%	2%
2 кв. ж.д.,ул. Пионерская, д.13, с.Новый Кинер, Арский р-н	МУ "ОКС и А" Арского р-на	ООО «Арское МСО»	85%	2%
1 кв.ж.д., ул.И.Юзеева, д.9, пгт.Балтаси	МУП "Гарант"	ООО "Водстрой"	85%	3%
1 кв.ж.д.,ул.И.Юзеева, д.11, пгт.Балтаси	МУП "Гарант"	ООО "Стройсервис"	85%	3%
1 кв.ж.д., ул.И.Юзеева, д.13, пгт.Балтаси	МУП "Гарант"	ООО "Стройсервис"	85%	3%
60 кв.ж.д.,ул.Б.Красная, с.Высокая Гора, Высокогорский р-н	ООО СК ГИПС	ООО «ГлаФстрой»	85%	2%
4 кв.ж.д., ул. Озерная, поз. 1-86, г.Заинск	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "Гранд - Строй"	85%	1%
1 кв.ж.д.,ул.Северная 17А, г.Мензелинск	ООО СК ГИПС	ООО "Мензелинск-сервис"	85%	1%



# Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ в 2015

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Готовность (%)	
			СМР	Динамика
21 кв.ж.д. ул.Гафиятуллина поз.6, Кукморский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	87%	2%
1-кв.ж.д. ул.Кирова д.46, п.Кирова, Актанышский р-н	УКС Актанышского района	ООО «РемСтройДом»	90%	1%
2-х кв. ж.д., ул. Победы д.1, д.Мендюш, Арский р-н	МУ "ОКС и А" Арского р-на	ООО «Строй - Мастер»	90%	5%
2-х кв. ж.д., ул. Победы, д.2 д.Мендюш, Арский р-н		ООО «Строй - Мастер»	90%	5%
3-х кв. ж.д., ул. Молодежная, д.8, с.Шушмабаш, Арский р-н		ООО СК «ВОК-строй»	90%	1%
2-х кв. ж.д., ул. Молодежная, д.6, с.Шушмабаш, Арский р-н			90%	1%
2-х кв. ж.д., ул. Молодежная, д.10, с.Шушмабаш, Арский р-н			90%	1%
263 кв.ж.д., кв. "Б", поз.12, г.Зеленодольск	МУП "СТН ЗМР"	ООО "Восход"	90%	2%
4 кв.ж.д., ул. Пер.Школьный, д.13, пгт Рыбная Слобода	МУП "Служба единого заказчика по Р.-Слободского района"	ООО "Рыбно-Слободский Универсалстрой"	90%	1%





# Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ в 2015

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Готовность (%)	
			СМР	Динамика
18 кв.ж.д., ул.Изыскателей д.4/8А, Мензелинский р-н	ООО СК ГИПС	ООО "Сфера строй"	90%	3%
4 кв.ж.д., ул. Пер.Школьный, д.13, пгт Рыбная Слобода	МУП "Служба единого заказчика по Рыбно-Слободского района"	ООО "Рыбно-Слободский Универсалстрой"	90%	5%
27 кв.ж.д., ул.Изыскателей д.1/14, Мензелинский р-н	ООО СК ГИПС	ООО "Мензелинская ПМК "Мелиорации"	92%	2%
105 кв.ж.д., кв. "Б", поз.14, г.Зеленодольск	МУП "СТН ЗМР"	ООО "ПСК Народный дом"	92%	2%
1 кв.ж.д., ул.Кошевого 3, г.Мензелинск	ООО СК ГИПС	ООО "Гарант плюс"	93%	4%
36 кв.ж.д., поз.4 с.Усады, Лаишевский р-н	МУП "УКС"	ООО «Компания Стройком»	94%	6%
24-кв. ж.д. ул.Энгельса, д.3А, Агрызский р-н	СК ГИПС	ООО "Мир-Строй"	95%	2%
24-кв. ж.д. ул. Энгельса, д.3, Агрызский р-н	СК ГИПС	ООО "Мир-Строй"	95%	2%
24-кв. ж.д. ул.Чайковского, д.8А, Агрызский р-н	УКС Агрызского района	ООО "Строй-Гигант"	95%	2%



# Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ в 2015

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Готовность (%)	
			СМР	Динамика
24-кв. ж.д. ул.Чайковского, д.8А, Агрызский р-н	УКС Агрызского района	ООО "Строй-Гигант"	95%	1%
24 кв. ж.д. ул. М.Горького, 38 г.Арск	МУ "ОКС и А" Арского р-на	ООО «Арское МСО»	95%	1%
2 кв. ж.д., ул. Новая, 12А, с.Чулпаново, Арский р-н	МУ "ОКС и А" Арского р-на	ООО СК «ВОК-строй»	95%	1%
2 кв. ж.д., ул. Новая, 12Б, с. Чулпаново, Арский р-н	МУ "ОКС и А" Арского р-на	ООО СК «ВОК-строй»	95%	1%
285 кв.ж.д., ул.Станционная, ст.Высокая Гора, Высокогорский р-н	ООО СК ГИПС	ООО "Инвест"	95%	1%
24 кв. ж.д. ул. М.Горького, 38 г.Арск	МУ "ОКС и А" Арского р-на	ООО «Арское МСО»	95%	2%
2 кв. ж.д., ул. Новая, 12А, с.Чулпаново, Арский р-н	МУ "ОКС и А" Арского р-на	ООО СК «ВОК-строй»	95%	5%
2 кв. ж.д., ул. Новая, 12Б, с. Чулпаново, Арский р-н	МУ "ОКС и А" Арского р-на	ООО СК «ВОК-строй»	95%	5%
2-х кв. ж.д., ул. Победы д.1, д.Мендюш, Арский р-н	МУ "ОКС и А" Арского р-на	ООО «Строй - Мастер»	95%	5%



# Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ в 2015

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Готовность (%)	
			СМР	Динамика
18 кв.ж.д., ул.Нефтяников с.Столбище, Лаишевский р-н	МУП "УКС"	ООО «Стройиндустрия»	95%	1%
18 кв.ж.д., ул.Изыскателей д.4/8А, Мензелинский р-н	ООО СК ГИПС	ООО "Сфера строй"	95%	5%
1 кв.ж.д., ул.Кошевого 3А, г.Мензелинск	ООО СК ГИПС	ООО "Гарант плюс"	95%	1%
4 кв. ж.д., ул. М.Джалиля, 15, г.Арск	МУ "ОКС и А" Арского р-на	ООО «Эльайрстрой»	96%	6%
24-кв. ж.д. ул.Энгельса, д.3А, Агрызский р-н	СК ГИПС	ООО "Мир-Строй"	97%	2%
24-кв. ж.д. ул. Энгельса, д.3, Агрызский р-н	СК ГИПС	ООО "Мир-Строй"	97%	2%
48 кв.ж.д., ул. Шашина, д.68, г.Лениногорск	ООО "Сарет"	ООО "Сарет"	97%	2%
24 кв.ж.д., ул.Дальняя, с.Верхний Услон	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "БарсЭлитСтрой"	98%	1%
1 кв.ж.д., ул.Дементьева, д.42, с.Ст.Дрожжаное, Дрожжановский р-н	ИК МО Дрожжановского района	ООО "Тепловик"	98%	1%
2 кв.ж.д., ул. Фардиева, поз. 16, с. Светлое Озеро, Заинский р-н	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "Гранд - Строй"	98%	1%



# Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ в 2015

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Готовность (%)	
			СМР	Динамика
24-кв. ж.д. ул.Ометова,д.23, Агрызский р-н	СК ГИПС	ООО СК "Строй-Град"	99%	1%
96- кв.ж.д. ул Радужная д.3, г.Азнакаево	МУП УКС Азнакаевского р- на	ООО "АльмаСтрой" г.Альметьевск	99%	1%
2-кв. ж.д. ул. Ленина д.36, пос. совхоза им. Кирова, Актанышский	УКС Актанышского района	ООО "ПМК-6"	99%	1%
5 кв. ж.д. ул. Х.Такташа, 43, г.Арск	МУ "ОКС и А" Арского р-на	ООО «Эльайрстрой»	99%	1%
1 кв. ж.д., ул. Кленовая №8а, г.Арск	МУ "ОКС и А" Арского р-на	ООО «Икстрой»	99%	1%
2 кв. ж.д., ул. Школьная, д.67, с.Старое Чурилино, Арский р-н	МУ "ОКС и А" Арского р-на	ООО «Икстрой»	99%	1%
3 кв. ж.д., ул. Тополиная №4а, г.Арск	МУ "ОКС и А" Арского р-на	ООО «КСМ»	99%	5%
2 кв.ж.д., ул.Кул-.Шариф, д.13, пгт.Балтаси	МУП "Гарант"	ООО "Стройремтех"	99%	1%
2 кв.ж.д., ул.Кул-.Шариф, д.15, пгт.Балтаси	МУП "Гарант"	ООО "Стройремтех"	99%	1%



# Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ в 2015

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Готовность (%)	
			СМР	Динамика
2 кв.ж.д., ул.Кул-.Шариф, д.17, пгт. Балтаси	МУП "Гарант"	ООО "Стройсервис"	99%	1%
2 кв.ж.д., ул.Кул-.Шариф, д.21, пгт. Балтаси	МУП "Гарант"	ООО "Водстрой"	99%	1%
2 кв.ж.д., ул.Кул-.Шариф, д.31, пгт. Балтаси	МУП "Гарант"	ООО "Юмарт"	99%	1%
2 кв.ж.д., ул.Кул-.Шариф, д.32, пгт. Балтаси	МУП "Гарант"	ООО "Юмарт"	99%	1%
2 кв.ж.д., ул.Кул-.Шариф, д.23, пгт.Балтаси	МУП "Гарант"	ООО "Водстрой"	99%	1%
2 кв.ж.д., ул.Молодежная 2 Б, с.Кият, Буинский р-н	ООО "Буастрой"	ООО "СтройГарант+"	99%	1%
2 кв.ж.д. ул.Молодежная 3 Б, с.Кият, Буинский р-н	ООО "Буастрой"	ЗАО "Буинская МСО"	99%	1%
2 кв.ж.д., ул.Молодежная 4 Б, с.Кият, Буинский р-н	ООО "Буастрой"	ЗАО "Буинская МСО"	99%	1%
2 кв.ж.д., ул.Мирсая Амира, поз.3, с.Манзарас, Кукморский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	99%	1%
2 кв.ж.д., ул.Мирсая Амира, поз.4, с.Манзарас, Кукморский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	99%	1%



# Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ в 2015

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Готовность (%)	
			СМР	Динамика
60 кв.ж.д., с.Габишево, Лаишевский р-н	МУП "УКС"	ООО ПСК "Народный Дом"	99%	1%
84 кв.ж.д., ул.Татарстан, 17 (поз.2), г.Менделеевск	МАУ "УИИР ММР" РТ	ЗАО "Мамадышстрой"	99%	1%
1 кв.ж.д., ул.Либкнехта 90А, г.Мензелинск	ООО СК ГИПС	ООО СК "Спектр"	99%	4%
1 кв.ж.д., ул., Либкнехта 101, г.Мензелинск	ООО СК ГИПС	ООО СК "Спектр"	99%	4%
1 кв.ж.д., ул.Сандугач 5, г.Мензелинск	ООО СК ГИПС	ООО "Гарант плюс"	99%	1%
1 кв.ж.д., ул.Гловина 199, г.Мензелинск	ООО СК ГИПС	ООО "Гарант плюс"	99%	1%



# Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ в 2016

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Готовность (%)	
			СМР	Динамика
1 кв.ж.д. ул.Сибирский тракт, д.Карадуван, Балтасинский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Юмарт"	1%	1%
21 кв.ж.д, ул.Гафиятуллина поз.5, Кукморский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	1%	1%
21 кв.ж.д., ул.Гафиятуллина поз.17, Кукморский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	1%	1%
4 кв.ж.д.,ул.Заводская, поз.1, с.Лубяны, Кукморский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	1%	1%
4 кв.ж.д. ул.Заводская поз.2, с.Лубяны, Кукморский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	1%	1%
4 кв.ж.д.,ул.Заводская поз.3, с.Лубяны, Кукморский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	1%	1%
4 кв.ж.д. ул.Заводская, поз.4, с.Лубяны, Кукморский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	1%	1%
27-и кв ж/д ул. Изыскателей 3/11Б	ООО СК ГИПС	ООО "Мензелинская ПМК "Мелиорации"	1%	1%
18-кв. ж.д. ул.Ленина ,11 пгт.Актюбинский, Азнакаевский р-н	МУП УКС Азнакаевского р-на	ООО "АльмаСтрой" г.Альметьевск	2%	7%



# Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ в 2016

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Готовность (%)	
			СМР	Динамика
38 кв.ж.д., ул.Сельхозтехники, г.Бугульма	ООО СК ГИПС	ООО "ПСБ-2"	2%	1%
38 кв.ж.д. квартал 61-70, г.Бугульма	ООО СК ГИПС	ООО "Ситистрой"	2%	1%
22 кв.ж.д., ул.Строителей д 7 * (малогабаритное жилье), г.Буинск	ООО "Буастрой"	ЗАО "Буинская МСО"	2%	1%
2-х кв. ж.д. ул.Заречная 27 Б, с.Лебедино, Алексеевский р-н	ГКУ ГИСУ РТ	ЗАО "Алексеевская МСО ТАПС"	3%	1%
2-х кв. ж.д., ул. Советская, д. 46 В, с.Лебедино, Алексеевский р-н	ГКУ ГИСУ РТ	ЗАО "Алексеевская МСО ТАПС"	3%	1%
2-х кв. ж.д., ул. Заречная, д. 27, с.Лебедино, Алексеевский р-н	ГКУ ГИСУ РТ	ЗАО "Алексеевская МСО ТАПС"	3%	1%
2-х кв. ж.д. ул. Советская, д. 46 Г, с.Лебедино, Алексеевский р-н	ГКУ ГИСУ РТ	ЗАО "Алексеевская МСО ТАПС"	3%	1%
2-х кв. ж.д. ул. Кооперативная, д. 16, с.Лебедино, Алексеевский р-н	ГКУ ГИСУ РТ	ЗАО "Алексеевская МСО ТАПС"	3%	1%
36 кв.ж.д., ул.Вахитова д.66*, г.Болгар, Спасский р-н	ООО СК ГИПС	ООО "Техподряд"	4%	1%
120 кв.ж.д. мкр. Западные ворота (пр. И.Зарипова, д.3) г.Альметьевск	МУП УКС Альметьевского МО	ООО "Стройкомплекс"	5%	1%





# Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ в 2016

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Готовность (%)	
			СМР	Динамика
340 кв.ж.д.по ул. Сайдашева, поз.3, г.Зеленодольск	не определен	ООО ГрэйтСтрой	5%	1%
40 кв.ж.д., ул.Гафиятуллина поз.5, Кукморский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	5%	1%
156 кв.ж.д. ул.Станционная, ст.Высокая Гора	ООО СК ГИПС	ООО "ЭлитСтройМонтаж"	6%	1%
60 кв.ж.д.,ул. М.Горького, д.2 г.Елабуга	МКУ ДС Елабужского р-на	ЗАО "Стройсервис"	6%	5%
176 кв.ж.д.,ул. Гагарина, мкр. Полукамушки, г. Зеленодольск	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "Восход"	6%	1%
176 кв.ж.д.,ул. Столичная, г.Зеленодольск	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "Восход"	6%	1%
255 кв.ж.д. ул. Сайдашева, поз.4, г.Зеленодольск	не определен	ООО ГрэйтСтрой	6%	1%
45 кв.ж.д., пер.Строительный,д.3,пгт., Уруссу, Ютазинский р-н	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "АльмаСтрой"	7%	1%
16 кв.ж.д., ул.Пионерская д.35А*, г.Болгар, Спасский р-н	ООО СК ГИПС	ООО "Техподряд"	8%	1%
56 кв.ж.д., ул.Тугарова. д.1, г.Елабуга	МКУ ДС Елабужского р-на	ЗАО "Стройсервис"	9%	1%



# Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ в 2016

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Готовность (%)		
			СМР	Динамика	
27 кв.ж.д., ул.Первомайская поз.4, пгт.Куйбышевский затон, Камско-Устьинский р-н	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "СтройАрсенал"	9%	1%	
15 кв.ж.д., ул.Гагарина д1, пгт.Куйбышевский затон, Камско-Устьинский р-н			9%	1%	
18 кв.ж.д., ул.Пионерская д.35, г.Болгар, Спасский р-н	ООО СК ГИПС	ООО "Основание"	9%	1%	
18-кв. ж.д. ул.Ленина ,5 пгт.Актюбинский, Азнакаевский р-н	МУП УКС Азнакаевского р-на	ООО "Азнакаевская ПМК" г.Азнакаево	10%	1%	
4-х кв. ж.д. ул. Мичурина, д.26, пгт Алексеевское	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "Жилстройсервис"	10%	1%	
1 кв.ж.д.,ул.Свердлова, д.3, пгт.Балтаси	МУП "Гарант"	ООО "Юмарт"	10%	1%	
1 кв.ж.д.,ул.Свердлова, д.3В пгт.Балтаси			10%	1%	
2 кв.ж.д. ул.Сибирский тракт, д.Карадуван, Балтасинский р-н			10%	1%	
1 кв.ж.д. ул.Ленина, с.Норма, Балтасинский р-н			ООО "Водстрой"	10%	1%
1 кв.ж.д,ул.Загидуллина, с.Карелино, Балтасинский р-н			ООО "Стройсервис"	10%	1%



# Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ в 2016

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Готовность (%)	
			СМР	Динамика
1 кв.ж.д., ул. Загидуллина, с. Карелино, Балтасинский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Стройсервис"	10%	1%
1 кв.ж.д., ул. Загидуллина, д.16/2 с. Карелино, Балтасинский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Водстрой"	10%	1%
35 кв.д., ул. Жукова, поз. 76, г. Заинск	не определен	ООО "Универсал"	10%	1%
40 кв.ж.д., ул. Гафиятуллина поз.4, Кукморский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	10%	1%
24 кв.ж.д., ул. Маяковского, поз.1, Кукморский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	10%	1%
24 кв.ж.д, ул. Маяковского, поз.2, Кукморский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	10%	1%
18-и кв ж/д ул. Изыскателей 3/1А	ООО СК ГИПС	ООО "Мензелинск-сервис"	10%	1%
18 кв.ж.д. ул. Вахитова д.21 «А», с. Муслюмово, Муслюмовский р-н	МУП "УКС"	ЗАО "Муслюмовская МСО"	10%	1%
12 кв.ж.д., ул. Вахитова д.43, г. Болгар, Спасский р-н	ООО СК ГИПС	ООО "Техподряд"	10%	1%
36 кв.ж.д. ул. Кольцова, квартал 250, г. Бугульма	ООО СК ГИПС	ООО "ЖилСервис"	11%	1%



# Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ в 2016

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Готовность (%)	
			СМР	Динамика
88 кв.ж.д., ул.К.Маркса, мкр. Озеро Надежды поз.1, г.Зеленодольск	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "СК Татинвестстрой"	11%	1%
24 кв.ж.д., ул.Комсомольская1, с.Кошаково, Пестречинский р-н	МУП ЦКС Пестричинского МО	ООО "ТандемСтрой"	11%	1%
155 кв.ж.д., мкр. Северо-западный, поз.5, г.Чистополь	ООО СК ГИПС	ООО "ДИАЛ СМК"	11%	3%
155 кв.ж.д., мкр. Северо-западный, поз.6, г.Чистополь	ООО СК ГИПС	ООО "ДИАЛ СМК"	11%	3%
108 кв.ж.д. пос.Водников, д.19, г.Чистополь	ООО СК ГИПС	ООО "БВСК"	11%	3%
24-кв. ж.д. ул. Ометова, д.2, г.Агрыз	УКС Агрызского района	ООО СК "Строй-Град"	12%	1%
1 кв.ж.д., ул.И.Юзеева, д.21, пгт.Балтаси,	МУП "Гарант"	ООО "Стройремтех"	12%	1%
1 кв.ж.д., ул.И.Юзеева, д.23 пгт.Балтаси	МУП "Гарант"	ООО "Стройремтех"	12%	1%
88 кв.ж.д. г. Зеленодольск, К.Маркса, мкр. Озеро Надежды поз.2, Зеленодольский р-н	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "СК Татинвестстрой"	12%	2%
24 кв.ж.д., ул. Маяковского, поз.3, Кукморский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	12%	1%



# Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ в 2016

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Готовность (%)	
			СМР	Динамика
24 кв.ж.д., ул. Маяковского, поз.4, Кукморский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	12%	1%
1 кв.ж.д., ул. Рябиновая, с.Новошешминск	МУП "УКС"	ООО "Шешмастрой"	12%	1%
18 кв.ж.д. ул. Просторная д.47, п.г.т.Алексеевское	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "Керамика- Маркет"	13%	1%
24 кв.ж.д. ул. Салават Каримова, д. 9, пгт.Апастово	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "ЛЭНД"	13%	1%
44 кв.ж.д., ул.Осиновская, с.Пестрецы, Пестречинский р-н	МУП ЦКС Пестречинского МО	ООО СтройИндустрия	13%	1%
104 кв.ж.д., ул.Энгельса д.183, г.Чистополь	ООО СК ГИПС	ООО "СМ- СтройИнвест"	14%	3%
24 кв.ж.д., ул.Ф.Каримова 12, пгт.Уруссу, Ютазинский р-н	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "БВСК"	14%	1%
27 кв.ж.д., ул.Кольцевая, пос.Бирюлинского з/с, Высокогорский р-н	ООО СК ГИПС	ООО "Инвест"	15%	1%
282 кв.ж.д., кв. "Б", поз.15, г.Зеленодольск	МУП "СТН ЗМР"	ООО "ПСК Народный дом"	15%	1%
36 кв.ж.д., ул.Ф.Каримова 10, пгт.Уруссу, Ютазинский р-н	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "БВСК"	17%	1%



# Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ в 2016

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Готовность (%)	
			СМР	Динамика
79 кв.ж.д., ул. Ленина, д.17, пгт.Васильево, Зеленодольский р-н	МУП "СТН ЗМР"	ООО "Восход"	18%	2%
1 кв.ж.д., ул.И.Юзеева, д.8 пгт.Балтаси	МУП "Гарант"	ООО "Стройремтех"	20%	1%
15 кв.ж.д., ул.Куйбышева д.2,п1, пгт.Куйбышевский затон , Камско- Устьинский р-н	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "СтройАрсенал"	20%	1%
1 кв.ж.д., ул.М.Джалиля 90, г.Мензелинск	ООО СК ГИПС	ООО СК "Спектр"	20%	1%
24 кв.ж.д., ул. Школьная, д. 6 * , с.Кощаково, Пестречинский р-н	МУП ЦКС Пестречинского МО	ООО "ТандемСтрой"	20%	1%
88 кв.ж.д. ул. М.Гафури поз.5,г.Казань	МБУ "УКР г.Казани"	ООО "КЦС"	23%	1%
88 кв.ж.д. ул. М.Гафури поз.2,г.Казань	МБУ "УКР г.Казани"	ООО "Ак Таш"	24%	1%
263 кв.ж.д., кв. "Б", поз.13, г.Зеленодольск	МУП "СТН ЗМР"	ООО "Восход"	25%	5%
88 кв.ж.д. ул. М.Гафури поз.1,г.Казань	МБУ "УКР г.Казани"	ООО "Ак Таш"	26%	1%



# Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ в 2016

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Готовность (%)	
			СМР	Динамика
88 кв.ж.д. ул. М.Гафури поз.4,г.Казань	МБУ "УКР г.Казани"	ООО "КЦС"	26%	1%
60 кв.ж.д.,ул. М.Покровская, д.3, г.Елабуга	МКУ ДС Елабужского р-на	ЗАО "Стройсервис"	28%	1%
2 кв.ж.д.,ул. Мичурина, д. 10а, г.Заинск	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "Гранд - Строй"	30%	5%
24 кв.ж.д., ул.Красноармейская поз.7, г.Нурлат	МУП "УКС"	ООО "Перспектива"	31%	2%
4 кв ж.д. ул. Школьная, д. 29, с.Ялкын, Алексеевский р-н	ГКУ ГИСУ РТ	ЗАО "Алексеевская МСО-ТАПС	32%	1%
24 кв.ж.д., ул.Красноармейская д.79, г.Нурлат	МУП "УКС"	ООО "Перспектива"	33%	1%
12 кв.ж.д.,ул. Южная, 24, г. Тетюши	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "ПМК "СтройИнвест"	33%	1%
12 кв.ж.д.,ул. Южная, 23, г. Тетюши	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "ПМК "СтройИнвест"	34%	1%
18 кв.ж.д.,ул.Центральная, п.Дачное, Высокогорский р-н	ООО СК ГИПС	ООО "Инвест"	35%	1%
60 кв.ж.д.,ул. М.Покровская, д. 4, г.Елабуга	МКУ ДС Елабужского р-на	ЗАО "Стройсервис"	35%	1%



# Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ в 2016

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Готовность (%)	
			СМР	Динамика
4 кв ж.д ул. Школьная, д. 31, с. Ялкын, Алексеевский р-н	ГКУ ГИСУ РТ	ЗАО "Алексеевская МСО-ТАПС	40%	1%
1 кв.ж.д., ул.И.Юзеева, д.19, пгт.Балтаси,	МУП "Гарант"	ООО "Юмарт"	40%	1%
1 кв.ж.д., ул. Молодежная, с. Ципья, Балтасинский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Стройсервис	40%	1%
1 кв.ж.д., ул. Молодежная, д.15А с. Ципья, Балтасинский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Стройсервис	40%	1%
29 кв.ж.д., ул. 50 лет Октября, поз.2, п. Татарсан, Тукаевский р-н	ИК МО	ООО "Домкор"	40%	1%
21 кв.ж.д., ул. Гафиятуллина поз.18, Кукморский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	41%	1%
1 кв.ж.д., ул. И.Юзеева, д.4 пгт. Балтаси	МУП "Гарант"	ООО "Стройремтех"	42%	1%
24-кв. ж.д. ул. Чайковского, д.5, Агрызский р-н	УКС Агрызского района	ООО "Строй-Гигант"	45%	1%
1 кв.ж.д., ул. Ленина 38, г. Мензелинск	ООО СК ГИПС	ООО СК "Спектр"	45%	1%





# Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ в 2016

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Готовность (%)	
			СМР	Динамика
79 кв.ж.д., ул. Стахановская, д.64, пгт.Васильево, Зеленодольский р-н	МУП "СТН ЗМР"	ООО "Восход"	46%	3%
2 кв.ж.д., ул. Шоссейная, д. 10, г.Заинск	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "Гранд - Строй"	50%	1%
12 кв.ж.д, ул. Булгарская, д.101, г.Болгар, Спасский р-н	ООО СК ГИПС	ООО "Спасское РП "Спасагрострой"	50%	1%
16 кв.ж.д. ,ул.Гагарина 9А (16 кв.),г.Буинск	ООО "Буастрой"	ЗАО "Буинская МСО"	53%	1%
48 кв.ж.д., ул. Садриева , д.23Д, г.Лениногорск	ООО "Сарет"	ООО "Сарет"	55%	3%
1 кв.ж.д. ул.Гафури, с.Норма, Балтасинский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Водстрой"	60%	1%
18 кв.ж.д.,ул.Красноармейская поз.1, г.Нурлат	МУП "УКС"	ООО "Респект"	60%	1%
12 кв.ж.д.,ул.Юбилейная, с.Высокая Гора, Высокогорский р-н	ООО СК ГИПС	ООО "Инвест"	65%	1%
12 кв.ж.д.,ул.Школьная, с.Высокая Гора, Высокогорский р-н	ООО СК ГИПС	ООО "Инвест"	65%	1%
2 кв.ж.д., ул.Мирсая Амира, поз.6,с.Манзарас, Кукморский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	65%	5%



# Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ в 2016

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Готовность (%)	
			СМР	Динамика
15 кв.ж.д., ул. Ленинградская, д.83, г.Лениногорск	ООО "Сарет"	ООО "Сарет"	65%	4%
12 кв. ж.д., ул. Ватан, 6А, г.Арск	МУ "ОКС и А" Арского р-на	ООО «ГлавТрансСтрой»	68%	3%
12 кв. ж.д. ул. Ватан, 4А, г.Арск	МУ "ОКС и А" Арского р-на	ООО «ГлавТрансСтрой»	70%	3%
2 кв.ж.д., ул.Мирсая Амира, поз.5, с.Манзарас, Кукморский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	70%	3%
21 кв.ж.д., ул. Ленина, с. Шугурово, Лениногорский р-н	ООО "ЛИС"	ООО "ЛИС"	70%	3%
76 кв.ж.д., ул. Достоевского, д.15, г.Лениногорск	"АрхГрадСтройКонтроль"	ООО "ЛИС"	71%	1%
21 кв.ж.д, ул.Гафиятуллина поз.13, Кукморский р-н	МУП "Гарант"	ООО "Строй-Гарант"	75%	1%
27 кв.ж.д., ул.Гагарина, д.29, пос.Бирюлинского з/с, Высокогорский р-н	ООО СК ГИПС	ООО "БарсЭлитСтрой"	80%	2%
3 кв.ж.д., ул. Первомайская, д. 1а, г.Заинск	ГКУ ГИСУ РТ	ООО "Гранд - Строй"	80%	2%



# Строительство жилых домов для переселения граждан из АЖФ в 2016

Место расположения, наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	Готовность (%)	
			СМР	Динамика
24-кв. ж.д. ул.Ленина д.13, пгт.Актюбинский, Азнакаевский р-н	МУП УКС Азнакаевского р- на	ООО "Евростиль" г.Набережные Челны	87%	4%
27 кв.ж.д.,ул.Горького Поз.3, ст.Куркачи, Высокогорский р-н	ООО СК ГИПС	ООО "БарсЭлитСтрой"	90%	2%
1 кв.ж.д., ул.Верхнеслободская, д.1"А", с.Слобода Петропавловская, Новошешминский р-н	МУП "УКС"	ООО "Шешмастрой"	90%	3%
36 кв.ж.д., ул. Совхозная с.Столбище, Лаишевский р-н	МУП "УКС"	ООО «Новострой»	95%	3%

# Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2015 г.

Объемы финансирования за счёт средств:  
(млн. руб.)

ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	ВСЕГО
<b>27,72</b>	<b>1 373, 13</b>	<b>1 072, 93</b>	<b>2 259, 3</b>	<b>4 733,08</b>



# Информация о сдаче актов КС-2 по капитальному ремонту МКД

МО	Кол-во домов	Выполненные объемы работ (тыс.руб)	Принято ГЖИ РТ актов КС-2		
			Сумма (тыс.руб)	% принятых актов КС-2 от выполненных объемов	Динамика за 2 недели
Зеленодольский	35	235 365,15	213 567,94	90,74	0,03
Нурлатский	15	48 845,50	44 671,20	91,45	0,00
Черемшанский	7	9 908,64	9 464,25	95,52	1,04
Буинский	8	22 800,56	21 869,83	95,92	1,89
Менделеевский	6	47 222,03	45 393,49	96,13	0,00
Тукаевский	13	29 854,94	28 752,81	96,31	0,24
Лениногорский	16	107240,89	103 575,80	96,58	0,00
Сармановский	9	32 913,73	31 811,80	96,65	4,94
Новошешминский	13	4 864,22	4 737,65	97,40	0,00
Елабужский	44	109 213,41	106 745,64	97,74	0,39
Мензелинский	6	21 752,60	21 291,04	97,88	0,00
<b>Итого по РТ:</b>	<b>1 029</b>	<b>4 727 593,09</b>	<b>4 657 589,49</b>	<b>98,52</b>	<b>1,33</b>
Нижнекамский	107	472 147,00	466 094,31	98,72	10,26
Бугульминский	87	196 981,06	194 526,23	98,75	0,13
Алькеевский	2	1 417,91	1 403,87	99,01	0,00



# Информация о сдаче актов КС-2 по капитальному ремонту МКД

МО	Кол-во домов	Выполненные объемы работ (тыс.руб)	Принято ГЖИ РТ актов КС-2		
			Сумма (тыс.руб)	% принятых актов КС-2 от выполненных объемов	Динамика за 2 недели
г.Наб.Челны	144	1 125 449,05	1 114 467,68	99,02	0,00
г. Казань	291	1 490 789,89	1 479 257,88	99,23	0,00
Ютазинский	14	21 272,35	21 233,06	99,82	0,00
К.-Устьинский	10	7 246,88	7 239,78	99,90	0,00
Заинский	14	62 977,49	62 977,49	100,00	4,58
Агрызский	8	22 340,56	22 340,56	100,00	0,00
Азнакаевский	29	87 403,53	87 403,53	100,00	0,00
Аксубаевский	3	6 543,95	6 543,95	100,00	0,00
Актанышский	3	8 768,51	8 768,51	100,00	0,00
Алексеевский	6	9 143,81	9 143,81	100,00	0,00
Альметьевский	34	253 935,28	253 935,28	100,00	5,54
Апастовский	1	2 558,70	2 558,70	100,00	0,00
Арский	8	16 776,88	16 776,88	100,00	0,00
Бавлинский	7	36 195,78	36 195,78	100,00	2,42
<b>Итого по РТ:</b>	<b>1 029</b>	<b>4 727 593,09</b>	<b>4 657 589,49</b>	<b>98,52</b>	<b>1,33</b>



# Информация о сдаче актов КС-2 по капитальному ремонту МКД

МО	Кол-во домов	Выполненные объемы работ (тыс.руб)	Принято ГЖИ РТ актов КС-2		
			Сумма (тыс.руб)	% принятых актов КС-2 от выполненных объемов	Динамика за 2 недели
Балтасинский	2	4 437,28	4 437,28	100,00	0,00
Верхнеуслонский	1	3 778,98	3 778,98	100,00	0,00
Высокогорский	9	23 060,45	23 060,45	100,00	0,00
Кукморский	9	19 094,68	19 094,68	100,00	0,00
Лаишевский	6	17 684,29	17 684,29	100,00	0,00
Мамадышский	11	13 897,90	13 897,90	100,00	0,00
Муслюмовский	4	6 636,76	6 636,76	100,00	0,00
Пестречинский	7	14 868,35	14 868,35	100,00	0,00
Р.-Слободский	2	5 528,98	5 528,98	100,00	0,00
Сабинский	7	11 880,57	11 880,57	100,00	0,00
Спасский	7	7 517,28	7 517,28	100,00	0,00
Тетюшский	7	8 601,89	8 601,89	100,00	0,00
Тюлячинский	1	1 224,36	1 224,36	100,00	0,00
Чистопольский	16	97 451,00	97 451,00	100,00	0,00
<b>Итого по РТ:</b>	<b>1 029</b>	<b>4 727 593,09</b>	<b>4 657 589,49</b>	<b>98,52</b>	<b>1,33</b>



# Программа по капитальному ремонту школ на 2015 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
<b>Капремонт школ,</b> Мин-во образования и науки РТ	126 школ (119 обще-образ., 7 корр.)	РТ 2 319,6 без ПСД	РТ 84,6
	10 ДОУ	156,7	5,9

Утверждено РКМ РТ № 2292-р от 14.11.2014



# Капитальный ремонт образовательных учреждений на 2015 г.



№	МО РТ	Лимит по заключенным контрактам тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% КС-2 от лимита	Динамика за 2 недели
1	г.Казань	529 844,90	513 722,80	96,96	2,81
2	Альметьевский	75 538,60	73 497,30	97,30	0,00
3	Черемшанский	22 262,50	21 718,70	97,56	10,93
4	Азнакаевский	64 943,80	63 884,10	98,37	0,11
5	Спасский	6 653,70	6 555,70	98,53	0,00
	<b>Итого по РТ</b>	<b>2 455 880,90</b>	<b>2 428 502,00</b>	<b>98,89</b>	<b>0,9</b>
6	Тетюшский	14 737,00	14 671,80	99,56	0,00
7	Пестречинский	52 477,90	52 362,00	99,78	0,00
8	Аксубаевский	7 771,10	7 759,30	99,85	0,46
9	Лаишевский	18 842,10	18 837,10	99,97	0,00
10	Заинский	25 441,80	25 441,80	100,00	0,00
11	Арский	102 966,60	102 966,50	100,00	0,00
12	Агрызский	15 400,20	15 400,20	100,00	0,00
13	Актанышский	53 594,50	53 594,50	100,00	0,00
14	Алексеевский	18 248,80	18 248,80	100,00	0,00
15	Алькеевский	16 894,50	16 894,50	100,00	5,19



# Капитальный ремонт образовательных учреждений на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит по заключенным контрактам тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% КС-2 от лимита	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	2 455 880,90	2 428 502,00	98,89	0,9
16	Апастовский	24 665,50	24 665,50	100,00	0,00
17	Атнинский	31 005,40	31 005,40	100,00	0,00
18	Бавлинский	37 191,10	37 191,10	100,00	0,00
19	Балтасинский	27 590,20	27 590,20	100,00	0,00
20	Бугульминский	166 276,70	166 276,70	100,00	0,19
21	Буинский	28 972,30	28 972,30	100,00	0,00
22	Верхнеуслонский	3 264,60	3 264,60	100,00	0,02
23	Высокогорский	14 437,50	14 437,50	100,00	0,00
24	Дрожжановский	29 330,20	29 330,20	100,00	0,00
25	Елабужский район	4 063,50	4 063,50	100,00	0,00
26	Зеленодольский	78 695,20	78 695,20	100,00	0,00
27	Кайбицкий	11 519,20	11 519,20	100,00	0,00
28	Камско-Устьинский	16 186,10	16 186,10	100,00	0,00
29	Кукморский	36 638,60	36 638,60	100,00	0,00
30	Лениногорский	32 947,00	32 947,00	100,00	0,00



## Капитальный ремонт образовательных учреждений на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит по заключенным контрактам тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% КС-2 от лимита	Динамика за 2 недели
31	Мамадышский	57 168,50	57 168,50	100,00	0,00
32	Менделеевский	47 441,30	47 441,30	100,00	0,00
33	Мензелинский	48 742,10	48 742,10	100,00	0,00
34	Муслюмовский	43 637,90	43 637,90	100,00	0,13
35	Нижнекамский	126 726,40	126 726,40	100,00	0,00
36	Новошешминский	9 409,70	9 409,70	100,00	0,00
37	Нурлатский	35 672,40	35 672,40	100,00	1,48
38	Р.-Слободский	8 526,40	8 526,40	100,00	0,00
39	Сабинский	47 631,40	47 631,40	100,00	0,86
40	Сармановский	29 101,20	29 101,20	100,00	0,00
41	Тукаевский	21 115,00	21 115,00	100,00	0,00
42	Тюлячинский	14 708,00	14 708,00	100,00	0,00
43	Чистопольский	42 896,10	42 896,10	100,00	0,87
44	Ютазинский	39 000,40	39 000,40	100,00	0,00
45	г.Набережные Челны	308 509,00	308 509,00	100,00	0,00
	<b>Итого по РТ</b>	<b>2 455 880,90</b>	<b>2 428 502,00</b>	<b>98,89</b>	<b>0,9</b>



# Капремонт детских оздоровительных лагерей на 2015 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	14 лагерей	РТ 76,000 без ПСД	РТ 1,5

Утверждено РКМ РТ № 2698-р от 19.12.2014



# Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей на 2015 г.

53

№	МО РТ	Лимит по заключенным контрактам тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% КС-2 от лимита	Динамика за 2 недели
1	Тетюшский, Лагерь отдыха детей-инвалидов по слуху "Ласточка" в с.Урюм	14 925,00	13 585,40	91,02	0,00
	<b>Итого по РТ</b>	<b>75 122,50</b>	<b>73 782,90</b>	<b>98,22</b>	<b>1,05</b>
2	Атнинский, МБОУ дополнительного образования детей - Пионерлагерь "Чулпан"	4 975,00	4 975,00	100,00	0,00
3	Бавлинский, Автономное детское оздоровительно-досуговое учреждение "Ласточка"	4 776,00	4 776,00	100,00	0,00
4	Елабужский, ДОЛ "Юный строитель"	4 776,00	4 776,00	100,00	10,53
5	Лениногорский, МБУ "Детский оздоровительный лагерь "Дружба"	4 776,00	4 776,00	100,00	0,00
6	Мамадышский, МБУ детский оздоровительный лагерь "Кама"	3 830,80	3 830,80	100,00	0,00
7	Мензелинский "Многопрофильный молодежный центр "Веста" г.Мензелинска"	4 776,00	4 776,00	100,00	0,01
8	Буинский, ДОЛ "Чайка"	3 383,00	3 383,00	100,00	0,00
9	Нижнекамский, ДОЛ "Заря"	4 776,00	4 776,00	100,00	0,00
10	Сабинский, Оздоровительный лагерь "Солнышко"	4 776,00	4 776,00	100,00	0,22
11	Черемшанский, ДОЛ "Солнечный"	2 935,30	2 935,30	100,00	0,00
12	Чистопольский, Летний оздоровительный лагерь "Ровесник"	4 776,00	4 776,00	100,00	5,77
13	г. Казань, Спортивно-оздоровительный лагерь "Искра"	7 164,00	7 164,00	100,00	0,00
14	г. Казань, Спортивно-оздоровительный лагерь "Экран"	4 477,50	4 477,50	100,00	0,00



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2015 г.

№	МО РТ	Лимит по заключенным контрактам тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% КС-2 от лимита	Динамика за 2 недели
1	г. Казань, ГАОУ СПО "Казанский автотранспортный техникум им.А.П.Обыденнова"	78 840,80	67 029,00	85,02	0,00
2	Зеленодольский район, ГАОУ СПО "Зеленодольский механический колледж"	81 159,30	71 526,00	88,13	5,24
3	Атнинский район, ГАОУ СПО "Атнинский сельскохозяйственный техникум им.Г.Тукая"	54 138,20	49 937,00	92,24	6,23
4	г. Казань, ГАОУ СПО "Казанский строительный колледж"	105 943,40	100 498,00	94,86	1,37
	<b>Итого по РТ</b>	<b>676 511,60</b>	<b>642 751,00</b>	<b>95,01</b>	<b>2,07</b>
5	Лаишевский район, ГАОУ СПО "Лаишевский технико-экономический техникум"	86 716,50	84 383,00	97,31	0,00
6	Лениногорский район, ГАОУ СПО "Лениногорский нефтяной техникум"	23 304,30	22 967,00	98,55	21,00
7	Мамадышский район, ГАОУ СПО "Мамадышский профессиональный колледж"	100 560,40	100 560,00	100,00	0,00
8	Заинский район, ГАОУ СПО "Заинский политехнический колледж"	61 008,90	61 009,00	100,00	0,00
9	Нижнекамский район, ГАОУ СПО "Нижнекамский индустриальный техникум"	84 839,20	84 839,80	100,00	0,00



# Капитальный ремонт сельских клубов в 2015 году

№	МО РТ	Лимит по заключенным контрактам тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% КС-2 от лимита	Динамика за 2 недели
1	Алексеевский, Красноярский СДК	2 016,40	1 741,00	86,34	24,26
2	Бугульминский, Кудашевский СДК	1 749,40	1 605,10	91,75	0,00
	<b>Итого по РТ</b>	<b>94 486,00</b>	<b>94 063,30</b>	<b>99,55</b>	<b>3,65</b>
3	Агрызский, Красноборский СДК	4 551,20	4 551,20	100,00	0,00
4	Аксубаевский, Новокиреметский СДК	1 056,20	1 056,20	100,00	27,92
5	Актанышский, Старокурмашевский СДК	4 412,00	4 412,00	100,00	0,00
6	Альметьевский, Тайсугановский СДК	2 016,40	2 016,40	100,00	0,00
7	Апастовский, Альмендеревский СК Филиал №44 МБУ ЦКС	4 412,00	4 412,00	100,00	0,00
8	Арский, Наласинский СДК	2 016,40	2 016,40	100,00	0,00
9	Атнинский, Новоатнинский СДК	4 512,80	4 512,80	100,00	0,00
10	Балтасинский, Малолызинский СДК	4 412,00	4 412,00	100,00	0,00
11	Высокогорский, Чупчуковский СДК	2 976,50	2 976,50	100,00	0,00
12	Дрожжановский, Новоубеевский СДК	4 412,00	4 412,00	100,00	0,00
13	Елабужский, Староюрашский СДК	3 149,40	3 149,40	100,00	0,00
14	Заинский, СДК с. В.Шипки	4 412,00	4 412,00	100,00	0,00



# Капитальный ремонт сельских клубов в 2015 году

№	МО РТ	Лимит по заключенным контрактам тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% КС-2 от лимита	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>94 486,00</b>	<b>94 063,30</b>	<b>99,55</b>	<b>3,65</b>
15	Кукморский, Чарлинский СДК	3 149,40	3 149,40	100,00	0,00
16	Лаишевский, Ташкирменский СДК	6 650,20	6 650,20	100,00	0,00
17	Мамадышский, Средне-Кирменский СДК	4 412,00	4 412,00	100,00	0,00
18	Муслюмовский, Ст.Карамалинский СДК	4 413,90	4 413,90	100,00	0,00
19	Новошешминский, Чув.Чебоксарский СДК	1 334,60	1 334,60	100,00	0,00
20	Рыбно-Слободский, Больше-Елгинский СДК	4 412,00	4 412,00	100,00	1,19
21	Сабинский, Кильдебякский СДК	8 252,70	8 252,70	100,00	26,56
22	Сармановский, Старокаширский СДК	4 407,20	4 407,20	100,00	7,00
23	Спасский, Средне Юртукульский СДК	2 976,50	2 976,50	100,00	0,00
24	Тукаевский, Нижнесуыксинский СДК	4 412,00	4 412,00	100,00	0,00
25	Черемшанский, Под.Утямышский СДК	2 016,40	2 016,40	100,00	0,00
26	Мензелинский, Кузембетьевский СДК	1 944,30	1 944,40	100,01	0,00





# Капитальный ремонт подростковых клубов в 2015 году

№	МО РТ	Лимит по заключенным контрактам тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% КС-2 от лимита	Динамика за 2 недели
1	Зеленодольский, подростковый клуб «Диалог»	2 082,50	1 857,40	89,19	11,32
2	Зеленодольский, подростковый клуб «Зеленый Дол»	2 179,10	1 984,80	91,08	0,00
3	Зеленодольский подростковый клуб «Кристалл»	3 577,00	3 263,30	91,23	0,00
4	Зеленодольский, подростковый клуб «Афина»	2 129,30	1 950,90	91,62	0,00
	<b>Итого по РТ</b>	<b>97 675,20</b>	<b>96 116,70</b>	<b>98,40</b>	<b>8,61</b>
5	Альметьевский, подростковый клуб «Планета»	3 681,50	3 628,70	98,57	13,51
6	Альметьевский, подростковый клуб «Электрон»	3 631,80	3 615,40	99,55	12,33
7	г. Мамадыш, подростковый клуб «Мечта»	4 477,50	4 475,30	99,95	0,00
8	г. Нижнекамск, подростковый клуб «Чайка»	1 836,80	1 836,80	100,0	0,00
9	г. Нижнекамск, подростковый клуб «Орбита»	1 673,60	1 673,60	100,0	10,17

# Капитальный ремонт подростковых клубов в 2015 году



№	МО РТ	Лимит по заключенным контрактам тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% КС-2 от лимита	Динамика за 2 недели
10	г.Казань, подростковый клуб «Старт»	7 651,60	7 651,40	100,00	0,00
11	г.Казань, подростковый клуб «Эфебия»	9 581,90	9 581,70	100,00	0,00
12	Альметьевский , подростковый клуб «Метеор»	3 582,00	3 582,00	100,00	11,1
13	Балтасинский, подростковый клуб "Факел"	4 477,50	4 477,50	100,00	0,01
14	Елабужский, подростковый клуб «Антей»	3 432,80	3 432,80	100,00	64,45
15	Елабужский, подростковый клуб «Спартак»	2 736,30	2 736,30	100,00	27,3
16	Заинский, детско-подростковый, спортивно-технический автомоноклуб «Виразж»	497,5	497,5	100,00	0,00
17	Заинский, клуб по месту жительства «Юность»	746,3	746,3	100,00	0,00
18	г. Набережные Челны, подростковый клуб «Камертон»	1 990,00	1 990,00	100,00	3,97
19	г. Набережные Челны, подростковый клуб «Экстрим»	1 880,60	1 880,60	100,00	0,00
20	г.Казань, подростковый клуб «Старт»	7 651,60	7 651,40	100,00	0,00
	<b>Итого по РТ</b>	<b>97 675,20</b>	<b>96 116,70</b>	<b>98,40</b>	<b>8,61</b>

# Капитальный ремонт подростковых клубов в 2015 году



№	МО РТ	Лимит по заключенным контрактам тыс. рублей	Принято КС-2 тыс. рублей	% КС-2 от лимита	Динамика за 2 недели
20	г. Набережные Челны, подростковый клуб «Меридиан»	2 636,80	2 636,80	100,00	13,78
21	г. Набережные Челны, подростковый клуб «Романтик»	2 089,50	2 089,50	100,00	8,19
22	г. Набережные Челны, подростковый клуб «Романтики»	1 791,00	1 791,00	100,00	0,97
23	г. Нижнекамск, подростковый клуб «Мечта»	2 129,30	2 129,30	100,00	0,00
24	г. Нижнекамск, подростковый клуб «Олимпия»	1 886,50	1 886,50	100,00	0,00
25	г. Нижнекамск, подростковый клуб «Юный шинник»	1 886,50	1 886,50	100,00	0,00
26	г.Казань, подростковый клуб «Бокс»	5 174,00	5 174,00	100,00	0,00
27	г.Казань, подростковый клуб «Кояш Нуры»	7 885,40	7 885,40	100,00	0,00
28	г.Казань, подростковый клуб «Электрон»	10 354,00	10 354,00	100,00	33,45
	<b>Итого по РТ</b>	<b>97 675,20</b>	<b>96 116,70</b>	<b>98,40</b>	<b>8,61</b>



# Завершенные программы Фонда Газификации в 2015г.

Наименование	Финансирование, млн.рублей	Объекты, шт.	КС-2, %	Динамика
<b>Программа водообеспечения на селе</b>				
Строительство	650,0	295 км водопроводов 43 водонапорных башни 35 артезианских скважин	94,8	2,8
<b>Программа перевода системы отопления на индивидуальные котлы</b>				
Строительство	162,2	3 495 квартир	100	0,1
<b>Программа ремонта систем отопления (котельных) объектов социального назначения</b>				
Капитальный ремонт	69,9	173 котла	100	
<b>Программа по восстановлению освещения</b>				
Реконструкция системы уличного освещения	225,0	11 702 светильников 641 щит учета электроэнергии 390,0 км линий электропередачи	91,9	0,2



## **Программа «Парки и скверы»**

**(РКМ № 39-р от 17.01.2015, № 2570-р от 31.11.2015 )**

**Утверждены 140 объектов:**

**75 - новое строительство**

**65 - капремонт существующих парков и скверов**

- Средства бюджета РТ – 1 млрд.руб (СМР +ПИР)**
- Средства местных бюджетов – 500 млн.руб**

# Паспортизация парков и скверов



МО	Всего объектов	Представлено техпаспортов	Техпаспорта в работе
Всего	140	103	36
Агрызский	1	1	0
Азнакаевский	8	8	0
Аксубаевский	3	3	0
Актанышский	1	1	0
Алексеевский	3	3	0
Алькеевский	2	2	0
Альметьевский	2	2	0
Апастовский	1	1	0
Арский	3	3	0
Атнинский	1	0	0
Бавлинский	2	2	0
Балтасинский	2	2	0
Бугульминский	11	0	11
Буинский	1	1	0
В. Услонский	2	2	0



## Паспортизация парков и скверов

МО	Всего объектов	Представлено техпаспортов	Техпаспорта в работе
Всего	140	103	36
Высокогорский	1	1	0
Дрожжановский	2	2	0
Елабужский	3	3	0
Заинский	6	6	0
Зеленодольский	13	13	0
Кайбицкий	1	1	0
К-Устьинский	2	2	0
Кукморский	2	2	0
Лаишевский	3	3	0
<b>Лениногорский</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Мамадышский	1	1	0
Менделеевский	2	2	0
Мензелинский	1	1	0
Муслюмовский	2	2	0
Нижнекамский	1	1	0
<b>пгт. Кам. Поляны</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

# Паспортизация парков и скверов



МО	Всего объектов	Представлено техпаспортов	Техпаспорта в работе
Всего	140	103	36
Новошешминский	1	1	0
Нурлатский	5	5	0
Пестречинский	3	3	0
Рыб. Слободский	3	3	0
Сабинский	1	1	0
Сармановский	2	2	0
Спасский	2	1	1
Тетюшский	1	1	0
Тукаевский	1	1	0
Тюлячинский	1	1	0
Черемшанский	1	1	0
Чистопольский	3	3	0
Ютазинский	6	6	0
Наб. Челны	6	3	3
Казань	16	0	16





# Программа «Доступная среда»

на 2015 г.

Общий лимит (СМР) – **105,6 млн. руб.**,  
в т.ч. по источникам:

бюджет РФ – 73,9 млн. руб.

бюджет РТ – 31,7 млн. руб.

Адаптация **102 объектов социальной сферы.**



# Программа «Доступная среда» 2015 год

на 28.11.2015

Объекты	Бюджет РФ тыс. руб.	Бюджет РТ тыс. руб.	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Динамика %
<b>ИТОГО по РТ</b>	<b>85 026,2</b>	<b>36 439,8</b>	<b>105 586,0</b>	<b>99,31</b>	<b>1,34</b>
<b>Спорт</b> (16 объектов)	14 000,0	6 000,0	19 900,0	99,56	1,36
<b>Социальная защита</b> (22 объектов)	15 400,0	6 600,0	21 890,0	99,31	1,02
<b>Здравоохранение</b> (20 объектов)	17 280,2	7 405,8	24 562,6	99,11	1,41
<b>Культура</b> (25 объектов)	13 650,0	5 850,0	19 403,1	99,32	1,22
<b>Образование</b> (профтехучилище) (18 объектов)	13 580,0	5 820,0	19 301,0	99,27	1,08



# Обеспечение доступности общеобразовательных школ в 2015 г.

Лимит финансирования – **128,7 млн. руб.**,

в т.ч. по источникам:

бюджет РФ – 90,1 млн. руб.

бюджет РТ – 38,6 млн. руб.

Адаптация **145 образовательных учреждений.**



# Обеспечение доступности школ в 2015 году

68

на 28.11.2015

МО РТ	Бюджет РФ тыс. руб.	Бюджет РТ тыс. руб.	Лимит финансирования СМР, тыс. руб.	Освоение СМР %	Динамика %
Елабужский	1 190,0	510,0	1 677,60	97,0	2,0
В-Услонский	1 190,0	510,0	1 399,05	98,0	2,0
г.Казань	17 710,0	7 590,0	24 035,30	99,2	2,0
<b>Итого по РТ</b>	<b>90 149,0</b>	<b>38 635,3</b>	<b>121 259,40</b>	<b>99,8</b>	<b>0,4</b>
Высокогорский	595,0	255,0	707,7	100,0	0,0
г.Наб.Челны	7 490,0	3 210,0	9 942,4	100,0	0,0
Арский	2 625,0	1 125,0	3 669,8	100,0	0,0
Агрызский	1 190,0	510,0	1 561,3	100,0	0,0
Менделеевский	2 100,0	900,0	2 531,3	100,0	0,0
Буинский	1 785,0	765,0	2 467,1	100,0	0,0
Апастовский	1 190,0	510,0	1 647,5	100,0	0,0
Тетюшский	1 190,0	510,0	1 647,5	100,0	0,0
Лаишевский	2 380,0	1 020,0	3 289,4	100,0	0,0
Нурлатский	1 785,0	765,0	2 467,1	100,0	0,0
Муслюмовский	2 030,0	870,0	2 732,0	100,0	0,0

# Обеспечение доступности школ в 2015 году

на 28.11.2015

МО РТ	Бюджет РФ тыс. руб.	Бюджет РТ тыс. руб.	Лимит финансирования тыс. руб.	Освоение СМР %	Динамика %
<b>Итого по РТ</b>	<b>90 149,0</b>	<b>38 635,3</b>	<b>121 259,4</b>	<b>99,8</b>	<b>0,4</b>
Альметьевский	2 625,0	1 125,0	3 643,6	100,0	0,0
Алькеевский	1 190,0	510,0	1 644,7	100,0	0,0
Азнакаевский	2 625,0	1 125,0	3 299,0	100,0	0,0
Пестречинский	2 380,0	1 020,0	2 756,7	100,0	0,0
Мамадышский	2 380,0	1 020,0	3 295,0	100,0	0,0
Дрожжановский	595,0	255,0	822,35	100,0	0,0
Тюлячинский	1 785,0	765,0	2 471,5	100,0	0,0
Лениногорский	1 190,0	510,0	1 677,6	100,0	0,0
Алексеевский	595,0	255,0	822,3	100,0	0,0
Заинский	2 100,0	900,0	2 418,8	100,0	0,0
Аксубаевский	595,0	255,0	822,3	100,0	0,0
Новошешминский	595,0	255,0	840,2	100,0	0,0
Кайбицкий	595,0	255,0	822,4	100,0	0,0
Сабинский	1 785,0	765,0	2 467,1	100,0	0,0



# Обеспечение доступности школ в 2015 году

70

на 28.11.2015

МО РТ	Бюджет РФ тыс. руб.	Бюджет РТ тыс. руб.	Лимит финансирования тыс. руб.	Освоение СМР %	Динамика %
<b>Итого по РТ</b>	<b>90 149 ,0</b>	<b>38 635,3</b>	<b>121 259,4</b>	<b>99,8</b>	<b>0,4</b>
Черемшанский	595,0	255,0	840,2	100,0	0,0
Бавлинский	1 785,0	765,0	2 437,05	100,0	0,0
Бугульминский	2 380,0	1 020,0	3 263,2	100,0	0,0
Мензелинский	2 030,0	870,0	2 821,2	100,0	0,0
Нижнекамский	595,0	255,0	820,95	100,0	0,0
Р-Слободский	595,0	255,0	840,2	100,0	0,0
Спасский	1 435,0	615,0	1 997,5	100,0	0,0
Тукаевский	595,0	255,0	303,3	100,0	0,0
Актанышский	595,0	255,0	812,6	100,0	0,0
Балтасинский	1 190,0	510,0	1 561,35	100,0	0,0
Чистопольский	1 190,0	510,0	1 644,7	100,0	0,0
Кукморский	1 785,0	765,0	2 306,45	100,0	0,0
Зеленодольский	1 785,0	765,0	2 333,25	100,0	0,0
Ютазинский	1 190,0	510,0	1 644,7	100,0	0,0



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по

реализуемым программам в 2015 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)

на 27.11.2015

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Дина- мика, %	Оплата с учетом аванса, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>22 273 956,41</b>	<b>18 901 553,12</b>	<b>84,9%</b>	<b>9,7%</b>	<b>23 977 702,63</b>
1	Казань	6 353 442,98	4 172 837,59	65,7%	15,2%	9 433 347,95
2	Кайбицкий	93 510,46	64 504,31	69,0%	2,2%	77 021,10
3	Р.-Слободский	147 750,91	111 578,03	75,5%	0,2%	123 022,39
4	Нурлатский	313 930,77	246 114,64	78,4%	0,1%	295 639,20
5	Зеленодольский	919 776,74	721 447,44	78,4%	0,3%	806 144,81
6	Алексеевский	120 234,24	95 150,75	79,1%	0,4%	96 341,75
7	Лениногорский	473 524,59	380 612,85	80,4%	3,2%	390 087,17
8	Чистопольский	341 019,06	276 021,28	80,9%	2,1%	281 581,08
9	Спасский	68 015,59	56 823,68	83,5%	0,4%	53 451,42
10	Алькеевский	115 935,11	97 559,50	84,2%	0,2%	109 055,56
11	Бавлинский	198 246,75	171 687,96	86,6%	0,0%	189 712,20
12	Менделеевский	339 691,34	294 957,42	86,8%	1,6%	279 311,81
13	Тетюшский	137 936,39	120 060,01	87,0%	3,6%	114 644,81
14	Сармановский	188 876,61	165 351,27	87,5%	0,5%	174 305,85
15	Заинский	225 190,06	198 107,69	88,0%	2,1%	208 611,79



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по

реализуемым программам в 2015 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)

на 27.11.2015

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Дина- мика, %	Оплата с учетом аванса, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>22 273 956,41</b>	<b>18 901 553,12</b>	<b>84,9%</b>	<b>9,7%</b>	<b>23 977 702,63</b>
16	Аксубаевский	74 342,19	66 848,71	89,9%	4,1%	65 693,57
17	Мамадышский	548 148,18	494 711,89	90,3%	0,2%	520 274,30
18	Арский	281 336,97	254 186,43	90,3%	3,1%	260 066,30
19	Новошешминский	114 307,05	103 478,49	90,5%	0,7%	104 780,32
20	Высокогорский	444 066,60	403 007,04	90,8%	0,7%	414 169,56
21	Черемшанский	148 080,29	136 264,81	92,0%	0,3%	136 702,43
22	Балтасинский	170 695,78	157 144,05	92,1%	0,0%	155 466,02
23	Мензелинский	273 586,04	252 466,65	92,3%	0,0%	149 804,05
24	Лаишевский	596 050,42	552 162,90	92,6%	0,5%	569 784,97
25	Елабужский	452 121,62	419 535,05	92,8%	0,4%	401 787,71
26	Азнакаевский	509 662,52	473 549,38	92,9%	0,3%	483 046,23
27	Бугульминский	526 193,55	493 898,33	93,9%	0,6%	495 631,03
28	Сабинский	228 902,52	216 822,22	94,7%	0,7%	214 598,03
29	Верхнеуслонский	154 776,04	147 084,18	95,0%	6,6%	138 393,34
30	Атнинский	160 681,01	153 739,67	95,7%	6,6%	146 906,20





# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по

73

## реализуемым программам в 2015 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)

### на 27.11.2015

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Дина- мика, %	Оплата с учетом аванса, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>22 273 956,41</b>	<b>18 901 553,12</b>	<b>84,9%</b>	<b>9,7%</b>	<b>23 977 702,63</b>
31	Дрожжановский	139 714,78	133 957,31	95,9%	0,5%	126 862,31
32	Буинский	151 333,07	147 033,62	97,2%	12,4%	136 013,90
33	Наб.Челны	1 897 232,26	1 844 000,13	97,2%	0,1%	1 772 589,46
34	Кукморский	349 654,57	340 062,24	97,3%	0,9%	333 269,09
35	Камско-Устьинский	102 536,13	99 979,55	97,5%	1,5%	92 548,22
36	Нижнекамский	2 728 236,05	2 670 852,84	97,9%	0,1%	2 619 045,09
37	Тюлячинский	77 492,35	75 945,16	98,0%	0,0%	71 226,67
38	Агрызский	96 449,87	94 773,82	98,3%	0,4%	89 088,03
39	Актанышский	208 035,91	204 478,32	98,3%	0,0%	191 552,47
40	Пестречинский	218 015,58	214 331,47	98,3%	0,0%	174 765,32
41	Апастовский	84 378,53	83 115,43	98,5%	0,0%	69 290,50
42	Муслюмовский	172 371,51	170 877,31	99,1%	4,3%	144 681,83
43	Ютазинский	129 733,56	128 887,79	99,3%	0,2%	118 894,30
44	Тукаевский	148 211,86	147 556,96	99,6%	1,1%	134 497,04
45	Альметьевский	1 050 527,98	1 047 986,94	99,8%	0,0%	1 013 995,48



# Мониторинг формирования отраслевых программ на 2016 год

- не поступило на согласование

+ находится на согласовании

+ согласовано

- не согласовано

№	Наименование программы	Ответственный	Согласование РКМ РТ						КМ РТ	Примечание
			Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	Минэкономики РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		
1	Капремонт объектов образования	Минобр РТ	+	+	+	+	+	+	+	РКМ РТ от 09.10.2015 №2253-р
2	Капитальный ремонт ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей	Минобр РТ	+	+	+	+	+	+	Вх. №48040 от 25.09.2015	Проект РКМ РТ согл-3811464-5 от 04.08.2015
3	Капремонт детских оздоровительных лагерей	Минспорта РТ	+	+	+	+	+	+	+	РКМ РТ от 18.09.2015 №2083-р
4	Капитальный ремонт сети подростковых клубов	Минспорта РТ	+	+	+	+	+	+	+	РКМ РТ от 29.09.2015 №2159-р
5	Строительство спортивных площадок	Минспорта РТ	+	+	+	+	+	+	+	РКМ РТ от 19.09.2015 №2090-р
6	Капремонт стационарных организаций социального обслуживания	Минтруд РТ	+	+	+	+	+	+	+	РКМ РТ от 29.09.2015 №2156-р



# Мониторинг формирования отраслевых программ на 2016 год

№	Наименование программы	Ответственный	Согласование РКМ РТ						Примечание	
			Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	Минэкономки РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		КМ РТ
7	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)	Минкультуры РТ	+	+	+	+	+	+	+	РКМ РТ от 21.10.2015 №2354-р
8	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	Минкультуры РТ	+	+	+	+	+	+	+	РКМ РТ от 12.08.2015 №1771-р
9	Строительство ФАПов, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	Минздрав РТ	+	+	+	+	+	х	+	РКМ РТ от 28.09.2015 №2155-р
10	Строительство зданий для ветеринарной службы и кап. ремонт ветер. объединений и Управлений сельского хозяйства	Минсельхоз РТ	+	+	+	+	+	+	+	РКМ РТ от 29.09.2015 №2157-р
11	Капитальный ремонт коровников	Минсельхоз РТ	+	+	+	+	+	+	+	РКМ РТ от 22.10.2015 №2369-р
12	Строительство силосно-сенажных траншей	Минсельхоз РТ	+	+	+	+	+	+	+	РКМ РТ от 20.11.2015 №2636-р
13	Капитальный ремонт овощехранилищ	Минсельхоз РТ	+	+	+	+	+	+	+	РКМ РТ от 02.10.2015 №2175-р



# Мониторинг формирования отраслевых программ на 2016 год

№	Наименование программы	Ответственный	Согласование РКМ РТ						Примечание	
			Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	Минэкономики РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		КМ РТ
14	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения	МСАиЖКХ РТ, ГКУ Фонд газификации РТ	+	+	+	+	+	+	+	РКМ РТ от 12.09.2015 №2035-р
15	Водообеспечение	МСАиЖКХ РТ, ГКУ Фонд газификации РТ, МСХиП РТ	+	+	+	+	+	+	+	РКМ РТ от 16.09.2015 №2064-р
16	Переход на индивидуальные системы отопления, установке блочно-модульных котельных и строительства сетей газоснабжения	МСАиЖКХ РТ, ГКУ Фонд газификации РТ	+	+	х	+	+	+	+	РКМ РТ от 08.10.2015 №2233-р
17	Программа по восстановлению освещения	МСАиЖКХ РТ	+	+	+	+	+	+	+	РКМ РТ от 18.09.2015 №2081-р
18	Капитальный ремонт зданий советов сельских поселений	МСАиЖКХ РТ, Совет МО РТ	+	+	+	+	+	+	+	РКМ РТ от 30.10.2015 №2441-р
19	Строительство АЖК для участковых уполномоченных полиции	МСАиЖКХ РТ МВД РТ	+	+	+	+	+	+	+	РКМ РТ от 18.11.2015 №2610-р



# Мониторинг проведения конкурсных процедур по отраслевым программам на 2016 год

№	Наименование программы	Ответственный	Приняты РКМ РТ	Конкурс на СМР	
				Дата объявления/ проведения	Заключение госконтракта
1	Капитальный ремонт объектов образования	Минобр РТ	РКМ РТ от 09.10.2015 №2253-р	10.11.2015 (кор.школы)	21.12.2015
				Лот 1: 03.12.2015 Лот 2: 07.12.2015 (школы)	15.12.2015
				10.01.2016 - 15.01.2016 (ДОУ, кор.школы)	10.12.2016 – 15.02.2016
2	Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей	Минспорт РТ	РКМ РТ от 18.09.2015 №2083-р	20.12.2015-30.12.2015	20.01.2016 – 30.01.2016
3	Капитальный ремонт сети подростковых клубов	Минспорт РТ	РКМ РТ от 29.09.2015 №2159-р	20.12.2015-30.12.2015	20.01.2016 – 30.01.2016
4	Капитальный ремонт стационарных организаций соц. обслуживания	Минтруд РТ	РКМ РТ от 29.09.2015 №2156-р	20.12.2015-30.12.2015	20.01.2016 – 30.01.2016
5	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	Минкультуры РТ	РКМ РТ от 12.08.2015 №1771-р	20.12.2015-30.12.2015	20.01.2016 – 30.01.2016



# Мониторинг проведения конкурсных процедур по отраслевым программам на 2016 год

№	Наименование программы	Ответственный	Примечание	Конкурс на СМР	
				Дата объявления/ проведения	Заключение госконтракта
6	Строительство ФАПов, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	Минздрав РТ	РКМ РТ от 28.09.2015 №2155-р	03.12.2015 (строительство)	15.12.2015
				10.01.2016-15.01.2016 (капитальный ремонт)	10.02.2016-15.02.2016
7	Строительство зданий для вет.службы и кап. ремонт вет.объединений , УСХ	Минсельхоз РТ	РКМ РТ от 29.09.2015 №2157-р	30.11.2015 (строительство)	11.12.2015
				20.12.2015-30.12.2015	20.01.2016-30.01.2016
8	Строительство МФЦ (сельские клубы)	Минкульт РТ	РКМ РТ от 21.10.2015 № 2654-р	01.04.2016 (после ГК по ПИР)	01.06.2016
9	Капитальный ремонт коровников	Минсельхоз РТ	РКМ РТ от 22.10.2015 №2369-р	20.12.2015-30.12.2015	20.01.2016-30.01.2016
10	Строительство АЖК для участковых уполномоченных полиции	МСА и ЖКХ РТ МВД РТ	РКМ РТ от 18.11.2015 №2610-р	20.12.2015-30.12.2015	20.01.2016-30.01.2016
11	ПИР в рамках реализации государственных программ в 2016 г.	МСА и ЖКХ РТ	РКМ РТ от 10.10.2015 № 2256-р	Заказчик ГИСУ РТ:	
				21.12.2015 (школы)	15.01.2016
				20.12.2015-30.12.2015 (сельские клубы)	20.01.2016 - 30.01.2016



# Мониторинг проведения конкурсных процедур по отраслевым программам на 2016 год

№	Наименование программы	Ответственный	Примечание	Конкурс на СМР	
				Дата объявления/ проведения	Заключение госконтракта
12	Водообеспечение	МСАиЖКХ РТ, МСХиП РТ	РКМ РТ от 16.09.2015 №2064-р	30.11.2015	28.12.2015
13	Переход на инд.системы отопления, установке БМК и строительства газоснабжения	МСАиЖКХ РТ	РКМ РТ от 08.10.2015 №2233-р	02.12.2015	12.01.2016
14	Программа по восстановлению освещения	МСАиЖКХ РТ	РКМ РТ от 18.09.2015 №2081-р	20.12.2015	01.02.2016
15	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения	МСАиЖКХ РТ	РКМ РТ от 12.09.2015 №2035-р	01.04.2016 (после заключения ГК по ПИР)	01.06.2016
16	ПИР в рамках реализации государственных программ в 2016 г.	МСА и ЖКХ РТ	РКМ РТ от 10.10.2015 № 2256-р	Заказчик ГКУ Фонд газификации РТ:	01.04.2016
				01.02.2016	



# Мониторинг проведения конкурсных процедур по отраслевым программам на 2016 год

№	Наименование программы	Ответственный	Приняты РКМ РТ	Примечание
17	Строительство спортивных площадок	Минспорт РТ	РКМ РТ от 19.09.2015 №2090-р	ГУП ТИГП ведется корректировка проектно-сметной документации в связи с принятыми нормами ГТО и новым техническим заданием
18	Капитальный ремонт зданий советов сельских поселений	МСА и ЖКХ РТ Совет МО РТ	РКМ РТ от 30.10.2015 №2441-р	ГКУ ГИСУ РТ проверка дефектных ведомостей и уточнение перечня объектов
19	Капитальный ремонт ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей	Минобр РТ	Отсутствует	проект РКМ РТ согл-3811464-5 внесен в КМ РТ (вх. КМ РТ №48040 от 25.09.2015)



# Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Грань»</b>		
<b>Технический заказчик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>		
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>Не определена</b>		
<b>Начало строительства</b>		<b>Апрель 2015 г.</b>		
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Июль 2017 г.</b>		
<b>ВСЕГО необходимо принять КС-2</b>	<b>Принято КС-2 с начала строительства</b>	<b>Принято за период с 20.11.15 по 26.11.15</b>		<b>Остаток</b>
<b>437,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>437,6</b>
<b>Период</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ 20.11.2015г. – 26.11.2015г.</b>		<b>4,45</b>	<b>4,48</b>	<b>100,67</b>
<b>СМР</b>		4,45	4,48	100,67
<b>Оборудование</b>		0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ НОЯБРЬ 01.11.2015 г. – 26.11.2015 г.</b>		<b>15,28</b>	<b>15,60</b>	<b>102,09</b>
<b>СМР</b>		15,28	15,60	102,09
<b>Оборудование</b>		0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 26.11.2015 г.</b>		<b>130,32</b>	<b>133,62</b>	<b>102,53</b>

**Универсальный спорткомплекс с игровым залом и бассейном  
ГАУ «МЦ «Волга», Лаишевский район**

<b>Генподрядчик</b>		<b>ООО «Фортэкс»</b>		
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>		
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>274,213</b>		
		<b>ПИР 3,6</b>	<b>СМР 225,693</b>	<b>Обор-е 44,92</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>Июль 2014 г.</b>		
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Декабрь 2015 г.</b>		
<b>ВСЕГО необходимо принять КС-2</b>	<b>Принято КС-2 с начала строительства</b>	<b>Принято за период с 20.11.15 по 26.11.15</b>		<b>Остаток</b>
<b>64,0</b>	<b>64,0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Период</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ 20.11.2015г. – 26.11.2015г.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>СМР</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Оборудование</b>		0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ НОЯБРЬ 01.11.2015 г. – 26.11.2015 г.</b>		<b>16,88</b>	<b>17,06</b>	<b>101,06</b>
<b>СМР</b>		2,42	2,46	101,65
<b>Оборудование</b>		14,46	14,60	100,96
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 26.11.2015 г.</b>		<b>266,38</b>	<b>270,61</b>	<b>101,58</b>
<b>Оборудование</b>		44,32	44,92	101,35

**Развитие инфраструктуры Технопарка «Химград»  
(г.Казань, ул.Восстания, д.100) (3-я очередь, 1-й этап)**

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Вест Строй»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>112,505</b>	
		<b>СМР 85,70</b>	<b>Обор-е 26,80</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>2015 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Декабрь 2015 г.</b>	
<b>ВСЕГО необходимо принять КС-2</b>	<b>Принято КС-2 с начала строительства</b>	<b>Принято за период с 20.11.15 по 26.11.15</b>	<b>Остаток</b>
<b>106,643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Период</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>
<b>НЕДЕЛЯ 20.11.2015г. – 26.11.2015г.</b>		<b>5,44</b>	<b>5,49</b>
<b>СМР</b>		5,44	5,49
<b>Оборудование</b>			
<b>МЕСЯЦ НОЯБРЬ 01.11.2015 г. – 26.11.2015 г.</b>		<b>20,86</b>	<b>20,99</b>
<b>СМР</b>		20,86	20,99
<b>Оборудование</b>			
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 26.11.2015 г.</b>		<b>71,34</b>	<b>71,53</b>
			<b>100,26</b>

**«Строительство 1-ой очереди промышленного парка «Вятка»  
в Мамадышском муниципальном районе РТ»**

		<b>Подрядчик</b>	<b>ООО «СО Тозелеш»</b>	
		<b>Заказчик-застройщик</b>	<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
		<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>	<b>187,500</b>	
			СМР 141,272	Обор-е 46,23
		<b>Начало строительства</b>	<b>2015 г.</b>	
		<b>Срок завершения строительства</b>	<b>Декабрь 2015 г.</b>	
<b>ВСЕГО необходимо принять КС-2</b>	<b>Принято КС-2 с начала строительства</b>	<b>Принято за период с 20.11.15 по 26.11.15</b>		<b>Остаток</b>
<b>182,288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Период</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ</b>		<b>19,22</b>	<b>19,48</b>	<b>101,35</b>
<b>20.11.2015г. – 26.11.2015г.</b>				
<b>СМР</b>		3,34	3,50	104,79
<b>Оборудование</b>		15,88	15,98	100,62
<b>МЕСЯЦ НОЯБРЬ</b>		<b>64,68</b>	<b>65,20</b>	<b>100,80</b>
<b>01.11.2015 г. – 26.11.2015 г.</b>				
<b>СМР</b>		45,70	46,07	100,81
<b>Оборудование</b>		18,98	19,13	100,79
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 26.11.2015 г.</b>		<b>137,24</b>	<b>138,85</b>	<b>101,17</b>
<b>Оборудование</b>		40,15	40,59	101,09

**«Создание промышленной площадки муниципального уровня №2 по переработке полимеров Новошешминского муниципального района РТ»**

		<b>Подрядчик</b>	<b>ООО «Стройтехсервис»</b>	
		<b>Заказчик-застройщик</b>	<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
		<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>	<b>41,087</b>	
			<b>СМР 29,554</b>	<b>Обор-е 11,53</b>
		<b>Начало строительства</b>	<b>2015 г.</b>	
		<b>Срок завершения строительства</b>	<b>Декабрь 2015 г.</b>	
<b>ВСЕГО необходимо принять КС-2</b>	<b>Принято КС-2 с начала строительства</b>	<b>Принято за период с 20.11.15 по 26.11.15</b>		<b>Остаток</b>
<b>37,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Период</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ 20.11.2015г. – 26.11.2015г.</b>		<b>2,52</b>	<b>2,48</b>	<b>98,41</b>
<b>СМР</b>		<b>2,52</b>	<b>2,48</b>	<b>98,41</b>
<b>Оборудование</b>				
<b>МЕСЯЦ НОЯБРЬ 01.11.2015 г. – 26.11.2015 г.</b>		<b>7,01</b>	<b>6,78</b>	<b>96,72</b>
<b>СМР</b>		<b>7,01</b>	<b>6,78</b>	<b>96,72</b>
<b>Оборудование</b>				
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 26.11.2015 г.</b>		<b>9,42</b>	<b>9,01</b>	<b>95,65</b>

# «Строительство 1-ой очереди промышленного парка «Кукмор» в Кукморском муниципальном районе РТ»

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Строй-Гарант»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>31,477</b>	
		<b>СМР 31,477</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>2015 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Ноябрь 2015 г.</b>	
<b>ВСЕГО необходимо принять КС-2</b>	<b>Принято КС-2 с начала строительства</b>	<b>Принято за период с 20.11.15 по 26.11.15</b>	<b>Остаток</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Период</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>
<b>НЕДЕЛЯ</b> 20.11.2015г. – 26.11.2015г.		<b>0,25</b>	<b>0,27</b>
<b>СМР</b>		0,25	0,27
<b>Оборудование</b>			
<b>МЕСЯЦ НОЯБРЬ</b> 01.11.2015 г. – 26.11.2015 г.		<b>4,07</b>	<b>4,16</b>
<b>СМР</b>		4,07	4,16
<b>Оборудование</b>			
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА</b> <b>НА 26.11.2015 г.</b>		<b>31,03</b>	<b>31,34</b>
			<b>100,99</b>