



| № | Название программы |
|----|---|
| 1 | Ликвидация аварийного жилья |
| 2 | Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 3 | Капитальный ремонт объектов образования |
| 4 | Капремонт детских оздоровительных лагерей |
| 5 | Капремонт колледжей |
| 6 | Капитальный ремонт объектов культуры |
| 7 | Капитальный ремонт подростковых клубов |
| 8 | Программа ремонта отопления (котельных) объектов соц. назначения |
| 9 | Водообеспечение на селе |
| 10 | Перевод системы отопления на индивидуальные котлы |
| 11 | Программа по восстановлению освещения |
| 12 | Строительство и капитальный ремонт зданий для ветеринарной службы |
| 13 | Капитальный ремонт коровников и строительство силосно-сенажных траншей |
| 14 | Парки и скверы |



Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

| Наименование | Количество несчастных случаев, ед. | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|
| | Всего | в том числе: | |
| | | со смертельным исходом | с тяжелым исходом |
| январь-декабрь 2014 года | 55 | 19 | 36 |
| январь-декабрь 2015 года | 44 | 16 | 28 |
| | ↓ 20% | ↓ 16% | ↓ 22% |



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2015

| Наименование | Количество, ед. | Сумма, тыс. руб. |
|--|--------------------|---------------------|
| Количество проверок | 1 332 | - |
| Вынесено постановлений об административной ответственности | 698 | 26 266,0 |
| Взыскано всего | 402 | 14 986,0 |
| Не истек срок оплаты | 176 | 9 260,0 |
| Обжалуются в суде | 14 | 1 165,0 |

Нарушение правил техники безопасности при проведении капитального ремонта МКД

| Период проведения обследований | январь-октябрь 2014 года | январь-октябрь 2015 года | Динамика, % |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Проведено обследований, всего | 4 077 | 5 559 | 36,4 |
| Выявлено нарушений, всего | 40 | 33 | - 17,5 |

Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2015 г.



**Объемы финансирования за счёт средств:
(млн. руб.)**

| ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ | бюджета Республики Татарстан | местного бюджета | собственников помещений | ВСЕГО |
|---|------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| 27,72 | 1 373, 13 | 1 072, 93 | 2 259, 3 | 4 733,08 |



Информация о сдаче актов КС-2 по капитальному ремонту МКД

| МО | Кол-во домов | Лимит (тыс.руб) | Принято ГЖИ РТ актов КС-2 | | |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| | | | Сумма (тыс.руб) | % принятых актов КС-2 от лимита | Динамика за 2 недели |
| Черемшанский | 7 | 10 003,84 | 9 464,25 | 94,61 | |
| Лениногорский | 16 | 107 240,89 | 103 575,80 | 96,58 | |
| Зеленодольский | 35 | 235 365,55 | 228 427,23 | 97,05 | 6,31 |
| г.Наб.Челны | 144 | 1 128 852,16 | 1 114 467,68 | 98,73 | |
| Бугульминский | 87 | 196 981,06 | 194 526,23 | 98,75 | |
| Мензелинский | 6 | 21 752,60 | 21 511,87 | 98,89 | 1,02 |
| Нурлатский | 15 | 48 849,58 | 48 362,16 | 99,00 | 7,55 |
| Алькеевский | 2 | 1 417,91 | 1 403,87 | 99,01 | |
| Заинский | 14 | 62 977,49 | 62 366,27 | 99,03 | 0,33 |
| Новошешминский | 13 | 4 864,22 | 4 817,45 | 99,04 | 1,64 |
| Итого по РТ: | 1 029 | 4 733 083,32 | 4 696 056,72 | 99,22 | 0,82 |
| Сармановский | 9 | 33 119,83 | 32 895,89 | 99,32 | 2,67 |
| Буинский | 8 | 22 901,32 | 22 753,64 | 99,36 | 3,88 |
| г. Казань | 291 | 1 491 688,17 | 1 485 874,44 | 99,61 | 0,39 |
| Нижнекамский | 107 | 472 147,00 | 470 734,66 | 99,70 | 0,98 |



Информация о сдаче актов КС-2 по капитальному ремонту МКД

| МО | Кол-во домов | Выполненные объемы работ (тыс.руб) | Принято ГЖИ РТ актов КС-2 | | |
|---------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| | | | Сумма (тыс.руб) | % принятых актов КС-2 от лимита | Динамика за 2 недели |
| Ютазинский | 14 | 21 272,35 | 21 233,06 | 99,82 | |
| К.-Устьинский | 10 | 7 246,88 | 7 239,78 | 99,90 | |
| Менделеевский | 6 | 47 318,94 | 47 318,94 | 100,00 | 3,87 |
| Агрызский | 8 | 22 910,24 | 22 910,24 | 100,00 | |
| Азнакаевский | 29 | 87 403,53 | 87 403,53 | 100,00 | |
| Аксубаевский | 3 | 6 543,95 | 6 543,95 | 100,00 | |
| Актанышский | 3 | 8 768,51 | 8 768,51 | 100,00 | |
| Алексеевский | 6 | 9 143,81 | 9 143,81 | 100,00 | |
| Альметьевский | 34 | 253 935,28 | 253 935,28 | 100,00 | |
| Апастовский | 1 | 2 558,70 | 2 558,70 | 100,00 | |
| Арский | 8 | 16 776,88 | 16 776,88 | 100,00 | |
| Бавлинский | 7 | 36 195,78 | 36 195,78 | 100,00 | |
| Балтасинский | 2 | 4 437,28 | 4 437,28 | 100,00 | |
| Верхнеуслонский | 1 | 3 778,98 | 3 778,98 | 100,00 | |
| Итого по РТ: | 1 029 | 4 733 083,32 | 4 696 056,72 | 99,22 | 0,82 |



Информация о сдаче актов КС-2 по капитальному ремонту МКД

| МО | Кол-во домов | Выполненные объемы работ (тыс.руб) | Принято ГЖИ РТ актов КС-2 | | |
|---------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| | | | Сумма (тыс.руб) | % принятых актов КС-2 от лимита | Динамика за 2 недели |
| Высокогорский | 9 | 23 060,45 | 23 060,45 | 100,00 | |
| Елабужский | 44 | 109 329,11 | 109 329,11 | 100,00 | 2,26 |
| Кукморский | 9 | 19 094,68 | 19 094,68 | 100,00 | |
| Лаишевский | 6 | 17 684,29 | 17 684,29 | 100,00 | |
| Мамадышский | 11 | 13 897,90 | 13 897,90 | 100,00 | |
| Муслюмовский | 4 | 6 636,76 | 6 636,76 | 100,00 | |
| Пестречинский | 7 | 14 868,35 | 14 868,35 | 100,00 | |
| Рыбно-Слободский | 2 | 5 528,98 | 5 528,98 | 100,00 | |
| Сабинский | 7 | 11 880,57 | 11 880,57 | 100,00 | |
| Спасский | 7 | 7 517,28 | 7 517,28 | 100,00 | |
| Тетюшский | 7 | 8 601,89 | 8 601,89 | 100,00 | |
| Тукаевский | 13 | 29 854,94 | 29 854,94 | 100,00 | 3,69 |
| Тюлячинский | 1 | 1 224,36 | 1 224,36 | 100,00 | |
| Чистопольский | 16 | 97 451,00 | 97 451,00 | 100,00 | |
| Итого по РТ: | 1 029 | 4 733 083,32 | 4 696 056,72 | 99,22 | 0,82 |



Программа по капитальному ремонту школ на 2015 год

| Наименование Программы, разработчик | Показатель | Стоимость, млн. рублей | Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Капремонт школ, Мин-во образования и науки РТ | 126 школ (119 обще-образ., 7 корр.) 10 ДОУ | РТ 2 319,6 без ПСД 156,7 | РТ 84,6 5,9 |

Утверждено РКМ РТ № 2292-р от 14.11.2014

Капитальный ремонт образовательных учреждений на 2015 г.



| № | МО РТ | Лимит по заключенным контрактам тыс. рублей | Принято КС-2 тыс. рублей | % КС-2 от лимита | Динамика за 2 недели |
|----|--------------------|---|--------------------------|------------------|----------------------|
| 1 | Альметьевский | 75 538,60 | 74 973,90 | 99,25 | 1,95 |
| 2 | Азнакаевский | 64 943,80 | 64 542,00 | 99,38 | 1,01 |
| 3 | Тетюшский | 14 737,00 | 14 672,00 | 99,56 | 0,00 |
| | Итого по РТ | 2 455 847,60 | 2 447 507,00 | 99,66 | 0,77 |
| 4 | Пестречинский | 52 477,90 | 52 362,90 | 99,78 | 0,00 |
| 5 | Арский | 102 966,60 | 102 966,50 | 100,00 | 0,00 |
| 6 | Агрызский | 15 400,20 | 15 400,20 | 100,00 | 0,00 |
| 7 | Аксубаевский | 7 771,10 | 7 771,10 | 100,00 | 0,00 |
| 8 | Актанышский | 53 594,50 | 53 594,50 | 100,00 | 0,00 |
| 9 | Алексеевский | 18 248,80 | 18 248,80 | 100,00 | 0,00 |
| 10 | Алькеевский | 16 894,50 | 16 894,50 | 100,00 | 0,00 |
| 11 | Апастовский | 24 665,50 | 24 665,50 | 100,00 | 0,00 |
| 12 | Атнинский | 31 005,40 | 31 005,40 | 100,00 | 0,00 |
| 13 | Бавлинский | 37 191,10 | 37 191,10 | 100,00 | 0,00 |
| 14 | Балтасинский | 27 590,20 | 27 590,20 | 100,00 | 0,00 |
| 15 | Бугульминский | 166 276,70 | 166 276,70 | 100,00 | 0,00 |



Капитальный ремонт образовательных учреждений на 2015 г.

| № | МО РТ | Лимит по заключенным контрактам тыс. рублей | Принято КС-2 тыс. рублей | % КС-2 от лимита | Динамика за 2 недели |
|----|--------------------|---|--------------------------|------------------|----------------------|
| | Итого по РТ | 2 455 847,60 | 2 447 507,00 | 99,66 | 0,77 |
| 16 | Буинский | 28 972,30 | 28 972,30 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | Верхнеуслонский | 3 264,60 | 3 264,60 | 100,00 | 0,00 |
| 18 | Высокогорский | 14 437,50 | 14 437,50 | 100,00 | 0,00 |
| 19 | Дрожжановский | 29 330,20 | 29 330,20 | 100,00 | 0,00 |
| 20 | Елабужский | 4 063,50 | 4 063,50 | 100,00 | 0,00 |
| 21 | Заинский | 25 441,80 | 25 441,80 | 100,00 | 0,00 |
| 22 | Зеленодольский | 78 695,20 | 78 695,20 | 100,00 | 0,00 |
| 23 | Кайбицкий | 11 519,20 | 11 519,20 | 100,00 | 0,00 |
| 24 | Камско-Устьинский | 16 186,10 | 16 186,10 | 100,00 | 0,00 |
| 25 | Кукморский | 36 638,60 | 36 638,60 | 100,00 | 0,00 |
| 26 | Лаишевский | 18 842,10 | 18 842,10 | 100,00 | 0,03 |
| 27 | Лениногорский | 32 947,00 | 32 947,00 | 100,00 | 0,00 |
| 28 | Мамадышский | 57 168,50 | 57 168,50 | 100,00 | 0,00 |
| 29 | Менделеевский | 47 441,30 | 47 441,30 | 100,00 | 0,00 |
| 30 | Мензелинский | 48 742,10 | 48 742,10 | 100,00 | 0,00 |



Капитальный ремонт образовательных учреждений на 2015 г.

| № | МО РТ | Лимит по заключенным контрактам тыс. рублей | Принято КС-2 тыс. рублей | % КС-2 от лимита | Динамика за 2 недели |
|----|--------------------|--|--------------------------------|---------------------|-------------------------|
| | Итого по РТ | 2 455 847,60 | 2 447 507,00 | 99,66 | 0,77 |
| 31 | Муслюмовский | 43 637,90 | 43 637,90 | 100,00 | 0,00 |
| 32 | Нижнекамский | 126 726,40 | 126 726,40 | 100,00 | 0,00 |
| 33 | Новошешминский | 9 409,70 | 9 409,70 | 100,00 | 0,00 |
| 34 | Нурлатский | 35 672,40 | 35 672,40 | 100,00 | 0,00 |
| 35 | Р.-Слободский | 8 526,40 | 8 526,40 | 100,00 | 0,00 |
| 36 | Сабинский | 47 631,40 | 47 631,40 | 100,00 | 0,00 |
| 37 | Сармановский | 29 101,20 | 29 101,20 | 100,00 | 0,00 |
| 38 | Спасский | 6 620,40 | 6 620,40 | 100,00 | 1,47 |
| 39 | Тукаевский | 21 115,00 | 21 115,00 | 100,00 | 0,00 |
| 40 | Тюлячинский | 14 708,00 | 14 708,00 | 100,00 | 0,00 |
| 41 | Черемшанский | 22 262,50 | 22 262,50 | 100,00 | 2,70 |
| 42 | Чистопольский | 42 896,10 | 42 896,10 | 100,00 | 0,00 |
| 43 | Ютазинский | 39 000,40 | 39 000,40 | 100,00 | 0,00 |
| 44 | г.Казань | 529 844,90 | 529 844,90 | 100,00 | 3,04 |
| 45 | г.Набережные Челны | 308 509,00 | 308 509,00 | 100,00 | 0,00 |



Капремонт детских оздоровительных лагерей на 2015 год

| Наименование Программы, разработчик | Показатель | Стоимость, млн. Рублей | Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей |
|---|------------|-------------------------|---|
| Капремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ | 14 лагерей | РТ 76,000 без ПСД | РТ 1,5 |

Утверждено РКМ РТ № 2698-р от 19.12.2014



Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей на 2015 г.

14

| № | МО РТ | Лимит по заключенным контрактам тыс. рублей | Принято КС-2 тыс. рублей | % КС-2 от лимита | Динамика за 2 недели |
|----|---|---|--------------------------|------------------|----------------------|
| 1 | Тетюшский, Лагерь отдыха детей-инвалидов по слуху "Ласточка" в с.Урюм | 14 925,00 | 14 093,20 | 94,43 | 3,41 |
| | Итого по РТ | 75 122,50 | 74 290,70 | 98,89 | 0,67 |
| 2 | Атнинский, МБОУ дополнительного образования детей Пионерлагерь "Чулпан" | 4 975,00 | 4 975,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3 | Бавлинский, Автономное детское оздоровительно-досуговое учреждение "Ласточка" | 4 776,00 | 4 776,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4 | Елабужский, ДОЛ "Юный строитель" | 4 776,00 | 4 776,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5 | Лениногорский, МБУ "Детский оздоровительный лагерь "Дружба" | 4 776,00 | 4 776,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6 | Мамадышский, МБУ детский оздоровительный лагерь "Кама" | 3 830,80 | 3 830,80 | 100,00 | 0,00 |
| 7 | Мензелинский "Многопрофильный молодежный центр "Веста" г.Мензелинска" | 4 776,00 | 4 776,00 | 100,00 | 0,00 |
| 8 | Буинский, ДОЛ "Чайка" | 3 383,00 | 3 383,00 | 100,00 | 0,00 |
| 9 | Нижнекамский, ДОЛ "Заря" | 4 776,00 | 4 776,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10 | Сабинский, Оздоровительный лагерь "Солнышко" | 4 776,00 | 4 776,00 | 100,00 | 0,00 |
| 11 | Черемшанский, ДОЛ "Солнечный" | 2 935,30 | 2 935,30 | 100,00 | 0,00 |
| 12 | Чистопольский, Летний оздоровительный лагерь "Ровесник" | 4 776,00 | 4 776,00 | 100,00 | 0,00 |
| 13 | г. Казань, Спортивно-оздоровительный лагерь "Искра" | 7 164,00 | 7 164,00 | 100,00 | 0,00 |
| 14 | г. Казань, Спортивно-оздоровительный лагерь "Экран" | 4 477,50 | 4 477,50 | 100,00 | 0,00 |



Капитальный ремонт ресурсов центров на 2015 г.

15

| № | МО РТ | Лимит по заключенным контрактам тыс. рублей | Принято КС-2 тыс. рублей | % КС-2 от лимита | Динамика за 2 недели |
|--------------------|--|---|--------------------------|------------------|----------------------|
| 1 | г. Казань, ГАОУ СПО "Казанский автотранспортный техникум им.А.П.Обыденнова" | 78 840,80 | 67 187,30 | 85,21 | 0,20 |
| 2 | Мамадышский район, ГАОУ СПО "Мамадышский профессиональный колледж" | 100 560,40 | 95 150,10 | 94,62 | -5,37 |
| 3 | г. Казань, ГАОУ СПО "Казанский строительный колледж" | 105 943,40 | 101 243,50 | 95,56 | 0,70 |
| Итого по РТ | | 676 511,60 | 650 767,00 | 96,19 | 1,18 |
| 4 | Атнинский район, ГАОУ СПО "Атнинский сельскохозяйственный техникум им.Г.Тукая" | 54 138,20 | 52 377,10 | 96,75 | 4,51 |
| 5 | Зеленодольский район, ГАОУ СПО "Зеленодольский механический колледж" | 81 159,30 | 79 629,90 | 98,12 | 9,99 |
| 6 | Лаишевский район, ГАОУ СПО "Лаишевский технико-экономический техникум" | 86 716,50 | 86 026,00 | 99,20 | 1,89 |
| 7 | Заинский район, ГАОУ СПО "Заинский политехнический колледж" | 61 008,90 | 61 008,00 | 100,00 | 0,00 |
| 8 | Лениногорский район, ГАОУ СПО "Лениногорский нефтяной техникум" | 23 304,30 | 23 304,30 | 100,00 | 1,45 |
| 9 | Нижнекамский район, ГАОУ СПО "Нижнекамский индустриальный техникум" | 84 839,20 | 84 839,80 | 100,00 | 0,00 |



Капитальный ремонт сельских клубов в 2015 году

| № | МО РТ | Лимит по заключенным контрактам тыс. рублей | Принято КС-2 тыс. рублей | % КС-2 от лимита | Динамика за 2 недели |
|----|---|---|--------------------------|------------------|----------------------|
| 1 | Алексеевский, Красноярский СДК | 2 016,40 | 1 765,00 | 87,53 | 1,19 |
| 2 | Бугульминский, Кудашевский СДК | 1 749,40 | 1 712,40 | 97,88 | 6,13 |
| | Итого по РТ | 94 486,00 | 94 194,50 | 99,69 | 0,14 |
| 3 | Сармановский, Старокаширский СДК | 4 407,20 | 4 406,30 | 99,98 | -0,02 |
| 4 | Агрызский, Красноборский СДК | 4 551,20 | 4 551,20 | 100,00 | 0,00 |
| 5 | Аксубаевский, Новокиреметский СДК | 1 056,20 | 1 056,20 | 100,00 | 0,00 |
| 6 | Актанышский, Старокурмашевский СДК | 4 412,00 | 4 412,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7 | Альметьевский, Тайсугановский СДК | 2 016,40 | 2 016,40 | 100,00 | 0,00 |
| 8 | Апастовский, Альмендеревский СК Филиал №44 МБУ ЦКС | 4 412,00 | 4 412,00 | 100,00 | 0,00 |
| 9 | Арский, Наласинский СДК | 2 016,40 | 2 016,40 | 100,00 | 0,00 |
| 10 | Атнинский, Новоатнинский СДК | 4 512,80 | 4 512,80 | 100,00 | 0,00 |
| 11 | Балтасинский, Малолызинский СДК | 4 412,00 | 4 412,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12 | Высокогорский, Чупчуковский СДК | 2 976,50 | 2 976,50 | 100,00 | 0,00 |
| 13 | Дрожжановский, Новоубеевский СДК | 4 412,00 | 4 412,00 | 100,00 | 0,00 |
| 14 | Елабужский, Староюрашский СДК | 3 149,40 | 3 149,40 | 100,00 | 0,00 |



Капитальный ремонт сельских клубов в 2015 году

| № | МО РТ | Лимит по заключенным контрактам тыс. рублей | Принято КС-2 тыс. рублей | % КС-2 от лимита | Динамика за 2 недели |
|----|--|---|--------------------------|------------------|----------------------|
| | Итого по РТ | 94 486,00 | 94 194,50 | 99,69 | 0,14 |
| 15 | Заинский, СДК с. В.Шипки | 4 412,00 | 4 412,00 | 100,00 | 0,00 |
| 16 | Кукморский, Чарлинский СДК | 3 149,40 | 3 149,40 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | Лаишевский, Ташкирменский СДК | 6 650,20 | 6 650,20 | 100,00 | 0,00 |
| 18 | Мамадышский, Средне-Кирменский СДК | 4 412,00 | 4 412,00 | 100,00 | 0,00 |
| 19 | Муслюмовский, Ст.Карамалинский СДК | 4 413,90 | 4 413,90 | 100,00 | 0,00 |
| 20 | Новошешминский, Чув.Чебоксарский СДК | 1 334,60 | 1 334,60 | 100,00 | 0,00 |
| 21 | Рыбно-Слободский, Больше-Елгинский СДК | 4 412,00 | 4 412,00 | 100,00 | 0,00 |
| 22 | Сабинский, Кильдебякский СДК | 8 252,70 | 8 252,70 | 100,00 | 0,00 |
| 23 | Спасский, Средне Юртукульский СДК | 2 976,50 | 2 976,50 | 100,00 | 0,00 |
| 24 | Тукаевский, Нижнесулыксинский СДК | 4 412,00 | 4 412,00 | 100,00 | 0,00 |
| 25 | Черемшанский, Под.Утямышский СДК | 2 016,40 | 2 016,40 | 100,00 | 0,00 |
| 26 | Мензелинский, Кузембетьевский СДК | 1 944,30 | 1 944,30 | 100,00 | 0,00 |

Капитальный ремонт подростковых клубов в 2015 году



| № | МО РТ | Лимит по заключенным контрактам тыс. рублей | Принято КС-2 тыс. рублей | % КС-2 от лимита | Динамика за 2 недели |
|---|---|---|--------------------------|------------------|----------------------|
| 1 | Зеленодольский, подростковый клуб «Диалог» | 2 082,50 | 1 890,50 | 90,78 | 1,60 |
| 2 | Зеленодольский, подростковый клуб «Зеленый Дол» | 2 179,10 | 1 990,00 | 91,32 | 0,20 |
| 3 | Зеленодольский, подростковый клуб «Афина» | 2 129,30 | 1 990,00 | 93,46 | 1,80 |
| 4 | Зеленодольский подростковый клуб «Кристалл» | 3 577,00 | 3 482,50 | 97,36 | 6,10 |
| | Итого по РТ | 97 675,20 | 97 060,30 | 99,37 | 1,00 |
| 5 | г.Мамадыш, подростковый клуб «Мечта» | 4 477,50 | 4 475,30 | 99,95 | 0,00 |
| 6 | г.Казань, подростковый клуб «Электрон» | 10 354,00 | 10 353,00 | 99,99 | -0,00 |
| 7 | г.Казань, подростковый клуб «Старт» | 7 651,60 | 7 651,40 | 100,00 | 0,00 |
| 8 | г.Казань, подростковый клуб «Эфебия» | 9 581,90 | 9 581,70 | 100,00 | 0,00 |
| 9 | Альметьевский , подростковый клуб «Метеор» | 3 582,00 | 3 582,00 | 100,00 | 0,00 |



Капитальный ремонт подростковых клубов в 2015 году

| № | МО РТ | Лимит по заключенным контрактам тыс. рублей | Принято КС-2 тыс. рублей | % КС-2 от лимита | Динамика за 2 недели |
|----|--|---|--------------------------|------------------|----------------------|
| 10 | Альметьевский, подростковый клуб «Планета» | 3 681,50 | 3 681,50 | 100,00 | 1,40 |
| 11 | Альметьевский, подростковый клуб «Электрон» | 3 631,80 | 3 631,80 | 100,00 | 0,50 |
| 12 | Балтасинский, подростковый клуб «Факел» | 4 477,50 | 4 477,50 | 100,00 | 0,00 |
| 13 | Елабужский, подростковый клуб «Антей» | 3 432,80 | 3 432,80 | 100,00 | 0,00 |
| 14 | Елабужский, подростковый клуб «Спартак» | 2 736,30 | 2 736,30 | 100,00 | 0,00 |
| 15 | Заинский, детско-подростковый, спортивно-технический автомоноклуб «Виразж» | 497,5 | 497,5 | 100,00 | 0,00 |
| 16 | Заинский, клуб по месту жительства «Юность» | 746,3 | 746,3 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | г. Набережные Челны, подростковый клуб «Камертон» | 1 990,00 | 1 990,00 | 100,00 | 0,00 |
| 18 | г. Набережные Челны, подростковый клуб «Экстрим» | 1 880,60 | 1 880,60 | 100,00 | 0,00 |
| 19 | г. Набережные Челны, подростковый клуб «Меридиан» | 2 636,80 | 2 636,80 | 100,00 | 0,00 |
| | Итого по РТ | 97 675,20 | 97 060,30 | 99,37 | 1,00 |



Капитальный ремонт подростковых клубов в 2015 году

| № | МО РТ | Лимит по заключенным контрактам тыс. рублей | Принято КС-2 тыс. рублей | % КС-2 от лимита | Динамика за 2 недели |
|----|--|---|--------------------------|------------------|----------------------|
| 20 | г. Набережные Челны, подростковый клуб «Романтик» | 2 089,50 | 2 089,50 | 100,00 | 0,00 |
| 21 | г. Набережные Челны, подростковый клуб «Романтики» | 1 791,00 | 1 791,00 | 100,00 | 0,00 |
| 22 | г. Нижнекамск, подростковый клуб «Мечта» | 2 129,30 | 2 129,30 | 100,00 | 0,00 |
| 23 | г. Нижнекамск, подростковый клуб «Олимпия» | 1 886,50 | 1 886,50 | 100,00 | 0,00 |
| 24 | г. Нижнекамск, подростковый клуб «Орбита» | 1 673,60 | 1 673,60 | 100,0 | 0,00 |
| 25 | г. Нижнекамск, подростковый клуб «Чайка» | 1 836,80 | 1 836,80 | 100,0 | 0,00 |
| 26 | г. Нижнекамск, подростковый клуб «Юный шинник» | 1 886,50 | 1 886,50 | 100,00 | 0,00 |
| 27 | г.Казань, подростковый клуб «Бокс» | 5 174,00 | 5 174,00 | 100,00 | 0,00 |
| 28 | г.Казань, подростковый клуб «Кояш Нуры» | 7 885,40 | 7 885,40 | 100,00 | 0,00 |
| | Итого по РТ | 97 675,20 | 97 060,30 | 99,37 | 1,00 |



Завершенные программы Фонда Газификации в 2015г.

| Наименование | Финансирование, млн.рублей | Объекты, шт. | КС-2, % | Динамика |
|---|----------------------------|---|---------|----------|
| Программа водообеспечения на селе | | | | |
| Строительство | 650,0 | 295 км водопроводов 43 водонапорных башни 35 артезианских скважин | 98,0 | 3,2 |
| Программа перевода системы отопления на индивидуальные котлы | | | | |
| Строительство | 162,2 | 3 495 квартир | 100 | |
| Программа ремонта систем отопления (котельных) объектов социального назначения | | | | |
| Капитальный ремонт | 69,9 | 173 котла | 100 | |
| Программа по восстановлению освещения | | | | |
| Реконструкция системы уличного освещения | 225,0 | 11 702 светильников 641 щит учета электроэнергии 390,0 км линий электропередачи | 98,3 | 6,4 |



Программа «Парки и скверы» (РКМ РТ от 17.01.2015 № 39-р)

Утверждены 140 объектов:

75 - новое строительство

65 - капремонт существующих парков и скверов

- Средства бюджета РТ – 1 млрд.руб (СМР +ПИР)
- Средства местных бюджетов – 500 млн.руб



Создание и обустройство парков и скверов в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2015 год

| № | МО | Средства бюджета РТ, тыс. руб. | Кол-во участков/ завершено | Принято КС-2, тыс.руб. | % КС-2 от лимита |
|----|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| | Итого по РТ | 1 000 000,00 | 140/140 | 865 328,26 | 89,67 |
| 1 | Чистопольский | 19 992,00 | 3/3 | 9 261,10 | 46,32 |
| 2 | Аксубаевский | 7 700,43 | 3/3 | 4 656,29 | 60,47 |
| 3 | Наб. Челны | 131 252,24 | 6/6 | 95 982,70 | 73,13 |
| 4 | Казань | 299 401,11 | 16/16 | 262 728,19 | 87,75 |
| | Итого по РТ | 1 000 000,00 | 140/140 | 865 328,26 | 89,67 |
| 5 | Р.-Слободский | 6 724,43 | 3/3 | 6 115,81 | 90,95 |
| 6 | Бугульминский | 27 443,78 | 11/11 | 25 201,32 | 91,83 |
| 7 | Зеленодольский | 40 680,43 | 13/13 | 38 579,78 | 94,84 |
| 8 | Нурлатский | 14 879,42 | 5/5 | 14 567,89 | 97,91 |
| 9 | Буинский | 11 212,24 | 1/1 | 11 149,14 | 99,44 |
| 10 | В-Услонский | 4 178,31 | 2/2 | 4 157,42 | 99,50 |
| 11 | Заинский | 14 321,27 | 6/6 | 14 249,65 | 99,50 |
| 12 | Апастовский | 5 279,52 | 1/1 | 5 253,12 | 99,50 |
| 13 | Менделеевский | 7 627,26 | 2/2 | 7 589,12 | 99,50 |
| 14 | Муслюмовский | 5 290,58 | 2/2 | 5 264,13 | 99,50 |
| 15 | Елабужский | 21 043,19 | 3/3 | 20 937,97 | 99,50 |



Создание и обустройство парков и скверов в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2015 год

| № | МО | Средства бюджета РТ, тыс. руб. | Кол-во участков/завершено | Принято КС-2 | % КС-2 от лимита |
|----|--------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| | Итого по РТ | 1 000 000,00 | 140/140 | 865 328,26 | 89,67 |
| 16 | Сабинский | 7 830,16 | 1/1 | 7 830,16 | 99,50 |
| 17 | Актанышский | 7 874,91 | 1/1 | 7 835,54 | 99,50 |
| 18 | Агрызский | 9 112,39 | 1/1 | 9 066,82 | 99,50 |
| 19 | Тетюшский | 5 952,07 | 1/1 | 5 922,31 | 99,50 |
| 20 | Сармановский | 9 138,29 | 2/2 | 9 092,59 | 99,50 |
| 21 | Мамадышский | 11 112,17 | 1/1 | 11 056,61 | 99,50 |
| 22 | пгт.Кам. Поляны | 3 965,87 | 2/2 | 3 946,04 | 99,50 |
| 23 | Кукморский | 12 939,98 | 2/2 | 12 887,31 | 99,50 |
| 24 | Тукаевский | 9 556,19 | 1/1 | 9 517,36 | 99,50 |
| 25 | Мензелинский | 7 324,56 | 1/1 | 7 287,94 | 99,50 |
| 26 | Балтасинский | 8 498,68 | 2/2 | 8 456,19 | 99,50 |
| 27 | К-Устьинский | 4 076,24 | 2/2 | 4 065,51 | 99,74 |
| 28 | Ютазинский | 5 333,57 | 6/6 | 5 322,97 | 99,80 |
| 29 | Спасский | 4 991,91 | 2/2 | 4 982,26 | 99,81 |
| 30 | Алькеевский | 4 945,39 | 2/2 | 4 939,13 | 99,87 |
| 31 | Лениногорский | 21 568,15 | 3/3 | 21 539,56 | 99,87 |



Создание и обустройство парков и скверов в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2015 год

| № | МО | Средства бюджета РТ, тыс. руб. | Кол-во участков/завершено | Принято КС-2 | % КС-2 от лимита |
|----|--------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| | Итого по РТ | 1 000 000,00 | 140/140 | 865 328,26 | 89,67 |
| 32 | Арский | 13 092,09 | 3/3 | 13 079,26 | 99,90 |
| 33 | Азнакаевский | 15 976,11 | 8/8 | 15 963,73 | 99,92 |
| 34 | Лаишевский | 9 553,64 | 3/3 | 9 551,09 | 99,97 |
| 35 | Атнинский | 3 446,96 | 1/1 | 3 345,62 | 100,0 |
| 36 | Пестречинский | 7 601,12 | 3/3 | 7 601,12 | 100,0 |
| 37 | Новошешминский | 3 440,66 | 1/1 | 3 440,66 | 100,0 |
| 38 | Алексеевский | 6 563,77 | 3/3 | 6 563,77 | 100,0 |
| 39 | Черемшанский | 5 013,01 | 1/1 | 5 013,01 | 100,0 |
| 40 | Бавлинский | 9 027,41 | 2/2 | 9 027,41 | 100,0 |
| 41 | Высокогорский | 11 357,56 | 1/1 | 11 357,56 | 100,0 |
| 42 | Альметьевский | 50 641,37 | 2/2 | 50 641,37 | 100,0 |
| 43 | Нижнекамский | 64 873,63 | 1/1 | 64 873,63 | 100,0 |
| 44 | Тюлячинский | 3 546,00 | 1/1 | 3 546,00 | 100,0 |
| 45 | Кайбицкий | 3 635,00 | 1/1 | 3 635,00 | 100,0 |
| 46 | Дрожжановский | 6 077,27 | 2/2 | 6 077,27 | 100,0 |



Паспортизация парков и скверов

| МО | Всего объектов | Представлено техпаспортов | Техпаспорта в работе |
|---------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| Всего | 140 | 106 | 34 |
| Агрызский | 1 | 1 | 0 |
| Азнакаевский | 8 | 8 | 0 |
| Аксубаевский | 3 | 3 | 0 |
| Актанышский | 1 | 1 | 0 |
| Алексеевский | 3 | 3 | 0 |
| Алькеевский | 2 | 2 | 0 |
| Альметьевский | 2 | 2 | 0 |
| Апастовский | 1 | 1 | 0 |
| Арский | 3 | 3 | 0 |
| Атнинский | 1 | 0 | 1 |
| Бавлинский | 2 | 2 | 0 |
| Балтасинский | 2 | 2 | 0 |
| Бугульминский | 11 | 0 | 11 |
| Буинский | 1 | 1 | 0 |
| В. Услонский | 2 | 2 | 0 |

Паспортизация парков и скверов



| МО | Всего объектов | Представлено техпаспортов | Техпаспорта в работе |
|-----------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| Всего | 140 | 106 | 34 |
| Высокогорский | 1 | 1 | 0 |
| Дрожжановский | 2 | 2 | 0 |
| Елабужский | 3 | 3 | 0 |
| Заинский | 6 | 6 | 0 |
| Зеленодольский | 13 | 13 | 0 |
| Кайбицкий | 1 | 1 | 0 |
| К-Устьинский | 2 | 2 | 0 |
| Кукморский | 2 | 2 | 0 |
| Лаишевский | 3 | 3 | 0 |
| Лениногорский | 3 | 3 | 0 |
| Мамадышский | 1 | 1 | 0 |
| Менделеевский | 2 | 2 | 0 |
| Мензелинский | 1 | 1 | 0 |
| Муслюмовский | 2 | 2 | 0 |
| Нижнекамский | 1 | 1 | 0 |
| пгт. Кам.Поляны | 2 | 0 | 2 |

Паспортизация парков и скверов



| МО | Всего объектов | Представлено техпаспортов | Техпаспорта в работе |
|-----------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| Всего | 140 | 106 | 34 |
| Новошешминский | 1 | 1 | 0 |
| Нурлатский | 5 | 5 | 0 |
| Пестречинский | 3 | 3 | 0 |
| Рыб. Слободский | 3 | 3 | 0 |
| Сабинский | 1 | 1 | 0 |
| Сармановский | 2 | 2 | 0 |
| Спасский | 2 | 1 | 1 |
| Тетюшский | 1 | 1 | 0 |
| Тукаевский | 1 | 1 | 0 |
| Тюлячинский | 1 | 1 | 0 |
| Черемшанский | 1 | 1 | 0 |
| Чистопольский | 3 | 3 | 0 |
| Ютазинский | 6 | 6 | 0 |
| Наб. Челны | 6 | 3 | 3 |
| Казань | 16 | 0 | 16 |



Программа «Доступная среда»

на 2015 г.

Общий лимит (СМР) – **105,6 млн. руб.**,
в т.ч. по источникам:

бюджет РФ – 73,9 млн. руб.

бюджет РТ – 31,7 млн. руб.

Адаптация **102 объектов социальной сферы.**



Программа «Доступная среда» 2015 год

на 12.12.2015

| Объекты | Бюджет РФ тыс. руб. | Бюджет РТ тыс. руб. | Лимит СМР тыс. руб. | Факт освоения СМР % | Динамика % |
|---|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| ИТОГО по РТ | 85 026,2 | 36 439,8 | 105 586,0 | 99,76 | 1,47 |
| Спорт (16 объектов) | 14 000,0 | 6 000,0 | 19 900,0 | 99,87 | 1,31 |
| Социальная защита (22 объектов) | 15 400,0 | 6 600,0 | 21 890,0 | 99,65 | 1,34 |
| Здравоохранение (20 объектов) | 17 280,2 | 7 405,8 | 24 562,6 | 99,75 | 1,65 |
| Культура (25 объектов) | 13 650,0 | 5 850,0 | 19 403,1 | 99,56 | 1,32 |
| Образование (профтехучилище) (18 объектов) | 13 580,0 | 5 820,0 | 19 301,0 | 100,0 | 1,73 |



Обеспечение доступности общеобразовательных школ в 2015 г.

Лимит финансирования – **128,7 млн. руб.**,

в т.ч. по источникам:

бюджет РФ – 90,1 млн. руб.

бюджет РТ – 38,6 млн. руб.

Адаптация **145 образовательных учреждений.**



Обеспечение доступности школ в 2015 году

на 12.12.2015

| МО РТ | Бюджет РФ тыс. руб. | Бюджет РТ тыс. руб. | Лимит финансирования СМР, тыс. руб. | Освоение СМР % | Динамика % |
|--------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------|---------------|
| В-Услонский | 1 190,0 | 510,0 | 1 399,05 | 98,0 | 1,0 |
| г.Казань | 17 710,0 | 7 590,0 | 24 035,30 | 99,7 | 1,2 |
| Итого по РТ | 90 149,0 | 38 635,3 | 121 259,40 | 99,9 | 1,1 |
| Елабужский | 1 190,0 | 510,0 | 1 677,60 | 100,0 | 0,0 |
| Высокогорский | 595,0 | 255,0 | 707,7 | 100,0 | 0,0 |
| г.Наб.Челны | 7 490,0 | 3 210,0 | 9 942,4 | 100,0 | 0,0 |
| Арский | 2 625,0 | 1 125,0 | 3 669,8 | 100,0 | 0,0 |
| Агрызский | 1 190,0 | 510,0 | 1 561,3 | 100,0 | 0,0 |
| Менделеевский | 2 100,0 | 900,0 | 2 531,3 | 100,0 | 0,0 |
| Буинский | 1 785,0 | 765,0 | 2 467,1 | 100,0 | 0,0 |
| Апастовский | 1 190,0 | 510,0 | 1 647,5 | 100,0 | 0,0 |
| Тетюшский | 1 190,0 | 510,0 | 1 647,5 | 100,0 | 0,0 |
| Лаишевский | 2 380,0 | 1 020,0 | 3 289,4 | 100,0 | 0,0 |
| Нурлатский | 1 785,0 | 765,0 | 2 467,1 | 100,0 | 0,0 |
| Муслюмовский | 2 030,0 | 870,0 | 2 732,0 | 100,0 | 0,0 |

Обеспечение доступности школ в 2015 году

на 12.12.2015

| МО РТ | Бюджет РФ тыс. руб. | Бюджет РТ тыс. руб. | Лимит финансирования тыс. руб. | Освоение СМР % | Динамика % |
|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| Итого по РТ | 90 149,0 | 38 635,3 | 121 259,4 | 99,9 | 1,1 |
| Альметьевский | 2 625,0 | 1 125,0 | 3 643,6 | 100,0 | 0,0 |
| Алькеевский | 1 190,0 | 510,0 | 1 644,7 | 100,0 | 0,0 |
| Азнакаевский | 2 625,0 | 1 125,0 | 3 299,0 | 100,0 | 0,0 |
| Пестречинский | 2 380,0 | 1 020,0 | 2 756,7 | 100,0 | 0,0 |
| Мамадышский | 2 380,0 | 1 020,0 | 3 295,0 | 100,0 | 0,0 |
| Дрожжановский | 595,0 | 255,0 | 822,35 | 100,0 | 0,0 |
| Тюлячинский | 1 785,0 | 765,0 | 2 471,5 | 100,0 | 0,0 |
| Лениногорский | 1 190,0 | 510,0 | 1 677,6 | 100,0 | 0,0 |
| Алексеевский | 595,0 | 255,0 | 822,3 | 100,0 | 0,0 |
| Заинский | 2 100,0 | 900,0 | 2 418,8 | 100,0 | 0,0 |
| Аксубаевский | 595,0 | 255,0 | 822,3 | 100,0 | 0,0 |
| Новошешминский | 595,0 | 255,0 | 840,2 | 100,0 | 0,0 |
| Кайбицкий | 595,0 | 255,0 | 822,4 | 100,0 | 0,0 |
| Сабинский | 1 785,0 | 765,0 | 2 467,1 | 100,0 | 0,0 |

Обеспечение доступности школ в 2015 году

на 12.12.2015

| МО РТ | Бюджет РФ тыс. руб. | Бюджет РТ тыс. руб. | Лимит финансирования тыс. руб. | Освоение СМР % | Динамика % |
|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| Итого по РТ | 90 149,0 | 38 635,3 | 121 259,4 | 99,9 | 1,1 |
| Альметьевский | 2 625,0 | 1 125,0 | 3 643,6 | 100,0 | 0,0 |
| Алькеевский | 1 190,0 | 510,0 | 1 644,7 | 100,0 | 0,0 |
| Азнакаевский | 2 625,0 | 1 125,0 | 3 299,0 | 100,0 | 0,0 |
| Пестречинский | 2 380,0 | 1 020,0 | 2 756,7 | 100,0 | 0,0 |
| Мамадышский | 2 380,0 | 1 020,0 | 3 295,0 | 100,0 | 0,0 |
| Дрожжановский | 595,0 | 255,0 | 822,4 | 100,0 | 0,0 |
| Тюлячинский | 1 785,0 | 765,0 | 2 471,5 | 100,0 | 0,0 |
| Лениногорский | 1 190,0 | 510,0 | 1 677,6 | 100,0 | 0,0 |
| Алексеевский | 595,0 | 255,0 | 822,3 | 100,0 | 0,0 |
| Заинский | 2 100,0 | 900,0 | 2 418,8 | 100,0 | 0,0 |
| Аксубаевский | 595,0 | 255,0 | 822,3 | 100,0 | 0,0 |
| Новошешминский | 595,0 | 255,0 | 840,2 | 100,0 | 0,0 |
| Кайбицкий | 595,0 | 255,0 | 822,4 | 100,0 | 0,0 |
| Сабинский | 1 785,0 | 765,0 | 2 467,5 | 100,0 | 0,0 |



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по

реализуемым программам в 2015 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)

на 11.12.2015

тыс.рублей

| № | МО | Лимит, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | Принято КС-2, % | Дина- мика, % | Оплата с учетом аванса, тыс.рублей |
|--------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| Итого по РТ | | 21 906 582,62 | 19 427 567,19 | 88,7% | 3,8% | 20 258 793,94 |
| 1 | Казань | 6 164 873,70 | 4 323 783,58 | 70,1% | 1,2% | 5 655 335,22 |
| 2 | Р.-Слободский | 149 691,16 | 114 333,58 | 76,4% | 1,5% | 138 720,11 |
| 3 | Алексеевский | 122 224,49 | 103 305,12 | 84,5% | 4,8% | 100 191,62 |
| 4 | Тетюшский | 142 543,24 | 123 339,37 | 86,5% | 2,3% | 120 268,07 |
| 5 | Кайбицкий | 94 356,21 | 83 352,71 | 88,3% | 5,1% | 77 613,13 |
| 6 | Менделеевский | 344 666,34 | 309 237,17 | 89,7% | 2,8% | 316 146,71 |
| 7 | Нурлатский | 317 492,87 | 286 807,62 | 90,3% | 0,6% | 293 863,27 |
| 8 | Лениногорский | 366 844,39 | 332 820,32 | 90,7% | 0,8% | 342 281,22 |
| 9 | Высокогорский | 447 200,85 | 407 474,11 | 91,1% | 0,2% | 417 960,38 |
| 10 | Мензелинский | 277 566,04 | 254 240,65 | 91,6% | 0,2% | 252 901,27 |
| 11 | Черемшанский | 148 926,04 | 136 684,80 | 91,8% | 0,3% | 140 457,33 |
| 12 | Балтасинский | 173 581,28 | 160 450,66 | 92,4% | 0,9% | 159 399,52 |
| 13 | Чистопольский | 185 706,31 | 172 101,70 | 92,7% | 19,8% | 156 801,39 |
| 14 | Арский | 288 361,67 | 267 836,91 | 92,9% | 4,2% | 265 537,35 |
| 15 | Зеленодольский | 874 330,79 | 813 374,07 | 93,0% | 2,3% | 817 094,55 |

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по

реализуемым программам в 2015 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)

на 11.12.2015

тыс.рублей

| № | МО | Лимит, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | Принято КС-2, % | Дина- мика, % | Оплата с учетом аванса, тыс.рублей |
|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| Итого по РТ | | 21 906 582,62 | 19 427 567,19 | 88,7% | 3,8% | 20 258 793,94 |
| 16 | Новошешминский | 117 331,80 | 110 176,76 | 93,9% | 0,6% | 107 649,11 |
| 17 | Бугульминский | 530 671,05 | 501 124,64 | 94,4% | 0,3% | 502 273,60 |
| 18 | Азнакаевский | 514 907,32 | 487 870,46 | 94,7% | 2,6% | 492 940,89 |
| 19 | Лаишевский | 602 468,22 | 571 650,14 | 94,9% | 1,0% | 574 877,97 |
| 20 | Дрожжановский | 142 003,28 | 136 686,12 | 96,3% | 0,7% | 80 773,21 |
| 21 | Елабужский | 456 002,12 | 439 055,99 | 96,3% | 3,4% | 406 861,54 |
| 22 | Верхнеуслонский | 157 810,79 | 152 383,29 | 96,6% | 2,5% | 145 944,86 |
| 23 | Наб.Челны | 1 916 807,84 | 1 862 103,15 | 97,1% | 0,1% | 1 790 060,82 |
| 24 | Апастовский | 86 026,83 | 83 576,48 | 97,2% | 0,1% | 72 826,10 |
| 25 | Камско-Устьинский | 102 536,13 | 100 059,12 | 97,6% | 0,1% | 95 496,87 |
| 26 | Спасский | 55 882,59 | 54 546,13 | 97,6% | 2,6% | 48 237,73 |
| 27 | Сармановский | 188 946,61 | 184 607,70 | 97,7% | 0,3% | 175 109,12 |
| 28 | Сабинский | 232 952,17 | 227 626,19 | 97,7% | 1,1% | 222 275,91 |
| 29 | Аксубаевский | 76 282,44 | 74 544,85 | 97,7% | 9,6% | 68 853,34 |
| 30 | Алькеевский | 117 626,61 | 114 980,73 | 97,8% | 12,9% | 111 104,51 |





Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по

37

реализуемым программам в 2015 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)

на 11.12.2015

тыс.рублей

| № | МО | Лимит, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | Принято КС-2, % | Дина- мика, % | Оплата с учетом аванса, тыс.рублей |
|--------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| Итого по РТ | | 21 906 582,62 | 19 427 567,19 | 88,7% | 3,8% | 20 258 793,94 |
| 31 | Буинский | 155 064,32 | 152 103,50 | 98,1% | 2,5% | 143 013,27 |
| 32 | Нижнекамский | 2 758 642,32 | 2 708 279,11 | 98,2% | 0,5% | 2 636 531,74 |
| 33 | Пестречинский | 222 493,08 | 218 797,11 | 98,3% | 1,4% | 208 750,05 |
| 34 | Атнинский | 161 974,51 | 159 612,30 | 98,5% | 2,4% | 147 886,98 |
| 35 | Мамадышский | 517 098,78 | 511 872,80 | 99,0% | 2,6% | 491 872,89 |
| 36 | Актанышский | 208 881,66 | 206 909,67 | 99,1% | 0,8% | 192 920,87 |
| 37 | Заинский | 230 344,16 | 228 331,12 | 99,1% | 4,5% | 211 403,21 |
| 38 | Муслюмовский | 176 543,96 | 175 018,42 | 99,1% | 0,0% | 85 306,32 |
| 39 | Агрызский | 98 141,37 | 97 736,75 | 99,6% | 0,7% | 91 872,68 |
| 40 | Кукморский | 354 699,22 | 353 360,87 | 99,6% | 3,0% | 341 204,61 |
| 41 | Ютазинский | 131 425,06 | 131 192,75 | 99,8% | 0,5% | 121 105,27 |
| 42 | Тюлячинский | 84 238,50 | 84 153,52 | 99,9% | 1,7% | 78 031,04 |
| 43 | Тукаевский | 149 057,61 | 148 968,51 | 99,9% | 0,3% | 143 040,49 |
| 44 | Бавлинский | 201 649,65 | 201 596,25 | 100,0% | 0,2% | 193 170,59 |
| 45 | Альметьевский | 1 059 707,23 | 1 059 500,38 | 100,0% | 0,6% | 1 022 827,22 |

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2015 году (ГИСУ) на 11.12.2015

тыс.рублей

| № | МО | Лимит, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | Принято КС-2, % | Дина- мика, % | Оплата с учетом аванса, тыс.рублей |
|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| Итого по РТ | | 11 782 137 | 10 560 817 | 89,6% | 1,5% | 10 686 261,18 |
| 1 | Рыбно- Слободский | 135 027,66 | 99 767,72 | 73,9% | 0,4% | 125 579,61 |
| 2 | Казань | 3 174 956,76 | 2 445 508,20 | 77,0% | 1,2% | 2 755 693,23 |
| 3 | Лениногорский | 181 335,13 | 147 480,94 | 81,3% | 0,3% | 170 937,33 |
| 4 | Высокогорский | 230 460,73 | 193 153,20 | 83,8% | 0,1% | 216 944,53 |
| 5 | Менделеевский | 211 849,35 | 180 139,05 | 85,0% | 2,9% | 194 093,16 |
| 6 | Нурлатский | 215 527,25 | 184 940,05 | 85,8% | 0,7% | 196 618,57 |
| 7 | Зеленодольский | 370 448,65 | 320 539,30 | 86,5% | 0,5% | 332 406,34 |
| 8 | Алексеевский | 71 385,23 | 61 953,86 | 86,8% | 7,3% | 58 805,27 |
| 9 | Тетюшский | 95 264,08 | 84 385,42 | 88,6% | 0,3% | 84 781,93 |
| 10 | Черемшанский | 133 344,11 | 121 202,21 | 90,9% | 0,0% | 125 584,40 |
| 11 | Бугульминский | 325 749,22 | 296 593,76 | 91,0% | 0,0% | 303 128,77 |
| 12 | Арский | 214 933,67 | 196 210,23 | 91,3% | 5,0% | 204 140,35 |
| 13 | Балтасинский | 148 980,99 | 136 265,10 | 91,5% | 0,9% | 140 734,86 |
| 14 | Чистопольский | 170 236,45 | 156 869,47 | 92,1% | 0,2% | 144 672,69 |
| 15 | Дрожжановский | 61 947,28 | 57 088,66 | 92,2% | 0,9% | 57 814,09 |

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2015 году (ГИСУ) на 11.12.2015

тыс.рублей

| № | МО | Лимит, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | Принято КС-2, % | Дина- мика, % | Оплата с учетом аванса, тыс.рублей |
|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| Итого по РТ | | 11 782 137 | 10 560 817 | 89,6% | 1,5% | 10 686 261,18 |
| 16 | Лаишевский | 392 281,57 | 362 770,29 | 92,5% | 1,2% | 374 285,36 |
| 17 | Мензелинский | 137 362,43 | 129 109,10 | 94,0% | 0,0% | 126 808,66 |
| 18 | Кайбицкий | 57 770,91 | 54 361,08 | 94,1% | 5,7% | 52 663,23 |
| 19 | Елабужский | 209 800,83 | 197 732,09 | 94,2% | 7,0% | 175 780,41 |
| 20 | Нижнекамский | 526 094,40 | 503 916,46 | 95,8% | 4,3% | 481 978,52 |
| 21 | Апастовский | 55 071,99 | 52 756,71 | 95,8% | 0,1% | 51 420,31 |
| 22 | Н.Челны | 1 383 746,35 | 1 329 515,82 | 96,1% | 0,2% | 1 295 309,90 |
| 23 | Азнакаевский | 116 062,57 | 111 557,07 | 96,1% | 4,2% | 106 114,86 |
| 24 | Камско-Устьинский | 64 352,88 | 61 943,19 | 96,3% | 0,2% | 61 178,09 |
| 25 | Верхнеуслонский | 133 074,34 | 129 844,25 | 97,6% | 2,1% | 123 617,91 |
| 26 | Аксубаевский | 45 088,52 | 44 080,33 | 97,8% | 4,4% | 40 177,07 |
| 27 | Буинский | 138 171,23 | 135 858,14 | 98,3% | 2,0% | 127 382,02 |
| 28 | Атнинский | 142 062,51 | 139 806,30 | 98,4% | 2,2% | 133 477,98 |
| 29 | Алькеевский | 97 662,20 | 96 111,17 | 98,4% | 13,3% | 93 048,26 |
| 30 | Пестречинский | 162 090,16 | 159 757,39 | 98,6% | 1,3% | 152 012,13 |



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2015 году (ГИСУ) на 11.12.2015

тыс.рублей

| № | МО | Лимит, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | Принято КС-2, % | Дина- мика, % | Оплата с учетом аванса, тыс.рублей |
|--------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| Итого по РТ | | 11 782 137 | 10 560 817 | 89,6% | 1,5% | 10 686 261,18 |
| 31 | Спасский | 34 903,70 | 34 457,29 | 98,7% | 0,0% | 29 877,84 |
| 32 | Мамадышский | 329 710,34 | 326 052,11 | 98,9% | 0,0% | 311 532,04 |
| 33 | Муслюмовский | 157 602,70 | 156 196,97 | 99,1% | 0,0% | 67 975,59 |
| 34 | Заинский | 217 573,25 | 215 679,08 | 99,1% | 4,8% | 202 306,78 |
| 35 | Актанышский | 175 225,94 | 173 805,81 | 99,2% | 0,9% | 161 787,48 |
| 36 | Сармановский | 144 081,20 | 143 362,56 | 99,5% | 0,1% | 137 538,69 |
| 37 | Новошешминский | 83 036,88 | 82 698,75 | 99,6% | 0,7% | 79 051,89 |
| 38 | Агрызский | 81 159,71 | 80 845,09 | 99,6% | 0,3% | 76 307,08 |
| 39 | Кукморский | 252 739,10 | 252 538,68 | 99,9% | 4,2% | 243 434,28 |
| 40 | Ютазинский | 112 625,86 | 112 625,59 | 100,0% | 0,0% | 106 829,91 |
| 41 | Бавлинский | 186 428,73 | 186 428,73 | 100,0% | 0,0% | 178 372,67 |
| 42 | Тукаевский | 110 820,00 | 110 820,00 | 100,0% | 0,0% | 105 742,76 |
| 43 | Тюлячинский | 66 904,79 | 66 904,79 | 100,0% | 0,0% | 63 448,97 |
| 44 | Альметьевский | 263 695,29 | 263 695,29 | 100,0% | 1,3% | 255 393,82 |
| 45 | Сабинский | 163 490,17 | 163 490,17 | 100,0% | 0,5% | 159 471,58 |



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2015 году (ГЖФ) на 11.12.2015

тыс.рублей

| № | МО | Лимит, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | Принято КС-2, % | Дина- мика, % | Оплата с учетом аванса, тыс.рублей |
|--------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| Итого по РТ | | 9 080 059,00 | 7 838 168,00 | 86,3% | 1,5% | 8 745 615,00 |
| 1 | Тетюшский | 15 516,00 | 7 468,00 | 48,1% | 15,5% | 7 384,00 |
| 2 | Новошешминский | 16 814,00 | 10 117,00 | 60,1% | 0,8% | 14 381,00 |
| 3 | Казань | 2 952 280,00 | 1 840 728,00 | 62,3% | 1,2% | 2 864 714,00 |
| 4 | Кайбицкий | 20 273,00 | 13 224,00 | 65,2% | 5,6% | 9 715,00 |
| 5 | Алексеевский | 32 898,00 | 23 495,00 | 71,4% | 0,0% | 26 952,00 |
| 6 | Сармановский | 21 781,00 | 18 461,00 | 84,7% | 0,0% | 15 722,00 |
| 7 | Мензелинский | 124 055,00 | 109 075,00 | 87,9% | 0,0% | 111 738,00 |
| 8 | Сабинский | 53 725,00 | 48 557,00 | 90,3% | 2,3% | 51 358,00 |
| 9 | Балтасинский | 3 604,00 | 3 274,00 | 90,8% | 0,8% | 3 112,00 |
| 10 | Азнакаевский | 382 457,00 | 360 452,00 | 94,2% | 2,2% | 375 071,00 |
| 11 | Аксубаевский | 16 046,00 | 15 555,00 | 96,9% | 28,0% | 15 331,00 |
| 12 | Менделеевский | 119 385,00 | 115 737,00 | 96,9% | 2,6% | 116 290,00 |
| 13 | Арский | 58 170,00 | 56 521,00 | 97,1% | 0,0% | 53 513,00 |
| 14 | Зеленодольский | 488 585,00 | 478 020,00 | 97,8% | 3,6% | 476 824,00 |
| 15 | Дрожжановский | 17 838,00 | 17 474,00 | 97,9% | 0,0% | 16 946,00 |



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2015 году (ГЖФ) на 11.12.2015

тыс.рублей

| № | МО | Лимит, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | Принято КС-2, % | Дина- мика, % | Оплата с учетом аванса, тыс.рублей |
|--------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| Итого по РТ | | 9 080 059,00 | 7 838 168,00 | 86,3% | 1,5% | 8 745 615,00 |
| 16 | Елабужский | 231 807,00 | 227 090,00 | 97,9% | 0,0% | 223 730,00 |
| 17 | Кукморский | 52 566,00 | 51 511,00 | 97,9% | 0,0% | 52 073,00 |
| 18 | Нижнекамский | 2 213 936,00 | 2 186 447,00 | 98,7% | 0,0% | 2 140 451,00 |
| 19 | Высокогорский | 181 028,00 | 179 404,00 | 99,1% | 0,1% | 170 179,00 |
| 20 | Мамадышский | 152 978,00 | 152 133,00 | 99,4% | 7,3% | 151 510,00 |
| 21 | Лаишевский | 179 337,00 | 178 769,00 | 99,6% | 0,0% | 178 996,00 |
| 22 | Лениногорский | 169 204,00 | 169 127,00 | 99,9% | 0,8% | 157 140,00 |
| 23 | Нурлатский | 86 740,00 | 86 710,00 | 99,9% | 0,0% | 86 721,00 |
| 24 | Актанышский | 18 215,00 | 18 211,00 | 99,9% | 0,0% | 17 066,00 |
| 25 | Альметьевский | 777 659,00 | 777 527,00 | 99,9% | 0,4% | 749 324,00 |
| 26 | Наб.Челны | 510 896,00 | 510 833,00 | 99,9% | 0,0% | 481 125,00 |
| 27 | Бугульминский | 138 084,00 | 138 068,00 | 99,9% | 0,0% | 134 182,00 |
| 28 | Пестречинский | 44 182,00 | 44 180,00 | 100,0% | 0,0% | 44 067,00 |

В остальных 17 районах строительство по программе ГЖФ не ведется

**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2015 году (Фонд газификации)
на 11.12.2015**

тыс.рублей

| № | МО | Лимит, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | Принято КС-2, % | Дина- мика, % | Оплата с учетом аванса, тыс.рублей |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| Итого по РТ | | 1 044 386,50 | 1 028 581,73 | 98,4% | 2,3% | 885 363,10 |
| 1 | Верхнеуслонский | 24 736,45 | 22 539,04 | 91,1% | 4,8% | 22 326,95 |
| 2 | Пестричинский | 16 220,92 | 14 859,72 | 91,6% | 5,3% | 12 670,92 |
| 3 | Алькеевский | 19 964,41 | 18 869,56 | 94,5% | 11,0% | 18 056,25 |
| 4 | Спасский | 20 978,89 | 20 088,85 | 95,7% | 6,8% | 18 359,89 |
| 5 | Буинский | 16 893,09 | 16 245,36 | 96,1% | 6,5% | 15 631,25 |
| 6 | Нижнекамский | 18 611,92 | 17 915,64 | 96,2% | 0,0% | 14 102,22 |
| 7 | Актанышский | 15 440,72 | 14 892,87 | 96,4% | 1,0% | 14 067,39 |
| 8 | Кайбицкий | 16 312,29 | 15 767,63 | 96,6% | 2,3% | 15 234,90 |
| 9 | Азнакаевский | 16 387,75 | 15 861,39 | 96,7% | 0,0% | 11 755,03 |
| 10 | Зеленодольский | 15 297,14 | 14 814,78 | 96,8% | 0,7% | 7 864,21 |
| 11 | Лаишевский | 30 849,64 | 30 110,85 | 97,6% | 3,6% | 21 596,62 |
| 12 | Высокогорский | 35 712,13 | 34 916,90 | 97,7% | 1,8% | 30 836,86 |
| 13 | Мамадышский | 34 410,44 | 33 687,70 | 97,9% | 1,5% | 28 830,85 |
| 14 | Набережные Челны | 22 165,49 | 21 754,33 | 98,1% | 0,6% | 13 625,92 |
| 15 | Аксубаевский | 15 147,92 | 14 909,53 | 98,4% | 5,5% | 13 345,27 |



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2015 году (Фонд газификации) на 11.12.2015

тыс.рублей

| № | МО | Лимит, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | Принято КС-2, % | Дина- мика, % | Оплата с учетом аванса, тыс.рублей |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| Итого по РТ | | 1 044 386,50 | 1 028 581,73 | 98,4% | 2,3% | 885 363,10 |
| 16 | Чистопольский | 15 469,86 | 15 232,23 | 98,4% | 2,2% | 12 128,70 |
| 17 | Сармановский | 23 084,41 | 22 784,13 | 98,7% | 1,9% | 21 848,43 |
| 18 | Ютазинский | 18 799,20 | 18 567,16 | 98,7% | 3,2% | 14 275,36 |
| 19 | Елабужский | 14 394,29 | 14 233,90 | 98,8% | 5,1% | 7 351,13 |
| 20 | Сабинский | 15 737,00 | 15 579,02 | 99,0% | 2,9% | 11 446,33 |
| 21 | Арский | 15 258,00 | 15 105,68 | 99,0% | 8,0% | 7 884,00 |
| 22 | Заинский | 12 770,91 | 12 652,04 | 99,0% | 0,0% | 9 096,42 |
| 23 | Тетюшский | 31 763,16 | 31 485,94 | 99,1% | 1,7% | 28 102,14 |
| 24 | Новошешминский | 17 480,92 | 17 361,01 | 99,3% | 0,0% | 14 216,22 |
| 25 | Рыбно-Слободский | 14 663,50 | 14 565,86 | 99,3% | 1,9% | 13 140,50 |
| 26 | Черемшанский | 15 581,93 | 15 482,60 | 99,3% | 2,7% | 14 872,93 |
| 27 | Муслюмовский | 18 941,26 | 18 821,45 | 99,3% | 0,0% | 17 330,73 |
| 28 | Мензелинский | 16 148,61 | 16 056,55 | 99,4% | 3,5% | 14 354,61 |
| 29 | Лениногорский | 16 305,26 | 16 212,38 | 99,4% | 5,4% | 14 203,89 |
| 30 | Бугульминский | 66 837,83 | 66 462,88 | 99,4% | 2,2% | 64 962,83 |



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2015 году (Фонд газификации) на 11.12.2015

тыс.рублей

| № | МО | Лимит, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | Принято КС-2, % | Дина- мика, % | Оплата с учетом аванса, тыс.рублей |
|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| Итого по РТ | | 1 044 386,50 | 1 028 581,73 | 98,4% | 2,3% | 885 363,10 |
| 31 | Атнинский | 19 912,00 | 19 806,00 | 99,4% | 3,4% | 14 409,00 |
| 32 | Агрызский | 16 981,66 | 16 891,66 | 99,4% | 2,6% | 15 565,60 |
| 33 | Менделеевский | 13 431,99 | 13 361,11 | 99,4% | 2,3% | 5 763,55 |
| 34 | Тюлячинский | 17 333,71 | 17 248,72 | 99,5% | 8,4% | 14 582,07 |
| 35 | Алексеевский | 17 941,26 | 17 856,26 | 99,5% | 3,7% | 14 434,35 |
| 36 | Нурлатский | 15 225,62 | 15 157,57 | 99,5% | 2,8% | 10 523,70 |
| 37 | Апастовский | 30 954,84 | 30 819,76 | 99,5% | 0,1% | 21 405,79 |
| 38 | Альметьевский | 18 352,94 | 18 278,09 | 99,5% | 0,3% | 18 109,41 |
| 39 | Балтасинский | 20 996,29 | 20 911,56 | 99,6% | 0,8% | 15 552,66 |
| 40 | Бавлинский | 15 220,92 | 15 167,52 | 99,6% | 2,0% | 14 797,92 |
| 41 | г.Казань | 37 636,94 | 37 547,39 | 99,7% | 0,9% | 34 928,00 |
| 42 | Тукаевский | 38 237,61 | 38 148,51 | 99,7% | 1,2% | 37 297,73 |
| 43 | Камско-Устьинский | 38 183,25 | 38 115,93 | 99,8% | 0,0% | 34 318,78 |
| 44 | Кукморский | 49 394,13 | 49 311,19 | 99,8% | 0,0% | 45 697,34 |
| 45 | Дрожжановский | 62 218,00 | 62 123,46 | 99,8% | 0,7% | 6 013,13 |





Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 11 декабря 2015 года

| № | МО РТ | План | Факт | % от плана | Динамика за неделю, % | Остаток |
|----|--------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|----------------|
| | Всего по РТ | 2 400 000 | 2 140 222 | 89,2 | 1,0 | 259 778 |
| 1 | г.Наб.Челны | 340 000 | 220 340 | 64,8 | 0 | 119 660 |
| 2 | Черемшанский | 10 000 | 6 810 | 68,1 | 1,6 | 3 190 |
| 3 | г.Казань | 850 000 | 627 233 | 73,8 | 0 | 222 767 |
| 4 | Азнакаевский | 25 000 | 20 029 | 80,1 | 0,4 | 4 971 |
| 5 | Лениногорский | 30 000 | 25 802 | 86,0 | 2,3 | 4 198 |
| 6 | Буинский | 16 000 | 13 929 | 87,1 | 0 | 5 071 |
| 7 | Мамадышский | 15 000 | 13 492 | 89,9 | 0 | 1 508 |
| 8 | Нурлатский | 21 000 | 18 995 | 90,5 | 0 | 2 005 |
| 9 | Атнинский | 4 000 | 3 622 | 90,6 | 3,8 | 378 |
| 10 | Новошешминский | 5 000 | 4 605 | 92,1 | 2,2 | 395 |
| 11 | Сармановский | 10 000 | 9 342 | 93,4 | 0 | 658 |
| 12 | Мензелинский | 16 000 | 15 129 | 94,6 | 0,5 | 871 |
| 13 | Альметьевский | 155 000 | 148 074 | 95,5 | 0 | 6 926 |
| 14 | Зеленодольский | 130 000 | 124 636 | 95,9 | 0 | 5 364 |
| 15 | Дрожжановский | 7 000 | 6 714 | 95,9 | 0 | 286 |



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 11 декабря 2015 года

| № | МО РТ | План | Факт | % от плана | Динамика за неделю, % | Остаток |
|----|--------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|----------------|
| | Всего по РТ | 2 400 000 | 2 140 222 | 89,2 | 1,0 | 259 778 |
| 16 | Нижнекамский | 130 000 | 124 893 | 96,1 | 0 | 5 107 |
| 17 | К-Устьинский | 10 000 | 9 608 | 96,1 | 0 | 392 |
| 18 | Кукморский | 32 000 | 31 359 | 98,0 | 0 | 641 |
| 19 | Актанышский | 17 000 | 16 686 | 98,2 | 0 | 314 |
| 20 | Заинский | 20 000 | 19 823 | 99,1 | 0,6 | 177 |
| 21 | Спасский | 8 000 | 8 000 | 100,0 | - | - |
| 22 | Бугульминский | 40 000 | 40 003 | 100,0 | - | - |
| 23 | Р-Слободский | 13 000 | 13 005 | 100,0 | - | - |
| 24 | В-Услонский | 40 000 | 40 018 | 100,0 | - | - |
| 25 | Аксубаевский | 11 000 | 11 011 | 100,1 | - | - |
| 26 | Чистопольский | 20 600 | 20 694 | 100,5 | - | - |
| 27 | Кайбицкий | 4 800 | 4 829 | 100,6 | - | - |
| 28 | Тетюшский | 10 000 | 10 072 | 100,7 | - | - |
| 29 | Алексеевский | 14 000 | 14 103 | 100,7 | - | - |
| 30 | Агрызский | 20 000 | 20 174 | 100,9 | - | - |



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 11 декабря 2015 года

| № | МО РТ | План | Факт | % от плана | Динамика за неделю, % | Остаток |
|----|--------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|----------------|
| | Всего по РТ | 2 400 000 | 2 140 222 | 89,2 | 1,0 | 259 778 |
| 31 | Арский | 27 000 | 27 248 | 100,9 | - | - |
| 32 | Алькеевский | 6 500 | 6 577 | 101,2 | - | - |
| 33 | Елабужский | 45 000 | 45 734 | 101,6 | - | - |
| 34 | Муслюмовский | 8 000 | 8 283 | 103,5 | - | - |
| 35 | Балтасинский | 14 000 | 14 646 | 104,6 | - | - |
| 36 | Менделеевский | 10 000 | 10 687 | 106,9 | - | - |
| 37 | Высокогорский | 50 000 | 53 567 | 107,1 | - | - |
| 38 | Апастовский | 12 000 | 12 944 | 107,9 | - | - |
| 39 | Бавлинский | 17 000 | 18 349 | 107,9 | - | - |
| 40 | Сабинский | 18 000 | 19 754 | 109,7 | - | - |
| 41 | Лаишевский | 62 000 | 86 246 | 139,1 | - | - |
| 42 | Ютазинский | 8 000 | 11 632 | 145,4 | - | - |
| 43 | Тукаевский | 52 000 | 78 304 | 150,6 | - | - |
| 44 | Тюлячинский | 6 500 | 10 372 | 159,6 | - | - |
| 45 | Пестречинский | 53 900 | 92 849 | 172,3 | - | - |



Реализация программы ГЖФ 2015 года

ТЫС.КВ.М.

| План | Факт | % | Остаток |
|-------|-------|------|---------|
| 421,3 | 221,9 | 52,7 | 199,4 |



Мониторинг формирования отраслевых программ на 2016 год

50

- не поступило на согласование

+ находится на согласовании

+ согласовано

- не согласовано

| № | Наименование программы | Ответственный | Согласование РКМ РТ | | | | | | КМ РТ | Примечание |
|---|---|---------------|-------------------------|--------------|------|-----------------|-----------|-----------|--------------------------|--|
| | | | Отраслевые министерства | МСА и ЖКХ РТ | ГИСУ | Минэкономики РТ | Минфин РТ | Минюст РТ | | |
| 1 | Капремонт объектов образования | Минобр РТ | + | + | + | + | + | + | + | РКМ РТ от 09.10.2015 №2253-р |
| 2 | Капитальный ремонт ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей | Минобр РТ | + | + | + | + | + | + | Вх. №48040 от 25.09.2015 | Проект РКМ РТ согл-3811464-5 от 04.08.2015 |
| 3 | Капремонт детских оздоровительных лагерей | Минспорта РТ | + | + | + | + | + | + | + | РКМ РТ от 18.09.2015 №2083-р |
| 4 | Капитальный ремонт сети подростковых клубов | Минспорта РТ | + | + | + | + | + | + | + | РКМ РТ от 29.09.2015 №2159-р |
| 5 | Строительство спортивных площадок | Минспорта РТ | + | + | + | + | + | + | + | РКМ РТ от 19.09.2015 №2090-р |
| 6 | Капремонт стационарных организаций социального обслуживания | Минтруд РТ | + | + | + | + | + | + | + | РКМ РТ от 29.09.2015 №2156-р |



Мониторинг формирования отраслевых программ на 2016 год

| № | Наименование программы | Ответственный | Согласование РКМ РТ | | | | | | Примечание | |
|----|--|----------------|-------------------------|--------------|------|-----------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|
| | | | Отраслевые министерства | МСА и ЖКХ РТ | ГИСУ | Минэкономики РТ | Минфин РТ | Минюст РТ | | КМ РТ |
| 7 | Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы) | Минкультуры РТ | + | + | + | + | + | + | + | РКМ РТ от 21.10.2015 №2354-р |
| 8 | Капитальный ремонт объектов культурного назначения | Минкультуры РТ | + | + | + | + | + | + | + | РКМ РТ от 12.08.2015 №1771-р |
| 9 | Строительство ФАПов, ПАО и капремонт объектов здравоохранения | Минздрав РТ | + | + | + | + | + | х | + | РКМ РТ от 28.09.2015 №2155-р |
| 10 | Строительство зданий для ветеринарной службы и кап. ремонт ветер. объединений и Управлений сельского хозяйства | Минсельхоз РТ | + | + | + | + | + | + | + | РКМ РТ от 29.09.2015 №2157-р |
| 11 | Капитальный ремонт коровников | Минсельхоз РТ | + | + | + | + | + | + | + | РКМ РТ от 22.10.2015 №2369-р |
| 12 | Строительство силосно-сенажных траншей | Минсельхоз РТ | + | + | + | + | + | + | + | РКМ РТ от 20.11.2015 №2636-р |
| 13 | Капитальный ремонт овощехранилищ | Минсельхоз РТ | + | + | + | + | + | + | + | РКМ РТ от 02.10.2015 №2175-р |



Мониторинг формирования отраслевых программ на 2016 год

52

| № | Наименование программы | Ответственный | Согласование РКМ РТ | | | | | | Примечание |
|----|---|---|-------------------------|--------------|------|----------------|-----------|-----------|------------------------------|
| | | | Отраслевые министерства | МСА и ЖКХ РТ | ГИСУ | Минэкономки РТ | Минфин РТ | Минюст РТ | |
| 14 | Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения | МСАиЖКХ РТ, ГКУ Фонд газификации РТ | + | + | + | + | + | + | РКМ РТ от 12.09.2015 №2035-р |
| 15 | Водообеспечение | МСАиЖКХ РТ, ГКУ Фонд газификации РТ, МСХиП РТ | + | + | + | + | + | + | РКМ РТ от 16.09.2015 №2064-р |
| 16 | Переход на индивидуальные системы отопления, установке блочно-модульных котельных и строительства сетей газоснабжения | МСАиЖКХ РТ, ГКУ Фонд газификации РТ | + | + | х | + | + | + | РКМ РТ от 08.10.2015 №2233-р |
| 17 | Программа по восстановлению освещения | МСАиЖКХ РТ | + | + | + | + | + | + | РКМ РТ от 18.09.2015 №2081-р |
| 18 | Капитальный ремонт зданий советов сельских поселений | МСАиЖКХ РТ, Совет МО РТ | + | + | + | + | + | + | РКМ РТ от 30.10.2015 №2441-р |
| 19 | Строительство АЖК для участковых уполномоченных полиции | МСАиЖКХ РТ МВД РТ | + | + | + | + | + | + | РКМ РТ от 18.11.2015 №2610-р |



Мониторинг проведения конкурсных процедур по отраслевым программам на 2016 год

| № | Наименование программы | Ответственный | Конкурс на СМР | | |
|---|---|----------------|---|--|----------------------------|
| | | | Дата объявления | Дата проведения | Заключение госконтракта |
| 1 | Капитальный ремонт объектов образования | Минобр РТ | 12.11.2015г | Лот 1: 03.12.2015 | 15.12.2015 |
| | | | 17.11.2015г; 18.11.2015г- 3 лота, 13.11.2015г | Лот 2-5: 07.12.2015 (школы) | 15.12.2015 |
| | | | 16.11.2015г | 10.12.2015 (кор.школы) | 21.12.2015 |
| | | | 18.12.2015- 25.12.2015 | 11.01.2016 - 15.01.2016 (ДОУ, кор.школы) | 22.02.2016 – 26.02.2016 |
| 2 | Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей | Минспорт РТ | 23.12.2015- 31.12.2015 | 14.01.2016- 22.01.2015 | 25.01.2016 – 02.05.2016 |
| 3 | Капитальный ремонт сети подростковых клубов | Минспорт РТ | 14.01.2016- 22.01.2016 | 10.02.2016- 15.02.2016 | 01.03.2016- 15.03.2016 |
| 4 | Капитальный ремонт стационарных организаций соц. обслуживания | Минтруд РТ | 23.12.2015- 31.12.2015 | 14.01.2016- 22.01.2015 | 25.01.2016 – 02.05.2016 |
| 5 | Капитальный ремонт объектов культурного назначения | Минкультуры РТ | 25.11.2015г | 14.12.2015г | 29.12.2015г |



Мониторинг проведения конкурсных процедур по отраслевым программам на 2016 год

| № | Наименование программы | Ответственный | Конкурс на СМР | | |
|----|--|------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|
| | | | Дата объявления | Дата проведения | Заключение госконтракта |
| 6 | Строительство ФАПов, ПАО и капремонт объектов здравоохранения | Минздрав РТ | 30.10.2015 (строительство) | 03.12.2015 (строительство) | 15.12.2015 |
| | | | 14.01.2016-22.01.2016 | 10.02.2016-15.02.2016 | 01.03.2016-15.03.2016 |
| 7 | Строительство зданий для вет.службы и кап. ремонт вет.объединений, УСХ | Минсельхоз РТ | 09.11.2015 | 30.11.2015 (строительство) | 14.12.2015 |
| | | | 21.12.2015-30.12.2015 | 11.01.2016-21.01.2016 (капитальный ремонт) | 22.01.2016-02.02.2016 |
| 8 | Строительство МФЦ (сельские клубы) | Минкульт РТ | 14.01.2016-22.01.2016 | 10.02.2016-15.02.2016 | 01.03.2016-15.03.2016 |
| 9 | Строительство АЖК для участковых уполномоченных полиции | МСА и ЖКХ РТ МВД РТ | 14.01.2016-22.01.2016 | 10.02.2016-15.02.2016 | 01.03.2016-15.03.2016 |
| 10 | ПИР в рамках реализации государственных программ в 2016 г. | МСА и ЖКХ РТ | Заказчик ГИСУ РТ: | Заказчик ГИСУ РТ: | 14.01.2016 |
| | | | 27.11.2015 (школы) | 22.12.2015 (школы) | |
| | | | 04.12.2015 (сельские клубы) | 25.12.2015 (сельские клубы) | 15.01.2016 |



Мониторинг проведения конкурсных процедур по отраслевым программам на 2016 год

| № | Наименование программы | Ответственный | Конкурс на СМР | | |
|----|---|-------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | Дата объявления | Дата проведения | Заключение госконтракта |
| 11 | Водообеспечение | МСАиЖКХ РТ, МСХиП РТ | Лот 1: 30.11.2015 | Госконтракт заключен | |
| | | | Лот 2: 20.12.2015 | 15.01.2016 | 01.02.2016 |
| 12 | Переход на инд.системы отопления, установке БМК и строительства газоснабжения | МСАиЖКХ РТ | 20.12.2015 | 15.01.2016 | 01.02.2016 |
| 13 | Программа по восстановлению освещения | МСАиЖКХ РТ | 20.12.2015 | 15.01.2016 | 01.02.2016 |
| 14 | Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения | МСАиЖКХ РТ | 01.04.2016 (после заключения ГК по ПИР) | | 01.06.2016 |
| 15 | ПИР в рамках реализации государственных программ в 2016 г. | МСА и ЖКХ РТ | Заказчик ГКУ Фонд газификации РТ: | | 01.04.2016 |
| | | | 01.02.2016 | | |



Мониторинг проведения конкурсных процедур по отраслевым программам на 2016 год

| № | Наименование программы | Ответственный | Приняты РКМ РТ | Примечание |
|----|---|-----------------------------|------------------------------|---|
| 16 | Капитальный ремонт коровников | Минсельхоз РТ | РКМ РТ от 22.10.2015 №2369-р | Ведётся сбор документации для объявления торгов |
| 17 | Строительство спортивных площадок | Минспорт РТ | РКМ РТ от 19.09.2015 №2090-р | ГУП ТИГП ведется корректировка проектно-сметной документации в связи с принятыми нормами ГТО и новым техническим заданием |
| 18 | Капитальный ремонт зданий советов сельских поселений | МСА и ЖКХ РТ Совет МО РТ | РКМ РТ от 30.10.2015 №2441-р | ГКУ ГИСУ РТ проверка дефектных ведомостей и уточнение перечня объектов |
| 19 | Капитальный ремонт ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей | Минобр РТ | Отсутствует | проект РКМ РТ согл-3811464-5 внесен в КМ РТ (вх. КМ РТ №48040 от 25.09.2015) |

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

| | | | | |
|--|--|---|---------------|---------------------|
| Подрядчик | | ООО «Грань» | | |
| Технический заказчик | | ГКУ «ГИСУ РТ» | | |
| Стоимость объекта, млн. руб. | | Не определена | | |
| Начало строительства | | Апрель 2015 г. | | |
| Срок завершения строительства | | Июль 2017 г. | | |
| ВСЕГО необходимо принять КС-2 | Принято КС-2 с начала строительства | Принято за период с 04.12.15 по 10.12.15 | | Остаток |
| 437,6 | 0 | 0 | | 437,6 |
| Период | | ПЛАН | ФАКТ | % выполнения |
| НЕДЕЛЯ 04.12.2015г. – 10.12.2015г. | | 4,07 | 4,11 | 100,98 |
| СМР | | 4,07 | 4,11 | 100,98 |
| Оборудование | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 01.12.2015 г. – 10.12.2015 г. | | 8,31 | 8,40 | 101,08 |
| СМР | | 8,31 | 8,40 | 101,08 |
| Оборудование | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 10.12.2015 г. | | 138,63 | 142,02 | 102,44 |

ГАУ «МЦ «Волга», Лаишевский район

| | | | | |
|--|--|---|------------------------|-------------------------|
| Генподрядчик | | ООО «Фортэкс» | | |
| Заказчик-застройщик | | ГКУ «ГИСУ РТ» | | |
| Стоимость объекта, млн. руб. | | 274,213 | | |
| | | ПИР 3,6 | СМР 225,693 | Обор-е 44,92 |
| Начало строительства | | Июль 2014 г. | | |
| Срок завершения строительства | | Декабрь 2015 г. | | |
| ВСЕГО необходимо принять КС-2 | Принято КС-2 с начала строительства | Принято за период с 04.12.15 по 10.12.15 | | Остаток |
| 64,0 | 64,0 | 0 | | 0 |
| Период | | ПЛАН | ФАКТ | % выполнения |
| НЕДЕЛЯ 04.12.2015г. – 10.12.2015г. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оборудование | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 01.12.2015 г. – 10.12.2015 г. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оборудование | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 10.12.2015 г. | | 266,38 | 270,61 | 101,58 |
| Оборудование | | 44,32 | 44,92 | 101,35 |

**Развитие инфраструктуры Технопарка «Химград»
(г.Казань, ул.Восстания, д.100) (3-я очередь, 1-й этап)**

| | | | |
|--|--|---|---------------------|
| Подрядчик | | ООО «Вест Строй» | |
| Заказчик-застройщик | | ГКУ «ГИСУ РТ» | |
| Стоимость объекта, млн. руб. | | 112,505 | |
| | | СМР 85,70 | Обор-е 26,80 |
| Начало строительства | | 2015 г. | |
| Срок завершения строительства | | Декабрь 2015 г. | |
| ВСЕГО необходимо принять КС-2 | Принято КС-2 с начала строительства | Принято за период с 04.12.15 по 10.12.15 | Остаток |
| 106,643 | 26,63 | 11,63 | 80,01 |
| Период | | ПЛАН | ФАКТ |
| НЕДЕЛЯ | | | |
| 04.12.2015г. – 10.12.2015г. | | 5,48 | 5,57 |
| СМР | | 5,48 | 5,57 |
| Оборудование | | | |
| МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ | | | |
| 01.12.2015 г. – 10.12.2015 г. | | 14,66 | 14,79 |
| СМР | | 14,66 | 14,79 |
| Оборудование | | | |
| С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 10.12.2015 г. | | 86,00 | 86,32 |

**«Строительство 1-ой очереди промышленного парка «Вятка»
в Мамадышском муниципальном районе РТ»**

| | | | | |
|--|--|---|-------------------------|---------------------|
| | | Подрядчик | ООО «СО Тозелеш» | |
| | | Заказчик-застройщик | ГКУ «ГИСУ РТ» | |
| | | Стоимость объекта, млн. руб. | 187,500 | |
| | | | СМР 141,272 | Обор-е 46,23 |
| | | Начало строительства | 2015 г. | |
| | | Срок завершения строительства | Декабрь 2015 г. | |
| ВСЕГО необходимо принять КС-2 | Принято КС-2 с начала строительства | Принято за период с 04.12.15 по 10.12.15 | | Остаток |
| 182,288 | 84,64 | 15,98 | | 97,65 |
| Период | | ПЛАН | ФАКТ | % выполнения |
| НЕДЕЛЯ | | | | |
| 04.12.2015г. – 10.12.2015г. | | 15,57 | 15,63 | 100,38 |
| СМР | | 1,39 | 1,43 | 102,87 |
| Оборудование | | 14,18 | 14,20 | 100,14 |
| МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ | | | | |
| 01.12.2015 г. – 10.12.2015 г. | | 20,67 | 20,79 | 100,58 |
| СМР | | 6,49 | 6,59 | 101,54 |
| Оборудование | | 14,18 | 14,20 | 100,14 |
| С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 10.12.2015 г. | | 157,91 | 159,64 | 101,09 |
| Оборудование | | 44,18 | 44,20 | 100,04 |

«Создание промышленной площадки муниципального уровня №2 по переработке полимеров Новошешминского муниципального района РТ»

| | | | |
|--|--|---|---------------------|
| Подрядчик | | ООО «Стройтехсервис» | |
| Заказчик-застройщик | | ГКУ «ГИСУ РТ» | |
| Стоимость объекта, млн. руб. | | 41,087 | |
| | | СМР 29,554 | Обор-е 11,53 |
| Начало строительства | | 2015 г. | |
| Срок завершения строительства | | Декабрь 2015 г. | |
| ВСЕГО необходимо принять КС-2 | Принято КС-2 с начала строительства | Принято за период с 04.12.15 по 10.12.15 | Остаток |
| 37,48 | 25,01 | 10,11 | 12,47 |
| Период | ПЛАН | ФАКТ | % выполнения |
| НЕДЕЛЯ 04.12.2015г. – 10.12.2015г. | 8,14 | 8,07 | 99,14 |
| СМР | 8,14 | 8,07 | 99,14 |
| Оборудование | | | |
| МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 01.12.2015 г. – 10.12.2015 г. | 16,37 | 16,25 | 99,26 |
| СМР | 16,37 | 16,25 | 99,26 |
| Оборудование | | | |
| С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 10.12.2015 г. | 29,11 | 28,98 | 99,55 |

**«Строительство 1-ой очереди промышленного парка «Кукмор»
в Кукморском муниципальном районе РТ»**

| | | | | |
|--|--|---|--------------|---------------------|
| Подрядчик | | ООО «Строй-Гарант» | | |
| Заказчик-застройщик | | ГКУ «ГИСУ РТ» | | |
| Стоимость объекта, млн. руб. | | 31,477 | | |
| | | СМР 31,477 | | |
| Начало строительства | | 2015 г. | | |
| Срок завершения строительства | | Ноябрь 2015 г. | | |
| ВСЕГО необходимо принять КС-2 | Принято КС-2 с начала строительства | Принято за период с 04.12.15 по 10.12.15 | | Остаток |
| 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Период | | ПЛАН | ФАКТ | % выполнения |
| НЕДЕЛЯ 04.12.2015г. – 10.12.2015г. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оборудование | | | | |
| МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 01.12.2015 г. – 10.12.2015 г. | | 4,21 | 4,30 | 102,13 |
| СМР | | 4,21 | 4,30 | 102,13 |
| Оборудование | | | | |
| С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 10.12.2015 г. | | 31,17 | 31,48 | 100,99 |