



Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - апрель 2014 года	22	6	16
январь - апрель 2015 года	13	2	11
январь - апрель 2016 года	5	2	3



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2016

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	364	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	97	3 636,0
Взыскано всего	31	1100,5
Не истек срок оплаты	27	1 720,5
Направлено в службу судебных приставов	11	685
Обжалуются в суде	1	130,0



Контроль за соблюдением норм охраны труда (АСРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2016

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	273
- с выездом на объекты строительства	59
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	130
- выдано предписаний	38
- приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	42
- прекращено действие Свидетельств	45
- выдано предупреждений	5



Контроль за соблюдением норм охраны труда (ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Проверено объектов	Выявлено нарушений	устранено	% устранения
1	г. Казань	13	110	97	88%
2	г.Наб.Челны	10	23	20	87%
3	Агрызский	4	11	5	45%
4	Азнакаевский	2	3	3	100%
5	Аксубаевский	4	6	6	100%
6	Актанышский	6	8	8	100%
7	Алексеевский	1	1	1	100%
8	Алькеевский	1	2	2	100%
9	Альметьевский	1	2	2	100%
10	Апастовский	5	7	7	100%
11	Арский	6	10	8	80%
12	Атнинский	5	9	7	100%
13	Бавлинский	3	5	5	100%
14	Балтасинский	1	2	2	100%
15	Бугульминский	6	35	35	100%
	ВСЕГО:	143	383	350	91%



Контроль за соблюдением норм охраны труда (ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Проверено объектов	Выявлено нарушений	устранено	% устранения
16	Буинский	2	2	2	100%
17	Верхнеуслонский	2	9	9	100%
18	Высокогорский	1	3	3	100%
19	Дрожжановский	3	4	4	100%
20	Елабужский	3	3	3	100%
21	Заинский	1	6	6	100%
22	Зеленодольский	4	22	21	95%
23	Кайбицкий	2	2	2	100%
24	Камско-Устьинский	4	5	4	80%
25	Кукморский	1	2	2	100%
26	Лаишевский	2	4	4	100%
27	Лениногорский	3	5	5	100%
28	Мамадышский	2	2	2	100%
29	Менделеевский	6	15	9	60%
30	Мензелинский	1	1	1	100%
	ВСЕГО:	143	383	350	91%



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Проверено объектов	Выявлено нарушений	устранено	% устранения
31	Муслюмовский	3	3	3	100%
32	Нижнекамский	3	8	8	100%
33	Новошешменский	4	7	7	100%
34	Нурлатский	2	3	3	100%
35	Пестречинский	3	5	5	100%
36	Рыбно-Слободский	2	2	2	100%
37	Сабинский	2	4	4	100%
38	Сармановский	2	3	3	100%
39	Спасский	3	2	2	100%
40	Тетюшский	2	2	2	100%
41	Тукаевский	4	6	6	100%
42	Тюлячинский	1	2	2	100%
43	Черемшанский	2	3	3	100%
44	Чистопольский	4	5	4	80%
45	Ютазинский	1	9	9	100%
	ВСЕГО:	143	383	350	91%



«Чистая стройка» (санитарно-экологический двухмесячник)

с 01.04.2016

Наименование	Количество, ед.
1. Проведено проверок	171
2. Выявлено нарушений	43
3. Составлено протоколов, в том числе:	46
- на юридических лиц	23
- на должностных лиц	23
4. Привлечено к административной ответственности, в том числе:	16
- на юридических лиц	8
- на должностных лиц	8
5. Наложено штрафов, тыс.руб.	180



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2016 г.

Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
-	1 373, 13	1 072, 56	2 279, 31	4 725,0

МО, по которым **не зарегистрированы** договоры на СМР ГЖИ РТ

№	МО	Кол-во домов	Количество договоров, не предъявленных ГЖИ РТ
1	Аксубаевский	6	1
2	Алексеевский	6	6
3	Альметьевский	25	25
4	Верхнеуслонский	3	3
5	Высокогорский	12	8
6	г. Казань	303	180
7	г.Набережные Челны	150	150
8	Елабужский	21	1
9	Зеленодольский	35	4
	Итого:	830	430

МО, по которым **не зарегистрированы** договоры на СМР ГЖИ РТ

№	МО	Кол-во домов	Количество договоров, не предъявленных ГЖИ РТ
10	Лаишевский	8	1
11	Менделеевский	9	3
12	Мензелинский	5	5
13	Муслюмовский	5	5
14	Новошешминский	3	3
15	Нурлатский	15	15
16	Сармановский	13	1
17	Черемшанский	5	5
18	Ютазинский	14	14
	Итого:	830	430



Программа капремонта МКД 2016г.

11

МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Кол-во домов, где начаты работы	% выполнения от Лимита
Альметьевский	25	224 261,42	19	5,13
Тюлячинский	2	1 191,45	2	6,55
Новошешминский	3	4 336,65	2	7,03
Пестречинский	5	13 552,58	5	7,42
Бавлинский	8	33 543,46	7	7,77
Нижнекамский	97	496 815,74	57	8,67
Муслюмовский	5	6 529,38	1	8,73
Азнакаевский	28	81 633,53	20	9,43
Менделеевский	9	43 606,52	3	12,44
Алексеевский	6	9 140,16	2	12,79
Лениногорский	12	101 656,43	12	13,25
Высокогорский	12	28 542,73	12	15,57
К.-Устьинский	9	8 296,42	9	18,85
Кукморский	5	17 236,30	5	19,69
Итого по РТ:	830	4 725 003,75	655	27,79



Программа капремонта МКД 2016г.

12

МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Кол-во домов, где начаты работы	% выполнения от Лимита
Сармановский	13	34 981,77	8	21,67
Бугульминский	70	191 545,03	48	21,85
Зеленодольский	35	232 509,40	35	23,78
Елабужский	21	105 243,48	20	24,74
г. Казань	158	1 489 428,62	114	27,37
Итого по РТ:	830	4 725 003,75	655	27,79
Мамадышский	10	15 914,92	10	32,33
Заинский	13	61 260,79	13	33,39
Арский	6	18 874,00	6	34,60
Аксубаевский	6	6 132,62	6	37,71
г. Наб. Челны	150	1 164 030,58	126	39,33
Черемшанский	5	2 338,09	5	40,25
Верхнеуслонский	3	5 074,42	2	41,30
Агрызский	10	25 156,05	8	42,59
Нурлатский	15	46 884,33	15	45,27

Программа капремонта МКД 2016г.



МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Кол-во домов, где начаты работы	% выполнения от Лимита
Мензелинский	5	20 274,73	5	45,68
Чистопольский	15	97 451,00	15	46,34
Ютазинский	14	20 895,44	10	47,92
Лаишевский	8	18 738,86	8	49,26
Тетюшский	8	10 340,63	7	65,15
Актанышский	2	8 322,34	2	65,30
Спасский	6	6 604,07	5	68,92
Апастовский	2	3 033,05	2	68,99
Буинский	11	20 742,91	11	77,01
Тукаевский	8	26 726,58	8	84,06
Сабинский	5	11 997,45	5	88,02
Балтасинский	2	4 194,08	2	88,94
Рыбно-Слободский	3	5 965,76	3	97,47
Итого по РТ:	830	4 725 003,75	655	27,79

МО, по которым не представлены или представлены не в полном объеме ПСД на экспертизу в ГАУ «УГЭЦ» РТ

	МО	К-во домов	Количество МКД, представленных на государственную экспертизу
1	Агрызский	10	0
2	Аксубаевский	6	0
3	Арский	6	0
4	Бавлинский	8	0
5	Верхнеуслонский	3	0
6	Высокогорский	12	0
7	г.Казань	303	91
8	г.Наб.Челны	150	24
9	Елабужский	21	0
10	Лаишевский	8	0
11	Лениногорский	12	0

	МО	К-во домов	Количество МКД, представленных на государственную экспертизу
12	Мамадышский	10	0
13	Менделеевский	9	0
14	Мензелинский	5	0
15	Муслюмовский	5	0
16	Новошешминский	3	0
17	Р.-Слободский	3	0
18	Сармановский	13	0
19	Тюлячинский	2	0
20	Черемшанский	5	0
21	Чистопольский	15	0
22	Ютазинский	14	0

сайт ГАУ «УГЭЦ РТ» <http://expert.kgts.ru/>



МО, по которым **не начато перечисление** средств Бюджета МО на счет Фонда

	МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено (тыс.руб)	%
1	Алексеевский	1 923,00	0,00	0,00
2	Альметьевский	83 147,00	0,00	0,00
3	Кукморский	4 388,00	0,00	0,00
4	Лаишевский	4 512,00	0,00	0,00
5	Мамадышский	4 272,00	0,00	0,00
6	Менделеевский	12 919,00	0,00	0,00
7	Муслюмовский	1 915,00	0,00	0,00
8	Новошешминский	1 376,00	0,00	0,00
9	Пестречинский	2 456,00	0,00	0,00
10	Тюлячинский	152,00	0,00	0,00
11	Черемшанский	616,00	0,00	0,00



Программа по капитальному ремонту школ на 2016 год

16

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей без ПИР	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт школ, Мин-во образования и науки РТ	95 школ (80 общеобраз., 15 корп.) 53 ДОО	РТ 1 899,76 624,61	РТ 90,3

Утверждено РКМ РТ № 2256-р от 09.10.2015
(с изм. от 11.11.2015 № 2538-р, от 11.02.2016 № 194-р)



Капитальный ремонт школ на 2016 г.

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Камско-Устьинский	19 294,3	28,0	1,2
2	Елабужский	41 742,0	40,3	1,1
3	Чистопольский	38 368,8	40,5	6,8
4	Нурлатский	15 189,1	40,8	1,7
5	Атнинский	23 880,8	41,0	7,6
6	Кукморский	51 043,7	44,5	5,9
7	Сабинский	28 531,6	54,8	2,3
8	Азнакаевский	30 188,8	55,8	2,4
9	Бавлинский	21 494,4	57,1	4,4
10	Альметьевский	52 034,8	61,0	5,7
11	г. Казань	417 165,6	61,8	6,8
12	Тюлячинский	16 330,4	62,7	8,6
13	Дрожжановский	26 440,0	63,5	7,5
	Итого по РТ	1 482 550,9	66,7	5,9
14	Мензелинский	8 400,0	67,9	1,8
15	Алькеевский	21 255,0	69,9	7,4



Капитальный ремонт школ на 2016 г.

18

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 482 550,9	66,7	5,9
16	Арский	58 098,4	70,9	5,3
17	Тукаевский	31 212,1	71,7	4,5
18	Актанышский	31 437,2	74,3	5,1
19	Бугульминский	62 234,3	77,3	4,2
20	г. Набережные Челны	310 059,3	77,3	3,7
21	Буинский	7 259,0	80,0	5,0
22	Ютазинский	5 141,5	81,1	3,6
23	Мамадышский	62 249,6	81,8	8,6
24	Нижнекамский	43 968,0	85,3	10,7
25	Черемшанский	13 150,4	93,5	7,1
26	Сармановский	19 806,8	97,0	2,0
27	Лаишевский	13 888,0	97,4	40,1
28	Тетюшский	12 687,2	100,0	2,0



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2016 г.

19

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	Азнакаевский, ГБС(К)ОУ "Актюбинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат VIII вида"	18 706,4	18,9	1,4
2	Чистопольский, ГБС(К)ОУ "Чистопольская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 10 VIII вида"	12 596,0	30,9	5,8
3	г. Казань, ГБС(К)ОУ "Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 76 VIII вида"	67 162,5	52,5	4,8
4	Альметьевский, ГБС(К)ОУ "Русско - Акташская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	30 832,0	55,0	1,3
Итого по РТ		404 207,3	69,4	5,5
5	Альметьевский, Государственное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении "Новокашировская санаторная школа-интернат"	23 184,0	69,5	17,8
6	Нижнекамский, ГБС(К)ОУ "Нижнекамская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 23 VIII вида"	62 685,0	74,5	5,4
7	Мамадышский, ГБС(К)ОУ "Мамадышская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	16 495,2	75,2	9,0



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2016 г.

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	404 207,3	69,4	5,5
8	г. Наб.Челны, ГБС(К)ОУ "Набережночелнинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 69 VIII вида"	21 789,0	76,0	2,1
9	Спасский, ГБС(К)ОУ "Болгарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	42 616,0	76,9	4,8
10	г. Наб.Челны, ГБС(К)ОУ "Набережночелнинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 75 III-IV вида для детей с нарушением зрения"	21 579,6	77,0	2,8
11	Нижнекамский, ГБС(К)ОУ "Нижнекамская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II вида"	20 080,0	83,8	14,5
12	г. Казань, ГБС(К)ОУ "Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 142 VIII вида"	9 202,4	88,0	5,0
13	Муслюмовский, ГБС(К)ОУ "Нижнетабынская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" (Учебный корпус)	25 407,2	95,0	7,0
14	Заинский, ГБС(К)ОУ "Заинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида"	12 672,0	96,0	2,0
15	Бугульминский, ГБС(К)ОУ "Сокольская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	19 200,0	99,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

21

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	624 605,8	58,1	6,7
1	Сабинский, МБДОУ "Детский сад №2 "Эллуки"	13 970,6	0,0	0,0
2	Высокогорский, МБДОУ "Высокогорский детский сад "Подсолнушек"	6 429,6	3,0	0,0
3	Лениногорский, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 г.Лениногорска»	7 410,0	4,0	1,0
4	Алексеевский, МБДОУ "Бильярский детский сад "17 "Сказка"	8 000,0	11,0	4,0
5	Алексеевский, МБДОУ "Алексеевский детский сад №5 "Солнышко"	10 340,0	13,0	5,0
6	Кайбицкий, МБДОУ "Большеветябердинский детский сад "Карлыгач"	3 873,7	17,0	3,0
7	Верхнеуслонский, МБДОУ "Макуловский детский сад"	5 661,0	17,6	2,6
8	Высокогорский, МБДОУ "Чепчуговский детский сад "Ромашка"	8 038,8	17,9	4,9
9	Новошешминский, МБДОУ "Ерыклинский д/сад "Йолдыз"	3 006,0	19,1	11,6
10	Сабинский, МБДОУ "Шеморданский детский сад №1 "Экият"	10 531,0	28,0	3,0
11	Бавлинский, МБДОУ "Детский сад №12 комбинированного вида"	20 735,1	28,8	6,8
12	Азнакаевский, МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 6 «Звездочка»	17 509,5	29,3	2,5
13	Новошешминский, МБДОУ "Просто-Челнинский д/сад "Кояшкой"	4 014,0	29,4	24,4
14	Аксубаевский, МБДОУ "Детский сад "Лейсан"	8 019,0	30,0	7,5



Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

22

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
15	Буинский, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Сказка»	10 500,3	30,0	10,0
16	Лениногорский, МБДОУ "Детский сад №24 г.Лениногорска"	9 473,0	35,0	4,0
17	Аксубаевский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Буратино"	9 920,7	36,4	6,5
18	Черемшанский, МБДОУ "Черемшанский детский сад №1 "Ромашка"	13 791,8	38,9	14,2
19	г.Казань, МБДОУ "Детский сад № 332 комбинированного вида	36 500,0	40,0	6,0
20	Спасский, МБДОУ «Детский сад «Солнышко»	9 654,3	50,0	5,0
21	г.Казань, МБДОУ "Детский сад № 243"	33 000,0	51,1	12,0
22	Муслюмовский, МБДОУ "Муслюмовский детский сад общеразвивающего вида "Кояшкой"	18 566,9	52,0	7,0
23	Рыбно-Слободский, МБДОУ "Рыбно-Слободский детский сад «Березка»	9 781,2	54,0	6,0
24	Алькеевский, с.Базарные Матаки, МБДОУ "Детский сад "Березка" ул.Школьная,11	24 570,7	55,0	5,0
25	Нижнекамский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №44"	35 037,1	57,3	24,5
	Итого по РТ	624 605,8	58,1	6,7
26	Актанышский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №2	9 140,4	59,1	5,6
27	Мензелинский, МБДОУ "Кузембетьевский детский сад "Березка"	9 500,0	63,8	11,6



Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

23

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	624 605,8	58,1	6,7
28	Балтасинский, МБДОУ "Карелинский детский сад общеразвивающего вида"	9 341,1	65,0	22,9
29	Лаишевский, МБДОУ "Детский сад "Солнышко"	5 279,4	65,3	14,3
30	г.Казань, МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 223"	18 000,0	66,8	7,0
31	Ютазинский, МБДОУ "Детский сад №42 комбинированного вида"	9 522,0	69,8	3,6
32	Балтасинский, МБДОУ "Балтасинский детский сад № 1"	8 640,2	70,0	13,8
33	Зеленодольский, МБДОУ №21 «Незабудка»	21 786,4	70,0	5,0
34	Нижнекамский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №3"	15 100,0	71,4	10,0
35	Высокогорский, МБДОУ «Шапшинский детский сад «Аленушка»	5 024,7	73,4	18,5
36	Менделеевский, МБДОУ "Детский сад №8 "Сандугачым"	9 540,0	77,0	5,0
37	Лаишевский, МБДОУ "Габишевский детский сад "Одуванчик"	12 602,8	79,1	1,2
38	Лениногорский, МБДОУ «Детский сад №2 г. Лениногорска»	7 500,0	85,0	14,0
39	Заинский, МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» общеразвивающего вида»	7 513,0	87,0	4,0
40	Зеленодольский, МБДОУ №4 «Солнышко»	15 566,4	87,0	2,0



Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

24

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	624 605,8	58,1	6,7
41	Зеленодольский, МБДОУ №2 «Рябинушка»	6 116,0	89,0	4,0
42	Сармановский, МБДОУ "Сармановский детский сад №1"	9 848,7	92,0	3,0
43	Лениногорский, МБДОУ "Детский сад №11 г.Лениногорска"	11 205,0	95,0	1,0
44	Буинский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Аленушка"	12 733,2	98,0	0,0
45	Буинский, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Теремок»	6 240,6	98,0	0,0
46	Заинский, МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» общеразвивающего вида»	7 535,0	98,0	2,0
47	Агрызский, МБДОУ "Детский сад «Теремок»	7 424,1	99,9	0,0
48	Апастовский, МБДОУ "Апастовский детский сад общеразвивающего вида "Солнышко"	12 087,0	100,0	0,0
49	Апастовский, МБДОУ «Апастовский детский сад общеразвивающего вида «Радуга»	9 839,7	100,0	0,0
50	Муслюмовский, МБДОУ "Старокарамалинский детский сад "Кояшкой"	2 799,9	100,0	4,0
51	Пестречинский, МБДОУ "Пестречинский детский сад №1 "Колокольчик"	10 375,2	100,0	0,0
52	Пестречинский, МБДОУ "Пестречинский детский сад №3«Солнышко»	9 945,9	100,0	0,0
53	Тетюшский, МБДОУ "Детский сад "Рябинушка"	16 065,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт ДОЛ по объектам на 2016 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	9 – капремонт 2 – строительство 1 – реконструкция	96,500 РТ: - 51,100 - 25,000 - 15,400 Нераспределенный лимит - 5,000	3,500 РТ: - 1,500 - 2,000

Утверждено РКМ РТ № 2083-р от 18.09.2015
(с изм. от 17.12.2015 № 2942-р)



Капитальный ремонт ДОЛ по объектам на 2016 г.

26

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Тетюшский, ДОЛ «Чайка»	6 000,0	68,0	11,0
2	Спасский, ДОЛ «Болгар»	4 600,0	80,0	10,0
3	Елабужский, ДОЛ «Лесная сказка»	8 000,0	90,0	25,0
	Итого по РТ	51 100,0	91,9	12,4
4	Алькеевский, МБУ ДОЛ «Дубки»	5 000,0	95,0	25,0
5	Кукморский, ДОЛ «Сосенка»	4 000,0	95,0	9,0
6	Чистопольский, Летний оздоровительный лагерь «Солнышко»	3 500,0	99,0	0,0
7	Альметьевский, Оздоровительный комплекс «Березка»	5 000,0	100,0	0,0
8	Зеленодольский, ДОЛ «Пионер»	10 000,0	100,0	16,0
9	Муслюмовский, Стационарно-оздоровительный лагерь «Лесная страна»	5 000,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2016 г.

27

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	г. Казань, ГБПОУ "Казанский техникум информационных технологий и связи"	145 259,5	11,0	3,0
2	Буинский, ГБПОУ "Буинский ветеринарный техникум"	56 325,4	23,0	8,0
3	г. Казань, ГАОПОУ "Казанский строительный колледж"	95 740,0	25,0	10,0
4	г. Казань, ГАПОУ "Казанский торгово-экономический техникум"	71 754,9	25,0	8,0
Итого по РТ		671 158,5	31,5	6,7
5	г. Наб.Челны, ГАОУВО "Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт"	40 740,4	36,0	6,0
6	г. Наб.Челны, ГБПОУ "Технический колледж им.В.Д.Поташова"	94 125,1	37,0	5,0
7	Атнинский, ГБПОУ "Атнинский сельскохозяйственный техникум им.Г.Тукая"	77 063,0	50,0	10,0
8	Актанышский, ГАПОУ "Актанышский технологический техникум"	90 150,2	59,0	7,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2016 г.

28

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	329 148,3	83,0	7,0
1	Арский, Ташкичинский СДК	3 728,5	38,0	3,0
2	Алькеевский, Салманский СДК	10 146,9	45,0	7,0
3	Спасский, Никольский СДК	8 710,3	45,0	10,0
4	Рыбно-Слободский, Кутлу-Букашский СДК	5 968,2	47,0	2,0
5	Алексеевский, Подлесношенталинский СДК	3 568,4	49,0	4,0
6	Чистопольский, Лучовский СДК	7 213,0	50,0	5,0
7	Дрожжановский, Старошаймурзинский СДК	4 800,2	65,0	10,0
8	Тюлячинский, Шадкинский СДК	7 256,9	65,0	10,0
9	Аксубавеский, Старосаврушский СДК	4 819,4	70,0	13,0
10	Бугульминский, Прогресский СДК	4 328,2	70,0	20,0
11	Менделеевский, Бизякинский СДК	14 612,3	71,0	5,0
12	Балтасинский, Нуринерский СДК	11 998,3	75,0	9,0
13	Кайбицкий, Большеподберезьинский СДК	9 005,8	75,0	8,0
14	Актанышский, Старосафаровский СДК	11 432,3	78,0	11,0
15	Мензелинский, Подгорнобайларский СДК	6 483,4	78,0	11,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2016 г.

29

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
16	Муслюмовский, Амикеевский СДК	6 028,6	80,0	12,0
17	Сабинский, Старо-Икшурминский СДК	7 405,9	80,0	20,0
18	Сармановский, Муртыш-Тамакский СДК	8 255,7	80,0	3,0
19	Камско-Устьинский, Теньковский СДК	9 364,7	82,0	9,0
	Итого по РТ	329 148,3	83,0	7,0
20	Азнакаевский, Чалпинский СДК	11 184,3	84,0	4,0
21	Лениногорский, Сугушлинский СДК	2 691,6	85,0	35,0
22	Нурлатский, Старчелнинский СДК	8 342,8	85,0	15,0
23	Бавлинский, Поповский СДК	8 392,4	89,0	8,0
24	Тукаевский, Князевский СДК	11 319,0	89,0	5,0
25	Атнинский, Кунгерский СДК	14 160,7	92,0	2,0
26	Альметьевский, Клементейкинский СДК	4 862,0	93,0	3,0
27	Агрызский, Терсинский СДК	8 543,7	94,0	4,0
28	Буинский, Обособленное структурное подразделение №31 (Каменнобродский СДК) муниципального бюджетного учреждения "Районный Дом культуры"	4 732,6	95,0	10,0
29	Кукморский, Нижне-Искубашский СДК	7 208,5	95,0	30,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2016 г.

30

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	329 148,3	83,0	7,0
30	Черемшанский район, Карамышевский СДК	5 476,7	95,0	3,0
31	Ютазинский район, Старо-Уруссинский СДК	2 139,8	97,0	0,0
32	Заинский район, Кадыровский СДК	10 970,9	98,0	6,0
33	Лаишевский район, Татарско-Янтыкский СДК	5 600,9	98,0	0,0
34	Пестречинский район, Кряш-Сердинский СДК	4 296,6	98,0	1,0
35	Мамадышский район, Нижне-Ошминский СДК	11 117,4	99,0	0,0
36	Апастовский район, Большекокузовский СДК	4 577,5	100,0	0,0
37	Верхнеуслонский район, Макуловский СДК	3 734,3	100,0	2,0
38	Высокогорский район, Озерный СДК	2 509,3	100,0	0,0
39	Елабужский район, Костенеевский СДК	20 440,4	100,0	0,0
40	Зеленодольский район, Большеключинский СДК	9 742,5	100,0	3,0
41	Нижнекамский район, Верхне-Челнинский СДК и библиотека	12 295,5	100,0	0,0
42	Новошешминский район, Утяшкинский СК	2 871,6	100,0	0,0
43	Тетюшский район, Тоншерминский СДК	6 810,6	100,0	2,0



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2016 г.

31

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	г.Казань, подростковый клуб «Лидер»	17 100,0	35,0	7,0
2	г.Казань, подростковый клуб «Лимонад»	15 050,0	65,0	6,0
3	Нижнекамский, подростковый клуб «Ялкын»	5 000,0	75,0	5,0
	Итого по РТ	93 500,0	79,0	6,0
4	Зеленодольский, подростковый клуб «Метеор»	4 300,0	87,0	19,0
5	Нижнекамский, подростковый клуб «Радуга»	2 350,0	89,0	9,0
6	г.Казань, подростковый клуб «Юность»	4 100,0	90,0	15,0
7	Зеленодольский, подростковый клуб «Искра»	2 200,0	92,0	22,0
8	г.Казань, подростковый клуб «Иволга»	1 750,0	95,0	8,0
9	Альметьевский, подростковый клуб «Альметьевские моржата»	3 750,0	98,0	0,0
10	Альметьевский, подростковый клуб «Радуга»	2 250,0	98,0	0,0
11	Альметьевский, подростковый клуб «Товарищ»	1 750,0	98,0	0,0
12	Бугульминский, подростково-молодежный клуб «Миллениум»	4 300,0	98,0	4,0
13	Чистопольский, подростковый клуб «Фортуна»,	700,0	98,0	8,0
14	г.Наб.Челны, Подростковый клуб «Факел»	1 700,0	98,0	1,0



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2016 г.

32

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	93 500,0	79,0	6,0
15	г.Набережные Челны, подростковый клуб «Бригантина»	1 700,0	98,0	1,0
16	г.Набережные Челны, подростковый клуб «Буревестник»	1 300,0	98,0	1,0
17	г.Набережные Челны, подростковый клуб «Гамма»	1 300,0	98,0	1,0
18	г.Набережные Челны, подростковый клуб «Спутник»	1 700,0	98,0	1,0
19	г.Набережные Челны, подростковый клуб «Эверест»	1 700,0	98,0	1,0
20	Заинский, подростковое молодежное объединение «Крылатый барс»	3 500,0	99,0	4,0
21	Нижнекамский, подростковый клуб «Феникс»	2 450,0	99,0	0,0
22	Альметьевский, подростковый клуб «Луч»	1 750,0	100,0	0,0
23	Верхнеуслонский, МБУ «Подростково-молодежный клуб»	2 700,0	100,0	11,0
24	Кукморский, Подростковый клуб «Ялкын»	3 300,0	100,0	0,0
25	Менделеевский, МБУ «Подростково-молодежный клуб «Сатори»	2 800,0	100,0	0,0
26	Новошешминский, Подростковый клуб «Ажаган»	2 300,0	100,0	0,0
27	Чистопольский, подростковый клуб «Юный техник»	700,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

33

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	94 975,2	70,2	11,4
1	Алексеевский, с. Левашево, ул.Советская, д.8а	1 348,2	5,0	5,0
2	Алексеевский, с. Войкино, ул.Викторова, д.12	946,3	10,0	10,0
3	Елабужский, с. Старый Куклюк, ул.Садовая, д.1а	1 661,0	11,0	2,0
4	Тетюшский, с. Большие Атряси, ул.Гумара,д.66	1 608,5	13,0	1,0
5	Заинский, с. Нижнее Бишево, ул.Центральная, д.46	974,8	16,0	2,0
6	Заинский, с.Верхние Шипки, ул.Молодежная, д.1	1 012,8	16,0	2,0
7	Высокогорский, с. Дубъязы, ул.Ленина, д.28	843,6	20,0	2,0
8	Высокогорский, пос.ж.-д. разъезда Куркачи, ул .Гагарина,д.7	1 576,8	21,0	2,0
9	Пестречинский, с. Кошкаково, ул.Космонавтов,д.13	2 251,3	22,0	4,0
10	Бугульминский, п. Подгорный, ул.Советская, д.1-2	1 555,4	33,0	4,0
11	Буинский, с. Исаковское, ул.Школьная, д.27	1 105,4	35,0	15,0
12	Мамадышский, п. Зверсовхоза, ул. Ленина,д.5	1 510,7	36,0	2,0
13	Мамадышский, с.Усалин, ул.Первомайская, д.4	694,8	36,0	2,0
14	Алькеевский, с. Базарные Матаки, ул.крайнова, д.94	1 283,8	39,0	6,0
15	Атнинский, с. Большая Атня, ул. Советская, д.1	1 158,8	40,0	20,0
16	Зеленодольский, с. Мамадыш-Акилово, ул.Ленина,д.50	1 396,5	41,0	11,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

34

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
17	Буинский, с. Мещеряковское, ул.М.Джалиля, д.107	1 115,4	45,0	25,0
18	Черемшанский, с. Мордовское Афонькино, ул.Цаплина, д.19	1 309,7	49,0	1,0
19	Аксубаевский, с. Сунчелеево, ул.Ленина, д.80	1 432,7	50,0	25,0
20	Апастовский, ул.Октябрьская, д.56	2 067,7	50,0	22,0
21	Агрызский, с. Кудашево, ул. Тукая, д.30	591,4	51,0	7,0
22	Менделеевский, д. Мунайка, ул.Ленина, д.54	1 333,6	59,0	1,0
23	Нурлатский, с. Егоркино, ул.Центральная, д.31	1 035,4	59,0	4,0
24	Бавлинский, с.Алексеевка, ул.Советская, д.51	1 082,4	60,0	47,0
25	Актанышский, с. Старое Курмашево, ул.Центральная, д.29	2 042,6	61,0	4,0
26	Агрызский, с. Иж-Бобья, ул.Центральная, д.41	1 629,1	63,0	12,0
27	Нурлатский, с. Тимерлек, ул.Центральная, д.14	1 282,7	65,0	14,0
28	Ютазинский, с. Каракашлы, ул. С. Батршина, д.33	1 065,2	65,0	10,0
29	Азнакаевский, с. Какре-Елга, ул.Советская, д.22	1 035,0	67,0	2,0
30	Тетюшский, с. Большое Шемякино, ул.Кутузова, д.1	1 167,4	67,0	5,0
	Итого по РТ	94 975,2	70,2	11,4
31	Бугульминский, п. Березовка, ул.Центральная, д.3А	751,7	70,0	20,0
32	Лениногорский, с. Нижние Чершилы, ул.Центральная, д.105	1 112,0	75,0	15,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

35

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	94 975,2	70,2	11,4
33	Тюлячинский, с. Шадки, ул.Тукая, д.7	1 502,3	79,0	1,0
34	Арский, с. Янга-Сала, ул.Центральная, д.18	1 660,6	80,0	30,0
35	Верхнеуслонский, д.им. М.Вахитова, ул.Центральная, д.28	1 414,3	80,0	20,0
36	Верхнеуслонский, с. Печищи, ул.Декабристов, д.35а	1 616,1	80,0	10,0
37	Рыбно-Слободский, с. Большая Елга, ул. Октябрьская, д.25	838,1	82,0	2,0
38	Рыбно-Слободский, с. Большой Ошняк, ул.Тукая, д.28а	698,1	83,0	3,0
39	Балтасинский, д. Бурнак, ул.Татарстана, д.4	1 169,0	84,0	3,0
40	Аксубаевский, с. Старое Ибрайкино, ул.Кооперативная, д.2	624,2	85,0	5,0
41	Сабинский, с. Старый Мичан, ул.Школьная, д.12	924,2	85,0	5,0
42	Тукаевский, с.Биклянь, ул.Чкалова, д.30а	1 385,8	85,0	10,0
43	Кайбицкий, с. Большое Подберезье, пл.Свободы, д.31	1 975,1	86,0	12,0
44	Новошешминский, с. Чувашская Чебоксарка, ул.Чапаева, д.3Б	524,4	87,0	7,0
45	Чистопольский, с. Татарский Елтан, ул.Хамзина, д.50	992,6	87,0	7,0
46	Бавлинский, с. Новые Чути, ул.Тукая, д.65	965,7	90,0	63,0
47	Лаишевский, с. Ташкирмень, ул.Мира, д.40	2 251,3	90,0	7,0
48	Мензелинский, с. Новый Мелькен, ул.Школьная, д.17А	250,5	90,0	5,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

36

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	94 975,2	70,2	11,4
49	Сармановский, пгт.Джалиль, ул.Ахмадиева,д26	2 493,4	90,0	4,0
50	Тукаевский, с. Иштеряково, ул.Центральная, д.216А	945,3	90,0	10,0
51	Камско-Устьинский, с. Уразлино, ул.Мира, д.7	2 251,3	93,0	13,0
52	Нижнекамский, д. Благодатная,ул.Мира, д.64	800,0	93,0	1,0
53	Альметьевский, с. Клементейкино, ул.Советская, д.91/2	1 098,2	94,0	1,0
54	Альметьевский, с. Маметьево, ул.Советская, д.1	888,1	94,0	1,0
55	Лениногорский, пос. Новочершилинский, ул.Заречная, д.25	1 378,9	95,0	13,0
56	Мензелинский, с. Бикбулово, ул.Ленина, д.54	1 255,1	95,0	3,0
57	Спасский, с.Кузнечиха, ул.Советская,д.18	2 251,3	95,0	15,0
58	Азнакаевский, с.Чалпы, ул.Центральная, д.39	1 070,8	97,0	1,0
59	Рыбно-Слободский, пгт.Рыбная слобода, ул.Ленина, д. 48а	715,1	97,0	1,0
60	Атнинский, с. Кубянское, ул.Х.Такташа, д.1	1 155,8	98,0	8,0
61	Кукморский, с. Байлянгарское, ул.Советская,д.6	1 420,3	98,0	2,0
62	Нижнекамский, с. Верхняя Уратьма, ул.Молодежная,д.4	1 333,3	98,0	2,0
63	Кайбицкий, с. Ульяновково, ул.Школьная, д.39	397,3	99,0	2,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

37

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	94 975,2	70,2	11,4
64	Менделеевский, с. Ижевка, ул.Советская, д.25	857,2	99,0	0,0
65	Чистопольский, с. Татарское Адельшино, ул.Стадарова, д.32	1 758,1	99,0	0,0
66	Алькеевский, с. Нижнее Алькеевое, ул.Советская, д.55	971,7	100,0	0,0
67	Арский, с.Нижние Метески, ул.Тукая, д.2	685,3	100,0	50,0
68	Балтасинский, с. Ципья, ул.Ленина, д.10	1 136,4	100,0	0,0
69	Дрожжановский, с. Нижнее Чекурское, ул.Дорожная, д.10	1 070,3	100,0	0,0
70	Дрожжановский, с. Старые Какерли, ул.Советская, д.51	1 255,1	100,0	0,0
71	Зеленодольский, с. Большие Яки, ул.Школьная, д.1	777,6	100,0	0,0
72	Кукморский, с. Большой Сардек, ул.Центральная, д.141	837,8	100,0	0,0
73	Муслюмовский, с. Муслюмово, ул.Пушкина, д.43	2 150,0	100,0	28,0
74	Новошешминский, с. Татарское Утяшкино, ул.Центральная, д.10	966,5	100,0	0,0
75	Сабинский, с. Шикши, ул.Школьная, д.4	1 230,7	100,0	0,0
76	Тюлячинский, с. Старые Зюри, ул.Школьная, д.1а	796,8	100,0	0,0
77	Черемшанский, с. Беркет-Ключ, ул.Ленина, д.76а	761,8	100,0	0,0
78	Ютазинский, с. Ютази, ул. Дмитрова, д.2	491,6	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания 38 на 2016 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	115 081,7	60,1	16,4
1	Сабинский, ГАУСО «Лесхозский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 956,7	0,0	0,0
2	Мамадышский, ГАУСО «Мамадышский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	4 167,8	16,0	1,0
3	Верхнеуслонский, ГАУСО «Верхнеуслонский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	6 000,0	20,0	2,0
4	Аксубаевский, ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	1 700,0	30,0	30,0
5	г.Казань, ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Гаврош» в городском округе «город Казань»	3 751,2	38,0	10,0
6	Бавлинский, ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья» в Бавлинском муниципальном районе»	1 635,2	45,0	10,0
7	г.Наб.Челны, ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные Челны»	3 135,1	45,0	25,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания

на 2016 г.

39

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
8	Сабинский, ГАУСО «Верхне-Отарский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	3 256,6	46,0	1,0
9	Зеленодольский, ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	8 365,3	54,0	16,0
10	Арский, ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ	2 285,2	55,0	27,0
11	Чистопольский, ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат»	10 649,7	55,0	32,0
12	Казань, ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	8 763,0	58,0	8,0
	Итого по РТ	115 081,7	60,1	16,4
13	Елабужский, ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	14 673,0	60,0	10,0
14	Буинский, ГАУСО «Буинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 569,8	70,0	23,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания 40 на 2016 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	115 081,7	60,1	16,4
15	Елабужский, ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Новый дом» в Елабужском муниципальном районе»	2 500,0	70,0	50,0
16	Бавлинский, ГАУСО «Бавлинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	4 911,2	75,0	5,0
17	Елабужский, ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	1 357,4	75,0	25,0
18	Мензелинский, ГАУСО «Мензелинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 105,8	85,0	20,0
19	Казань, ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»	2 711,0	88,0	10,0
20	Наб.Челны, ГАУСО «Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 516,5	90,0	48,0
21	Тукаевский, ГАУСО «Тукаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	4 294,0	90,0	10,0
22	Нижнекамский, ГАУСО «Камско-Полянский психоневрологический интернат с применением современных медико-социальных технологий реабилитации»	1 500,0	92,0	12,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания на 2016 г.

41

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	115 081,7	60,1	16,4
23	Агрызский, ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ласка» в Агрызском муниципальном районе»	1 500,0	93,0	1,0
24	Нурлатский, ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 000,0	98,0	38,0
25	Алькеевский, ГАУСО «Алькеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 100,0	100,0	50,0
26	Лениногорский, ГАУСО «Лениногорский дом - интернат для престарелых и инвалидов»	2 205,1	100,0	0,0
27	Новошешмиинский, ГАУСО «Новошешминский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	2 272,0	100,0	22,0
28	Рыбно-слободский, ГАУСО «Корноуховский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ	700,0	100,0	0,0
29	Спасский, ГАУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	500,0	100,0	0,0

Программы Фонда Газификации в 2016г.

Наименование Программы	Финансирование, млн.руб.	Объекты, шт.	Выполнение Программ
<p>Перевод системы отопления на индивидуальные котлы (PKM от 08.10.2015 №2233-р)</p>	<p>162,2 в т.ч.: 156,5 – СМР 5,67 - ПД</p>	<p>254 - квартиры</p>	<p>После завершения отопительного сезона приступили к работам в 4 МО (Азнакаевском, Спасском, Тетюшском, Чистопольском районах)</p>
<p>Ремонт котельных соц.назначения (PKM от 12.09.2015 №2035-р)</p>	<p>69,9 в т.ч.: 67,5 – СМР, 2,4 - ПД</p>	<p>161 котел, 94 объекта</p>	<p>После завершения отопительного сезона приступили к работам в 12 МО (Актанышском, Алексеевском, Апастовском, Балтасинском, Буинском, Заинском, Кайбицком, Мамадышском, Мензелинском, Рыбно-Слободском, Чистопольском, Ютазинском районах)</p>

Программа «Водообеспечение на селе»

(ПКМ от 16.09.2015 № 2064-р)



Мероприятие	План, год	План, на апрель	Выпол- нение	Выполнение графика, %
Строительство водопровода, км.	268,2	9,2	10,0	108
Бурение скважин, шт.	43	8	10	125
Установка водонапорных башен, шт.	45	6	6	100



Программа по восстановлению уличного освещения в населенных пунктах Республики Татарстан в 2016 г. (ПКМ от 18.09.2015 №2081-р)

Мероприятие	План, год	План, на апрель	Выполнение	Выполнение графика, %
Светильники, шт.	10 300	450	455	101
Щиты учета электроэнергии, шт.	437	10	10	100
Провода СИП-2А, км	382	20	20	100

В соответствии с графиком ведутся работы по установке светильников, монтажу щитов учета электроэнергии и линий электропередачи **в 11 МО:**

- | | | |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| 1. Агрызском, | 5. Актанышском | 9. Мензелинском, |
| 2. Алькеевском, | 6. Верхнеуслонском | 10. Нижнекамском, |
| 3. Апастовском, | 7. Высокогорском, | 11. Тетюшском районах. |
| 4. Арском, | 8. Заинском, | |



Программа обустройства водоохраных зон на 2016 год (РКМ РТ от 30.12.2015 № 3189-р, в ред. РКМ РТ от 13.04.2016 № 630-р)

№	Программа обустройства водоохраных зон	Лимит на 2016г., млн. руб.	Примечание
	Общее финансирование из бюджета РТ	1 150,493	
1	Строительно-монтажные работы	1 115,493	Начаты работы на 17 объектах, на 4 ведутся подготовительные мероприятия по реализации программы
2	Проектно-изыскательские работы	35,0	
3	Количество объектов	21	



Обустройство водоохраных зон в 2016 году

46

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Начаты работы
1	Азнакаевский	Сквер на набережной р.Черная	20 375,00	+
2	Актанышский	Городской пруд в сквере с.Актаныш	30 537,45	+
3	Алексеевский	Водоем, ул. 8 Марта, пгт. Алексеевское	10 000,00	+
4	Альметьевский	Городское озеро, ул. Шевченко	101 875,00	+
5	Арский	Береговая линия р.Казанка, г. Арск	37 750,00	+
6	Бугульминский	Центральный водоем, ул. Гашека	57 750,00	+
7	Заинский	Береговая линия р.Кармалка	48 421,45	+
8	Зеленодольский	Городское озеро в парке культуры и отдыха «Авангард»	57 750,00	+
9	Кукморский	Набережная р. Нурминка, пгт. Кукмор	20 375,00	+
10	Лениногорский	Озеро Нижнее, ул. Набережная,	47 750,00	+



Обустройство водоохраных зон в 2016 году

47

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Начаты работы
11	Мамадышский	Набережная р.Ошма, г. Мамадыш	27 375,00	+
12	Муслюмовский	Береговая линия р.Ик, с. Муслюмово	30 375,00	+
13	Нижнекамский	Набережная р.Кама, пос. Красный Ключ	101 875,00	+
14	Р.-Слободский	Набережная р.Кама, пгт. Р.Слобода	27 825,95	-
15	Сабинский	Береговая линия р. Сабинка, пгт. Богатые Сабы	20 375,00	+
16	Сармановский	Береговая линия р. Татарская Илек, с. Сарманово	10 000,00	+
17	Спасский	1. Набережная р.Волга в районе БГИАМ 2. Береговая линия озера Рабига-куль	40 750,00	+
18	Тюлячинский	Береговая линия р.Тюлячка, с. Тюлячи	27 768,35	+
19	Наб. Челны	Набережная им. Г.Тукая	100 000,00	+
20	Казань	Набережная системы озер Кабан	216 250,00	-



**Программа «Парки и скверы» на 2016 год
(РКМ РТ от 30.12.2015 № 3183-р, в редакции
РКМ от 27.04.16 № 723-р)**

№	Программа «Парки и скверы»	План на 2016г., млн. руб.	Примечание
	Общее финансирование из бюджета РТ	849,506	
1	Строительно-монтажные работы	822,452	Начаты работы на 11 объектах, на 32 ведутся подготовительные мероприятия по реализации программы
2	Проектно-изыскательские работы	25,0	
3	Количество объектов	43	



Программа «Парки и скверы»

49

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Начаты работы
	Итого по РТ	43	858 752,25	11
1	Агрызский	Парк отдыха, 2-я очередь	7 000,00	-
2	Азнакаевский	Парк Победы, 2-я очередь	17 572,35	+
3	Аксубаевский	Парк отдыха, 3-я очередь	7 000,00	-
4	Алексеевский	Парк отдыха, 2-я очередь	8 735,85	-
5	Алькеевский	Парк «В честь матерей», 2-я очередь	7 136,35	-
6	Апастовский	Парк отдыха	10 639,40	-
7	Арский	Парк экстремальных видов спорта	7 000,00	-
		Центральный парк отдыха в честь 70-летия Победы в ВОВ, 2-я очередь	5 331,30	-
8	Атнинский	Парк отдыха «Туган ягым», 2-я очередь	7 263,95	-
9	Бавлинский	Сквер по ул. Татарстан, 2-я очередь	9 500,00	-
10	Балтасинский	Парк отдыха «Сабан-туй»	15 703,70	-



Программа «Парки и скверы»

50

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Начаты работы
	Итого по РТ	43	858 752,25	11
11	Бугульминский	Парк по ул. Красноармейская	13 000,00	+
12	Буинский	Центральный парк	13 559,45	+
13	Верхнеуслонский	Парк культуры и отдыха	10 500,00	-
14	Высокогорский	Парк по ул. Хайдара Бигичева	7 745,85	-
15	Дрожжановский	Парк – аллея Героев	8 690,70	+
16	Елабужский	Пионерский парк, 2-я очередь	12 000,00	-
17	Кайбицкий	Парк, 2-я очередь	7 145,15	-
18	Камско-Устьинский	Парк по ул. Комарова	16 500,00	-
19	Кукморский	Парк «100-летие рождения Ленина»	13 351,40	+
20	Лаишевский	Парк, 2-я очередь	7 279,85	-
21	Менделеевский	Сквер «Аллея Героев»	15 266,85	+
22	Мензелинский	Парк Победы	8 577,45	+



Программа «Парки и скверы»

51

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Начаты работы
	Итого по РТ	43	858 752,25	11
23	Муслюмовский	Парк Хафизова, 2-я очередь	13 334,80	+
24	Нижнекамский	Центральный городской парк	86 500,00	+
25	Новошешминский	Парк отдыха, 2-я очередь	7 091,20	-
26	Нурлатский	Городской парк	16 900,00	-
27	Пестречинский	Парк молодоженов, 2-я очередь	8 500,00	-
28	Сабинский	Парк культуры и отдыха, 2-я очередь	17 159,15	+
29	Спасский	Детский сквер	4 550,00	-
30	Тетюшский	Центральный парк	13 000,00	-
31	Тукаевский	Парк	8 500,00	-
		Парк в с.Круглое Поле	3 500,00	-
32	Черемшанский	Сквер в с.Черемшан, 2-я очередь	7 377,50	-



Программа «Парки и скверы»

52

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Начаты работы
	Итого по РТ	43	858 752,25	11
33	Чистопольский	Парк на набережной р.Кама	7 000,00	
34	Ютазинский	Парк им.Чкалова, 2-я очередь	7 000,00	-
35	Наб.Челны	Парк «Победа»	86 500,00	+
36	Казань	Парк «Крылья Советов»	30 000,00	-
		Парк «Черное озеро»	50 000,00	-
		Сквер по ул. Академика Парина (от ул. Хусаина Мавлютова до проспекта Победы)	45 000,00	-
		Парк «Урицкого»	50 000,00	-
		ООПТ «Лебяжье» (Горкинский и Ометьевский лес)	115 000,00	-
		Лядской сад	10 000,00	-

Не заключены договоры с ветеранами ВОВ (получившие субсидии в 2016 году)

№	МО РТ	Кол-во ветеранов	Причины
1	Алькеевский	1	уведомлены 04.05.2016 заключение договоров до 12.05.2016
2	Буинский	1	
3	Зеленодольский	1	
4	Сабинский	2	
ИТОГО		5	

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

		Подрядчик		ООО «Грань»
		Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»
		Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена
		Начало строительства		Апрель 2015 г.
		Срок завершения строительства		Июль 2017 г.
ВСЕГО необходимо принять КС-2	Принято КС-2 с начала строительства	Принято за период с 29.04.16 по 05.05.16		Остаток
936,83	475,7	0,00		461,13
Период		ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ				
29.04.2016г. –05.05.2016г.		19,27	19,33	100,31
СМР		10,48	19,33	100,31
Оборудование		0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ АПРЕЛЬ				
01.05.2016 г. – 05.04.2016 г.		13,76	13,81	101,36
СМР		13,76	13,81	101,36
Оборудование		0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 05.05.2016 г.		517,52	518,50	100,18

Строительство крытого плавательного бассейна в г. Набережные Челны, парк Гренада

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Объем финансирования, млн. руб.		293,7	
		ПИР 6,7	СМР 203,05
Начало строительства		2015	
Срок завершения строительства		Август 2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 29.04.2016г. – 05.05.2016г.	7,84	7,88	100,51
СМР	7,84	7,88	100,51
Оборудование			
МЕСЯЦ АПРЕЛЬ 01.05.2016 г. – 05.05.2016 г.	5,60	5,63	100,54
СМР	5,60	5,63	100,54
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 05.05.2016 г.	153,36	154,38	100,66

Строительство крытого плавательного бассейна в р.ц. Базарные Матаки Алькеевского МР

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Объем финансирования, млн. руб.		175,72	
		ПИР 4,09	СМР 124,06 Обор-е 47,56
Начало строительства		2015	
Срок завершения строительства		Август 2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 29.04.2016г. – 05.05.2016г.	7,39	7,42	100,41
СМР	7,39	7,42	100,41
Оборудование			
МЕСЯЦ АПРЕЛЬ 01.05.2016 г. – 05.05.2016 г.	5,28	5,30	100,38
СМР	5,28	5,30	100,38
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 05.05.2016 г.	95,36	96,99	101,71

Строительство крытого плавательного бассейна в г.Казани, Горьковское шоссе

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Объем финансирования, млн. руб.		209,01	
		ПИР 4,57	СМР 138,51 Обор-е 65,93
Начало строительства		2015	
Срок завершения строительства		Август 2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 29.04.2016г. – 05.05.2016г.	7,48	7,52	100,53
СМР	7,48	7,52	100,53
Оборудование			
МЕСЯЦ АПРЕЛЬ 01.05.2016 г. – 05.05.2016 г.	5,34	5,37	100,56
СМР	5,34	5,37	100,56
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 05.05.2016 г.	94,15	96,67	102,67