

Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - апрель 2014 года	22	6	16
январь - апрель 2015 года	13	2	11
январь - апрель 2016 года	5	2	3

Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2016

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	395	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	111	4 526,0
Взыскано всего	33	1 120,5
Не истек срок оплаты	36	2 385,5
Направлено в службу судебных приставов	13	815,0
Обжалуются в суде	2	205,0

Контроль за соблюдением норм охраны труда (АСРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2016

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	308
- с выездом на объекты строительства	69
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	148
- выдано предписаний	44
- приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	48
- прекращено действие Свидетельств	45
- выдано предупреждений	11



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2016 г.

Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
-	1 373, 13	1 072, 56	2 279, 31	4 725,0

МО, по которым **не зарегистрированы** договоры на СМР ГЖИ РТ

№	МО	Кол-во домов	Количество договоров, не предъявленных ГЖИ РТ
1	Альметьевский	25	18
2	г. Казань	158	1
3	г.Набережные Челны	150	106
4	Сармановский	13	1
5	Черемшанский	5	5
6	Ютазинский	14	14
	Итого:	830	145



Программа капремонта МКД 2016г.

6

	МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Кол-во домов, где начаты работы	% выполнения от Лимита
1	Альметьевский	25	224 261,42	19	12,15
2	Алексеевский	6	9 140,16	4	15,50
3	Высокогорский	12	28 542,73	12	15,57
4	Новошешминский	3	4 336,65	1	15,62
5	Нижнекамский	97	496 815,74	89	16,39
6	Бавлинский	8	33 543,46	8	16,46
7	Азнакаевский	28	81 633,53	21	16,90
8	Тюлячинский	2	1 191,45	2	17,39
9	Менделеевский	9	43 606,52	6	19,13
10	Лениногорский	12	101 656,43	12	24,01
11	Муслюмовский	5	6 529,38	4	25,04
12	Бугульминский	70	191 545,03	50	26,66
13	К.-Устьинский	9	8 296,42	9	26,71
14	Кукморский	5	17 236,30	5	28,77
	Итого по РТ:	830	4 725 003,75	720	34,10



Программа капремонта МКД 2016г.

7

	МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Кол-во домов, где начаты работы	% выполнения от Лимита
15	Сармановский	13	34 981,77	8	29,04
16	Пестречинский	5	13 552,58	5	30,28
17	Зеленодольский	35	232 509,40	35	30,42
18	Мамадышский	10	15 914,92	10	33,77
	Итого по РТ:	830	4 725 003,75	720	34,10
19	Елабужский	21	105 243,48	21	35,00
20	г. Казань	158	1 489 428,62	131	36,47
21	г. Наб. Челны	150	1 164 030,58	126	39,33
22	Аксубаевский	6	6 132,62	6	40,70
23	Агрызский	10	25 156,05	8	42,59
24	Черемшанский	5	2 338,09	5	47,12
25	Заинский	13	61 260,79	13	48,32
26	Мензелинский	5	20 274,73	5	48,57
27	Верхнеуслонский	3	5 074,42	2	48,69
28	Нурлатский	15	46 884,33	15	50,90

Программа капремонта МКД 2016г.



	МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Кол-во домов, где начаты работы	% выполнения от Лимита
29	Арский	6	18 874,00	6	55,80
30	Чистопольский	15	97 451,00	15	56,04
31	Лаишевский	8	18 738,86	8	60,85
32	Ютазинский	14	20 895,44	13	67,62
33	Апастовский	2	3 033,05	2	70,73
34	Спасский	6	6 604,07	5	75,63
35	Актанышский	2	8 322,34	2	78,88
36	Тетюшский	8	10 340,63	8	79,82
37	Тукаевский	8	26 726,58	8	84,85
38	Балтасинский	2	4 194,08	2	88,94
39	Буинский	11	20 742,91	11	93,57
40	Сабинский	5	11 997,45	5	94,83
41	Рыбно-Слободский	3	5 965,76	3	97,47
	Итого по РТ:	830	4 725 003,75	720	34,10



МО, по которым **отставание более чем на 20%** от графиков производства работ

№	МО	Кол-во домов	Вид работ
1	Агрызский	1	Ремонт крыши
2	Азнакаевский	1	ХВС, водоотведение
3	Актанышский	2	ХВС, водоотведение, теплоснабжение
4	Апастовский	1	Ремонт фасада
5	Верхнеуслонский	1	электроснабжение
6	Высокогорский	6	Ремонт крыши, фасада, ХВС, водоотведение, электроснабжение
	Итого:	17	



МО, по которым **отставание более чем на 20%** от графиков производства работ

№	МО	Кол-во домов	Вид работ
7	Елабужский	1	ХВС, водоотведение
8	Новошешминский	1	Ремонт фасада
9	Нурлатский	1	ХВС, водоотведение
10	Тетюшский	1	водоотведение
11	Тюлячинский	1	ХВС
	Итого:	17	



Новошешминский муниципальный район,
с. Новошешминск, ул. Ленина, д.28
отставание от графика производства работ – 33%



Управляющая организация: ТСЖ «Дружба»

Подрядчик: ООО «Блок-Строй»

Вид работы: ремонт фасада

МО, по которым **не начато перечисление** средств Бюджета МО на счет Фонда

	МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено (тыс.руб)	%
1	Алексеевский	1 923,00	0,00	0,00
2	Альметьевский	83 147,00	0,00	0,00
3	Кукморский	4 388,00	0,00	0,00
4	Менделеевский	12 919,00	0,00	0,00
5	Муслюмовский	1 915,00	0,00	0,00
6	Новошешминский	1 376,00	0,00	0,00
7	Черемшанский	616,00	0,00	0,00



Программа по капитальному ремонту школ на 2016 год

13

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей без ПИР	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт школ, Мин-во образования и науки РТ	95 школ (80 общеобраз., 15 корп.) 53 ДОО	РТ 1 899,76 624,61	РТ 90,3

Утверждено РКМ РТ № 2256-р от 09.10.2015
(с изм. от 11.11.2015 № 2538-р, от 11.02.2016 № 194-р)



Капитальный ремонт школ на 2016 г.

14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Камско-Устьинский	19 294,3	32,0	4,0
2	Елабужский	41 742,0	41,4	1,2
3	Чистопольский	38 368,8	43,1	2,6
4	Атнинский	23 880,8	46,9	6,0
5	Нурлатский	15 189,1	47,9	7,1
6	Кукморский	51 043,7	50,5	6,0
7	Сабинский	28 531,6	56,4	1,7
8	Азнакаевский	30 188,8	64,1	8,3
9	г. Казань	417 165,6	66,1	4,3
10	Тюлячинский	16 330,4	69,3	6,6
11	Бавлинский	21 494,4	70,0	12,8
12	Мензелинский	8 400,0	71,2	3,3
	Итого по РТ	1 482 550,9	72,6	5,9
13	Тукаевский	31 212,1	74,5	2,9
14	Актанышский	31 437,2	77,6	3,3
15	Арский	58 098,4	80,6	9,7



Капитальный ремонт школ на 2016 г.

15

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 482 550,9	72,6	5,9
16	Бугульминский	62 234,3	81,2	3,9
17	г. Наб. Челны	310 059,3	82,0	4,7
18	Альметьевский	52 034,8	82,8	21,8
19	Мамадышский	62 249,6	87,8	6,0
20	Нижнекамский	43 968,0	88,0	2,7
21	Дрожжановский	26 440,0	89,2	25,8
22	Буинский	7 259,0	90,0	10,0
23	Ютазинский	5 141,5	90,2	9,0
24	Алькеевский	21 255,0	92,1	22,1
25	Черемшанский	13 150,4	95,3	1,8
26	Сармановский	19 806,8	97,0	0,0
27	Лаишевский	13 888,0	98,6	1,2
28	Тетюшский	12 687,2	100,0	0,0



МБОУ «Тоншерминская СОШ» Тетюшский район, с. Тоншерма

До ремонта



После ремонта



Подрядчик: ООО «Стройград+»
Сумма работ: 12,68 млн. рублей.
Источник финансирования: бюджет РТ



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2016 г.

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	Азнакаевский, ГБС(К)ОУ "Актюбинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат VIII вида"	18 706,4	22,5	3,6
2	Чистопольский, ГБС(К)ОУ "Чистопольская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 10 VIII вида"	12 596,0	34,6	3,7
3	г. Казань, ГБС(К)ОУ "Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 76 VIII вида"	67 162,5	63,6	11,1
4	Альметьевский, ГБС(К)ОУ "Русско - Акташская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	30 832,0	69,6	14,6
	Итого по РТ	404 207,3	77,3	7,9
5	Спасский, ГБС(К)ОУ "Болгарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	42 616,0	78,4	1,4
6	г. Наб. Челны, ГБС(К)ОУ "Набережночелнинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 69 VIII вида"	21 789,0	79,8	3,8
7	г. Наб. Челны, ГБС(К)ОУ "Набережночелнинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 75 III-IV вида для детей с нарушением зрения"	21 579,6	80,3	3,3



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2016 г.

18

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	404 207,3	77,3	7,9
8	Мамадышский, ГБС(К)ОУ "Мамадышская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	16 495,2	83,5	8,3
9	Альметьевский, Государственное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении "Новокашировская санаторная школа-интернат"	23 184,0	85,2	15,7
10	Нижнекамский, ГБС(К)ОУ "Нижнекамская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 23 VIII вида"	62 685,0	87,9	13,4
11	Нижнекамский, ГБС(К)ОУ "Нижнекамская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II вида"	20 080,0	88,5	4,7
12	г. Казань, ГБС(К)ОУ "Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 142 VIII вида" Совет.	9 202,4	91,0	3,0
13	Муслюмовский, ГБС(К)ОУ "Нижнетабынская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" (Учебный корпус)	25 407,2	98,0	3,0
14	Бугульминский, ГБС(К)ОУ "Сокольская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	19 200,0	99,0	0,0
15	Заинский, ГБС(К)ОУ "Заинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида"	12 672,0	100,0	4,0



Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

19

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	624 605,8	65,3	7,2
1	Сабинский, МБДОУ "Детский сад №2 "Эллуки"	13 970,6	2,0	2,0
2	Высокогорский, МБДОУ "Высокогорский детский сад "Подсолнушек"	6 429,6	3,0	0,0
3	Лениногорский, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 г.Лениногорска»	7 410,0	4,0	0,0
4	Алексеевский, МБДОУ "Биллярский детский сад "17 "Сказка"	8 000,0	16,0	5,0
5	Алексеевский, МБДОУ "Алексеевский детский сад №5 "Солнышко"	10 340,0	23,0	10,0
6	Кайбицкий, МБДОУ "Большетьябердинский детский сад "Карлыгач"	3 873,7	23,0	6,0
7	Новошешминский, МБДОУ "Ерыклинский д/сад "Йолдыз"	3 006,0	26,2	7,1
8	Высокогорский, МБДОУ "Чепчуговский детский сад "Ромашка"	8 038,8	34,3	16,4
9	Лениногорский, МБДОУ "Детский сад №24 г.Лениногорска"	9 473,0	40,0	5,0
10	Новошешминский, МБДОУ "Просто-Челнинский д/сад "Кояшкой"	4 014,0	40,6	11,2
11	Сабинский, МБДОУ "Шеморданский детский сад №1 "Экият"	10 531,0	40,7	12,7
12	Черемшанский, МБДОУ "Черемшанский детский сад №1 "Ромашка"	13 791,8	41,0	2,1
13	Аксубаевский, МБДОУ "Детский сад "Лейсан"	8 019,0	43,1	13,2



Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
14	Аксубаевский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Буратино"	9 920,7	44,3	7,9
15	Буинский, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Сказка»	10 500,3	45,0	15,0
16	Верхнеуслонский, МБДОУ "Макуловский детский сад"	5 661,0	46,3	28,8
17	г.Казань, МБДОУ "Детский сад № 332 комбинированного вида	36 500,0	47,0	7,0
18	Бавлинский, МБДОУ "Детский сад №12 комбинированного вида"	20 735,1	52,8	24,0
19	Спасский, МБДОУ «Детский сад «Солнышко»	9 654,3	56,0	6,0
20	Муслюмовский, МБДОУ "Муслюмовский детский сад общеразвивающего вида "Кояшкой"	18 566,9	58,0	6,0
21	г.Казань, МБДОУ "Детский сад № 243"	33 000,0	58,4	7,4
22	Алькеевский, с.Базарные Матаки, МБДОУ "Детский сад "Березка" ул.Школьная, 11	24 570,7	60,0	5,0
23	Рыбно-Слободский, МБДОУ "Рыбно-Слободский детский сад «Березка»	9 781,2	62,0	8,0
	Итого по РТ	624 605,8	65,3	7,2
24	Актанышский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №2	9 140,4	65,9	6,8
25	г.Казань, МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 223"	18 000,0	68,0	1,2



Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

21

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	624 605,8	65,3	7,2
26	Нижнекамский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №44"	35 037,1	68,7	11,4
27	Балтасинский, МБДОУ "Карелинский детский сад общеразвивающего вида"	9 341,1	70,0	5,0
28	Лаишевский, МБДОУ "Детский сад "Солнышко"	5 279,4	73,4	8,1
29	Зеленодольский, МБДОУ №21 «Незабудка»	21 786,4	75,0	5,0
30	Высокогорский, МБДОУ «Шапшинский детский сад «Аленушка»	5 024,7	75,4	2,0
31	Нижнекамский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №3"	15 100,0	76,0	4,6
32	Азнакаевский, МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №6 «Звездочка»	17 509,5	77,3	48,0
33	Балтасинский, МБДОУ "Балтасинский детский сад № 1"	8 640,2	78,0	8,0
34	Менделеевский, МБДОУ "Детский сад №8 "Сандугачым"	9 540,0	79,0	2,0
35	Мензелинский, МБДОУ "Кузембетьевский детский сад "Березка"	9 500,0	79,7	15,9
36	Лаишевский, МБДОУ "Габишевский детский сад "Одуванчик"	12 602,8	80,5	1,4
37	Ютазинский, МБДОУ "Детский сад №42 комбинированного вида	9 522,0	81,0	11,2



Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

22

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	624 605,8	65,3	7,2
38	Зеленодольский, МБДОУ №4 «Солнышко»	15 566,4	87,0	1,0
39	Зеленодольский, МБДОУ №2 «Рябинушка»	6 116,0	90,0	1,0
40	Лениногорский, МБДОУ «Детский сад №2 г. Лениногорска»	7 500,0	90,0	5,0
41	Заинский, МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» общеразвивающего вида»	7 513,0	93,0	6,0
42	Сармановский, МБДОУ "Сармановский детский сад №1"	9 848,7	94,0	2,0
43	Буинский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Аленушка"	12 733,2	98,0	0,0
44	Буинский, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Теремок»	6 240,6	98,0	0,0
45	Заинский, МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» общеразвивающего вида»	7 535,0	99,0	1,0
46	Агрызский, МБДОУ "Детский сад «Теремок»	7 424,1	99,9	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

23

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	624 605,8	65,3	7,2
47	Апастовский, МБДОУ "Апастовский детский сад общеразвивающего вида "Солнышко"	12 087,0	100,0	0,0
48	Апастовский, МБДОУ «Апастовский детский сад общеразвивающего вида «Радуга»	9 839,7	100,0	0,0
49	Лениногорский, МБДОУ "Детский сад №11 г.Лениногорска"	11 205,0	100,0	5,0
50	Муслюмовский, МБДОУ "Старокарамалинский детский сад "Кояшкой"	2 799,9	100,0	0,0
51	Пестречинский, МБДОУ "Пестречинский детский сад №1 "Колокольчик"	10 375,2	100,0	0,0
52	Пестречинский, МБДОУ "Пестречинский детский сад №3 «Солнышко»	9 945,9	100,0	0,0
53	Тетюшский, МБДОУ "Детский сад "Рябинушка"	16 065,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт ДОЛ по объектам на 2016 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	9 – капремонт 2 – строительство 1 – реконструкция	96,500 РТ: - 51,100 - 25,000 - 15,400 Нераспределенный лимит - 5,000	3,500 РТ: - 1,500 - 2,000

Утверждено РКМ РТ № 2083-р от 18.09.2015
(с изм. от 17.12.2015 № 2942-р)



Капитальный ремонт ДОЛ по объектам на 2016 г.

25

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	51 100,0	100,0	8,1
1	Алькеевский, ДОЛ «Дубки»	5 000,0	100,0	5,0
2	Альметьевский, Оздоровительный комплекс «Березка»	5 000,0	100,0	0,0
3	Елабужский, ДОЛ «Лесная сказка»	8 000,0	100,0	10,0
4	Зеленодольский, ДОЛ «Пионер»	10 000,0	100,0	0,0
5	Кукморский, ДОЛ «Сосенка»	4 000,0	100,0	5,0
6	Муслюмовский, Стационарно-оздоровительный лагерь «Лесная страна»	5 000,0	100,0	0,0
7	Спасский, ДОЛ «Болгар»	4 600,0	100,0	20,0
8	Тетюшский, ДОЛ «Чайка»	6 000,0	100,0	32,0
9	Чистопольский, Летний оздоровительный лагерь «Солнышко»	3 500,0	100,0	1,0



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2016 г.

26

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	г. Казань, ГБПОУ "Казанский техникум информационных технологий и связи"	145 259,5	15,0	4,0
2	г. Казань, ГАПОУ "Казанский строительный колледж"	95 740,0	32,0	7,0
3	Буинский, ГБПОУ "Буинский ветеринарный техникум"	56 325,4	35,0	12,0
4	г. Казань, ГАПОУ "Казанский торгово-экономический техникум"	71 754,9	35,0	10,0
	Итого по РТ	671 158,5	39,1	7,6
5	г. Наб. Челны, ГАОУВО "Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт"	40 740,4	39,0	3,0
6	г. Наб. Челны, ГБПОУ "Технический колледж им.В.Д.Поташова"	94 125,1	44,0	7,0
7	Актанышский, ГАПОУ "Актанышский технологический техникум"	90 150,2	65,0	6,0
8	Атнинский, ГБПОУ "Атнинский сельскохозяйственный техникум им.Г.Тукая"	77 063,0	65,0	15,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2016 г.

27

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Арский, Ташкичинский СДК	3 728,5	45,0	7,0
2	Алькеевский, Салманский СДК	10 146,9	49,0	4,0
3	Рыбно-Слободский, Кутлу-Букашский СДК	5 968,2	53,0	6,0
4	Алексеевский, Подлесношенталинский СДК	3 568,4	60,0	11,0
5	Спасский, Никольский СДК	8 710,3	60,0	15,0
6	Чистопольский, Лучовский СДК	7 213,0	60,0	10,0
7	Тюлячинский, Шадкинский СДК	7 256,9	68,0	3,0
8	Дрожжановский, Старошаймурзинский СДК	4 800,2	75,0	10,0
9	Сабинский, Старо-Икшурминский СДК	7 405,9	82,0	2,0
10	Актанышский, Старосафаровский СДК	11 432,3	84,0	6,0
11	Менделеевский, Бизякинский СДК	14 612,3	84,0	13,0
12	Азнакаевский, Чалпинский СДК	11 184,3	86,0	2,0
13	Муслюмовский, Амикеевский СДК	6 028,6	86,0	6,0
	Итого по РТ	329 148,3	88,0	5,0
14	Балтасинский, Нуринаерский СДК	11 998,3	88,0	13,0
15	Кайбицкий, Большеподберезьинский СДК	9 005,8	88,0	13,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2016 г.

28

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	329 148,3	88,0	5,0
16	Камско-Устьинский, Теньковский СДК	9 364,7	88,0	6,0
17	Сармановский, Муртыш-Тамакский СДК	8 255,7	88,0	8,0
18	Аксубавеский, Старосаврушский СДК	4 819,4	90,0	20,0
19	Бугульминский, Прогресский СДК	4 328,2	90,0	20,0
20	Мензелинский, Подгорнобайларский СДК	6 483,4	90,0	12,0
21	Бавлинский, Поповский СДК	8 392,4	91,0	2,0
22	Нурлатский, Старчелнинский СДК	8 342,8	92,0	7,0
23	Тукаевский, Князевский СДК	11 319,0	92,0	3,0
24	Атнинский, Кунгерский СДК	14 160,7	94,0	2,0
25	Альметьевский, Клементейкинский СДК	4 862,0	95,0	2,0
26	Лениногорский, Сугушлинский СДК	2 691,6	95,0	10,0
27	Лаишевский, Татарско-Янтыкский СДК	5 600,9	98,0	0,0
28	Пестречинский, Кряш-Сердинский СДК	4 296,6	98,0	0,0
29	Черемшанский, Карамышевский СДК	5 476,7	98,0	3,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2016 г.

29

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	329 148,3	88,0	5,0
30	Мамадышский, Нижне-Ошминский СДК	11 117,4	99,0	0,0
31	Агрызский, Терсинский СДК	8 543,7	100,0	6,0
32	Апастовский, Большекокузовский СДК	4 577,5	100,0	0,0
33	Буинский, Обособленное структурное подразделение № 31 (Каменнобродский СДК) МБУ "Районный Дом культуры"	4 732,6	100,0	5,0
34	Верхнеуслонский, Макуловский СДК	3 734,3	100,0	0,0
35	Высокогорский, Озерный СДК	2 509,3	100,0	0,0
36	Елабужский, Костенеевский СДК	20 440,4	100,0	0,0
37	Заинский, Кадыровский СДК	10 970,9	100,0	2,0
38	Зеленодольский, Большеключинский СДК	9 742,5	100,0	0,0
39	Кукморский, Нижне-Искубашский СДК	7 208,5	100,0	5,0
40	Нижнекамский, Верхне-Челнинский СДК и библиотека	12 295,5	100,0	0,0
41	Новошешминский, Утяшкинский СК	2 871,6	100,0	0,0
42	Тетюшский, Тоншерминский СДК	6 810,6	100,0	0,0
43	Ютазинский, Старо-Уруссинский СДК	2 139,8	100,0	3,0



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАДЫРОВСКОГО СДК ЗАИНСКИЙ МР

До ремонта



После ремонта



Подрядчик: ООО «Заинская строительная компания»
Сумма работ: 10,97 млн. рублей.



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2016 г.

31

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	г.Казань, подростковый клуб «Лидер»	17 100,0	42,0	7,0
2	г.Казань, подростковый клуб «Лимонад»	15 050,0	74,0	9,0
3	Нижнекамский, подростковый клуб «Ялкын»	5 000,0	80,0	5,0
	Итого по РТ	93 500,0	82,6	3,6
4	Зеленодольский, подростковый клуб «Метеор»	4 300,0	92,0	5,0
5	Нижнекамский, подростковый клуб «Радуга»	2 350,0	93,0	4,0
6	Зеленодольский, подростковый клуб «Искра»	2 200,0	94,0	2,0
7	г.Казань, подростковый клуб «Юность»	4 100,0	96,0	6,0
8	г.Казань, подростковый клуб «Иволга»	1 750,0	97,0	2,0
9	Альметьевский, подростковый клуб «Альметьевские моржата»	3 750,0	98,0	0,0
10	Альметьевский, подростковый клуб «Радуга»	2 250,0	98,0	0,0
11	Альметьевский, подростковый клуб «Товарищ»	1 750,0	98,0	0,0
12	Нижнекамский, подростковый клуб «Феникс»	2 450,0	99,0	0,0
13	г.Наб. Челны, Подростковый клуб «Факел»	1 700,0	99,0	1,0
14	г.Наб. Челны, подростковый клуб «Бригантина»	1 700,0	99,0	1,0



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2016 г.

32

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	93 500,0	82,6	3,6
15	г.Наб. Челны, подростковый клуб «Буревестник»	1 300,0	99,0	1,0
16	г.Наб. Челны, подростковый клуб «Гамма»	1 300,0	99,0	1,0
17	г.Наб. Челны, подростковый клуб «Спутник»	1 700,0	99,0	1,0
18	г.Наб. Челны, подростковый клуб «Эверест»	1 700,0	99,0	1,0
19	Альметьевский, подростковый клуб «Луч»	1 750,0	100,0	0,0
20	Бугульминский, подростково-молодежный клуб «Миллениум»	4 300,0	100,0	2,0
21	Верхнеуслонский, МБУ «Подростково-молодежный клуб»	2 700,0	100,0	0,0
22	Заинский, подростковое молодежное объединение «Крылатый барс»	3 500,0	100,0	1,0
23	Кукморский, Подростковый клуб «Ялкын»	3 300,0	100,0	0,0
24	Менделеевский, МБУ «Подростково-молодежный клуб «Сатори»	2 800,0	100,0	0,0
25	Новошешминский, Подростковый клуб «Ажаган»	2 300,0	100,0	0,0
26	Чистопольский, подростковый клуб «Фортуна»,	700,0	100,0	2,0
27	Чистопольский, подростковый клуб «Юный техник»	700,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

33

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	94 975,2	75,4	5,2
1	Алексеевский, с. Левашево, ул.Советская, д.8а	1 348,2	7,0	2,0
2	Тетюшский, с. Большие Атряси, ул.Гумара,д.66	1 608,5	14,0	1,0
3	Елабужский, с. Старый Куклюк, ул.Садовая, д.1а	1 661,0	15,0	4,0
4	Алексеевский, с. Войкино, ул.Викторова, д.12	946,3	16,0	6,0
5	Заинский, с. Нижнее Бишево, ул.Центральная, д.46	974,8	20,0	4,0
6	Заинский, с.Верхние Шипки, ул.Молодежная, д.1	1 012,8	20,0	4,0
7	Высокогорский, с. Дубъязы, ул.Ленина, д.28	843,6	21,0	1,0
8	Высокогорский, пос.ж.-д. разъезда Куркачи, ул .Гагарина,д.7	1 576,8	22,0	1,0
9	Пестречинский, с. Коцаково, ул.Космонавтов,д.13	2 251,3	24,0	2,0
10	Мамадышский, п. Зверсовхоза, ул. Ленина,д.5	1 510,7	38,0	2,0
11	Мамадышский, с.Усалин, ул.Первомайская, д.4	694,8	38,0	2,0
12	Алькеевский, с. Базарные Матаки, ул.крайнова, д.94	1 283,8	41,0	2,0
13	Бугульминский, п. Подгорный, ул.Советская, д.1-2	1 555,4	45,0	12,0
14	Буинский, с. Исаковское, ул.Школьная, д.27	1 105,4	45,0	10,0
15	Буинский, с. Мещеряковское, ул.М.Джалиля, д.107	1 115,4	46,0	1,0
16	Черемшанский, с. Мордовское Афонькино, ул.Цаплина, д.19	1 309,7	49,0	1,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

34

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
17	Апастовский, ул.Октябрьская, д.56	2 067,7	55,0	5,0
18	Атнинский, с. Большая Атня, ул. Советская, д.1	1 158,8	60,0	20,0
19	Агрызский, с. Кудашево, ул. Тукая, д.30	591,4	61,0	10,0
20	Нурлатский, с. Егоркино, ул.Центральная,д.31	1 035,4	62,0	3,0
21	Нурлатский, с. Тимерлек, ул.Центральная, д.14	1 282,7	66,0	1,0
22	Актанышский, с. Старое Курмашево, ул.Центральная, д.29	2 042,6	67,0	6,0
23	Менделеевский, д. Мунайка, ул.Ленина, д.54	1 333,6	67,0	8,0
24	Аксубаевский, с. Сунчелеево, ул.Ленина, д.80	1 432,7	70,0	20,0
25	Азнакаевский, с. Какре-Елга, ул.Советская, д.22	1 035,0	72,0	5,0
26	Зеленодольский, с. Мамадыш-Акилово, ул.Ленина,д.50	1 396,5	72,0	31,0
27	Тетюшский, с. Большое Шемякино, ул.Кутузова, д.1	1 167,4	74,0	7,0
	Итого по РТ	94 975,2	75,4	5,2
28	Агрызский, с. Иж-Бобья, ул.Центральная, д.41	1 629,1	75,0	12,0
29	Бавлинский, с.Алексеевка, ул.Советская, д.51	1 082,4	75,0	15,0
30	Ютазинский, с. Каракашлы, ул. С. Батршина, д.33	1 065,2	80,0	15,0
31	Балтасинский, д. Бурнак, ул.Татарстана, д.4	1 169,0	84,0	1,0
32	Рыбно-Слободский, с. Большой Ошняк, ул.Тукая,д.28а	698,1	84,0	1,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

35

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	94 975,2	75,4	5,2
33	Арский, с. Янга-Сала, ул.Центральная, д.18	1 660,6	85,0	5,0
34	Лениногорский, с. Нижние Чершилы, ул.Центральная, д.105	1 112,0	85,0	10,0
35	Тюлячинский, с. Шадки, ул.Тукая, д.7	1 502,3	85,0	6,0
36	Верхнеуслонский, д.им. М.Вахитова, ул.Центральная, д.28	1 414,3	90,0	10,0
37	Верхнеуслонский, с. Печищи, ул.Декабристов, д.35а	1 616,1	90,0	10,0
38	Сабинский, с. Старый Мичан, ул.Школьная, д.12	924,2	90,0	5,0
39	Рыбно-Слободский, с. Большая Елга, ул. Октябрьская, д.25	838,1	92,0	10,0
40	Тукаевский, с.Биклянь, ул.Чкалова, д.30а	1 385,8	92,0	7,0
41	Нижнекамский, д. Благодатная, ул.Мира, д.64	800,0	93,0	0,0
42	Лаишевский, с. Ташкирмень, ул.Мира, д.40	2 251,3	94,0	4,0
43	Мензелинский, с. Новый Мелькен, ул.Школьная, д.17А	250,5	94,0	4,0
44	Чистопольский, с. Татарский Елтан, ул.Хамзина, д.50	992,6	94,0	7,0
45	Бугульминский, п. Березовка, ул.Центральная, д.3А	751,7	95,0	25,0
46	Новошешминский, с. Чувашская Чебоксарка, ул.Чапаева, д.3Б	524,4	95,0	8,0
47	Сармановский, пгт.Джалиль, ул.Ахмадиева, д.26	2 493,4	95,0	5,0
48	Тукаевский, с. Иштеряково, ул.Центральная, д.216А	945,3	95,0	5,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

36

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
Итого по РТ		94 975,2	75,4	5,2
49	Азнакаевский, с.Чалпы, ул.Центральная, д.39	1 070,8	97,0	0,0
50	Альметьевский, с. Клементейкино, ул.Советская, д.91/2	1 098,2	97,0	3,0
51	Альметьевский, с. Маметьево, ул.Советская, д.1	888,1	97,0	3,0
52	Кайбицкий, с. Большое Подберезье, пл.Свободы, д.31	1 975,1	97,0	11,0
53	Лениногорский, пос. Новочершилинский, ул.Заречная, д.25	1 378,9	97,0	2,0
54	Мензелинский, с. Бикбулово, ул.Ленина, д.54	1 255,1	97,0	2,0
55	Аксубаевский, с. Старое Ибрайкино, ул.Кооперативная, д.2	624,2	98,0	13,0
56	Камско-Устьинский, с. Уразлино, ул.Мира, д.7	2 251,3	99,0	6,0
57	Менделеевский, с. Ижевка, ул.Советская, д.25	857,2	99,0	0,0
58	Нижнекамский, с. Верхняя Уратьма, ул.Молодежная, д.4	1 333,3	99,0	1,0
59	Чистопольский, с. Татарское Адельшино, ул.Стадарова, д.32	1 758,1	99,0	0,0
60	Алькеевский, с. Нижнее Алькеевое, ул.Советская, д.55	971,7	100,0	0,0
61	Арский, с.Нижние Метески, ул.Тукая, д.2	685,3	100,0	0,0
62	Атнинский, с. Кубянское, ул.Х.Такташа, д.1	1 155,8	100,0	2,0
63	Бавлинский, с. Новые Чути, ул.Тукая, д.65	965,7	100,0	10,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

37

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	94 975,2	75,4	5,2
64	Балтасинский, с. Ципья, ул.Ленина, д.10	1 136,4	100,0	0,0
65	Дрожжановский, с. Нижнее Чекурское, ул.Дорожная, д.10	1 070,3	100,0	0,0
66	Дрожжановский, с. Старые Какерли, ул.Советская, д.51	1 255,1	100,0	0,0
67	Зеленодольский, с. Большие Яки, ул.Школьная, д.1	777,6	100,0	0,0
68	Кайбицкий, с. Ульяновково, ул.Школьная, д.39	397,3	100,0	1,0
69	Кукморский, с. Байлянгарское, ул.Советская, д.6	1 420,3	100,0	2,0
70	Кукморский, с. Большой Сардек, ул.Центральная, д.141	837,8	100,0	0,0
71	Муслюмовский, с. Муслюмово, ул.Пушкина, д.43	2 150,0	100,0	0,0
72	Новошешминский, с. Татарское Утяшкино, ул.Центральная, д.10	966,5	100,0	0,0
73	Рыбно-Слободский, пгт.Рыбная слобода, ул.Ленина, д. 48а	715,1	100,0	3,0
74	Сабинский, с. Шикши, ул.Школьная, д.4	1 230,7	100,0	0,0
75	Спасский, с.Кузнечиха, ул.Советская, д.18	2 251,3	100,0	5,0
76	Тюлячинский, с. Старые Зюри, ул.Школьная, д.1а	796,8	100,0	0,0
77	Черемшанский, с. Беркет-Ключ, ул.Ленина, д.76а	761,8	100,0	0,0
78	Ютазинский, с. Ютази, ул. Дмитрова, д.2	491,6	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания 38 на 2016 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	115 081,7	72,6	12,5
1	Сабинский, ГАУСО «Лесхозский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 956,7	0,0	0,0
2	Мамадышский, ГАУСО «Мамадышский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	4 167,8	18,0	2,0
3	Верхнеуслонский, ГАУСО «Верхнеуслонский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	6 000,0	22,0	2,0
4	Сабинский, ГАУСО «Верхне-Отарский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	3 256,6	48,0	2,0
5	г.Казань, ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Гаврош» в городском округе «город Казань»	3 751,2	50,0	12,0
6	г.Наб. Челны, ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные Челны»	3 135,1	52,0	7,0
7	Зеленодольский, ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	8 365,3	57,0	3,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания 39 на 2016 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
8	Арский, ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ	2 285,2	60,0	5,0
	Итого по РТ	115 081,7	72,6	12,5
9	Чистопольский, ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат»	10 649,7	72,0	17,0
10	Бавлинский, ГАУСО «Бавлинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	4 911,2	78,0	3,0
11	Бавлинский, ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья» в Бавлинском муниципальном районе»	1 635,2	78,0	33,0
12	Елабужский, ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	1 357,4	80,0	5,0
13	Казань, ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	8 763,0	80,0	22,0
14	Аксубаевский, ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	1 700,0	85,0	55,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания 40 на 2016 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	115 081,7	72,6	12,5
15	Елабужский, ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Новый дом» в Елабужском муниципальном районе»	2 500,0	90,0	20,0
16	Мензелинский, ГАУСО «Мензелинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 105,8	92,0	7,0
17	Агрызский, ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ласка» в Агрызском муниципальном районе»	1 500,0	94,0	1,0
18	Буинский, ГАУСО «Буинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 569,8	95,0	25,0
19	Елабужский, ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	14 673,0	95,0	35,0
20	Казань, ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»	2 711,0	95,0	7,0
21	Тукаевский, ГАУСО «Тукаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	4 294,0	95,0	5,0
22	Наб. Челны, ГАУСО «Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 516,5	98,0	8,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания

на 2016 г.

41

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	115 081,7	72,6	12,5
23	Нижнекамский, ГАУСО «Камско-Полянский психоневрологический интернат с применением современных медико-социальных технологий реабилитации»	1 500,0	99,0	7,0
24	Алькеевский, ГАУСО «Алькеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 100,0	100,0	0,0
25	Лениногорский, ГАУСО «Лениногорский дом - интернат для престарелых и инвалидов»	2 205,1	100,0	0,0
26	Новошешмиинский, ГАУСО «Новошешминский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	2 272,0	100,0	0,0
27	Нурлатский, ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 000,0	100,0	2,0
28	Рыбно-слободский, ГАУСО «Корноуховский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ	700,0	100,0	0,0
29	Спасский, ГАУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	500,0	100,0	0,0

Программы Фонда Газификации в 2016г.



Наименование Программы	Финансирование, млн.руб.	Объекты, шт.	Выполнение Программ
<p>Перевод системы отопления на индивидуальные котлы (РКМ от 08.10.2015 №2233-р)</p>	<p>162,2 в т.ч.: 156,5 – СМР 5,67 - ПД</p>	<p>254 - квартиры</p>	<p>После завершения отопительного сезона приступили к работам в 5 из 6 МО (Агрызском, Азнакаевском, Спасском, Тетюшском, Чистопольском районах) В Верхнеуслонском районе завершается сбор заявлений от населения и ведется сбор исходных данных для проектирования</p>
<p>Ремонт котельных соц.назначения (РКМ от 12.09.2015 №2035-р)</p>	<p>69,9 в т.ч.: 67,5 – СМР, 2,4 - ПД</p>	<p>161 котел, 94 объекта</p>	<p>После завершения отопительного сезона приступили к работам на 56 объектах в 38 МО</p>

Программа «Водообеспечение на селе»

(ПКМ от 16.09.2015 № 2064-р)



Мероприятие	План, год	План, на 20.05.2016	Выполнение	Выполнение графика, %
Строительство водопровода, км.	268,2	50,0	52,5	105 (динамика – 15,7%)
Бурение скважин, шт.	43	12	12	100 (динамика – 4,7%)
Установка водонапорных башен, шт.	45	9	9	100 (динамика – 6,7%)



Программа по восстановлению уличного освещения в населенных пунктах Республики Татарстан в 2016 г. (ПКМ от 18.09.2015 №2081-р)

Мероприятие	План, год	План, на 20.05.2016	Выпол- нение	Выполнение графика, %
Светильники, шт.	10 300	3 600	3 612	101 (динамика – 30,6%)
Щиты учета электроэнергии, шт.	437	30	30	100 (динамика – 4,6%)
Провода СИП-2А, км	382	68	69	101 (динамика – 12,9%)

В соответствии с графиком ведутся работы по установке светильников, монтажу щитов учета электроэнергии и линий электропередачи **в 32 МО.**



Программа обустройства водоохраных зон на 2016 год (РКМ РТ от 30.12.2015 № 3189-р, в ред. РКМ РТ от 13.04.2016 № 630-р)

№	Программа обустройства водоохраных зон	Лимит на 2016г., млн. руб.	Примечание
	Общее финансирование из бюджета РТ	1 150,493	
1	Строительно-монтажные работы	1 115,493	Начаты работы на 19 объектах, на 2 ведутся подготовительные мероприятия по реализации программы
2	Проектно-изыскательские работы	35,0	
3	Количество объектов	21	



Обустройство водоохраных зон в 2016 году

46

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Начаты работы	Сроки завершения работ
1	Азнакаевский	Сквер на набережной р.Черная	20 375,00	+	01.07.2016
2	Актанышский	Городской пруд в сквере с.Актаныш	30 537,45	+	01.07.2016
3	Алексеевский	Водоем, ул. 8 Марта, пгт. Алексеевское	10 000,00	+	01.07.2016
4	Альметьевский	Городское озеро, ул. Шевченко	101 875,00	+	01.07.2016
5	Арский	Береговая линия р.Казанка, г. Арск	37 750,00	+	30.08.2016
6	Бугульминский	Центральный водоем, ул. Гашека	57 750,00	+	01.07.2016
7	Заинский	Береговая линия р.Кармалка	48 421,45	+	01.07.2016
8	Зеленодольский	Городское озеро в парке культуры и отдыха «Авангард»	57 750,00	+	30.08.2016
9	Кукморский	Набережная р. Нурминка, пгт. Кукмор	20 375,00	+	30.08.2016
10	Лениногорский	Озеро Нижнее, ул. Набережная,	47 750,00	+	01.07.2016



Обустройство водоохраных зон в 2016 году

47

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Начаты работы	Сроки завершения работ
11	Мамадышский	Набережная р.Ошма, г. Мамадыш	27 375,00	+	01.07.2016
12	Муслюмовский	Береговая линия р.Ик, с. Муслюмово	30 375,00	+	01.07.2016
13	Нижнекамский	Набережная р.Кама, пос. Красный Ключ	101 875,00	+	30.08.2016
14	Р.-Слободский	Набережная р.Кама, пгт. Р.Слобода	27 825,95	+	01.07.2016
15	Сабинский	Береговая линия р.Сабинка, с.Б.Сабы	20 375,00	+	30.08.2016
16	Сармановский	Береговая линия р. Татарская Илек, с. Сарманово	10 000,00	+	01.07.2016
17	Спасский	1.Набережная р.Волга в районе БГИАМ 2. Береговая линия озера Рабига- куль	40 750,00	+ -	30.08.2016
18	Тюлячинский	Береговая линия р.Тюлячка, с. Тюлячи	27 768,35	+	01.07.2016
19	Наб. Челны	Набережная им. Г.Тукая	100 000,00	+	30.08.2016
20	Казань	Набережная системы озер Кабан	216 250,00	-	30.08.2016



**Программа «Парки и скверы» на 2016 год
(РКМ РТ от 30.12.2015 № 3183-р, в редакции
РКМ от 27.04.16 № 723-р)**

№	Программа «Парки и скверы»	План на 2016г., млн. руб.	Примечание
	Общее финансирование из бюджета РТ	849,506	
1	Строительно-монтажные работы	822,452	Начаты работы на 17 объектах, на 26 ведутся подготовительные мероприятия по реализации программы
2	Проектно-изыскательские работы	25,0	
3	Количество объектов	43	



МО, **не представившие** согласованные эскизные проекты

- **Новошешминский**
- **Черемшанский**
- **Набережные Челны**



Программа «Парки и скверы»

50

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Начаты работы
	Итого по РТ	43	849 506,35	17
1	Агрызский	Парк отдыха, 2-я очередь	7 000,00	-
2	Азнакаевский	Парк Победы, 2-я очередь	17 572,35	+
3	Аксубаевский	Парк отдыха, 3-я очередь	7 000,00	+
4	Алексеевский	Парк отдыха, 2-я очередь	8 735,85	-
5	Алькеевский	Парк «В честь матерей», 2-я очередь	7 136,35	-
6	Апастовский	Парк отдыха	10 639,40	-
7	Арский	Парк экстремальных видов спорта	7 000,00	+
		Центральный парк отдыха в честь 70-летия Победы в ВОВ, 2-я очередь	5 331,30	+
8	Атнинский	Парк отдыха «Туган ягым», 2-я очередь	7 263,95	-
9	Бавлинский	Сквер по ул. Татарстан, 2-я очередь	9 500,00	-
10	Балтасинский	Парк отдыха «Сабан-туй»	15 703,70	-



Программа «Парки и скверы»

51

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Начаты работы
	Итого по РТ	43	858 752,25	17
11	Бугульминский	Парк по ул. Красноармейская	13 000,00	+
12	Буинский	Центральный парк	13 559,45	+
13	Верхнеуслонский	Парк культуры и отдыха	10 500,00	+
14	Высокогорский	Парк по ул. Хайдара Бигичева	7 745,85	-
15	Дрожжановский	Парк – аллея Героев	8 690,70	+
16	Елабужский	Пионерский парк, 2-я очередь	12 000,00	-
17	Кайбицкий	Парк, 2-я очередь	7 145,15	-
18	Камско-Устьинский	Парк по ул. Комарова	16 500,00	-
19	Кукморский	Парк «100-летие рождения Ленина»	13 351,40	+
20	Лаишевский	Парк, 2-я очередь	7 279,85	-
21	Менделеевский	Сквер «Аллея Героев»	15 266,85	+
22	Мензелинский	Парк Победы	8 577,45	+



Программа «Парки и скверы»

52

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Начаты работы
	Итого по РТ	43	858 752,25	17
23	Муслюмовский	Парк Хафизова, 2-я очередь	13 334,80	+
24	Нижнекамский	Центральный городской парк	86 500,00	+
25	Новошешминский	Парк отдыха, 2-я очередь	7 091,20	-
26	Нурлатский	Городской парк	16 900,00	+
27	Пестречинский	Парк молодоженов, 2-я очередь	8 500,00	-
28	Сабинский	Парк культуры и отдыха, 2-я очередь	17 159,15	+
29	Спасский	Детский сквер	4 550,00	-
30	Тетюшский	Центральный парк	13 000,00	-
31	Тукаевский	Парк	8 500,00	-
		Парк в с.Круглое Поле	3 500,00	
32	Черемшанский	Сквер в с.Черемшан, 2-я очередь	7 377,50	-



Программа «Парки и скверы»

53

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Начаты работы
	Итого по РТ	43	858 752,25	17
33	Чистопольский	Парк на набережной р.Кама	7 000,00	+
34	Ютазинский	Парк им.Чкалова, 2-я очередь	7 000,00	-
35	Наб.Челны	Парк «Победа»	86 500,00	+
36	Казань	Парк «Крылья Советов»	30 000,00	-
		Парк «Черное озеро»	50 000,00	-
		Сквер по ул. Академика Парина (от ул. Хусаина Мавлютова до проспекта Победы)	45 000,00	-
		Парк «Урицкого»	50 000,00	-
		ООПТ «Лебяжье» (Горкинский и Ометьевский лес)	115 000,00	-
		Лядской сад	10 000,00	-

Программа «Доступная среда» на 2016 г.

Общий лимит программы		56,49 млн. руб.
в т.ч. по источникам:		
	бюджет РФ	39,5 млн. руб.
	бюджет РТ	16,9 млн. руб.
Адаптация 46 объектов социальной сферы		

Программа «Доступная среда» на 2016 год

Объекты	Бюджет РФ тыс. руб.	Бюджет РТ тыс. руб.	Общий объем тыс. руб.
Итого, в том числе:	39 547,3	16 948,84	56 496,14
СМР	37 208,1	15 946,34	53 154,44
Спорт (10 объектов)	6 790,0	2 910,0	9 700,0
Социальная защита (3 объекта)	2 015,9	863,97	2 879,87
Здравоохранение (17 объектов)	9 590,0	4 110,0	13 700,0
Культура (6 объектов)	4 060,0	1 740,0	5 800,0
Образование (Школы и ДОУ) (10 объектов)	14 752,2	6 322,37	21 074,57

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		Июль 2017 г.	
ВСЕГО необходимо принять КС-2	Принято КС-2 с начала строительства	Принято за период с 13.05.16 по 20.05.16	
936,83	538,17	0,00	
		Остаток	
		398,66	
Период		ПЛАН	ФАКТ
НЕДЕЛЯ		% выполнения	
13.05.2016г. – 20.05.2016г.		30,12	30,33
СМР		30,12	30,33
Оборудование		0,00	0,00
МЕСЯЦ АПРЕЛЬ		100,70	
01.05.2016 г. – 20.05.2016 г.		73,98	74,42
СМР		73,98	74,42
Оборудование		0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 20.05.2016 г.		567,39	569,22
		100,32	

Строительство крытого плавательного бассейна в г. Набережные Челны, парк Гренада

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Объем финансирования, млн. руб.		293,7	
		ПИР 6,7	СМР 203,05
Начало строительства		2015	
Срок завершения строительства		Август 2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 13.05.2016г. – 20.05.2016г.	8,74	8,78	100,46
СМР	8,74	8,78	100,46
Оборудование			
МЕСЯЦ АПРЕЛЬ 01.05.2016 г. – 20.05.2016 г.	23,18	23,29	100,47
СМР	23,18	23,29	100,47
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 20.05.2016 г.	170,94	172,04	100,64

Строительство крытого плавательного бассейна в р.ц. Базарные Матаки Алькеевского МР

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Объем финансирования, млн. руб.		175,72	
		ПИР 4,09	СМР 124,06 Обор-е 47,56
Начало строительства		2015	
Срок завершения строительства		Август 2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 13.05.2016г. – 20.05.2016г.	7,15	7,18	100,42
СМР	7,15	7,18	100,42
Оборудование			
МЕСЯЦ АПРЕЛЬ 01.05.2016 г. – 20.05.2016 г.	19,87	19,95	100,40
СМР	19,87	19,95	100,40
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 20.05.2016 г.	106,95	108,64	101, 58

Строительство крытого плавательного бассейна в г.Казани, Горьковское шоссе

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Объем финансирования, млн. руб.		209,01	
		ПИР 4,57	СМР 138,51 Обор-е 65,93
Начало строительства		2015	
Срок завершения строительства		Август 2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 13.05.2016г. – 20.05.2016г.	7,51	7,57	100,80
СМР	7,51	7,57	100,80
Оборудование			
МЕСЯЦ АПРЕЛЬ 01.05.2016 г. – 20.05.2016 г.	20,35	20,50	100,74
СМР	20,35	20,50	100,74
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 20.05.2016 г.	104,16	106,8	102,53