



Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - июль 2015 года	29	9	20
январь - июль 2016 года	17	5	12
	 42%	 44%	 40%



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2016

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	632	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	324	9 789,0
Взыскано всего	83	3 010,0
Не истек срок оплаты	173	5 424,0
Направлено в службу судебных приставов	9	800,0
Обжалуются в суде	8	555,0



Контроль за соблюдением норм охраны труда (АСРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2016

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	462
- с выездом на объекты строительства	119
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	212
- выдано предписаний	44
- приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	111
- прекращено действие Свидетельств	45
- выдано предупреждений	12



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2016 г.

Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
-	1 373,13	1 072,56	2 279,31	4 725,0



Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Комсомольская, д.2, г. Агрыз

До ремонта



После ремонта



Подрядная организация: ООО «Строй-Гигант»
Сумма 2,962 млн.руб.

Вид работы: утепление фасада, замена кровельного покрытия, вентиляции



Информация о выполненных объемах работ по программе капремонта МКД 2016г.

6

	МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Кол-во домов, где начаты работы	% выполнения от Лимита	Динамика за 2 недели
1	Альметьевский	25	224 261,42	25	61,24	11,20
2	Алексеевский	6	9 140,6	6	68,16	4,57
3	г. Казань	158	1 489 428,62	146	69,41	4,02
4	Зеленодольский	35	232 509,40	35	71,46	5,83
5	Бугульминский	70	191 545,03	70	74,53	4,99
6	Бавлинский	8	33 543,46	8	75,16	13,35
	Итого	830	4 725 003,75	814	75,87	7,34
7	г. Наб. Челны	150	1 164 030,58	147	75,94	8,63
8	Новошешминский	3	4 336,65	3	76,78	14,75
9	Елабужский	21	105 243,48	21	79,49	8,56
10	Лениногорский	12	101 656,43	12	82,12	17,10
11	Нижнекамский	97	496 815,74	97	82,36	14,02
12	Сармановский	13	34 981,77	13	82,75	6,33
13	Менделеевский	9	43 606,52	9	83,00	15,00
14	Муслюмовский	5	6 529,38	4	83,79	0,00



Информация о выполненных объемах работ по программе капремонта МКД 2016г.

7

	МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Кол-во домов, где начаты работы	% выполнения от Лимита	Динамика за 2 недели
15	Аксубаевский	6	6 132,62	6	84,33	5,36
16	К.-Устьинский	9	8 296,42	9	84,35	14,71
17	Агрызский	10	25 156,05	10	85,56	0,00
18	Кукморский	5	17 236,30	5	85,86	12,73
19	Спасский	6	6 604,07	6	87,14	3,50
20	Азнакаевский	28	81 633,53	28	88,85	6,26
21	Чистопольский	15	97 451,00	15	89,96	6,54
22	Мамадышский	10	15 914,92	10	90,43	0,68
23	Мензелинский	5	20 274,73	5	91,46	0,80
24	Черемшанский	5	2 338,09	5	91,66	8,98
25	Тукаевский	8	26 726,58	8	92,03	0,15
26	Заинский	13	61 260,79	13	92,56	4,55
27	Лаишевский	8	18 738,86	8	92,67	3,97
28	Высокогорский	12	28 542,73	12	93,27	6,18
	Итого по РТ:	830	4 725 003,75	814	75,87	7,34

Информация о выполненных объемах работ по программе капремонта МКД 2016г.

	МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Кол-во домов, где начаты работы	% выполнения от Лимита	динамика за 2 недели
29	Пестречинский	5	13 552,58	5	93,30	4,20
30	Верхнеуслонский	3	5 074,42	3	93,41	0,00
31	Нурлатский	15	46 884,33	15	95,12	9,13
32	Балтасинский	2	4 194,08	2	95,73	0,00
33	Актанышский	2	8 322,34	2	96,15	8,38
34	Ютазинский	14	20 895,44	14	96,23	2,13
35	Тетюшский	8	10 340,63	8	96,62	0,00
36	Тюлячинский	2	1 191,45	2	96,66	0,00
37	Арский	6	18 874,00	6	97,00	2,06
38	Буинский	11	20 742,91	11	97,09	0,00
39	Рыбно-Слободский	3	5 965,76	3	97,47	0,00
40	Сабинский	5	11 997,45	5	97,80	0,00
41	Апастовский	2	3 033,05	2	97,92	0,00
	Итого по РТ:	830	4 725 003,75	814	75,87	7,34



Информация о сдаче актов КС-2 по программе капремонта МКД 2016г.

№	МО	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ в % (по данным МЖФ)	% принятых актов по форме КС-2 ГЖИ РТ от выполненного объема работ	% представленных актов по форме КС-2 в Фонд от выполненного объема работ
1	Агрызский	25 156,05	85,56	0,00	0,00
2	Актанышский	8 322,34	96,15	0,00	0,00
3	Альметьевский	224 261,42	61,24	0,00	0,00
4	Апастовский	3 033,05	97,92	0,00	0,00
5	Арский	18 874,00	97,00	0,00	0,00
6	Бавлинский	33 543,46	75,16	0,00	0,00
7	Балтасинский	4 194,08	95,73	61,79	0,00
8	Бугульминский	191 545,03	74,53	0,00	0,00
9	Верхнеуслонский	5 074,42	93,41	0,00	0,00
10	Высокогорский	28 542,73	93,27	0,00	0,00
11	г. Наб. Челны	1 164 030,58	75,94	3,39	0,00
12	Елабужский	105 243,48	79,49	1,17	0,00
13	К.-Устьинский	8 296,42	84,35	0,00	0,00
14	Лаишевский	18 738,86	92,67	0,62	0,00
	Итого по РТ:	4 725 003,75	75,87	6,33	5,05



Информация о сдаче актов КС-2 по программе капремонта МКД 2016г.

№	МО	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ в % (по данным МЖФ)	% принятых актов по форме КС-2 ГЖИ РТ от выполненного объема работ	% представленных актов по форме КС-2 в Фонд от выполненного объема работ
15	Менделеевский	43 606 521,67	83,00	0,00	0,00
16	Мензелинский	20 274 731,96	91,46	0,00	0,00
17	Рыбно-Слободский	5 965 763,23	97,47	0,00	0,00
18	Сабинский	11 997 452,11	97,80	30,98	0,00
19	Сармановский	34 981 767,91	82,75	0,00	0,00
20	Спасский	6 604 070,72	87,14	0,00	0,00
21	Тукаевский	26 726 581,06	92,03	59,26	0,00
22	Тюлячинский	1 191 449,85	96,66	0,00	0,00
23	Черемшанский	2 338 092,51	91,66	0,00	0,00
24	Ютазинский	20 895 436,17	96,23	0,00	0,00
25	г. Казань	1 489 428 618,48	69,41	2,54	2,31
26	Нурлатский	46 884 328,44	95,12	3,66	3,66
27	Кукморский	17 236 304,14	85,86	4,15	4,15
28	Зеленодольский	232 509 395,70	71,46	4,26	4,26
	Итого по РТ:	4 725 003,75	75,87	6,33	5,05



Информация о сдаче актов КС-2 по программе капремонта МКД 2016г.

11

	МО	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ в % (по данным МЖФ)	% принятых актов по форме КС-2 ГЖИ РТ от выполненного объема работ	% представленных актов по форме КС-2 в Фонд от выполненного объема работ
	Итого	4 725 003,75	75,87	6,33	5,05
29	Нижнекамский	496 815,74	82,36	6,43	6,38
30	Пестречинский	13 552,58	93,30	21,52	20,19
31	Чистопольский	97 451,00	89,96	25,49	25,49
32	Азнакаевский	81 633,53	88,85	23,57	30,35
33	Алексеевский	9 140,16	68,16	31,98	31,98
34	Заинский	61 260,79	92,56	39,10	36,56
35	Новошешминский	4 336,65	76,78	39,74	37,40
36	Лениногорский	101 656,43	82,12	48,55	43,38
37	Мамадышский	15 914,92	90,43	48,55	53,01
38	Буинский	20 742,91	97,09	21,45	54,12
39	Аксубаевский	6 132,62	84,33	63,74	62,37
40	Муслюмовский	6 529,38	83,79	70,52	70,52
41	Тетюшский	10 340,63	96,62	82,81	82,81

МО, по которым **отставание более чем на 20%** от графиков производства работ

№	МО	Кол-во домов	Вид работ
1	Агрызский	1	ГВС
2	Азнакаевский	3	ГВС, ХВС, фасада
3	Алексеевский	1	Ремонт крыши
4	Казань	13	Ремонт крыши, фасада, подъездов, электроснабжение, теплоснабжение,
5	Наб.Челны	1	Ремонт фундамента
6	Зеленодольский	9	Ремонт крыши, фасада, подъездов, подвальных помещений, фундамента, ХВС, ГВС, электроснабжение
7	Муслюмовский	1	Ремонт фасада
8	Сармановский	2	Ремонт фасада
9	Спасский	1	Ремонт фасада
	Итого:	32	



МО, по которым перечислено **менее 50%** средства Бюджета МО на счет Фонда

	МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено (тыс.руб)	%
1	Алексеевский	1 923,00	600,00	31,20
4	Муслюмовский	1 915,00	766,00	40,00
	Итого по РТ	1 072 561,00	826 345,12	77,04



Программа по капитальному ремонту школ на 2016 год

14

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей без ПИР	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт школ, Мин-во образования и науки РТ	95 школ (80 общеобраз., 15 корп.) 53 ДОО	РТ 1 899,76 624,61	РТ 90,3

Утверждено РКМ РТ № 2256-р от 09.10.2015
(с изм. от 11.11.2015 № 2538-р, от 11.02.2016 № 194-р)



Капитальный ремонт школ на 2016 г.

15

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2, % от лимита
1	Камско-Устьинский	19 294,3	67,0	7,0	64,00
2	Чистопольский	38 368,8	81,1	8,9	72,20
3	Елабужский	41 742,0	88,0	0,2	90,34
4	Сабинский	28 531,6	91,2	6,7	75,83
5	г. Казань	417 165,6	91,8	3,2	61,69
6	Азнакаевский	30 188,8	92,0	1,7	92,67
7	Атнинский	23 880,8	92,8	20,1	54,57
8	Кукморский	51 043,7	93,9	9,3	65,60
	Итого по РТ	1 482 550,9	95,3	2,8	80,39
9	Мензелинский	8 400,0	95,6	10,5	78,82
10	Нурлатский	15 189,1	97,1	11,4	73,82
11	Альметьевский	52 034,8	97,8	2,2	87,96
12	г.Набережные Челны	310 059,3	99,4	0,8	91,82
13	Бавлинский	21 494,4	99,5	1,5	93,74
14	Тюлячинский	16 330,4	99,5	0,7	91,02



Капитальный ремонт школ на 2016 г.

16

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
	Итого по РТ	1 482 550,9	95,3	2,8	80,39
15	Тукаевский	31 212,1	99,8	1,0	88,32
16	Актанышский	31 437,2	99,9	0,4	97,38
17	Нижнекамский	43 968,0	99,9	0,1	88,27
18	Черемшанский	13 150,4	100,0	0,0	85,90
19	Алькеевский	21 255,0	100,0	0,0	91,07
20	Арский	58 098,4	100,0	0,0	96,59
21	Бугульминский	62 234,3	100,0	0,0	84,19
22	Буинский	7 259,0	100,0	0,0	94,63
23	Дрожжановский	26 440,0	100,0	0,0	79,88
24	Лаишевский	13 888,0	100,0	0,0	97,18
25	Мамадышский	62 249,6	100,0	0,0	100,00
26	Сармановский	19 806,8	100,0	0,0	97,72
27	Тетюшский	12 687,2	100,0	0,0	99,50
28	Ютазинский	5 141,5	100,0	0,0	92,66



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2016 г.

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
1	Азнакаевский, ГБС(К)ОУ "Актюбинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат VIII вида"	18 706,4	55,4	9,3	61,47
2	Альметьевский, ГБС(К)ОУ "Русско - Акташская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	30 832,0	62,8	10,5	47,18
3	Чистопольский, ГБС(К)ОУ "Чистопольская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 10 VIII вида"	12 596,0	73,8	5,0	17,45
Итого по РТ		404 207,3	93,6	2,6	78,40
4	Спасский, ГБС(К)ОУ "Болгарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	42 616,0	96,8	2,9	38,75
5	г. Казань, ГБС(К)ОУ "Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 76 VIII вида"	67 162,5	98,2	2,8	73,42



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2016 г.

18

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
	Итого по РТ	404 207,3	93,6	2,6	78,40
6	Альметьевский, Государственное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении "Новокашировская санаторная школа-интернат"	23 184,0	99,0	7,6	96,84
7	г. Казань, ГБС(К)ОУ "Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 142 VIII вида" Совет.	9 202,4	99,0	0,0	68,30
8	Бугульминский, ГБС(К)ОУ "Сокольская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	19 200,0	100,0	0,0	99,50
9	Заинский, ГБС(К)ОУ "Заинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида"	12 672,0	100,0	0,0	95,39
10	Мамадышский, ГБС(К)ОУ "Мамадышская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	16 495,2	100,0	0,0	99,50



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2016 г.

19

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
	Итого по РТ	404 207,3	93,6	2,6	78,40
11	Муслюмовский, ГБС(К)ОУ "Нижнетабынская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" (Учебный корпус)	25 407,2	100,0	0,0	99,50
12	Нижнекамский, ГБС(К)ОУ "Нижнекамская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II вида"	20 080,0	100,0	0,0	99,50
13	Нижнекамский, ГБС(К)ОУ "Нижнекамская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 23 VIII вида"	62 685,0	100,0	0,0	98,09
14	г. Наб. Челны, ГБС(К)ОУ "Набережночелнинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 69 VIII вида"	21 789,0	100,0	0,4	96,87
15	г. Наб. Челны, ГБС(К)ОУ "Набережночелнинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 75 III-IV вида для детей с нарушением зрения"	21 579,6	100,0	0,2	86,38



Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
	Итого по РТ	624 605,8	94,2	3,8	71,48
1	Алексеевский, МБДОУ "Биллярский детский сад "17 "Сказка"	8 000,0	55,0	10,0	24,84
2	Высокогорский, МБДОУ "Высокогорский детский сад "Подсолнушек"	6 429,6	57,3	19,3	0,00
3	Сабинский, МБДОУ "Детский сад №2 "Эллуки"	13 970,6	65,3	5,3	36,54
4	Алексеевский, МБДОУ "Алексеевский детский сад №5 "Солнышко"	10 340,0	70,0	10,0	37,20
5	г.Казань, МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 223"	18 000,0	74,7	2,9	96,84
6	Высокогорский, МБДОУ "Чепчуговский детский сад "Ромашка"	8 038,8	83,8	0,6	18,52
7	Зеленодольский, МБДОУ №21 «Незабудка»	21 786,4	89,0	0,0	55,18
8	Азнакаевский, МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 6 «Звездочка»	17 509,5	90,0	3,0	33,26
9	Лениногорский, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 г.Лениногорска»	7 410,0	90,0	30,0	75,77



Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

21

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
10	Спасский, МБДОУ «Детский сад «Солнышко»	9 654,3	90,0	6,0	94,87
11	г.Казань, МБДОУ "Детский сад № 332 комбинированного вида	36 500,0	92,0	10,0	66,03
12	Аксубаевский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Буратино"	9 920,7	93,1	14,7	51,40
13	Сабинский, МБДОУ "Шеморданский детский сад №1 "Экият"	10 531,0	93,3	7,0	56,51
14	Высокогорский, МБДОУ «Шапшинский детский сад «Аленушка»	5 024,7	93,5	1,0	0,00
	Итого по РТ	624 605,8	94,2	3,8	71,48
15	г.Казань, МБДОУ "Детский сад № 243"	33 000,0	94,5	7,1	65,02
16	Зеленодольский, МБДОУ №2 «Рябинушка»	6 116,0	96,0	0,0	48,22
17	Аксубаевский, МБДОУ "Детский сад "Лейсан"	8 019,0	96,1	4,6	37,95
18	Алькеевский, с.Базарные Матаки, МБДОУ "Детский сад "Березка" ул.Школьная, 11	24 570,7	97,0	7,0	41,38
19	Новошешминский, МБДОУ "Ерыклинский д/сад "Йолдыз"	3 006,0	97,4	3,8	53,61



Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

22

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
	Итого по РТ	624 605,8	94,2	3,8	71,48
20	Нижнекамский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №3"	15 100,0	97,8	6,1	86,22
21	Лениногорский, МБДОУ "Детский сад №24 г.Лениногорска"	9 473,0	98,0	8,0	99,50
22	Муслюмовский, МБДОУ "Муслюмовский детский сад общеразвивающего вида "Кояшкай"	18 566,9	98,0	3,0	85,47
23	Нижнекамский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №44"	35 037,1	98,3	1,1	49,50
24	Актанышский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №2"	9 140,4	98,6	0,0	87,54
25	Новошешминский, МБДОУ "Просто-Челнинский д/сад "Кояшкай"	4 014,0	98,9	8,0	66,70
26	Бавлинский, МБДОУ "Детский сад №12 комбинированного вида"	20 735,1	99,0	11,8	84,02
27	Балтасинский, МБДОУ "Карелинский детский сад общеразвивающего вида"	9 341,1	99,0	7,0	73,49
28	Зеленодольский, МБДОУ №4 «Солнышко»	15 566,4	99,0	0,0	80,92



Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

23

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами -ка за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
	Итого по РТ	624 605,8	94,2	3,8	71,48
29	Лаишевский, МБДОУ "Габишевский детский сад "Одуванчик"	12 602,8	99,0	0,0	60,58
30	Черемшанский, МБДОУ "Черемшанский детский сад №1 "Ромашка"	13 791,8	100,0	0,3	87,19
31	Агрызский, МБДОУ "Детский сад «Теремок»	7 424,1	100,0	0,0	99,50
32	Апастовский, МБДОУ "Апастовский детский сад общеразвивающего вида "Солнышко"	12 087,0	100,0	0,0	98,27
33	Апастовский, МБДОУ «Апастовский детский сад общеразвивающего вида «Радуга»	9 839,7	100,0	0,0	99,50
34	Балтасинский, МБДОУ "Балтасинский детский сад № 1"	8 640,2	100,0	0,0	95,75
35	Буинский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Аленушка"	12 733,2	100,0	0,0	99,50
36	Буинский, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Сказка»	10 500,3	100,0	0,0	99,50
37	Буинский, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Теремок»	6 240,6	100,0	0,0	94,78



Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
	Итого по РТ	624 605,8	94,2	3,8	71,48
38	Верхнеуслонский, МБДОУ "Макуловский детский сад"	5 661,0	100,0	0,0	64,92
39	Заинский, МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» общеразвивающего вида»	7 535,0	100,0	0,0	99,50
40	Заинский, МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» общеразвивающего вида»	7 513,0	100,0	0,0	45,77
41	Кайбицкий, МБДОУ "Большетьябердинский детский сад "Карлыгач"	3 873,7	100,0	0,0	97,53
42	Лаишевский, МБДОУ "Детский сад "Солнышко"	5 279,4	100,0	0,0	97,88
43	Лениногорский, МБДОУ "Детский сад №11 г. Лениногорска"	11 205,0	100,0	0,0	98,77
44	Лениногорский, МБДОУ «Детский сад №2 г. Лениногорска»	7 500,0	100,0	0,0	99,50
45	Менделеевский, МБДОУ "Детский сад №8 "Сандугачым"	9 540,0	100,0	0,0	98,08
46	Мензелинский, МБДОУ "Кузембетьевский детский сад "Березка"	9 500,0	100,0	0,0	99,50



Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
	Итого по РТ	624 605,8	94,2	3,8	71,48
47	Муслимовский район, МБДОУ "Старокарамалинский детский сад "Кояшкай"	2 799,9	100,0	0,0	99,50
48	Пестречинский район, МБДОУ "Пестречинский детский сад №1 "Колокольчик"	10 375,2	100,0	0,0	57,91
49	Пестречинский район, МБДОУ "Пестречинский детский сад №3 «Солнышко»	9 945,9	100,0	0,0	99,50
50	Рыбно-Слободский район, МБДОУ "Рыбно-Слободский детский сад «Березка»	9 781,2	100,0	0,0	57,97
51	Сармановский район, МБДОУ "Сармановский детский сад №1"	9 848,7	100,0	0,0	98,18
52	Тетюшский район, МБДОУ "Детский сад "Рябинушка"	16 065,0	100,0	0,0	99,50
53	Ютазинский район МБДОУ "Детский сад №42 комбинированного вида	9 522,0	100,0	0,0	99,50



Капитальный ремонт ДОЛ по объектам на 2016 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	9 – капремонт 2 – строительство 1 – реконструкция	96,500 РТ: - 51,100 - 25,000 - 15,400 Нераспределенный лимит - 5,000	3,500 РТ: - 1,500 - 2,000

Утверждено РКМ РТ № 2083-р от 18.09.2015
(с изм. от 17.12.2015 № 2942-р)



Капитальный ремонт ДОЛ по объектам на 2016 г.

27

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 % от лимита	Динамика за 2 недели
1	Чистопольский, Летний оздоровительный лагерь «Солнышко»	3 500,0	93,18	0,0
2	Тетюшский, ДОЛ «Чайка»	6 000,0	64,89	0,0
	Итого по РТ	51 100,0	95,00	0,0
3	Кукморский, ДОЛ «Сосенка»	4 000,0	100,0	0,0
4	Спасский, ДОЛ «Болгар»	4 600,0	100,0	0,0
5	Алькеевский, ДОЛ «Дубки»	5 000,0	100,0	0,0
6	Альметьевский, МБУ Оздоровительный комплекс «Березка»	5 000,0	100,0	0,0
7	Муслюмовский, МБУ «Стационарно-оздоровительный лагерь «Лесная страна»	5 000,0	100,0	0,0
8	Елабужский, ДОЛ «Лесная сказка»	8 000,0	100,0	0,0
9	Зеленодольский, ДОЛ «Пионер»	10 000,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2016 г.

28

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 % от лимита
1	г. Казань, ГБПОУ "Казанский техникум информационных технологий и связи"	145 259,5	70,0	22,0	17,22
2	г. Казань, ГАПОУ "Казанский торгово-экономический техникум"	71 754,9	71,0	2,0	58,85
3	г. Набережные Челны, ГБПОУ "Технический колледж им.В.Д.Поташова"	94 125,1	76,0	1,0	41,41
	Итого по РТ	671 158,5	81,5	8,5	44,4
4	Буинский, ГБПОУ "Буинский ветеринарный техникум"	56 325,4	82,0	4,0	63,94
5	г. Казань, ГАОПОУ "Казанский строительный колледж"	95 740,0	85,0	10,0	13,94
6	Атнинский, ГБПОУ "Атнинский сельскохозяйственный техникум им.Г.Тукая"	77 063,0	92,0	5,0	54,5
7	Актанышский, ГАПОУ "Актанышский технологический техникум"	90 150,2	96,0	6,0	80,67
8	г. Набережные Челны, ГАОУВО "Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт"	40 740,4	97,0	5,0	67,88



Капитальный ремонт сельских клубов на 2016 г.

29

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
1	Алькеевский, Салманский СДК	10 146,9	75,0	3,0	40,53
2	Азнакаевский, Чалпинский СДК	11 184,3	92,0	2,0	87,36
3	Спасский, Никольский СДК	8 710,3	95,0	5,0	60,84
4	Менделеевский, Бизякинский СДК	14 612,3	96,0	1,0	60,50
5	Альметьевский, Клементейкинский СДК	4 862,0	97,0	0,0	71,76
6	Арский, Ташкичинский СДК	3 728,5	97,0	2,0	34,19
	Итого по РТ	329 148,3	99,0	1,0	88,74
7	Бавлинский, Поповский СДК	8 392,4	99,0	1,0	53,73
8	Рыбно-Слободский, Кутлу-Букашский СДК	5 968,2	99,0	7,0	43,97
9	Тукаевский, Князевский СДК	11 319,0	99,0	0,0	101,57
10	Агрызский, Терсинский СДК	8 543,7	100,0	0,0	101,91
11	Аксубавеский, Старосаврушский СДК	4 819,4	100,0	0,0	97,56
12	Актанышский, Старосафаровский СДК	11 432,3	100,0	0,0	100,82
13	Алексеевский, Подлесношенталинский СДК	3 568,4	100,0	2,0	99,50
14	Апастовский, Большекокузовский СДК	4 577,5	100,0	0,0	99,50
15	Атнинский, Кунгерский СДК	14 160,7	100,0	0,0	82,86



Капитальный ремонт сельских клубов на 2016 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
	Итого по РТ	329 148,3	99,0	1,0	88,74
16	Балтасинский, Нуринерский СДК	11 998,3	100,0	0,0	99,50
17	Бугульминский, Прогресский СДК	4 328,2	100,0	0,0	99,50
18	Буинский, Каменнобродский СДК	4 732,6	100,0	0,0	98,47
19	Верхнеуслонский, Макуловский СДК	3 734,3	100,0	0,0	99,50
20	Высокогорский, Озерный СДК	2 509,3	100,0	0,0	97,63
21	Дрожжановский, Старошаймурзинский СДК	4 800,2	100,0	0,0	99,13
22	Елабужский, Костенеевский СДК	20 440,4	100,0	0,0	100,00
23	Заинский, Кадыровский СДК	10 970,9	100,0	0,0	99,57
24	Зеленодольский, Большеключинский СДК	9 742,5	100,0	0,0	99,50
25	Кайбицкий, Большеподберезьинский СДК	9 005,8	100,0	0,0	99,50
26	Камско-Устьинский, Теньковский СДК	9 364,7	100,0	0,0	90,61
27	Кукморский, Нижне-Искубашский СДК	7 208,5	100,0	0,0	99,50
28	Лаишевский, Татарско-Янтыкский СДК	5 600,9	100,0	0,0	95,20
29	Лениногорский, Сугушлинский СДК	2 691,6	100,0	0,0	100,00



Капитальный ремонт сельских клубов на 2016 г.

31

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	329 148,3	99,0	1,0	88,74
30	Мамадышский, Нижне-Ошминский СДК	11 117,4	100,0	0,0	99,50
31	Мензелинский, Подгорнобайларский СДК	6 483,4	100,0	0,0	100,00
32	Муслюмовский, Амикеевский СДК	6 028,6	100,0	2,0	100,00
33	Нижнекамский, Верхне-Челнинский СДК и библиотека	12 295,5	100,0	0,0	98,75
34	Новошешминский, Утяшкинский СК	2 871,6	100,0	0,0	99,50
35	Нурлатский, Старчелнинский СДК	8 342,8	100,0	0,0	85,01
36	Пестречинский, Кряш-Сердинский СДК	4 296,6	100,0	0,0	60,34
37	Сабинский, Старо-Икшурминский СДК	7 405,9	100,0	2,0	70,70
38	Сармановский, Муртыш-Тамакский СДК	8 255,7	100,0	1,0	99,50
39	Тетюшский, Тоншерминский СДК	6 810,6	100,0	0,0	99,14
40	Тюлячинский, Шадкинский СДК	7 256,9	100,0	2,0	90,39
41	Черемшанский, Карамышевский СДК	5 476,7	100,0	0,0	99,52
42	Чистопольский, Лучовский СДК	7 213,0	100,0	0,0	98,79
43	Ютазинский, Старо-Урусинский СДК	2 139,8	100,0	0,0	99,50

Капитальный ремонт Нижне-Ошминского СДК, с. Нижняя Ошма, Мамадышский МР



Подрядная организация: ЗАО «Мамадышстрой»
Сумма работ (бюджет РТ): 11,12 млн. рублей.



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2016 г.

33

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
1	г.Казань, подростковый клуб «Лидер»	17 100,0	52,0	0,0	39,53
	Итого по РТ	93 500,0	98,22	8,0	79,59
2	Альметьевский, подростковый клуб «Альметьевские моржата»	3 750,0	100,0	0,0	99,50
3	Альметьевский, подростковый клуб «Луч»	1 750,0	100,0	0,0	99,50
4	Альметьевский, подростковый клуб «Радуга»	2 250,0	100,0	0,0	99,50
5	Альметьевский, подростковый клуб «Товарищ»	1 750,0	100,0	0,0	99,50
6	Бугульминский, подростково-молодежный клуб «Миллениум»	4 300,0	100,0	0,0	92,56
7	Верхнеуслонский, МБУ «Подростково-молодежный клуб»	2 700,0	100,0	0,0	58,95
8	Заинский, подростковое молодежное объединение «Крылатый барс»	3 500,0	100,0	0,0	99,50
9	Зеленодольский, подростковый клуб «Искра»	2 200,0	100,0	0,0	45,13
10	Зеленодольский, подростковый клуб «Метеор»	4 300,0	100,0	0,0	99,46
11	Кукморский, МБУ «Подростковый клуб «Ялкын»	3 300,0	100,0	0,0	90,45
12	Менделеевский, МБУ «Подростково-молодежный клуб «Сатори»	2 800,0	100,0	0,0	96,17



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2016 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	93 500,0	100,0	8,0	79,59
13	Нижнекамский, подростковый клуб «Радуга»	2 350,0	100,0	0,0	99,50
14	Нижнекамский, подростковый клуб «Феникс»	2 450,0	100,0	0,0	99,50
15	Нижнекамский, подростковый клуб «Ялкын»	5 000,0	100,0	0,0	83,91
16	Новошешминский, МБУ «Подростковый клуб «Ажаган»	2 300,0	100,0	0,0	99,07
17	Чистопольский, подростковый клуб «Фортуна»	700,0	100,0	0,0	74,37
18	Чистопольский, подростковый клуб «Юный техник»	700,0	100,0	0,0	73,71
19	г.Казань, подростковый клуб «Иволга»	1 750,0	100,0	0,0	97,93
20	г.Казань, подростковый клуб «Лимонад»	15 050,0	100,0	0,0	76,18
21	г.Казань, подростковый клуб «Юность»	4 100,0	100,0	0,0	97,53
22	г.Наб. Челны, Подростковый клуб «Факел»	1 700,0	100,0	0,0	93,22
23	г.Наб. Челны, подростковый клуб «Бригантина»	1 700,0	100,0	0,0	92,62
24	г.Наб. Челны, подростковый клуб «Буревестник»	1 300,0	100,0	0,0	99,50
25	г.Наб. Челны, подростковый клуб «Гамма»	1 300,0	100,0	0,0	99,50
26	г.Наб. Челны, подростковый клуб «Спутник»	1 700,0	100,0	0,0	92,34
27	г.Наб. Челны, подростковый клуб «Эверест»	1 700,0	100,0	0,0	83,61



Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
1	Елабужский, с. Старый Куклюк, ул.Садовая, д.1а	1 661,0	58,0	6,0	0,00
2	Алексеевский, с. Войкино, ул.Викторова, д.12	946,3	60,0	25,0	64,51
3	Алексеевский, с. Левашево, ул.Советская, д.8а	1 348,2	68,0	8,0	0,00
4	Атнинский, с. Большая Атня, ул. Советская, д.1	1 158,8	83,0	0,0	27,00
5	Азнакаевский, с. Какре-Елга, ул.Советская, д.22	1 035,0	87,0	2,0	65,27
6	Менделеевский, д. Мунайка, ул.Ленина, д.54	1 333,6	90,0	4,0	82,88
7	Высокогорский, с. Дубъязы, ул.Ленина, д.28	843,6	92,0	7,0	0,00
8	Актанышский, с. Старое Курмашево, ул.Центральная, д.29	2 042,6	96,0	1,0	17,92
Итого по РТ		94 975,2	97,6	1,1	74,08
9	Бугульминский, п. Подгорный, ул.Советская, д.1-2	1 555,4	97,0	14,0	59,92
10	Альметьевский, с. Клементейкино, ул.Советская, д.91/2	1 098,2	98,0	0,0	78,91
11	Азнакаевский, с.Чалпы, ул.Центральная, д.39	1 070,8	99,0	0,0	0,00
12	Альметьевский, с. Маметьево, ул.Советская, д.1	888,1	99,0	1,0	40,25
13	Мензелинский, с. Бикбулово, ул.Ленина, д.54	1 255,1	99,0	0,0	63,74
14	Пестречинский, с. Кощаково, ул.Космонавтов, д.13	2 251,3	99,0	7,0	0,00
15	Тетюшский, с. Большие Атряси, ул.Гумара, д.66	1 608,5	99,0	1,0	72,12
16	Агрызский, с. Иж-Бобья, ул.Центральная, д.41	1 629,1	100,0	0,0	98,66



Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

36

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	94 975,2	97,6	1,1	74,08
17	Агрызский, с. Кудашево, ул. Тукая, д.30	591,4	100,0	0,0	99,36
18	Аксубаевский, с. Старое Ибрайкино, ул.Кооперативная, д.2	624,2	100,0	0,0	87,25
19	Аксубаевский, с. Сунчелеево, ул.Ленина, д.80	1 432,7	100,0	0,0	27,93
20	Алькеевский, с. Базарные Матаки, ул.крайнова, д.94	1 283,8	100,0	0,0	0,00
21	Алькеевский, с. Нижнее Алькеевое, ул.Советская, д.55	971,7	100,0	0,0	99,50
22	Апастовский, ул.Октябрьская, д.56	2 067,7	100,0	0,0	99,26
23	Арский, с. Янга-Сала, ул.Центральная, д.18	1 660,6	100,0	0,0	99,50
24	Арский, с.Нижние Метески, ул.Тукая, д.2	685,3	100,0	0,0	99,50
25	Атнинский, с. Кубянское, ул.Х.Такташа, д.1	1 155,8	100,0	0,0	96,31
26	Бавлинский, с. Новые Чути, ул.Тукая, д.65	965,7	100,0	0,0	99,50
27	Бавлинский, с.Алексеевка, ул.Советская, д.51	1 082,4	100,0	0,0	99,49
28	Балтасинский, д. Бурнак, ул.Татарстана, д.4	1 169,0	100,0	0,0	99,50
29	Балтасинский, с. Ципья, ул.Ленина, д.10	1 136,4	100,0	0,0	99,50
30	Бугульминский, п. Березовка, ул.Центральная, д.3А	751,7	100,0	0,0	99,51
31	Буинский, с. Исаковское, ул.Школьная, д.27	1 105,4	100,0	0,0	0,00
32	Буинский, с. Мещеряковское, ул.М.Джалиля, д.107	1 115,4	100,0	0,0	0,00



Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

37

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	94 975,2	97,6	1,1	74,08
33	Верхнеуслонский, д.им. М.Вахитова, ул.Центральная, д.28	1 414,3	100,0	0,0	90,32
34	Верхнеуслонский, с. Печищи, ул.Декабристов, д.35а	1 616,1	100,0	0,0	87,23
35	Высокогорский, пос.ж.-д. разъезда Куркачи, ул .Гагарина,д.7	1 576,8	100,0	0,0	84,45
36	Дрожжановский, с. Нижнее Чекурское, ул.Дорожная, д.10	1 070,3	100,0	0,0	99,49
37	Дрожжановский, с. Старые Какерли, ул.Советская, д.51	1 255,1	100,0	0,0	99,50
38	Заинский, с. Нижнее Бишево, ул.Центральная, д.46	974,8	100,0	0,0	99,50
39	Заинский, с.Верхние Шипки, ул.Молодежная, д. 1	1 012,8	100,0	0,0	99,51
40	Зеленодольский, с. Мамадыш-Акилово, ул.Ленина,д.50	1 396,5	100,0	0,0	0,00
41	Зеленодольский, с. Большие Яки, ул.Школьная, д.1	777,6	100,0	0,0	99,50
42	Кайбицкий, с. Большое Подберезье, пл.Свободы,д.31	397,3	100,0	0,0	99,50
43	Кайбицкий, с. Ульяновково, ул.Школьная, д.39	1 975,1	100,0	0,0	99,50
44	Камско-Устьинский, с. Уразлино, ул.Мира, д.7	2 251,3	100,0	0,0	84,37
45	Кукморский, с. Байлянгарское, ул.Советская,д.6	1 420,3	100,0	0,0	80,41
46	Кукморский, с. Большой Сардек, ул.Центральная, д.141	837,8	100,0	0,0	82,63
47	Лаишевский, с. Ташкирмень, ул.Мира,д.40	2 251,3	100,0	1,0	85,28
48	Лениногорский, пос. Новочершилинский, ул.Заречная, д.25	1 378,9	100,0	0,0	80,25



Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

38

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	94 975,2	97,6	1,1	74,08
49	Лениногорский, с. Нижние Чершиллы, ул.Центральная, д.105	1 112,0	100,0	0,0	100,00
50	Мамадышский, п. Зверсовхоза, ул. Ленина, д.5	1 510,7	100,0	0,0	99,50
51	Мамадышский, с.Усалин, ул.Первомайская, д.4	694,8	100,0	0,0	99,50
52	Менделеевский, с. Ижевка, ул.Советская, д.25	857,2	100,0	0,0	96,57
53	Мензелинский, с. Новый Мелькен, ул.Школьная, д.17А	250,5	100,0	0,0	58,88
54	Муслюмовский, с. Муслюмово, ул.Пушкина, д.43	2 150,0	100,0	0,0	99,50
55	Нижнекамский, д. Благодатная, ул.Мира, д.64	800,0	100,0	0,0	99,50
56	Нижнекамский, с. Верхняя Уратьма, ул.Молодежная, д.4	1 333,3	100,0	0,0	99,50
57	Новошешминский, с. Тат. Утяшкино, ул.Центральная, д.10	966,5	100,0	0,0	99,50
58	Новошешминский, с. Чувашская Чебоксарка, ул.Чапаева, д.3Б	524,4	100,0	0,0	99,49
59	Нурлатский, с. Егоркино, ул.Центральная, д.31	1 035,4	100,0	0,0	53,94
60	Нурлатский, с. Тимерлек, ул.Центральная, д.14	1 282,7	100,0	0,0	74,94
61	Рыбно-Слободский, пгт.Рыбная слобода, ул.Ленина, д. 48а	715,1	100,0	0,0	91,68
62	Рыбно-Слободский, с. Большая Елга, ул. Октябрьская, д.25	838,1	100,0	0,0	95,88
63	Рыбно-Слободский, с. Большой Ошняк, ул.Тукая, д.28а	698,1	100,0	0,0	0,00



Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

39

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	94 975,2	97,6	1,1	74,08
64	Сабинский, с. Старый Мичан, ул. Школьная, д. 12	924,2	100,0	0,0	99,40
65	Сабинский, с. Шикши, ул. Школьная, д. 4	1 230,7	100,0	0,0	99,50
66	Сармановский, пгт. Джалиль, ул. Ахмадиева, д. 26	2 493,4	100,0	0,0	99,50
67	Спасский, с. Кузнечиха, ул. Советская, д. 18	2 251,3	100,0	0,0	78,78
68	Тетюшский, с. Большое Шемякино, ул. Кутузова, д. 1	1 167,4	100,0	0,0	98,15
69	Тукаевский, с. Иштеряково, ул. Центральная, д. 216А	945,3	100,0	0,0	99,49
70	Тукаевский, с. Биклянь, ул. Чкалова, д. 30а	1 385,8	100,0	0,0	99,49
71	Тюлячинский, с. Старые Зюри, ул. Школьная, д. 1а	796,8	100,0	0,0	99,49
72	Тюлячинский, с. Шадки, ул. Тукая, д. 7	1 502,3	100,0	0,0	21,88
73	Черемшанский, с. Беркет-Ключ, ул. Ленина, д. 76а	761,8	100,0	0,0	99,58
74	Черемшанский, с. Мордовское Афонькино, ул. Цаплина, д. 19	1 309,7	100,0	0,0	99,50
75	Чистопольский, с. Татарский Елтан, ул. Хамзина, д. 50	992,6	100,0	0,0	98,06
76	Чистопольский, с. Татарское Адельшино, ул. Стадарова, д. 32	1 758,1	100,0	0,0	85,05
77	Ютазинский, с. Каракашлы, ул. С. Батршина, д. 33	1 065,2	100,0	0,0	94,81
78	Ютазинский, с. Ютази, ул. Дмитрова, д. 2	491,6	100,0	0,0	99,49



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания

на 2016 г.

40

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. руб.
1	Сабинский, ГАУСО «Верхне-Отарский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	3 256,6	52,0	0,0	42,87
2	г.Наб. Челны, ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные Челны»	3 135,1	66,0	2,0	23,53
3	Сабинский, ГАУСО «Лесхозский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 956,7	71,0	56,0	0,00
4	Верхнеуслонский, ГАУСО «Верхнеуслонский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	6 000,0	93,0	13,0	48,00
	Итого по РТ	115 081,7	94,9	7,3	70,33
5	Аксубаевский, ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	1 700,0	95,0	2,0	0,00
6	Зеленодольский н, ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	8 365,3	95,0	16,0	73,26
7	Бавлинский, ГАУСО «Бавлинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	4 911,2	96,0	1,0	94,15



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания

на 2016 г.

41

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2 тыс. руб.
	Итого по РТ	115 081,7	94,9	7,3	70,33
8	Бавлинский, ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья» в Бавлинском муниципальном районе»	1 635,2	96,0	1,0	68,13
9	Чистопольский, ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат»	10 649,7	96,0	1,0	69,19
10	Арский, ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ	2 285,2	97,0	2,0	88,45
11	Казань, ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	8 763,0	99,0	0,0	56,71
12	Наб. Челны, ГАУСО «Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 516,5	99,0	0,0	99,50
13	Агрызский, ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ласка» в Агрызском муниципальном районе»	1 500,0	100,0	2,0	82,05
14	Алькеевский, ГАУСО «Алькеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 100,0	100,0	0,0	99,50



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания на 2016 г.

42

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2 тыс. руб.
	Итого по РТ	115 081,7	94,9	7,3	70,33
16	Буинский, ГАУСО «Буинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 569,8	100,0	0,0	97,27
17	Елабужский, ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	1 357,4	100,0	0,0	37,39
18	Елабужский, ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	14 673,0	100,0	0,0	94,34
19	Елабужский, ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Новый дом» в Елабужском муниципальном районе»	2 500,0	100,0	0,0	99,50
20	Казань, ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»	2 711,0	100,0	0,0	99,50
21	Лениногорский, ГАУСО «Лениногорский дом - интернат для престарелых и инвалидов»	2 205,1	100,0	0,0	99,50
22	Мензелинский, ГАУСО «Мензелинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 105,8	100,0	0,0	90,06



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания 43 на 2016 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоени я СМР, %	Динами -ка за 2 недели	Принято КС-2 тыс. руб.
	Итого по РТ	115 081,7	94,9	7,3	70,33
23	Нижнекамский, ГАУСО «Камско-Полянский психоневрологический интернат с применением современных медико-социальных технологий реабилитации»	1 500,0	100,0	0,0	48,37
24	Новошешминский, ГАУСО «Новошешминский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	2 272,0	100,0	0,0	99,50
25	Нурлатский, ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 000,0	100,0	0,0	77,23
26	Рыбно-Слободский, ГАУСО «Корноуховский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ	700,0	100,0	0,0	21,51
27	Спасский, ГАУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	500,0	100,0	0,0	90,28
28	Тукаевский, ГАУСО «Тукаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	4 294,0	100,0	1,0	72,83
29	г.Казань, ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Гаврош» в городском округе «город Казань»	3 751,2	100,0	0,0	99,50

Программы Фонда Газификации в 2016г.

Наименование Программы	Финансирование, млн.руб.	Объекты, шт.	Выполнение Программ
<p>Перевод системы отопления на индивидуальные котлы (PKM от 08.10.2015 № 2233-р)</p>	<p>162,2 в т.ч.: 156,5 - СМР 5,67 - ПД</p>	<p>159 - квартир</p>	<p>Во всех 5 районах (Агрызском, Азнакаевском, Спасском, Тетюшском, Чистопольском) завершены основные строительные-монтажные работы. Установлены 159 котлов. Ведутся пуско-наладочные работы и оформление исполнительной документации для предъявления в Ростехнадзор и Горгаз.</p>
<p>Ремонт котельных соц.назначения (PKM от 12.09.2015 № 2035-р)</p>	<p>69,9 в т.ч.: 67,5 - СМР, 2,4 - ПД</p>	<p>162 котла, 94 объекта</p>	<p>На всех 94 объектах завершена замена 162 котлов. Ведутся пуско-наладочные работы и оформление исполнительной документации для предъявления в Ростехнадзор и Горгаз.</p>

Программа «Водообеспечение на селе»

(РКМ от 16.09.2015 № 2064-р)



Мероприятие	План, год	Выполнение, %
Строительство водопровода, км.	228,4	100
Бурение скважин, шт.	41	100
Установка водонапорных башен, шт.	37	100

**Программа по восстановлению уличного освещения
в населенных пунктах Республики Татарстан в 2016 г.
(ПКМ от 18.09.2015 №2081-р)**

Мероприятие	План, год	Выполнение %
Светильники, шт.	10 300	100,0
Щиты учета электроэнергии, шт.	437	100,0
Провода СИП-2А, км	382	100,0



Капремонт коровников, машинно-тракторных парков, овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей на 2016 год

47

№	Наименование программы	Кол-во объектов (ед.)	Лимит, млн.рублей	Работы начаты, (ед.)	% на 28.07.2016	Динамика за 2 недели, %
1	Капитальный ремонт коровников	301	1 298,2	276	50,7	8,7
2	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	118	270,7	100	54,3	8,8
3	Строительство силосно-сенажных траншей	132	204,5	99	45,8	10,6
4	Капитальный ремонт овощекартофеле-хранилищ	30	166,7	23	57,9	15,3



Программа по капремонту коровников на 2016 год

48

№	МО	Количество объектов	Лимит всего, тыс.рублей	Начаты работы	% выполнения	Динамика за 2 недели, %
	Итого по РТ	301	1 298 204,0	276	50,7	8,7
1	Альметьевский	3	8 350,0	0	0,0	0,0
2	Камско-Устинский	1	3 340,0	0	0,0	0,0
3	Зеленодольский	5	18 000,0	1	6,0	1,4
4	Алексеевский	2	10 000,0	1	12,5	12,5
5	Муслюмовский	11	52 000,0	11	20,8	5,0
6	Кайбицкий	4	18 000,0	4	21,4	4,4
7	Сармановский	8	40 000,0	8	22,5	1,0
8	Чистопольский	2	10 000,0	2	25,0	7,0
9	Мензелинский	18	81 700,0	15	28,4	12,2
10	Аксубаевский	4	16 340,0	1	30,6	2,5
11	Верхнеуслонский	3	11 340,0	2	31,7	17,6
12	Арский	8	39 000,0	7	32,4	7,4
13	Балтасинский	22	97 130,0	21	37,3	1,9
14	Пестречинский	3	12 000,0	3	38,3	11,7



Программа по капремонту коровников на 2016 год

49

№	МО	Количество объектов	Лимит всего, тыс.рублей	Начаты работы	% выполнения	Динамика за 2 недели, %
15	Алькеевский	6	24 360,0	4	38,7	1,0
16	Буинский	5	24 000,0	4	40,0	15,6
17	Азнакаевский	8	34 020,0	7	40,1	8,4
18	Нурлатский	2	10 000,0	2	44,0	20,0
19	Дрожжановский	7	26 360,0	7	44,3	17,1
20	Заинский	5	25 000,0	5	45,0	2,0
21	Рыбно-Слободский	5	18 360,0	3	46,4	8,2
22	Мамадышский	6	29 000,0	6	46,7	4,8
23	Тетюшский	11	45 700,0	11	48,7	10,0
	Итого по РТ	301	1 298 204,0	276	50,7	8,7
24	Ютазинский	9	36 554,0	9	51,7	15,3
25	Елабужский	8	37 000,0	8	52,6	21,5
26	Апастовский	14	54 700,0	14	54,8	10,3
27	Тукаевский	8	36 680,0	7	59,3	22,7
28	Менделеевский	3	11 340,0	3	59,4	22,9



Программа по капремонту коровников на 2016 год

50

№	МО	Количество объектов	Лимит всего, тыс.рублей	Начаты работы	% выполнения	Динамика за 2 недели, %
	Итого по РТ	301	1 298 204,0	276	50,7	8,7
29	Лаишевский	7	30 020,0	7	62,4	15,1
30	Бугульминский	4	18 600,0	4	63,7	11,0
31	Актанышский	12	49 360,0	12	66,6	5,2
32	Атнинский	13	60 340,0	13	68,3	2,8
33	Тюлячинский	8	36 000,0	8	71,9	11,4
34	Сабинский	15	67 000,0	15	74,6	12,1
35	Кукморский	7	31 670,0	7	75,3	1,4
36	Высокогорский	13	56 020,0	13	75,7	10,3
37	Лениногорский	9	34 680,0	9	78,1	6,6
38	Черемшанский	9	30 060,0	9	78,3	12,4
39	Бавлинский	3	14 000,0	3	78,9	5,0
40	Агрызский	1	3 340,0	1	80,0	15,0
41	Новошешминский	9	36 840,0	9	85,9	3,8



Программа капитального ремонта машинно-тракторных парков на 2016 год

51

№	МО	Количество объектов	Лимит всего, тыс.рублей	Начаты работы	% выполнения	Динамика за 2 недели, %
	Итого по РТ	118	270 669,0	100	54,3	8,8
1	Альметьевский	3	4 500,0	0	0,0	0,0
2	Кайбицкий	3	4 000,0	0	0,0	0,0
3	Камско-Устьинский	1	2 000,0	0	0,0	0,0
4	Нижнекамский	1	1 000,0	0	0,0	0,0
5	Алексеевский	1	2 000,0	1	2,0	1,0
6	Сармановский	3	9 000,0	3	5,0	1,0
7	Заинский	4	10 000,0	4	14,0	1,0
8	Муслюмовский	2	6 667,0	2	20,0	5,0
9	Бугульминский	1	2 000,0	1	25,0	10,0
10	Алькеевский	4	8 000,0	1	27,4	1,0
11	Кукморский	4	9 500,0	2	29,9	1,4
12	Арский	7	16 500,0	5	35,8	2,0



Программа капитального ремонта машинно-тракторных парков на 2016 год

52

№	МО	Количество объектов	Лимит всего, тыс.рублей	Начаты работы	% выполнения	Динамика за 2 недели, %
13	Тюлячинский	4	9 500,0	4	38,4	6,1
14	Ютазинский	3	4 500,0	3	43,0	16,3
15	Тукаевский	3	8 500,0	2	44,4	16,5
16	Нурлатский	1	1 500,0	1	45,0	30,0
17	Зеленодольский	5	13 167,0	3	46,1	4,7
18	Мензелинский	2	7 334,0	2	50,9	19,2
19	Елабужский	3	6 500,0	3	53,6	22,1
	Итого по РТ	118	270 669,0	100	54,3	8,8
20	Менделеевский	2	3 000,0	2	54,5	24,5
21	Азнакаевский	6	10 500,0	6	57,0	13,4
22	Дрожжановский	4	6 700,0	4	58,0	19,0
23	Атнинский	3	7 500,0	3	58,9	1,1
24	Апастовский	1	3 000,0	1	59,0	12,0
25	Верхнеуслонский	2	3 500,0	2	64,3	32,1



Программа капитального ремонта машинно-тракторных парков на 2016 год

53

№	МО	Количество объектов	Лимит всего, тыс.рублей	Начаты работы	% выполнения	Динамика за 2 недели, %
	Итого по РТ	118	270 669,0	100	54,3	8,8
26	Тетюшский	4	9 000,0	4	65,7	4,9
27	Лениногорский	2	6 000,0	2	66,4	6,4
28	Лаишевский	4	7 500,0	4	68,1	17,0
29	Мамадышский	4	11 500,0	4	73,5	11,1
30	Рыбно-Слободский	1	2 667,0	1	75,0	10,0
31	Высокогорский	6	14 500,0	6	78,4	16,9
32	Балтасинский	7	14 000,0	7	80,6	2,0
33	Сабинский	4	12 834,0	4	80,8	2,7
34	Черемшанский	3	7 800,0	3	87,3	13,4
35	Новошешминский	2	4 000,0	2	90,0	17,5
36	Буинский	4	10 000,0	4	96,0	27,5
37	Актанышский	3	9 000,0	3	100,0	0,0
38	Бавлинский	1	1 500,0	1	100,0	0,0



Программа по строительству силосно-сенажных траншей на 2016 го

54

№	МО	Количество объектов	Лимит всего, тыс.рублей	Начаты работы	% выполнения	Динамика за 2 недели, %
1	Алькеевский	1	1 500,0	0	0,0	0,0
2	Апастовский	3	4 500,0	0	0,0	0,0
3	Бугульминский	2	3 000,0	0	0,0	0,0
4	Мензелинский	7	10 500,0	0	0,0	0,0
5	Нижнекамский	1	4 500,0	0	0,0	0,0
6	Верхнеуслонский	5	7 500,0	5	10,0	10,0
7	Менделеевский	1	1 500,0	1	10,0	1,0
8	Заинский	5	7 500,0	2	16,0	1,0
9	Муслюмовский	5	7 500,0	5	20,0	5,0
10	Атнинский	7	10 500,0	3	20,3	1,4
11	Балтасинский	8	12 464,0	6	22,9	1,5
12	Лаишевский	3	4 500,0	3	27,3	4,0
13	Арский	13	22 500,0	7	31,3	5,3
14	Тетюшский	8	12 000,0	6	38,8	9,0
	Итого по РТ	132	204 464,0	99	45,8	10,6
15	Тукаевский	7	10 500,0	5	65,7	52,3



Программа по строительству силосно-сенажных траншей на 2016 го

55

№	МО	Количество объектов	Лимит всего, тыс.рублей	Начаты работы	% выполнения	Динамика за 2 недели, %
	Итого по РТ	132	204 464,0	99	45,8	10,6
16	Елабужский	3	4 500,0	3	66,0	66,0
17	Азнакаевский	5	7 500,0	5	66,4	7,6
18	Кукморский	5	7 500,0	5	66,6	1,6
19	Ютазинский	3	4 500,0	3	69,3	36,3
20	Бавлинский	1	1 500,0	1	70,0	25,0
21	Актанышский	7	10 500,0	7	76,0	3,1
22	Лениногорский	3	4 500,0	3	76,7	1,7
23	Сабинский	10	15 000,0	10	78,0	14,0
24	Высокогорский	5	7 500,0	5	82,0	7,0
25	Дрожжановский	5	7 500,0	5	84,0	27,0
26	Буинский	1	1 500,0	1	90,0	30,0
27	Нурлатский	2	3 000,0	2	90,0	20,0
28	Мамадышский	4	6 000,0	4	90,8	7,0
29	Новошешминский	2	3 000,0	2	100,0	0,0



Программа по капитальному ремонту овощекартофелехранилищ на 2016 год

56

№	МО	Количество объектов	Лимит всего, тыс.рублей	Начаты работы	% выполнения	Динамика за 2 недели, %
1	Балтасинский	2	3 993,3	0	0,0	0,0
2	Чистопольский	2	6 000,0	0	0,0	0,0
3	Тукаевский	2	8 333,3	1	6,0	1,0
4	Кукморский	5	28 066,7	3	48,9	1,4
5	Елабужский	4	20 000,0	4	50,0	21,3
6	Лаишевский	4	26 666,7	4	50,4	38,7
7	Бавлинский	1	3 333,3	1	55,0	10,0
	Итого по РТ	30	166 666,7	23	57,9	15,3
8	Мензелинский	1	12 756,7	1	60,0	33,0
9	Рыбно-Слободский	1	6 666,7	1	60,0	1,0
10	Ютазинский	1	3 333,3	1	75,0	30,0
11	Сабинский	3	15 000,0	3	81,7	25,0
12	Зеленодольский	1	14 850,0	1	90,0	1,0
13	Мамадышский	2	14 000,0	2	96,7	6,4
14	Тетюшский	1	3 666,7	1	100,0	5,0



**Программа обустройства водоохраных зон на 2016 год
(РКМ РТ от 30.12.2015 № 3189-р, в ред. РКМ РТ от 13.04.2016 № 630-р)**

Утвержден 21 объект строительства

Средства бюджета РТ - 1 150,493 млн.руб. (СМР +ПИР)



Обустройство водоохранных зон в 2016 году

№	МР	Наименование объекта	Лимит, тыс.руб	Финансирование, тыс. руб	Факт выполнения, %	Динамика, %
	Итого по РТ	21	1 150 493,65	549 870,5	60,18	8,60
1	Казань	Набережная системы озер Кабан	216 250,00	0,0	0,0	0,0
2	Спасский	Набережная р.Волга в районе БГИАМ	40 750,00	28 525,0	23,0	8,0
3	Спасский	Береговая линия озера Рабига-куль	10 000,00	5 000,0	23,0	6,0
4	Арский	Береговая линия р.Казанка, г. Арск	37 750,00	19 100,0	45,0	7,0
5	Заинский	Береговая линия р.Кармалка	48 421,45	33 895,0	50,0	10,0
6	Мамадышский	Набережная р.Ошма	27 375,00	19 162,5	57,0	12,0
7	Бугульминский	Центральный водоем, ул. Гашека	57 750,00	40 425,0	60,0	11,0



Обустройство водоохраных зон в 2016 году

№	МР	Наименование объекта	Лимит, тыс.руб	Финансирование, тыс. руб	Факт выполнения, %	Динамика, %
	Итого по РТ	21	1 150 493,65	549 870,5	60,18	8,60
8	Набережные Челны	Набережная им. Г.Тукая	100 000,00	50 000,0	62,0	6,0
9	Р.-Слободский	Набережная р.Кама	27 825,95	19 478,0	65,0	20,0
10	Сабинский	Береговая линия р.Сабинка, с.Б.Сабы	20 375,00	10 187,5	70,0	10,0
11	Кукморский	Набережная р. Нурминка	20 375,00	10 187,5	75,0	20,0
12	Сармановский	Береговая линия р. Татарская Илек,	18 500,00	11 500,0	75,0	10,0
13	Тюлячинский	Береговая линия р.Тюлячка, с. Тюлячи	27 768,35	19 438,0	78,0	10,0
14	Актанышский	Городской пруд в сквере с. Актаныш	30 537,45	21 377,0	85,0	15,0



Обустройство водоохраных зон в 2016 году

60

№	МР	Наименование объекта	Лимит, тыс.руб	Финансирование, тыс. руб	Факт выполнения, %	Динамика, %
	Итого по РТ	21	1 150 493,65	549 870,5	60,18	8,60
15	Муслюмовский	Береговая линия р.Ик, с. Муслюмово	30 375,00	21 262,5	85,0	15,0
16	Зеленодольский	Городское озеро в парке «Авангард»	57 750,00	33 770,0	85,0	10,0
17	Азнакаевский	Сквер на набережной р.Черная	20 375,00	14 262,5	85,0	5,0
18	Нижнекамский	Набережная р.Кама, пос. Красный Ключ	101 875,00	50 937,5	86,0	19,0
19	Алексеевский	Водоем, ул. 8 Марта, пгт. Алексеевское	10 000,00	7 000,0	87,0	17,0
20	Лениногорский	Озеро Нижнее, ул. Набережная	47 750,00	33 425,0	90,0	15,0
21	Альметьевский	Городское озеро, ул. Шевченко	163 690,50	100 937,5	100,0	0,0



Проведение экспертизы достоверности ГАУ «УГЭЦ РТ» по обустройству водоохраных зон

МО	Объектов экспертизы	Принято к рассмотрению	Направлено на доработку	Сдано после доработки	Положительное решение
20	21	19	16	13	3



**Программа «Парки и скверы» на 2016 год
(РКМ РТ от 30.12.2015 № 3183-р, в редакции
РКМ от 27.04.16 № 723-р)**

Утверждено 42 объекта:

34 - объекты 2-й очереди 2015 года

5 - новое строительство, 3 - капремонт

Средства бюджета РТ – 849,506 млн.руб (СМР + ПИР)



Программа «Парки и скверы»

63

№	МР	Наименование объекта	Лимит, тыс.руб	Финанси- рование, тыс. руб	Факт выполне- ния, %	Динамика, %
	Итого по РТ	43	849 506,35	424 542,0	53,55	15,76
1	Казань	Лядской сад	10 000,00	0,0	0,0	0,0
2	Казань	ООПТ «Лебяжье» (Горкинский и Ометьевский лес), новое стр-во	115 000,00	0,0	4,0	4,0
3	Казань	Парк «Черное озеро», новый	50 000,00	24 875,0	7,0	2,0
4	Алексеевский	Парк отдыха, 2-я очередь	8 735,85	6 115,0	25,0	15,0
5	Алькеевский	Парк «В честь матерей», 2-я очередь	7 176,40	5 023,0	30,0	7,0
6	Нурлатский	Парк, 2-я очередь	16 900,00	11 830,0	37,0	18,0
7	Ютазинский	Парк им.Чкалова, 2-я очередь	7 000,00	4 900,0	50,0	29,0



Программа «Парки и скверы»

№	МР	Наименование объекта	Лимит, тыс.руб	Финанси- рование, тыс. руб	Факт выполне- ния, %	Дина- мика, %
	Итого по РТ	43	849 506,35	424 542,00	53,55	15,76
8	Арский	Парк экстремальных видов спорта, новый	7 000,00	4 900,0	50,0	12,0
9	Атнинский	Парк отдыха «Туган ягым», 2-я очередь	7 263,95	5 085,0	55,0	25,0
10	Бавлинский	Сквер по ул. Татарстан, 2-я очередь	9 500,00	6 650,0	55,0	18,0
11	Спасский	Детский сквер, 2-я очередь	4 550,00	3 185,0	58,0	28,0
12	Аксубаевский	Парк отдыха, 3-я очередь	7 000,00	4 900,0	60,0	38,0
13	Муслюмовский	Парк Хафизова, 2-я очередь	12 334,80	8 634,0	60,0	30,0
14	Кайбицкий	Парк, 2-я очередь	7 145,15	5 002,0	65,0	40,0
15	В-Услонский	Парк культуры и отдыха, 2-я очередь	10 500,00	7 350,0	65,0	32,0



Программа «Парки и скверы»

65

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Финансирование, тыс.руб	Факт выполнения, %	Динамика, %
	Итого по РТ	43	849 506,35	424 542,00	53,55	15,76
16	Тукаевский	Парк, пос. Новый, новый	8 500,00	5 950,0	65,0	25,0
17	Арский	Центральный парк отдыха в честь 70-летия Победы в ВОВ, 2-я очередь	5 331,30	3 732,0	70,0	50,0
18	Тукаевский	Парк в с.Круглое Поле, 2-я очередь	3 500,00	2 450,0	70,0	23,0
19	Балтасинский	Парк отдыха «Сабантуй», 2-я очередь	15 703,70	10 993,0	70,0	20,0
20	Мензелинский	Парк Победы, 2-я очередь	8 577,45	6 004,0	70,0	5,0
21	Сабинский	Парк культуры и отдыха, 2-я очередь	17 159,15	12 011,0	75,0	25,0
22	Казань	Парк «Урицкого»	50 000,00	35 000,0	78,0	23,0



Программа «Парки и скверы»

66

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Финансирование, тыс.руб	Факт выполнения, %	Динамика, %
	Итого по РТ	43	849 506,35	424 542,00	53,55	15,76
23	К-Устьинский	Парк по ул. Комарова, 2-я очередь	16 500,00	11 550,0	78,0	18,0
24	Елабужский	Пионерский парк, 2-я очередь	12 000,00	8 400,0	78,0	1,0
25	Буинский	Центральный парк, 2-я очередь	13 559,45	9 492,0	80,0	30,0
26	Казань	Сквер по ул. Академика Парина (от ул. Хусаина Мавлютова до проспекта Победы), новое стр-во	45 000,00	31 500,0	80,0	42,0
27	Высокогорский	Парк по ул. Хайдара Бигичева, новое стр-во	7 745,85	5 422,0	80,0	35,0
28	Тетюшский	Центральный парк, 2-я очередь	13 000,00	9 100,0	82,0	32,0



Программа «Парки и скверы»

67

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Финансирование, тыс.руб	Факт выполнения, %	Динамика, %
	Итого по РТ	43	849 506,35	424 542,00	53,55	15,76
29	Бугульминский	Парк по ул. Красноармейская, 2-я очередь	13 000,00	9 100,0	83,0	2,0
30	Пестречинский	Парк молодоженов, 2-я очередь	8 500,00	5 950,0	83,0	18,0
31	Лаишевский	Парк, 2-я очередь	7 279,85	5 096,0	85,0	20,0
32	Новошешминский	Парк отдыха, 2-я очередь	7 091,20	4 964,0	85,0	15,0
33	Нижнекамский	Центральный городской парк, новый	86 500,00	60 551,0	87,0	22,0
34	Черемшанский	Сквер, 2-я очередь	7 377,50	5 164,0	87,0	17,0
35	Казань	Парк «Крылья Советов»	30 000,00	21 000,0	87,0	12,0



Программа «Парки и скверы»

68

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Финанси- рование, тыс.руб	Факт выпол- нения, %	Динамика, %
	Итого по РТ	43	849 506,35	424 542,00	53,55	15,76
36	Кукморский	Парк «100-летие рождения Ленина», 2-я очередь	13 351,40	9 346,0	92,0	12,0
37	Азнакаевский	Парк Победы, 2-я очередь	17 572,35	12 300,0	92,0	5,0
38	Апастовский	Парк отдыха, 2-я очередь	10 639,40	7 448,0	93,0	31,0
39	Агрызский	Парк отдыха, 2-я очередь	7 000,00	4 900,0	95,0	8,0
40	Менделеевский	Сквер «Аллея Героев», новое стр-во	15 266,85	10 687,0	95,0	5,8
41	Дрожжановский	Парк – аллея Героев, 2-я очередь	8 690,70	6 083,0	98,0	18,0
42	Чистопольский	Парк на набережной р.Кама, 2-я очередь	7 000,00	4 900,0	100,0	0,0



Проведение экспертизы достоверности ГАУ «УГЭЦ РТ» по обустройству парков и скверов

МО	Объектов экспертизы	Принято к рассмотрению	Направлено на доработку	Сдано после доработки	Положительное решение
36	22	15	5	4	2

Программа «Доступная среда» на 2016 г.

Общий лимит программы	56,49 млн. руб.
В т.ч. по источникам:	
бюджет РФ	39,5 млн. руб.
бюджет РТ	16,9 млн. руб.
Адаптация 46 объектов социальной сферы	

Программа «Доступная среда» на 2016 год

Объекты	Бюджет РФ тыс. руб.	Бюджет РТ тыс. руб.	Общий объем тыс. руб.
Итого, в том числе:	39 547,3	16 948,84	56 496,14
СМР	37 208,1	15 946,34	53 154,44
Спорт (10 объектов)	6 790,0	2 910,0	9 700,0
Социальная защита (3 объекта)	2 015,9	863,97	2 879,87
Здравоохранение (17 объектов)	9 590,0	4 110,0	13 700,0
Культура (6 объектов)	4 060,0	1 740,0	5 800,0
Образование (Школы и ДОУ) (10 объектов)	14 752,2	6 322,37	21 074,57

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

		Подрядчик	ООО «Грань»	
		Технический заказчик	ГКУ «ГИСУ РТ»	
		Стоимость объекта, млн. руб.	Не определена	
		Начало строительства	Апрель 2015 г.	
		Срок завершения строительства	Июль 2017 г.	
ВСЕГО необходимо принять КС-2	Принято КС-2 с начала строительства	Принято за период с 22.07.16 по 28.07.16		Остаток
936,83	627,17	27,17		309,66
Период		ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (22.07.2016г. – 28.07.2016г.)		25,17	28,11	111,68
СМР		25,17	28,11	111,68
Оборудование		0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (22.07.2016 г. – 28.07.2016г.)		55,86	58,97	105,57
СМР		55,86	58,97	105,57
Оборудование		0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 28.07.2016г.)		704,67	710,34	100,80
СМР		704,67	710,34	100,80
Оборудование		0,00	0,00	0,00

Создание и строительство комплекса зданий Болгарской исламской академии

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ ГИСУ РТ	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Май 2016 г.	
Срок завершения строительства		Май 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (22.07.2016г. – 28.07.2016г.)	10,38	10,44	100,58
СМР	10,38	10,44	100,58
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (22.07.2016 г. – 28.07.2016г.)	40,78	41,04	100,64
СМР	40,78	41,04	100,64
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 28.07.2016г.)	169,24	172,66	102,02
СМР	169,24	172,66	102,02
Оборудование	0,00	0,00	0,00

Строительство крытого плавательного бассейна в г. Набережные Челны, парк Гренада

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Объем финансирования, млн. руб.		293,7	
		ПИР 6,7	СМР 203,05 Обор-е 83,99
Начало строительства		2015	
Срок завершения строительства		Август 2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (22.07.2016г. – 28.07.2016г.)	5,42	5,36	98,89
СМР	1,19	1,15	96,64
Оборудование	4,23	4,21	99,53
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (22.07.2016 г. – 28.07.2016г.)	22,07	22,10	100,16
СМР	7,27	7,28	100,14
Оборудование	14,80	14,82	100,14
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 28.07.2016г.)	235,16	238,86	101,57
СМР	192,07	195,74	101,91
Оборудование	43,09	43,12	100,07

Строительство крытого плавательного бассейна в р.ц. Базарные Матаки Алькеевского МР

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Объем финансирования, млн. руб.		175,72	
		ПИР 4,09	СМР 124,06 Обор-е 47,56
Начало строительства		2015	
Срок завершения строительства		Август 2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (22.07.2016г. – 28.07.2016г.)	5,57	5,65	101,44
СМР	2,18	2,21	101,38
Оборудование	3,39	3,44	101,47
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (22.07.2016 г. – 28.07.2016г.)	25,28	25,51	100,91
СМР	8,06	8,17	101,36
Оборудование	17,22	17,34	100,70
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 28.07.2016г.)	157,57	159,95	101,51
СМР	114,18	115,49	101,15
Оборудование	43,39	44,46	102,47

Строительство крытого плавательного бассейна в г.Казани, Горьковское шоссе

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Объем финансирования, млн. руб.		209,01	
		ПИР 4,57	Обор-е 65,93
Начало строительства		2015	
Срок завершения строительства		Август 2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (22.07.2016г. – 28.07.2016г.)	6,01	6,25	104,00
СМР	2,88	3,03	105,21
Оборудование	3,13	3,22	102,88
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (22.07.2016 г. – 28.07.2016г.)	23,30	23,80	102,15
СМР	10,20	10,50	102,94
Оборудование	13,10	13,30	101,53
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 28.07.2016г.)	160,30	162,83	101,58
СМР	109,69	111,96	102,07
Оборудование	50,61	50,87	100,51

«Строительство средней общеобразовательной школы №37-19 на 800 учащихся в жилом районе "Прибрежный" г.Наб.Челны»

77

Подрядчик		ООО «Евростиль»	
Технический заказчик		ГКУ ГИСУ РТ	
Стоимость объекта, млн. руб.		473,3	
		ПИР 9,4	Обор-е 75,04
Начало строительства		Октябрь 2015 г.	
Срок завершения строительства		Август 2016 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (22.07.2016г. – 28.07.2016г.)	10,11	10,17	100,59
СМР	10,11	10,17	100,59
Оборудование	0,00	0,00	
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (22.07.2016 г. – 28.07.2016г.)	40,51	41,14	101,56
СМР	22,77	23,25	101,56
Оборудование	17,74	17,89	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 28.07.2016г.)	379,44	390,40	102,89
СМР	361,70	372,51	102,89
Оборудование	17,74	17,89	0,00