



Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - август 2014 года	38	16	22
январь - август 2015 года	33	9	24
январь - август 2016 года	19	6	13



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2016

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	722	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	399	13 044,0
Взыскано всего	137	4 676,0
Не истек срок оплаты	191	6 968,0
Направлено в службу судебных приставов	9	800,0
Обжалуются в суде	8	600,0



Контроль за соблюдением норм охраны труда (АСРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2016

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	513
- с выездом на объекты строительства	133
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	254
- выдано предписаний	58
- приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	137
- прекращено действие Свидетельств	45
- выдано предупреждений	14



Новошешминский муниципальный район, с. Новошешминск, ул. Ленина, д.36

Подрядчик: ООО «БлокСтрой»

Вид работы: ремонт фасада

Нарушение техники безопасности: отсутствуют ограждения на строительных лесах; рабочие работают без монтажных поясов.

Направлены материалы в инспекцию труда для принятия мер административного воздействия.



Новошешминский муниципальный район, с. Новошешминск, ул. Ленина, д.36

Подрядчик: ООО «БлокСтрой»

Вид работы: ремонт фасада

**Нарушение техники безопасности: строительные леса закреплены к газопроводу
Направлены материалы в инспекцию труда для принятия мер административного воздействия.**



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2016 г.

Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
-	1 373,13	1 072,56	2 279,31	4 725,0



Информация о выполненных объемах работ по программе капремонта МКД 2016г.

7

	МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Кол-во домов, где начаты работы	% выполнения от Лимита	Динамика за 2 недели
1	Альметьевский	25	224 261,42	25	70,86	
2	г. Казань	158	1 489 428,62	158	79,98	3,85
3	Муслюмовский	5	6 529,38	4	83,79	
4	Спасский	6	6 604,07	6	85,56	
5	г. Наб. Челны	150	1 164 030,58	150	85,80	3,84
	Итого по РТ:	830	4 725 003,75	829	85,90	3,35
6	Зеленодольский	35	232 509,40	35	86,50	5,75
7	Новошешминский	3	4 336,65	3	88,35	1,95
8	Елабужский	21	105 243,48	21	88,52	2,29
9	Бугульминский	70	191 545,03	70	91,14	8,21
10	Тукаевский	8	26 726,58	8	92,03	
11	Нижнекамский	97	496 815,74	97	92,26	2,06
12	Менделеевский	9	43 606,52	9	92,62	4,74
13	Аксубаевский	6	6 132,62	6	92,77	0,42
14	Мензелинский	5	20 274,73	5	93,02	



Информация о выполненных объемах работ по программе капремонта МКД 2016г.

8

	МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Кол-во домов, где начаты работы	% выполнения от Лимита	Динамика за 2 недели
15	Алексеевский	6	9 140,16	6	93,62	17,22
16	Высокогорский	12	28 542,73	12	94,38	
17	Верхнеуслонский	3	5 074,42	3	94,43	
18	Лениногорский	12	101 656,43	12	94,86	3,93
19	Азнакаевский	28	81 633,53	28	94,92	2,30
20	Кукморский	5	17 236,30	5	95,15	3,66
21	Сармановский	13	34 981,77	13	95,25	
22	Бавлинский	8	33 543,46	8	95,70	7,99
23	Балтасинский	2	4 194,08	2	95,73	
24	Лаишевский	8	18 738,86	8	95,99	0,08
25	Чистопольский	15	97 451,00	15	96,07	1,01
26	Актанышский	2	8 322,34	2	96,15	
27	Пестречинский	5	13 552,58	5	96,15	
28	Черемшанский	5	2 338,09	5	96,15	1,80
	Итого по РТ:	830	4 725 003,75	829	85,90	3,35

Информация о выполненных объемах работ по программе капремонта МКД 2016г.



	МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Кол-во домов, где начаты работы	% выполнения от Лимита	динамика за 2 недели
29	Агрызский	10	25 156,05	10	96,27	
30	Ютазинский	14	20 895,44	14	96,34	
31	Заинский	13	61 260,79	13	96,48	0,35
32	Тетюшский	8	10 340,63	8	96,62	
33	Тюлячинский	2	1 191,45	2	96,66	
34	К.-Устьинский	9	8 296,42	9	96,78	0,85
35	Мамадышский	10	15 914,92	10	97,08	0,00
36	Буинский	11	20 742,91	11	97,09	
37	Арский	6	18 874,00	6	97,09	
38	Р.-Слободский	3	5 965,76	3	97,47	
39	Сабинский	5	11 997,45	5	97,80	
40	Апастовский	2	3 033,05	2	97,92	
41	Нурлатский	15	46 884,33	15	98,72	1,05
	Итого по РТ:	830	4 725 003,75	829	85,90	3,35



Информация о сдаче актов КС-2 по программе капремонта МКД 2016г.

№	МО	Лимит на СМР, млн.руб.	Кол-во смет - всего, шт.	%, представлено смет в Фонд	%, представлено актов по форме КС-2 в Фонд
1	Актанышский	8,00	11	100,00	0,00
2	Арский	18,32	14	100,00	0,00
3	Балтасинский	4,02	12	100,00	0,00
4	К.-Устьинский	8,13	13	100,00	0,00
5	Менделеевский	42,14	28	89,29	0,00
6	Р.-Слободский	5,81	7	100,00	0,00
7	Тюлячинский	1,15	4	100,00	0,00
8	Черемшанский	2,25	17	100,00	0,00
9	г.Наб. Челны	1 134,09	335	66,27	2,71
10	Высокогорский	27,44	42	97,62	3,75
11	Кукморский	16,57	24	79,17	4,32
12	Альметьевский	216,08	72	41,67	7,11
13	Бугульминский	185,97	185	79,46	9,79
14	г.Казань	1 396,37	596	40,60	11,99
	Итого по РТ	3 165,45	1439	67,4	19,96



Информация о сдаче актов КС-2 по программе капремонта МКД 2016г.

№	МО	Лимит на СМР, млн.руб.	Кол-во смет - всего, шт.	%, представлено смет в Фонд	%, представлено актов по форме КС-2 в Фонд
15	Сармановский	33,32	22	40,91	13,58
16	Нурлатский	46,28	44	27,27	15,88
	Итого по РТ	3 165,45	1439	67,4	19,96
17	Лаишевский	18,02	25	100,00	21,78
18	Пестречинский	13,03	15	66,67	25,19
19	Зеленодольский	223,57	132	50,76	31,55
20	Мензелинский	19,49	13	100,00	32,58
21	Агрызский	24,66	15	100,00	33,57
22	Нижнекамский	484,84	169	66,86	35,14
23	Новошешминский	4,17	3	100,00	38,89
24	Елабужский	102,30	59	96,61	46,64
25	Алексеевский	8,81	13	92,31	48,39
26	Бавлинский	32,29	31	100,00	55,59
27	Ютазинский	20,19	18	100,00	57,02
28	Апастовский	2,97	7	100,00	57,88



Информация о сдаче актов КС-2 по программе капремонта МКД 2016г.

12

№	МО	Лимит на СМР, млн.руб.	Кол-во смет - всего, шт.	%, представлено смет в Фонд	%, представленных актов по форме КС-2 в Фонд
	Итого по РТ	3 165,45	1439	67,4	19,96
29	Сабинский	11,73	8	100,00	60,86
30	Лениногорский	97,33	66	98,48	62,38
31	Спасский	6,35	8	100,00	63,98
32	Тукаевский	25,58	20	100,00	64,04
33	Заинский	58,91	43	100,00	68,29
34	Азнакаевский	80,83	60	71,67	68,47
35	Мамадышский	15,45	30	100,00	78,78
36	Верхнеуслонский	4,88	10	100,00	79,34
37	Муслюмовский	6,28	5	80,00	80,16
38	Аксубаевский	5,90	10	100,00	85,68
39	Тетюшский	9,99	15	93,33	85,71
40	Чистопольский	93,70	90	98,89	86,88
41	Буинский	20,14	12	100,00	96,24



МО, по которым **отставание более чем на 20%** от графиков производства работ

№	МО	Кол-во домов	Вид работ
1	Азнакаевский	2	Ремонт фасада, крыши
2	Бугульминский	1	Ремонт водоотведения, ХВС
3	Казань	2	Ремонт фасада, подъездов
4	Наб.Челны	2	Ремонт подъездов, теплоснабжение
5	Зеленодольский	1	Ремонт теплоснабжения
6	Муслюмовский	1	Ремонт фасада
7	Спасский	1	Ремонт фасада
	Итого:	10	



Программа по капитальному ремонту школ на 2016 год

14

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей без ПИР	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт школ, Мин-во образования и науки РТ	95 школ (80 общеобраз., 15 корп.) 53 ДОО	РТ 1 899,76 624,61	РТ 90,3

Утверждено РКМ РТ № 2256-р от 09.10.2015
(с изм. от 11.11.2015 № 2538-р, от 11.02.2016 № 194-р)



Капитальный ремонт школ на 2016 г.

15

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2, % от лимита
1	г. Казань	417 165,60	97,2	2,2	83,93
	Итого по РТ	1 482 550,90	99,1	1,9	90,22
2	Сабинский	28 531,60	99,2	5,9	75,83
3	Альметьевский	52 034,80	99,6	1	93,56
4	Нурлатский	15 189,10	100	0,7	85,19
5	Камско-Устьинский	19 294,30	100	15	82,50
6	Чистопольский	38 368,80	100	2,8	91,31
7	Атнинский	23 880,80	100	1,7	67,28
8	Азнакаевский	30 188,80	100	7	92,67
9	Актанышский	31 437,20	100	0,1	98,52
10	Алькеевский	21 255,00	100	0	95,40
11	Арский	58 098,40	100	0	97,11
12	Бавлинский	21 494,40	100	0,5	99,50
13	Бугульминский	62 234,30	100	0	87,65
14	Буинский	7 259,00	100	0	94,63



Капитальный ремонт школ на 2016 г.

16

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
	Итого по РТ	1 482 550,90	99,1	1,9	90,22
15	Дрожжановский	26 440,00	100	0	94,76
16	Елабужский	41 742,00	100	5	94,61
17	Кукморский	51 043,70	100	0,5	95,13
18	Лаишевский	13 888,00	100	0	97,36
19	Мамадышский	62 249,60	100	0	100,00
20	Мензелинский	8 400,00	100	1,5	97,72
21	Нижнекамский	43 968,00	100	0,1	94,27
22	Сармановский	19 806,80	100	0	97,72
23	Тетюшский	12 687,20	100	0	99,50
24	Тукаевский	31 212,10	100	0,1	88,41
25	Тюлячинский	16 330,40	100	0,5	96,58
26	Черемшанский	13 150,40	100	0	95,06
27	Ютазинский	5 141,50	100	0	92,66
28	г.Наб. Челны	310 059,30	100	0,5	92,57



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2016 г.

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
1	Альметьевский, ГБС(К)ОУ "Русско - Акташская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	30 832,00	98	19,7	68,50
Итого по РТ		404 207,30	99,8	3	92,54
2	Чистопольский, ГБС(К)ОУ "Чистопольская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 10 VIII вида"	12 596,00	100	4,7	36,17
3	Азнакаевский, ГБС(К)ОУ "Актюбинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат VIII вида"	18 706,40	100	24,1	96,46
4	Альметьевский, Государственное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении "Новокашировская санаторная школа-интернат"	23 184,00	100	1	99,46
5	Бугульминский, ГБС(К)ОУ "Сокольская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	19 200,00	100	0	99,50



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2016 г.

18

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
	Итого по РТ	404 207,30	99,8	3	92,54
6	Заинский, ГБС(К)ОУ "Заинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида"	12 672,00	100	0	95,39
7	Мамадышский, ГБС(К)ОУ "Мамадышская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	16 495,20	100	0	99,50
8	Муслюмовский, ГБС(К)ОУ "Нижнетабынская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" (Учебный корпус)	25 407,20	100	0	99,50
9	Нижнекамский, ГБС(К)ОУ "Нижнекамская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II вида"	20 080,00	100	0	99,50
10	Нижнекамский, ГБС(К)ОУ "Нижнекамская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 23 VIII вида"	62 685,00	100	0	98,09



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2016 г.

19

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
	Итого по РТ	404 207,30	99,8	3	92,54
11	Спасский, ГБС(К)ОУ "Болгарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	42 616,00	100	1,1	79,25
12	г. Казань, ГБС(К)ОУ "Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 142 VIII вида" Совет.	9 202,40	100	1	99,50
13	г. Казань, ГБС(К)ОУ "Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 76 VIII вида" Приволж.	67 162,50	100	0,5	99,50
14	г. Наб.Челны, ГБС(К)ОУ "Набережночелнинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 69 VIII вида"	21 789,00	100	0	99,50
15	г. Наб.Челны, ГБС(К)ОУ "Набережночелнинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 75 III-IV вида для детей с нарушением зрения"	21 579,60	100	0	99,50



Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
1	Высокогорский, МБДОУ "Высокогорский детский сад "Подсолнушек"	6 429,60	93	22,4	41,06
2	Высокогорский, МБДОУ "Чепчуговский детский сад "Ромашка"	8 038,80	95	10,6	65,46
3	Зеленодольский, МБДОУ №21 «Незабудка»	21 786,40	97	2	82,69
4	Муслюмовский, МБДОУ "Муслюмовский детский сад общеразвивающего вида "Кояшкой"	18 566,90	98	0	89,89
5	Сабинский, МБДОУ "Детский сад №2 "Эллуки"	13 970,60	98,5	20,3	43,63
6	Актанышский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №2	9 140,40	98,6	0	87,54
	Итого по РТ	624 605,80	99,7	2,3	83,76
7	Сабинский, МБДОУ "Шеморданский детский сад №1 "Экият"	10 531,00	100	1,8	56,51
8	Агрызский, МБДОУ "Детский сад «Теремок»	7 424,10	100	0	99,50
9	Азнакаевский, МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 6 «Звездочка»	17 509,50	100	3	59,23



Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

21

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
	Итого по РТ	624 605,80	99,7	2,3	83,76
10	Аксубаевский, МБДОУ "Детский сад "Лейсан"	8 019,00	100	1	74,27
11	Аксубаевский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Буратино"	9 920,70	100	1	74,17
12	Алексеевский, МБДОУ "Алексеевский детский сад №5 "Солнышко"	10 340,00	100	20	37,20
13	Алексеевский, МБДОУ "Бильярский детский сад "17 "Сказка"	8 000,00	100	35	24,84
14	Алькеевский, с.Базарные Матаки, МБДОУ "Детский сад "Березка" ул.Школьная,11	24 570,70	100	2	66,32
15	Апастовский, МБДОУ "Апастовский детский сад общеразвивающего вида "Солнышко"	12 087,00	100	0	98,27
16	Апастовский, МБДОУ «Апастовский детский сад общеразвивающего вида «Радуга»	9 839,70	100	0	99,50
17	Бавлинский, МБДОУ "Детский сад №12 комбинированного вида"	20 735,10	100	1	99,50
18	Балтасинский, МБДОУ "Балтасинский дет. сад №1	8 640,20	100	0	97,95



Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

22

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
	Итого по РТ	624 605,80	99,7	2,3	83,76
19	Балтасинский, МБДОУ "Карелинский детский сад общеразвивающего вида"	9 341,10	100	1	98,51
20	Буинский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Аленушка"	12 733,20	100	0	99,50
21	Буинский, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Сказка»	10 500,30	100	0	99,50
22	Буинский, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Теремок»	6 240,60	100	0	94,78
23	Верхнеуслонский, МБДОУ "Макуловский детский сад"	5 661,00	100	0	99,50
24	Высокогорский, МБДОУ «Шапшинский детский сад «Аленушка»	5 024,70	100	1	0,00
25	Заинский, МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» общеразвивающего вида»	7 535,00	100	0	99,50
26	Заинский, МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» общеразвивающего вида»	7 513,00	100	0	45,77
27	Зеленодольский, МБДОУ №2 «Рябинушка»	6 116,00	100	1	82,16



Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

23

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
	Итого по РТ	624 605,80	99,7	2,3	83,76
28	Зеленодольский, МБДОУ №4 «Солнышко»	15 566,40	100	1	93,23
29	Кайбицкий, МБДОУ "Большетьябердинский детский сад "Карлыгач"	3 873,70	100	0	99,50
30	Лаишевский, МБДОУ "Габишевский детский сад "Одуванчик"	12 602,80	100	1	86,15
31	Лаишевский, МБДОУ "Детский сад "Солнышко"	5 279,40	100	0	97,88
32	Лениногорский, МБДОУ "Детский сад №11 г.Лениногорска"	11 205,00	100	0	99,50
33	Лениногорский, МБДОУ "Детский сад №24 г.Лениногорска"	9 473,00	100	1	99,50
34	Лениногорский, МБДОУ «Детский сад №2 г. Лениногорска»	7 500,00	100	0	99,50
35	Лениногорский, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 г.Лениногорска»	7 410,00	100	1	99,50
36	Менделеевский, МБДОУ "Детский сад №8 "Сандугачым"	9 540,00	100	0	98,08



Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

24

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
	Итого по РТ	624 605,80	99,7	2,3	83,76
37	Мензелинский, МБДОУ "Кузембетьевский детский сад "Березка"	9 500,00	100	0	99,50
38	Муслюмовский, МБДОУ "Старокарамалинский детский сад "Кояшкай"	2 799,90	100	0	99,50
39	Нижнекамский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №3"	15 100,00	100	0,5	89,96
40	Нижнекамский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №44"	35 037,10	100	0,5	82,91
41	Новошешминский, МБДОУ "Ерыклинский д/сад "Йолдыз"	3 006,00	100	1	99,50
42	Новошешминский, МБДОУ "Просто-Челнинский д/сад "Кояшкай"	4 014,00	100	1	84,48
43	Пестречинский, МБДОУ "Пестречинский детский сад №1 "Колокольчик"	10 375,20	100	0	91,85
44	Пестречинский, МБДОУ "Пестречинский детский сад №3 «Солнышко»"	9 945,90	100	0	99,50
45	Р.-Слободский, МБДОУ"Р.-Слободский дет.сад «Березка»"	9 781,20	100	0	84,34



Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

25

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
	Итого по РТ	624 605,80	99,7	2,3	83,76
46	Сармановский, МБДОУ "Сармановский детский сад №1"	9 848,70	100	0	98,18
47	Спасский, МБДОУ «Детский сад «Солнышко»	9 654,30	100	1	99,50
48	Тетюшский, МБДОУ "Детский сад "Рябинушка"	16 065,00	100	0	99,50
49	Черемшанский, МБДОУ "Черемшанский детский сад №1 "Ромашка"	13 791,80	100	0	99,50
50	Ютазинский МБДОУ "Детский сад №42 комбинированного вида	9 522,00	100	0	99,50
51	г.Казань, МБДОУ "Детский сад № 243"	33 000,00	100	2,7	70,99
52	г.Казань, МБДОУ "Детский сад № 332 комбинированного вида	36 500,00	100	1	78,94
53	г.Казань, МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 223"	18 000,00	100	0,3	99,50



Капитальный ремонт ДОЛ по объектам на 2016 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	9 – капремонт 2 – строительство 1 – реконструкция	96,500 РТ: - 51,100 - 25,000 - 15,400 Нераспределенный лимит - 5,000	3,500 РТ: - 1,500 - 2,000

Утверждено РКМ РТ № 2083-р от 18.09.2015
(с изм. от 17.12.2015 № 2942-р)



Капитальный ремонт ДОЛ по объектам на 2016 г.

27

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 % от лимита	Динамика за 2 недели
1	Тетюшский, ДОЛ «Чайка»	6 000,0	64,89	0,0
2	Чистопольский, Летний оздоровительный лагерь «Солнышко»	3 500,0	93,18	0,0
	Итого по РТ	51 100,0	95,00	0,0
3	Кукморский, ДОЛ «Сосенка»	4 000,0	100,0	0,0
4	Спасский, ДОЛ «Болгар»	4 600,0	100,0	0,0
5	Алькеевский, ДОЛ «Дубки»	5 000,0	100,0	0,0
6	Альметьевский, МБУ Оздоровительный комплекс «Березка»	5 000,0	100,0	0,0
7	Муслюмовский, МБУ «Стационарно-оздоровительный лагерь «Лесная страна»	5 000,0	100,0	0,0
8	Елабужский, ДОЛ «Лесная сказка»	8 000,0	100,0	0,0
9	Зеленодольский, ДОЛ «Пионер»	10 000,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2016 г.

28

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 % от лимита
1	Буинский, ГБПОУ "Буинский ветеринарный техникум"	56 325,40	97	7	75,78
	Итого по РТ	671 158,50	98	6,8	53,86
2	Актанышский, ГАПОУ "Актанышский технологический техникум"	90 150,20	98	1	80,67
3	г. Казань, ГАПОУ "Казанский торгово-экономический техникум"	71 754,90	98	8	61,67
4	г. Казань, ГБПОУ "Казанский техникум информационных технологий и связи"	145 259,50	98	10	32,51
5	г. Набережные Челны, ГБПОУ "Технический колледж им.В.Д.Поташова"	94 125,10	98	16	41,41
6	Атнинский, ГБПОУ "Атнинский сельскохозяйственный техникум им.Г.Тукая"	77 063,00	99	2	75,59
7	г. Казань, ГАПОУ "Казанский строительный колледж"	95 740,00	99	4	31,04
8	г. Набережные Челны, ГАОУВО "Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт"	40 740,40	100	1	67,88



Капитальный ремонт сельских клубов на 2016 г.

29

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
1	Алькеевский, Салманский СДК	10 146,90	83	5	40,53
	Итого по РТ	329 148,30	99	0	92,68
2	Агрызский, Терсинский СДК	8 543,70	100	0	100,00
3	Азнакаевский, Чалпинский СДК	11 184,30	100	5	92,10
4	Аксубавеский, Старосаврушский СДК	4 819,40	100	0	99,48
5	Актанышский, Старосафаровский СДК	11 432,30	100	0	100,00
6	Алексеевский, Подлесношенталинский СДК	3 568,40	100	0	99,50
7	Альметьевский, Клементейкинский СДК	4 862,00	100	3	71,76
8	Апастовский, Большекокузовский СДК	4 577,50	100	0	99,50
9	Арский, Ташкичинский СДК	3 728,50	100	3	99,50
10	Атнинский, Кунгерский СДК	14 160,70	100	0	96,65
11	Бавлинский, Поповский СДК	8 392,40	100	1	99,50
12	Балтасинский, Нуринерский СДК	11 998,30	100	0	99,50
13	Бугульминский, Прогресский СДК	4 328,20	100	0	99,50
14	Буинский, Каменнобродский СДК	4 732,60	100	0	99,50
15	Верхнеуслонский, Макуловский СДК	3 734,30	100	0	99,50



Капитальный ремонт сельских клубов на 2016 г.

30

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
	Итого по РТ	329 148,30	99	0	92,68
16	Высокогорский, Озерный СДК	2 509,30	100	0	97,63
17	Дрожжановский, Старошаймурзинский СДК	4 800,20	100	0	99,24
18	Елабужский, Костенеевский СДК	20 440,40	100	0	99,50
19	Заинский, Кадыровский СДК	10 970,90	100	0	99,57
20	Зеленодольский, Большеключинский СДК	9 742,50	100	0	99,50
21	Кайбицкий, Большеподберезьинский СДК	9 005,80	100	0	99,50
22	Камско-Устьинский, Теньковский СДК	9 364,70	100	0	90,61
23	Кукморский, Нижне-Искубашский СДК	7 208,50	100	0	99,50
24	Лаишевский, Татарско-Янтыкский СДК	5 600,90	100	0	99,50
25	Лениногорский, Сугушлинский СДК	2 691,60	100	0	100,00
26	Мамадышский, Нижне-Ошминский СДК	11 117,40	100	0	99,50
27	Менделеевский, Бизякинский СДК	14 612,30	100	3	60,50
28	Мензелинский, Подгорнобайларский СДК	6 483,40	100	0	95,64
29	Муслюмовский, Амикеевский СДК	6 028,60	100	0	100,00



Капитальный ремонт сельских клубов на 2016 г.

31

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	329 148,30	99	0	92,68
30	Нижнекамский, Верхне-Челнинский СДК	12 295,50	100	0	97,72
31	Новошешминский, Утяшкинский СК	2 871,60	100	0	99,50
32	Нурлатский, Старчелнинский СДК	8 342,80	100	0	85,01
33	Пестречинский, Кряш-Сердинский СДК	4 296,60	100	0	99,50
34	Рыбно-Слободский, Кутлу-Букашский СДК	5 968,20	100	1	58,98
35	Сабинский, Старо-Икшурминский СДК	7 405,90	100	0	71,39
36	Сармановский, Муртыш-Тамакский СДК	8 255,70	100	0	99,50
37	Спасский, Никольский СДК	8 710,30	100	2	76,57
38	Тетюшский, Тоншерминский СДК	6 810,60	100	0	99,14
39	Тукаевский, Князевский СДК	11 319,00	100	1	100,00
40	Тюлячинский, Шадкинский СДК	7 256,90	100	0	99,50
41	Черемшанский, Карамышевский СДК	5 476,70	100	0	99,52
42	Чистопольский, Лучовский СДК	7 213,00	100	0	98,79
43	Ютазинский, Старо-Уруссинский СДК	2 139,80	100	0	99,50



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2016 г.

32

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	93 500,00	100	0	80,79
1	Альметьевский, подростковый клуб «Альметьевские моржата»	3 750,00	100	0	99,50
2	Альметьевский, подростковый клуб «Луч»	1 750,00	100	0	99,50
3	Альметьевский, подростковый клуб «Радуга»	2 250,00	100	0	99,50
4	Альметьевский, подростковый клуб «Товарищ»	1 750,00	100	0	99,50
5	Бугульминский, подростково-молодежный клуб «Миллениум»	4 300,00	100	0	92,56
6	Верхнеуслонский, МБУ «Подростково-молодежный клуб»	2 700,00	100	0	98,87
7	Заинский, подростковое молодежное объединение «Крылатый барс»	3 500,00	100	0	99,50
8	Зеленодольский, подростковый клуб «Искра»	2 200,00	100	0	45,13
9	Зеленодольский, подростковый клуб «Метеор»	4 300,00	100	0	99,46
10	Кукморский, МБУ «Подростковый клуб «Ялкын»	3 300,00	100	0	90,45
11	Менделеевский, МБУ «Подростково-молодежный клуб «Сатори»	2 800,00	100	0	96,17
12	Нижнекамский, подростковый клуб «Радуга»	2 350,00	100	0	99,50



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2016 г.

33

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	93 500,00	100	0	80,79
13	Нижнекамский, подростковый клуб «Феникс»	2 450,00	100	0	99,50
14	Нижнекамский, подростковый клуб «Ялкын»	5 000,00	100	0	83,91
15	Новошешминский, МБУ «Подростковый клуб «Ажаган»	2 300,00	100	0	99,07
16	Чистопольский, подростковый клуб «Фортуна»	700,00	100	0	65,37
17	Чистопольский, подростковый клуб «Юный техник»	700,00	100	0	52,39
18	г.Казань, подростковый клуб «Иволга»	1 750,00	100	0	97,93
19	г.Казань, подростковый клуб «Лидер»	17 100,00	100	48	39,53
20	г.Казань, подростковый клуб «Лимонад»	15 050,00	100	0	77,87
21	г.Казань, подростковый клуб «Юность»	4 100,00	100	0	97,53
22	г.Набережные Челны, Подростковый клуб «Факел»	1 700,00	100	0	93,22
23	г.Набережные Челны, подростковый клуб «Бригантина»	1 700,00	100	0	92,62
24	г.Набережные Челны, подростковый клуб «Буревестник»	1 300,00	100	0	99,50
25	г.Набережные Челны, подростковый клуб «Гамма»	1 300,00	100	0	99,50
26	г.Набережные Челны, подростковый клуб «Спутник»	1 700,00	100	0	92,34
27	г.Набережные Челны, подростковый клуб «Эверест»	1 700,00	100	0	83,61



Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

34

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
1	Елабужский, с. Старый Куклюк, ул.Садовая, д.1а	1 661,00	73	10	0,00
2	Атнинский, с. Большая Атня, ул. Советская, д.1	1 158,80	84	0	27,00
3	Алексеевский, с. Левашево, ул.Советская, д.8а	1 348,20	92	7	39,33
4	Высокогорский, с. Дубъязы, ул.Ленина, д.28	843,60	99	4	0,00
	Итого по РТ	94 975,20	99,2	0,6	87,48
5	Агрызский, с. Иж-Бобья, ул.Центральная, д.41	1 629,10	100	0	98,66
6	Агрызский, с. Кудашево, ул. Тукая, д.30	591,40	100	0	99,36
7	Азнакаевский, с. Какре-Елга, ул.Советская, д.22	1 035,00	100	8	65,27
8	Азнакаевский, с.Чалпы, ул.Центральная, д.39	1 070,80	100	1	80,81
9	Аксубаевский, с. Ст.Ибрайкино, ул.Кооперативная, д.2	624,20	100	0	88,83
10	Аксубаевский, с. Сунчелеево, ул.Ленина, д.80	1 432,70	100	0	63,75
11	Актанышский,с.Ст.Курмашево,ул.Центральная,д.29	2 042,60	100	1	99,50
12	Алексеевский, с. Войкино, ул.Викторова, д.12	946,30	100	0	99,49
13	Алькеевский, с. Базарные Матаки, ул.крайнова, д.94	1 283,80	100	0	0,00
14	Алькеевский, с. Нижнее Алькеевое, ул.Советская, д.55	971,70	100	0	99,50
15	Альметьевский, с. Клементейкино, ул.Советская, д.91/2	1 098,20	100	2	88,94
16	Альметьевский, с. Маметьево, ул.Советская, д.1	888,10	100	1	42,80



Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

35

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	94 975,20	99,2	0,6	87,48
17	Апастовский, ул.Октябрьская, д.56	2 067,70	100	0	99,26
18	Арский, с. Янга-Сала, ул.Центральная, д.18	1 660,60	100	0	99,50
19	Арский, с.Нижние Метески, ул.Тукая, д.2	685,30	100	0	99,50
20	Атнинский, с. Кубянского, ул.Х.Такташа, д.1	1 155,80	100	0	96,31
21	Бавлинский, с. Новые Чути, ул.Тукая, д.65	965,70	100	0	99,50
22	Бавлинский, с.Алексеевка, ул.Советская, д.51	1 082,40	100	0	127,54
23	Балтасинский, д. Бурнак, ул.Татарстана, д.4	1 169,00	100	0	99,50
24	Балтасинский, с. Ципья, ул.Ленина, д.10	1 136,40	100	0	99,50
25	Бугульминский, п. Березовка, ул.Центральная, д.3А	751,70	100	0	99,51
26	Бугульминский, п. Подгорный, ул.Советская, д.1-2	1 555,40	100	0	99,50
27	Буинский, с. Исаковское, ул.Школьная, д.27	1 105,40	100	0	93,18
28	Буинский, с. Мещеряковское, ул.М.Джалиля, д.107	1 115,40	100	0	88,07
29	Верхнеуслонский, д.им. М.Вахитова, ул.Центральная, д.28	1 414,30	100	0	99,50
30	Верхнеуслонский район, с. Печищи, ул.Декабристов, д.35а	1 616,10	100	0	99,50
31	Высокогорский, п./ж.-д. разъезда Куркачи, ул.Гагарина, д.7	1 576,80	100	0	84,45
32	Дрожжановский, с. Нижнее Чекурское, ул.Дорожная, д.10	1 070,30	100	0	99,49



Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

36

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	94 975,20	99,2	0,6	87,48
33	Дрожжановский, с. Старые Какерли, ул.Советская, д.51	1 255,10	100	0	99,50
34	Заинский, с. Нижнее Бишево, ул.Центральная, д.46	974,80	100	0	99,50
35	Заинский, с.Верхние Шипки, ул.Молодежная, д.1	1 012,80	100	0	99,51
36	Зеленодольский, с. Мамадыш-Акилово, ул.Ленина,д.50	1 396,50	100	0	0,00
37	Зеленодольский, с. Большие Яки, ул.Школьная, д.1	777,60	100	0	99,50
38	Кайбицкий, с. Большое Подберезье, пл.Свободы,д.31	397,30	100	0	99,50
39	Кайбицкий, с. Ульянково, ул.Школьная, д.39	1 975,10	100	0	99,50
40	Камско-Устьинский, с. Уразлино, ул.Мира, д.7	2 251,30	100	0	84,55
41	Кукморский, с. Байлянгарское, ул.Советская,д.6	1 420,30	100	0	80,41
42	Кукморский, с. Большой Сардек, ул.Центральная, д.141	837,80	100	0	82,63
43	Лаишевский, с. Ташкирмень, ул.Мира,д.40	2 251,30	100	0	99,50
44	Лениногорский, пос. Новочершилинский, ул.Заречная, д.25	1 378,90	100	0	80,25
45	Лениногорский, с. Нижние Чершилы, ул.Центральная, д.105	1 112,00	100	0	123,38
46	Мамадышский, п. Зверсовхоза, ул. Ленина,д.5	1 510,70	100	0	99,50
47	Мамадышский, с.Усалин, ул.Первомайская, д.4	694,80	100	0	99,50
48	Менделеевский, д. Мунайка, ул.Ленина, д.54	1 333,60	100	5	99,48



Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

37

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Дина- мика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	94 975,20	99,2	0,6	87,48
49	Менделеевский, с. Ижевка, ул.Советская, д.25	857,02	100	0	96,57
50	Мензелинский, с. Бикбулово, ул.Ленина, д.54	1 255,10	100	1	84,16
51	Мензелинский, с. Новый Мелькен, ул.Школьная, д.17А	250,50	100	0	69,18
52	Муслюмовский, с. Муслюмово, ул.Пушкина, д.43	2 150,00	100	0	99,50
53	Нижнекамский, д. Благодатная, ул.Мира, д.64	800,00	100	0	99,50
54	Нижнекамский, с. Верхняя Уратьма, ул.Молодежная, д.4	1 333,30	100	0	99,50
55	Новошешминский, с. Татарское Утяшкино, ул.Центральная, 10	966,50	100	0	99,50
56	Новошешминский, с. Чувашская Чебоксарка, ул.Чапаева, д.3Б	524,40	100	0	99,49
57	Нурлатский, с. Егоркино, ул.Центральная, д.31	1 035,40	100	0	53,94
58	Нурлатский, с. Тимерлек, ул.Центральная, д.14	1 282,70	100	0	80,79
59	Пестречинский, с. Кощаково, ул.Космонавтов, д.13	2 251,30	100	1	99,50
60	Рыбно-Слободский, пгт.Рыбная слобода, ул.Ленина, д. 48а	715,10	100	0	92,27
61	Рыбно-Слободский, с. Большая Елга, ул. Октябрьская, д.25	838,10	100	0	95,88
62	Рыбно-Слободский, с. Большой Ошняк, ул.Тукая, д.28а	698,10	100	0	72,90
63	Сабинский, с. Старый Мичан, ул.Школьная, д. 12	924,20	100	0	99,40



Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

38

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	Итого по РТ	94 975,20	99,2	0,6	87,48
64	Сабинский, с. Шикши, ул.Школьная, д.4	1 230,70	100	0	99,50
65	Сармановский, пгт.Джалиль, ул.Ахмадиева,д26	2 493,40	100	0	99,50
66	Спасский, с.Кузнечиха, ул.Советская,д.18	2 251,30	100	0	85,71
67	Тетюшский, с. Большие Атряси, ул.Гумара,д.66	1 608,50	100	0	99,49
68	Тетюшский, с. Большое Шемякино, ул.Кутузова, д.1	1 167,40	100	0	98,15
69	Тукаевский, с. Иштеряково, ул.Центральная, д.216А	945,30	100	0	99,49
70	Тукаевский, с.Биклянь, ул.Чкалова,д.30а	1 385,80	100	0	99,49
71	Тюлячинский, с. Старые Зюри, ул.Школьная,д.1а	796,80	100	0	99,49
72	Тюлячинский, с. Шадки, ул.Тукая, д.7	1 502,30	100	0	99,50
73	Черемшанский, с. Беркет-Ключ, ул.Ленина, д.76а	761,80	100	0	99,58
74	Черемшанский, с. Мордовское Афонькино, ул.Цаплина, д.19	1 309,70	100	0	99,50
75	Чистопольский, с. Татарский Елтан, ул.Хамзина,д.50	992,60	100	0	98,06
76	Чистопольский, с. Татарское Адельшино, ул.Стадарова, д.32	1 758,10	100	0	85,05
77	Ютазинский, с. Каракашлы, ул. С. Батршина, д.33	1 065,20	100	0	94,81
78	Ютазинский, с. Ютази, ул. Дмитрова, д.2	491,60	100	0	99,49



Капитальный ремонт учреждений соц. обслуживания на 2016 г. 39

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2 тыс. руб.
1	Сабинский, ГАУСО «Верхне-Отарский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	3 256,60	65	12	42,87
2	г.Набережные Челны, ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные Челны»	3 135,10	82	15	23,53
3	Сабинский, ГАУСО «Лесхозский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 956,70	90	10	0,00
Итого по РТ		115 081,70	98	2,1	72,71
4	Агрызский, ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ласка» в Агрызском муниципальном»	1 500,00	100	0	82,05
5	Аксубаевский, ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	1 700,00	100	0	0,00
6	Алькеевский, ГАУСО «Алькеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 100,00	100	0	99,50
7	Арский, ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ	2 285,20	100	2	95,73



Капитальный ремонт учреждений соц. обслуживания на 2016 г. 40

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2 тыс. руб.
	Итого по РТ	115 081,70	98	2,1	72,71
8	Бавлинский, ГАУСО «Бавлинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	4 911,20	100	0	94,15
9	Бавлинский, ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья» в Бавлинском муниципальном»	1 635,20	100	2	68,13
10	Буинский, ГАУСО «Буинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 569,80	100	0	99,50
11	Верхнеуслонский, ГАУСО «Верхнеуслонский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	6 000,00	100	1	48,00
12	Елабужский, ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	1 357,40	100	0	37,39
13	Елабужский, ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	14 673,00	100	0	94,34
14	Елабужский, ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Новый дом» в Елабужском муниципальном»	2 500,00	100	0	99,50



Капитальный ремонт учреждений соц. обслуживания на 2016 г. 41

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2 тыс. руб.
	Итого по РТ	115 081,70	98	2,1	72,71
15	Зеленодольский, ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	8 365,30	100	3	73,26
16	Казань, ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	8 763,00	100	1	70,81
17	Казань, ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»	2 711,00	100	0	99,50
18	Лениногорский, ГАУСО «Лениногорский дом - интернат для престарелых и инвалидов»	2 205,10	100	0	99,50
19	Мензелинский, ГАУСО «Мензелинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 105,80	100	0	91,80
20	Набережные Челны, ГАУСО «Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 516,50	100	1	99,50
21	Нижнекамский, ГАУСО «Камско-Полянский психоневрологический интернат с применением современных медико-социальных технологий реабилитации»	1 500,00	100	0	48,37



Капитальный ремонт учреждений соц. обслуживания на 2016 г. 42

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. руб.
	Итого по РТ	115 081,70	98	2,1	72,71
22	Новошешмиинский, ГАУСО «Новошешминский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	2 272,00	100	0	99,50
23	Нурлатский, ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 000,00	100	0	77,23
24	Рыбно-слободский, ГАУСО «Корноуховский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ	700,00	100	0	72,20
25	Спасский, ГАУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	500,00	100	0	90,28
26	Тукаевский, ГАУСО «Тукаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	4 294,00	100	0	72,83
27	Чистопольский, ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат»	10 649,70	100	3	76,93
28	г.Казань, ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Гаврош» в городском округе «город Казань»	3 751,20	100	0	99,50

Программы Фонда Газификации в 2016г.

Наименование Программы	Финансирование, млн.руб.	Выполнение СМР, %	КС-2, млн.руб.	%
Перевод системы отопления на индивидуальные котлы (ПКМ от 08.10.2015 № 2233-р)	162,2 в т.ч.: 156,5 - СМР 5,67 - ПД	100	34,94	21,5
Ремонт котельных соц.назначения (ПКМ от 12.09.2015 № 2035-р)	69,9 в т.ч.: 67,5 - СМР, 2,4 - ПД	100	31,4	44,9
Водообеспечение на селе (ПКМ от 16.09.2015 № 2064-р)	650,0 в т.ч.: 589,25 - СМР, 60,75 - ПД	100	194,1	29,8
Восстановление уличного освещения в н.п. РТ (ПКМ от 18.09.2015 №2081-р)	225,0	100	49,6	22,0



Капремонт коровников, машинно-тракторных парков, овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей на 2016 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов (ед.)	Лимит, млн.рублей	Работы начаты, (ед.)	% на 25.08.2016	Динамика за 2 недели, %
1	Капитальный ремонт коровников	301	1 298,2	289	68,1	7,3
2	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	118	270,7	108	68,2	5,8
3	Строительство силосно-сенажных траншей	129	204,5	129	85,4	34,4
4	Капитальный ремонт овощекартофеле-хранилищ	30	166,7	30	83,4	17,5



Программа по капремонту коровников на 2016 год

45

№	МО	Кол-во объектов	Лимит, тыс.рублей	Работы начаты	% выполнения	Динамика за 2 недели, %
	Итого по РТ	301	1 298 204,0	289	68,1	7,3
1	Зеленодольский	5	18 000,0	1	7,8	1,1
2	Камско-Устинский	1	3 340,0	1	15,0	8,0
3	Сармановский	8	40 000,0	8	23,1	1,6
4	Чистопольский	2	10 000,0	2	28,0	1,0
5	Заинский	5	25 000,0	4	31,0	14,0
6	Алексеевский	2	10 000,0	2	32,5	7,5
7	Аксубаевский	4	16 340,0	3	33,9	1,8
8	Муслюмовский	11	52 000,0	11	40,8	10,0
9	Альметьевский	4	11 020,0	4	45,1	11,8
10	Верхнеуслонский	3	11 340,0	2	45,9	1,0
11	Рыбно-Слободский	5	18 360,0	3	49,3	1,7
12	Алькеевский	5	21 690,0	5	51,2	1,4
13	Пестречинский	3	12 000,0	3	52,7	1,0
14	Мензелинский	18	81 700,0	15	53,2	12,3



Программа по капремонту коровников на 2016 год

46

№	МО	Кол-во объектов	Лимит, тыс.рублей	Работы начаты	% выполнения	Динамика за 2 недели, %
15	Апастовский	4	18 000,0	4	53,9	1,0
16	Кайбицкий	4	18 000,0	4	54,2	20,1
17	Тетюшский	11	45 700,0	11	54,8	1,0
18	Балтасинский	22	97 130,0	22	55,3	1,0
19	Азнакаевский	8	34 020,0	8	64,0	24,0
20	Мамадышский	6	29 000,0	6	66,2	6,9
	Итого по РТ	301	1 298 204,0	289	68,1	7,3
21	Арский	18	75 700,0	18	73,7	17,1
22	Ютазинский	9	36 554,0	9	73,8	11,4
23	Дрожжановский	7	26 360,0	7	74,4	13,7
24	Буинский	5	24 000,0	5	77,1	21,3
25	Тукаевский	8	36 680,0	8	79,8	10,6
26	Елабужский	8	37 000,0	8	80,3	6,3
27	Атнинский	13	60 340,0	13	81,2	5,7
28	Тюлячинский	8	36 000,0	8	82,4	4,2



Программа по капремонту коровников на 2016 год

47

№	МО	Кол-во объектов	Лимит, тыс.рублей	Работы начаты	% выполнения	Динамика за 2 недели, %
	Итого по РТ	301	1 298 204,0	289	68,1	7,3
29	Актанышский	12	49 360,0	12	84,3	7,9
30	Высокогорский	13	56 020,0	13	85,2	3,2
31	Новошешминский	9	36 840,0	9	87,0	1,0
32	Лаишевский	7	30 020,0	7	87,0	11,2
33	Кукморский	7	31 670,0	7	87,3	1,0
34	Бугульминский	4	18 600,0	4	88,8	3,4
35	Лениногорский	9	34 680,0	9	90,8	4,0
36	Бавлинский	3	14 000,0	3	90,8	4,0
37	Менделеевский	3	11 340,0	3	92,9	14,4
38	Сабинский	15	67 000,0	15	96,7	12,4
39	Агрызский	1	3 340,0	1	100,0	15,0
40	Нурлатский	2	10 000,0	2	100,0	30,0
41	Черемшанский	9	30 060,0	9	100,0	10,0



Программа капитального ремонта машинно-тракторных парков на 2016 год

48

№	МО	Кол-во объектов	Лимит, тыс.рублей	Работы начаты	% выполнения	Динамика за 2 недели, %
	Итого по РТ	118	270 669,0	108	68,2	5,8
1	Алексеевский	1	2 000,0	1	2,0	1,0
2	Сармановский	3	9 000,0	3	5,0	1,0
3	Альметьевский	3	4 500,0	2	13,3	1,0
4	Кукморский	4	9 500,0	2	31,6	1,0
5	Алькеевский	4	8 000,0	1	31,9	1,8
6	Тюлячинский	4	9 500,0	4	38,4	1,0
7	Муслюмовский	2	6 667,0	2	40,0	10,0
8	Кайбицкий	3	4 000,0	3	46,9	38,1
9	Заинский	4	10 000,0	4	48,5	6,3
10	Арский	7	16 500,0	5	50,5	12,5
11	Зеленодольский	5	13 167,0	3	51,5	5,4
12	Нижнекамский	1	1 000,0	1	53,0	3,0



Программа капитального ремонта машинно-тракторных парков на 2016 год

49

№	МО	Кол-во объектов	Лимит, тыс.рублей	Работы начаты	% выполнения	Динамика за 2 недели, %
13	Апастовский	1	3 000,0	1	59,0	1,0
14	Мензелинский	2	7 334,0	2	62,5	5,5
15	Тукаевский	3	8 500,0	3	67,6	11,8
	Итого по РТ	118	270 669,0	108	68,2	5,8
16	Ютазинский	3	4 500,0	3	68,3	11,0
17	Тетюшский	4	9 000,0	4	69,2	1,0
18	Мамадышский	4	11 500,0	4	70,3	11,0
19	Елабужский	3	6 500,0	3	74,8	6,7
20	Бугульминский	1	2 000,0	1	75,0	5,0
21	Атнинский	3	7 500,0	3	75,7	7,3
22	Азнакаевский	6	10 500,0	6	81,1	24,1
23	Камско-Устьинский	1	2 000,0	1	85,0	65,0
24	Верхнеуслонский	2	3 500,0	2	85,7	1,0
25	Нурлатский	1	1 500,0	1	87,0	22,0



Программа капитального ремонта машинно-тракторных парков на 2016 год

50

№	МО	Кол-во объектов	Лимит, тыс.рублей	Работы начаты	% выполнения	Динамика за 2 недели, %
	Итого по РТ	118	270 669,0	108	68,2	5,8
26	Лениногорский	2	6 000,0	2	87,5	12,5
27	Сабинский	4	12 834,0	4	87,7	6,9
28	Р.Слободский	1	2 667,0	1	88,0	8,0
29	Менделеевский	2	3 000,0	2	90,0	15,0
30	Высокогорский	6	14 500,0	6	90,2	3,4
31	Дрожжановский	4	6 700,0	4	90,3	7,6
32	Лаишевский	4	7 500,0	4	93,5	11,3
33	Балтасинский	7	14 000,0	7	93,9	1,0
34	Актанышский	3	9 000,0	3	100,0	0,0
35	Бавлинский	1	1 500,0	1	100,0	0,0
36	Буинский	4	10 000,0	4	100,0	0,0
37	Новошешминский	2	4 000,0	2	100,0	0,0
38	Черемшанский	3	7 800,0	3	100,0	0,0



Программа по строительству силосно-сенажных траншей на 2016 год⁵¹

№	МО	Работы начаты	Лимит, тыс.рублей	Работы начаты	% выполнения	Динамика за 2 недели, %
1	Муслюмовский	1	1 500,0	1	40,0	10,0
2	Тетюшский	9	13 500,0	9	53,9	21,1
3	Балтасинский	12	19 500,0	12	63,6	37,0
4	Арский	6	15 000,0	6	70,0	5,9
5	Атнинский	7	10 500,0	7	75,7	43,3
6	Заинский	3	4 500,0	3	85,0	85,0
	Итого по РТ	129	204 464,0	129	85,4	34,4
7	Елабужский	3	4 500,0	3	86,3	3,0
8	Актанышский	7	10 500,0	7	86,9	5,1
9	Нурлатский	7	10 500,0	7	87,1	58,6
10	Алькеевский	4	6 000,0	4	87,5	87,5
11	Тукаевский	6	9 000,0	6	87,8	6,7
12	Бавлинский	1	1 500,0	1	89,0	4,0



Программа по строительству силосно-сенажных траншей на 2016 год ⁵²

№	МО	Работы начаты	Лимит, тыс.рублей	Работы начаты	% выполнения	Динамика за 2 недели, %
	Итого по РТ	129	204 464,0	129	85,4	34,4
13	Лениногорский	3	4 500,0	3	90,0	10,0
14	Мамадышский	5	7 500,0	5	91,2	17,2
15	Азнакаевский	4	6 000,0	4	91,3	33,3
16	Ютазинский	4	6 000,0	4	95,5	33,0
17	Высокогорский	5	7 500,0	5	96,0	2,0
18	Лаишевский	1	1 500,0	1	96,0	11,0
19	Кукморский	16	24 464,0	16	99,0	69,3
20	Черемшанский	6	9 000,0	6	99,7	99,7
21	Буинский	3	4 500,0	3	100,0	66,7
22	Дрожжановский	5	7 500,0	5	100,0	2,0
23	Новошешминский	2	3 000,0	2	100,0	0,0
24	Сабинский	9	16 500,0	9	100,0	18,2



Программа по капитальному ремонту овощекартофелехранилищ на 2016 год

53

№	Мо	Кол-во объектов	Лимит, тыс.рублей	Работы начаты	% выполнения	Динамика за 2 недели, %
1	Тюлячинский	2	8 000,0	2	50,0	50,0
2	Тукаевский	2	8 340,0	2	60,0	10,0
3	Арский	1	4 460,0	1	70,0	70,0
4	Бавлинский	1	3 340,0	1	74,0	4,0
5	Мензелинский	1	12 750,0	1	80,0	10,0
6	Лаишевский	5	27 610,0	5	80,1	27,7
7	Сабинский	4	17 967,0	4	82,0	8,3
	Итого по РТ	30	166 667,0	30	83,4	17,5
8	Елабужский	3	19 000,0	3	86,5	6,5
9	Кукморский	4	23 350,0	4	88,6	12,9
10	Зеленодольский	1	14 850,0	1	90,0	1,0
11	Мамадышский	2	14 000,0	2	98,6	1,0
12	Алькеевский	1	3 000,0	1	100,0	100,0
13	Верхнеуслонский	1	3 000,0	1	100,0	100,0
14	Тетюшский	1	3 660,0	1	100,0	0,0
15	Ютазинский	1	3 340,0	1	100,0	10,0



**Программа обустройства водоохраных зон на 2016 год
(РКМ РТ от 30.12.2015 № 3189-р, в ред. РКМ РТ от 13.04.2016 № 630-р)**

Утвержден 21 объект строительства

Средства бюджета РТ - 1 150,493 млн.руб. (СМР +ПИР)



Обустройство водоохраных зон в 2016 году

55

№	МР	Наименование объекта	Лимит, тыс.руб	Финансирование, тыс. руб	Факт выполнения, %	Динамика, %
	Итого по РТ	21	1 150 493,65	1 003 945,29	73,88	7,17
1	Казань	Набережная системы озер Кабан	216 250,00	194 625,0	0,0	0,0
2	Спасский	Набережная р.Волга в районе БГИАМ	40 750,00	36 675,0	31,0	4,0
3	Спасский	Береговая линия озера Рабига-куль	10 000,00	9 000,0	70,0	42,0
4	Бугульминский	Центральный водоем, ул. Гашека	57 750,00	51 975,0	85,0	15,0
5	Набережные Челны	Набережная им. Г.Тукая	100 000,00	90 000,0	85,0	17,0
6	Мамадышский	Набережная р.Ошма	27 375,00	24 637,5	88,0	13,0
7	Заинский	Береговая линия р.Кармалка	48 421,45	43 579,3	90,0	25,0



Обустройство водоохранных зон в 2016 году

№	МР	Наименование объекта	Лимит, тыс.руб	Финансирование, тыс. руб	Факт выполнения, %	Динамика, %
	Итого по РТ	21	1 150 493,65	1 003 945,29	73,88	7,17
8	Р.-Слободский	Набережная р.Кама	27 825,95	25 043,4	93,0	13,0
9	Сабинский	Береговая линия р.Сабинка, с.Б.Сабы	20 375,00	18 338,0	93,0	13,0
10	Сармановский	Береговая линия р. Татарская Илек,	18 500,00	16 650,0	93,0	8,0
11	Зеленодольский	Городское озеро в парке «Авангард»	57 750,00	51 975,0	95,0	5,0
12	Алексеевский	Водоем, ул. 8 Марта, пгт. Алексеевское	10 000,00	9 000,0	98,0	0,0
13	Арский	Береговая линия р.Казанка, г. Арск	37 750,00	33 975,0	100,0	19,0
14	Тюлячинский	Береговая линия р.Тюлячка, с. Тюлячи	27 768,35	24 991,5	100,0	17,0



Обустройство водоохраных зон в 2016 году

57

№	МР	Наименование объекта	Лимит, тыс.руб	Финансирование, тыс. руб	Факт выполнения, %	Динамика, %
	Итого по РТ	21	1 150 493,65	1 003 945,29	73,88	7,17
15	Муслюмовский	Береговая линия р.Ик, с. Муслюмово	30 375,00	27 337,5	100,0	7,0
16	Нижнекамский	Набережная р.Кама, пос. Красный Ключ	101 875,00	91 687,5	100,0	8,0
17	Азнакаевский	Сквер на набережной р.Черная	20 375,00	18 337,5	100,0	0,0
18	Актанышский	Городской пруд в сквере с. Актаныш	30 537,45	27 483,7	100,0	0,0
19	Кукморский	Набережная р. Нурминка	20 375,00	18 338,0	100,0	0,0
20	Лениногорский	Озеро Нижнее, ул. Набережная	47 750,00	42 975,0	100,0	0,0
21	Альметьевский	Городское озеро, ул. Шевченко	163 690,50	100 937,5	100,0	0,0



Проведение экспертизы достоверности ГАУ «УГЭЦ РТ» по обустройству водоохранных зон

МО	Объектов экспертизы	Принято к рассмотрению	Направлено на доработку	Положительное решение	Динамика
20	21	19	-	19	+16



**Программа «Парки и скверы» на 2016 год
(РКМ РТ от 30.12.2015 № 3183-р, в редакции
РКМ от 27.04.16 № 723-р)**

Утверждено 42 объекта:

34 - объекты 2-й очереди 2015 года

5 - новое строительство, 3 - капремонт

Средства бюджета РТ – 849,506 млн.руб (СМР + ПИР)



Программа «Парки и скверы»

60

№	МР	Наименование объекта	Лимит, тыс.руб	Финанси- рование, тыс. руб	Факт выполне- ния, %	Динамика, %
	Итого по РТ	42	849 506,35	515 167,00	79,19	10,22
1	Казань	Лядской сад	10 000,00	7 000,0	10,0	7,0
3	Казань	Парк «Черное озеро», новый	50 000,00	35 000,00	23,0	13,0
2	Казань	ООПТ «Лебяжье» (Горкинский и Ометьевский лес), новое стр-во	115 000,00	80 500,0	30,0	21,0
6	Арский	Парк экстремальных видов спорта, новый	7 000,00	4 900,0	67,0	5,0
4	Алькеевский	Парк «В честь матерей», 2-я очередь	7 176,40	5 023,0	70,0	20,0
9	Аксубаевский	Парк отдыха, 3-я очередь	7 000,00	4 900,0	80,0	8,0
5	Нурлатский	Парк, 2-я очередь	16 900,00	11 830,0	82,0	22,0



Программа «Парки и скверы»

№	МР	Наименование объекта	Лимит, тыс.руб	Финанси- рование, тыс. руб	Факт выполне- ния, %	Дина- мика, %
	Итого по РТ	42	849 506,35	515 167,00	79,19	10,22
11	Балтасинский	Парк отдыха «Сабан- туй», 2-я очередь	15 703,70	10 993,0	82,0	6,0
17	Бугульминский	Парк по ул. Красноармейская, 2-я очередь	13 000,00	9 100,0	85,0	2,0
10	Ютазинский	Парк им.Чкалова, 2-я очередь	7 000,00	4 900,0	90,0	15,0
12	Атнинский	Парк отдыха «Туган ягым», 2-я очередь	7 263,95	5 085,0	90,0	10,0
15	Мензелинский	Парк Победы, 2-я очередь	8 577,45	6 004,0	90,0	10,0
19	Пестречинский	Парк молодоженов, 2-я очередь	8 500,00	5 950,0	92,0	4,0



Программа «Парки и скверы»

62

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Финансирование, тыс.руб	Факт выполнения, %	Динамика, %
	Итого по РТ	42	849 506,35	515 167,00	79,19	10,22
23	К-Устьинский	Парк по ул. Комарова, 2-я очередь	16 500,00	11 550,0	93,0	3,0
16	Елабужский	Пионерский парк, 2-я очередь	12 000,00	8 400,0	95,0	10,0
22	Сабинский	Парк культуры и отдыха, 2-я очередь	17 159,15	12 011,0	95,0	5,0
24	Высокогорский	Парк по ул. Хайдара Бигичева, новое стро-во	7 745,85	5 422,0	96,0	6,0
27	Тетюшский	Центральный парк, 2-я очередь	13 000,00	9 100,0	97,0	5,0
33	Казань	Парк «Крылья Советов»	30 000,00	21 000,0	97,0	2,0



Программа «Парки и скверы»

63

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Финансирование, тыс.руб	Факт выполнения, %	Динамика, %
	Итого по РТ	42	849 506,35	515 167,00	79,19	10,22
7	Спасский	Детский сквер, 2-я очередь	4 550,00	3 185,0	97,0	32,0
30	Казань	Сквер по ул. Академика Парина (от ул. Хусаина Мавлютова до проспекта Победы), новое стр-во	45 000,00	31 500,0	97,0	4,0
31	Казань	Парк «Урицкого»	50 000,00	35 000,0	97,0	4,0
28	Черемшанский	Сквер, 2-я очередь	7 377,50	5 164,0	98,0	5,0
20	Тукаевский	Парк, пос. Новый, новый	8 500,00	5 950,0	100,0	11,0



Программа «Парки и скверы»

64

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Финансирование, тыс.руб	Факт выполнения, %	Динамика, %
	Итого по РТ	42	849 506,35	515 167,00	79,19	10,22
8	Бавлинский	Сквер по ул. Татарстан, 2-я очередь	9 500,00	6 650,0	98,0	28,0
21	Алексеевский	Парк отдыха, 2-я очередь	8 735,85	6 115,0	98,0	8,0
18	Тукаевский	Парк в с.Круглое Поле, 2-я очередь	3 500,00	2 450,0	99,0	14,0
13	Муслюмовский	Парк Хафизова, 2-я очередь	12 334,80	8 634,0	100,0	20,0
14	В-Услонский	Парк культуры и отдыха, 2-я очередь	10 500,00	7 350,0	100,0	20,0
25	Лаишевский	Парк, 2-я очередь	7 279,85	5 096,0	100,0	10,0



Программа «Парки и скверы»

65

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Финансирование, тыс.руб	Факт выполнения, %	Динамика, %
	Итого по РТ	42	849 506,35	515 167,00	79,19	10,22
26	Нижнекамский	Центральный городской парк, новый	86 500,00	60 551,0	100,0	7,0
29	Новошешминский	Парк отдыха, 2-я очередь	7 091,20	4 964,0	100,0	7,0
32	Буинский	Центральный парк, 2-я очередь	13 559,45	9 492,0	100,0	5,0
34	Менделеевский	Сквер «Аллея Героев», новое стр-во	15 266,85	10 687,0	100,0	5,0
35	Кукморский	Парк «100-летие рождения Ленина», 2-я очередь	13 351,40	9 346,0	100,0	4,0
36	Арский	Центральный парк отдыха в честь 70-летия Победы в ВОВ, 2-я очередь	5 331,30	3 732,0	100,0	3,0



Программа «Парки и скверы»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Финанси- рование, тыс.руб	Факт выпол- нения, %	Динамика, %
	Итого по РТ	42	849 506,35	515 167,00	79,19	10,22
37	Апастовский	Парк отдыха, 2-я очередь	10 639,40	7 448,0	100,0	1,0
38	Кайбицкий	Парк, 2-я очередь	7 145,15	5 002,0	100,0	1,0
39	Агрызский	Парк отдыха, 2-я очередь	7 000,00	4 900,0	100,0	0,0
40	Азнакаевский	Парк Победы, 2-я очередь	17 572,35	12 300,0	100,0	0,0
41	Дрожжановский	Парк – аллея Героев, 2-я очередь	8 690,70	6 083,0	100,0	0,0
42	Чистопольский	Парк на набережной р.Кама, 2-я очередь	7 000,00	4 900,0	100,0	0,0



Проведение экспертизы достоверности ГАУ «УГЭЦ РТ» по обустройству парков и скверов

Объектов программы	Объектов экспертизы	Принято к рассмотрению	Направлено на доработку	Положительное решение	Динамика
42	22	22	-	22	+20

Программа «Доступная среда» на 2016 г.

Общий лимит программы	56,49 млн. руб.
В т.ч. по источникам:	
бюджет РФ	39,5 млн. руб.
бюджет РТ	16,9 млн. руб.
Адаптация 46 объектов социальной сферы	

Программа «Доступная среда» на 2016 год



Объекты	Бюджет РФ тыс. руб.	Бюджет РТ тыс. руб.	Общий объем тыс. руб.
Итого, в том числе:	39 547,3	16 948,84	56 496,14
СМР	37 208,1	15 946,34	53 154,44
Спорт (10 объектов)	6 790,0	2 910,0	9 700,0
Социальная защита (3 объекта)	2 015,9	863,97	2 879,87
Здравоохранение (17 объектов)	9 590,0	4 110,0	13 700,0
Культура (6 объектов)	4 060,0	1 740,0	5 800,0
Образование (Школы и ДОУ) (10 объектов)	14 752,2	6 322,37	21 074,57



Программа «Доступная среда» на 2016 год

70

№	МР	Наименование объекта	Лимит, тыс.руб	Выполнение СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	46	53 154,44	28,93	22,29
1	Алексеевский	ГБУК РТ «Бильярский музей-заповедник»	1 000,0	0,0	0,0
2	Н. Челны	МБОУ «Школа №88 дет с огр.возм.здор.»	1 498,4	0,0	0,0
3	Казань	МБОУ ДОД «Детс. музыкальная школа №7»	900,0	0,0	0,0
4	Казань	МБУ МП «КСЦО «Доверие»	600,0	5,0	0,0
5	Казань	ГАУЗ «Городская поликлиника №3»	910,0	7,0	2,0
6	Казань	ГБОУ «Казанская школа №76»	5 500,47	7,0	7,0
7	Казань	ГАУСО «Реаб. центр «Здравушка»	1 400,0	8,0	1,0
8	Мамадышский	МБУ ДОД «ДЮСШ «Олимп»	1 000,0	10,0	5,0
9	Казань	МБОУ «СОШ №78»	6 491,0	10,0	8,0
10	Казань	ГАУ ЦСП МДМ и С РТ	1 200,0	11,0	4,0
11	Елабужский	ГБУК РТ «Елабужский музей-заповедник»	1 200,0	12,0	7,0



Программа «Доступная среда» на 2016 год

71

№	МР	Наименование объекта	Лимит, тыс.руб	Выполне- ние СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	46	53 154,44	28,93	22,29
12	Кукморский	МБУДО «ДЮСШ «Зилант»	1 000,0	15,0	15,0
13	Нижнекамский	МБУ «Библиотека»	900,0	15,0	15,0
14	Казань	ГАУЗ «Центр. гор. клин. больница №18»	710,0	15,0	13,0
15	Нижнекамский	МБДОУ «Детский сад вида №87»	638,6	20,0	20,0
16	Казань	ГАУСО «КЦСОН»	879,87	20,0	15,0
17	Алькеевский	ГАУЗ «Базарно – Матакская ЦРБ	1 050,0	23,0	13,0
18	Алексеевский	МБОУ ДО «ДЮСШ Алексеевского района»	1 000,0	25,0	25,0
19	Р-Слободской	ГАУСО «КЦСОН «Доверие-Ышаныч»	600,0	25,0	25,0
20	Н. Челны	ГАУЗ «Городская поликлиника №3»	570,0	25,0	25,0
21	Н. Челны	ГАУЗ «Городская поликлиника №7»	570,0	25,0	25,0
22	Казань	ГАУЗ «Клиническая больница №2»	1 060,0	25,0	25,0
23	Сармановский	МБУ СОК «Батыр»	1 000,0	30,0	30,0



Программа «Доступная среда» на 2016 год

72

№	МР	Наименование объекта	Лимит, тыс.руб	Выполне- ние СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	46	53 154,44	28,93	22,29
24	Черемшанский	МБУ «Историко - краеведческий музей»	900,0	30,0	20,0
25	Зеленодольский	ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ»	810,0	35,0	35,0
26	Зеленодольский	МБОУ «Лицей №9 им. А.С. Пушкина»	2 191,7	35,0	28,0
27	Казань	ГАУЗ «Станция скорой мед. помощи»	430,0	35,0	34,0
28	Азнакаевский	ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ	810,0	40,0	40,0
29	Казань	ГАУЗ «Республиканский дом ребенка»	900,0	40,0	33,0
30	Казань	ГАУЗ «Детская гор. поликлиника №10»	1 020,0	40,0	40,0
31	Ютазинский	МБОУ ДОД ФСН ДЮСШ «Олимп»	1 000,0	45,0	45,0
32	Бугульминский	ГАУЗ Респ. бюро суд-медэкспертизы МЗ РТ	520,0	50,0	35,0
33	Казань	ГАУЗ «Городская поликлиника №10»	1 050,0	50,0	50,0
34	Заинский	МБУ ДО ДЮСШ «Зай»	1 000,0	50,0	35,0



Программа «Доступная среда» на 2016 год

73

№	МР	Наименование объекта	Лимит, тыс.руб	Выполнение СМР, %	Динамика %
	Итого по РТ	46	53 154,44	28,93	22,29
35	Мензелинский	МБУК «Районный дворец культуры»	900,0	50,0	48,0
36	Н. Челны	ГАУЗ «Детская поликлиника»	1 050,0	50,0	43,0
37	Казань	ГАУЗ «Городская клин. больница №18»	990,0	60,0	53,0
38	Казань	МБДОУ «Детский сад №63»	625,9	60,0	53,0
39	Казань	МБОУ «СОШ №156»	2 233,9	60,0	55,0
40	Казань	МБДОУ «Детский сад №221 комп. вида»	642,7	70,0	70,0
41	Н. Челны	МБДОУ «Детский сад №76 «Ветерок»	607,0	70,0	63,0
42	Н. Челны	МБДОУ «Детский сад №67 «Надежда»	644,9	70,0	63,0
43	Альметьевский	ГАУЗ Респ. бюро суд-медэкспертизы МЗ РТ	520,0	80,0	65,0
44	Лениногорский	ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» стр. 1	730,0	80,0	30,0
45	Казань	ДОЛ «Пламя»	900,0	85,0	15,0
46	Сабинский	МБУ «Спорткомплекс Сабинского МР»	1 000,0	90,0	5,0

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

		Подрядчик		ООО «Грань»
		Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»
		Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена
		Начало строительства		Апрель 2015 г.
		Срок завершения строительства		Июль 2017 г.
ВСЕГО необходимо принять КС-2	Принято КС-2 с начала строительства	Принято за период с 19.08.16 по 25.08.16		Остаток
936,83	688,94	21,62		247,89
Период		ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (19.08.2016г. – 25.08.2016г.)		15,07	15,12	100,33
СМР		15,07	15,12	100,33
Оборудование		0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2016 г. – 25.08.2016г.)		41,31	41,45	100,33
СМР		41,31	41,45	100,33
Оборудование		0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 25.08.2016г.)		750,33	756,15	100,78
СМР		750,33	756,15	100,78
Оборудование		0,00	0,00	0,00

Создание и строительство комплекса зданий Болгарской исламской академии

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ ГИСУ РТ	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Май 2016 г.	
Срок завершения строительства		Май 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (19.08.2016г. – 25.08.2016г.)	10,27	10,31	100,39
СМР	10,27	10,31	100,39
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2016 г. – 25.08.2016г.)	36,62	36,74	100,33
СМР	36,62	36,74	100,33
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 25.08.2016г.)	210,23	213,78	101,69
СМР	210,23	213,78	101,69
Оборудование	0,00	0,00	0,00

Строительство крытого плавательного бассейна в г. Набережные Челны, парк Гренада

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Объем финансирования, млн. руб.		293,7	
		ПИР 6,7	СМР 203,05 Обор-е 83,99
Начало строительства		2015	
Срок завершения строительства		Август 2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (19.08.2016г. – 25.08.2016г.)	21,82	19,58	89,73
СМР	1,18	1,12	94,92
Оборудование	20,64	18,46	89,44
МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2016 г. – 25.08.2016г.)	42,90	39,67	92,47
СМР	4,68	4,54	97,01
Оборудование	38,22	35,13	91,92
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 25.08.2016г.)	281,28	281,74	100,16
СМР	197,29	200,81	101,78
Оборудование	83,99	80,93	96,36

Строительство крытого плавательного бассейна в р.ц. Базарные Матаки Алькеевского МР

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Объем финансирования, млн. руб.		175,72	
		ПИР 4,09	СМР 124,06 Обор-е 47,56
Начало строительства		2015	
Срок завершения строительства		Август 2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (19.08.2016г. – 25.08.2016г.)	6,09	6,11	100,33
СМР	6,09	6,11	100,33
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2016 г. – 25.08.2016г.)	22,27	22,41	100,63
СМР	18,95	19,05	100,53
Оборудование	3,32	3,36	101,20
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 25.08.2016г.)	175,63	175,72	100,05
СМР	128,07	128,16	100,07
Оборудование	47,56	47,56	100,00

Строительство крытого плавательного бассейна в г.Казани, Горьковское шоссе

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Объем финансирования, млн. руб.		209,01	
		ПИР 4,57	СМР 138,51 Обор-е 65,93
Начало строительства		2015	
Срок завершения строительства		Август 2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (19.08.2016г. – 25.08.2016г.)	7,17	7,14	99,58
СМР	2,45	2,44	99,59
Оборудование	4,72	4,70	99,58
МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2016 г. – 25.08.2016г.)	24,02	24,04	100,08
СМР	10,63	10,64	100,09
Оборудование	13,39	13,40	100,07
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 25.08.2016г.)	187,04	189,63	101,38
СМР	121,42	123,70	101,87
Оборудование	65,62	65,93	100,47

«Строительство средней общеобразовательной школы №37-19 на 800 учащихся в жилом районе "Прибрежный" г.Наб.Челны»

Подрядчик		ООО «Евростиль»	
Технический заказчик		ГКУ ГИСУ РТ	
Стоимость объекта, млн. руб.		508,9	
		ПИР 11,63	СМР 386,69
Начало строительства		Обор-е 110,58	
Срок завершения строительства		Октябрь 2015 г.	
Период		Август 2016 г.	
	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (19.08.2016г. – 25.08.2016г.)	21,60	21,63	100,14
СМР	14,85	14,88	100,20
Оборудование	6,75	6,75	100,00
МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2016 г. – 25.08.2016г.)	113,19	113,48	100,26
СМР	25,00	25,14	100,56
Оборудование	88,19	88,34	100,17
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 25.08.2016г.)	497,63	508,90	102,26
СМР	387,36	398,32	102,83
Оборудование	110,27	110,58	100,28

Строительство промышленного парка "Актаныш" с. Актаныш, ул. Дорожная,50

Подрядчик		ООО «Газстройсервис»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Лимит финансирования, млн. руб.		56,42	
Начало строительства		2016	
Срок завершения строительства		2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (19.08.2016г. – 25.08.2016г.)	2,60	2,61	100,38
СМР	2,60	2,61	100,38
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2016 г. – 25.08.2016г.)	17,68	17,79	100,62
СМР	17,68	17,79	100,62
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 25.08.2016г.)	31,07	31,23	100,51
СМР	31,07	31,23	100,51
Оборудование	0,00	0,00	0,00

Выполнена разбивка территории по газопровод, прокладка газопровода - 97%, прокладка канализации- 97% (ведется прокладка напорной части канализации, КНС заказано), водопровода-95% (осталась врезка), монтаж ограждений -10% (1 из резидентов оградил свой участок -100%), слаботочные сети-80%, прокладка нар.эл.сетей - 80%,основание под КГЛ -4 шт.-100%.

**Создание промышленного парка "Развитие" г. Набережные Челны,
промышленно-коммунальная зона, пересечение и ул. Metallургической и
ул. Технической**

Подрядчик		ООО «Евростиль»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Лимит финансирования, млн. руб.		19,42	
Начало строительства		2016	
Срок завершения строительства		2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (19.08.2016г. – 25.08.2016г.)	0,00	0,00	
СМР	0,00	0,00	
Оборудование	0,00	0,00	
МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2016 г. – 25.08.2016г.)	0,00	0,21	
СМР	0,00	0,21	
Оборудование	0,00	0,00	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 25.08.2016г.)	0,00	0,39	
СМР	0,00	0,00	
Оборудование	0,00	0,00	

Выполнена планировка территории под размещение распределительного пункта №2. Ведется согласование проекта в части электрики и отопления. Вносятся изменения. Работы приостановлены

Строительство 1-ой очереди промышленного парка "Вятка" в Мамадышском муниципальном районе РТ II этап, ул. Шоссейная, д. 1а.

Подрядчик	ООО «Автострой» (г.Н.Челны) ООО «Инвестстрой (г.Мамадыш) ООО «Татстроймонтаж» (г.Казань)		
Заказчик-застройщик	ГКУ ГИСУ РТ		
Лимит финансирования, млн. руб.	137,38		
Начало строительства	2016		
Срок завершения строительства	2016		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (19.08.2016г. – 25.08.2016г.)	2,65	2,68	101,13
СМР	2,65	2,68	101,13
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2016 г. – 25.08.2016г.)	27,15	27,61	101,69
СМР	27,15	27,61	101,69
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 25.08.2016г.)	29,70	30,22	101,75
СМР	29,70	30,22	101,75
Оборудование	0,00	0,00	0,00

Разработка траншеи под видеонаблюдение, вторая очередь канализации -19%, устройство дороги - 19%, устройство ограждений-19%, газопровод (разработка траншеи, устройство трубопровода)- 24%.

Комплексное обустройство промышленной площадки в селе Старое Дрожжаное Дрожжановского муниципального района РТ

Подрядчик		ООО «Энергосервис»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Лимит финансирования, млн. руб.		96,63	
Начало строительства		2016	
Срок завершения строительства		2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (19.08.2016г. – 25.08.2016г.)	2,11	2,13	100,95
СМР	2,11	2,13	100,95
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2016 г. – 25.08.2016г.)	24,64	24,79	100,61
СМР	24,31	24,45	100,61
Оборудование	0,33	0,34	103,03
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 25.08.2016г.)	38,29	38,57	100,73
СМР	37,96	38,23	100,71
Оборудование	0,33	0,34	103,03

Демонтаж старой дороги-100%, Разработка грунта автодороги-100%, уплотнение грунта автодороги-100%, начато отсыпка щебенки, устройство ливневки- 70%, водопровода -65%, газопровода- 90%, видеонаблюдение и связь - 15%, произведен завоз материалов (ливневых колец, трубопровода и т.д.) ведется рытье котлована под очистные сооружения-70%,

Строительство 1 очереди промышленного парка "Кукмор"

ул. Производственная

Подрядчик		ООО «СтройГарант»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Лимит финансирования, млн. руб.		100,63	
Начало строительства		2016	
Срок завершения строительства		2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (19.08.2016г. – 25.08.2016г.)	4,69	4,73	100,85
СМР	4,69	4,73	100,85
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2016 г. – 25.08.2016г.)	8,02	8,12	101,25
СМР	8,02	8,12	101,25
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 25.08.2016г.)	14,18	14,29	100,77
СМР	14,18	14,29	100,77
Оборудование	0,00	0,00	0,00

Устройство автомобильной дороги - 29%, укладка кабельной линии-45%,, внутренний газопровод - 60%



Фельдшерско-акушерские пункты

Не исполнение Муниципальными образованиями Республики Татарстан 4-х стороннего Соглашения о реализации Республиканской программы модернизации первичной медико-санитарной помощи

Альметьевский	2 ФАП
Аксубаевский	1 ФАП
Буинский	1 ФАП
Верхнеуслонский	1 ФАП
Мензелинский	2 ФАП
Пестречинский	1 ФАП



Не обеспечена Муниципальным образованием подготовка необходимых для оформления ФАП

документов: (оформление земельного участка, выдача технических условий, разрешение на ввод в эксплуатацию, кадастровый паспорт объекта)

Приведены только те районы, в которых возведены модульные ФАПы 2 и более месяца назад.