



# Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

1

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - август 2014 года	<b>41</b>	<b>18</b>	<b>23</b>
январь - август 2015 года	<b>34</b>	<b>10</b>	<b>24</b>
январь - август 2016 года	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>13</b>



# Строительство ж/д по ул.Ак.Лаврентьева, 11, г.Казань



Строительные леса  
не обеспечены ограждениями  
и сплошными настилами

Отсутствует схема  
эвакуации работников

Составлены протоколы  
об административном правонарушении  
на должностное и юридическое лица

**Заказчик : ООО «СК «ФаРус»**  
**Подрядчик: ООО «СК «БЭСТ МАСТЕР»**



# Строительство ж/д по ул.Дубравная, 11а, г.Казань



Рабочие места  
не очищены  
от строительного мусора

Составлены протоколы  
об административном  
правонарушении  
на должностное и  
юридическое лица

**Заказчик : ООО «СтройИнвестИнжиниринг»**  
**Подрядчик: ОАО «СтройМаш»**



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,  
Государственная инспекция труда в РТ)

с 01.01.2016

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	748	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	366	13 879,0
Взыскано всего	146	5 286,0
Не истек срок оплаты	175	6 873,0
Направлено в службу судебных приставов	12	1 120,0
Обжалуются в суде	8	600,0



# Направление материалов в судебные органы

5

(Государственная инспекция труда в РТ)

с 01.01.2016

№	Наименование организации	Объект	Решение суда
1	ООО «УСК «Гермес»	ж/д по ул.Даурская/ ул.А.Кутуя, г.Казань	Привлечены к штрафу: - директор – 30 тыс.руб.; - юр.лицо – 100 тыс.руб.
		ж/д по ул.Ершова, г.Казань	на рассмотрении
2	ООО «СК «Татинвестстрой»	ж/д, г.Зеленодольск	Привлечен к штрафу директор – 150 тыс.руб.
3	ООО «Логистические транспортные системы»	«Казань Экспо», Лаишевский район	на рассмотрении
4	ООО «Восход»	ж/д, г.Зеленодольск	на рассмотрении



# Контроль за соблюдением норм охраны труда (АСРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2016

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	535
- с выездом на объекты строительства	137
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	281
- выдано предписаний	58
- приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	164
- прекращено действие Свидетельств	45
- выдано предупреждений	14



# Наличие службы охраны труда в строительных организациях (по данным МО)

7

№	МО РТ	Количество организаций, ед.		% от общего количества
		всего	имеющих службу ОТ	
1	г. Казань	5	5	100%
2	г.Наб.Челны	20	20	100%
3	Агрызский	3	3	100%
4	<b>Азнакаевский</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>54%</b>
5	Аксубаевский	3	3	100%
6	Актанышский	5	5	100%
7	Алексеевский	4	4	100%
8	Алькеевский	3	3	100%
9	Альметьевский	12	11	92%
10	Апастовский	2	2	100%
11	Арский	6	6	100%
12	Атнинский	2	2	100%
13	Бавлинский	2	2	100%
14	Балтасинский	4	4	100%
15	Бугульминский	9	9	100%



# Наличие службы охраны труда в строительных организациях (по данным МО)

№	МО РТ	Количество организаций, ед.		% от общего количества
		всего	имеющих службу ОТ	
16	Буинский	-	-	-
17	Верхнеуслонский	2	2	100%
18	Высокогорский	7	7	100%
19	Дрожжановский	4	4	100%
20	Елабужский	23	14	61%
21	Заинский	9	3	33%
22	Зеленодольский	9	9	100%
23	Кайбицкий	-	-	-
24	Камско-Устьинский	3	3	100%
25	Кукморский	6	6	100%
26	Лайшевский	3	3	100%
27	Лениногорский	9	9	100%
28	Мамадышский	3	3	100%
29	Менделеевский	4	4	100%
30	Мензелинский	5	5	100%





# Наличие службы охраны труда в строительных организациях (по данным МО)

№	МО РТ	Количество организаций, ед.		% от общего количества
		всего	имеющих службу ОТ	
31	Муслюмовский	3	3	100%
32	Нижнекамский	15	15	100%
33	Новошешменский	3	3	100%
34	Нурлатский	10	10	100%
35	Пестречинский	5	5	100%
36	Рыбно-Слободский	5	5	100%
37	Сабинский	10	9	90%
38	Сармановский	2	2	100%
39	Спасский	5	5	100%
40	Тетюшский	2	2	100%
41	Тукаевский	4	4	100%
42	Тюлячинский	3	3	100%
43	Черемшанский	5	3	60%
44	Чистопольский	6	6	100%
45	Ютазинский	-	-	-



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 2 сентября 2016 года

10

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 нед.,%	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 401 000</b>	<b>1 561 105</b>	<b>65,0</b>	<b>8,5</b>	<b>839 895</b>
1	Чистопольский	30 000	7 209	24,0	3,1	22 791
2	Черемшанский	8 000	2 823	35,3	6,4	5 177
3	Новошешминский	5 000	1 832	36,6	4,6	3 168
4	Лениногорский	30 000	11 447	38,2	8,6	18 553
5	Нижнекамский	150 000	57 899	38,6	7,5	92 101
6	Буинский	17 000	7 240	42,6	5,3	9 760
7	Бавлинский	17 000	7 427	43,7	5,6	9 573
8	г.Наб.Челны	300 000	145 450	48,5	13,8	154 550
9	Спасский	8 000	4 018	50,2	0	3 982
10	Нурлатский	26 000	13 061	50,2	2,9	12 939
11	г.Казань	800 000	428 750	53,6	11,2	371 250
12	Бугульминский	40 000	22 085	55,2	8,4	17 915
13	Аксубаевский	11 000	6 079	55,3	17,3	4 921
14	Кукморский	27 000	16 284	60,3	4,4	10 716
15	Дрожжановский	7 000	4 241	60,6	2,5	2 759



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 2 сентября 2016 года

11

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 нед.,%	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 401 000</b>	<b>1 561 105</b>	<b>65,0</b>	<b>8,5</b>	<b>839 895</b>
16	Агрызский	20 000	12 712	63,6	6,7	7 288
17	Зеленодольский	170 000	109 092	64,2	9,2	60 908
18	Тетюшский	10 000	6 527	65,3	6,4	3 473
19	Альметьевский	155 000	102 798	66,3	0	52 202
20	Сабинский	18 000	12 030	66,8	5,6	5 970
21	Менделеевский	10 000	6 780	67,8	3,3	3 220
22	Елабужский	50 000	34 049	68,1	0	15 951
23	Арский	27 000	18 489	68,5	20,0	8 511
24	Мензелинский	16 000	10 984	68,7	3,9	5 016
25	Актанышский	17 000	11 864	69,8	4,0	5 136
26	Алексеевский	14 000	9 857	70,4	0,9	4 143
27	Азнакаевский	25 000	17 743	71,0	5,4	7 257
28	Алькеевский	6 500	4 615	71,0	1,8	1 885
29	Р-Слободский	13 000	9 417	72,4	2,1	3 583
30	Кайбицкий	4 800	3 486	72,6	2,7	1 314



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 2 сентября 2016 года

12

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 нед.,%	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 401 000</b>	<b>1 561 105</b>	<b>65,0</b>	<b>8,5</b>	<b>839 895</b>
31	Мамадышский	15 000	11 002	73,3	2,2	3 998
32	Муслюмовский	8 000	6 078	76,0	7,1	1 922
33	К-Устьинский	10 000	7 603	76,0	12,3	2 397
34	Балтасинский	14 000	11 439	81,7	13,4	2 561
35	Ютазинский	10 000	8 210	82,1	21,6	1 790
36	Заинский	20 000	16 664	83,3	3,2	3 336
37	Атнинский	4 000	3 403	85,1	10,4	597
38	Тюлячинский	7 500	6 408	85,4	0,0	1 092
39	Сармановский	10 000	8 744	87,4	5,4	1 256
40	Высокогорский	64 000	57 197	89,4	0,8	6 803
41	В-Услонский	40 000	39 817	99,5	34,3	183
42	Апастовский	12 000	12 008	100,1	-	-
43	Лаишевский	80 000	85 843	107,3	0,6	-
44	Тукаевский	70 000	76 190	108,8	-	-
45	Пестречинский	85 000	104 211	122,6	-	-



# Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)



**г.Нижнекамск 144-кв. ж.д. № 1 в мкр. № 47  
подрядчик – ОАО «ЖИК-НК»**



# Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)



**г.Арск 36-кв. ж.д. по ул.М.Горького , 36А**  
подрядчик – ООО «Городские сети»



# Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

	План	Введено	Остаток	Степень готовности		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	193	79	114	84	24	6
Общая площадь (тыс.кв.м.)	505,4	181,9	323,5	197,2	121,7	4,6
Количество квартир	9 554	3 154	6 400	3 878	2 407	115



# Арендное жилье 2016 года

<b>МО РТ, Наименование объекта</b>	<b>Заказчик</b>	<b>Подрядчик</b>	<b>% готовности</b>
<b>Лаишевский район, д.Астраханка 1 кв. ж/д – 9 шт.</b>	МУП УКС	ООО «Каркасом- строй»	100
<b>Тюлячинский район, с.Тюлячи, 16 кв. ж/д ул.Магистральная, поз.7</b>	ГИСУ	СФ «Строитель»	100
<b>Алькеевский район, с.Сиктерме-Хузангаево 1 кв. ж/д – 8 шт.</b>	ГИСУ	ООО «Строитель и К»	100





# Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ по титулу ГЖФ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
<b>Всего по РТ</b>		<b>23</b>	<b>132</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
1	Альметьевский	1	3	-	1	-
2	Бугульминский	1	20	-	1	-
3	Высокогорский	2	8	1	1	-
4	Зеленодольский	2	14	2	-	-
5	Лаишевский	2	6	2	-	-
6	Пестречинский	1	3	1	-	-
7	Сабинский	1	3	-	-	1
8	г. Казань	11	51	4	6	-
9	г. Наб. Челны	3	24	3	-	-

# Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ по титулу ГИСУ (введен в эксплуатацию)



**Актанышский район, с.Актаныш, 1 кв. инд. ж.д. ул.Т.Миннуллина, д.26**  
Подрядчик – ООО «ИЦ «Газстройсервис»



# Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ по титулу ГИСУ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов	
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
<b>Всего по РТ</b>		<b>10</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>2</b>
<b>1</b>	<b>Бавлинский</b>	1	15	-	1
<b>2</b>	<b>Балтасинский</b>	4	4	4	-
<b>3</b>	<b>Мензелинский</b>	1	1	1	-
<b>4</b>	<b>Муслюмовский</b>	1	11	-	1
<b>5</b>	<b>Черемшанский</b>	3	3	3	-

# Реализация прав детей-сирот на жилье



№	МО РТ	Помещений,				№	МО РТ	Помещений,			
		Выставлено для выбора	Право ГЖФ	Право РТ	Заселено			Выставлено для выбора	Право ГЖФ	Право РТ	Заселено
<b>ИТОГО по РТ</b>								<b>311</b>	<b>20</b>	<b>51</b>	<b>48</b>
1	Агрызский	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	10	Балтасинский	<b>1</b>			
2	Азнакаевский	<b>4</b>				11	Бугульминский	<b>20</b>			
3	Аксубаевский	<b>7</b>				12	Буинский	<b>3</b>			
4	Актанышский	<b>1</b>				13	Верхнеуслонский	<b>5</b>			
5	Алексеевский	<b>2</b>				14	Елабужский	<b>19</b>	<b>10</b>		
6	Алькеевский	<b>8</b>				15	Заинский	<b>4</b>	<b>1</b>		
7	Альметьевский	<b>6</b>				16	Зеленодольский	<b>25</b>		<b>2</b>	<b>2</b>
8	Арский	<b>3</b>				17	Кайбицкий	<b>7</b>			
9	Бавлинский	<b>8</b>				18	Камско-Устьинский	<b>5</b>			

# Реализация прав детей-сирот на жилье



№	МО РТ	Помещений,				№	МО РТ	Помещений,			
		Выставлено для выбора	Право ГЖФ	Право РТ	Заселено			Выставлено для выбора	Право ГЖФ	Право РТ	Заселено
<b>ИТОГО по РТ</b>								<b>311</b>	<b>20</b>	<b>51</b>	<b>48</b>
19	Кукморский	<b>8</b>	<b>4</b>			28	Пестречинский	<b>5</b>			
20	Лаишевский	<b>5</b>				29	Сабинский	<b>2</b>			
21	Лениногорский	<b>11</b>				30	Сармановский	<b>1</b>			
22	Мамадышский	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	31	Тетюшский	<b>2</b>			
23	Менделеевский	<b>2</b>				32	Тюлячинский	<b>1</b>			
24	Мензелинский	<b>4</b>				33	Черемшанский	<b>3</b>			
25	Нижнекамский	<b>45</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	34	Чистопольский	<b>17</b>			
26	Новошешминский	<b>1</b>				35	Ютазинский	<b>2</b>			
27	Нурлатский	<b>11</b>				36	г. Казань	<b>50</b>		<b>37</b>	<b>36</b>



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено	
			02.09.16	Дин-ка	02.09.16	Дин-ка	02.09.16	Дин-ка
1	Аксубаевский	1	1	0	1	0	0	0
2	Алексеевский	4	4	0	3	0	3	0
3	Алькеевский	6	6	0	0	0	0	0
4	Альметьевский	3	3	0	2	0	1	0
5	Арский	1	1		1		1	+1
6	Апастовский	1	1	0	0	0	0	0
7	Атнинский	2	2	0	0	0	0	0
8	Буинский	1	1	0	0	0	0	0
9	Елабужский	2	2	0	2	+1	0	0
10	Зеленодольский	1	1	0	1	0	0	0
11	г.Казань	2	2	0	2	0	1	0
<b>ИТОГО</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>+2</b>	<b>10</b>	<b>+2</b>



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено	
			02.09.16	Дин-ка	02.09.16	Дин-ка	02.09.16	Дин-ка
12	К-Устьинский	1	1	0	0	0	0	0
13	Кукморский	1	1	0	1	0	0	0
14	Лаишевский	1	1	0	0	0	0	0
15	Лениногорский	1	1		1		1	
16	Менделеевский	2	2	0	2	0	1	0
17	Мензелинский	2	2	0	2	0	0	0
18	Н.Челны	1	1	0	1	0	0	0
19	Нижнекамский	1	1	0	1	+1	0	0
20	Пестречинский	3	3	0	2	0	0	0
21	Р-Слободский	1	1	0	0	0	0	0
22	Тетюшский	1	1	0	0	0	0	0
23	Чистопольский	3	3	0	3	0	2	+1
<b>ИТОГО</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>+2</b>	<b>10</b>	<b>+2</b>



# Строительство домов для многодетных семей *на стадии завершения*

24



**Алькеевский район, С.Каракули**  
Подрядчик - ООО "Строитель и К"





# Молодые семьи

№	МО РТ	Выдано свидетельств	Закреплено помещений	Перечислено поставщику жилья
1	Альметьевский	2	2	2
2	Арский	1	1	1
3	Бугульминский	1	1	1
4	Лениногорский	1	1	1
5	Нижнекамский	10	10	10
6	Сабинский	2	2	2
7	Чистопольский	1	1	1
8	Ютазинский	1	1	1
9	г.Н.Челны	20	20	20
10	г.Казань	42	42	42
<b>ИТОГО</b>		<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>



# Чернобыльцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			02.09.16	Дин-ка	02.09.16	Дин-ка	02.09.16	Дин-ка
1	Альметьевский	2	2		2		2	
2	Зеленодольский	3	0	0	0	0	0	0
3	Менделеевский	1	1	0	1	+1	0	0
4	Нижнекамский	2	2		2		2	
5	Пестречинский	1	0	0	0	0	0	0
6	Сармановский	2	2	+1	1	0	1	0
7	Тюлячинский	1	1		1		1	
8	Чистопольский	2	2	0	2	+1	1	0
9	Ютазинский	1	1	0	0	0	0	0
10	г.Н.Челны	2	2	+1	0	0	0	0
11	г.Казань	2	0	0	0	0	0	0
<b>ИТОГО по РТ</b>		<b>19</b>	<b>13</b>	<b>+2</b>	<b>9</b>	<b>+2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>



# Переселенцы с Крайнего Севера

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			02.09.16	Дин-ка	02.09.16	Дин-ка	02.09.16	Дин-ка
1	Бугульминский	2	1	0	0	0	0	0
2	Верхнеуслонский	1	0	0	0	0	0	0
<b>ИТОГО</b>		<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Уволенные военнослужащие

№	МО РТ	Форма обеспечения	Граждан - получателей	Оплачено
1	г.Казань	Единовременная денежная выплата	3	3
2		Жилое помещение	2	2
<b>ИТОГО</b>			<b>5</b>	<b>5</b>



# Вынужденные переселенцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			02.09.16	Дин-ка	02.09.16	Дин-ка	02.09.16	Дин-ка
1	Бугульминский	1	1	+1	0	0	0	0
2	Высокогорский	1	1		1		1	
3	Елабужский	1	1		1		1	
4	Зеленодольский	3	1	0	1	0	1	0
5	Сабинский	1	0	0	0	0	0	0
6	Сармановский	1	1		1		1	
7	г.Казань	6	4	0	2	0	2	0
<b>ИТОГО</b>		<b>14</b>	<b>9</b>	<b>+1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>



# Многоквартирное инвестиционное жилье (введены в эксплуатацию)

30



г.Казань, три 127-150-кв. жилых дома № 004, 006, 007 ул.С.Хакима  
Застройщик – ООО «ЮИТ Казань»



# Многоквартирное инвестиционное жилье (введены в эксплуатацию)

31



г.Казань, 315-кв. жилые дома № 1 и 2 по ул.Профессора Камая  
Застройщик – ООО «Промышленная компания Сити»



# Многоквартирное инвестиционное жилье (введен в эксплуатацию)

32



г.Набережные Челны, 216-кв. жилой дом № 20-03 ж.р. «Замелекесье»  
Застройщик – ООО «Домкор»





# Многоквартирное инвестиционное жилье

33

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов	
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
<b>Всего по РТ</b>		<b>43</b>	<b>29</b>	<b>14</b>
1	Агрызский	1	-	1
2	Альметьевский	1	1	-
3	Арский	1	1	-
4	Бугульминский	3	1	2
5	Елабужский	2	1	1
6	Зеленодольский	1	1	-
7	Лаишевский	2	2	-
8	Лениногорский	1	1	-
9	Муслюмовский	1	-	1
10	Нижнекамский	2	1	1
11	г.Набережные Челны	18	14	4
12	г.Казань	10	6	4



# Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
Количество домов	9 000	6 258	2 742

**Служебное жилье для участковых  
уполномоченных полиции (бюджет РТ)  
введен в эксплуатацию**



**Дрожжановский район, с.Шеланга  
Подрядчик – ООО «Энергосервис»**




# Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции (бюджет РТ)

Адрес объекта		СМР, %	Динамика за 2 недели, %	Лимит, тыс.руб.	Оплата, тыс.руб.	Принято КС-2
<b>Итого по РТ</b>		<b>91,5</b>	<b>6,8</b>	<b>37 000,0</b>	<b>22 356,9</b>	<b>18 499,0</b>
г.Казань	Приволжский район – ОП №9 «Сафиуллина», п.Вишневка	57,3	24,5	3 700,0	1 104,5	0
	Советский район – ОП № 13 «Азино-2», п.Вознесенье	68,3	15,5	3 700,0	1 104,5	0
Мамадышский, г.Мамадыш, п.Северный		90	14,9	3 700,0	2 399,4	1 849,9
г.Казань, Советский район – ОП №12 «Гвардейский», п.Константиновка		99	1	3 700,0	2 027,8	2 891,3
Зеленодольский, с.Свияжск		100	6,6	3 700,0	1 104,5	0
Альметьевский, с. Дальние Ямаши		100	5,1	3 700,0	2 854,0	2 499,4
Высокогорский, с.Куркачи		100	-	3 700,0	2 366,5	1 802,9
Дрожжановский, с.Шланга		100	-	3 700,0	2 985,7	3 236,4
Заинский, с.Тюгеевка		100	-	3 700,0	3 071,8	2 810,5
Нижнекамский, с.Верхние Челны		100	-	3 700,0	3 338,4	3 408,6



# Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции (бюджет МО)

**введен в эксплуатацию**



**Заинский район, г. Заинск, ОП «Заинск-2»  
Подрядчик – ООО «Астория»**



# Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции (бюджет МО)

38

Адрес объекта		Факт освоения СМР, %	Динамика СМР за 2 недели, %
<b>Итого по РТ</b>		<b>94,5</b>	<b>9,5</b>
г.Казань	Авиастроительный район, п.Кадышево	85,0	10
	Приволжский район – ОП №10 «Промышленный», п.Старое Победилово	85,0	5
	Приволжский район – ОП №10 «Промышленный», п.Петровский	91,0	2
Высокогорский, с.Чернышевка		98,0	20
Дрожжановский, с.Большая Акса		100	10
Заинский, г. Заинск-2		100	10
Альметьевский, с.Абдрахманово		100	-
Нижнекамский, с.Шереметьево		100	-

# Долевое строительство (Введен в эксплуатацию)



**г.Набережные Челны 360 – кв.жилой дом № 58/02**  
**Застройщик – ООО «Химстрой»**



# Долевое строительство

40

## Объекты на контроле Минстроя РФ

№	Наименование объекта	Заказчик / застройщик	Площ. кв.м.	Стадия строительства (%)
1	128 кв. ж.д. по ул. Четаева	ЗАО «Вектр»	13 153	96 %
2	152 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)	ООО «Маг-строй»	8 377	82 %
	168 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)		9 390	78 %
3	373 кв. ж.д. по ул.Достоевского,57	ООО «Свей»	23 310	55 %
<b>ИТОГО по г.Казани</b>			<b>54 230</b>	
1	360 кв. ж.д. 58/02 г.Наб.Челны	ООО «Химстрой»	22 369	<i>Введен в эксплуатацию</i>





# Сельские клубы



**Высокогорский, д.Ташлы-Ковали**  
**Подрядчик: ООО «БарсЭлитСтрой»**



# Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 02.09.16	дина- мика
1	г.Казань, п.Нагорный	ООО "Ак Таш"	14 847,25	0,00	<b>82</b>	22
2	Елабужский, с.Котловка	ООО "Самур"	5 350,17	59,82	<b>93</b>	10
3	Бавлинский, с.Верхняя Фоминовка	ООО "УКС"	5 350,17	92,59	<b>93</b>	3
4	Менделеевский, д.Актазики	ООО СК "Крепость"	5 350,17	75,33	<b>95</b>	7
5	г.Наб. Челны, ж.м."Суар"	ООО СК "Баракат"	14 847,25	82,09	<b>97</b>	11
6	Ютазинский, д.Каклыкуль	ООО "Тат-РДС"	5 350,17	70,62	<b>96</b>	2
7	Атнинский, с.Айшияз	ООО "Атнинская МСО"	5 350,17	94,43	<b>98</b>	8
8	Алексеевский, д.Александровка	ЗАО "Алексеевская МСО ТАПС"	5 350,17	88,20	<b>100</b>	18
9	Азнакаевский, с.Кук-Тяка	ООО СК "Гарант"	5 350,17	94,70	<b>100</b>	6
10	Арский, с.Урнашбаш	ООО "КСМ"	5 350,17	99,50	<b>100</b>	6



# Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 02.09.16	дина- мика
11	Балтасинский, д.Ярак-Чурма	ООО "Стройград"	23 088,10	65,75	100	3
12	Пестречинский, п.Карповка	ООО "Строитель +"	5 350,17	94,66	100	2
13	Сармановский, с.Рантамак	ООО "Промышленные решения"	5 350,17	94,70	100	2
14	Актанышский, д.Чуганак	ООО "ПМК"	5 350,17	99,50	100	-
15	Алькеевский, д.Бибаево- Челны	ООО "Строитель и К"	5 350,17	99,50	100	-
16	Буинский, д.Новые Мертли	ООО "Стройгарант+"	5 350,17	99,50	100	-
17	Верх.-Услонский, д.Клянчино	ООО "БарсЭлитСтрой"	5 350,17	99,50	100	-
18	Заинский, с.Нижние Лузы	ООО "Татспецстрой"	5 350,17	99,50	100	-
19	Мамадышский, с.Кляуш	ООО "Инвестстрой"	5 350,17	99,50	100	-
20	Мензелинский, с.Тулубаево	ООО "Лига"	5 350,17	99,50	100	-



# Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 02.09.16	Дина- мика
21	Рыб.-Слободский, д.Тябердино-Челны	ООО "КСМУ"	5 350,17	99,50	100	-
22	Сабинский, д.Нижний Отар	ООО "ПМК-159"	5 350,17	99,50	100	-
23	Черемшанский, п.Яшауче	ООО "Строитель"	5 350,17	99,50	100	-
24	Новошешминский, с.Ленино	ООО "Строитель"	12 313,41	99,43	100	-
25	Кукморский, с.Малая Чура	ООО "Строй-Гарант"	5 350,17	99,24	100	-
26	Тетюшский, с.Малые Атряси	ООО "ПСК Созидатель"	5 350,17	98,73	100	-
27	Муслюмовский, с.Михайловка	МУП "УКС Муслюмовского МР"	5 350,17	95,75	100	-
28	Чистопольский, с.Четыре Двора	ООО "Респект"	5 350,17	95,42	100	-
29	Тюлячинский, д.Кара-Ширма	ООО "СтройСервис"	5 350,17	94,70	100	-
30	Бугульминский, д.Батыр	ООО "СК Арида"	5 350,17	94,70	100	-



# Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 02.09.16	дина- мика
31	Высокогорский, д.Ташлы-Ковали	ООО "БарсЭлитСтрой"	5 350,17	94,70	100	-
32	Дрожжановский, с.Чув. Шаймурзино	ООО "Энергосервис"	5 350,17	94,70	100	-
33	Кайбицкий, с.Берлибаш	ОАО "СФ "Вика"	5 350,17	94,70	100	-
34	Лениногорский, д.Карагай	ООО "Ленкар"	5 350,17	94,70	100	-
35	Спасский, с.Татарская Тахтала	ООО «СРП «Спасагрострой»	5 350,17	94,70	100	-
36	Тукаевский, д.Таш-Кичу	ООО "Камстройфон"	5 350,17	94,70	100	-
37	Альметьевский, с.Ильтень-Бута	ООО "Основа С"	5 350,17	94,67	100	-
38	Зеленодольский, с.Бакрче	ООО "Арсенал Строй"	5 350,17	94,65	100	-
39	Агрызский, с.Варзи-Омга	ООО "Стройгарант"	5 350,17	94,43	100	-



# Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 02.09.16	дина- мика
39	Агрызский, с.Варзи-Омга	ООО "Стройгарант"	5 350,17	94,43	100	-
40	Лаишевский, д.Курманаково	ООО "Строй Корпорация"	5 350,17	93,61	100	-
41	Апастовский, д.Верхнее Балтаево	ООО "УК АПК Апас"	5 350,17	92,72	100	-
42	Кам.-Устьинский, с.Варварино	ООО "Кама"	5 350,17	89,48	100	-
43	Аксубаевский, д.Малое Сунчелеево	ИП Зайдуллин	5 350,17	88,60	100	-
44	Нурлатский, с.Русское Богдашкино	ООО "Перспектива"	12 313,41	87,43	100	-
45	Нижнекамский, с.Балчыклы	ООО "Технология"	5 350,17	80,93	100	-



# Участковые ветеринарные пункты

47



**Алексеевский, с.Лебедино**  
Подрядчик: Азнакаевский завод «Нефтемаш»



# Участковые ветеринарные пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Агрызский, с. Нижнее Кучуково				
2	Азнакаевский, с. Чалпы				
3	Аксубаевский, с. Старые Савруши				
4	Актанышский, с. Такталачук				
5	Актанышский, с. Поисеево				
6	Алексеевский, с. Лебедино				
7	Алькеевский, с. Старое Алпарово				
8	Альметьевский, с. Бишмунча				
9	Апастовский, с. Шигаево				
10	Арский, с. Нижние-Аты				
11	Арский, с. Шушмабаш				
12	Атнинский, с. Нижняя Береске				
13	Бавлинский, с. Покровский Урустамак				

\*-выполнение работ обеспечивает МО РТ





# Участковые ветеринарные пункты

49

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
14	Балтасинский , с.Янгулово				
15	Буинский, с.Каменный Брод				
16	Высокогорский, с.Айбаш				
17	Дрожжановский, с.Б.Матаки				
18	Дрожжановский, с.Старые Какерли				
19	Елабужский, г.Елабуга				
20	Заинский , г.Заинск				
21	Зеленодольский, с.Мизинова				
22	Кайбицкий, с.Большое Подберезье				
23	Камско-Устьинский, с.Теньки				
24	Кукморский, с.Березняк				
25	Кукморский, с.Нижний Искубаш				
26	Лаишевский, с.Малые Елги				
27	Лениногорский, с.Нижние Чершиллы				

\*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Участковые ветеринарные пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
28	Мамадышский, с.Куюк Ерыкса				
29	Мензелинский, с.Атрякле				
30	Нижнекамский, Камские Поляны				
31	Новошешминский, с.«Красный Октябрь»				
32	Пестречинский, с.Шали				
33	Сармановский, с.Лешев Тамак				
34	Тетюшский, сЖуково				
35	Тукаевский, с.Нижний Суык-Су				
36	Тюлячинский, с.Большая Меша				
37	Черемшанский, с.Аккиреево				
38	Ютазинский, с.Старый Каразирек				
39	Бавлинский, с. Васькино Турайлы				
40	Муслюмовский, с. Елгабаш				

\*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
1	Альметьевский, г.Альметьевск	2 000	100	<b>100</b>	-
2	Актанышский, с.Актаныш	1 500	100	<b>100</b>	-
3	Алькеевский, с.Базарные Матаки	500	100	<b>100</b>	-
4	Арский, г.Арск	500	100	<b>100</b>	-
5	Бавлинский, г.Бавлы	500	100	<b>100</b>	-
6	Балтасинский, с.Балтаси	1 000	100	<b>100</b>	-
7	Буинский, г.Буинск	1 750	100	<b>100</b>	-
8	Елабужский, г.Елабуга	1 000	100	<b>100</b>	-
9	Лениногорский, с.Шугурово	1 000	100	<b>100</b>	-
10	Мамадышский, г.Мамадыш	2 500	100	<b>100</b>	-
11	Мензелинский, г.Мензелинск	500	100	<b>100</b>	-



# Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
12	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 000	100	<b>100</b>	-
13	Нурлатский	1000	27,49	<b>100</b>	-
14	Новошешминский, с.Новошешминск	500	100	<b>100</b>	-
15	Рыбно-Слободский, пгт.Рыб. Слобода	2000	68,43	<b>100</b>	-
16	Сабинский, пгт.Богатые Сабы	2 000	100	<b>100</b>	-
17	Сармановский, с.Сарманово	1 000	100	<b>100</b>	-
18	Тукаевский, г.Набережные Челны	1 000	87,36	<b>100</b>	-
19	Тюлячинский, с.Тюлячи	500	100	<b>100</b>	-
20	Черемшанский, с.Черемшан	500	100	<b>100</b>	-
21	Чистопольский, г.Чистополь	1 000	64,36	<b>100</b>	-
22	г.Казань	5 000	78,23	<b>100</b>	-



# Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
1	Алексеевский, пгт.Алексеевское	500	59,62	<b>100</b>	-
2	Азнакаевский, г.Азнакаево	200	0	<b>100</b>	-
3	Актанышский, с.Актаныш	300	0	<b>100</b>	-
4	Алькеевский, с.Базарные Матаки	388	100	<b>100</b>	-
5	Апастовский, пгт.Апастово	600	100	<b>100</b>	-
6	Балтасинский, с.Балтаси	202	100	<b>100</b>	-
7	Бугульминский, г.Бугульма	1 000	100	<b>100</b>	-
8	Буинский, г.Буинск	1 500	99,5	<b>100</b>	-
9	Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора	600	100	<b>100</b>	-
10	Дрожжановский, с.Старое Дрожжаное	1 000	100	<b>100</b>	-
11	Заинский, г.Заинск	200	100	<b>100</b>	-
12	Кайбицкий, с.Большие Кайбицы	300	100	<b>100</b>	-



# Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
13	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	300	100	<b>100</b>	-
14	Кукморский, пгт.Кукмор	1 400	100	<b>100</b>	-
15	Лениногорский, г.Лениногорск	1 400	100	<b>100</b>	-
16	Мамадышский, г.Мамадыш	980	100	<b>100</b>	-
17	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 500	83,74	<b>100</b>	-
18	Пестречинский, с.Пестрецы	900	79,47	<b>100</b>	-
19	Сармановский, с.Сарманово	2 000	100	<b>100</b>	-
20	Спасский, г.Болгар	1 448	74,90	<b>100</b>	-
21	Тетюшский, г.Тетюши	500	99,9	<b>100</b>	-
22	Тукаевский, г.Набережные Челны	400	100	<b>100</b>	-
23	Черемшанский, с.Черемшан	1 500,00	100	<b>100</b>	-
24	Ютазинский, пгт.Уруссу	882	99,79	<b>100</b>	-



# Фельдшерско-акушерские пункты



Нурлатский, с.Ерыклы

Подрядчик: Азнакаевский завод «Нефтемаш»



# Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Агрызский, с.Табарлийский				
2	Агрызский, с.Кам-Ключинский				
3	Азнакаевский, с.Алькеевский				
4	Азнакаевский, с.Верхне-Стярлинский				
5	Аксубаевский, с.Новоаксубаевский				
6	Аксубаевский, с.Карасинский				
7	Актанышский, с.Старо-Бугадский				
8	Алексеевский, с.Больше-Тиганский				
9	Алькеевский, с.Карамалинский				
10	Алькеевский, с.Кошкинский				
11	Альметьевский, с.Шегурчинский				
12	Альметьевский, с.Акташский				
13	Апастовский, с.Свияжский				

\*-выполнение работ обеспечивает МО РТ





# Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
14	Арский, с.Ново-Кырлайский				
15	Атнинский, с.Айшиязский				
16	Бавлинский, с.Исергаповский				
17	Бавлинский, с.Убинский				
18	Балтасинский, с.Куюкский				
19	Бугульминский, с.Зеленорощинский				
20	Бугульминский, с.Ефановский				
21	Буинский, с.Киятский				
22	Верх.-Услонский, с.Янга-Юльский				
23	Высокогорский, с.Туктамышский				
24	Дрожжановский, с.Алешкин-Саплыкский				
25	Дрожжановский, с.Чувашско-Дрожжановский				

\*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
26	Елабужский, с.Альметьевский				
27	Елабужский, с.Армалинский				
28	Заинский, с.Светлоозерский				
29	Зеленодольский, с.Ремплерский				
30	Зеленодольский, с.Новопольский				
31	Кайбицкий, с.Мало-Кайбицкий				
32	Кам.-Устьинский, с.Варваринский				
33	Кукморский, с.Большесардекский				
34	Лаишевский, с.Атабаевский				
35	Лениногорский, с.Куакбашский				
36	Мамадышский, Шемякский				
37	Мамадышский, с.Уразбахтинский				
38	Мензелинский, с.Калтаковский				

\*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
39	Мензелинский, с. Кзыл-Тюбякский				
40	Менделеевский, с.Абалевский				
41	Муслюмовский, с.Каенсазский				
42	Нижнекамский, с.Поповский				
43	Новошешминский, с.Тубылгы-Тауский				
44	Нурлатский, с.Ерыклинский				
45	Нурлатский, с.Тюросовхозский				
46	Пестречинский, с.Званковский				
47	Рыб.-Слободский, с.Полянский				
48	Рыб.-Слободский, с.Нижне-Тимерлекский				
49	Сабинский, с.Большенуркеевский				
50	Сабинский, с.Аккуль-Бигенеевский				
51	Сармановский, с.Большенуртинский				

\*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
52	Сармановский, с.Сарсаз-Такермянский				
53	Спасский, с.Иске-Рязапский				
54	Тетюшский, с.Иоковский				
55	Тукаевский, с.Авлашский				
56	Тюлячинский, с.Шадкинский				
57	Черемшанский, с.Нижнечегодский				
58	Чистопольский, с.Кубасский				
59	Чистопольский, с.Татарско-Толкишский				
60	Ютазинский, с.Каклы-Кульский				

\*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Патолого-анатомическое отделение

61

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Альметьевский				
2	Сармановский				
3	Алькеевский				
4	Арский				
5	Рыбно-Слободский				
6	Буинский, с.Киятский				
7	Балтасинский, с.Куюкский				
8	Азнакаевский				
9	Сабинский				
10	Мамадышский				

\*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Модульно-врачебные амбулатории

62

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Заинский, ст.Заинск-2				
2	Мамадышский, с.Новый Кумазан				
3	Елабужский				

\*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Капитальный ремонт объектов здравоохранения

63

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе:				
		СМР, %	Динамика, %	Капитальный ремонт				
				ФАП	ФАП в СОШ	Амбул.	Участ. больниц	Полик- линик
1	Азнакаевский	100	-	100	-	-	-	-
2	Аксубаевский	100	-	100	-	-	-	100
3	Актанышский	100	-	100	-	-	100	-
4	Алексеевский	100	-	100	-	-	-	-
5	Алькеевский	100	-	100	-	-	-	-
6	Альметьевский	100	-	100	-	-	-	-
7	Апастовский	100	-	100	-	-	-	-
8	Арский	100	-	100	-	-	-	-
9	Атнинский	100	-	-	-	-	-	100
10	Бавлинский	100	-	100	-	-	-	-
11	Балтасинский	100	-	100	-	100	-	-
12	Буинский	94	1	94	100	-	-	-
13	Бугульминский	100	-	-	100	-	-	-



# Капитальный ремонт объектов здравоохранения

64

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе:				
		СМР, %	Динамика, %	Капитальный ремонт				
				ФАП	ФАП в СОШ	Амбул.	Участ. больниц	Полик-линик
14	Верхнеуслонский	100	-	100	-	-	-	100
15	Высокогорский	100	-	100	-	-	-	-
16	Дрожжановский	100	-	100	-	-	-	-
17	Заинский	100	-	100	-	-	-	-
18	Зеленодольский	100	-	100	-	-	-	-
19	Кам.- Устьинский	100	-	100	-	-	-	-
20	Кукморский	100	-	100	-	-	-	-
21	Лаишевский	100	-	100	-	-	-	-
22	Лениногорский	100	-	-	-	-	100	100
23	Мамадышский	100	-	100	-	100	-	-
24	Мензелинский	100	-	100	-	-	-	-
25	Муслюмовский	100	-	100	-	-	-	-
26	Новошешминский	100	-	100	-	-	-	-





# Капитальный ремонт объектов здравоохранения

65

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе:				
		СМР, %	Динамика, %	Капитальный ремонт				
				ФАП	ФАП в СОШ	Амбул.	Участ. больниц	Полик-линик
27	Нурлатский	100	24,14	100	-	-	-	-
28	Пестречинский	67,5	2	67,5	100	-	-	-
29	Рыб.Слободский	100	2,5	100	-	-	-	100
30	Сабинский	100	-	100	-	-	-	-
31	Сармановский	100	-	50	-	-	-	-
32	Спасский	100	-	-	-	100	-	-
33	Тетюшский	100	-	100	-	-	-	-
34	Тукаевский	100	-	100	-	-	-	-
35	Тюлячинский	100	-	100	-	-	-	-
36	Черемшанский	100	-	100	-	-	-	-
37	Чистопольский	100	-	100	-	-	-	-
38	г.Наб. Челны	100	-	-	-	-	-	100
39	г.Казань	65	15	-	-	-	-	65



# Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2, %	СМР, %
					на 02.09.16.
1	Агрызский	ООО СК "СтройГрад"	2	0	100
2	Азнакаевский	МУП "МППБиО г.Азнакаево"	6	0	100
3	Актанышский	ООО "Актаныш юллары"	3	0	100
4	Альметьевский	МУП «Гор.Упр. автомобильных дорог»	6	0	100
5	Бавлинский	ООО "УКС"	2	0	100
6	Бугульминский	ООО "СК "Ариада"	7	0	100
7	Елабужский	МУП "Агенство по тер.планированию в ЕМР"	4	0	100
8	Лениногорский	ИП "Тамамян"	3	0	100



# Универсальные спортивные площадки

67

№	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол- во	КС-2, %	СМР, %
					на 02.09.16.
9	Менделеевский	ООО "УралСтройГаз"	3	0	100
10	Муслюмовский	МУП "УКС"	1	0	100
11	Тукаевский	ООО «ГОСТСТРОЙ»	2	0	100
12	Мензелинский	ООО "Гарант плюс", ООО "Мензелинская ПМК"Мелиорации"	3	20	100
13	Сармановский	ООО "Илвар"	3	31	100
14	Мамадышский	ООО "Мамадыш Мелиорация"	3	32	100



# Универсальные спортивные площадки

68

№	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2,%	СМР, %
					на 02.09.16.
15	г.Казань	ООО "Биссан", ООО "БизнесФролГрупп", ООО "ДСКЖан Фан", ООО "Строительство и консалтинг"	27	35	100
16	Новошешминский	ИП Манукян М.У.	3	39	100
17	Чистопольский	ООО "Строй - Технология"	5	60	100
18	Сабинский	ООО "ПМК-159", ООО "Мелиорация-Строй"	4	63	100
19	Рыб.-Слободский	ООО Р.Слободской Универсалстрой"	3	65	100
20	Зеленодольский	ООО "Волгадорстрой"	5	66	100
21	Черемшанский	ООО "Черемшанское КСП"	2	69	100



# Универсальные спортивные площадки

69

№	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2, %	СМР, %
					на 02.09.16.
22	г.Наб. Челны	МКП "ДИАС"	14	71	100
23	Лаишевский	ООО "Таткоммунжилсервис"	3	72	100
24	Кам.-Устьинский	ООО "ПСФ"стройКом", ООО "Вика", ООО "Кама"	6	78	100
25	Кукморский	ООО "Строй Гарант"	6	82	100
26	Дрожжановский	ООО "Тепловик"	5	82	100
27	Тетюшский	ООО "Энергия -БУА"	1	85	100
28	Кайбицкий	ООО "Волгадорстрой"	2	86	100
29	Алькеевский	ООО "Строитель и К"	3	86	100



# Универсальные спортивные площадки

70

№	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2, %	СМР, %
					на 02.09.16.
30	Ютазинский	ООО "Тат-РДС"	3	87	100
31	Тюлячинский	ООО "Фирма Стройсервис"	4	87	100
32	Аксубаевский	ООО «СК Вектор»	3	88	100
33	Атнинский	ООО "Атнинская МСО", ООО "СМ-СтройИнвест"	2	88	100
34	Алексеевский	Алексеевское МСО Тапс	2	88	100
35	Апастовский	ООО "СК "Свяжный"	3	91	100
36	Нурлатский	ООО «Татнефтедор»	4	92	100
37	Арский	ООО "Балтасидорсервис"	5	93	100



# Универсальные спортивные площадки

71

№	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2, %	СМР, %
					на 02.09.16.
38	Верх.-Услонский	ООО "Сыйфат"	2	94	100
39	Балтасинский	ООО "Балтасидорсервис"	2	95	100
40	Высокогорский	ООО "ПСК ТАУ"	3	97	100
41	Нижнекамский	ООО "Технология"	7	98	100
42	Буинский	ООО "Строительные технологии"	2	98	100
43	Заинский	ЗАО "СУ-32", ООО "Заинский водоканал"	5	99	100
44	Спасский	ООО «Регионстрой»	2	99	100
45	Пестречинский	ООО "АРС-групп", ООО "Универсал"	2	99	100

## Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

		Подрядчик		ООО «Грань»
		Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»
		Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена
		Начало строительства		Апрель 2015 г.
		Срок завершения строительства		Июль 2017 г.
<b>ВСЕГО необходимо принять КС-2</b>	<b>Принято КС-2 с начала строительства</b>	<b>Принято за период С 26.08.16 по 01.09.16</b>		<b>Остаток</b>
936,83	688,94	0,00		247,89
<b>Период</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (26.08.2016г. – 01.09.2016г.)</b>		<b>14,63</b>	<b>14,88</b>	<b>101,71</b>
СМР		14,63	14,88	101,71
Оборудование		0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2016 г. – 31.08.2016г.)</b>		<b>55,94</b>	<b>56,33</b>	<b>100,69</b>
СМР		55,94	56,33	100,69
Оборудование		0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 01.09.2016г.)</b>		<b>764,96</b>	<b>771,03</b>	<b>100,79</b>
СМР		764,96	771,03	100,79
Оборудование		0,00	0,00	0,00



# Создание и строительство комплекса зданий Болгарской исламской академии

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ ГИСУ РТ	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Май 2016 г.	
Срок завершения строительства		Май 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ (26.08.2016г. – 01.09.2016г.)</b>	<b>10,19</b>	<b>10,22</b>	<b>100,29</b>
СМР	10,19	10,22	100,29
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2016 г. – 31.08.2016г.)</b>	<b>46,81</b>	<b>46,96</b>	<b>100,32</b>
СМР	46,81	46,96	100,32
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 01.09.2016г.)</b>	<b>220,42</b>	<b>224,00</b>	<b>101,62</b>
СМР	220,42	224,00	101,62
Оборудование	0,00	0,00	0,00

# Строительство крытого плавательного бассейна в г. Набережные Челны, парк Гренада



## Строительство крытого плавательного бассейна в г.Казани, Горьковское шоссе

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Фортэкс»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ ГИСУ РТ</b>	
<b>Объем финансирования, млн. руб.</b>		<b>209,01</b>	
		<b>ПИР 4,57</b>	<b>СМР 138,51</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>2015</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Сентябрь 2016</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (26.08.2016г. – 01.09.2016г.)</b>	<b>10,07</b>	<b>10,02</b>	<b>99,50</b>
<b>СМР</b>	10,07	10,02	99,50
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2016 г. – 31.08.2016г.)</b>	<b>34,04</b>	<b>34,11</b>	<b>100,21</b>
<b>СМР</b>	20,65	20,71	100,29
<b>Оборудование</b>	13,39	13,40	100,07
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 01.09.2016г.)</b>	<b>197,06</b>	<b>199,70</b>	<b>101,34</b>
<b>СМР</b>	131,44	133,77	101,77
<b>Оборудование</b>	65,62	65,93	100,47

# Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

		Подрядчик	ООО «Фортэкс»	
		Технический заказчик		
Ориентировочная стоимость объекта, млн. руб.		290,00		
Начало строительства		Август 2016 г.		
Срок завершения строительства				
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
<b>НЕДЕЛЯ (26.08.2016г. – 01.09.2016г.)</b>	<b>2,57</b>	<b>2,69</b>	<b>104,67</b>	
СМР	2,57	2,69	104,67	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
<b>МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2016 г. – 31.08.2016г.)</b>	<b>5,94</b>	<b>6,13</b>	<b>103,19</b>	
СМР	5,94	6,13	103,19	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 01.09.2016г.)</b>	<b>6,99</b>	<b>7,17</b>	<b>102,57</b>	
СМР	6,99	7,17	102,57	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	

# Строительство промышленного парка "Актаныш" с. Актаныш, ул. Дорожная,50

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Газстройсервис»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ ГИСУ РТ</b>	
<b>Лимит финансирования, млн. руб.</b>		<b>56,42</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>2016</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>2016</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (26.08.2016г. – 01.09.2016г.)</b>	<b>2,58</b>	<b>2,60</b>	<b>100,77</b>
<b>СМР</b>	2,58	2,60	100,77
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2016 г. – 31.08.2016г.)</b>	<b>20,26</b>	<b>20,39</b>	<b>100,64</b>
<b>СМР</b>	20,26	20,39	100,64
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 01.09.2016г.)</b>	<b>33,65</b>	<b>33,83</b>	<b>100,53</b>
<b>СМР</b>	33,65	33,83	100,53
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00

Выполнена разбивка территории по газопровод, прокладка газопровода - 97%, прокладка канализации- 97% (ведется прокладка напорной части канализации, КНС заказано), водопровода-95% (осталась врезка), монтаж ограждений -45% (1 из резидентов оградил свой участок -100%), слаботочные сети-80%, прокладка нар.эл.сетей - 80%,основание под КГЛ -4 шт.-100%.

**Создание промышленного парка "Развитие" г. Набережные Челны,  
промышленно-коммунальная зона, пересечение и ул. Metallургической и  
ул. Технической**

Подрядчик		ООО «Евростиль»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Лимит финансирования, млн. руб.		<b>19,42</b>	
Начало строительства		<b>2016</b>	
Срок завершения строительства		<b>2016</b>	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ (26.08.2016г. – 01.09.2016г.)</b>	<b>1,79</b>	<b>1,81</b>	<b>101,11</b>
СМР	1,79	1,81	101,11
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2016 г. – 31.08.2016г.)</b>	<b>2,00</b>	<b>2,02</b>	<b>101,00</b>
СМР	2,00	2,02	101,00
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 01.09.2016г.)</b>	<b>2,18</b>	<b>2,20</b>	<b>100,92</b>
СМР	2,18	2,20	100,92
Оборудование	0,00	0,00	0,00

Выполнена планировка территории под размещение распределительного пункта №2. Согласование проекта в части электрики и отопления. Ведутся земляные работы

# Строительство 1-ой очереди промышленного парка "Вятка" в Мамадышском муниципальном районе РТ II этап, ул. Шоссейная, д. 1а.

<b>Подрядчик</b>	ООО «Автострой» (г.Н.Челны) ООО «Инвестстрой (г.Мамадыш) ООО «Татстроймонтаж» (г.Казань)		
<b>Заказчик-застройщик</b>	ГКУ ГИСУ РТ		
<b>Лимит финансирования, млн. руб.</b>	137,38		
<b>Начало строительства</b>	2016		
<b>Срок завершения строительства</b>	2016		
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (26.08.2016г. – 01.09.2016г.)</b>	<b>15,37</b>	<b>15,40</b>	<b>100,19</b>
<b>СМР</b>	15,37	15,40	100,19
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2016 г. – 31.08.2016г.)</b>	<b>42,52</b>	<b>43,01</b>	<b>101,15</b>
<b>СМР</b>	42,52	43,01	101,15
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 01.09.2016г.)</b>	<b>45,07</b>	<b>45,62</b>	<b>101,22</b>
<b>СМР</b>	45,07	45,62	101,22
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00

Сети водоснабжения - 55%, сети электроснабжения - 35%, сети хоз.быт.канализации - 100%, ограждение территории парка, водозабора и ОС - 55%, автомобильные дороги - 70%, сети газоснабжения - 85%.

# Комплексное обустройство промышленной площадки в селе Старое Дрожжаное Дрожжановского муниципального района РТ

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Энергосервис»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ ГИСУ РТ</b>	
<b>Лимит финансирования, млн. руб.</b>		<b>96,63</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>2016</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>2016</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (26.08.2016г. – 01.09.2016г.)</b>	<b>2,87</b>	<b>2,90</b>	<b>101,04</b>
<b>СМР</b>	2,87	2,90	101,04
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2016 г. – 31.08.2016г.)</b>	<b>27,51</b>	<b>27,69</b>	<b>100,65</b>
<b>СМР</b>	27,18	27,35	100,63
<b>Оборудование</b>	0,33	0,34	103,03
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 01.09.2016г.)</b>	<b>41,16</b>	<b>41,47</b>	<b>100,75</b>
<b>СМР</b>	40,83	41,13	100,73
<b>Оборудование</b>	0,33	0,34	103,03

Демонтаж старой дороги-100%, разработка грунта автодороги-100%, уплотнение грунта автодороги-100%, начата отсыпка щебенки, устройство ливневки-90%, водопровода-80%, газопровода-95%, видеонаблюдение и связь-25%, котлован под очистные сооружения-100%



# Строительство 1 очереди промышленного парка "Кукмор" ул. Производственная

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «СтройГарант»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ ГИСУ РТ</b>	
<b>Лимит финансирования, млн. руб.</b>		<b>100,63</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>2016</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>2016</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (26.08.2016г. – 01.09.2016г.)</b>	<b>14,24</b>	<b>14,30</b>	<b>100,42</b>
<b>СМР</b>	14,24	14,30	100,42
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2016 г. – 31.08.2016г.)</b>	<b>22,26</b>	<b>22,42</b>	<b>100,72</b>
<b>СМР</b>	22,26	22,42	100,72
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 01.09.2016г.)</b>	<b>28,42</b>	<b>28,59</b>	<b>100,60</b>
<b>СМР</b>	28,42	28,59	100,60
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00

Автомобильные дороги-26%, укладка кабельных линий-60%, газопровод сред.давления-50%



# Прикрепление актов промывки и опрессовки внутридомовых систем ЦО в ГИС ЖКХ РТ за 2016/2017гг. по состоянию на 02 сентября 2016 года

№	МО	МКД с ЦО	Кол-во	%	№	МО	МКД с ЦО	Кол-во	%	
1	г. Казань	5238	4720	90,1%	24	Камско-Устьинский	6	6	100,0%	
2	г. Наб. Челны	1235	1205	97,6%	25	Кукморский	27	27	100,0%	
3	Агрызский	86	82	95,3%	26	Лаишевский	9	9	100,0%	
4	Азнакаевский	329	310	94,2%	27	Лениногорский	356	354	99,4%	
5	Аксубаевский	инд.сист.отопления			28	Мамадышский	0	0	100,0%	
6	Актанышский	71	71	100,0%	29	Менделеевский	119	119	100,0%	
7	Алексеевский	инд.сист.отопления			30	Мензелинский	инд.сист.отопления			
8	Алькеевский	инд.сист.отопления			31	Муслюмовский	инд.сист.отопления			
9	Альметьевский	835	744	89,1%	32	Нижнекамский	914	904	98,9%	
10	Апастовский	инд.сист.отопления			33	Новошешминский	инд.сист.отопления			
11	Арский	1	1	100,0%	34	Нурлатский	228	224	98,2%	
12	Атнинский	1	1	100,0%	35	Пестречинский	1	1	100,0%	
13	Бавлинский	126	126	100,0%	36	Рыбно-Слободский	6	6	100,0%	
14	Балтасинский	4	4	100,0%	37	Сабинский	4	4	100,0%	
15	Бугульминский	601	590	98,2%	38	Сармановский	77	77	100,0%	
16	Буинский	108	108	100,0%	39	Спасский	43	43	100,0%	
17	Верхнеуслонский	13	12	92,3%	40	Тетюшский	2	2	100,0%	
18	Высокогорский	13	13	100,0%	41	Тукаевский	18	18	100,0%	
19	Дрожжановский	инд.сист.отопления			42	Тюлячинский	инд.сист.отопления			
20	Елабужский	249	246	98,8%	43	Черемшанский	1	1	100,0%	
21	Заинский	172	172	100,0%	44	Чистопольский	270	249	92,2%	
22	Зеленодольский	783	749	95,7%	45	Ютазинский	145	143	98,6%	
23	Кайбицкий	инд.сист.отопления			<b>ИТОГО по РТ</b>			<b>12091</b>	<b>11341</b>	<b>93,8%</b>



# Предъявление паспортов готовности за 2016/2017гг. по состоянию на 02 сентября 2016 года

83

№	МО	МКД	Кол-во	%	№	МО	МКД	Кол-во	%
1	г. Казань	5574	4373	78,5%	24	Камско-Устьинский	90	81	90,0%
2	г. Наб. Челны	1258	1211	96,3%	25	Кукморский	142	135	95,1%
3	Агрызский	183	178	97,3%	26	Лаишевский	208	208	100,0%
4	Азнакаевский	356	337	94,7%	27	Лениногорский	508	496	97,6%
5	Аксубаевский	109	103	94,5%	28	Мамадышский	127	127	100,0%
6	Актанышский	76	76	100,0%	29	Менделеевский	132	132	100,0%
7	Алексеевский	112	112	100,0%	30	Мензелинский	163	155	95,1%
8	Алькеевский	15	15	100,0%	31	Муслюмовский	57	57	100,0%
9	Альметьевский	1002	820	81,8%	32	Нижнекамский	947	918	96,9%
10	Апастовский	36	36	100,0%	33	Новошешминский	43	40	93,0%
11	Арский	194	186	95,9%	34	Нурлатский	364	355	97,5%
12	Атнинский	4	4	100,0%	35	Пестречинский	201	190	94,5%
13	Бавлинский	197	178	90,4%	36	Рыбно-Слободский	62	62	100,0%
14	Балтасинский	48	45	93,8%	37	Сабинский	106	106	100,0%
15	Бугульминский	877	843	96,1%	38	Сармановский	151	145	96,0%
16	Буинский	162	162	100,0%	39	Спасский	72	72	100,0%
17	Верхнеуслонский	73	72	98,6%	40	Тетюшский	88	80	90,9%
18	Высокогорский	256	256	100,0%	41	Тукаевский	255	248	97,3%
19	Дрожжановский	19	19	100,0%	42	Тюлячинский	23	23	100,0%
20	Елабужский	451	448	99,3%	43	Черемшанский	30	30	100,0%
21	Заинский	213	210	98,6%	44	Чистопольский	694	664	95,7%
22	Зеленодольский	1035	993	95,9%	45	Ютазинский	208	206	99,0%
23	Кайбицкий	2	2	100,0%	ИТОГО по РТ		16923	15209	89,9%



# Подготовлено объектов коммунального хозяйства к осенне – зимнему периоду 2016-2017 года

Всего объектов		подготовлено, %
3 166	котельных	94 (+ 2)
3 115,6 км	тепловых сетей	93 (+ 3)
2 367	водозаборных сооружений	98 (+ 2)
308	водопроводных насосных станций	97 (+ 5)
17 365,4 км	водопроводных сетей	90 (+ 2)
4 315,7 км	канализационных сетей	85 (+ 5)



## Подготовлено объектов социальной сферы к осенне – зимнему периоду 2016-2017 года

**Всего 8 189 объектов социальной сферы** **подготовлено, %**

**В т. ч.:**

❖ 2 234 объектов здравоохранения	97 (+3)
❖ 3 548 объектов образования	97 (+4)
❖ 1 968 объектов культуры	94 (+5)
❖ 186 объектов социальной защиты	98 (+3)
❖ 260 объектов спорта	97 (+4)



# Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2016 г.

Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
-	<b>1 373,13</b>	<b>1 072,56</b>	<b>2 279,31</b>	<b>4 725,0</b>



# Информация о сдаче актов КС-2 по программе капремонта МКД 2016г.

№	МО	Лимит на СМР, млн.руб.	Кол-во смет - всего, шт.	%, представлено смет в Фонд	%, представлено актов по форме КС-2 в Фонд
1	Арский	18,32	14	100,0	0,0
2	Менделеевский	42,14	28	89,3	0,0
3	Мензелинский	19,49	13	100,0	0,0
4	Тюлячинский	1,15	4	100,0	0,0
5	Черемшанский	2,25	17	100,0	0,0
6	Высокогорский	27,44	42	59,5	3,7
7	Кукморский	16,57	24	87,5	4,3
8	Альметьевский	216,08	72	47,2	10,5
9	Бугульминский	185,97	185	84,9	11,2
10	г.Наб. Челны	1 134,09	335	83,3	12,3
11	г.Казань	1 396,37	596	45,3	14,0
12	Нурлатский	46,28	44	27,3	19,9
13	Лаишевский	18,02	25	100,0	21,8
14	Пестречинский	13,03	15	66,7	25,2
	<b>Итого по РТ</b>	<b>4 537,35</b>	<b>2 303</b>	<b>71,8</b>	<b>25,6</b>



# Информация о сдаче актов КС-2 по программе капремонта МКД 2016г.

88

№	МО	Лимит на СМР, млн.руб.	Кол-во смет - всего, шт.	%, представлено смет в Фонд	%, представлено актов по форме КС-2 в Фонд
15	Нижнекамский	484,84	169	73,0	38,2
16	Зеленодольский	223,57	132	50,8	38,2
17	Новошешминский	4,17	3	100,0	38,9
18	Сармановский	33,32	22	40,9	39,4
19	Актанышский	8,00	11	100,0	44,1
20	Алексеевский	8,81	13	92,3	48,4
21	Р.-Слободский	5,81	7	100,0	49,9
22	К.-Устьинский	8,13	13	100,0	51,2
23	Елабужский	102,30	59	98,3	55,8
24	Апастовский	2,97	7	100,0	57,9
25	Сабинский	11,73	8	100,0	60,9
26	Балтасинский	4,02	12	100,0	65,3
27	Лениногорский	97,33	66	98,5	65,9
28	Заинский	58,91	43	100,0	68,3
	<b>Итого по РТ</b>	<b>4 537,35</b>	<b>2 303</b>	<b>71,8</b>	<b>25,6</b>





# Информация о сдаче актов КС-2 по программе капремонта МКД 2016г.

№	МО	Лимит на СМР, млн.руб.	Кол-во смет - всего, шт.	%, представлено смет в Фонд	%, представлено актов по форме КС-2 в Фонд
29	Азнакаевский	80,83	60	96,7	75,8
30	Спасский	6,35	8	100,0	77,5
31	Бавлинский	32,29	31	100,0	78,5
32	Мамадышский	15,45	30	100,0	78,8
33	Верхнеуслонский	4,88	10	100,0	79,3
34	Муслюмовский	6,28	5	80,0	80,2
35	Тукаевский	25,58	20	100,0	84,7
36	Аксубаевский	5,90	10	100,0	85,7
37	Тетюшский	9,99	15	93,3	85,7
38	Чистопольский	93,70	90	98,9	86,9
39	Агрызский	24,66	15	100,0	96,5
40	Буинский	20,14	12	100,0	96,8
41	Ютазинский	20,19	18	100,0	99,6
	<b>Итого по РТ</b>	<b>4 537,35</b>	<b>2 303</b>	<b>71,8</b>	<b>25,6</b>



# Программа по капитальному ремонту школ на 2016 год

90

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей без ПИР	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт школ, Мин-во образования и науки РТ	95 школ (80 общеобраз., 15 корп.) 53 ДОО	РТ 1 899,76 624,61	РТ 90,3

Утверждено РКМ РТ № 2256-р от 09.10.2015  
(с изм. от 11.11.2015 № 2538-р, от 11.02.2016 № 194-р)



# Капитальный ремонт школ на 2016 г.

91

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2, % от лимита
1	г. Казань	417 165,6	97,2	9,0	89,17
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 482 550,9</b>	<b>99,2</b>	<b>0,5</b>	<b>93,54</b>
2	Азнакаевский	30 188,8	100,0	5,0	92,67
3	Актанышский	31 437,2	100,0	0,0	98,52
4	Алькеевский	21 255,0	100,0	0,0	95,78
5	Альметьевский	52 034,8	100,0	0,7	93,56
6	Арский	58 098,4	100,0	0,0	97,11
7	Атнинский	23 880,8	100,0	0,6	67,28
8	Бавлинский	21 494,4	100,0	0,0	100,0
9	Бугульминский	62 234,3	100,0	0,0	87,65
10	Буинский	7 259,0	100,0	0,0	94,63
11	Дрожжановский	26 440,0	100,0	0,0	96,52
12	Елабужский	41 742,0	100,0	3,0	94,61
13	Камско-Устьинский	19 294,3	100,0	15,0	82,50
14	Кукморский	51 043,7	100,0	0,0	95,13



# Капитальный ремонт школ на 2016 г.

92

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 482 550,9</b>	<b>99,2</b>	<b>0,5</b>	<b>93,54</b>
15	Лаишевский	13 888,0	100,0	0,0	97,36
16	Мамадышский	62 249,6	100,0	0,0	100,00
17	Мензелинский	8 400,0	100,0	0,0	97,72
18	Нижнекамский	43 968,0	100,0	0,0	94,27
19	Нурлатский	15 189,1	100,0	0,5	86,18
20	Сабинский	28 531,6	100,0	6,3	75,83
21	Сармановский	19 806,8	100,0	0,0	97,72
22	Тетюшский	12 687,2	100,0	0,0	100,00
23	Тукаевский	31 212,1	100,0	0,0	100,00
24	Тюлячинский	16 330,4	100,0	0,0	96,58
25	Черемшанский	13 150,4	100,0	0,0	95,06
26	Чистопольский	38 368,8	100,0	3,1	91,31
27	Ютазинский	5 141,5	100,0	0,0	92,66
28	г. Наб.Челны	310 059,3	100,0	0,0	95,22

# Капитальный ремонт МБОУ «Большенуркеевская СОШ», с.Большое Нуркеево, Сармановский МР



Подрядная организация: ООО «ГостСтрой»  
Сумма работ (бюджет РТ): 19,81 млн. рублей.



# Капитальный ремонт коррекционных школ на 2016 г.

94

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2% от лимита	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>404 207,3</b>	<b>92,59</b>	<b>2,4</b>
1	Чистопольский, ГБС(К)ОУ "Чистопольская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 10 VIII вида"	12 596,0	36,17	0,0
2	Альметьевский, ГБС(К)ОУ "Русско-Акташская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	30 832,0	68,49	13,96
3	Спасский, ГБС(К)ОУ "Болгарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	42 616,0	79,25	14,34
4	Заинский, ГБС(К)ОУ "Заинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида"	12 672,0	95,39	0,0
5	Азнакаевский, ГБС(К)ОУ "Актюбинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат VIII вида"	18 706,4	97,58	1,11



# Капитальный ремонт коррекционных школ на 2016 г.

95

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2% от лимита	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>404 207,3</b>	<b>92,59</b>	<b>2,4</b>
6	Нижнекамский, ГБС(К)ОУ "Нижнекамская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 23 VIII вида"	62 685,0	98,09	0,0
7	г. Наб.Челны, ГБС(К)ОУ "Набережночелнинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 75 III-IV вида для детей с нарушением зрения"	21 579,6	99,49	0,0
8	Альметьевский, Государственное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении "Новокашировская санаторная школа-интернат"	23 184,0	99,46	0,0
9	г. Наб.Челны, ГБС(К)ОУ "Набережночелнинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 69 VIII вида"	21 789,0	100,0	0,0
10	г. Казань, ГБС(К)ОУ "Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 142 VIII вида"	9 202,4	100,0	0,0



# Капитальный ремонт коррекционных школ на 2016 г.

96

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2% от лимита	Динамика за 2 недели
11	Мамадышский, ГБС(К)ОУ "Мамадышская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	16 495,2	100,0	0,0
12	Муслюмовский, ГБС(К)ОУ "Нижнетабынская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" (Учебный корпус)	25 407,2	100,0	0,0
13	Бугульминский, ГБС(К)ОУ "Сокольская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	19 200,0	100,0	0,0
14	Нижнекамский, ГБС(К)ОУ "Нижнекамская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II вида"	20 080,0	100,0	0,0
15	г. Казань, ГБС(К)ОУ "Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 76 VIII вида"	67 162,5	100,0	0,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>404 207,3</b>	<b>92,59</b>	<b>2,4</b>





# Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

97

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2% от лимита	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>624 605,8</b>	<b>84,48</b>	<b>1,7</b>
1	Алексеевский, МБДОУ "Бильярский детский сад № 17 "Сказка"	8 000,0	24,84	0,00
2	Алексеевский, МБДОУ "Алексеевский детский сад №5 "Солнышко"	10 340,0	37,20	0,00
3	Высокогорский, МБДОУ "Высокогорский детский сад "Подсолнушек"	6 429,6	41,06	0,00
4	Сабинский, МБДОУ "Детский сад №2 "Эллуки"	13 970,6	43,63	0,00
5	Заинский, МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» общеразвивающего вида»	7 513,0	45,77	0,00
6	Сабинский, МБДОУ "Шеморданский детский сад №1 "Экият"	10 531,0	56,51	0,00
7	Азнакаевский, МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 6 «Звездочка»	17 509,5	59,23	0,00
8	Высокогорский, МБДОУ "Чепчуговский детский сад "Ромашка"	8 038,8	65,46	21,86
9	Высокогорский, МБДОУ «Шапшинский детский сад «Аленушка»	5 024,7	66,00	0,00
10	Алькеевский, с.Базарные Матаки, МБДОУ "Детский сад "Березка" ул.Школьная,11	24 570,7	66,32	0,00



# Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

98

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2% от лимита	Динамика за 2 недели
11	Аксубаевский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Буратино"	9 920,7	74,17	8,78
12	Аксубаевский, МБДОУ "Детский сад "Лейсан"	8 019,0	74,27	0,00
13	г.Казань, МБДОУ "Детский сад № 243"	33 000,0	77,25	6,26
14	г.Казань, МБДОУ "Детский сад № 332 комбинированного вида"	36 500,0	78,94	0,00
15	Зеленодольский, МБДОУ №2 «Рябинушка»	6 116,0	82,16	0,00
16	Зеленодольский, МБДОУ №21 «Незабудка»	21 786,4	82,69	0,00
17	Нижнекамский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №44"	35 037,1	82,91	33,41
18	Рыбно-Слободский, МБДОУ "Рыбно-Слободский детский сад «Березка»"	9 781,2	84,34	0,00
	<b>Итого по РТ</b>	<b>624 605,8</b>	<b>84,48</b>	<b>1,7</b>
19	Новошешминский, МБДОУ "Просто-Челнинский д/сад "Кояшкой"	4 014,0	84,50	0,00
20	Актанышский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №2"	9 140,4	87,54	0,00



# Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

99

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2% от лимита	Динами- ка за 2 недели
21	Нижнекамский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №3"	15 100,0	89,96	0,00
22	Пестречинский, МБДОУ "Пестречинский детский сад №1 "Колокольчик"	10 375,2	91,85	33,94
23	Зеленодольский, МБДОУ №4 «Солнышко»	15 566,4	93,23	0,00
24	Буинский, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Теремок»	6 240,6	94,78	0,00
25	Лаишевский, МБДОУ "Детский сад "Солнышко"	5 279,4	97,88	0,00
26	Балтасинский, МБДОУ "Балтасинский детский сад № 1"	8 640,2	97,95	0,00
27	Менделеевский, МБДОУ "Детский сад №8 "Сандугачым"	9 540,0	98,08	0,00
28	Сармановский, МБДОУ "Сармановский детский сад №1"	9 848,7	98,18	0,00
	<b>Итого по РТ</b>	<b>624 605,8</b>	<b>84,48</b>	<b>1,7</b>



# Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

100

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2% от лимита	Динами- ка за 2 недели
29	Апастовский, МБДОУ "Апастовский детский сад общеразвивающего вида "Солнышко"	12 087,0	98,27	0,00
30	Балтасинский, МБДОУ "Карелинский детский сад общеразвивающего вида"	9 341,1	98,51	12,73
31	Агрызский, МБДОУ "Детский сад «Теремок»	7 424,1	100,00	0,00
32	Апастовский, МБДОУ «Апастовский детский сад общеразвивающего вида «Радуга»	9 839,7	100,00	0,00
33	Буинский, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Сказка»	10 500,3	100,00	0,00
34	Буинский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида «Аленушка»	12 733,2	100,00	0,00
35	Заинский, МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» общеразвивающего вида»	7 535,0	100,00	0,00
36	Лаишевский, МБДОУ "Габишевский детский сад "Одуванчик"	12 602,8	100,00	13,35
37	Лениногорский, МБДОУ "Детский сад №11 г.Лениногорска"	11 205,0	100,00	0,00
	<b>Итого по РТ</b>	<b>624 605,8</b>	<b>84,48</b>	<b>1,7</b>



# Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

101

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС- 2% от лимита	Динами- ка за 2 недели
38	Лениногорский, МБДОУ «Детский сад №2 г. Лениногорска»	7 500,0	100,00	0,00
39	Лениногорский, МБДОУ "Детский сад №24 г.Лениногорска"	9 473,0	100,00	0,00
40	Лениногорский, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 г.Лениногорска»	7 410,0	100,00	0,00
41	Мензелинский, МБДОУ "Кузембетьевский детский сад "Березка"	9 500,0	100,00	0,00
42	Новошешминский, МБДОУ "Ерыклинский д/сад "Йолдыз"	3 006,0	100,00	24,94
43	Пестречинский, МБДОУ "Пестречинский детский сад №3 «Солнышко»	9 945,9	100,00	0,00
44	Спасский, МБДОУ «Детский сад «Солнышко»	9 654,3	100,00	0,05
45	Ютазинский, МБДОУ "Детский сад №42 комбинированного вида	9 522,0	100,00	0,00
46	Тетюшский, МБДОУ "Детский сад "Рябинушка"	16 065,0	100,00	0,00
	<b>Итого по РТ</b>	<b>624 605,8</b>	<b>84,48</b>	<b>1,7</b>



# Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

102

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2% от лимита	Динами-ка за 2 недели
47	Черемшанский, МБДОУ "Черемшанский детский сад №1 "Ромашка"	13 791,8	100,00	0,00
48	Кайбицкий, МБДОУ "Большетьябердинский детский сад "Карлыгач"	3 873,7	100,00	0,00
49	г.Казань, МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 223"	18 000,0	100,00	0,00
50	Бавлинский, МБДОУ "Детский сад №12 комбинированного вида"	20 735,1	100,00	0,00
51	Верхнеуслонский, МБДОУ "Макуловский детский сад"	5 661,0	100,00	27,83
52	Муслюмовский, МБДОУ "Старокарамалинский детский сад "Кояшкай"	2 799,9	100,00	0,00
53	Кайбицкий, МБДОУ "Большетьябердинский детский сад "Карлыгач"	3 873,7	100,00	0,00
	<b>Итого по РТ</b>	<b>624 605,8</b>	<b>84,48</b>	<b>1,7</b>



# Капитальный ремонт ДОЛ по объектам на 2016 г.

103

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	9 – капремонт 2 – строительство 1 – реконструкция	96,500 РТ: - 51,100 - 25,000 - 15,400 Нераспределенный лимит - 5,000	3,500 РТ: - 1,500 - 2,000

Утверждено РКМ РТ № 2083-р от 18.09.2015  
(с изм. от 17.12.2015 № 2942-р)



# Капитальный ремонт ДОЛ по объектам на 2016 г.

104

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 % от лимита	Динами- ка за 2 недели
1	Тетюшский, ДОЛ «Чайка»	6 000,0	64,89	0,0
2	Чистопольский, Летний оздоровительный лагерь «Солнышко»	3 500,0	93,18	0,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>51 100,0</b>	<b>95,00</b>	<b>0,0</b>
3	Кукморский, ДОЛ «Сосенка»	4 000,0	100,0	0,0
4	Спасский, ДОЛ «Болгар»	4 600,0	100,0	0,0
5	Алькеевский, ДОЛ «Дубки»	5 000,0	100,0	0,0
6	Альметьевский, МБУ Оздоровительный комплекс «Березка»	5 000,0	100,0	0,0
7	Муслюмовский, МБУ «Стационарно-оздоровительный лагерь «Лесная страна»	5 000,0	100,0	0,0
8	Елабужский, ДОЛ «Лесная сказка»	8 000,0	100,0	0,0
9	Зеленодольский, ДОЛ «Пионер»	10 000,0	100,0	0,0





# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2016 г.

105

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 % от лимита	Динамика за 2 недели
1	г. Казань, ГАПОУ "Казанский строительный колледж"	95 740,00	31,04	0,00
2	г. Казань, ГБПОУ "Казанский техникум информационных технологий и связи"	145 259,50	32,51	0,00
3	г. Набережные Челны, ГБПОУ "Технический колледж им.В.Д.Поташова"	94 125,10	41,41	0,00
	<b>Итого по РТ</b>	<b>671 158,50</b>	<b>54,53</b>	<b>0,67</b>
4	г. Казань, ГАПОУ "Казанский торгово-экономический техникум"	71 754,90	61,77	0,10
5	г. Набережные Челны, ГАОУВО "Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт"	40 740,40	67,88	0,00
6	Атнинский, ГБПОУ "Атнинский сельскохозяйственный техникум им.Г.Тукая"	77 063,00	78,42	2,25
7	Буинский, ГБПОУ "Буинский ветеринарный техникум"	56 325,40	79,71	4,12
8	Актанышский, ГАПОУ "Актанышский технологический техникум"	90 150,20	80,67	0,00



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2016 г.

106

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
1	Алькеевский, Салманский СДК	10 146,90	85	2	40,53
	<b>Итого по РТ</b>	<b>329 148,30</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>93,21</b>
2	Агрызский, Терсинский СДК	8 543,70	100	0	100,00
3	Азнакаевский, Чалпинский СДК	11 184,30	100	0	92,10
4	Аксубавеский, Старосаврушский СДК	4 819,40	100	0	99,48
5	Актанышский, Старосафаровский СДК	11 432,30	100	0	100,00
6	Алексеевский, Подлесношенталинский СДК	3 568,40	100	0	100,00
7	Альметьевский, Клементейкинский СДК	4 862,00	100	0	71,76
8	Апастовский, Большекокузовский СДК	4 577,50	100	0	100,00
9	Арский, Ташкичинский СДК	3 728,50	100	0	100,00
10	Атнинский, Кунгерский СДК	14 160,70	100	0	96,65
11	Бавлинский, Поповский СДК	8 392,40	100	0	100,00
12	Балтасинский, Нуринерский СДК	11 998,30	100	0	100,00
13	Бугульминский, Прогресский СДК	4 328,20	100	0	100,00
14	Буинский, Каменнобродский СДК	4 732,60	100	0	100,00
15	Верхнеуслонский, Макуловский СДК	3 734,30	100	0	100,00



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2016 г.

107

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
	<b>Итого по РТ</b>	<b>329 148,30</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>93,21</b>
16	Высокогорский, Озерный СДК	2 509,30	100	0	97,63
17	Дрожжановский, Старошаймурзинский СДК	4 800,20	100	0	99,24
18	Елабужский, Костенеевский СДК	20 440,40	100	0	100,00
19	Заинский, Кадыровский СДК	10 970,90	100	0	100,00
20	Зеленодольский, Большеключинский СДК	9 742,50	100	0	100,00
21	Кайбицкий, Большеподберезьинский СДК	9 005,80	100	0	100,00
22	Камско-Устьинский, Теньковский СДК	9 364,70	100	0	90,61
23	Кукморский, Нижне-Искубашский СДК	7 208,50	100	0	100,00
24	Лаишевский, Татарско-Янтыкский СДК	5 600,90	100	0	100,00
25	Лениногорский, Сугушлинский СДК	2 691,60	100	0	100,00
26	Мамадышский, Нижне-Ошминский СДК	11 117,40	100	0	100,00
27	Менделеевский, Бизякинский СДК	14 612,30	100	0	60,50
28	Мензелинский, Подгорнобайларский СДК	6 483,40	100	0	95,64
29	Муслюмовский, Амикеевский СДК	6 028,60	100	0	100,00



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2016 г.

108

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 % от лимита
	<b>Итого по РТ</b>	<b>329 148,30</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>93,21</b>
30	Нижнекамский, Верхне-Челнинский СДК	12 295,50	100	0	97,72
31	Новошешминский, Утяшкинский СК	2 871,60	100	0	100,00
32	Нурлатский, Старчелнинский СДК	8 342,80	100	0	85,01
33	Пестречинский, Кряш-Сердинский СДК	4 296,60	100	0	100,00
34	Рыбно-Слободский, Кутлу-Букашский СДК	5 968,20	100	1	66,06
35	Сабинский, Старо-Икшурминский СДК	7 405,90	100	0	71,39
36	Сармановский, Муртыш-Тамакский СДК	8 255,70	100	0	100,00
37	Спасский, Никольский СДК	8 710,30	100	2	91,88
38	Тетюшский, Тоншерминский СДК	6 810,60	100	0	99,14
39	Тукаевский, Князевский СДК	11 319,00	100	1	100,00
40	Тюлячинский, Шадкинский СДК	7 256,90	100	0	100,00
41	Черемшанский, Карамышевский СДК	5 476,70	100	0	100,00
42	Чистопольский, Лучовский СДК	7 213,00	100	0	98,79
43	Ютазинский, Старо-Уруссинский СДК	2 139,80	100	0	100,00



## Капитальный ремонт Муртыш-Тамакского СДК, с.Муртыш-Тамак, Сармановского МР



Подрядная организация: ООО «ПО«Таткоммунжилсервис»  
Сумма работ (бюджет РТ): 8,26 млн. рублей.



# Капитальный ремонт подростковых клубов на 2016 г.

110

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 % от лимита	Динамика за 2 недели
1	г.Казань, подростковый клуб «Лидер»	17 100,0	39,53	0,0
2	Зеленодольский, подростковый клуб «Искра»	2 200,0	45,13	0,0
3	Чистопольский, подростковый клуб «Юный техник»	700,0	52,39	0,0
4	Чистопольский, подростковый клуб «Фортуна»	700,0	65,37	0,0
5	г.Казань, подростковый клуб «Лимонад»	15 050,0	77,87	0,0
6	г.Наб.Челны, подростковый клуб «Эверест»	1 700,0	83,61	0,0
7	Нижнекамский, подростковый клуб «Ялкын»	5 000,0	83,91	0,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>93 500,0</b>	<b>80,79</b>	<b>0,0</b>
8	Кукморский, МБУ «Подростковый клуб «Ялкын»	3 300,0	90,45	0,0
9	г.Наб.Челны, подростковый клуб «Спутник»	1 700,0	92,32	0,0
10	Бугульминский, подростково-молодежный клуб «Миллениум»	4 300,0	92,56	0,0
11	г.Наб.Челны, подростковый клуб «Бригантина»	1 700,0	92,62	0,0
12	г.Наб.Челны, Подростковый клуб «Факел»	1 700,0	93,22	0,0
13	Менделеевский, МБУ «Подростково-молодежный клуб «Сатори»	2 800,0	96,17	0,0
14	г.Казань, подростковый клуб «Юность»	4 100,0	97,53	0,0



# Капитальный ремонт подростковых клубов на 2016 г.

111

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 % от лимита	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>93 500,0</b>	<b>80,79</b>	<b>0,0</b>
15	г.Казань, подростковый клуб «Иволга»	1 750,0	97,93	0,0
16	Верхнеуслонский, МБУ «Подростково-молодежный клуб»	2 700,0	98,87	0,0
17	Новошешминский, МБУ «Подростковый клуб «Ажаган»	2 300,0	99,07	0,0
18	Зеленодольский, подростковый клуб «Метеор»	4 300,0	99,46	0,0
19	Альметьевский район, подростковый клуб «Луч»	1 750,0	100,0	0,0
20	Альметьевский район, подростковый клуб «Товарищ»	1 750,0	100,0	0,0
21	Альметьевский, подростковый клуб «Радуга»	2 250,0	100,0	0,0
22	Альметьевский, подростковый клуб «Альметьевские моржата»	3 750,0	100,0	0,0
23	г.Наб.Челны, подростковый клуб «Буревестник»	1 300,0	100,0	0,0
24	г.Наб.Челны, подростковый клуб «Гамма»	1 300,0	100,0	0,0
25	Нижнекамский, подростковый клуб «Радуга»	2 350,0	100,0	0,0
26	Нижнекамский, подростковый клуб «Феникс»	2 450,0	100,0	0,0
27	Заинский, подростковое молодежное объединение «Крылатый барс»	3 500,0	100,0	0,0



# Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

112

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2 % от лимита
1	Елабужский, с. Старый Куклюк, ул.Садовая, д.1а	1 661,0	75,0	9,0	24,98
2	Атнинский, с. Большая Атня, ул. Советская, д.1	1 158,8	84,0	0,0	27,00
3	Алексеевский, с. Левашево, ул.Советская, д.8а	1 348,2	96,0	8,0	39,33
	<b>Итого по РТ</b>	<b>94 975,2</b>	<b>99,3</b>	<b>0,4</b>	<b>88,12</b>
4	Агрызский, с. Иж-Бобья, ул.Центральная, д.41	1 629,1	100,0	0,0	98,66
5	Агрызский, с. Кудашево, ул. Тукая, д.30	591,4	100,0	0,0	99,36
6	Азнакаевский, с. Какре-Елга, ул.Советская, д.22	1 035,0	100,0	0,0	65,27
7	Азнакаевский, с.Чалпы, ул.Центральная, д.39	1 070,8	100,0	0,0	80,81
8	Аксубаевский, с. Старое Ибрайкино, ул.Кооперативная, д.2	624,2	100,0	0,0	88,83
9	Аксубаевский, с. Сунчелеево, ул.Ленина, д.80	1 432,7	100,0	0,0	63,75
10	Актанышский, с. Старое Курмашево, ул.Центральная, д.29	2 042,6	100,0	0,0	100,0
11	Алексеевский, с. Войкино, ул.Викторова, д.12	946,3	100,0	0,0	99,49
12	Алькеевский, с. Базарные Матаки, ул.крайнова, д.94	1 283,8	100,0	0,0	0,00
13	Алькеевский, с. Нижнее Алькеевое, ул.Советскя, д.55	971,7	100,0	0,0	100,0
14	Альметьевский, с. Клементейкино, ул.Советская, д.91/2	1 098,2	100,0	0,0	88,94
15	Альметьевский, с. Маметьево, ул.Советская, д.1	888,1	100,0	0,0	42,80
16	Апастовский, ул.Октябрьская, д.56	2 067,7	100,0	0,0	99,26





# Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

113

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	<b>Итого по РТ</b>	<b>94 975,2</b>	<b>99,3</b>	<b>0,4</b>	<b>88,12</b>
17	Арский, с. Янга-Сала, ул.Центральная, д.18	1 660,6	100,0	0,0	100,00
18	Арский, с.Нижние Метески, ул.Тукая, д.2	685,3	100,0	0,0	100,00
19	Атнинский, с. Кубянское, ул.Х.Такташа, д.1	1 155,8	100,0	0,0	96,31
20	Бавлинский, с. Новые Чути, ул.Тукая, д.65	965,7	100,0	0,0	100,00
21	Бавлинский, с.Алексеевка, ул.Советская, д.51	1 082,4	100,0	0,0	100,00
22	Балтасинский, д. Бурнак, ул.Татарстана, д.4	1 169,0	100,0	0,0	100,00
23	Балтасинский, с. Ципья, ул.Ленина, д.10	1 136,4	100,0	0,0	100,00
24	Бугульминский, п. Березовка, ул.Центральная, д.3А	751,7	100,0	0,0	100,00
25	Бугульминский, п. Подгорный, ул.Советская, д.1-2	1 555,4	100,0	0,0	100,00
26	Буинский, с. Исаковское, ул.Школьная, д.27	1 105,4	100,0	0,0	93,18
27	Буинский, с. Мещеряковское, ул.М.Джалиля, д.107	1 115,4	100,0	0,0	88,07
28	Верхнеуслонский, д.им. М.Вахитова, ул.Центральная, д.28	1 414,3	100,0	0,0	100,00
29	Верхнеуслонский, с. Печищи, ул.Декабристов, д.35а	1 616,1	100,0	0,0	100,00
30	Высокогорский, пос.ж.-д. разъезда Куркачи, ул .Гагарина,д.7	1 576,8	100,0	0,0	84,45
31	Высокогорский, с. Дубъязы, ул.Ленина, д.28	843,6	100,0	2,0	0,00
32	Дрожжановский, с. Нижнее Чекурское, ул.Дорожная, д.10	1 070,3	100,0	0,0	99,49



# Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

114

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	<b>Итого по РТ</b>	<b>94 975,2</b>	<b>99,3</b>	<b>0,4</b>	<b>88,12</b>
33	Дрожжановский, с. Старые Какерли, ул.Советская, д.51	1 255,1	100,0	0,0	100,00
34	Заинский, с. Нижнее Бишево, ул.Центральная, д.46	974,8	100,0	0,0	100,00
35	Заинский, с.Верхние Шипки, ул.Молодежная, д.1	1 012,8	100,0	0,0	100,00
36	Зеленодольский, с. Мамадыш-Акилово, ул.Ленина,д.50	1 396,5	100,0	0,0	0,00
37	Зеленодольский, с. Большие Яки, ул.Школьная, д.1	777,6	100,0	0,0	100,00
38	Кайбицкий, с. Большое Подберезье, пл.Свободы,д.31	397,3	100,0	0,0	100,00
39	Кайбицкий, с. Ульяновково, ул.Школьная, д.39	1 975,1	100,0	0,0	100,00
40	Камско-Устьинский, с. Уразлино, ул.Мира, д.7	2 251,3	100,0	0,0	84,55
41	Кукморский, с. Байлянгарское, ул.Советская,д.6	1 420,3	100,0	0,0	80,41
42	Кукморский, с. Большой Сардек, ул.Центральная, д.141	837,8	100,0	0,0	89,93
43	Лаишевский, с. Ташкирмень, ул.Мира,д.40	2 251,3	100,0	0,0	100,00
44	Лениногорский, пос. Новочершилинский, ул.Заречная, д.25	1 378,9	100,0	0,0	80,25
45	Лениногорский, с. Нижние Чершилы, ул.Центральная, д.105	1 112,0	100,0	0,0	100,00
46	Мамадышский, п. Зверсовхоза, ул. Ленина,д.5	1 510,7	100,0	0,0	100,00
47	Мамадышский, с.Усалин, ул.Первомайская, д.4	694,8	100,0	0,0	100,00
48	Менделеевский, д. Мунайка, ул.Ленина, д.54	1 333,6	100,0	0,0	99,48



# Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

115

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	<b>Итого по РТ</b>	<b>94 975,2</b>	<b>99,3</b>	<b>0,4</b>	<b>88,12</b>
49	Менделеевский, с. Ижевка, ул.Советская, д.25	857,2	100,0	0,0	96,57
50	Мензелинский, с. Бикбулово, ул.Ленина, д.54	1 255,1	100,0	1,0	84,16
51	Мензелинский, с. Новый Мелькен, ул.Школьная, д.17А	250,5	100,0	0,0	99,44
52	Муслюмовский, с. Муслюмово, ул.Пушкина, д.43	2 150,0	100,0	0,0	100,00
53	Нижнекамский, д. Благодатная, ул.Мира, д.64	800,0	100,0	0,0	100,00
54	Нижнекамский, с. Верхняя Уратьма, ул.Молодежная, д.4	1 333,3	100,0	0,0	100,00
55	Новошешминский, с. Татарское Утяшкино, ул.Центральная, д.10	966,5	100,0	0,0	100,00
56	Новошешминский, с. Чувашская Чебоксарка, ул.Чапаева, д.3Б	524,4	100,0	0,0	99,49
57	Нурлатский, с. Егоркино, ул.Центральная, д.31	1 035,4	100,0	0,0	53,94
58	Нурлатский, с. Тимерлек, ул.Центральная, д.14	1 282,7	100,0	0,0	80,79
59	Пестречинский, с. Коцаково, ул.Космонавтов, д.13	2 251,3	100,0	0,0	100,00
60	Рыбно-Слободский, пгт.Рыбная слобода, ул.Ленина, д. 48а	715,1	100,0	0,0	96,00
61	Рыбно-Слободский, с. Большая Елга, ул. Октябрьская, д.25	838,1	100,0	0,0	100,00
62	Рыбно-Слободский, с. Большой Ошняк, ул.Тукая, д.28а	698,1	100,0	0,0	72,90
63	Сабинский, с. Старый Мичан, ул.Школьная, д.12	924,2	100,0	0,0	99,40



# Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2 тыс. рублей
	<b>Итого по РТ</b>	<b>94 975,2</b>	<b>99,3</b>	<b>0,4</b>	<b>88,12</b>
64	Сабинский, с. Шикши, ул.Школьная, д.4	1 230,7	100,0	0,0	100,00
65	Сармановский, пгт.Джалиль, ул.Ахмадиева, д.26	2 493,4	100,0	0,0	100,00
66	Спасский, с.Кузнечиха, ул.Советская, д.18	2 251,3	100,0	0,0	85,71
67	Тетюшский, с. Большие Атряси, ул.Гумара, д.66	1 608,5	100,0	0,0	99,49
68	Тетюшский, с. Большое Шемякино, ул.Кутузова, д.1	1 167,4	100,0	0,0	98,15
69	Тукаевский, с. Иштеряково, ул.Центральная, д.216А	945,3	100,0	0,0	99,49
70	Тукаевский, с.Биклянь, ул.Чкалова, д.30а	1 385,8	100,0	0,0	99,49
71	Тюлячинский, с. Старые Зюри, ул.Школьная, д.1а	796,8	100,0	0,0	99,49
72	Тюлячинский, с. Шадки, ул.Тукая, д.7	1 502,3	100,0	0,0	100,00
73	Черемшанский, с. Беркет-Ключ, ул.Ленина, д.76а	761,8	100,0	0,0	100,00
74	Черемшанский, с. Мордовское Афонькино, ул.Цаплина, д.19	1 309,7	100,0	0,0	100,00
75	Чистопольский район, с. Татарский Елтан, ул.Хамзина, д.50	992,6	100,0	0,0	98,06
76	Чистопольский район, с. Татарское Адельшино, ул.Стадарова, д.32	1 758,1	100,0	0,0	85,05
77	Ютазинский район, с. Каракашлы, ул. С. Батршина, д.33	1 065,2	100,0	0,0	94,81
78	Ютазинский район, с. Ютази, ул. Дмитрова, д.2	491,6	100,0	0,0	99,49

## Капитальный ремонт здания совета поселения, пгт.Джалиль, Сармановского МР



Подрядная организация: ООО «Илвар»  
Сумма работ (бюджет РТ): 4,49 млн. рублей.



# Капитальный ремонт учреждений соц. обслуживания на 2016

118

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Дина- мика за 2 недели	Принято КС-2 % от лимита
1	Сабинский, ГАУСО «Верхне-Отарский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	3 256,6	72,0	12,0	42,87
2	г.Набе.Челны, ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные Челны»	3 135,1	84,0	2,0	23,53
3	Сабинский, ГАУСО «Лесхозский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 956,7	95,0	5,0	0,00
<b>Итого по РТ</b>		<b>115 081,7</b>	<b>98,5</b>	<b>0,6</b>	<b>77,79</b>
4	Агрызский, ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ласка» в Агрызском муниципальном районе»	1 500,0	100,0	0,0	82,05
5	Аксубаевский, ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	1 700,0	100,0	0,0	70,92
6	Алькеевский, ГАУСО «Алькеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 100,0	100,0	0,0	100,0
7	Арский, ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ	2 285,2	100,0	0,0	95,73



# Капитальный ремонт учреждений соц. обслуживания на 2016

119

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2 % от лимита
	<b>Итого по РТ</b>	<b>115 081,7</b>	<b>98,5</b>	<b>0,6</b>	<b>77,79</b>
8	Бавлинский, ГАУСО «Бавлинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	4 911,2	100,0	0,0	94,15
9	Бавлинский, ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья» в Бавлинском муниципальном районе»	1 635,2	100,0	0,0	100,0
10	Буинский, ГАУСО «Буинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 569,8	100,0	0,0	100,0
11	Верхнеуслонский, ГАУСО «Верхнеуслонский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	6 000,0	100,0	0,0	66,17
12	Елабужский, ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	1 357,4	100,0	0,0	37,39
13	Елабужский, ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	14 673,0	100,0	0,0	94,34
14	Елабужский, ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Новый дом» в Елабужском муниципальном районе»	2 500,0	100,0	0,0	100,0



# Капитальный ремонт учреждений соц. обслуживания на 2016

120

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2 % от лимита
	<b>Итого по РТ</b>	<b>115 081,7</b>	<b>98,5</b>	<b>0,6</b>	<b>77,79</b>
15	Зеленодольский, ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	8 365,3	100,0	0,0	94,02
16	Казань, ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	8 763,0	100,0	0,0	70,81
17	Казань, ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»	2 711,0	100,0	0,0	100,0
18	Лениногорский, ГАУСО «Лениногорский дом - интернат для престарелых и инвалидов»	2 205,1	100,0	0,0	100,0
19	Мензелинский, ГАУСО «Мензелинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 105,8	100,0	0,0	100,0
20	Наб.Челны, ГАУСО «Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 516,5	100,0	0,0	100,0
21	Нижнекамский, ГАУСО «Камско-Полянский психоневрологический интернат с применением современных медико-социальных технологий реабилитации»	1 500,0	100,0	0,0	48,37





# Капитальный ремонт учреждений соц. обслуживания на 2016

121

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Дина- мика за 2 недели	Принято КС-2 % от лимита
	<b>Итого по РТ</b>	<b>115 081,7</b>	<b>98,5</b>	<b>0,6</b>	<b>77,79</b>
22	Новошешминский район, ГАУСО «Новошешминский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	2 272,0	100,0	0,0	100,0
23	Нурлатский район, ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 000,0	100,0	0,0	100,0
24	Рыбно-слободский район, ГАУСО «Корноуховский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ	700,0	100,0	0,0	83,57
25	Спасский район, ГАУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	500,0	100,0	0,0	90,28
26	Тукаевский район, ГАУСО «Тукаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	4 294,0	100,0	0,0	72,83
27	Чистопольский район, ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат»	10 649,7	100,0	0,0	76,93
28	г.Казань, ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Гаврош» в городском округе «город Казань»	3 751,2	100,0	0,0	100,0