

Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - октябрь 2014 года	52	19	33
январь - октябрь 2015 года	41	16	25
январь - октябрь 2016 года	28	10	18



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2016

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	1 363	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	440	16 620,0
Взыскано всего	215	8 967,0
Не истек срок оплаты	128	5 358,0
Направлено в службу судебных приставов	15	1 450,0
Обжалуются в суде	11	845,0



Контроль за соблюдением норм охраны труда (АСРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2016

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	700
- с выездом на объекты строительства	168
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	306
- выдано предписаний	64
- приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	172
- прекращено действие Свидетельств	45
- выдано предупреждений	24



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2016 г.

Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
-	1 373,13	1 072,56	2 281,97	4 727,7



Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Бызова, д.7, г. Нижнекамск

До ремонта



После ремонта



Подрядная организация: ООО «Рельеф-НК»
Сумма 2,64млн.руб.
Вид работы: ремонт крыши



Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Спортивная, д.13, г. Нижнекамск

До ремонта



После ремонта



Подрядная организация: ООО «НефтеХимСтрой»
Сумма 39,889 млн.руб.
Вид работы: ремонт и утепление фасада



Информация о выполненных объемах работ по программе капремонта МКД 2016г.

7

	МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	% выполнения от Лимита	Динамика за 2 недели
1	г. Казань	192	1 497 473,43	94,46	5,80
2	Спасский	6	6 644,99	95,56	
3	Муслюмовский	5	6 529,38	95,91	10,43
4	Кукморский	5	17 236,30	96,15	
5	Чистопольский	15	97 451,00	96,15	
6	г. Наб. Челны	150	1 160 646,68	96,86	1,92
	Итого по РТ:	876	4 727 661,87	97,23	3,60
7	Тюлячинский	2	1 191,45	97,25	0,59
8	Рыбно-Слободский	3	5 965,76	97,47	
9	Азнакаевский	28	81 632,79	97,79	2,10
10	Нурлатский	15	46 884,33	98,19	0,01
11	Елабужский	21	105 243,48	98,76	1,65
12	Черемшанский	5	2 336,49	99,18	3,03
13	Буинский	11	20 742,91	99,24	2,91
14	Менделеевский	9	43 606,52	99,30	3,63



Информация о выполненных объемах работ по программе капремонта МКД 2016г.

8

	МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	% выполнения от Лимита	Динамика за 2 недели
15	Лениногорский	12	101 656,43	99,30	4,15
16	Арский	7	18 874,00	99,32	2,74
17	Агрызский	10	25 156,05	99,53	1,96
18	Бугульминский	71	191 545,03	99,53	2,73
19	Балтасинский	2	4 194,08	99,58	3,85
20	К.-Устьинский	9	8 296,42	99,91	1,96
21	Зеленодольский	35	229 296,41	99,93	4,52
22	Альметьевский	25	224 261,42	99,98	2,97
23	Мензелинский	5	20 274,73	99,99	3,85
24	Мамадышский	10	16 109,30	100,00	3,72
25	Бавлинский	8	33 543,46	100,00	7,90
26	Аксубаевский	6	6 132,62	100,00	3,85
27	Актанышский	2	8 322,34	100,00	3,85
28	Алексеевский	7	9 140,16	100,00	5,61
	Итого по РТ:	876	4 727 661,87	97,23	3,60



Информация о выполненных объемах работ по программе капремонта МКД 2016г.

	МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	% выполнения от Лимита	Динамика за 2 недели
29	Апастовский	2	3 033,05	100,00	2,08
30	Верхнеуслонский	3	5 074,42	100,00	3,85
31	Высокогорский	12	28 542,73	100,00	3,85
32	Заинский	13	61 260,79	100,00	3,51
33	Лаишевский	8	18 738,86	100,00	3,83
34	Нижнекамский	106	496 815,74	100,00	2,42
35	Новошешминский	3	4 336,65	100,00	3,85
36	Пестречинский	5	13 552,58	100,00	3,85
37	Сабинский	5	11 997,45	100,00	2,20
38	Сармановский	13	34 981,77	100,00	4,75
39	Тетюшский	8	10 340,63	100,00	3,38
40	Тукаевский	8	26 726,58	100,00	3,89
41	Ютазинский	14	20 895,44	100,00	3,66
	Итого по РТ:	876	4 727 661,87	97,23	3,60



Информация о сдаче актов КС-2 по программе капремонта МКД 2016г.

№	МО	Лимит на СМР, млн.руб.	Кол-во смет - всего, шт.	%, представленных смет в Фонд	%, загруженных смет Фондом в ИАС УКС	%, принятых КС-2	динамика за неделю
1	Менделеевский	41,75	28	89,3	87,3	39,0	13,1
2	г.Казань	1 405,72	596	81,7	80,2	61,9	9,8
3	Альметьевский	216,08	72	100,0	94,2	64,3	6,8
4	Бугульминский	185,97	185	100,0	99,2	65,6	9,4
	Итого по РТ	4 531,95	2304	93,4	89,5	74,5	7,8
5	Алексеевский	8,72	13	92,3	100,0	75,8	0,0
6	Высокогорский	27,44	42	92,9	92,1	75,9	5,0
7	Нурлатский	46,05	44	95,5	85,9	77,1	4,3
8	г.Наб. Челны	1 130,66	335	100,0	94,7	77,4	4,3
9	Зеленодольский	220,35	132	80,3	94,9	79,7	10,6
10	Елабужский	102,05	59	98,3	84,5	82,7	21,7
11	Сармановский	33,32	23	91,3	90,9	82,7	6,0
12	Нижнекамский	478,71	169	100,0	85,5	85,0	10,2
13	Лаишевский	18,02	25	100,0	99,7	85,2	0,0
14	Тетюшский	9,99	15	93,3	100,0	85,7	0,0



Информация о сдаче актов КС-2 по программе капремонта МКД 2016г.

11

№	МО	Лимит на СМР, млн.руб.	Кол-во смет - всего, шт.	%, представленных смет в Фонд	%, загруженных смет Фондом в ИАС УКС	%, принятых КС-2	динамика за неделю
15	Бавлинский	32,29	31	100,0	100,0	87,0	0,0
16	Муслюмовский	6,28	5	80,0	87,1	87,1	0,0
17	Лениногорский	95,76	66	100,0	98,7	87,2	0,2
18	Арский	18,23	14	100,0	100,0	87,8	2,8
19	Апастовский	2,97	7	100,0	100,0	89,7	31,9
20	Азнакаевский	80,82	60	96,7	95,1	89,9	0,7
21	Балтасинский	4,02	12	100,0	95,7	90,8	0,0
22	Аксубаевский	5,90	10	100,0	100,0	91,4	0,1
23	Мамадышский	16,43	30	100,0	94,1	94,1	6,0
24	Спасский	6,39	8	100,0	97,9	94,1	0,0
25	Пестречинский	13,03	15	100,0	100,0	95,0	58,7
26	Актанышский	8,00	11	100,0	95,8	95,8	0,0
27	Заинский	58,91	43	100,0	98,8	96,6	13,9
28	Новошешминский	4,17	3	100,0	100,0	97,5	40,6
	Итого по РТ	4 531,95	2304	93,4	89,5	74,5	7,8



Информация о сдаче актов КС-2 по программе капремонта МКД 2016г.

№	МО	Лимит на СМР, млн.руб.	Кол-во смет - всего, шт.	%, представленных смет в Фонд	%, загруженных смет Фондом в ИАС УКС	%, принятых КС-2	динамика за неделю
29	Кукморский	16,57	24	100,0	99,3	97,7	7,7
30	Буинский	19,98	12	100,0	100,0	99,0	0,0
31	Верхнеуслонский	4,88	10	100,0	99,1	99,1	19,8
32	Мензелинский	19,49	13	100,0	100,0	99,1	0,0
33	Черемшанский	2,25	17	100,0	99,6	99,6	0,0
34	Тукаевский	25,58	20	100,0	100,0	99,6	0,0
35	Ютазинский	20,19	18	100,0	99,7	99,6	0,0
36	Камско-Устьинский	8,13	13	100,0	100,0	99,8	1,7
37	Агрызский	24,43	15	100,0	100,0	100,0	0,0
38	Тюлячинский	1,15	4	100,0	100,0	100,0	62,6
39	Сабинский	11,73	8	100,0	100,0	100,0	39,1
40	Р.-Слободский	5,81	7	100,0	100,0	100,0	0,0
41	Чистопольский	93,70	90	98,9	100,0	100,0	0,0
	Итого по РТ	4 531,95	2304	93,4	89,5	74,5	7,8



Программа по капитальному ремонту школ на 2016 год

13

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей без ПИР	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт школ, Мин-во образования и науки РТ	95 школ (80 общеобраз., 15 корп.) 53 ДОО	РТ 1 899,76 624,61	РТ 90,3

Утверждено РКМ РТ № 2256-р от 09.10.2015
(с изм. от 11.11.2015 № 2538-р, от 11.02.2016 № 194-р)



Капитальный ремонт школ на 2016 г.

14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2, % от лимита
1	Ютазинский	5 141,50	100	0	92,66
2	Черемшанский	13 150,40	100	0	95,06
3	Буинский	7 259,00	100	0	95,11
4	Альметьевский	52 034,80	100	0	95,94
5	Дрожжановский	26 440,00	100	0	96,52
6	Алькеевский	21 255,00	100	0	96,77
7	Бугульминский	62 234,30	100	0	97,02
8	Арский	58 098,40	100	0	97,13
9	Кукморский	51 043,70	100	0	97,25
10	Атнинский	23 880,80	100	0	97,52
11	Нурлатский	15 189,10	100	0	97,62
12	Сармановский	19 806,80	100	0	97,70
13	Лаишевский	13 888,00	100	0	97,85
14	Азнакаевский	30 188,80	100	0	97,96
	Итого по РТ	1 482 550,90	99,9	0	98,37



Капитальный ремонт школ на 2016 г.

15

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
15	г.Казань	417 165,60	98,9	0	98,03
16	Сабинский	28 531,60	100	0	98,04
17	Камско-Устьинский	19 294,30	100	0	98,13
18	Тюлячинский	16 330,40	100	0	98,15
19	Мамадышский	62 249,60	100	0	98,31
	Итого по РТ	1 482 550,90	100	0	98,37
20	Тукаевский	31 212,10	100	0	98,39
21	Елабужский	41 742,00	100	0	98,43
22	Актанышский	31 437,20	100	0	98,52
23	г.Наб.Челны	310 059,30	100	0	98,81
24	Бавлинский	21 494,40	100	0	100,00
25	Мензелинский	8 400,00	100	0	100,00
26	Нижнекамский	43 968,00	100	0	100,00
27	Тетюшский	12 687,20	100	0	100,00
28	Чистопольский	38 368,80	100	0	100,00



МБОУ «Абсалямовская ООШ»

Ютазинский МР, с.Абсалямова, ул.Школьная, д.2а

До ремонта



После ремонта



Подрядчик: ООО «УСК»
Сумма работ: 5,141 млн. рублей.
Источник финансирования: бюджет РТ



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2016 г.

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2% от лимита	Динамика за 2 недели
1	Чистопольский, ГБС(К)ОУ "Чистопольская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 10 VIII вида"	12 596,0	45,19	0,00
2	Альметьевский, ГБС(К)ОУ "Русско-Акташская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	30 832,0	75,03	1,93
Итого по РТ		404 207,3	96,12	0,27
3	Азнакаевский, ГБС(К)ОУ "Актюбинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат VIII вида"	18 706,4	97,58	0,00
4	Нижнекамский, ГБС(К)ОУ "Нижнекамская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 23 VIII вида"	62 685,0	98,58	0,00
5	Заинский, ГБС(К)ОУ "Заинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида"	12 672,0	100,0	4,61



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2016 г.

18

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2% от лимита	Динами- ка за 2 недели
6	Спасский, ГБС(К)ОУ "Болгарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	42 616,0	100,0	0,00
7	г. Наб.Челны, ГБС(К)ОУ "Набережночелнинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 69 VIII вида"	21 789,0	100,0	0,00
8	г. Наб.Челны, ГБС(К)ОУ "Набережночелнинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 75 III-IV вида для детей с нарушением зрения"	21 579,6	100,0	0,00
9	Альметьевский, Государственное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении "Новокашировская санаторная школа-интернат"	23 184,0	100,0	0,00
10	г. Казань, ГБС(К)ОУ "Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 142 VIII вида"	9 202,4	100,0	0,00
	Итого по РТ	404 207,3	96,12	0,27



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2016 г.

19

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2% от лимита	Динамика за 2 недели
11	Мамадышский, ГБС(К)ОУ "Мамадышская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	16 495,2	100,0	0,00
12	Муслюмовский, ГБС(К)ОУ "Нижнетабынская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" (Учебный корпус)	25 407,2	100,0	0,00
13	Бугульминский, ГБС(К)ОУ "Сокольская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	19 200,0	100,0	0,00
14	Нижнекамский, ГБС(К)ОУ "Нижнекамская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II вида"	20 080,0	100,0	0,00
15	г. Казань, ГБС(К)ОУ "Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 76 VIII вида"	67 162,5	100,0	0,00
	Итого по РТ	404 207,3	96,12	0,27



Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2% от лимита	Динамика за 2 недели
1	Алексеевский, МБДОУ «Биллярский детский сад №17 «Сказка»	8 000,00	61,09	0,66
2	Азнакаевский, МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 6 «Звездочка»	17 509,50	63,92	0,82
3	Высокогорский, МБДОУ «Чепчуговский детский сад «Ромашка»	8 038,80	67,66	0,00
4	Алексеевский, МБДОУ «Алексеевский детский сад № 5 «Солнышко»	10 340,00	75,73	15,30
5	Аксубаевский, МБДОУ «Детский сад «Лейсан»	8 019,00	90,97	2,50
6	г.Казань, МБДОУ «Детский сад № 243»	33 000,00	93,48	0,00
	Итого по РТ	624 605,80	97,09	1,37
7	Сармановский, МБДОУ «Сармановский детский сад №1»	9 848,70	98,18	0,00
8	Заинский, МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» общеразвивающего вида»	7 513,00	100,00	0,00
9	Сабинский, МБДОУ «Шеморданский детский сад №1 «Экият»	10 531,00	100,00	0,00
10	Лениногорский, МБДОУ «Детский сад № 24 г.Лениногорска»	9 473,00	100,00	0,00
11	Заинский, МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» общеразвивающего вида»	7 535,00	100,00	0,00



Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

21

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2% от лимита	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	624 605,80	97,09	1,37
12	Черемшанский, МБДОУ «Черемшанский детский сад №1 «Ромашка»	13 791,80	100,00	0,00
13	Бавлинский, МБДОУ «Детский сад №12 комбинированного вида»	20 735,10	100,00	0,00
14	Лениногорский, МБДОУ «Детский сад № 2 г. Лениногорска»	7 500,00	100,00	0,00
15	Ютазинский, МБДОУ «Детский сад № 42 комбинированного вида»	9 522,00	100,00	0,00
16	Лениногорский, МБДОУ «Детский сад № 11 г. Лениногорска»	11 205,00	100,00	0,00
17	Лениногорский, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 г. Лениногорска»	7 410,00	100,00	0,00
18	Новошешминский, МБДОУ «Ерыклинский д/сад «Йолдыз»	3 006,00	100,00	0,00
19	Новошешминский, МБДОУ «Просто-Челнинский д/сад «Кояшкой»	4 014,00	100,00	0,00
20	Буинский, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Теремок»	6 240,60	100,00	0,00



Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

22

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2% от лимита	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	624 605,80	97,09	1,37
21	Агрызский, МБДОУ «Детский сад «Теремок»	7 424,10	100,00	0,00
22	Аксубаевский, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Буратино»	9 920,70	100,00	0,00
23	Актанышский, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2»	9 140,40	100,00	0,00
24	Алькеевский, с.Базарные Матаки, МБДОУ «Детский сад «Березка» ул.Школьная,11	24 570,70	100,00	0,00
25	Апастовский, МБДОУ «Апастовский детский сад общеразвивающего вида «Солнышко»	12 087,00	100,00	0,00
26	Апастовский, МБДОУ «Апастовский детский сад общеразвивающего вида «Радуга»	9 839,70	100,00	0,00
27	Балтасинский, МБДОУ «Балтасинский детский сад № 1»	8 640,20	100,00	0,00
28	Балтасинский, МБДОУ «Карелинский детский сад общеразвивающего вида»	9 341,10	100,00	0,00
29	Буинский, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Аленушка»	12 733,20	100,00	0,00



Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

23

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2% от лимита	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	624 605,80	97,09	1,37
30	Буинский, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Сказка»	10 500,30	100,00	0,00
31	Верхнеуслонский, МБДОУ «Макуловский детский сад»	5 661,00	100,00	0,00
32	Высокогорский, МБДОУ «Высокогорский детский сад «Подсолнушек»	6 429,60	100,00	31,09
33	Высокогорский, МБДОУ «Шапшинский детский сад «Аленушка»	5 024,70	100,00	33,55
34	Зеленодольский, МБДОУ № 2 «Рябинушка»	6 116,00	100,00	0,00
35	Зеленодольский, МБДОУ № 21 «Незабудка»	21 786,40	100,00	0,00
36	Зеленодольский, МБДОУ № 4 «Солнышко»	15 566,40	100,00	0,00
37	Кайбицкий, МБДОУ «Большетябердинский детский сад «Карлыгач»	3 873,70	100,00	0,00



Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

24

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2% от лимита	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	624 605,80	97,09	1,37
38	Лаишевский, МБДОУ «Габишевский детский сад «Одуванчик»	12 602,80	100,00	0,00
39	Лаишевский, МБДОУ «Детский сад «Солнышко»	5 279,40	100,00	0,00
40	Менделеевский, МБДОУ «Детский сад №8 «Сандугачым»	9 540,00	100,00	0,00
41	Мензелинский, МБДОУ «Кузембетьевский детский сад «Березка»	9 500,00	100,00	0,00
42	Муслюмовский, МБДОУ «Муслюмовский детский сад общеразвивающего вида «Кояшкай»	18 566,90	100,00	0,00
43	Муслюмовский, МБДОУ «Старокарамалинский детский сад «Кояшкай»	2 799,90	100,00	0,00
44	Нижнекамский, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3»	15 100,00	100,00	0,00
45	Нижнекамский, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №44»	35 037,10	100,00	0,00
46	Пестречинский, МБДОУ «Пестречинский детский сад №1 «Колокольчик»	10 375,20	100,00	0,00



Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

25

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2% от лимита	Динамика за 2 недели
47	Пестречинский, МБДОУ «Пестречинский детский сад №3 «Солнышко»	9 945,90	100,00	0,00
48	Рыбно-Слободский, МБДОУ «Рыбно-Слободский детский сад «Березка»	9 781,20	100,00	0,00
49	Сабинский, МБДОУ «Детский сад № 2 «Эллуки»	13 970,60	100,00	2,14
50	Спасский, МБДОУ «Детский сад «Солнышко»	9 654,30	100,00	0,00
51	Тетюшский, МБДОУ «Детский сад «Рябинушка»	16 065,00	100,00	0,00
52	г.Казань, МБДОУ «Детский сад № 332 комбинированного вида»	36 500,00	100,00	0,00
53	г.Казань, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 223»	18 000,00	100,00	0,00
	Итого по РТ	624 605,80	97,09	1,37



МБДОУ «Шеморданский детский сад № 1 «Экият» Сабинский муниципальный район, с.Шемордан

До ремонта



После ремонта



Подрядчик: ООО «Рыбно-Слободский Универсалстрой»

Сумма работ: 10,531 млн. рублей.

Источник финансирования: бюджет РТ



Капитальный ремонт ДОЛ по объектам на 2016 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	9 – капремонт 2 – строительство 1 – реконструкция	96,500 РТ: - 51,100 - 25,000 - 15,400 Нераспределенный лимит - 5,000	3,500 РТ: - 1,500 - 2,000

Утверждено РКМ РТ № 2083-р от 18.09.2015
(с изм. от 17.12.2015 № 2942-р)



Капитальный ремонт ДОЛ по объектам на 2016 г.

28

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 % от лимита	Динамика за 2 недели
1	Тетюшский, ДОЛ «Чайка»	6 000,0	65,39	0,50
	Итого по РТ	51 100,0	95,85	0,06
2	Алькеевский, ДОЛ «Дубки»	5 000,0	100,0	0,0
3	Альметьевский, МБУ Оздоровительный комплекс «Березка»	5 000,0	100,0	0,0
4	Елабужский, ДОЛ «Лесная сказка»	8 000,0	100,0	0,0
5	Зеленодольский, ДОЛ «Пионер»	10 000,0	100,0	0,0
6	Кукморский, ДОЛ «Сосенка»	4 000,0	100,0	0,0
7	Муслюмовский, МБУ «Стационарно-оздоровительный лагерь «Лесная страна»	5 000,0	100,0	0,0
8	Спасский, ДОЛ «Болгар»	4 600,0	100,0	0,0
9	Чистопольский, Летний оздоровительный лагерь «Солнышко»	3 500,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2016 г.

29

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 % от лимита	Динамика за 2 недели
1	г. Набережные Челны, ГБПОУ "Технический колледж им.В.Д.Поташова	94 125,10	82,41	14,40
2	г. Казань, ГБПОУ "Казанский техникум информационных технологий и связи"	145 259,50	86,02	10,71
Итого по РТ		671 158,50	92,66	7,23
3	г. Казань, ГАОПОУ "Казанский строительный колледж"	95 740,00	93,02	10,81
4	г. Казань, ГАПОУ "Казанский торгово-экономический техникум"	71 754,90	94,54	6,95
5	г. Набережные Челны, ГАОУВО "Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт"	40 740,40	100,00	10,50
6	Атнинский, ГБПОУ "Атнинский сельскохозяйственный техникум им.Г.Тукая"	77 063,00	100,00	0,00
7	Актанышский, ГАПОУ "Актанышский технологический техникум"	90 150,20	100,00	0,00
8	Буинский, ГБПОУ "Буинский ветеринарный техникум"	56 325,40	100,00	0,00



Актанышский МР, ГАПОУ «Актанышский технологический техникум»

До ремонта



После ремонта



Подрядчик: ООО «МастерСтрой»
Сумма работ: 90,15 млн. рублей
Источник финансирования: бюджет РТ



Капитальный ремонт сельских клубов на 2016 г.

31

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
1	Алькеевский, Салманский СДК	10 146,90	97,5	1	71,22
2	Альметьевский, Клементейкинский СДК	4 862,00	100	0	71,76
3	Нурлатский, Старчелнинский СДК	8 342,80	100	0	85,51
4	Сабинский, Старо-Икшурминский СДК	7 405,90	100	0	86,37
5	Менделеевский, Бизякинский СДК	14 612,30	100	0	96,20
	Итого по РТ	329 148,30	99,4	0	97,74
6	Камско-Устьинский, Теньковский СДК	9 364,70	100	0	98,75
7	Новошешминский, Утяшкинский СК	2 871,60	100	0	100
8	Бугульминский, Прогрессский СДК	4 328,20	100	0	100
9	Черемшанский, Карамышевский СДК	5 476,70	100	0	100
10	Сармановский, Муртыш-Тамакский СДК	8 255,70	100	0	100
11	Ютазинский, Старо-Уруссинский СДК	2 139,80	100	0	100
12	Азнакаевский, Чалпинский СДК	11 184,30	100	0	100
13	Дрожжановский, Старошаймурзинский СДК	4 800,20	100	0	100
14	Рыбно-Слободский, Кутлу-Букашский СДК	5 968,20	100	0	100
15	Апастовский, Большекокузовский СДК	4 577,50	100	0	100



Капитальный ремонт сельских клубов на 2016 г.

32

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
	Итого по РТ	329 148,30	99,4	0	97,74
16	Балтасинский, Нуринаерский СДК	11 998,30	100	0	100
17	Тетюшский, Тоншерминский СДК	6 810,60	100	0	100
18	Атнинский, Кунгерский СДК	14 160,70	100	0	100
19	Тюлячинский, Шадкинский СДК	7 256,90	100	0	100
20	Кайбицкий, Большеподберезьинский СДК	9 005,80	100	0	100
21	Заинский, Кадыровский СДК	10 970,90	100	0	100
22	Кукморский, Нижне-Искубашский СДК	7 208,50	100	0	100
23	Бавлинский, Поповский СДК	8 392,40	100	0	100
24	Арский, Ташкичинский СДК	3 728,50	100	0	100
25	Буинский, Каменнобродский СДК	4 732,60	100	0	100
26	Лениногорский, Сугушлинский СДК	2 691,60	100	0	100
27	Чистопольский, Лучовский СДК	7 213,00	100	0	100
28	Агрызский, Терсинский СДК	8 543,70	100	0	100
29	Аксубавеский, Старосаврушский СДК	4 819,40	100	0	100



Капитальный ремонт сельских клубов на 2016 г.

33

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2 % от лимита
	Итого по РТ	329 148,30	99,4	0	97,74
30	Актанышский, Старосафаровский СДК	11 432,30	100	0	100
31	Алексеевский, Подлесношенталинский СДК	3 568,40	100	0	100
32	Верхнеуслонский, Макуловский СДК	3 734,30	100	0	100
33	Высокогорский, Озерный СДК	2 509,30	100	0	100
34	Елабужский, Костенеевский СДК	20 440,40	100	0	100
35	Зеленодольский, Большеключинский СДК	9 742,50	100	0	100
36	Лаишевский, Татарско-Янтыкский СДК	5 600,90	100	0	100
37	Мамадышский, Нижне-Ошминский СДК	11 117,40	100	0	100
38	Муслюмовский, Амикеевский СДК	6 028,60	100	0	100
39	Нижнекамский, Верхне-Челнинский СДК и библиотека	12 295,50	100	0	100
40	Пестречинский, Кряш-Сердинский СДК	4 296,60	100	0	100
41	Спасский, Никольский СДК	8 710,30	100	0	100
42	Тукаевский, Князевский СДК	11 319,00	100	0	100
43	Мензелинский, Подгорнобайларский СДК	6 483,40	100	0	100



Капитальный ремонт Чалпинского СДК, Азнакаевский МР, с.Чалпы

До ремонта



После ремонта



Подрядчик: ООО «Тандем+»
Сумма работ: 11,184 млн. рублей.
Источник финансирования: бюджет РТ



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2016 г.

35

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 % от лимита	Динамика за 2 недели
1	Чистопольский, подростковый клуб «Юный техник»	700,00	65,67	0,00
2	Чистопольский, подростковый клуб «Фортуна»	700,00	65,73	0,00
3	Кукморский, МБУ «Подростковый клуб «Ялкын»	3 300,00	90,45	0,00
4	г.Казань, подростковый клуб «Лимонад»	15 050,00	91,57	0,47
	Итого по РТ	76 400,00	97,15	0,02
5	Новошешминский, МБУ «Подростковый клуб «Ажаган»	2 300,00	99,07	0,00
6	Бугульминский, подростково-молодежный клуб «Миллениум»	4 300,00	99,47	0,00
7	Альметьевский, подростковый клуб «Альметьевские моржата»	3 750,00	100,00	0,00
8	Альметьевский, подростковый клуб «Луч»	1 750,00	100,00	0,00
9	Альметьевский, подростковый клуб «Радуга»	2 250,00	100,00	0,00
10	Альметьевский, подростковый клуб «Товарищ»	1 750,00	100,00	0,00
11	Верхнеуслонский, МБУ «Подростково-молодежный клуб»	2 700,00	100,00	1,13
12	Заинский, подростковое молодежное объединение «Крылатый барс»	3 500,00	100,00	0,00
13	Зеленодольский, подростковый клуб «Искра»	2 200,00	100,00	54,87



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2016 г.

36

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 % от лимита	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	76 400,00	97,15	0,02
14	Зеленодольский, подростковый клуб «Метеор»	4 300,00	100,00	0,54
15	Менделеевский, МБУ «Подростково-молодежный клуб «Сатори»	2 800,00	100,00	0,00
16	Нижнекамский, подростковый клуб «Радуга»	2 350,00	100,00	0,00
17	Нижнекамский, подростковый клуб «Феникс»	2 450,00	100,00	0,00
18	Нижнекамский, подростковый клуб «Ялкын»	5 000,00	100,00	0,00
19	г.Казань, подростковый клуб «Иволга»	1 750,00	100,00	0,00
20	г.Казань, подростковый клуб «Юность»	4 100,00	100,00	0,00
21	г.Набережные Челны, Подростковый клуб «Факел»	1 700,00	100,00	1,80
22	г.Набережные Челны, подростковый клуб «Бригантина»	1 700,00	100,00	1,98
23	г.Набережные Челны, подростковый клуб «Буревестник»	1 300,00	100,00	0,00
24	г.Набережные Челны, подростковый клуб «Гамма»	1 300,00	100,00	0,00
25	г.Набережные Челны, подростковый клуб «Спутник»	1 700,00	100,00	2,06
26	г.Набережные Челны, подростковый клуб «Эверест»	1 700,00	100,00	3,23



Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

37

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 % от лимита	Динамика за 2 недели
1	Альметьевский, с. Маметьево, ул.Советская, д.1	888,10	42,80	0,00
2	Алькеевский, с. Базарные Матаки, ул.крайнова, д.94	1 283,80	55,65	0,00
3	Атнинский, с. Большая Атня, ул. Советская, д.1	1 158,80	59,37	32,37
4	Камско-Устьинский, с. Уразлино, ул.Мира, д.7	2 251,30	85,05	0,50
5	Ютазинский, с. Каракашлы, ул. С. Батршина, д.33	1 065,20	94,81	0,00
6	Альметьевский, с. Клементейкино, ул.Советская, д.91/2	1 098,20	95,73	0,00
Итого по РТ		94 975,20	97,81	0,66
7	Нурлатский, с. Егоркино, ул.Центральная,д.31	1 035,40	99,29	0,00
8	Аксубаевский, с. Сунчелеево, ул.Ленина, д.80	1 432,70	100,00	6,68
9	Тетюшский, с. Большое Шемякино, ул.Кутузова, д.1	1 167,40	100,00	0,00
10	Апастовский, ул.Октябрьская, д.56	2 067,70	100,00	0,74
11	Сабинский, с. Старый Мичан,ул.Школьная,д.12	924,20	100,00	0,60
12	Атнинский, с. Кубянское, ул.Х.Такташа, д.1	1 155,80	100,00	0,53
13	Агрызский, с. Иж-Бобья, ул.Центральная, д.41	1 629,10	100,00	0,00
14	Агрызский, с. Кудашево, ул. Тукая, д.30	591,40	100,00	0,00
14	Азнакаевский, с. Какре-Елга, ул.Советская, д.22	1 035,00	100,00	34,73
16	Азнакаевский, с.Чалпы, ул.Центральная, д.39	1 070,80	100,00	0,00



Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

38

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 % от лимита	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	94 975,20	97,81	0,66
17	Аксубаевский, с. Старое Ибрайкино, ул.Кооперативная, д.2	624,20	100,00	0,00
18	Актанышский, с. Старое Курмашево, ул.Центральная, д.29	2 042,60	100,00	0,00
19	Алексеевский, с. Войкино, ул.Викторова, д.12	946,30	100,00	0,00
20	Алексеевский, с. Левашево, ул.Советская, д.8а	1 348,20	100,00	0,00
21	Алькеевский, с. Нижнее Алькеевое, ул.Советская, д.55	971,70	100,00	0,00
22	Арский, с. Янга-Сала, ул.Центральная, д.18	1 660,60	100,00	0,00
23	Арский, с.Нижние Метески, ул.Тукая, д.2	685,30	100,00	0,00
24	Бавлинский, с. Новые Чути, ул.Тукая, д.65	965,70	100,00	0,00
25	Бавлинский, с.Алексеевка, ул.Советская, д.51	1 082,40	100,00	0,00
26	Балтасинский, д. Бурнак, ул.Татарстана, д.4	1 169,00	100,00	0,00
27	Балтасинский, с. Ципья, ул.Ленина, д.10	1 136,40	100,00	0,00
28	Бугульминский, п. Березовка, ул.Центральная, д.3А	751,70	100,00	0,00
29	Бугульминский, п. Подгорный, ул.Советская, д.1-2	1 555,40	100,00	0,00
30	Буинский, с. Исаковское, ул.Школьная, д.27	1 105,40	100,00	0,00
31	Буинский, с. Мещеряковское, ул.М.Джалиля, д.107	1 115,40	100,00	0,00
32	Верхнеуслонский, д.им. М.Вахитова, ул.Центральная, д.28	1 414,30	100,00	0,00



Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

39

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 % от лимита	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	94 975,20	97,81	0,66
33	Верхнеуслонский район, с. Печищи, ул.Декабристов, д.35а	1 616,10	100,00	0,00
34	Высокогорский, пос.ж.-д. разъезда Куркачи, ул.Гагарина,д.7	1 576,80	100,00	0,00
35	Высокогорский, с. Дубъязы, ул.Ленина, д.28	843,60	100,00	0,00
36	Дрожжановский, с. Нижнее Чекурское, ул.Дорожная, д.10	1 070,30	100,00	0,00
37	Дрожжановский, с. Старые Какерли, ул.Советская, д.51	1 255,10	100,00	0,00
38	Елабужский, с. Старый Куклюк, ул.Садовая, д.1а	1 661,00	100,00	0,00
39	Заинский, с. Нижнее Бишево, ул.Центральная, д.46	974,80	100,00	0,00
40	Заинский, с.Верхние Шипки, ул.Молодежная, д.1	1 012,80	100,00	0,00
41	Зеленодольский, с. Мамадыш-Акилово, ул.Ленина,д.50	1 396,50	100,00	0,00
42	Зеленодольский, с. Большие Яки, ул.Школьная, д.1	777,60	100,00	0,00
43	Кайбицкий, с. Большое Подберезье, пл.Свободы,д.31	397,30	100,00	0,00
44	Кайбицкий, с. Ульяновково, ул.Школьная, д.39	1 975,10	100,00	0,00
45	Кукморский, с. Байлянгарское, ул.Советская,д.6	1 420,30	100,00	0,00
46	Кукморский, с. Большой Сардек, ул.Центральная, д.141	837,80	100,00	0,00
47	Лаишевский, с. Ташкирмень, ул.Мира,д.40	2 251,30	100,00	0,00
48	Лениногорский, пос. Новочершилинский, ул.Заречная, д.25	1 378,90	100,00	0,00



Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

40

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 % от лимита	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	94 975,20	97,81	0,66
49	Лениногорский, с. Нижние Чершиллы, ул.Центральная, д.105	1 112,00	100,00	0,00
50	Мамадышский, п. Зверсовхоза, ул. Ленина, д.5	1 510,70	100,00	0,00
51	Мамадышский, с.Усалин, ул.Первомайская, д.4	694,80	100,00	0,00
52	Менделеевский, д. Мунайка, ул.Ленина, д.54	1 333,60	100,00	0,00
53	Менделеевский, с. Ижевка, ул.Советская, д.25	857,20	100,00	0,00
54	Мензелинский, с. Бикбулово, ул.Ленина, д.54	1 255,10	100,00	0,00
55	Мензелинский, с. Новый Мелькен, ул.Школьная, д.17А	250,50	100,00	0,00
56	Муслюмовский, с. Муслюмово, ул.Пушкина, д.43	2 150,00	100,00	0,00
57	Нижнекамский, д. Благодатная, ул.Мира, д.64	800,00	100,00	0,00
58	Нижнекамский, с. Верхняя Уратьма, ул.Молодежная, д.4	1 333,30	100,00	0,00
59	Новошешминский, с. Татарское Утяшкино, ул.Центральная, д.10	966,50	100,00	0,00
60	Новошешминский, с. Чувашская Чебоксарка, ул. Чапаева, д.3Б	524,40	100,00	0,00
61	Нурлатский, с. Тимерлек, ул.Центральная, д.14	1 282,70	100,00	0,00
62	Пестречинский, с. Коцаково, ул.Космонавтов, д.13	2 251,30	100,00	0,00
63	Рыбно-Слободский, пгт.Рыбная слобода, ул.Ленина, д. 48а	715,10	100,00	0,00



Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

41

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 % от лимита	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	94 975,20	97,81	0,66
64	Рыбно-Слободский, с. Большая Елга, ул. Октябрьская, д.25	838,10	100,00	0,00
65	Рыбно-Слободский, с. Большой Ошняк, ул.Тукая,д.28а	698,10	100,00	0,00
66	Сабинский, с. Шикши, ул.Школьная, д.4	1 230,70	100,00	0,00
67	Сармановский, пгт.Джалиль, ул.Ахмадиева,д26	2 493,40	100,00	0,00
68	Спасский, с.Кузнечиха, ул.Советская,д.18	2 251,30	100,00	0,00
69	Тетюшский, с. Большие Атряси, ул.Гумара,д.66	1 608,50	100,00	1,85
70	Тукаевский, с. Иштеряково, ул.Центральная, д.216А	945,30	100,00	0,00
71	Тукаевский, с.Биклянь, ул.Чкалова,д.30а	1 385,80	100,00	0,00
72	Тюлячинский, с. Старые Зюри, ул.Школьная,д.1а	796,80	100,00	0,00
73	Тюлячинский, с. Шадки, ул.Тукая, д.7	1 502,30	100,00	0,00
74	Черемшанский, с. Беркет-Ключ, ул.Ленина, д.76а	761,80	100,00	0,00
75	Черемшанский, с. Мордовское Афонькино, ул.Цаплина, д.19	1 309,70	100,00	0,00
76	Чистопольский, с. Татарский Елтан, ул.Хамзина,д.50	992,60	100,00	0,00
77	Чистопольский, с. Татарское Адельшино, ул.Стадарова, д.32	1 758,10	100,00	0,00
78	Ютазинский, с. Ютази, ул. Дмитрова, д.2	491,60	100,00	0,00



Капитальный ремонт здания Старокуклюкского сельского поселения, Елабужский район, с. Старый Куклюк, ул.Садовая, д.1а

До ремонта



После ремонта



Подрядчик: ООО «М-групп»
Сумма работ: 1,661 млн. рублей.
Источник финансирования: бюджет РТ



Капитальный ремонт учреждений соц. обслуживания на 2016

43

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 % от лимита	Дина- мика за 2 недели
1	Сабинский, ГАУСО «Лесхозский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 956,70	0,00	0,00
2	Елабужский, ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	1 357,40	37,89	0,32
3	г.Наб.Челны, ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные Челны»	3 135,10	65,44	0,17
Итого по РТ		115 081,70	90,35	0,10
4	Агрызский, ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ласка» в Агрызском муниципальном»	1 500,00	100,00	0,00
5	Аксубаевский, ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	1 700,00	100,00	0,00
6	Алькеевский, ГАУСО «Алькеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 100,00	100,00	0,00



Капитальный ремонт учреждений соц. обслуживания на 2016

44

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 % от лимита	Дина- мика за 2 недели
	Итого по РТ	115 081,70	90,35	0,10
7	Арский, ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ	2 285,20	100,00	0,00
8	Бавлинский, ГАУСО «Бавлинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	4 911,20	100,00	0,00
9	Бавлинский, ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья» в Бавлинском муниципальном»	1 635,20	100,00	0,00
10	Буинский, ГАУСО «Буинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 569,80	100,00	0,00
11	Верхнеуслонский, ГАУСО «Верхнеуслонский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	6 000,00	100,00	0,00
12	Елабужский, ГАУСО «Елабужский психоневролог. интернат»	14 673,00	100,00	0,00
13	Елабужский, ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Новый дом» в Елабужском муниципальном»	2 500,00	100,00	0,00
14	Зеленодольский, ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	8 365,30	100,00	0,00



Капитальный ремонт учреждений соц. обслуживания на 2016

45

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 % от лимита	Дина- мика за 2 недели
	Итого по РТ	115 081,70	90,35	0,10
15	Казань, ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	8 763,00	100,00	0,00
16	Казань, ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»	2 711,00	100,00	0,00
17	Лениногорский, ГАУСО «Лениногорский дом - интернат для престарелых и инвалидов»	2 205,10	100,00	0,00
18	Мензелинский, ГАУСО «Мензелинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 105,80	100,00	0,00
19	Набережные Челны, ГАУСО «Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 516,50	100,00	0,00
20	Нижнекамский, ГАУСО «Камско-Полянский психоневрологический интернат с применением современных медико-социальных технологий реабилитации»	1 500,00	100,00	0,00
21	Новошешминский, ГАУСО «Новошешминский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	2 272,00	100,00	0,00



Капитальный ремонт учреждений соц. обслуживания на 2016

46

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 % от лимита	Дина- мика за 2 недели
	Итого по РТ	115 081,70	90,35	0,10
22	Нурлатский, ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 000,00	100,00	0,00
23	Рыбно-слободский, ГАУСО «Корноуховский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ	700,00	100,00	0,00
24	Сабинский, ГАУСО «Верхне-Отарский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	3 256,60	100,00	0,00
25	Спасский, ГАУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	500,00	100,00	0,00
26	Тукаевский, ГАУСО «Тукаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	4 294,00	100,00	0,00
27	Чистопольский, ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат»	10 649,70	100,00	0,00
28	г.Казань, ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Гаврош» в городском округе «город Казань»	3 751,20	100,00	0,00

Программы Фонда Газификации в 2016г.

Наименование Программы	Финансирование (СМР) млн.руб.	КС-2 млн.руб.	%
Перевод системы отопления на индивидуальные котлы (РКМ от 08.10.2015 № 2233-р)	145,5	141,3	97,1 (динамика – 29,5%)
Ремонт котельных соц.назначения (РКМ от 12.09.2015 № 2035-р)	67,5	65,7	97,3 (динамика – 25,2)
Водообеспечение на селе (РКМ от 16.09.2015 № 2064-р)	579,7	540,9	93,3 (динамика – 31,3%)
Восстановление уличного освещения в н.п. РТ (РКМ от 18.09.2015 №2081-р)	222,7	222,7	100 (динамика – 9,3%)



**Программа обустройства водоохраных зон на 2016 год
(РКМ РТ от 30.12.2015 № 3189-р, в ред. РКМ РТ от 13.04.2016 № 630-р,
РКМ РТ от 26.08.2016 № 1826-р)**

Утвержден 21 объект строительства

Средства бюджета РТ - 1 236,993 млн.руб. (СМР +ПИР)



Обустройство водоохранных зон в 2016 году

№	МР	Наименование объекта	Лимит, тыс.руб	Принято КС-2 %	Выполнение СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	20	1 188 654,89	49,43	97,72	17,0
1	Спасский	Набережная р.Волга в районе БГИАМ	40 750,00	0,0	45,0	2,0
2	Набережные Челны	Набережная им. Г.Тукая	100 000,00	13,5	100,0	0,0
3	Сабинский	Береговая линия р.Сабинка, с.Б.Сабы	20 375,00	82,88	100,0	0,0
4	Сармановский	Береговая линия р. Татарская Илек	18 500,00	100,0	100,0	0,0
5	Мамадышский	Набережная р.Ошма	27 375,00	50,81	100,0	0,0
6	Заинский	Береговая линия р.Кармалка	48 421,45	67,10	100,0	0,0



Обустройство водоохраных зон в 2016 году

50

№	МР	Наименование объекта	Лимит, тыс.руб	Принято КС-2 %	Выполнение СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	20	1 188 654,89	49,43	97,72	17,0
7	Бугульминский	Центральный водоем, ул. Гашека	57 750,00	95,24	100,0	0,0
8	Спасский	Береговая линия озера Рабига-куль	10 000,00	0,0	100,0	0,0
9	Р.-Слободский	Набережная р.Кама	27 825,95	31,48	100,0	0,0
10	Зеленодольский	Городское озеро в парке «Авангард»	57 750,00	32,60	100,0	0,0
11	Алексеевский	Водоем, ул. 8 Марта, пгт. Алексеевское	10 000,00	81,87	100,0	0,0
12	Арский	Береговая линия р.Казанка, г. Арск	37 750,00	46,38	100,0	0,0
13	Тюлячинский	Береговая линия р.Тюлячка, с. Тюлячи	27 768,35	83,43	100,0	0,0



Обустройство водоохраных зон в 2016 году

51

№	МР	Наименование объекта	Лимит, тыс.руб	Принято КС-2 %	Выполнение СМР %	Динамика, %
	Итого по РТ	20	1 188 654,89	49,43	97,72	17,0
14	Муслюмовский	Береговая линия р.Ик, с. Муслюмово	30 375,00	76,52	100,0	0,0
15	Нижнекамский	Набережная р.Кама, пос. Красный Ключ	101 875,00	0,0	100,0	0,0
16	Азнакаевский	Сквер на набережной р.Черная	20 375,00	0,0	100,0	0,0
17	Актанышский	Городской пруд в сквере с. Актаныш	30 537,45	61,24	100,0	0,0
18	Кукморский	Набережная р. Нурминка	20 375,00	100,0	100,0	0,0
19	Лениногорский	Озеро Нижнее, ул. Набережная	47 750,00	89,05	100,0	0,0
20	Альметьевский	Городское озеро, ул. Шевченко	163 690,50	82,80	100,0	0,0



**Программа «Парки и скверы» на 2016 год
(РКМ РТ от 30.12.2015 № 3183-р, в редакции
РКМ РТ от 27.04.16 № 723-р, РКМ РТ от 26.08.2016 № 1825-р)**

Утверждено 42 объекта:

34 - объекты 2-й очереди 2015 года

5 - новое строительство, 3 - капремонт

Средства бюджета РТ – 772,25 млн.руб (СМР + ПИР)



Программа «Парки и скверы»

53

№	МР	Наименование объекта	Лимит, тыс.руб	Принято КС-2 %	Выполне- ние СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	42	735 952,25	51,0	97,19	1,38
1	Казань	Лядской сад	10 000,00	0,0	78,0	5,0
2	Казань	ООПТ «Лебяжье» (Горкинский и Ометьевский лес), новое стр-во	115 000,00	58,0	85,0	5,0
3	Казань	Сквер по ул. Ак. Парина (от ул.Мавлютова до пр. Победы), новое стр-во	45 000,00	13,0	99,0	0,0
4	Аксубаевский	Парк отдыха, 3-я очередь	7 000,00	49,0	100,0	0,0
5	Казань	Парк «Черное озеро», новый	50 000,00	0,0	100,0	2,0
6	Арский	Парк экстремальных видов спорта, новый	7 000,00	84,0	100,0	0,0



Программа «Парки и скверы»

№	МР	Наименование объекта	Лимит, тыс.руб	Принято КС-2 %	Выполне- ние СМР, %	Дина- мика, %
	Итого по РТ	42	735 952,25	51,0	97,19	1,38
7	Балтасинский	Парк отдыха «Сабан- туй», 2-я очередь	15 703,70	36,0	100,0	0,0
8	Атнинский	Парк отдыха «Туган ягым», 2-я очередь	7 263,95	73,0	100,0	0,0
9	Пестречинский	Парк молодоженов, 2-я очередь	8 500,00	16,0	100,0	0,0
10	Черемшанский	Сквер, 2-я очередь	7 377,50	97,0	100,0	0,0
11	Нурлатский	Парк, 2-я очередь	16 900,00	45,0	100,0	0,0
12	Сабинский	Парк культуры и отдыха, 2-я очередь	17 159,15	78,0	100,0	0,0



Программа «Парки и скверы»

55

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Принято КС-2 %	Выполнение СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	42	735 952,25	51,0	97,19	1,38
13	Высокогорский	Парк по ул. Хайдара Бигичева, новое стр-во	7 745,85	81,0	100,0	0,0
14	Тетюшский	Центральный парк, 2-я очередь	13 000,00	99,0	100,0	0,0
15	Казань	Парк «Крылья Советов»	30 000,00	83,0	100,0	0,0
16	Алькеевский	Парк «В честь матерей», 2 очередь	7 176,40	0,0	100,0	0,0
17	Спасский	Детский сквер, 2-я очередь	4 550,00	98,0	100,0	0,0
18	К-Устьинский	Парк ул. Комарова, 2-я очередь	16 500,00	97,0	100,0	0,0



Программа «Парки и скверы»

56

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Принято КС-2 %	Выпол- нение СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	42	735 952,25	51,0	97,19	1,38
19	Казань	Парк «Урицкого»	50 000,00	9,0	100,0	0,0
20	Алексеевский	Парк отдыха, 2-я очередь	8 735,85	36,0	100,0	0,0
21	Ютазинский	Парк им.Чкалова, 2-я очередь	7 000,00	98,0	100,0	0,0
22	Мензелинский	Парк Победы, 2-я очередь	8 577,45	100,0	100,0	0,0
23	Елабужский	Пионерский парк, 2-я очередь	12 000,00	83,0	100,0	0,0
24	Бугульминский	Парк по ул. Красноармейская, 2-я очередь	13 000,00	64,0	100,0	0,0



Программа «Парки и скверы»

57

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Принято КС-2 %	Выполнение СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	42	735 952,25	51,0	97,19	1,38
25	Тукаевский	Парк, пос. Новый, новый	8 500,00	98,0	100,0	0,0
26	Бавлинский	Сквер по ул. Татарстан, 2-я очередь	9 500,00	97,0	100,0	0,0
27	Тукаевский	Парк в с.Круглое Поле, 2-я очередь	3 500,00	99,0	100,0	0,0
28	Муслюмовский	Парк Хафизова, 2-я очередь	12 334,80	100,0	100,0	0,0
29	В-Услонский	Парк культуры и отдыха, 2-я очередь	10 500,00	71,0	100,0	0,0
30	Лаишевский	Парк, 2-я очередь	7 279,85	95,0	100,0	0,0



Программа «Парки и скверы»

58

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Принято КС-2 %	Выполнение СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	42	735 952,25	51,0	97,19	1,38
31	Нижнекамский	Центральный городской парк, новый	86 500,00	100,0	100,0	0,0
32	Новошешминский	Парк отдыха, 2-я очередь	7 091,20	100,0	100,0	0,0
33	Буинский	Центральный парк, 2-я очередь	13 559,45	98,0	100,0	0,0
34	Менделеевский	Сквер «Аллея Героев», новое стр-во	15 266,85	95,0	100,0	0,0
35	Кукморский	Парк «100-летие рождения Ленина», 2-я очередь	13 351,40	98,0	100,0	0,0
36	Арский	Центральный парк отдыха в честь 70-летия Победы в ВОВ, 2-я очередь	5 331,30	96,0	100,0	0,0



Программа «Парки и скверы»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Принято КС-2 %	Выпол- нение СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	42	735 952,25	51,0	97,19	1,38
37	Апастовский	Парк отдыха, 2-я очередь	10 639,40	91,0	100,0	0,0
38	Кайбицкий	Парк, 2-я очередь	7 145,15	98,0	100,0	0,0
39	Агрызский	Парк отдыха, 2-я очередь	7 000,00	95,0	100,0	0,0
40	Азнакаевский	Парк Победы, 2-я очередь	17 572,35	87,0	100,0	0,0
41	Дрожжановский	Парк – аллея Героев, 2-я очередь	8 690,70	93,0	100,0	0,0
42	Чистопольский	Парк на набережной р.Кама, 2-я очередь	7 000,00	72,0	100,0	0,0

Программа «Доступная среда» на 2016 г.

Общий лимит программы	56,49 млн. руб.
В т.ч. по источникам:	
бюджет РФ	39,5 млн. руб.
бюджет РТ	16,9 млн. руб.
Адаптация 46 объектов социальной сферы	

Программа «Доступная среда» на 2016 год

Объекты	Бюджет РФ тыс. руб.	Бюджет РТ тыс. руб.	Общий объем тыс. руб.
Итого, в том числе:	39 547,3	16 948,84	56 496,14
СМР	37 208,1	15 946,34	53 154,44
Спорт (10 объектов)	6 790,0	2 910,0	9 700,0
Социальная защита (3 объекта)	2 015,9	863,97	2 879,87
Здравоохранение (17 объектов)	9 590,0	4 110,0	13 700,0
Культура (6 объектов)	4 060,0	1 740,0	5 800,0
Образование (Школы и ДОУ) (10 объектов)	14 752,2	6 322,37	21 074,57



Программа «Доступная среда» на 2016 год

62

№	MP	Наименование объекта	Лимит, тыс.руб	Выполне- ние СМР, %	Дина- мика, %	Принято КС-2 %
	Итого по РТ	46	53 154,44	100,0	5,0	100,0
1	Казань	ГБОУ «Казанская школа №76»	5 500,47	100,0	11,0	100,0
2	Казань	МБОУ «СОШ №78»	6 491,0	100,0	11,0	100,0
3	Казань	ГАУСО «КЦСОН»	879,87	100,0	0,0	100,0
4	Казань	ГАУСО «Реаб. центр «Здравушка»	1 400,0	100,0	0,0	100,0
5	Казань	МБУ МП «КСЦО «Доверие»	600,0	100,0	0,0	100,0
6	Н. Челны	ГАУЗ «Городская поликлиника №7»	570,0	100,0	0,0	100,0
7	Елабужский	ГБУК РТ Елабужский музей-заповед.	1 200,0	100,0	0,0	100,0
8	Н. Челны	ГАУЗ «Городская поликлиника №3»	570,0	100,0	0,0	100,0
9	Алькеевский	ГАУЗ «Базарно – Матакская ЦРБ»	1 050,0	100,0	0,0	100,0
10	Казань	ГАУЗ «Городская поликлиника №10»	1 050,0	100,0	0,0	100,0
11	Нижнекамский	МБУ Молодежная библиотека ф. №45	900,0	100,0	0,0	100,0
12	Казань	ГАУЗ «Городская поликлиника №3»	910,0	100,0	0,0	100,0



Программа «Доступная среда» на 2016 год

63

№	MP	Наименование объекта	Лимит, тыс.руб	Выполне- ние СМР, %	Динамика, %	Принято КС-2 %
	Итого по РТ	46	53 154,44	100,0	5,0	100,0
13	Казань	ГАУ ЦСП МДМ и С РТ	1 200,0	100,0	0,0	100,0
14	Н. Челны	МБОУ «Школа №88 дет с огр.возм.здор.»	1 498,4	100,0	0,0	100,0
15	Казань	ГАУЗ «Клиническая больница №2»	1 060,0	100,0	0,0	100,0
16	Н. Челны	ГАУЗ Детская поликлиника «Камский дет.мед.центр»	1 050,0	100,0	0,0	100,0
17	Казань	МБОУ ДОД «Детс. муз. школа №7»	900,0	100,0	0,0	100,0
18	Азнакаевский	ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ	810,0	100,0	0,0	100,0
19	Кукморский	МБУДО «ДЮСШ «Зилант»	1 000,0	100,0	0,0	100,0
20	Казань	ГАУЗ «Детская гор. поликлиника №10»	1 020,0	100,0	0,0	100,0
21	Альметьевский	ГАУЗ Респ. бюро суд-медэкспертизы	520,0	100,0	0,0	100,0
22	Ютазинский	МБОУ ДОД ФСН ДЮСШ «Олимп»	1 000,0	100,0	0,0	100,0
23	Казань	ГАУЗ «Городская клин. больница №18»	990,0	100,0	0,0	100,0



Программа «Доступная среда» на 2016 год

64

№	МР	Наименование объекта	Лимит, тыс.руб	Выполнение СМР, %	Динамика, %	Принято КС-2 %
	Итого по РТ	46	53 154,44	100,0	5,0	100,0
24	Казань	ГАУЗ «Республиканский дом ребенка»	900,0	100,0	0,0	100,0
25	Зеленодольский	ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ»	810,0	100,0	0,0	100,0
26	Зеленодольский	МБОУ «Лицей №9 им. А.С. Пушкина»	2 191,7	100,0	0,0	100,0
27	Нижнекамский	МБДОУ «Детский сад комб.вида №87»	638,6	100,0	0,0	100,0
28	Мензелинский	МБУК «Районный дворец культуры»	900,0	100,0	0,0	100,0
29	Казань	МБДОУ «Детский сад №221 компенсирующего вида»	642,7	100,0	0,0	100,0
30	Р-Слободской	ГАУСО «КЦСОН «Доверие-Ышаныч»	600,0	100,0	0,0	100,0
31	Сармановский	МБУ СОК «Батыр»	1 000,0	100,0	0,0	100,0
32	Алексеевский	МБОУ ДО «ДЮСШ Алексеевского района»	1 000,0	100,0	0,0	100,0
33	Алексеевский	ГБУК РТ «Биллярский музей-заповедник»	1 000,0	100,0	0,0	100,0
34	Н. Челны	МБДОУ «Детский сад №76 «Ветерок»	607,0	100,0	0,0	100,0



Программа «Доступная среда» на 2016 год

65

№	МР	Наименование объекта	Лимит, тыс.руб	Выполне- ние СМР, %	Динами- ка %	Принято КС-2 %
	Итого по РТ	46	53 154,44	100,0	5,0	100,0
35	Н. Челны	МБДОУ «Детский сад №67 «Надежда»	644,9	100,0	0,0	100,0
36	Заинский	МБУ ДО ДЮСШ «Зай»	1 000,0	100,0	0,0	100,0
37	Казань	ГАУЗ «Центр. детская гор. клин. больница №18»	710,0	100,0	0,0	100,0
38	Мамадышский	МБУ ДОД «ДЮСШ «Олимп»	1 000,0	100,0	0,0	100,0
39	Казань	МБДОУ «Детский сад №63»	625,9	100,0	0,0	100,0
40	Казань	МБОУ «СОШ №156»	2 233,9	100,0	0,0	100,0
41	Черемшанский	МБУ «Историко - краеведческий музей»	900,0	100,0	0,0	100,0
42	Казань	ГАУЗ «Станция скорой мед. помощи»	430,0	100,0	0,0	100,0
43	Лениногорский	ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» стр. 1	730,0	100,0	0,0	100,0
44	Казань	ДОЛ «Пламя»	900,0	100,0	0,0	100,0
45	Сабинский	МБУ «Спорткомплекс Сабинского МР»	1 000,0	100,0	0,0	100,0
46	Бугульминский	ГАУЗ Респ.бюро суд-медэкспертизы МЗ РТ	520,0	100,0	0,0	100,0



Не предоставили информацию МО:

на № исх. 01-09-15577 от 20.08.2016 г.

Азнакаевский	Атнинский	Мамадышский
Актанышский	Бугульминский	Менделеевский
Алексеевский	Высокогорский	Пестречинский
Алькеевский	Зеленодольский	Р-Слободский
Альметьевский	Кайбицкий	Сармановский
Апастовский	Кукморский	Тукаевский
		Тюлячинский

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году

(ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации) на 04.11.2016

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Дина- мика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		27 608 583,04	21 246 443,25	76,96%	1,4%	6 362 139,79
1	Чистопольский	1 111 345,90	587 898,97	52,90%	0,5%	523 446,93
2	Казань	12 017 029,45	7 701 370,59	64,09%	0,8%	4 315 658,85
3	Камско-Устьинский	124 420,33	89 990,48	72,33%	2,8%	34 429,86
4	Верхнеуслонский	763 792,33	553 019,34	72,40%	1,2%	210 772,99
5	Спасский	194 185,73	142 600,22	73,43%	2,3%	51 585,51
6	Алексеевский	107 165,49	79 085,26	73,80%	4,5%	28 080,23
7	Лениногорский	438 591,59	327 130,56	74,59%	0,7%	111 461,03
8	Апастовский	169 650,88	128 297,70	75,62%	0,0%	41 353,17
9	Ютазинский	142 299,75	115 928,44	81,47%	5,9%	26 371,31
10	Альметьевский	865 754,51	707 558,98	81,73%	0,0%	158 195,54
11	Пестречинский	213 578,26	177 826,14	83,26%	3,2%	35 752,12
12	Зеленодольский	1 738 256,76	1 480 206,71	85,15%	0,0%	258 050,06
13	Алькеевский	139 797,07	122 010,31	87,28%	0,2%	17 786,76
14	Муслюмовский	120 221,69	105 682,82	87,91%	4,7%	14 538,87
15	Балтасинский	177 488,46	156 227,40	88,02%	7,4%	21 261,06

**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2016 году
(ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации) на 04.11.2016**

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Дина- мика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		27 608 583,04	21 246 443,25	76,96%	1,4%	6 362 139,79
16	Азнакаевский	440 373,95	389 580,63	88,47%	4,1%	50 793,33
17	Бугульминский	381 083,64	338 172,90	88,74%	1,6%	42 910,74
18	Мамадышский	201 989,99	180 110,36	89,17%	4,9%	21 879,63
19	Нурлатский	182 156,69	163 981,68	90,02%	3,4%	18 175,01
20	Сармановский	95 752,23	86 499,05	90,34%	0,8%	9 253,18
23	Арский	381 566,39	347 058,46	90,96%	1,2%	34 507,93
21	Менделеевский	75 344,98	68 671,00	91,14%	2,9%	6 673,98
22	Кукморский	295 855,57	270 263,25	91,35%	2,9%	25 592,32
24	Тюлячинский	106 122,95	97 402,72	91,78%	5,9%	8 720,23
25	Сабинский	210 714,77	193 669,34	91,91%	6,0%	17 045,43
26	Бавлинский	145 390,78	134 237,26	92,33%	14,8%	11 153,53
27	Р.-Слободский	73 637,03	68 126,12	92,52%	9,6%	5 510,91
28	Аксубаевский	78 661,32	72 905,04	92,68%	6,7%	5 756,28
29	Кайбицкий	115 140,15	107 532,24	93,39%	3,5%	7 607,91
30	Наб.Челны	599 026,38	566 117,98	94,51%	4,4%	32 908,39

**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2016 году
(ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации) на 04.11.2016** тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Дина- мика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		27 608 583,04	21 246 443,25	76,96%	1,4%	6 362 139,79
31	Нижнекамский	2 548 896,38	2 414 949,43	94,74%	0,3%	133 946,96
32	Елабужский	349 963,94	332 094,01	94,89%	1,3%	17 869,93
33	Мензелинский	192 973,01	183 385,36	95,03%	3,7%	9 587,65
34	Тетюшский	139 578,28	133 583,60	95,71%	2,3%	5 994,68
35	Заинский	117 920,22	113 252,17	96,04%	3,8%	4 668,05
36	Новошешминский	82 725,43	79 817,95	96,49%	1,8%	2 907,47
37	Черемшанский	111 970,00	108 584,03	96,98%	5,5%	3 385,97
38	Тукаевский	156 028,86	152 593,34	97,80%	5,4%	3 435,52
39	Атнинский	187 507,48	183 859,06	98,05%	2,8%	3 648,42
40	Высокогорский	769 973,84	755 509,51	98,12%	0,2%	14 464,33
41	Лаишевский	438 459,98	430 947,14	98,29%	4,6%	7 512,84
42	Агрызский	230 458,70	227 815,67	98,85%	3,6%	2 643,03
43	Дрожжановский	169 264,45	167 450,62	98,93%	2,9%	1 813,83
44	Актанышский	208 215,20	206 477,91	99,17%	1,2%	1 737,28
45	Буинский	198 252,25	196 961,52	99,35%	2,3%	1 290,73



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (ГИСУ)

на 04.11.16

70

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		6 058 352,17	5 633 460,64	92,99%	2,53%	424 891,52
1	Алексеевский	54 340,03	38 684,53	71,19%	0,76%	15 655,50
2	Нижнекамский	335 901,50	248 022,97	73,84%	0,00%	87 878,52
3	Нурлатский	81 258,45	63 533,03	78,19%	4,03%	17 725,42
4	Алькеевский	106 903,62	89 282,86	83,52%	0,07%	17 620,76
5	Пестречинский	55 238,82	47 908,25	86,73%	1,53%	7 330,56
6	Чистопольский	110 737,42	96 775,48	87,39%	1,92%	13 961,93
7	Высокогорский	73 561,86	64 288,53	87,39%	1,91%	9 273,33
8	Балтасинский	121 737,24	106 614,50	87,58%	3,30%	15 122,74
9	Рыбно- Слободский	49 691,83	44 239,92	89,03%	14,03%	5 451,91
10	Арский	137 857,69	123 661,29	89,70%	3,40%	14 196,40
11	Муслюмовский	104 349,23	93 721,32	89,82%	0,00%	10 627,91
12	Сармановский	83 447,45	75 333,07	90,28%	0,16%	8 114,39
13	Аксубаевский	56 789,63	51 562,43	90,80%	6,96%	5 227,20
14	Зеленодольский	126 809,64	116 359,84	91,76%	0,00%	10 449,80
15	Верхнеуслонский	51 834,80	47 773,81	92,17%	3,62%	4 060,99

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (ГИСУ)

на 04.11.16

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		6 058 352,17	5 633 460,64	92,99%	2,53%	424 891,52
16	Сабинский	143 919,52	134 032,66	93,13%	1,70%	9 886,86
17	Елабужский	146 306,96	136 383,04	93,22%	3,21%	9 923,93
18	Мензелинский	87 706,71	82 109,07	93,62%	6,88%	5 597,65
19	Азнакаевский	143 879,46	135 698,21	94,31%	9,94%	8 181,25
20	Ютазинский	53 658,92	50 640,81	94,38%	10,08%	3 018,11
21	Казань	1 114 071,78	1 053 598,93	94,57%	3,09%	60 472,85
22	Камско-Устьинский	63 672,90	60 613,05	95,19%	1,52%	3 059,86
23	Бугульминский	135 600,93	129 162,19	95,25%	1,23%	6 438,74
24	Менделеевский	61 221,65	58 329,44	95,28%	2,01%	2 892,21
25	Заинский	88 526,08	84 357,03	95,29%	0,00%	4 169,05
26	Мамадышский	146 113,83	139 649,78	95,58%	3,68%	6 464,05
27	Н.Челны	563 827,67	539 452,46	95,68%	1,96%	24 375,21
28	Лаишевский	77 295,75	73 972,90	95,70%	9,04%	3 322,84
29	Новошешминский	57 869,37	55 471,38	95,86%	0,00%	2 398,00
30	Кукморский	122 472,49	117 641,99	96,06%	2,84%	4 830,50



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (ГИСУ)

на 04.11.16

72

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		6 058 352,17	5 633 460,64	92,99%	2,53%	424 891,52
31	Кайбицкий	44 478,84	42 812,93	96,25%	0,00%	1 665,91
32	Тукаевский	90 505,59	87 119,06	96,26%	3,55%	3 386,52
33	Тетюшский	87 495,22	84 234,54	96,27%	0,84%	3 260,68
34	Апастовский	62 235,99	60 056,81	96,50%	0,11%	2 179,17
35	Бавлинский	94 594,34	91 547,50	96,78%	0,00%	3 046,84
36	Альметьевский	174 844,41	169 831,10	97,13%	1,50%	5 013,31
37	Атнинский	164 429,82	160 791,40	97,79%	2,57%	3 638,42
38	Дрожжановский	81 577,27	79 851,43	97,88%	1,05%	1 725,84
39	Черемшанский	70 817,46	70 019,99	98,87%	3,64%	797,47
40	Агрызский	44 622,13	44 257,78	99,18%	11,64%	364,35
41	Тюлячинский	55 855,50	55 494,52	99,35%	8,55%	360,98
42	Буинский	157 218,59	156 530,16	99,56%	0,44%	688,43
43	Актанышский	190 061,54	189 387,98	99,65%	0,12%	673,56
44	Лениногорский	93 697,94	93 440,90	99,73%	0,23%	257,03
45	Спасский	89 314,27	89 209,76	99,88%	0,18%	104,51



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (ГЖФ) на 04.11.16

73

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		20 534 818,00	14 642 321,00	71,30%	0,23%	5 892 497,00
1	Наб.Челны	4 043,00	0,00	0,00%	0,00%	4 043,00
2	Камско-Устьинский	41 430,00	11 170,00	26,96%	0,00%	30 260,00
3	Спасский	82 734,00	31 295,00	37,83%	0,00%	51 439,00
4	Апастовский	63 837,00	24 663,00	38,63%	0,00%	39 174,00
5	Чистопольский	982 028,00	472 575,00	48,12%	0,00%	509 453,00
6	Казань	10 889 024,00	6 633 838,00	60,92%	0,56%	4 255 186,00
7	Мамадышский	40 367,00	24 997,00	61,92%	0,00%	15 370,00
8	Алексеевский	36 233,00	23 938,00	66,07%	0,00%	12 295,00
9	Лениногорский	329 242,00	218 038,00	66,22%	0,00%	111 204,00
10	Ютазинский	70 675,00	47 351,00	67,00%	0,00%	23 324,00
11	Верхнеуслонский	695 559,00	488 920,00	70,29%	0,00%	206 639,00
12	Альметьевский	674 888,00	521 758,00	77,31%	0,00%	153 130,00
13	Балтасинский	30 047,00	23 959,00	79,74%	0,00%	6 088,00
14	Пестречинский	139 264,00	111 624,00	80,15%	0,00%	27 640,00
15	Бугульминский	203 548,00	167 184,00	82,13%	0,00%	36 364,00



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (ГЖФ) на 04.11.16

74

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		20 534 818,00	14 642 321,00	71,30%	0,23%	5 892 497,00
16	Тюлячинский	27 911,00	23 545,00	84,36%	0,00%	4 366,00
17	Зеленодольский	1 589 283,00	1 341 778,00	84,43%	0,00%	247 505,00
18	Азнакаевский	270 214,00	229 684,00	85,00%	0,00%	40 530,00
19	Сабинский	49 930,00	42 871,00	85,86%	0,00%	7 059,00
20	Кукморский	155 240,00	137 626,00	88,65%	0,28%	17 614,00
21	Арский	223 727,00	204 002,00	91,18%	0,00%	19 725,00
22	Тетюшский	31 757,00	29 048,00	91,47%	0,00%	2 709,00
23	Черемшанский	23 739,00	21 873,00	92,14%	0,00%	1 866,00
24	Кайбицкий	45 178,00	42 606,00	94,31%	0,00%	2 572,00
25	Мензелинский	86 912,00	82 932,00	95,42%	0,00%	3 980,00
26	Елабужский	185 638,00	177 692,00	95,72%	0,00%	7 946,00
27	Заинский	8 408,00	8 182,00	97,31%	0,00%	226,00
28	Нижнекамский	2 195 100,00	2 149 076,00	97,90%	0,25%	46 024,00
29	Р.-Слободский	4 154,00	4 095,00	98,58%	0,00%	59,00
30	Новошешминский	6 167,00	6 101,00	98,93%	17,27%	66,00

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (ГЖФ)

на 04.11.16

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		20 534 818,00	14 642 321,00	71,30%	0,23%	5 892 497,00
31	Алькеевский	19 005,00	18 839,00	99,13%	0,00%	166,00
32	Высокогорский	681 226,00	676 035,00	99,24%	0,00%	5 191,00
33	Лаишевский	333 139,00	330 787,00	99,29%	0,00%	2 352,00
34	Нурлатский	85 174,00	84 809,00	99,57%	0,00%	365,00
35	Агрызский	163 851,00	163 286,00	99,66%	0,00%	565,00
36	Бавлинский	3 233,00	3 232,00	99,97%	0,00%	1,00
37	Тукаевский	28 630,00	28 629,00	99,99%	0,00%	1,00
38	Буинский	17 924,00	17 924,00	100,00%	0,00%	0,00
39	Дрожжановский	16 359,00	16 359,00	100,00%	0,00%	0,00

В остальных 6 районах строительство по программе ГЖФ не ведется



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (Фонд газификации)

на 04.11.16

76

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 015 412,88	970 661,61	95,59%	17,62%	44 751,27
1	Менделеевский	14 123,34	10 341,56	73,22%	6,57%	3 781,77
2	Муслюмовский	15 872,45	11 961,49	75,36%	35,51%	3 910,96
3	Тюлячинский	22 356,45	18 363,19	82,14%	22,44%	3 993,25
4	Кукморский	18 143,08	14 995,25	82,65%	20,78%	3 147,82
5	Бавлинский	47 563,45	39 457,76	82,96%	45,20%	8 105,69
6	Набережные Челны	31 155,71	26 665,52	85,59%	49,48%	4 490,18
7	Кайбицкий	25 483,31	22 113,31	86,78%	15,71%	3 370,00
8	Сармановский	12 304,78	11 165,98	90,75%	4,78%	1 138,80
9	Азнакаевский	26 280,49	24 198,42	92,08%	13,89%	2 082,07
10	Агрызский	21 985,56	20 271,89	92,21%	14,11%	1 713,68
11	Лаишевский	28 025,24	26 187,24	93,44%	47,71%	1 838,00
12	Актанышский	18 153,65	17 089,93	94,14%	12,79%	1 063,72
13	Камско-Устьинский	19 317,43	18 207,43	94,25%	13,12%	1 110,00
14	Черемшанский	17 413,54	16 691,04	95,85%	20,77%	722,50
15	Пестречинский	19 075,44	18 293,88	95,90%	31,64%	781,56



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (Фонд газификации)

на 04.11.16

77

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 015 412,88	970 661,61	95,59%	17,62%	44 751,27
16	Арский	19 981,71	19 395,18	97,06%	0,33%	586,53
17	Буинский	23 109,66	22 507,36	97,39%	16,84%	602,30
18	Аксубаевский	21 871,69	21 342,61	97,58%	6,05%	529,08
19	Новошешминский	18 689,05	18 245,58	97,63%	2,14%	443,48
20	Заинский	20 986,14	20 713,14	98,70%	21,18%	273,00
21	Алексеевский	16 592,46	16 462,72	99,22%	26,53%	129,73
22	Сабинский	16 865,25	16 765,69	99,41%	55,73%	99,57
23	Нурлатский	15 724,24	15 639,65	99,46%	18,59%	84,58
24	Верхнеуслонский	16 398,53	16 325,53	99,55%	44,39%	73,00
25	Зеленодольский	22 164,12	22 068,87	99,57%	0,54%	95,25
26	Альметьевский	16 022,10	15 969,87	99,67%	32,10%	52,23
27	Мамадышский	15 509,16	15 463,58	99,71%	29,35%	45,58
28	Бугульминский	41 934,71	41 826,71	99,74%	9,34%	108,00
29	Нижнекамский	17 894,88	17 850,45	99,75%	7,54%	44,43
30	Балтасинский	25 704,21	25 653,90	99,80%	32,36%	50,32



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (Фонд газификации)

на 04.11.16

78

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 015 412,88	970 661,61	95,59%	17,62%	44 751,27
31	Спасский	22 137,46	22 095,46	99,81%	19,38%	42,00
32	Чистопольский	18 580,48	18 548,48	99,83%	17,17%	32,00
33	Ютазинский	17 965,83	17 936,63	99,84%	16,85%	29,20
34	Тукаевский	36 893,28	36 845,28	99,87%	14,30%	48,00
35	Дрожжановский	71 328,18	71 240,19	99,88%	5,81%	87,99
36	Тетюшский	20 326,06	20 301,06	99,88%	12,49%	25,00
37	Мензелинский	18 354,29	18 344,29	99,95%	5,67%	10,00
38	Атнинский	23 077,66	23 067,66	99,96%	4,48%	10,00
39	Рыбно-Слободский	19 791,21	19 791,21	100,00%	0,49%	0,00
40	Апастовский	43 577,89	43 577,89	100,00%	0,00%	0,00
41	Казань	13 933,67	13 933,67	100,00%	2,16%	0,00
42	Алькеевский	13 888,45	13 888,45	100,00%	1,17%	0,00
43	Высокогорский	15 185,98	15 185,98	100,00%	1,90%	0,00
44	Елабужский	18 018,98	18 018,98	100,00%	0,17%	0,00
45	Лениногорский	15 651,65	15 651,65	100,00%	17,39%	0,00



Министерство образования и науки Республики Татарстан

№	Наименование программы	Примечание
1	Капремонт объектов образования	<p>Минобр РТ представил в адрес МСАИЖКХ РТ перечень из 188 объектов в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">- 43 школы;- 145 детских сада. <p>ГКУ «ГИСУ РТ» ведется обследование объектов для определения стоимости работ, до конца месяца проверка будет завершена.</p>
2	Капремонт ресурсных центров	<p>Перечень представлен.</p> <p>До 15.11.2016 ГКУ «ГИСУ РТ» ведется обследование объектов для проверки стоимости работ.</p>



Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан

- не поступило на согласование

+ находится на согласовании

+ согласовано

- не согласовано

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
3	Капремонт детских оздоровительных лагерей	+	+	+	+	+	+	Вх.№58844 от 02.11.2016	Проект РКМ РТ от 30.09.2016 согл-4922365-5
4	Капитальный ремонт сети подростковых клубов	+	+	+	+	+	+	+	РКМ РТ от 28.10.2016 №2507-р
5	Устройство лыжных баз и строительство спортивных площадок	+	+	+	-	+	-	-	Проект РКМ РТ от 27.10.2016 согл-5004527-5



Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

81

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание	
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		КМ РТ
6	Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания	+	+	+	+	+	+	Вх. №57530 от 27.10.2016	Проект РКМ РТ от 07.09.2016 согл-4856095-2
7	Доступная среда	Программа будет сформирована после решения Координационного совета (IV квартал 2016 года)							



№	Наименование программы	Примечание
8	Строительство объектов культурного назначения	Перечень представлен. Ведется повторная проверка стоимости МСАиЖКХ РТ и ГИСУ РТ.
9	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	



№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание	
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минздрав РТ		КМ РТ
10	Строительство ФАП, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	+	+	+	+	+	+	Вх.№56588 от 21.10.2016	Проект РКМ РТ от 30.09.2016 согл-4932827-2



Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание	
		Отраслевое министерство	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	МСА и ЖКХ РТ	Минздрав РТ		КМ РТ
11	Оснащение муниципальных образований передвижными ветеринарными клиниками	-	+	-	-	+	-	-	Проект РКМ РТ от 20.10.2016 согл-4983774-1. Ведется уточнение порядка проведения торгов (44-пр)
12	Капитальный ремонт ветеринарных объединений и Управлений с/х	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 28.10.2016 согл-5007375-1



Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание	
		Отраслевое министерство	ГИСУ	Минфин РТ	МСА и ЖКХ РТ	Минтранс РТ	Минпром РТ	Минюст РТ		КМ РТ
13	Инфраструктурное развитие садоводческих некоммерческих товариществ	+	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 28.10.2016 согл-5005496-2



Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевое министерство	ГИСУ РТ	МЭ РТ	МСА и ЖКХ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
14	Капитальный ремонт овощехранилищ	+	-	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 03.11.2016 согл-5028076-1
15	Капитальный ремонт коровников	Минсельхоз РТ проводит работу по сбору дефектных ведомостей, согласно перечню, и представления их в адрес ГКУ ГИСУ РТ для последующей проверки стоимости работ.							
16	Строительство силосно-сенажных траншей	Минсельхозом РТ сформирован перечень населенных пунктов для включения в данную программу, ведется сбор правоустанавливающих документов на земельные участки.							



Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

87

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание
		МСА и ЖКХ РТ	ФГ РТ/ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
17	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 18.10.2016 согл-4975795-1
18	Водообеспечение	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 18.10.2016 согл-4976347-2
19	Переход на индивидуальные системы отопления, установке блочно-модульных котельных и строительства сетей газоснабжения	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 18.10.2016 согл-4976553-1
20	Программа по восстановлению освещения	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 18.10.2016 согл-4975789-1
21	Капитальный ремонт муниципальных архивов	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 18.10.2016 согл-4976518-1



Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

№	Наименование программы	Ответственный	Примечания
22	Капитальный ремонт и строительство зданий советов поселений	МСАиЖКХ РТ, Совет МО РТ	Перечень подготовлен. Ведется разработка проектной документации.

№	Наименование программы	Перечень	Эскиз	Согласование нестандартных изделий	
				Количество	Стоимость
23	Создание и обустройство парков, скверов и водоохраных зон	-	-	-	-



Мониторинг формирования отраслевых программ на 2017 год

89

	Наименование программы	Ответственный	Примечание
24	Жилье для детей-сирот	Минобр РТ	Программа будет сформирована после решения Попечительского совета ГЖФ при Президенте РТ (IV квартал 2016 года)
25	Обеспечение жильем молодых семей	Минспорта РТ	
26	Жилье для ветеранов ВОВ	Минтруд РТ	
27	Социальная ипотека	МСАиЖКХ РТ, ГЖФ РТ	
28	Арендное жилье		
29	Капитальный ремонт многоквартирных домов	МСАиЖКХ РТ	Краткосрочный план реализации Региональной программы утвержден постановлением КМ РТ от 08.10.2016 №729
30	Аварийное жилье на 2013-2017 гг.	МСАиЖКХ РТ	РКМ не требуется
31	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей	МСАиЖКХ РТ, ГЖФ РТ	
32	Инвестиционное многоэтажное жилье		
33	Малозэтажное жилое строительство		
34	Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП "Жилище» на 2015-2020 годы в РТ		



Реализация прав детей-сирот на жилье

№	МО РТ	Выбрано квартир	График заселения		
			Заселено	Планируется заселить	
				до 11.11.16	до 15.12.16
1	Агрызский	11	7		4
2	Азнакаевский	7			7
3	Алькеевский	5			5
4	Актанышский	1			1
5	Арский	4	2		2
6	Балтасинский	1			1
7	Бугульминский	30			30
8	Верхнеуслонский	3	2		1
9	Высокогорский	3			3
10	Елабужский	30		12	18
11	Заинский	11	1		10
12	Зеленодольский	25	8		17
13	Кайбицкий	4			4
14	г. Казань	68	37	28	3
ИТОГО		311	85	45	181



Реализация прав детей-сирот на жилье

№	МО РТ	Выбрано квартир	График заселения		
			Заселено	Планируется заселить	
				до 11.11.16	до 15.12.16
15	Кукморский	8	4	4	
16	Лаишевский	8	1		7
17	Лениногорский	11			11
18	Мамадышский	5	4	1	
19	Менделеевский	1	1		
20	Мензелинский	4			4
21	Нижнекамский	36	6		30
22	Нурлатский	12	10		2
23	Пестречинский	5			5
24	Сабинский	1	1		
25	Сармановский	1	1		
26	Тетюшский	4			4
27	Чистопольский	10			10
28	Ютазинский	2			2
ИТОГО		311	85	45	181



Обеспечение жильем детей-сирот в 2016 году

92

№	Адрес объекта	Заказчик	Подрядчик	Кол-во сирот	СМР (%)	Дата ввода
ИТОГО по РТ				311	97	
1	1 кв. ж/д ул.Филиппова,7А, с.Базарные Матаки, Алькеевский р-н	не определен	ООО "Строитель и К"	1	70%	15.11.2016
2	1 кв ж/д ул.Филиппова, 9, с.Базарные Матаки, Алькеевский р-н	ГИСУ	ООО "Строитель и К"	1	70%	09.11.2016
3	38 кв ж/д ул.Энгельса, д.191/3 г.Чистополь	ГИПС	ООО "ДИАЛ"	10	82%	30.11.2016
4	1 кв ж/д ул И.Юзеева, д.12, пгт.Балтаси,Балтасинский р-н	МУП Гарант	ООО "Стройсервис"	1	85%	30.11.2016
5	36 кв ж/д ул.Кольцова, кв.250 г.Бугульма	ГИПС	ООО "Жилсервис"	30	89%	30.11.2016
6	76 кв ж/д ул.Достоевского,д.15, г.Лениногорск	МБУ"АрхГрадСтрой Контроль"	ООО "ЛИС"	9	90%	30.11.2016
7	60 кв ж/д ул.Красная Слобода, д.70 г.Арск	ОКС и А	ООО "Арское МСО"	1	90%	25.11.2016
8	56 кв.ж/д поз.1 мкр. «Северный» с.Габишево, Лаишевский р-н	УКС	ООО "Строитель +"	1	90%	15.11.2016
9	60кв. ж/д поз.4 мкр. Северный с.Габишево Лаишевский р-н	УКС	ООО "Строитель +"	2	90%	30.11.2016



Обеспечение жильем детей-сирот в 2016 году

93

№	Адрес объекта	Заказчик	Подрядчик	Кол-во сирот	СМР (%)	Дата ввода
ИТОГО по РТ				311	97	
10	21 кв ж/д с.Шугурово Лениногорский р-н	МУП "БлагСтройДор Хоз"	ООО "ЛИС"	2	91%	15.11.2016
11	1 кв. ж/д ул.Филиппова,5А, с.Базарные Матаки, Алькеевский р-н	не определен	ООО "Строитель и К"	1	93%	15.11.2016
12	1 кв ж/д ул Филиппова, 5, с.Базарные Матаки, Алькеевский р-н	ГИСУ	ООО "Строитель и К"	1	93%	09.11.2016
13	1 кв ж/д ул Филиппова, 7, с.Базарные Матаки, Алькеевский р-н	ГИСУ	ООО "Строитель и К"	1	93%	09.11.2016
14	1 кв ж/д ул Б.Давлетова, 33, корп. а, с.Актаныш,Актанышский р-н	УКС	ООО "ПМК"	1	99%	25.11.2016
15	60 кв ж/д №4 ул.Малая Покровская г.Елабуга	ДС Елабужского р-на	ООО "Стройсервис"	7	99%	20.11.2016
16	120 кв ж/д 47-11 г.Нижнекамск	ЖИК НК	ООО "ЖИК-НК"	30	100%	07.11.2016
17	44 кв ж/д поз.12 ул.Осиновская,пгт.Пестрецы	МУП ЦКС	ООО"СтройИндустрия"	2	100%	15.11.2016



Обеспечение жильем детей-сирот в 2016 году

94

№	Адрес объекта	Заказчик	Подрядчик	Кол-во сирот	СМР (%)	Дата ввода
ИТОГО по РТ				311	97	
18	24 кв. ж.д. ул.Энгельса,3А, г.Агрыз	ГИПС	"Мирстрой"	11	100%	введен
19	144 кв ж/д №9, вост.м/р "Б" г.Азнакаево	УКС	ООО "Альмастрой"	7	100%	введен
20	12 кв ж/д ул.М.Горького, д.31а(27А) г.Арск	ОКС Арского р-на	ООО "Арское МСО"	2	100%	введен
21	4 кв. ж.д.,ул.Горького, 36 А, г.Арск			1	100%	введен
22	24 кв ж/д ул.Дальняя с.Верхний Услон	ГИПС	ООО "БарсЭлит Строй"	3	100%	введен
23	27(18) кв ж/д ул.Строителей, поз.2 Дубьязы с.В.Горский	ГИПС		3	100%	введен
24	53 ж/д мкр 4-5 поз.17 г.Елабуга	ООО "Елабужская керамика"	ООО "Елабужская керамика"	23	100%	введен
25	1 кв ж/д Урсаевское с/п Заинский р-н	ГИСУ	ООО "Мастер"	1	100%	введен
26	24 кв ж/д ул.Пр.Победы, 1/21Б Заинск	ГИСУ	ООО "Евростиль"	9	100%	введен



Обеспечение жильем детей-сирот в 2016 году

95

№	Адрес объекта	Заказчик	Подрядчик	Кол-во сирот	СМР (%)	Дата ввода
ИТОГО по РТ				311	97	
27	263 кв ж/д поз.12 квартал Б, г.Зеленодольск	СТН ЗМР	ООО "Восход"	6	100%	введен
28	105(102) кв ж/д поз.14 квартал.Б, г.Зеленодольск	СТН ЗМР	ООО "Народный дом"	2	100%	введен
29	282(278) кв ж/д поз.15 квартал.Б, г.Зеленодольск			17	100%	введен
30	123 кв ж/д ул.Айдарова г.Казань	УКР г.Казани	ООО "Ак таш"	30	100%	введен
31	220 кв ж/д ул.Горьковское шоссе г.Казань	УКР г.Казани	ООО "Ак таш"	8	100%	введен
32	жд.№10-4 ж/р «Салават Купере» г.Казань	УКСиР г.Казани	ООО "ГрэйтСтрой"	12	100%	введен
33	ж.д.№10-6 ж/р «Салават Купере» г.Казань	УКСиР г.Казани	ООО "ГрэйтСтрой"	17	100%	введен
34	ж.д.№13-3 «Салават Купере» г.Казань	УКСиР г.Казани	ООО "Ак таш"	1	100%	введен
35	18 кв.ж/д ул.Солнечный Бульвар,13, Б.Кайбицы	ГИСУ	ИП Шарафиев	4	100%	введен
36	21 кв ж/д ул.Гафиатуллина поз.№13 Кукмор	МУП Гарант	ООО "СтройГарант"	4	100%	введен



Обеспечение жильем детей-сирот в 2016 году

96

№	Адрес объекта	Заказчик	Подрядчик	Кол-во сирот	СМР (%)	Дата ввода
ИТОГО по РТ				311	97	
37	21 кв ж/д ул.Гафиатуллина поз.№18 пгт.Кукмор	МУП Гарант	ООО "СтройГарант"	4	100%	введен
38	60 кв ж/д, поз.6 с.Габишево Лаишевский район	УКС	ООО "Народный дом"	3	100%	введен
39	16 кв ж/д поз.8 мкр Сайдашева-Юбилейная г.Лаишево	УКС	ООО "Новострой"	1	100%	введен
40	36 кв ж/д ул.Совхозная с.Столбище Лаишевский р-н	УКС	ООО "Новострой"	1	100%	введен
41	40 кв ж/д ул. Центральная,41 совхоз Мамадышский	ООО «Стройсервис»	ООО "Стройсервис"	5	100%	введен
42	84 кв ж/д поз.2 ул. Татарстан, г.Менделеевск	УКС	ЗАО "Мамадышстрой"	1	100%	введен
43	18(12) кв ж/д поз.2 ул.Изыскателей, 4/8Б г.Мензелинск	ГИПС	ООО "Сфера строй"	4	100%	введен
44	206(210) кв ж/д №13а в мкр 35 г.Нижнекамск	ЖИК-НК	ООО "ЖИК-НК"	1	100%	введен
45	120 кв ж/д 47-8 г.Нижнекамск	ЖИК-НК	ООО "ЖИК-НК"	4	100%	введен



Обеспечение жильем детей-сирот в 2016 году

97

№	Адрес объекта	Заказчик	Подрядчик	Кол-во сирот	СМР (%)	Дата ввода
ИТОГО по РТ				311	97	
46	120 кв ж/д 47-18 г.Нижнекамск	ЖИК-НК	ООО "ЖИК-НК"	1	100%	введен
47	18 кв ж/д ул.Кариева, поз.23, г.Нурлат	УКС	ООО"Городстрой"	4	100%	введен
48	24 кв ж/д поз 7 ул.Красноармейская, г.Нурлат	УКС	ООО"Городстрой"	2	100%	введен
49	24 кв ж/д ул.Красноармейская,79 г.Нурлат	УКС	ООО "Респект"	6	100%	введен
50	18 кв ж/д ул.Молодежная, с.Ленино-Кокушкино Пестречинский район	МУП ЦКС	ООО "Дом Строй"	3	100%	введен
51	27 кв ж/д Тынычлык,3 Б.Сабы	ГИСУ	ООО "Ак таш"	1	100%	введен
52	18 кв ж/д поз.1 ул.Х.Туфана 63Б с.Сарманово	ГИСУ	ООО "Азимут"	1	100%	введен
53	12 кв ж/д ул.Южная,24 г.Тетюши	ГИСУ	ООО"Строительная технология"	5	100%	введен
54	36 кв ж/д мкр Солнечный ул.Ф.Каримова, д.10 пгт. Уруссу	ГИПС	ООО "БВСК"	2	100%	введен

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»		
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»		
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена		
Начало строительства		Апрель 2015 г.		
Срок завершения строительства		Июль 2017 г.		
ВСЕГО необходимо принять КС-2	Принято КС-2 с начала строительства	Принято за период С 28.10.16 по 03.11.16		Остаток
1 434,84	692,01	0,00		742,83
Период		ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (28.10.2016г. – 03.11.2016г.)		19,87	19,92	100,25
СМР		19,87	19,92	100,25
Оборудование		0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ НОЯБРЬ (01.11.2016г. – 03.11.2016г.)		8,52	8,54	100,23
СМР		8,52	8,54	100,23
Оборудование		0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 03.11.2016г.)		908,93	915,82	100,76
СМР		908,93	915,82	100,76
Оборудование		0,00	0,00	0,00

Создание и строительство комплекса зданий Болгарской исламской академии

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ ГИСУ РТ	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Май 2016 г.	
Срок завершения строительства		Май 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (28.10.2016г. – 03.11.2016г.)	19,92	20,00	100,40
СМР	19,92	20,00	100,40
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ НОЯБРЬ (01.11.2016г. – 03.11.2016г.)	8,54	8,57	100,35
СМР	8,54	8,57	100,35
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 03.11.2016г.)	371,59	374,14	100,68
СМР	371,59	374,14	100,68
Оборудование	0,00	0,00	0,00

Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Технический заказчик			
Ориентировочная стоимость объекта, млн. руб.		214,55	
Начало строительства		Август 2016 г.	
Срок завершения строительства			
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (28.10.2016г. – 03.11.2016г.)	1,33	1,28	96,24
СМР	1,33	1,28	96,24
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ НОЯБРЬ (01.11.2016г. – 03.11.2016г.)	0,57	0,55	96,49
СМР	0,57	0,55	96,49
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 03.11.2016г.)	20,30	20,13	99,16
СМР	20,30	20,13	99,16
Оборудование	0,00	0,00	0,00

Строительство промышленного парка "Актаныш" с. Актаныш, ул. Дорожная,50

Подрядчик		ООО «Газстройсервис»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Лимит финансирования, млн. руб.		56,42	
Начало строительства		2016	
Срок завершения строительства		2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (28.10.2016г. – 03.11.2016г.)	0,98	1,00	102,04
СМР	0,98	1,00	102,04
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.11.2016г. – 03.11.2016г.)	0,42	0,43	102,38
СМР	0,42	0,43	102,38
Оборудование	0,00	0,00	0
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 03.11.2016г.)	47,84	48,13	100,61
СМР	41,56	41,83	100,65
Оборудование	6,28	6,30	100,32

**Создание промышленного парка "Развитие" г. Набережные Челны,
промышленно-коммунальная зона, пересечение и ул. Metallургической и
ул. Технической**

Подрядчик		ООО «Евростиль»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Лимит финансирования, млн. руб.		19,42	
Начало строительства		2016	
Срок завершения строительства		2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (28.10.2016г. – 03.11.2016г.)	2,30	2,31	100,44
СМР	0,30	0,31	103,34
Оборудование	2,00	2,00	100,0
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.11.2016г. – 03.11.2016г.)	0,98	0,99	101,02
СМР	0,12	0,13	108,34
Оборудование	0,86	0,86	100,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 03.11.2016г.)	11,77	11,91	101,19
СМР	2,74	2,81	102,55
Оборудование	9,03	9,10	100,78

Строительство 1-ой очереди промышленного парка "Вятка" в Мамадышском муниципальном районе РТ II этап, ул. Шоссейная, д. 1а.

Подрядчик		ООО «Автострой» (г.Н.Челны) ООО «Инвестстрой (г.Мамадыш) ООО «Татстроймонтаж» (г.Казань)	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Лимит финансирования, млн. руб.		137,38	
Начало строительства		2016	
Срок завершения строительства		2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (28.10.2016г. – 03.11.2016г.)	6,70	6,76	100,90
СМР	6,70	6,76	100,90
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.10.2016г. – 03.11.2016г.)	2,87	2,90	101,04
СМР	2,87	2,90	101,04
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 03.11.2016г.)	108,31	108,62	100,29
СМР	107,33	107,64	100,29
Оборудование	0,98	0,98	100,00

Комплексное обустройство промышленной площадки в селе Старое Дрожжаное Дрожжановского муниципального района РТ

Подрядчик		ООО «Энергосервис»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Лимит финансирования, млн. руб.		96,63	
Начало строительства		2016	
Срок завершения строительства		2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (28.10.2016г. – 03.11.2016г.)	12,75	12,80	100,40
СМР	10,95	11,00	100,46
Оборудование	1,80	1,80	100,00
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.11.2016г. – 03.11.2016г.)	5,46	5,49	100,55
СМР	4,69	4,71	100,43
Оборудование	0,77	0,77	100,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 03.11.2016г.)	71,58	72,21	100,88
СМР	48,60	49,21	101,26
Оборудование	22,98	23,00	100,09

Строительство 1 очереди промышленного парка "Кукмор" ул. Производственная

Подрядчик		ООО «СтройГарант»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Лимит финансирования, млн. руб.		100,63	
Начало строительства		2016	
Срок завершения строительства		2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (28.10.2016г. – 03.11.2016г.)	2,35	2,40	102,13
СМР	2,35	2,40	102,13
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.11.2016г. – 03.11.2016г.)	1,00	1,03	103,00
СМР	1,00	1,03	103,00
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 03.11.2016г.)	77,93	80,00	102,66
СМР	61,28	63,35	103,38
Оборудование	16,65	16,65	100,00