



# Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - ноябрь 2014 года	<b>53</b>	<b>19</b>	<b>34</b>
январь - ноябрь 2015 года	<b>42</b>	<b>17</b>	<b>25</b>
январь - ноябрь 2016 года	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>18</b>



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,  
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2016

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	1 398	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	451	16 775,0
Взыскано всего	239	10 292,0
Не истек срок оплаты	111	4 228,0
Направлено в службу судебных приставов	16	1 450,0
Обжалуются в суде	11	805,0



# Контроль за соблюдением норм охраны труда (АСРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2016

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	734
- с выездом на объекты строительства	171
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	326
- выдано предписаний	72
- приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	182
- прекращено действие Свидетельств	45
- выдано предупреждений	24



# Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2016 г.

Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
-	<b>1 373,13</b>	<b>1 072,56</b>	<b>2 281,97</b>	<b>4 727,7</b>



# Информация о выполненных объемах работ по программе капремонта МКД 2016г.

5

	МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	% выполнения от Лимита	Динамика за 2 недели
1	г. Казань	192	1 497 473,43	94,47	0,01
2	Спасский	6	6 644,99	95,56	
3	Кукморский	5	17 236,30	96,15	
4	Муслюмовский	5	6 529,38	96,15	10,68
5	Тюлячинский	2	1 191,45	97,25	
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>876</b>	<b>4 727 661,87</b>	<b>97,98</b>	<b>0,75</b>
6	Нурлатский	15	46 884,33	98,22	0,04
7	Азнакаевский	28	81 632,79	98,92	1,13
8	Черемшанский	5	2 336,49	99,18	
9	Буинский	11	20 742,91	99,24	
10	г. Наб. Челны	150	1 160 646,68	99,31	2,44
11	Арский	7	18 874,00	99,32	
12	Агрызский	10	25 156,05	99,53	
13	Менделеевский	9	43 606,52	99,55	0,25
14	Балтасинский	2	4 194,08	99,58	



# Информация о выполненных объемах работ по программе капремонта МКД 2016г.

6

	МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	% выполнения от Лимита	Динамика за 2 недели
15	Бугульминский	71	191 545,03	99,61	0,08
16	К.-Устьинский	9	8 296,42	99,91	
17	Лениногорский	12	101 656,43	99,92	0,62
18	Альметьевский	25	224 261,42	99,98	
19	Мамадышский	10	16 109,30	100,00	
20	Бавлинский	8	33 543,46	100,00	
21	Елабужский	21	105 243,48	100,00	1,24
22	Аксубаевский	6	6 132,62	100,00	
23	Актанышский	2	8 322,34	100,00	
24	Алексеевский	7	9 140,16	100,00	
25	Апастовский	2	3 033,05	100,00	
26	Верхнеуслонский	3	5 074,42	100,00	
27	Высокогорский	12	28 542,73	100,00	
28	Заинский	13	61 260,79	100,00	
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>876</b>	<b>4 727 661,87</b>	<b>97,98</b>	<b>0,75</b>



# Информация о выполненных объемах работ по программе капремонта МКД 2016г.

	МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	% выполнения от Лимита	Динамика за 2 недели
29	Зеленодольский	35	229 296,41	100,00	0,07
30	Лаишевский	8	18 738,86	100,00	
31	Мензелинский	5	20 274,73	100,00	0,01
32	Нижнекамский	106	496 815,74	100,00	
33	Новошешминский	3	4 336,65	100,00	
34	Пестречинский	5	13 552,58	100,00	
35	Рыбно-Слободский	3	5 965,76	100,00	2,53
36	Сабинский	5	11 997,45	100,00	
37	Сармановский	13	34 981,77	100,00	
38	Тетюшский	8	10 340,63	100,00	
39	Тукаевский	8	26 726,58	100,00	
40	Чистопольский	15	97 451,00	100,00	3,85
41	Ютазинский	14	20 895,44	100,00	
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>876</b>	<b>4 727 661,87</b>	<b>97,98</b>	<b>0,75</b>



# Информация о сдаче актов КС-2 по программе капремонта МКД 2016г.

№	МО	Лимит на СМР, млн.руб.	%, загруженных смет Фондом в ИАС УКС	%, принятых КС-2	динамика за неделю
1	Менделеевский	41,75	90,48	68,37	29,35
2	г.Казань	1 405,72	91,20	72,68	10,78
3	Альметьевский	216,08	98,23	79,54	15,25
4	г.Набережные Челны	1 130,66	95,43	83,25	3,10
	<b>Итого по РТ</b>	<b>4 531,95</b>	<b>94,84</b>	<b>83,3</b>	<b>8,1</b>
5	Высокогорский	27,44	99,53	84,13	9,36
6	Елабужский	102,05	87,71	82,67	0,00
7	Зеленодольский	220,35	97,46	83,30	3,59
8	Нурлатский	46,05	91,24	85,30	8,19
9	Муслюмовский	6,28	87,14	87,14	0,00
10	Арский	18,23	100,00	87,80	0,00
11	Сармановский	33,32	91,03	89,17	6,49
12	Балтасинский	4,02	100,00	90,81	0,00
13	Азнакаевский	80,82	96,38	91,62	1,73
14	Алексеевский	8,72	100,00	92,06	16,24





# Информация о сдаче актов КС-2 по программе капремонта МКД 2016г.

№	МО	Лимит на СМР, млн.руб.	%, загруженных смет Фондом в ИАС УКС	%, принятых КС-2	динамика за неделю
15	Аксубаевский	5,90	100,00	93,11	1,67
16	Бугульминский	185,97	100,00	93,25	27,69
17	Мамадышский	16,43	94,11	94,11	0,00
18	Апастовский	2,97	100,00	94,58	4,85
19	Бавлинский	32,29	100,00	94,84	7,85
20	Нижнекамский	478,71	95,65	94,94	9,97
21	Пестречинский	13,03	100,00	95,04	0,00
22	Актанышский	8,00	95,81	95,81	0,00
23	Заинский	58,91	101,14	96,63	0,00
24	Новошешминский	4,17	100,00	97,46	0,00
25	Спасский	6,39	99,36	97,90	3,77
26	Кукморский	16,57	99,35	97,92	0,20
27	Буинский	19,98	100,01	99,07	0,11
28	Верхнеуслонский	4,88	100,00	99,12	0,00
	<b>Итого по РТ</b>	<b>4 531,95</b>	<b>94,84</b>	<b>83,30</b>	<b>8,10</b>



# Информация о сдаче актов КС-2 по программе капремонта МКД 2016г.

10

№	МО	Лимит на СМР, млн.руб.	%, загруженных смет Фондом в ИАС УКС	%, принятых КС-2	динамика за неделю
29	Черемшанский	2,25	99,56	99,56	0,00
30	Лаишевский	18,02	99,65	99,64	14,42
31	Ютазинский	20,19	99,65	99,64	0,00
32	Камско-Устьинский	8,13	100,00	99,77	0,00
33	Лениногорский	95,76	99,96	99,77	12,56
34	Агрызский	24,43	100,02	99,98	0,00
35	Тюлячинский	1,15	100,00	100,00	0,00
36	Сабинский	11,73	100,00	100,00	0,00
37	Тукаевский	25,58	100,00	100,00	0,43
38	Мензелинский	19,49	100,00	100,00	0,87
39	Рыбно-Слободский	5,81	100,00	100,00	0,00
40	Тетюшский	9,99	100,00	100,00	14,29
41	Чистопольский	93,70	100,00	100,00	0,00
	<b>Итого по РТ</b>	<b>4 531,95</b>	<b>94,84</b>	<b>83,30</b>	<b>8,10</b>



# Программа по капитальному ремонту школ на 2016 год

11

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей без ПИР	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт школ, Мин-во образования и науки РТ	95 школ (80 общеобраз., 15 корп.) 53 ДОО	РТ 1 899,76 624,61	РТ 90,3

Утверждено РКМ РТ № 2256-р от 09.10.2015  
(с изм. от 11.11.2015 № 2538-р, от 11.02.2016 № 194-р)



# Капитальный ремонт школ на 2016 г.

12

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2, % от лимита
1	Черемшанский	13 150,40	100	0	95,06
2	Буинский	7 259,00	100	0	95,13
3	Альметьевский	52 034,80	100	0	95,94
4	Дрожжановский	26 440,00	100	0	96,52
5	Алькеевский	21 255,00	100	0	96,77
6	Бугульминский	62 234,30	100	0	97,02
7	Арский	58 098,40	100	0	97,13
8	Кукморский	51 043,70	100	0	97,25
9	Атнинский	23 880,80	100	0	97,52
10	Нурлатский	15 189,10	100	0	97,62
11	Сармановский	19 806,80	100	0	97,70
12	Лаишевский	13 888,00	100	0	97,85
13	Азнакаевский	30 188,80	100	0	97,96
14	Сабинский	28 531,60	100	0	98,04
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 482 550,90</b>	<b>99,9</b>	<b>0</b>	<b>98,69</b>



# Капитальный ремонт школ на 2016 г.

13

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
15	Тюлячинский	16 330,40	100	0	98,15
16	Камско-Устьинский	19 294,30	100	0	98,17
17	г.Казань	417 165,60	99,1	0,2	98,17
18	Мамадышский	62 249,60	100	0	98,31
19	Тукаевский	31 212,10	100	0	98,39
20	Актанышский	31 437,20	100	0	98,52
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 482 550,90</b>	<b>99,9</b>	<b>0</b>	<b>98,69</b>
21	Бавлинский	21 494,40	100	0	100
22	Елабужский	41 742,00	100	0	100
23	Мензелинский	8 400,00	100	0	100
24	Нижнекамский	43 968,00	100	0	100
25	Тетюшский	12 687,20	100	0	100
26	Чистопольский	38 368,80	100	0	100
27	Ютазинский	5 141,50	100	0	100
28	г.Набережные Челны	310 059,30	100	0	100



# Капитальный ремонт коррекционных школ на 2016 г.

14

Объекты, по которым акты КС-2 сданы не в полном объеме

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2% от лимита	Динами- ка за 2 недели
1	Чистопольский, ГБС(К)ОУ "Чистопольская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 10 VIII вида"	12 596,00	76,48	31,29
2	Альметьевский, ГБС(К)ОУ "Русско - Акташская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	30 832,00	95,31	18,35
3	Нижнекамский, ГБС(К)ОУ "Нижнекамская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 23 VIII вида"	62 685,00	98,58	0,00
	<b>Итого по РТ</b>	<b>404 207,30</b>	<b>99,25</b>	<b>3,13</b>



# ГБСС(К)ОУ «Нижнекамская специальная коррекционная общеобразовательная школа №23 VIII вида» г.Нижнекамск, ул. Победы 7А

**До ремонта**



**После ремонта**



Подрядчик: ООО «СтандартСтрой»  
Сумма работ: 61 484, 82 тыс. рублей  
Источник финансирования: бюджет РТ



# Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

16

Объекты, по которым акты КС-2 сданы не в полном объеме

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2% от лимита	Динами- ка за 2 недели
1	Алексеевский, МБДОУ "Бильярский детский сад "17 "Сказка"	8 000,00	75,21	14,1
2	Алексеевский, МБДОУ "Алексеевский детский сад №5 "Солнышко"	10 340,00	88,38	12,7
3	г.Казань, МБДОУ "Детский сад № 243"	33 000,00	96,94	3,46
<b>Итого по РТ</b>		<b>624 605,80</b>	<b>99,25</b>	<b>2,15</b>





# МБДОУ «Шеморданский детский сад №2 «Теремок». Сабинский муниципальный район, с. Шемордан.

До ремонта



После ремонта



Подрядчик: ООО «Инвестхолдингстрой»  
Сумма работ: 15,00 млн. рублей.  
Источник финансирования: бюджет РТ



# МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3» г.Нижнекамск, пр. Строителей 21А

**До ремонта**



**После ремонта**



Подрядчик: ООО «Стройтехнология»  
Сумма работ: 15 024, 5 тыс. рублей  
Источник финансирования: бюджет РТ  
Сумма работ: 11 400,0 тыс. рублей  
Источник финансирования: бюджет НМР



# Капитальный ремонт ДОЛ по объектам на 2016 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	9 – капремонт 2 – строительство 1 – реконструкция	96,500 РТ: - 51,100 - 25,000 - 15,400 Нераспределенный лимит - 5,000	3,500 РТ: - 1,500 - 2,000

Утверждено РКМ РТ № 2083-р от 18.09.2015  
(с изм. от 17.12.2015 № 2942-р)



# Капитальный ремонт ДОЛ по объектам на 2016 г.

20

Объект, по которому акты КС-2 сданы не в полном объеме

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 % от лимита	Динамика за 2 недели
1	Тетюшский, ДОЛ «Чайка»	6 000,0	65,39	0,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>51 100,0</b>	<b>95,85</b>	<b>0,0</b>



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2016 г.

21

Объекты, по которым акты КС-2 сданы не в полном объеме

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 % от лимита	Динамика за 2 недели
1	г. Казань, ГАОПОУ "Казанский строительный колледж"	95 740,00	95,52	2,50
2	г. Набережные Челны, ГБПОУ "Технический колледж им.В.Д.Поташова"	94 125,10	96,27	13,86
3	г. Казань, ГБПОУ "Казанский техникум информационных технологий и связи"	145 259,50	98,46	12,44
	<b>Итого по РТ</b>	<b>671 158,50</b>	<b>96,75</b>	<b>4,09</b>



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2016 г.

Объекты, по которым акты КС-2 сданы не в полном объеме

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2% от лимита	Динамика за 2 недели
1	Альметьевский, Клементейкинский СДК	4 862,00	72,0	0,3
2	Нурлатский, Старчелнинский СДК	8 342,80	90,17	4,66
3	Сабинский, Старо-Икшурминский СДК	7 405,90	91,0	4,63
4	Алькеевский, Салманский СДК	10 146,90	97,0	25,8
5	Менделеевский, Бизякинский СДК	14 612,30	97,0	0,8
	<b>Итого по РТ</b>	<b>329 148,30</b>	<b>98,0</b>	<b>0,26</b>



# Капитальный ремонт «Сельский Дом Культуры» Нурлатский район, н.п. Старые Челны

До ремонта



После ремонта



Подрядчик: ООО «НурлатЕвроСтрой»

Сумма работ: 8,6 млн.руб.

Источник финансирования: бюджет РТ



# Капитальный ремонт подростковых клубов на 2016 г.

24

Объекты, по которым акты КС-2 сданы не в полном объеме

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 % от лимита	Динамика за 2 недели
1	Новошешминский, МБУ «Подростковый клуб «Ажаган»	2 300,00	99,56	0,49
2	Бугульминский, подростково-молодежный клуб «Миллениум»	4 300,00	99,97	0,5
	<b>Итого по РТ</b>	<b>76 400,00</b>	<b>99,93</b>	<b>2,78</b>





# Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ в 2016 году

25

## Объекты, по которым акты КС-2 сданы не в полном объеме

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 % от лимита	Динамика за 2 недели
1	Камско-Устьинский, с. Уразлино, ул.Мира, д.7	2 251,30	98,8	13,75
2	Альметьевский, с. Клементейкино, ул.Советская, д.91/2	1 098,20	99,58	3,85
3	Ютазинский, с. Каракашлы, ул. С. Батршина, д.33	1 065,20	99,98	5,17
<b>Итого по РТ</b>		<b>94 975,20</b>	<b>99,97</b>	<b>2,16</b>



# Капитальный ремонт здания Каракашлинского сельского совета Ютазинский район, с. Каракашлы

До ремонта



После ремонта



Подрядчик: ООО «УКС»  
Сумма работ: 12,68 млн. рублей.  
Источник финансирования: бюджет РТ



# Капитальный ремонт учреждений соц. обслуживания на 2016

27

Объекты, по которым акты КС-2 сданы не в полном объеме

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2 % от лимита	Дина-мика за 2 недели
1	Елабужский, ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	1 357,40	80,56	42,67
2	г.Набережные Челны, ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные Челны»	3 135,10	84,71	19,27
3	Сабинский, ГАУСО «Лесхозский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 956,70	95,76	41,17
	<b>Итого по РТ</b>	<b>115 081,70</b>	<b>99,14</b>	<b>8,79</b>

# Программы Фонда Газификации в 2016г.



Наименование Программы	Финансирование (СМР) млн.руб.	КС-2 млн.руб.	%
<b>Перевод системы отопления на индивидуальные котлы</b> (РКМ от 08.10.2015 № 2233-р)	144,7	143,1	98,9 (динамика – 1,2%)
<b>Ремонт котельных соц.назначения</b> (РКМ от 12.09.2015 № 2035-р)	67,5	66,0	97,8 (динамика – 0,4%)
<b>Водообеспечение на селе</b> (РКМ от 16.09.2015 № 2064-р)	579,7	563,8	97,3 (динамика – 3,9%)
<b>Восстановление уличного освещения в н.п. РТ</b> (РКМ от 18.09.2015 №2081-р )	222,7	222,7	100

# Фонд Газификации

Реализация программы  
перехода на индивидуальные источники теплоснабжения  
в п.г.т. Уруссу Ютазинского района РТ

Количество квартир, шт.	План по оформлению заявлений на 01.12.2016 г.	Факт по состоянию на 16.11.2016 г.	% от общего числа
3 191	600	606	19%

Утверждена скорректированная схема теплоснабжения.

Уложено 7 297 метров газопровода.

Установлено 4 ГРП.

Переведены на индивидуальную систему отопления 5 жилых домов (86 квартир).

В 18 МКД ведутся монтажные работы.



# Капремонт коровников, машинно-тракторных парков, овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей на 2016 год

30

№	Наименование программы	Кол-во объектов (ед.)	Лимит по г/к, млн.рублей	Работы начаты, (ед.)	% на 17.11.2016	Динамика за 2 недели, %
1	Капитальный ремонт коровников	293	377,06	293	100	2,6
2	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	115	78,85	115	100	0,4
3	Строительство силосно-сенажных траншей	129	61,34	129	100	0,9
4	Капитальный ремонт овощекртофеле-хранилищ	29	50,00	29	100	1,5



# Программа по капремонту коровников на 2016 год

31

№	МО	Кол-во объектов	Лимит по г/к, тыс.рублей	Работы начаты	% выполнения	Динамика за 2 недели, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>293</b>	<b>377 060,23</b>	<b>293</b>	<b>100,0</b>	<b>2,6</b>
1	Агрызский	1	996,99	1	100,0	0,5
2	Азнакаевский	8	10 154,97	8	100,0	1,5
3	Аксубаевский	4	4 877,49	4	100,0	6,1
4	Актанышский	12	14 733,96	12	100,0	0,0
5	Алексеевский	2	2 985,00	2	100,0	22,5
6	Алькеевский	5	6 474,47	5	100,0	10,7
7	Альметьевский	3	2 292,48	3	100,0	0,0
8	Апастовский	4	5 373,00	4	100,0	0,0
9	Арский	18	22 596,45	18	100,0	3,0
10	Атнинский	13	18 011,49	13	100,0	0,0
11	Бавлинский	3	4 179,00	3	100,0	0,0
12	Балтасинский	22	28 993,31	22	100,0	0,0
13	Бугульминский	4	5 552,10	4	100,0	0,0



# Программа по капремонту коровников на 2016 год

32

№	МО	Кол-во объектов	Лимит по г/к, тыс.рублей	Работы начаты	% выполнения	Динамика за 2 недели, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>293</b>	<b>377 060,23</b>	<b>293</b>	<b>100,0</b>	<b>2,6</b>
14	Буинский район	5	7 164,00	5	100,0	0,0
15	Верхнеуслонский	3	3 384,99	3	100,0	0,0
16	Высокогорский	13	16 721,97	13	100,0	0,8
17	Дрожжановский	7	7 868,46	7	100,0	2,0
18	Елабужский	7	9 552,00	7	100,0	0,0
19	Заинский	4	5 970,00	4	100,0	0,0
20	Зеленодольский	5	5 373,00	5	100,0	10,0
21	Кайбицкий	4	5 373,00	4	100,0	0,0
22	Камско-Устинский	1	996,99	1	100,0	5,3
23	Кукморский	7	9 453,50	7	100,0	0,0
24	Лаишевский	7	8 960,97	7	100,0	0,0
25	Лениногорский	9	10 351,98	9	100,0	0,0
26	Мамадышский	5	7 164,00	5	100,0	2,1
27	Менделеевский	3	3 384,99	3	100,0	0,4





# Программа по капремонту коровников на 2016 год

33

№	МО	Кол-во объектов	Лимит по г/к, тыс.рублей	Работы начаты	% выполнения	Динамика за 2 недели, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>293</b>	<b>377 060,23</b>	<b>293</b>	<b>100,0</b>	<b>2,6</b>
28	Мензелинский	17	23 390,46	17	100,0	3,2
29	Муслюмовский	11	15 522,00	11	100,0	12,9
30	Новошешминский	9	10 996,74	9	100,0	0,0
31	Нурлатский	2	2 985,00	2	100,0	16,7
32	Пестречинский	3	3 582,00	3	100,0	0,0
33	Р.-Слободский	4	4 483,47	4	100,0	0,0
34	Сабинский	15	19 999,50	15	100,0	0,0
35	Сармановский	7	10 447,50	7	100,0	0,0
36	Тетюшский	10	12 148,95	10	100,0	11,1
37	Тукаевский	8	10 948,98	8	100,0	0,0
38	Тюлячинский	8	10 746,00	8	100,0	4,5
39	Черемшанский	9	8 972,91	9	100,0	0,0
40	Чистопольский	2	2 985,00	2	100,0	0,5
41	Ютазинский район	9	10 911,17	9	100,0	0,0



# Программа капитального ремонта машинно-тракторных парков на 2016 год

34

№	МО	Кол-во объектов	Лимит, тыс.рублей	Работы начаты	% выполнения	Динамика за 2 недели, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>115</b>	<b>78 853,75</b>	<b>115</b>	<b>100,0</b>	<b>0,4</b>
1	Азнакаевский	6	3 134,25	6	100,0	1,1
2	Актанышский	3	2 686,50	3	100,0	0,0
3	Алексеевский	1	597,00	1	100,0	0,0
4	Алькеевский	4	2 388,00	4	100,0	0,0
5	Альметьевский	2	895,50	2	100,0	0,0
6	Апастовский	1	895,50	1	100,0	0,0
7	Арский	5	3 432,75	5	100,0	0,0
8	Атнинский	3	2 238,75	3	100,0	0,0
9	Бавлинский	1	447,75	1	100,0	0,0
10	Балтасинский	7	4 179,00	7	100,0	0,0
11	Буинский	4	2 985,00	4	100,0	0,0



# Программа капитального ремонта машинно-тракторных парков на 2016 год

35

№	МО	Кол-во объектов	Лимит, тыс.рублей	Работы начаты	% выполнения	Динамика за 2 недели, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>115</b>	<b>78 853,75</b>	<b>115</b>	<b>100,0</b>	<b>0,4</b>
12	Бугульминский	1	597,00	1	100,0	0,0
13	Верхнеуслонский	2	1 044,75	2	100,0	0,0
14	Высокогорский	6	4 328,25	6	100,0	0,3
15	Дрожжановский	4	1 999,95	4	100,0	0,0
16	Елабужский	3	1 940,25	3	100,0	0,0
17	Заинский	4	2 985,00	4	100,0	0,0
18	Зеленодольский	5	3 930,25	5	100,0	0,0
19	Кайбицкий	3	1 194,00	3	100,0	0,0
20	Камско-Устьинский	1	597,00	1	100,0	0,0
21	Кукморский	4	2 835,75	4	100,0	0,0
22	Лаишевский	4	2 238,75	4	100,0	0,0
23	Лениногорский	2	1 791,00	2	100,0	0,0
24	Мамадышский	4	3 432,75	4	100,0	0,0
25	Менделеевский	2	895,50	2	100,0	1,0



# Программа капитального ремонта машинно-тракторных парков на 2016 год

36

№	МО	Кол-во объектов	Лимит, тыс.рублей	Работы начаты	% выполнения	Динамика за 2 недели, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>115</b>	<b>78 853,75</b>	<b>115</b>	<b>100,0</b>	<b>0,4</b>
26	Мензелинский	2	2 189,00	2	100,0	5,2
27	Муслюмовский	2	1 990,00	2	100,0	2,2
28	Новошешминский	2	1 194,00	2	100,0	0,0
29	Нижнекамский	1	298,50	1	100,0	0,0
30	Нурлатский	1	447,75	1	100,0	0,0
31	Рыбно-Слободский	1	796,00	1	100,0	0,0
32	Сабинский	4	3 830,75	4	100,0	0,0
33	Сармановский	3	2 686,50	3	100,0	0,0
34	Тетюшский	4	2 686,50	4	100,0	0,0
35	Тюлячинский	4	2 835,75	4	100,0	0,0
36	Тукаевский	3	2 537,25	3	100,0	0,0
37	Черемшанский	3	2 328,30	3	100,0	0,0
38	Ютазинский	3	1 343,25	3	100,0	0,0



# Программа по строительству силосно-сенажных траншей на 2016 г.

№	МО	Кол-во объектов	Лимит, тыс.рублей	Работы начаты	% выполнения	Динамика за 2 недели, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>129</b>	<b>61 339,00</b>	<b>129</b>	<b>100,0</b>	<b>0,9</b>
1	Азнакаевский	4	1 800,00	4	100,0	0,0
2	Актанышский	7	3 150,00	7	100,0	0,0
3	Алькеевский	4	1 800,00	4	100,0	0,0
4	Арский	6	4 500,00	6	100,0	0,0
5	Атнинский	7	3 150,00	7	100,0	0,0
6	Бавлинский	1	450,00	1	100,0	0,0
7	Балтасинский	12	5 850,00	12	100,0	1,8
8	Буинский	3	1 350,00	3	100,0	0,0
9	Высокогорский	5	2 250,00	5	100,0	0,0
10	Дрожжановский	5	2 250,00	5	100,0	0,0
11	Елабужский	3	1 350,00	3	100,0	33,3
12	Заинский	3	1 350,00	3	100,0	0,0



# Программа по строительству силосно-сенажных траншей на 2016 г.

№	МО	Кол-во объектов	Лимит, тыс.рублей	Работы начаты	% выполнения	Динамика за 2 недели, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>129</b>	<b>61 339,00</b>	<b>129</b>	<b>100,0</b>	<b>0,9</b>
13	Кукморский	16	7 339,00	16	100,0	0,0
14	Лаишевский	1	450,00	1	100,0	0,0
15	Лениногорский	3	1 350,00	3	100,0	0,0
16	Мамадышский	5	2 250,00	5	100,0	0,0
17	Муслюмовский	1	450,00	1	100,0	0,0
18	Нурлатский	7	3 150,00	7	100,0	0,0
19	Новошешминский	2	900,00	2	100,0	0,0
20	Сабинский	9	4 950,00	9	100,0	0,0
21	Спасский	1	450,00	1	100,0	0,0
22	Тетюшский	8	3 600,00	8	100,0	0,0
23	Тукаевский	6	2 700,00	6	100,0	0,0
24	Черемшанский	6	2 700,00	6	100,0	0,0
25	Ютазинский	4	1 800,00	4	100,0	0,0



# Программа по капитальному ремонту овощекартофелехранилищ на 2016 год

39

№	МО	Кол-во объектов	Лимит, тыс.рублей	Работы начаты	% выполнения	Динамика за 2 недели, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>29</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29</b>	<b>100,0</b>	<b>1,5</b>
1	Алькеевский	1	900,00	1	100,0	0,0
2	Арский	1	1 338,00	1	100,0	0,0
3	Бавлинский	1	1 002,00	1	100,0	0,0
4	Верхнеуслонский	1	1 800,00	1	100,0	0,0
5	Елабужский	3	5 700,00	3	100,0	0,0
6	Зеленодольский	1	4 455,00	1	100,0	0,0
7	Кукморский	4	7 005,00	4	100,0	0,0
8	Лаишевский	5	8 283,00	5	100,0	0,0
9	Мамадышский	2	4 200,00	2	100,0	1,0
10	Мензелинский	1	3 825,00	1	100,0	0,0
11	Сабинский	4	5 390,00	4	100,0	3,3
12	Тетюшский	1	1 098,00	1	100,0	0,0
13	Тукаевский	2	2 502,00	2	100,0	0,8
14	Тюлячинский	1	1 500,00	1	100,0	35,0
15	Ютазинский	1	1 002,00	1	100,0	0,0



**Программа обустройства водоохраных зон на 2016 год  
(РКМ РТ от 30.12.2015 № 3189-р, в ред. РКМ РТ от 13.04.2016 № 630-р,  
РКМ РТ от 26.08.2016 № 1826-р)**

**Утвержден 21 объект строительства**

**Средства бюджета РТ - 1 236,993 млн.руб. (СМР +ПИР)**





# Обустройство водоохраных зон в 2016 году

№	МР	Наименование объекта	Лимит, тыс.руб	Принято КС-2 %	Выполне- ние СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>20</b>	<b>1 188 654,89</b>	<b>53,76</b>	<b>97,8</b>	<b>0,08</b>
1	Спасский	Набережная р.Волга в районе БГИАМ	40 750,00	0,0	47,0	2,0
2	Набережные Челны	Набережная им. Г.Тукая	100 000,00	13,50	100,0	0,0
3	Сабинский	Береговая линия р.Сабинка, с.Б.Сабы	20 375,00	82,88	100,0	0,0
4	Сармановский	Береговая линия р. Татарская Илек	18 500,00	100,0	100,0	0,0
5	Мамадышский	Набережная р.Ошма	27 375,00	50,81	100,0	0,0
6	Заинский	Береговая линия р.Кармалка	48 421,45	67,10	100,0	0,0



# Обустройство водоохраных зон в 2016 году

42

№	МР	Наименование объекта	Лимит, тыс.руб	Принято КС-2 %	Выполнение СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>20</b>	<b>1 188 654,89</b>	<b>53,76</b>	<b>97,8</b>	<b>0,08</b>
7	Бугульминский	Центральный водоем, ул. Гашека	57 750,00	95,24	100,0	0,0
8	Спасский	Береговая линия озера Рабига-куль	10 000,00	21,4	100,0	0,0
9	Р.-Слободский	Набережная р.Кама	27 825,95	63,49	100,0	0,0
10	Зеленодольский	Городское озеро в парке «Авангард»	57 750,00	85,11	100,0	0,0
11	Алексеевский	Водоем, ул. 8 Марта, пгт. Алексеевское	10 000,00	81,87	100,0	0,0
12	Арский	Береговая линия р.Казанка, г. Арск	37 750,00	77,53	100,0	0,0
13	Тюлячинский	Береговая линия р.Тюлячка, с. Тюлячи	27 768,35	87,99	100,0	0,0



# Обустройство водоохраных зон в 2016 году

43

№	МР	Наименование объекта	Лимит, тыс.руб	Принято КС-2 %	Выполнение СМР %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>20</b>	<b>1 188 654,89</b>	<b>53,76</b>	<b>97,8</b>	<b>0,08</b>
14	Муслюмовский	Береговая линия р.Ик, с. Муслюмово	30 375,00	84,04	100,0	0,0
15	Нижнекамский	Набережная р.Кама, пос. Красный Ключ	101 875,00	0,0	100,0	0,0
16	Азнакаевский	Сквер на набережной р.Черная	20 375,00	49,50	100,0	0,0
17	Актанышский	Городской пруд в сквере с. Актаныш	30 537,45	87,40	100,0	0,0
18	Кукморский	Набережная р. Нурминка	20 375,00	100,0	100,0	0,0
19	Лениногорский	Озеро Нижнее, ул. Набережная	47 750,00	89,05	100,0	0,0
20	Альметьевский	Городское озеро, ул. Шевченко	163 690,50	68,71	100,0	0,0



**Программа «Парки и скверы» на 2016 год  
(РКМ РТ от 30.12.2015 № 3183-р, в редакции  
РКМ РТ от 27.04.16 № 723-р, РКМ РТ от 26.08.2016 № 1825-р )**

**Утверждено 42 объекта:**

**34 - объекты 2-й очереди 2015 года**

**5 - новое строительство, 3 - капремонт**

**Средства бюджета РТ – 772,25 млн.руб (СМР + ПИР)**



# Программа «Парки и скверы»

45

№	МР	Наименование объекта	Лимит, тыс.руб	Принято КС-2 %	Выполне- ние СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>42</b>	<b>735 952,25</b>	<b>78,7</b>	<b>98,09</b>	<b>0,89</b>
1	Казань	Лядской сад	10 000,00	6,0	82,0	4,0
2	Казань	ООПТ«Лебяжье» (Горкин- ский и Ометьевский лес), новое стр-во	115 000,00	68,0	90,0	5,0
3	Казань	Сквер по ул. Ак. Парина (от ул.Мавлютова до пр. Победы), новое стр-во	45 000,00	81,0	100,0	0,1
4	Аксубаевский	Парк отдыха, 3-я очередь	7 000,00	57,0	100,0	0,0
5	Казань	Парк «Черное озеро», новый	50 000,00	52,0	100,0	0,0
6	Арский	Парк экстремальных видов спорта, новый	7 000,00	84,0	100,0	0,0



## Программа «Парки и скверы»

№	МР	Наименование объекта	Лимит, тыс.руб	Принято КС-2 %	Выполне- ние СМР, %	Дина- мика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>42</b>	<b>735 952,25</b>	<b>78,7</b>	<b>98,09</b>	<b>0,89</b>
7	Балтасинский	Парк отдыха «Сабан- туй», 2-я очередь	15 703,70	37,0	100,0	0,0
8	Атнинский	Парк отдыха «Туган ягым», 2-я очередь	7 263,95	73,0	100,0	0,0
9	Пестречинский	Парк молодоженов, 2-я очередь	8 500,00	22,0	100,0	0,0
10	Черемшанский	Сквер, 2-я очередь	7 377,50	97,0	100,0	0,0
11	Нурлатский	Парк, 2-я очередь	16 900,00	73,0	100,0	0,0
12	Сабинский	Парк культуры и отдыха, 2-я очередь	17 159,15	78,0	100,0	0,0



# Программа «Парки и скверы»

47

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Принято КС-2 %	Выполнение СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>42</b>	<b>735 952,25</b>	<b>78,7</b>	<b>98,09</b>	<b>0,89</b>
13	Высокогорский	Парк по ул. Хайдара Бигичева, новое стр-во	7 745,85	64,0	100,0	0,0
14	Тетюшский	Центральный парк, 2-я очередь	13 000,00	100,0	100,0	0,0
15	Казань	Парк «Крылья Советов»	30 000,00	83,0	100,0	0,0
16	Алькеевский	Парк «В честь матерей», 2 очередь	7 176,40	50,0	100,0	0,0
17	Спасский	Детский сквер, 2-я очередь	4 550,00	100,0	100,0	0,0
18	К-Устьинский	Парк ул. Комарова, 2-я очередь	16 500,00	100,0	100,0	0,0



## Программа «Парки и скверы»

48

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Принято КС-2 %	Выпол- нение СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>42</b>	<b>735 952,25</b>	<b>78,7</b>	<b>98,09</b>	<b>0,89</b>
19	Казань	Парк «Урицкого»	50 000,00	53,0	100,0	0,0
20	Алексеевский	Парк отдыха, 2-я очередь	8 735,85	100,0	100,0	0,0
21	Ютазинский	Парк им.Чкалова, 2-я очередь	7 000,00	98,0	100,0	0,0
22	Мензелинский	Парк Победы, 2-я очередь	8 577,45	100,0	100,0	0,0
23	Елабужский	Пионерский парк, 2-я очередь	12 000,00	83,0	100,0	0,0
24	Бугульминский	Парк по ул. Красноармейская, 2-я очередь	13 000,00	95,0	100,0	0,0





# Программа «Парки и скверы»

49

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Принято КС-2 %	Выполнение СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>42</b>	<b>735 952,25</b>	<b>78,7</b>	<b>98,09</b>	<b>0,89</b>
25	Тукаевский	Парк, пос. Новый, новый	8 500,00	100,0	100,0	0,0
26	Бавлинский	Сквер по ул. Татарстан, 2-я очередь	9 500,00	97,0	100,0	0,0
27	Тукаевский	Парк в с.Круглое Поле, 2-я очередь	3 500,00	99,0	100,0	0,0
28	Муслюмовский	Парк Хафизова, 2-я очередь	12 334,80	100,0	100,0	0,0
29	В-Услонский	Парк культуры и отдыха, 2-я очередь	10 500,00	81,0	100,0	0,0
30	Лаишевский	Парк, 2-я очередь	7 279,85	95,0	100,0	0,0



## Программа «Парки и скверы»

50

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Принято КС-2 %	Выполнение СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>42</b>	<b>735 952,25</b>	<b>78,7</b>	<b>98,09</b>	<b>0,89</b>
31	Нижнекамский	Центральный городской парк, новый	86 500,00	100,0	100,0	0,0
32	Новошешминский	Парк отдыха, 2-я очередь	7 091,20	100,0	100,0	0,0
33	Буинский	Центральный парк, 2-я очередь	13 559,45	100,0	100,0	0,0
34	Менделеевский	Сквер «Аллея Героев», новое стр-во	15 266,85	100,0	100,0	0,0
35	Кукморский	Парк «100-летие рождения Ленина», 2-я очередь	13 351,40	100,0	100,0	0,0
36	Арский	Центральный парк отдыха в честь 70-летия Победы в ВОВ, 2-я очередь	5 331,30	100,0	100,0	0,0



# Программа «Парки и скверы»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Принято КС-2 %	Выпол- нение СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>42</b>	<b>735 952,25</b>	<b>78,7</b>	<b>98,09</b>	<b>0,89</b>
37	Апастовский	Парк отдыха, 2-я очередь	10 639,40	100,0	100,0	0,0
38	Кайбицкий	Парк, 2-я очередь	7 145,15	98,0	100,0	0,0
39	Агрызский	Парк отдыха, 2-я очередь	7 000,00	95,0	100,0	0,0
40	Азнакаевский	Парк Победы, 2-я очередь	17 572,35	97,0	100,0	0,0
41	Дрожжановский	Парк – аллея Героев, 2-я очередь	8 690,70	93,0	100,0	0,0
42	Чистопольский	Парк на набережной р.Кама, 2-я очередь	7 000,00	82,0	100,0	0,0

**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2016 году  
(ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации) на 18.11.2016**

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Дина- мика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>25 319 472,50</b>	<b>20 524 158,86</b>	<b>81,06%</b>	<b>2,9%</b>	<b>4 795 313,64</b>
1	Чистопольский	1 111 345,90	669 791,45	60,27%	0,5%	441 554,45
2	Казань	10 013 120,45	6 737 506,72	67,29%	2,8%	3 275 613,73
3	Верхнеуслонский	763 792,33	555 117,42	72,68%	0,1%	208 674,91
4	Камско-Устьинский	124 420,33	92 066,32	74,00%	0,3%	32 354,01
5	Альметьевский	866 053,51	709 878,68	81,97%	0,0%	156 174,83
6	Ютазинский	142 299,75	118 782,75	83,47%	0,0%	23 517,00
7	Пестречинский	213 578,26	178 994,77	83,81%	0,1%	34 583,49
8	Алексеевский	107 165,49	91 032,78	84,95%	7,5%	16 132,71
9	Зеленодольский	1 738 256,76	1 497 405,39	86,14%	0,8%	240 851,37
10	Апастовский	137 618,88	121 976,16	88,63%	1,0%	15 642,72
11	Бугульминский	382 555,64	342 864,04	89,62%	0,9%	39 691,60
12	Балтасинский	149 106,31	135 073,89	90,59%	0,1%	14 032,42
13	Азнакаевский	439 577,95	401 176,48	91,26%	1,8%	38 401,47
14	Мамадышский	203 270,48	185 726,35	91,37%	0,7%	17 544,13
15	Тюлячинский	107 422,95	99 402,71	92,53%	0,0%	8 020,24



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году  
(ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации) на 18.11.2016

53

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Дина- мика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>25 319 472,50</b>	<b>20 524 158,86</b>	<b>81,06%</b>	<b>2,9%</b>	<b>4 795 313,64</b>
16	Арский	382 241,40	354 845,56	92,83%	1,0%	27 395,84
17	Сабинский	212 799,24	197 856,39	92,98%	0,0%	14 942,85
18	Кукморский	295 855,57	275 943,26	93,27%	0,2%	19 912,31
19	Лениногорский	247 355,59	234 218,54	94,69%	20,1%	13 137,05
20	Алькеевский	139 985,07	133 215,30	95,16%	2,1%	6 769,77
23	Р.-Слободский	73 637,04	70 622,76	95,91%	1,4%	3 014,28
21	Аксубаевский	78 661,32	75 450,01	95,92%	1,7%	3 211,31
22	Елабужский	349 963,94	337 133,14	96,33%	0,7%	12 830,80
24	Тетюшский	139 578,28	134 725,85	96,52%	0,1%	4 852,43
25	Бавлинский	145 390,79	140 803,42	96,84%	0,0%	4 587,37
26	Нурлатский	177 143,05	172 166,25	97,19%	6,1%	4 976,80
27	Кайбицкий	115 140,15	112 109,01	97,37%	2,2%	3 031,14
28	Нижнекамский	2 577 834,88	2 512 355,42	97,46%	0,0%	65 479,46
29	Наб.Челны	599 033,38	585 302,19	97,71%	1,7%	13 731,19
30	Мензелинский	192 973,00	188 683,93	97,78%	2,7%	4 289,07

**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2016 году  
(ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации) на 18.11.2016**

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Дина- мика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>25 319 472,50</b>	<b>20 524 158,86</b>	<b>81,06%</b>	<b>2,9%</b>	<b>4 795 313,64</b>
31	Менделеевский	75 344,99	74 044,12	98,27%	2,9%	1 300,87
32	Черемшанский	112 282,00	110 547,84	98,46%	1,3%	1 734,16
33	Высокогорский	771 668,76	760 979,83	98,61%	0,2%	10 688,93
34	Дрожжановский	169 851,31	167 524,13	98,63%	0,0%	2 327,18
35	Лаишевский	438 459,99	433 026,50	98,76%	0,2%	5 433,49
36	Муслюмовский	120 221,68	118 754,35	98,78%	1,4%	1 467,33
37	Спасский	127 671,73	126 359,73	98,97%	25,5%	1 312,00
38	Заинский	118 029,22	117 193,42	99,29%	0,0%	835,80
39	Актанышский	208 215,19	206 854,79	99,35%	0,0%	1 360,40
40	Новошешминский	82 725,42	82 215,95	99,38%	0,0%	509,47
41	Тукаевский	156 028,87	155 165,07	99,45%	1,0%	863,80
42	Сармановский	95 752,23	95 387,77	99,62%	0,1%	364,46
43	Атнинский	187 507,48	186 817,10	99,63%	1,4%	690,38
44	Агрызский	230 283,69	229 459,18	99,64%	0,1%	824,51
45	Буинский	198 252,25	197 602,14	99,67%	0,0%	650,11

# Информация о сдаче форм КС-2 (Чистополь) на 18.11.2016

тыс.рублей

<b>ЧИСТОПОЛЬ</b>	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Дина- мика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 111 345,90</b>	669 791,45	<b>60,27%</b>	0,5%	441 554,45
<b>по ГЖФ</b>	<b>982 028,00</b>	548 296,00	<b>55,83%</b>	0,00%	433 732,00
<b>по ГИСУ</b>	<b>110 737,42</b>	102 946,97	<b>92,96%</b>	4,92%	7 790,44
<b>по ФГ</b>	<b>18 580,48</b>	18 548,48	<b>99,83%</b>	0,00%	32,00

# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (ГИСУ)

## на 18.11.16

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>6 062 040,63</b>	<b>5 915 269,55</b>	<b>97,58%</b>	<b>1,41%</b>	<b>146 771,08</b>
1	Пестречинский	55 238,82	48 576,89	87,94%	0,24%	6 661,93
2	Балтасинский	122 324,10	108 354,99	88,58%	0,12%	13 969,12
3	Чистопольский	110 737,42	102 946,97	92,96%	4,92%	7 790,44
4	Алексеевский	54 340,03	50 537,82	93,00%	14,82%	3 802,22
5	Рыбно- Слободский	49 691,83	46 736,56	94,05%	2,08%	2 955,26
6	Нурлатский	76 119,81	71 716,83	94,22%	8,29%	4 402,99
7	Сабинский	146 003,99	138 219,70	94,67%	0,01%	7 784,30
8	Аксубаевский	56 789,63	53 878,32	94,87%	2,34%	2 911,31
9	Арский	137 857,69	130 861,85	94,93%	2,67%	6 995,84
10	Высокогорский	75 256,78	71 443,96	94,93%	4,37%	3 812,82
11	Алькеевский	106 903,62	102 004,10	95,42%	4,32%	4 899,51
12	Зеленодольский	126 809,64	121 625,52	95,91%	1,64%	5 184,13
13	Верхнеуслонский	51 834,80	49 870,97	96,21%	2,12%	1 963,84
14	Елабужский	146 306,96	141 422,16	96,66%	1,69%	4 884,80
15	Тюлячинский	57 155,50	55 494,52	97,09%	0,00%	1 660,98





# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (ГИСУ)

57

на 18.11.16

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>6 062 040,63</b>	<b>5 915 269,55</b>	<b>97,58%</b>	<b>1,41%</b>	<b>146 771,08</b>
16	Азнакаевский	143 879,46	139 699,32	97,09%	0,69%	4 180,14
17	Дрожжановский	82 164,13	79 864,03	97,20%	0,00%	2 300,10
18	Казань	1 114 071,78	1 085 045,05	97,39%	0,76%	29 026,73
19	Тетюшский	87 495,22	85 376,79	97,58%	0,17%	2 118,43
20	Н.Челны	563 827,67	553 233,99	98,12%	1,79%	10 593,69
21	Камско-Устьинский	63 672,90	62 612,89	98,34%	0,68%	1 060,01
22	Лаишевский	77 295,75	76 052,26	98,39%	1,40%	1 243,48
23	Альметьевский	174 844,41	172 150,81	98,46%	0,62%	2 693,60
24	Мамадышский	147 394,32	145 407,77	98,65%	1,01%	1 986,55
25	Бугульминский	135 600,93	133 853,33	98,71%	3,46%	1 747,60
26	Кукморский	122 472,49	121 119,54	98,90%	0,35%	1 352,95
27	Тукаевский	90 505,59	89 690,79	99,10%	1,65%	814,79
28	Агрызский	44 622,13	44 257,78	99,18%	0,00%	364,35
29	Менделеевский	61 221,65	60 735,17	99,21%	3,17%	486,48
30	Нижнекамский	337 195,00	334 669,97	99,25%	0,62%	2 525,03



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (ГИСУ)

## на 18.11.16

58

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>6 062 040,63</b>	<b>5 915 269,55</b>	<b>97,58%</b>	<b>1,41%</b>	<b>146 771,08</b>
31	Бавлинский	94 594,34	94 002,66	99,37%	0,00%	591,68
32	Муслюмовский	104 349,23	103 739,90	99,42%	1,62%	609,33
33	Заинский	88 526,08	88 088,28	99,51%	0,00%	437,80
34	Черемшанский	70 817,46	70 497,23	99,55%	0,67%	320,23
35	Сармановский	83 447,45	83 094,07	99,58%	0,00%	353,39
36	Атнинский	164 429,82	163 749,44	99,59%	1,65%	680,38
37	Кайбицкий	44 478,84	44 305,90	99,61%	0,00%	172,94
38	Мензелинский	87 706,71	87 407,64	99,66%	6,04%	299,08
39	Ютазинский	53 658,92	53 495,12	99,69%	0,00%	163,80
40	Лениногорский	93 697,94	93 440,89	99,73%	0,00%	257,04
41	Буинский	157 218,59	156 864,93	99,78%	0,01%	353,66
42	Актанышский	190 061,54	189 730,94	99,83%	0,00%	330,60
43	Апастовский	62 235,99	62 208,27	99,96%	2,30%	27,72
44	Новошешминский	57 869,37	57 869,37	100,00%	0,00%	0,00
45	Спасский	89 314,27	89 314,27	100,00%	0,00%	0,00



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (ГЖФ)

## на 18.11.16

59

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>18 242 815,00</b>	<b>13 616 360,00</b>	<b>74,64%</b>	<b>2,75%</b>	<b>4 626 455,00</b>
1	Камско-Устьинский	41 430,00	11 170,00	26,96%	0,00%	30 260,00
2	Апастовский	31 805,00	16 190,00	50,90%	0,00%	15 615,00
3	Чистопольский	982 028,00	548 296,00	55,83%	0,00%	433 732,00
4	Мамадышский	40 367,00	24 855,00	61,57%	0,00%	15 512,00
5	Казань	8 885 115,00	5 638 528,00	63,46%	2,31%	3 246 587,00
6	Алексеевский	36 233,00	23 938,00	66,07%	0,00%	12 295,00
7	Ютазинский	70 675,00	47 351,00	67,00%	0,00%	23 324,00
8	Верхнеуслонский	695 559,00	488 920,00	70,29%	0,00%	206 639,00
9	Альметьевский	675 187,00	521 758,00	77,28%	0,00%	153 429,00
10	Пестречинский	139 264,00	111 624,00	80,15%	0,00%	27 640,00
11	Бугульминский	205 020,00	167 184,00	81,55%	0,00%	37 836,00
12	Тюлячинский	27 911,00	23 545,00	84,36%	0,00%	4 366,00
13	Зеленодольский	1 589 283,00	1 353 711,00	85,18%	0,75%	235 572,00
14	Сабинский	49 930,00	42 871,00	85,86%	0,00%	7 059,00
15	Азнакаевский	270 214,00	236 508,00	87,53%	2,53%	33 706,00



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (ГЖФ)

## на 18.11.16

60

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>18 242 815,00</b>	<b>13 616 360,00</b>	<b>74,64%</b>	<b>2,75%</b>	<b>4 626 455,00</b>
16	Кукморский	155 240,00	137 626,00	88,65%	0,01%	17 614,00
17	Лениногорский	138 006,00	125 126,00	90,67%	24,38%	12 880,00
18	Арский	224 402,00	204 002,00	90,91%	0,00%	20 400,00
19	Тетюшский	31 757,00	29 048,00	91,47%	0,00%	2 709,00
20	Спасский	16 220,00	14 950,00	92,17%	54,34%	1 270,00
21	Кайбицкий	45 178,00	42 606,00	94,31%	0,00%	2 572,00
22	Черемшанский	24 051,00	22 701,00	94,39%	2,25%	1 350,00
23	Мензелинский	86 912,00	82 932,00	95,42%	0,00%	3 980,00
24	Елабужский	185 638,00	177 692,00	95,72%	0,00%	7 946,00
25	Заинский	8 517,00	8 182,00	96,07%	0,00%	335,00
26	Нижнекамский	2 222 745,00	2 159 835,00	97,17%	0,00%	62 910,00
27	Алькеевский	19 193,00	18 839,00	98,16%	0,00%	354,00
28	Р.-Слободский	4 154,00	4 095,00	98,58%	0,00%	59,00
29	Балтасинский	1 078,00	1 065,00	98,79%	0,00%	13,00
30	Новошешминский	6 167,00	6 101,00	98,93%	0,00%	66,00

# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (ГЖФ)

на 18.11.16

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>18 242 815,00</b>	<b>13 616 360,00</b>	<b>74,64%</b>	<b>2,75%</b>	<b>4 626 455,00</b>
31	Высокогорский	681 226,00	676 035,00	99,24%	0,00%	5 191,00
32	Лаишевский	333 139,00	330 787,00	99,29%	0,00%	2 352,00
33	Нурлатский	85 299,00	84 809,00	99,43%	0,00%	490,00
34	Агрызский	163 676,00	163 286,00	99,76%	0,00%	390,00
35	Бавлинский	3 233,00	3 232,00	99,97%	0,00%	1,00
36	Тукаевский	28 630,00	28 629,00	99,99%	0,00%	1,00
37	Буинский	17 924,00	17 924,00	100,00%	0,00%	0,00
38	Дрожжановский	16 359,00	16 359,00	100,00%	0,00%	0,00
39	Наб.Челны	4 050,00	4 050,00	100,00%	0,00%	0,00

**В остальных 6 районах строительство по программе ГЖФ не ведется**



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (Фонд газификации)

на 18.11.16

62

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 014 616,88</b>	<b>995 730,65</b>	<b>98,14%</b>	<b>0,50%</b>	<b>18 886,22</b>
1	Набережные Челны	31 155,71	28 018,20	89,93%	0,00%	3 137,50
2	Тюлячинский	22 356,45	20 363,19	91,08%	4,47%	1 993,25
3	Бавлинский	47 563,45	43 568,76	91,60%	0,00%	3 994,69
4	Лаишевский	28 025,24	26 187,24	93,44%	0,00%	1 838,00
5	Менделеевский	14 123,34	13 308,95	94,23%	1,66%	814,38
6	Актанышский	18 153,65	17 123,85	94,33%	0,19%	1 029,80
7	Муслюмовский	15 872,45	15 014,45	94,59%	0,00%	858,00
8	Камско-Устьинский	19 317,43	18 283,43	94,65%	0,00%	1 034,00
9	Кукморский	18 143,08	17 197,72	94,79%	0,00%	945,36
10	Новошешминский	18 689,05	18 245,58	97,63%	0,00%	443,48
11	Азнакаевский	25 484,49	24 969,16	97,98%	0,00%	515,33
12	Пестричинский	19 075,44	18 793,88	98,52%	0,00%	281,56
13	Аксубаевский	21 871,69	21 571,69	98,63%	0,00%	300,00
14	Буинский	23 109,66	22 813,21	98,72%	0,00%	296,45
15	Кайбицкий	25 483,31	25 197,11	98,88%	9,81%	286,20



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (Фонд газификации)

63

на 18.11.16

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 014 616,88</b>	<b>995 730,65</b>	<b>98,14%</b>	<b>0,50%</b>	<b>18 886,22</b>
16	Сабинский	16 865,25	16 765,69	99,41%	0,00%	99,57
17	Нурлатский	15 724,24	15 640,42	99,47%	0,00%	83,82
18	Верхнеуслонский	16 398,53	16 326,45	99,56%	0,01%	72,08
19	Зеленодольский	22 164,12	22 068,87	99,57%	0,00%	95,25
20	Черемшанский	17 413,54	17 349,61	99,63%	2,63%	63,92
21	Альметьевский	16 022,10	15 969,87	99,67%	0,00%	52,23
22	Агрызский	21 985,56	21 915,40	99,68%	0,75%	70,16
23	Заинский	20 986,14	20 923,14	99,70%	0,00%	63,00
24	Мамадышский	15 509,16	15 463,58	99,71%	0,00%	45,58
25	Бугульминский	41 934,71	41 826,71	99,74%	0,00%	108,00
26	Нижнекамский	17 894,88	17 850,45	99,75%	0,00%	44,43
27	Алексеевский	16 592,46	16 556,96	99,79%	0,18%	35,50
28	Балтасинский	25 704,21	25 653,90	99,80%	0,00%	50,32
29	Спасский	22 137,46	22 095,46	99,81%	0,00%	42,00
30	Чистопольский	18 580,48	18 548,48	99,83%	0,00%	32,00



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (Фонд газификации) на 18.11.16

64

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 014 616,88</b>	<b>995 730,65</b>	<b>98,14%</b>	<b>0,50%</b>	<b>18 886,22</b>
31	Ютазинский	17 965,83	17 936,63	99,84%	0,00%	29,20
32	Тукаевский	36 893,28	36 845,28	99,87%	0,00%	48,00
33	Тетюшский	20 326,06	20 301,06	99,88%	0,00%	25,00
34	Сармановский	12 304,78	12 293,70	99,91%	0,79%	11,08
35	Мензелинский	18 354,29	18 344,29	99,95%	0,00%	10,00
36	Атнинский	23 077,66	23 067,66	99,96%	0,00%	10,00
37	Дрожжановский	71 328,18	71 301,10	99,96%	0,00%	27,08
38	Рыбно-Слободский	19 791,21	19 791,21	100,00%	0,00%	0,00
39	Апастовский	43 577,89	43 577,89	100,00%	0,00%	0,00
40	Казань	13 933,67	13 933,67	100,00%	0,00%	0,00
41	Алькеевский	13 888,45	13 888,45	100,00%	0,00%	0,00
42	Арский	19 981,71	19 981,71	100,00%	2,94%	0,00
43	Высокогорский	15 185,98	15 185,98	100,00%	0,00%	0,00
44	Елабужский	18 018,98	18 018,98	100,00%	0,00%	0,00
45	Лениногорский	15 651,65	15 651,65	100,00%	0,00%	0,00





# Формирование отраслевых программ 2017 года на 18.11.2016

**Всего 35 программ**

**Требуют утверждения  
распоряжением Кабинета Министров РТ – 24 программы**

**Распоряжения Кабинета Министров РТ, направленные на  
межведомственное согласование – 10 программ**

**Внесены проекты распоряжений в Кабинет Министров Республики  
Татарстан – 4 программы**

**Выпущено распоряжений Кабинета Министров РТ – 3 программы**

# Министерство образования и науки Республики Татарстан



№	Наименование программы	Примечание
1	Капитальный ремонт объектов образования	<p>Минобр РТ представил в адрес МСАИЖКХ РТ перечень из 188 объектов в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 43 школы;</li> <li>- 145 детских сада.</li> </ul> <p>ГКУ «ГИСУ РТ» ведется обследование объектов для определения стоимости работ, до конца месяца проверка будет завершена.</p>
2	Капитальный ремонт ресурсных центров	<p>Перечень представлен.</p> <p>До 30.11.2016 ГКУ «ГИСУ РТ» ведется обследование объектов для проверки стоимости работ.</p>



# Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан

67

- не поступило на согласование

+ находится на согласовании

+ согласовано

- не согласовано

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
3	Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 16.11.2016 согл-5060560-1
4	Капитальный ремонт сети подростковых клубов	+	+	+	+	+	+	+	РКМ РТ от 28.10.2016 №2507-р
5	Устройство лыжных баз и строительство спортивных площадок	+	+	+	-	+	-	-	Проект РКМ РТ от 07.11.2016 согл-5004527-10



# Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

68

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	
6	Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания	+	+	+	+	+	+	РКМ РТ от 07.11.2016 №2567-р
7	Доступная среда	Программа будет сформирована после решения Координационного совета (IV квартал 2016 года)						

# Министерство культуры Республики Татарстан



№	Наименование программы	Примечание
8	Строительство объектов культурного назначения	Перечень представлен. Ведется повторная проверка стоимости МСАиЖКХ РТ и ГИСУ РТ.
9	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	



№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минздрав РТ	КМ РТ	
10	Строительство ФАП, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	+	+	+	+	+	+	+	РКМ РТ от 08.11.2016 №2580-р



# Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						КМ РТ	Примечание
		Отраслевое министерство	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	МСА и ЖКХ РТ	Минюст РТ		
11	Капитальный ремонт ветеринарных объединений и Управлений с/х	+	+	+	+	+	+	Вх.№61142 от 15.11.2016	Проект РКМ РТ от 28.10.2016 согл-5007375-1
12	Оснащение муниципальных образований передвижными ветеринарными клиниками	+		+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 16.11.2016 согл-5061824-1



# Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание	
		Отраслевое министерство	ГИСУ	Минфин РТ *	МСА и ЖКХ РТ *	Минтранс РТ *	Минпром РТ	Минюст РТ		КМ РТ
13	Инфраструктурное развитие садоводческих некоммерческих товариществ	+	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 28.10.2016 согл-5005496-2

\* Минсельхозом РТ ведется доработка проекта РКМ РТ с учетом замечаний Минстроя РТ и Минтранса РТ, Минфина РТ.





# Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание	
		Отраслевое министерство	ГИСУ РТ	МЭ РТ	МСА и ЖКХ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		КМ РТ
14	Капитальный ремонт овощехранилищ	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 03.11.2016 согл-5028076-1
15	Строительство силосно-сенажных траншей	+	+	+	+	+			Проект РКМ РТ от 11.11.2016 согл-5048770-2
16	Капитальный ремонт коровников	+							Проект РКМ РТ от 11.11.2016 согл-5049166-1



# Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ					КМ РТ	Примечание
		МСА и ЖКХ РТ	ФГ РТ/ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		
17	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения	+	+	+	+	+	Вх.№60114 от 09.11.2016	Проект РКМ РТ от 18.10.2016 согл-4975795-1
18	Водообеспечение	+	+	+	+	+	Вх.№60900 от 14.11.2016	Проект РКМ РТ от 18.10.2016 согл-4976347-2
19	Переход на индивидуальные системы отопления, установке котельных и строительства сетей газоснабжения	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 18.10.2016 согл-4976553-2
20	Программа по восстановлению освещения	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 07.11.2016 согл-5049065-1



# Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

75

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ					КМ РТ	Примечание
		МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ РТ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		
21	Капитальный ремонт муниципальных архивов	+	+	+	+	+	Вх.№60905 от 14.11.2016	Проект РКМ РТ от 18.10.2016 согл-4976518-1
22	Развитие общественных пространств	+	+	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 11.11.2016 согл-5049671-2
23	Капитальный ремонт и строительство зданий советов поселений	Перечень подготовлен. Проводится экспертиза проектной документации.						
24	Модернизация систем водоотведения	Ведется разработка проекта постановления КМ РТ						



# Мониторинг формирования отраслевых программ на 2017 год

76

	Наименование программы	Ответственный	Примечание
25	Жилье для детей-сирот	Минобр РТ	Программа будет сформирована после решения Попечительского совета ГЖФ при Президенте РТ (IV квартал 2016 года)
26	Обеспечение жильем молодых семей	Минспорта РТ	
27	Жилье для ветеранов ВОВ	Минтруд РТ	
28	Социальная ипотека	МСАиЖКХ РТ, ГЖФ РТ	
29	Арендное жилье		
30	Капитальный ремонт многоквартирных домов	МСАиЖКХ РТ	Краткосрочный план реализации Региональной программы утвержден постановлением КМ РТ от 08.10.2016 №729
31	Аварийное жилье на 2013-2017 гг.	МСАиЖКХ РТ	РКМ не требуется
32	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей	МСАиЖКХ РТ, ГЖФ РТ	
33	Инвестиционное многоэтажное жилье		
34	Малозэтажное жилое строительство		
35	Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП "Жилище» на 2015-2020 годы в РТ		



# Реализация прав детей-сирот на жилье

№	МО РТ	Выбрано квартир	График заселения		
			Заселено 11.11.16	Планируется заселить	
				21.11.16	01.12.16
1	Агрызский	11	7	4	
2	Азнакаевский	7			7
3	Алькеевский	5			5
4	Актанышский	1			1
5	Арский	4	2	1	1
6	Балтасинский	1			1
7	Бугульминский	30			30
8	Верхнеуслонский	3	2	1	
9	Высокогорский	3			3
10	Елабужский	30	12	7	11
11	Заинский	10	1		9
12	Зеленодольский	25	8	17	
13	Кайбицкий	4			4
14	г. Казань	68	65	3	
<b>ИТОГО</b>		<b>311</b>	<b>130</b>	<b>74</b>	<b>107</b>



# Реализация прав детей-сирот на жилье

№	МО РТ	Выбрано квартир	График заселения		
			Заселено 11.11.16	Планируется заселить	
				21.11.16	01.12.16
15	Кукморский	8	8		
16	Лаишевский	8	1	3	4
17	Лениногорский	11			11
18	Мамадышский	5	5		
19	Менделеевский	1	1		
20	Мензелинский	4		4	
21	Нижнекамский	36	6	30	
22	Нурлатский	12	10		2
23	Пестречинский	5			5
24	Сабинский	1	1		
25	Сармановский	1	1		
26	Тетюшский	5		4	1
27	Чистопольский	10			10
28	Ютазинский	2			2
<b>ИТОГО</b>		<b>311</b>	<b>130</b>	<b>74</b>	<b>107</b>



# Обеспечение жильем детей-сирот в 2016 году

79

№	Адрес объекта	Заказчик	Подрядчик	Кол-во сирот	СМР (%)	Динамика за неделю	Дата ввода
<b>ИТОГО по РТ</b>				<b>311</b>	<b>96%</b>	<b>4,6%</b>	
1	38-кв. ж/д ул.Энгельса, 191/3 г.Чистополь	ГИПС	ООО "ДИАЛ"	10	85%	3,1%	30.11.2016
2	60 кв. ж/д ул.Красная Слобода, 70 г.Арск	ОКС и А	ООО "Арское МСО"	1	92%	2,5%	30.11.2016
3	76 кв ж/д ул.Достоевского, 15, г.Лениногорск	МБУ"АрхГрад Строй Контроль"	ООО "ЛИС"	9	93%	2,7%	30.11.2016
4	21 кв ж/д ул.Ленина, 52 «А» с.Шугурово Лениногорский р-н	МУП"БлагСтройДорХоз"	ООО "ЛИС"	2	95%	2,3%	30.11.2016
5	1 кв. ж/д ул.Филиппова, 7А, с.Базарные Матаки, Алькеевский р-н	ГИСУ	ООО "Строитель и К"	1	99%	11,2%	25.11.2016
6	1 кв. ж/д ул.Филиппова, 5А, с.Базарные Матаки, Алькеевский р-н	ГИСУ	ООО "Строитель и К"	1	99%	11,2%	25.11.2016
7	1 кв ж/д ул.Филиппова, 9, с.Базарные Матаки, Алькеевский р-н	ГИСУ	ООО "Строитель и К"	1	99%	3%	25.11.2016
8	1 кв ж/д ул Филиппова, 7, с.Базарные Матаки, Алькеевский р-н	ГИСУ	ООО "Строитель и К"	1	99%	3%	25.11.2016



# Обеспечение жильем детей-сирот в 2016 году

80

№	Адрес объекта	Заказчик	Подрядчик	Кол-во сирот	СМР (%)	Динамика за неделю	Дата ввода
<b>ИТОГО по РТ</b>				<b>311</b>	<b>96%</b>	<b>4,6%</b>	
9	1 кв ж/д ул Филипова, 5, с.Базарные Матаки, Алькеевский р-н	ГИСУ	ООО"Строитель и К"	1	99%	3%	25.11.2016
10	36 кв ж/д ул.Кольцова, кв.250 г.Бугульма	ГИПС	ООО "Жилсервис"	30	100%	-	30.11.2016
11	60 кв ж/д №4 ул.Малая Покровская г.Елабуга	ДС Елабужского р-на	ООО "Стройсервис"	7	100%	-	30.11.2016
12	44 кв ж/д поз.12 ул.Осиновская, пгт.Пестрецы	МУП ЦКС	ООО "СтройИндустри"	2	100%	-	25.11.2016
13	1 кв ж/д ул И.Юзеева, 12, пгт.Балтаси, Балтасинский р-н	МУП Гарант	ООО "Стройсервис"	1	100%	-	Введен 09.11.2016
14	1 кв ж/д ул Б.Давлетова, 33, корп.а,с.Актаныш, Актанышский р-н	УКС	ООО "ПМК"	1	100%	-	Введен 09.11.2016
15	120 кв ж/д 47-11 г.Нижнекамск	ЖИК НК	ООО "ЖИК-НК"	30	100%	-	введен 07.11.2016





# Обеспечение жильем детей-сирот в 2016 году

81

№	Адрес объекта	Заказчик	Подрядчик	Кол-во сирот	СМР (%)	Дата ввода
<b>ИТОГО по РТ</b>				<b>311</b>	<b>100%</b>	
16	24 кв. ж.д. ул.Энгельса,3А, г.Агрыз	ГИПС	"Мирстрой"	11	100%	введен
17	144 кв ж/д №9, вост.м/р "Б" г.Азнакаево	УКС	ООО "Альмастрой"	7	100%	введен
18	12 кв ж/д ул.М.Горького, д.31аг.Арск	ОКС Арского р-на	ООО "Арское МСО"	2	100%	введен
19	4 кв. ж.д.,ул.Горького, 36 А, г.Арск			1	100%	введен
20	24 кв ж/д ул.Дальняя с.В.Услон	ГИПС	ООО "БарсЭлит Строй"	3	100%	введен
21	27(18) кв ж/д ул.Строителей, поз.2 Дубъязы с.В.Горский	ГИПС		3	100%	введен
22	53 ж/д мкр 4-5 поз.17 г.Елабуга	ООО"Елабужская керамика"	ООО"Елабужская керамика"	23	100%	введен
23	1 кв ж/д Урсаевское с/п Заинский р-н	ГИСУ	ООО "Мастер"	1	100%	введен
24	24 кв ж/д ул.Пр.Победы, 1/21Б Заинск	ГИСУ	ООО"Евростиль"	13	100%	введен
25	105(102) кв ж/д поз.14 квартал.Б, г.Зеленодольск	СТН ЗМР	ООО "Народный дом"	2	100%	введен
26	282(278) кв ж/д поз.15 квартал.Б, г.Зеленодольск			17	100%	введен



# Обеспечение жильем детей-сирот в 2016 году

82

№	Адрес объекта	Заказчик	Подрядчик	Кол-во сирот	СМР (%)	Дата ввода
<b>ИТОГО по РТ</b>				<b>311</b>	<b>100%</b>	
27	263 кв ж/д поз.12 квартал Б, г.Зеленодольск	СТН ЗМР	ООО "Восход"	6	100%	введен
28	123 кв ж/д ул.Айдарова г.Казань	УКР г.Казани	ООО "Ак таш"	30	100%	введен
29	220 кв ж/д ул.Горьковское шоссе г.Казань	УКР г.Казани	ООО "Ак таш"	8	100%	введен
30	жд.№10-4 ж/р «Салават Купере» г.Казань	УКСиР г.Казани	ООО "ГрэйтСтрой"	12	100%	введен
31	жд.№10-6 ж/р «Салават Купере»г.Казань	УКСиР г.Казани	ООО "ГрэйтСтрой"	17	100%	введен
32	жд.№13-3 «Салават Купере» г.Казань	УКСиР г.Казани	ООО "Ак таш"	1	100%	введен
33	18 кв.ж/д ул.Солнечный Бульвар,13, Б.Кайбицы	ГИСУ	ИП Шарафиев	4	100%	введен
34	21 кв ж/д ул.Гафиатуллина поз.№13 Кукмор	МУП Гарант	ООО "СтройГарант"	4	100%	Введен
35	21 кв ж/д ул.Гафиатуллина поз.№18 пгт.Кукмор	МУП Гарант	ООО "СтройГарант"	4	100%	введен



# Обеспечение жильем детей-сирот в 2016 году

83

№	Адрес объекта	Заказчик	Подрядчик	Кол-во сирот	СМР (%)	Дата ввода
<b>ИТОГО по РТ</b>				<b>311</b>	<b>100%</b>	
36	60 кв ж/д, поз.6 с.Габишево Лаишевский район	УКС	ООО "Народный дом"	3	100%	введен
37	16 кв ж/д поз.8 мкр Сайдашева- Юбилейная г.Лаишево	УКС	ООО "Новострой"	1	100%	введен
38	36 кв ж/д ул.Совхозная с.Столбище Лаишевский р-н	УКС	ООО "Новострой"	1	100%	введен
39	40 кв ж/д ул. Центральная,41 совхоз Мамадышский	ООО «Стройсервис»	ООО "Стройсервис"	5	100%	введен
40	84 кв ж/д поз.2 ул. Татарстан, г.Менделеевск	УКС	ЗАО "Мамадышстрой"	1	100%	введен
41	18(12) кв ж/д поз.2 ул.Изыскателей, 4/8Б г.Мензелинск	ГИПС	ООО "Сфера строй"	4	100%	введен
42	206(210) кв ж/д №13а в мкр 35 г.Нижнекамск	ЖИК-НК	ООО "ЖИК-НК"	1	100%	введен
43	120 кв ж/д 47-8 г.Нижнекамск	ЖИК-НК	ООО "ЖИК-НК"	4	100%	Введен
44	120 кв ж/д 47-18 г.Нижнекамск	ЖИК-НК	ООО "ЖИК-НК"	1	100%	введен



# Обеспечение жильем детей-сирот в 2016 году

84

№	Адрес объекта	Заказчик	Подрядчик	Кол-во сирот	СМР (%)	Дата ввода
<b>ИТОГО по РТ</b>				<b>311</b>	<b>100%</b>	
45	18 кв ж/д ул.Кариева, поз.23, г.Нурлат	УКС	ООО "Городстрой"	4	100%	введен
46	24 кв ж/д поз 7 ул.Красноармейская, г.Нурлат	УКС	ООО "Городстрой"	2	100%	введен
47	24 кв ж/д ул.Красноармейская, 79 г.Нурлат	УКС	ООО "Респект"	6	100%	введен
48	18 кв ж/д ул.Молодежная, с.Ленино-Кокушкино Пестречинский район	МУП ЦКС	ООО "Дом Строй"	3	100%	введен
49	27 кв ж/д Тынычлык, 3 Б.Сабы	ГИСУ	ООО "Ак таш"	1	100%	введен
50	18 кв ж/д поз.1 ул.Х.Туфана 63Б с.Сарманово	ГИСУ	ООО "Азимут"	1	100%	введен
51	12 кв ж/д ул.Южная, 24 г.Тетюши	ГИСУ	ООО "Строительная технология"	4	100%	введен
52	36 кв ж/д мкр Солнечный ул.Ф.Каримова, д.10 пгт. Уруссу	ГИПС	ООО "БВСК"	2	100%	Введен

## Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»		
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»		
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена		
Начало строительства		Апрель 2015 г.		
Срок завершения строительства		Июль 2017 г.		
ВСЕГО необходимо принять КС-2	Принято КС-2 с начала строительства	Принято за период С 04.11.16 по 10.11.16		Остаток
1 434,84	692,01	0,00		742,83
Период		ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (11.11.2016г. – 17.11.2016г.)		45,12	45,63	101,13
СМР		45,12	45,63	101,13
Оборудование		0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ НОЯБРЬ (01.11.2016г. – 17.11.2016г.)		93,56	94,20	100,68
СМР		93,56	94,20	100,68
Оборудование		0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 17.11.2016г.)		1 069,61	1 075,82	100,58
СМР		1 069,61	1 075,82	100,58
Оборудование		0,00	0,00	0,00

## Создание и строительство комплекса зданий Болгарской исламской академии

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ ГИСУ РТ	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Май 2016 г.	
Срок завершения строительства		Май 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ (11.11.2016г. – 17.11.2016г.)</b>	<b>39,00</b>	<b>39,82</b>	<b>102,10</b>
СМР	39,00	39,82	102,10
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ НОЯБРЬ (01.11.2016г. – 17.11.2016г.)</b>	<b>72,42</b>	<b>73,50</b>	<b>101,49</b>
СМР	72,42	73,50	101,49
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 17.11.2016г.)</b>	<b>449,15</b>	<b>451,14</b>	<b>100,44</b>
СМР	449,15	451,14	100,44
Оборудование	0,00	0,00	0,00

# Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Фортэкс»</b>	
<b>Технический заказчик</b>			
<b>Ориентировочная стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>214,55</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>Август 2016 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>			
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (11.11.2016г. – 17.11.2016г.)</b>	<b>1,82</b>	<b>1,67</b>	<b>91,76</b>
<b>СМР</b>	1,82	1,67	91,76
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ НОЯБРЬ (01.11.2016г. – 17.11.2016г.)</b>	<b>3,73</b>	<b>3,49</b>	<b>93,57</b>
<b>СМР</b>	3,73	3,49	93,57
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 17.11.2016г.)</b>	<b>23,46</b>	<b>23,07</b>	<b>98,34</b>

# Строительство промышленного парка "Актаныш" с. Актаныш, ул. Дорожная,50

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Газстройсервис»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ ГИСУ РТ</b>	
<b>Лимит финансирования, млн. руб.</b>		<b>56,42</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>2016</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>2016</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (11.11.2016г. – 17.11.2016г.)</b>	<b>3,70</b>	<b>3,72</b>	<b>100,54</b>
СМР	3,70	3,72	100,54
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.11.2016г. – 17.11.2016г.)</b>	<b>4,12</b>	<b>4,15</b>	<b>100,73</b>
СМР	4,12	4,15	100,73
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 17.11.2016г.)</b>	<b>51,54</b>	<b>51,85</b>	<b>100,61</b>
СМР	45,26	45,55	100,64
Оборудование	6,28	6,30	100,32



**Создание промышленного парка "Развитие" г. Набережные Челны,  
промышленно-коммунальная зона, пересечение и ул. Metallургической и  
ул. Технической**

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Евростиль»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ ГИСУ РТ</b>	
<b>Лимит финансирования, млн. руб.</b>		<b>19,42</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>2016</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>2016</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (11.11.2016г. – 17.11.2016г.)</b>	<b>0,27</b>	<b>0,25</b>	<b>92,59</b>
СМР	0,27	0,25	92,59
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.11.2016г. – 17.11.2016г.)</b>	<b>2,03</b>	<b>2,04</b>	<b>100,49</b>
СМР	0,39	0,38	97,44
Оборудование	1,64	1,66	101,22
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 17.11.2016г.)</b>	<b>12,82</b>	<b>12,96</b>	<b>101,09</b>
СМР	3,01	3,06	101,66
Оборудование	9,81	9,90	100,92

# Строительство 1-ой очереди промышленного парка "Вятка" в Мамадышском муниципальном районе РТ II этап, ул. Шоссейная, д. 1а.

Подрядчик		ООО «Автострой» (г.Н.Челны) ООО «Инвестстрой (г.Мамадыш) ООО «Татстроймонтаж» (г.Казань)	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Лимит финансирования, млн. руб.		137,38	
Начало строительства		2016	
Срок завершения строительства		2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ (11.11.2016г. – 17.11.2016г.)</b>	<b>5,70</b>	<b>5,74</b>	<b>100,70</b>
СМР	5,70	5,74	100,70
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.11.2016г. – 17.11.2016г.)</b>	<b>9,47</b>	<b>9,56</b>	<b>100,95</b>
СМР	9,47	9,56	100,95
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 17.11.2016г.)</b>	<b>114,91</b>	<b>115,28</b>	<b>100,33</b>
СМР	113,93	114,30	100,33
Оборудование	0,98	0,98	100,00

## Комплексное обустройство промышленной площадки в селе Старое Дрожжаное Дрожжановского муниципального района РТ

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Энергосервис»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ ГИСУ РТ</b>	
<b>Лимит финансирования, млн. руб.</b>		<b>96,63</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>2016</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>2016</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (11.11.2016г. – 17.11.2016г.)</b>	<b>5,75</b>	<b>5,79</b>	<b>100,70</b>
СМР	5,75	5,79	100,70
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.11.2016г. – 17.11.2016г.)</b>	<b>13,86</b>	<b>13,98</b>	<b>100,87</b>
СМР	11,92	12,01	100,87
Оборудование	1,94	1,97	101,55
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 17.11.2016г.)</b>	<b>79,98</b>	<b>80,70</b>	<b>100,90</b>
СМР	55,83	56,50	101,20
Оборудование	24,15	24,20	100,21

# Строительство 1 очереди промышленного парка "Кукмор"

## ул. Производственная

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «СтройГарант»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ ГИСУ РТ</b>	
<b>Лимит финансирования, млн. руб.</b>		<b>100,63</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>2016</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>2016</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (11.11.2016г. – 17.11.2016г.)</b>	<b>12,40</b>	<b>12,42</b>	<b>101,17</b>
СМР	7,96	7,97	100,13
Оборудование	4,44	4,45	100,23
<b>МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.11.2016г. – 17.11.2016г.)</b>	<b>13,40</b>	<b>13,45</b>	<b>100,38</b>
СМР	8,96	9,00	100,45
Оборудование	4,44	4,45	100,23
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 17.11.2016г.)</b>	<b>90,33</b>	<b>92,42</b>	<b>102,31</b>
СМР	69,24	71,32	103,0
Оборудование	21,09	21,10	100,05