



Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - декабрь 2014 года	56	19	37
январь - декабрь 2015 года	44	17	27
январь - декабрь 2016 года	29	11	18



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2016

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	1 536	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	497	18 531,0
Взыскано всего	276	11 791,0
Не истек срок оплаты	112	4 530,0
Направлено в службу судебных приставов	16	1 450,0
Обжалуются в суде	9	760,0



Контроль за соблюдением норм охраны труда (АСРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2016

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	799
- с выездом на объекты строительства	184
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	330
- выдано предписаний	75
- приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	207
- прекращено действие Свидетельств	45
- выдано предупреждений	28



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2016 г.

Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
-	1 373,13	1 072,56	2 281,97	4 727,7



Информация о выполненных объемах работ по программе капремонта МКД 2016г.

	МО	Кол-во домов по программе	Кол-во домов, где не завершены работы
1	г. Казань	192	27
2	Зеленодольский	5	1
	Итого по РТ:	876	28



Программы Капитального ремонта на 2016 г.

№	Наименование	План	Факт
1	Капитальный ремонт общеобразовательных школ	80	80
2	Капитальный ремонт коррекционных школ	15	15
3	Капитальный ремонт ДОО	53	53
4	Капремонт детских оздоровительных лагерей	9	9
5	Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей)	8	8
6	Капитальный ремонт объектов культуры	43	43
7	Капитальный ремонт подростковых клубов	26	26
8	Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ	78	78
9	Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания РТ	28	28

Программы Фонда Газификации в 2016г.

Завершенные программы строительства в 2016 г.		
наименование	план	факт
Чистая вода		
водопровод, км	245,1	245,1
скважины, ед.	40	40
ВНБ, ед.	47	47
Восстановление освещения		
светильники, ед.	10 389	10 389
щиты, ед.	424	424
СИП, км	362	362
Котлы соцсферы		
котлы, ед.	166	166
ИСО (индивидуальные системы отопления)		
квартиры, ед.	159	159

Фонд Газификации

Реализация программы перехода на индивидуальные источники теплоснабжения в пгт. Уруссу РТ

Жилые дома	Планируемое количество, шт.	Принято заявлений от жителей домов, шт.	% принятых заявлений от общего числа	Динамика, %
	поквартирно	поквартирно	поквартирно	поквартирно
Итого, в т.ч.	3 441	786	22,8%	2,5%
МКД	3 191	760	23,8%	2,5%
Частный сектор	250	43	10,4%	1,6%

Фонд Газификации

График оформления заявлений от населения

Всего квартир, шт.	Поступило заявлений по квартирам, шт.		% выполнения за декабрь	План на 2016 – 2017 гг.			
	декабрь ПЛАН	декабрь ФАКТ		январь	февраль	март	апрель
3 441	1 301	786	60,4%	650	650	550	290



Завершенные программы Минсельхоза РТ на 2016 год

10

Наименование программы	Кол-во объектов (ед.)	Лимит по г/к, млн.рублей	Факт, %
Капитальный ремонт коровников	293	377,06	100
Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	115	78,85	100
Строительство силосно-сенажных траншей	129	61,34	100
Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	29	50,00	100



**Программа обустройства водоохраных зон на 2016 год
(РКМ РТ от 30.12.2015 № 3189-р, в ред. РКМ РТ от 13.04.2016 № 630-р,
РКМ РТ от 26.08.2016 № 1826-р)**

Утвержден 21 объект строительства

Средства бюджета РТ - 1 236,993 млн.руб. (СМР +ПИР)



Обустройство водоохраных зон в 2016 году

MP	Наименование объекта	Лимит, тыс.руб	Выполнение СМР, %	Динамика, %
Итого по РТ	20	1 188 654,89	97,8	0,02
Спасский	Набережная р.Волга в районе БГИАМ	40 750,00	49,0	2,0



**Программа «Парки и скверы» на 2016 год
(РКМ РТ от 30.12.2015 № 3183-р, в редакции
РКМ РТ от 27.04.16 № 723-р, РКМ РТ от 26.08.2016 № 1825-р)**

Утверждено 42 объекта:

34 - объекты 2-й очереди 2015 года

5 - новое строительство, 3 - капремонт

Средства бюджета РТ – 772,25 млн.руб (СМР + ПИР)



Программа «Парки и скверы»

14

№	MP	Наименование объекта	Лимит, тыс.руб	Выполнение СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	42	735 952,25	99,10	1,01
1	Казань	Лядской сад	10 000,00	83,0	0,0
2	Казань	ООПТ«Лебяжье» (Горкинский и Ометьевский лес), новое строительство	115 000,00	99,0	9,0



Реализация Программы «Доступная среда» на 2016 год

Лимит, финансирования, тыс.руб (СМР)	Количество объектов	Завершено объектов	Сдано КС-2, %
53 154,44	46	46	100,0

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (ГИСУ, Фонд газификации) на 16.12.2016

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Дина- мика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		8 315 691,94	8 188 141,62	98,47%	0,5%	127 550,32
1	Наб.Челны	778 455,88	707 631,67	90,90%	1,9%	70 824,21
2	Пестречинский	74 314,26	67 706,20	91,11%	0,2%	6 608,06
3	Альметьевский	355 253,33	344 022,98	96,84%	0,0%	11 230,36
4	Казань	1 426 451,45	1 397 556,92	97,97%	0,0%	28 894,52
5	Алексеевский	80 882,49	79 515,99	98,31%	1,3%	1 366,50
6	Зеленодольский	206 435,01	204 662,35	99,14%	0,0%	1 772,66
7	Лаишевский	105 320,98	104 431,29	99,16%	0,7%	889,69
8	Чистопольский	129 515,79	128 805,12	99,45%	2,4%	710,67
9	Азнакаевский	189 637,08	188 602,54	99,45%	0,1%	1 034,54
10	Елабужский	164 325,94	163 589,73	99,55%	0,0%	736,21
11	Тюлячинский	107 141,46	106 735,12	99,62%	0,0%	406,33
12	Камско-Устьинский	82 990,33	82 701,82	99,65%	0,0%	288,51
13	Спасский	121 451,73	121 032,51	99,65%	3,7%	419,23
14	Заинский	157 691,57	157 224,43	99,70%	0,0%	467,13
15	Новошешминский	76 558,43	76 358,43	99,74%	0,1%	200,00

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (ГИСУ, Фонд газификации) на 16.12.2016

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Дина- мика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		8 315 691,94	8 188 141,62	98,47%	0,5%	127 550,32
16	Бугульминский	234 996,89	234 497,10	99,79%	0,0%	499,79
17	Р.-Слободский	97 163,85	97 004,23	99,84%	1,9%	159,62
18	Буинский	180 328,25	180 108,26	99,88%	0,0%	219,99
19	Черемшанский	88 231,00	88 124,98	99,88%	0,0%	106,02
20	Сабинский	183 142,37	182 933,40	99,89%	0,0%	208,97
23	Сармановский	114 159,73	114 053,71	99,91%	0,0%	106,02
21	Дрожжановский	153 492,31	153 356,87	99,91%	0,0%	135,44
22	Балтасинский	148 028,32	147 900,99	99,91%	0,1%	127,33
24	Аксубаевский	78 661,32	78 623,09	99,95%	0,4%	38,23
25	Кукморский	160 876,39	160 830,96	99,97%	0,1%	45,43
26	Тетюшский	107 821,28	107 796,28	99,98%	0,0%	25,00
27	Арский	195 388,34	195 358,54	99,98%	0,0%	29,80
28	Агрызский	66 607,70	66 607,65	99,00%	0,0%	0,05
29	Лениногорский	156 860,84	156 860,84	100,00%	1,7%	
30	Алькеевский	120 792,07	120 792,07	100,00%	0,0%	

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (ГИСУ, Фонд газификации) на 16.12.2016

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Дина- мика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		8 315 691,94	8 188 141,62	98,47%	0,5%	127 550,32
31	Нурлатский	91 844,05	91 844,05	100,00%	0,4%	
32	Ютазинский	71 624,75	71 624,75	100,00%	0,2%	
33	Бавлинский	142 145,48	142 145,48	100,00%	1,3%	
34	Менделеевский	75 344,98	75 344,98	100,00%	0,0%	
35	Актанышский	238 599,96	238 599,96	100,00%	0,0%	
36	Мензелинский	106 061,01	106 061,01	100,00%	0,0%	
37	Нижнекамский	457 162,77	457 162,77	100,00%	0,0%	
38	Атнинский	187 507,48	187 507,48	100,00%	0,0%	
39	Муслюмовский	150 432,48	150 432,48	100,00%	0,3%	
40	Мамадышский	190 141,61	190 141,61	100,00%	0,1%	
41	Тукаевский	127 398,86	127 398,86	100,00%	0,0%	
42	Апастовский	105 813,88	105 813,88	100,00%	0,0%	
43	Верхнеуслонский	68 233,33	68 233,33	100,00%	0,0%	
44	Кайбицкий	69 962,15	69 962,15	100,00%	0,0%	
45	Высокогорский	90 442,76	90 442,76	100,00%	0,0%	



Формирование отраслевых программ 2017 года на 16.12.2016

Всего 34 программы

**Требуют утверждения
распоряжением Кабинета Министров РТ – 23 программы**

**Распоряжения Кабинета Министров РТ, направленные на
межведомственное согласование – 4 программы**

**Внесены проекты распоряжений в Кабинет Министров Республики
Татарстан – 2 программы**

Выпущено распоряжений Кабинета Министров РТ – 15 программ



Программы, по которым утверждены распоряжения КМ РТ

	Наименование программы	PKM РТ
1	Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей	№2781-р от 02.12.2016
2	Капитальный ремонт сети подростковых клубов	№2507-р от 28.10.2016
3	Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания	№2567-р от 07.11.2016
4	Строительство ФАП, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	№2580-р от 08.11.2016
5	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения	№2633-р от 16.11.2016
6	Капитальный ремонт муниципальных архивов	№2696-р от 21.11.2016
7	Устройство лыжных баз и строительство спортивных площадок	№2808-р от 06.12.2016
8	Капитальный ремонт ветеринарных объединений и Управлений с/х	№2844-р от 06.12.2016



Программы, по которым утверждены распоряжения КМ РТ

№	Наименование программы	РКМ РТ
9	Программа по восстановлению освещения	№2815-р от 06.12.2016
10	Проведение работ по техническому перевооружению системы теплоснабжения пгт.Уруссу Ютазинского МО	№3235-р от 31.12.2015
11	Модернизация систем водоотведения	№3235-р от 31.12.2015 №2703-р от 22.11.2016
12	Капитальный ремонт овощехранилищ	№2878-р от 09.12.2016
13	Строительство силосно-сенажных траншей	№2907-р от 10.12.2016
14	Водообеспечение	№2919-р от 12.12.2016
15	Капитальный ремонт объектов образования	№2959-р от 16.12.2016



Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание	
		Отраслевое министерство	ГИСУ РТ	МЭ РТ	МСА и ЖКХ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		КМ РТ
16	Капитальный ремонт коровников	+	+	+	+	+	+	Вх.№65041 от 01.12.2016	Проект РКМ РТ от 11.11.2016 согл-5049166-1



Министерство образования и науки Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						КМ РТ	Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		
17	Капитальный ремонт ресурсных центров	+	+	+	+	+	+	Вх.№67102 от 12.12.2016	Проект РКМ РТ от 28.11.2016 согл-5095326-6

Министерство культуры Республики Татарстан



№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	Минкульт РТ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
18	Строительство объектов культурного назначения	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 28.11.2016 согл-5099817-2
19	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	+	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 28.11.2016 согл-5099645-6



Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание	
		МСА и ЖКХ РТ	Фонд газификации / ГИСУ	Минфин РТ	Минсельхоз РТ	Совет МО РТ	МЭ РТ	Минюст РТ		КМ РТ
20	Инфраструктурное развитие садоводческих некоммерческих товариществ (водоснабжение, ТБО)	+	+	+	+		+	-	-	Проект РКМ РТ от 01.12.2016 согл-5111679-4
21	Строительство и капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений	+	+	-		-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 09.12.2016 согл-5140431-1



Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

№	Наименование программы	Примечание
22	Развитие общественных пространств	Распределение средств по муниципальным образованиям подготовлено

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

№	Наименование программы	Примечание
23	Доступная среда	Программа будет сформирована после решения Координационного совета (IV квартал 2016 года)



Готовность документации для строительства объектов по программам 2017 года

№	Наименование программы	Представлено документов по зем.участкам в ГКУ ГИСУ РТ, в %	Разработка ПИР
1	Устройство лыжных баз	9	Типовые проекты
2	Строительство спортивных площадок	67	Типовые проекты
3	Строительство объектов культурного назначения	100	Типовой проект, необходима привязка
4	Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и патологоанатомических отделений	100	Сооружение модульного типа
5	Строительство зданий советов поселений	91	Типовые проекты



Готовность документации для капитального ремонта объектов по программам 2017 года

28

№	Наименование программы	Представлено дефектных ведомостей в ГКУ ГИСУ РТ, в %	Сметная документация, в %
6	Капремонт объектов образования	100	100
7	Капремонт ресурсных центров	100	100
8	Капремонт детских оздоровительных лагерей	90	90
9	Капитальный ремонт сети подростковых клубов	100	100
10	Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания	100	100
11	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	100	100
12	Капитальный ремонт ветеринарных объединений и Управлений с/х	100/10	100/10
13	Капремонт объектов здравоохранения	28	28



Готовность документации для капитального ремонта объектов по программам 2017 года

№	Наименование программы	Представлено дефектных ведомостей в ГКУ ГИСУ РТ, в %	Разработка сметной документации, в %
14	Капитальный ремонт коровников	60	60
15	Капитальный ремонт муниципальных архивов	100	100
16	Капитальный ремонт зданий советов поселений	100	100

**Готовность документации по программам 2017 года реализуемых через
ГКУ «Фонд газификации энергосберегающих технологий и развития
инженерных сетей Республики Татарстан»**

№	Наименование программы	Разработка проектно- сметной документации
1	Обеспечение населения водой, строящихся, подлежащих капитальному ремонту и реконструкции в населенных пунктах Республики Татарстан	Ведется разработка проектно-сметной документации с последующим прохождением Госэкспертизы
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах Республики Татарстан	Перечень сформирован и направлен на согласование в ОАО «Сетевая компания» для рассмотрения, после согласования которого начнется комиссионное обследование объектов
3	Проведение работ по замене котлов в котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов бюджетных учреждений Республики Татарстан	Согласно графика проведено комиссионное обследование объектов в 12 муниципальных образованиях с представителями РОСТЕХНАДЗОР и ООО «Газпром Трансгаз Казань». По остальным районам обследование продолжается согласно графика
4	Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК в городах и районах Республики Татарстан	Ведутся подготовительные работы по переводу пгт.Уруссу на индивидуальную систему отопления



Реализация прав детей-сирот на жилье

№	МО РТ	Приобретено РТ на 15.12.2016	№	МО РТ	Приобретено РТ на 15.12.2016
ИТОГО по РТ					311
1	Агрызский	11	15	Кукморский	8
2	Азнакаевский	7	16	Лаишевский	5
3	Алькеевский	5	17	Лениногорский	11
4	Актанышский	1	18	Мамадышский	5
5	Арский	4	19	Менделеевский	1
6	Балтасинский	1	20	Мензелинский	4
7	Бугульминский	30	21	Нижнекамский	36
8	Верхнеуслонский	3	22	Нурлатский	12
9	Высокогорский	3	23	Пестречинский	5
10	Елабужский	30	24	Сабинский	1
11	Заинский	14	25	Сармановский	1
12	Зеленодольский	25	26	Тетюшский	4
13	Кайбицкий	4	27	Чистопольский	10
14	г. Казань	68	28	Ютазинский	2

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»		
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»		
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена		
Начало строительства		Апрель 2015 г.		
Срок завершения строительства		Июль 2017 г.		
ВСЕГО необходимо принять КС-2	Принято КС-2 с начала строительства	Принято за период С 09.12.16 по 15.12.16		Остаток
1 434,84	725,90	0		708,94
Период		ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (09.12.2016г. – 15.12.2016г.)		19,78	20,00	101,11
СМР		19,78	20,00	101,11
Оборудование		0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ (01.12.2016г. – 15.12.2016г.)		47,45	48,58	102,38
СМР		47,45	48,58	102,38
Оборудование		0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 15.12.2016г.)		1 399,33	1 410,82	100,82
СМР		1 399,33	1 410,82	100,82
Оборудование		0,00	0,00	0,00

Создание и строительство комплекса зданий Болгарской исламской академии

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ ГИСУ РТ	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Май 2016 г.	
Срок завершения строительства		Май 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (09.12.2016г. – 15.12.2016г.)	19,85	20,00	100,76
СМР	19,85	20,00	100,76
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ (01.12.2016г. – 15.12.2016г.)	41,30	41,89	101,43
СМР	41,30	41,89	101,43
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 15.12.2016г.)	609,59	615,87	101,03
СМР	609,59	615,87	101,03
Оборудование	0,00	0,00	0,00

Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Технический заказчик			
Ориентировочная стоимость объекта, млн. руб.		214,55	
Начало строительства		Август 2016 г.	
Срок завершения строительства			
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (09.12.2016г. – 15.12.2016г.)	1,24	1,12	90,30
СМР	1,24	1,12	90,30
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ (01.12.2016г. – 15.12.2016г.)	3,12	2,97	95,10
СМР	3,12	2,97	95,10
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 15.12.2016г.)	29,87	28,88	96,96