



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2017 г.

1

Объемы финансирования за счёт средств:
(млн. руб.)

ГК - Фонд
содействия
реформ-
нию ЖКХ

бюджета
Республики
Татарстан

местного бюджета

собственников
помещений

ВСЕГО

-

1 355,13

1 073,05

2 628,7

5 056,88



Программа капремонта МКД 2017г.

2

	МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Кол-во домов, где начаты работы
1	Агрызский	9	23 741,76	3
2	Азнакаевский	30	83 906,69	
3	Аксубаевский	5	7 460,11	1
4	Актанышский	2	9 942,44	2
5	Алексеевский	4	9 581,62	1
6	Алькеевский	3	3 022,72	1
7	Альметьевский	62	299 074,79	
8	Апастовский	3	5 367,72	1
9	Арский	7	18 720,06	
10	Атнинский	1	1 241,42	1
11	Бавлинский	7	38 493,26	
12	Балтасинский	3	5 148,29	
13	Бугульминский	57	207 947,49	
14	Буинский	7	24 533,95	5
15	Верхнеуслонский	1	5 074,42	
	Итого по РТ	998	5 056 880,42	177



Программа капремонта МКД 2017г.

3

	МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Кол-во домов, где начаты работы
16	Высокогорский	15	36 343,65	15
17	г.Казань	378	1 509 200,11	53
18	г.Набережные Челны	147	1 207 573,20	33
19	Елабужский	32	123 708,60	14
20	Заинский	17	64 205,94	4
21	Зеленодольский	33	247 891,15	
22	Камско-Устьинский	10	9 695,35	
23	Кукморский	5	17 236,30	
24	Лаишевский	7	22 156,10	
25	Лениногорский	21	126 677,55	
26	Мамадышский	9	15 982,87	5
27	Менделеевский	10	47 506,95	3
28	Мензелинский	5	19 678,48	
29	Муслюмовский	5	7 633,71	
30	Нижнекамский	128	559 401,53	3
	Итого по РТ	998	5 056 880,42	177



Программа капремонта МКД 2017г.

4

	МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Кол-во домов, где начаты работы
31	Новошешминский	5	4 633,11	
32	Нурлатский	14	49 132,34	2
33	Пестречинский	6	15 923,68	
34	Рыбно-Слободский	4	7 328,02	1
35	Сабинский	7	12 525,54	1
36	Сармановский	15	39 430,27	1
37	Спасский	6	7 552,87	
38	Тетюшский	8	12 866,47	5
39	Тукаевский	8	27 358,13	6
40	Тюлячинский	1	1 545,26	
41	Черемшанский	2	2 292,34	
42	Чистопольский	16	96 391,86	16
43	Ютазинский	14	21 752,29	
	Итого по РТ	998	5 056 880,42	177



Предоставлено смет по капремонту МКД, на 09.02.2017

5

№	МО	Кол-во ДОМОВ	Лимит СМР, млн.руб	Кол-во смет, шт.	Представлено смет в Фонд, (%)
	Итого	998	4889,44	2 691	40,7
1	Верхнеуслонский р-н	1	4,88	4	0,0
2	г. Набережные Челны	147	1 175,90	314	0,0
3	Зеленодольский р-н	33	238,39	151	0,0
4	Рыбно-Слободский р-н	4	7,15	16	0,0
5	Сармановский р-н	15	38,00	19	0,0
6	Спасский р-н	6	7,27	12	0,0
7	Черемшанский р-н	2	2,20	7	0,0
8	Нижнекамский р-н	128	542,24	240	21,7
9	Елабужский р-н	32	119,73	62	22,6
10	Лениногорский р-н	21	121,53	122	26,2
11	Арский р-н	7	18,17	18	27,8
12	Казань	247	1 450,83	643	30,6
13	Альметьевский р-н	62	288,42	119	40,3
14	Мензелинский р-н	5	19,03	17	58,8



Предоставлено смет по капремонту МКД, на 09.02.2017

№	МО	Кол-во ДОМОВ	Лимит СМР, млн.руб	Кол-во смет, шт.	Представлено смет в Фонд, (%)
	Итого	998	4 889,44	2 691	40,7
15	Новошешминский р-н	5	4,46	5	60,0
16	Бавлинский р-н	7	37,09	33	63,6
17	Пестречинский р-н	6	15,31	33	66,7
18	Лаишевский р-н	7	21,33	19	68,4
19	Чистопольский р-н	16	92,68	91	71,4
20	Заинский р-н	17	61,86	62	74,2
21	Бугульминский р-н	57	201,87	250	74,4
22	Азнакаевский р-н	30	83,08	62	77,4
23	Нурлатский р-н	14	47,24	79	84,8
24	Сабинский р-н	7	12,20	18	88,9
25	Агрызский р-н	9	23,28	11	90,9
26	Камско-Устьинский р-н	10	9,51	12	100,0
27	Тетюшский р-н	8	12,43	10	100,0
28	Буинский р-н	7	23,82	21	100,0



Предоставлено смет по капремонту МКД, на 09.02.2017

7

№	МО	Кол-во ДОМОВ	Лимит СМР, млн.руб	Кол-во смет, шт.	Представлено смет в Фонд, (%)
	Итого	998	4 889,44	2 691	40,7
29	Аксубаевский р-н	5	7,17	8	100,0
30	Актанышский р-н	2	9,56	10	100,0
31	Алексеевский р-н	4	9,23	16	100,0
32	Алькеевский р-н	3	2,98	4	100,0
33	Апастовский р-н	3	5,27	7	100,0
34	Атнинский р-н	1	1,19	1	100,0
35	Балтасинский р-н	3	4,99	12	100,0
36	Высокогорский р-н	15	34,95	48	100,0
37	Кукморский р-н	5	16,57	23	100,0
38	Мамадышский р-н	9	15,52	17	100,0
39	Менделеевский р-н	10	45,90	33	100,0
40	Муслюмовский р-н	5	7,35	7	100,0
41	Тукаевский р-н	8	26,31	32	100,0
42	Тюлячинский р-н	1	1,51	1	100,0
43	Ютазинский р-н	14	21,03	22	100,0



Программа по капитальному ремонту школ на 2017 год

8

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт школ и детсадов Мин-во образования и науки РТ	36 школ (29 общеобраз., 7 корр.) 110 ДОО	РТ 864,46 1 624,87	РТ 90,3

Утверждено РКМ РТ № 2959-р от 16.12.2016



Капитальный ремонт школ на 2017 г.

9

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	718 703,10	17,3	4,4
1	МБОУ "Русско-татарская СОШ №129" (филиал), г.Казань	792,10	0	0
2	МБОУ "Гимназия №10", г.Зеленодольск	8 600,00	0	0
3	МБОУ "СОШ № 15 с углубленным изучением отдельных предметов", г.Зеленодольск	6 730,60	0	0
4	МАОУ "Лицей-интернат №2", г. Казань	5 813,50	0	0
5	МБОУ "СОШ №153", г. Казань	26 404,10	0,8	0,8
6	МБОУ "Гимназия №28", г. Казань	23 019,60	1,0	1,0
7	МБОУ "Большекайбицкая СОШ" Кайбицкий	2 677,80	1,1	0,5
8	МБОУ "Тетюшская СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Ханжина П.С.", г.Тетюши	46 214,60	2,6	0,6
9	МБОУ "СОШ №17", г. Казань	17 827,90	3,0	0,8
10	МБОУ "Гимназия №102 им.М.С. Устиновой", г. Казань	29 808,10	6,1	0,8
11	МБОУ "Альметьевская ООШ", Сармановский	10 343,60	6,5	5,2



Капитальный ремонт школ на 2017 г.

10

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	718 703,10	17,3	4,4
12	ОШ №21, г. Альметьевск	63 920,10	7,0	7,0
13	МБОУ "Тавельская СОШ", Мамадышский	14 891,60	7,0	7,0
14	МБОУ "Рыбно-Слободская СОШ №2", Рыбно-Слободский	29 656,40	10,0	3,0
15	МБОУ "Русско-татарская СОШ №129", г. Казань	38 115,10	12,7	2,5
16	МБОУ "Аксунская СОШ", Буинский	15 631,40	13,0	10,5
17	"Основная общеобразовательная татарско-русская школа №66", г. Казань	34 066,40	14,7	5,7
18	МБОУ "Русско-татарская СОШ № 97", г. Казань	26 221,30	15,3	1,1
19	МБОУ «Камскополянская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов», Нижнекамский	53 073,70	16,0	7,0
20	МБОУ "Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №65 с углубленным изучением отдельных предметов", г. Казань	38 606,70	16,2	2,0



Капитальный ремонт школ на 2017 г.

11

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	718 703,10	17,3	4,4
21	МБОУ "СОШ № 33", г. Наб. Челны	52 586,60	19,0	1,4
22	МАОУ "Лицей-интернат инновационных технологий №36", г. Наб. Челны	21 861,60	22,6	4,1
23	МБОУ "Татарская гимназия №17 им.Г.Ибрагимова", г. Казань	27 213,10	23,0	5,5
24	МБОУ "Сизинская основная общеобразовательная школа""", Арский	12 687,10	23,9	13,6
25	МБОУ "СОШ №112", г.Казань	16 876,80	25,6	20,9
26	МБОУ "Габишевская СОШ им.М.А.Гареева", Лаишевский	28 590,80	34,0	16,8
27	МАОУ "Гимназия № 77", г. Наб. Челны	16 411,50	53,3	2,9
28	МБОУ "Крындинская начальная общеобразовательная школа", Агрызский	7 358,50	54,4	2,9
29	МБОУ "Гимназия №40", г. Казань	42 702,40	69,0	1,8



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2017 г.

12

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	145 758,00	8,7	3,5
1	ГБОУ Альметьевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	38 504,50	5,0	5,0
2	ГКСОУ для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа "Республиканская специальная общеобразовательная школа им.Н.А. Галлямова"	39 186,60	6,0	1,5
3	ГБОУ "Маскаринская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями"	10 011,10	7,5	0,0
4	ГБОУ "Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	17 894,60	10,0	7,0
5	ГБОУ «Ново-Кинерская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»	27 466,50	11,8	3,0
6	ГБОУ "Чистопольская школа №10 для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1 669,20	15,3	15,3
7	ГБОУ «Казанская школа №61 для детей с ограниченными возможностями здоровья»	11 025,50	21,6	2,9



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

13

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 624 868,80	12,7	5,6
1	Новошешминский	7 724,70	0,0	0,0
2	Заинский	44 568,40	0,0	0,0
3	Черемшанский	10 301,90	0,0	0,0
4	Верхнеуслонский	14 854,70	0,0	0,0
5	Альметьевский	47 776,00	0,3	0,3
6	Атнинский	29 660,00	0,3	0,3
7	Кайбицкий	7 150,50	0,8	0,0
8	Высокогорский	20 189,10	1,5	1,5
9	Чистопольский	41 029,50	2,5	1,9
10	Нурлатский	13 433,10	3,0	1,0
11	Бавлинский	35 761,90	3,0	2,1
12	г. Казань	198 797,50	3,4	1,7
13	Елабужский	23 810,70	4,0	4,0
14	Ютазинский	14 739,60	5,5	1,9



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 624 868,80	12,7	5,6
15	Мензелинский	20 895,00	5,9	5,4
16	Дрожжановский	13 031,40	6,3	6,3
17	Камско-Устьинский	19 417,50	6,9	2,0
18	Азнакаевский	50 547,90	8,0	8,0
19	Мамадышский	77 063,60	8,6	3,5
20	Аксубаевский	8 079,90	8,8	4,4
21	Арский	26 395,50	9,0	7,3
22	Алькеевский	23 680,20	9,2	5,2
23	Сармановский	13 700,90	10,0	9,1
24	Бугульминский	72 621,90	11,3	4,9
25	Менделеевский	7 343,70	13,0	10,0
26	Муслюмовский	42 604,40	13,8	8,3
27	Алексеевский	25 008,40	15,0	9,0
28	Сабинский	37 438,70	15,4	11,2



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

15

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 624 868,80	12,7	5,6
29	Спасский	11 085,70	15,5	13,8
30	Тюлячинский	18 001,50	16,5	6,0
31	Буинский	15 405,30	18,0	9,1
32	Нижнекамский	150 000,00	18,1	7,9
33	Зеленодольский	28 315,50	18,6	9,3
34	Актанышский	25 533,50	20,0	10,0
35	Тукаевский	15 918,90	21,0	18,5
36	г.Набережные Челны	269 210,40	21,3	5,0
37	Лаишевский	11 559,80	22,9	13,2
38	Кукморский	38 766,20	25,9	13,7
39	Лениногорский	39 753,50	27,2	9,2
40	Балтасинский	25 386,50	28,5	23,4
41	Пестречинский	10 688,40	32,3	23,2
42	Апастовский	9 226,50	56,0	25,7
43	Агрызский	8 390,90	75,0	3,0



Капитальный ремонт ДОЛ на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	4 – капремонт 4 – строительство 3 – реконструкция	94,500 РТ: - 30,155 - 21,933 - 41,000 Нераспределенный лимит – 1,412	5,500 РТ: - 1,200 - 4,300

Утверждено РКМ РТ № 2781-р от 02.12.2016



Капитальный ремонт ДОЛ по объектам на 2017 г.

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	30 155,00	47,8	8,3
1	ДОЛ "Созвездие" Заинский	6 000,00	1	1
2	ДОЛ "Яблочко" Бугульминский	6 000,00	18	18
3	ДОЛ "Дубравушка" Ютазинский	5 000,00	50	9
4	ДОЛ "Алмалы" Агрызский	13 155,00	82	7



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

18

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Мин-во образования и науки РТ	10 объектов	РТ 671,16	РТ 10,22

Утверждено РКМ РТ № 3050-р от 21.12.2016



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

19

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	671 158,50	10,7	6,6
1	ГАПОУ Казанский техникум информационных технологий и связи (продолжение работ)	105 000,00	1	1
2	ГАПОУ Альметьевский профессиональный колледж	84 626,50	2	2
3	ГАПОУ Казанский торгово-экономический техникум (продолжение работ) с приобретением оборудования, мебели и инвентаря	11 500,00	3	2
4	ГАПОУ Казанский радиомеханический колледж	24 564,00	5	0
5	ГАПОУ Нурлатский аграрный техникум	71 803,00	7	5
6	ГАПОУ Актанышский технологический техникум	25 651,60	7	7
7	ГАПОУ Международный колледж сервиса	92 880,80	9	5
8	ГАПОУ Камский строительный колледж им.Е.Н. Батенчука	104 100,40	10	5
9	ГАПОУ Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства	59 798,40	17	7
10	ГАПОУ Кукморский аграрный колледж	91 233,90	35	28



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

20

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Мин-во культуры РТ	44 объекта	РТ 338,209	РТ 4,29

Утверждено РКМ РТ № 3194-р от 30.12.2016



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

21

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,70	13,1	6,2
1	К.-Устьинский, с.Красновидово, ул.Мира,д.1	3 866,30	0	0
2	Мамадышский, с.Никифорово, ул.Маркса, д.1	6 267,40	0	0
3	Пестречинский, с.Чита, ул.Кооперативная,д.85	3 502,40	0	0
4	Заинский, п. Савалеево, ул.Центральная,д.11	8 425,50	0	0
5	Алькеевский, с.Верхнее Альмурзино, ул.Пионерская,д.24	4 962,90	0	0
6	Азнакаевский, д.Бирючевка, ул.Центральная,д.27/1	1 201,30	0	0
7	Аксубаевский, д.Щербень, ул.Лермонтова, д.5	4 732,10	0	0
8	Пестречинский, с.Белкино, ул.Школьная,д.89	12 289,10	0	0
9	К.-Устьинский, с.Старое Барышево, ул.Центральная,д.15	3 128,10	0	0
10	Сабинский, с.Евлаштау, ул.Бариева,д.11	5 461,10	0	0
11	Спасский, с.Ямбухтино, ул.Центральная,д.17	11 745,50	0	0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

22

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,70	13,1	6,2
12	Сармановский, с.Старые Мензелябаш, ул.Ленина, д.58	6 483,90	1	1
13	Кайбицкий, с.Б.Тябярдино, ул.Центральная,д.21	3 828,00	1	1
14	Азнакаевский, Уразаево, ул.Энгельса,д.63	5 452,40	1	1
15	Арский, с.Утар-Аты, ул.Кооперативная, д.22	7 657,10	2	0
16	Лаишевский, с.Малые Елги, ул.Советская, д.56	8 176,90	3	3
17	Альметьевский, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1» , ул.Нефтяников,д.12	18 976,30	3	3
18	Нурлатский, с.Фомкино, ул.Школьная,д.15	4 843,60	3	1
19	Елабужский, с.Танайка, ул.Ермазова,д.9	16 914,30	3	3
20	Атнинский, с.Новая Атня, ул.Советская, д.7а	5 651,10	3	3
21	Алексеевский, Центральная библиотека п.г.т.Алексеевское, ул.Казакова,д.12	10 659,40	4	2
22	Верхнеуслонский, п.Октябрьский, ул.Центральная,д.1	9 122,30	4	4



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

23

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,70	13,1	6,2
23	Чистопольский, с.Александровка, ул.Школьная,д.7	7 721,10	4	4
24	Рыбно-Слободский, с.Кугарчино, ул.Советская, д.43а	9 377,50	4	4
25	Лениногорский, с.Керлигач, ул.Советская, д.33а	9 230,10	5	5
26	Муслюмовский, с.Баюково, ул.Советская, д.2	6 673,90	7	7
27	Тюлячинский, с.Большая Мёша, ул.Школьная,д.2	1 915,30	8	5
28	Тетюшский, Людоговский Дом культуры г.Тетюши, ул.Горького,д.84	1 797,90	8	7
29	Тукаевский, с.Бурды, ул.Центральная,д.64	13 535,20	9	5
30	Апастовский, с.Татарское Эбалаково, ул.Х.Такташ, д. 28	9 642,20	9	3
31	Балтасинский, с. Норма, ул.Казанская,д.1	4 824,80	9	6
32	Черемшанский, с.Андреевка, ул.Высоцкого,д.35	4 040,70	10	10
33	Кукморский, с.Нырья, ул.Комсомольская,д.69	25 732,50	12	5



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

24

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,70	13,1	6,2
34	Дрожжановский, с.Татарская Бездна, ул.Ленина, д.25	2 432,90	15	11
35	Менделеевский, с.Псеево, пер.Школьный, д.3	5 289,00	15	10
36	Муслюмовский, д.Верхний Табын, ул.Тукая,д.9б	6 275,00	20	10
37	Буинский, Районный Дом культуры (№35) с.Рунга, ул.Советская, д.6	8 532,10	20	12
38	Нижнекамский, д.Каенлы, ул.Ленина, д.44	7 834,50	20	10
39	Бавлинский, Центральная библиотека г.Бавлы, ул.Гоголя,д.21а	4 347,50	22	18
40	Актанышский, с.Ст.Тлякеево, Центральная,д.85	3 661,20	45	5
41	Буинский, Районный Дом культуры (№32) с.Энтуганы, ул.Центральная,д.12	11 816,40	50	25
42	Актанышский, с.Татарские Суксы, ул.Гагарина,д.1б	9 015,00	55	10
43	Агрызский, с.Исенбаево, ул.Советская, д.79	7 289,00	75	0
44	Бугульминский, с.Вязовка, ул.Центральная,д.32	10 541,10	80	12



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

25

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт подростковых клубов, Мин-во по делам молодежи и спорту РТ	29 объектов	РТ 98,0	РТ 2,0

Утверждено РКМ РТ № 2507-р от 28.10.2016



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

26

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	93 000,00	37,7	6,5
1	Подростковый клуб "Спарта" , г.Казань	3 400,00	0	0
2	Подростковый клуб "Заставка" Заинский	4 400,00	1	1
3	Подростковый клуб "Снайпер" , Елабужский	1 200,00	7	5
4	Подростковый клуб "Авангард", г.Казани	8 000,00	10	2
5	Подростковый клуб "Атлет" Зеленодольский	2 800,00	10	5
6	Подростковый клуб спортивной направленности "Боксер", Мензелинский	3 300,00	11	1
7	Подростковый клуб "Юный техник ", Нижнекамский	4 200,00	14	6
8	Подростковый клуб "Романтик", Нижнекамский	2 500,00	14	5
9	Подростковый клуб "Аметист" , Нижнекамский	3 300,00	14	5
10	Подростковый клуб "Ракета", г.Казани	2 050,00	23	13
11	Подростковый клуб "Факел", Зеленодольский	1 800,00	28	9
12	Подростковый клуб "Ритм", г.Казань	4 100,00	30	15
13	Подростковый клуб "Юность", г.Казани	4 900,00	30	5
14	Подростковый клуб "Арена", г.Казани	8 000,00	35	5



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

27

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	93 000,00	37,7	6,5
15	Подростковый клуб "Молодая гвардия", г.Казани	2 800,00	35	3
16	Подростковый клуб "Отечество", Лаишевский	3 300,00	38	8
17	Подростковый клуб "Родник", г.Казань	1 750,00	42	7
18	Филиал подрост. клуба "Ракета", Альметьевский	2 100,00	43	1
19	Подростковый клуб "Ракета", Альметьевский	2 900,00	43	1
20	Подростковый военно-патриотический клуб "Патриот" Менделеевский	3 050,00	43	5
21	Подростковый клуб "Дружба", Альметьевский	1 800,00	60	18
22	Подростковый клуб "Юность", Альметьевский	1 800,00	60	18
23	Подростковый клуб "Энергетик", г.Казань	8 200,00	70	5
24	Подростковый клуб "Спутник", Елабужский	1 950,00	85	10
25	Подростковый клуб "Эврика", г.Наб. Челны	2 050,00	86	9
26	Подростковый клуб "Мечтатель", г.Наб. Челны	2 000,00	89	12
27	Подростковый клуб "Радуга", г.Наб. Челны	2 050,00	89	12
28	Подростковый клуб "Чайка", г.Наб. Челны	1 300,00	89	12
29	Подростковый клуб "Юность", г.Наб.Челны	2 000,00	90	0



Капитальный ремонт зданий советов поселений на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий советов поселений, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	42 объекта	РТ 98,45	РТ -

Утверждено РКМ РТ № 3199-р от 30.12.2016



Капитальный ремонт зданий советов поселений

29

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения, СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	50 828,40	8,2	6,5
1	Новошешминский, с. Слобода Екатерининская,	974,40	0	0
2	Дрожжановский, с.Хорновар-Шигали	874,90	0	0
3	Нурлатский, с. Чулпаново	622,80	0	0
4	Нижнекамский, Большое Афанасово	1 235,90	0	0
5	Зеленодольский р-н, с.Нурлаты	1 694,90	0	0
6	Лениногорский, с.Куакбаш	924,10	0	0
7	Азнакаевский, д.Бирючевка	912,70	0	0
8	Нурлатский, с. Фомкино	1 064,10	0	0
9	Пестречинский, с.Кулаево	1 818,00	0	0
10	Алексеевский, с. Лебедино	1 666,10	0	0
11	Тюлячинский, с.Верхние Кибя-Кози	1 159,00	0	0
12	Ютазинский муниципальный, с.Байряки-Тамак	1 024,50	0	0
13	Алькеевский, с. Салманы	1 128,50	0	0
14	Альметьевский, с. Сулеево	1 221,50	0	0



Капитальный ремонт зданий советов поселений

30

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения, СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	50 828,40	8,2	6,5
15	Дрожжановский, с.Шланга	879,10	0	0
16	Арский, п. Урняк	1 727,40	0	0
17	Лениногорский, с.Сугушла	920,40	0	0
18	Камско-Устьинский, пгт. Тенишево	1 996,70	1	1
19	Сармановский, с.Старый Кашир	1 050,40	1	1
20	Бавлинский, с. Татарские Тумбарлы	1 212,30	3	3
21	Тетюшский с. Кошки-новотимбаево	1 000,00	4	4
22	Тетюшский ,с. Льяшево	794,10	4	4
23	Агрызский, с. Сарсак-Омга	1 780,70	4	0
24	Апастовский, с. Куштово	909,00	5	5
25	Апастовский, с.Верхний Индырчи	909,00	5	5
26	Муслюмовский, с. Муслюмово	1 856,80	5	3
27	Спасский, пос.Приволжский	1 787,00	6	6
28	Менделеевский, с. Татарские Челны	2 077,90	8	4



Капитальный ремонт зданий советов поселений

31

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения, СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	50 828,40	8,2	6,5
29	Бугульминский, с.Спасское	904,80	10	5
30	Мензелинский, с. Старый Иркеняш	1 731,30	10	10
31	Новошешминский, с. Ерыклы	643,50	10	10
32	Елабужский, с.Бехтерево	1 745,70	11	11
33	Азнакаевский, с. Тойкино	909,60	12	12
34	Бугульминский, с.Новое Сумароково	936,40	12	7
35	Актанышский, с.Актаныш	1 105,40	15	15
36	Атнинский, с.Б.Атня	1 015,60	15	15
37	Аксубаевский, пгт Аксубаево	1 683,40	28	8
38	Буинский, с. Новые Чечкабы	1 324,10	30	27
39	Верхнеуслонский, с. Русское Макулово	1 539,90	30	30
40	Кайбицкий, с.Бурундуки	724,60	35	19
41	Кайбицкий, с.Большие Кайбицы	417,00	35	19
42	Тюлячинский, с.Большая Меша	924,90	70	65



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания, Мин-во труда, занятости и социальной защиты РТ	28 объектов	РТ 121,3	РТ -

Утверждено РКМ РТ № 2567-р от 07.11.2016



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

33

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,00	25,1	7,6
1	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Тургай», Сабинский	2 552,00	0	0
2	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш»	6 000,00	0	0
3	ГКУ «Социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ», г. Набережные Челны»	2 540,00	0	0
4	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Надежда», Мамадышский	2 577,90	0	0
5	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Астра», Елабужский	3 930,00	1	1
6	ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 500,00	2	2
7	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат»	9 500,00	5	5



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

34

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,00	25,1	7,6
8	ГАУСО «Тетюшский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 475,10	9	9
9	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	1 825,00	10	10
10	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские зори», Менделеевский	2 500,00	10	7
11	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья», Бавлинский	2 000,00	12	8
12	ГАУСО «Верхне-Отарский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	2 000,00	14	11
13	ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	6 173,00	17	2
14	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 604,80	20	13
15	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ялкын» в Бугульминский»	2 700,00	20	20



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

35

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,00	25,1	7,6
16	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	9 400,00	22	4
17	ГАУСО «Бавлинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	1 296,00	22	22
18	ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 359,40	24	4
19	ГАУСО «Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 275,30	25	20
20	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗиСЗ РТ	6 788,00	28	0
21	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	18 500,00	31	1



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

36

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,00	25,1	7,6
22	ГАУСО «Алексеевский дом - интернат для престарелых и инвалидов»	1 305,20	42	12
23	ГАУСО «Буинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 872,00	60	30
24	ГАУСО «Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 000,00	70	19
25	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ласка», Агрызский	2 500,00	70	25
26	ГАУСО «Джалильский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 698,30	80	30
27	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»	4 128,00	90	22
28	ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Рэхэт», Зеленодольский	700,00	100	0



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

37

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт муниципальных архивов, ГБУ «Государственный архив РТ»	17 объектов	РТ 50,0	-

Утверждено РКМ РТ № 2696-р от 21.11.2016



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017

38

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	50 000,00	21,8	4,8
1	г.Заинск, ул.Ленина, д.26	7 135,00	0	0
2	с.Верхний Услон, ул.Чехова, д.18	1 484,50	0	0
3	г.Бугульма, ул.Владимира Ленина, д.98	2 046,80	0	0
4	пгт. Аксубаево, ул.Ленина, д.8	131,80	0	0
5	г.Мамадыш, ул.Домолазова, д.32	538,50	0	0
6	г.Зеленодольск, ул.Паратская, д.15	2 541,90	0	0
7	г.Чистополь ул. К.Маркса, д.46	857,50	0	0
8	с.Пестрецы, ул.Советская, д.34	219,50	0	0



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017

39

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	50 000,00	21,8	4,8
9	пгт.Рыбная Слобода, ул.Ленина, д.48	738,60	0	0
10	г.Альметьевск, ул.Шевченко, д.88	6 690,80	1	1
11	с.Новошешминск, ул.Советская, д.80	480,30	1	1
12	г.Арск, площадь Советская, д.12	1 793,20	2	2
13	г.Лаишево, ул.М.Ульяновой, д.54	2 715,60	10	5
14	пгт. Апастово, ул.Советская, д.2	563,00	15	15
15	г.Буинск, ул.Космовского, д.31	1 127,60	20	13
16	г.Агрыз, ул.Гагарина, д.70А	6 620,70	35	7
17	г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д.6А	14 314,70	55	10

План Фонда газификации по реализации программ 2017 года



	Наименование программы	РКМ РТ	Объем фин-я, млн.руб.	План
1	Водообеспечение на селе в населенных пунктах РТ	№2919-р от 12.12.2016	660,9	Построить: 278,28 км - сетей водоснабжения 29 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	№2815-р от 06.12.2016	225,0	Установить: 12 295 - светильников 417 км - линий электропередачи 304 - щитов учета и управления
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	№2633-р от 16.11.2016	69,9	Заменить: котлы на 98 объектах бюджетной сферы
4	Переход на индивидуальные системы отопления , установка БМК в городах и районах РТ (пгт. Уруссу)	№3235-р от 31.12.2015	163,86	Перевести - на ИСО 3 441 квартиру Установить – 4 ГРПШ Построить - 23,6 км подводящих, кольцующих и фасадных газопроводов
5	Модернизация систем водоотведения	№3235-р от 31.12.2015 №2703-р от 22.11.2016	167,6	В 12 МО планируется: проектирование 2-х ОСК, строительство 3-х ОСК. капитальный ремонт 6 ОСК, реконструкция коллекторов.

Фонд Газификации

Реализация программы перехода на индивидуальные источники теплоснабжения в пгт. Уруссу РТ

Жилые дома	Планируемое количество квартир, шт.	Принято заявлений от жителей квартир, шт.	% принятых заявлений от общего числа	Динамика, %
Итого, в т.ч.	3 441	1 041	30,3%	2,7%
МКД	3 191	920	28,8%	2,8%
Частный сектор	250, в т.ч.: 157 – по программе ФГ 93 – за счет собственных средств	119, в т.ч.: 28 – по программе ФГ 93 – за счет собственных средств	48,4%	0,8%

Фонд Газификации

График оформления заявлений от населения в пгт. Урусу

Всего квартир, шт.	Поступило заявлений по квартирам, шт.		% выполнения за январь	План на 2017 г.	
	ПЛАН февраль	ФАКТ февраль		март	апрель
3 441	2 601	1 041	40,0% (динамика – 0,2%)	550	290



Капремонт коровников, овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей на 2017 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.		
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства
1	Капитальный ремонт коровников	331	1 568,9	470,7	1 098,2
2	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	26	166,7	50,0	116,7
3	Строительство силосно-сенажных траншей	127	204,5	61,4	143,1



Программа «Общественные пространства» на 2017 год (РКМ РТ от 30.12.2016 № 3206-р)

№	Программа «Общественные пространства»	План на 2017г., тыс. руб.
	Общее финансирование из бюджета РТ	2 000 000,0
1	Строительно-монтажные работы	1 964 950,0
2	Проектно-изыскательские работы	35 050,0
3	Количество объектов	60

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	60	2 000 000,0	60
1	Агрызский	Улица Привокзальная, новый объект	17 618,34	согласован
2	Азнакаевский	Улица Нефтяников, новый объект	30 937,44	в разработке
3	Аксубаевский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	16 126,45	в разработке
4	Актанышский	Площадь Администрации, новый объект	16 591,64	согласован
5	Алексеевский	Парк по ул.Мамонова, 3-я очередь	12 735,65	согласован
6	Алькеевский	Парк отдыха, новый объект	9 546,83	согласован
7	Альметьевский	Улица Гагарина, новый объект	100 237,52	на коррект-ке
8	Апастовский	Парк отдыха, 2-я очередь	10 031,07	согласован

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	60	2 000 000,0	60
9	Арский	Набережная р.Казанка, 2-я очередь	25 798,39	согласован
10	Атнинский	Парк отдыха «Туган ягым», 3-я очередь	11 490,11	согласован
11	Бавлинский	Площадь Октября, новый объект	17 443,01	согласован
12	Балтасинский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	16 570,79	согласован
13	Бугульминский	Центральный водоем по ул.Гашека, 2-я очередь	58 856,68	согласован
14	Буинский	Парк «Молодежный», новый объект	21 597,37	на коррект-ке
15	Верхнеуслонский	Парк культуры и отдыха, 3-я очередь	8 142,72	согласован
16	Высокогорский	Парк на выезде из города	23 249,00	согласован
17	Дрожжановский	Парк по ул.Кооперативная, 3-я очередь	13 368,38	согласован

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	60	2 000 000,0	60
18	Елабужский (2)	Рекреационно-прогулочный парк «Старый Майдан», новый объект	41 824,53	согласован
		Сквер по ул.Большая Покровская, новый объект		согласован
19	Заинский	Парк им.Р.Ш.Фардиева, 2-я очередь	27 583,11	согласован
20	Зеленодольский	Городское озеро в парке культуры и отдыха «Авангард», 2-я очередь	89 727,77	на коррект-ке
		Парк за ДК «Родина», новый объект		в разработке
21	Кайбицкий	Парк «Сабантуй», новый объект	6 978,28	согласован
22	Камско-Устьинский	Парк по ул. Комарова, 3-я очередь	10 706,61	согласован

Программа «Общественные пространства»

№	MP	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	60	2 000 000,0	60
23	Кукморский	Набережная р.Нурминка, 2-я очередь	29 203,65	согласован
24	Лаишевский	Набережная р.Кама, новый объект	21 165,32	согласован
		Парк в с.Усады, новый объект		согласован
25	Лениногорский	Парк «Юбилейный», новый объект	41 451,77	согласован
26	Мамадышский	Набережная р.Ошма у сквера «Яшьлек», 2-я очередь	29 172,97	согласован
27	Менделеевский	Ушковские острова, новый объект	14 867,59	согласован
28	Мензелинский	Парк Мусы Джалиля, новый объект	14 159,89	согласован
29	Муслюмовский	Набержная р.Ик, 2-я очередь	12 399,11	согласован

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	60	2 000 000,0	60
30	Нижнекамский (2)	Набережная р.Кама, пос.Красный Ключ,	134 588,72	согласован
		Сквер «Лемаева», 2-я очередь		согласован
31	Новошешминский	Парк отдыха, 3-я очередь	8 642,85	согласован
32	Нурлатский	Городской парк, 3-я очередь	28 627,22	согласован
33	Пестречинский	Парк в с.Кошцаково, новый объект	15 846,39	согласован
34	Рыбно- Слободский	Набережная р.Кама, 2-я очередь	16 016,20	согласован
35	Сабинский	Береговая линия р.Сабинка, 2-я очередь	15 349,87	на коррект-ке

Программа «Общественные пространства»

№	MP	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	60	2 000 000,0	60
36	Сармановский	Береговая линия р.Татарский Илек, 2-я очередь	18 427,48	согласован
37	Спасский	Береговая линия озера Рабига-кюль, 2-я очередь	9 607,73	согласован
38	Тетюшский	Центральный парк, 2-я очередь	11 364,94	согласован
39	Тукаевский	Парк «Солнечный», с. Новотроицкое, новый объект	19 512,58	согласован
40	Тюлячинский	Береговая линия р.Тюлячка, 2-я очередь	11 484,48	согласован
41	Черемшан	Сквер по ул.Техническая, 3-я очередь	9 639,65	согласован
42	Чистопольский	Остров в районе Набережной р.Кама, новый объект	38 695,13	в разработке



Программа «Общественные пространства»

51

MP	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты	
№	Итого по РТ	60	2 000 000,0	60
43	Ютазинский	Детский сквер, новый объект	10 296,27	согласован
44	Набережные Челны (3)	Набережная им. Г. Тукая, 2-я очередь	258 696,01	в разработке
		Шишкинский бульвар, новый объект		в разработке
		Площадь Азатлык, новый объект		в разработке
45	Казань (10)	Система озер Кабан, новый объект	608 572,49	на коррект-ке
		Парк «Черное озеро», 2-я очередь		согласован
		Парк Урицкого, 3-я очередь		на коррект-ке
		Парк «Крылья Советов», 3-я очередь		в разработке
		Пляж «Карьер», Юдино, новый		в разработке
		Горкинско-Ометьевский лес, 2-я очередь		на коррект-ке
		ООПТ «Лебяжье», новый		в разработке
		Парк им.Горького, 2-я очередь		в разработке
		Парк Комсомолец, новый		в разработке
		Сквер по ул.Сыртлановой, новый		в разработке



Программа «Общественные пространства» на 2017 год (РКМ РТ от 30.12.2016 № 3206-р)

Количество эскизных проектов, согласованных муниципальным образованием	Количество эскизных проектов, находящихся на корректировке	Количество эскизных проектов в разработке	Общее количество проектов
40	7	13	60



Программа «Доступная среда» на 2017 год

Лимит, финансирования, тыс.руб (СМР)	Объектов образования	Объектов соцсферы	Всего объектов
100 498,26	12	96	108



Информация о ходе регистрации в ГИС ЖКХ РФ
(посредством ЕСИА) на www.dom.gosuslugi.ru на 09.02.2017 15.00 *

54

№	МО	Всего (УК, ТСЖ, ЖСК, РСО)		
		Зарегистрировано в ГИС ЖКХ РФ	% от общего количества	Осталось зарегистрировать
ИТОГО по РТ		1 049	74%	358
1	Казань	554	63%	330
2	Зеленодольский	77	76%	24
3	Пестречинский	7	88%	1
4	Наб. Челны	35	90%	3

*-без учёта ошибочно зарегистрированных организаций

Информация по незаполненным сведениям в ГИС МЖФ РТ, обязательным для интеграции в ГИС ЖКХ РФ на 09.02.2017



	МО	Общ.сведения по орг-ям (ИНН, ОГРН...)	Договора управления, уставы ТСЖ	Хар-ки МКД по тех.паспортам
	ИТОГО по РТ	6,7%	25,8%	23,0%
1	Муслюмовский	26,7%	0,0%	19,6%
2	Новошешминский	25,5%	71,2%	26,6%
3	Менделеевский	25,0%	30,3%	31,6%
4	Балтасинский	20,4%	8,9%	27,5%
5	Атнинский	20,0%	40,0%	23,3%
6	Рыбно-Слободский	18,8%	1,0%	26,6%
7	Тукаевский	16,7%	36,8%	25,7%
8	Пестречинский	16,7%	29,7%	26,9%
9	Апастовский	16,7%	11,4%	27,9%
10	Актанышский	16,7%	4,8%	28,9%
11	Кайбицкий	13,3%	19,1%	29,9%
12	Дрожжановский	12,5%	9,1%	26,9%
13	Азнакаевский	12,3%	57,7%	33,0%
14	Верхнеуслонский	11,9%	32,1%	27,8%
15	Кукморский	10,3%	49,7%	28,8%



Информация по незаполненным сведениям в ГИС МЖФ РТ, обязательным для интеграции в ГИС ЖКХ РФ на 09.02.2017

	МО	Общ.сведения по орг-ям (ИНН, ОГРН...)	Договора управления, уставы ТСЖ	Хар-ки МКД по тех.паспортам
	ИТОГО по РТ	6,7%	25,8%	23,0%
16	Ютазинский	10,1%	4,9%	13,6%
17	Тетюшский	10,0%	1,8%	27,4%
18	Спасский	9,8%	7,1%	27,2%
19	Буинский	9,7%	17,2%	28,1%
20	Наб.Челны	7,9%	34,3%	15,8%
21	Чистопольский	7,8%	39,4%	30,2%
22	Казань	7,5%	39,0%	25,1%
23	Нурлатский	7,5%	38,5%	28,4%
24	Бугульминский	7,1%	2,9%	14,9%
25	Агрызский	7,1%	40,1%	29,3%
26	Лаишевский	0,0%	0,4%	22,0%
27	Зеленодольский	6,4%	36,9%	34,5%
28	Заинский	5,7%	5,7%	30,5%
29	Аксубаевский	5,6%	2,7%	23,1%
30	Мамадышский	2,7%	18,9%	12,0%



Информация по незаполненным сведениям в ГИС МЖФ РТ, обязательным для интеграции в ГИС ЖКХ РФ на 09.02.2017

57

	МО	Общ.сведения по орг-ям (ИНН, ОГРН...)	Договора управления, уставы ТСЖ	Хар-ки МКД по тех.паспортам
	ИТОГО по РТ	6,7%	25,8%	23,0%
31	Высокогорский	0,0%	43,3%	27,4%
32	Сармановский	0,0%	17,5%	30,6%
33	Сабинский	0,0%	8,8%	28,1%
34	Алексеевский	0,0%	5,3%	26,0%
35	Черемшанский	0,0%	4,8%	26,5%
36	Бавлинский	0,0%	4,3%	30,5%
37	Елабужский	0,0%	3,3%	30,7%
38	Лениногорский	0,0%	2,8%	6,2%
39	Мензелинский	0,0%	2,5%	27,0%
40	Алькеевский	0,0%	2,3%	1,3%
41	Альметьевский	0,0%	1,1%	30,5%
42	Камско-Устьинский	0,0%	0,5%	26,7%
43	Нижнекамский	0,0%	0,1%	22,8%
44	Арский	0,0%	0,0%	27,4%
45	Тюлячинский	0,0%	0,0%	2,6%

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		2018 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (03.02.2017г. – 09.02.2017г.)	11,08	11,50	103,79
СМР	11,08	11,50	103,79
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ (01.02.2017г. – 09.02.2017г.)	19,38	20,06	103,51
СМР	19,38	20,06	103,51
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 09.02.2017г.)	1 566,87	1 582,22	100,97
СМР	1 566,87	1 582,22	100,97
Оборудование	0,00	0,00	0,00

Создание и строительство комплекса зданий Болгарской исламской академии

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ ГИСУ РТ	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Май 2016 г.	
Срок завершения строительства		Май 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (03.02.2017г. – 09.02.2017г.)	49,79	49,87	100,16
СМР	49,79	49,87	100,16
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ (01.02.2017г. – 09.02.2017г.)	61,21	61,34	100,22
СМР	61,21	61,34	100,22
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 09.02. 2017г.)	912,45	925,97	101,48
СМР	912,45	925,97	101,48
Оборудование	0,00	0,00	0,00

Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Технический заказчик			
Ориентировочная стоимость объекта, млн. руб.		214,55	
Начало строительства		Август 2016 г.	
Срок завершения строительства			
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (03.02.2017г. – 09.02.2017г.)	1,57	1,51	96,18
СМР	1,57	1,51	96,18
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ (01.02.2017г. – 09.02.2017г.)	2,00	1,91	95,50
СМР	2,00	1,91	90,92
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 09.02.2017г.)	42,12	41,32	98,10