

Травматизм в строительной отрасли

(по данным Государственной инспекции труда в РТ)



Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - февраль 2014 года	7	3	4
январь - февраль 2015 года	7	1	6
январь - февраль 2016 года	1	1	-
январь - февраль 2017 года	4	1	3



Строительство ж/д в мкр.63, г. Наб.Челны



Разводка
временных электросетей
(силового кабеля)
выполнена без опор

Составлены протоколы
об административном
правонарушении
на должностное и
юридическое лица

Заказчик - ООО «ДОМКОР». Подрядчик - ООО «ДомкорСтрой»



Строительство ж/д по ул.Односторонняя Гривка, г.Казань



На лестничных клетках
отсутствуют ограждения
лестничных маршей

Составлены протоколы
об административном
правонарушении
на должностное и
юридическое лица

Заказчик – ООО «Восток-С». Подрядчик - ООО «Константа»



О проведении специальной оценки условий труда (по данным МО)

№	МО РТ	Количество рабочих мест, ед.		% от общего количества
		всего	проведена оценка	
1	г. Казань	6 542	4 276	65%
2	г.Наб.Челны	3 160	3 022	96%
3	Агрызский	33	33	100%
4	Азнакаевский	771	771	100%
5	Аксубаевский	32	32	100%
6	Актанышский	117	117	100%
7	Алексеевский	2 181	2 181	100%
8	Алькеевский	66	66	100%
9	Альметьевский	2 819	2 819	100%
10	Апастовский	-	-	-
11	Арский	358	358	100%
12	Атнинский	-	-	-
13	Бавлинский	64	44	69%
14	Балтасинский	46	46	100%
15	Бугульминский	1 291	1 291	100%



О проведении специальной оценки условий труда (по данным МО)

№	МО РТ	Количество рабочих мест, ед.		% от общего количества
		всего	проведена оценка	
16	Буинский	90	90	100%
17	Верхнеуслонский	185	185	100%
18	Высокогорский	69	69	100%
19	Дрожжановский	65	65	100%
20	Елабужский	1 296	1 208	93%
21	Заинский	442	442	100%
22	Зеленодольский	324	314	97%
23	Кайбицкий	28	28	100%
24	Камско-Устьинский	340	294	86%
25	Кукморский	579	536	93%
26	Лаишевский	94	94	100%
27	Лениногорский	3 477	2 487	72%
28	Мамадышский	87	87	100%
29	Менделеевский	138	138	100%
30	Мензелинский	73	22	30%



О проведении специальной оценки условий труда (по данным МО)

№	МО РТ	Количество рабочих мест, ед.		% от общего количества
		всего	проведена оценка	
31	Муслюмовский	122	122	100%
32	Нижнекамский	3 467	3 075	89%
33	Новошешменский	68	54	79%
34	Нурлатский	111	111	100%
35	Пестречинский	66	65	98%
36	Рыбно-Слободский	24	19	79%
37	Сабинский	390	328	84%
38	Сармановский	-	-	-
39	Спасский	67	67	100%
40	Тетюшский	78	53	68%
41	Тукаевский	43	43	100%
42	Тюлячинский	44	28	64%
43	Черемшанский	78	78	100%
44	Чистопольский	277	277	100%
45	Ютазинский	440	440	100%



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2017

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс.руб.
Количество проверок	185	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	55	1 234,0
Взыскано всего	5	116,0
Не истек срок оплаты	26	1 118,0



Контроль за соблюдением норм охраны труда (АСРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2017

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	85
- с выездом на объекты строительства	18
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	84
- выдано предписаний	5
- приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	23
- прекращено действие Свидетельств	50
- выдано предупреждений	4



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 17 февраля 2017 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 402 000	389 654	16,2	2 012 346
1	Атнинский	4 000	35	0,9	3 965
2	Новошешминский	5 000	63	1,3	4 937
3	Тукаевский	85 000	2 390	2,8	82 610
4	Бугульминский	40 000	1 187	3,0	38 813
5	Буинский	15 000	638	4,3	14 362
6	Бавлинский	17 000	786	4,6	16 214
7	Тетюшский	10 000	490	4,9	9 510
8	Кукморский	25 000	1 271	5,1	23 729
9	Альметьевский	155 000	8 145	5,3	146 855
10	г.Наб.Челны	300 000	16 640	5,5	283 360
11	В-Услонский	30 000	1 692	5,6	28 308
12	Нижнекамский	130 000	9 018	6,9	120 982
13	Азнакаевский	25 000	1 921	7,7	23 079
14	Арский	27 000	2 167	8,0	24 833
15	Апастовский	12 000	1 020	8,5	10 980



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 17 февраля 2017 года

10

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 402 000	389 654	16,2	2 012 346
16	Нурлатский	24 000	2 077	8,7	21 923
17	Елабужский	50 000	4 523	9,0	45 477
18	Менделеевский	10 000	909	9,1	9 091
19	Сабинский	18 000	1 676	9,3	16 324
20	К-Устьинский	10 000	950	9,5	9 050
21	Кайбицкий	4 800	537	11,2	4 263
22	Спасский	8 000	918	11,5	7 082
23	Зеленодольский	140 000	16 590	11,9	123 410
24	Заинский	17 000	2 020	11,9	14 980
25	Дрожжановский	5 000	620	12,4	4 380
26	Тюлячинский	7 500	992	13,2	6 508
27	Мамадышский	15 000	2 056	13,7	12 944
28	Чистопольский	50 000	7 145	14,3	42 855
29	Мензелинский	16 000	2 361	14,8	13 639
30	Лениногорский	30 000	4 606	15,4	25 394



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 17 февраля 2017 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 402 000	389 654	16,2	2 012 346
31	Агрызский	20 000	3 074	15,4	16 926
32	Черемшанский	6 000	939	15,7	5 061
33	Высокогорский	70 000	11 373	16,2	58 627
34	Лаишевский	80 000	14 624	18,3	65 376
35	Алексеевский	14 000	2 689	19,2	11 311
36	Ютазинский	10 000	2 057	20,6	7 943
37	Сармановский	10 000	2 158	21,6	7 842
38	Муслюмовский	8 000	1 728	21,6	6 272
39	г.Казань	800 000	194 242	24,3	605 758
40	Р-Слободский	13 000	3 220	24,8	9 780
41	Аксубаевский	6 000	1 542	25,7	4 458
42	Актанышский	12 000	3 342	27,9	8 658
43	Алькеевский	6 500	1 882	29,0	4 618
44	Балтасинский	14 000	4 368	31,2	9 632
45	Пестречинский	85 000	46 973	55,3	38 027



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

12

на 17.02.2017

	План	Введено	Остаток	Степень готовности		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	211	14	197	86	45	66
Общая площадь (тыс.кв.м.)	526,1	35,0	491,1	234,3	239,6	17,2
Количество квартир	9 871	693	9 178	4 338	4 488	352



Арендное жилье 2017 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готовности
Алькеевский район, с.Сиктерме-Хузангаево, 1 кв. ж/д – 2 шт.	ГИСУ	ООО "Техностройлизинг"	100 %
Черемшанский район, с.Черемшан, 16 кв. ж/д ул.Титова, 11А	ГИСУ	ООО "Строитель"	100 %
Верхне-Услонский район, Иннополис, 20 кв. ж/д – 3 шт.; 85 кв. ж/д – 3 шт.	ГИСУ	ООО «Ак Таш»	92 %
Апастовский район, пгт.Апастово, 24 кв. ж/д ул.С.Каримова, 10	ГИСУ	ООО "ЛЭНД"	15 %



Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ по титулу ГЖФ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		19	98	9	7	3
1	Альметьевский	1	3	-	1	-
2	Бугульминский	1	20	1	-	-
3	Высокогорский	2	6	-	1	1
4	Зеленодольский	1	2	1	-	-
5	Лаишевский	1	5	1	-	-
6	Сабинский	1	3	-	-	1
7	г. Казань	11	55	5	5	1
8	г. Наб. Челны	1	4	1	-	-



Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в 2017 году.

Наименование	План	Финансирование
Реализация прав детей-сирот на жилье		
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот	305	346,7246
Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей		
Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей	49	143,7845
Обеспечение жильем молодых семей		
Обеспечение жильем молодых семей	50	55,1892
Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП «Жилище»		
Всего по ПВГО	49	90,2755
Чернобыльцы	20	33,5924
Вынужденные переселенцы	26	53,5076
Переселенцы с Крайнего Севера	2	2,009
Уволенные военные	1	1,1662



Многоквартирное инвестиционное жилье

16

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		99	37	39	23
1	Агрызский	1	1	-	-
2	Альметьевский	1	-	-	1
3	Арский	1	-	-	1
4	Бугульминский	2	1	-	1
5	Елабужский	9	5	3	1
6	Зеленодольский	4	2	2	-
7	Лаишевский	4	2	-	2
8	Лениногорский	2	2	-	-
9	Нижнекамский	4	2	1	1
10	Пестречинский	17	6	7	4
11	г.Набережные Челны	28	7	16	5
12	г.Казань	26	9	10	7



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
Количество домов	8 800	1 239	7 561



Долевое строительство

18

Объекты на контроле Минстроя РФ

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Площадь (кв.м.)	Стадия строительства (%)
1	123 кв. ж.д. по ул. Четаева	ЗАО «Вектр»	13 153	<i>Устранение замечаний ИГСН РТ</i>
2	152 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)	ООО «Маг-строй»	8 377	82 %
	168 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)		9 390	78 %
3	373 кв. ж.д. по ул.Достоевского,57	ООО «Свей»	23 310	55 %
ИТОГО по РТ			54 230	



Сельские клубы



Арский район, с. Сарай-Чекурча
Подрядчик: ООО «КСМ»



Сельские клубы

№	МО РТ, месторасположение	Кол/во мест	Начаты работы			
			Подгот. работы	Фунда- мент	Кладка стен	Кровля
1	Арский, с.Сарай-Чекурча	50				
2	Алькеевский, с.Старое Камкино	50				
3	Апастовский, п. ж/д ст.Кульдуразы	50				
4	Высокогорский, п.Дачное	200				
5	Дрожжановский, с.Татарские Шатрашаны	50				
6	Балтасинский, д.Старый Кушкет	50				
7	Бугульминский, п.Плодопитомник	50				
8	Нурлатский, д.Ерепкино	50				
9	Аксубаевский, д.Ст.Чувашский Адам	50				
10	Нижнекамский, с.Городище	50				
11	Новошешминский, с.Тубылгы Тау	100				



Сельские клубы

№	МО РТ, месторасположение	Кол/во мест	Начаты работы			
			Подгот. работы	Фунда- мент	Кладка стен	Кровля
12	Тетюшский, д.Вожжи	50				
13	Агрызский, с.Азеево	50				
14	Менделеевский, с.Тойгузино	50				
15	г.Наб. Челны, парк Прибрежный	300				
16	Ютазинский, п. Подгорный	100				
17	Лаишевский, с.Тат. Саралы	50				
18	Бавлинский, с.Удмуртские Ташлы	50				
19	Верхнеуслонский, п.Бакча Сарай	50				
20	Кайбицкий, с.Янсуринское	50				
21	Тюлячинский, д.Ачи	50				
22	Черемшанский, с.Верхняя Кармалка	50				



Сельские клубы

№	МО РТ, месторасположение	Кол/во мест	Начаты работы			
			Подгот. работы	Фунда- мент	Кладка стен	Кровля
23	Чистопольский, с.Малый Толкиш	50				
24	Мензелинский, с.Бикбулово	50				
25	Заинский, с.Поповка	50				
26	Рыб.-Слободский, с.Корноухово	50				
27	Сабинский, д.Нижний Симет	50				
28	Зеленодольский, с.Нурлаты	300				
29	Мамадышский, с.Соколка	100				
30	Мензелинский, с.Калтаково	50				
31	г.Казань, жилой массив Отары	300				



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
1	Аксубаевский, г.Аксубаево	500	95	5
2	Лениногорский, с.Шугурово	1 000	95	5
3	Черемшанский, с.Черемшан	500	95	35
4	Арский, г.Арск	1500	80	20
5	Сабинский, пгт.Богатые Сабы	1300	80	25
6	Буинский, г.Буинск	1000	78	8
7	Новошешминский, с.Новошешминск	500	75	75
8	Тюлячинский, с.Тюлячи	500	70	20
9	Мамадышский, г.Мамадыш	1 000	65	15
10	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 000	65	15
11	г.Казань	8 000	49	26
12	Мензелинский, г.Мензелинск	500	45	35
13	Спасский, г.Болгар	2 000	23	4



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
14	Бавлинский, г.Бавлы	500	15	7
15	Пестречинский, с.Пестрецы	500	14	14
16	Альметьевский, г.Альметьевск	1 000	12	5
17	Муслюмовский, с.Муслюмово	1 000	12	10
18	Агрызский, г.Агрыз	1 000	8	5
19	Актанышский, с.Актаныш	1 000	7	7
20	Атнинский, с.Большая Атня	500	5	4
21	Заинский г.Заинск	1 500	2	2
22	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	500	2	2
23	Азнакаевский, г.Азнакаево	1 000	1	0
24	Апастовский, пгт.Апастово	1 000	1	1
25	Нурлатский, г.Нурлат	500	0	-
26	Рыбно-Слободский, пгт.Рыб.Слобода	700	0	-



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
1	Кукморский, пгт.Кукмор	2 500	95	20
2	Муслюмовский, с.Муслюмово	2 000	82	82
3	Черемшанский, с.Черемшан	2 250	60	35
4	Буинский, г.Буинск	2 000	40	15
5	Лениногорский, г.Лениногорск	1 700	31	21
6	Ютазинский, пгт.Уруссу	500	25	10
7	Нижнекамский, г.Нижнекамск	500	10	1
8	Мамадышский, г.Мамадыш	700	9	4
9	Агрызский, г.Агрыз	800	9	6
10	Актанышский, с.Актаныш	1 200	7	7
11	Атнинский, с.Большая Атня	1 500	3	3
12	Высокогорский, п.ж.-д.ст.В.Гора	1 280	2	2
13	Пестречинский, с.Пестрецы	500	2	2
14	Сармановский, с.Сарманово	570	2	2
15	г.Казань	2 000	0	-



Фельдшерско-акушерские пункты

26

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	«Апастовский» Мурзинский				
2	«Дрожжановский» Мало-Убейский				
3	«Агрызский» Бимский				
4	«Азнакаевский» Сапеевский				
5	«Аксубаевский» Кривоозерский				
6	«Актанышский» Кировский				
7	«Алексеевский» Нижне-Тиганский				
8	«Алькеевский» Нижне-Качеевский				
9	«Альметьевский» Маметьевский				
10	«Арский» Нусинский				
11	«Атнинский» Берескинский				
12	«Бавлинский» Александровский				
13	«Балтасинский» Кугунурский				
14	«Бугульминский» Спасский				
15	«Буинский» Кайбицкий				



Фельдшерско-акушерские пункты

27

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
16	«Верхнеуслонский» Ямбулатовский				
17	«Высокогорский » Мало-Сулабашский				
18	«Елабужский » Малоречинский				
19	«Заинский» Александрово-Слободский				
20	«Зеленодольский» Кугеевский				
21	«Кайбицкий» Старо-Чечкабинский				
22	«Камско-Устьинский» Кирельский				
23	«Кукморский» Олуязский				
24	«Лаишевский» Нармонский				
25	«Лениногорский» Каркалинский				
26	«Мамадышский» Нижнекузгунчинский				
27	«Менделеевский» Бизякинский				
28	«Мензелинский» Верхне-Такерменский				
29	«Камско-Полянский» Свердловецкий				



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
30	«Новошешминский» Слобода Черемуховский				
31	«Нурлатский» Богдашкинский				
32	«Пестречинский» Богородский				
33	«Рыбно-Слободский» Больше Кульгинский				
34	«Сабинский» Два Поля Арташский				
35	«Сармановский» Лешев-Тамакский				
36	«Спасский» Полянский				
37	«Тетюшский» Кляшевский				
38	«Тюлячинский» Старо-Зюринский				
39	«Тукаевский» Малтабаровский				
40	«Черемшанский» Старо-Ильмовский				
41	«Чистопольский» Старо-Ромашкинский				
42	«Ютазинский» Байряк-Тамакский				



Капитальный ремонт объектов здравоохранения

29

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе СМР, %:	
		СМР, %	Динамика, %	Капитальный ремонт	
				Станции мед.помощи и больницы	Амбулаторно- поликлинические учреждения
1	Зеленодольский	62,6	4,3	<i>не предусмотрено</i>	62,6
2	Бугульминский	53	8	55	51
3	Нижнекамский	0	-	0	<i>не предусмотрено</i>
4	Черемшанский	20	20	<i>не предусмотрено</i>	20
5	г.Казань	9	8,6	9	<i>не предусмотрено</i>
6	г.Набережные челны	1,5	1,5	2	1,3



Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
1	Черемшанский, Лашманское СП	4 329,2	17	17
2	Балтасинский, Норминское СП	4 329,2	9	8
3	Лаишевский, Александровское СП	4 329,2	3	3
4	Высокогорский, Березкинское СП	4 329,2	2	2
5	Кукморский, Ошторма-Юмьинское СП	4 329,2	1	1
6	Сабинский, Арташское СП	4 329,2	0	-
7	Тукаевский , Новотроицкое СП	4 329,2	0	-
8	Рыбно-Слободский, Кутлу-Букашское СП	4 329,2	0	-
9	Чистопольский, Чистопольско-Высельское СП	4 329,2	0	-
10	Заинский, Аксаринское СП	4 329,2	0	-
11	Мамадышский, Нижнетаканышское СП	4 329,2	0	-

1 ЭТАП (99 объектов)

31

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Агрызский район					
1	г.Агрыз, ул.Гоголя	+	+	+	
2	г.Агрыз, юго-восточная часть	+	+	+	
Аксубаевский район					
3	пгт. Аксубаево, ул.Саморенкина, Гусева, Хамадиева	+	+	+	
4	п. Сосновка	+	+	+	
5	пгт. Аксубаево, ул.Х.Туфана	+	+	+	
6	п. Аксубаевского лесозавода	+	+	+	
Алексеевский район					
7	н.п.Ивановский, ул.Центральная	+	+	+	+
Алькеевский район					
8	н.п.Каргополь	+	+	+	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Альметьевский район					
9	г. Альметьевск, микрорайон Урсала, ул.Бахорина	+	+	+	
10	г. Альметьевск, ул.Кислородная, Карьерная, Промышленная	+	+	+	
11	г. Альметьевск, ул.Радио, Спартак	+	+	+	
Арский район					
12	д. Ташкич, ул. Х. Такташ, ул. Г. Тукая	+	+	+	
13	с. Ташкичу, ул.Нариманова, ул.Ленина	+	+	+	
14	с. Большие Вережи, ул.Татарстан	+	+	+	
15	с. Старый Айван, ул.М.Айвань	+	+	+	
16	с. Купербаш, ул.Школьная, ул.Татарстан	+	+	+	
17	д. Васильева Бужа, ул.Магистральная, ул.Полевая, ул.Центральная	+	+	+	
18	с. Новое Чурилино, ул.Сергина, ул.Школьная	+	+	+	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Атнинский район					
19	н.п.Большая Атня, ул. Б. Зиганшина, Октябрьская	+	+	+	
Бавлинский район					
20	н.п. Старые Чути, ул.Речная	+	+	+	
21	г. Бавлы, ул.Юбилейная, Западная	+	+	+	
22	г. Бавлы, ул.Радужная, Горная	+	+	+	
Балтасинский район					
23	с. Старый Салаусь, ул.Мира, Минуллина	+	+	+	+
24	с. Ципья, ул.Чайникова	+	+	+	+
25	пгт. ,Балтаси, мкр. Южный, ул.Халяльная, Воинов-Интернационалистов, Б.Ахмадуллиной	+	+	+	+
26	н.п.Верхний Субаш, ул.Школьная	+	+	+	+
27	н.п. Сала-Кушкет, ул.Комсомольская	+	+	+	+
28	с. Арбор, ул.Молодежная, Татарстан	+	+	+	+
29	н.п.Верхний Шубан, ул.Центральная	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Буинский район					
30	с.Черки-Гришино	+	+	+	
31	д. Мещеряково	+	+	+	
32	г.Буинск ул.Комарова	+	+	+	
33	г.Буинск ул.Железнодорожная	+	+	+	
34	г.Буинск ул.Кольцевая	+	+	+	
Верхнеуслонский район					
35	д. Елизаветено Верхнеуслонский р-н РТ	+	+	+	
36	д. Рудник Верхнеуслонский р-н РТ	+	+	+	
37	с. Набережные Моркваши	+	+	+	
Высокогорский район					
38	с.Дубьязы, ул.Авдеева	+	+	+	
39	п. Бирюлинский зверосовхоз, ул.Садовая, Светлая, Залесная	+	+	+	
40	с. Высокая Гора, ул.Озерная	+	+	+	
41	н.п. Ильино	+	+	+	
42	д. Мазяр	+	+	+	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Дрожжановский район					
43	С. Шланга	+	+	+	
Елабужский район					
44	г. Елабуга, ул.Московская, Городищенская	+	+	+	
45	г. Елабуга, ул.Пристанская, Прикамская	+	+	+	
46	г. Елабуга, ул.Окружное шоссе (кольцо), микрорайон Лесная Поляна	+	+	+	
47	г. Елабуга, ул.Отрадная, микрорайон Лесная Поляна	+	+	+	
48	г. Елабуга, ул.Северная	+	+	+	
49	г. Елабуга, микрорайон Елабужский	+	+	+	
50	г. Елабуга, микрорайон 4-10	+	+	+	
51	д. Большая Тарловка	+	+	+	
52	д. Колосовка	+	+	+	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Зеленодольский район					
53	д.Воронино, ул.Садовая, Поперечная, Центральная	+	+	+	
54	г.Зеленодольск, ул.Октябрьская, Островского	+	+	+	
55	п.Новочувашское	+	+	+	
56	пгт.Нижние Вязовые, ул.Мира	+	+	+	
57	д. Бритвино	+	+	+	
58	с.Айша, ул.Новая ул.Школьная	+	+	+	
Кукморский район					
59	с. Новый Сардек, ул.Центральная	+	+	+	
60	д. Красный Цветок	+	+	+	
61	пгт. Кукмор, ул.Почтовая	+	+	+	
62	н.п.Копки	+	+	+	
Лаишевский район					
63	н.п. Тарлаши	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Менделеевский район					
64	г. Менделеевск, ГРП-5 ул.Пушкина, ГРП-6 ул.Бурмистрова	+	+	+	+
65	г. Менделеевск, 112 земельных участков, ул.Пастернака, Георгиевского, Полевая	+	+	+	+
66	г.Менделеевск,4,84-х квартирный жилой дом	+	+	+	+
Мензелинский район					
67	н.п. Подгорый Байлар, ул.Мирная, Школьная, Центральная	+	+	+	+
68	г. Мензелинск, ул.К.Либкнехта	+	+	+	+
Муслюмовский район					
69	с. Муслюмово, мкр. «Янарыш», ул. Ф. Садриева, Б.Валиева, Тынычлык, Тургай, Шатлык, Таулы, Дуслык	+	+	+	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Нижнекамский район					
70	г. Нижнекамск, п.Красный Ключ, ул.Ключевая, 5, ул.Центральная, 1	+	+	+	
71	н.п. Н.Афанасово, ул.Центральная	+	+	+	
72	п. Красный Ключ, ул.Ключевая	+	+	+	
Нурлатский район					
73	п. Старый Аул	+	+	+	
Пестречинский район					
74	п. Первое Мая, ул.Первомайская	+	+	+	
75	н.п.Куюки	+	+	+	
Рыбно-Слободский район					
76	н.п. Новый Арыш	+	+	+	
Сабинский район					
77	с. Б. Сабы, ул.Пионерская	+	+	+	
78	с. Шемордан, ул.Семейная, Солнечная, Дальняя, Родниковая, Радужная	+	+	+	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Сармановский район					
79	с. Сарманово, ул.Мира, Новая, Болгар, Айтуган, Победы, Сююмбике, С. Рафикова, Р. Камалетдинова	+	+	+	+
80	с. Муртыш-Тамак, ул.Молодежная	+	+	+	+
Спасский район					
81	п. Коминтерн	+	+	+	
82	г. Болгар, ул.Вахитова, ж.д. №66	+	+	+	
83	п.Приволжский, ул.Заповедная, Ленинградская, Приволжская, Луговая, Щорса, Лермонтова, Витебская, Владимирская, Декабристов, Спасская, Тенишевская, Орловская	+	+	+	
Тукаевский район					
84	н.п. Старые Ерыклы, ул.Восточная, Народная	+	+	+	
85	н.п .Биклянь, ул.Магариф	+	+	+	
86	н.п. Новотроицкий, ул.Челнинская, Ленина	+	+	+	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Тюлячинский район					
87	с. Тюлячи, ул. Спортивная	+	+	+	
88	с. Тюлячи, ул. Ш. Усманова	+	+	+	
89	д. Большие Меретьяки, д. Удельные Меретьяки	+	+	+	
90	с. Максабаш, ул. Нагорная	+	+	+	
Чистопольский район					
91	с. Бурнашева	+	+	+	
92	г. Чистополь, мкр. Подсобного хозяйства кондитерской фабрики	+	+	+	
93	г. Чистополь, ул. Левитана, Репина	+	+	+	
94	г. Чистополь	+	+	+	
95	н.п. Бахта	+	+	+	
96	н.п. Ст. Иванаево	+	+	+	
Ютазинский район					
97	н.п. Дым-Тамак, ул. Матросова, Ленина	+	+	+	
Казань					
98	п. Петровский	Не требуется			
99	П. Алтан, ул. Заветная				

2 ЭТАП (74 объекта)

41

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Азнакаевский район					
1	ул. Булатова, ул.Такташа, ул.Пушкина, ул.Строительная, ул.Сайдашева в п.г.т.Актюбинский	+	+		
Альметьевский район					
2	ул.Нахимова г.Альметьевск РТ	+	+		
3	мкр. Урсала г.Альметьевск РТ	+	+		
4	ГРП №10 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+		
5	ГРП №12 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+		
6	н.п. Шегурча	+	+		

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Арский район					
7	с. Качелино	+	+		
Бугульминский район					
8	ул. Шоссейная в н.п. Березовка	+	+		
9	ул. Связистов г. Бугульма РТ	+	+		
10	ул. Депутатская г. Бугульма РТ	+	+		
Высокогорский район					
11	п. Дачное	+	+		
12	п. Бирюлинский зверосовхоз	+	+		
13	ул. Б.Красная в с. Высокая Гора	+	+		
14	д. Керосиново	+	+		
Заинский район					
15	н.п. Урсаево	+	+		
16	н.п. Бура-Кирта	+	+		

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Лаишевский район					
17	н.п.Пелево	+	+		
18	г.Лаишево	+	+		
Лениногорский район					
19	ул.Фрунзе - пер. Строительный г. Лениногорск	+	+		
20	ул. Камышлинская г. Лениногорск	+	+		
21	ШРП № 94 до 2 пер. Стадионный г. Лениногорск	+	+		
22	ул. Вахитова г. Лениногорск	+	+		
23	ул. Лыжная г. Лениногрск	+	+		
24	н.п. Подлесный-2	+	+		
Мамадышский район					
25	н.п. Берсутский	+	+		
Новошешминский район					
26	ул. Тихонова в н.п. Новошешминск	+	+		

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Нурлатский район					
27	ГРП № 2 в г. Нурлат	+	+		
28	н.п. Мамыково	+	+		
29	н.п. Пушкино	+	+		
Пестречинский район					
30	ул. Советская в н.п. Кряш-Серда	+	+		
31	ул. Дружбы в с. Пестрецы	+	+		
Черемшанский район					
32	ул. Садовая - ул. Газизуллина в н.п. Черемшан	+	+		
33	ул. Садовая в с. Черемшан	+	+		
Чистопольский район					
34	ул. Балакина- Советской в н.п. Каргали	+	+	+	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
г.Набережные Челны					
35	ул. Х.Такташ, Заречная, Добрая, Типографная в 28 квартале, п. ЗЯБ	+	+		
36	ул. Комсомольская Набережная в мкр. 9а, п. Старые Челны	+	+		
г. Казань					
37	ул. Новоселья, Тыныч, Балкыш, Крутая в п. Б.Клыки Советского района	+	До 20.02.2017		
38	ул. Авиации, Аулак, Бэйге, Дулкын, Казансу, Ключевая, пер. Конструкторский, Оптиков, Поэта Каменева, пер. Тенистый, Тугай, Чулпан жилого массива Кульсеитова	+	До 20.02.2017		

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
39	ул. Шоссейная в жилом массиве Борисоглебское	+	До 20.02.2017		
40	ул. Мира, М. Акмуллы в п. Салмачи	+	До 20.02.2017		
41	ул. Боевая	Не требуется			
42	ул. Краснодонская -ул. Кубанская	+	До 20.02.2017		
43	ул. Ново-Азинская - ул. Коновалова	+	До 20.02.2017		
44	ул. Прибрежная в пос. Борисово	+	До 20.02.2017		
45	ул. Ак.Павлова – ул. Годовикова	+	До 20.02.2017		
46	ул. Красный Химик д. 22 -д. 24	Не требуется			
47	ул. Залесная, 1в	Не требуется			
48	ул. Грунтовая - ул. Авангардная	+	До 20.02.2017		
49	ул. Магистральная, 13 - ул. Ю.Урам, 10	Не требуется			
50	ГГРП 1 г. Казань РТ	Не требуется			
51	ГГРП 2 г. Казань РТ	Не требуется			
52	ул. Сибирский тракт г. Казань РТ	+	До 20.02.2017		

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
53	ул. Казанская - ул. Ботаническая в пос. Константиновка	+	До 20.02.2017		
54	ул. Поперечно-Ноксинская, ул. Сибирский тракт	+	До 20.02.2017		
55	ул. Школьная - ул. Советская в пос. Константиновка	+	До 20.02.2017		
56	ул. Асыл яр-Лачен в н.п. Киндери	+	До 20.02.2017		
57	ул. Транспортная - ул. Трансформаторная в пос. Аки	+	До 20.02.2017		
58	н.п. Петровский, ул. Березовая, Сосновая	+	До 20.02.2017		
59	ГГРП Коццаково	Не требуется			
60	АГНКС-1	+	До 20.02.2017		
61	ГГРП Маргариновый завод	+	До 20.02.2017		
62	ГГРП Аэропорт	Не требуется			
63	ГРП Крутушка	Не требуется			

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
64	ГРП Озерный	Не требуется			
65	ГРП Константиновка	+	До 20.02.2017		
66	ул. Патриса Лумумбы	Не требуется			
67	ул. Куземетьевская, 2	Не требуется			
68	ул. Коновалова, 96	Не требуется			
69	ул. Оренбургский тракт, 101	Не требуется			
70	ул Возрождения в н.п. Царицынский Бугор	Не требуется			
71	ул. Еловая в н.п. Новейшая Сосновка	Не требуется			
72	ул. Беркутова, "Нафис" в пос. Константиновка	Не требуется			
73	ул. Б. Красная в пос. М.Клыки	Не требуется			
74	ул. Октябрьская в пос. Б. Клыки	Не требуется			

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		2018 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (10.02.2017г. – 16.02.2017г.)	7,85	8,13	103,56
СМР	7,85	8,13	103,56
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ (01.02.2017г. – 16.02.2017г.)	27,23	28,19	103,52
СМР	27,23	28,19	103,52
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 16.02.2017г.)	1 574,72	1 590,22	100,98
СМР	1 574,72	1 590,22	100,98
Оборудование	0,00	0,00	0,00

Создание и строительство комплекса зданий Болгарской исламской академии

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ ГИСУ РТ	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Май 2016 г.	
Срок завершения строительства		Май 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (10.02.2017г. – 16.02.2017г.)	19,51	19,98	102,41
СМР	19,51	19,98	102,41
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ (01.02.2017г. – 16.02.2017г.)	80,72	81,32	100,74
СМР	80,72	81,32	100,74
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 16.02.2017г.)	931,96	945,97	101,50
СМР	931,96	945,97	101,50
Оборудование	0,00	0,00	0,00

Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Технический заказчик			
Ориентировочная стоимость объекта, млн. руб.		214,55	
Начало строительства		Август 2016 г.	
Срок завершения строительства		Сентябрь 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (10.02.2017г. – 16.02.2017г.)	1,57	1,54	98,09
СМР	1,57	1,54	98,08
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ (01.02.2017г. – 16.02.2017г.)	3,57	3,45	96,64
СМР	3,57	3,45	96,64
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 16.02.2017г.)	43,69	42,86	98,10