



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2017 г.

1

Объемы финансирования за счёт средств:
(млн. руб.)

ГК - Фонд
содействия
реформ-
нию ЖКХ

бюджета
Республики
Татарстан

местного бюджета

собственников
помещений

ВСЕГО

-

1 355,13

1 073,05

2 628,7

5 056,88



Программа капремонта МКД 2017г.

2

	МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Кол-во домов, где начаты работы
1	Агрызский	9	23 741,76	8
2	Азнакаевский	30	83 906,69	8
3	Аксубаевский	5	7 460,11	1
4	Актанышский	2	9 942,44	2
5	Алексеевский	4	9 581,62	3
6	Алькеевский	3	3 022,72	1
7	Альметьевский	62	299 074,79	7
8	Апастовский	3	5 367,72	1
9	Арский	7	18 720,06	6
10	Атнинский	1	1 241,42	1
11	Бавлинский	7	38 493,26	6
12	Балтасинский	3	5 148,29	
13	Бугульминский	57	207 947,49	
14	Буинский	7	24 533,95	7
15	Верхнеуслонский	1	5 074,42	
	Итого по РТ	998	5 056 880,42	327



Программа капремонта МКД 2017г.

	МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Кол-во домов, где начаты работы
16	Высокогорский	15	36 343,65	15
17	г.Казань	378	1 509 200,11	64
18	г.Набережные Челны	147	1 207 573,20	57
19	Елабужский	32	123 708,60	16
20	Заинский	17	64 205,94	8
21	Зеленодольский	33	247 891,15	6
22	Камско-Устьинский	10	9 695,35	
23	Кукморский	5	17 236,30	5
24	Лаишевский	7	22 156,10	4
25	Лениногорский	21	126 677,55	7
26	Мамадышский	9	15 982,87	5
27	Менделеевский	10	47 506,95	3
28	Мензелинский	5	19 678,48	4
29	Муслюмовский	5	7 633,71	
30	Нижнекамский	128	559 401,53	22
	Итого по РТ	998	5 056 880,42	327



Программа капремонта МКД 2017г.

4

	МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Кол-во домов, где начаты работы
31	Новошешминский	5	4 633,11	
32	Нурлатский	14	49 132,34	10
33	Пестречинский	6	15 923,68	2
34	Рыбно-Слободский	4	7 328,02	4
35	Сабинский	7	12 525,54	3
36	Сармановский	15	39 430,27	3
37	Спасский	6	7 552,87	2
38	Тетюшский	8	12 866,47	5
39	Тукаевский	8	27 358,13	6
40	Тюлячинский	1	1 545,26	
41	Черемшанский	2	2 292,34	1
42	Чистопольский	16	96 391,86	16
43	Ютазинский	14	21 752,29	8
	Итого по РТ	998	5 056 880,42	327



Предоставлено смет по капремонту МКД, на 22.02.2017

№	МО	Кол-во домов	Лимит СМР, млн.руб	Кол-во смет, шт.	Представлено смет в Фонд, (%)	Динамика за 2 недели
	Итого	998	4 889,44	2 688	59,64	18,91
1	Верхнеуслонский	1	4,88	4	0,00	0,00
2	Елабужский	32	119,73	62	27,42	4,84
3	Зеленодольский	33	238,39	151	32,45	32,45
4	г. Наб.Челны	147	1 175,90	314	33,12	33,12
5	Казань	247	1 450,83	643	38,57	7,93
6	Рыбно-Слободский	4	7,15	16	43,75	43,75
7	Лениногорский	21	121,53	122	48,36	22,13
8	Нижнекамский	128	542,24	240	54,58	32,92
9	Новошешминский	5	4,46	5	60,00	0,00
10	Арский	7	18,17	18	61,11	33,33
11	Бавлинский	7	37,09	33	63,64	0,00
12	Лаишевский	7	21,33	19	68,42	0,00
13	Пестречинский	6	15,31	33	69,70	3,03
14	Альметьевский	62	288,42	119	71,43	31,09



Предоставлено смет по капремонту МКД, на 22.02.2017

6

№	МО	Кол-во домов	Лимит СМР, млн.руб	Кол-во смет, шт.	Представлено смет в Фонд, (%)	Динамика за 2 недели
	Итого	998	4 889,44	2 688	59,64	18,91
15	Азнакаевский	30	83,08	62	77,42	0,00
16	Бугульминский	57	201,87	250	78,00	3,60
17	Камско-Устьинский	10	9,51	12	83,33	83,33
18	Спасский	6	7,27	12	83,33	83,33
19	Агрызский	9	23,28	11	90,91	0,00
20	Заинский	17	61,86	62	95,16	20,97
21	Аксубаевский	5	7,17	8	100,00	0,00
22	Актанышский	2	9,56	10	100,00	0,00
23	Алексеевский	4	9,23	16	100,00	0,00
24	Алькеевский	3	2,98	4	100,00	0,00
25	Апастовский	3	5,27	7	100,00	0,00
26	Атнинский	1	1,19	1	100,00	0,00
27	Балтасинский	3	4,99	12	100,00	0,00
28	Буинский	7	23,82	21	100,00	100,00



Предоставлено смет по капремонту МКД, на 22.02.2017

7

№	МО	Кол-во домов	Лимит СМР, млн.руб	Кол-во смет, шт.	Представлено смет в Фонд, (%)	Динамика за 2 недели
	Итого	998	4 889,44	2 688	59,64	18,91
29	Высокогорский	15	34,95	48	100,00	0,00
30	Кукморский	5	16,57	23	100,00	0,00
31	Мамадышский	9	15,52	17	100,00	0,00
32	Менделеевский	10	45,90	33	100,00	0,00
33	Мензелинский	5	19,03	17	100,00	41,18
34	Муслюмовский	5	7,35	7	100,00	0,00
35	Нурлатский	14	47,24	76	100,00	15,19
36	Сабинский	7	12,20	18	100,00	11,11
37	Сармановский	15	38,00	19	100,00	100,00
38	Тетюшский	8	12,43	10	100,00	100,00
39	Тукаевский	8	26,31	32	100,00	0,00
40	Тюлячинский	1	1,51	1	100,00	0,00
41	Черемшанский	2	2,20	7	100,00	100,00
42	Чистопольский	16	92,68	91	100,00	28,57
43	Ютазинский	14	21,03	22	100,00	0,00



Программа по капитальному ремонту школ на 2017 год

8

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт школ и детсадов Мин-во образования и науки РТ	36 школ (29 общеобраз., 7 корр.) 110 ДОО	РТ 864,46 1 624,87	РТ 90,3

Утверждено РКМ РТ № 2959-р от 16.12.2016



Капитальный ремонт школ на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	718 703,1	22,0	4,7
1	МБОУ "Гимназия №10", г.Зеленодольск	8 600,0	0,0	0,0
2	МБОУ "Русско-татарская СОШ №129" (филиал), г.Казань, п.Петровский	792,1	0,0	0,0
3	МАОУ "Лицей-интернат №2", г. Казань (спальный корпус)	5 813,5	0,0	0,0
4	МБОУ "СОШ № 15 с углубленным изучением отдельных предметов", г.Зеленодольск	6 730,6	0,0	0,0
5	МБОУ "Гимназия №28", г. Казань	23 019,6	2,5	1,5
6	МБОУ "Тетюшская СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича", г.Тетюши	46 214,6	5,1	2,6
7	МБОУ "СОШ №153", г. Казань	26 404,1	6,9	6,1
8	ОШ №21, г. Альметьевск	63 920,1	7,0	0,0
9	МБОУ "Большекайбицкая СОШ" - филиал "Арслановская НОШ", Кайбицкий	2 677,8	8,3	7,2
10	МБОУ "СОШ №17", г. Казань	17 827,9	8,3	5,3
11	МБОУ "Тавельская СОШ", Мамадышский	14 891,6	9,0	2,0



Капитальный ремонт школ на 2017 г.

10

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	718 703,10	17,3	4,4
12	МБОУ "Гимназия №102 им.М.С. Устиновой", г. Казань	29 808,1	11,6	5,6
13	МБОУ "Альметьевская ООШ", Сармановский,	10 343,6	15,0	8,5
14	МБОУ "Русско-татарская СОШ №129", г. Казань,	38 115,1	15,3	2,6
15	"Основная общеобразовательная татарско-русская школа №66", г. Казань	34 066,4	15,4	0,7
16	МБОУ "Русско-татарская СОШ № 97", г. Казань,	26 221,3	16,1	0,8
17	МБОУ "Рыбно-Слободская СОШ №2 "Рыбно- Слободский	29 656,4	18,0	8,0
18	МБОУ "Средняя общеобразовательная татарско- русская школа №65 с углубленным изучением отдельных предметов", г. Казань	38 606,7	18,6	2,4
	Итого по РТ	718 703,1	22,0	4,7
19	МБОУ "Аксунская СОШ", Буинский	15 631,4	24,4	11,4
20	МАОУ "Лицей-интернат инновационных технологий №36", г. Наб. Челны	21 861,6	25,7	3,0



Капитальный ремонт школ на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	718 703,1	22,0	4,7
21	МБОУ "СОШ № 33", г. Наб. Челны	52 586,6	26,0	7,0
22	МБОУ «Камскополянская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов», Нижнекамский	53 073,7	26,0	10,0
23	МБОУ "Татарская гимназия№17 им.Г.Ибрагимова", г. Казань,	27 213,1	27,0	4,1
24	МБОУ "Сизинская основная общеобразовательная школа"" , Арский	12 687,1	37,1	13,2
25	МБОУ "СОШ №112", г.Казань	16 876,8	39,7	14,1
26	МБОУ "Габишевская СОШ им.М.А.Гареева", Лаишевский	28 590,8	46,4	12,4
27	МАОУ "Гимназия № 77", г. Наб. Челны,	16 411,5	55,8	2,5
28	МБОУ "Крындинская НОШ", Агрызский	7 358,5	58,5	4,1
29	МБОУ "Гимназия №40", г. Казань	42 702,4	72,5	3,5



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2017 г.

12

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГБОУ "Маскаринская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями"	10 011,1	7,5	0,0
2	ГБОУ Альметьевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	38 504,5	9,0	4,0
3	ГКСОУ для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа "Республиканская специальная общеобразовательная школа им.Н.А. Галлямова" Московский р-н	39 186,6	13,5	7,5
Итого по РТ		145 758,0	16,4	7,7
4	ГБОУ "Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	17 894,6	16,0	6,0
5	ГБОУ "Чистопольская школа №10 для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1 669,2	21,3	6,0
6	ГБОУ «Казанская школа №61 для детей с ограниченными возможностями здоровья»	11 025,5	27,8	6,2
7	ГБОУ «Ново-Кинерская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»	27 466,5	29,7	17,9



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

13

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 624 868,8	18,8	6,1
1	Верхнеуслонский	14 854,7	0,0	0,0
2	Атнинский	29 660,0	0,8	0,5
3	Кайбицкий	7 150,5	1,5	0,8
4	Высокогорский	20 189,1	1,8	0,3
5	Черемшанский	10 301,9	3,0	3,0
6	Нурлатский	13 433,1	3,5	0,5
7	Заинский	44 568,4	5,3	5,3
8	Бавлинский	35 761,9	7,0	4,0
9	Чистопольский	41 029,5	7,3	4,8
10	Альметьевский	47 776,0	7,7	7,4
11	Елабужский	23 810,7	8,0	4,0
12	г. Казань	198 797,5	8,1	4,7
13	Камско-Устьинский	19 417,5	8,9	2,1
14	Новошешминский	7 724,7	9,1	9,1



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
15	Алькеевский	23 680,2	11,2	2,0
16	Азнакаевский	50 547,9	11,9	3,9
17	Ютазинский	14 739,6	12,4	6,9
18	Аксубаевский	8 079,9	12,5	3,7
19	Дрожжановский	13 031,4	13,2	6,9
20	Арский	26 395,5	14,3	5,3
21	Сармановский	13 700,9	15,0	5,0
22	Бугульминский	72 621,9	16,4	5,1
23	Спасский	11 085,7	17,9	2,4
	Итого по РТ	1 624 868,8	18,8	6,1
24	Муслюмовский	42 604,4	18,0	4,2
25	Мензелинский	20 895,0	18,6	12,8
26	Алексеевский	25 008,4	19,0	4,0
27	Тюлячинский	18 001,5	19,1	2,6
28	Мамадышский	77 063,6	19,9	11,2



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

15

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 624 868,8	18,8	6,1
29	Менделеевский	7 343,7	20,0	7,0
30	Сабинский	37 438,7	22,4	7,0
31	Тукаевский	15 918,9	23,0	2,0
32	Актанышский	25 533,5	25,0	5,0
33	Зеленодольский	28 315,5	25,2	6,5
34	г. Наб. Челны	269 210,4	26,4	5,1
35	Нижнекамский	150 000,0	29,1	11,0
36	Буинский	15 405,3	30,9	12,9
37	Кукморский	38 766,2	32,5	6,6
38	Лаишевский	11 559,8	36,0	13,1
39	Лениногорский	39 753,5	36,2	9,0
40	Балтасинский	25 386,5	38,6	10,1
41	Пестречинский	10 688,4	39,5	7,2
42	Апастовский	9 226,5	61,2	5,2
43	Агрызский	8 390,9	77,9	2,8



Капитальный ремонт ДОЛ на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	4 – капремонт 4 – строительство 3 – реконструкция	94,500 РТ: - 30,155 - 21,933 - 41,000 Нераспределенный лимит – 1,412	5,500 РТ: - 1,200 - 4,300

Утверждено РКМ РТ № 2781-р от 02.12.2016



Капитальный ремонт ДОЛ по объектам на 2017 г.

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ДОЛ "Созвездие", Заинский	6 000,0	15,0	14,0
2	ДОЛ "Яблочко", Бугульминский	6 000,0	23,0	5,0
	Итого по РТ	30 155,0	54,2	6,4
3	ДОЛ "Дубравушка", Ютазинский	5 000,0	55,0	5,0
4	ДОЛ "Алмалы", Агрызский	13 155,0	86,0	4,0



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

18

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Мин-во образования и науки РТ	10 объектов	РТ 671,16	РТ 10,22

Утверждено РКМ РТ № 3050-р от 21.12.2016



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

19

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАПОУ Казанский техникум информационных технологий и связи (продолжение работ)	105 000,0	3,0	2,0
2	ГАПОУ Казанский радиомеханический колледж	24 564,0	5,0	0,0
3	ГАПОУ Альметьевский профессиональный колледж	84 626,5	6,0	4,0
4	ГАПОУ Нурлатский аграрный техникум	71 803,0	8,0	1,0
5	ГАПОУ Кукморский аграрный колледж	91 233,9	8,0	0,0
	Итого по РТ	671 158,5	9,2	2,2
6	ГАПОУ Международный колледж сервиса	92 880,8	11,0	2,0
7	ГАПОУ Камский строительный колледж им.Е.Н. Батенчука	104 100,4	11,0	1,0
8	ГАПОУ Казанский торгово-экономический техникум (продолжение работ) с приобретением оборудования, мебели и инвентаря	11 500,0	12,0	9,0
9	ГАПОУ Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства	59 798,4	19,0	2,0
10	ГАПОУ Актанышский технологический техникум	25 651,6	20,0	13,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

20

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Мин-во культуры РТ	44 объекта	РТ 338,209	РТ 4,29

Утверждено РКМ РТ № 3194-р от 30.12.2016



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

21

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,7	18,3	5,2
1	Заинский, п. Савалеево, ул.Центральная,д.11	8 425,5	0,0	0,0
2	Сабинский, с.Евлаштау, ул.Бариева,д.11	5 461,1	0,0	0,0
3	Азнакаевский, д.Бирючевка, ул.Центральная,д.27/1	1 201,3	0,0	0,0
4	Пестречинский, с.Белкино, ул.Школьная,д.89	12 289,1	1,0	1,0
5	Азнакаевский, Уразаево, ул.Энгельса,д.63	5 452,4	1,0	0,0
6	Камско-Устьинский, с.Красновидово, ул.Мира,д.1	3 866,3	1,0	1,0
7	Камско-Устьинский, с.Старое Барышево, ул.Центральная,д. 15	3 128,1	1,0	1,0
8	Аксубаевский, д.Щербень, ул.Лермонтова, д.5	4 732,1	2,0	2,0
9	Спасский, с.Ямбухтино, ул.Центральная,д.17	11 745,5	2,0	2,0
10	Алькеевский, с.Верхнее Альмурзино, ул.Пионерская,д.24	4 962,9	2,0	2,0
11	Кайбицкий, с.Б.Тябярдино, ул.Центральная,д.21	3 828,0	3,0	2,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

22

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,7	18,3	5,2
12	Нурлатский, с.Фомкино, ул.Школьная,д.15	4 843,6	3,0	0,0
13	Чистопольский, с.Александровка, ул.Школьная,д.7	7 721,1	4,0	0,0
14	Мамадышский, с.Никифорово, ул.Маркса, д.1	6 267,4	4,0	4,0
15	Сармановский, с.Старые Мензелябаш, ул.Ленина, д.58	6 483,9	5,0	4,0
16	Арский, с.Утар-Аты, ул.Кооперативная, д.22	7 657,1	5,0	3,0
17	Алексеевский, Центральная библиотека п.г.т.Алексеевское, ул.Казакова,д.12	10 659,4	5,0	1,0
18	Атнинский, с.Новая Атня, ул.Советская, д.7а	5 651,1	5,0	2,0
19	Елабужский, с.Танайка, ул.Ермазова,д.9	16 914,3	6,0	3,0
20	Альметьевский, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1» , ул.Нефтяников,д.12	18 976,3	7,0	4,0
21	Верхнеуслонский, п.Октябрьский, ул.Центральная,д.1	9 122,3	8,0	4,0
22	Лениногорский, с.Керлигач, ул.Советская, д.33а	9 230,1	9,0	4,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

23

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
23	Тюлячинский, с.Большая Мёша, ул.Школьная,д.2	1 915,3	10,0	2,0
24	Рыбно-Слободский, с.Кугарчино, ул.Советская, д.43а	9 377,5	10,0	6,0
25	Муслюмовский, с.Баюково, ул.Советская, д.2	6 673,9	12,0	5,0
26	Лаишевский, с.Малые Елги, ул.Советская, д.56	8 176,9	15,0	12,0
27	Балтасинский, с. Норма, ул.Казанская,д.1	4 824,8	15,0	6,0
28	Тукаевский, с.Бурды, ул.Центральная,д.64	13 535,2	15,0	6,0
29	Апастовский, с.Татарское Эбалаково, ул.Х.Такташ, д. 28	9 642,2	16,0	7,0
	Итого по РТ	334 871,7	18,3	5,2
30	Кукморский, с.Нырья, ул.Комсомольская,д.69	25 732,5	18,0	6,0
31	Менделеевский, с.Псеево, пер.Школьный, д.3	5 289,0	20,0	5,0
32	Буинский, Районный Дом культуры (№35) с.Рунга, ул.Советская, д.6	8 532,1	25,0	5,0
33	Муслюмовский, д.Верхний Табын, ул.Тукая,д.19б	6 275,0	25,0	5,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

24

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,7	18,3	5,2
34	Бавлинский, Центральная библиотека г.Бавлы, ул.Гоголя,д.21а	4 347,5	26,0	4,0
35	Нижнекамский, д.Каенлы, ул.Ленина, д.44	7 834,5	30,0	10,0
36	Пестречинский, с.Чита, ул.Кооперативная,д.85	3 502,4	30,0	30,0
37	Дрожжановский, с.Татарская Бездна, ул.Ленина, д.25	2 432,9	30,0	15,0
38	Тетюшский, Людоговский Дом культуры г.Тетюши, ул.Горького,д.84	1 797,9	44,0	36,0
39	Актанышский, с.Старое Тлякеево, ул.Центральная,д.85	3 661,2	45,0	0,0
40	Черемшанский, с.Андреевка, ул.Высоцкого,д.35	4 040,7	60,0	50,0
41	Актанышский, с.Татарские Суксы, ул.Гагарина,д.16	9 015,0	60,0	5,0
42	Буинский, Районный Дом культуры (№32) с.Энтуганы, ул.Центральная,д.12	11 816,4	60,0	10,0
43	Агрызский, с.Исенбаево, ул.Советская, д.79	7 289,0	80,0	5,0
44	Бугульминский, с.Вязовка, ул.Центральная,д.32	10 541,1	87,0	7,0



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

25

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт подростковых клубов, Мин-во по делам молодежи и спорту РТ	29 объектов	РТ 98,0	РТ 2,0

Утверждено РКМ РТ № 2507-р от 28.10.2016



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

26

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Подростковый клуб "Спарта", г.Казань	3 400,0	0,0	0,0
2	Подростковый клуб "Заставка", Заинский	4 400,0	10,0	9,0
3	Подростковый клуб "Авангард", г.Казань	8 000,0	13,0	3,0
4	Подростковый клуб "Снайпер", Елабужский	1 200,0	14,0	7,0
5	Подростковый клуб "Атлет", Зеленодольский	2 800,0	17,0	7,0
6	Подростковый клуб спортивной направленности "Боксер", Мензелинский	3 300,0	20,0	9,0
7	Подростковый клуб "Романтик", Нижнекамский	2 500,0	26,0	12,0
8	Подростковый клуб "Юный техник ", Нижнекамский	4 200,0	27,0	13,0
9	Подростковый клуб "Аметист ", Нижнекамский	3 300,0	30,0	16,0
10	Подростковый клуб "Юность", г.Казань	4 900,0	34,0	4,0
11	Подростковый клуб "Факел", Зеленодольский	1 800,0	35,0	7,0
12	Подростковый клуб "Молодая гвардия", г.Казань	2 800,0	40,0	5,0
13	Подростковый клуб "Ракета", г.Казань	2 050,0	40,0	17,0
	Итого по РТ	93 000,0	45,1	7,4
14	Подростковый клуб "Арена", г.Казань	8 000,0	45,0	10,0



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

27

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	93 000,0	45,1	7,4
15	Подростковый клуб "Отечество", Лаишевский	3 300,0	45,0	7,0
16	Филиал подросткового клуба "Ракета", Альметьевский	2 100,0	46,0	3,0
17	Подростковый клуб "Ракета", Альметьевский	2 900,0	46,0	3,0
18	Подростковый военно-патриотический клуб "Патриот", Менделеевский	3 050,0	48,0	5,0
19	Подростковый клуб "Ритм", г.Казань	4 100,0	55,0	25,0
20	Подростковый клуб "Родник", г.Казань	1 750,0	55,0	13,0
21	Подростковый клуб "Юность", Альметьевский	1 800,0	69,0	9,0
22	Подростковый клуб "Дружба", Альметьевский	1 800,0	69,0	9,0
23	Подростковый клуб "Энергетик", г.Казань	8 200,0	70,0	0,0
24	Подростковый клуб "Эврика", г.Набережные Челны	2 050,0	89,0	3,0
25	Подростковый клуб "Спутник", Елабужский	1 950,0	89,0	4,0
26	Подростковый клуб "Юность", г.Набережные Челны	2 000,0	92,0	2,0
27	Подростковый клуб "Мечтатель", г.Набережные Челны	2 000,0	92,0	3,0
28	Подростковый клуб "Радуга", г.Набережные Челны	2 050,0	92,0	3,0
29	Подростковый клуб "Чайка", г.Набережные Челны	1 300,0	92,0	3,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий советов поселений, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	42 объекта	РТ 98,45	РТ -

Утверждено РКМ РТ № 3199-р от 30.12.2016



Капитальный ремонт зданий советов поселений

29

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	50 828,4	16,8	8,5
1	Зеленодольский, с.Нурлаты	1 694,9	0,0	0,0
2	Нижнекамский, Большое Афанасово	1 235,9	0,0	0,0
3	Алькеевский, с. Салманы	1 128,5	0,0	0,0
4	Азнакаевский, д.Бирючевка	912,7	0,0	0,0
5	Алексеевский, с. Лебедино	1 666,1	0,0	0,0
6	Тюлячинский, с.Верхние Кибя-Кози	1 159,0	0,0	0,0
7	Нурлатский, с. Фомкино	1 064,1	1,0	1,0
8	Нурлатский, с. Чулпаново	622,8	1,0	1,0
9	Лениногорский, с.Куакбаш	924,1	2,0	2,0
10	Лениногорский, с.Сугушла	920,4	2,0	2,0
11	Камско-Устьинский, пгт. Тенишево	1 996,7	3,0	2,0
12	Ютазинский, с.Байряки-Тамак	1 024,5	4,0	4,0
13	Сармановский, с.Старый Кашир	1 050,4	5,0	4,0
14	Альметьевский, с. Сулеево	1 221,5	5,0	5,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений

30

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	50 828,4	16,8	8,5
15	Пестречинский, с. Кулаево	1 818,0	5,0	5,0
16	Тетюшский, с. Льяшево	794,1	6,0	2,0
17	Тетюшский, с. Кошки-новотимбаево	1 000,0	6,0	2,0
18	Спасский, пос.Приволжский	1 787,0	7,0	1,0
19	Апастовский, с.Верхний Индырчи	909,0	7,0	2,0
20	Апастовский, с. Куштово	909,0	8,0	3,0
21	Дрожжановский, с.Хорновар-Шигали	874,9	8,0	8,0
22	Арский, п. Урняк	1 727,4	10,0	10,0
23	Муслюмовский, с. Муслюмово	1 856,8	10,0	5,0
24	Новошешминский, с. Слобода Екатерининская	974,4	10,0	10,0
25	Бавлинский, с. Татарские Тумбарлы	1 212,3	10,0	7,0
26	Мензелинский, с. Старый Иркеняш	1 731,3	14,0	4,0
27	Менделеевский, с. Татарские Челны	2 077,9	15,0	7,0
28	Азнакаевский, с. Тойкино	909,6	15,0	3,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений

31

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
29	Дрожжановский, с.Шланга	879,1	15,0	15,0
30	Агрызский, с. Сарсак-Омга	1 780,7	15,0	11,0
31	Елабужский, с.Бехтерево	1 745,7	15,0	4,0
	Итого по РТ	50 828,4	16,8	8,5
32	Атнинский, с.Б.Атня	1 015,6	19,0	4,0
33	Актанышский, с.Актаныш	1 105,4	25,0	10,0
34	Бугульминский, с.Новое Сумароково	936,4	25,0	13,0
35	Бугульминский, с.Спасское	904,8	28,0	18,0
36	Новошешминский, с. Ерыклы	643,5	30,0	20,0
37	Аксубаевский, пгт. Аксубаево	1 683,4	45,0	17,0
38	Кайбицкий, с.Большие Кайбицы	417,0	50,0	15,0
39	Кайбицкий, с.Бурундуки	724,6	55,0	20,0
40	Буинский, с. Новые Чечкабы	1 324,1	60,0	30,0
41	Тюлячинский, с.Большая Меша	924,9	75,0	5,0
42	Верхнеуслонский, с. Русское Макулово	1 539,9	90,0	60,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания, Мин-во труда, занятости и социальной защиты РТ	28 объектов	РТ 121,3	РТ -

Утверждено РКМ РТ № 2567-р от 07.11.2016



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

33

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,0	35,6	10,5
1	ГКУ «Социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ», г.Наб. Челны	2 540,0	0,0	0,0
2	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Надежда», Мамадышский	2 577,9	0,0	0,0
3	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ»	6 000,0	0,0	0,0
4	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Тургай», Сабинский	2 552,0	0,0	0,0
5	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	1 825,0	14,0	4,0
6	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья», Бавлинский	2 000,0	17,0	5,0
7	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Астра», Елабужский	3 930,0	18,0	17,0



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

34

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
8	ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	6 173,0	20,0	3,0
9	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ	9 500,0	20,0	15,0
10	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ялкын», Бугульминский	2 700,0	23,0	3,0
11	ГАУСО «Бавлинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	1 296,0	25,0	3,0
12	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	9 400,0	28,0	6,0
13	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ	6 788,0	29,0	1,0
14	ГАУСО «Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 275,3	30,0	5,0
15	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	18 500,0	33,0	2,0
	Итого по РТ	116 500,0	35,6	10,5



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

35

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,0	35,6	10,5
16	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 604,8	40,0	20,0
17	ГАУСО «Алексеевский дом - интернат для престарелых и инвалидов »	1 305,2	45,0	3,0
18	ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 359,4	45,0	21,0
19	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские зори», Менделеевский	2 500,0	45,0	35,0
20	ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 500,0	50,0	48,0
21	ГАУСО «Буинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 872,0	68,0	8,0



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

36

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,0	35,6	10,5
22	ГАУСО «Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 000,0	70,0	0,0
23	ГАУСО «Верхне-Отарский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	2 000,0	75,0	61,0
24	ГАУСО «Джалильский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 698,3	81,0	1,0
25	ГАУСО «Тетюшский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 475,1	83,0	74,0
26	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ласка», Агрызский	2 500,0	85,0	15,0
27	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»	4 128,0	92,0	2,0
28	ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Рэхэт», Зеленодольский	700,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

37

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт муниципальных архивов, ГБУ «Государственный архив РТ»	17 объектов	РТ 50,0	-

Утверждено РКМ РТ № 2696-р от 21.11.2016



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

38

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	50 000,00	28,8	7,0
1	с.Пестрецы, ул.Советская, д.34	219,5	0,0	0,0
2	с.Верхний Услон, ул.Чехова, д.18	1 484,5	0,0	0,0
3	пгт. Аксубаево, ул.Ленина, д.8	131,8	0,0	0,0
4	г.Арск, площадь Советская, д.12	1 793,2	2,0	0,0
5	пгт.Рыбная Слобода, ул.Ленина, д.48	738,6	2,0	2,0
6	г.Зеленодольск, ул.Паратская, д.15	2 541,9	3,0	3,0
7	г.Чистополь ул. К.Маркса, д.46	857,5	6,0	6,0
8	г.Альметьевск, ул.Шевченко, д.88	6 690,8	7,0	6,0



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

39

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
9	г.Заинск, ул.Ленина, д.26	7 135,0	7,0	7,0
10	г.Бугульма, ул.Владимира Ленина, д.98	2 046,8	9,0	9,0
11	г.Мамадыш, ул.Домолазова, д.32	538,5	14,0	14,0
12	г.Лаишево, ул.М.Ульяновой, д.54	2 715,6	18,0	8,0
13	пгт. Апастово, ул.Советская, д.2	563,0	19,0	4,0
	Итого по РТ	50 000,0	28,8	7,0
14	г.Буинск, ул.Космовского, д.31	1 127,6	28,0	8,0
15	с.Новошешминск, ул.Советская, д.80	480,3	30,0	29,0
16	г.Агрыз, ул.Гагарина, д.70А	6 620,7	40,0	5,0
17	г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д.6А	14 314,7	65,0	10,0

План Фонда газификации по реализации программ 2017 года



	Наименование программы	РКМ РТ	Объем фин-я, млн.руб.	План
1	Водообеспечение на селе в населенных пунктах РТ	№2919-р от 12.12.2016	660,9	Построить: 278,28 км - сетей водоснабжения 29 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	№2815-р от 06.12.2016	225,0	Установить: 12 295 - светильников 417 км - линий электропередачи 304 - щитов учета и управления
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	№2633-р от 16.11.2016	69,9	Заменить: котлы на 98 объектах бюджетной сферы
4	Переход на индивидуальные системы отопления , установка БМК в городах и районах РТ (пгт. Уруссу)	№3235-р от 31.12.2015	163,86	Перевести - на ИСО 3 441 квартиру Установить – 4 ГРПШ Построить - 23,6 км подводящих, кольцующих и фасадных газопроводов
5	Модернизация систем водоотведения	№3235-р от 31.12.2015 №2703-р от 22.11.2016	167,6	В 12 МО планируется: проектирование 2-х ОСК, строительство 3-х ОСК. капитальный ремонт 6 ОСК, реконструкция коллекторов.

Фонд Газификации

Реализация программы перехода на индивидуальные источники теплоснабжения в пгт. Уруссу РТ

Жилые дома	Планируемое количество квартир, шт.	Принято заявлений от жителей квартир, шт.	% принятых заявлений от общего числа	Динамика, %
Итого, в т.ч.	3 441	1 205	35,0%	4,7%
МКД	3 191	1 009	31,6%	2,8%
Частный сектор	250, в т.ч.: 157 – по программе ФГ 93 – за счет собственных средств	119, в т.ч.: 35 – по программе ФГ 93 – за счет собственных средств	56,0%	7,6%

Фонд Газификации

График оформления заявлений от населения в пгт. Урусу

Всего квартир, шт.	Поступило заявлений по квартирам, шт.		% выполнения за январь	План на 2017 г.	
	ПЛАН февраль	ФАКТ февраль		март	апрель
3 441	2 601	1 205	46,3% (динамика – 6,1%)	550	290



Капремонт коровников, овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей на 2017 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.		
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства
1	Капитальный ремонт коровников	331	1 568,9	470,7	1 098,2
2	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	26	166,7	50,0	116,7
3	Строительство силосно-сенажных траншей	127	204,5	61,4	143,1



Программа «Общественные пространства» на 2017 год

(РКМ РТ от 30.12.2016 № 3206-р, РКМ РТ от 17.02.2017 № 253-р)

№	Программа «Общественные пространства»	План на 2017г., тыс. руб.
	Общее финансирование из бюджета РТ	2 064 950,0
1	Строительно-монтажные работы	1 964 950,0
2	Проектно-изыскательские работы	100 000,00
3	Количество объектов	60

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	60	2 064 950,0	60
1	Агрызский	Улица Привокзальная, новый объект	17 618,34	согласован
2	Азнакаевский	Улица Нефтяников, новый объект	30 937,44	на коррект-ке
3	Аксубаевский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	16 126,45	на коррект-ке
4	Актанышский	Площадь Администрации, новый объект	16 591,64	согласован
5	Алексеевский	Парк по ул.Мамонова, 3-я очередь	12 735,65	согласован
6	Алькеевский	Парк отдыха, новый объект	9 546,83	согласован
7	Альметьевский	Улица Гагарина, новый объект	100 237,52	на коррект-ке
8	Апастовский	Парк отдыха, 2-я очередь	10 031,07	согласован

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	60	2 064 950,0	60
9	Арский	Набережная р.Казанка, 2-я очередь	25 798,39	согласован
10	Атнинский	Парк отдыха «Туган ягым», 3-я очередь	11 490,11	согласован
11	Бавлинский	Площадь Октября, новый объект	17 443,01	согласован
12	Балтасинский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	16 570,79	согласован
13	Бугульминский	Центральный водоем по ул.Гашека, 2-я очередь	58 856,68	согласован
14	Буинский	Парк «Молодежный», новый объект	21 597,37	согласован
15	Верхнеуслонский	Парк культуры и отдыха, 3-я очередь	8 142,72	согласован
16	Высокогорский	Парк на выезде из города	23 249,00	согласован
17	Дрожжановский	Парк по ул.Кооперативная, 3-я очередь	13 368,38	согласован



Программа «Общественные пространства»

47

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	60	2 064 950,0	60
18	Елабужский (2)	Рекреационно-прогулочный парк «Старый Майдан», новый объект	41 824,53	согласован
		Сквер по ул.Большая Покровская, новый объект		согласован
19	Заинский	Парк им.Р.Ш.Фардиева, 2-я очередь	27 583,11	согласован
20	Зеленодольский (2)	Городское озеро в парке культуры и отдыха «Авангард», 2-я очередь	89 727,77	на коррект-ке
		Парк за ДК «Родина», новый объект		в разработке
21	Кайбицкий	Парк «Сабантуй», новый объект	6 978,28	согласован
22	Камско-Устьинский	Парк по ул. Комарова, 3-я очередь	10 706,61	согласован

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	60	2 064 950,0	60
23	Кукморский	Набережная р.Нурминка, 2-я очередь	29 203,65	согласован
24	Лаишевский (2)	Набережная р.Кама, новый объект	21 165,32	согласован
		Парк в с.Усады, новый объект		согласован
25	Лениногорский	Парк «Юбилейный», новый объект	41 451,77	согласован
26	Мамадышский	Набережная р.Ошма у сквера «Яшьлек», 2-я очередь	29 172,97	согласован
27	Менделеевский	Ушковские острова, новый объект	14 867,59	согласован
28	Мензелинский	Парк Мусы Джалиля, новый объект	14 159,89	согласован
29	Муслюмовский	Набержная р.Ик, 2-я очередь	12 399,11	согласован

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	60	2 064 950,0	60
30	Нижнекамский (2)	Набережная р.Кама, пос.Красный Ключ,	134 588,72	согласован
		Сквер «Лемаева», 2-я очередь		согласован
31	Новошешминский	Парк отдыха, 3-я очередь	8 642,85	согласован
32	Нурлатский	Городской парк, 3-я очередь	28 627,22	согласован
33	Пестречинский	Парк в с.Кошцаково, новый объект	15 846,39	согласован
34	Рыбно- Слободский	Набережная р.Кама, 2-я очередь	16 016,20	согласован
35	Сабинский	Береговая линия р.Сабинка, 2-я очередь	15 349,87	на коррект-ке

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	60	2 000 000,0	60
36	Сармановский	Береговая линия р.Татарский Илек, 2-я очередь	18 427,48	согласован
37	Спасский	Береговая линия озера Рабига-кюль, 2-я очередь	9 607,73	согласован
38	Тетюшский	Центральный парк, 2-я очередь	11 364,94	согласован
39	Тукаевский	Парк «Солнечный», с. Новотроицкое, новый объект	19 512,58	согласован
40	Тюлячинский	Береговая линия р.Тюлячка, 2-я очередь	11 484,48	согласован
41	Черемшан	Сквер «Молодежный» по ул.Советская, новый объект	9 639,65	согласован
42	Чистопольский	Бульвар по ул. Кароа Маркса, новый объект	38 695,13	в разработке

Программа «Общественные пространства»

№	MP	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	60	2 064 950,0	60
43	Ютазинский	Детский сквер, новый объект	10 296,27	согласован
44	Набережные Челны (3)	Набережная им. Г. Тукая, 2-я очередь	258 696,01	в разработке
		Шишкинский бульвар, новый объект		в разработке
		Площадь Азатлык, новый объект		в разработке
45	Казань (10)	Система озер Кабан, новый объект	608 572,49	на коррект-ке
		Парк «Черное озеро», 2-я очередь		согласован
		Парк Урицкого, 3-я очередь		на коррект-ке
		Парк «Крылья Советов», 3-я очередь		согласован
		Пляж «Карьер», Юдино, новый		в разработке
		Горкинско-Ометьевский лес, 2-я очередь		на коррект-ке
		ООПТ «Лебяжье», новый		в разработке
		Парк им.Горького, 2-я очередь		в разработке
		Парк Комсомолец, новый		в разработке
		Сквер по ул.Сыртлановой, новый		на коррект-ке



Программа «Общественные пространства» на 2017 год (РКМ РТ от 30.12.2016 № 3206-р)

Количество эскизных проектов, согласованных муниципальным образованием	Количество эскизных проектов, находящихся на корректировке	Количество эскизных проектов в разработке	Общее количество проектов
42	9	9	60



Программа «Доступная среда» на 2017 год

Лимит, финансирования, тыс.руб (СМР)	Объектов образования	Объектов соцсферы	Всего объектов
100 498,26	12	96	108

1 ЭТАП (99 объектов)

54

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Агрызский район					
1	г.Агрыз, ул.Гоголя	+	+	+	+
2	г.Агрыз, юго-восточная часть	+	+	+	+
Аксубаевский район					
3	пгт. Аксубаево, ул.Саморенкина, Гусева, Хамадиева	+	+	+	+
4	п. Сосновка	+	+	+	+
5	пгт. Аксубаево, ул.Х.Туфана	+	+	+	+
6	п. Аксубаевского лесозавода	+	+	+	+
Алексеевский район					
7	н.п.Ивановский, ул.Центральная	+	+	+	+
Алькеевский район					
8	н.п.Каргополь	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Альметьевский район					
9	г. Альметьевск, микрорайон Урсала, ул.Бахорина	+	+	+	
10	г. Альметьевск, ул.Кислородная, Карьерная, Промышленная	+	+	+	
11	г. Альметьевск, ул.Радио, Спартак	+	+	+	
Арский район					
12	д. Ташкич, ул. Х. Такташ, ул. Г. Тукая	+	+	+	+
13	с. Ташкичу, ул.Нариманова, ул.Ленина	+	+	+	+
14	с. Большие Вережи, ул.Татарстан	+	+	+	+
15	с. Старый Айван, ул.М.Айвань	+	+	+	+
16	с. Купербаш, ул.Школьная, ул.Татарстан	+	+	+	+
17	д. Васильева Бужа, ул.Магистральная, ул.Полевая, ул.Центральная	+	+	+	+
18	с. Новое Чурилино, ул.Сергина, ул.Школьная	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Атнинский район					
19	н.п.Большая Атня, ул. Б. Зиганшина, Октябрьская	+	+	+	+
Бавлинский район					
20	н.п. Старые Чути, ул.Речная	+	+	+	+
21	г. Бавлы, ул.Юбилейная, Западная	+	+	+	+
22	г. Бавлы, ул.Радужная, Горная	+	+	+	+
Балтасинский район					
23	с. Старый Салаусь, ул.Мира, Минуллина	+	+	+	+
24	с. Ципья, ул.Чайникова	+	+	+	+
25	пгт. ,Балтаси, мкр. Южный, ул.Халяльная, Воинов-Интернационалистов, Б.Ахмадуллиной	+	+	+	+
26	н.п.Верхний Субаш, ул.Школьная	+	+	+	+
27	н.п. Сала-Кушкет, ул.Комсомольская	+	+	+	+
28	с. Арбор, ул.Молодежная, Татарстан	+	+	+	+
29	н.п.Верхний Шубан, ул.Центральная	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Буинский район					
30	с.Черки-Гришино	+	+	+	+
31	д. Мещеряково	+	+	+	+
32	г.Буинск ул.Комарова	+	+	+	+
33	г.Буинск ул.Железнодорожная	+	+	+	+
34	г.Буинск ул.Кольцевая	+	+	+	+
Верхнеуслонский район					
35	д. Елизаветено Верхнеуслонский р-н РТ	+	+	+	+
36	д. Рудник Верхнеуслонский р-н РТ	+	+	+	+
37	с. Набережные Моркваши	+	+	+	+
Высокогорский район					
38	с.Дубьязы, ул.Авдеева	+	+	+	+
39	п. Бирюлинский зверосовхоз, ул.Садовая, Светлая, Залесная	+	+	+	+
40	с. Высокая Гора, ул.Озерная	+	+	+	+
41	н.п. Ильино	+	+	+	+
42	д. Мазяр	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Дрожжановский район					
43	С. Шланга	+	+	+	+
Елабужский район					
44	г. Елабуга, ул.Московская, Городищенская	+	+	+	
45	г. Елабуга, ул.Пристанская, Прикамская	+	+	+	
46	г. Елабуга, ул.Окружное шоссе (кольцо), микрорайон Лесная Поляна	+	+	+	
47	г. Елабуга, ул.Отрадная, микрорайон Лесная Поляна	+	+	+	
48	г. Елабуга, ул.Северная	+	+	+	
49	г. Елабуга, микрорайон Елабужский	+	+	+	
50	г. Елабуга, микрорайон 4-10	+	+	+	
51	д. Большая Тарловка	+	+	+	
52	д. Колосовка	+	+	+	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Зеленодольский район					
53	д.Воронино, ул.Садовая, Поперечная, Центральная	+	+	+	
54	г.Зеленодольск, ул.Октябрьская, Островского	+	+	+	
55	п.Новочувашское	+	+	+	
56	пгт.Нижние Вязовые, ул.Мира	+	+	+	
57	д. Бритвино	+	+	+	
58	с.Айша, ул.Новая ул.Школьная	+	+	+	
Кукморский район					
59	с. Новый Сардек, ул.Центральная	+	+	+	+
60	д. Красный Цветок	+	+	+	+
61	пгт. Кукмор, ул.Почтовая	+	+	+	+
62	н.п.Копки	+	+	+	+
Лаишевский район					
63	н.п. Тарлаши	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Менделеевский район					
64	г. Менделеевск, ГРП-5 ул.Пушкина, ГРП-6 ул.Бурмистрова	+	+	+	+
65	г. Менделеевск, 112 земельных участков, ул.Пастернака, Георгиевского, Полевая	+	+	+	+
66	г.Менделеевск,4,84-х квартирный жилой дом	+	+	+	+
Мензелинский район					
67	н.п. Подгорый Байлар, ул.Мирная, Школьная, Центральная	+	+	+	+
68	г. Мензелинск, ул.К.Либкнехта	+	+	+	+
Муслюмовский район					
69	с. Муслюмово, мкр. «Янарыш», ул. Ф. Садриева, Б.Валиева, Тынычлык, Тургай, Шатлык, Таулы, Дуслык	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Нижнекамский район					
70	г. Нижнекамск, п.Красный Ключ, ул.Ключевая, 5, ул.Центральная, 1	+	+	+	+
71	н.п. Н.Афанасово, ул.Центральная	+	+	+	+
72	п. Красный Ключ, ул.Ключевая	+	+	+	+
Нурлатский район					
73	п. Старый Аул	+	+	+	+
Пестречинский район					
74	п. Первое Мая, ул.Первомайская	+	+	+	+
75	н.п.Куюки	+	+	+	+
Рыбно-Слободский район					
76	н.п. Новый Арыш	+	+	+	+
Сабинский район					
77	с. Б. Сабы, ул.Пионерская	+	+	+	
78	с. Шемордан, ул.Семейная, Солнечная, Дальняя, Родниковая, Радужная	+	+	+	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Сармановский район					
79	с. Сарманово, ул.Мира, Новая, Болгар, Айтуган, Победы, Сююмбике, С. Рафикова, Р. Камалетдинова	+	+	+	+
80	с. Муртыш-Тамак, ул.Молодежная	+	+	+	+
Спасский район					
81	п. Коминтерн	+	+	+	
82	г. Болгар, ул.Вахитова, ж.д. №66	+	+	+	
83	п.Приволжский, ул.Заповедная, Ленинградская, Приволжская, Луговая, Щорса, Лермонтова, Витебская, Владимирская, Декабристов, Спасская, Тенишевская, Орловская	+	+	+	
Тукаевский район					
84	н.п. Старые Ерыклы, ул.Восточная, Народная	+	+	+	+
85	н.п .Биклянь, ул.Магариф	+	+	+	+
86	н.п. Новотроицкий, ул.Челнинская, Ленина	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Тюлячинский район					
87	с. Тюлячи, ул. Спортивная	+	+	+	+
88	с. Тюлячи, ул. Ш. Усманова	+	+	+	+
89	д. Большие Меретьяки, д. Удельные Меретьяки	+	+	+	+
90	с. Максабаш, ул. Нагорная	+	+	+	+
Чистопольский район					
91	с. Бурнашева	+	+	+	+
92	г. Чистополь, мкр. Подсобного хозяйства кондитерской фабрики	+	+	+	+
93	г. Чистополь, ул. Левитана, Репина	+	+	+	+
94	г. Чистополь	+	+	+	+
95	н.п. Бахта	+	+	+	+
96	н.п. Ст. Иванаево	+	+	+	+
Ютазинский район					
97	н.п. Дым-Тамак, ул. Матросова, Ленина	+	+	+	+
Казань					
98	п. Петровский	Не требуется			
99	П. Алтан, ул. Заветная				

2 ЭТАП (74 объекта)

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Азнакаевский район					
1	ул. Булатова, ул.Такташа, ул.Пушкина, ул.Строительная, ул.Сайдашева в п.г.т.Актюбинский	+	+		
Альметьевский район					
2	ул.Нахимова г.Альметьевск РТ	+	+		
3	мкр. Урсала г.Альметьевск РТ	+	+		
4	ГРП №10 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+		
5	ГРП №12 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+		
6	н.п. Шегурча	+	+		

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Арский район					
7	с. Качелино	+	+		
Бугульминский район					
8	ул. Шоссейная в н.п. Березовка	+	+		
9	ул. Связистов г. Бугульма РТ	+	+		
10	ул. Депутатская г. Бугульма РТ	+	+		
Высокогорский район					
11	п. Дачное	+	+		
12	п. Бирюлинский зверосовхоз	+	+		
13	ул. Б.Красная в с. Высокая Гора	+	+		
14	д. Керосиново	+	+		
Заинский район					
15	н.п. Урсаево	+	+		
16	н.п. Бура-Кирта	+	+		

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Лаишевский район					
17	н.п.Пелево	+	+		
18	г.Лаишево	+	+		
Лениногорский район					
19	ул.Фрунзе - пер. Строительный г. Лениногорск	+	+		
20	ул. Камышлинская г. Лениногорск	+	+		
21	ШРП № 94 до 2 пер. Стадионный г. Лениногорск	+	+		
22	ул. Вахитова г. Лениногорск	+	+		
23	ул. Лыжная г. Лениногорск	+	+		
24	н.п. Подлесный-2	+	+		
Мамадышский район					
25	н.п. Берсутский	+	+		
Новошешминский район					
26	ул. Тихонова в н.п. Новошешминск	+	+		

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Нурлатский район					
27	ГРП № 2 в г. Нурлат	+	+		
28	н.п. Мамыково	+	+		
29	н.п. Пушкино	+	+		
Пестречинский район					
30	ул. Советская в н.п. Кряш-Серда	+	+		
31	ул.Дружбы в с. Пестрецы	+	+		
Черемшанский район					
32	ул. Садовая - ул. Газизуллина в н.п.Черемшан	+	+		
33	ул.Садовая в с. Черемшан	+	+		
Чистопольский район					
34	ул.Балакина- Советской в н.п.Каргали	+	+	+	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
г.Набережные Челны					
35	ул. Х.Такташ, Заречная, Добрая, Типографная в 28 квартале, п. ЗЯБ	+	+		
36	ул. Комсомольская Набережная в мкр. 9а, п. Старые Челны	+	+		
г. Казань					
37	ул. Новоселья, Тыныч, Балкыш, Крутая в п. Б.Клыки Советского района	+	До 03.03.2017		
38	ул. Авиации, Аулак, Бэйге, Дулкын, Казансу, Ключевая, пер. Конструкторский, Оптиков, Поэта Каменева, пер. Тенистый, Тугай, Чулпан жилого массива Кульсеитова	+	До 03.03.2017		

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
39	ул. Шоссейная в жилом массиве Борисоглебское	+	До 03.03.2017		
40	ул. Мира, М. Акмуллы в п. Салмачи	+	До 03.03.2017		
41	ул. Боевая	Не требуется			
42	ул. Краснодонская -ул. Кубанская	+	До 03.03.2017		
43	ул. Ново-Азинская - ул. Коновалова	+	До 03.03.2017		
44	ул. Прибрежная в пос. Борисово	+	До 03.03.2017		
45	ул. Ак.Павлова – ул. Годовикова	+	До 03.03.2017		
46	ул. Красный Химик д. 22 -д. 24	Не требуется			
47	ул. Залесная, 1в	Не требуется			
48	ул. Грунтовая - ул. Авангардная	+	До 03.03.2017		
49	ул. Магистральная, 13 - ул. Ю.Урам, 10	Не требуется			
50	ГГРП 1 г. Казань РТ	Не требуется			
51	ГГРП 2 г. Казань РТ	Не требуется			
52	ул. Сибирский тракт г. Казань РТ	+	До 03.03.2017		

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
53	ул. Казанская - ул. Ботаническая в пос. Константиновка	+	До 03.03.2017		
54	ул. Поперечно-Ноксинская, ул. Сибирский тракт	+	До 03.03.2017		
55	ул. Школьная - ул. Советская в пос. Константиновка	+	До 03.03.2017		
56	ул. Асыл яр-Лачен в н.п. Киндери	+	До 03.03.2017		
57	ул. Транспортная - ул. Трансформаторная в пос. Аки	+	До 03.03.2017		
58	н.п. Петровский, ул. Березовая, Сосновая	+	До 03.03.2017		
59	ГГРП Кощакново	Не требуется			
60	АГНКС-1	+	До 03.03.2017		
61	ГГРП Маргариновый завод	+	До 03.03.2017		
62	ГГРП Аэропорт	Не требуется			
63	ГРП Крутушка	Не требуется			

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
64	ГРП Озерный	Не требуется			
65	ГРП Константиновка	+	До 03.03.2017		
66	ул. Патриса Лумумбы	Не требуется			
67	ул. Куземетьевская, 2	Не требуется			
68	ул. Коновалова, 96	Не требуется			
69	ул. Оренбургский тракт, 101	Не требуется			
70	ул Возрождения в н.п. Царицынский Бугор	Не требуется			
71	ул. Еловая в н.п. Новейшая Сосновка	Не требуется			
72	ул. Беркутова, "Нафис" в пос. Константиновка	Не требуется			
73	ул. Б. Красная в пос. М.Клыки	Не требуется			
74	ул. Октябрьская в пос. Б. Клыки	Не требуется			

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		2018 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (17.02.2017г. – 23.02.2017г.)	8,98	9,02	100,80
СМР	8,98	9,02	100,80
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ (01.02.2017г. – 23.02.2017г.)	32,21	33,21	103,10
СМР	32,21	33,21	103,10
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 23.02.2017г.)	1 579,70	1 595,24	100,98
СМР	1 579,70	1 595,24	100,98
Оборудование	0,00	0,00	0,00

Создание и строительство комплекса зданий Болгарской исламской академии

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ ГИСУ РТ	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Май 2016 г.	
Срок завершения строительства		Май 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (17.02.2017г. – 23.02.2017г.)	14,95	15,12	101,13
СМР	14,95	15,12	101,13
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ (01.02.2017г. – 23.02.2017г.)	95,67	96,44	100,80
СМР	95,67	96,44	100,80
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 23.02.2017г.)	946,91	961,09	101,49
СМР	946,91	961,09	101,49
Оборудование	0,00	0,00	0,00

Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Технический заказчик			
Ориентировочная стоимость объекта, млн. руб.		214,55	
Начало строительства		Август 2016 г.	
Срок завершения строительства		Сентябрь 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (17.02.2017г. – 23.02.2017г.)	1,77	1,85	103,13
СМР	1,77	1,85	103,13
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ (01.02.2017г. – 23.02.2017г.)	5,27	5,30	100,57
СМР	5,27	5,30	100,57
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 23.02.2017г.)	44,49	44,71	100,49