



**г. Казань, Авиастроительный район, ул.Белинского, д.4а,
дата: 07.03.2017г.**

Подрядчик: ООО «СК Стандарт строй»

Вид работы: ремонт крыши

Нарушение техники безопасности: отсутствуют средства индивидуальной защиты (монтажные пояса, защитные каски, страховочные тросы).



**г. Казань, Кировский район, ш.Горьковское, д.6,
дата: 07.03.2017г.**

Подрядчик: ООО « Дом тепла и комфорта»

Вид работы: ремонт крыши

Нарушение техники безопасности: отсутствуют средства индивидуальной защиты (монтажные пояса, защитные каски, страховочные тросы).



**г. Казань, Авиастроительный район, ул.Индустриальная, д.11,
дата: 07.03.2017г.**

Подрядчик: ООО «СК Стандарт строй»

Вид работы: ремонт крыши

Нарушение техники безопасности: отсутствуют средства индивидуальной защиты (монтажные пояса, защитные каски, страховочные тросы).



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2017 г.

4

Объемы финансирования за счёт средств:
(млн. руб.)

ГК - Фонд
содействия
реформ-
нию ЖКХ

бюджета
Республики
Татарстан

местного бюджета

собственников
помещений

ВСЕГО

-

1 346,28

1 073,05

2 635,94

5 055,27



Программа капремонта МКД 2017г.

5

	МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Кол-во домов, где начаты работы
1	Агрызский	9	23 741,76	8
2	Азнакаевский	30	83 906,69	13
3	Аксубаевский	5	7 460,11	2
4	Актанышский	2	9 942,44	2
5	Алексеевский	4	9 581,62	4
6	Алькеевский	3	3 022,72	1
7	Альметьевский	62	299 074,79	16
8	Апастовский	3	5 367,72	1
9	Арский	7	18 720,06	6
10	Атнинский	1	1 241,42	1
11	Бавлинский	7	38 493,26	6
12	Балтасинский	3	5 148,29	1
13	Бугульминский	57	207 947,49	17
14	Буинский	7	24 533,95	7
15	Верхнеуслонский	1	5 074,42	1
	Итого по РТ	996	5 055 267,94	427



Программа капремонта МКД 2017г.

	МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Кол-во домов, где начаты работы
16	Высокогорский	15	36 343,65	15
17	г.Казань	245	1 509 241,13	75
18	г.Набережные Челны	147	1 207 573,20	59
19	Елабужский	32	123 708,60	16
20	Заинский	17	64 205,94	8
21	Зеленодольский	33	247 891,15	7
22	Камско-Устьинский	10	9 695,35	
23	Кукморский	5	17 236,30	5
24	Лаишевский	7	22 156,10	4
25	Лениногорский	21	126 677,55	9
26	Мамадышский	9	14 527,10	5
27	Менделеевский	10	47 506,95	3
28	Мензелинский	5	19 678,48	4
29	Муслюмовский	5	7 633,71	1
30	Нижнекамский	128	559 401,53	64
	Итого по РТ	996	5 055 267,94	427



Программа капремонта МКД 2017г.

7

	МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Кол-во домов, где начаты работы
31	Новошешминский	5	4 633,11	
32	Нурлатский	14	49 132,34	10
33	Пестречинский	6	15 923,68	2
34	Рыбно-Слободский	4	7 328,02	4
35	Сабинский	7	12 327,80	3
36	Сармановский	15	39 430,27	4
37	Спасский	6	7 552,87	2
38	Тетюшский	8	12 866,47	7
39	Тукаевский	8	27 358,13	6
40	Тюлячинский	1	1 545,26	
41	Черемшанский	2	2 292,34	2
42	Чистопольский	16	96 391,86	16
43	Ютазинский	14	21 752,29	10
	Итого по РТ	996	5 055 267,94	427



Программа по капитальному ремонту школ на 2017 год

8

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт школ и детсадов Мин-во образования и науки РТ	36 школ (29 общеобраз., 7 корр.) 110 ДОО	РТ 864,46 1 624,87	РТ 90,3

Утверждено РКМ РТ № 2959-р от 16.12.2016



Капитальный ремонт школ на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	718 703,1	26,0	4,0
1	МБОУ "Русско-татарская СОШ №129" (филиал), г.Казань	792,1	0,0	0,0
2	МБОУ "Гимназия №10", г.Зеленодольск	8 600,0	0,0	0,0
3	МАОУ "Лицей-интернат №2", г. Казань, спальный корпус	5 813,5	1,0	1,0
4	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 с углубленным изучением отдельных предметов", г.Зеленодольск	6 730,6	1,0	1,0
5	МБОУ "Гимназия №28", г. Казань	23 019,6	2,5	0,0
6	МБОУ "Тетюшская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича", г.Тетюши	46 214,6	6,8	1,7
7	МБОУ "СОШ №153", г. Казань	26 404,1	10,8	4,0
8	ОШ №21, г. Альметьевск	63 920,1	12,0	5,0
9	МБОУ "СОШ №17", г. Казань	17 827,9	12,8	4,5
10	МБОУ "Гимназия №102 им.М.С. Устиновой", г. Казань ул.Городская, д.2	29 808,1	13,6	2,0
11	МБОУ "Тавельская СОШ", Мамадышский	14 891,6	14,0	5,0



Капитальный ремонт школ на 2017 г.

10

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
12	МБОУ "Альметьевская ООШ", Сармановский	10 343,6	17,0	2,0
13	МБОУ "Русско-татарская СОШ № 97", г. Казань	26 221,3	17,4	1,4
14	"Основная общеобразовательная татарско-русская школа №66", г. Казань	34 066,4	17,6	2,2
15	МБОУ "Русско-татарская СОШ №129", г. Казань	38 115,1	18,9	3,5
16	МБОУ "Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №65 с углубленным изучением отдельных предметов", г. Казань	38 606,7	20,8	2,3
17	МБОУ "Рыбно-Слободская СОШ №2« Рыбно-Слободский район	29 656,4	24,0	6,0
	Итого по РТ	718 703,1	26,0	4,0
18	МБОУ "СОШ № 33", г. Наб. Челны	52 586,6	27,0	1,0
19	МАОУ "Лицей-интернат инновационных технологий №36", г. Наб. Челны	21 861,6	29,6	4,0
20	МБОУ "Татарская гимназия №17 им.Г.Ибрагимова", г.Казань	27 213,1	29,9	2,9



Капитальный ремонт школ на 2017 г.

11

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	718 703,1	26,0	4,0
21	МБОУ «Камскополянская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов», Нижнекамский	53 073,7	33,0	7,0
22	МБОУ "Аксунская средняя общеобразовательная школа", Буинский	15 631,4	33,8	9,5
23	МБОУ "Большекайбицкая СОШ" - филиал "Арслановская НОШ", Кайбицкий	2 677,8	37,4	29,1
24	МБОУ "СОШ №112", г.Казань	16 876,8	42,0	2,3
25	МБОУ "Габишевская СОШ им.М.А.Гареева", Лаишевский район, с.Габишево	28 590,8	52,6	6,2
26	МАОУ "Гимназия № 77", г. Наб. Челны	16 411,5	57,5	1,7
27	МБОУ "Сизинская основная общеобразовательная школа", Арский	12 687,1	59,1	22,1
28	МБОУ "Крындинская начальная общеобразовательная школа", Агрызский	7 358,5	63,0	4,5
29	МБОУ "Гимназия №40", г. Казань	42 702,4	77,9	5,4



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2017 г.

12

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГБОУ Альметьевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	38 504,5	12,0	3,0
2	ГБОУ "Маскаринская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями"	10 011,1	15,8	8,3
3	ГКСОУ для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа "Республиканская специальная общеобразовательная школа им.Н.А. Галлямова"	39 186,6	19,5	6,0
Итого по РТ		145 758,0	23,5	7,1
4	ГБОУ "Чистопольская школа №10 для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1 669,2	26,8	5,5
5	ГБОУ "Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	17 894,6	35,0	19,0
6	ГБОУ «Ново-Кинерская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»	27 466,5	35,1	5,4
7	ГБОУ «Казанская школа №61 для детей с ограниченными возможностями здоровья»	11 025,5	37,1	9,3



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

13

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 624 868,8	24,6	5,9
1	Верхнеуслонский	14 854,7	0,0	0,0
2	Высокогорский	20 189,1	3,3	1,6
3	Кайбицкий	7 150,5	4,5	3,0
4	Атнинский	29 660,0	5,4	4,6
5	Альметьевский	47 776,0	10,7	3,0
6	Нурлатский	13 433,1	10,8	7,3
7	Елабужский	23 810,7	11,0	3,0
8	Камско-Устьинский	19 417,5	11,2	2,3
9	г. Казань	198 797,5	14,2	6,1
10	Дрожжановский	13 031,4	14,6	1,4
11	Чистопольский	41 029,5	14,7	7,4
12	Заинский	44 568,4	15,0	9,7
13	Алькеевский	23 680,2	15,9	4,6
14	Черемшанский	10 301,9	16,3	13,3



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
15	Арский	26 395,5	16,4	2,2
16	Аксубаевский	8 079,9	16,7	4,2
17	Азнакаевский	50 547,9	16,8	4,9
18	Сармановский	13 700,9	17,0	2,0
19	Новошешминский	7 724,7	17,2	8,0
20	Бавлинский	35 761,9	19,2	12,2
21	Тюлячинский	18 001,5	19,5	0,4
22	Бугульминский	72 621,9	21,5	5,1
23	Алексеевский	25 008,4	22,0	3,0
24	Ютазинский	14 739,6	23,4	11,0
25	Муслюмовский	42 604,4	23,5	5,5
	Итого по РТ	1 624 868,8	24,6	5,9
26	Мамадышский	77 063,6	24,7	4,8
27	Мензелинский	20 895,0	25,0	6,4
28	Тукаевский	15 918,9	25,0	2,0



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

15

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 624 868,8	24,6	5,9
29	Менделеевский	7 343,7	25,0	5,0
30	г. Наб.Челны	269 210,4	29,0	2,6
31	Актанышский	25 533,5	30,0	5,0
32	Сабинский	37 438,7	31,5	9,1
33	Спасский	11 085,7	31,9	14,0
34	Зеленодольский	28 315,5	32,5	7,4
35	Нижнекамский	150 000,0	36,6	7,6
36	Лаишевский	11 559,8	39,7	3,7
37	Кукморский	38 766,2	40,6	8,1
38	Буинский	15 405,3	44,6	13,7
39	Пестречинский	10 688,4	46,9	7,5
40	Лениногорский	39 753,5	47,6	11,4
41	Балтасинский	25 386,5	61,8	23,2
42	Апастовский	9 226,5	78,9	17,8
43	Агрызский	8 390,9	81,0	3,1



Капитальный ремонт ДОЛ на 2017 г.

16

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	4 – капремонт 4 – строительство 3 – реконструкция	94,500 РТ: - 30,155 - 21,933 - 41,000 Нераспределенный лимит – 1,412	5,500 РТ: - 1,200 - 4,300

Утверждено РКМ РТ № 2781-р от 02.12.2016



Капитальный ремонт ДОЛ по объектам на 2017 г.

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ДОЛ "Яблочко", Бугульминский	6 000,0	25,0	2,0
2	ДОЛ "Созвездие", Заинский	6 000,0	35,0	20,0
	Итого по РТ	30 155,0	61,5	7,3
3	ДОЛ "Дубравушка", Ютазинский	5 000,0	65,0	10,0
4	ДОЛ "Алмалы", Агрызский	13 155,0	89,0	3,0



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

18

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Мин-во образования и науки РТ	10 объектов	РТ 671,16	РТ 10,22

Утверждено РКМ РТ № 3050-р от 21.12.2016



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

19

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАПОУ Казанский радиомеханический колледж	24 564,0	5,0	0,0
2	ГАПОУ Казанский техникум информационных технологий и связи (продолжение работ)	105 000,0	5,0	2,0
3	ГАПОУ Альметьевский профессиональный колледж	84 626,5	10,0	4,0
4	ГАПОУ Нурлатский аграрный техникум	71 803,0	11,0	3,0
5	ГАПОУ Кукморский аграрный колледж	91 233,9	11,0	3,0
6	ГАПОУ Международный колледж сервиса	92 880,8	12,0	1,0
	Итого по РТ	671 158,5	12,9	3,7
7	ГАПОУ Камский строительный колледж им.Е.Н. Батенчука	104 100,4	13,0	2,0
8	ГАПОУ Актанышский технологический техникум	25 651,6	30,0	10,0
9	ГАПОУ Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства	59 798,4	30,0	11,0
10	ГАПОУ Казанский торгово-экономический техникум (продолжение работ) с приобретением оборудования, мебели и инвентаря	11 500,0	40,0	28,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

20

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Мин-во культуры РТ	44 объекта	РТ 338,209	РТ 4,29

Утверждено РКМ РТ № 3194-р от 30.12.2016



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

21

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,7	23,2	4,9
1	Сабинский, с.Евлаштау, ул.Бариева,д.11	5 461,1	0,0	0,0
2	Азнакаевский, д.Бирючевка,ул.Центральная,д.27/1	1 201,3	1,0	1,0
3	Пестречинский, с.Белкино, ул.Школьная,д.89	12 289,1	1,0	0,0
4	Азнакаевский, Уразаево, ул.Энгельса,д.63	5 452,4	2,0	1,0
5	Заинский, п. Савалеево, ул.Центральная,д.11	8 425,5	3,0	3,0
6	Камско-Устьинский, с.Красновидово, ул.Мира,д.1	3 866,3	3,0	2,0
7	Камско-Устьинский, с.Старое Барышево, ул.Центральная,д.15	3 128,1	3,0	2,0
8	Чистопольский, с.Александровка, ул.Школьная,д.7	7 721,1	4,0	0,0
9	Кайбицкий, с.Б.Тябярдино, ул.Центральная,д.21	3 828,0	5,0	2,0
10	Алексеевский, Центральная библиотека п.г.т.Алексеевское, ул.Казакова,д.12	10 659,4	5,0	0,0
11	Арский, с.Утар-Аты, ул.Кооперативная, д.22	7 657,1	6,0	1,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

22

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,7	23,2	4,9
12	Алькеевский, с.Верхнее Альмурзино, ул.Пионерская,д.24	4 962,9	6,0	4,0
13	Спасский, с.Ямбухтино, ул.Центральная,д.17	11 745,5	6,0	4,0
14	Мамадышский, с.Никифорово, ул.Маркса, д.1	6 267,4	8,0	4,0
15	Сармановский, с.Старые Мензелябаш, ул.Ленина, д.58	6 483,9	8,0	3,0
16	Альметьевский, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1» , ул.Нефтяников,д.12	18 976,3	9,0	2,0
17	Лениногорский, с.Керлигач, ул.Советская, д.33а	9 230,1	10,0	1,0
18	Аксубаевский, д.Щербень, ул.Лермонтова, д.5	4 732,1	10,0	8,0
19	Елабужский, с.Танайка, ул.Ермазова,д.9	16 914,3	10,0	4,0
20	Верхнеуслонский, п.Октябрьский, ул.Центральная,д.1	9 122,3	12,0	4,0
21	Тюлячинский, с.Большая Мёша, ул.Школьная,д.2	1 915,3	13,0	3,0
22	Муслюмовский, с.Баюково, ул.Советская, д.2	6 673,9	16,0	4,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

23

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
23	Нурлатский, с.Фомкино, ул.Школьная,д.15	4 843,6	16,0	13,0
24	Балтасинский, с. Норма, ул.Казанская,д.1	4 824,8	17,0	2,0
25	Рыбно-Слободский, с.Кугарчино, ул.Советская, д.43а	9 377,5	18,0	8,0
26	Атнинский, с.Новая Атня, ул.Советская, д.7а	5 651,1	20,0	15,0
27	Лаишевский, с.Малые Елги, ул.Советская, д.56	8 176,9	22,0	7,0
28	Апастовский, с.Татарское Эбалаково, ул.Х.Такташ, д. 28	9 642,2	23,0	7,0
	Итого по РТ	334 871,7	23,2	4,9
29	Тукаевский, с.Бурды, ул.Центральная,д.64	13 535,2	24,0	9,0
30	Менделеевский, с.Псеево, пер.Школьный, д.3	5 289,0	25,0	5,0
31	Кукморский, с.Нырья, ул.Комсомольская,д.69	25 732,5	25,0	7,0
32	Бавлинский, Центральная библиотека г.Бавлы, ул.Гоголя,д.21а	4 347,5	31,0	5,0
33	Муслимовский, д.Верхний Табын, ул.Тукая,д.19б	6 275,0	32,0	7,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

24

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,7	23,2	4,9
34	Буинский, Районный Дом культуры (№35) с.Рунга, ул.Советская, д.6	8 532,1	33,0	8,0
35	Пестречинский, с.Чита, ул.Кооперативная, д.85	3 502,4	35,0	5,0
36	Дрожжановский, с.Татарская Бездна, ул.Ленина, д.25	2 432,9	40,0	10,0
37	Нижнекамский, д.Каенлы, ул.Ленина, д.44	7 834,5	40,0	10,0
38	Актанышский, с.Старое Тлякеево, ул.Центральная, д.85	3 661,2	45,0	0,0
39	Тетюшский, Людоговский Дом культуры г.Тетюши, ул.Горького, д.84	1 797,9	56,0	12,0
40	Актанышский, с.Татарские Суксы, ул.Гагарина, д.16	9 015,0	62,0	2,0
41	Буинский, Районный Дом культуры (№32) с.Энтуганы, ул.Центральная, д.12	11 816,4	72,0	12,0
42	Черемшанский, с.Андреевка, ул.Высоцкого, д.35	4 040,7	80,0	20,0
43	Агрызский, с.Исенбаево, ул.Советская, д.79	7 289,0	85,0	5,0
44	Бугульминский, с.Вязовка, ул.Центральная, д.32	10 541,1	87,0	0,0



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

25

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт подростковых клубов, Мин-во по делам молодежи и спорту РТ	29 объектов	РТ 98,0	РТ 2,0

Утверждено РКМ РТ № 2507-р от 28.10.2016



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

26

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Подростковый клуб "Спарта", г.Казань	3 400,0	0,0	0,0
2	Подростковый клуб "Атлет", Зеленодольский	2 800,0	25,0	8,0
3	Подростковый клуб "Заставка", Заинский	4 400,0	25,0	15,0
4	Подростковый клуб "Авангард", г.Казань	8 000,0	26,0	13,0
5	Подростковый клуб спортивной направленности "Боксер", Мензелинский	3 300,0	27,0	7,0
6	Подростковый клуб "Юность", г.Казань	4 900,0	39,0	5,0
7	Подростковый клуб "Аметист", Нижнекамский	3 300,0	40,0	10,0
8	Подростковый клуб "Романтик", Нижнекамский	2 500,0	41,0	15,0
9	Подростковый клуб "Юный техник", Нижнекамский	4 200,0	42,0	15,0
10	Подростковый клуб "Молодая гвардия", г.Казань	2 800,0	47,0	7,0
11	Подростковый клуб "Факел", Зеленодольский	1 800,0	50,0	15,0
12	Подростковый клуб "Отечество", Лаишевский	3 300,0	50,0	5,0
13	Подростковый клуб "Арена", г.Казань	8 000,0	53,0	8,0
14	Подростковый клуб "Снайпер", Елабужский	1 200,0	53,0	39,0
	Итого по РТ	93 000,0	57,0	11,9



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

27

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
15	Подростковый военно-патриотический клуб "Патриот", Менделеевский	3 050,0	55,0	7,0
	Итого по РТ	93 000,0	57,0	11,9
16	Подростковый клуб "Ритм", г.Казань"	4 100,0	73,0	18,0
17	Филиал подросткового клуба "Ракета", Альметьевский	2 100,0	74,0	28,0
18	Подростковый клуб "Ракета", Альметьевский	2 900,0	74,0	28,0
19	Подростковый клуб "Энергетик", г.Казань	8 200,0	78,0	8,0
20	Подростковый клуб "Ракета", г.Казань	2 050,0	80,0	40,0
21	Подростковый клуб "Дружба", Альметьевский	1 800,0	85,0	16,0
22	Подростковый клуб "Юность", Альметьевский	1 800,0	85,0	16,0
23	Подростковый клуб "Эврика", г.Набережные Челны	2 050,0	89,0	0,0
24	Подростковый клуб "Радуга", г.Набережные Челны	2 050,0	92,0	0,0
25	Подростковый клуб "Юность", г.Набережные Челны	2 000,0	92,0	0,0
26	Подростковый клуб "Мечтатель", г.Набережные Челны	2 000,0	92,0	0,0
27	Подростковый клуб "Чайка", г.Набережные Челны	1 300,0	92,0	0,0
28	Подростковый клуб "Родник", г.Казань	1 750,0	95,0	40,0
29	Подростковый клуб "Спутник", Елабужский	1 950,0	95,0	6,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий советов поселений, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	42 объекта	РТ 98,45	РТ -

Утверждено РКМ РТ № 3199-р от 30.12.2016



Капитальный ремонт зданий советов поселений

29

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	50 828,4	27,2	10,4
1	Нижнекамский, Большое Афанасово	1 235,9	0,0	0,0
2	Зеленодольский, с.Нурлаты	1 694,9	0,0	0,0
3	Азнакаевский, д.Бирючевка	912,7	0,0	0,0
4	Тюлячинский, с.Верхние Кибя-Кози	1 159,0	2,0	2,0
5	Лениногорский, с.Сугушла	920,4	2,0	0,0
6	Камско-Устьинский, пгт. Тенишево	1 996,7	4,0	1,0
7	Нурлатский, с. Чулпаново	622,8	5,0	4,0
8	Нурлатский, с. Фомкино	1 064,1	5,0	4,0
9	Лениногорский, с.Куакбаш	924,1	5,0	3,0
10	Пестречинский, с.Кулаево	1 818,0	7,0	2,0
11	Альметьевский, с. Сулеево	1 221,5	8,0	3,0
12	Сармановский, с.Старый Кашир	1 050,4	9,0	4,0
13	Алькеевский, с. Салманы	1 128,5	10,0	10,0
14	Апастовский, с.Верхний Индырчи	909,0	11,0	4,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений

30

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	50 828,4	27,2	10,4
15	Ютазинский, с.Байряки-Тамак	1 024,5	15,0	11,0
16	Азнакаевский, с. Тойкино	909,6	15,0	0,0
17	Агрызский, с. Сарсак-Омга	1 780,7	15,0	0,0
18	Муслюмовский, с. Муслюмово	1 856,8	15,0	5,0
19	Бавлинский, с. Татарские Тумбарлы	1 212,3	17,0	7,0
20	Спасский, пос.Приволжский	1 787,0	17,0	10,0
21	Тетюшский, с. Кошки-новотимбаево	1 000,0	18,0	12,0
22	Арский, п. Урняк	1 727,4	18,0	8,0
23	Дрожжановский, с.Хорновар-Шигали	874,9	18,0	10,0
24	Мензелинский, с. Старый Иркеняш	1 731,3	19,0	5,0
25	Елабужский, с.Бехтерево	1 745,7	19,0	4,0
26	Менделеевский район, с. Татарские Челны	2 077,9	21,0	6,0
27	Дрожжановский, с.Шланга	879,1	23,0	8,0
28	Новошешминский, с. Слобода Екатерининская	974,4	25,0	15,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений

31

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
29	Тетюшский, с. Льяшево	794,1	25,0	19,0
30	Апастовский, с. Куштово	909,0	25,0	17,0
	Итого по РТ	50 828,4	27,2	10,4
31	Актанышский, с. Актаныш	1 105,4	35,0	10,0
32	Бугульминский, с. Спасское	904,8	35,0	7,0
33	Бугульминский, с. Новое Сумароково	936,4	35,0	10,0
34	Новошешминский, с. Ерыклы	643,5	37,0	7,0
35	Аксубаевский, пгт. Аксубаево	1 683,4	65,0	20,0
36	Кайбицкий, с. Большие Кайбицы	417,0	65,0	15,0
37	Кайбицкий, с. Бурундуки	724,6	70,0	15,0
38	Алексеевский, с. Лебедино	1 666,1	70,0	70,0
39	Тюлячинский, с. Большая Меша	924,9	75,0	0,0
40	Буинский, с. Новые Чечкабы	1 324,1	75,0	15,0
41	Атнинский, с. Б. Атня	1 015,6	90,0	71,0
42	Верхнеуслонский, с. Русское Макулово	1 539,9	96,0	6,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания, Мин-во труда, занятости и социальной защиты РТ	28 объектов	РТ 121,3	РТ -

Утверждено РКМ РТ № 2567-р от 07.11.2016



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

33

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,0	44,9	9,3
1	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Надежда», Мамадышский	2 577,9	0,0	0,0
2	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Тургай», Сабинский	2 552,0	0,0	0,0
3	ГКУ «Социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ», г.Наб. Челны	2 540,0	0,0	0,0
4	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ»	6 000,0	0,0	0,0
5	ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», г.Казань	6 173,0	23,0	3,0
6	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Астра», Елабужский	3 930,0	25,0	7,0
7	ГАУСО «Бавлинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ»	1 296,0	27,0	2,0



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

34

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
8	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ	9 500,0	27,0	7,0
9	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ	6 788,0	32,0	3,0
10	ГАУСО «Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 275,3	32,0	2,0
11	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	9 400,0	35,0	7,0
12	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ялкын», Бугульминский	2 700,0	35,0	12,0
13	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	18 500,0	38,0	5,0
	Итого по РТ	116 500,0	44,9	9,3
14	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	1 825,0	45,0	31,0
15	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 604,8	46,0	6,0



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

35

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,0	44,9	9,3
16	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские зори», Менделеевский	2 500,0	65,0	20,0
17	ГАУСО «Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 000,0	70,0	0,0
18	ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 500,0	70,0	20,0
19	ГАУСО «Буинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 872,0	73,0	5,0
20	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья», Бавлинский	2 000,0	80,0	63,0
21	ГАУСО «Джалильский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 698,3	84,0	3,0



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

36

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,0	44,9	9,3
22	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ласка», Агрызский	2 500,0	85,0	0,0
23	ГАУСО «Тетюшский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 475,1	88,0	5,0
24	ГАУСО «Верхне-Отарский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	2 000,0	90,0	15,0
25	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»	4 128,0	94,0	2,0
26	ГАУСО «Алексеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	1 305,2	95,0	50,0
27	ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 359,4	98,0	53,0
28	ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Рэхэт», Зеленодольский	700,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

37

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт муниципальных архивов, ГБУ «Государственный архив РТ»	17 объектов	РТ 50,0	-

Утверждено РКМ РТ № 2696-р от 21.11.2016



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

38

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	50 000,0	41,7	12,9
1	с.Пестрецы, ул.Советская, д.34	219,5	0,0	0,0
2	с.Верхний Услон, ул.Чехова, д.18	1 484,5	0,0	0,0
3	г.Арск, площадь Советская, д.12	1 793,2	2,0	0,0
4	пгт. Аксубаево, ул.Ленина, д.8	131,8	7,0	7,0
5	г.Зеленодольск, ул.Паратская, д.15	2 541,9	10,0	7,0
6	г.Чистополь ул. К.Маркса, д.46	857,5	17,0	11,0
7	г.Заинск, ул.Ленина, д.26	7 135,0	18,0	11,0
8	г.Бугульма, ул.Владимира Ленина, д.98	2 046,8	20,0	11,0



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

39

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
9	г.Альметьевск, ул.Шевченко, д.88	6 690,8	22,0	15,0
10	пгт. Апастово, ул.Советская, д.2	563,0	25,0	6,0
11	г.Лаишево, ул.М.Ульяновой, д.54	2 715,6	27,0	9,0
12	пгт.Рыбная Слобода, ул.Ленина, д.48	738,6	31,0	29,0
13	г.Буинск, ул.Космовского, д.31	1 127,6	40,0	12,0
	Итого по РТ	50 000,0	41,7	12,9
14	с.Новошешминск, ул.Советская, д.80	480,3	45,0	15,0
15	г.Агрыз, ул.Гагарина, д.70А	6 620,7	66,0	26,0
16	г.Мамадыш, ул.Домолазова, д.32	538,5	70,0	56,0
17	г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д.6А	14 314,7	75,0	10,0



План Фонда газификации по реализации программ 2017 года

	Наименование программы	РКМ РТ	Объем фин-я, млн.руб.	План
1	Водообеспечение на селе в населенных пунктах РТ	№2919-р от 12.12.2016	660,9	Построить: 278,28 км - сетей водоснабжения 29 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	№2815-р от 06.12.2016	225,0	Установить: 12 295 - светильников 417 км - линий электропередачи 304 - щитов учета и управления
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	№2633-р от 16.11.2016	69,9	Заменить: котлы на 98 объектах бюджетной сферы
4	Переход на индивидуальные системы отопления , установка БМК в городах и районах РТ (пгт. Уруссу)	№3235-р от 31.12.2015	163,86	Перевести - на ИСО 3 441 квартиру Установить – 4 ГРПШ Построить - 23,6 км подводящих, кольцующих и фасадных газопроводов
5	Модернизация систем водоотведения	№3235-р от 31.12.2015 №2703-р от 22.11.2016	167,6	В 12 МО планируется: проектирование 2-х ОСК, строительство 3-х ОСК. капитальный ремонт 6 ОСК, реконструкция коллекторов.

Фонд Газификации

Реализация программы перехода на индивидуальные источники теплоснабжения в пгт. Уруссу РТ

Жилые дома	Планируемое количество квартир, шт.	Принято заявлений от жителей квартир, шт.	% принятых заявлений от общего числа	Динамика, %
Итого, в т.ч.	3 441	1 347	39,1%	4,1%
МКД	3 191	1 188	37,2%	5,6%
Частный сектор	250, в т.ч.: 157 – по программе ФГ 93 – за счет собственных средств	159, в т.ч.: 37 – по программе ФГ 122 – за счет собственных средств	63,6%	7,6%

Фонд Газификации

График оформления заявлений от населения в пгт. Урусу

Всего квартир, шт.	Поступило заявлений по квартирам, шт.		% выполнения за март	План на 2017 г.
	ПЛАН март	ФАКТ март		апрель
3 441	3 151	1 347	42,7% (динамика – 4,3%)	290



Капремонт коровников, овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей на 2017 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.		
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства
1	Капитальный ремонт коровников	331	1 568,9	470,7	1 098,2
2	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	26	166,7	50,0	116,7
3	Строительство силосно-сенажных траншей	127	204,5	61,4	143,1



Программа «Общественные пространства» на 2017 год

(РКМ РТ от 30.12.2016 № 3206-р, РКМ РТ от 17.02.2017 № 253-р)

№	Программа «Общественные пространства»	План на 2017г., тыс. руб.
	Общее финансирование из бюджета РТ	2 064 950,0
1	Строительно-монтажные работы	1 964 950,0
2	Проектно-изыскательские работы	100 000,00
3	Количество объектов	58

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	58	2 064 950,0	58
1	Агрызский	Улица Привокзальная, новый объект	17 618,34	согласован
2	Азнакаевский	Улица Нефтяников, новый объект	30 937,44	на коррект-ке
3	Аксубаевский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	16 126,45	согласован
4	Актанышский	Площадь Администрации, новый объект	16 591,64	согласован
5	Алексеевский	Парк по ул.Мамонова, 3-я очередь	12 735,65	согласован
6	Алькеевский	Парк отдыха, новый объект	9 546,83	согласован
7	Альметьевский	Улица Гагарина, новый объект	100 237,52	в разработке
8	Апастовский	Парк отдыха, 2-я очередь	10 031,07	согласован

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	58	2 064 950,0	58
9	Арский	Набережная р.Казанка, 2-я очередь	25 798,39	согласован
10	Атнинский	Парк отдыха «Туган ягым», 3-я очередь	11 490,11	согласован
11	Бавлинский	Площадь Октября, новый объект	17 443,01	согласован
12	Балтасинский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	16 570,79	согласован
13	Бугульминский	Центральный водоем по ул.Гашека, 2-я очередь	58 856,68	согласован
14	Буинский	Парк «Молодежный», новый объект	21 597,37	согласован
15	Верхнеуслонский	Парк культуры и отдыха, 3-я очередь	8 142,72	согласован
16	Высокогорский	Парк на выезде из города	23 249,00	согласован
17	Дрожжановский	Парк по ул.Кооперативная, 3-я очередь	13 368,38	согласован



Программа «Общественные пространства»

47

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	58	2 064 950,0	58
18	Елабужский (2)	Рекреационно-прогулочный парк «Старый Майдан», новый объект	41 824,53	согласован
		Сквер по ул. Большая Покровская, новый объект		согласован
19	Заинский	Парк им. Р.Ш. Фардиева, 2-я очередь	27 583,11	согласован
20	Зеленодольский (2)	Городское озеро в парке культуры и отдыха «Авангард», 2-я очередь	89 727,77	на коррект-ке
		Парк за ДК «Родина», новый объект		в разработке
21	Кайбицкий	Парк «Сабантуй», новый объект	6 978,28	согласован
22	Камско-Устьинский	Парк по ул. Комарова, 3-я очередь	10 706,61	согласован

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	58	2 064 950,0	58
23	Кукморский	Набережная р.Нурминка, 2-я очередь	29 203,65	согласован
24	Лаишевский	Набережная р.Кама, новый объект	21 165,32	согласован
25	Лениногорский	Парк «Юбилейный», новый объект	41 451,77	согласован
26	Мамадышский	Набережная р.Ошма у сквера «Яшьлек», 2-я очередь	29 172,97	согласован
27	Менделеевский	Ушковские острова, новый объект	14 867,59	согласован
28	Мензелинский	Парк Мусы Джалиля, новый объект	14 159,89	согласован
29	Муслюмовский	Набержная р.Ик, 2-я очередь	12 399,11	согласован

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	58	2 064 950,0	58
30	Нижнекамский (2)	Набережная р.Кама, пос.Красный Ключ, 2-я очередь	134 588,72	на коррект-ке
		Сквер «Лемаева», новый		на коррект-ке
31	Новошешминский	Парк отдыха, 3-я очередь	8 642,85	согласован
32	Нурлатский	Городской парк, 3-я очередь	28 627,22	согласован
33	Пестречинский	Парк в с.Кошцаково, новый объект	15 846,39	согласован
34	Рыбно- Слободский	Набережная р.Кама, 2-я очередь	16 016,20	согласован
35	Сабинский	Береговая линия р.Сабинка, 2-я очередь	15 349,87	согласован

Программа «Общественные пространства»

№	MP	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	58	2 000 000,0	58
36	Сармановский	Береговая линия р.Татарский Илек, 2-я очередь	18 427,48	согласован
37	Спасский	Береговая линия озера Рабига-кюль, 2-я очередь	9 607,73	согласован
38	Тетюшский	Центральный парк, 2-я очередь	11 364,94	согласован
39	Тукаевский	Парк «Солнечный», с. Новотроицкое, новый объект	19 512,58	согласован
40	Тюлячинский	Береговая линия р.Тюлячка, 2-я очередь	11 484,48	согласован
41	Черемшан	Сквер «Молодежный» по ул.Советская, новый объект	9 639,65	согласован
42	Чистопольский	Бульвар по ул. Карла Маркса, новый объект	38 695,13	в разработке

Программа «Общественные пространства»

№	MP	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	58	2 064 950,0	58
43	Ютазинский	Детский сквер, новый объект	10 296,27	согласован
44	Набережные Челны (3)	Набережная им. Г. Тукая, 2-я очередь	258 696,01	на коррект-ке
		Шишкинский бульвар, новый объект		на коррект-ке
		Площадь Азатлык, новый объект		на коррект-ке
45	Казань (9)	Система озер Кабан, новый объект	608 572,49	на коррект-ке
		Парк «Черное озеро», 2-я очередь		согласован
		Парк Урицкого, 3-я очередь		на коррект-ке
		Парк «Крылья Советов», 3-я очередь		согласован
		Пляж «Карьер», Юдино, новый		в разработке
		Горкинско-Ометьевский лес, 2-я очередь		на коррект-ке
		ООПТ «Лебяжье», новый		на коррект-ке
		Парк Комсомолец, новый		в разработке
		Сквер по ул. Сыртлановой, новый		на коррект-ке



Программа «Общественные пространства» на 2017 год

(ПКМ РТ от 30.12.2016 № 3206-р, ПКМ РТ от 17.02.2017 № 253-р)

Количество эскизных проектов, согласованных муниципальным образованием	Количество эскизных проектов, находящихся на корректировке	Количество эскизных проектов в разработке	Общее количество проектов
41	12	5	58



Программа «Доступная среда» на 2017 год

Лимит, финансирования, тыс.руб (СМР)	Объектов образования	Объектов соцсферы	Всего объектов
100 498,26	12	96	108

Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань» 2 ЭТАП (74 объекта)

54

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Азнакаевский район					
1	ул. Булатова, ул.Такташа, ул.Пушкина, ул.Строительная, ул.Сайдашева в п.г.т.Актюбинский	+	+		
Альметьевский район					
2	ул.Нахимова г.Альметьевск РТ	+	+		
3	мкр. Урсала г.Альметьевск РТ	+	+		
4	ГРП №10 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+		
5	ГРП №12 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+		
6	н.п. Шегурча	+	+		

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Арский район					
7	с. Качелино	+	+		
Бугульминский район					
8	ул. Шоссейная в н.п. Березовка	+	+		
9	ул. Связистов г. Бугульма РТ	+	+		
10	ул. Депутатская г. Бугульма РТ	+	+		
Высокогорский район					
11	п. Дачное	+	+		
12	п. Бирюлинский зверосовхоз	+	+		
13	ул. Б.Красная в с. Высокая Гора	+	+		
14	д. Керосиново	+	+		
Заинский район					
15	н.п. Урсаево	+	+		
16	н.п. Бура-Кирта	+	+		

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Лаишевский район					
17	н.п.Пелево	+	+	+	
18	г.Лаишево	+	+	+	
Лениногорский район					
19	ул.Фрунзе - пер. Строительный г. Лениногорск	+	+		
20	ул. Камышлинская г. Лениногорск	+	+		
21	ШРП № 94 до 2 пер. Стадионный г. Лениногорск	+	+		
22	ул. Вахитова г. Лениногорск	+	+		
23	ул. Лыжная г. Лениногорск	+	+		
24	н.п. Подлесный-2	+	+		
Мамадышский район					
25	н.п. Берсутский	+	+		
Новошешминский район					
26	ул. Тихонова в н.п. Новошешминск	+	+		

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Нурлатский район					
27	ГРП № 2 в г. Нурлат	+	+		
28	н.п. Мамыково	+	+		
29	н.п. Пушкино	+	+		
Пестречинский район					
30	ул. Советская в н.п. Кряш-Серда	+	+		
31	ул.Дружбы в с. Пестрецы	+	+		
Черемшанский район					
32	ул. Садовая - ул. Газизуллина в н.п.Черемшан	+	+		
33	ул.Садовая в с. Черемшан	+	+		
Чистопольский район					
34	ул.Балакина- Советской в н.п.Каргали	+	+	+	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
г.Набережные Челны					
35	ул. Х.Такташ, Заречная, Добрая, Типографная в 28 квартале, п. ЗЯБ	+	+	+	
36	ул. Комсомольская Набережная в мкр. 9а, п. Старые Челны	+	+	+	
г. Казань					
37	ул. Новоселья, Тыныч, Балкыш, Крутая в п. Б.Клыки Советского района	+	До 13.03.2017		
38	ул. Авиации, Аулак, Бэйге, Дулкын, Казансу, Ключевая, пер. Конструкторский, Оптиков, Поэта Каменева, пер. Тенистый, Тугай, Чулпан жилого массива Кульсеитова	+	До 13.03.2017		

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
39	ул. Шоссейная в жилом массиве Борисоглебское	+	До 13.03.2017		
40	ул. Мира, М. Акмуллы в п. Салмачи	+	До 13.03.2017		
41	ул. Боевая	Не требуется			
42	ул. Краснодонская -ул. Кубанская	+	До 13.03.2017		
43	ул. Ново-Азинская - ул. Коновалова	+	До 13.03.2017		
44	ул. Прибрежная в пос. Борисово	+	До 13.03.2017		
45	ул. Ак.Павлова – ул. Годовикова	+	До 13.03.2017		
46	ул. Красный Химик д. 22 -д. 24	Не требуется			
47	ул. Залесная, 1в	Не требуется			
48	ул. Грунтовая - ул. Авангардная	+	До 13.03.2017		
49	ул. Магистральная, 13 - ул. Ю.Урам, 10	Не требуется			
50	ГГРП 1 г. Казань РТ	Не требуется			
51	ГГРП 2 г. Казань РТ	Не требуется			
52	ул. Сибирский тракт г. Казань РТ	+	До 13.03.2017		

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
53	ул. Казанская - ул. Ботаническая в пос. Константиновка	+	До 13.03.2017		
54	ул. Поперечно-Ноксинская, ул. Сибирский тракт	+	До 13.03.2017		
55	ул. Школьная - ул. Советская в пос. Константиновка	+	До 13.03.2017		
56	ул. Асыл яр-Лачен в н.п. Киндери	+	До 13.03.2017		
57	ул. Транспортная - ул. Трансформаторная в пос. Аки	+	До 13.03.2017		
58	н.п. Петровский, ул. Березовая, Сосновая	+	До 13.03.2017		
59	ГГРП Кощакново	Не требуется			
60	АГНКС-1	+	До 13.03.2017		
61	ГГРП Маргариновый завод	+	До 13.03.2017		
62	ГГРП Аэропорт	Не требуется			
63	ГРП Крутушка	Не требуется			

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
64	ГРП Озерный	Не требуется			
65	ГРП Константиновка	+	До 13.03.2017		
66	ул. Патриса Лумумбы	Не требуется			
67	ул. Куземетьевская, 2	Не требуется			
68	ул. Коновалова, 96	Не требуется			
69	ул. Оренбургский тракт, 101	Не требуется			
70	ул. Возрождения в н.п. Царицынский Бугор	Не требуется			
71	ул. Еловая в н.п. Новейшая Сосновка	Не требуется			
72	ул. Беркутова, "Нафис" в пос. Константиновка	Не требуется			
73	ул. Б. Красная в пос. М.Клыки	Не требуется			
74	ул. Октябрьская в пос. Б. Клыки	Не требуется			

Капитальный ремонт амбулаторно поликлинических учреждений здравоохранения РТ в 2017 г.

Учреждения здравоохранения	Количество объектов	СМР (тыс. рублей)	Оснащение медицинским оборудованием (тыс.рублей)
Республиканские	10	144 618,7	260 000
г.Казани	27	818 855,5	
г.Наб.Челны	9	598 018,7	
г.Нижнекамск	4	352 148,2	
г.Альметьевск	4	326 358,9	
ИТОГО	54	2 240 000	260 000
ВСЕГО		2 500 000	

на сегодняшний день сформирован перечень объектов амбулаторно-поликлинических учреждений подлежащие капитальному ремонту в 2017 году.

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		2018 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (03.03.2017г. – 09.03.2017г.)	14,82	15,03	101,41
СМР	14,82	15,03	101,41
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ (01.03.2017г. – 09.03.2017г.)	16,68	17,08	103,64
СМР	16,68	17,08	103,64
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 09.03.2017г.)	1 599,37	1 615,22	100,99
СМР	1 599,37	1 615,22	100,99
Оборудование	0,00	0,00	0,00

Создание и строительство комплекса зданий Болгарской исламской академии

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ ГИСУ РТ	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Май 2016 г.	
Срок завершения строительства		Май 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (03.03.2017г. – 09.03.2017г.)	39,96	40,06	100,25
СМР	39,96	40,06	100,25
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ МАРТ (01.03.2017г. – 09.03.2017г.)	41,72	42,58	102,06
СМР	41,72	42,58	102,06
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 09.03.2017г.)	1 035,85	1 050,55	101,42
СМР	1 035,85	1 050,55	101,42
Оборудование	0,00	0,00	0,00

Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Технический заказчик			
Ориентировочная стоимость объекта, млн. руб.		214,55	
Начало строительства		Август 2016 г.	
Срок завершения строительства		Сентябрь 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (03.03.2017г. – 09.03.2017г.)	3,55	3,20	90,14
СМР	3,55	3,20	90,14
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ МАРТ (01.03.2017г. – 09.03.2017г.)	4,56	4,11	90,13
СМР	4,56	4,11	90,13
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 09.03.2017г.)	49,74	49,56	99,64

Строительство школы на 1224 места в ж.р.Прибрежный в г. Набережные Челны

Подрядчик		ООО «Евростиль»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		895,80	
Лимит финансирования, млн. руб.		895,80	
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		Август 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (03.03.2017г. – 09.03.2017г.)	28,19	28,50	101,1
СМР	28,19	28,50	101,1
Оборудование			
МЕСЯЦ МАРТ (01.03.2017г. – 09.03.2017г.)	34,83	34,86	100,09
СМР	34,83	34,86	100,09
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 09.03.2017г.)	308,50	312,50	101,29

Строительство школы на 500 мест в г.Арск

	Подрядчик	ООО «Стройсервис»	
	Заказчик	ГКУ «ГИСУ РТ»	
	Стоимость объекта, млн.руб.	Не определена	
	Лимит финансирования, млн.руб.	25,05	
	Начало строительства	2016г.	
Период	План	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (03.03.2017г. – 09.03.2017г.)	0,48	0,51	106,25
СМР	0,48	0,51	106,25
Оборудование			
МЕСЯЦ МАРТ (01.03.2017г. – 09.03.2017г.)	0,54	0,56	103,70
СМР	0,54	0,56	103,70
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 09.03.2017г.)	24,09	24,32	100,95

**Строительство школы на 1224 места
ул. 2-я Азинская в г. Казани**

Подрядчик		ООО «Ак Таш»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		824,63	
Объем финансирования объекта, млн. руб.		178,56	
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		Август 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (03.03.2017г. – 09.03.2017г.)	7,53	7,62	101,19
СМР	7,53	7,62	101,19
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ МАРТ (01.03.2017г. – 09.03.2017г.)	9,68	9,79	101,21
СМР	9,68	9,79	101,21
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 09.03.2017г.)	213,18	222,68	104,46

Строительство школы 1224 места в мкр 6Б ЖК «Седьмое небо» г.Казани

Подрядчик		ООО «Ак Таш»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		836,15	
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		Август 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (03.03.2017г. – 09.03.2017г.)	7,73	8,61	111,39
СМР	7,73	8,61	111,39
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ МАРТ (01.03.2017г. – 09.03.2017г.)	9,94	11,07	111,36
СМР	9,94	11,07	111,36
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 09.03.2017г.)	162,52	175,20	107,81