



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2017 г.

1

Объемы финансирования за счёт средств:
(млн. руб.)

ГК - Фонд
содействия
реформ-
нию ЖКХ

бюджета
Республики
Татарстан

местного бюджета

собственников
помещений

ВСЕГО

-

1 346,28

1 073,05

2 635,94

5 055,27



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

2

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
1	Новошешминский	5	4 633,11	0,00	0,00	0,00
2	Муслюмовский	5	7 633,71	538,46	7,05	5,29
3	Бавлинский	7	38 493,26	2 805,10	7,29	3,71
4	Верхнеуслонский	1	5 074,42	452,00	8,91	3,19
5	Лениногорский	21	126 677,55	12 613,42	9,96	1,86
6	Бугульминский	57	207 947,49	21 362,90	10,27	2,92
7	Пестречинский	6	15 923,68	1 952,14	12,26	5,97
8	Нурлатский	14	49 132,34	6 216,08	12,65	4,94
9	Азнакаевский	30	83 906,69	11 100,07	13,23	3,35
10	Альметьевский	62	299 074,79	40 804,80	13,64	4,09
11	Зеленодольский	33	247 891,15	37 699,78	15,21	6,27
12	г. Казань	245	1 509 241,13	237 434,77	15,73	3,11
13	Мамадышский	9	14 527,10	2 314,24	15,93	11,97
14	Сармановский	15	39 430,27	6 459,18	16,38	4,93
	Итого по РТ:	996	5 055 267,94	1 062 978,44	21,03	4,95



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

3

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
15	Заинский	17	64 205,94	12 048,06	18,76	6,52
16	Менделеевский	10	47 506,95	9 065,55	19,08	3,50
17	Тюлячинский	1	1 545,26	314,53	20,35	20,35
	Итого по РТ:	996	5 055 267,94	1 062 978,44	21,03	4,95
18	К.-Устьинский	10	9 695,35	2 064,86	21,30	4,61
19	Нижнекамский	128	559 401,53	119 668,70	21,39	5,03
20	Елабужский	32	123 708,60	28 234,77	22,82	0,34
21	Высокогорский	15	36 343,65	9 635,04	26,51	1,02
22	г. Наб. Челны	147	1 207 573,20	323 962,30	26,83	7,28
23	Кукморский	5	17 236,30	4 634,63	26,89	4,42
24	Мензелинский	5	19 678,48	5 731,70	29,13	29,13
25	Лаишевский	7	22 156,10	6 508,76	29,38	12,78
26	Балтасинский	3	5 148,29	1 631,25	31,69	9,97
27	Спасский	6	7 552,87	2 394,05	31,70	17,88
28	Черемшанский	2	2 292,34	744,00	32,46	32,46



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

4

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
29	Аксубаевский	5	7 460,11	2 758,76	36,98	32,95
30	Чистопольский	16	96 391,86	43 378,89	45,00	5,01
31	Ютазинский	14	21 752,29	9 927,46	45,64	4,27
32	Тукаевский	8	27 358,13	13 722,66	50,16	0,00
33	Сабинский	7	12 327,80	6 325,80	51,31	13,38
34	Апастовский	3	5 367,72	2 794,26	52,06	14,83
35	Буинский	7	24 533,95	13 162,08	53,65	7,79
36	Алькеевский	3	3 022,72	1 630,52	53,94	47,15
37	Атнинский	1	1 241,42	835,00	67,26	0,64
38	Актанышский	2	9 942,44	6 699,63	67,38	0,00
39	Р.-Слободский	4	7 328,02	5 203,80	71,01	11,72
40	Агрызский	9	23 741,76	17 120,85	72,11	2,45
41	Алексеевский	4	9 581,62	6 969,32	72,74	8,22
42	Тетюшский	8	12 866,47	9 556,89	74,28	5,63
43	Арский	7	18 720,06	14 501,39	77,46	14,06
	Итого по РТ:	996	5 055 267,94	1 062 978,44	21,03	4,95



МО, по которым в системе МЖФ сведения по МКД **не введены**

5

	МО	Кол-во МКД конструктивные элементы, которых не введены					
		Инженерн. система	динамика, %	Лифтовое оборудование	динамика, %	Кровля	динамика, %
1	Агрызский	24	84,42			0	100,00
2	Актанышский	72	4,00			26	0,00
3	Балтасинский	2	75,00			0	100,00
4	г. Казань	1 163	77,80	512	55,7	517	60,38
5	г. Наб. Челны	4	99,30	5	76,2	25	21,88
6	Зеленодольский	79	90,13	23	0,00	163	6,32
7	Лаишевский	67	67,00			3	25,00
8	Менделеевский	30	38,78			3	0,00
9	Новошешмиский	43	0,00				
10	Пестречинский	106	24,29			6	14,29
11	Тукаевский	253	0,78			137	1,44



МО, по которым в системе МЖФ сведения по МКД **введены не корректно**

6

	МО	Кол-во МКД конструктивные элементы, которых введены не корректно				
		Инженерная система	Лифтовое оборудование	Кровля	Подвал	Фасад
1	Агрызский	40	-	8	9	8
2	Актанышский	10	-	6	20	
3	Алексеевский		-			3
4	Арский	90	-			
5	Бавлинский	91	-			1
6	Балтасинский	24	-		1	
7	Бугульминский					2
8	Верхнеуслонский	10	-	1		
9	Высокогорский	10	-			
10	г. Казань	520	86	80	104	73
	Итого по РТ	1 015	88	143	276	213



МО, по которым в системе МЖФ сведения по МКД **введены не корректно**

	МО	Кол-во МКД конструктивные элементы, которых введены не корректно				
		Инженерная система	Лифтовое оборудование	Кровля	Подвал	Фасад
11	г. Наб. Челны	17		8	26	13
12	Зеленодольский	88	2	5	46	23
13	Лаишевский	6		1		3
14	Менделеевский	36				4
15	Мензелинский		-			1
16	Пестречинский	30	-	28	51	51
17	Р.-Слободский	7	-	1		5
18	Спасский	3	-	1		
19	Тукаевский	33	-	3	18	7
20	Чистопольский			1	1	19
	Итого по РТ	1015	88	143	276	213



Программа по капитальному ремонту школ на 2017 год

8

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт школ и детсадов Мин-во образования и науки РТ	36 школ (29 общеобраз., 7 корр.) 110 ДОО	РТ 864,46 1 624,87	РТ 90,3

Утверждено РКМ РТ № 2959-р от 16.12.2016



Капитальный ремонт школ на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	718 703,1	46,0	5,9
1	МБОУ "Русско-татарская СОШ №129" (филиал), г.Казань,	792,1	1,0	0,0
2	МБОУ "Гимназия №10", г.Зеленодольск	8 600,0	2,0	2,0
3	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 с углубленным изучением отдельных предметов", г. Зеленодольск	6 730,6	4,0	4,0
4	МАОУ "Лицей-интернат №2", г. Казань	5 813,5	15,0	2,0
5	МБОУ "СОШ №17", г. Казань	17 827,9	25,8	4,1
6	МБОУ "Русско-татарская СОШ № 97", г. Казань	26 221,3	25,9	1,5
7	МБОУ "Русско-татарская СОШ №129", г. Казань	38 115,1	28,4	2,7
8	"Основная общеобразовательная татарско-русская школа №66", г. Казань	34 066,4	29,0	4,0
9	МБОУ "Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №65 с углубленным изучением отдельных предметов", г. Казань	38 606,7	31,5	3,8
10	МБОУ "Гимназия №28", г. Казань	23 019,6	34,5	8,0
11	ОШ №21, г. Альметьевск	63 920,1	37,0	6,0



Капитальный ремонт школ на 2017 г.

10

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
12	МБОУ "Гимназия №102 им.М.С. Устиновой", г. Казань	29 808,1	37,6	7,4
13	МБОУ "Тетюшская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича", г.Тетюши	46 214,6	38,0	16,3
14	МБОУ "СОШ №153", г. Казань	26 404,1	44,3	6,9
15	МБОУ "Альметьевская ООШ", Сармановский	10 343,6	45,0	3,0
16	МБОУ "Рыбно-Слободская СОШ №2" Рыбно-Слободский	29 656,4	45,0	9,0
	Итого по РТ	718 703,1	46,0	5,9
17	МБОУ "Тавельская СОШ", Мамадышский	14 891,6	46,0	6,0
18	МБОУ «Камскополянская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов», Нижнекамский	53 073,7	49,0	4,0
19	МАОУ "Лицей-интернат инновационных технологий №36", г. Наб. Челны	21 861,6	53,0	7,0
20	МБОУ "СОШ №112", г.Казань	16 876,8	54,1	4,3



Капитальный ремонт школ на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	718 703,1	46,0	5,9
21	МБОУ "СОШ № 33", г. Наб. Челны	52 586,6	55,0	5,0
22	МБОУ "Татарская гимназия №17 им.Г.Ибрагимова", г. Казань	27 213,1	55,3	14,5
23	МАОУ "Гимназия № 77", г. Наб. Челны	16 411,5	63,0	2,0
24	МБОУ "Габишевская СОШ им.М.А.Гареева", Лаишевский	28 590,8	70,7	5,6
25	МБОУ "Аксунская средняя общеобразовательная школа", Буинский	15 631,4	72,4	10,4
26	МБОУ "Крындинская начальная общеобразовательная школа", Агрызский	7 358,5	74,0	2,0
27	МБОУ "Сизинская основная общеобразовательная школа", Арский	12 687,1	81,3	1,0
28	МБОУ "Гимназия №40", г. Казань	42 702,4	86,7	1,4
29	МБОУ "Большекайбицкая СОШ" - филиал "Арслановская НОШ", Кайбицкий	2 677,8	100,0	10,0



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2017 г.

12

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГБОУ "Маскаринская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями"	10 011,1	30,9	4,8
2	ГБОУ Альметьевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	38 504,5	35,0	15,0
3	ГКСОУ для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа "Республиканская специальная общеобразовательная школа им.Н.А. Галлямова"	39 186,6	35,3	1,9
	Итого по РТ	145 758,0	45,3	9,8
4	ГБОУ «Ново-Кинерская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»	27 466,5	47,0	4,0
5	ГБОУ "Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	17 894,6	57,0	6,0
6	ГБОУ "Чистопольская школа №10 для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1 669,2	92,3	43,3
7	ГБОУ «Казанская школа №61 для детей с ограниченными возможностями здоровья»	11 025,5	99,3	39,6



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

13

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 624 868,8	47,6	7,4
1	Высокогорский	20 189,1	15,3	3,4
2	Заинский	44 568,4	20,0	2,4
3	Камско-Устьинский	19 417,5	20,2	3,8
4	Нурлатский	13 433,1	23,7	4,5
5	Дрожжановский	13 031,4	25,0	2,7
6	Верхнеуслонский	14 854,7	26,1	1,6
7	Атнинский	29 660,0	27,0	6,7
8	г. Казань	198 797,5	29,6	6,2
9	Елабужский	23 810,7	30,0	6,0
10	Аксубаевский	8 079,9	32,2	4,0
11	Тюлячинский	18 001,5	37,9	5,8
12	Альметьевский	47 776,0	38,3	8,0
13	Бугульминский	72 621,9	39,1	8,2
14	Муслюмовский	42 604,4	40,0	8,3



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
15	Бавлинский	35 761,9	41,0	5,3
16	Зеленодольский	28 315,5	42,6	1,1
17	Тукаевский	15 918,9	43,0	14,0
18	Менделеевский	7 343,7	44,0	7,0
19	Ютазинский	14 739,6	44,4	6,3
20	Сабинский	37 438,7	45,5	3,5
21	Мамадышский	77 063,6	45,7	5,6
22	Алькеевский	23 680,2	47,3	6,7
	Итого по РТ	1 624 868,8	47,6	7,4
23	Чистопольский	41 029,5	48,2	10,1
24	Арский	26 395,5	50,0	9,4
25	Сармановский	13 700,9	50,0	5,0
26	Актанышский	25 533,5	52,0	7,0
27	Азнакаевский	50 547,9	54,5	14,4
28	Нижнекамский	150 000,0	55,7	6,8



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

15

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 624 868,8	47,6	7,4
29	г. Наб. Челны	269 210,4	56,0	9,4
30	Кайбицкий	7 150,5	57,3	12,1
31	Мензелинский	20 895,0	57,3	11,8
32	Кукморский	38 766,2	60,9	9,4
33	Спасский	11 085,7	62,5	10,8
34	Алексеевский	25 008,4	65,0	20,0
35	Лениногорский	39 753,5	66,0	6,3
36	Лаишевский	11 559,8	68,7	14,7
37	Буинский	15 405,3	83,6	12,7
38	Балтасинский	25 386,5	85,4	2,1
39	Агрызский	8 390,9	92,2	0,0
40	Черемшанский	10 301,9	94,8	3,9
41	Новошешминский	7 724,7	95,0	1,3
42	Апастовский	9 226,5	100,0	0,0
43	Пестречинский	10 688,4	100,0	1,0

Капитальный ремонт МБДОУ «Каратунский детский сад «Гульчечек», Апастовский МР

После ремонта



Субподрядчик: ООО СФ «Стройградинжиниринг»
Сумма работ (бюджет РТ): 5,86 млн. рублей.



Капитальный ремонт ДОЛ на 2017 г.

17

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	4 – капремонт 4 – строительство 3 – реконструкция	94,500 РТ: - 30,155 - 21,933 - 41,000 Нераспределенный лимит – 1,412	5,500 РТ: - 1,200 - 4,300

Утверждено РКМ РТ № 2781-р от 02.12.2016



Капитальный ремонт ДОЛ по объектам на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ДОЛ "Яблочко", Бугульминский	6 000,0	70,0	20,0
2	ДОЛ "Дубравушка", Ютазинский	5 000,0	85,0	7,0
3	ДОЛ "Созвездие", Заинский	6 000,0	85,0	20,0
	Итого по РТ	30 155,0	87,7	10,0
4	ДОЛ "Алмалы", Агрызский	13 155,0	98,0	2,0



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

19

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Мин-во образования и науки РТ	10 объектов	РТ 671,16	РТ 10,22

Утверждено РКМ РТ № 3050-р от 21.12.2016



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАПОУ Нурлатский аграрный техникум	71 803,0	19,0	3,0
2	ГАПОУ Кукморский аграрный колледж	91 233,9	21,0	6,0
3	ГАПОУ Альметьевский профессиональный колледж	84 626,5	23,0	6,0
4	ГАПОУ Казанский техникум информационных технологий и связи (продолжение работ)	105 000,0	24,0	9,0
5	ГАПОУ Международный колледж сервиса	92 880,8	25,0	4,0
	Итого по РТ	671 158,5	32,9	10,9
6	ГАПОУ Казанский радиомеханический колледж	24 564,0	42,0	5,0
7	ГАПОУ Казанский торгово-экономический техникум (продолжение работ) с приобретением оборудования, мебели и инвентаря	11 500,0	48,0	4,0
8	ГАПОУ Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства	59 798,4	52,0	7,0
9	ГАПОУ Актанышский технологический техникум	25 651,6	55,0	8,0
10	ГАПОУ Камский строительный колледж им.Е.Н. Батенчука	104 100,4	57,0	38,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

21

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Мин-во культуры РТ	44 объекта	РТ 338,209	РТ 4,29

Утверждено РКМ РТ № 3194-р от 30.12.2016



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

22

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,7	45,3	8,4
1	Сабинский, с.Евлаштау, ул.Бариева,д.11	5 461,1	2,0	0,0
2	Азнакаевский, д.Бирючевка, ул.Центральная,д.27/1	1 201,3	2,0	0,0
3	Чистопольский, с.Александровка, ул.Школьная,д.7	7 721,1	8,0	4,0
4	Заинский, п. Савалеево, ул.Центральная,д. 11	8 425,5	10,0	5,0
5	Камско-Устьинский, с.Старое Барышево, ул.Центральная,д.15	3 128,1	17,0	7,0
6	Камско-Устьинский, с.Красновидово, ул.Мира,д.1	3 866,3	17,0	6,0
7	Алексеевский, Центральная библиотека п.г.т.Алексеевское, ул.Казакова,д.12	10 659,4	20,0	13,0
8	Алькеевский, с.Верхнее Альмурзино, ул.Пионерская,д.24	4 962,9	20,0	10,0
9	Аксубаевский, д.Щербень, ул.Лермонтова, д.5	4 732,1	22,0	3,0
10	Арский, с.Утар-Аты, ул.Кооперативная, д.22	7 657,1	25,0	8,0
11	Пестречинский, с.Белкино, ул.Школьная,д.89	12 289,1	25,0	10,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

23

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,7	45,3	8,4
12	Спасский, с.Ямбухтино, ул.Центральная,д.17	11 745,5	27,0	5,0
13	Балтасинский, с. Норма, ул.Казанская,д.1	4 824,8	27,0	7,0
14	Верхнеуслонский, п.Октябрьский, ул.Центральная,д.1	9 122,3	27,0	4,0
15	Мамадышский, с.Никифорово, ул.Маркса, д.1	6 267,4	27,0	6,0
16	Елабужский, с.Танайка, ул.Ермазова,д.9	16 914,3	29,0	6,0
17	Альметьевский, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1» , ул.Нефтяников,д.12	18 976,3	35,0	17,0
18	Атнинский, с.Новая Атня, ул.Советская, д.7а	5 651,1	35,0	5,0
19	Кукморский, с.Нырья, ул.Комсомольская,д.69	25 732,5	37,0	2,0
20	Азнакаевский, Уразаево, ул.Энгельса,д.63	5 452,4	38,0	8,0
21	Лениногорский, с.Керлигач, ул.Советская, д.33а	9 230,1	40,0	12,0
22	Лаишевский, с.Малые Елги, ул.Советская, д.56	8 176,9	45,0	10,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

24

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,7	45,3	8,4
23	Нурлатский, с.Фомкино, ул.Школьная,д.15	4 843,6	46,0	11,0
24	Тукаевский, с.Бурды, ул.Центральная,д.64	13 535,2	47,0	12,0
25	Бавлинский, Центральная библиотека г.Бавлы, ул.Гоголя,д.21а	4 347,5	48,0	3,0
26	Менделеевский, с.Псеево, пер.Школьный, д.3	5 289,0	48,0	4,0
27	Рыбно-Слободский, с.Кугарчино, ул.Советская, д.43а	9 377,5	50,0	18,0
28	Муслюмовский, с.Баюково, ул.Советская, д.2	6 673,9	50,0	10,0
29	Сармановский, с.Старые Мензелябаш, ул.Ленина, д.58	6 483,9	50,0	20,0
30	Кайбицкий, с.Б.Тябардино, ул.Центральная,д.21	3 828,0	53,0	18,0
31	Актанышский, с.Старое Тлякеево, ул.Центральная,д.85	3 661,2	57,0	2,0
32	Апастовский, с.Татарское Эбалаково, ул.Х.Такташ, д. 28	9 642,2	59,0	11,0
33	Дрожжановский, с.Татарская Бездна, ул.Ленина, д.25	2 432,9	70,0	5,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

25

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,7	45,3	8,4
34	Буинский, Районный Дом культуры (№35) с.Рунга, ул.Советская, д.6	8 532,1	73,0	13,0
35	Муслюмовский, д.Верхний Табын, ул.Тукая,д.196	6 275,0	75,0	10,0
36	Актанышский, с.Татарские Суксы, ул.Гагарина,д.16	9 015,0	77,0	5,0
37	Пестречинский, с.Чита, ул.Кооперативная,д.85	3 502,4	85,0	15,0
38	Агрызский, с.Исенбаево, ул.Советская, д.79	7 289,0	88,0	3,0
39	Нижнекамский, д.Каенлы, ул.Ленина, д.44	7 834,5	91,0	7,0
40	Буинский, Районный Дом культуры (№32) с.Энтуганы, ул.Центральная,д.12	11 816,4	93,0	8,0
41	Черемшанский, с.Андреевка, ул.Высоцкого,д.35	4 040,7	93,0	8,0
42	Бугульминский, с.Вязовка, ул.Центральная,д.32	10 541,1	95,0	2,0
43	Тетюшский, Людоговский Дом культуры г.Тетюши, ул.Горького,д.84	1 797,9	95,0	5,0
44	Тюлячинский, с.Большая Мёша, ул.Школьная,д.2	1 915,3	100,0	0,0



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

26

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт подростковых клубов, Мин-во по делам молодежи и спорту РТ	29 объектов	РТ 98,0	РТ 2,0

Утверждено РКМ РТ № 2507-р от 28.10.2016



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

27

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Подростковый клуб "Романтик", Нижнекамский	2 500,0	49,0	3,0
2	Подростковый клуб "Аметист ", Нижнекамский	3 300,0	49,0	3,0
3	Подростковый клуб "Юный техник ", Нижнекамский	4 200,0	50,0	3,0
4	Подростковый клуб "Молодая гвардия", г.Казань	2 800,0	56,0	3,0
5	Подростковый клуб "Авангард", г.Казань	8 000,0	65,0	10,0
6	Подростковый клуб "Атлет", Зеленодольский	2 800,0	70,0	5,0
7	Подростковый клуб "Арена", г.Казань	8 000,0	75,0	7,0
8	Подростковый клуб "Юность", г.Казань	4 900,0	80,0	15,0
	Итого по РТ	93 000,0	82,3	8,1
9	Подростковый военно-патриотический клуб "Патриот", Менделеевский	3 050,0	84,0	4,0
10	Подростковый клуб "Отечество", Лаишевский	3 300,0	85,0	5,0
11	Подростковый клуб спортивной направленности "Боксер", Мензелинский	3 300,0	90,0	35,0
12	Подростковый клуб "Эврика", г.Наб. Челны	2 050,0	92,0	0,0
13	Подростковый клуб "Юность", г.Наб. Челны	2 000,0	92,0	0,0



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

28

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	93 000,0	82,3	8,1
14	Подростковый клуб "Чайка", г.Наб. Челны"	1 300,0	92,0	0,0
15	Подростковый клуб "Радуга", г.Наб. Челны	2 050,0	92,0	0,0
16	Подростковый клуб "Мечтатель", г.Наб. Челны"	2 000,0	92,0	0,0
17	Подростковый клуб "Ритм", г.Казань	4 100,0	93,0	5,0
18	Подростковый клуб "Снайпер", Елабужский	1 200,0	95,0	10,0
19	Подростковый клуб "Спутник", Елабужский	1 950,0	95,0	0,0
20	Подростковый клуб "Заставка", Заинский	4 400,0	95,0	45,0
21	Подростковый клуб "Родник", г.Казань	1 750,0	96,0	1,0
22	Подростковый клуб "Юность", Альметьевский	1 800,0	97,0	1,0
23	Подростковый клуб "Дружба", Альметьевский	1 800,0	97,0	1,0
24	Подростковый клуб "Факел", Зеленодольский	1 800,0	99,0	1,0
25	Подростковый клуб "Ракета", Альметьевский	2 900,0	100,0	16,0
26	Филиал подросткового клуба "Ракета", Альметьевский	2 100,0	100,0	16,0
27	Подростковый клуб "Энергетик", г.Казань	8 200,0	100,0	0,0
28	Подростковый клуб "Ракета", г.Казань	2 050,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий советов поселений, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	42 объекта	РТ 98,45	РТ -

Утверждено РКМ РТ № 3199-р от 30.12.2016



Капитальный ремонт зданий советов поселений

30

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	50 828,4	62,2	12,6
1	Азнакаевский, д.Бирючевка	912,7	1,0	0,0
2	Нурлатский, с. Чулпаново	622,8	12,0	3,0
3	Сармановский, с.Старый Кашир	1 050,4	12,0	2,0
4	Зеленодольский, с.Нурлаты	1 694,9	12,0	2,0
5	Нурлатский, с. Фомкино	1 064,1	12,0	3,0
6	Камско-Устьинский, пгт. Тенишево	1 996,7	17,0	7,0
7	Мензелинский, с. Старый Иркеняш,	1 731,3	23,0	1,0
8	Азнакаевский, с. Тойкино	909,6	24,0	4,0
9	Агрызский, с. Сарсак-Омга	1 780,7	30,0	5,0
10	Бавлинский, с. Татарские Тумбарлы	1 212,3	30,0	4,0
11	Тетюшский, с. Кошки-новотимбаево	1 000,0	34,0	1,0
12	Елабужский, с.Бехтерево	1 745,7	36,0	6,0
13	Лениногорский, с.Сугушла	920,4	40,0	32,0
14	Лениногорский, с.Куакбаш	924,1	40,0	25,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений

31

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
15	Менделеевский, с. Татарские Челны	2 077,9	43,0	8,0
16	Тетюшский, с. Льяшево	794,1	43,0	1,0
17	Нижнекамский, с. Большое Афанасово	1 235,9	45,0	41,0
18	Муслюмовский, с. Муслюмово	1 856,8	50,0	23,0
19	Ютазинский, с. Байряки-Тамак	1 024,5	55,0	10,0
20	Арский, п. Урняк	1 727,4	58,0	18,0
	Итого по РТ	50 828,4	62,2	12,6
21	Дрожжановский, с. Хорновар-Шигали	874,9	65,0	25,0
22	Альметьевский, с. Сулеево	1 221,5	66,0	6,0
23	Актанышский, с. Актаныш	1 105,4	70,0	18,0
24	Пестречинский, с. Кулаево	1 818,0	70,0	5,0
25	Новошешминский, с. Слобода Екатерининская	974,4	75,0	20,0
26	Новошешминский, с. Ерыклы	643,5	83,0	23,0
27	Апастовский, с. Куштово	909,0	90,0	34,0
28	Апастовский, с. Верхний Индырчи	909,0	90,0	40,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений

32

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	50 828,4	62,2	12,6
29	Бугульминский, с.Спасское	904,8	90,0	25,0
30	Бугульминский, с.Новое Сумароково	936,4	90,0	25,0
31	Алексеевский, с. Лебедино	1 666,1	92,0	0,0
32	Дрожжановский, с.Шланга	879,1	95,0	15,0
33	Алькеевский, с. Салманы	1 128,5	95,0	15,0
34	Кайбицкий, с.Бурундуки	724,6	97,0	7,0
35	Спасский, пос.Приволжский	1 787,0	97,0	17,0
36	Кайбицкий, с.Большие Кайбицы	417,0	97,0	7,0
37	Тюлячинский, с.Большая Меша	924,9	100,0	0,0
38	Тюлячинский, с.Верхние Кибя-Кози	1 159,0	100,0	35,0
39	Аксубаевский, пгт. Аксубаево	1 683,4	100,0	20,0
40	Атнинский, с.Б.Атня	1 015,6	100,0	0,0
41	Буинский, с. Новые Чечкабы	1 324,1	100,0	2,0
42	Верхнеуслонский, с. Русское Макулово	1 539,9	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания, Мин-во труда, занятости и социальной защиты РТ	28 объектов	РТ 121,3	РТ -

Утверждено РКМ РТ № 2567-р от 07.11.2016



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

34

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,0	62,7	4,9
1	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Надежда», Мамадышский	2 577,9	0,0	0,0
2	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Тургай», Сабинский	2 552,0	0,0	0,0
3	ГКУ «Социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ», г.Наб. Челны	2 540,0	0,0	0,0
4	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ»	6 000,0	5,0	5,0
5	ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», г.Казань	6 173,0	40,0	7,0
6	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	9 400,0	41,0	2,0
7	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗиСЗ РТ	6 788,0	42,0	6,0



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

35

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
8	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	18 500,0	54,0	6,0
9	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ	9 500,0	62,0	8,0
	Итого по РТ	116 500,0	62,7	4,9
10	ГАУСО «Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 275,3	67,0	12,0
11	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ялкын», Бугульминский	2 700,0	68,0	8,0
12	ГАУСО «Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 000,0	70,0	0,0
13	ГАУСО «Бавлинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	1 296,0	72,0	22,0
14	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 604,8	80,0	7,0
15	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ласка», Агрызский	2 500,0	85,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

36

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,0	62,7	4,9
16	ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 500,0	88,0	3,0
17	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья» в Бавлинском муниципальном районе»	2 000,0	95,0	3,0
18	ГАУСО «Буинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 872,0	95,0	7,0
19	ГАУСО «Тетюшский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 475,1	95,0	2,0
20	ГАУСО «Джалильский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 698,3	98,0	3,0
21	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»	4 128,0	98,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

37

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,0	62,7	4,9
22	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	1 825,0	99,0	9,0
23	ГАУСО «Алексеевский дом - интернат для престарелых и инвалидов »	1 305,2	100,0	0,0
24	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Астра», Елабужский	3 930,0	100,0	10,0
25	ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Рэхэт», Зеленодольский	700,0	100,0	0,0
26	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские зори», Менделеевский	2 500,0	100,0	5,0
27	ГАУСО «Верхне-Отарский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	2 000,0	100,0	0,0
28	ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 359,4	100,0	0,0



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

38

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт муниципальных архивов, ГБУ «Государственный архив РТ»	17 объектов	РТ 50,0	-

Утверждено РКМ РТ № 2696-р от 21.11.2016



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

39

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	50 000,0	70,2	10,5
1	с.Пестрецы, ул.Советская, д.34	219,5	5,0	2,0
2	с.Верхний Услон, ул.Чехова, д.18	1 484,5	12,0	4,0
3	г.Зеленодольск, ул.Паратская, д.15	2 541,9	30,0	12,0
4	г.Бугульма, ул.Владимира Ленина, д.98	2 046,8	43,0	3,0
5	г.Арск, площадь Советская, д.12	1 793,2	45,0	40,0
6	г.Лаишево, ул.М.Ульяновой, д.54	2 715,6	55,0	15,0
7	г.Альметьевск, ул.Шевченко, д.88	6 690,8	57,0	17,0
8	г.Заинск, ул.Ленина, д.26	7 135,0	60,0	20,0



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

40

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
9	г.Буинск, ул.Космовского, д.31	1 127,6	70,0	10,0
	Итого по РТ	50 000,0	70,2	10,5
10	пгт. Апастово, ул.Советская, д.2	563,0	75,0	35,0
11	г.Агрыз, ул.Гагарина, д.70А	6 620,7	82,0	4,0
12	пгт.Рыбная Слобода, ул.Ленина, д.48	738,6	89,0	17,0
13	г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д.6А	14 314,7	95,0	3,0
14	с.Новошешминск, ул.Советская, д.80	480,3	98,0	3,0
15	г.Мамадыш, ул.Домолазова, д.32	538,5	98,0	0,0
16	г.Чистополь ул. К.Маркса, д.46	857,5	100,0	1,0
17	пгт. Аксубаево, ул.Ленина, д.8	131,8	100,0	0,0



План Фонда газификации по реализации программ 2017 года

	Наименование программы	РКМ РТ	Объем фин-я, млн.руб.	План
1	Водообеспечение на селе в населенных пунктах РТ	№2919-р от 12.12.2016	660,9	Построить: 278,28 км - сетей водоснабжения 29 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	№2815-р от 06.12.2016	225,0	Установить: 12 295 - светильников 417 км - линий электропередачи 304 - щитов учета и управления
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	№2633-р от 16.11.2016	69,9	Заменить: котлы на 98 объектах бюджетной сферы
4	Переход на индивидуальные системы отопления , установка БМК в городах и районах РТ (пгт. Уруссу)	№3235-р от 31.12.2015	163,86	Перевести - на ИСО 3 441 квартиру Установить – 4 ГРПШ Построить - 23,6 км подводящих, кольцующих и фасадных газопроводов
5	Модернизация систем водоотведения	№3235-р от 31.12.2015 №2703-р от 22.11.2016	167,6	В 12 МО планируется: проектирование 2-х ОСК, строительство 3-х ОСК. капитальный ремонт 6 ОСК, реконструкция коллекторов.

Фонд Газификации

Реализация программы перехода на индивидуальные источники теплоснабжения в пгт. Уруссу РТ

Жилые дома	Планируемое количество квартир, шт.	Принято заявлений от жителей квартир, шт.	% принятых заявлений от общего числа	Динамика, %
Итого, в т.ч.	3 441	2 033	59,1%	6,4%
МКД	3 191	1 831	57,4%	6,1%
Частный сектор	250, в т.ч.: 124 – по программе ФГ 126 – за счет собственных средств	183, в т.ч.: 57– по программе ФГ 126– за счет собственных средств	73,2%	2,8%

Фонд Газификации

График оформления заявлений от населения в пгт. Урусу

Всего квартир, шт.	Поступило заявлений по квартирам, шт.		% выполнения за апрель
	ПЛАН апрель	ФАКТ апрель	
3 441	3 441	2 033	59,1% (динамика – 6,4%)



Распределение объектов г.Казани

	ВСЕГО объектов	В том числе первоочередные
Объекты, в том числе:	1 280	401
взносы на счете Рег.оператора	931	304
взносы на своих счетах	183	58
Бюджетные учреждения	166	39



График разработки ПСД

Наименование организации	Всего объектов, шт.	Согласование ПСД в КТС и ВК	Прохождение экспертизы достоверности сметной стоимости
АО «УКС»	1 097	до 1 мая	до 1 июня
АО «Татэнерго» КТС	183		



Капремонт коровников, овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей на 2017 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.		
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства
1	Капитальный ремонт коровников	365	1 729,6	518,9	1 210,7
2	Капитальный ремонт овощекртофелехранилищ	26	166,7	50,0	116,7
3	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	15	37,4	11,2	26,2
4	Строительство силосно-сенажных траншей	127	204,5	61,4	143,1



Программа «Общественные пространства» на 2017 год

(РКМ РТ от 30.12.2016 № 3206-р, РКМ РТ от 17.02.2017 № 253-р)

№	Программа «Общественные пространства»	План на 2017г., тыс. руб.
	Общее финансирование из бюджета РТ	2 064 950,0
1	Строительно-монтажные работы	1 964 950,0
2	Проектно-изыскательские работы	100 000,00
3	Количество объектов	57

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	57	2 064 950,0	57
1	Агрызский	Улица Привокзальная, новый объект	17 618,34	согласован
2	Азнакаевский	Улица Нефтяников, новый объект	30 937,44	согласован
3	Аксубаевский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	16 126,45	согласован
4	Актанышский	Площадь Администрации, новый объект	16 591,64	согласован
5	Алексеевский	Парк по ул.Мамонова, 3-я очередь	12 735,65	согласован
6	Алькеевский	Парк отдыха, новый объект	9 546,83	согласован
7	Альметьевский	Каскад прудов, новый объект	100 237,52	согласован
8	Апастовский	Парк отдыха, 2-я очередь	10 031,07	согласован

Программа «Общественные пространства»

№	MP	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	57	2 064 950,0	57
9	Арский	Набережная р.Казанка, 2-я очередь	25 798,39	согласован
10	Атнинский	Парк отдыха «Туган ягым», 3-я очередь	11 490,11	согласован
11	Бавлинский	Площадь Октября, новый объект	17 443,01	согласован
12	Балтасинский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	16 570,79	согласован
13	Бугульминский	Центральный водоем по ул.Гашека, 2-я очередь	58 856,68	согласован
14	Буинский	Парк «Молодежный», новый объект	21 597,37	согласован
15	Верхнеуслонский	Парк культуры и отдыха, 3-я очередь	8 142,72	согласован
16	Высокогорский	Парк по ул.Большая Красная	23 249,00	согласован
17	Дрожжановский	Парк по ул.Кооперативная, 3-я очередь	13 368,38	согласован



Программа «Общественные пространства»

50

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	57	2 064 950,0	57
18	Елабужский (2)	Рекреационно-прогулочный парк «Старый Майдан», новый объект	41 824,53	согласован
		Сквер по ул.Большая Покровская, новый объект		согласован
19	Заинский	Парк им.Р.Ш.Фардиева, 2-я очередь	27 583,11	согласован
20	Зеленодольский (2)	Городское озеро в парке культуры и отдыха «Авангард», 2-я очередь	89 727,77	согласован
		Пляж «Комсомолец»		согласован
21	Кайбицкий	Парк «Сабантуй», новый объект	6 978,28	согласован
22	Камско-Устьинский	Парк по ул. Комарова, 3-я очередь	10 706,61	согласован

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	57	2 064 950,0	57
23	Кукморский	Набережная р.Нурминка, 2-я очередь	29 203,65	согласован
24	Лаишевский	Набережная р.Кама, новый объект	21 165,32	согласован
25	Лениногорский	Парк «Юбилейный», новый объект	41 451,77	согласован
26	Мамадышский	Набережная р.Ошма у сквера «Яшьлек», 2-я очередь	29 172,97	согласован
27	Менделеевский	Ушковские острова, новый объект	14 867,59	согласован
28	Мензелинский	Парк Мусы Джалиля, новый объект	14 159,89	согласован
29	Муслюмовский	Набержная р.Ик, 2-я очередь	12 399,11	согласован

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	57	2 064 950,0	57
30	Нижнекамский (2)	Набережная р.Кама, пос.Красный Ключ, 2-я очередь	134 588,72	согласован
		Сквер «Лемаева», новый		согласован
31	Новошешминский	Парк отдыха, 3-я очередь	8 642,85	согласован
32	Нурлатский	Городской парк, 3-я очередь	28 627,22	согласован
33	Пестречинский	Парк в с.Кошцаково, новый объект	15 846,39	согласован
34	Рыбно- Слободский	Набережная р.Кама, 2-я очередь	16 016,20	согласован
35	Сабинский	Береговая линия р.Сабинка, 2-я очередь	15 349,87	согласован

Программа «Общественные пространства»

№	MP	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	57	2 000 000,0	57
36	Сармановский	Береговая линия р.Татарский Илек, 2-я очередь	18 427,48	согласован
37	Спасский	Береговая линия озера Рабига-кюль, 2-я очередь	9 607,73	согласован
38	Тетюшский	Центральный парк, 2-я очередь	11 364,94	согласован
39	Тукаевский	Парк «Солнечный», с. Новотроицкое, новый объект	19 512,58	согласован
40	Тюлячинский	Береговая линия р.Тюлячка, 2-я очередь	11 484,48	согласован
41	Черемшан	Сквер «Молодежный» по ул.Советская, новый объект	9 639,65	согласован
42	Чистопольский	Бульвар по ул. Карла Маркса, новый объект	38 695,13	согласован

Программа «Общественные пространства»

№	MP	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	57	2 064 950,0	57
43	Ютазинский	Детский сквер, новый объект	10 296,27	согласован
44	Набережные Челны (4)	Набережная им. Г. Тукая, 2-я очередь	258 696,01	согласован
		Шишкинский бульвар, новый объект		согласован
		Бульвар Тинчурина		согласован
		Площадь Азатлык, новый объект		на коррект-ке
45	Казань (7)	Система озер Кабан, новый объект	608 572,49	согласован
		Парк «Черное озеро», 2-я очередь		согласован
		Парк Урицкого, 3-я очередь		согласован
		Парк «Крылья Советов», 3-я очередь		согласован
		Горкинско-Ометьевский лес, 2-я очередь		согласован
		Парк Победы, 2-я очередь		согласован
		Сквер по ул. Сыртлановой, новый		согласован



Программа «Общественные пространства» на 2017 год

(ПКМ РТ от 30.12.2016 № 3206-р, ПКМ РТ от 17.02.2017 № 253-р)

Количество эскизных проектов, согласованных муниципальным образованием	Количество эскизных проектов, находящихся на корректировке	Количество эскизных проектов в разработке	Общее количество проектов
56	1	0	57



Программа «Доступная среда» на 2017 год

Лимит, финансирования, тыс.руб (СМР)	Объектов образования	Объектов соцсферы	Всего объектов
100 498,26	12	96	108

Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань» 2 ЭТАП (74 объекта)

57

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Азнакаевский район					
1	ул. Булатова, ул.Такташа, ул.Пушкина, ул.Строительная, ул.Сайдашева в п.г.т.Актюбинский	+	+	+	
Альметьевский район					
2	ул.Нахимова г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
3	мкр. Урсала г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
4	ГРП №10 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
5	ГРП №12 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
6	н.п. Шегурча	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Арский район					
7	с. Качелино	+	+	+	+
Бугульминский район					
8	ул. Шоссейная в н.п. Березовка	+	+	+	+
9	ул. Связистов г. Бугульма РТ	+	+	+	+
10	ул. Депутатская г. Бугульма РТ	+	+	+	+
Высокогорский район					
11	п. Дачное	+	+	+	+
12	п. Бирюлинский зверосовхоз	+	+	+	+
13	ул. Б.Красная в с. Высокая Гора	Не требуется			
14	д. Керосиново	+	+	+	+
Заинский район					
15	н.п. Урсаево	+	+	+	+
16	н.п. Бура-Кирта	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Лаишевский район					
17	н.п.Пелево	+	+	+	+
18	г.Лаишево	+	+	+	+
Лениногорский район					
19	ул.Фрунзе - пер. Строительный г. Лениногорск	+	+	+	
20	ул. Камышлинская г. Лениногорск	+	+	+	
21	ШРП № 94 до 2 пер. Стадионный г. Лениногорск	+	+	+	
22	ул. Вахитова г. Лениногорск	+	+	+	
23	ул. Лыжная г. Лениногорск	+	+	+	
24	н.п. Подлесный-2	+	+	+	
Мамадышский район					
25	н.п. Берсутский	+	+	+	+
Новошешминский район					
26	ул. Тихонова в н.п. Новошешминск	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Нурлатский район					
27	ГРП № 2 в г. Нурлат	+	+	+	+
28	н.п. Мамыково	+	+	+	+
29	н.п. Пушкино	+	+	+	+
Пестречинский район					
30	ул. Советская в н.п. Кряш-Серда	+	+	+	
31	ул.Дружбы в с. Пестрецы	+	+	+	
Черемшанский район					
32	ул. Садовая - ул. Газизуллина в н.п.Черемшан	+	+	+	
33	ул.Садовая в с. Черемшан	+	+	+	
Чистопольский район					
34	ул.Балакина- Советской в н.п.Каргали	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
г.Набережные Челны					
35	ул. Х.Такташ, Заречная, Добрая, Типографная в 28 квартале, п. ЗЯБ	+	+	+	+
36	ул. Комсомольская Набережная в мкр. 9а, п. Старые Челны	+	+	+	+
г. Казань					
37	ул. Новоселья, Тыныч, Балкыш, Крутая в п. Б.Клыки Советского района	+	+	До 27.04.2017	
38	ул. Авиации, Аулак, Бэйге, Дулкын, Казансу, Ключевая, пер. Конструкторский, Оптиков, Поэта Каменева, пер. Тенистый, Тугай, Чулпан жилого массива Кульсеитова	+	+	До 27.04.2017	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
39	ул. Шоссейная в жилом массиве Борисоглебское	+	+	+	
40	ул. Мира, М. Акмуллы в п. Салмачи	+	+	+	
41	ул. Боевая	Не требуется			
42	ул. Краснодонская -ул. Кубанская	+	+	+	
43	ул. Ново-Азинская - ул. Коновалова	+	+	+	
44	ул. Прибрежная в пос. Борисово	+	+	+	
45	ул. Ак.Павлова – ул. Годовикова	+	+	+	
46	ул. Красный Химик д. 22 -д. 24	Не требуется			
47	ул. Залесная, 1в	Не требуется			
48	ул. Грунтовая - ул. Авангардная	+	+	+	
49	ул. Магистральная, 13 - ул. Ю.Урам, 10	Не требуется			
50	ГГРП 1 г. Казань РТ	Не требуется			
51	ГГРП 2 г. Казань РТ	Не требуется			
52	ул. Сибирский тракт г. Казань РТ	+	+	До 27.04.2017	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
53	ул. Казанская - ул. Ботаническая в пос. Константиновка	+	+	+	
54	ул. Поперечно-Ноксинская, ул. Сибирский тракт	+	+	+	
55	ул. Школьная - ул. Советская в пос. Константиновка	+	+	+	
56	ул. Асыл яр-Лачен в н.п. Киндери	+	+	+	
57	ул. Транспортная - ул. Трансформаторная в пос. Аки	+	+	+	
58	н.п. Петровский, ул. Березовая, Сосновая	+	+	+	
59	ГГРП Кощакново	Не требуется			
60	АГНКС-1	+	+	До 27.04.2017	
61	ГГРП Маргариновый завод	+	+	+	
62	ГГРП Аэропорт	Не требуется			
63	ГРП Крутушка	Не требуется			

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
64	ГРП Озерный	Не требуется			
65	ГРП Константиновка	+	+	До 27.04.2017	
66	ул. Патриса Лумумбы	Не требуется			
67	ул. Куземетьевская, 2	Не требуется			
68	ул. Коновалова, 96	Не требуется			
69	ул. Оренбургский тракт, 101	Не требуется			
70	ул Возрождения в н.п. Царицынский Бугор	Не требуется			
71	ул. Еловая в н.п. Новейшая Сосновка	Не требуется			
72	ул. Беркутова, "Нафис" в пос. Константиновка	Не требуется			
73	ул. Б. Красная в пос. М.Клыки	Не требуется			
74	ул. Октябрьская в пос. Б. Клыки	Не требуется			

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		2018 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (14.04.2017г. – 19.04.2017г.)	49,97	50,09	100,24
СМР	49,97	50,09	100,24
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ АПРЕЛЬ (01.04.2017г. – 19.04.2017г.)	105,09	105,15	100,05
СМР	105,09	105,15	100,05
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 19.04.2017г.)	1 798,49	1 800,22	100,03
СМР	1 798,49	1 800,22	100,03
Оборудование	0,00	0,00	0,00

Создание и строительство комплекса зданий Болгарской исламской академии

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ ГИСУ РТ	
Стоимость объекта, млн. руб.		1 252,36	
Начало строительства		Май 2016 г.	
Срок завершения строительства		Май 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (14.04.2017г. – 19.04.2017г.)	10,96	11,04	100,72
СМР	10,96	11,04	100,72
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ АПРЕЛЬ (01.04.2017г. – 19.04.2017г.)	56,51	57,43	101,62
СМР	56,51	57,43	101,62
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 19.04.2017г.)	1 144,24	1 160,10	101,38
СМР	1 144,24	1 160,10	101,38
Оборудование	0,00	0,00	0,00

Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Технический заказчик			
Ориентировочная стоимость объекта, млн. руб.		214,55	
Начало строительства		Август 2016 г.	
Срок завершения строительства		Сентябрь 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (14.04.2017г. – 19.04.2017г.)	4,23	4,15	98,11
СМР	4,23	4,15	98,11
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ АПРЕЛЬ (01.04.2017г. – 19.04.2017г.)	12,59	12,13	96,34
СМР	12,59	12,13	96,34
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 19.04.2017г.)	73,62	72,15	98,01

Строительство школы на 1224 места в ж.р.Прибрежный в г. Набережные Челны

Подрядчик		ООО «Евростиль»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования, млн. руб.		904,30	
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		Август 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (14.04.2017г. – 19.04.2017г.)	32,27	32,33	100,18
СМР	32,27	32,33	100,18
Оборудование			
МЕСЯЦ АПРЕЛЬ (01.04.2017г. – 19.04.2017г.)	87,39	88,01	100,70
СМР	87,39	88,01	100,70
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 19.04.2017г.)	484,45	489,63	101,07

Строительство школы на 500 мест в г.Арск

Подрядчик		ООО «Стройсервис»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования, млн.руб.		25,05	
Начало строительства		2016г.	
Период	План	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (14.04.2017г. – 19.04.2017г.)	2,63	2,59	98,47
СМР	2,63	2,59	98,47
Оборудование			
МЕСЯЦ АПРЕЛЬ (01.04.2017г. – 19.04.2017г.)	10,06	10,20	101,39
СМР	10,06	10,20	101,39
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 19.04.2017г.)	32,97	36,58	110,94

**Строительство школы на 1224 места
ул. 2-я Азинская в г. Казани**

		Подрядчик		ООО «Ак Таш»	
		Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования объекта, млн. руб.		824,63			
Начало строительства		2016 г.			
Срок завершения строительства		Август 2017 г.			
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения		
НЕДЕЛЯ (14.04.2017г. – 19.04.2017г.)	8,98	9,13	101,67		
СМР	8,98	9,13	101,67		
Оборудование	0,00	0,00	0,00		
МЕСЯЦ АПРЕЛЬ (01.04.2017г. – 19.04.2017г.)	25,99	26,24	100,96		
СМР	25,99	26,24	100,96		
Оборудование	0,00	0,00	0,00		
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 19.04.2017г.)	262,96	300,29	114,19		

Строительство школы 1224 места в мкр 6Б ЖК «Седьмое небо» г.Казани

Подрядчик		ООО «Ак Таш»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования объекта, млн. руб.		828,13	
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		Август 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (14.04.2017г. – 19.04.2017г.)	11,98	12,04	100,50
СМР	11,98	12,04	100,50
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ АПРЕЛЬ (01.04.2017г. – 19.04.2017г.)	30,01	32,05	106,79
СМР	30,01	32,05	106,79
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 19.04.2017г.)	217,34	269,05	123,79