



# Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2017 г.

1

Объемы финансирования за счёт средств:  
(млн. руб.)

ГК - Фонд  
содействия  
реформ-  
нию ЖКХ

бюджета  
Республики  
Татарстан

местного бюджета

собственников  
помещений

ВСЕГО

-

**1 346,28**

**1 073,05**

**2 635,94**

**5 055,27**



# Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

2

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
1	Новошешминский	5	4 633,11	0,00	0,00	0,00
2	Муслюмовский	5	7 633,71	538,46	7,05	0,00
3	Верхнеуслонский	1	5 074,42	502,00	9,89	0,99
4	Бугульминский	57	207 947,49	31 038,76	14,93	4,65
5	Бавлинский	7	38 493,26	6 003,50	15,60	8,31
6	Нурлатский	14	49 132,34	7 769,24	15,81	3,16
7	Азнакаевский	30	83 906,69	14 372,83	17,13	3,90
8	Альметьевский	62	299 074,79	52 480,50	17,55	3,90
9	Зеленодольский	33	247 891,15	45 900,28	18,52	3,31
10	г. Казань	245	1 509 241,13	285 015,92	18,88	3,15
11	Мамадышский	9	14 527,10	2 797,14	19,25	3,32
12	Лениногорский	21	126 677,55	26 226,40	20,70	10,75
13	Менделеевский	10	47 506,95	11 589,16	24,39	5,31
14	Елабужский	32	123 708,60	32 123,51	25,97	3,14
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>996</b>	<b>5 055 267,94</b>	<b>1 324 627,17</b>	<b>26,20</b>	<b>5,18</b>



# Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

3

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
15	Заинский	17	64 205,94	16 686,91	25,99	7,22
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>996</b>	<b>5 055 267,94</b>	<b>1 324 627,17</b>	<b>26,20</b>	<b>5,18</b>
16	К.-Устьинский	10	9 695,35	2 636,31	27,19	5,89
17	Сармановский	15	39 430,27	10 770,18	27,31	10,93
18	Нижнекамский	128	559 401,53	153 053,16	27,36	5,97
19	Высокогорский	15	36 343,65	10 068,39	27,70	1,19
20	Кукморский	5	17 236,30	4 897,39	28,41	1,52
21	Тюлячинский	1	1 545,26	464,30	30,05	9,69
22	Лаишевский	7	22 156,10	6 933,03	31,29	1,91
23	Пестречинский	6	15 923,68	5 275,62	33,13	20,87
24	г. Наб. Челны	147	1 207 573,20	412 944,05	34,20	7,37
25	Мензелинский	5	19 678,48	7 153,37	36,35	7,22
26	Черемшанский	2	2 292,34	968,18	42,24	9,78
27	Балтасинский	3	5 148,29	2 355,92	45,76	14,08
28	Аксубаевский	5	7 460,11	3 418,25	45,82	8,84



# Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

4

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
29	Ютазинский	14	21 752,29	10 230,21	47,03	1,39
30	Чистопольский	16	96 391,86	48 237,34	50,04	5,04
31	Апастовский	3	5 367,72	2 794,36	52,06	0,00
32	Буинский	7	24 533,95	13 434,82	54,76	1,11
33	Спасский	6	7 552,87	4 239,60	56,13	24,44
34	Сабинский	7	12 327,80	7 146,46	57,97	6,66
35	Алькеевский	3	3 022,72	1 778,74	58,85	4,90
36	Тукаевский	8	27 358,13	17 680,27	64,63	14,47
37	Атнинский	1	1 241,42	835,00	67,26	0,00
38	Р.-Слободский	4	7 328,02	5 203,80	71,01	0,00
39	Агрызский	9	23 741,76	17 310,30	72,91	0,80
40	Алексеевский	4	9 581,62	7 213,81	75,29	2,55
41	Актанышский	2	9 942,44	8 001,17	80,47	13,09
42	Арский	7	18 720,06	15 077,01	80,54	3,07
43	Тетюшский	8	12 866,47	11 461,53	89,08	14,80
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>996</b>	<b>5 055 267,94</b>	<b>1 324 627,17</b>	<b>26,20</b>	<b>5,18</b>



**Алексеевский муниципальный район,  
с. Ялкын, ул. Зеленая, д. 78.**

**Управляющая организация ООО «УК Алексеевского района».**

**Подрядная организация ООО СК «Стройдорсервис+».**

**Нарушение: В ходе проведения капитального ремонта не проведены мероприятия по отведению воды.**

**Допущено подтопление придомовой территории.**



**Чистопольский муниципальный район,  
с. Изгары, ул. Молодежная, д. 1**

**Управляющая организация ООО «УК Жилищник-2».**

**Подрядная организация ООО СК «Новый город».**

**Нарушение: До начала проведения работ по капитальному ремонту не выполнена очистка подвальных помещений от мусора и сточных вод.**



**Чистопольский муниципальный район,  
г. Чистополь, ул. Ленина, д. 95А.  
Управляющая организация ООО «УК Жилищник-5».  
Подрядная организация ООО СК «Новый город».  
Не производится своевременный вывоз строительного  
мусора с придомовой территории.**



# МО, по которым в системе МЖФ сведения по МКД **не введены**

	МО	Кол-во МКД конструктивные элементы, которых <b>не введены</b>					
		Инженерн. система	динамика, %	Лифтовое оборудование	динамика, %	Кровля	динамика, %
1	Агрызский	4	83,3				
2	Актанышский	58	19,4			5	80,8
3	Балтасинский	2	75,00			0	100,00
4	г. Казань	0	100,0	408	20,0	87	83,0
5	г. Наб. Челны	4	0,0	4	20,0	24	4,0
6	Лаишевский	2	97,0			3	0,0
7	Менделеевский	1	96,7			2	33,3
9	Пестречинский	52	50,9			6	0,0
10	Тукаевский	3	98,8				



# МО, по которым в системе МЖФ сведения по МКД **введены не корректно**

	МО	Кол-во МКД конструктивные элементы, которых <b>введены не корректно</b>				
		Инженерная система	Лифтовое оборудование	Кровля	Подвал	Фасад
1	Агрызский	11	-	8	1	8
2	Актанышский	10	-		19	
3	Бавлинский	42	-			
4	г. Казань	515	83	80	103	74
5	г. Наб. Челны	17		4	26	7
6	Лаишевский	1				2
7	Менделеевский	6				2
8	Пестречинский	24	-	14	22	51
9	Р.-Слободский		-			1
10	Тукаевский	4	-			0
11	Чистопольский			1	1	14
	<b>Итого по РТ</b>	<b>630</b>	<b>83</b>	<b>121</b>	<b>172</b>	<b>159</b>



# Программа по капитальному ремонту школ на 2017 год

10

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт школ и детсадов Мин-во образования и науки РТ	<b>36</b> школ (29 общеобраз., 7 корр.) <b>110</b> ДОО	РТ 864,46  1 624,87	РТ 90,3

Утверждено РКМ РТ № 2959-р от 16.12.2016



# Капитальный ремонт школ на 2017 г.

11

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>718 703,1</b>	<b>50,6</b>	<b>4,6</b>
1	МБОУ "Русско-татарская СОШ №129" (филиал), г.Казань	792,1	1,0	0,0
2	МБОУ "Гимназия №10", г.Зеленодольск	8 600,0	5,0	3,0
3	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 с углубленным изучением отдельных предметов", г.Зеленодольск	6 730,6	7,0	3,0
4	МАОУ "Лицей-интернат №2", г. Казань	5 813,5	15,0	0,0
5	МБОУ "Русско-татарская СОШ № 97", г. Казань	26 221,3	27,0	1,1
6	МБОУ "СОШ №17", г. Казань	17 827,9	29,1	3,3
7	МБОУ "Русско-татарская СОШ №129", г. Казань	38 115,1	31,7	3,3
8	"Основная общеобразовательная татарско-русская школа №66", г. Казань	34 066,4	32,2	3,1
9	МБОУ "Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №65 с углубленным изучением отдельных предметов", г. Казань	38 606,7	35,2	3,7
10	МБОУ "Гимназия №28", г. Казань	23 019,6	37,7	3,3
11	МБОУ "Тетюшская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича", г.Тетюши	46 214,6	42,0	4,0



# Капитальный ремонт школ на 2017 г.

12

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
12	ОШ №21, г. Альметьевск	63 920,1	44,0	7,0
13	МБОУ "Альметьевская ООШ", Сармановский район, с.Альметьево	10 343,6	45,0	0,0
14	МБОУ "Гимназия №102 им.М.С. Устиновой", г. Казань	29 808,1	46,1	8,6
15	МБОУ "СОШ №153", г. Казань	26 404,1	46,3	2,1
	<b>Итого по РТ</b>	<b>718 703,1</b>	<b>50,6</b>	<b>4,6</b>
16	МБОУ "Тавельская СОШ", Мамадышский район, село Тавели	14 891,6	52,0	6,0
17	МБОУ «Камскополянская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов», Нижнекамский	53 073,7	54,0	5,0
18	МБОУ "Рыбно-Слободская СОШ №2"Рыбно-Слободский район, пгт. Рыбная Слобода	29 656,4	55,0	10,0
19	МАОУ "Лицей-интернат инновационных технологий №36", г. Наб. Челны	21 861,6	57,0	4,0
20	МБОУ "Татарская гимназия№17 им.Г.Ибрагимова", г. Казань	27 213,1	58,2	2,9



# Капитальный ремонт школ на 2017 г.

13

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>718 703,1</b>	<b>50,6</b>	<b>4,6</b>
21	МБОУ "СОШ №112", г.Казань	16 876,8	60,0	5,9
22	МБОУ "СОШ № 33", г. Наб. Челны	52 586,6	61,0	6,0
23	МАОУ "Гимназия № 77", г. Наб. Челны	16 411,5	69,0	6,0
24	МБОУ "Габишевская СОШ им.М.А.Гареева", Лаишевский	28 590,8	72,6	1,9
25	МБОУ "Крындинская начальная общеобразовательная школа", Агрызский	7 358,5	78,0	4,0
26	МБОУ "Сизинская основная общеобразовательная школа", Арский	12 687,1	84,9	3,6
27	МБОУ "Гимназия №40", г. Казань,	42 702,4	87,9	1,2
28	МБОУ "Аксунская средняя общеобразовательная школа", Буинский	15 631,4	89,3	17,0
29	МБОУ "Большекайбицкая СОШ" - филиал "Арслановская НОШ", Кайбицкий	2 677,8	100,0	0,0



# Капитальный ремонт коррекционных школ на 2017 г.

14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГБОУ "Маскаринская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями"	10 011,1	32,9	2,0
2	ГКСОУ для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа "Республиканская специальная общеобразовательная школа им.Н.А. Галлямова"	39 186,6	40,8	5,6
3	ГБОУ Альметьевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	38 504,5	48,0	13,0
4	ГБОУ «Ново-Кинерская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»	27 466,5	51,8	4,8
	<b>Итого по РТ</b>	<b>145 758,0</b>	<b>52,0</b>	<b>6,7</b>
5	ГБОУ "Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	17 894,6	62,0	5,0
6	ГБОУ «Казанская школа №61 для детей с ограниченными возможностями здоровья»	11 025,5	99,5	0,1
7	ГБОУ "Чистопольская школа №10 для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1 669,2	100,0	7,7



# Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

15

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 624 868,8</b>	<b>54,6</b>	<b>7,0</b>
1	Высокогорский	20 189,1	19,8	4,4
2	Заинский	44 568,4	24,4	4,4
3	Камско-Устьинский	19 417,5	26,3	6,1
4	Нурлатский	13 433,1	30,6	6,9
5	Дрожжановский	13 031,4	30,9	5,9
6	Атнинский	29 660,0	31,4	4,4
7	Елабужский	23 810,7	33,0	3,0
8	Верхнеуслонский	14 854,7	34,1	8,0
9	г. Казань	198 797,5	34,3	4,7
10	Аксубаевский	8 079,9	37,2	5,0
11	Тюлячинский	18 001,5	41,8	3,9
12	Муслюмовский	42 604,4	45,1	5,1
13	Бугульминский	72 621,9	45,3	6,2
14	Менделеевский	7 343,7	48,0	4,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

16

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
15	Бавлинский	35 761,9	48,7	7,7
16	Альметьевский	47 776,0	50,1	11,8
17	Зеленодольский	28 315,5	50,4	7,9
18	Мамадышский	77 063,6	51,6	6,0
19	Сабинский	37 438,7	54,2	8,7
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 624 868,8</b>	<b>54,6</b>	<b>7,0</b>
20	Тукаевский	15 918,9	55,0	12,0
21	Алькеевский	23 680,2	56,5	9,2
22	Сармановский	13 700,9	57,0	7,0
23	Актанышский	25 533,5	57,0	5,0
24	Ютазинский	14 739,6	57,3	13,0
25	Чистопольский	41 029,5	59,8	11,6
26	г. Наб. Челны	269 210,4	61,8	5,7
27	Арский	26 395,5	64,7	14,7
28	Нижнекамский	150 000,0	65,1	9,4



# Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 624 868,8</b>	<b>54,6</b>	<b>7,0</b>
29	Кукморский	38 766,2	65,6	4,7
30	Мензелинский	20 895,0	65,9	8,6
31	Спасский	11 085,7	66,4	3,8
32	Лениногорский	39 753,5	71,1	5,1
33	Азнакаевский	50 547,9	71,1	16,7
34	Алексеевский	25 008,4	72,0	7,0
35	Кайбицкий	7 150,5	83,0	25,8
36	Лаишевский	11 559,8	83,2	14,5
37	Балтасинский	25 386,5	87,6	2,3
38	Агрызский	8 390,9	92,2	0,0
39	Новошешминский	7 724,7	95,5	0,5
40	Буинский	15 405,3	96,6	13,0
41	Черемшанский	10 301,9	99,7	4,9
42	Апастовский	9 226,5	100,0	0,0
43	Пестречинский	10 688,4	100,0	0,0



# Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 7 «Колокольчик» пгт. Кукмор, Кукморский МР

## После ремонта



Субподрядчик: ООО «Домострой»  
Сумма работ (бюджет РТ): 16,89 млн. рублей.



# Капитальный ремонт ДОЛ на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	4 – капремонт 4 – строительство 3 – реконструкция	94,500 РТ: - 30,155 - 21,933 - 41,000 Нераспределенный лимит – 1,412	5,500 РТ: - 1,200 - 4,300

Утверждено РКМ РТ № 2781-р от 02.12.2016



# Капитальный ремонт ДОЛ по объектам на 2017 г.

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ДОЛ "Яблочко", Бугульминский	6 000,0	87,0	17,0
2	ДОЛ "Созвездие", Заинский	6 000,0	90,0	5,0
3	ДОЛ "Дубравушка", Ютазинский	5 000,0	92,0	7,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>30 155,0</b>	<b>93,2</b>	<b>5,5</b>
4	ДОЛ "Алмалы", Агрызский	13 155,0	98,0	0,0



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

21

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
<b>Капремонт ресурсных центров,</b> Мин-во образования и науки РТ	10 объектов	РТ 671,16	РТ 10,22

Утверждено РКМ РТ № 3050-р от 21.12.2016



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

22

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАПОУ Альметьевский профессиональный колледж	84 626,5	27,0	4,0
2	ГАПОУ Международный колледж сервиса	92 880,8	29,0	4,0
3	ГАПОУ Кукморский аграрный колледж	91 233,9	30,0	9,0
4	ГАПОУ Нурлатский аграрный техникум	71 803,0	32,0	13,0
5	ГАПОУ Казанский техникум информационных технологий и связи (продолжение работ)	105 000,0	42,0	18,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>671 158,5</b>	<b>43,6</b>	<b>10,7</b>
6	ГАПОУ Казанский торгово-экономический техникум (продолжение работ) с приобретением оборудования, мебели и инвентаря	11 500,0	53,0	5,0
7	ГАПОУ Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства	59 798,4	58,0	6,0
8	ГАПОУ Актанышский технологический техникум	25 651,6	60,0	5,0
9	ГАПОУ Камский строительный колледж им.Е.Н. Батенчука	104 100,4	70,0	13,0
10	ГАПОУ Казанский радиомеханический колледж	24 564,0	80,0	38,0



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

23

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Мин-во культуры РТ	44 объекта	РТ 338,209	РТ 4,29

Утверждено РКМ РТ № 3194-р от 30.12.2016



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

24

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>334 871,7</b>	<b>53,2</b>	<b>7,8</b>
1	Сабинский, с.Евлаштау, ул.Бариева,д.11	5 461,1	2,0	0,0
2	Заинский, п. Савалеево, ул.Центральная,д.11	8 425,5	10,0	0,0
3	Чистопольский, с.Александровка, ул.Школьная,д.7	7 721,1	12,0	4,0
4	Азнакаевский, д.Бирючевка, ул.Центральная,д.27/1	1 201,3	20,0	18,0
5	Камско-Устьинский, с.Красновидово, ул.Мира,д.1	3 866,3	23,0	6,0
6	Алексеевский, Центральная библиотека п.г.т.Алексеевское, ул.Казакова,д.12	10 659,4	23,0	3,0
7	Камско-Устьинский, с.Старое Барышево, ул.Центральная,д.15	3 128,1	26,0	9,0
8	Аксубаевский, д.Щербень, ул.Лермонтова, д.5	4 732,1	27,0	5,0
9	Спасский, с.Ямбухтино, ул.Центральная,д.17	11 745,5	30,0	3,0
10	Верхнеуслонский, п.Октябрьский, ул.Центральная,д.1	9 122,3	32,0	5,0
11	Пестречинский, с.Белкино, ул.Школьная,д.89	12 289,1	33,0	8,0



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

25

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
12	Мамадышский, с.Никифорово, ул.Маркса, д.1	6 267,4	33,0	6,0
13	Балтасинский, с. Норма, ул.Казанская,д.1	4 824,8	35,0	8,0
14	Елабужский, с.Танайка, ул.Ермазова,д.9	16 914,3	35,0	6,0
15	Арский, с.Утар-Аты, ул.Кооперативная, д.22	7 657,1	38,0	13,0
16	Атнинский, с.Новая Атня, ул.Советская, д.7а	5 651,1	38,0	3,0
17	Алькеевский, с.Верхнее Альмурзино, ул.Пионерская,д.24	4 962,9	40,0	20,0
18	Кукморский, с.Нырья, ул.Комсомольская,д.69	25 732,5	40,0	3,0
19	Азнакаевский, Уразаево, ул.Энгельса,д.63	5 452,4	47,0	9,0
20	Лаишевский, с.Малые Елги, ул.Советская, д.56	8 176,9	52,0	7,0
21	Менделеевский, с.Псеево, пер.Школьный, д.3	5 289,0	52,0	4,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>334 871,7</b>	<b>53,2</b>	<b>7,8</b>
22	Бавлинский, Центральная библиотека г.Бавлы, ул.Гоголя,д.21а	4 347,5	54,0	6,0



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

26

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>334 871,7</b>	<b>53,2</b>	<b>7,8</b>
23	Нурлатский, с.Фомкино, ул.Школьная,д.15	4 843,6	55,0	9,0
24	Сармановский, с.Старые Мензелябаш, ул.Ленина, д.58	6 483,9	55,0	5,0
25	Тукаевский, с.Бурды, ул.Центральная,д.64	13 535,2	55,0	8,0
26	Лениногорский, с.Керлигач, ул.Советская, д.33а	9 230,1	55,0	15,0
27	Муслюмовский, с.Баюково, ул.Советская, д.2	6 673,9	60,0	10,0
28	Рыбно-Слободский, с.Кугарчино, ул.Советская, д.43а	9 377,5	61,0	11,0
29	Альметьевский, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1» , ул.Нефтяников,д.12	18 976,3	65,0	30,0
30	Актанышский, с.Старое Тлякеево, ул.Центральная,д.85	3 661,2	65,0	8,0
31	Апастовский, с.Татарское Эбалаково, ул.Х.Такташ, д. 28	9 642,2	68,0	9,0
32	Кайбицкий, с.Б.Тябардино, ул.Центральная,д.21	3 828,0	70,0	17,0
33	Муслюмовский, д.Верхний Табын, ул.Тукая,д.19б	6 275,0	83,0	8,0



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

27

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>334 871,7</b>	<b>53,2</b>	<b>7,8</b>
34	Актанышский, с.Татарские Суксы, ул.Гагарина,д.1б	9 015,0	83,0	6,0
35	Буинский, Районный Дом культуры (№35) с.Рунга, ул.Советская, д.6	8 532,1	85,0	12,0
36	Агрызский, с.Исенбаево, ул.Советская, д.79	7 289,0	90,0	2,0
37	Дрожжановский, с.Татарская Бездна, ул.Ленина, д.25	2 432,9	90,0	15,0
38	Нижнекамский, д.Каенлы, ул.Ленина, д.44	7 834,5	94,0	3,0
39	Бугульминский, с.Вязовка, ул.Центральная,д.32	10 541,1	97,0	2,0
40	Пестречинский, с.Чита, ул.Кооперативная,д.85	3 502,4	97,0	12,0
41	Буинский, Районный Дом культуры (№32) с.Энтуганы, ул.Центральная,д.12	11 816,4	97,0	4,0
42	Черемшанский, с.Андреевка, ул.Высоцкого,д.35	4 040,7	98,0	5,0
43	Тюлячинский, с.Большая Мёша, ул.Школьная,д.2	1 915,3	100,0	0,0
44	Тетюшский, Людоговский Дом культуры г.Тетюши, ул.Горького,д.84	1 797,9	100,0	5,0



# Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

28

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт подростковых клубов, Мин-во по делам молодежи и спорту РТ	29 объектов	РТ 98,0	РТ 2,0

Утверждено РКМ РТ № 2507-р от 28.10.2016



# Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

29

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Подростковый клуб "Аметист ", Нижнекамский	3 300,0	55,0	6,0
2	Подростковый клуб "Романтик", Нижнекамский	2 500,0	57,0	8,0
3	Подростковый клуб "Юный техник ", Нижнекамский	4 200,0	58,0	8,0
4	Подростковый клуб "Авангард", г.Казань	8 000,0	70,0	5,0
5	Подростковый клуб "Атлет", Зеленодольский	2 800,0	75,0	5,0
6	Подростковый клуб "Молодая гвардия", г.Казань	2 800,0	76,0	20,0
7	Подростковый клуб "Арена", г.Казань	8 000,0	80,0	5,0
8	Подростковый клуб "Юность", г.Казань	4 900,0	85,0	5,0
9	Подростковый клуб "Отечество", Лаишевский	3 300,0	85,0	0,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>93 000,0</b>	<b>86,1</b>	<b>3,7</b>
10	Подростковый военно-патриотический клуб "Патриот", Менделеевский	3 050,0	88,0	4,0
11	Подростковый клуб "Эврика", г.Наб. Челны	2 050,0	92,0	0,0
12	Подростковый клуб "Юность", г.Наб. Челны	2 000,0	92,0	0,0
13	Подростковый клуб "Чайка", г.Наб. Челны	1 300,0	92,0	0,0



# Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

30

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>93 000,0</b>	<b>86,1</b>	<b>3,7</b>
14	Подростковый клуб "Радуга", г.Наб. Челны "	2 050,0	92,0	0,0
15	Подростковый клуб "Мечтатель", г.Наб. Челны	2 000,0	92,0	0,0
16	Подростковый клуб "Спутник", Елабужский	1 950,0	97,0	2,0
17	Подростковый клуб "Снайпер", Елабужский	1 200,0	97,0	2,0
18	Подростковый клуб "Ритм", г.Казань	4 100,0	97,0	4,0
19	Подростковый клуб "Юность", Альметьевский	1 800,0	98,0	1,0
20	Подростковый клуб спортивной направленности "Боксер", Мензелинский	3 300,0	98,0	8,0
21	Подростковый клуб "Дружба", Альметьевский	1 800,0	98,0	1,0
22	Подростковый клуб "Факел", Зеленодольский	1 800,0	99,0	0,0
23	Подростковый клуб "Родник", г.Казань	1 750,0	99,0	3,0
24	Подростковый клуб "Заставка", Заинский	4 400,0	99,0	4,0
25	Подростковый клуб "Ракета", Альметьевский	2 900,0	100,0	0,0
26	Филиал подросткового клуба "Ракета", Альметьевский	2 100,0	100,0	0,0
27	Подростковый клуб "Ракета", г.Казань	2 050,0	100,0	0,0
28	Подростковый клуб "Энергетик", г.Казань	8 200,0	100,0	0,0



# Капитальный ремонт зданий советов поселений на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий советов поселений, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	42 объекта	РТ 98,45	РТ -

Утверждено РКМ РТ № 3199-р от 30.12.2016



# Капитальный ремонт зданий советов поселений

32

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>50 828,4</b>	<b>71,5</b>	<b>9,3</b>
1	Азнакаевский район, д.Бирючевка	912,7	5,0	4,0
2	Нурлатский район, с. Фомкино	1 064,1	17,0	5,0
3	Нурлатский район, с. Чулпаново	622,8	17,0	5,0
4	Мензелинский район, с. Старый Иркеняш	1 731,3	23,0	0,0
5	Камско-Устьинский район, пгт. Тенишево	1 996,7	25,0	8,0
6	Зеленодольский р-н, с.Нурлаты,	1 694,9	35,0	23,0
7	Тетюшский район с. Кошки-новотимбаево	1 000,0	35,0	1,0
8	Елабужский район, с.Бехтерево	1 745,7	38,0	2,0
9	Бавлинский район, с. Татарские Тумбарлы	1 212,3	40,0	10,0
10	Тетюшский район ,с. Льяшево	794,1	44,0	1,0
11	Менделеевский район, с. Татарские Челны	2 077,9	50,0	7,0
12	Азнакаевский район, с. Тойкино	909,6	50,0	26,0
13	Сармановский район, с.Старый Кашир	1 050,4	50,0	38,0
14	Агрызский район, с. Сарсак-Омга	1 780,7	52,0	22,0



# Капитальный ремонт зданий советов поселений

33

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
15	Муслюмовский район, с. Муслюмово	1 856,8	55,0	5,0
16	Арский район, п. Урняк	1 727,4	58,0	0,0
17	Ютазинский муниципальный район	1 024,5	65,0	10,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>50 828,4</b>	<b>71,5</b>	<b>9,3</b>
18	Актанышский район, с.Актаныш	1 105,4	75,0	5,0
19	Нижнекамский район, Большое Афанасово	1 235,9	78,0	33,0
20	Лениногорский район, с.Куакбаш	924,1	80,0	40,0
21	Лениногорский район, с.Сугушла	920,4	80,0	40,0
22	Альметьевский район, с. Сулеево	1 221,5	88,0	22,0
23	Пестречинский район, с.Кулаево	1 818,0	90,0	20,0
24	Новошешминский район, с. Слобода Екатерининская	974,4	90,0	15,0
25	Алексеевский район, с. Лебедино	1 666,1	92,0	0,0
26	Апастовский район, с. Куштово	909,0	94,0	4,0
27	Апастовский район, с.Верхний Индырчи	909,0	94,0	4,0
28	Новошешминский район, с. Ерыклы	643,5	95,0	12,0



# Капитальный ремонт зданий советов поселений

34

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>50 828,4</b>	<b>71,5</b>	<b>9,3</b>
29	Алькеевский район, с. Салманы	1 128,5	96,0	1,0
30	Бугульминский район, с.Новое Сумароково	936,4	96,0	6,0
31	Бугульминский район, с.Спасское	904,8	96,0	6,0
32	Спасский район, пос.Приволжский	1 787,0	99,0	2,0
33	Аксубаевский район, пгт. Аксубаево	1 683,4	100,0	0,0
34	Кайбицкий район, с.Бурундуки	724,6	100,0	3,0
35	Кайбицкий район, с.Большие Кайбицы	417,0	100,0	3,0
36	Тюлячинский район, с.Большая Меша	924,9	100,0	0,0
37	Тюлячинский район, с.Верхние Кибя-Кози	1 159,0	100,0	0,0
38	Дрожжановский район, с.Хорновар-Шигали	874,9	100,0	35,0
39	Дрожжановский район, с.Шланга	879,1	100,0	5,0
40	Атнинский район ,с.Б.Атня	1 015,6	100,0	0,0
41	Буинский район, с. Новые Чечкабы	1 324,1	100,0	0,0
42	Верхнеуслонский район, с. Русское Макулово	1 539,9	100,0	0,0



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания, Мин-во труда, занятости и социальной защиты РТ	28 объектов	РТ 121,3	РТ -

Утверждено РКМ РТ № 2567-р от 07.11.2016



# Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

36

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>116 500,0</b>	<b>68,4</b>	<b>5,7</b>
1	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Тургай», Сабинский	2 552,0	0,0	0,0
2	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Надежда», Мамадышский	2 577,9	4,0	4,0
3	ГКУ «Социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ», г.Наб. Челны	2 540,0	4,0	4,0
4	ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	6 173,0	44,0	4,0
5	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	9 400,0	45,0	4,0
6	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗиСЗ РТ	6 788,0	48,0	6,0
7	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ»	6 000,0	50,0	45,0



# Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

37

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
8	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	18 500,0	60,0	6,0
9	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ	9 500,0	64,0	2,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>116 500,0</b>	<b>68,4</b>	<b>5,7</b>
10	ГАУСО «Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 275,3	72,0	5,0
11	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ялкын», Бугульминский	2 700,0	73,0	5,0
12	ГАУСО «Бавлинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	1 296,0	74,0	2,0
13	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ласка», Агрызский	2 500,0	85,0	0,0
14	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 604,8	90,0	10,0
15	ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 500,0	91,0	3,0



# Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

38

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>116 500,0</b>	<b>68,4</b>	<b>5,7</b>
16	ГАУСО «Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 000,0	92,0	22,0
17	ГАУСО «Тетюшский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 475,1	95,0	0,0
18	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья», Бавлинский	2 000,0	95,0	0,0
19	ГАУСО «Буинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 872,0	98,0	3,0
20	ГАУСО «Джалильский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 698,3	99,0	1,0
21	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»	4 128,0	99,0	1,0



# Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

39

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>116 500,0</b>	<b>68,4</b>	<b>5,7</b>
22	ГАУСО «Алексеевский дом - интернат для престарелых и инвалидов »	1 305,2	100,0	0,0
23	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Астра», Елабужский	3 930,0	100,0	0,0
24	ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Рэхэт», Зеленодольский	700,0	100,0	0,0
25	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские зори», Менделеевский	2 500,0	100,0	0,0
26	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	1 825,0	100,0	1,0
27	ГАУСО «Верхне-Отарский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	2 000,0	100,0	0,0
28	ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 359,4	100,0	0,0



# Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

40

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт муниципальных архивов, ГБУ «Государственный архив РТ»	17 объектов	РТ 50,0	-

Утверждено РКМ РТ № 2696-р от 21.11.2016



# Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

41

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>50 000,0</b>	<b>83,5</b>	<b>13,3</b>
1	с.Пестрецы, ул.Советская, д.34	219,5	5,0	0,0
2	с.Верхний Услон, ул.Чехова, д.18	1 484,5	17,0	5,0
3	г.Бугульма, ул.Владимира Ленина, д.98	2 046,8	55,0	12,0
4	г.Заинск, ул.Ленина, д.26	7 135,0	73,0	13,0
5	г.Арск, площадь Советская, д.12	1 793,2	75,0	30,0
6	г.Лаишево, ул.М.Ульяновой, д.54	2 715,6	80,0	25,0
7	г.Зеленодольск, ул.Паратская, д.15	2 541,9	80,0	50,0
8	пгт. Апастово, ул.Советская, д.2	563,0	82,0	7,0



# Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

42

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>50 000,0</b>	<b>83,5</b>	<b>13,3</b>
9	г.Агрыз, ул.Гагарина, д.70А	6 620,7	86,0	4,0
10	г.Альметьевск, ул.Шевченко, д.88	6 690,8	87,0	30,0
11	г.Буинск, ул.Космовского, д.31	1 127,6	87,0	17,0
12	г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д.6А	14 314,7	97,0	2,0
13	пгт. Аксубаево, ул.Ленина, д.8	131,8	100,0	0,0
14	г.Чистополь ул. К.Маркса, д.46	857,5	100,0	0,0
15	пгт.Рыбная Слобода, ул.Ленина, д.48	738,6	100,0	11,0
16	с.Новошешминск, ул.Советская, д.80	480,3	100,0	2,0
17	г.Мамадыш, ул.Домолазова, д.32	538,5	100,0	2,0

# План Фонда газификации по реализации программ 2017 года



	Наименование программы	РКМ РТ	Объем фин-я, млн.руб.	План
1	<b>Водообеспечение</b> на селе в населенных пунктах РТ	№2919-р от 12.12.2016	<b>660,9</b>	Построить: 278,28 км - сетей водоснабжения 29 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин
2	Восстановление <b>уличного освещения</b> в населенных пунктах РТ	№2815-р от 06.12.2016	<b>225,0</b>	Установить: 12 295 - светильников 417 км - линий электропередачи 304 - щитов учета и управления
3	<b>Замена котлов</b> в котельных бюджетных учреждений РТ	№2633-р от 16.11.2016	<b>69,9</b>	Заменить: котлы на 98 объектах бюджетной сферы
4	Переход на <b>индивидуальные системы отопления</b> , установка БМК в городах и районах РТ (пгт. Уруссу)	№3235-р от 31.12.2015	<b>163,86</b>	Перевести - на ИСО 3 441 квартиру Установить – 4 ГРПШ Построить - 23,6 км подводящих, кольцевых и фасадных газопроводов
5	Модернизация систем <b>водоотведения</b>	№3235-р от 31.12.2015 №2703-р от 22.11.2016	<b>167,6</b>	В 12 МО планируется: проектирование 2-х ОСК, строительство 3-х ОСК. капитальный ремонт 6 ОСК, реконструкция коллекторов.

# Фонд Газификации

Реализация программы перехода на индивидуальные источники теплоснабжения в пгт. Уруссу РТ

Жилые дома	Планируемое количество квартир, шт.	Принято заявлений от жителей квартир, шт.	% принятых заявлений от общего числа	Динамика, %
<b>Итого, в т.ч.</b>	3 441	2 233	64,9%	5,8%
<b>МКД</b>	3 191	2 043	64,0%	6,6%
<b>Частный сектор</b>	250, в т.ч.: 124 – по программе ФГ 126 – за счет собственных средств	190, в т.ч.: 64– по программе ФГ 126– за счет собственных средств	76,0%	2,8%



# Распределение объектов г. Казани

	<b>ВСЕГО объектов</b>	<b>В том числе первоочередные</b>
Объекты, в том числе:	<b>1 280</b>	<b>401</b>
взносы на счете Рег.оператора	931	304
взносы на своих счетах	184	58
Бюджетные учреждения	165	39



# График разработки ПСД

Наименование организации	Всего объектов, шт.	Согласование ПСД в КТС и ВК	Прохождение экспертизы достоверности сметной стоимости
АО «УКС»	1 096	до 1 июня	до 1 июля
АО «Татэнерго» КТС	184		



# Подготовка и согласование проектов ИТП

47

Вида работ	ВСЕГО объектов	Выполнение	% выполнения
Разработано проектов	1 280	1 056	82,5 +0,3
Согласовано проектов с КТС		1 053	82,2 +18,9
Согласовано проектов с Водоканалом		178	13,9 +6,4
Согласовано проектов с УК		501	39,1 +0,7



# Подготовительные работы

48

Вида работ	ВСЕГО	Выполнение	% выполнения
Произведено бетонирование площадок	1 280	407	31,8 +17,5
Антивандальные мероприятия		55	5 +3,2



## Капремонт коровников, овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей на 2017 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.		
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства
1	Капитальный ремонт коровников	365	1 568,9	470,7	1 098,2
2	Капитальный ремонт овощекртофелехранилищ	26	166,7	50,0	116,7
3	Строительство силосно-сенажных траншей	125	204,5	61,4	143,1



# Программа «Общественные пространства» на 2017 год

(РКМ РТ от 30.12.2016 № 3206-р, РКМ РТ от 17.02.2017 № 253-р)

№	Программа «Общественные пространства»	План на 2017г., тыс. руб.
	Общее финансирование из бюджета РТ	2 064 950,0
1	Строительно-монтажные работы	1 964 950,0
2	Проектно-изыскательские работы	100 000,00
3	Количество объектов	57

## Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
<b>№</b>	<b>Итого по РТ</b>	<b>57</b>	<b>2 064 950,0</b>	<b>57</b>
1	Агрызский	Улица Привокзальная, новый объект	17 618,34	согласован
2	Азнакаевский	Улица Нефтяников, новый объект	30 937,44	согласован
3	Аксубаевский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	16 126,45	согласован
4	Актанышский	Площадь Администрации, новый объект	16 591,64	согласован
5	Алексеевский	Парк по ул.Мамонова, 3-я очередь	12 735,65	согласован
6	Алькеевский	Парк отдыха, новый объект	9 546,83	согласован
7	Альметьевский	Каскад прудов, новый объект	100 237,52	согласован
8	Апастовский	Парк отдыха, 2-я очередь	10 031,07	согласован

# Программа «Общественные пространства»

№	MP	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
<b>№</b>	<b>Итого по РТ</b>	<b>57</b>	<b>2 064 950,0</b>	<b>57</b>
9	Арский	Набережная р.Казанка, 2-я очередь	25 798,39	согласован
10	Атнинский	Парк отдыха «Туган ягым», 3-я очередь	11 490,11	согласован
11	Бавлинский	Площадь Октября, новый объект	17 443,01	согласован
12	Балтасинский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	16 570,79	согласован
13	Бугульминский	Центральный водоем по ул.Гашека, 2-я очередь	58 856,68	согласован
14	Буинский	Парк «Молодежный», новый объект	21 597,37	согласован
15	Верхнеуслонский	Парк культуры и отдыха, 3-я очередь	8 142,72	согласован
16	Высокогорский	Парк по ул.Большая Красная	23 249,00	согласован
17	Дрожжановский	Парк по ул.Кооперативная, 3-я очередь	13 368,38	согласован

# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
<b>№</b>	<b>Итого по РТ</b>	<b>57</b>	<b>2 064 950,0</b>	<b>57</b>
18	Елабужский (2)	Рекреационно-прогулочный парк «Старый Майдан», новый объект	41 824,53	согласован
		Сквер по ул.Большая Покровская, новый объект		согласован
19	Заинский	Парк им.Р.Ш.Фардиева, 2-я очередь	27 583,11	согласован
20	Зеленодольский (2)	Городское озеро в парке культуры и отдыха «Авангард», 2-я очередь	89 727,77	согласован
		Пляж «Комсомолец»		согласован
21	Кайбицкий	Парк «Сабантуй», новый объект	6 978,28	согласован
22	Камско-Устьинский	Парк по ул. Комарова, 3-я очередь	10 706,61	согласован

# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
<b>№</b>	<b>Итого по РТ</b>	<b>57</b>	<b>2 064 950,0</b>	<b>57</b>
23	Кукморский	Набережная р.Нурминка, 2-я очередь	29 203,65	согласован
24	Лаишевский	Набережная р.Кама, новый объект	21 165,32	согласован
25	Лениногорский	Парк «Юбилейный», новый объект	41 451,77	согласован
26	Мамадышский	Набережная р.Ошма у сквера «Яшьлек», 2-я очередь	29 172,97	согласован
27	Менделеевский	Ушковские острова, новый объект	14 867,59	согласован
28	Мензелинский	Парк Мусы Джалиля, новый объект	14 159,89	согласован
29	Муслюмовский	Набержная р.Ик, 2-я очередь	12 399,11	согласован

# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
<b>№</b>	<b>Итого по РТ</b>	<b>57</b>	<b>2 064 950,0</b>	<b>57</b>
30	Нижнекамский (2)	Набережная р.Кама, пос.Красный Ключ, 2-я очередь	134 588,72	согласован
		Сквер «Лемаева», новый		согласован
31	Новошешминский	Парк отдыха, 3-я очередь	8 642,85	согласован
32	Нурлатский	Городской парк, 3-я очередь	28 627,22	согласован
33	Пестречинский	Парк в с.Кошцаково, новый объект	15 846,39	согласован
34	Рыбно- Слободский	Набережная р.Кама, 2-я очередь	16 016,20	согласован
35	Сабинский	Береговая линия р.Сабинка, 2-я очередь	15 349,87	согласован

# Программа «Общественные пространства»

№	MP	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
<b>№</b>	<b>Итого по РТ</b>	<b>57</b>	<b>2 000 000,0</b>	<b>57</b>
36	Сармановский	Береговая линия р.Татарский Илек, 2-я очередь	18 427,48	согласован
37	Спасский	Береговая линия озера Рабига-кюль, 2-я очередь	9 607,73	согласован
38	Тетюшский	Центральный парк, 2-я очередь	11 364,94	согласован
39	Тукаевский	Парк «Солнечный», с. Новотроицкое, новый объект	19 512,58	согласован
40	Тюлячинский	Береговая линия р.Тюлячка, 2-я очередь	11 484,48	согласован
41	Черемшан	Сквер «Молодежный» по ул.Советская, новый объект	9 639,65	согласован
42	Чистопольский	Бульвар по ул. Карла Маркса, новый объект	38 695,13	согласован

# Программа «Общественные пространства»

№	MP	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
<b>№</b>	<b>Итого по РТ</b>	<b>57</b>	<b>2 064 950,0</b>	<b>57</b>
43	Ютазинский	Детский сквер, новый объект	10 296,27	согласован
44	Набережные Челны (4)	Набережная им. Г. Тукая, 2-я очередь	258 696,01	согласован
		Шишкинский бульвар, новый объект		согласован
		Бульвар Тинчурина		согласован
		Площадь Азатлык, новый объект		на коррект-ке
45	Казань (7)	Система озер Кабан, новый объект	608 572,49	согласован
		Парк «Черное озеро», 2-я очередь		согласован
		Парк Урицкого, 3-я очередь		согласован
		Парк «Крылья Советов», 3-я очередь		согласован
		Горкинско-Ометьевский лес, 2-я очередь		согласован
		Парк Победы, 2-я очередь		согласован
		Сквер по ул. Сыртлановой, новый		согласован



# Программа «Общественные пространства» на 2017 год

(ПКМ РТ от 30.12.2016 № 3206-р, ПКМ РТ от 17.02.2017 № 253-р)

Количество эскизных проектов, <b>согласованных</b> муниципальным образованием	Количество эскизных проектов, находящихся <b>на корректировке</b>	Количество эскизных проектов <b>в разработке</b>	Общее количество проектов
56	1	0	57



## Программа «Доступная среда» на 2017 год

Лимит, финансирования, тыс.руб (СМР)	Объектов образования	Объектов соцсферы	Всего объектов
100 498,26	12	96	108

# Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань» 2 ЭТАП (74 объекта)

60

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>Азнакаевский район</b>					
1	ул. Булатова, ул. Такташа, ул. Пушкина, ул. Строительная, ул. Сайдашева в п.г.т. Актюбинский	+	+	+	+
<b>Альметьевский район</b>					
2	ул. Нахимова г. Альметьевск РТ	+	+	+	+
3	мкр. Урсала г. Альметьевск РТ	+	+	+	+
4	ГРП №10 ул. Тухватуллина г. Альметьевск РТ	+	+	+	+
5	ГРП №12 ул. Тухватуллина г. Альметьевск РТ	+	+	+	+
6	н.п. Шегурча	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>Арский район</b>					
7	с. Качелино	+	+	+	+
<b>Бугульминский район</b>					
8	ул. Шоссейная в н.п. Березовка	+	+	+	+
9	ул. Связистов г. Бугульма РТ	+	+	+	+
10	ул. Депутатская г. Бугульма РТ	+	+	+	+
<b>Высокогорский район</b>					
11	п. Дачное	+	+	+	+
12	п. Бирюлинский зверосовхоз	+	+	+	+
13	ул. Б.Красная в с. Высокая Гора	<b>Не требуется</b>			
14	д. Керосиново	+	+	+	+
<b>Заинский район</b>					
15	н.п. Урсаево	+	+	+	+
16	н.п. Бура-Кирта	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>Лаишевский район</b>					
17	н.п.Пелево	+	+	+	+
18	г.Лаишево	+	+	+	+
<b>Лениногорский район</b>					
19	ул.Фрунзе - пер. Строительный г. Лениногорск	+	+	+	+
20	ул. Камышлинская г. Лениногорск	+	+	+	+
21	ШРП № 94 до 2 пер. Стадионный г. Лениногорск	+	+	+	+
22	ул. Вахитова г. Лениногорск	+	+	+	+
23	ул. Лыжная г. Лениногорск	+	+	+	+
24	н.п. Подлесный-2	+	+	+	+
<b>Мамадышский район</b>					
25	н.п. Берсутский	+	+	+	+
<b>Новошешминский район</b>					
26	ул. Тихонова в н.п. Новошешминск	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>Нурлатский район</b>					
27	ГРП № 2 в г. Нурлат	+	+	+	+
28	н.п. Мамыково	+	+	+	+
29	н.п. Пушкино	+	+	+	+
<b>Пестречинский район</b>					
30	ул. Советская в н.п. Кряш-Серда	+	+	+	+
31	ул.Дружбы в с. Пестрецы	+	+	+	+
<b>Черемшанский район</b>					
32	ул. Садовая - ул. Газизуллина в н.п.Черемшан	+	+	+	+
33	ул.Садовая в с. Черемшан	+	+	+	+
<b>Чистопольский район</b>					
34	ул.Балакина- Советской в н.п.Каргали	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>г.Набережные Челны</b>					
35	ул. Х.Такташ, Заречная, Добрая, Типографная в 28 квартале, п. ЗЯБ	+	+	+	+
36	ул. Комсомольская Набережная в мкр. 9а, п. Старые Челны	+	+	+	+
<b>г. Казань</b>					
37	ул. Новоселья, Тыныч, Балкыш, Крутая в п. Б.Клыки Советского района	+	+	<b>До 12.05.2017</b>	
38	ул. Авиации, Аулак, Бэйге, Дулкын, Казансу, Ключевая, пер. Конструкторский, Оптиков, Поэта Каменева, пер. Тенистый, Тугай, Чулпан жилого массива Кульсеитова	+	+	<b>До 12.05.2017</b>	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
39	ул. Шоссейная в жилом массиве Борисоглебское	+	+	+	
40	ул. Мира, М. Акмуллы в п. Салмачи	+	+	+	
41	ул. Боевая	Не требуется			
42	ул. Краснодонская -ул. Кубанская	+	+	+	
43	ул. Ново-Азинская - ул. Коновалова	+	+	+	
44	ул. Прибрежная в пос. Борисово	+	+	+	
45	ул. Ак.Павлова – ул. Годовикова	+	+	+	
46	ул. Красный Химик д. 22 -д. 24	Не требуется			
47	ул. Залесная, 1в	Не требуется			
48	ул. Грунтовая - ул. Авангардная	+	+	+	
49	ул. Магистральная, 13 - ул. Ю.Урам, 10	Не требуется			
50	ГГРП 1 г. Казань РТ	Не требуется			
51	ГГРП 2 г. Казань РТ	Не требуется			
52	ул. Сибирский тракт г. Казань РТ	+	+	До 12.05.2017	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
53	ул. Казанская - ул. Ботаническая в пос. Константиновка	+	+	+	
54	ул. Поперечно-Ноксинская, ул. Сибирский тракт	+	+	+	
55	ул. Школьная - ул. Советская в пос. Константиновка	+	+	+	
56	ул. Асыл яр-Лачен в н.п. Киндери	+	+	+	
57	ул. Транспортная - ул. Трансформаторная в пос. Аки	+	+	+	
58	н.п. Петровский, ул. Березовая, Сосновая	+	+	+	
59	ГГРП Кощакново	<b>Не требуется</b>			
60	АГНКС-1	+	+	<b>До 12.05.2017</b>	
61	ГГРП Маргариновый завод	+	+	+	
62	ГГРП Аэропорт	<b>Не требуется</b>			
63	ГРП Крутушка	<b>Не требуется</b>			

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
64	ГРП Озерный	<b>Не требуется</b>			
65	ГРП Константиновка	<b>+</b>	<b>+</b>	<b>До 12.05.2017</b>	
66	ул. Патриса Лумумбы	<b>Не требуется</b>			
67	ул. Куземетьевская, 2	<b>Не требуется</b>			
68	ул. Коновалова, 96	<b>Не требуется</b>			
69	ул. Оренбургский тракт, 101	<b>Не требуется</b>			
70	ул. Возрождения в н.п. Царицынский Бугор	<b>Не требуется</b>			
71	ул. Еловая в н.п. Новейшая Сосновка	<b>Не требуется</b>			
72	ул. Беркутова, "Нафис" в пос. Константиновка	<b>Не требуется</b>			
73	ул. Б. Красная в пос. М.Клыки	<b>Не требуется</b>			
74	ул. Октябрьская в пос. Б. Клыки	<b>Не требуется</b>			

## Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Грань»</b>	
<b>Технический заказчик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>Не определена</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>Апрель 2015 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>2018 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (28.04.2017г. – 04.05.2017г.)</b>	<b>14,96</b>	<b>14,98</b>	<b>100,13</b>
<b>СМР</b>	14,96	14,98	100,13
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ МАЙ (01.05.2017г. – 04.05.2017г.)</b>	<b>8,54</b>	<b>8,56</b>	<b>100,23</b>
<b>СМР</b>	8,54	8,56	100,23
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 04.05.2017г.)</b>	<b>1 834,43</b>	<b>1 835,20</b>	<b>100,04</b>
<b>СМР</b>	1 834,43	1 835,20	100,04
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00

## Создание и строительство комплекса зданий Болгарской исламской академии

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Грань»</b>	
<b>Технический заказчик</b>		<b>ГКУ ГИСУ РТ</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>1 252,36</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>Май 2016 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Май 2017 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (28.04.2017г. – 04.05.2017г.)</b>	<b>10,09</b>	<b>10,14</b>	<b>100,49</b>
<b>СМР</b>	10,09	10,14	<b>100,49</b>
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ МАЙ (01.05.2017г. – 04.05.2017г.)</b>	<b>5,76</b>	<b>5,79</b>	<b>101,52</b>
<b>СМР</b>	5,76	5,79	101,52
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 04.05.2017г.)</b>	<b>1 165,20</b>	<b>1 185,10</b>	<b>101,70</b>
<b>СМР</b>	1 165,20	1 175,10	101,70
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00

# Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Технический заказчик			
Ориентировочная стоимость объекта, млн. руб.		214,55	
Начало строительства		Август 2016 г.	
Срок завершения строительства		Сентябрь 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ (28.04.2017г. – 04.05.2017г.)</b>	<b>5,11</b>	<b>5,14</b>	<b>100,59</b>
СМР	5,11	4,18	100,59
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ МАЙ (01.05.2017г. – 04.05.2017г.)</b>	<b>2,92</b>	<b>2,94</b>	<b>100,68</b>
СМР	2,92	2,94	100,68
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 04.05.2017г.)</b>	<b>83,50</b>	<b>81,47</b>	<b>97,56</b>

# Строительство школы на 1224 места в ж.р.Прибрежный в г. Набережные Челны

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Евростиль»</b>	
<b>Заказчик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Лимит финансирования, млн. руб.</b>		<b>904,30</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>2016 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2017 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (28.04.2017г. – 04.05.2017г.)</b>	<b>27,49</b>	<b>27,58</b>	<b>100,32</b>
<b>СМР</b>	27,49	27,58	100,32
<b>Оборудование</b>			
<b>МЕСЯЦ МАЙ (01.05.2017г. – 04.05.2017г.)</b>	<b>15,70</b>	<b>15,76</b>	<b>100,38</b>
<b>СМР</b>	15,70	15,76	100,38
<b>Оборудование</b>			
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 04.05.2017г.)</b>	<b>535,33</b>	<b>541,02</b>	<b>101,06</b>

# Строительство школы на 500 мест в г.Арск

		Подрядчик	ООО «Стройсервис»	
		Заказчик	ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования, млн.руб.		25,05		
Начало строительства		2016г.		
Период	План	ФАКТ	% выполнения	
<b>НЕДЕЛЯ (28.04.2017г. – 04.05.2017г.)</b>	<b>4,56</b>	<b>4,14</b>	<b>90,78</b>	
СМР	4,56	4,14	90,78	
Оборудование				
<b>МЕСЯЦ МАЙ (01.05.2017г. – 04.05.2017г.)</b>	<b>2,61</b>	<b>2,37</b>	<b>90,80</b>	
СМР	2,61	2,37	90,80	
Оборудование				
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 04.05.2017г.)</b>	<b>54,54</b>	<b>52,20</b>	<b>95,71</b>	

**Строительство школы на 1224 места  
ул. 2-я Азинская в г. Казани**

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Ак Таш»</b>	
<b>Заказчик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Лимит финансирования объекта, млн. руб.</b>		<b>824,63</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>2016 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2017 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (28.04.2017г. – 04.05.2017г.)</b>	<b>11,13</b>	<b>11,16</b>	<b>100,27</b>
<b>СМР</b>	11,13	11,16	100,27
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ МАЙ (01.05.2017г. – 04.05.2017г.)</b>	<b>6,36</b>	<b>6,38</b>	<b>100,31</b>
<b>СМР</b>	6,36	6,38	100,31
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 04.05.2017г.)</b>	<b>282,10</b>	<b>318,45</b>	<b>112,86</b>

## Строительство школы 1224 места в мкр 6Б ЖК «Седьмое небо» г.Казани

Подрядчик		ООО «Ак Таш»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования объекта, млн. руб.		828,13	
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		Август 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ (28.04.2017г. – 04.05.2017г.)</b>	<b>27,55</b>	<b>27,72</b>	<b>100,62</b>
СМР	27,55	27,72	100,62
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ МАЙ (01.05.2017г. – 04.05.2017г.)</b>	<b>15,74</b>	<b>15,84</b>	<b>100,64</b>
СМР	15,74	15,84	100,64
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 04.05.2017г.)</b>	<b>258,63</b>	<b>316,83</b>	<b>122,50</b>