

# **Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2018 г.**

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)			ВСЕГО
	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы	566,94	1 358,92	3 892,00	5 817,86



# Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

2

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)		принятые КС-2 ГЖИ РТ	
				сумма (тыс.руб)	% от лимита	% от лимита	динамика за 2 недели, %
1	г. Наб.Челны	113	1 389 204,60	1 282 870,42	92,35	28,82	12,42
2	Балтасинский	4	6 184,88	5 733,26	92,70	31,12	0,33
3	Черемшанский	3	1 820,15	1 802,65	99,04	37,74	0,00
4	Высокогорский	15	30 731,76	30 637,26	99,69	38,67	5,19
5	Пестречинский	6	13 400,75	9 277,48	69,23	40,04	22,00
6	Мензелинский	7	22 157,17	21 319,64	96,22	47,94	0,00
7	г. Казань	428	1 836 704,96	1 518 586,74	82,68	51,02	10,78
8	Зеленодольский	28	243 591,73	225 531,95	92,59	53,03	16,10
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>974</b>	<b>5 817 856,78</b>	<b>5 298 303,40</b>	<b>91,1</b>	<b>57,8</b>	<b>12,3</b>
9	Атнинский	1	621,63	615,65	99,04	58,69	58,69
10	Новошешминский	2	4 328,62	3 692,10	85,29	60,92	0,12
11	Буинский	8	26 652,49	24 801,60	93,06	67,93	8,75
12	Лаишевский	7	22 830,35	22 179,08	97,15	68,63	11,14
13	К.-Устьинский	6	9 155,00	8 965,93	97,93	72,01	16,01
14	Нижнекамский	123	683 928,89	658 548,36	96,29	72,07	17,45

# Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)		принятые КС-2 ГЖИ РТ	
				сумма (тыс.руб)	% от лимита	% от лимита	динамика за 2 недели, %
15	Альметьевский	62	342 608,72	318 432,64	92,94	74,68	17,72
16	Сабинский	1	11 201,88	11 190,19	99,90	75,03	6,25
17	Кайбицкий	1	592,76	450,35	75,98	75,98	16,42
18	Кукморский	7	21 011,68	20 107,79	95,70	76,82	0,79
19	Менделеевский	24	46 067,84	45 726,36	99,26	78,07	25,74
20	Тетюшский	6	9 479,67	9 282,79	97,92	80,78	0,00
21	Елабужский	33	140 870,01	136 369,91	96,81	81,35	24,63
22	Верхнеуслонский	2	5 074,42	4 947,54	97,50	83,35	80,49
23	Чистопольский	12	104 151,28	104 151,28	100,00	83,60	0,87
24	Р.-Слободский	4	9 245,28	8 797,80	95,16	87,55	2,80
25	Нурлатский	16	54 928,22	52 714,50	95,97	88,22	23,29
26	Азнакаевский	25	89 831,24	84 603,76	94,18	88,82	4,78
27	Арский	8	19 461,05	19 155,37	98,43	90,73	4,90
28	Тюлячинский	1	1 169,44	1 169,44	100,00	91,56	91,56
29	Алексеевский	5	9 488,55	9 488,55	100,00	92,13	0,82
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>974</b>	<b>5 817 856,78</b>	<b>5 298 303,40</b>	<b>91,1</b>	<b>57,8</b>	<b>12,3</b>



# Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

4

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)		принятые КС-2 ГЖИ РТ	
				сумма (тыс.руб)	% от лимита	% от лимита	динамика за 2 недели, %
30	Агрызский	11	28 184,41	27 779,41	98,56	92,84	0,54
31	Тукаевский	11	26 831,46	26 831,46	100,00	93,32	2,79
32	Ютазинский	16	24 042,87	24 042,87	100,00	93,90	0,00
33	Мамадышский	14	21 896,31	21 396,31	97,72	94,33	0,72
34	Муслюмовский	6	9 822,34	9 285,63	94,54	94,37	2,30
35	Сармановский	12	40 197,14	38 760,14	96,43	95,06	2,97
36	Аксубаевский	4	7 339,16	7 339,16	100,00	95,64	1,37
37	Спасский	4	6 681,87	6 393,89	95,69	95,69	9,77
38	Бугульминский	57	212 540,36	211 847,81	99,67	95,95	19,31
39	Заинский	17	72 588,60	72 585,60	100,00	96,65	7,36
40	Бавлинский	6	40 320,70	40 256,90	99,84	98,07	0,50
41	Апастовский	2	4 025,26	4 025,26	100,00	98,40	0,00
42	Лениногорский	17	156 644,81	156 544,57	99,94	98,50	0,01
43	Актанышский	3	10 246,45	10 063,99	98,22	99,18	0,53
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>974</b>	<b>5 817 856,78</b>	<b>5 298 303,40</b>	<b>91,1</b>	<b>57,8</b>	<b>12,3</b>



**МО, по которым не предоставлены технические задания и сметы на ПИРы для проведения электронных аукционов, на 29.11.2018**

	<b>МО</b>	<b>К-во домов по программе (где необходимо ПСД)</b>	<b>Кол-во домов по которым <span style="color: red;">не предоставлены</span> документы</b>
1	г.Казань	234	21
2	Верхнеуслонский	2	1
3	Спасский	4	1
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>907</b>	<b>23</b>



# Капитальный ремонт объектов образования на 2018 год

6

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		(бюджет РТ)	
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций и ДОО Министерство образования и науки РТ	28 общеобраз. организаций: <b>работы завершены</b>	681,96	103,18
	94 ДОО	1 794,47	

Утверждено РКМ РТ № 3329-р от 18.12.2017  
(с изм. от 28.05.2018 № 1284-р)



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

7

№	МО РТ	Лимит тыс. руб.	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	МБУДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий», г.Казань	26 549,6	83,0	3,0
2	МАДОУ «Детский сад № 313 комбинированного вида», г.Казань	41 849,6	92,0	5,0
3	МАДОУ «Детский сад № 407 комбинированного вида», г.Казань	23 446,7	95,0	3,0
4	МАДОУ «Детский сад № 324 присмотра и оздоровления», г.Казань	29 708,0	95,0	2,5
5	МАДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида», г.Казань	43 979,5	95,0	8,0
6	МБДОУ «Детский сад № 100 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения», г.Казань	23 642,3	98,0	3,0
7	МАДОУ «Детский сад № 233», г.Казань	29 021,3	99,0	0,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 794 467,5</b>	<b>99,2</b>	<b>0,4</b>
8	МАДОУ «Детский сад № 353 комбинированного вида», г.Казань	42 436,7	99,7	0,7



# Капитальный ремонт ДОЛ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	14 – капремонт 6 – строительство 1 – реконструкция	196,0: - 112,0 - 40,5 - 40,0 Нераспределенный лимит – 3,5	4,000: - 1,975 - 2,025

**Программа завершена**

Утверждено РКМ РТ № 2987-р от 20.11.2017  
(с изм. от 29.10.2018 № 2833-р)





# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Министерство образования и науки РТ	11 объектов	РТ 657,52	РТ 23,86

Утверждено РКМ РТ № 3170-р от 06.12.2017

**Программа завершена**



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Министерство культуры РТ	42 объекта	РТ 336,116	РТ 6,859

Утверждено РКМ РТ № 3221-р от 09.12.2017  
(с изм. от 28.12.2017 № 3660-р)



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

11

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	МБУ «Набережночелнинская картинная галерея», г.Набережные Челны	13 496,4	98,5	0,8
	<b>Итого по РТ</b>	<b>336 116,4</b>	<b>99,9</b>	<b>0,2</b>



# Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи и спорту РТ	28 объектов	РТ 93,7 Нераспределенный лимит – 5,0	РТ 1,3

Утверждено РКМ РТ № 3178-р от 07.12.2017

**Программа завершена**



# Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт зданий (помещений) ИК (Советов) поселений МО РТ, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	38 – капитальный ремонт 10 – строительство	98,68: - 55,04  - 42,28 Нераспределенный лимит – 1,36	1,32: - 0,016  - 1,30

Утверждено РКМ РТ № 3223-р от 09.12.2017

**Программа завершена**



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ	34 объекта	РТ 117,20 Нераспределенный лимит – 4,06	РТ 0,04

Утверждено РКМ РТ № 3157-р от 06.12.2017  
(с изм. от 12.12.2017 № 3254-р)



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

15

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАУСО «Алексеевский дом - интернат для престарелых и инвалидов», Алексеевский	2 200,0	98,0	0,0
2	ГКУ «Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)», г.Казань	8 200,0	98,8	0,3
3	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих», г.Казань	5 000,0	99,0	6,0
4	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ», Чистопольский	4 000,00	99,0	0,0
5	ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ, Аксубаевский	5 500,0	99,0	0,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>117 200,00</b>	<b>99,8</b>	<b>0,4</b>



# Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ, ГБУ «Государственный архив РТ»	19 объектов	РТ 49,985	РТ 0,015

Утверждено РКМ РТ № 2992-р от 20.11.2017

**Программа завершена**





## Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2018

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	6 объектов	РТ 86,2	РТ 2,2

Утверждено РКМ РТ № 3049-р от 27.11.2017

**Программа завершена**



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018 год

18

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	ПИР (ПСД), млн. рублей	Оборудование, доп. средства
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ, Министерство здравоохранения РТ	<b>114 объектов</b> <i>в том числе:</i> Казань – 19 объектов Н.Челны – 14 объектов Нижнекамск- 6 объектов Альметьевск – 4 объекта районы РТ – 71 объект	<b>3 067,892</b> <i>в том числе:</i> - 338,027 - 504,901 - 216,590 - 82,627 - 1 925,746	<b>127,828</b>	<b>294,093</b>

Утверждено РКМ РТ № 3219-р от 09.12.2017 (в ред. от 21.05.2018 № 1195-р),  
РКМ РТ № 2400-р от 11.09.2018



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 067 892,4</b>	<b>86,8</b>	<b>3,0</b>
1	ГАУЗ «Кукморская ЦРБ», женская консультация, Кукморский	6 008,1	25,0	3,0
2	ГАУЗ «Кукморская ЦРБ», детская поликлиника, Кукморский	7 515,0	37,0	2,0
3	ГАУЗ «Елабужская ЦРБ», поликлиника, г.Елабуга	117 545,6	43,0	4,0
4	Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника № 4», блок В (1-2эт), г.Набережные Челны	21 886,6	50,0	3,0
5	Женская консультация ГАУЗ «Городская больница № 5», г.Набережные Челны	34 087,9	53,0	5,0
6	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Набережночелнинский наркологический диспансер»	76 025,3	60,0	5,0
7	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями МЗ РТ», г.Набережные Челны	34 138,5	62,0	4,0
8	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Набережночелнинский кожно-венерологический диспансер»	100 929,5	69,0	4,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 067 892,4</b>	<b>86,8</b>	<b>3,0</b>
9	ГАУЗ «Менделеевская ЦРБ», поликлиника, г.Менделеевск	48 644,3	70,0	3,0
10	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Набережночелнинский противотуберкулезный диспансер», г.Набережные Челны	66 048,0	70,0	3,0
11	ГАУЗ «Городская поликлиника № 6», женская консультация, г.Казань	7 723,4	70,0	10,0
12	ГАУЗ «Мамадышская ЦРБ», поликлиника, г.Мамадыш	25 080,9	72,0	5,0
13	ГАУЗ «Камский детский медицинский центр», детская поликлиника г.Набережные Челны	36 704,1	72,0	7,0
14	ГАУЗ «Елабужская ЦРБ», поликлиника с административно-бытовым корпусом, г.Елабуга	15 480,0	72,0	4,0
15	ГАУЗ «Кукморская ЦРБ», поликлиника, Кукморский	45 161,9	73,0	3,5
16	ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ», детская поликлиника, г.Лениногорск	25 034,9	73,0	3,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

21

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 067 892,4</b>	<b>86,8</b>	<b>3,0</b>
17	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Набережночелнинский наркологический диспансер», г.Набережные Челны	13 998,0	73,0	11,0
18	ГАУЗ «Елабужская ЦРБ», филиал детской поликлиники в 4-ом мкр., г.Елабуга	3 921,6	74,0	4,0
19	Женская консультация ГАУЗ «Городская больница № 2», г.Набережные Челны	28 221,0	75,0	3,0
20	ГАУЗ «Камский детский медицинский центр», женская консультация, г.Набережные Челны	34 434,0	75,0	8,0
21	Поликлиника ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», г.Казань	26 010,5	77,0	8,0
22	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ» «Набережночелнинский психоневрологический диспансер», г.Набережные Челны	28 080,7	80,0	5,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамик а за 2 недели
23	Поликлиника ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ, г.Казань	6 971,3	83,0	3,0
24	Поликлиника ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ, г.Казань	18 217,0	84,0	0,0
25	ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», поликлиника, г.Нурлат	51 445,2	85,0	10,0
26	ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7», г.Казань	18 607,3	85,0	7,0
27	Женская консультация ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром», г.Нижнекамск	76 083,1	85,0	2,0
28	ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ», поликлиника № 3, г.Зеленодольск	13 160,0	85,0	46,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 067 892,4</b>	<b>86,8</b>	<b>3,0</b>
29	ГАУЗ «Елабужская ЦРБ», детская поликлиника, г.Елабуга	12 807,1	87,0	1,0
30	ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ», поликлиника № 4, г.Зеленодольск	21 848,5	87,0	13,0
31	ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ», поликлиника, г.Чистополь	58 258,4	87,0	4,0
32	Поликлиника ГАУЗ «Казанский эндокринологический диспансер», г.Казань	6 192,8	88,0	10,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 067 892,4</b>	<b>86,8</b>	<b>3,0</b>
33	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Лениногорский противотуберкулезный диспансер», г.Лениногорск	84 481,4	88,0	3,0
34	ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ», филиал поликлиники, г.Чистополь	19 170,4	88,0	5,0
35	ГАУЗ «Арская ЦРБ», поликлиника, г.Арск	46 516,3	90,0	4,0
36	ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ», детское отделение поликлиники, Аксубаевский	11 672,1	90,0	4,0
37	ГАУЗ «Сабинская ЦРБ», поликлиника, Сабинский	38 035,3	91,0	2,0
38	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Чистопольский кожно-венерологический диспансер», г.Чистополь	27 565,4	92,0	2,0
39	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Нижнекамский противотуберкулезный диспансер», г.Нижнекамск	71 352,4	92,0	2,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

24

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 067 892,4</b>	<b>86,8</b>	<b>3,0</b>
40	ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ», консультативно-диагностическая поликлиника, г.Зеленодольск	48 177,3	93,0	2,0
41	ГАУЗ «Черемшанская ЦРБ», поликлиника, Черемшанский	66 402,5	94,0	0,0
42	Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника № 7», г.Набережные Челны	10 654,3	95,0	0,0
43	ГАУЗ «Спасская ЦРБ», поликлиника, г.Болгар	24 747,3	95,0	4,0
44	ГАУЗ «Актанышская ЦРБ», поликлиника, с.Актаныш	44 587,3	95,0	2,0
45	ГАУЗ «Елабужская ЦРБ», женская консультация, г.Елабуга	24 000,0	96,0	0,0
46	ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», женская консультация, г.Нурлат	2 487,1	96,0	0,0
47	ГАУЗ «Новошешминская ЦРБ», поликлиника, с.Новошешминск	25 820,6	96,0	0,0
48	Женская консультация ГАУЗ «Городская больница № 11», г.Казань	8 421,1	96,0	1,0
49	Женская консультация, ГАУЗ «Городская поликлиника № 3», г.Казань	14 379,8	97,0	7,0





# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 067 892,4</b>	<b>86,8</b>	<b>3,0</b>
50	ГАУЗ «Буинская ЦРБ», поликлиника, г.Буинск	51 017,5	97,0	5,0
51	ГАУЗ «Городская поликлиника № 6», филиал поликлиники г.Казань	4 410,7	98,0	1,0
52	ГАУЗ «Тукаевская ЦРБ», поликлиника, г.Наб.Челны	99 730,6	98,0	2,0
53	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Альметьевский противотуберкулезный диспансер», г.Альметьевск	18 849,9	98,0	13,0
54	Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника № 20», г.Казань	18 101,2	98,0	12,0
55	ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ», поликлиника, с.Пестрецы	73 480,9	99,0	1,0
56	ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ», поликлиника при Городской больнице № 2, г.Чистополь	22 256,1	99,0	0,0
57	ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ», поликлиника, пос. Ж.-д.ст. Высокая Гора	20 314,2	99,0	2,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 067 892,4</b>	<b>86,8</b>	<b>3,0</b>
58	ГАУЗ «Менделеевская ЦРБ», женская консультация, г.Менделеевск	6 604,8	99,0	1,0
59	ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ» филиал поликлиники, г.Чистополь	8 000,0	99,0	3,0
60	Поликлиника ГАУЗ «Республиканский клинический кожно- венерологический диспансер», г.Казань	19 357,2	99,0	0,0
61	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ» «Альметьевский психоневрологический диспансер», г.Альметьевск	14 860,8	99,0	6,0



## План Фонда газификации по реализации программ 2018 года

№	Наименование программы	План
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	<b>231 км</b> водопроводной сети <b>39</b> водонапорных башен <b>36</b> артезианских скважин
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	<b>354 км</b> линий электропередач <b>273</b> щита учета и управления <b>10 109</b> светильников
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	<b>156</b> котлов на <b>87</b> объектах в 43 МО
4	Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК в городах и районах РТ	<b>637</b> квартир в <b>8</b> МО <b>47,7 км.</b> газопровода
5	Модернизация систем водоотведения	Строительство, реконструкция, капремонт <b>22 объектов</b> и проектирование <b>2-х</b> <b>объектов</b> водоотведения в 18 МО

**Все программы Фонда газификации завершены**



**Капремонт машинно-тракторных парков, зернотоковых хозяйств,  
коровников, овощекртофелехранилищ и строительство  
силосно-сенажных траншей на 2018 год**

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.			СМР, %
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства	
1	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	60	157,52	47,26	110,26	100,00
2	Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств	114	346,14	103,84	242,30	100,00
3	Капитальный ремонт коровников	204	883,58	265,07	618,51	100,00
4	Капитальный ремонт овощекртофелехранилищ	12	66,67	20,00	46,67	100,00
5	Строительство силосно-сенажных траншей	110	200,00	60,00	140,00	100,00



## Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда» за 2018 год

№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено
1	Высокогорский	12	7
2	Балтасинский	12	7
3	Бугульминский	12	7
4	Зеленодольский	12	7
5	Пестречинский	12	7
6	Елабужский	12	8
7	К-Устьинский	12	8
8	Лениногорский	12	8
9	Аксубаевский	12	9
10	Альметьевский	12	9
11	Арский	12	9

№	МР	Обязательств а ГИС ЖКХ	Испол- нено
12	Атнинский	12	9
13	г.Наб.Челны	12	9
14	Кукморский	12	9
15	Нижнекамский	12	9
16	Сармановский	12	9
17	Черемшанский	12	9
18	Алексеевский	12	10
19	Алькеевский	12	10
20	В-Услонский	12	10
21	Мамадышский	12	10
22	Сабинский	12	10



## Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда» за 2018 год

№	МР	Обязательств ва ГИС ЖКХ	Испол- нено
23	Тетюшский	12	10
24	Агрызский	12	11
25	Апастовский	12	11
26	Бавлинский	12	11
27	г.Казань	12	11
28	Дрожжановский	12	11
29	Кайбицкий	12	11
30	Лаишевский	12	11
31	Менделеевский	12	11
32	Нурлатский	12	11
33	Р.-Слободский	12	11
34	Спасский	12	11

№	МР	Обязательств ва ГИС ЖКХ	Испол- нено
35	Тукаевский	12	11
36	Тюлячинский	12	11
37	Азнакаевский	12	12
38	Актанышский	12	12
39	Буинский	12	12
40	Заинский	12	12
41	Мензелинский	12	12
42	Муслюмовский	12	12
43	Новошешминский	12	12
44	Чистопольский	12	12
45	Ютазинский	12	12



## Программа «Доступная среда» на 2018 год

31

Лимит, финансирования, тыс.руб (СМР)	Всего объектов
<b>26 907,6</b> Бюджет РФ - 15 466,7 Бюджет РТ - 11 440,9	<b>25</b> <ul style="list-style-type: none"><li>•Спорт - 3 объекта;</li><li>•Социальная защита - 3 объекта;</li><li>•Здравоохранение – 5 объектов;</li><li>•Культура- 2 объекта;</li><li>•Образование (Школы, ДОУ и учр. ДОД) -12 объектов.</li></ul>

Утверждено ПКМ РТ № 993 от 15.12.2017

**Программа завершена**



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)  
на 01.12.2018**

32

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>30 521 120,28</b>	<b>23 623 867,18</b>	<b>77,40</b>	<b>2,10</b>	<b>6 897 253,10</b>
1	Верхнеуслонский	933 223,59	487 035,89	52,19	0,00	446 187,70
2	Менделеевский	129 482,09	73 264,37	56,58	5,67	56 217,72
3	Казань	12 664 758,42	8 834 024,14	69,75	2,02	3 830 734,28
4	Наб. Челны	2 175 346,86	1 531 021,80	70,38	4,23	644 325,06
5	Кукморский	231 117,57	170 248,46	73,66	2,06	60 869,11
6	Пестречинский	228 095,84	168 321,69	73,79	5,89	59 774,15
7	Высокогорский	588 487,54	437 120,44	74,28	2,98	151 367,10
8	Елабужский	648 326,88	481 865,49	74,32	2,26	166 461,39
9	Арский	344 487,87	259 218,10	75,25	1,85	85 269,77
10	Тукаевский	214 522,03	162 146,11	75,58	8,94	52 375,91
11	Тюлячинский	77 620,50	58 761,13	75,70	0,34	18 859,37
12	Аксубаевский	121 668,12	92 586,03	76,10	0,00	29 082,09
13	Алексеевский	178 967,31	137 759,84	76,97	1,10	41 207,47
14	Нурлатский	187 963,08	149 250,46	79,40	5,15	38 712,62
15	Муслюмовский	104 016,01	82 967,88	79,76	7,58	21 048,14





**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)  
на 01.12.2018**

33

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>30 521 120,28</b>	<b>23 623 867,18</b>	<b>77,40</b>	<b>2,10</b>	<b>6 897 253,10</b>
16	Р.-Слободский	94 672,04	75 582,85	79,84	0,69	19 089,19
17	Актанышский	218 611,35	179 129,70	81,94	0,90	39 481,65
18	Сабинский	315 167,74	264 180,09	83,82	0,00	50 987,64
19	Лениногорский	688 511,43	582 403,53	84,59	3,56	106 107,90
20	Чистопольский	976 165,59	833 172,84	85,35	0,00	142 992,75
21	Спасский	155 466,48	134 528,73	86,53	0,00	20 937,75
22	Нижнекамский	2 619 810,34	2 282 729,45	87,13	0,00	337 080,89
23	Мамадышский	318 383,83	281 031,54	88,27	0,00	37 352,29
24	Балтасинский	241 443,75	213 821,75	88,56	0,93	27 622,00
25	Зеленодольский	1 328 107,53	1 177 562,26	88,66	0,00	150 545,27
26	Агрызский	69 778,18	63 268,52	90,67	8,41	6 509,66
27	Азнакаевский	634 063,66	580 971,76	91,63	2,98	53 091,91
28	Дрожжановский	106 353,11	97 514,67	91,69	0,00	8 838,44
29	Мензелинский	175 574,84	161 040,00	91,72	2,12	14 534,83
30	Черемшанский	238 063,24	220 527,47	92,63	3,71	17 535,77



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)  
на 01.12.2018**

34

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>30 521 120,28</b>	<b>23 623 867,18</b>	<b>77,40</b>	<b>2,10</b>	<b>6 897 253,10</b>
31	Атнинский	75 927,54	70 598,47	92,98	8,35	5 329,07
32	Буинский	206 955,36	192 874,74	93,20	4,34	14 080,62
33	Тетюшский	187 461,74	175 055,27	93,38	0,00	12 406,46
34	Лаишевский	385 230,03	360 163,22	93,49	0,61	25 066,81
35	Новошешминский	90 214,18	84 821,20	94,02	14,70	5 392,98
36	Бугульминский	451 697,61	426 366,61	94,39	3,59	25 331,00
37	Алькеевский	95 393,40	90 262,76	94,62	4,61	5 130,64
38	Кайбицкий	73 868,54	69 899,03	94,63	0,64	3 969,51
39	Заинский	201 194,08	192 180,39	95,52	0,39	9 013,69
40	Апастовский	116 365,27	111 192,19	95,55	0,31	5 173,08
41	Сармановский	237 171,60	228 226,12	96,23	1,87	8 945,47
42	Ютазинский	194 125,68	187 737,66	96,71	0,86	6 388,03
43	Альметьевский	950 544,55	920 544,63	96,84	0,00	29 999,92
44	Камско-Устьинский	111 267,73	107 969,28	97,04	0,00	3 298,45
45	Бавлинский	135 446,17	132 918,63	98,13	0,00	2 527,54



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ)  
на 01.12.2018

35

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>10 964 214,42</b>	<b>7 693 102,23</b>	<b>70,17</b>	<b>3,86</b>	<b>3 271 112,18</b>
1	Казань	2 389 668,84	1 149 718,86	48,11	4,19	1 239 949,98
2	Менделеевский	112 971,74	57 012,20	50,47	4,26	55 959,55
3	Арский	179 507,19	95 724,82	53,33	3,07	83 782,38
4	Наб. Челны	1 394 937,01	804 130,67	57,65	6,52	590 806,34
5	Елабужский	332 711,12	200 108,55	60,14	4,17	132 602,57
6	Чистопольский	354 664,35	219 434,63	61,87	0,42	135 229,72
7	Пестречинский	156 893,13	97 208,47	61,96	8,52	59 684,66
8	Зеленодольский	343 772,36	218 046,70	63,43	3,00	125 725,66
9	Кукморский	174 699,80	115 125,42	65,90	2,29	59 574,38
10	Нижнекамский	546 662,49	362 544,77	66,32	3,48	184 117,72
11	Сабинский	143 107,81	96 165,82	67,20	0,65	46 941,99
12	Высокогорский	218 335,24	148 349,30	67,95	1,57	69 985,94
13	Аксубаевский	92 322,02	65 525,78	70,98	2,68	26 796,24
14	Тюлячинский	64 552,32	45 883,89	71,08	0,36	18 668,43
15	Тукаевский	192 599,40	142 027,57	73,74	9,94	50 571,83



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ)  
на 01.12.2018**

36

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>10 964 214,42</b>	<b>7 693 102,23</b>	<b>70,17</b>	<b>3,86</b>	<b>3 271 112,18</b>
16	Алексеевский	95 994,34	72 710,99	75,75	0,97	23 283,35
17	Мамадышский	104 660,52	80 056,79	76,49	6,06	24 603,73
18	Нурлатский	166 779,73	129 636,20	77,73	5,72	37 143,53
19	Актанышский	186 021,79	146 679,82	78,85	0,44	39 341,97
20	Муслюмовский	71 370,43	57 484,85	80,54	8,19	13 885,59
21	Рыбно- Слободский	58 549,31	47 329,04	80,84	0,61	11 220,28
22	Дрожжановский	44 730,50	36 332,89	81,23	0,00	8 397,61
23	Спасский	95 183,47	80 065,61	84,12	4,21	15 117,86
24	Верхнеуслонский	79 702,26	68 196,26	85,56	1,41	11 506,01
25	Буинский	142 357,57	128 291,38	90,12	3,89	14 066,19
26	Агрызский	54 600,40	49 335,01	90,36	10,67	5 265,39
27	Апастовский	58 308,62	53 149,06	91,15	0,03	5 159,55
28	Лаишевский	218 216,56	199 128,18	91,25	1,04	19 088,38
29	Атнинский	54 437,02	49 832,62	91,54	10,65	4 604,40
30	Альметьевский	354 083,01	324 223,66	91,57	1,69	29 859,35



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ)  
на 01.12.2018**

37

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>10 964 214,42</b>	<b>7 693 102,23</b>	<b>70,17</b>	<b>3,86</b>	<b>3 271 112,18</b>
31	Мензелинский	110 801,40	101 558,09	91,66	3,17	9 243,31
32	Тетюшский	147 094,33	136 906,81	93,07	0,00	10 187,52
33	Алькеевский	49 759,80	46 350,71	93,15	5,80	3 409,09
34	Черемшанский	186 362,70	173 750,89	93,23	4,61	12 611,80
35	Кайбицкий	60 501,70	56 535,12	93,44	0,00	3 966,59
36	Балтасинский	173 341,32	162 982,04	94,02	0,92	10 359,27
37	Бугульминский	377 103,95	354 685,37	94,06	4,31	22 418,58
38	Азнакаевский	279 082,12	263 118,45	94,28	1,94	15 963,68
39	Заинский	185 239,66	176 398,62	95,23	0,36	8 841,05
40	Новошешминский	71 029,71	67 981,67	95,71	14,05	3 048,04
41	Ютазинский	74 688,22	71 619,52	95,89	1,98	3 068,70
42	Бавлинский	69 515,23	67 036,25	96,43	0,02	2 478,98
43	Лениногорский	445 889,24	430 166,89	96,47	5,50	15 722,34
44	Сармановский	207 206,03	200 915,66	96,96	1,92	6 290,37
45	Камско-Устьинский	44 198,66	43 636,35	98,73	0,00	562,31



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)  
на 01.12.2018**

38

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 337 603,00</b>	<b>1 249 042,19</b>	<b>93,38</b>	<b>4,11</b>	<b>88 560,81</b>
1	Балтасинский	68 102,43	50 839,70	74,65	0,95	17 262,73
2	Муслюмовский	32 645,58	25 483,03	78,06	6,24	7 162,55
3	Рыбно-Слободский	36 122,73	28 253,82	78,22	0,81	7 868,91
4	Казань	62 812,00	50 741,39	80,78	13,63	12 070,61
5	Сабинский	24 762,29	20 716,64	83,66	0,00	4 045,65
6	Камско-Устьинский	19 808,94	17 460,06	88,14	0,31	2 348,89
7	Алькеевский	14 539,00	13 002,24	89,43	10,33	1 536,76
8	Бугульминский	30 849,06	27 942,35	90,58	0,00	2 906,71
9	Высокогорский	42 079,72	38 297,52	91,01	33,38	3 782,20
10	Сармановский	29 965,57	27 310,47	91,14	1,51	2 655,10
11	Верхнеуслонский	34 250,54	31 273,14	91,31	4,41	2 977,40
12	Чистопольский	22 985,99	21 075,26	91,69	0,79	1 910,73
13	Тукаевский	21 922,63	20 118,54	91,77	0,04	1 804,09
14	Агрызский	15 177,78	13 933,52	91,80	0,30	1 244,27
15	Алексеевский	17 739,28	16 353,92	92,19	5,88	1 385,36



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)  
на 01.12.2018**

39

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 337 603,00</b>	<b>1 249 042,19</b>	<b>93,38</b>	<b>4,11</b>	<b>88 560,81</b>
16	Аксубаевский	29 346,09	27 060,24	92,21	3,39	2 285,85
17	Нурлатский	21 183,35	19 614,26	92,59	0,67	1 569,09
18	Наб. Челны	36 955,00	34 368,39	93,00	3,01	2 586,61
19	Тетюшский	40 367,40	38 148,46	94,50	0,02	2 218,94
20	Лениногорский	29 098,62	27 594,62	94,83	0,00	1 504,00
21	Атнинский	16 963,71	16 239,04	95,73	3,25	724,67
22	Лаишевский	18 703,18	17 939,06	95,91	0,39	764,12
23	Кукморский	21 316,42	20 563,37	96,47	3,61	753,05
24	Арский	33 479,54	32 351,92	96,63	2,54	1 127,62
25	Новошешминский	11 786,23	11 432,89	97,00	0,33	353,34
26	Зеленодольский	35 193,84	34 303,45	97,47	5,94	890,40
27	Азнакаевский	17 588,42	17 156,41	97,54	0,85	432,01
28	Тюлячинский	11 990,69	11 799,74	98,41	0,41	190,94
29	Менделеевский	16 510,34	16 252,17	98,44	15,43	258,17
30	Мамадышский	83 681,55	82 734,68	98,87	9,98	946,87



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)  
на 01.12.2018**

40

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 337 603,00</b>	<b>1 249 042,19</b>	<b>93,38</b>	<b>4,11</b>	<b>88 560,81</b>
31	Заинский	15 954,41	15 781,77	98,92	0,74	172,65
32	Альметьевский	19 741,26	19 600,69	99,29	0,00	140,57
33	Пестричинский	19 011,57	18 922,08	99,53	0,43	89,49
34	Елабужский	33 406,75	33 254,38	99,54	2,41	152,38
35	Дрожжановский	58 019,01	57 784,20	99,60	0,09	234,81
36	Бавлинский	12 343,73	12 295,18	99,61	0,00	48,55
37	Мензелинский	20 609,32	20 561,03	99,77	1,05	48,29
38	Черемшанский	35 970,84	35 946,61	99,93	0,00	24,23
39	Нижнекамский	23 340,00	23 324,68	99,93	0,00	15,32
40	Апастовский	23 184,10	23 170,57	99,94	1,49	13,53
41	Ютазинский	56 865,75	56 842,04	99,96	0,35	23,72
42	Актанышский	16 649,80	16 644,48	99,97	4,92	5,33
43	Спасский	26 613,89	26 606,91	99,97	0,11	6,98
44	Буинский	64 597,79	64 583,36	99,98	5,34	14,43
45	Кайбицкий	13 366,84	13 363,92	99,98	3,56	2,92





Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2018 году (ГЖФ)  
на 01.12.2018

41

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>18 219 302,86</b>	<b>14 681 722,76</b>	<b>80,58</b>	<b>0,90</b>	<b>3 537 580,10</b>
1	Верхнеуслонский	819 270,79	387 566,50	47,31	0,00	431 704,29
2	Лениногорский	213 523,57	124 642,01	58,37	0,00	88 881,56
3	Черемшанский	15 729,71	10 829,97	68,85	0,00	4 899,74
4	Новошешминский	7 398,24	5 406,64	73,08	43,95	1 991,60
5	Алексеевский	65 233,69	48 694,93	74,65	0,00	16 538,76
6	Казань	10 212 277,58	7 633 563,89	74,75	1,44	2 578 713,69
7	Высокогорский	328 072,58	250 473,62	76,35	0,00	77 598,96
8	Спасский	33 669,12	27 856,21	82,74	0,00	5 812,91
9	Елабужский	282 209,01	248 502,56	88,06	0,00	33 706,45
10	Мензелинский	44 164,12	38 920,88	88,13	0,00	5 243,24
11	Азнакаевский	337 393,12	300 696,90	89,12	3,95	36 696,22
12	Мамадышский	130 041,76	118 240,06	90,92	0,00	11 801,70



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2018 году (ГЖФ)  
на 01.12.2018

42

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>18 219 302,86</b>	<b>14 681 722,76</b>	<b>80,58</b>	<b>0,90</b>	<b>3 537 580,10</b>
13	Нижнекамский	2 049 807,85	1 896 860,00	92,54	0,00	152 947,85
14	Наб. Челны	743 454,85	692 522,74	93,15	0,00	50 932,11
15	Дрожжановский	3 603,60	3 397,58	94,28	0,00	206,02
16	Ютазинский	62 571,71	59 276,10	94,73	0,00	3 295,61
17	Лаишевский	148 310,30	143 095,99	96,48	0,00	5 214,31
18	Зеленодольский	949 141,32	925 212,11	97,48	0,00	23 929,21
19	Кукморский	35 101,35	34 559,67	98,46	0,00	541,68
20	Чистопольский	598 515,25	592 662,95	99,02	0,00	5 852,30
21	Актанышский	15 939,75	15 805,40	99,16	2,14	134,35
22	Камско-Устьинский	47 260,13	46 872,87	99,18	0,00	387,26
23	Алькеевский	31 094,60	30 909,81	99,41	0,00	184,79
24	Арский	131 501,13	131 141,36	99,73	0,00	359,77



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2018 году (ГЖФ)  
на 01.12.2018

43

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>18 219 302,86</b>	<b>14 681 722,76</b>	<b>80,58</b>	<b>0,90</b>	<b>3 537 580,10</b>
25	Бугульминский	43 744,60	43 738,89	99,99	0,00	5,71
26	Бавлинский	53 587,21	53 587,21	100,00	0,00	0,00
27	Альметьевский	576 720,28	576 720,28	100,00	0,00	0,00
28	Апастовский	34 872,55	34 872,55	100,00	0,00	0,00
29	Атнинский	4 526,81	4 526,81	100,00	0,00	0,00
30	Пестречинский	52 191,14	52 191,14	100,00	0,00	0,00
31	Сабинский	147 297,64	147 297,64	100,00	0,00	0,00
32	Тюлячинский	1 077,50	1 077,50	100,00	0,00	0,00

**В остальных 13 районах строительство по программе ГЖФ не ведется**



## Кассовое освоение средств по программам, реализуемым с привлечением федеральных средств

№	Наименование программы	Лимит программы, млн.руб			Сумма кассового освоения на 29.11.2018, млн рублей	Сумма, необходимая к освоению до 31.12.2018, млн рублей	% освоения
		Всего	РФ	РТ			
1.	Приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье»	1 733,1	1 213,2	519,9	0	1 733,1	0%
2.	Реализация новых инвестиционных проектов в моногородах (НКО «Фонд развития моногородов»)	687,9	533,8	154,1	480,0	207,9	70%
3.	ФЦП «Развитие физкультуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы	126,4	20,7	105,7	106,6	19,8	84%



## Освоение средств по программам, реализуемым с привлечением федеральных средств

№	Наименование программы	Лимит программы, млн.руб			Сумма кассового освоения на 29.11.2018, млн рублей	Сумма, необходимая к освоению до 31.12.2018, млн рублей	% освоения
		Всего	РФ	РТ			
4.	«Доступная среда»	20,5	11,9	8,6	20,0	0,5	98%
5.	Капитальный ремонт спортивных залов в сельских школах	9,7	5,6	4,1	8,5	1,2	88%
6.	Строительство школ по программе «Развитие образования на 2013-2020 годы»	583,4	338,4	245,0	0	583,4	0%
7.	Капитальный ремонт профтехучилищ	4,5	-	4,5	0	4,5	0%



## Освоение средств по программам, реализуемым с привлечением федеральных средств

№	Наименование программы	Лимит программы, млн.руб			Сумма кассового освоения на 29.11.2018, млн рублей	Сумма, необходимая к освоению до 31.12.2018, млн рублей	% освоения
		Всего	РФ	РТ			
8.	Устойчивое развитие сельских территорий	247,0	143,3	103,7	180,8	66,2	73%
9.	Формирование современной городской среды	1 129,5	655,1	474,4	452,2	677,3	40%
10.	ФАИП «Реконструкция очистных сооружений в г.Альметьевск»	515,5	299,0	216,5	0	515,5	0%
11.	Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях	858,8	498,1	360,7	0	858,8	0%



## Освоение средств по программам, реализуемым с привлечением федеральных средств

№	Наименование программы	Лимит программы, млн.руб			Сумма кассового освоения на 29.11.2018, млн рублей	Сумма, необходимая к освоению до 31.12.2018, млн рублей	% освоения
		Всего	РФ	РТ			
12.	Мероприятия по подготовке к проведению ЧМ-2018 (тренировочные площадки и временные сооружения)	1 090,4	518,2	572,2	1 090,2	0,2	100%
13.	Обеспечение жильем военнослужащих	23,8	23,8	-	13,7	10,1	58%
14.	Капитальный ремонт организаций соц.обслуживания населения (Пенсионный Фонд РФ)	8,5	4,3	4,2	4,7	3,8	55%



# **Мониторинг формирования отраслевых программ, планируемых к реализации в 2019 году на 29.11.2018**

**Всего 39 программ**

**Требуют утверждения  
распоряжением и постановлением Кабинета  
Министров РТ – 28 программ**

**В настоящее время:**

- утверждены распоряжения по 6 программам;
- по 9 программам проект внесен в КМ РТ;
- по 3 программам проекты РКМ РТ находятся на межведомственном согласовании;
- по 10 программам формируются перечни объектов.





## Утвержденные распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан

№	Наименование программы	РКМ РТ
1	Строительство ФАП, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	от 29.10.2018 №2823-р
2	Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания	от 01.11.2018 №2892-р
3	Капремонт сети подростковых клубов	от 13.11.2018 №2968-р
4	Капитальный ремонт ветеринарных объединений и Управлений с/х	от 16.11.2018 №2985-р
5	Ремонт отопления (котельных) объектов социального назначения	от 16.11.2018 №2992-р
6	Капитальный ремонт молодежных центров	от 20.11.2018 №3022-р



# Министерство образования и науки Республики Татарстан

50

№	Наименование программы	Примечание
7	Капитальный ремонт объектов образования	Минобр РТ направлено письмо в КМ РТ об увеличении лимита. В работе
8	Капитальный ремонт ресурсных центров	Перечень представлен. ГИСУ РТ ведется проверка документации



# Министерство по делам молодежи Республики Татарстан

- не поступило на согласование

+ находится на согласовании

+ согласовано

- не согласовано

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ					Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	Минфин РТ	Минюст РТ	
9	Капремонт детских оздоровительных лагерей	Перечень формируется					



# Министерство спорта Республики Татарстан

52

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
10	Устройство лыжных баз и строительство спортивных площадок	+	+	+	+	+	Вх. №61138 от 23.10.2018	Проект РКМ РТ от 02.10.2018 согл-7145210-4

## Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан


№	Наименование программы	Примечание
11	Доступная среда	На рассмотрении в КМ РТ. Вх.№65863 от 15.11.2018





# Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						КМ РТ	Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ/ФГ РТ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		
14	Капитальный ремонт коровников	+	+	+	+	+	+	Вх. №63472 от 02.11.2018	Проект РКМ РТ от 11.10.2018 согл-7178109-1
15	Инфраструктурное развитие садоводческих некоммерческих товариществ	+	+	+	-	+	+	-	Проект РКМ РТ от 05.10.2018 согл-7157486-3
16	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	+	+	+	+	+	+	Вх. №63112 от 01.11.2018	Проект РКМ РТ от 11.10.2018 согл-7178170-1
17	Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств	+	+	+	+	+	+	Вх. №63070 от 31.10.2018	Проект РКМ РТ от 11.10.2018 согл-7178198-1





# Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

56

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание
		МСА и ЖКХ РТ	ФГ РТ/ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
21	Восстановление освещения	+	+	-	+	+	Вх. №60100 от 17.10.2018	Проект РКМ РТ от 28.09.2018 согл-7134188-2
22	Техническое перевооружение систем теплоснабжения и строительства газопроводов, установка блочно-модульных котельных	+	+	-	+	+	Вх. №60032 от 17.10.2018	Проект РКМ РТ от 28.09.2018 согл-7134612-2
23	Капитальный ремонт муниципальных архивов	+	+	-	+	+	-	Проект РКМ РТ от 04.10.2018 согл-7154425-2
24	Капитальный ремонт и строительство зданий исполнительных комитетов	+	+	+	+	+	Вх. №66487 от 19.11.2018	Проект РКМ РТ от 12.10.2018 согл-7182770-2





# Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

57

№	Наименование программы	Примечания
25	Водообеспечение	Перечень формируется
26	Модернизация систем водоотведения и инженерных сетей	
27	Проектирование и строительство новых сетей и сооружений канализации и капитальный ремонт сетей	
28	Развитие общественных пространств	



# Мониторинг формирования отраслевых программ на 2019 год

58

№	Наименование программы	Ответственный	Примечание
29	Жилье для детей-сирот	Минобр РТ	Программа будет сформирована после решения Попечительского совета ГЖФ при Президенте РТ (IV квартал 2018 года)
30	Обеспечение жильем молодых семей	Минспорта РТ	
31	Жилье для ветеранов ВОВ	Минтруд РТ	
32	Социальная ипотека	МСАиЖКХ РТ, ГЖФ РТ	
33	Арендное жилье		
34	Капитальный ремонт многоквартирных домов	МСАиЖКХ РТ	Краткосрочный план реализации Региональной программы утвержден постановлением КМ РТ от 08.10.2016 №729
35	Аварийное жилье	МСАиЖКХ РТ	РКМ не требуется
36	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей	МСАиЖКХ РТ, ГЖФ РТ	
37	Инвестиционное многоэтажное жилье		
38	Малозэтажное жилое строительство		
39	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан		



# Сведения о выявленных и поставленных на учет бесхозных объектах теплоснабжения

	Выявлено бесхозных объектов		Поставлено на учет бесхозных объектов		Поставлено на учет объектов, право собственности, на которые зарегистрировано в установленном порядке	
	Объектов (ед.)	Сетей (км)	объектов (ед.)	Сетей (км)	Объектов (ед.)	Сетей (км)
<b>Всего</b>	<b>114</b>	<b>83,854</b>	<b>16</b>	<b>4,15</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
г.Казань	0	41,59	0	2,89	0	0
г. Наб. Челны	42	7,50	0	0	0	0
Альметьевский	17	5,60	10	1,26	10	0
Бугульминский	15	3,36	1	0	1	0
Дрожжановский	2	0	2	0	0	0
Елабужский	4	0	0	0	0	0
Кукморский	3	0	3	0	3	0
Нижнекамский	31	8,00	0	0	0	0
Чистопольский	0	17,80	0	0	0	0



# Сведения о выявленных и поставленных на учет бесхозных объектах водоснабжения

60

	Выявлено бесхозных объектов		Поставлено на учет бесхозных объектов		Поставлено на учет объектов, право собственности, на которые зарегистрировано в установленном порядке	
	Объектов (ед.)	Сетей (км)	объектов (ед.)	Сетей (км)	Объектов (ед.)	Сетей (км)
<b>Всего</b>	<b>765</b>	<b>1 134,73</b>	<b>160</b>	<b>142,81</b>	<b>92</b>	<b>34,50</b>
г.Казань	4	785,77	2	90,24	2	14,85
г. Наб. Челны	235	54,46	0	0	0	0
Азнакаевский	11	12,85	11	12,85	11	12,85
Аксубаевский	65	0	0	0	0	0
Альметьевский	58	55,90	2	0,02	0	0
Бугульминский	42	3,19	2	0	2	0
Верхнеуслонский	11	0	7	0	7	0
Елабужский	5	20,58	2	0	2	0
Заинский	1	7,70	1	7,70	0	0
Камско-Устьинский	47	0	40	0	40	0



# Сведения о выявленных и поставленных на учет бесхозных объектах водоснабжения

61

	Выявлено бесхозных объектов		Поставлено на учет бесхозных объектов		Поставлено на учет объектов, право собственности, на которые зарегистрировано в установленном порядке	
	Объектов (ед.)	Сетей (км)	объектов (ед.)	Сетей (км)	Объектов (ед.)	Сетей (км)
<b>Всего</b>	<b>765</b>	<b>1 134,73</b>	<b>160</b>	<b>142,81</b>	<b>92</b>	<b>34,50</b>
Лениногорский	5	0	5	0	0	0
Лаишевский	5	11,50	0	0	0	0
Муслюмовский	4	0	4	0	0	0
Нижнекамский	123	14,50	0	0	0	0
Нурлатский	28	31,60	21	0	0	0
Новошешминский	28	83,68	15	0	15	6,8
Спасский	86	15,00	44	32,00	9	0
Тетюшский	0	0	0	0	0	0
Тукаевский	0	0	0	0	0	0
Тюлячинский	0	0	0	0	0	0
Чистопольский	7	0	4	0	4	0



# Сведения о выявленных и поставленных на учет бесхозных объектах водоотведения

62

	Выявлено бесхозных объектов		Поставлено на учет бесхозных объектов		Поставлено на учет объектов, право собственности, на которые зарегистрировано в установленном порядке	
	Объектов (ед.)	Сетей (км)	объектов (ед.)	Сетей (км)	Объектов (ед.)	Сетей (км)
<b>Всего</b>	<b>308</b>	<b>327,50</b>	<b>22</b>	<b>3,68</b>	<b>19</b>	<b>3,68</b>
г.Казань	16	222,76	11	3,68	11	3,68
г. Наб. Челны	197	38,17	0	0	0	0
Альметьевский	20	11,70	2	0	2	0
Аксубаевский	1	6,48	0	0	0	0
Бугульминский	41	6,91	1	0	1	0
Верхнеуслонский	1	1,00	0	0	0	0
Елабужский	1	5,69	0	0	0	0
Кукморский	1	0	1	0	1	0
Лаишевский	1	0	0	0	0	0
Менделеевский	0	10,00	0	0	0	0
Нижнекамский	20	14,60	0	0	0	0
Нурлатский	5	10,20	3	0	0	0
Спасский	4	0	4	0	4	0



# Постановка на учет объектов газоснабжения как бесхозных

	Выявлено бесхозных объектов, (ед)		Поставлено на кадастровый учет, (ед)		Поставлено на учет в Рег.палате		Зарегистрировано право м/с	
	Объек- тов (ед.)	сетей (км)	Объек- тов (ед.)	сетей (км)	Объек- тов (ед.)	сетей (км)	Объек- тов (ед.)	сетей (км)
<b>Всего</b>	<b>13 484</b>	<b>1 161,73</b>	<b>2 744</b>	<b>1 317,15</b>	<b>2 563</b>	<b>1 199,39</b>	<b>1 021</b>	<b>441,80</b>
г.Казань	3 346	229,96	387	243,97	364	228,27	60	30,48
г. Наб.Челны	273	56,01	118	76,60	112	69,82	15	29,65
Азнакаевский	321	22,70	72	22,22	72	22,22	71	22,14
Альметьевский	188	41,15	82	41,47	82	33,55	73	30,27
Агрызский	27	2,48	8	4,47	8	4,47	0	0,00
Аксубаевский	126	15,73	44	11,87	42	11,49	5	3,73
Актанышский	1	0,02	12	6,58	11	6,28	0	0,00
Алексеевский	156	17,14	48	17,58	48	17,58	29	14,25
Алькеевский	6	0,89	48	7,68	47	7,56	11	0,57



# Постановка на учет объектов газоснабжения как бесхозных

	Выявлено бесхозных объектов, (ед)		Поставлено на кадастровый учет, (ед)		Поставлено на учет в Рег.палате		Зарегистрировано право м/с	
	Объек- тов (ед.)	сетей (км)	Объек- тов (ед.)	сетей (км)	Объек- тов (ед.)	сетей (км)	Объек- тов (ед.)	сетей (км)
<b>Всего</b>	<b>13 484</b>	<b>1 161,73</b>	<b>2 744</b>	<b>1 317,15</b>	<b>2 563</b>	<b>1 199,39</b>	<b>1 021</b>	<b>441,80</b>
Апастовский	14	7,06	10	2,86	10	2,86	3	1,82
Арский	196	10,83	74	9,78	71	9,63	0	0,00
Атнинский	50	1,94	21	1,88	14	0,92	0	0,00
Бугульминский	101	6,97	46	7,12	38	6,38	14	1,58
Бавлинский	80	7,41	8	4,59	8	4,59	5	0,98
Балтасинский	42	9,40	43	11,72	43	11,72	40	10,33
Буинский	40	3,45	22	4,70	19	4,63	8	0,32
Верхнеуслонский	46	10,56	52	34,76	52	34,76	40	21,77
Высокогорский	695	48,42	110	38,35	85	28,28	0	0,00





# Постановка на учет объектов газоснабжения как бесхозных

	Выявлено бесхозных объектов, (ед)		Поставлено на кадастровый учет, (ед)		Поставлено на учет в Рег.палате		Зарегистрировано право м/с	
	Объек- тов (ед.)	сетей (км)	Объек- тов (ед.)	сетей (км)	Объек- тов (ед.)	сетей (км)	Объек- тов (ед.)	сетей (км)
<b>Всего</b>	<b>13 484</b>	<b>1 161,73</b>	<b>2 744</b>	<b>1 317,15</b>	<b>2 563</b>	<b>1 199,39</b>	<b>1 021</b>	<b>441,80</b>
Дрожжановский	4	0,28	1	0,12	1	0,12	1	0,12
Елабужский	90	27,18	55	33,52	55	33,52	5	6,12
Заинский	36	6,21	103	16,90	103	16,90	102	16,80
Зеленодольский	110	46,32	60	68,25	60	68,25	18	26,96
Кайбицкий	16	1,54	5	0,36	5	0,36	3	0,16
Камско-Устьинский	9	0,67	13	4,14	13	4,14	2	1,73
Кукморский	397	9,33	63	6,68	63	6,68	16	0,42
Лаишевский	1 995	224,31	320	250,71	299	226,61	29	28,75
Лениногорский	197	46,70	129	45,13	125	44,70	27	6,10



# Постановка на учет объектов газоснабжения как бесхозных

	Выявлено бесхозных объектов, (ед)		Поставлено на кадастровый учет, (ед)		Поставлено на учет в Рег.палате		Зарегистрировано право м/с	
	Объек- тов (ед.)	сетей (км)	Объек- тов (ед.)	сетей (км)	Объек- тов (ед.)	сетей (км)	Объек- тов (ед.)	сетей (км)
<b>Всего</b>	<b>13 484</b>	<b>1 161,73</b>	<b>2 744</b>	<b>1 317,15</b>	<b>2 563</b>	<b>1 199,39</b>	<b>1 021</b>	<b>441,80</b>
Мамадышский	27	17,06	58	13,85	55	15,25	0	0,00
Менделеевский	15	0,69	18	5,66	14	2,43	0	0,00
Мензелинский	199	28,95	46	18,95	0	0,00	0	0,00
Муслюмовский	5	0,70	5	1,99	5	1,99	5	1,99
Нижнекамский	177	51,93	60	59,35	55	32,10	13	2,83
Новошешминский	168	8,39	29	7,79	26	7,70	21	5,48
Нурлатский	165	18,80	95	54,48	95	54,48	94	54,48



# Постановка на учет объектов газоснабжения как бесхозных

67

	Выявлено бесхозных объектов, (ед)		Поставлено на кадастровый учет, (ед)		Поставлено на учет в Рег.палате		Зарегистрировано право м/с	
	Объек- тов (ед.)	сетей (км)	Объек- тов (ед.)	сетей (км)	Объек- тов (ед.)	сетей (км)	Объек- тов (ед.)	сетей (км)
<b>Всего</b>	<b>13 484</b>	<b>1 161,73</b>	<b>2 744</b>	<b>1 317,15</b>	<b>2 563</b>	<b>1 199,39</b>	<b>1 021</b>	<b>441,80</b>
Пестречинский	319	51,45	81	30,69	73	30,00	0	0,00
Рыбно-Слободский	836	18,57	43	26,29	43	26,29	43	26,29
Сабинский	1 710	22,09	70	20,47	70	20,47	70	20,47
Сармановский	9	1,82	6	3,47	6	3,47	0	0,00
Спасский	10	1,67	45	5,86	39	4,82	30	4,13
Тетюшский	32	3,12	16	1,53	15	1,51	0	0,00
Тукаевский	128	12,03	53	28,78	53	28,78	42	27,04
Тюлячинский	551	9,98	39	6,55	38	6,35	37	5,89
Чистопольский	313	17,09	50	24,39	50	24,39	50	24,39
Черемшанский	155	21,63	43	21,43	43	21,43	6	2,16
Ютазинский	103	21,11	33	11,62	33	11,62	33	11,62

# Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань»

68

№	Наименование муниципального района РТ	Срок оформления документов 10.12.2018г.		
		Договоры аренды Разрешения на использование земельных участков		
		Всего	Заключено	Необходимо заключить
1	Камско-Устьинский	30	3	27
2	Нижнекамский	26	0	26
3	Пестречинский	22	0	22
4	Зеленодольский	22	0	22
5	Альметьевский	20	0	20
6	Менделеевский	16	0	16
7	Балтасинский	14	0	14
8	Елабужский	10	0	10
9	Буинский	8	0	8
10	г. Казань	8	0	8
11	Ютазинский	6	0	6

# Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань»

№	Наименование муниципального района РТ	Срок оформления документов 10.12.2018г.		
		Договоры аренды Разрешения на использование земельных участков		
		Всего	Заключено	Необходимо заключить
12	Актанышский	9	4	5
13	Лаишевский	5	0	5
14	Мензелинский	7	2	5
15	г. Наб. Челны	5	0	5
16	Бугульминский	2	0	2
17	Высокогорский	3	1	2
18	Тетюшский	2	0	2
19	Агрызский	2	1	1
20	Бавлинский	1	0	1
21	Сармановский	2	1	1

# Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань»

70

№	Наименование муниципального района РТ	Срок оформления документов 10.12.2018г.		
		Договоры аренды Разрешения на использование земельных участков		
		Всего	Заключено	Необходимо заключить
22	Аксубаевский	3	3	0
23	Кайбицкий	2	2	0
24	Спасский	4	4	0
25	Лениногорский	1	1	0
Итого		230	22	208

Подписаны разрешения и договоры по 4 районам из 25

Разрешения: подписано - 20 (из 142)

Договоры аренды: подписано - 2 (из 88)