



Оперативные данные Государственной инспекции труда в РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - декабрь 2015 года	44	16	28
январь - декабрь 2016 года	31	12	19
январь – декабрь 2017 года	29	9	20
январь – декабрь 2018 года	21	9	12



Реконструкция административно-складского комплекса по пр.Победы в г.Казани



Строительные леса
имеют рабочие настилы
с зазором между досками
более 5 мм

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Застройщик: ООО «Миранто»
Генподрядчик: ООО «ИНСТРОЙ»



Строительство автозаправочной станции по ул.Индустриальная, г.Альметьевск



На открытом воздухе
применяются электрические
аппараты в незащищенном
исполнении

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Заказчик: ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»
Генподрядчик: ООО «Портал»



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2018

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	1 400	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	419 102	16 520,0 -
Взыскано всего	238	11 737,0
Не истек срок оплаты	78	4 483,0
Отменено решением суда	1	300,0



Контроль за соблюдением норм охраны труда со стороны СРО

с 01.01.2018

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	2 155
- с выездом на объекты строительства	190
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	1 619
- выдано предписаний	619
- приостановлено право осуществлять строительство	512
- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО	138
- выдано предупреждений	350



**Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 21 декабря 2018 года**

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
Всего по РТ		2 403 000	2 246 311	93,5	156 689
1	Апастовский	12 000	7 085	59,0	4 915
2	Альметьевский	155 000	99 069	63,9	55 931
3	Азнакаевский	25 000	16 345	65,4	8 655
4	Атнинский	4 000	3 073	76,8	927
5	В-Услонский	49 000	39 636	80,9	9 364
6	Нижнекамский	110 000	93 403	84,9	16 597
7	г.Наб.Челны	300 000	255 132	85,0	44 868
8	Зеленодольский	120 000	104 882	87,4	15 118
9	г.Казань	800 000	728 790	91,1	71 210
10	Черемшанский	4 500	4 126	91,7	374
11	Бавлинский	17 000	16 187	95,2	813
12	Балтасинский	14 000	13 452	96,1	548
13	Мензелинский	16 000	16 003	100,0	-
14	Высокогорский	70 000	70 026	100,0	-
15	Сабинский	18 000	18 007	100,0	-



**Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 21 декабря 2018 года**

7

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
Всего по РТ		2 403 000	2 246 311	93,5	156 689
16	Бугульминский	40 000	40 020	100,1	-
17	Спасский	8 000	8 005	100,1	-
18	Нурлатский	18 000	18 012	100,1	-
19	Лениногорский	25 000	25 017	100,1	-
20	Буинский	15 000	15 011	100,1	-
21	Аксубаевский	8 000	8 008	100,1	-
22	Р-Слободский	13 000	13 018	100,1	-
23	К-Устьинский	10 000	10 014	100,1	-
24	Чистопольский	35 000	35 068	100,2	-
25	Дрожжановский	6 000	6 012	100,2	-
26	Тетюшский	10 000	10 020	100,2	-
27	Новошешминский	5 000	5 014	100,3	-
28	Сармановский	10 000	10 028	100,3	-
29	Заинский	17 000	17 060	100,4	-
30	Ютазинский	10 000	10 041	100,4	-



**Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 21 декабря 2018 года**

8

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
Всего по РТ		2 403 000	2 246 311	93,5	156 689
31	Муслюмовский	8 000	8 036	100,5	-
32	Тукаевский	90 000	90 495	100,6	-
33	Менделеевский	10 000	10 070	100,7	-
34	Мамадышский	16 000	16 123	100,8	-
35	Агрызский	20 000	20 187	100,9	-
36	Кайбицкий	4 800	4 855	101,1	-
37	Актанышский	14 000	14 177	101,3	-
38	Кукморский	25 000	25 334	101,3	-
39	Алексеевский	14 000	14 233	101,7	-
40	Елабужский	50 000	51 055	102,1	-
41	Тюлячинский	7 500	7 678	102,4	-
42	Алькеевский	6 500	6 718	103,4	-
43	Лаишевский	90 000	96 231	106,9	-
44	Арский	24 000	27 041	112,7	-
45	Пестречинский	120 000	138 514	115,4	-



Программа ГЖФ РТ

введен в эксплуатацию



г.Казань 340-кв. дом №8-3 ж/р «Салават Купере»
Подрядчик -ООО «Ак таш»



Программа ГЖФ РТ

введен в эксплуатацию



г.Нижнекамск 80-кв. жилой дом № 49-4 в мкр. № 49
Подрядчик – ООО «ЖИК-НК»



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

11

на 21.12.2018

	План	Введено		Остаток	Степень готовности
		Всего	в т.ч. за 2 недели		Высокая (70-100%)
Количество объектов	251	218	24	33	33
Количество квартир	9 360	7 104	869	2 256	2 256
Общая площадь (тыс.кв.м.)	527,8	397,7	49,5	130,1	130,1



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

12

Завершены строительством

№	Объект	Заказчик	Подрядчик
1	102-кв ж/д №8-5 ж/р «Салават Купере» г.Казань	УКСиР г.Казани	Ак таш
2	102-кв ж/д №8-6 ж/р «Салават Купере» г.Казань	УКСиР г.Казани	Ак таш
3	340-кв ж/д №8-4 ж/р «Салават Купере» г.Казань	УКСиР г.Казани	Ак таш
4-10	7 ж/д с.Рогозино Мамадышский р-н	Мамадышстрой	Народный дом
11	120-кв.ж/д поз.3 мкр.34 г.Нижнекамск	ЖИК-НК	ЖИК-НК
12-17	6 инд. ж/д кв.202 Черемшанский р-н	ГИСУ РТ	Строймонтажком
18	90-кв. ж/д поз. №6 г.Азнакаево	Татнефть»	Арслан



Ход исполнения программы ГЖФ РТ 2018г.

Степень готовности	Договорная стоимость, тыс.руб.	Оперативное выполнение, тыс.руб.		Выполнение КС-2/КС-3, тыс.руб.		Оплата, тыс.руб.	
		Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели
ИТОГО	18 463 763	18 163 984	434 826	15 239 553	367 644	17 911 612	121 715
введены в эксплуатацию	13 675 269	13 675 269	47 684	12 568 090	153 844	13 354 312	22 931
высокая 70-100%	4 788 494	4 488 715	387 142	2 671 463	213 793	4 557 300	98 784



Арендное жилье 2018 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готов.
Алексеевский, 1 кв. жилые дома – 7 шт.	«СК ГИПС»	«Керамика Маркет»	98%
В-Услонский, Иннополис, кв. 5 (17-3) – 1 шт.	«АК БАРС Инжиниринг»	ПСК «АК БАРС Строй»	98%
Мамадышский, 1 кв. жилые дома – 8 шт.	ЗАО «Мамадышстрой»	«ПСК «Народный дом»	88%
Черемшанский, 1 кв. жилые дома – 9 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	«Татнефтепромстрой» «Строймонтажком»	82%
Новошешминский, 1 кв. жилые дома – 3 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	«ИП Сабиров»	80%



Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Высокая степень готовности объектов (70-100%)
Всего по РТ		3	5	3
1	Альметьевский	1	3	1
2	г. Казань	1	1	1
3	г. Наб.Челны	1	1	1



Реализация прав детей-сирот на жилье

16

№	МО РТ	Помещений,				№	МО РТ	Помещений,			
		Выстав- лено для выбора	Из них:					Выстав- лено для выбора	Из них		
			Право ГЖФ	Право РТ	Засе- лено				Право ГЖФ	Право РТ	Засе- лено
ИТОГО по РТ		297							276	251	251
1	Азнакаевский	18	18	18	18	11	Мамадышский	2	2	2	2
2	Алькеевский	7	7	7	7	12	Нижнекамский	55	55	33	33
3	Апастовский	2	2	2	2	13	Новошешминский	2	2	2	2
4	Арский	2	2	2	2	14	Пестречинский	10	10	10	10
5	Бугульминский	13	13	13	13	15	Спасский	21	21	21	21
6	Высокогорский	1	1	1	1	16	Тукаевский	2	1	1	1
7	Елабужский	14	14	12	12	17	Тюлячинский	1	1	1	1
8	Зеленодольский	5	5	5	5	18	Чистопольский	39	36	36	36
9	Кам.-Устьинский	5	5	5	5	19	г. Казань	74	74	74	74
10	Лаишевский	21				20	г.Наб.Челны	1	1	1	1



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Обеспечено семей	№	МО РТ	Обеспечено семей
ИТОГО ПО РТ					50
1	Агрызский	2	13	Лениногорский	2
2	Актанышский	4	14	Менделеевский	2
3	Алексеевский	1	15	Муслюмовский	1
4	Альметьевский	5	16	Наб.Челны	1
5	Арский	1	17	Нижнекамский	2
6	Бугульминский	3	18	Р.-Слободский	2
7	Буинский	1	19	Сармановский	1
8	Елабужский	1	20	Тукаевский	1
9	Заинский	1	21	Черемшанский	1
10	Зеленодольский	2	22	Чистопольский	1
11	Кайбицкий	7	23	г.Казань	2
12	Кукморский	2			



Молодые семьи

№	МО РТ	Обеспечено	№	МО РТ	Обеспечено
1	Альметьевский	1	7	Лениногорский	1
2	Бавлинский	1	8	Нижнекамский	11
3	Бугульминский	1	9	Нурлатский	1
4	Высокогорский	1	10	Сабинский	2
5	Елабужский	1	11	Ютазинский	1
6	Зеленодольский	1	12	г.Н.Челны	17
			13	г.Казань	30
ИТОГО					69



Чернобыльцы

№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			22.12.18	Дин-ка	22.12.18	Дин-ка	22.12.18	Дин-ка
1	Алькеевский	2	1	0	1	0	1	0
2	Бугульминский	1	1		1		1	
3	Елабужский	1	1		1		1	
4	Мамадышский	1	0	0		0	0	0
5	Н.Челны	3	3		3		3	
6	Нижнекамский	2	2		2		2	
7	Рыбно-Слободский	1	1		1		1	
8	Тукаевский	2	2		2		2	
9	г.Казань	5	4	0	4	0	4	0
ИТОГО по РТ		15	15	0	15	0	15	0



Вынужденные переселенцы

№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			22.12.18	Дин-ка	22.12.18	22.12.18	22.12.18	Дин-ка
1	Азнакаевский	1	1		1		1	
2	Актанышский	1	1		1		1	
3	Альметьевский	1	1		1		1	
4	Апастовский	1	1		1		1	
5	Бавлинский	1	1		1		1	
6	Верхнеуслонский	1	1		1		1	
7	Высокогорский	1	1		1		1	
8	Елабужский	1	1		1		1	
9	Зеленодольский	1	1		1		1	
10	Кукморский	2	2		2		2	
11	г.Н.Челны	3	3		3		3	
12	Нижнекамский	1	1		1		1	
13	г.Казань	14	13	0	13	0	13	0
ИТОГО		29	28	0	28	0	28	0



Переселенцы с Крайнего Севера

№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			22.12.18	Дин-ка	22.12.18	Дин-ка	22.12.18	Дин-ка
1	Бавлинский	1	1		0	0	0	0
2	Буинский	2	2		1	0	1	0
3	Верхнеуслонский	1	1		1		1	
4	К.-Устьинский	1	1		1		1	
ИТОГО		5	5		3	0	3	0



Уволенные военнослужащие

№	МО РТ	Форма обеспечения	Граждан	Этапы реализации					
				В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено	
				22.12.18	Дин-ка	22.12.18	Дин-ка	22.12.18	Дин-ка
1	Верхне-услонский	Единовременная денежная выплата	2	X	X	X	X	2	
2	г.Казань	Единовременная денежная выплата	6	X	X	X	X	6	+1
		Жилое помещение	2	2		1	0	1	0
ИТОГО			10	2		1	0	9	+1



Многоквартирное инвестиционное жилье

23

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов
			Высокая (70-100%)
Всего по РТ		11	11
1	Бавлинский	1	1
2	г.Наб.Челны	5	5
3	г.Казань	5	5



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

программа выполнена

	План	Введено	Выполнение, %
Площадь, тыс.кв.м.	1 004,7	1 082,1	107,7
Количество домов	8 170	8 388	102,7



Проблемный объект долевого строительства (введен в эксплуатацию)



г.Казань, ул.Павлюхина, ЖК «Симфония», дом № 3 (поз.4)
Застройщик – ООО «Фон-Ривьера»



Завершенные программы социально-культурных объектов

- строительство 28 сельских клубов;
- капитальный ремонт 27 подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ;
- капитальный ремонт 19 подведомственных учреждений Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ;
- строительство 10 зданий исполкомов (Советов) поселений;
- строительство 44 модульных фельдшерско-акушерских пунктов;
- строительство 11 модульных врачебных амбулаторий;
- капитальный ремонт 7 станций медицинской помощи и больниц;
- строительство 96 универсальных спортивных площадок;
- строительство 16 блочных модульных лыжных;
- строительство 8 бассейнов;
- строительство 5 универсальных спортивных залов.



Долевое строительство

27

Объекты планируемые к вводу в эксплуатацию в 2018 году

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Площадь (тыс.кв.м.)	Стадия строительства
1	40-кв. 5-эт.жилой дом, ул. Зиновьева, д.6, г.Бавлы	ООО «Стройинвест»	1,5	99%
2	Ж.д. № 65-03 (1 оч.) мкр.Яшьлек г. Набережные Челны	ЗАО «ФОН»	7,4	98%
Всего по РТ			8,9	



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)
на 21.12.2018**

28

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		30 765 998,48	26 757 018,60	86,97	6,92	4 008 979,87
1	Верхнеуслонский	1 252 498,27	701 682,09	56,02	16,94	550 816,18
2	Казань	12 465 019,67	9 888 228,76	79,33	6,01	2 576 790,91
3	Высокогорский	579 330,44	491 172,79	84,78	8,34	88 157,65
4	Тукаевский	214 522,03	181 915,84	84,80	7,90	32 606,19
5	Алексеевский	163 451,81	142 686,64	87,30	4,13	20 765,17
6	Актанышский	218 611,35	195 534,98	89,44	4,35	23 076,37
7	Муслюмовский	98 316,25	89 141,50	90,67	6,62	9 174,75
8	Наб.Челны	2 180 609,86	1 985 300,78	91,04	15,65	195 309,08
9	Кукморский	231 117,57	210 762,99	91,19	16,19	20 354,58
10	Менделеевский	129 462,09	120 469,17	93,05	36,48	8 992,92
11	Нурлатский	187 963,08	176 049,85	93,66	13,21	11 913,23
12	Р.-Слободский	74 672,04	70 037,61	93,79	6,81	4 634,43
13	Азнакаевский	634 063,66	595 244,56	93,88	1,53	38 819,10
14	Мамадышский	329 566,32	309 577,30	93,93	4,29	19 989,02
15	Чистопольский	976 165,59	919 230,59	94,17	5,81	56 935,00



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)
на 21.12.2018**

29

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		30 765 998,48	26 757 018,60	86,97	6,92	4 008 979,87
16	Спасский	239 632,43	225 914,51	94,28	5,36	13 717,92
17	Нижнекамский	3 053 095,34	2 879 408,20	94,31	5,32	173 687,13
18	Зеленодольский	1 327 978,93	1 262 357,00	95,06	2,62	65 621,93
19	Балтасинский	226 915,26	217 212,87	95,72	4,10	9 702,39
20	Елабужский	500 018,22	480 616,73	96,12	19,94	19 401,49
21	Аксубаевский	121 600,40	116 979,82	96,20	11,36	4 620,57
22	Сабинский	315 167,74	304 971,93	96,76	11,49	10 195,81
23	Арский	344 386,17	334 141,81	97,03	9,53	10 244,36
24	Пестречинский	229 095,84	223 264,34	97,45	15,11	5 831,50
25	Лаишевский	405 830,03	396 624,71	97,73	1,26	9 205,32
26	Кайбицкий	73 868,54	72 287,36	97,86	1,01	1 581,18
27	Ютазинский	194 125,68	190 335,61	98,05	0,86	3 790,07
28	Алькеевский	101 893,40	100 031,18	98,17	1,90	1 862,21
29	Сармановский	237 171,60	233 831,46	98,59	1,56	3 340,13
30	Бугульминский	452 145,36	446 509,00	98,75	0,78	5 636,35



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)
на 21.12.2018**

30

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		30 765 998,48	26 757 018,60	86,97	6,92	4 008 979,87
31	Атнинский	75 927,54	75 023,82	98,81	1,91	903,72
32	Тетюшский	187 351,46	185 142,51	98,82	1,21	2 208,94
33	Агрызский	69 778,18	69 111,75	99,04	6,63	666,44
34	Тюлячинский	78 366,75	77 684,70	99,13	1,48	682,05
35	Черемшанский	232 820,01	230 886,97	99,17	1,19	1 933,05
36	Бавлинский	135 446,17	134 790,32	99,52	1,05	655,85
37	Мензелинский	175 574,84	174 915,75	99,62	2,63	659,09
38	Дрожжановский	106 302,37	105 912,28	99,63	1,76	390,09
39	Альметьевский	950 544,55	947 852,12	99,72	2,17	2 692,43
40	Заинский	201 194,08	200 794,03	99,80	0,74	400,05
41	Лениногорский	474 987,86	474 073,95	99,81	2,53	913,91
42	Камско-Устьинский	111 218,15	111 153,72	99,94	1,63	64,43
43	Апастовский	116 365,27	116 351,74	99,99	4,23	13,53
44	Новошешминский	84 970,94	84 962,00	99,99	2,16	8,94
45	Буинский	206 855,36	206 840,93	99,99	6,48	14,43



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ)
на 21.12.2018**

31

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 964 632,32	10 229 427,07	93,29	16,98	735 205,24
1	Тукаевский	192 599,40	160 015,30	83,08	8,80	32 584,10
2	Чистопольский	354 664,35	303 689,00	85,63	15,92	50 975,35
3	Актанышский	186 021,79	162 950,75	87,60	5,11	23 071,05
4	Зеленодольский	343 772,36	301 150,37	87,60	9,95	42 621,99
5	Казань	2 389 668,84	2 104 766,86	88,08	31,33	284 901,98
6	Кукморский	174 699,80	155 401,02	88,95	21,42	19 298,78
7	Алексеевский	95 994,34	86 095,03	89,69	5,60	9 899,31
8	Наб. Челны	1 394 937,01	1 258 409,65	90,21	24,76	136 527,36
9	Менделеевский	112 971,74	104 116,99	92,16	41,70	8 854,75
10	Рыбно-Слободский	58 549,31	54 257,79	92,67	6,53	4 291,52
11	Нурлатский	166 779,73	154 895,15	92,87	14,70	11 884,57
12	Мамадышский	104 660,52	97 399,51	93,06	13,50	7 261,00
13	Муслюмовский	71 370,43	66 783,47	93,57	7,72	4 586,96
14	Сабинский	143 107,81	134 443,42	93,95	24,61	8 664,39
15	Спасский	95 183,47	89 671,53	94,21	6,72	5 511,93



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ)
на 21.12.2018**

32

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 964 632,32	10 229 427,07	93,29	16,98	735 205,24
16	Елабужский	332 711,12	316 281,17	95,06	32,54	16 429,95
17	Арский	179 507,19	171 087,22	95,31	18,06	8 419,97
18	Нижнекамский	546 662,49	521 693,11	95,43	21,89	24 969,38
19	Аксубаевский	92 322,02	88 618,07	95,99	14,85	3 703,96
20	Высокогорский	217 559,14	209 093,14	96,11	21,79	8 465,99
21	Пестречинский	156 893,13	151 588,29	96,62	22,06	5 304,84
22	Кайбицкий	60 501,70	58 923,45	97,39	1,24	1 578,25
23	Алькеевский	49 759,80	48 820,91	98,11	2,50	938,89
24	Атнинский	54 437,02	53 537,08	98,35	1,35	899,94
25	Агрызский	54 600,40	53 964,73	98,84	8,48	635,67
26	Лаишевский	218 216,56	216 011,93	98,99	1,87	2 204,63
27	Бавлинский	69 515,23	68 907,94	99,13	2,05	607,29
28	Тюлячинский	65 298,57	64 807,46	99,25	1,78	491,11
29	Бугульминский	377 551,70	374 827,77	99,28	0,93	2 723,93
30	Альметьевский	354 083,01	351 531,15	99,28	5,81	2 551,86



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ)
на 21.12.2018

33

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 964 632,32	10 229 427,07	93,29	16,98	735 205,24
31	Балтасинский	173 341,32	172 227,18	99,36	4,21	1 114,13
32	Ютазинский	74 688,22	74 217,48	99,37	2,24	470,74
33	Мензелинский	110 801,40	110 190,59	99,45	4,18	610,80
34	Сармановский	207 206,03	206 518,59	99,67	1,79	687,43
35	Лениногорский	445 889,24	445 030,96	99,81	2,70	858,28
36	Азнакаевский	279 082,12	278 706,82	99,87	3,49	375,30
37	Заинский	185 239,66	185 012,26	99,88	0,80	227,40
38	Новошешминский	71 029,71	71 029,28	99,99	2,11	0,43
39	Дрожжановский	44 730,50	44 730,50	100,00	4,18	0,00
40	Черемшанский	186 362,70	186 362,70	100,00	1,49	0,00
41	Верхнеуслонский	79 702,26	79 702,26	100,00	11,59	0,00
42	Буинский	142 357,57	142 357,57	100,00	9,42	0,00
43	Апастовский	58 308,62	58 308,62	100,00	8,44	0,00
44	Камско-Устьинский	44 198,66	44 198,66	100,00	1,24	0,00
45	Тетюшский	147 094,33	147 094,33	100,00	1,54	0,00



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)
на 21.12.2018

34

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 337 603,00	1 288 038,24	96,29	1,00	49 564,76
1	Муслюмовский	26 945,82	22 358,03	82,97	3,71	4 587,79
2	Балтасинский	53 573,94	44 985,69	83,97	3,73	8 588,25
3	Казань	62 812,00	55 941,39	89,06	0,00	6 870,61
4	Бугульминский	30 849,06	27 942,35	90,58	0,00	2 906,71
5	Сармановский	29 965,57	27 312,87	91,15	0,00	2 652,70
6	Верхнеуслонский	34 085,79	31 138,54	91,35	0,00	2 947,25
7	Елабужский	36 306,75	33 335,21	91,82	0,22	2 971,54
8	Наб.Челны	36 955,00	34 368,39	93,00	0,00	2 586,61
9	Высокогорский	33 698,72	31 606,02	93,79	2,73	2 092,70
10	Сабинский	24 762,29	23 230,87	93,82	4,04	1 531,42
11	Тетюшский	40 257,12	38 048,18	94,51	0,00	2 208,94
12	Лаишевский	39 303,18	37 516,80	95,45	2,58	1 786,38
13	Арский	33 377,84	31 913,23	95,61	1,20	1 464,62
14	Алькеевский	21 039,00	20 300,47	96,49	3,27	738,53
15	Кукморский	21 316,42	20 576,12	96,53	0,00	740,30



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году **(Фонд газификации)**
на 21.12.2018

35

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 337 603,00	1 288 038,24	96,29	1,00	49 564,76
16	Аксубаевский	29 278,37	28 361,76	96,87	0,34	916,62
17	Пестречинский	20 011,57	19 484,91	97,37	0,00	526,66
18	Рыбно-Слободский	16 122,73	15 779,82	97,87	7,82	342,91
19	Азнакаевский	17 588,42	17 250,14	98,08	0,00	338,28
20	Тюлячинский	11 990,69	11 799,74	98,41	0,00	190,94
21	Мамадышский	97 576,61	96 469,74	98,87	0,00	1 106,87
22	Заинский	15 954,41	15 781,77	98,92	0,00	172,65
23	Менделеевский	16 490,34	16 352,17	99,16	0,71	138,17
24	Альметьевский	19 741,26	19 600,69	99,29	0,00	140,57
25	Зеленодольский	35 065,24	34 817,16	99,29	1,78	248,09
26	Чистопольский	22 985,99	22 878,65	99,53	0,93	107,35
27	Дрожжановский	58 019,01	57 784,20	99,60	0,00	234,81
28	Бавлинский	12 343,73	12 295,18	99,61	0,00	48,55
29	Камско-Устьинский	19 759,36	19 694,93	99,67	6,42	64,43
30	Мензелинский	20 609,32	20 561,03	99,77	0,00	48,29



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)
на 21.12.2018

36

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 337 603,00	1 288 038,24	96,29	1,00	49 564,76
31	Агрызский	15 177,78	15 147,02	99,80	0,00	30,77
32	Лениногорский	29 098,62	29 042,99	99,81	0,00	55,63
33	Нурлатский	21 183,35	21 154,70	99,86	1,51	28,65
34	Тукаевский	21 922,63	21 900,54	99,90	0,00	22,09
35	Новошешминский	11 786,23	11 777,72	99,93	2,89	8,50
36	Черемшанский	35 970,84	35 946,61	99,93	0,00	24,23
37	Нижнекамский	23 340,00	23 324,68	99,93	0,00	15,32
38	Апастовский	23 184,10	23 170,57	99,94	0,00	13,53
39	Алексеевский	17 739,28	17 729,92	99,95	7,73	9,36
40	Ютазинский	56 865,75	56 842,04	99,96	0,00	23,72
41	Актанышский	16 649,80	16 644,48	99,97	0,00	5,33
42	Спасский	31 070,71	31 063,73	99,98	0,00	6,98
43	Буинский	64 497,79	64 483,36	99,98	0,00	14,43
44	Атнинский	16 963,71	16 959,94	99,98	4,25	3,78
45	Кайбицкий	13 366,84	13 363,92	99,98	0,00	2,92



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (ГЖФ)
на 21.12.2018**

37

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		18 463 763,16	15 239 553,29	82,54	1,37	3 224 209,87
1	Верхнеуслонский	1 138 710,22	590 841,29	51,89	17,82	547 868,93
2	Высокогорский	328 072,58	250 473,62	76,35	0,00	77 598,96
3	Казань	10 012 538,83	7 727 520,51	77,18	0,00	2 285 018,32
4	Алексеевский	49 718,19	38 861,69	78,16	0,00	10 856,50
5	Черемшанский	10 486,48	8 577,67	81,80	0,00	1 908,81
6	Азнакаевский	337 393,12	299 287,60	88,71	0,00	38 105,52
7	Мамадышский	127 329,19	115 708,04	90,87	0,00	11 621,15
8	Наб.Челны	748 717,85	692 522,74	92,49	0,00	56 195,11
9	Спасский	113 378,25	105 179,25	92,77	10,03	8 199,00
10	Нижнекамский	2 483 092,85	2 334 390,41	94,01	1,73	148 702,44
11	Ютазинский	62 571,71	59 276,10	94,73	0,00	3 295,61
12	Дрожжановский	3 552,86	3 397,58	95,63	0,00	155,28



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (ГЖФ)
на 21.12.2018**

38

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		18 463 763,16	15 239 553,29	82,54	1,37	3 224 209,87
13	Лаишевский	148 310,30	143 095,99	96,48	0,00	5 214,31
14	Зеленодольский	949 141,32	926 389,47	97,60	0,00	22 751,85
15	Чистопольский	598 515,25	592 662,95	99,02	0,00	5 852,30
16	Кукморский	35 101,35	34 785,85	99,10	0,00	315,50
17	Алькеевский	31 094,60	30 909,81	99,41	0,00	184,79
18	Арский	131 501,13	131 141,36	99,73	0,00	359,77
19	Бугульминский	43 744,60	43 738,89	99,99	0,00	5,71
20	Бавлинский	53 587,21	53 587,21	100,00	0,00	0,00
21	Актанышский	15 939,75	15 939,75	100,00	0,00	0,00
22	Альметьевский	576 720,28	576 720,28	100,00	0,00	0,00
23	Апастовский	34 872,55	34 872,55	100,00	0,00	0,00
24	Атнинский	4 526,81	4 526,81	100,00	0,00	0,00



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (ГЖФ)
на 21.12.2018**

39

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		18 463 763,16	15 239 553,29	82,54	1,37	3 224 209,87
25	Елабужский	131 000,35	131 000,35	100,00	9,70	0,00
26	Камско-Устьинский	47 260,13	47 260,13	100,00	0,00	0,00
27	Мензелинский	44 164,12	44 164,12	100,00	0,00	0,00
28	Новошешминский	2 155,00	2 155,00	100,00	0,00	0,00
29	Пестречинский	52 191,14	52 191,14	100,00	0,00	0,00
30	Сабинский	147 297,64	147 297,64	100,00	0,00	0,00
31	Тюлячинский	1 077,50	1 077,50	100,00	0,00	0,00

В остальных 14 районах строительство по программе ГЖФ не ведется



Кассовое освоение средств по программам, реализуемым с привлечением федеральных средств

№	Наименование программы	Лимит программы, млн.руб			Сумма кассового освоения на 20.12.2018, млн рублей	Сумма, необходимая к освоению до 31.12.2018, млн рублей	% освоения
		Всего	РФ	РТ			
1.	Приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье»	1 733,1	1 213,2	519,9	1 632,0	101,1	94%
2.	Реализация новых инвестиционных проектов в моногородах (НКО «Фонд развития моногородов»)	687,9	533,8	154,1	487,5	200,4	71%
3.	ФЦП «Развитие физкультуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы	126,4	20,7	105,7	106,6	19,8	84%



Кассовое освоение средств по программам, реализуемым с привлечением федеральных средств

№	Наименование программы	Лимит программы, млн.руб			Сумма кассового освоения на 20.12.2018, млн рублей	Сумма, необходимая к освоению до 31.12.2018, млн рублей	% освоения
		Всего	РФ	РТ			
4.	«Доступная среда»	20,5	11,9	8,6	20,1	0,4	98%
5.	Капитальный ремонт спортивных залов в сельских школах	9,7	5,6	4,1	9,3	0,4	96%
6.	Строительство школ по программе «Развитие образования на 2013-2020 годы»	583,4	338,4	245,0	580,5	2,9	100%
7.	Капитальный ремонт профтехучилищ	4,5	2,6	1,9	4,5	0,0	100%



Кассовое освоение средств по программам, реализуемым с привлечением федеральных средств

№	Наименование программы	Лимит программы, млн.руб			Сумма кассового освоения на 20.12.2018, млн рублей	Сумма, необходимая к освоению до 31.12.2018, млн рублей	% освоения
		Всего	РФ	РТ			
8.	Устойчивое развитие сельских территорий	247,0	143,3	103,7	235,9	11,1	96%
9.	Формирование современной городской среды	1 129,5	655,1	474,4	720,0	409,5	64%
10.	ФАИП «Реконструкция очистных сооружений в г.Альметьевск»	515,5	299,0	216,5	51,2	464,3	10%
11.	Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях	858,8	498,1	360,7	853,8	5,0	99%



Кассовое освоение средств по программам, реализуемым с привлечением федеральных средств

№	Наименование программы	Лимит программы, млн.руб			Сумма кассового освоения на 20.12.2018, млн рублей	Сумма, необходимая к освоению до 31.12.2018, млн рублей	% освоения
		Всего	РФ	РТ			
12.	Мероприятия по подготовке к проведению ЧМ-2018 (тренировочные площадки и временные сооружения)	1 090,4	518,2	572,2	1 090,2	0,2	100%
13.	Обеспечение жильем военнослужащих	23,8	23,8	-	15,3	8,5	64%
14.	Капитальный ремонт организаций соц.обслуживания населения (Пенсионный Фонд РФ)	8,5	4,3	4,2	7,2	1,3	85%



Мониторинг формирования отраслевых программ, планируемых к реализации в 2019 году на 21.12.2018

Всего 40 программ

**Требуют утверждения
распоряжением и постановлением Кабинета
Министров РТ – 29 программ**

В настоящее время:

- утверждены распоряжения по 14 программам;
- по 4 программам проект внесен в КМ РТ;
- по 6 программам проекты РКМ РТ находятся на межведомственном согласовании;
- по 5 программам формируются перечни объектов.



Утвержденные распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан

№	Наименование программы	РКМ РТ
1	Строительство ФАП, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	от 29.10.2018 №2823-р
2	Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания	от 01.11.2018 №2892-р
3	Капремонт сети подростковых клубов	от 13.11.2018 №2968-р
4	Капитальный ремонт ветеринарных объединений и Управлений с/х	от 16.11.2018 №2985-р
5	Ремонт отопления (котельных) объектов социального назначения	от 16.11.2018 №2992-р
6	Капитальный ремонт молодежных центров	от 20.11.2018 №3022-р
7	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	от 03.12.2018 № 3225-р



Утвержденные распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан

№	Наименование программы	РКМ РТ
8	Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств	от 03.12.2018 №3224-р
9	Капитальный ремонт и строительство зданий исполнительных комитетов	от 01.12.2018 №3218-р
10	Строительство силосно-сенажных траншей	от 01.12.2018 №3222-р
11	Устройство лыжных баз и строительство спортивных площадок	от 10.12.2018 №3337-р
12	Капитальный ремонт коровников	от 10.12.2018 №3365-р
13	Капитальный ремонт муниципальных архивов	от 17.12.2018 №3459-р
14	Инфраструктурное развитие садоводческих некоммерческих товариществ	от 20.12.2018 №3525-р



Министерство по делам молодежи Республики Татарстан

47

№	Наименование программы	Примечание
15	Капремонт детских оздоровительных лагерей	Перечень формируется

Министерство внутренних дел по Республике Татарстан

№	Наименование программы	Примечание
16	Капремонт зданий, подведомственных МВД по РТ	По представленному МВД по РТ перечню ГКУ ГИСУ РТ ведется проверка сметной документации



Министерство образования и науки Республики Татарстан

- не поступило на согласование

48

+ находится на согласовании

+ согласовано

- не согласовано

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	Минфин РТ	Минэконом РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
17	Капитальный ремонт объектов образования	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 03.12.2018 согл-7359890-4
18	Капитальный ремонт ресурсных центров	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 03.12.2018 согл-7357444-7



№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
19	Строительство многофункциональных центров (сельские клубы)	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 06.12.2018 согл-7110370-4
20	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 07.12.2018 согл-7376744-2



Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

51

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание
		МСА и ЖКХ РТ	ФГ РТ/ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
23	Восстановление освещения	+	+	-	+	+	Вх. №60100 от 17.10.2018	Проект РКМ РТ от 28.09.2018 согл-7134188-2
24	Техническое перевооружение систем теплоснабжения и строительства газопроводов, установка блочно-модульных котельных	+	+	-	+	+	Вх. №60032 от 17.10.2018	Проект РКМ РТ от 28.09.2018 согл-7134612-2
25	Водообеспечение	+	+	-	+	+	Вх. №71200 от 10.12.2018	Проект РКМ РТ от 05.12.2018 согл-7366727-1
26	Развитие общественных пространств	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 17.12.2018 согл-429009-1



Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

52

№	Наименование программы	Примечания
27	Модернизация систем водоотведения и инженерных сетей	Перечень формируется
28	Проектирование и строительство новых сетей и сооружений канализации и капитальный ремонт сетей	

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

№	Наименование программы	Примечание
29	Доступная среда	На рассмотрении в КМ РТ. Вх.№65863 от 15.11.2018



Мониторинг формирования отраслевых программ на 2019 год

53

№	Наименование программы	Ответственный	Примечание
30	Жилье для детей-сирот	Минобр РТ	Программа будет сформирована после решения Попечительского совета ГЖФ при Президенте РТ (IV квартал 2018 года)
31	Обеспечение жильем молодых семей	Минспорта РТ	
32	Жилье для ветеранов ВОВ	Минтруд РТ	
33	Социальная ипотека	МСАиЖКХ РТ, ГЖФ РТ	
34	Арендное жилье		
35	Капитальный ремонт многоквартирных домов	МСАиЖКХ РТ	Краткосрочный план реализации Региональной программы утвержден постановлением КМ РТ от 08.10.2016 №729
36	Аварийное жилье	МСАиЖКХ РТ	РКМ не требуется
37	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей	МСАиЖКХ РТ, ГЖФ РТ	
38	Инвестиционное многоэтажное жилье		
39	Малоэтажное жилое строительство		
40	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан		

Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань»

54

№	Наименование муниципального района РТ	Срок оформления документов 21.12.2018г.		
		Договоры аренды Разрешения на использование земельных участков		
		Всего	Заключено	Необходимо заключить
1	Камско-Устьинский	61	18	43
2	Зеленодольский	31	8	23
3	Менделеевский	16	11	5
4	Пестречинский	25	21	4
5	Лаишевский	6	3	3
6	Мензелинский	33	31	2
7	Ютазинский	17	15	2
8	Агрызский	2	1	1
9	Высокогорский	2	1	1
10	г. Казань	8	7	1
11	Буинский	8	8	0
12	Елабужский	10	10	0
13	Нижнекамский	22	22	0
14	Альметьевский	21	21	0

Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань»

55

№	Наименование муниципального района РТ	Срок оформления документов 21.12.2018г.		
		Договоры аренды Разрешения на использование земельных участков		
		Всего	Заключено	Необходимо заключить
15	Бавлинский	1	1	0
16	Бугульминский	2	2	0
17	г. Наб. Челны	6	6	0
18	Тетюшский	2	2	0
19	Балтасинский	14	14	0
20	Аксубаевский	3	3	0
21	Актанышский	9	9	0
22	Кайбицкий	2	2	0
23	Сармановский	3	3	0
24	Спасский	4	4	0
25	Лениногорский	1	1	0
	Итого	309	224	85

Подписаны разрешения и договоры по 15 районам из 25



Территориальная схема обращения с отходами Республики Татарстан

Восточная зона - 23 МО
Региональный оператор - ООО «Гринта»





Единые тарифы для региональных операторов, нормативы накопления ТКО

19 декабря 2018г. Государственным комитетом РТ были установлены единые тарифы для обоих региональных операторов на 2019 год:

365,86 рублей на м³

Стоимость услуги по обращению с ТКО с учетом утвержденных нормативов:

**Многоквартирные
дома**

71,95 руб.

с чел. в месяц

**Индивидуальные
жилые дома**

78,05 руб.

с чел. в месяц

**Средняя величина
тарифа для
жилищного фонда РТ**

75,00 руб.

с чел. в месяц

Все данные указаны без учета НДС.