



2016
январь - август

2017
январь - август



2018
январь - август

2019
январь - август

**Со смертельным
исходом**

**С тяжелым
исходом**

**ВСЕГО
по РТ**





Рабочие места вблизи
от неограждённых перепадов
не оборудованы защитными и
сигнальными ограждениями

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Заказчик и подрядчик: ООО «Евростиль»



Строительство жилого дома по ул. Шамиля Усманова, г. Наб. Челны



Работники допущены к работе
без средств индивидуальной
защиты

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Заказчик и подрядчик: ООО «ВМ-Строй»



с 01.01.2019

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	848	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	248 82	9 706,0 -
Взыскано всего	87	5 532,0
Не истек срок оплаты	77	4 054,0
Обжалуются в суде	2	120,0



с 01.01.2019

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	784
- с выездом на объекты строительства	197
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	586
- выдано предписаний	274
- приостановлено право осуществлять строительство	93
- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО	33
- выдано предупреждений	186



Ввод жилья

2 425 000 кв.м.

100 %

1 564 458 кв.м.

64,5 %



Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 09 августа 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 425 000	1 564 458	64,5	860 542
1	Нижнекамский	100 000	13 136	13,1	86 864
2	Менделеевский	14 000	2 799	20,0	11 201
3	Апастовский	10 000	2 500	25,0	7 500
4	г.Наб.Челны	310 000	101 927	32,9	208 073
5	Атнинский	4 500	1 671	37,1	2 829
6	Лениногорский	26 000	9 692	37,3	16 308
7	Зеленодольский	110 000	44 265	40,2	65 735
8	Дрожжановский	6 000	2 553	42,6	3 447
9	В-Услонский	40 000	17 442	43,6	22 558
10	Елабужский	50 000	22 649	45,3	27 351
11	Альметьевский	130 000	60 025	46,2	69 975
12	Чистопольский	28 000	13 298	47,5	14 702
13	Новошешминский	5 000	2 387	47,7	2 613
14	Буинский	15 000	7 499	50,0	7 501
15	Сармановский	10 000	5 139	51,4	4 861

Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 09 августа 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 425 000	1 564 458	64,5	860 542
16	Сабинский	20 000	10 422	52,1	9 578
17	Муслюмовский	9 000	4 880	54,2	4 120
18	К-Устьинский	8 000	4 369	54,6	3 631
19	Актанышский	14 000	8 426	60,2	5 574
20	Спасский	6 500	3 918	60,3	2 582
21	Арский	25 000	15 165	60,7	9 835
22	Заинский	17 000	10 434	61,4	6 566
23	Бугульминский	35 000	21 610	61,7	13 390
24	Мензелинский	14 000	8 686	62,0	5 314
25	Алексеевский	14 000	8 702	62,2	5 298
26	Азнакаевский	20 000	12 973	64,9	7 027
27	Кайбицкий	5 000	3 296	65,9	1 704
28	Ютазинский	11 000	7 840	71,3	3 160
29	Алькеевский	7 000	4 995	71,4	2 005
30	Бавлинский	12 000	8 608	71,7	3 392

Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 09 августа 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 425 000	1 564 458	64,5	860 542
31	Мамадышский	17 000	12 377	72,8	4 623
32	Нурлатский	16 000	11 804	73,8	4 196
33	Черемшанский	5 000	3 697	73,9	1 303
34	Балтасинский	14 000	10 528	75,2	3 472
35	г.Казань	850 000	652 016	76,7	197 984
36	Р-Слободский	13 500	10 380	76,9	3 120
37	Аксубаевский	7 000	5 469	78,1	1 531
38	Высокогорский	80 000	66 174	82,7	13 826
39	Тукаевский	90 000	75 676	84,1	14 324
40	Тюлячинский	8 000	6 875	85,9	1 125
41	Пестречинский	140 000	122 806	87,7	17 194
42	Агрызский	15 000	13 635	90,9	1 365
43	Тетюшский	10 000	9 409	94,1	591
44	Лаишевский	100 000	98 849	98,8	1 151
45	Кукморский	20 000	23 457	117,3	-



438 302 кв.м.

100%

147 769 кв.м.

33,7%





на 09.08.2019

	План	Введено		Остаток	Степень готовности		
		Всего	В т.ч. за 2 недели		Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	165	73	0	92	34	35	23
Количество квартир	7 838	2 553	0	5 285	2 219	2220	846
Общая площадь (тыс.кв.м.)	438,3	147,8	0	290,5	118,8	125,1	46,6



Степень готовности	Договорная стоимость	Оперативное выполнение		Выполнение КС-2/КС-3		Оплата	
		Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели
ИТОГО	15 594 625	11 450 235	349 463	8 911 772	497 772	12 070 445	342 797
введены в эксплуатацию	5 139 510	5 139 510	513	4 839 406	113 950	5 099 209	75 482
высокая 70-100%	4 597 293	4 169 270	70 928	2 957 065	303 943	4 069 719	30 305
средняя 30-70%	4 274 041	1 876 941	244 220	1 061 668	68 682	2 346 399	172 407
низкая 0-30%	1 583 782	264 513	33 803	53 633	11 197	555 118	64 603



После монтажа
мусоропровода не выполнена
заделка примыкания к плите
перекрытия

Выданы замечания с записью в общем
журнале работ, после устранения
предъявить повторно

Заказчик: ООО «ЖИК-НК»
Подрядчик: ООО «Стройстандарт»



Некачественное пропенивание
проема дверных проемов
межкомнатных дверей

Подготовлено предписание

Технический заказчик: ГКУ «Главинвестстрой РТ»
Генподрядчик: ООО «ГрэйтСтрой»



1. Альметьевский

Количество
объектов

1

Количество
квартир

3

Степень готовности
Высокая (70-100%)

1



	План	Финансирование, млн.руб.	Обеспечено	%
дети-сироты	309	373,2	56	18
многодетные семьи	33	155,9	33	100
молодые семьи	54	57,9	0	0

Основное мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

Итого семей, в т.ч. по категориям:	45	101,4	40	89
Чернобыльцы	21	44,7	21	100
Вынужденные переселенцы	23	53,5	18	78
Переселенцы с Кр.Севера	1	3,2	1	100



№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации					
			В базе ГЖФ		Закреплено помещ.		Оплачено	
			09.08.19	Дин-ка	09.08.19	Дин-ка	09.08.19	Дин-ка
1	Агрызский	2	2		2	+1	2	+2
2	Аксубаевский	1	1		1		1	
3	Альметьевский	5	5		4	0	4	0
4	Бугульминский	1	1		1		1	
5	Буинский	3	3		3		2	+1
6	Высокогорский	2	2		0	0	0	0
7	Зеленодольский	1	1		0	0	0	0
8	Кукморский	3	3		0	0	0	0
9	Лениногорский	1	1		1		1	
10	Мамадышский	2	2		2		0	0
11	Муслюмовский	1	1		0	0	0	0
12	Нижнекамский	6	6		6		6	
13	Сабинский	1	1		1		1	
14	г.Казань	4	4		4		4	
ИТОГО		33	33		26	+1	22	+3



№	МО РТ	Квоты
1	Бавлинский	1
2	Елабужский	1
3	Нижнекамский	10
4	Сабинский	1
5	г.Н.Челны	13
6	г.Казань	28
ИТОГО		54



№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачено	
			09.08.19	Дин-ка	09.08.19	Дин-ка	09.08.19	Дин-ка
1	Азнакаевский	1	1		0	0	0	0
2	Буинский	1	1		1	+1	0	0
3	Елабужский	2	2		2		2	
4	Н.Челны	4	4		3	0	3	+1
5	Нижнекамский	3	3		3	+2	1	+1
6	Сабинский	1	1		1		1	
7	Тукаевский	1	1		1		1	
8	Тюлячинский	2	2		0	0	0	0
9	Чистопольский	2	2		2		2	
10	г.Казань	4	4		2		2	0
ИТОГО по РТ		21	21		15	+3	12	+2



№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачено	
			09.08.19	Дин-ка	09.08.19	Дин-ка	09.08.19	Дин-ка
1	Высокогорский	1	1		1		1	
2	Зеленодольский	3	3		3		3	
3	Лаишевский	1	1		1		1	+1
4	Муслюмовский	1	1		1	+1	0	0
5	Сармановский	1	1		0	0	0	0
6	г.Казань	11	11	+2	8	+1	7	+1
ИТОГО		18	18	+2	14	+2	12	+2



Всего по РТ

1. Агрызский
2. Альметьевский
3. Арский
4. Бавлинский
5. Буинский
6. Высокогорский
7. Елабужский
8. Зеленодольский
9. Лаишевский
10. Пестречинский
11. г.Наб.Челны
12. г.Казань

Количество объектов	Степень готовности	
	Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
58	40	18
1	-	1
1	1	-
2	2	-
1	1	-
2	-	2
3	-	3
2	1	1
3	1	2
1	1	-
12	6	6
21	18	3
9	9	-



Малоэтажное строительство (в том числе ИЖС)

7 325 ДОМОВ

100%

5 813 ДОМОВ

79,4%





54 объекта
35 муниципальных образований

3 273,25 млн. рублей
2 000,00 млн.рублей – бюджет РТ
1 273,25 млн. рублей – бюджет РФ



14 объектов победителей конкурса малых городов и исторических поселений
905,0 млн.руб. из федерального бюджета



№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансирования, тыс. руб.	госконтракт	Выполнение СМР, %	Динамика, 2 недели
Всего по РТ		63 объекта	4 080 906,41		24,15	5,5
1	Алексеевский	Бильяр – древняя столица Татарстана	50 000,00	49-19/смп от 28.07.19	0,0	0,0
2	Елабужский	Площадь Ленина	50 000,00	-	0,0	0,0
3	г.Набережные Челны	парк культуры и отдыха в пос.ГЭС	100 000,00	34-19/смп от 23.07.19	0,0	0,0
4	г.Набережные Челны	парк «Гренада»	150 000,00	34-19/смп от 23.07.19	0,0	0,0
5	г.Казань	сквер Орджоникидзе	5 000,00	-	0,0	0,0
6	Верхнеуслонский район	центральный сквер	30 000,00	44-19/смп от 05.08.19	4,0	2,3
7	Кукморский	Гостиный двор братьев Комаровых	55 000,00	49-19/смп от 28.07.19	4,0	0,0
8	Елабужский район	парк «Чебурашка»	100 000,00	44-19/смп от 05.08.19	4,5	0,0
9	г.Казань	территория вокруг центра семьи «Казан»	73 000,00	37-19/смп от 26.07.19	7,0	7,0
10	г.Казань	набережная озера Нижний Кабан	890 200,00	-	8,0	4,0
11	г.Набережные Челны	парк в пос.ЗЯБ, 2-я очередь	44 932,96	34-19/смп от 23.07.19	8,6	0,0
12	Азнакаевский	Ул. Сююмбеки	75 000,00	40-19/смп от 07.08.19	12,0	1,5
13	г.Казань	входная группа Дубрава	72 500,00	37-19/смп от 26.07.19	14,0	3,2
14	Арский район	Площадь Советская и ул.Большая	75 000,00	44-19/смп от 05.08.19	15,0	5,8



№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансирования, тыс. руб.	госконтракт	Выполнение СМР, %	Динамика, 2 недели
Всего по РТ		63 объекта	4 080 906,41		24,15	5,5
15	Елабужский район	парк "Три медведя"	60 000,00	39-19/смп от 29.07.19	15,0	2,4
16	Мензелинский район	набережная р.Мензеля	69 500,00	40-19/смп от 07.08.19	16,0	8,1
17	Верхнеуслонский район	набережная дебаркадера, 3-я очередь	9 037,89	44-19/смп от 05.08.19	17,0	0,4
18	Нижнекамский район	сквер в с.Большое Афанасово, 2-я очередь	10 000,00	34-19/смп от 23.07.19	20,0	8,7
19	Новошешминский район	сквер по ул.Ленина	4 287,16	44-19/смп от 05.08.19	20,0	10,3
20	Агрызский район	парк «Орешник»	72 400,00	40-19/смп от 07.08.19	21,0	1,9
21	Менделеевский район	Ушковские острова, 3-я очередь	50 000,00	39-19/смп от 29.07.19	21,0	1,9
22	Чистопольский	Бульвар по ул.Карла Маркса	100 000,00	-	21,0	1,8
23	Актанышский район	благоустройство каскада прудов, 2-я очередь	62 500,00	39-19/смп от 29.07.19	25,0	3,3
24	Алькеевский район	бульвар по ул.Ленина	10 561,65	44-19/смп от 05.08.19	25,0	5,8
25	Зеленодольский район	парк возле ДК «Родина», 2-я очередь	100 000,00	44-19/смп от 05.08.19	25,0	4,4
26	Спасский	Реконструкция и благоустройство центральной площади в г.Болгар	30 000,00	40-19/смп от 07.08.19	25,0	6,8
27	Черемшанский район	парк "Озерный", 2-я очередь	10 607,07	44-19/смп от 05.08.19	25,0	11,3
28	г.Казань	пляж Лебяжье	125 000,00	33-19/смп от 25.07.19	25,0	0,0



№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансирования, тыс. руб.	госконтракт	Выполнение СМР, %	Динамика, 2 недели
Всего по РТ		63 объекта	4 080 906,41		24,15	5,5
29	Мамадышский район	ул.Советская	55 000,00	44-19/смп от 05.08.19	27,0	2,5
30	Бавлинский	Парк «Нефтьче»	75 000,00	40-19/смп от 07.08.19	28,0	6,7
31	Нурлатский	Благоустройство ул.Карла Маркса в г.Нурлат	75 000,00	40-19/смп от 07.08.19	28,0	7,0
32	Бугульминский район	Активация городского центра	152 000,00	40-19/смп от 07.08.19	30,0	3,9
33	Лениногорский район	парк им.Горького	150 000,00	40-19/смп от 07.08.19	30,0	8,8
34	Нижнекамский район	реконструкция монумента Победы	75 000,00	34-19/смп от 23.07.19	30,0	6,0
35	Муслюмовский район	парк «Килэчэк»	11 008,09	39-19/смп от 29.07.19	34,0	12,0
36	Нижнекамский район	экопарк, 2-я очередь	10 000,00	34-19/смп от 23.07.19	35,0	9,2
37	Ютазинский район	парк Ф.Каримова, 2-я очередь	11 376,43	44-19/смп от 05.08.19	35,0	7,7
38	Заинский район	Набережная р.Зай	75 000,00	44-19/смп от 05.08.19	36,0	18,1
39	Нижнекамский район	ул.Б.Урманче	57 339,09	34-19/смп от 23.07.19	36,0	10,9
40	Атнинский район	парк «Яшьлек»	7 207,82	39-19/смп от 29.07.19	37,0	5,9
41	Высокогорский район	озеро около Дома культуры, 2-я очередь	27 285,91	44-19/смп от 05.08.19	37,0	4,1
42	Апастовский район	набережная р.Табарки, 3-я очередь	11 042,43	44-19/смп от 05.08.19	38,0	9,6



№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансирования, тыс. руб.	госконтракт	Выполнение СМР, %	Динамика, 2 недели
Всего по РТ		63 объекта	4 080 906,41		24,15	5,5
43	Тетюшский район	городской пруд	66 200,00	40-19/смп от 07.08.19	38,0	12,2
44	Аксубаевский район	сквер по ул.Мазилина	16 005,87	39-19/смп от 29.07.19	40,0	16,6
45	Рыбно-Слободский район	сквер Ленина, 2-я очередь	14 091,06	44-19/смп от 05.08.19	41,0	10,1
46	Тукаевский район	парк "Зеленый островок"	22 506,37	44-19/смп от 05.08.19	42,0	5,2
47	Пестречинский район	парк в с.Ленино-Кокушкино	20 306,86	39-19/смп от 29.07.19	43,0	14,9
48	Балтасинский район	парк "Воинам Отечества"	18 521,66	44-19/смп от 05.08.19	46,0	5,5
49	г.Казань	пляж озера Комсомольское	72 486,14	37-19/смп от 26.07.19	47,0	12,7
50	Новошешминский район	парк отдыха по ул.Ленина	9 999,91	44-19/смп от 05.08.19	50,0	3,1
51	Тюлячинский район	парк "Спортивный", 2-я очередь	7 700,23	44-19/смп от 05.08.19	50,0	12,6
52	Буинский район	Общественная площадь	75 000,00	44-19/смп от 05.08.19	55,0	9,5
53	г.Казань	сквер по ул.Абсалямова	223 000,00	33-19/смп от 25.07.19	55,0	13,9
54	Алексеевский район	парк Победы	17 649,77	44-19/смп от 05.08.19	62,0	22,9
55	Дрожжановский район	ул.Центральная	12 340,75	44-19/смп от 05.08.19	65,0	12,0
56	Кайбицкий район	парк отдыха, 3-я очередь	7 686,94	44-19/смп от 05.08.19	65,0	6,2



№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансирования, тыс. руб.	госконтракт	Выполнение СМР, %	Динамика, 2 недели
Всего по РТ		63 объекта	4 080 906,41		24,15	5,5
57	Лаишевский	Благоустройство набережной р.Кама	30 000,00	40-19/смп от 07.08.19	66,0	2,7
58	Сабинский район	набережная р.Сабинки, 4-я очередь	17 319,71	44-19/смп от 05.08.19	72,0	6,7
59	Альметьевский район	ул.Ленина (участок от Марджани до пр.Тукая)	114 715,29	34-19/смп от 23.07.19	76,0	12,0
60	Камско-Устьинский район	пляж р.Кармалки, 2-я очередь	8 395,37	44-19/смп от 05.08.19	92,0	5,2
61	Новошешминский район	благоустройство двора по ул.Ленина	3 848,16	44-19/смп от 05.08.19	100,0	9,2
62	Сармановский район	центральный сквер по ул.Ленина	19 332,00	44-19/смп от 05.08.19	100,0	10,8
63	г.Казань	благоустройство территории по ул.Бирюзовая	27 013,86	-	100,0	0,0



Количество дворов по РТ	Проведены замеры (полевые работы)		Подготовлены схемы (камеральные работы)	
	КОЛ-ВО	%	КОЛ-ВО	%
8 489	8 326	98	7 696	90,3



12 объектов

Министерства образования РТ, в т.ч.:

- 5 школ,
- 5 ДОУ
- 2 ДО

21 494,0 тыс рублей, в т.ч.:

12 142,4 тыс рублей из бюджета РФ

9 351,6 тыс рублей из бюджета РТ





№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансирования, тыс. руб	Выполнение СМР, %	Динамика, 2 недели, %
Всего по РТ		12 объектов	16 231,83	55,76	23,3
1	Мамадышский	ДОУ «Радуга»	1 000,00	0,0	0,0
2	Менделеевский	ДОУ «Центр детского творчества»	1 400,00	20,0	20,0
3	Казань	ДОУ «Детский сад № 156»	1 000,00	25,0	15,0
4	Альметьевский	ДОУ «Детский сад № 18»	1 000,00	30,0	10,0
5	Набережные Челны	ДОУ «Детский сад № 81»	1 000,00	33,0	3,0
6	Зеленодольский	ДОУ «Детский сад № 27»	1 000,00	40,0	15,0
7	Альметьевский	ГБОУ «Новокаширская санаторная школа-интернат»	1 700,00	70,0	30,0
8	Алькеевский	ГБОУ «Дом детского творчества»	1 400,00	70,0	20,0
9	Альметьевский	ГБОУ «Альметьевская школа № 19»	1 700,00	70,0	50,0
10	Ютазинский	ГБОУ «Урусинская школа-интернат»	1 700,00	75,0	25,0
11	Казань	ГБОУ «Казанская школа № 142»	1 700,00	80,0	25,0
12	Казань	ГБОУ «Казанская школа № 61»	1 713,40	90,0	40,0



№	Наименование программы	План	Выполнение
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	213,6 км - водопроводной сети 42 - водонапорные башни 33 - артезианские скважины	Построено 138,8 км трубопроводов (65%), установлено 30 ВНБ (71%), пробурено 27 скважин (82%)
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	12 309 светильников, 237 км СИП, 171 щит управления	Установлено 9 787 светильников (79%), проложено 199 км СИП (84%), установлено 142 ВЩУ(83%)



№	Наименование программы	План	Выполнение
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	Замена 119 котлов на 64 объектах в 42 МО	Закуплено 119 котлов (100%), выполнен монтаж 109 котлов (92%)
4	Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК	Перевод на индивидуальное отопление 38 МКД, 973 квартиры в 4-х МО, установка 13 БМК в 9 МО, строительство 14 км газопроводов	Получено 908 заявлений от собственников квартир (93%), установлено 720 котлов (74%)
5	Модернизация систем водоотведения	35 объектов в 20 МО	Подготовка документов на торги



Сельское хозяйство

	Общий лимит, млн рублей	Выполнение СМР, %	Динамика 2 недели, %
Строительство коровников (13 объектов)	400,00	51,8	1,3%
Строительство силосно-сенажных траншей (101 объект)	200,00	73,8	11,0%
Капитальный ремонт коровников (155 объектов)	657,74	72,9	6,6%
Капитальный ремонт машинно-тракторных парков (68 объектов)	164,18	73,7	5,6%
Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств (129 объектов)	368,34	81,9	5,2%



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	13	400 000,00	51,8	1,3
1	Высокогорский	2	78 000,00	3,08	0,00
2	Балтасинский	1	105 928,84	9,00	1,00
3	Лайшевский	1	17 766,00	65,00	10,00
4	Ютазинский	1	36 018,26	72,00	2,00
5	Тукаевский	1	18 326,20	92,00	2,00
6	Кукморский	1	60 982,50	95,00	2,00
7	Актанышский	6	82 978,20	100,00	0,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	101	200 000,00	73,8	11,0
1	Новошешминский	1	1 500,00	5,00	5,00
2	Нурлатский	1	1 500,00	7,00	0,00
3	Тетюшский	4	6 000,00	12,50	7,50
4	Тюлячинский	5	13 500,00	35,56	4,44
5	Лаишевский	1	3 000,00	38,00	3,00
6	Альметьевский	2	3 000,00	40,00	5,00
7	Менделеевский	3	4 500,00	40,00	5,00
8	Черемшанский	4	7 500,00	42,00	5,00
9	Дрожжановский	3	4 500,00	43,33	10,83
10	Высокогорский	1	1 500,00	45,00	10,00
11	Буинский	4	6 000,00	47,50	16,25
12	Тукаевский	4	9 200,00	51,47	21,79
13	Ютазинский	2	3 000,00	57,50	2,50
14	Атнинский	7	21 000,00	77,14	1,43



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	101	200 000,00	73,8	11,0
15	Елабужский	3	4 500,00	78,33	5,00
16	Лениногорский	2	3 000,00	83,50	4,00
17	Сабинский	5	10 000,00	88,00	3,00
18	Актанышский	9	13 500,00	90,00	48,89
19	Балтасинский	13	25 500,00	90,00	15,29
20	Арский	4	9 000,00	93,33	11,67
21	Мензелинский	1	3 000,00	94,00	2,00
22	Мамадышский	9	23 300,00	97,88	0,45
23	Алексеевский	1	4 000,00	100,00	0,00
24	Бавлинский	1	1 500,00	100,00	0,00
25	Кукморский	11	17 000,00	100,00	20,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	155	657 738,00	72,9	6,6
1	Черемшанский	5	24 000,00	23,75	6,75
2	Менделеевский	1	4 000,00	25,00	5,00
3	Верхнеуслонский	1	5 000,00	35,00	10,00
4	Бугульминский	3	9 000,00	39,44	2,22
5	Ютазинский	5	24 000,00	41,25	9,17
6	Тетюшский	5	21 000,00	45,48	5,71
7	Лаишевский	9	34 000,00	46,47	0,59
8	Алексеевский	1	4 500,00	50,00	0,00
9	Мензелинский	4	17 000,00	51,47	5,00
10	Буинский	4	17 000,00	53,53	5,00
11	Альметьевский	3	14 000,00	59,29	0,71
12	Дрожжановский	4	17 000,00	60,00	6,76
13	Арский	12	42 950,00	61,58	15,39
14	Азнакаевский	2	9 000,00	68,89	32,22



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	155	657 738,00	72,9	6,6
15	Высокогорский	8	36 000,00	72,22	2,22
16	Новошешминский	2	9 000,00	72,22	0,00
17	Лениногорский	2	7 000,00	74,29	16,07
18	Мамадышский	4	14 000,00	75,00	3,57
19	Балтасинский	8	35 000,00	76,86	8,86
20	Актанышский	8	35 000,00	82,60	2,14
21	Тукаевский	8	36 000,00	82,75	11,64
22	Рыбно-Слободский	1	5 000,00	85,00	40,00
23	Елабужский	7	30 500,00	86,89	8,20
24	Сабинский	9	44 000,00	88,09	3,09
25	Аксубаевский	4	15 800,00	90,89	3,42
26	Нурлатский	4	18 000,00	94,44	38,89
27	Кукморский	18	82 388,00	95,69	4,43
28	Агрызский	1	4 000,00	100,00	0,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	155	657 738,00	72,9	6,6
29	Алькеевский	1	5 000,00	100,00	0,00
30	Атнинский	1	3 600,00	100,00	0,00
31	Бавлинский	1	5 000,00	100,00	0,00
32	Заинский	2	5 000,00	100,00	0,00
33	Зеленодольский	1	4 000,00	100,00	0,00
34	Пестречинский	2	8 000,00	100,00	5,00
35	Сармановский	4	13 000,00	100,00	0,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	68	164 182,70	73,7	5,6
1	Верхнеуслонский	1	1 330,00	0,00	0,00
2	Атнинский	2	5 000,00	20,00	5,00
3	Ютазинский	2	5 834,00	22,15	5,29
4	Муслюмовский	2	4 000,00	25,00	7,50
5	Рыбно-Слободский	2	2 660,00	25,00	25,00
6	Дрожжановский	2	3 000,00	42,50	10,00
7	Лаишевский	4	7 300,00	49,93	1,13
8	Тетюшский	3	7 000,00	57,86	16,79
9	Нурлатский	1	2 500,00	63,00	0,00
10	Сабинский	6	16 640,00	69,35	4,69
11	Тукаевский	8	20 108,70	71,58	5,65



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	68	164 182,70	73,7	5,6
12	Лениногорский	2	4 500,00	73,33	11,67
13	Высокогорский	1	1 500,00	75,00	10,00
14	Арский	7	21 500,00	85,07	4,49
15	Зеленодольский	1	1 330,00	87,00	2,00
16	Азнакаевский	4	9 480,00	89,66	4,11
17	Актанышский	3	9 000,00	89,67	2,33
18	Балтасинский	4	11 000,00	90,00	10,00
19	Кукморский	5	14 500,00	98,14	1,24
20	Бавлинский	1	1 500,00	99,00	1,00
21	Елабужский	3	7 000,00	100,00	10,00
22	Мамадышский	2	3 500,00	100,00	0,00
23	Новошешминский	2	4 000,00	100,00	0,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	129	368 341,00	81,9	5,2
1	Муслюмовский	4	9900,00	3,00	0,00
2	Алькеевский	2	2100,00	38,10	0,00
3	Верхнеуслонский	1	3 000,00	45,00	5,00
4	Тетюшский	8	22900,00	55,17	14,34
5	Менделеевский	1	5 000,00	60,00	5,00
6	Дрожжановский	6	12 700,00	62,09	5,47
7	Лениногорский	5	13 000,00	62,50	2,50
8	Буинский	2	4 000,00	65,00	5,00
9	Нурлатский	3	8934,00	67,27	10,29
10	Мамадышский	2	7 500,00	68,33	5,00
11	Чистопольский	1	2 500,00	80,00	30,00
12	Высокогорский	7	21 000,00	80,95	0,00
13	Балтасинский	4	11 600,00	82,50	13,75
14	Арский	11	28 344,00	83,94	4,82



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	129	368 341,00	81,9	5,2
15	Тюлячинский	5	11000,00	86,36	1,27
16	Новошешминский	6	15 000,00	86,67	0,83
17	Тукаевский	9	21377,00	87,04	5,26
18	Кукморский	4	14000,00	87,50	7,14
19	Пестречинский	2	3600,00	88,33	33,33
20	Сабинский	6	18 934,00	92,87	5,02
21	Азнакаевский	5	18 500,00	93,51	3,78
22	Черемшанский	5	13 200,00	93,64	8,55
23	Елабужский	4	14 300,00	95,10	13,64
24	Актанышский	11	41 052,00	95,71	0,73
25	Мензелинский	4	11500,00	97,74	1,70
26	Агрызский	1	3 500,00	100,00	0,00
27	Аксубаевский	1	6 000,00	100,00	0,00
28	Алексеевский	1	600,00	100,00	0,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	129	368 341,00	81,9	5,2
29	Альметьевский	1	3 000,00	100,00	10,00
30	Атнинский	1	3 000,00	100,00	0,00
31	Бавлинский	1	1 500,00	100,00	0,00
32	Камско-Устьинский	1	800,00	100,00	0,00
33	Лаишевский	2	7 000,00	100,00	0,00
34	Рыбно-Слободский	1	3 000,00	100,00	0,00
35	Ютазинский	1	5000,00	100,00	0,00