



2016
январь - август

Со смертельным
исходом

6

С тяжелым
исходом

14

ВСЕГО
по РТ

20

2017
январь - август

6

11

17

2018
январь - август

5

11

16

2019
январь - август

2

10

12



Строительство жилого комплекса по ул. Аделя Кутуя, г. Казань



Перепады высоты
не оборудованы защитными
и сигнальными ограждениями

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Застройщик: ООО «РентСити»
Генподрядчик: ООО «РЕНТСИТИ К»



Строительство жилого дома по ул. Шамиля Усманова, г. Наб. Челны



Крутизна откосов котлована
не соответствует проекту

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Заказчик и подрядчик: ООО «ВМ-Строй»



с 01.01.2019

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	906	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	248 82	9 706,0 -
Взыскано всего	107	6 802,0
Не истек срок оплаты	57	2 784,0
Обжалуются в суде	2	120,0



с 01.01.2019

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	834
- с выездом на объекты строительства	214
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	602
- выдано предписаний	276
- приостановлено право осуществлять строительство	96
- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО	33
- выдано предупреждений	197



Ввод жилья

ТАИССР

2 425 000 кв.м.

100 %

1 600 721 кв.м.

66,0 %



Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 23 августа 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 425 000	1 600 721	66,0	824 279
1	Агрызский	15 000	14 494	96,6	506
2	Азнакаевский	20 000	12 973	64,9	7 027
3	Аксубаевский	7 000	5 469	78,1	1 531
4	Актанышский	14 000	8 645	61,8	5 355
5	Алексеевский	14 000	8 937	63,8	5 063
6	Алькеевский	7 000	4 995	71,4	2 005
7	Альметьевский	130 000	60 025	46,2	69 975
8	Апастовский	10 000	3 193	31,9	6 807
9	Арский	25 000	16 760	67,0	8 240
10	Атнинский	4 500	1 931	42,9	2 569
11	Бавлинский	12 000	8 608	71,7	3 392
12	Балтасинский	14 000	11 935	85,3	2 065
13	Бугульминский	35 000	21 610	61,7	13 390
14	Буинский	15 000	8 207	54,7	6 793
15	В-Услонский	40 000	17 944	44,9	22 056

Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 23 августа 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 425 000	1 600 721	66,0	824 279
16	Высокогорский	80 000	66 174	82,7	13 826
17	г.Казань	850 000	652 998	76,8	197 002
18	г.Наб.Челны	310 000	101 927	32,9	208 073
19	Дрожжановский	6 000	2 675	44,6	3 325
20	Елабужский	50 000	26 081	52,2	23 919
21	Заинский	17 000	11 075	65,1	5 925
22	Зеленодольский	110 000	44 265	40,2	65 735
23	Кайбицкий	5 000	3 395	67,9	1 605
24	К-Устьинский	8 000	4 369	54,6	3 631
25	Кукморский	20 000	23 830	119,2	-3 830
26	Лаишевский	100 000	99 005	99,0	995
27	Лениногорский	26 000	9 692	37,3	16 308
28	Мамадышский	17 000	13 558	79,8	3 442
29	Менделеевский	14 000	3 792	27,1	10 208
30	Мензелинский	14 000	9 405	67,2	4 595

Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 23 августа 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 425 000	1 600 721	66,0	824 279
31	Муслюмовский	9 000	4 880	54,2	4 120
32	Нижнекамский	100 000	14 160	14,2	85 840
33	Новошешминский	5 000	2 387	47,7	2 613
34	Нурлатский	16 000	12 448	77,8	3 552
35	Пестречинский	140 000	137 717	98,4	2 283
36	Р-Слободский	13 500	11 020	81,6	2 480
37	Сабинский	20 000	10 422	52,1	9 578
38	Сармановский	10 000	6 811	68,1	3 189
39	Спасский	6 500	3 918	60,3	2 582
40	Тетюшский	10 000	9 409	94,1	591
41	Тукаевский	90 000	75 676	84,1	14 324
42	Тюлячинский	8 000	6 875	85,9	1 125
43	Черемшанский	5 000	3 811	76,2	1 189
44	Чистопольский	28 000	14 218	50,8	13 782
45	Ютазинский	11 000	9 002	81,8	1 998



438 302 кв.м.

100%

149 004 кв.м.

34,0%





на 23.08.2019

	План	Введено		Остаток	Степень готовности		
		Всего	В т.ч. за 2 недели		Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	165	74	1	91	37	33	21
Количество квартир	7 838	2 571	18	5 267	2 237	2 384	646
Общая площадь (тыс.кв.м.)	438,3	149	1,2	289,3	119,4	133,2	36,7



Степень готовности	Договорная стоимость	Оперативное выполнение		Выполнение КС-2/КС-3		Оплата	
		Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели
ИТОГО	15 624 311	11 741 244	291 009	9 229 652	317 881	12 173 040	102 595
введены в эксплуатацию	5 185 975	5 185 975	929	4 887 127	18 272	5 135 884	7 224
высокая 70-100%	4 616 158	4 201 913	45 087	3 221 347	278 842	4 061 546	9 110
средняя 30-70%	4 574 352	2 163 348	238 769	1 067 497	15 202	2 574 351	84 797
низкая 0-30%	1 247 826	190 008	6 224	53 681	5 565	401 259	1 464



1. Альметьевский

Количество
объектов

1

Количество
квартир

3

Степень готовности
Высокая (70-100%)

1



	План	Финанси- рование, млн.руб.	Обеспечено	%
дети-сироты	309	373,2	87	28
многодетные семьи	33	155,9	24	73
молодые семьи	54	57,9	0	0

Основное мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

Итого семей, в т.ч. по категориям:	45	101,4	40	89
Чернобыльцы	21	44,7	21	100
Вынужденные переселенцы	23	53,5	18	78
Переселенцы с Кр.Севера	1	3,2	1	100



№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации					
			В базе ГЖФ		Закреплено помещ.		Оплачено	
			23.08.19	Дин-ка	23.08.19	Дин-ка	23.08.19	Дин-ка
1	Агрызский	2	2		2		2	
2	Аксубаевский	1	1		1		1	
3	Альметьевский	5	5		5	+1	4	0
4	Бугульминский	1	1		1		1	
5	Буинский	3	3		3		3	+1
6	Высокогорский	2	2		0	0	0	0
7	Зеленодольский	1	1		0	0	0	0
8	Кукморский	3	3		0	0	0	0
9	Лениногорский	1	1		1		1	
10	Мамадышский	2	2		2		1	+1
11	Муслюмовский	1	1		0	0	0	0
12	Нижнекамский	6	6		6		6	
13	Сабинский	1	1		1		1	
14	г.Казань	4	4		4		4	
ИТОГО		33	33		26	+1	24	+2



№	МО РТ	Квоты
1	Бавлинский	1
2	Елабужский	1
3	Нижнекамский	10
4	Сабинский	1
5	г.Н.Челны	13
6	г.Казань	28
ИТОГО		54



№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачено	
			23.08.19	Дин-ка	23.08.19	Дин-ка	23.08.19	Дин-ка
1	Азнакаевский	1	1		0	0	0	0
2	Буинский	1	1		1		1	+1
3	Елабужский	2	2		2		2	
4	Н.Челны	4	4		3	0	3	0
5	Нижнекамский	3	3		3		3	+2
6	Сабинский	1	1		1		1	
7	Тукаевский	1	1		1		1	
8	Тюлячинский	2	2		1	+1	0	0
9	Чистопольский	2	2		2		2	
10	г.Казань	4	4		2		2	0
ИТОГО по РТ		21	21		16	+1	15	+3



№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачено	
			23.08.19	Дин-ка	23.08.19	Дин-ка	23.08.19	Дин-ка
1	Высокогорский	1	1		1		1	
2	Зеленодольский	3	3		3		3	
3	Лаишевский	1	1		1		1	
4	Муслюмовский	1	1		1		1	+1
5	Сармановский	1	1		0	0	0	0
6	г.Казань	11	11		8	0	8	+1
ИТОГО		18	18	0	14	0	14	+2



Всего по РТ

1. Агрызский
2. Альметьевский
3. Арский
4. Бавлинский
5. Буинский
6. Высокогорский
7. Елабужский
8. Зеленодольский
9. Лаишевский
10. Пестречинский
11. г.Наб.Челны
12. г.Казань

Количество
объектов

Степень готовности

Высокая
(70-100%)Средняя
(30-70%)

58

42

16

1

-

1

1

1

-

2

2

-

1

1

-

2

-

2

3

-

3

2

1

1

3

1

2

1

1

-

12

8

4

21

18

3

9

9

-



7 325 домов

100%

6 082 дома

83,0%



TA¹CCP

14 объектов
победителей
конкурса малых
городов и
исторических
поселений
905,0 млн.руб. из
федерального
бюджета

Реализация программы
Общественные пространства 2019 года

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансиро- вания, тыс. руб.	Выпол- нение СМР, %	Динами- ка, 2 недели
Всего по РТ		63 объекта	4 080 906,41	33,84	8,13
1	г.Набережные Челны	парк «Гренада»	150 000,00	2,0	1,7
2	Елабужский	Площадь Ленина	50 000,00	3,0	2,5
3	Алексеевский	Биляр – древняя столица Татарстана	50 000,00	4,0	1,2
4	г.Набережные Челны	парк культуры и отдыха в пос.ГЭС	100 000,00	4,0	2,5
5	Кукморский	Гостиный двор братьев Комаровых	55 000,00	6,0	1,1
6	Верхнеуслонский район	центральный сквер	30 000,00	8,0	3,1
7	Елабужский район	парк «Чебурашка»	100 000,00	8,0	2,1
8	г.Казань	набережная озера Нижний Кабан	890 200,00	12,0	4,0
9	г.Набережные Челны	парк в пос.ЗЯБ, 2-я очередь	44 932,96	15,0	7,8
10	Азнакаевский	Ул. Сююмбеки	75 000,00	18,0	4,4
11	Елабужский район	парк "Три медведя"	60 000,00	18,0	2,4
12	Мензелинский район	набережная р.Мензеля	69 500,00	19,0	2,2
13	Агрызский район	парк «Орешник»	72 400,00	24,0	1,9
14	Менделеевский район	Ушковские острова, 3-я очередь	50 000,00	24,0	2,8

Реализация программы
Общественные пространства 2019 года

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансиро- вания, тыс. руб.	Выпол- нение СМР, %	Динами- ка, 2 недели
Всего по РТ		63 объекта	4 080 906,41	33,84	8,13
15	Чистопольский	Бульвар по ул.Карла Маркса	100 000,00	24,0	2,7
16	Верхнеуслонский район	набережная дебаркадера, 3-я очередь	9 037,89	25,0	0,5
17	Спасский	Реконструкция и благоустройство центральной площади в г.Болгар	30 000,00	30,0	3,4
18	г.Казань	сквер Орджоникидзе	5 000,00	30,0	30,0
19	г.Казань	территория вокруг центра семьи «Казань»	73 000,00	30,0	23,0
20	Актанышский район	благоустройство каскада прудов, 2-я очередь	62 500,00	31,0	3,9
21	Бавлинский	Парк «Нефтьче»	75 000,00	32,0	3,3
22	Арский район	Площадь Советская и ул.Большая	75 000,00	33,0	13,1
23	Алькеевский район	бульвар по ул.Ленина	10 561,65	35,0	8,3
24	Зеленодольский район	парк возле ДК «Родина», 2-я очередь	100 000,00	35,0	7,3
25	Черемшанский район	парк "Озерный", 2-я очередь	10 607,07	35,0	8,7
26	Мамадышский район	ул.Советская	55 000,00	37,0	6,3
27	Лениногорский район	парк им.Горького	150 000,00	38,0	4,7



Реализация программы Общественные пространства 2019 года

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансиро- вания, тыс. руб.	Выпол- нение СМР, %	Динами- ка, 2 недели
Всего по РТ		63 объекта	4 080 906,41	33,84	8,13
28	Нижнекамский район	реконструкция монумента Победы	75 000,00	39,0	7,7
29	Аксубаевский район	сквер по ул.Мазилина	16 005,87	40,0	0,0
30	Бугульминский район	Активация городского центра	152 000,00	40,0	7,9
31	Нижнекамский район	сквер в с.Большое Афанасово, 2-я очередь	10 000,00	40,0	19,3
32	Нурлатский	Благоустройство ул.Карла Маркса в г.Нурлат	75 000,00	40,0	10,6
33	Апастовский район	набережная р.Табарки, 3-я очередь	11 042,43	44,0	3,2
34	Тетюшский район	городской пруд	66 200,00	44,0	4,6
35	Нижнекамский район	экопарк, 2-я очередь	10 000,00	45,0	9,2
36	Ютазинский район	парк Ф.Каримова, 2-я очередь	11 376,43	45,0	7,7
37	г.Казань	входная группа Дубрава	72 500,00	45,0	24,8
38	г.Казань	пляж Лебяжье	125 000,00	50,0	23,4
39	Нижнекамский район	ул.Б.Урманче	57 339,09	50,0	12,8
40	Балтасинский район	парк "Воинам Отечества"	18 521,66	53,0	4,8
41	Высокогорский район	озеро около Дома культуры, 2-я очередь	27 285,91	53,0	11,0

Реализация программы
Общественные пространства 2019 года

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансиро- вания, тыс. руб.	Выпол- нение СМР, %	Динами- ка, 2 недели
Всего по РТ		63 объекта	4 080 906,41	33,84	8,13
42	Тукаевский район	парк "Зеленый островок"	22 506,37	55,0	9,3
43	Новошешминский район	парк отдыха по ул.Ленина	9 999,91	60,0	6,2
44	Новошешминский район	сквер по ул.Ленина	4 287,16	60,0	24,2
45	Пестречинский район	парк в с.Ленино-Кокушкино	20 306,86	60,0	14,9
46	Тюлячинский район	парк "Спортивный", 2-я очередь	7 700,23	60,0	8,4
47	Заинский район	Набережная р.Зай	75 000,00	62,0	20,0
48	Рыбно-Слободский район	сквер Ленина, 2-я очередь	14 091,06	62,0	10,1
49	Муслюмовский район	парк «Килэчэк»	11 008,09	65,0	31,0
50	Буинский район	Общественная площадь	75 000,00	67,0	14,1
51	г.Казань	пляж озера Комсомольское	72 486,14	70,0	17,2
52	Алексеевский район	парк Победы	17 649,77	75,0	12,4
53	Атнинский район	парк «Яшьлек»	7 207,82	75,0	31,8
54	Дрожжановский район	ул.Центральная	12 340,75	75,0	10,0
55	Кайбицкий район	парк отдыха, 3-я очередь	7 686,94	76,0	5,7

Реализация программы
Общественные пространства 2019 года

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансиро- вания, тыс. руб.	Выпол- нение СМР, %	Динами- ка, 2 недели
Всего по РТ		63 объекта	4 080 906,41	33,84	8,13
56	Лаишевский	Благоустройство набережной р.Кама	30 000,00	78,0	8,1
57	г.Казань	сквер по ул.Абсалямова	223 000,00	83,0	23,9
58	Альметьевский район	благоустройство ул.Ленина (участок от Марджани до пр.Тукая)	114 715,29	84,0	8,0
59	Сабинский район	набережная р.Сабинки, 4-я очередь	17 319,71	90,0	17,2
60	Камско-Устьинский район	пляж р.Кармалки, 2-я очередь	8 395,37	100,0	5,9
61	Новошешминский район	благоустройство двора по ул.Ленина	3 848,16	100,0	0,0
62	Сармановский район	центральный сквер по ул.Ленина	19 332,00	100,0	3,2
63	г.Казань	благоустройство территории по ул.Бирюзовая	27 013,86	100,0	0,0



12 объектов

Министерства образования РТ, в т.ч.:

- 5 школ,
- 5 ДОУ
- 2 ДО

21 494,0 тыс рублей, в т.ч.:

12 142,4 тыс рублей из бюджета РФ

9 351,6 тыс рублей из бюджета РТ





№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансиро- вания, тыс. руб	Выполнение СМР, %	Динамика, 2 недели, %
Всего по РТ		12 объектов	16 313,40	87,06	31,3
1	Мамадышский	ДОУ «Радуга»	1 000,00	8,0	8,0
2	Казань	ДОУ «Детский сад № 156»	1 000,00	34,0	9,0
3	Ютазинский	ГБОУ «Уруссинская школа-интернат»	1 700,00	87,0	12,0
4	Менделеевский	ДОУ «Центр детского творчества»	1 400,00	90,0	70,0
5	Казань	ГБОУ «Казанская школа № 142»	1 700,00	90,0	10,0
6	Альметьевский	ДОУ «Детский сад № 18»	1 000,00	100,0	70,0
7	Набережные Челны	ДОУ «Детский сад № 81»	1 000,00	100,0	67,0
8	Зеленодольский	ДОУ «Детский сад № 27»	1 000,00	100,0	60,0
9	Альметьевский	ГБОУ «Новокаширская санаторная школа-интернат»	1 700,00	100,0	30,0
10	Алькеевский	ГБОУ «Дом детского творчества»	1 400,00	100,0	30,0
11	Альметьевский	ГБОУ «Альметьевская школа № 19»	1 700,00	100,0	30,0
12	Казань	ГБОУ «Казанская школа № 61»	1 713,40	100,0	10,0



№	Наименование программы	План	Выполнение
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	213,6 км - водопроводной сети 42 - водонапорные башни 35 – артезианских скважины	Построено 165,2 км трубопроводов (77%), установлено 32 ВНБ (76%), пробурено 30 скважин (85%)
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	12 309 светильников, 237 км СИП, 171 щит управления	Установлено 11 547 светильников (94%), проложено 215 км СИП (91%), установлено 156 ВЩУ(91%)



№	Наименование программы	План	Выполнение
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	Замена 119 котлов на 64 объектах в 42 МО	Закуплено 119 котлов (100%), выполнен монтаж 112 котлов (94%)
4	Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК	Перевод на индивидуальное отопление 38 МКД, 973 квартиры в 4-х МО, установка 13 БМК в 9 МО, строительство 14 км газопроводов	Получено 920 заявлений от собственников квартир (95%), установлено 816 котлов (84%)
5	Модернизация систем водоотведения	35 объектов в 20 МО	Подготовка документов на торги



Сельское хозяйство

	Общий лимит, млн рублей	Выполнение СМР, %	Динамика 2 недели, %
Строительство коровников (13 объектов)	400,00	54,6	2,8%
Строительство силосно-сенажных траншей (101 объект)	200,00	83,5	9,7%
Капитальный ремонт коровников (155 объектов)	657,74	79,6	6,7%
Капитальный ремонт машинно-тракторных парков (68 объектов)	164,18	79,6	5,9%
Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств (129 объектов)	368,34	86,9	5,1%



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	13	400 000,00	54,6	2,8
1	Высокогорский	2	78 000,00	3,08	0,00
2	Балтасинский	1	105 928,84	12,00	3,00
3	Лайшевский	1	17 766,00	75,00	10,00
4	Ютазинский	1	36 018,26	85,00	13,00
5	Тукаевский	1	18 326,20	93,00	1,00
6	Кукморский	1	60 982,50	97,00	2,00
7	Актанышский	6	82 978,20	100,00	0,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	101	200 000,00	83,5	9,7
1	Нурлатский	1	1 500,00	8,00	1,00
2	Тетюшский	4	6 000,00	13,75	1,25
3	Новошешминский	1	1 500,00	15,00	10,00
4	Лаишевский	1	3 000,00	40,00	2,00
5	Менделеевский	3	4 500,00	40,00	0,00
6	Высокогорский	1	1 500,00	50,00	5,00
7	Черемшанский	4	7 500,00	52,00	10,00
8	Альметьевский	2	3 000,00	55,00	15,00
9	Дрожжановский	3	4 500,00	59,00	15,67
10	Буинский	4	6 000,00	68,75	21,25
11	Тюлячинский	5	13 500,00	68,89	33,33
12	Тукаевский	4	9 200,00	73,37	21,90
13	Ютазинский	2	3 000,00	75,00	17,50
14	Лениногорский	2	3 000,00	90,50	7,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	101	200 000,00	83,5	9,7
15	Елабужский	3	4 500,00	91,67	13,34
16	Сабинский	5	10 000,00	92,00	4,00
17	Актанышский	9	13 500,00	92,44	2,44
18	Арский	4	9 000,00	93,33	0,00
19	Балтасинский	13	25 500,00	97,65	7,65
20	Мензелинский	1	3 000,00	98,00	4,00
21	Мамадышский	9	23 300,00	99,68	1,80
22	Алексеевский	1	4 000,00	100,00	0,00
23	Атнинский	7	21 000,00	100,00	22,86
24	Бавлинский	1	1 500,00	100,00	0,00
25	Кукморский	11	17 000,00	100,00	0,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
ИТОГО		155	657 738,00	79,6	6,7
1	Менделеевский	1	4 000,00	25,00	0,00
2	Черемшанский	5	24 000,00	33,33	9,58
3	Верхнеуслонский	1	5 000,00	39,00	4,00
4	Лаишевский	9	34 000,00	47,65	1,18
5	Бугульминский	3	9 000,00	47,78	8,34
6	Тетюшский	5	21 000,00	48,81	3,33
7	Алексеевский	1	4 500,00	50,00	0,00
8	Буинский	4	17 000,00	65,88	12,35
9	Арский	12	42 950,00	68,86	7,28
10	Ютазинский	5	24 000,00	70,21	28,96
11	Альметьевский	3	14 000,00	72,14	12,85
12	Новошешминский	2	9 000,00	72,22	0,00
13	Высокогорский	8	36 000,00	74,44	2,22
14	Дрожжановский	4	17 000,00	77,71	17,71



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	155	657 738,00	79,6	6,7
15	Мамадышский	4	14 000,00	79,64	4,64
16	Лениногорский	2	7 000,00	81,44	7,15
17	Мензелинский	4	17 000,00	82,76	31,29
18	Тукаевский	8	36 000,00	84,92	2,17
19	Актанышский	8	35 000,00	87,94	5,34
20	Балтасинский	8	35 000,00	89,00	12,14
21	Сабинский	9	44 000,00	90,45	2,36
22	Елабужский	7	30 500,00	92,62	5,73
23	Аксубаевский	4	15 800,00	94,30	3,41
24	Кукморский	18	82 388,00	96,77	1,08
25	Рыбно-Слободский	1	5 000,00	98,00	13,00
26	Агрызский	1	4 000,00	100,00	0,00
27	Азнакаевский	2	9 000,00	100,00	31,11
28	Алькеевский	1	5 000,00	100,00	0,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	155	657 738,00	79,6	6,7
29	Атнинский	1	3 600,00	100,00	0,00
30	Бавлинский	1	5 000,00	100,00	0,00
31	Заинский	2	5 000,00	100,00	0,00
32	Зеленодольский	1	4 000,00	100,00	0,00
33	Нурлатский	4	18 000,00	100,00	5,56
34	Пестречинский	2	8 000,00	100,00	0,00
35	Сармановский	4	13 000,00	100,00	0,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
ИТОГО		68	164 182,70	79,6	5,9
1	Верхнеуслонский	1	1 330,00	0,00	0,00
2	Атнинский	2	5 000,00	22,00	2,00
3	Рыбно-Слободский	2	2 660,00	41,00	16,00
4	Муслюмовский	2	4 000,00	42,50	17,50
5	Лаишевский	4	7 300,00	51,74	1,81
6	Дрожжановский	2	3 000,00	62,50	20,00
7	Нурлатский	1	2 500,00	63,00	0,00
8	Ютазинский	2	5 834,00	63,61	41,46
9	Тукаевский	8	20 108,70	74,76	3,18
10	Тетюшский	3	7 000,00	75,00	17,14
11	Сабинский	6	16 640,00	75,06	5,71



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
ИТОГО		68	164 182,70	79,6	5,9
12	Лениногорский	2	4 500,00	78,33	5,00
13	Высокогорский	1	1 500,00	87,00	12,00
14	Зеленодольский	1	1 330,00	87,00	0,00
15	Арский	7	21 500,00	87,12	2,05
16	Актанышский	3	9 000,00	91,00	1,33
17	Балтасинский	4	11 000,00	95,00	5,00
18	Кукморский	5	14 500,00	98,76	0,62
19	Азнакаевский	4	9 480,00	100,00	10,34
20	Бавлинский	1	1 500,00	100,00	1,00
21	Елабужский	3	7 000,00	100,00	0,00
22	Мамадышский	2	3 500,00	100,00	0,00
23	Новошешминский	2	4 000,00	100,00	0,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	129	368 341,00	86,9	5,1
1	Муслюмовский	4	9 900,00	3,00	0,00
2	Алькеевский	2	2 100,00	38,10	0,00
3	Менделеевский	1	5 000,00	60,00	0,00
4	Нурлатский	3	8 934,00	67,82	0,55
5	Лениногорский	5	13 000,00	70,00	7,50
6	Тетюшский	8	22 900,00	71,94	16,77
7	Буинский	2	4 000,00	75,00	10,00
8	Мамадышский	2	7 500,00	75,00	6,67
9	Дрожжановский	6	12 700,00	78,11	16,02
10	Высокогорский	7	21 000,00	80,95	0,00
11	Новошешминский	6	15 000,00	86,67	0,00
12	Арский	11	28 344,00	86,82	2,88
13	Пестречинский	2	3 600,00	88,33	0,00
14	Кукморский	4	14 000,00	89,29	1,79



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	129	368 341,00	86,9	5,1
15	Тукаевский	9	21377,00	90,76	3,72
16	Сабинский	6	18 934,00	93,29	0,42
17	Чистопольский	1	2 500,00	96,00	16,00
18	Балтасинский	4	11 600,00	97,50	15,00
19	Черемшанский	5	13 200,00	97,73	4,09
20	Актанышский	11	41 052,00	98,25	2,54
21	Мензелинский	4	11500,00	99,00	1,26
22	Агрызский	1	3 500,00	100,00	0,00
23	Азнакаевский	5	18 500,00	100,00	6,49
24	Аксубаевский	1	6 000,00	100,00	0,00
25	Алексеевский	1	600,00	100,00	0,00
26	Альметьевский	1	3 000,00	100,00	0,00
27	Атнинский	1	3 000,00	100,00	0,00
28	Бавлинский	1	1 500,00	100,00	0,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	129	368 341,00	86,9	5,1
29	Верхнеуслонский	1	3 000,00	100,00	55,00
30	Елабужский	4	14 300,00	100,00	4,90
31	Камско-Устьинский	1	800,00	100,00	0,00
32	Лаишевский	2	7 000,00	100,00	0,00
33	Рыбно-Слободский	1	3 000,00	100,00	0,00
34	Тюлячинский	5	11 000,00	100,00	13,64
35	Ютазинский	1	5 000,00	100,00	0,00



Подрядчик		ООО «Стройсервис»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Лимит финансирования, млн.руб.		152,53	
		11,96- ПИР	140,57- СМР
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (с 16.08.2019 по 23.08.2019)	11,75	11,78	100,25
СМР	11,75	11,78	100,25
МЕСЯЦ АВГУСТ (с 01.08.2019 по 23.08.2019)	15,65	15,74	101,57
СМР	15,65	15,74	101,57
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 23.08.2019)	92,00	92,08	100,08

На сегодняшний день:

По 1 этапу: прокладка нар.сетей электроснабжения-100%, прокладка нар.сетей газоснабжения -100%, прокладка сетей водопровода-100%, установлены 3 комплектные трансформаторные подстанции-100%, 1 распределительный пункт-100%, 1 пункт газорегуляторный блочный-100%, 1 пункт газорегуляторный шкафной -100%, бурение 2 скважин - 100%, 1 водопроводная насосная станция-100%, автодороги (в щебне)- 100%, установка 2 резервуаров-100%, отсыпка-100%, установка КПП-100%, осталось выполнить наружные сети связи-10% , благоустройство-50%.

По 2 этапу: прокладка сетей канализации-10%.

Работает 27 чел.



Подрядчик		ООО «Стройсервис»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Лимит финансирования, млн.руб.		142,02	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (с 16.08.2019 по 23.08.2019)	3,36	3,39	102,20
СМР	3,36	3,39	102,20
МЕСЯЦ АВГУСТ (с 01.08.2019 по 23.08.2019)	8,80	8,85	100,64
СМР	8,80	8,85	100,64
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 23.08.2019)	53,05	53,27	100,41

На сегодняшний день:

монтаж охранной будки-100%, монтаж забора-100%, устройство дорог (1 этап)-95%, газопровод среднего давления -60%, газопровод выс. давления-90%, нар. электроосвещение-25%, закупка оборудования.

Работает 25 чел.



Строительство 1 очереди индустриального парка "Саба"

Подрядчик		ООО «Ак таш»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Лимит финансирования, млн.руб.		137,89	
		15,67- ПИР	122,22 - СМР
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (с 16.08.2019 по 23.08.2019)	5,70	5,84	100,17
СМР	5,70	5,84	100,17
МЕСЯЦ АВГУСТ (с 01.08.2019 по 23.08.2019)	9,05	9,11	100,78
СМР	9,05	9,11	100,78
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 23.08.2019)	9,96	10,02	100,60

На сегодняшний день:

автодорога-2%, прокладка сетей водопровода и канализации-30%, благоустройство-1%, сети ливневой канализации-40%

Работает 30 чел.



Подрядчик		ООО «УКС»	
Заказчик-застройщик		ГКУ Фонд газификации РТ	
Лимит финансирования, млн.руб.		122,73	
		12,41- ПИР	110,32 – СМР
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (с 17.08.2019 по 23.08.2019)	2,1	2,1	100
СМР			
МЕСЯЦ АВГУСТ (с 01.08.2019 по 23.08.2019)	14,6	14,6	100
СМР			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 23.08.2019)	83,6	83,6	76

На сегодняшний день:

1. Газоснабжение - 100%,
2. Водоснабжение - 100%,
3. Канализация – 67%
4. Электроснабжение – 100 %
5. Автодороги – 57%

15.07.2019 заключен госконтракт на сумму 41,01 млн.руб.

Работает 25 чел.



№	МО РТ	Кол-во мест	в т.ч. ЯСЛИ	Стоимость СМР, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика
	ИТОГО	6 130	3 110	5 451 205,68	92,0	1,8
1	Казань, ЖК «Волжские просторы»	220	120	196 326,41	100	3,0
2	Нурлатский, с.Мамыково	50	25	73 274,33	100	2,8
3	Казань, ул.Яруллина	120	40	120 015,10	100	2,0
4	Казань, пр.Камая поз.1	220	120	199 948,41	100	2,0
5	Казань, ул.Завойского	50	50	71 974,70	100	0,5
6	Кайбицкий, с.Кушманы	50	25	71 818,29	100	-
7	Мензелинский, г.Мензелинск	140	70	126 160,55	100	2,5
8	Нижнекамский, мкр. 35	260	120	216 180,47	100	-
9	Нижнекамский, мкр. 49	260	120	216 180,47	100	0,2
10	Н.Челны, «Замелекесье» мкр.22	220	120	193 473,80	100	3,5
11	Н.Челны, «Замелекесье» мкр.20	220	120	193 473,80	100	0,5
12	Н.Челны, «Новый город» мкр.14	220	120	193 473,80	100	0,5
13	Н.Челны, «Новый город» мкр.35	220	120	194 446,03	100	-
14	Арский, г.Арск	140	70	126 376,30	100	-
15	Тукаевский, д.Старые Ерыклы	140	70	117 834,36	100	-
16	Актанышский, с.Поисево	120	20	96 150,96	100	-



№	МО РТ	Кол-во мест	в т.ч. ЯСЛИ	Стоимость СМР, тыс.руб.	СМР, %	Динамика
	ИТОГО	6 130	3 110	5 451 205,68	92,0	1,8
17	Казань, пр.Камая поз.2	220	120	214 191,09	26,0	2,0
18	Альметьевский, г.Альметьевск ул.Бигащ	220	120	196 334,56	74,3	2,1
19	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.11	220	120	197 312,97	75,0	3,0
20	Елабужский, г.Елабуга	220	120	193 473,80	79,7	2,2
21	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.7	260	120	213 360,30	80,5	3,0
22	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.8	260	120	220 286,30	82,5	3,0
23	Альметьевский, г.Альметьевск ул. Мира	220	120	196 334,56	88,8	7,3
24	Казань, ул.Родина	260	120	220 339,28	93,8	6,5
25	Н.Челны, «ЗЯБ» мкр.14	220	120	196 334,56	94,2	3,2
26	Пестречинский, с.Куюки ЖК «Светлый»	220	100	199 596,65	95,0	3,0
27	Азнакаевский, г.Азнакаево, ул.Нефтяников	220	120	196 334,56	97,3	1,7
28	Лаишевский, с.Усады	260	120	195 578,34	98,7	3,7
29	Н.Челны, «Яшьлек» мкр. 63	340	180	359 985,96	98,9	1,9
30	Казань, ЖК «Весна», ул.Мамадышский тракт	340	180	340 785,96	99,5	3,5



№	МО РТ	Кол-во мест	Подрядчик	СМР, %	Динамика
1	Лицей им.В.В.Карпова» в п.Осиново	800	"Аркада Строй "Универсал"	90,0	17,0
2	г. Казань, пристрой «93 гимназия»	360	"РСС Инжиниринг"	94,8	6,9
3	г. Казань, пристрой «СОЛНЦе»	150	"РСС Инжиниринг"	96,0	1,0
4	г. Иннополис Верхнеуслонского района	462	"Евростройхолдинг+"	96,0	7,0
5	г. Казань, ул. Р.Гареева	1 224	"Ак Таш"	100	3,9
6	г. Набережные Челны. 65 мкр.	1 224	"Евростиль"	100	3,5
7	г. Нижнекамск, 49 мкр	800	"Евростиль"	100	5,0
8	г. Казань, ЖК «Весна»	1 501	"Ак Таш"	100	8,0



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	Филиал МБОУ "Чепчуговская средняя общеобразовательная школа"- "Ташлы-Ковалинская начальная общеобразовательная школа" с размещением МБДОУ "Ташлы-Ковалинский детский сад "Кояшкai" Высокогорский	11 115,7	74,0	21,0
2	МАОУ «Лицей-интернат № 2» г.Казань	29 851,7	75,0	10,0
3	МБОУ «Большеатнинская средняя общеобразовательная школа» Атнинский	40 041,9	86,1	15,0
4	МБОУ «Базарно-Матакская гимназия им.Наби Даули» Алькеевский	44 476,5	90,0	5,0
5	МБОУ «Нуринерская средняя общеобразовательная школа» с размещением МБДОУ «Нуринерский детский сад» Балтасинский	44 775,0	91,0	7,0
Итого по РТ		537 125,3	94,3	7,9
6	МБОУ «Кугарчинская СОШ» Рыбно-Слободский	7 184,9	95,0	8,0



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	537 125,3	94,3	7,9
7	МБОУ «Верхнекибязинская средняя общеобразовательная школа» Тюлячинский	20 769,6	95,0	16,0
8	МБОУ «Гимназия №2» имени Баки Урманче г.Нижнекамск	9 342,4	97,0	28,0
9	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» г.Набережные Челны	54 725,0	97,0	2,0
10	МБОУ «Лаишевская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Б.К.Кузнецова» Лаишевский	67 087,1	97,0	4,0
11	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г.Нижнекамск	5 598,3	97,0	27,0
12	МБОУ «Подлесношенталинская основная общеобразовательная школа» Алексеевский	14 917,0	97,0	3,0
13	МБОУ «Гимназия №25» г.Нижнекамск	9 336,6	98,0	26,0
14	МАОУ «Нурлатская СОШ № 1» Нурлатский	1 053,1	98,0	23,0



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоени я СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	537 125,3	94,3	7,9
15	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» г.Нижнекамск	6 714,8	99,0	25,0
16	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» г.Нижнекамск	3 806,0	99,0	48,0
17	МБОУ «Гимназия №32» г.Нижнекамск	9 532,5	99,0	16,0
18	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Нижнекамск	10 320,3	99,0	9,0



№	МО РТ	Объект	Факт освоения СМР, %	Подрядчик	Виды работ	Причина
1	Высокогорский	Филиал МБОУ "Чепчуговская средняя общеобразовательная школа"- "Ташлы-Ковалинская начальная общеобразовательная школа" с размещением МБДОУ "Ташлы-Ковалинский детский сад "Кояшкai"	74,0	ООО Многоотраслево е Предприятие-МП	Кровля 85%, окна 100%, с/у 50%, внутренние сети 75%, фасад 20%.	До 01.06.19 был учебный процесс, работы начаты позже, на данный момент людей мало, требуется усиление. Работает 16 человек
2	г.Казань	МАОУ «Лицей-интернат №2» г.Казань	75,0	ООО "Стройпрогресс"	Демонтажные работы 100%, окна 100% отделка с/у пищеблок 65%, кровля 98%, отопление 98%, фасад 49%, расширение проемов 100%, инъектирование трещин 100%.	Поздно определен перечень видов работ в связи со строительством нового корпуса. Работает 28 человек
3	Атнинский	МБОУ «Большеатнинская средняя общеобразовательная школа» Атнинский	86,1	ООО "Арская МСО"	Кровля 70%, окна 100%, входы 92%, вн.двери 99%, сан.узлы 99%, внутр.сети 99%, фасад 45%, отмостка 100%	В связи с проведением ЕГЭ работы начали поздно. Работает 44 человека.



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГКСУБОУ «Республиканская специальная общеобразовательная школа им.Н.А.Галлямова» г.Казань	29 993,3	81,0	1,0
2	ГБОУ «Мензелинская кадетская школа-интернат имени героя Советского Союза генерал-полковника Гордова Николая Васильевича Мензелинский (учебный корпус)	29 206,3	82,0	18,0
3	ГБОУ «Мензелинская кадетская школа-интернат имени героя Советского Союза генерал-полковника Гордова Николая Васильевича Мензелинский (интернат)	6 965,0	83,0	18,0
4	ГБОУ «Лайшевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Лайшевский	20 763,4	92,0	15,0
Итого по РТ		226 792,4	92,3	13,1
5	ГБОУ «Набережночелнинская школа №67 для детей с ограниченными возможностями здоровья» г.Наб. Челны	40 464,2	95,0	2,0
6	ГБОУ «Васильевская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Николая Волостнова» Зеленодольский	47 467,1	97,0	22,0
7	ГБОУ «Тетюшская кадетская школа-интернат имени генерал-майора Хапаева Владимира Аверкиевича» Тетюшский	20 610,5	99,0	19,0



№	МО РТ	Объект	Факт освоения СМР, %	Подрядчик	Виды работ	Причина
1	г.Казань	ГКСУВОУ «Республиканская специальная общеобразовательная школа им.Н.А.Галлямова»	81,0	ООО "Сыйфат"	Кровля 100%, окна 100%, входы 60%, вн.двери 70%, сан.узлы 90%, внутр.сети 90%, фасад 80%, отмостка 0%.	Не согласовано архитектурой города арх.решения для продолжения работ, помещение освобождено в июне. Работает 15 человек.
2	Мензелинский	ГБОУ «Мензелинская кадетская школа-интернат имени героя Советского Союза генерал-полковника Гордова Николая Васильевича (учебный корпус)	82,0	ООО "СК Гранит"	Окна 100%, входы 75%, вн.двери 95%, сан.узлы 70%, внутр.сети 75%, фасад 85%, отмостка 100%.	В связи с обрушением стены выполняли работы по восстановлению кладки и фундамента. Работает 28 человек.
3	Атнинский	ГБОУ «Мензелинская кадетская школа-интернат имени героя Советского Союза генерал-полковника Гордова Николая Васильевича (интернат)	83,0	ООО "СК Гранит"	Входы 80%, вн.двери 80%, сан.узлы 82%, внутр.сети 80%, отмостка 100%.	Слабо организованы работы. Работает 7 человек.



Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Работы завершены	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
Капитальный ремонт функциональных зон в общеобразовательных школах и коррекционных школах	97 объектов	82,26	4 объекта	43,2%	23%
	17 объектов	9,26	сбор сметной документации		



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАПОУ "Казанский торгово-экономический техникум"	115 798,1	41,0	10,0
3	ГАПОУ "Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства"	90 267,7	57,0	5,0
3	ГАПОУ "Казанский радиомеханический колледж"	19 900,0	60,0	15,0
4	ГАПОУ "Кукморский аграрный колледж"	4 975,0	68,0	39,0
Итого по РТ		611 458,5	70,4	11,5
5	ГАПОУ "Нижнекамский политехнический колледж им.Е.Н.Королева"	136 690,7	72,0	15,0
6	ГАПОУ "Казанский педагогический колледж"	53 757,1	75,0	17,0
7	ГАПОУ "Набережночелнинский политехнический колледж"	28 357,5	87,0	29,0
8	ГАПОУ "Казанский авиационно-технический колледж имени П.В.Дементьева"	9 950,0	87,0	7,0



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	611 458,5	70,4	11,5
9	ГАПОУ "Казанский политехнический колледж"	4 477,5	88,0	28,0
10	ГАПОУ "Лаишевский технико-экономический техникум"	4 975,0	90,0	7,0
11	Алькеевский филиал ГАПОУ "Алексеевский аграрный колледж»	35 712,4	90,0	5,0
12	ГБПОУ "Казанский техникум народных художественных промыслов"	14 851,4	90,0	15,0
13	ГАПОУ "Алексеевский аграрный колледж"	71 818,6	98,0	6,0



№	МО РТ	Объект	Факт освоения СМР, %	Подрядчик	Виды работ	Причина
1	г.Казань	ГАПОУ "Казанский торгово-экономический техникум"	41,0	СК "Сурал Строй"	электрика 64%, слаботочка 39%, кровля 55%, фасад 41%, окна 35%, вк 20%, отопление 56%.	Работы начаты в июне, несвоевременно убрали мебель и оборудование. Работает 99 человек.
2	г.Казань	ГАПОУ "Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства"	57,0	ООО "Рам Строй"	фасад-59%, демонтаж 93%, кровля 99%, перегородки 70%, вн.инж.сети 70%, отделка 48%.	В связи с обрушением стены выполняли работы по восстановлению кладки и фундамента. Работает 45 человек.
3	г.Казань	ГАПОУ "Казанский радиомеханический колледж"	60,0	ООО "Ремонтстройсервис"	Отопление 88%, штукатурка 95%, электрика 65%, Слаботочные системы 60%, стяжка 100%.	Слабо организованы работы. Работает 25 человек.
4	Кукморский	ГАПОУ "Кукморский аграрный колледж"	68,0	ООО "Домострой"	демонтаж-100%, отделка 60%, вн.сети 75%, благоустройство 10%.	Слабо организованы работы. Работает 6 человек.