



2016
январь - сентябрь

Со смертельным
исходом

7

С тяжелым
исходом

14

ВСЕГО
по РТ

21

2017
январь - сентябрь

6

11

17

2018
январь - сентябрь

6

13

19

2019
январь - сентябрь

2

13

15



Строительство жилого дома по пр. Мусы Джалиля, г. Наб.Челны



Рабочие места,
расположенные
на высоте более 1,3 м,
не имеют ограждений

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Заказчик: ООО Специализированный застройщик «Домкор»
Генподрядчик: ООО «Домкор Строй»



Строительство жилого комплекса «Междуречье» в г. Наб.Челны



На месте работы крана
опасные зоны не выделены
предупредительными знаками

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Заказчик: ООО «Экспо-регион Закамье»
Подрядчик: ООО «СК «КамАвтоСтрой»



с 01.01.2019

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	990	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	262 84	10 396,0 -
Взыскано всего	120	7 392,0
Не истек срок оплаты	56	2 884,0
Обжалуются в суде	2	120,0



с 01.01.2019

Наименование

Количество

Проведено проверок, в том числе:

862

- с выездом на объекты строительства

232

Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:

635

- выдано предписаний

289

- приостановлено право осуществлять строительство

101

- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО

35

- выдано предупреждений

210



Ввод жилья

ТАИССР

2 425 000 кв.м.

100 %

1 665 557 кв.м.

68,7 %



Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 6 сентября 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 425 000	1 665 557	68,7	759 443
1	Нижнекамский	100 000	15 195	15,2	84 805
2	Апастовский	10 000	3 193	31,9	6 807
3	Менделеевский	14 000	4 749	33,9	9 251
4	г.Наб.Челны	310 000	111 691	36,0	198 309
5	Лениногорский	26 000	10 833	41,7	15 167
6	Зеленодольский	110 000	46 366	42,2	63 634
7	В-Услонский	40 000	18 113	45,3	21 887
8	Альметьевский	130 000	60 025	46,2	69 975
9	Атнинский	4 500	2 190	48,7	2 310
10	Дрожжановский	6 000	2 945	49,1	3 055
11	Елабужский	50 000	26 081	52,2	23 919
12	Чистопольский	28 000	15 050	53,8	12 950
13	Буинский	15 000	8 207	54,7	6 793
14	Сабинский	20 000	11 787	58,9	8 213
15	Муслюмовский	9 000	5 392	59,9	3 608

Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 6 сентября 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 425 000	1 665 557	68,7	759 443
16	К-Устьинский	8 000	5 002	62,5	2 998
17	Бугульминский	35 000	22 639	64,7	12 361
18	Спасский	6 500	4 283	65,9	2 217
19	Заинский	17 000	11 480	67,5	5 520
20	Новошешминский	5 000	3 449	69,0	1 551
21	Мензелинский	14 000	9 661	69,0	4 339
22	Кайбицкий	5 000	3 488	69,8	1 512
23	Сармановский	10 000	7 124	71,2	2 876
24	Бавлинский	12 000	8 608	71,7	3 392
25	Азнакаевский	20 000	14 516	72,6	5 484
26	Актанышский	14 000	10 305	73,6	3 695
27	г.Казань	850 000	652 998	76,8	197 002
28	Алькеевский	7 000	5 480	78,3	1 520
29	Мамадышский	17 000	13 558	79,8	3 442
30	Черемшанский	5 000	3 998	80,0	1 002

Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 6 сентября 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 425 000	1 665 557	68,7	759 443
31	Нурлатский	16 000	12 871	80,4	3 129
32	Аксубаевский	7 000	5 703	81,5	1 297
33	Алексеевский	14 000	11 421	81,6	2 579
34	Р-Слободский	13 500	11 020	81,6	2 480
35	Ютазинский	11 000	9 002	81,8	1 998
36	Арский	25 000	20 556	82,2	4 444
37	Балтасинский	14 000	11 935	85,3	2 065
38	Высокогорский	80 000	68 631	85,8	11 369
39	Тюлячинский	8 000	6 875	85,9	1 125
40	Тукаевский	90 000	83 628	92,9	6 372
41	Тетюшский	10 000	9 409	94,1	591
42	Агрызский	15 000	14 616	97,4	384
43	Лаишевский	100 000	100 017	100,0	-
44	Пестречинский	140 000	157 637	112,6	-
45	Кукморский	20 000	23 830	119,2	-



438 302 кв.м.

100%

158 768 кв.м.

36,2%





Ввод жилья

Программа ГЖФ РТ

введен в эксплуатацию

ТАИССР



г. Н.Челны, жилой район Яшьлек, 63 мкрн., ул. Виктора Полякова д.11
генподрядчик – ООО «Домкор Строй»



на 06.09.2019

	План	Введено		Остаток	Степень готовности		
		Всего	В т.ч. за 2 недели		Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	165	75	1	90	38	33	19
Количество квартир	7 838	2 720	149	5 118	2 407	2 110	601
Общая площадь (тыс.кв.м.)	438,3	158,8	9,8	279,5	129,8	114,9	34,8



Степень готовности	Договорная стоимость	Оперативное выполнение		Выполнение КС-2/КС-3		Оплата	
		Всего	в т.ч. 2 за недели	Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели
ИТОГО	15 624 263	12 024 122	282 879	9 890 475	660 823	12 857 412	684 372
введены в эксплуатацию	5 508 448	5 508 448	16 124	5 186 548	1 287	5 435 734	21
высокая 70-100%	4 979 769	4 418 745	60 339	3 796 167	467 006	4 301 698	105 437
средняя 30-70%	3 943 902	1 909 835	196 980	804 366	135 363	2 668 010	513 444
низкая 0-30%	1 192 144	187 094	9 436	103 393	57 167	451 970	65 470



Материалы при
складировании на площадке
и рабочих местах уложены с
отступлением от требований
стандартов и технических
условий

Составлено предписание

Заказчик: ГКУ «Главинвестстрой РТ»
Подрядчик: ООО «ПО «Таткоммунжилсервис»



1. Альметьевский

Количество
объектов

1

Количество
квартир

3

Степень готовности
Высокая (70-100%)

1



	План	Финанси- рование, млн.руб.	Обеспечено	%
дети-сироты	309	373,2	87	28
многодетные семьи	33	155,9	24	73
молодые семьи	54	57,9	0	0

Основное мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

Итого семей, в т.ч. по категориям:	45	101,4	40	89
Чернобыльцы	21	44,7	21	100
Вынужденные переселенцы	23	53,5	18	78
Переселенцы с Кр.Севера	1	3,2	1	100



№	МО РТ	Выставлено для выбора	Помещений,		
			Из них:		
			Право ГЖФ	Право РТ	Заселено
1	Агрызский	6	6	6	6
2	Бугульминский	9			
3	Елабужский	26			
4	Кукморский	5			
5	Лаишевский	15	15	15	15
6	г.Наб.Челны	50	50	50	50
7	Нижнекамский	3	3	2	2
8	Чистопольский	21	21	15	14
9	г. Казань	50	50		
ИТОГО		185	145	88	87



№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации					
			В базе ГЖФ		Закреплено помещ.		Оплачено	
			07.09.19	Дин-ка	07.09.19	Дин-ка	07.09.19	Дин-ка
1	Агрызский	2	2		2		2	
2	Аксубаевский	1	1		1		1	
3	Альметьевский	5	5		5		4	0
4	Бугульминский	1	1		1		1	
5	Буинский	3	3		3		3	
6	Высокогорский	2	2		1	+1	0	0
7	Зеленодольский	1	1		0	0	0	0
8	Кукморский	3	3		1	+1	0	0
9	Лениногорский	1	1		1		1	
10	Мамадышский	2	2		2		1	0
11	Муслюмовский	1	1		0	0	0	0
12	Нижнекамский	6	6		6		6	
13	Сабинский	1	1		1		1	
14	г.Казань	4	4		4		4	
ИТОГО		33	33		28	+2	24	



№	МО РТ	Квоты	Субсидии направлены в МО
1	Бавлинский	1	1
2	Елабужский	1	0
3	Нижнекамский	10	7
4	Сабинский	1	0
5	г.Н.Челны	13	0
6	г.Казань	28	3
ИТОГО		54	11



№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачено	
			07.09.19	Дин-ка	07.09.19	Дин-ка	07.09.19	Дин-ка
1	Азнакаевский	1	1		0	0	0	0
2	Буинский	1	1		1		1	
3	Елабужский	2	2		2		2	
4	Н.Челны	4	4		3	0	3	0
5	Нижнекамский	3	3		3		3	
6	Сабинский	1	1		1		1	
7	Тукаевский	1	1		1		1	
8	Тюлячинский	2	2		1		1	+1
9	Чистопольский	2	2		2		2	
10	г.Казань	4	4		2		2	0
ИТОГО по РТ		21	21		16		16	+1



№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачено	
			07.09.19	Дин-ка	07.09.19	Дин-ка	07.09.19	Дин-ка
1	Высокогорский	1	1		1		1	
2	Зеленодольский	3	3		3		3	
3	Лаишевский	1	1		1		1	
4	Муслюмовский	1	1		1		1	
5	Сармановский	1	1		0	0	0	0
6	г.Казань	11	11		8	0	8	0
ИТОГО		18	18	0	14	0	14	0



Всего по РТ

1. Агрызский
2. Альметьевский
3. Арский
4. Бавлинский
5. Буинский
6. Высокогорский
7. Елабужский
8. Зеленодольский
9. Лаишевский
10. Пестречинский
11. г.Наб.Челны
12. г.Казань

Количество
объектов

Степень готовности

Высокая
(70-100%)Средняя
(30-70%)

52

37

15

1

-

1

1

1

-

2

2

-

1

1

-

2

-

2

2

-

2

2

1

1

3

1

2

1

1

-

7

3

4

21

18

3

9

9

-



7 325 домов

100%

6 294 дома

85,9%





Формирование комфортной городской среды

54 объекта
35 муниципальных
образований

3 273,25 млн. рублей
2 000,00 млн.рублей – бюджет РТ
1 273,25 млн. рублей– бюджет РФ



14 объектов
победителей
конкурса малых
городов и
исторических
поселений
905,0 млн.руб. из
федерального
бюджета

Реализация программы
Общественные пространства 2019 года

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансиро- вания, тыс. руб.	Выпол- нение СМР, %	Динами- ка, 2 недели
Всего по РТ		63 объекта	4 080 906,41	42,82	8,38
1	Елабужский	Площадь Ленина	50 000,00	4,0	0,8
2	г.Набережные Челны	парк культуры и отдыха в пос.ГЭС	100 000,00	6,0	1,3
3	Алексеевский	Биляр – древняя столица Татарстана	50 000,00	8,0	1,2
4	Кукморский	Гостиный двор братьев Комаровых	55 000,00	8,0	1,1
5	Верхнеуслонский	центральный сквер	30 000,00	13,0	3,9
6	г.Набережные Челны	парк «Гренада»	150 000,00	15,0	10,8
7	Елабужский	парк «Чебурашка»	100 000,00	16,0	4,7
8	г.Казань	набережная озера Нижний Кабан	890 200,00	16,0	4,0
9	г.Набережные Челны	парк в пос.ЗЯБ, 2-я очередь	44 932,96	18,0	0,8
10	Мензелинский	набережная р.Мензеля	69 500,00	21,0	1,5
11	Елабужский	парк "Три медведя"	60 000,00	25,0	5,6
12	Агрызский	парк «Орешник»	72 400,00	27,0	1,9
13	Менделеевский	Ушковские острова, 3-я очередь	50 000,00	27,0	2,8
14	Азнакаевский	Ул. Сююмбеки	75 000,00	30,0	8,8



Реализация программы Общественные пространства 2019 года

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансиро- вания, тыс. руб.	Выпол- нение СМР, %	Динами- ка, 2 недели
Всего по РТ		63 объекта	4 080 906,41	42,82	8,38
15	Чистопольский	Бульвар по ул.Карла Маркса	100 000,00	30,0	5,3
16	г.Казань	сквер Орджоникидзе	5 000,00	30,0	30,0
17	Актанышский	благоустройство каскада прудов, 2-я очередь	62 500,00	38,0	4,6
18	Зеленодольский	парк возле ДК «Родина», 2-я очередь	100 000,00	38,0	6,2
19	Алькеевский	бульвар по ул.Ленина	10 561,65	40,0	4,2
20	Спасский	Реконструкция и благоустройство центральной площади в г.Болгар	30 000,00	40,0	6,8
21	Аксубаевский	сквер по ул.Мазилина	16 005,87	43,0	2,5
22	Бавлинский	Парк «Нефтьче»	75 000,00	43,0	9,2
23	Нижнекамский	реконструкция монумента Победы	75 000,00	45,0	5,2
24	Черемшанский	парк «Озерный», 2-я очередь	10 607,07	45,0	8,7
25	г.Казань	входная группа Дубрава	72 500,00	47,0	1,6
26	Мамадышский	ул.Советская	55 000,00	50,0	8,2
27	г.Казань	территория вокруг центра семьи «Казань»	73 000,00	50,0	20,0



Реализация программы Общественные пространства 2019 года

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансиро- вания, тыс. руб.	Выпол- нение СМР, %	Динами- ка, 2 недели
Всего по РТ		63 объекта	4 080 906,41	42,82	8,38
28	Тетюшский	городской пруд	66 200,00	52,0	6,1
29	Бугульминский	Активация городского центра	152 000,00	55,0	11,8
30	Лениногорский	парк им.Горького	150 000,00	55,0	9,9
31	Нурлатский	Благоустройство ул.Карла Маркса в г.Нурлат	75 000,00	57,0	16,2
32	Нижнекамский	сквер в с.Большое Афанасово, 2-я очередь	10 000,00	58,0	17,3
33	Ютазинский	парк Ф.Каримова, 2-я очередь	11 376,43	58,0	10,0
34	Балтасинский	парк «Воинам Отечества»	18 521,66	60,0	4,8
35	Высокогорский	озеро около Дома культуры, 2-я очередь	27 285,91	60,0	4,8
36	Арский	Площадь Советская и ул.Большая	75 000,00	61,0	20,4
37	Нижнекамский	ул.Б.Урманче	57 339,09	65,0	13,7
38	г.Казань	пляж Лебяжье	125 000,00	65,0	14,0
39	Тукаевский	парк "Зеленый островок"	22 506,37	67,0	6,5
40	Заинский	Набережная р.Зай	75 000,00	68,0	4,6
41	Верхнеуслонский	набережная дебаркадера, 3-я очередь	9 037,89	70,0	2,8

Реализация программы
Общественные пространства 2019 года

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансиро- вания, тыс. руб.	Выпол- нение СМР, %	Динами- ка, 2 недели
Всего по РТ		63 объекта	4 080 906,41	42,82	8,38
42	Пестречинский	парк в с. Ленино-Кокушкино	20 306,86	70,0	8,8
43	Тюлячинский	парк "Спортивный", 2-я очередь	7 700,23	70,0	8,4
44	Рыбно-Слободский	сквер Ленина, 2-я очередь	14 091,06	74,0	5,7
45	Буинский	Общественная площадь	75 000,00	75,0	8,7
46	Нижнекамский	экопарк, 2-я очередь	10 000,00	75,0	27,6
47	Новошешминский	парк отдыха по ул. Ленина	9 999,91	75,0	9,3
48	Муслюмовский	парк «Килэчэк»	11 008,09	79,0	14,0
49	Новошешминский	сквер по ул. Ленина	4 287,16	80,0	12,1
50	Дрожжановский	ул. Центральная	12 340,75	84,0	9,0
51	Апастовский	набережная р. Табарки, 3-я очередь	11 042,43	85,0	21,8
52	Атнинский	парк «Яшьлек»	7 207,82	85,0	8,4
53	г. Казань	пляж озера Комсомольское	72 486,14	85,0	11,2
54	Кайбицкий	парк отдыха, 3-я очередь	7 686,94	90,0	7,2
55	Лаишевский	Благоустройство набережной р. Кама	30 000,00	92,0	9,5

Реализация программы
Общественные пространства 2019 года

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансиро- вания, тыс. руб.	Выпол- нение СМР, %	Динами- ка, 2 недели
Всего по РТ		63 объекта	4 080 906,41	42,82	8,38
56	Алексеевский	парк Победы	17 649,77	93,0	17,2
57	Сабинский	набережная р.Сабинки, 4-я очередь	17 319,71	97,0	6,7
58	г.Казань	сквер по ул.Абсалямова	223 000,00	99,0	28,2
59	Альметьевский	благоустройство ул.Ленина (участок от Марджани до пр.Тукая)	114 715,29	100,0	16,0
60	Камско-Устьинский	пляж р.Кармалки, 2-я очередь	8 395,37	100,0	0,0
61	Новошешминский	благоустройство двора по ул.Ленина	3 848,16	100,0	0,0
62	Сармановский	центральный сквер по ул.Ленина	19 332,00	100,0	0,0
63	г.Казань	благоустройство территории по ул.Бирюзовая	27 013,86	100,0	0,0



12 объектов

Министерства образования РТ, в т.ч.:

- 5 школ,
- 5 ДОУ
- 2 ДО

21 494,0 тыс рублей, в т.ч.:

12 142,4 тыс рублей из бюджета РФ

9 351,6 тыс рублей из бюджета РТ





№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансиро- вания, тыс. руб	Выполнение СМР, %	Динамика, 2 недели, %
Всего по РТ		12 объектов	16 313,40	98,79	11,73
1	Казань	ГБОУ «Казанская школа № 142»	1 700,00	95,0	5,0
2	Ютазинский	ГБОУ «Урусинская школа-интернат»	1 700,00	97,0	10,0
3	Менделеевский	ДОУ «Центр детского творчества»	1 400,00	97,0	7,0
4	Мамадышский	ДОУ «Радуга»	1 000,00	98,0	90,0
5	Казань	ДОУ «Детский сад № 156»	1 000,00	100,0	66,0
6	Альметьевский	ДОУ «Детский сад № 18»	1 000,00	100,0	0,0
7	Набережные Челны	ДОУ «Детский сад № 81»	1 000,00	100,0	0,0
8	Зеленодольский	ДОУ «Детский сад № 27»	1 000,00	100,0	0,0
9	Альметьевский	ГБОУ «Новокаширская санаторная школа-интернат»	1 700,00	100,0	0,0
10	Алькеевский	ГБОУ «Дом детского творчества»	1 400,00	100,0	0,0
11	Альметьевский	ГБОУ «Альметьевская школа № 19»	1 700,00	100,0	0,0
12	Казань	ГБОУ «Казанская школа № 61»	1 713,40	100,0	0,0



№	Наименование программы	План	Выполнение
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	213,6 км - водопроводной сети 42 - водонапорные башни 35 – артезианских скважин	Построено 193,1 км трубопроводов (90%), установлено 39 ВНБ (93%), пробурено 32 скважины (97%)
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	12 309 светильников, 237 км СИП, 171 щит управления	Установлено 12 224 светильника (99%), проложено 233,3 км СИП (98%), установлено 170 ВЩУ (99%)



№	Наименование программы	План	Выполнение
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	Замена 119 котлов на 64 объектах в 42 МО	СМР завершены (100 %)
4	Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК	Перевод на индивидуальное отопление 38 МКД, 973 квартиры в 4-х МО, установка 13 БМК в 9 МО, строительство 14 км газопроводов	Получено 948 заявлений от собственников квартир (97%), установлено 973 котла (100%)
5	Модернизация систем водоотведения	35 объектов в 20 МО	Проведение аукциона



Сельское хозяйство

	Общий лимит, млн рублей	Выполнение СМР, %	Динамика 2 недели, %
Строительство коровников (13 объектов)	400,00	55,8	1,2%
Строительство силосно-сенажных траншей (101 объект)	200,00	88,1	4,5%
Капитальный ремонт коровников (155 объектов)	657,74	83,2	3,5%
Капитальный ремонт машинно-тракторных парков (68 объектов)	164,18	83,2	3,6%
Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств (129 объектов)	368,34	89,4	2,4%



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	13	400 000,00	55,8	1,2
1	Высокогорский	2	78 000,00	3,08	0,00
2	Балтасинский	1	105 928,84	13,00	1,00
3	Лайшевский	1	17 766,00	80,00	5,00
4	Ютазинский	1	36 018,26	90,00	5,00
5	Тукаевский	1	18 326,20	96,00	3,00
6	Кукморский	1	60 982,50	98,00	1,00
7	Актанышский	6	82 978,20	100,00	0,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	101	200 000,00	88,1	4,5
1	Нурлатский	1	1 500,00	8,00	0,00
2	Тетюшский	4	6 000,00	13,75	0,00
3	Новошешминский	1	1 500,00	30,00	15,00
4	Лаишевский	1	3 000,00	48,00	8,00
5	Черемшанский	4	7 500,00	63,00	11,00
6	Дрожжановский	3	4 500,00	65,00	6,00
7	Альметьевский	2	3 000,00	66,00	11,00
8	Менделеевский	3	4 500,00	76,67	36,67
9	Тукаевский	4	9 200,00	77,50	4,13
10	Буинский	4	6 000,00	80,00	11,25
11	Тюлячинский	5	13 500,00	82,22	13,33
12	Ютазинский	2	3 000,00	85,00	10,00
13	Высокогорский	1	1 500,00	90,00	40,00
14	Актанышский	9	13 500,00	93,33	0,89



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	101	200 000,00	88,1	4,5
15	Арский	4	9 000,00	93,33	0,00
16	Лениногорский	2	3 000,00	95,00	4,50
17	Сабинский	5	10 000,00	97,00	5,00
18	Балтасинский	13	25 500,00	99,65	2,00
19	Елабужский	3	4 500,00	100,00	8,33
20	Мензелинский	1	3 000,00	100,00	2,00
21	Мамадышский	9	23 300,00	100,00	0,32
22	Алексеевский	1	4 000,00	100,00	0,00
23	Атнинский	7	21 000,00	100,00	0,00
24	Бавлинский	1	1 500,00	100,00	0,00
25	Кукморский	11	17 000,00	100,00	0,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	155	657 738,00	83,2	3,5
1	Черемшанский	5	24 000,00	40,42	7,09
2	Верхнеуслонский	1	5 000,00	41,00	2,00
3	Алексеевский	1	4 500,00	50,00	0,00
4	Менделеевский	1	4 000,00	50,00	25,00
5	Бугульминский	3	9 000,00	50,33	2,55
6	Тетюшский	5	21 000,00	50,71	1,90
7	Лайшевский	9	34 000,00	57,06	9,41
8	Альметьевский	3	14 000,00	72,14	0,00
9	Арский	12	42 950,00	73,28	4,42
10	Буинский	4	17 000,00	75,29	9,41
11	Ютазинский	5	24 000,00	75,63	5,42
12	Новошешминский	2	9 000,00	77,78	5,56
13	Высокогорский	8	36 000,00	78,00	3,56
14	Дрожжановский	4	17 000,00	82,18	4,47



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	155	657 738,00	83,2	3,5
15	Лениногорский	2	7 000,00	83,23	1,79
16	Мамадышский	4	14 000,00	84,29	4,65
17	Мензелинский	4	17 000,00	86,00	3,24
18	Тукаевский	8	36 000,00	86,69	1,77
19	Актанышский	8	35 000,00	89,43	1,49
20	Сабинский	9	44 000,00	91,18	0,73
21	Елабужский	7	30 500,00	96,72	4,10
22	Аксубаевский	4	15 800,00	97,72	3,42
23	Кукморский	18	82 388,00	97,82	1,05
24	Балтасинский	8	35 000,00	99,43	10,43
25	Рыбно-Слободский	1	5 000,00	100,00	2,00
26	Азнакаевский	2	9 000,00	100,00	0,00
27	Алькеевский	1	5 000,00	100,00	0,00
28	Атнинский	1	3 600,00	100,00	0,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	155	657 738,00	83,2	3,5
29	Бавлинский	1	5 000,00	100,00	0,00
30	Заинский	2	5 000,00	100,00	0,00
31	Зеленодольский	1	4 000,00	100,00	0,00
32	Нурлатский	4	18 000,00	100,00	0,00
33	Пестречинский	2	8 000,00	100,00	0,00
34	Агрызский	1	4 000,00	100,00	0,00
35	Сармановский	4	13 000,00	100,00	0,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
ИТОГО		68	164 182,70	83,2	3,6
1	Верхнеуслонский	1	1 330,00	0,00	0,00
2	Атнинский	2	5 000,00	25,00	3,00
3	Муслюмовский	2	4 000,00	43,50	1,00
4	Рыбно-Слободский	2	2 660,00	44,00	3,00
5	Лаишевский	4	7 300,00	53,32	1,58
6	Нурлатский	1	2 500,00	65,00	2,00
7	Ютазинский	2	5 834,00	69,18	5,57
8	Дрожжановский	2	3 000,00	72,50	10,00
9	Сабинский	6	16 640,00	77,22	2,16
10	Тукаевский	8	20 108,70	81,97	7,21
11	Зеленодольский	1	1 330,00	87,00	0,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
ИТОГО		68	164 182,70	83,2	3,6
12	Тетюшский	3	7 000,00	88,57	13,57
13	Арский	7	21 500,00	89,53	2,41
14	Лениногорский	2	4 500,00	90,00	11,67
15	Актанышский	3	9 000,00	93,33	2,33
16	Кукморский	5	14 500,00	98,97	0,21
17	Азнакаевский	4	9 480,00	100,00	0,00
18	Бавлинский	1	1 500,00	100,00	0,00
19	Балтасинский	4	11 000,00	100,00	5,00
20	Высокогорский	1	1 500,00	100,00	13,00
21	Елабужский	3	7 000,00	100,00	0,00
22	Мамадышский	2	3 500,00	100,00	0,00
23	Новошешминский	2	4 000,00	100,00	0,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	129	368 341,00	89,4	2,4
1	Муслюмовский	4	9 900,00	3,00	0,00
2	Алькеевский	2	2 100,00	38,10	0,00
3	Менделеевский	1	5 000,00	60,00	0,00
4	Нурлатский	3	8 934,00	71,90	4,08
5	Мамадышский	2	7 500,00	76,67	1,67
6	Буинский	2	4 000,00	78,00	3,00
7	Лениногорский	5	13 000,00	80,00	10,00
8	Высокогорский	7	21 000,00	80,95	0,00
9	Дрожжановский	6	12 700,00	81,73	3,62
10	Тетюшский	8	22 900,00	83,62	11,68
11	Новошешминский	6	15 000,00	86,67	0,00
12	Арский	11	28 344,00	86,85	2,00
13	Пестречинский	2	3 600,00	88,33	0,00
14	Кукморский	4	14 000,00	90,36	1,07



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	129	368 341,00	89,4	2,4
15	Тукаевский	9	21 377,00	93,27	2,51
16	Сабинский	6	18 934,00	96,30	3,01
17	Актанышский	11	41 052,00	98,83	0,58
18	Агрызский	1	3 500,00	100,00	0,00
19	Азнакаевский	5	18 500,00	100,00	0,00
20	Аксубаевский	1	6 000,00	100,00	0,00
21	Алексеевский	1	600,00	100,00	0,00
22	Альметьевский	1	3 000,00	100,00	0,00
23	Атнинский	1	3 000,00	100,00	0,00
24	Бавлинский	1	1 500,00	100,00	0,00
25	Балтасинский	4	11 600,00	100,00	2,50
26	Верхнеуслонский	1	3 000,00	100,00	0,00
27	Елабужский	4	14 300,00	100,00	0,00
28	Камско-Устьинский	1	800,00	100,00	0,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	129	368 341,00	89,4	2,4
29	Лаишевский	2	7 000,00	100,00	0,00
30	Мензелинский	4	11 500,00	100,00	1,00
31	Рыбно-Слободский	1	3 000,00	100,00	0,00
32	Тюлячинский	5	11 000,00	100,00	0,00
33	Черемшанский	5	13 200,00	100,00	2,27
34	Чистопольский	1	2 500,00	100,00	4,00
35	Ютазинский	1	5 000,00	100,00	0,00



№	МО
1	Альметьевский
2	Верхнеуслонский
3	Зеленодольский
4	г.Казань
5	Набережные Челны
6	Лайшевский
7	Мамадышский
8	Мензелинский
9	Тукаевский



Готовность объектов социально-культурной сферы к осенне – зимнему периоду 2019/2020 года

**7 530 объектов социально-культурной сферы – 97%,
в т.ч.:**

- 3 119 объектов образования - 97%;**
- ❖ 1 995 объектов здравоохранения - 97%;**
- ❖ 2 042 объекта культуры - 95%;**
- ❖ 205 объектов спорта - 96%;**
- ❖ 169 объектов социальной защиты
и центров занятости населения - 99%.**





№	МО РТ	Объекты образова- ния	Объекты здравоохра- нения	Объекты культуры	Объекты спорта	Центры занятости и соцзащиты
	ИТОГО	97%	97%	95%	96%	99%
1	Кукморский	92%	52%	62%	50%	100%
2	Камско-Устьинский	93%	91%	56%	50%	100%
3	Альметьевский	81%	100%	100%	100%	50%
4	Тетюшский	96%	100%	79%	67%	100%
5	Муслюмовский	81%	86%	84%	100%	100%
6	Лениногорский	98%	100%	98%	83%	75%
7	Бавлинский	93%	100%	97%	67%	100%
8	г. Наб. Челны	99%	97%	72%	94%	100%
9	Атнинский	94%	96%	74%	100%	100%
10	Аксубаевский	100%	100%	93%	75%	100%



№	МО РТ	Объекты образова- ния	Объекты здравоохра- нения	Объекты культуры	Объекты спорта	Центры занятости и соцзащиты
	ИТОГО	97%	97%	95%	96%	99%
11	Спасский	93%	95%	85%	100%	100%
12	Мензелинский	100%	100%	100%	75%	100%
13	Агрызский	81%	96%	100%	100%	100%
14	Бугульминский	100%	100%	93%	86%	100%
15	Азнакаевский	100%	96%	100%	92%	98%
16	Черемшанский	100%	100%	88%	100%	100%
17	Чистопольский	99%	89%	100%	100%	100%
18	Новошешминский	100%	96%	93%	100%	100%
19	Ютазинский	100%	90%	100%	100%	100%
20	Рыбно-Слободский	96%	100%	95%	100%	100%
21	г. Казань	97%	95%	100%	100%	100%
22	Пестречинский	94%	100%	100%	100%	100%



№	МО РТ	Объекты образова- ния	Объекты здравоохра- нения	Объекты культуры	Объекты спорта	Центры занятости и соцзащиты
	ИТОГО	97%	97%	95%	96%	99%
23	Елабужский	100%	100%	94%	100%	100%
24	Менделеевский	98%	100%	100%	100%	100%
25	Лайшевский	100%	98%	100%	100%	100%
26	Сармановский	100%	100%	98%	100%	100%
27	Арский	99%	100%	100%	100%	100%
28	Нурлатский	100%	100%	100%	100%	100%
29	Алькеевский	100%	100%	100%	100%	100%
30	Нижнекамский	100%	100%	100%	100%	100%
31	Алексеевский	100%	100%	100%	100%	100%
32	Зеленодольский	100%	100%	100%	100%	100%
33	Мамадышский	100%	100%	100%	100%	100%
34	Кайбицкий	100%	100%	100%	100%	100%



№	МО РТ	Объекты образова- ния	Объекты здравоохра- нения	Объекты культуры	Объекты спорта	Центры занятости и соцзащиты
	ИТОГО	97%	97%	95%	96%	99%
35	Сабинский	100%	100%	100%	100%	100%
36	Тукаевский	100%	100%	100%	100%	100%
37	Тюлячинский	100%	100%	100%	100%	100%
38	Актанышский	100%	100%	100%	100%	100%
39	Апастовский	100%	100%	100%	100%	100%
40	Заинский	100%	100%	100%	100%	100%
41	Буинский	100%	100%	100%	100%	100%
42	Верхнеуслонский	100%	100%	100%	100%	100%
43	Высокогорский	100%	100%	100%	100%	100%
44	Дрожжановский	100%	100%	100%	100%	100%
45	Балтасинский	100%	100%	100%	100%	100%



Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к осенне – зимнему периоду 2019/2020 года

ТАИССР

- 2 030	котельных	97%
- 3 138 км	тепловых сетей	97%
- 2 369	водозаборных сооружений	99%
- 303	водопроводные насосные станции	98%
- 17 637 км	водопроводных сетей	98%
- 4 080 км	канализационных сетей	90%





**Прикрепление актов промывки и опрессовки
внутридомовых систем ЦО в ГИС МЖФ РТ за 2019/2020гг.
по состоянию на 6 сентября 2019 года**

ТАИССР

№ п\п	МО	МКД с ЦО	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД с ЦО	Кол-во	%
1	Пестречинский	28	26	92,9%	24	Верхнеуслонский	24	24	100,0%
2	Чистопольский	239	225	94,1%	25	Заинский	178	178	100,0%
3	Лаишевский	19	18	94,7%	26	Камско-Устьинский	2	2	100,0%
4	г. Казань	5330	5059	94,9%	27	Кукморский	12	12	100,0%
5	Бавлинский	126	120	95,2%	28	Рыбно-Слободский	6	6	100,0%
6	Менделеевский	120	115	95,8%	29	Сабинский	4	4	100,0%
7	Бугульминский	592	569	96,1%	30	Сармановский	77	77	100,0%
8	Зеленодольский	710	684	96,3%	31	Тетюшский	2	2	100,0%
9	Нижекамский	951	924	97,2%	32	Тукаевский	6	6	100,0%
10	Спасский	43	42	97,7%	33	Алькеевский	0	0	-
11	г. Наб. Челны	1313	1284	97,8%	34	Алексеевский	0	0	-
12	Нурлатский	215	211	98,1%	35	Аксубаевский	0	0	-
13	Елабужский	251	248	98,8%	36	Апастовский	0	0	-
14	Азнакаевский	310	307	99,0%	37	Дрожжановский	0	0	-
15	Лениногорский	355	352	99,2%	38	Кайбицкий	0	0	-
16	Высокогорский	15	15	100,0%	39	Мамадышский	0	0	-
17	Агрызский	88	88	100,0%	40	Мензелинский	0	0	-
18	Актанышский	4	4	100,0%	41	Муслюмовский	0	0	-
19	Альметьевский	831	831	100,0%	42	Новошешминский	0	0	-
20	Арский	1	1	100,0%	43	Тюлячинский	0	0	-
21	Атнинский	1	1	100,0%	44	Черемшанский	0	0	-
22	Балтасинский	3	3	100,0%	45	Ютазинский	0	0	-
23	Буинский	86	86	100,0%	ИТОГО по РТ		11942	11524	96,5%



**Предъявление паспортов готовности
за 2019/2020гг. по состоянию на 6 сентября 2019 года**

ТАССР

№ п\п	МО	МКД	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД	Кол-во	%
1	Камско-Устьинский	86	57	66,3%	24	Елабужский	459	448	97,6%
2	Буинский	166	138	83,1%	25	Мензелинский	168	164	97,6%
3	Бавлинский	198	172	86,9%	26	Нурлатский	356	349	98,0%
4	Новошешминский	43	38	88,4%	27	Аксубаевский	110	109	99,1%
5	г. Казань	5736	5171	90,1%	28	Лениногорский	510	506	99,2%
6	Рыбно-Слободский	63	57	90,5%	29	Агрызский	184	184	100,0%
7	Спасский	75	69	92,0%	30	Актанышский	77	77	100,0%
8	Высокогорский	288	268	93,1%	31	Алексеевский	109	109	100,0%
9	Чистопольский	500	466	93,2%	32	Алькеевский	15	15	100,0%
10	Бугульминский	878	824	93,8%	33	Альметьевский	1008	1008	100,0%
11	Нижнекамский	987	938	95,0%	34	Апастовский	37	37	100,0%
12	Зеленодольский	935	891	95,3%	35	Атнинский	5	5	100,0%
13	Балтасинский	44	42	95,5%	36	Верхнеуслонский	89	89	100,0%
14	Кукморский	132	126	95,5%	37	Дрожжановский	19	19	100,0%
15	Лаишевский	229	219	95,6%	38	Заинский	219	219	100,0%
16	Тюлячинский	24	23	95,8%	39	Кайбицкий	3	3	100,0%
17	Менделеевский	134	129	96,3%	40	Мамадышский	136	136	100,0%
18	Тукаевский	258	249	96,5%	41	Муслюмовский	60	60	100,0%
19	Азнакаевский	342	331	96,8%	42	Сармановский	151	151	100,0%
20	Арский	211	205	97,2%	43	Тетюшский	90	90	100,0%
21	Сабинский	107	104	97,2%	44	Черемшанский	30	30	100,0%
22	г. Наб. Челны	1366	1328	97,2%	45	Ютазинский	190	190	100,0%
23	Пестречинский	348	339	97,4%	ИТОГО по РТ		17175	16182	94,2%



**Прикрепление актов проверки дымоходов
внутридомовых систем с ИО в ГИС МЖФ РТ за 2019/2020гг.
по состоянию на 6 сентября 2019 года**

ТАИССР

№ п\п	МО	МКД с ИО	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД с ИО	Кол-во	%
1	г. Казань	406	188	46,3%	24	Азнакаевский	32	32	100,0%
2	Камско-Устьинский	84	64	76,2%	25	Аксубаевский	110	110	100,0%
3	г. Наб. Челны	53	44	83,0%	26	Актанышский	73	73	100,0%
4	Рыбно-Слободский	57	51	89,5%	27	Алексеевский	109	109	100,0%
5	Новошешминский	43	39	90,7%	28	Алькеевский	15	15	100,0%
6	Бавлинский	72	66	91,7%	29	Альметьевский	177	177	100,0%
7	Чистопольский	261	244	93,5%	30	Апастовский	37	37	100,0%
8	Спасский	32	30	93,8%	31	Атнинский	4	4	100,0%
9	Балтасинский	41	39	95,1%	32	Буинский	80	80	100,0%
10	Высокогорский	273	260	95,2%	33	Верхнеуслонский	65	65	100,0%
11	Тюлячинский	24	23	95,8%	34	Дрожжановский	19	19	100,0%
12	Лаишевский	210	203	96,7%	35	Кайбицкий	3	3	100,0%
13	Зеленодольский	225	219	97,3%	36	Мамадышский	136	136	100,0%
14	Заинский	41	40	97,6%	37	Менделеевский	14	14	100,0%
15	Мензелинский	168	164	97,6%	38	Муслюмовский	60	60	100,0%
16	Тукаевский	252	248	98,4%	39	Нижнекамский	36	36	100,0%
17	Бугульминский	286	282	98,6%	40	Нурлатский	141	141	100,0%
18	Арский	210	208	99,0%	41	Сабинский	103	103	100,0%
19	Кукморский	120	119	99,2%	42	Сармановский	74	74	100,0%
20	Лениногорский	155	154	99,4%	43	Тетюшский	88	88	100,0%
21	Пестречинский	320	318	99,4%	44	Черемшанский	30	30	100,0%
22	Елабужский	208	207	99,5%	45	Ютазинский	190	190	100,0%
23	Агрызский	96	96	100,0%	ИТОГО по РТ		5233	4902	93,7%



**Прикрепление актов проверки вент.каналов
внутридомовых систем с ИО в ГИС МЖФ РТ за 2019/2020гг.
по состоянию на 6 сентября 2019 года**

№ п\п	МО	МКД с ИО	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД с ИО	Кол-во	%
1	г. Казань	406	265	65,3%	24	Алексеевский	109	109	100,0%
2	г. Наб. Челны	53	47	88,7%	25	Алькеевский	15	15	100,0%
3	Рыбно-Слободский	57	51	89,5%	26	Альметьевский	177	177	100,0%
4	Новошешминский	43	39	90,7%	27	Апастовский	37	37	100,0%
5	Бавлинский	72	66	91,7%	28	Атнинский	4	4	100,0%
6	Чистопольский	261	243	93,1%	29	Буинский	80	80	100,0%
7	Спасский	32	30	93,8%	30	Верхнеуслонский	65	65	100,0%
8	Балтасинский	41	39	95,1%	31	Дрожжановский	19	19	100,0%
9	Тюлячинский	24	23	95,8%	32	Елабужский	208	208	100,0%
10	Высокогорский	273	262	96,0%	33	Заинский	41	41	100,0%
11	Камско-Устьинский	84	81	96,4%	34	Кайбицкий	3	3	100,0%
12	Лаишевский	210	203	96,7%	35	Кукморский	120	120	100,0%
13	Зеленодольский	225	219	97,3%	36	Мамадышский	136	136	100,0%
14	Мензелинский	168	164	97,6%	37	Менделеевский	14	14	100,0%
15	Бугульминский	286	282	98,6%	38	Муслюмовский	60	60	100,0%
16	Арский	210	208	99,0%	39	Нижнекамский	36	36	100,0%
17	Лениногорский	155	154	99,4%	40	Нурлатский	141	141	100,0%
18	Пестречинский	320	318	99,4%	41	Сабинский	103	103	100,0%
19	Тукаевский	252	251	99,6%	42	Сармановский	74	74	100,0%
20	Агрызский	96	96	100,0%	43	Тетюшский	88	88	100,0%
21	Азнакаевский	32	32	100,0%	44	Черемшанский	30	30	100,0%
22	Аксубаевский	110	110	100,0%	45	Ютазинский	190	190	100,0%
23	Актанышский	73	73	100,0%	ИТОГО по РТ		5233	5006	95,7%



Подрядчик		ООО «УКС»	
Заказчик-застройщик		ГКУ Фонд газификации РТ	
Начало строительства		август 2018	
Завершение строительства		ноябрь 2019	
Лимит финансирования, млн.руб.		122,73	
		12,41- ПИР	110,32 – СМР
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (с 30.08.2019 по 06.09.2019)	1,1	1,1	100
СМР	1,1	1,1	100
МЕСЯЦ АВГУСТ (с 01.09.2019 по 06.09.2019)	1,1	1,1	100
СМР	1,1	1,1	100
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 06.09.2019)	85,4	85,4	78,1

Выполнено: прокладка сетей газоснабжения – 100%, сетей водоснабжения – 100%, сетей канализации – 67%, сетей электроснабжения – 100%, автодороги - 58%.

15.07.2019 заключен госконтракт на сумму 41,01 млн.руб

Работает: 15 чел.



Подрядчик		ООО «Стройсервис»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Начало строительства		октябрь 2018	
Завершение строительства		декабрь 2019	
Лимит финансирования, млн.руб.		152,53	
		11,96- ПИР	140,57- СМР
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (с 30.08.2019 по 06.09.2019)	7,25	7,31	100,83
СМР	7,25	7,31	100,83
МЕСЯЦ АВГУСТ (с 01.09.2019 по 06.09.2019)	5,18	5,22	100,77
СМР	5,18	5,22	100,77
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 06.09.2019)	100,77	100,98	100,21

Выполнено по 1 этапу: прокладка наружных сетей электроснабжения -100%, прокладка наружных сетей газоснабжения - 100%, прокладка сетей водопровода - 100%, бурение 2 скважин - 100%, автодороги (в щебне) - 100%, установка 2 резервуаров - 100%, отсыпка - 100%, установка КПП - 100%; установлены в полном объеме: 3 комплектные трансформаторные подстанции, 1 распределительный пункт, 1 пункт газорегуляторный блочный, 1 пункт газорегуляторный шкафной, 1 водопроводная насосная станция; ведется прокладка наружных сетей связи - 90%, благоустройство - 80%.

Выполнено по 2 этапу: прокладка сетей напорной канализации-55%, прокладка наружных сетей газоснабжения-25%.

Строительство промышленного парка
«Арский»

Подрядчик		ООО «Стройсервис»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Начало строительства		октябрь 2018	
Завершение строительства		декабрь 2019	
Лимит финансирования, млн.руб.		142,02	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (с 30.08.2019 по 06.30.2019)	3,08	3,11	101,44
СМР	3,08	3,11	101,44
МЕСЯЦ АВГУСТ (с 01.09.2019 по 06.09.2019)	2,20	2,22	102,01
СМР	2,20	2,22	102,01
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 06.09.2019)	57,26	57,54	100,49

Выполнено: монтаж охранной будки-100%, монтаж ограждения-100%, устройство дорог (основание) - 55%, газопровод среднего давления -77%, газопровод выс. давления-92%, нар. электрооснабжение-56%, установлен распределительный пункт – 1шт.

Работает 12 чел.



Строительство 1 очереди индустриального парка «Саба»

Подрядчик		ООО «Ак таш»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Начало строительства		август 2019	
Завершение строительства		декабрь 2019	
Лимит финансирования, млн.руб.		324,31	
		15,67- ПИР	308,64 - СМР
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (с 30.08.2019 по 06.09.2019)	23,85	23,97	100,50
СМР	23,85	23,97	100,50
МЕСЯЦ АВГУСТ (с 01.09.2019 по 06.09.2019)	17,04	17,12	100,47
СМР	17,04	17,12	100,47
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 06.09.2019)	36,83	37,05	100,60

Выполнено: автодорога-6%, прокладка сетей водопровода и канализации-35%, сетей ливневой канализации-44%, сетей газоснабжения-5%, сетей электроснабжения-15%, монтаж ограждения по периметру -60%.

Работает 40 чел.



№	МО РТ	Кол-во мест	Подрядчик	СМР, %	Динамика
1	Лицей им.В.В.Карпова» в п.Осиново	800	"Аркада Строй "Универсал"	95,0	5,0
2	г. Казань, пристрой «93 гимназия»	360	"РСС Инжиниринг"	100	5,2
3	г. Казань, пристрой «СОЛНЦе»	150	"РСС Инжиниринг"	100	4,0
4	г. Иннополис Верхнеуслонского района	462	"Евростройхолдинг+"	100	4,0
5	г. Казань, ул. Р.Гареева	1 224	"Ак Таш"	100	-
6	г. Набережные Челны. 65 мкр.	1 224	"Евростиль"	100	-
7	г. Нижнекамск, 49 мкр	800	"Евростиль"	100	-
8	г. Казань, ЖК «Весна»	1 501	"Ак Таш"	100	-



№	МО РТ	Кол-во мест	в т.ч. ЯСЛИ	Стоимость СМР, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика
	ИТОГО	6 130	3 110	5 451 205,68	94,0	2,0
1	Казань, ЖК «Волжские просторы»	220	120	196 326,41	100	-
2	Нурлатский, с.Мамыково	50	25	73 274,33	100	-
3	Казань, ул.Яруллина	120	40	120 015,10	100	-
4	Казань, пр.Камая поз.1	220	120	199 948,41	100	-
5	Казань, ул.Завойского	50	50	71 974,70	100	-
6	Кайбицкий, с.Кушманы	50	25	71 818,29	100	-
7	Мензелинский, г.Мензелинск	140	70	126 160,55	100	-
8	Нижнекамский, мкр. 35	260	120	216 180,47	100	-
9	Нижнекамский, мкр. 49	260	120	216 180,47	100	-
10	Н.Челны, «Замелекесье» мкр.22	220	120	193 473,80	100	-
11	Н.Челны, «Замелекесье» мкр.20	220	120	193 473,80	100	-
12	Н.Челны, «Новый город» мкр.14	220	120	193 473,80	100	-
13	Н.Челны, «Новый город» мкр.35	220	120	194 446,03	100	-
14	Арский, г.Арск	140	70	126 376,30	100	-
15	Тукаевский, д.Старые Ерыклы	140	70	117 834,36	100	-
16	Актанышский, с.Поисево	120	20	96 150,96	100	-



№	МО РТ	Кол-во мест	в т.ч. ЯСЛИ	Стоимость СМР, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика
	ИТОГО	6 130	3 110	5 451 205,68	94,0	2,0
17	Пестречинский, с.Куюки ЖК «Светлый»	220	100	199 596,65	100	-
18	Лаишевский, с.Усады	260	120	195 578,34	100	-
19	Н.Челны, «Яшьлек» мкр. 63	340	180	359 985,96	100	-
20	Казань, ул.Родина	260	120	220 339,28	100	-
21	Н.Челны, «ЗЯБ» мкр.14	220	120	196 334,56	100	1,2
22	Азнакаевский, г.Азнакаево, ул.Нефтяников	220	120	196 334,56	100	0,7
23	Казань, ЖК «Весна», ул.Мамадышский тракт	340	180	340 785,96	99,7	0,2
24	Альметьевский, г.Альметьевск ул. Мира	220	120	196 334,56	99,6	7,8
25	Елабужский, г.Елабуга	220	120	193 473,80	90,5	6,3
26	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.8	260	120	220 286,30	83,0	0,4
27	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.7	260	120	213 360,30	82,0	1,4
28	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.11	220	120	197 312,97	78,0	2,0
29	Альметьевский, г.Альметьевск ул.Бигащ	220	120	196 334,56	77,1	1,9
30	Казань, пр.Камая поз.2	220	120	214 191,09	28,0	1,0