



2016
январь - сентябрь

10

14

24

2017
январь - сентябрь

6

11

17

2018
январь - сентябрь

6

14

20

2019
январь - сентябрь

2

14

16



Крутизна откосов котлована
не соответствует проекту

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Заказчик: ООО СК «Твой дом»
Подрядчик: ООО «Прикамская строительная компания»



с 01.01.2019

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	1 075	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	279 89	11 151,0 -
Взыскано всего	128	7 862,0
Не истек срок оплаты	60	3 169,0
Обжалуются в суде	2	120,0



с 01.01.2019

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	911
- с выездом на объекты строительства	255
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	657
- выдано предписаний	291
- приостановлено право осуществлять строительство	114
- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО	39
- выдано предупреждений	213



Ввод жилья

ТАИССР

2 425 000 кв.м.

100 %

1 710 635 кв.м.

70,5 %



Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 20 сентября 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 425 000	1 710 635	70,5	714 365
1	Нижнекамский	100 000	16 036	16,0	83 964
2	Апастовский	10 000	3 193	31,9	6 807
3	г.Наб.Челны	310 000	115 279	37,2	194 721
4	Менделеевский	14 000	5 801	41,4	8 199
5	Лениногорский	26 000	10 833	41,7	15 167
6	Зеленодольский	110 000	46 366	42,2	63 634
7	Альметьевский	130 000	60 025	46,2	69 975
8	Атнинский	4 500	2 190	48,7	2 310
9	Елабужский	50 000	26 081	52,2	23 919
10	Буинский	15 000	8 207	54,7	6 793
11	Чистопольский	28 000	15 442	55,2	12 558
12	Дрожжановский	6 000	3 415	56,9	2 585
13	Сабинский	20 000	11 787	58,9	8 213
14	Муслюмовский	9 000	5 392	59,9	3 608
15	К-Устьинский	8 000	5 002	62,5	2 998

Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 20 сентября 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 425 000	1 710 635	70,5	714 365
16	Бугульминский	35 000	22 639	64,7	12 361
17	В-Услонский	40 000	26 288	65,7	13 712
18	Спасский	6 500	4 283	65,9	2 217
19	Новошешминский	5 000	3 449	69,0	1 551
20	Кайбицкий	5 000	3 552	71,0	1 448
21	Бавлинский	12 000	8 608	71,7	3 392
22	Азнакаевский	20 000	14 516	72,6	5 484
23	Мензелинский	14 000	10 249	73,2	3 751
24	Актанышский	14 000	10 305	73,6	3 695
25	Сармановский	10 000	7 528	75,3	2 472
26	Алькеевский	7 000	5 480	78,3	1 520
27	г.Казань	850 000	671 135	79,0	178 865
28	Заинский	17 000	13 474	79,3	3 526
29	Мамадышский	17 000	13 558	79,8	3 442
30	Аксубаевский	7 000	5 703	81,5	1 297

Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 20 сентября 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 425 000	1 710 635	70,5	714 365
31	Алексеевский	14 000	11 421	81,6	2 579
32	Ютазинский	11 000	9 002	81,8	1 998
33	Нурлатский	16 000	13 154	82,2	2 846
34	Черемшанский	5 000	4 119	82,4	881
35	Высокогорский	80 000	68 631	85,8	11 369
36	Р-Слободский	13 500	11 757	87,1	1 743
37	Арский	25 000	21 988	88,0	3 012
38	Балтасинский	14 000	12 861	91,9	1 139
39	Тюлячинский	8 000	7 491	93,6	509
40	Тетюшский	10 000	9 409	94,1	591
41	Тукаевский	90 000	86 802	96,4	3 198
42	Агрызский	15 000	14 907	99,4	93
43	Лаишевский	100 000	100 017	100,0	-
44	Пестречинский	140 000	157 637	112,6	-
45	Кукморский	20 000	25 623	128,1	-



438 302 кв.м.

100%

166 943 кв.м.

38,1%





Верхнеуслонский р-н, г. Иннополис, квартал 6, жилые дома 18-1, 18-2
генподрядчик – ООО «ПСК «АК БАРС Строй»



на 20.09.2019

	План	Введено		Остаток	Степень готовности		
		Всего	В т.ч. за 2 недели		Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	165	77	2	88	37	33	18
Количество квартир	7 838	2 886	166	4 952	2 242	2 110	600
Общая площадь (тыс.кв.м.)	438,3	167	8,2	271,3	121,6	114,9	34,8



Степень готовности	Договорная стоимость	Оперативное выполнение		Выполнение КС-2/КС-3		Оплата	
		Всего	в т.ч. 2 за недели	Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели
ИТОГО	16 301 638	12 658 085	633 963	10 314 823	424 348	13 179 741	322 329
введены в эксплуатацию	6 030 797	6 030 797	5 223	5 727 288	23 517	5 942 320	19 103
высокая 70-100%	4 459 183	3 992 477	89 993	3 427 857	148 553	3 943 460	129 003
средняя 30-70%	4 449 032	2 394 724	485 419	1 036 872	232 865	2 808 798	141 030
низкая 0-30%	1 362 627	240 087	53 328	122 806	19 413	485 164	33 193



1. Альметьевский

Количество
объектов

1

Количество
квартир

3

Степень готовности
Высокая (70-100%)

1



	План	Финанси- рование, млн.руб.	Обеспечено	%
дети-сироты	309	373,2	87	28
многодетные семьи	33	155,9	25	76
молодые семьи	54	57,9	0	0

Основное мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

Итого семей, в т.ч. по категориям:	51	101,4	51	100
Чернобыльцы	25	44,7	25	100
Вынужденные переселенцы	25	53,5	25	100
Переселенцы с Кр.Севера	1	3,2	1	100



№	МО РТ	Выставлено для выбора	Помещений,		
			Из них:		
			Право ГЖФ	Право РТ	Заключено договоров
1	Агрызский	6	6	6	6
2	Бугульминский	9	0	0	0
3	Елабужский	26	0	0	0
4	Кукморский	5	0	0	0
5	Лаишевский	15	15	15	15
6	г.Наб.Челны	50	50	50	50
7	Нижнекамский	3	3	2	2
8	Чистопольский	21	21	15	14
9	г. Казань	50	50	0	0
ИТОГО		185	40	145	57
				88	1
					87



№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации				
			В базе ГЖФ	Закреплено помещ.		Оплачено	
			21.09.19	21.09.19	Дин-ка	21.09.19	Дин-ка
1	Агрызский	2	2	2	-	2	-
2	Аксубаевский	1	1	1	-	1	-
3	Бугульминский	1	1	1	-	1	-
4	Буинский	3	3	3	-	3	-
5	Лениногорский	1	1	1	-	1	-
6	Нижнекамский	6	6	6	-	6	-
7	Сабинский	1	1	1	-	1	-
8	г.Казань	4	4	4	-	4	-
9	Зеленодольский	1	1	1	+1	1	+1
10	Альметьевский	5	5	5	-	4	0
11	Мамадышский	2	2	2	-	1	0
12	Высокогорский	2	2	1	0	0	0
13	Кукморский	3	3	2	+1	0	0
14	Муслюмовский	1	1	0	0	0	0
ИТОГО		33	33	30	+2	25	+1



№	МО РТ	Квоты	Субсидии направлены в МО	Средства зачислены семьям
1	Бавлинский	1	1	0
2	Елабужский	1	1	1
3	Нижнекамский	10	10	0
4	Сабинский	1	0	0
5	г.Н.Челны	13	13	13
6	г.Казань	28	14	0
ИТОГО		54	39	14



№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачено	
			21.09.19	Дин-ка	21.09.19	Дин-ка	21.09.19	Дин-ка
1	Буинский	1	1	-	1	-	1	-
2	Елабужский	2	2	-	2	-	2	-
3	Нижнекамский	3	3	-	3	-	3	-
4	Сабинский	1	1	-	1	-	1	-
5	Тукаевский	1	1	-	1	-	1	-
6	Чистопольский	2	2	-	2	-	2	-
7	Тюлячинский	2	2	-	2	+1	2	+1
8	Азнакаевский	1	1	-	0	0	0	0
9	Наб.Челны	4	4	-	3	0	3	0
10	Менделеевский	1	0	0	0	0	0	0
11	г.Казань	7	4	0	2	0	2	0
ИТОГО по РТ		25	21	0	17	+1	17	+1



№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачено	
			21.09.19	Дин-ка	21.09.19	Дин-ка	21.09.19	Дин-ка
1	Высокогорский	1	1	-	1	-	1	-
2	Зеленодольский	3	3	-	3	-	3	-
3	Лаишевский	1	1	-	1	-	1	-
4	Муслюмовский	1	1	-	1	-	1	-
5	Сармановский	1	1	-	0	0	0	0
6	Ютазинский	1	0	0	0	0	0	0
7	г.Наб.Челны	2	0	0	0	0	0	0
8	г.Казань	15	11	0	8	0	8	0
ИТОГО		25	18	0	14	0	14	0



Многоквартирное инвестиционное жилье *введен в эксплуатацию*



г. Казань, ЖК «Green City», ул.Галеева, д.8а, корп.1, 2
Застройщик – ООО «РС Инвестмент»



Всего по РТ

1. Агрызский
2. Альметьевский
3. Бавлинский
4. Буинский
5. Высокогорский
6. Елабужский
7. Зеленодольский
8. Лаишевский
9. Пестречинский
10. г.Наб.Челны
11. г.Казань

Количество
объектов

Степень готовности

Высокая
(70-100%)Средняя
(30-70%)

49

34

15

1

-

1

1

1

-

1

1

-

2

-

2

2

-

2

2

1

1

3

1

2

1

1

-

7

3

4

21

18

3

8

8

-



7 325 домов

100%

6 438 домов

87,9%





TA1CCP

2 000,00 млн.рублей –
бюджет РТ

1 273,25 млн. рублей—
бюджет РФ



Реализация программы Общественные пространства 2019 года

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансиро- вания, тыс. руб.	Выпол- нение СМР, %	Динами- ка, 2 недели
Всего по РТ			3 273 251,7	52,12	7,74
1	г.Набережные Челны	парк в пос.ЗЯБ, 2-я очередь	44 932,96	18,0	0,0
2	Елабужский район	парк «Чебурашка»	100 000,00	19,0	1,8
3	г.Казань	набережная озера Нижний Кабан	890 200,00	19,0	3,0
4	г.Набережные Челны	парк «Гренада»	150 000,00	30,0	12,4
5	Елабужский район	парк "Три медведя"	60 000,00	36,0	8,8
6	Верхнеуслонский район	центральный сквер	30 000,00	42,0	22,6
7	Актанышский район	благоустройство каскада прудов, 2-я очередь	62 500,00	43,0	3,3
8	г.Казань	сквер Орджоникидзе	5 000,00	43,0	13,0
9	г.Набережные Челны	парк культуры и отдыха в пос.ГЭС	100 000,00	49,0	27,4
10	Зеленодольский район	парк возле ДК «Родина», 2-я очередь	100 000,00	53,0	15,0
11	Аксубаевский район	сквер по ул.Мазилина	16 005,87	55,0	9,9
12	Алькеевский район	бульвар по ул.Ленина	10 561,65	55,0	14,2
13	Менделеевский район	Ушковские острова, 3-я очередь	50 000,00	56,0	27,2

Реализация программы
Общественные пространства 2019 года

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансиро- вания, тыс. руб.	Выпол- нение СМР, %	Динами- ка, 2 недели
Всего по РТ			3 273 251,7	52,12	7,74
14	Черемшанский район	парк "Озерный", 2-я очередь	10 607,07	60,0	13,1
15	г.Казань	территория вокруг центра семьи «Казан»	73 000,00	60,0	10,0
16	г.Казань	входная группа Дубрава	72 500,00	60,0	10,4
17	Нижнекамский район	реконструкция монумента Победы	75 000,00	60,0	14,2
18	Мамадышский район	ул.Советская	55 000,00	65,0	9,5
19	Высокогорский район	озеро около Дома культуры, 2-я очередь	27 285,91	68,0	5,5
20	Балтасинский район	парк "Воинам Отечества"	18 521,66	70,0	6,9
21	Арский район	Площадь Советская и ул.Большая	75 000,00	72,0	8,0
22	Ютазинский район	парк Ф.Каримова, 2-я очередь	11 376,43	72,0	10,8
23	Заинский район	Набережная р.Зай	75 000,00	75,0	5,4
24	Тюлячинский район	парк "Спортивный", 2-я очередь	7 700,23	79,0	7,6
25	Верхнеуслонский район	набережная дебаркадера, 3-я очередь	9 037,89	80,0	0,6
26	Нижнекамский район	сквер в с.Большое Афанасово, 2-я очередь	10 000,00	80,0	21,2
27	Пестречинский район	парк в с.Ленино-Кокушкино	20 306,86	80,0	8,8



Реализация программы Общественные пространства 2019 года

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансиро- вания, тыс. руб.	Выпол- нение СМР, %	Динами- ка, 2 недели
Всего по РТ			3 273 251,7	52,12	7,74
28	г.Казань	пляж Лебяжье	125 000,00	80,0	14,0
29	Буинский район	Общественная площадь	75 000,00	85,0	10,0
30	Нижнекамский район	ул.Б.Урманче	57 339,09	87,0	20,0
31	Апастовский район	набережная р.Табарки, 3-я очередь	11 042,43	90,0	2,7
32	Дрожжановский район	ул.Центральная	12 340,75	90,0	6,0
33	Муслюмовский район	парк «Килэчэк»	11 008,09	90,0	11,0
34	Нижнекамский район	экопарк, 2-я очередь	10 000,00	90,0	13,8
35	Тукаевский район	парк "Зеленый островок"	22 506,37	90,0	12,5
36	Атнинский район	парк «Яшьлек»	7 207,82	92,0	5,9
37	Алексеевский район	парк Победы	17 649,77	95,0	1,9
38	Новошешминский район	парк отдыха по ул.Ленина	9 999,91	95,0	12,4
39	Новошешминский район	сквер по ул.Ленина	4 287,16	95,0	9,1
40	Рыбно-Слободский район	сквер Ленина, 2-я очередь	14 091,06	95,0	10,1
41	г.Казань	пляж озера Комсомольское	72 486,14	96,0	8,2



Реализация программы Общественные пространства 2019 года

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансиро- вания, тыс. руб.	Выпол- нение СМР, %	Динами- ка, 2 недели
			3 273 251,7	52,12	7,74
42	Сабинский район	набережная р.Сабинки, 4-я очередь	17 319,71	97,0	0,0
43	Альметьевский район	благоустройство ул.Ленина (участок от Марджани до пр.Тукая)	114 715,29	100,0	0,0
44	Кайбицкий район	парк отдыха, 3-я очередь	7 686,94	100,0	5,1
45	Камско-Устьинский район	пляж р.Кармалки, 2-я очередь	8 395,37	100,0	0,0
46	Новошешминский район	благоустройство двора по ул.Ленина	3 848,16	100,0	0,0
47	Сармановский район	центральный сквер по ул.Ленина	19 332,00	100,0	0,0
48	г.Казань	сквер по ул.Абсалямова	223 000,00	100,0	0,0
49	г.Казань	благоустройство территории по ул.Бирюзовая	27 013,86	100,0	0,0



Конкурс малых городов и исторических поселений

14 объектов
победителей
конкурса малых
городов и
исторических
поселений



1 050,1 млн. рублей

905,0 млн.руб. из
федерального
бюджета

145,1 млн.руб из
бюджета РТ по
программе
общественных
пространств



№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансиро- вания, тыс. руб.	Выпол- нение СМР, %	Динами- ка, 2 недели
Всего по РТ		14 объектов	1 050 100,00	48,4	11,4
1	Елабужский	Площадь Ленина	50 000,00	7,0	2,5
2	Кукморский	Гостиный двор братьев Комаровых	55 000,00	12,0	2,2
3	Мензелинский район	набережная р.Мензеля	69 500,00	25,0	2,9
4	Спасский	Реконструкция и благоустройство центральной площади в г.Болгар	30 000,00	25,0	10,2
5	Алексеевский	Биляр – древняя столица Татарстана	50 000,00	32,0	6,9
6	Чистопольский	Бульвар по ул.Карла Маркса	100 000,00	48,0	16,0
7	Агрызский район	парк «Орешник»	72 400,00	52,0	16,1
8	Тетюшский район	городской пруд	66 200,00	58,0	4,6
9	Азнакаевский	Ул. Сююмбеки	75 000,00	60,0	22,0
10	Бавлинский	Парк «Нефтьче»	75 000,00	61,0	15,0
11	Лениногорский район	парк им.Горького	150 000,00	65,0	5,8
12	Бугульминский район	Активация городского центра	152 000,00	68,0	10,3
13	Нурлатский	Благоустройство ул.Карла Маркса в г.Нурлат	75 000,00	70,0	12,6
14	Лаишевский	Благоустройство набережной р.Кама	30 000,00	95,0	2,0



Не представили информацию по
обновленным составам общественных
комиссий по письму от 24.07.2019
№ 01-09-9919

№	МО	№	МО
1	Актанышский	6	Лайшевский
2	Атнинский	7	Мамадышский
3	Бавлинский	8	Тетюшский
4	Высокогорский (получен без НПА)	9	Тукаевский
5	Кукморский		



12 объектов

Министерства образования РТ, в т.ч.:

- 5 школ,
- 5 ДОУ
- 2 ДО

21 494,0 тыс рублей, в т.ч.:

12 142,4 тыс рублей из бюджета РФ

9 351,6 тыс рублей из бюджета РТ





№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансиро- вания, тыс. руб	Выполнение СМР, %	Динамика, 2 недели, %
Всего по РТ		12 объектов	16 313,40	99,37	0,58
1	Казань	ГБОУ «Казанская школа № 142»	1 700,00	97,0	2,0
2	Менделеевский	ДОУ «Центр детского творчества»	1 400,00	97,0	0,0
3	Мамадышский	ДОУ «Радуга»	1 000,00	99,0	1,0
4	Ютазинский	ГБОУ «Уруссинская школа-интернат»	1 700,00	100,0	3,0
5	Казань	ДОУ «Детский сад № 156»	1 000,00	100,0	0,0
6	Альметьевский	ДОУ «Детский сад № 18»	1 000,00	100,0	0,0
7	Набережные Челны	ДОУ «Детский сад № 81»	1 000,00	100,0	0,0
8	Зеленодольский	ДОУ «Детский сад № 27»	1 000,00	100,0	0,0
9	Альметьевский	ГБОУ «Новокаширская санаторная школа-интернат»	1 700,00	100,0	0,0
10	Алькеевский	ГБОУ «Дом детского творчества»	1 400,00	100,0	0,0
11	Альметьевский	ГБОУ «Альметьевская школа № 19»	1 700,00	100,0	0,0
12	Казань	ГБОУ «Казанская школа № 61»	1 713,40	100,0	0,0



№	Наименование программы	План	Выполнение
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	213,6 км - водопроводной сети 42 - водонапорные башни 35 – артезианских скважин	Построено 206,8 км трубопроводов (97%), установлено 40 ВНБ (95%), пробурено 34 скважины (97%)
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	12 309 светильников, 237 км СИП, 171 щит управления	Установлено 12 309 светильников (100%), проложено 237 км СИП (100%), установлено 171 ВЩУ (100%)



№	Наименование программы	План	Выполнение
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	Замена 119 котлов на 64 объектах в 42 МО	СМР завершены (100%), получено актов ввода на 50 объектов (78%)
4	Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК	Перевод на индивидуальное отопление 38 МКД, 973 квартиры в 3-х МО, установка 13 БМК в 9 МО, строительство 14 км газопроводов	СМР завершены (100 %) Пуск газа - 647 квартир (67%)
5	Модернизация систем водоотведения	35 объектов в 20 МО	Выполнение СМР 27%



Сельское хозяйство

	Общий лимит, млн рублей	Выполнение СМР, %	Динамика 2 недели, %
Строительство коровников (13 объектов)	400,00	62,8	7,1%
Строительство силосно-сенажных траншей (97 объектов)	192,50	94,3	6,2%
Капитальный ремонт коровников (145 объектов)	616,74	91,8	8,6%
Капитальный ремонт машинно-тракторных парков (63 объекта)	155,69	89,6	4,4%
Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств (123 объекта)	353,14	95,9	6,6%



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	13	400 000,00	62,8	7,1
1	Балтасинский	1	105 928,84	14,00	1,00
2	Высокогорский	2	78 000,00	33,85	30,77
3	Лайшевский	1	17 766,00	85,00	5,00
4	Ютазинский	1	36 018,26	95,00	5,00
5	Тукаевский	1	18 326,20	97,00	1,00
6	Кукморский	1	60 982,50	98,50	0,50
7	Актанышский	6	82 978,20	100,00	0,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	97	192 500,00	94,3	6,2
1	Тетюшский	4	6 000,00	18,75	5,00
2	Новошешминский	1	1 500,00	50,00	20,00
3	Дрожжановский	3	4 500,00	74,33	9,33
4	Альметьевский	2	3 000,00	76,50	10,50
5	Менделеевский	3	4 500,00	80,67	4,00
6	Черемшанский	4	7 500,00	87,60	24,60
7	Ютазинский	2	3 000,00	90,00	15,00
8	Буинский	4	6 000,00	93,75	13,75
9	Актанышский	9	13 500,00	95,00	1,67
10	Лениногорский	2	3 000,00	96,50	1,50
11	Сабинский	5	10 000,00	97,40	0,40
12	Балтасинский	13	25 500,00	99,88	0,24
13	Алексеевский	1	4 000,00	100,00	0,00
14	Арский	3	7 500,00	100,00	20,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	97	192 500,00	94,3	6,2
15	Атнинский	7	21 000,00	100,00	0,00
16	Бавлинский	1	1 500,00	100,00	0,00
17	Высокогорский	1	1 500,00	100,00	10,00
18	Елабужский	3	4 500,00	100,00	0,00
19	Кукморский	11	17 000,00	100,00	0,00
20	Мамадышский	9	23 300,00	100,00	0,00
21	Мензелинский	1	3 000,00	100,00	0,00
22	Тукаевский	4	9 200,00	100,00	22,50
23	Тюлячинский	4	12 000,00	100,00	17,78



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
ИТОГО		145	616 738,00	91,8	8,6
1	Верхнеуслонский	1	5 000,00	42,00	1,00
2	Алексеевский	1	4 500,00	50,00	0,00
3	Бугульминский	3	9 000,00	51,78	1,44
4	Менделеевский	1	4 000,00	55,00	5,00
5	Тетюшский	4	21 000,00	70,31	19,60
6	Арский	12	42 950,00	77,33	4,06
7	Черемшанский	3	24 000,00	78,71	38,30
8	Лениногорский	2	7 000,00	85,01	1,79
9	Мамадышский	4	14 000,00	85,71	1,43
10	Буинский	4	17 000,00	88,24	12,94
11	Дрожжановский	4	17 000,00	88,82	6,65
12	Тукаевский	8	36 000,00	88,89	2,19
13	Высокогорский	7	36 000,00	90,88	12,88
14	Сабинский	9	44 000,00	91,82	0,64



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	145	616 738,00	91,8	8,6
15	Ютазинский	5	24 000,00	93,75	18,13
16	Лаишевский	5	34 000,00	95,05	37,99
17	Актанышский	7	35 000,00	97,90	8,47
18	Елабужский	7	30 500,00	98,69	1,97
19	Аксубаевский	4	15 800,00	98,86	1,14
20	Кукморский	18	82 388,00	99,33	1,52
21	Балтасинский	8	35 000,00	99,66	0,23
22	Агрызский	1	4 000,00	100,00	0,00
23	Азнакаевский	2	9 000,00	100,00	0,00
24	Алькеевский	1	5 000,00	100,00	0,00
25	Альметьевский	2	14 000,00	100,00	27,86
26	Атнинский	1	3 600,00	100,00	0,00
27	Бавлинский	1	5 000,00	100,00	0,00
28	Заинский	2	5 000,00	100,00	0,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	145	616 738,00	91,8	8,6
29	Зеленодольский	1	4 000,00	100,00	0,00
30	Мензелинский	4	17 000,00	100,00	14,00
31	Новошешминский	2	9 000,00	100,00	22,22
32	Нурлатский	4	18 000,00	100,00	0,00
33	Пестречинский	2	8 000,00	100,00	0,00
34	Рыбно-Слободский	1	5 000,00	100,00	0,00
35	Сармановский	4	13 000,00	100,00	0,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
ИТОГО		63	155 693,00	89,7	4,4
1	Атнинский	2	5 000,00	27,00	2,00
2	Нурлатский	1	2 500,00	75,00	10,00
3	Сабинский	6	16 640,00	78,82	1,59
4	Лаишевский	3	4 800,00	82,13	1,03
5	Дрожжановский	2	3000,00	85,00	12,50
6	Ютазинский	2	5 834,00	87,16	17,98
7	Рыбно-Слободский	1	1 330,00	89,00	45,00
8	Тукаевский	8	20 108,70	89,43	7,46
9	Муслюмовский	1	2 000,00	90,00	46,50
10	Арский	7	21 500,00	90,12	0,58
11	Тетюшский	3	7 000,00	90,00	1,43



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
ИТОГО		63	155 693,00	89,6	4,4
12	Лениногорский	2	4 500,00	93,33	3,33
13	Актанышский	3	9 000,00	95,00	1,67
14	Кукморский	5	14 500,00	99,38	0,41
15	Азнакаевский	4	9 480,00	100,00	0,00
16	Бавлинский	1	1 500,00	100,00	0,00
17	Балтасинский	4	11000,00	100,00	0,00
18	Высокогорский	1	1500,00	100,00	0,00
19	Елабужский	3	7 000,00	100,00	0,00
20	Мамадышский	2	3 500,00	100,00	0,00
21	Новошешминский	2	4 000,00	100,00	0,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	123	353 141,00	95,9	6,6
1	Менделеевский	1	5 000,00	65,00	5,00
2	Нурлатский	3	8934,00	78,71	6,81
3	Мамадышский	2	7 500,00	80,00	3,33
4	Лениногорский	5	13 000,00	85,00	5,00
5	Тетюшский	8	22 900,00	85,26	1,64
6	Пестречинский	2	3 600,00	88,33	0,00
7	Буинский	2	4 000,00	90,00	12,00
8	Арский	11	28 344,00	93,41	6,56
9	Новошешминский	6	15 000,00	96,67	96,67
10	Дрожжановский	6	12 700,00	96,93	15,20
11	Сабинский	6	18 934,00	98,42	2,11
12	Высокогорский	6	17 000,00	100,00	19,05
13	Агрызский	1	3 500,00	100,00	0,00
14	Азнакаевский	5	18 500,00	100,00	0,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	123	368 341,00	95,9	6,6
15	Азнакаевский	5	18 500,00	100,00	0,00
16	Аксубаевский	1	6 000,00	100,00	0,00
17	Актанышский	11	41 052,00	100,00	1,17
18	Алексеевский	1	600,00	100,00	0,00
19	Алькеевский	1	2100,00	100,00	61,90
20	Альметьевский	1	3 000,00	100,00	0,00
21	Атнинский	1	3 000,00	100,00	0,00
22	Бавлинский	1	1 500,00	100,00	0,00
23	Балтасинский	4	11 600,00	100,00	0,00
24	Верхнеуслонский	1	3 000,00	100,00	0,00
25	Елабужский	4	14 300,00	100,00	0,00
26	Камско-Устьинский	1	800,00	100,00	0,00
27	Кукморский	4	14 000,00	100,00	9,64
28	Лаишевский	2	7 000,00	100,00	0,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	123	353 141,00	95,9	6,6
29	Рыбно-Слободский	1	3 000,00	100,00	0,00
30	Тукаевский	9	21 377,00	100,00	6,73
31	Тюлячинский	5	11 000,00	100,00	0,00
32	Черемшанский	5	13 200,00	100,00	0,00
33	Чистопольский	1	2 500,00	100,00	0,00
34	Ютазинский	1	5 000,00	100,00	0,00



Предоставление документации в рамках предпроектной работы по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта программ 2020 года

№	МО РТ	№	МО РТ	№	МО РТ
1	Азнакаевский	16	Тюлячинский	31	Кайбицкий
2	Аксубаевский	17	Ютазинский	32	Кукморский
3	Алексеевский	18	Агрызский	33	Менделеевский
4	Арский	19	Актанышский	34	Муслюмовский
5	Атнинский	20	Алькеевский	35	Нижнекамский
6	Верхне-Услонский	21	Альметьевский	36	Новошешминский
7	Дрожжановский	22	Апастовский	37	Рыбно-Слободский
8	Камско-Устьинский	23	Бавлинский	38	Сабинский
9	Лаишевский	24	Балтасинский	39	Спасский
10	Лениногорский	25	Бугульминский	40	Тетюшский
11	Мамадышский	26	Буинский	41	Тукаевский
12	Мензелинский	27	Высокорский	42	Черемшанский
13	Нурлатский	28	Елабужский	43	Чистопольский
14	Пестречинский	29	Заинский	44	г. Наб.Челны
15	Сармановский	30	Зеленодольский	45	г.Казань

Красный – не предоставлены документы;

Желтый – низкая динамика предоставления документов;

Зеленый –документы предоставлены.



Информация по изменениям, внесенным в перечни объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта программ 2020 года

ТАИССР

№	Программа	Объем изменений
Министерство по делам молодёжи Республики Татарстан		
1	Детские оздоровительные лагеря	заменено – 8 объектов, добавлено – 2 объекта
2	Подростковые клубы	заменено – 4 объекта, исключено – 10 объектов
3	Молодежные центры	исключено – 2 объекта
Министерство культуры Республики Татарстан		
1	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)	заменено – 7 объектов, исключено – 2 объекта
2	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	заменено – 8 объектов
3	Капитальный ремонт образовательных учреждений культуры	заменено- 6 объектов, исключено – 3 объекта
Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Татарстан»		
1	Строительство и капитальный ремонт зданий исполнительных комитетов поселений	заменено – 3 объекта, добавлено – 2 объекта, исключено – 4 объекта



**Прикрепление актов промывки и опрессовки
внутридомовых систем ЦО в ГИС МЖФ РТ за 2019/2020гг.
по состоянию на 19 сентября 2019 года**

№ п\п	МО	МКД с ЦО	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД с ЦО	Кол-во	%
1	Зеленодольский	710	690	97,2%	24	Камско-Устьинский	2	2	100,0%
2	Бугульминский	592	579	97,8%	25	Кукморский	12	12	100,0%
3	г. Казань	5332	5279	99,0%	26	Лаишевский	19	19	100,0%
4	г. Наб. Челны	1311	1304	99,5%	27	Лениногорский	355	355	100,0%
5	Елабужский	251	250	99,6%	28	Рыбно-Слободский	6	6	100,0%
6	Азнакаевский	310	309	99,7%	29	Сабинский	4	4	100,0%
7	Менделеевский	120	120	100,0%	30	Сармановский	77	77	100,0%
8	Нижнекамский	951	951	100,0%	31	Тетюшский	2	2	100,0%
9	Пестречинский	26	26	100,0%	32	Тукаевский	6	6	100,0%
10	Спасский	42	42	100,0%	33	Алькеевский	0	0	-
11	Нурлатский	215	215	100,0%	34	Алексеевский	0	0	-
12	Чистопольский	239	239	100,0%	35	Аксубаевский	0	0	-
13	Бавлинский	126	126	100,0%	36	Апастовский	0	0	-
14	Агрызский	88	88	100,0%	37	Дрожжановский	0	0	-
15	Актанышский	4	4	100,0%	38	Кайбицкий	0	0	-
16	Альметьевский	831	831	100,0%	39	Мамадышский	0	0	-
17	Арский	1	1	100,0%	40	Мензелинский	0	0	-
18	Атнинский	1	1	100,0%	41	Муслюмовский	0	0	-
19	Балтасинский	3	3	100,0%	42	Новошешминский	0	0	-
20	Буинский	86	86	100,0%	43	Тюлячинский	0	0	-
21	Верхнеуслонский	24	24	100,0%	44	Черемшанский	0	0	-
22	Высокогорский	14	14	100,0%	45	Ютазинский	0	0	-
23	Заинский	178	178	100,0%	ИТОГО по РТ		11938	11843	99,2%



Предъявление **паспортов готовности**
за 2019/2020гг. по состоянию на 19 сентября 2019 года

№ п\п	МО	МКД	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД	Кол-во	%
1	Новошешминский	43	40	93,0%	24	Агрызский	184	184	100,0%
2	Буинский	166	157	94,6%	25	Актанышский	77	77	100,0%
3	Балтасинский	44	42	95,5%	26	Алексеевский	109	109	100,0%
4	Зеленодольский	935	898	96,0%	27	Алькеевский	15	15	100,0%
5	Лаишевский	229	222	96,9%	28	Альметьевский	1008	1008	100,0%
6	Бугульминский	878	856	97,5%	29	Апастовский	37	37	100,0%
7	Высокогорский	288	283	98,3%	30	Арский	211	211	100,0%
8	г. Казань	5736	5658	98,6%	31	Атнинский	5	5	100,0%
9	Азнакаевский	342	339	99,1%	32	Верхнеуслонский	89	89	100,0%
10	г. Наб. Челны	1367	1356	99,2%	33	Дрожжановский	19	19	100,0%
11	Бавлинский	198	197	99,5%	34	Заинский	219	219	100,0%
12	Елабужский	459	458	99,8%	35	Кайбицкий	3	3	100,0%
13	Камско-Устьинский	83	83	100,0%	36	Кукморский	132	132	100,0%
14	Менделеевский	134	134	100,0%	37	Лениногорский	510	510	100,0%
15	Сабинский	107	107	100,0%	38	Мамадышский	136	136	100,0%
16	Пестречинский	348	348	100,0%	39	Мензелинский	168	168	100,0%
17	Нижнекамский	987	987	100,0%	40	Муслюмовский	60	60	100,0%
18	Спасский	75	75	100,0%	41	Рыбно-Слободский	63	63	100,0%
19	Нурлатский	356	356	100,0%	42	Сармановский	151	151	100,0%
20	Чистопольский	500	500	100,0%	43	Тетюшский	90	90	100,0%
21	Тюлячинский	24	24	100,0%	44	Черемшанский	30	30	100,0%
22	Аксубаевский	110	110	100,0%	45	Ютазинский	190	190	100,0%
23	Тукаевский	258	258	100,0%	ИТОГО по РТ		17173	16994	99,0%



Прикрепление актов проверки **дымоходов**
внутридомовых систем с ИО в ГИС МЖФ РТ за 2019/2020гг.
по состоянию на 19 сентября 2019 года

№ п\п	МО	МКД с ИО	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД с ИО	Кол-во	%
1	г. Наб. Челны	56	49	87,5%	24	Апастовский	37	37	100,0%
2	г. Казань	404	381	94,3%	25	Арский	210	210	100,0%
3	Балтасинский	41	39	95,1%	26	Атнинский	4	4	100,0%
4	Лаишевский	210	203	96,7%	27	Буинский	80	80	100,0%
5	Зеленодольский	225	219	97,3%	28	Верхнеуслонский	65	65	100,0%
6	Высокогорский	274	267	97,4%	29	Дрожжановский	19	19	100,0%
7	Новошешминский	43	42	97,7%	30	Заинский	41	41	100,0%
8	Бугульминский	286	285	99,7%	31	Кайбицкий	3	3	100,0%
9	Бавлинский	72	72	100,0%	32	Кукморский	120	120	100,0%
10	Камско-Устьинский	81	81	100,0%	33	Лениногорский	155	155	100,0%
11	Чистопольский	261	261	100,0%	34	Мамадышский	136	136	100,0%
12	Спасский	33	33	100,0%	35	Менделеевский	14	14	100,0%
13	Пестречинский	321	321	100,0%	36	Мензелинский	168	168	100,0%
14	Тюлячинский	24	24	100,0%	37	Муслюмовский	60	60	100,0%
15	Елабужский	208	208	100,0%	38	Нижнекамский	36	36	100,0%
16	Тукаевский	252	252	100,0%	39	Нурлатский	141	141	100,0%
17	Агрызский	96	96	100,0%	40	Рыбно-Слободский	57	57	100,0%
18	Азнакаевский	32	32	100,0%	41	Сабинский	103	103	100,0%
19	Аксубаевский	110	110	100,0%	42	Сармановский	74	74	100,0%
20	Актанышский	73	73	100,0%	43	Тетюшский	88	88	100,0%
21	Алексеевский	109	109	100,0%	44	Черемшанский	30	30	100,0%
22	Алькеевский	15	15	100,0%	45	Ютазинский	190	190	100,0%
23	Альметьевский	177	177	100,0%	ИТОГО по РТ		5234	5180	99,0%



Прикрепление актов проверки **вент.каналов**
внутридомовых систем с ИО в ГИС МЖФ РТ за 2019/2020гг.
по состоянию на 19 сентября 2019 года

№ п\п	МО	МКД с ИО	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД с ИО	Кол-во	%
1	г. Наб. Челны	56	52	92,9%	24	Арский	210	210	100,0%
2	Балтасинский	41	39	95,1%	25	Атнинский	4	4	100,0%
3	Лаишевский	210	203	96,7%	26	Буинский	80	80	100,0%
4	г. Казань	404	392	97,0%	27	Верхнеуслонский	65	65	100,0%
5	Зеленодольский	225	219	97,3%	28	Дрожжановский	19	19	100,0%
6	Новошешминский	43	42	97,7%	29	Елабужский	208	208	100,0%
7	Высокогорский	274	269	98,2%	30	Заинский	41	41	100,0%
8	Бугульминский	286	285	99,7%	31	Кайбицкий	3	3	100,0%
9	Бавлинский	72	72	100,0%	32	Кукморский	120	120	100,0%
10	Камско-Устьинский	81	81	100,0%	33	Лениногорский	155	155	100,0%
11	Чистопольский	261	261	100,0%	34	Мамадышский	136	136	100,0%
12	Спасский	33	33	100,0%	35	Менделеевский	14	14	100,0%
13	Пестречинский	321	321	100,0%	36	Мензелинский	168	168	100,0%
14	Тюлячинский	24	24	100,0%	37	Муслюмовский	60	60	100,0%
15	Тукаевский	252	252	100,0%	38	Нижнекамский	36	36	100,0%
16	Агрызский	96	96	100,0%	39	Нурлатский	141	141	100,0%
17	Азнакаевский	32	32	100,0%	40	Рыбно-Слободский	57	57	100,0%
18	Аксубаевский	110	110	100,0%	41	Сабинский	103	103	100,0%
19	Актанышский	73	73	100,0%	42	Сармановский	74	74	100,0%
20	Алексеевский	109	109	100,0%	43	Тетюшский	88	88	100,0%
21	Алькеевский	15	15	100,0%	44	Черемшанский	30	30	100,0%
22	Альметьевский	177	177	100,0%	45	Ютазинский	190	190	100,0%
23	Апастовский	37	37	100,0%	ИТОГО по РТ		5234	5196	99,3%



Здравоохранение и Социальная защита (100%)

Образование 3 188 (99%)

Культура 2 120 (99%)

Спорт 210 (99%)





Подготовка объектов социальной сферы к отопительному периоду 2019/2020

№	МО РТ	Объекты образования	Объекты культуры	Объекты спорта
	ИТОГО	99%	99%	99%
1	Аксубаевский	100	100	75
2	г. Наб. Челны	99	93	100
3	Альметьевский	90	100	100
4	Мензелинский	100	98	75
5	Верхнеуслонский	100	98	100
6	Балтасинский	100	88	100
7	Чистопольский	99	100	100
8	Сармановский	100	98	100
9	г. Казань	97	89	100
10	Бугульминский	100	95	86
11	Тюлячинский	100	95	100
12	Пестречинский	94	100	100
13	Спасский	100	97	100
14	Новошешминский	100	96	100

**Водозаборные сооружения****и водопроводные насосные станции – 100%****- 2 072 котельные –****99%****- 3 203 км тепловые сети – 99%****- 17 815 км водопроводные сети – 99%****- 4 352 км канализационные сети – 96%**



Произведен пуск тепла

20.09.2019 14:00

	Объект	Произведен пуск	%
1	Котельные	417	13,5
2	Жилые дома	1094	6,6
3	Школы	318	20,3
4	Детские сады	378	20,9
5	Здравоохранение	346	16,7
6	Культура	167	8,4
7	Спорт	41	14,5
8	Соцзащита	30	16,5

**МУП «Светсервис»**

На сегодняшний день в аварийном состоянии находятся 8 котельных:

- н.п. Аппаково; №9 (школа, д/сад, адм.здание);
- д. Калейкино (СОШ, д/сад, ФАП);
- н.п. Елхово (СОШ, д/сад, ФАП);
- СОШ н.п. Ерсубайкино;
- н.п. Клементейкино (СОШ, д/сад, СДК);
- н.п. Кузайкино (больница);
- н.п. Русский Акташ; (школа №1, школа №2, д/сад, амбулатория);
- ст. Калейкино.



Тюлячинский район

ООО «Меша»

- Вновь созданная организация не имеет лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов;
- Опасные производственные объекты не зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов;
- Отсутствует подготовленный электротехнический персонал для эксплуатации электроустановок.
- Отсутствует подготовленный теплоэнергетический персонал для эксплуатации тепловых энергоустановок.
- Отсутствует подготовленный персонал для эксплуатации установок газо- потребления.



г. Набережные Челны

- Не определена эксплуатирующая организация магистральных сетей 65 комплекса жилого района «Яшьлек», находящихся в собственности ЗАО «ФОН», имеющие признаки опасного производственного объекта (ОПО) и подлежащие регистрации в государственном реестре ОПО в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
- Трубопроводы тепловых сетей организации ООО «Тепловые сети Западного вывода», имеющие признаки опасного производственного объекта (ОПО) не зарегистрированы в государственном реестре ОПО и не поставлены на учет в органах Ростехнадзора;
- Не аттестованы в области промышленной безопасности специалисты, теплосетевой организации ООО «Тепловые сети Западного вывода» непосредственно связанные с эксплуатацией оборудования под давлением (трубопроводы тепловых сетей, имеющие признаки опасного производственного объекта (ОПО)).



Строительство промышленного парка «Уруссу»

Подрядчик			ООО «УКС»				
Заказчик			ГКУ Фонд газификации РТ				
Лимит финансирования, млн.руб.			122,73				
			ПИР- 12,41		СМР-110,32		
Начало работ			Август 2018г.				
Завершение работ			Ноябрь 2019г.				
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ выполнение	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
		млн.руб.					
НЕДЕЛЯ (с 14.09.2019 по 20.09.2019)	41,01	3,34	3,34	100,00	0,0	0,0	0,0
СМР		3,34	3,34	100,00	0,0	0,0	0,0
МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (с 01.09.2019 по 20.09.2019)		8,56	8,56	100,00	0,0	0,0	0,0
СМР		8,56	8,56	100,00	0,0	0,0	0,0
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 20.09.2019)		92,36	92,36	83,72	69,31	69,31	69,31
СМР		92,36	92,36	83,72	69,31	69,31	69,31

Работает: 15 чел.



Строительство промышленного парка «Буинск»

Подрядчик			ООО «Стройсервис»				
Заказчик			ГКУ ГИСУ РТ				
Лимит финансирования, млн.руб.			152,53				
			ПИР- 12,13		СМР-140,40		
Начало работ			Октябрь 2018г.				
Завершение работ			Декабрь 2019г.				
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ (выполнение)	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
		млн.руб.					
НЕДЕЛЯ (с 07.09.2019 по 13.09.2019)	139,95	2,05	2,09	101,95	0,0	0,0	0,0
СМР		2,05	2,09	101,95	0,0	0,0	0,0
МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (с 01.09.2019 по 13.09.2019)		10,54	10,65	101,04	3,04	3,04	3,04
СМР		10,54	10,65	101,04	3,04	3,04	3,04
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 13.09.2019)		94,18	94,45	100,29	76,56	76,56	76,56
СМР		94,18	94,45	100,29	76,56	76,56	76,56

Работает 12 чел.



Подрядчик			ООО «Стройсервис»				
Заказчик			ГКУ ГИСУ РТ				
Лимит финансирования, млн.руб.			142,02				
			АН - 0,13		СМР-141,89		
Начало работ			Октябрь 2018г.				
Завершение работ			Декабрь 2019г.				
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ (выполнение)	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
		млн.руб.					
НЕДЕЛЯ (с 07.09.2019 по 13.09.2019)	141,55	5,65	5,70	100,88	0,00	0,00	0,00
СМР		5,65	5,70	100,88	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (с 01.09.2019 по 13.09.2019)		9,50	9,60	101,05	0,00	0,00	0,00
СМР		9,50	9,60	101,05	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 13.09.2019)		64,26	65,02	101,18	50,00	0,00	0,00
СМР		64,26	65,02	101,18	50,00	0,00	0,00

Работает 20 чел.



Строительство 1 очереди индустриального парка «Саба»

Подрядчик			ООО «Ак таш»				
Заказчик			ГКУ ГИСУ РТ				
Лимит финансирования, млн.руб.			324,31				
			ПИР - 15,67		СМР-308,64		
Начало работ			Август 2019г.				
Завершение работ			Декабрь 2019г.				
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ выполнение	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
		млн.руб.					
НЕДЕЛЯ (с 07.09.2019 по 13.09.2019)	307,10	9,95	10,07	101,21	0,00	5,00	7,20
СМР		9,95	10,07	101,21	0,00	5,00	7,20
МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (с 01.09.2019 по 13.09.2019)		30,14	30,37	100,76	0,00	5,00	7,20
СМР		30,14	30,37	100,76	0,00	5,00	7,20
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 13.09.2019)		49,93	52,30	104,75	0,00	5,00	7,20
СМР		49,93	52,30	104,75	0,00	5,00	7,20

Работает 40 чел.