



**2016**  
январь - октябрь

10

15

25

**2017**  
январь - октябрь

6

11

17

**2018**  
январь - октябрь

7

14

21

**2019**  
январь - октябрь

2

14

16



Распределительные щиты  
и рубильники не имеют  
запирающих устройств

Составлены протоколы  
об административном правонарушении  
на должностное и юридическое лица

Заказчик: СХПК «Кызыл юл»  
Подрядчик: ООО «Сельстрой»



с 01.01.2019

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	1 117	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	288 91	11 421,0 -
Взыскано всего	143	8 719,0
Не истек срок оплаты	52	2 582,0
Обжалуются в суде	2	120,0



с 01.01.2019

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	981
- с выездом на объекты строительства	289
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	738
- выдано предписаний	314
- приостановлено право осуществлять строительство	128
- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО	50
- выдано предупреждений	246



## Ввод жилья

ТАИССР

2 425 000 кв.м.

100 %

1 771 426 кв.м.

73,0 %



Ввод жилья по МО РТ  
по состоянию на 04 октября 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 425 000</b>	<b>1 771 426</b>	<b>73,0</b>	<b>653 574</b>
1	Нижнекамский	100 000	16 924	16,9	83 076
2	Апастовский	10 000	3 193	31,9	6 807
3	г.Наб.Челны	310 000	127 600	41,2	182 400
4	Лениногорский	26 000	11 866	45,6	14 134
5	Альметьевский	130 000	60 025	46,2	69 975
6	Зеленодольский	110 000	52 794	48,0	57 206
7	Менделеевский	14 000	7 025	50,2	6 975
8	Елабужский	50 000	26 081	52,2	23 919
9	Атнинский	4 500	2 471	54,9	2 029
10	Чистопольский	28 000	16 007	57,2	11 993
11	Буинский	15 000	8 734	58,2	6 266
12	Муслюмовский	9 000	5 392	59,9	3 608
13	Дрожжановский	6 000	3 928	65,5	2 072
14	В-Услонский	40 000	26 288	65,7	13 712
15	Спасский	6 500	4 283	65,9	2 217

Ввод жилья по МО РТ  
по состоянию на 04 октября 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 425 000</b>	<b>1 771 426</b>	<b>73,0</b>	<b>653 574</b>
16	Бугульминский	35 000	23 381	66,8	11 619
17	Сабинский	20 000	13 849	69,2	6 151
18	Кайбицкий	5 000	3 552	71,0	1 448
19	Бавлинский	12 000	8 608	71,7	3 392
20	К-Устьинский	8 000	6 029	75,4	1 971
21	Мензелинский	14 000	10 629	75,9	3 371
22	Новошешминский	5 000	3 847	76,9	1 153
23	Актанышский	14 000	10 968	78,3	3 032
24	Мамадышский	17 000	13 558	79,8	3 442
25	Сармановский	10 000	8 069	80,7	1 931
26	г.Казань	850 000	692 999	81,5	157 001
27	Алексеевский	14 000	11 421	81,6	2 579
28	Ютазинский	11 000	9 002	81,8	1 998
29	Азнакаевский	20 000	16 424	82,1	3 576
30	Черемшанский	5 000	4 119	82,4	881



Ввод жилья по МО РТ  
по состоянию на 04 октября 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 425 000</b>	<b>1 771 426</b>	<b>73,0</b>	<b>653 574</b>
31	Алькеевский	7 000	5 792	82,7	1 208
32	Нурлатский	16 000	13 523	84,5	2 477
33	Высокогорский	80 000	68 631	85,8	11 369
34	Аксубаевский	7 000	6 043	86,3	957
35	Заинский	17 000	15 490	91,1	1 510
36	Арский	25 000	22 856	91,4	2 144
37	Р-Слободский	13 500	12 367	91,6	1 133
38	Балтасинский	14 000	12 861	91,9	1 139
39	Тюлячинский	8 000	7 491	93,6	509
40	Тетюшский	10 000	9 409	94,1	591
41	Тукаевский	90 000	89 613	99,6	387
42	Лаишевский	100 000	100 017	100,0	-
43	Агрызский	15 000	15 007	100,0	-
44	Пестречинский	140 000	157 637	112,6	-
45	Кукморский	20 000	25 623	128,1	-





438 302 кв.м.

100%

166 943 кв.м.

38,1%





на 04.10.2019

	План	Введено		Остаток	Степень готовности		
		Всего	В т.ч. за 2 недели		Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	165	77	0	88	40	31	17
Количество квартир	7 838	2 886	0	4 952	2 442	1 918	592
Общая площадь (тыс.кв.м.)	438,3	167	0	271,3	131,4	105,5	34,4



Степень готовности	Договорная стоимость	Оперативное выполнение		Выполнение КС-2/КС-3		Оплата	
		Всего	в т.ч. 2 за недели	Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели
<b>ИТОГО</b>	<b>16 362 753</b>	<b>13 033 448</b>	<b>375 363</b>	<b>10 744 896</b>	<b>430 072</b>	<b>13 772 152</b>	<b>592 411</b>
введены в эксплуатацию	6 363 076	6 363 076	47 891	6 019 295	59	6 255 583	26 736
высокая 70-100%	4 597 135	4 081 133	118 914	3 306 628	164 583	3 965 449	136 460
средняя 30-70%	4 039 737	2 327 096	183 594	1 296 220	265 369	2 975 480	338 625
низкая 0-30%	1 362 805	262 144	24 964	122 753	61	575 640	90 590



Качество работ  
и охрана труда

Строительство 18 квартирного жилого дома  
по ул. Чернышевского п.ж.д. ст. Высокая Гора

ТАИССР



На границах зон постоянно  
действующих опасных  
производственных факторов не  
установлены защитные  
ограждения

Составлено предписание

Инвестор-Застройщик: НО «ГЖФ при Президенте РТ»  
Подрядчик: ООО «Лорель»



## Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

1. Альметьевский

Количество  
объектов

1

Количество  
квартир

3

Степень готовности  
Высокая (70-100%)

1



	План	Финанси- рование, млн.руб.	Обеспечено	%
дети-сироты	309	373,2	87	28
многодетные семьи	33	155,9	26	79
молодые семьи	54	57,4	39	72

**Основное мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»**

<b>Итого семей, в т.ч. по категориям:</b>	51	101,4	51	100
Чернобыльцы	25	44,7	25	100
Вынужденные переселенцы	25	53,5	25	100
Переселенцы с Кр.Севера	1	3,2	1	100



№	МО РТ	Выставлено для выбора	Помещений,		
			Из них:		
			Право ГЖФ	Право РТ	Заключено договоров
1	Агрызский	6	6	6	6
2	Бугульминский	9	0	0	0
3	Елабужский	26	0	0	0
4	Кукморский	5	0	0	0
5	Лаишевский	15	15	15	15
6	г.Наб.Челны	50	50	50	50
7	Нижнекамский	3	3	2	2
8	Чистопольский	21	21	15	14
9	г. Казань	50	50	0	0
ИТОГО		185	40 145	57 88	1 87





№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации				
			В базе ГЖФ	Закреплено помещ.		Оплачено	
			05.10.19	05.10.19	Дин-ка	05.10.19	Дин-ка
1	Агрызский	2	2	2	-	2	-
2	Аксубаевский	1	1	1	-	1	-
3	Бугульминский	1	1	1	-	1	-
4	Буинский	3	3	3	-	3	-
5	Лениногорский	1	1	1	-	1	-
6	Нижнекамский	6	6	6	-	6	-
7	Сабинский	1	1	1	-	1	-
8	г.Казань	4	4	4	-	4	-
9	Зеленодольский	1	1	1	-	1	-
10	Альметьевский	5	5	5	-	5	+1
11	Мамадышский	2	2	2	-	1	0
12	Муслюмовский	1	1	1	+1	0	0
13	Высокогорский	2	2	1	0	0	0
14	Кукморский	3	3	2	0	0	0
ИТОГО		33	33	31	+1	26	+1



№	МО РТ	Квоты	Субсидии направлены в МО	Средства зачислены семьям
1	Бавлинский	1	0	0
2	Елабужский	1	1	1
3	Нижнекамский	10	10	10
4	Сабинский	1	0	0
5	г.Н.Челны	13	13	13
6	г.Казань	28	15	15
ИТОГО		54	39	39



№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачено	
			05.10.19	Дин-ка	05.10.19	Дин-ка	05.10.19	Дин-ка
1	Буинский	1	1	-	1	-	1	-
2	Елабужский	2	2	-	2	-	2	-
3	Нижнекамский	3	3	-	3	-	3	-
4	Сабинский	1	1	-	1	-	1	-
5	Тукаевский	1	1	-	1	-	1	-
6	Чистопольский	2	2	-	2	-	2	-
7	Тюлячинский	2	2	-	2	-	2	-
8	Азнакаевский	1	1	-	0	0	0	0
9	Наб.Челны	4	4	-	3	0	3	0
10	Менделеевский	1	0	0	0	0	0	0
11	г.Казань	7	5	+1	2	0	2	0
ИТОГО по РТ		25	22	1	17	0	17	0



№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачено	
			05.10.19	Дин-ка	05.10.19	Дин-ка	05.10.19	Дин-ка
1	Высокогорский	1	1	-	1	-	1	-
2	Зеленодольский	3	3	-	3	-	3	-
3	Лаишевский	1	1	-	1	-	1	-
4	Муслюмовский	1	1	-	1	-	1	-
5	Сармановский	1	1	-	0	0	0	0
6	Ютазинский	1	1	+1	0	0	0	0
7	г.Наб.Челны	2	0	0	0	0	0	0
8	г.Казань	15	14	+3	9	+1	9	+1
ИТОГО		25	22	+4	15	+1	15	+1



# Многоквартирное инвестиционное жилье *введен в эксплуатацию*



г. Казань, ул.Енисейская, д.4а,  
Застройщик – ООО «ТСИ»



г. Казань, ул.Родиной, д.24б,  
Застройщик – ООО «ТСИ»



## Всего по РТ

1. Агрызский
2. Альметьевский
3. Бавлинский
4. Буинский
5. Высокогорский
6. Елабужский
7. Зеленодольский
8. Лаишевский
9. Пестречинский
10. г.Наб.Челны
11. г.Казань

Количество  
объектов

Степень готовности

Высокая  
(70-100%)Средняя  
(30-70%)

47

32

15

1

-

1

1

1

-

1

1

-

2

-

2

2

-

2

2

1

1

3

1

2

1

1

-

7

3

4

21

18

3

6

6

-





7 325 домов

100%

6 666 домов

91,0%







## TA1CCP

2 000,00 млн.рублей –  
бюджет РТ

1 273,25 млн. рублей—  
бюджет РФ



# Реализация программы Общественные пространства 2019 года

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансиро- вания, тыс. руб.	Выпол- нение СМР, %	Динами- ка, 2 недели
<b>Всего по РТ</b>			<b>3 175 906,41</b>	<b>59,47</b>	<b>7,18</b>
1	г.Казань	набережная озера Нижний Кабан	890 200,00	22,0	3,0
2	г.Набережные Челны	парк в пос.ЗЯБ, 2-я очередь	44 932,96	25,0	7,0
3	Мензелинский	набережная р.Мензеля	14 500,00	31,0	6,0
4	г.Набережные Челны	парк культуры и отдыха в пос.ГЭС	100 000,00	35,0	24,0
5	г.Набережные Челны	парк «Гренада»	150 000,00	40,0	10,0
6	Актанышский	благоустройство каскада прудов, 2-я очередь	62 500,00	47,0	4,0
7	г.Казань	сквер Орджоникидзе	5 000,00	58,0	15,0
8	Елабужский	парк «Чебурашка»	100 000,00	59,0	40,0
9	Агрызский	парк «Орешник»	17 400,00	60,0	8,0
10	Верхнеуслонский	центральный сквер	30 000,00	61,0	19,0
11	Елабужский	парк "Три медведя"	60 000,00	61,0	25,0
12	Зеленодольский	парк возле ДК «Родина», 2-я очередь	100 000,00	61,0	8,0
13	Алькеевский	бульвар по ул.Ленина	10 561,65	65,0	10,0
14	Менделеевский	Ушковские острова, 3-я очередь	50 000,00	65,0	9,0
15	г.Казань	входная группа Дубрава	72 500,00	66,0	6,0



# Реализация программы Общественные пространства 2019 года

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансиро- вания, тыс. руб.	Выпол- нение СМР, %	Динами- ка, 2 недели
Всего по РТ			3 175 906,41	59,47	7,18
16	Тетюшский	городской пруд	11 200,00	68,0	10,0
17	г.Казань	территория вокруг центра семьи «Казан»	73 000,00	70,0	10,0
18	Черемшанский	парк "Озерный", 2-я очередь	10 607,07	70,0	10,0
19	Нижнекамский	реконструкция монумента Победы	75 000,00	71,0	11,0
20	Высокогорский	озеро около Дома культуры, 2-я очередь	27 285,91	74,0	6,0
21	Ютазинский	парк Ф.Каримова, 2-я очередь	11 376,43	75,0	3,0
22	Лениногорский	парк им.Горького	50 000,00	75,0	10,0
23	Бугульминский	активация городского центра	52 000,00	77,0	9,0
24	Арский	площадь Советская и ул.Большая	75 000,00	82,0	10,0
25	Заинский	Набережная р.Зай	75 000,00	83,0	8,0
26	Аксубаевский	сквер по ул.Мазилина	16 005,87	83,0	28,0
27	Тюлячинский	парк "Спортивный", 2-я очередь	7 700,23	84,0	5,0
28	г.Казань	пляж Лебяжье	125 000,00	85,0	5,0
29	Пестречинский	парк в с.Ленино-Кокушкино	20 306,86	87,0	7,0
30	Балтасинский	парк "Воинам Отечества"	18 521,66	90,0	20,0



# Реализация программы Общественные пространства 2019 года

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансиро- вания, тыс. руб.	Выпол- нение СМР, %	Динами- ка, 2 недели
<b>Всего по РТ</b>			<b>3 175 906,41</b>	<b>59,47</b>	<b>7,18</b>
31	Нижнекамский	сквер в с.Большое Афанасово, 2-я очередь	10 000,00	90,0	10,0
32	Мамадышский	ул.Советская	55 000,00	91,0	26,0
33	Нижнекамский	ул.Б.Урманче	57 339,09	92,0	5,0
34	Атнинский	парк «Яшьлек»	7 207,82	93,0	1,0
35	Рыбно-Слободский	сквер Ленина, 2-я очередь	14 091,06	96,0	1,0
36	г.Казань	пляж озера Комсомольское	72 486,14	96,0	0,0
37	Алексеевский	парк Победы	17 649,77	98,0	3,0
38	Сабинский	набережная р.Сабинки, 4-я очередь	17 319,71	98,0	1,0
39	Нижнекамский	экопарк, 2-я очередь	10 000,00	98,0	8,0
40	Дрожжановский	ул.Центральная	12 340,75	100,0	10,0
41	Новошешминский	парк отдыха по ул.Ленина	9 999,91	100,0	5,0
42	Муслюмовский	парк «Килэчэк»	11 008,09	100,0	10,0
43	Верхнеуслонский	набережная дебаркадера, 3-я очередь	9 037,89	100,0	20,0



# Реализация программы Общественные пространства 2019 года

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансиро- вания, тыс. руб.	Выпол- нение СМР, %	Динами- ка, 2 недели
			<b>3 175 906,41</b>	<b>59,47</b>	<b>7,18</b>
44	Новошешминский	благоустройство двора по ул.Ленина	3 848,16	100,0	0,0
45	Сармановский	центральный сквер по ул.Ленина	19 332,00	100,0	0,0
46	Апастовский	набережная р.Табарки, 3-я очередь	11 042,43	100,0	10,0
47	Тукаевский	парк "Зеленый островок"	22 506,37	100,0	10,0
48	г.Казань	благоустройство территории по ул.Бирюзовая	27 013,86	100,0	0,0
49	Буинский	общественная площадь	75 000,00	100,0	15,0
50	Новошешминский	сквер по ул.Ленина	4 287,16	100,0	5,0
51	Кайбицкий	парк отдыха, 3-я очередь	7 686,94	100,0	0,0
52	Альметьевский	благоустройство ул.Ленина (участок от Марджани до пр.Тукая)	114 715,29	100,0	0,0
53	г.Казань	сквер по ул.Абсалямова	223 000,00	100,0	1,0
54	Камско-Устьинский	пляж р.Кармалки, 2-я очередь	8 395,37	100,0	0,0



# Конкурс малых городов и исторических поселений

14 объектов  
победителей  
конкурса малых  
городов и  
исторических  
поселений



905,0 млн.руб.  
из федерального  
бюджета





№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансиро- вания, тыс. руб.	Выпол- нение СМР, %	Динами- ка, 2 недели
Всего по РТ		14 объектов	905 000,00	60,4	14,0
1	Елабужский	площадь Ленина	50 000,00	15,0	8,0
2	Мензелинский	набережная р.Мензеля	55 000,00	31,0	6,0
3	Кукморский	гостиный двор братьев Комаровых	55 000,00	38,0	26,0
4	Алексеевский	Билляр – древняя столица Татарстана	50 000,00	48,0	16,0
5	Спасский	реконструкция и благоустройство центральной площади в г.Болгар	30 000,00	55,0	30,0
6	Чистопольский	бульвар по ул.Карла Маркса	100 000,00	56,0	8,0
7	Агрызский	парк «Орешник»	55 000,00	60,0	8,0
8	Тетюшский	городской пруд	55 000,00	68,0	10,0
9	Азнакаевский	ул. Сююмбеки	75 000,00	75,0	15,0
10	Бавлинский	парк «Нефтьче»	75 000,00	75,0	14,0
11	Лениногорский	парк им.Горького	100 000,00	75,0	10,0
12	Нурлатский	благоустройство ул.Карла Маркса в г.Нурлат	75 000,00	75,0	5,0
13	Бугульминский	активация городского центра	100 000,00	77,0	9,0
14	Лаишевский	благоустройство набережной р.Кама	30 000,00	98,0	3,0





# Представили информацию в неполном объеме для включения в программу «Наш двор»

№	МО	№	МО
1	Актанышский	4	Казань
2	Балтасинский	5	Мамадышский
3	Кукморский	6	Менделеевский



## 12 объектов

Министерства образования РТ, в т.ч.:

- 5 школ,
- 5 ДОУ
- 2 ДО

**21 494,0 тыс рублей, в т.ч.:**

12 142,4 тыс рублей из бюджета РФ

9 351,6 тыс рублей из бюджета РТ





№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансиро- вания, тыс. руб	Выполнение СМР, %	Динамика, 2 недели, %
<b>Всего по РТ</b>		<b>12 объектов</b>	<b>16 313,40</b>	<b>99,63</b>	<b>0,26</b>
1	Казань	ГБОУ «Казанская школа № 142»	1 700,00	97,0	0,0
2	Мамадышский	ДООУ «Радуга»	1 000,00	99,0	0,0
3	Менделеевский	ДООУ «Центр детского творчества»	1 400,00	100,0	3,0
4	Ютазинский	ГБОУ «Уруссинская школа-интернат»	1 700,00	100,0	0,0
5	Казань	ДООУ «Детский сад № 156»	1 000,00	100,0	0,0
6	Альметьевский	ДООУ «Детский сад № 18»	1 000,00	100,0	0,0
7	Набережные Челны	ДООУ «Детский сад № 81»	1 000,00	100,0	0,0
8	Зеленодольский	ДООУ «Детский сад № 27»	1 000,00	100,0	0,0
9	Альметьевский	ГБОУ «Новокаширская санаторная школа-интернат»	1 700,00	100,0	0,0
10	Алькеевский	ГБОУ «Дом детского творчества»	1 400,00	100,0	0,0
11	Альметьевский	ГБОУ «Альметьевская школа № 19»	1 700,00	100,0	0,0
12	Казань	ГБОУ «Казанская школа № 61»	1 713,40	100,0	0,0



№	Наименование программы	План	Выполнение
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	213,6 км - водопроводной сети 42 - водонапорные башни 35 – артезианских скважин	100%
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	12 309 светильников, 237 км СИП, 171 щит управления	100 %



№	Наименование программы	План	Выполнение
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	Замена 119 котлов на 64 объектах в 42 МО	100 %
4	Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК	Перевод на индивидуальное отопление 38 МКД, 973 квартиры в 3-х МО, установка 13 БМК в 9 МО, строительство 14 км газопроводов	100 %
5	Модернизация систем водоотведения	35 объектов в 20 МО	36%



# Сельское хозяйство

	Общий лимит, млн рублей	Выполнение СМР, %	Динамика 2 недели, %
Строительство коровников (15 объектов)	400,00	78,4	18,5%
Строительство силосно-сенажных траншей (97 объектов)	192,50	96,8	2,6%
Капитальный ремонт коровников (145 объектов)	616,74	95,1	3,3%
Капитальный ремонт машинно-тракторных парков (63 объекта)	155,69	93,4	3,7%
Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств (123 объекта)	353,14	98,1	2,2%

Строительство коровников и  
овцеводческих ферм

№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>15</b>	<b>400 000,00</b>	<b>78,43</b>	<b>18,53</b>
1	Высокогорский	1	80 000,00	37,00	17,00
2	Нурлатский	1	74 842,50	65,00	8,90
3	Альметьевский	1	8 568,30	80,00	7,60
4	Тукаевский	2	34 083,58	87,74	40,16
5	Лаишевский	1	14 565,50	88,00	3,00
6	Кукморский	1	60 233,64	99,00	0,50
7	Ютазинский	1	36 018,26	99,00	1,00
8	Тетюшский	1	15 737,34	100,00	8,00
9	Актанышский	6	75 950,88	100,00	-





№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>97</b>	<b>192 500,00</b>	<b>96,80</b>	<b>2,60</b>
1	Тетюшский	4	6 000,00	47,50	28,75
2	Новошешминский	1	1 500,00	80,00	30,00
3	Альметьевский	2	3 000,00	81,50	5,00
4	Менделеевский	3	4 500,00	84,67	4,00
5	Дрожжановский	3	4 500,00	88,33	14,00
6	Черемшанский	4	7 500,00	91,80	4,20
7	Ютазинский	2	3 000,00	95,00	5,00
8	Лениногорский	2	3 000,00	98,50	2,00
9	Актанышский	9	13 500,00	100,00	5,00
10	Алексеевский	1	4 000,00	100,00	-
11	Арский	3	7 500,00	100,00	-
12	Атнинский	7	21 000,00	100,00	-
13	Бавлинский	1	1 500,00	100,00	-
14	Балтасинский	13	25 500,00	100,00	0,12



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>97</b>	<b>192 500,00</b>	<b>96,80</b>	<b>2,60</b>
15	Буинский	4	6 000,00	100,00	6,25
16	Высокогорский	1	1 500,00	100,00	-
17	Елабужский	3	4 500,00	100,00	-
18	Кукморский	11	17 000,00	100,00	-
19	Мамадышский	9	23 300,00	100,00	-
20	Мензелинский	1	3 000,00	100,00	-
21	Сабинский	5	10 000,00	100,00	2,60
22	Тукаевский	4	9 200,00	100,00	-
23	Тюлячинский	4	12 000,00	100,00	-



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
1	Верхнеуслонский	1	5 000,00	45,00	3,00
2	Алексеевский	1	4 500,00	50,00	0,00
3	Бугульминский	3	9 000,00	56,11	4,33
4	Менделеевский	1	4 000,00	70,00	15,00
5	Тетюшский	4	16 000,00	83,13	12,81
6	Арский	12	42 950,00	85,57	8,24
7	Лениногорский	2	7 000,00	85,73	0,71
8	Черемшанский	3	14 000,00	87,29	8,57
9	Высокогорский	7	32 000,00	92,88	2,00
10	Сабинский	9	44 000,00	93,64	1,82
11	Мамадышский	4	14 000,00	93,71	8,00
<b>ИТОГО</b>		<b>145</b>	<b>616 738,00</b>	<b>95,12</b>	<b>3,34</b>
12	Лаишевский	5	21 000,00	96,19	1,14
13	Дрожжановский	4	17 000,00	97,06	8,24
14	Буинский	4	17 000,00	97,65	9,41



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>145</b>	<b>616 738,00</b>	<b>95,12</b>	<b>3,34</b>
15	Елабужский	7	30 500,00	99,34	0,66
16	Кукморский	18	82 388,00	99,53	0,19
17	Агрызский	1	4 000,00	100,00	0,00
18	Азнакаевский	2	9 000,00	100,00	0,00
19	Аксубаевский	4	15 800,00	100,00	1,14
20	Актанышский	7	31 000,00	100,00	2,10
21	Алькеевский	1	5 000,00	100,00	0,00
22	Альметьевский	2	9 000,00	100,00	0,00
23	Атнинский	1	3 600,00	100,00	0,00
24	Бавлинский	1	5 000,00	100,00	0,00
25	Балтасинский	8	35 000,00	100,00	0,34
26	Заинский	2	5 000,00	100,00	0,00
27	Зеленодольский	1	4 000,00	100,00	0,00
28	Мензелинский	4	17 000,00	100,00	0,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>145</b>	<b>616 738,00</b>	<b>95,12</b>	<b>3,34</b>
29	Новошешминский	2	9 000,00	100,00	0,00
30	Нурлатский	4	18 000,00	100,00	0,00
31	Пестречинский	2	8 000,00	100,00	0,00
32	Рыбно-Слободский	1	5 000,00	100,00	0,00
33	Сармановский	4	13 000,00	100,00	0,00
34	Тукаевский	8	36 000,00	100,00	11,11
35	Ютазинский	5	24 000,00	100,00	6,25



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
1	Атнинский	2	5 000,00	39,00	12,00
2	Нурлатский	1	2 500,00	75,00	0,00
3	Лаишевский	3	4 800,00	82,13	0,00
4	Сабинский	6	16 640,00	83,17	4,36
5	Арский	7	21 500,00	90,12	0,00
6	Рыбно-Слободский	1	1 330,00	91,00	2,00
7	Муслюмовский	1	2 000,00	92,00	2,00
8	Тетюшский	3	7 000,00	92,86	2,86
<b>ИТОГО</b>		<b>63</b>	<b>155 693,00</b>	<b>93,39</b>	<b>3,66</b>
9	Кукморский	5	14 500,00	99,59	0,21
10	Азнакаевский	4	9 480,00	100,00	0,00
11	Актанышский	3	9 000,00	100,00	5,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
<b>ИТОГО</b>		<b>63</b>	<b>155 693,00</b>	<b>93,39</b>	<b>3,66</b>
12	Бавлинский	1	1 500,00	100,00	0,00
13	Балтасинский	4	11000,00	100,00	0,00
14	Высокогорский	1	1500,00	100,00	0,00
15	Дрожжановский	2	3000,00	100,00	15,00
16	Елабужский	3	7 000,00	100,00	0,00
17	Лениногорский	2	4 500,00	100,00	6,67
18	Мамадышский	2	3 500,00	100,00	0,00
19	Новошешминский	2	4 000,00	100,00	0,00
20	Тукаевский	8	20 108,70	100,00	10,57
21	Ютазинский	2	5 834,00	100,00	12,84





№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
1	Нурлатский	3	8934,00	82,80	4,09
2	Менделеевский	1	5 000,00	85,00	20,00
3	Мамадышский	2	7 500,00	86,67	6,67
4	Тетюшский	8	22900,00	92,79	7,53
5	Арский	11	28 344,00	94,23	0,82
<b>ИТОГО</b>		<b>123</b>	<b>353 141,00</b>	<b>98,10</b>	<b>2,17</b>
6	Новошешминский	6	15 000,00	99,17	2,50
7	Агрызский	1	3 500,00	100,00	0,00
8	Азнакаевский	5	18 500,00	100,00	0,00
9	Аксубаевский	1	6 000,00	100,00	0,00
10	Актанышский	11	41 052,00	100,00	0,00
11	Алексеевский	1	600,00	100,00	0,00
12	Алькеевский	1	800,00	100,00	0,00
13	Альметьевский	1	3 000,00	100,00	0,00
14	Атнинский	1	3 000,00	100,00	0,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>123</b>	<b>368 341,00</b>	<b>98,10</b>	<b>2,17</b>
15	Бавлинский	1	1 500,00	100,00	0,00
16	Балтасинский	4	11 600,00	100,00	0,00
17	Буинский	2	4 000,00	100,00	10,00
18	Верхнеуслонский	1	3 000,00	100,00	0,00
19	Высокогорский	6	17 000,00	100,00	0,00
20	Дрожжановский	6	12 700,00	100,00	3,07
21	Елабужский	4	14 300,00	100,00	0,00
22	Камско-Устьинский	1	800,00	100,00	0,00
23	Кукморский	4	14000,00	100,00	0,00
24	Лаишевский	2	7 000,00	100,00	0,00
25	Лениногорский	5	13 000,00	100,00	15,00
26	Мензелинский	4	11500,00	100,00	0,00
27	Пестречинский	2	3600,00	100,00	11,67
28	Рыбно-Слободский	1	3 000,00	100,00	0,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>123</b>	<b>353 141,00</b>	<b>98,10</b>	<b>2,17</b>
29	Сабинский	6	18 934,00	100,00	1,58
30	Тукаевский	9	21377,00	100,00	0,00
31	Тюлячинский	5	11000,00	100,00	0,00
32	Черемшанский	5	13 200,00	100,00	0,00
33	Чистопольский	1	2 500,00	100,00	0,00
34	Ютазинский	1	5000,00	100,00	0,00



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ) на 04.10.2019

ТАИССР

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс. рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Динамика %	Остаток, тыс.рублей
<b>ИТОГО по РТ</b>		<b>8 830 989,06</b>	<b>4 335 621,36</b>	<b>49,10%</b>	<b>5,93%</b>	<b>4 495 367,70</b>
1	Нурлатский	143 914,27	35 408,14	24,60%	5,68%	108 506,13
2	Казань	1 713 947,03	450 151,19	26,26%	4,63%	1 263 795,83
3	Рыбно-Слободский	45 552,59	12 237,66	26,86%	5,46%	33 314,93
4	Актанышский	113 878,14	39 755,27	34,91%	6,82%	74 122,87
5	Елабужский	231 825,36	81 364,08	35,10%	9,01%	150 461,29
6	Арский	142 730,01	54 437,04	38,14%	7,23%	88 292,97
7	Нижнекамский	694 044,37	272 539,99	39,27%	5,72%	421 504,39
8	Атнинский	72 314,40	30 655,22	42,39%	6,95%	41 659,18
9	Лаишевский	387 959,46	172 366,94	44,43%	1,61%	215 592,52
10	Бугульминский	416 008,28	189 733,45	45,61%	2,44%	226 274,83
11	Буинский	147 900,35	68 393,80	46,24%	5,59%	79 506,56
12	Заинский	140 395,69	65 399,79	46,58%	3,13%	74 995,89
13	Спасский	69 793,08	32 808,75	47,01%	5,13%	36 984,33
14	Мамадышский	121 854,52	57 391,30	47,10%	5,72%	64 463,22
15	Кукморский	122 103,11	61 052,53	50,00%	7,27%	61 050,58



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ) на 04.10.2019

ТАИССР

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс. рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Динамика %	Остаток, тыс.рублей
<b>ИТОГО по РТ</b>		<b>8 830 989,06</b>	<b>4 335 621,36</b>	<b>49,10%</b>	<b>5,93%</b>	<b>4 495 367,70</b>
16	Менделеевский	122 795,80	61 597,83	50,16%	3,23%	61 197,97
17	Высокогорский	226 844,06	114 768,31	50,59%	4,01%	112 075,74
18	Бавлинский	131 574,04	66 674,84	50,67%	2,43%	64 899,20
19	Сабинский	101 528,38	56 110,22	55,27%	15,22%	45 418,16
20	Зеленодольский	387 566,96	218 290,17	56,32%	9,75%	169 276,80
21	Пестречинский	80 466,79	46 429,48	57,70%	17,92%	34 037,31
22	Азнакаевский	136 438,98	78 778,30	57,74%	11,81%	57 660,67
23	Н.Челны	758 249,38	439 396,04	57,95%	3,64%	318 853,34
24	Мензелинский	159 062,29	92 463,29	58,13%	17,89%	66 598,99
25	Алексеевский	156 967,95	91 658,65	58,39%	6,54%	65 309,29
26	Альметьевский	318 421,61	187 613,85	58,92%	3,43%	130 807,76
27	Муслюмовский	53 917,84	33 118,91	61,42%	5,74%	20 798,92
28	Тюлячинский	50 767,12	31 359,56	61,77%	6,59%	19 407,56
29	Черемшанский	57 039,02	36 645,26	64,25%	9,13%	20 393,76
30	Чистопольский	99 489,91	64 935,14	65,27%	16,00%	34 554,77



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ)  
на 04.10.2019

ТАИССР

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс. рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Динамика %	Остаток, тыс.рублей
<b>ИТОГО по РТ</b>		<b>8 830 989,06</b>	<b>4 335 621,36</b>	<b>49,10%</b>	<b>5,93%</b>	<b>4 495 367,70</b>
31	Верхнеуслонский	83 209,39	54 797,55	65,86%	2,64%	28 411,83
32	Новошешминский	68 185,03	45 573,71	66,84%	6,34%	22 611,32
33	Аксубаевский	71 438,24	49 494,25	69,28%	11,70%	21 943,98
34	Агрызский	97 272,92	67 914,00	69,82%	4,32%	29 358,92
35	Сармановский	77 954,65	56 284,19	72,20%	23,66%	21 670,46
36	Лениногорский	202 959,76	146 786,07	72,32%	7,38%	56 173,69
37	Тетюшский	186 133,78	144 168,43	77,45%	2,90%	41 965,35
38	Дрожжановский	83 004,18	64 762,39	78,02%	6,15%	18 241,80
39	Тукаевский	109 197,66	86 406,21	79,13%	8,68%	22 791,44
40	Ютазинский	53 848,67	42 932,47	79,73%	12,48%	10 916,20
41	Алькеевский	130 477,31	105 984,97	81,23%	2,45%	24 492,34
42	Камско-Устьинский	52 669,47	43 065,91	81,77%	11,93%	9 603,55
43	Апастовский	51 554,11	42 242,49	81,94%	9,83%	9 311,62
44	Кайбицкий	48 638,41	43 654,32	89,75%	10,51%	4 984,08
45	Балтасинский	109 094,70	98 019,49	89,85%	4,02%	11 075,21





# Предоставление документации в рамках предпроектной работы по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта программ 2020 года

ТАИССР

№	МО РТ	№	МО РТ	№	МО РТ
1	Азнакаевский	16	Тюлячинский	31	Кайбицкий
2	Верхне-Услонский	17	Ютазинский	32	Кукморский
3	Мензелинский	18	Агрызский	33	Менделеевский
4	Камско-Устьинский	19	Актанышский	34	Муслюмовский
5	Лаишевский	20	Алькеевский	35	Нижнекамский
6	Мамадышский	21	Альметьевский	36	Новошешминский
7	Аксубаевский	22	Апастовский	37	Рыбно-Слободский
8	Алексеевский	23	Бавлинский	38	Сабинский
9	Арский	24	Балтасинский	39	Тетюшский
10	Атнинский	25	Бугульминский	40	Тукаевский
11	Дрожжановский	26	Буинский	41	Черемшанский
12	Лениногорский	27	Высокогорский	42	Чистопольский
13	Нурлатский	28	Елабужский	43	г. Наб.Челны
14	Пестречинский	29	Заинский	44	г.Казань
15	Сармановский	30	Зеленодольский	45	Спасский

Красный – низкая динамика предоставления документов;  
Желтый – средняя динамика предоставления документов;  
Зеленый – документы предоставлены.





03.10.2019 17:00

	Объект	Произведен пуск	%
1	Котельные	2 980	100,0
2	Жилые дома	17 049	100,0
3	Школы	1 506	100,0
4	Детские сады	1 755	100,0
5	Здравоохранение	1 994	100,0
6	Культура	1 960	100,0
7	Спорт	288	100,0
8	Соцзащита	181	100,0



Подрядчик			ООО «УКС»				
Заказчик			ГКУ Фонд газификации РТ				
Лимит финансирования, млн.руб.			122,73				
			ПИР- 12,41		СМР-110,32		
Начало работ			Август 2018г.				
Завершение работ			Ноябрь 2019г.				
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ выполнение	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
		млн.руб.				План	Факт
НЕДЕЛЯ (с 28.09.2019 по 04.10.2019)	110,32	4,4	4,4	100,00	0,0	0,0	0,0
СМР		4,4	4,4	100,00	0,0	0,0	0,0
МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (с 01.10.2019 по 04.10.2019)		4,4	4,4	100,00	0,0	0,0	0,0
СМР		4,4	4,4	100,00	0,0	0,0	0,0
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 04.10.2019)		100,1	100,1	100,00	73,41	73,41	73,41
СМР		100,1	100,1	100,00	73,41	73,41	73,41



# Строительство промышленного парка «Буинск»

Подрядчик			ООО «Стройсервис»				
Заказчик			ГКУ ГИСУ РТ				
Лимит финансирования, млн.руб.			152,53				
			ПИР- 12,13		СМР-140,40		
Начало работ			Октябрь 2018г.				
Завершение работ			Декабрь 2019г.				
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ (выполнение)	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
		млн.руб.					
НЕДЕЛЯ (с 28.09.2019 по 04.10.2019)	139,95	6,35	6,37	100,31	0,0	0,50	0,68
СМР		6,35	6,37	100,31	0,0	0,50	0,68
МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (с 01.10.2019 по 04.10.2019)		3,63	3,64	100,27	0,0	0,50	0,68
СМР		3,63	3,64	100,27	0,0	0,50	0,68
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 04.10.2019)		97,89	98,20	100,32	77,68	77,68	77,68
СМР		94,18	94,45	100,29	76,56	76,56	76,56

Работает 15 чел.



Подрядчик			ООО «Стройсервис»				
Заказчик			ГКУ ГИСУ РТ				
Лимит финансирования, млн.руб.			142,02				
			АН - 0,13		СМР-141,89		
Начало работ			Октябрь 2018г.				
Завершение работ			Декабрь 2019г.				
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ (выполнение)	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
		млн.руб.					
НЕДЕЛЯ (с 28.09.2019 по 04.10.2019)	141,55	9,40	9,49	100,95	0,00	0,00	0,00
СМР		9,40	9,49	100,95	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (с 01.10.2019 по 04.10.2019)		5,37	5,43	101,17	0,00	0,00	0,00
СМР		5,37	5,43	101,17	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 04.10.2019)		82,46	83,42	101,16	50,00	0,00	0,00
СМР		82,46	83,42	101,16	50,00	0,00	0,00

Работает 10 чел.



# Строительство 1 очереди индустриального парка «Саба»

Подрядчик			ООО «Ак таш»				
Заказчик			ГКУ ГИСУ РТ				
Лимит финансирования, млн.руб.			324,31				
			ПИР - 15,67		СМР-308,64		
Начало работ			Август 2019г.				
Завершение работ			Декабрь 2019г.				
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ выполнение	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
		млн.руб.					
НЕДЕЛЯ (с 28.09.2019 по 04.10.2019)	307,10	8,05	8,08	100,27	0,00	2,50	2,80
СМР		8,05	8,08	100,27	0,00	2,50	2,80
МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (с 01.10.2019 по 04.10.2019)		4,60	4,62	100,43	0,00	2,50	2,80
СМР		4,60	4,62	100,43	0,00	2,50	2,80
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 04.10.2019)		66,03	68,50	103,70	7,24	9,74	10,04
СМР		66,03	68,50	103,70	7,24	9,74	10,04

Работает 50 чел.