



Капитальный ремонт МКД



Образование

3 программы



Спорт

1 программа



Молодежная политика

3 программы



Здравоохранение

1 программа



Культура

2 программы

Иные социальные программы 5 программ

Информация о выполненных объемах работ
по капитальному ремонту МКД

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)			% принятых КС-2 ГЖИ РТ
				сумма (тыс.руб)	% от лимита СМР	динамика за 2 недели, %	
1	Пестречинский	7	19 395,71	14 142,80	76,56	8,24	42,59
2	Лаишевский	11	22 498,28	19 693,58	91,88	1,94	60,69
3	Новошешминский	2	4 521,99	3 982,17	93,87	0,00	0,00
	Итого по РТ	942	5 852 612,88	5 308 919,48	95,00	1,50	63,20
4	Бугульминский	47	206 892,12	187 299,22	95,64	1,02	71,78
5	г. Наб-Челны	125	1 296 059,69	1 182 613,05	95,81	0,79	52,12
6	Зеленодольский	32	257 843,11	236 795,47	96,28	2,80	62,87
7	г. Казань	243	1 914 468,61	1 636 090,28	97,66	11,30	51,89
8	Чистопольский	22	119 860,27	109 872,47	98,61	3,52	74,96
9	Высокогорский	19	39 540,04	37 307,21	98,84	0,00	13,93
10	Елабужский	21	160 323,73	154 073,57	98,89	0,03	67,33
11	Балтасинский	2	4 221,64	4 065,75	99,38	0,00	32,52
12	Кукморский	6	16 971,13	16 197,82	99,64	0,00	89,74
13	Менделеевский	17	67 672,29	64 388,77	99,76	3,41	61,13
14	Рыбно-Слободский	5	6 365,30	6 049,39	99,93	0,00	77,24

Информация о выполненных объемах работ
по капитальному ремонту МКД

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)			% принятых КС-2 ГЖИ РТ
				сумма (тыс.руб)	% от лимита СМР	динамика за 2 недели, %	
15	Сармановский	14	41 594,88	40 199,70	100,00	0,00	92,17
16	Заинский	15	75 556,39	71 931,39	100,00	0,00	100,00
17	Агрызский	12	27 102,27	25 912,06	100,00	0,14	73,28
18	Азнакаевский	29	89 343,08	84 220,30	100,00	1,24	96,31
19	Аксубаевский	5	6 865,61	6 409,86	100,00	1,39	100,00
20	Актанышский	2	9 344,56	7 019,57	100,00	21,11	100,00
21	Алексеевский	5	10 067,86	9 515,57	100,00	0,00	100,00
22	Алькеевский	1	1 830,56	1 721,29	100,00	0,00	0,00
23	Альметьевский	63	438 169,83	419 982,64	100,00	0,05	75,33
24	Апастовский	5	3 741,41	3 560,40	100,00	0,00	90,44
25	Арский	6	15 350,43	14 025,00	100,00	0,13	64,53
26	Бавлинский	10	37 414,29	35 669,33	100,00	0,00	100,00
27	Буинский	9	24 773,39	24 032,03	100,00	0,00	97,24
28	Верхнеуслонский	2	5 814,53	5 558,11	100,00	0,00	0,00
Итого по РТ		942	5 852 612,88	5 308 919,48	95,00	1,50	63,20

Информация о выполненных объемах работ
по капитальному ремонту МКД

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)			% приня- тых КС-2 ГЖИ РТ
				сумма (тыс.руб)	% от лимита СМР	динамика за 2 недели, %	
29	К.-Устьинский	5	7 838,76	7 447,19	100,00	0,00	79,73
30	Лениногорский	21	144 829,21	137 306,26	100,00	0,06	100,00
31	Мамадышский	3	24 481,34	23 712,08	100,00	0,00	88,93
32	Мензелинский	4	19 222,51	18 418,31	100,00	1,92	95,80
33	Муслюмовский	3	8 306,71	7 910,30	100,00	0,00	100,00
34	Нижнекамский	125	585 691,57	559 195,40	100,00	0,92	72,32
35	Нурлатский	12	57 436,67	54 937,13	100,00	0,06	80,00
36	Сабинский	2	13 606,70	13 121,60	100,00	0,00	62,34
37	Спасский	2	7 277,18	6 938,12	100,00	0,00	98,01
38	Тетюшский	4	11 125,10	10 732,55	100,00	0,00	100,00
39	Тукаевский	9	27 177,63	25 963,62	100,00	0,00	74,07
40	Тюлячинский	1	198,88	180,79	100,00	0,00	100,00
41	Черемшанский	1	2 252,45	2 162,35	100,00	0,00	41,09
42	Ютазинский	13	19 565,18	18 565,00	100,00	0,00	100,00
	Итого по РТ	942	5 852 612,88	5 308 919,48	95,00	1,50	63,20



	МО	К-во домов в программе	К-во домов с отставанием	Вид работ
1	г. Казань	243	2	ремонт фасада
2	Зеленодольский	32	1	ремонт фасада, крыши
3	Пестречинский	7	2	ремонт фасада, крыши
4	Чистопольский	22	1	ремонт фасада
	Итого по РТ	942	6	



	МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено (тыс.руб)	%
1	г. Казань	291 672,31	250 000,0	85,71
	Итого по РТ	1 082 235,99	1 039 855,72	96,08



Образование

	Общий лимит, тыс. рублей (без учета ПИР)	Выполнение СМР, %	Динамика за 2 недели, %
Строительство дошкольных образовательных организаций (30 объектов)	5 451 205,68	97,4	1,4%
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций (29 объектов)	537 125,3	Работы завершены	
Капитальный ремонт коррекционных школ (9 объектов)	226 792,4	Работы завершены	
Капитальный ремонт детских садов (112 объектов)	2 147 313,2	97,7	1,4%
Капитальный ремонт ресурсных центров (15 объектов)	657 519,2	95,3	1,9%



№	МО РТ	Кол-во мест	в т.ч. ЯСЛИ	Стоимость СМР, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика
	ИТОГО	6 130	3 110	5 451 205,68	97,4	1,4
1	Казань, пр.Камая поз.2	220	120	214 191,09	49,0	10,0
2	Альметьевский, г.Альметьевск ул.Бигаш	220	120	196 334,56	88,9	7,6
3	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.11	220	120	197 312,97	98,0	10,0
4	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.8	260	120	220 286,30	100,0	5,0
5	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.7	260	120	213 360,30	100,0	5,0
6	Альметьевский, г.Альметьевск ул. Мира	220	120	196 334,56	100,0	-



Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Работы завершены	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
Капитальный ремонт детских дошкольных образовательных организаций	112 объектов	2 130,16	97 объектов	97,7%	1,4%



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	МАДОУ «Детский сад № 276 комбинированного вида» г.Казань	37 669,2	80,0	6,0
2	МАДОУ «Детский сад № 224 комбинированного вида» г.Казань	30 964,4	83,0	5,0
3	МАДОУ «Детский сад № 298» г.Казань	29 403,2	86,0	8,0
4	МАДОУ «Детский сад № 214 комбинированного вида» г.Казань	27 754,0	87,0	4,0
5	МБДОУ «Детский сад № 77 комбинированного вида» г.Казань	49 303,0	89,0	7,0
6	МАДОУ «Детский сад № 288 комбинированного вида» г.Казань	30 273,5	91,0	6,0
7	МБДОУ «Детский сад № 92 присмотра и оздоровления» г.Казань	18 753,8	92,0	4,0
8	МАДОУ «Детский сад № 273 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" г.Казань	27 031,0	92,0	8,0
Итого по РТ		2 130 158,4	97,7	1,4



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
9	МАДОУ «Детский сад № 368 комбинированного вида» г.Казань	66 856,2	94,0	9,0
10	МАДОУ «Детский сад № 355 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» г.Казань	79 565,7	97,0	2,0
11	МАДОУ «Детский сад № 153 комбинированного вида» г.Казань	30 362,9	97,0	2,0
	Итого по РТ	2 130 158,4	97,7	1,4
12	МАДОУ «Детский сад № 250 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» г.Казань	24 281,5	99,0	1,0



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАПОУ "Казанский торгово-экономический техникум"	115 798,1	79,0	3,0
2	ГАПОУ "Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства"	90 267,7	95,0	4,0
Итого по РТ		611 458,5	95,3	1,9



Спорт

Строительство универсальных
спортивных площадок
(105 объектов)

Общий лимит,
тыс. рублей
(без учета ПИР)

359 327,65

Выполнение СМР,
%

99,0

Динамика за
2 недели, %

0,9%

Строительство блочно-модульных
лыжных баз
(8 объектов)

61 450,9

Работы завершены

0,3%



№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания, %.	Общее СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	103 из 105	99,9	99,0	0,9
1	Мензелинский	2 из 3	92,6	75,4	23,4



Молодежная политика

	Общий лимит, тыс. рублей (без учета ПИР)	Выполнение СМР, %	Динамика за 2 недели, %
Строительство, реконструкция детских лагерей <i>7 строительство</i> <i>2 реконструкция</i>	285 867,3	Аукцион ориентировочно состоится в конце ноября 2019г.	
Капитальный ремонт детских лагерей <i>(12 объектов)</i>	694 442,3	74,4	11,4%
Капитальный ремонт подростковых клубов <i>(27 объектов)</i>	92 137,0	Работы завершены	
Капитальный ремонт молодежных центров <i>(9 объектов)</i>	106 200,0	97,1	2,9%

Капитальный ремонт
детских оздоровительных лагерей

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	ДОЛ «Солнышко» Чистопольский	3 980,0	40,0	0,0
2	ДОЛ «Звездный» Лаишевский	117 008,0	43,0	22,0
3	МБУ «Молодежный оздоровительный центр им.А.Д.Губина» Бугульминский	169 150,0	68,0	9,0
	Итого по РТ	694 442,3	74,4	11,4
4	Спортивно-оздоровительный лагерь «Искра» г.Казань	24 178,5	75,0	45,0
5	Спортивно-оздоровительный лагерь «Чайка» Зеленодольский	40 795,0	78,0	18,0
6	МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Кама» Нижнекамский	141 106,9	80,0	7,0
7	Оздоровительный лагерь «Заречье» г.Казань	52 735,0	90,0	14,0
8	Оздоровительный лагерь «Молодежный» г.Казань	101 758,7	95,0	2,0
9	ДОЛ «Факел» Новошешминский	8 279,3	96,0	3,0



Капитальный ремонт зданий молодежных центров

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	МАУ г.Набережные Челны «Молодежный центр «Шатлык»	15 000,0	94,0	6,0
2	МАУ г.Набережные Челны «Молодежный центр «Нур»	30 000,0	94,0	4,0
3	МБУ «Молодежный центр «Хыял», Балтасинский	12 000,0	97,0	7,0
Итого по РТ		106 200,0	97,1	2,9



Здравоохранение

	Общий лимит, тыс. рублей (без учета ПИР)	Выполнение СМР, %	Динамика за 2 недели, %
Строительство ФАПов (45 объектов)	135 775,9	99,4	4,6%
Строительство врачебных амбулаторий (9 объектов)	95 250,1	99,5	3,7%
Капитальный ремонт объектов здравоохранения (9 объектов)	70 924,2	90,4	3,9%



№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Монтаж модуля	Завершен монтаж
1	Атнинский, Ключи-Сапский				
2	Балтасинский, Сырьинский				
3	Кукморский, Сардекбашский				
4	Рыб.-Слободский, Кукеевский				
5	Агрызский, Салакушский				
6	Бавлинский, Алексеевский				
7	Кам.-Устьинский, Больше-Буртасинский				
8	Кайбицкий, Хозесановский				
9	Лаишевский, п.Совхоза им.25 Октября				
10	Сабинский, Шикшинский				
11	Чистопольский, Четыре-Дворский				



№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Монтаж модуля	Завершен монтаж
1	Камско-Устьинский				
2	Лаишевский				
3	Пестречинский				

Капитальный ремонт
объектов здравоохранения

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	СМР, %	Динамика %
	Итого по РТ	70 924,23	90,4	3,9
1	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Казань, ул.Горсоветская, д.25а	22 250,76	68,0	8,0



Культура

Строительство
многофункциональных
комплексов (сельские клубы)
(21 объект)

Капитальный ремонт
объектов культурного
назначения
(40 объектов)

Общий лимит,
тыс. рублей
(без учета ПИР)

Выполнение СМР,
%

Динамика за
2 недели, %

216 987,59

92,2

2,4%

392 929,2

97,8

0,7%



№	МО РТ	Кол/во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика
	ИТОГО	1 850	216 987,59	92,2	2,4
1	Елабужский район, д. Хлыстово	100	12 911,71	54,3	13,8
2	Пестречинский район, д. Званка	100	12 911,71	79,2	6,5
3	Алексеевский район, с. Войкино	50	7 453,34	85,5	5,4
4	Кукморский район, д. Качимир	50	7 453,30	95,3	2,2
5	Мензелинский район, с. Гулюково	50	7 453,3	95,4	5,8
6	Мамадышский район, д. Гришкино	50	7 453,34	98,5	0,6
7	Атнинский район, с. Новые Шаши	200	14 872,90	99,0	1,1
8	Тюлячинский район, д. Верхние Метески	50	7 453,30	99,2	16,7
9	Зеленодольский район, с.Кугеево	50	7 453,3	99,5	2,6



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Бугульминский, СДК п.Подгорный	11 276,8	50,0	6,0
2	Елабужский, СДК с.Большие Армалы	8 109,0	73,0	3,0
3	Высокогорский, СДК с.Ямашурма	3 696,0	85,0	0,0
4	Кукморский, СДК д.Асан-Елга	4 570,9	95,0	5,0
	Итого по РТ	400 929,2	97,8	0,7
5	Кукморский, СДК с.Туембаш	4 062,5	98,0	4,0
6	Арский, СДК с.Старое Чурилино	14 860,9	98,0	0,0



Иные социальные программы

	Общий лимит, тыс. рублей (без учета ПИР)	Выполнение СМР, %	Динамика за 2 недели, %
Строительство зданий Советов поселений (11 объектов)	49 220,38	99,8	0,5%
Капитальный ремонт зданий Советов поселений (31 объект)	48 503,6	Работы завершены	
Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения (22 объекта)	53 646,3	41,2	17,7%
Капитальный ремонт зданий социального обслуживания (34 объекта)	117 818,0	98,7	1,2%
Капитальный ремонт муниципальных архивов (13 объектов)	49 186,3	94,6	3,4%
Капитальный ремонт зданий ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства (33 объекта)	49 457,2	Работы завершены	



№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
ИТОГО		49 220,38	99,8	0,5
1	Менделеевский, Бизякинское СП	4 474,58	98,5	0,1



№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Монтаж модуля	Завершен монтаж
1	Алькеевский, с.Базарные Матаки				
2	Буинский, с.Нижний Наратбаш				
3	Кайбицкий, с.Малые Кайбицы				
4	Заинский, с.Сарсаз-Багряж				
5	Нижнекамский, пгт.Камские Поляны				
6	Нижнекамский, д.Байданкино				
7	Апастовский, с.Шонгуты				
8	Кайбицкий, д.Имянле-Буртас				
9	Дрожжановский, с.Татарские Шатрашаны				
10	Сабинский, д.Елышево				
11	Сабинский, с.Кренни				
12	Дрожжановский, с.Новые Ишли				
13	Муслюмовский, с.Старые Карамалы				
14	Пестречинский, с.Тагашево				
15	Пестречинский, с.Богородское				



№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
16	Тукаевский, д.Новый Мусабай				
17	Камско-Устьинский, д.Челны				
18	Нурлатский, д.Абляскино				
19	Аксубаевский, с.Сунчелеево				
20	Лениногорский, д.Новое Шугурово				
21	Мензелинский, с.Деуково				
22	Атнинский, с.Кшклого				



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	4 532,2	81,0	0,0
2	ГАУСО «КЦСОН «Берег Надежды» МТЗ и СЗ РТ в Менделеевском муниципальном районе»	1 049,7	85,0	10,0
3	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские зори» в Менделеевском муниципальном районе»	1 492,5	85,0	10,0
4	ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные Челны»	2 985,0	95,0	4,0
5	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ»	4 975,0	98,0	14,0
	Итого по РТ	117 818,0	98,7	1,2
6	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Умырзая» в Мензелинском муниципальном районе»	2 487,5	99,0	7,0
7	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Асылташ» в городском округе «город Набережные Челны»	1 990,0	99,0	6,0



Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	г.Менделеевск, ул.Фомина, д.19	926,4	65,0	15,0
2	г.Казань, ул.Баумана, д.38/17	8 819,0	85,0	13,0
3	г.Нурлат, ул.Карла Маркса, д.22	9 450,7	93,0	4,0
	Итого по РТ	49 186,3	94,6	3,4
4	п.ж/д ст.Высокая гора, ул.Профсоюзная, д.1а	7 074,1	95,0	0,0



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ) на 11.10.2019

ТА1ССР

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс. рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика %	Остаток, тыс.рублей
ИТОГО по РТ		8 830 989,06	4 966 216,66	56,24%	10,87%	3 864 772,40
1	Нурлатский	143 914,27	35 408,14	24,60%	4,21%	108 506,13
2	Рыбно- Слободский	45 552,59	12 237,65	26,86%	5,07%	33 314,95
3	г. Казань	1 713 947,03	498 518,57	29,09%	5,07%	1 215 428,46
4	Арский	142 730,01	55 640,29	38,98%	4,38%	87 089,73
5	Елабужский	231 825,36	101 482,84	43,78%	11,29%	130 342,52
6	Лаишевский	387 959,46	176 967,02	45,61%	2,49%	210 992,44
7	Атнинский	72 314,40	33 360,02	46,13%	10,69%	38 954,38
8	Заинский	140 395,69	65 537,10	46,68%	3,23%	74 858,59
9	Спасский	69 793,08	33 005,76	47,29%	3,60%	36 787,32
10	Бугульминский	416 008,28	209 750,84	50,42%	7,25%	206 257,45
11	Нижнекамский	694 044,37	352 481,69	50,79%	13,99%	341 562,68
12	Кукморский	122 103,11	62 274,76	51,00%	4,60%	59 828,35
13	Высокогорский	226 844,06	118 632,85	52,30%	4,82%	108 211,21
14	Актанышский	113 878,14	61 437,21	53,95%	23,49%	52 440,92
15	Сабинский	101 528,38	58 363,22	57,48%	16,26%	43 165,16



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ)
на 11.10.2019

ТАССР

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс. рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Динамика %	Остаток, тыс.рублей
ИТОГО по РТ		8 830 989,06	4 966 216,66	56,24%	10,87%	3 864 772,40
16	Алексеевский	156 967,95	91 928,53	58,57%	1,98%	65 039,42
17	Наб.Челны	758 249,38	446 413,67	58,87%	4,23%	311 835,71
18	Мензелинский	159 062,29	94 781,66	59,59%	3,88%	64 280,62
19	Мамадышский	121 854,52	75 488,29	61,95%	19,01%	46 366,23
20	Тюлячинский	50 767,12	31 793,11	62,63%	7,15%	18 974,00
21	Чистопольский	99 489,91	65 132,09	65,47%	4,41%	34 357,82
22	Пестречинский	80 466,79	54 300,44	67,48%	15,93%	26 166,36
23	Аксубаевский	71 438,24	49 494,24	69,28%	7,09%	21 943,99
24	Верхнеуслонский	83 209,39	58 190,64	69,93%	6,72%	25 018,74
25	Зеленодольский	387 566,96	272 243,96	70,24%	19,41%	115 323,00
26	Менделеевский	122 795,80	86 875,36	70,75%	22,50%	35 920,44
27	Лениногорский	202 959,76	147 855,89	72,85%	7,91%	55 103,87
28	Новошешминский	68 185,03	49 889,86	73,17%	10,49%	18 295,18
29	Балтасинский	109 094,70	80 257,26	73,57%	11,31%	28 837,44
30	Черемшанский	57 039,02	42 638,17	74,75%	19,39%	14 400,85



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ) на 11.10.2019

ТАССР

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс. рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика %	Остаток, тыс.рублей
ИТОГО по РТ		8 830 989,06	4 966 216,66	56,24%	10,87%	3 864 772,40
31	Муслюмовский	53 917,84	42 817,12	79,41%	23,73%	11 100,72
32	Алькеевский	130 477,31	105 984,97	81,23%	2,45%	24 492,34
33	Азнакаевский	136 438,98	110 977,51	81,34%	34,84%	25 461,46
34	Тетюшский	186 133,78	151 469,34	81,38%	6,82%	34 664,44
35	Альметьевский	318 421,61	271 574,99	85,29%	28,96%	46 846,62
36	Бавлинский	131 574,04	112 343,98	85,38%	16,69%	19 230,06
37	Сармановский	77 954,65	66 901,94	85,82%	34,42%	11 052,71
38	Ютазинский	53 848,67	46 754,86	86,83%	12,65%	7 093,81
39	Агрызский	97 272,92	84 481,91	86,85%	20,26%	12 791,01
40	Буинский	147 900,35	130 227,82	88,05%	47,39%	17 672,53
41	Дрожжановский	83 004,18	75 232,77	90,64%	16,46%	7 771,42
42	Апастовский	51 554,11	47 500,11	92,14%	20,03%	4 054,00
43	Тукаевский	109 197,66	100 948,43	92,45%	16,24%	8 249,22
44	Камско-Устьинский	52 669,47	49 027,62	93,09%	20,94%	3 641,84
45	Кайбицкий	48 638,41	47 592,16	97,85%	18,52%	1 046,25



Предоставление документации в рамках предпроектной работы по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта программ 2020 года

ТА1ССР

№	МО РТ	№	МО РТ	№	МО РТ
1	Верхнеуслонский	16	Тюлячинский	31	Кайбицкий
2	Азнакаевский	17	Ютазинский	32	Кукморский
3	Мензелинский	18	Агрызский	33	Менделеевский
4	Камско-Устьинский	19	Актанышский	34	Муслюмовский
5	Лаишевский	20	Алькеевский	35	Нижнекамский
6	Мамадышский	21	Альметьевский	36	Новошешминский
7	Аксубаевский	22	Апастовский	37	Рыбно-Слободский
8	Алексеевский	23	Бавлинский	38	Сабинский
9	Арский	24	Балтасинский	39	Тетюшский
10	Атнинский	25	Бугульминский	40	Тукаевский
11	Дрожжановский	26	Буинский	41	Черемшанский
12	Лениногорский	27	Высокогорский	42	Чистопольский
13	Нурлатский	28	Елабужский	43	г. Наб.Челны
14	Пестречинский	29	Заинский	44	г.Казань
15	Сармановский	30	Зеленодольский	45	Спасский

Красный – низкая динамика предоставления документов;
Желтый – средняя динамика предоставления документов;
Зеленый –документы предоставлены.



Подрядчик			ООО «УКС»				
Заказчик			ГКУ Фонд газификации РТ				
Лимит финансирования, млн.руб.			122,73				
			ПИР- 12,41		СМР-110,32		
Начало работ			Август 2018г.				
Завершение работ			Ноябрь 2019г.				
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ выполнение	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
		млн.руб.				План	Факт
НЕДЕЛЯ (с 05.10.2019 по 11.10.2019)	110,32	9,117	9,117	100,00	0	0	0
СМР		9,117	9,117	100,00	0	0	0
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (с 01.10.2019 по 11.10.2019)		13,517	13,517	100,00	0	0	0
СМР		13,517	13,517	100,00	0	0	0
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 11.10.2019)		109,217	109,217	100,00	73,41	73,41	73,41
СМР		109,217	109,217	100,00	73,41	73,41	73,41

Работает: 20 чел.



Строительство промышленного парка «Буинск»

Подрядчик			ООО «Стройсервис»				
Заказчик			ГКУ ГИСУ РТ				
Лимит финансирования, млн.руб.			152,53				
			ПИР- 12,13		СМР-140,40		
Начало работ			Октябрь 2018г.				
Завершение работ			Декабрь 2019г.				
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ (выполнение)	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
		млн.руб.					
НЕДЕЛЯ (с 05.10.2019 по 11.10.2019)	139,95	6,55	6,57	100,56	0,0	0,00	0,00
СМР		6,55	6,57	100,56	0,0	0,00	0,00
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (с 01.10.2019 по 11.10.2019)		10,18	10,21	100,42	0,0	0,50	0,68
СМР		10,18	10,21	100,42	0,0	0,50	0,68
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 11.10.2019)		101,44	101,77	100,33	77,68	77,68	77,68
СМР		101,44	101,77	100,33	77,68,	77,68	77,68

Работает 15 чел.



Подрядчик			ООО «Стройсервис»				
Заказчик			ГКУ ГИСУ РТ				
Лимит финансирования, млн.руб.			142,02				
			АН - 0,13		СМР-141,89		
Начало работ			Октябрь 2018г.				
Завершение работ			Декабрь 2019г.				
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ (выполнение)	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
		млн.руб.					
НЕДЕЛЯ (с 05.10.2019 по 11.10.2019)	141,55	7,35	7,39	100,54	0,00	0,00	0,00
СМР		7,35	7,39	100,54	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (с 01.10.2019 по 11.10.2019)		12,72	12,,82	100,79	0,00	0,00	0,00
СМР		12,72	12,82	100,79	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 11.10.2019)		89,81	90,81	101,11	50,00	0,00	0,00
СМР		89,81	90,81	101,11	50,00	0,00	0,00

Работает 12 чел.



Строительство 1 очереди индустриального парка «Саба»

Подрядчик			ООО «Ак таш»				
Заказчик			ГКУ ГИСУ РТ				
Лимит финансирования, млн.руб.			324,31				
			ПИР - 15,67		СМР-308,64		
Начало работ			Август 2019г.				
Завершение работ			Декабрь 2019г.				
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ выполнение	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
		млн.руб.					
НЕДЕЛЯ (с 05.10.2019 по 11.10.2019)	307,10	17,70	17,92	101,24	0,00	1,60	1,73
СМР		17,70	17,92	101,24	0,00	1,60	1,73
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (с 01.10.2019 по 11.10.2019)		22,30	22,54	101,08	0,00	4,10	4,53
СМР		22,30	22,54	101,08	0,00	4,10	4,53
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 11.10.2019)		83,73	86,42	103,21	7,24	11,34	11,77
СМР		83,73	86,42	103,21	7,24	11,34	11,77

Работает 50 чел.