



	Со смертельным исходом	С тяжелым исходом	ВСЕГО по РТ
2016 январь - октябрь	10	15	25
2017 январь - октябрь	6	14	20
2018 январь - октябрь	7	14	21
2019 январь - октябрь	2	14	16



Строительство жилого дома в ЖК «Радужный 2», Зеленодольский район



Работники
допущены к работе
без защитных касок

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Заказчик: ООО «ТСИ»
Подрядчик: ООО «КАЗСТРОЙ»



Провода и кабели
под напряжением
проложены по земле

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Заказчик: АО «Транснефть - Прикамье»
Подрядчик: ООО «Турбострой»



с 01.01.2019

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	1 132	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	299 94	12 127,0 -
Взыскано всего	156	9 539,0
Не истек срок оплаты	47	2 468,0
Обжалуются в суде	2	120,0



с 01.01.2019

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	1 020
- с выездом на объекты строительства	307
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	753
- выдано предписаний	317
- приостановлено право осуществлять строительство	131
- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО	50
- выдано предупреждений	255



Ввод жилья

ТАИССР

2 425 000 кв.м.

100 %

1 836 884 кв.м.

75,7 %



Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 18 октября 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 425 000	1 836 884	75,7	588 116
1	Нижнекамский	100 000	24 964	25,0	75 036
2	г.Наб.Челны	310 000	137 451	44,3	172 549
3	Лениногорский	26 000	11 866	45,6	14 134
4	Альметьевский	130 000	63 056	48,5	66 944
5	Зеленодольский	110 000	56 834	51,7	53 166
6	Апастовский	10 000	5 758	57,6	4 242
7	Чистопольский	28 000	16 573	59,2	11 427
8	Елабужский	50 000	30 533	61,1	19 467
9	Атнинский	4 500	2 778	61,7	1 722
10	Менделеевский	14 000	8 854	63,2	5 146
11	Дрожжановский	6 000	3 977	66,3	2 023
12	Бугульминский	35 000	23 381	66,8	11 619
13	Муслюмовский	9 000	6 055	67,3	2 945
14	Буинский	15 000	10 268	68,5	4 732
15	Сабинский	20 000	13 849	69,2	6 151

Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 18 октября 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 425 000	1 836 884	75,7	588 116
16	Новошешминский	5 000	3 847	76,9	1 153
17	Кайбицкий	5 000	3 855	77,1	1 145
18	Мензелинский	14 000	11 153	79,7	2 847
19	Мамадышский	17 000	13 558	79,8	3 442
20	Спасский	6 500	5 259	80,9	1 241
21	Алексеевский	14 000	11 421	81,6	2 579
22	г.Казань	850 000	693 845	81,6	156 155
23	Азнакаевский	20 000	16 424	82,1	3 576
24	Актанышский	14 000	11 663	83,3	2 337
25	Черемшанский	5 000	4 206	84,1	794
26	Сармановский	10 000	8 555	85,6	1 445
27	Высокогорский	80 000	68 631	85,8	11 369
28	Нурлатский	16 000	13 907	86,9	2 093
29	В-Услонский	40 000	35 209	88,0	4 791
30	Алькеевский	7 000	6 214	88,8	786

Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 18 октября 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 425 000	1 836 884	75,7	588 116
31	Бавлинский	12 000	10 761	89,7	1 239
32	Аксубаевский	7 000	6 310	90,1	690
33	Ютазинский	11 000	10 164	92,4	836
34	Тюлячинский	8 000	7 491	93,6	509
35	Тетюшский	10 000	9 409	94,1	591
36	К-Устьинский	8 000	7 671	95,9	329
37	Балтасинский	14 000	13 518	96,6	482
38	Р-Слободский	13 500	13 102	97,1	398
39	Заинский	17 000	16 628	97,8	372
40	Агрызский	15 000	15 007	100,0	-
41	Лаишевский	100 000	100 546	100,5	-
42	Арский	25 000	25 812	103,2	-
43	Тукаевский	90 000	93 261	103,6	-
44	Пестречинский	140 000	157 637	112,6	-
45	Кукморский	20 000	25 623	128,1	-



Верхнеуслонский р-н, г. Иннополис, квартал 6, жилой дом 18-3
генподрядчик – ООО «ПСК «АК БАРС Строй»



Программа ГЖФ РТ

введен в эксплуатацию



**пгт. Камское-Устье, ж.д. поз.1, ул.Профсоюзная
генподрядчик – ООО «МНГ Групп»**



438 302 кв.м.

100%

186 301 кв.м.

42,5%





на 18.10.2019

	План	Введено		Остаток	Степень готовности		
		Всего	в т.ч. за 2 недели		Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	165	90	2	75	30	29	16
Количество квартир	7 838	3 282	227	4 556	2 297	1 668	591
Общая площадь (тыс.кв.м.)	438,3	186,3	10,5	252,0	125,1	92,5	34,4



Степень готовности	Договорная стоимость	Оперативное выполнение		Выполнение КС-2/КС-3		Оплата	
		Всего	в т.ч. 2 за недели	Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели
ИТОГО	16 363 510	13 392 506	359 058	11 091 828	346 932	14 086 710	314 558
введены в эксплуатацию	6 989 038	6 989 038	8 028	6 687 083	49 876	6 889 039	25 520
высокая 70-100%	4 401 986	3 862 685	110 664	3 138 982	244 919	3 807 956	173 193
средняя 30-70%	3 610 895	2 232 110	193 704	1 109 644	18 772	2 779 819	81 590
низкая 0-30%	1 361 591	308 672	46 662	156 118	33 365	609 896	34 255



Не замоноличен
стык плит покрытия

Подготовлено предписание

Инвестор-Застройщик: НО «ГЖФ при Президенте РТ»
Подрядчик: АО «Стройсервис»



Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

1. Альметьевский

Количество
объектов

1

Количество
квартир

3

Степень готовности
Высокая (70-100%)

1



	План	Финанси- рование, млн.руб.	Обеспечено	%
дети-сироты	309	373,2	87	28
многодетные семьи	33	155,9	30	91
молодые семьи	54	57,4	39	72

Основное мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

Итого семей, в т.ч. по категориям:	51	101,4	51	100
Чернобыльцы	25	44,7	25	100
Вынужденные переселенцы	25	53,5	25	100
Переселенцы с Кр.Севера	1	3,2	1	100



№	МО РТ	Выставлено для выбора	Помещений,		
			Из них:		
			Право ГЖФ	Право РТ	Заключено договоров
1	Агрызский	6	6	6	6
2	Лаишевский	15	15	15	15
3	г.Наб.Челны	50	50	50	50
4	Нижнекамский	3	3	2	2
5	Чистопольский	21	21	15	14
6	г. Казань	50	50	0	0
ИТОГО		145	145	88	87

57

1



№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации				
			В базе ГЖФ	Закреплено помещ.		Оплачено	
			18.10.19	18.10.19	Дин-ка	18.10.19	Дин-ка
1	Агрызский	2	2	2	-	2	-
2	Аксубаевский	1	1	1	-	1	-
3	Альметьевский	5	5	5	-	5	-
4	Бугульминский	1	1	1	-	1	-
5	Буинский	3	3	3	-	3	-
6	Лениногорский	1	1	1	-	1	-
7	Нижнекамский	6	6	6	-	6	-
8	Сабинский	1	1	1	-	1	-
9	г.Казань	4	4	4	-	4	-
10	Зеленодольский	1	1	1	-	1	-
11	Мамадышский	2	2	2	-	2	+1
12	Муслюмовский	1	1	1	-	1	+1
13	Кукморский	3	3	2	0	2	+2
14	Высокогорский	2	2	1	0	0	0
ИТОГО		33	33	31	0	30	+4



№	МО РТ	Квоты	Субсидии направлены в МО	Средства зачислены семьям
1	Бавлинский	1	0	0
2	Елабужский	1	1	1
3	Нижнекамский	10	10	10
4	Сабинский	1	0	0
5	г.Н.Челны	13	13	13
6	г.Казань	28	15	15
ИТОГО		54	39	39



№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачено	
			18.10.19	Дин-ка	18.10.19	Дин-ка	18.10.19	Дин-ка
1	Буинский	1	1	-	1	-	1	-
2	Елабужский	2	2	-	2	-	2	-
3	Нижнекамский	3	3	-	3	-	3	-
4	Сабинский	1	1	-	1	-	1	-
5	Тукаевский	1	1	-	1	-	1	-
6	Чистопольский	2	2	-	2	-	2	-
7	Тюлячинский	2	2	-	2	-	2	-
8	Наб.Челны	4	4	-	4	+1	4	+1
9	Азнакаевский	1	1	-	0	0	0	0
10	Менделеевский	1	1	+1	0	0	0	0
11	г.Казань	7	5	0	2	0	2	0
ИТОГО по РТ		25	23	+1	18	+1	18	+1



№	МО РТ	Выдано серти- фикатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачено	
			18.10.19	Дин-ка	18.10.19	Дин-ка	18.10.19	Дин-ка
1	Высокогорский	1	1	-	1	-	1	-
2	Зеленодольский	3	3	-	3	-	3	-
3	Лаишевский	1	1	-	1	-	1	-
4	Муслюмовский	1	1	-	1	-	1	-
5	Сармановский	1	1	-	0	0	0	0
6	Ютазинский	1	1	-	0	0	0	0
7	г.Наб.Челны	2	1	+1	0	0	0	0
8	г.Казань	15	14	0	9	0	9	0
ИТОГО		25	23	+1	15	0	15	0



Многоквартирное инвестиционное жилье *введен в эксплуатацию*



г. Зеленодольск, ул.Чкалова, д.2а,
Застройщик – АО «Зеленодольскгорстрой»



Многоквартирное инвестиционное жилье *введен в эксплуатацию*



г. Наб.Челны, жилой дом № 21-01, 2-й пусковой комплекс,
Застройщик – ООО УКС «Камгэсэнергострой»



Всего по РТ

1. Агрызский
2. Альметьевский
3. Буинский
4. Высокогорский
5. Елабужский
6. Зеленодольский
7. Лаишевский
8. Пестречинский
9. г.Наб.Челны
10. г.Казань

Количество
объектов

Степень готовности

Высокая
(70-100%)Средняя
(30-70%)

43

29

14

1

-

1

1

1

-

2

1

1

2

-

2

2

1

1

2

0

2

1

1

-

7

3

4

17

14

3

8

8

-



7 325 домов

100%

6 862 дома

93,7%





TA1CCP

2 000,00 млн.рублей –
бюджет РТ

1 273,25 млн. рублей—
бюджет РФ

Реализация программы
Общественные пространства 2019 года

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансиро- вания, тыс. руб.	Выпол- нение СМР, %	Динами- ка, 2 недели
Всего по РТ			3 175 906,41	66,13	6,67
1	г.Казань	набережная озера Нижний Кабан	890 200,00	25,0	3,0
2	г.Набережные Челны	парк культуры и отдыха в пос.ГЭС	100 000,00	45,0	10,0
3	г.Набережные Челны	парк в пос.ЗЯБ, 2-я очередь	44 932,96	50,0	25,0
4	г.Набережные Челны	парк «Гренада»	150 000,00	50,0	10,0
5	Мензелинский	набережная р.Мензеля	14 500,00	52,0	6,0
6	Актанышский	благоустройство каскада прудов, 2-я очередь	62 500,00	58,0	4,0
7	г.Казань	сквер Орджоникидзе	5 000,00	65,0	7,0
8	Елабужский	парк "Три медведя"	60 000,00	66,0	5,0
9	Елабужский	парк «Чебурашка»	100 000,00	70,0	11,0
10	г.Казань	входная группа Дубрава	72 500,00	70,0	4,0
11	г.Казань	территория вокруг центра семьи «Казан»	73 000,00	73,0	3,0
12	Зеленодольский	парк возле ДК «Родина», 2-я очередь	100 000,00	75,0	14,0
13	Тетюшский	городской пруд	11 200,00	78,0	10,0
14	Нижнекамский	реконструкция монумента Победы	75 000,00	81,0	10,0



Реализация программы Общественные пространства 2019 года

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансиро- вания, тыс. руб.	Выпол- нение СМР, %	Динами- ка, 2 недели
Всего по РТ			3 175 906,41	66,13	6,67
15	Верхнеуслонский	центральный сквер	30 000,00	82,0	21,0
16	Агрызский	парк «Орешник»	17 400,00	83,0	23,0
17	Высокогорский	озеро около Дома культуры, 2-я очередь	27 285,91	84,0	10,0
18	Черемшанский	парк "Озерный", 2-я очередь	10 607,07	85,0	15,0
19	Менделеевский	Ушковские острова, 3-я очередь	50 000,00	85,0	20,0
20	Ютазинский	парк Ф.Каримова, 2-я очередь	11 376,43	85,0	10,0
21	Лениногорский	парк им.Горького	50 000,00	88,0	13,0
22	Бугульминский	активация городского центра	52 000,00	88,0	11,0
23	Арский	площадь Советская и ул.Большая	75 000,00	88,0	6,0
24	Заинский	Набережная р.Зай	75 000,00	90,0	7,0
25	Аксубаевский	сквер по ул.Мазилина	16 005,87	90,0	7,0
26	г.Казань	пляж Лебяжье	125 000,00	90,0	5,0
27	Пестречинский	парк в с.Ленино-Кокушкино	20 306,86	90,0	3,0
28	Мамадышский	ул.Советская	55 000,00	93,0	2,0
29	Алькеевский	бульвар по ул.Ленина	10 561,65	93,0	28,0



Реализация программы Общественные пространства 2019 года

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансиро- вания, тыс. руб.	Выпол- нение СМР, %	Динами- ка, 2 недели
Всего по РТ			3 175 906,41	66,13	6,67
30	Рыбно-Слободский	сквер Ленина, 2-я очередь	14 091,06	97,0	1,0
31	Нижнекамский	экопарк, 2-я очередь	10 000,00	99,0	1,0
32	Алексеевский	парк Победы	17 649,77	99,5	1,5
33	Сабинский	набережная р.Сабинки, 4-я очередь	17 319,71	100,0	2,0
34	г.Казань	пляж озера Комсомольское	72 486,14	100,0	4,0
35	Атнинский	парк «Яшьлек»	7 207,82	100,0	7,0
36	Нижнекамский	ул.Б.Урманче	57 339,09	100,0	8,0
37	Нижнекамский	сквер в с.Большое Афанасово, 2-я очередь	10 000,00	100,0	10,0
38	Балтасинский	парк "Воинам Отечества"	18 521,66	100,0	10,0
39	Тюлячинский	парк "Спортивный", 2-я очередь	7 700,23	100,0	16,0
40	Дрожжановский	ул.Центральная	12 340,75	100,0	0,0
41	Новошешминский	парк отдыха по ул.Ленина	9 999,91	100,0	0,0
42	Муслюмовский	парк «Килэчэк»	11 008,09	100,0	0,0
43	Верхнеуслонский	набережная дебаркадера, 3-я очередь	9 037,89	100,0	0,0



Реализация программы Общественные пространства 2019 года

№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансиро- вания, тыс. руб.	Выпол- нение СМР, %	Динами- ка, 2 недели
			3 175 906,41	66,13	6,67
44	Новошешминский	благоустройство двора по ул.Ленина	3 848,16	100,0	0,0
45	Сармановский	центральный сквер по ул.Ленина	19 332,00	100,0	0,0
46	Апастовский	набережная р.Табарки, 3-я очередь	11 042,43	100,0	0,0
47	Тукаевский	парк "Зеленый островок"	22 506,37	100,0	0,0
48	г.Казань	благоустройство территории по ул.Бирюзовая	27 013,86	100,0	0,0
49	Буинский	общественная площадь	75 000,00	100,0	0,0
50	Новошешминский	сквер по ул.Ленина	4 287,16	100,0	0,0
51	Кайбицкий	парк отдыха, 3-я очередь	7 686,94	100,0	0,0
52	Альметьевский	благоустройство ул.Ленина (участок от Марджани до пр.Тукая)	114 715,29	100,0	0,0
53	г.Казань	сквер по ул.Абсалямова	223 000,00	100,0	0,0
54	Камско-Устьинский	пляж р.Кармалки, 2-я очередь	8 395,37	100,0	0,0

TA¹CCP

14 объектов
победителей
конкурса малых
городов и
исторических
поселений



905,0 млн.руб.
из федерального
бюджета



№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансиро- вания, тыс. руб.	Выпол- нение СМР, %	Динами- ка, 2 недели
Всего по РТ		14 объектов	905 000,00	72,21	10,57
1	Елабужский	площадь Ленина	50 000,00	20,0	5,0
2	Кукморский	гостиный двор братьев Комаровых	55 000,00	46,0	8,0
3	Мензелинский	набережная р.Мензеля	55 000,00	52,0	21,0
4	Алексеевский	Биляр – древняя столица Татарстана	50 000,00	63,0	15,0
5	Тетюшский	городской пруд	55 000,00	68,0	10,0
6	Чистопольский	бульвар по ул.Карла Маркса	100 000,00	70,0	14,0
7	Спасский	реконструкция и благоустройство центральной площади в г.Болгар	30 000,00	74,0	19,0
8	Агрызский	парк «Орешник»	55 000,00	83,0	23,0
9	Нурлатский	благоустройство ул.Карла Маркса в г.Нурлат	75 000,00	80,0	5,0
10	Азнакаевский	ул. Сююмбики	75 000,00	85,0	10,0
11	Бавлинский	парк «Нефтьче»	75 000,00	85,0	10,0
12	Бугульминский	активация городского центра	100 000,00	88,0	11,0
13	Лениногорский	парк им.Горького	100 000,00	88,0	13,0
14	Лаишевский	благоустройство набережной р.Кама	30 000,00	99,0	1,0



12 объектов

Министерства образования РТ, в т.ч.:

- 5 школ,
- 5 ДОУ
- 2 ДО

21 494,0 тыс рублей, в т.ч.:

12 142,4 тыс рублей из бюджета РФ

9 351,6 тыс рублей из бюджета РТ





№	МО РТ	Наименование объекта	Лимит финансиро- вания, тыс. руб	Выполнение СМР, %	Динамика, 2 недели, %
Всего по РТ		12 объектов	16 313,40	99,63	0,26
1	Казань	ГБОУ «Казанская школа № 142»	1 700,00	97,0	0,0
2	Мамадышский	ДООУ «Радуга»	1 000,00	99,0	0,0
3	Менделеевский	ДООУ «Центр детского творчества»	1 400,00	100,0	3,0
4	Ютазинский	ГБОУ «Уруссинская школа-интернат»	1 700,00	100,0	0,0
5	Казань	ДООУ «Детский сад № 156»	1 000,00	100,0	0,0
6	Альметьевский	ДООУ «Детский сад № 18»	1 000,00	100,0	0,0
7	Набережные Челны	ДООУ «Детский сад № 81»	1 000,00	100,0	0,0
8	Зеленодольский	ДООУ «Детский сад № 27»	1 000,00	100,0	0,0
9	Альметьевский	ГБОУ «Новокаширская санаторная школа-интернат»	1 700,00	100,0	0,0
10	Алькеевский	ГБОУ «Дом детского творчества»	1 400,00	100,0	0,0
11	Альметьевский	ГБОУ «Альметьевская школа № 19»	1 700,00	100,0	0,0
12	Казань	ГБОУ «Казанская школа № 61»	1 713,40	100,0	0,0



№	Наименование программы	План	Выполнение
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	213,6 км - водопроводной сети 42 - водонапорные башни 35 – артезианских скважин	100%
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	12 309 светильников, 237 км СИП, 171 щит управления	100 %



№	Наименование программы	План	Выполнение
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	Замена 119 котлов на 64 объектах в 42 МО	100 %
4	Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК	Перевод на индивидуальное отопление 38 МКД, 973 квартиры в 3-х МО, установка 13 БМК в 9 МО, строительство 14 км газопроводов	100 %
5	Модернизация систем водоотведения	35 объектов в 20 МО	53%



Сельское хозяйство

	Общий лимит, млн рублей	Выполнение СМР, %	Динамика 2 недели, %
Строительство коровников (15 объектов)	400,00	80,4	2,0%
Строительство силосно-сенажных траншей (97 объектов)	192,50	97,7	0,8%
Капитальный ремонт коровников (145 объектов)	616,74	97,6	2,5%
Капитальный ремонт машинно-тракторных парков (63 объекта)	155,69	87,9	1,9%
Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств (123 объекта)	353,14	99,1	1,0%

Строительство коровников и
овцеводческих ферм

№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	15	400 000,00	80,42	1,99
1	Высокогорский	1	80 000,00	40,00	3,00
2	Нурлатский	1	74 842,50	65,00	1,00
3	Альметьевский	1	8 568,30	85,00	5,00
4	Лаишевский	1	14 565,50	88,00	1,00
5	Ютазинский	1	36 018,26	97,00	1,00
6	Актанышский	6	75 950,88	100,00	-
7	Кукморский	1	60 233,64	100,00	1,00
8	Тетюшский	1	15 737,34	100,00	-
9	Тукаевский	2	34 083,58	100,00	12,26



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	97	192 500,00	97,69	0,82
1	Тетюшский	4	6 000,00	55,00	7,50
2	Альметьевский	2	3 000,00	85,50	4,00
3	Менделеевский	3	4 500,00	91,67	7,00
4	Дрожжановский	3	4 500,00	88,33	0,50
5	Черемшанский	4	7 500,00	95,00	3,20
6	Лениногорский	2	3 000,00	99,00	0,50
7	Актанышский	9	13 500,00	100,00	5,00
8	Алексеевский	1	4 000,00	100,00	-
9	Арский	3	7 500,00	100,00	-
10	Атнинский	7	21 000,00	100,00	-
11	Бавлинский	1	1 500,00	100,00	-
12	Балтасинский	13	25 500,00	100,00	-
13	Буинский	4	6 000,00	100,00	-
14	Высокогорский	1	1 500,00	100,00	-



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	ИТОГО	97	192 500,00	97,69	0,82
15	Елабужский	3	4 500,00	100,00	-
16	Кукморский	11	17 000,00	100,00	-
17	Мамадышский	9	23 300,00	100,00	-
18	Мензелинский	1	3 000,00	100,00	-
19	Новошешминский	1	1 500,00	100,00	20,00
20	Сабинский	5	10 000,00	100,00	-
21	Тукаевский	4	9 200,00	100,00	-
22	Тюлячинский	4	12 000,00	100,00	-
23	Ютазинский	2	3 000,00	100,00	5,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
1	Алексеевский	1	4 500,00	50,00	0,00
2	Менделеевский	1	4 000,00	80,00	10,00
3	Тетюшский	4	16 000,00	86,25	3,12
4	Арский	12	42 950,00	92,88	7,31
5	Высокогорский	7	32 000,00	94,63	1,75
6	Сабинский	9	44 000,00	94,73	1,09
7	Мамадышский	4	14 000,00	94,93	1,76
8	Черемшанский	3	14 000,00	95,00	7,71
9	Лаишевский	5	21 000,00	96,57	0,38
ИТОГО		145	616 738,00	97,65	2,53



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
1	Атнинский	2	5 000,00	40,00	1,00
2	Нурлатский	1	2 500,00	75,00	0,00
3	Лаишевский	3	4 800,00	82,13	0,00
4	Сабинский	6	16 640,00	86,03	2,86
ИТОГО		63	155 693,00	87,89	1,99
5	Арский	7	21 500,00	90,12	0,00
6	Рыбно-Слободский	1	1 330,00	93,00	2,00
7	Муслюмовский	1	2 000,00	95,00	3,00
8	Кукморский	5	14 500,00	99,59	0,00



№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
1	Нурлатский	3	8934,00	87,52	4,72
2	Мамадышский	2	7 500,00	90,00	3,33
3	Менделеевский	1	5 000,00	90,00	5,00
4	Арский	11	28 344,00	97,76	3,53
5	Тетюшский	8	22900,00	98,69	5,90
ИТОГО		123	353 141,00	99,07	0,97



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ) на 18.10.2019

ТАИССР

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс. рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Динамика %	Остаток, тыс.рублей
ИТОГО по РТ		8 830 989,06	5 344 882,87	60,52%	4,29%	3 486 106,20
1	Казань	1 713 947,03	521 049,73	30,40%	1,31%	1 192 897,30
2	Рыбно- Слободский	45 552,59	15 393,22	33,79%	6,93%	30 159,37
3	Нурлатский	143 914,27	58 773,60	40,84%	16,24%	85 140,67
4	Арский	142 730,01	58 670,91	41,11%	2,12%	84 059,10
5	Елабужский	231 825,36	106 654,89	46,01%	2,23%	125 170,48
6	Лаишевский	387 959,46	181 593,77	46,81%	1,19%	206 365,69
7	Спасский	69 793,08	35 738,58	51,21%	3,92%	34 054,50
8	Нижнекамский	694 044,37	358 593,93	51,67%	0,88%	335 450,44
9	Бугульминский	416 008,28	219 658,66	52,80%	2,38%	196 349,62
10	Высокогорский	226 844,06	121 990,28	53,78%	1,48%	104 853,77
11	Кукморский	122 103,11	65 976,98	54,03%	3,03%	56 126,13
12	Алексеевский	156 967,95	91 928,53	58,57%	0,00%	65 039,42
13	Н.Челны	758 249,38	469 527,93	61,92%	3,05%	288 721,45
14	Мензелинский	159 062,29	103 436,77	65,03%	5,44%	55 625,52
15	Пестречинский	80 466,79	54 300,44	67,48%	0,00%	26 166,36



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ)
на 18.10.2019

ТАИССР

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс. рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Динамика %	Остаток, тыс.рублей
ИТОГО по РТ		8 830 989,06	5 344 882,87	60,52%	4,29%	3 486 106,20
16	Чистопольский	99 489,91	67 795,71	68,14%	2,68%	31 694,20
17	Аксубаевский	71 438,24	49 498,04	69,29%	0,01%	21 940,19
18	Зеленодольский	387 566,96	276 250,87	71,28%	1,03%	111 316,09
19	Актанышский	113 878,14	81 436,71	71,51%	17,56%	32 441,42
20	Менделеевский	122 795,80	88 359,09	71,96%	1,21%	34 436,71
21	Верхнеуслонский	83 209,39	60 141,83	72,28%	2,34%	23 067,56
22	Тюлячинский	50 767,12	36 811,35	72,51%	9,88%	13 955,76
23	Лениногорский	202 959,76	152 554,87	75,17%	2,32%	50 404,89
24	Сабинский	101 528,38	76 381,32	75,23%	17,75%	25 147,06
25	Мамадышский	121 854,52	91 693,86	75,25%	13,30%	30 160,67
26	Новошешминский	68 185,03	52 682,03	77,26%	4,09%	15 503,00
27	Заинский	140 395,69	110 537,10	78,73%	32,05%	29 858,59
28	Муслюмовский	53 917,84	43 414,12	80,52%	1,11%	10 503,72
29	Черемшанский	57 039,02	46 458,97	81,45%	6,70%	10 580,05
30	Азнакаевский	136 438,98	114 625,09	84,01%	2,67%	21 813,89



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2019 году (ГИСУ) на 18.10.2019

ТАИССР

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс. рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Динамика %	Остаток, тыс.рублей
ИТОГО по РТ		8 830 989,06	5 344 882,87	60,52%	4,29%	3 486 106,20
31	Атнинский	72 314,40	61 813,94	85,48%	39,35%	10 500,46
32	Сармановский	77 954,65	66 901,94	85,82%	0,00%	11 052,71
33	Балтасинский	109 094,70	94 110,47	86,26%	12,70%	14 984,23
34	Агрызский	97 272,92	84 535,90	86,91%	0,06%	12 737,02
35	Алькеевский	130 477,31	113 770,99	87,20%	5,97%	16 706,32
36	Тетюшский	186 133,78	169 319,09	90,97%	9,59%	16 814,69
37	Буинский	147 900,35	136 154,59	92,06%	4,01%	11 745,76
38	Тукаевский	109 197,66	100 948,43	92,45%	0,00%	8 249,22
39	Бавлинский	131 574,04	122 180,57	92,86%	7,48%	9 393,48
40	Апастовский	51 554,11	48 783,49	94,63%	2,49%	2 770,61
41	Ютазинский	53 848,67	51 121,36	94,94%	8,11%	2 727,31
42	Альметьевский	318 421,61	304 249,81	95,55%	10,26%	14 171,80
43	Камско-Устьинский	52 669,47	50 350,53	95,60%	2,51%	2 318,93
44	Дрожжановский	83 004,18	81 007,21	97,59%	6,96%	1 996,98
45	Кайбицкий	48 638,41	47 705,34	98,08%	0,23%	933,07



Предоставление документации в рамках предпроектной работы по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта программ 2020 года

№	МО РТ	№	МО РТ	№	МО РТ
1	Верхне-Услонский	16	Тюлячинский	31	Кайбицкий
2	Азнакаевский	17	Ютазинский	32	Кукморский
3	Мензелинский	18	Агрызский	33	Менделеевский
4	Камско-Устьинский	19	Актанышский	34	Муслюмовский
5	Лаишевский	20	Алькеевский	35	Нижнекамский
6	Мамадышский	21	Альметьевский	36	Новошешминский
7	Аксубаевский	22	Апастовский	37	Рыбно-Слободский
8	Алексеевский	23	Бавлинский	38	Сабинский
9	Арский	24	Балтасинский	39	Тетюшский
10	Атнинский	25	Бугульминский	40	Тукаевский
11	Дрожжановский	26	Буинский	41	Черемшанский
12	Лениногорский	27	Высокогорский	42	Чистопольский
13	Нурлатский	28	Елабужский	43	г. Наб.Челны
14	Пестречинский	29	Заинский	44	г.Казань
15	Сармановский	30	Зеленодольский	45	Спасский

Красный – низкая динамика предоставления документов;
Желтый – средняя динамика предоставления документов;
Зеленый – документы предоставлены.



Не в полном объеме представили информацию об актуализации лицевых счетов

№	МО	№	МО
1	Алексеевский	11	Елабужский
2	Алькеевский	12	Зеленодольский
3	Альметьевский	13	Кайбицкий
4	Апастовский	14	Камско-Устьинский
5	Арский	15	Кукморский
6	Атнинский	16	Лениногорский
7	Балтасинский	17	Пестречинский
8	Верхнеуслонский	18	Тетюшский
9	Высокогорский	19	Тукаевский
10	Дрожжановский	20	Чистопольский



Подрядчик			ООО «УКС»				
Заказчик			ГКУ Фонд газификации РТ				
Лимит финансирования, млн.руб.			122,73				
			ПИР- 12,41		СМР-110,32		
Начало работ			Август 2018г.				
Завершение работ			Ноябрь 2019г.				
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ выполнение	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
		млн.руб.				План	Факт
НЕДЕЛЯ (с 12.10.2019 по 18.10.2019)	110,32	1,103	1,103	100,00	0	0	0
СМР		1,103	1,103	100,00	0	0	0
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (с 01.10.2019 по 18.10.2019)		14,673	14,673	100,00	0	0	0
СМР		14,673	14,673	100,00	0	0	0
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 18.10.2019)		110,32	110,32	100,00	73,41	73,41	73,41
СМР		110,32	110,32	100,00	73,41	73,41	73,41



Строительство промышленного парка «Буинск»

Подрядчик			ООО «Стройсервис»				
Заказчик			ГКУ ГИСУ РТ				
Лимит финансирования, млн.руб.			152,53				
			ПИР- 12,13		СМР-140,40		
Начало работ			Октябрь 2018г.				
Завершение работ			Декабрь 2019г.				
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ (выполнение)	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
		млн.руб.					
НЕДЕЛЯ (с 12.10.2019 по 18.10.2019)	139,95	2,83	2,86	101,06	0,0	0,00	0,00
СМР		2,83	2,86	101,06	0,0	0,00	0,00
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (с 01.10.2019 по 18.10.2019)		13,01	13,07	100,46	0,0	0,50	0,68
СМР		13,01	13,07	100,46	0,0	0,50	0,68
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 18.10.2019)		104,27	104,63	100,35	77,68	77,68	77,68
СМР		104,27	104,63	100,35	77,68,	77,68	77,68

Работает 15 чел.



Подрядчик			ООО «Стройсервис»				
Заказчик			ГКУ ГИСУ РТ				
Лимит финансирования, млн.руб.			142,02				
			АН - 0,13		СМР-141,89		
Начало работ			Октябрь 2018г.				
Завершение работ			Декабрь 2019г.				
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ (выполнение)	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
		млн.руб.					
НЕДЕЛЯ (с 12.10.2019 по 18.10.2019)	141,55	3,40	3,44	101,18	0,00	0,00	0,00
СМР		3,40	3,44	101,18	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (с 01.10.2019 по 18.10.2019)		16,12	16,26	100,89	0,00	0,00	0,00
СМР		16,12	16,26	100,89	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 18.10.2019)		93,21	94,25	101,06	50,00	0,00	0,00
СМР		93,21	94,25	101,06	50,00	0,00	0,00

Работает 12 чел.



Строительство 1 очереди индустриального парка «Саба»

Подрядчик			ООО «Ак таш»				
Заказчик			ГКУ ГИСУ РТ				
Лимит финансирования, млн.руб.			324,31				
			ПИР - 15,67		СМР-308,64		
Начало работ			Август 2019г.				
Завершение работ			Декабрь 2019г.				
Период	Стоимость договора, млн.руб.	ПЛАН	ФАКТ выполнение	% выполнения	Оплачено	Отчет (КС-2)	
						План	Факт
		млн.руб.					
НЕДЕЛЯ (с 12.10.2019 по 18.10.2019)	307,10	27,50	27,74	100,87	0,00	1,50	0
СМР		27,50	27,74	100,87	0,00	1,50	0
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (с 01.10.2019 по 18.10.2019)		49,80	50,28	100,96	0,00	5,60	4,53
СМР		49,80	50,28	100,96	0,00	5,60	4,53
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 18.10.2019)		111,23	114,16	102,57	7,24	12,84	11,77
СМР		111,23	114,16	102,57	7,24	12,84	11,77

Работает 50 чел.