



**Верхнеуслонский муниципальный район, с.Верхний Услон, ул. Автодорожная, д. 2
Управляющая организация ООО «УК УПРАВДОМ»**

Подрядчик: ООО «Монолит»

Вид работы: ремонт фасада

**Нарушение техники безопасности: строительные леса установлены с нарушением
СНиП 12-03-2001.**

**Материалы направлены в инспекцию труда для принятия мер административного
воздействия.**



Набережные Челны, ул.Тан, д.205

Дата обследования: 19.05.2017г.

Управляющая компания: ООО ПКФ «Жилкомсервис»

Подрядчик: ООО "ВолгоЖилСтрой"

Вид работы: ремонт крыши.

Нарушение техники безопасности: отсутствуют средства индивидуальной



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2017 г.

Объемы финансирования за счёт средств:
(млн. руб.)

ГК - Фонд
содействия
реформ-
нию ЖКХ

бюджета
Республики
Татарстан

местного бюджета

собственников
помещений

ВСЕГО

-

1 346,28

1 073,05

2 635,94

5 055,27



Капитальный ремонт многоквартирного дома Новошешминский район, с. Новошешминск, ул. Ленина, д.35



**Подрядчик: ООО «Блокстрой»
Сумма 830,0 тыс.руб.**

Вид работы: утепление фасада

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией.



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

5

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
1	Муслюмовский	5	7 633,71	673,08	8,82	0,00
2	Мамадышский	9	14 527,10	3 598,67	24,77	3,44
3	Бавлинский	7	38 493,26	10 269,23	26,68	5,29
4	Альметьевский	62	299 074,79	81 395,45	27,22	8,07
5	Новошешминский	5	4 633,11	1 291,71	27,88	9,96
6	Бугульминский	57	207 947,49	59 966,32	28,84	8,31
7	г. Казань	245	1 509 241,13	441 841,61	29,28	7,02
8	Нурлатский	14	49 132,34	15 671,30	31,90	8,03
9	Зеленодольский	33	247 891,15	86 307,95	34,82	12,70
10	Азнакаевский	30	83 906,69	31 004,76	36,95	16,36
11	К.-Устьинский	10	9 695,35	3 664,57	37,80	2,61
12	Кукморский	5	17 236,30	6 605,39	38,32	4,80
	Итого по РТ:	996	5 055 267,94	1 974 514,75	39,06	7,63
13	Нижнекамский	128	559 401,53	219 678,76	39,27	7,66
14	Менделеевский	10	47 506,95	18 673,86	39,31	9,15



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

6

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
15	Елабужский	32	123 708,60	49 984,06	40,40	8,25
16	Лениногорский	21	126 677,55	54 079,41	42,69	9,25
17	Заинский	17	64 205,94	28 339,51	44,14	9,40
18	Высокогорский	15	36 343,65	16 792,31	46,20	11,08
19	Верхнеуслонский	1	5 074,42	2 386,31	47,03	36,15
20	г. Наб. Челны	147	1 207 573,20	571 089,19	47,29	5,47
21	Лаишевский	7	22 156,10	10 772,07	48,62	5,88
22	Пестречинский	6	15 923,68	7 848,97	49,29	6,89
23	Балтасинский	3	5 148,29	2 789,02	54,17	0,62
24	Апастовский	3	5 367,72	2 953,77	55,03	0,00
25	Сармановский	15	39 430,27	22 026,28	55,86	19,53
26	Мензелинский	5	19 678,48	11 236,46	57,10	16,73
27	Черемшанский	2	2 292,34	1 351,96	58,98	10,10
28	Тюлячинский	1	1 545,26	943,58	61,06	14,54
	Итого по РТ:	996	5 055 267,94	1 974 514,75	39,06	7,63



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

7

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
29	Аксубаевский	5	7 460,11	4 700,03	63,00	7,44
30	Ютазинский	14	21 752,29	13 921,46	64,00	5,44
31	Буинский	7	24 533,95	16 973,79	69,18	22,57
32	Чистопольский	16	96 391,86	66 720,66	69,22	12,66
33	Тукаевский	8	27 358,13	18 983,32	69,39	0,78
34	Спасский	6	7 552,87	5 281,75	69,93	1,38
35	Атнинский	1	1 241,42	872,05	70,25	2,98
36	Агрызский	9	23 741,76	17 715,30	74,62	0,57
37	Алькеевский	3	3 022,72	2 349,85	77,74	3,00
38	Алексеевский	4	9 581,62	7 822,77	81,64	3,73
39	Р.-Слободский	4	7 328,02	6 351,76	86,68	3,47
40	Тетюшский	8	12 866,47	11 641,45	90,48	5,38
41	Сабинский	7	12 327,80	11 371,59	92,24	4,22
42	Арский	7	18 720,06	17 282,13	92,32	5,03
43	Актанышский	2	9 942,44	9 291,31	93,45	12,98
	Итого по РТ:	996	5 055 267,94	1 974 514,75	39,06	7,63



Некачественное выполнение работ



**Набережные Челны, ул. Ш.Усманова, д.27
Управляющая компания: ООО УК "МАХАЛЛЯ"**

Подрядчик: ООО «Ихлас»

Вид работы: ремонт крыши

Нарушение: работы по устройству выравнивающей стяжки производятся с нарушением (наличие водяных линз)

МО, по которым **отставание более чем на 20%** от графиков производства работ

№	МО	Кол-во домов	Вид работ
1	Азнакаевский р-н	1	Ремонт крыши
2	Алексеевский р-н	1	Ремонт подъездов
3	Балтасинский р-н	1	Ремонт фасада
4	Бугульминский р-н	9	Ремонт теплоснабжения, ХВС, водоотведения, электроснабжения
5	г. Казань	1	Ремонт электроснабжения
6	г. Набережные Челны	2	Ремонт ХВС, водоотведения
7	Лаишевский р-н	3	Ремонт крыши, ремонт фасада
8	Чистопольский р-н	1	Ремонт ХВС
Итого		19	



Капитальный ремонт школ на 2017 г.

10

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	718 703,1	66,0	9,3
1	МБОУ "Гимназия №10", г.Зеленодольск	8 600,0	12,0	4,0
2	МАОУ "Лицей-интернат №2", г. Казань,	5 813,5	15,0	0,0
3	МБОУ «СОШ № 15 с углубленным изучением отдельных предметов», г.Зеленодольск	6 730,6	17,0	7,0
4	МБОУ "Русско-татарская СОШ №129" (филиал), г.Казань	792,1	30,0	28,0
5	МБОУ "Гимназия №28", г. Казань	23 019,6	43,0	1,3
6	МБОУ "Русско-татарская СОШ № 97", г. Казань	26 221,3	43,6	12,1
7	МБОУ "Альметьевская ООШ", Сармановский	10 343,6	49,0	1,0
8	МБОУ "Гимназия №102 им.М.С. Устиновой", г. Казань	29 808,1	51,5	3,5
9	МБОУ "Русско-татарская СОШ №129", г. Казань	38 115,1	52,5	16,2
10	МБОУ "Тетюшская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича", г.Тетюши	46 214,6	55,0	7,0
11	ОШ №21, г. Альметьевск	63 920,1	58,0	9,0



Программа по капитальному ремонту школ на 2017 год

11

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт школ и детсадов Мин-во образования и науки РТ	36 школ (29 общеобраз., 7 корр.) 110 ДОО	РТ 864,46 1 624,87	РТ 90,3

Утверждено РКМ РТ № 2959-р от 16.12.2016



Капитальный ремонт школ на 2017 г.

12

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
12	МБОУ "СОШ №17", г. Казань	17 827,9	58,8	17,2
13	МБОУ "СОШ №153", г. Казань	26 404,1	60,0	8,8
14	МБОУ "Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №65 с углубленным изучением отдельных предметов", г. Казань	38 606,7	60,0	19,8
15	МБОУ "Тавельская СОШ", Мамадышский	14 891,6	64,0	6,0
16	"Основная общеобразовательная татарско-русская школа №66", г. Казань	34 066,4	64,0	26,2
	Итого по РТ	718 703,1	66,0	9,3
17	МБОУ «Камскополянская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов», Нижнекамский	53 073,7	67,0	5,0
18	МАОУ "Лицей-интернат инновационных технологий №36", г. Наб. Челны	21 861,6	71,0	10,0
19	МБОУ "Татарская гимназия №17 им.Г.Ибрагимова", г.Казань	27 213,1	77,0	11,6
20	МБОУ "Рыбно-Слободская СОШ №2"Рыбно-Слободский	29 656,4	77,0	7,0



Капитальный ремонт школ на 2017 г.

13

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	718 703,1	66,0	9,3
21	МБОУ "СОШ №112", г.Казань	16 876,8	77,2	7,6
22	МБОУ "СОШ № 33", г. Наб. Челны	52 586,6	80,0	8,0
23	МАОУ "Гимназия № 77", г. Наб. Челны	16 411,5	86,0	8,0
24	МБОУ "Гимназия №40", г. Казань	42 702,4	89,5	0,8
25	МБОУ "Крындинская начальная общеобразовательная школа", Агрызский	7 358,5	90,0	7,0
26	МБОУ "Габишевская СОШ им.М.А.Гареева", Лаишевский	28 590,8	91,3	17,4
27	МБОУ "Аксунская средняя общеобразовательная школа", Буинский	15 631,4	100,0	0,0
28	МБОУ "Большекайбицкая СОШ" - филиал "Арслановская НОШ", Кайбицкий	2 677,8	100,0	0,0
29	МБОУ "Сизинская основная общеобразовательная школа", Арский	12 687,1	100,0	0,8



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2017 г.

14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГБОУ "Маскаринская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями"	10 011,1	39,7	2,2
2	ГКСОУ для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа "Республиканская специальная общеобразовательная школа им.Н.А. Галлямова"	39 186,6	51,1	5,9
3	ГБОУ Альметьевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	38 504,5	63,0	7,0
Итого по РТ		145 758,0	63,6	6,9
4	ГБОУ «Ново-Кинерская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»	27 466,5	67,8	13,9
5	ГБОУ "Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	17 894,6	74,0	6,0
6	ГБОУ «Казанская школа №61 для детей с ограниченными возможностями здоровья»	11 025,5	99,5	0,0
7	ГБОУ "Чистопольская школа №10 для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1 669,2	100,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

15

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 624 868,8	68,2	6,7
1	Заинский	44 568,4	38,3	7,0
2	Высокогорский	20 189,1	38,7	13,5
3	Дрожжановский	13 031,4	39,3	4,1
4	Нурлатский	13 433,1	41,0	6,8
5	Елабужский	23 810,7	44,0	6,0
6	Атнинский	29 660,0	45,5	10,2
7	г.Казань	198 797,5	47,0	7,5
8	Тюлячинский	18 001,5	49,1	1,8
9	Камско-Устьинский	19 417,5	53,2	17,0
10	Муслюмовский	42 604,4	54,9	4,4
11	Бугульминский	72 621,9	57,8	5,6
12	Зеленодольский	28 315,5	62,6	3,6
13	Бавлинский	35 761,9	62,7	4,5
14	Менделеевский	7 343,7	63,0	6,0



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

16

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
15	Аксубаевский	8 079,9	63,4	16,4
16	Мамадышский	77 063,6	63,6	6,0
17	Альметьевский	47 776,0	65,8	9,3
18	Сабинский	37 438,7	66,4	6,5
19	Актанышский	25 533,5	67,0	2,0
20	Спасский	11 085,7	67,8	0,5
	Итого по РТ	1 624 868,8	68,2	6,7
21	Тукаевский	15 918,9	70,0	8,0
22	Верхнеуслонский	14 854,7	72,9	29,9
23	Алькеевский	23 680,2	74,7	10,6
24	Сармановский	13 700,9	75,0	10,0
25	Кукморский	38 766,2	75,4	5,3
26	Мензелинский	20 895,0	77,8	5,1
27	г.Наб. Челны	269 210,4	78,0	5,5
28	Азнакаевский	50 547,9	78,2	5,0



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 624 868,8	68,2	6,7
29	Нижнекамский	150 000,0	79,2	7,4
30	Лениногорский	39 753,5	80,9	3,6
31	Ютазинский	14 739,6	81,8	7,5
32	Чистопольский	41 029,5	82,0	14,2
33	Арский	26 395,5	88,3	11,7
34	Алексеевский	25 008,4	90,0	10,0
35	Балтасинский	25 386,5	91,7	1,4
36	Агрызский	8 390,9	92,2	0,0
37	Кайбицкий	7 150,5	93,0	5,0
38	Лаишевский	11 559,8	95,1	0,6
39	Новошешминский	7 724,7	99,0	1,3
40	Черемшанский	10 301,9	99,9	0,1
41	Пестречинский	10 688,4	100,0	0,0
42	Апастовский	9 226,5	100,0	0,0
43	Буинский	15 405,3	100,0	0,0



Капитальный ремонт ДОЛ на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	4 – капремонт 4 – строительство 3 – реконструкция	94,500 РТ: - 30,155 - 21,933 - 41,000 Нераспределенный лимит – 1,412	5,500 РТ: - 1,200 - 4,300

Утверждено РКМ РТ № 2781-р от 02.12.2016



Капитальный ремонт ДОЛ по объектам на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	30 155,0	100,0	1,9
1	ДОЛ "Яблочко", Бугульминский	6 000,0	100,0	5,0
2	ДОЛ "Алмалы", Агрызский	13 155,0	100,0	2,0
3	ДОЛ "Дубравушка", Ютазинский	5 000,0	100,0	0,0
4	ДОЛ "Созвездие", Заинский	6 000,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

20

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Мин-во образования и науки РТ	10 объектов	РТ 671,16	РТ 10,22

Утверждено РКМ РТ № 3050-р от 21.12.2016



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

21

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАПОУ Кукморский аграрный колледж	91 233,9	44,0	7,0
2	ГАПОУ Альметьевский профессиональный колледж	84 626,5	48,0	8,0
3	ГАПОУ Международный колледж сервиса	92 880,8	50,0	10,0
4	ГАПОУ Нурлатский аграрный техникум	71 803,0	50,0	13,0
5	ГАПОУ Казанский торгово-экономический техникум (продолжение работ) с приобретением оборудования, мебели и инвентаря	11 500,0	59,0	2,0
	Итого по РТ	671 158,5	62,4	9,0
6	ГАПОУ Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства	59 798,4	69,0	4,0
7	ГАПОУ Казанский техникум информационных технологий и связи (продолжение работ)	105 000,0	74,0	14,0
8	ГАПОУ Актанышский технологический техникум	25 651,6	77,0	4,0
9	ГАПОУ Камский строительный колледж им.Е.Н. Батенчука	104 100,4	82,0	7,4
10	ГАПОУ Казанский радиомеханический колледж	24 564,0	100,0	10,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Мин-во культуры РТ	44 объекта	РТ 338,209	РТ 4,29

Утверждено РКМ РТ № 3194-р от 30.12.2016



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

23

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,7	68,7	8,8
1	Сабинский, с.Евлаштау	5 461,1	3,0	1,0
2	Чистопольский, с.Александровка	7 721,1	25,0	11,0
3	Азнакаевский, д.Бирючевка	1 201,3	26,0	0,0
4	Спасский, с.Ямбухтино	11 745,5	33,0	3,0
5	Аксубаевский, д.Щербень	4 732,1	40,0	10,0
6	Заинский, п. Савалеево	8 425,5	40,0	10,0
7	Мамадышский, с.Никифорово	6 267,4	45,0	6,0
8	Алексеевский, Центральная библиотека п.г.т.Алексеевское	10 659,4	45,0	8,0
9	Пестречинский, с.Белкино	12 289,1	46,0	8,0
10	Елабужский, с.Танайка	16 914,3	47,0	6,0
11	Кукморский, с.Нырья	25 732,5	49,0	5,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

24

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
12	Камско-Устьинский, с.Красновидово	3 866,3	55,0	32,0
13	Атнинский, с.Новая Атня	5 651,1	60,0	13,0
14	Лаишевский, с.Малые Елги	8 176,9	60,0	3,0
15	Бавлинский, Центральная библиотека г.Бавлы	4 347,5	62,0	4,0
16	Сармановский, с.Старые Мензелябаш	6 483,9	65,0	5,0
17	Нурлатский, с.Фомкино	4 843,6	67,0	2,0
	Итого по РТ	334 871,7	68,7	8,8
18	Тукаевский, с.Бурды	13 535,2	70,0	10,0
19	Лениногорский, с.Керлигач	9 230,1	72,0	7,0
20	Азнакаевский, Уразаево	5 452,4	74,0	17,0
21	Муслюмовский, с.Баюково	6 673,9	75,0	8,0
22	Верхнеуслонский, п.Октябрьский	9 122,3	75,0	37,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

25

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,7	68,7	8,8
23	Менделеевский, с.Псеево	5 289,0	75,0	17,0
24	Рыбно-Слободский, с.Кугарчино	9 377,5	76,0	8,0
25	Балтасинский, с. Норма	4 824,8	78,0	39,0
26	Альметьевский, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1»	18 976,3	80,0	7,0
27	Алькеевский, с.Верхнее Альмурзино	4 962,9	80,0	30,0
28	Камско-Устьинский, с.Старое Барышево	3 128,1	80,0	30,0
29	Апастовский, с.Татарское Эбалаково	9 642,2	85,0	10,0
30	Актанышский, с.Старое Тлякеево	3 661,2	90,0	10,0
31	Актанышский, с.Татарские Суксы	9 015,0	90,0	3,0
32	Арский, с.Утар-Аты	7 657,1	95,0	25,0
33	Буинский, Районный Дом культуры (№35) с.Рунга	8 532,1	95,0	5,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

26

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамик а за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,7	68,7	8,8
34	Муслюмовский, д.Верхний Табын	6 275,0	95,0	5,0
35	Нижнекамский, д.Каенлы	7 834,5	98,0	2,0
36	Кайбицкий, с.Б.Тябярдино	3 828,0	99,0	19,0
37	Черемшанский, с.Андреевка	4 040,7	99,0	1,0
38	Тюлячинский, с.Большая Мёша	1 915,3	100,0	0,0
39	Тетюшский, Людоговский Дом культуры г.Тетюши	1 797,9	100,0	0,0
40	Агрызский, с.Исенбаево	7 289,0	100,0	0,0
41	Буинский, Районный Дом культуры (№32) с.Энтуганы	11 816,4	100,0	0,0
42	Дрожжановский, с.Татарская Бездна	2 432,9	100,0	2,0
43	Пестречинский, с.Чита	3 502,4	100,0	0,0
44	Бугульминский, с.Вязовка	10 541,1	100,0	2,0



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

27

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт подростковых клубов, Мин-во по делам молодежи и спорту РТ	29 объектов	РТ 98,0	РТ 2,0

Утверждено РКМ РТ № 2507-р от 28.10.2016



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

28

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Подростковый клуб "Атлет", Зеленодольский	2 800,0	77,0	2,0
2	Подростковый клуб "Авангард", г.Казань	8 000,0	78,0	3,0
3	Подростковый клуб "Романтик", Нижнекамский	2 500,0	88,0	8,0
4	Подростковый клуб "Отечество", Лаишевский	3 300,0	89,0	2,0
5	Подростковый клуб "Арена", г.Казань	8 000,0	89,0	6,0
6	Подростковый клуб "Аметист ", Нижнекамский	3 300,0	90,0	10,0
7	Подростковый клуб "Юный техник ", Нижнекамский	4 200,0	93,0	9,0
	Итого по РТ	93 000,0	94,5	3,6
8	Подростковый клуб "Чайка", г.Наб. Челны	1 300,0	98,0	3,0
9	Подростковый клуб "Эврика", г.Наб. Челны	2 050,0	98,0	3,0
10	Подростковый клуб "Радуга", г.Наб. Челны	2 050,0	98,0	3,0
11	Подростковый клуб "Мечтатель", г.Наб. Челны	2 000,0	98,0	3,0
12	Подростковый клуб "Юность", г.Наб. Челны	2 000,0	98,0	3,0
13	Подростковый клуб "Ритм", г.Казань	4 100,0	99,0	2,0



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

29

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	93 000,0	94,5	3,6
14	Подростковый клуб "Дружба", Альметьевский	1 800,0	99,0	1,0
15	Подростковый клуб "Спутник", Елабужский	1 950,0	99,0	2,0
16	Подростковый клуб "Юность", Альметьевский	1 800,0	99,0	1,0
17	Подростковый клуб "Боксер", Мензелинский	3 300,0	99,0	0,0
18	Подростковый клуб "Юность", г.Казань	4 900,0	99,0	6,0
19	Подростковый клуб "Снайпер", Елабужский	1 200,0	99,0	2,0
20	Подростковый клуб "Ракета", Альметьевский	2 900,0	100,0	0,0
21	Филиал подросткового клуба "Ракета", Альметьевский	2 100,0	100,0	0,0
22	Подростковый клуб "Молодая гвардия", г.Казань	2 800,0	100,0	20,0
23	Подростковый клуб "Ракета", г.Казань	2 050,0	100,0	0,0
24	Подростковый клуб "Патриот", Менделеевский	3 050,0	100,0	4,0
25	Подростковый клуб "Родник", г.Казань	1 750,0	100,0	0,0
26	Подростковый клуб "Энергетик", г.Казань	8 200,0	100,0	0,0
27	Подростковый клуб "Факел", Зеленодольский	1 800,0	100,0	0,0
28	Подростковый клуб "Заставка", Заинский	4 400,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий советов поселений, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	42 – капремонт 11 – строительство	РТ 98,45: - 47,62 - 50,83	РТ - 1,55

Утверждено РКМ РТ № 3199-р от 30.12.2016



Капитальный ремонт зданий советов поселений

31

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	50 828,4	81,7	6,3
1	Мензелинский район, с. Старый Иркеняш	1 731,3	29,0	6,0
2	Азнакаевский район, д.Бирючевка	912,7	30,0	5,0
3	Нурлатский район, с. Чулпаново	622,8	35,0	16,0
4	Нурлатский район, с. Фомкино	1 064,1	40,0	20,0
5	Тетюшский район с. Кошки-новотимбаево	1 000,0	43,0	5,0
6	Бавлинский район, с. Татарские Тумбарлы	1 212,3	49,0	5,0
7	Тетюшский район, с. Льяшево	794,1	51,0	6,0
8	Елабужский район, с.Бехтерево	1 745,7	53,0	6,0
9	Азнакаевский район, с. Тойкино	909,6	61,0	8,0
10	Камско-Устьинский район, пгт. Тенишево	1 996,7	63,0	23,0
11	Менделеевский район, с. Татарские Челны	2 077,9	63,0	5,0
12	Арский район, п. Урняк	1 727,4	65,0	4,0
13	Муслюмовский район, с. Муслюмово	1 856,8	65,0	5,0
14	Сармановский район, с.Старый Кашир	1 050,4	75,0	5,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений

32

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	50 828,4	81,7	6,3
15	Агрызский район, с. Сарсак-Омга	1 780,7	85,0	30,0
16	Зеленодольский р-н, с.Нурлаты	1 694,9	90,0	20,0
17	Альметьевский район, с. Сулеево	1 221,5	94,0	2,0
18	Пестречинский район, с.Кулаево	1 818,0	98,0	3,0
19	Алькеевский район, с. Салманы	1 128,5	99,0	1,0
20	Новошешминский район, с. Ерыклы	643,5	99,0	0,0
21	Актанышский район, с.Актаныш	1 105,4	99,0	19,0
22	Спасский район, пос.Приволжский	1 787,0	99,0	0,0
23	Атнинский район ,с.Б.Атня	1 015,6	100,0	0,0
24	Аксубаевский район, пгт Аксубаево	1 683,4	100,0	0,0
25	Алексеевский район, с. Лебедино	1 666,1	100,0	8,0
26	Апастовский район, с.Верхний Индырчи	909,0	100,0	5,0
27	Апастовский район, с. Куштово	909,0	100,0	5,0
28	Бугульминский район, с.Новое Сумароково	936,4	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений

33

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	50 828,4	81,7	6,3
29	Кайбицкий район, с.Бурундуки	724,6	100,0	0,0
30	Новошешминский район, с. Слобода Екатерининская	974,4	100,0	0,0
31	Нижнекамский район, Большое Афанасово	1 235,9	100,0	5,0
32	Тюлячинский район, с.Большая Меша	924,9	100,0	0,0
33	Тюлячинский район, с.Верхние Кибя-Кози	1 159,0	100,0	0,0
34	Ютазинский муниципальный район	1 024,5	100,0	0,0
35	Кайбицкий район, с.Большие Кайбицы	417,0	100,0	0,0
36	Лениногорский район, с.Куакбаш	924,1	100,0	10,0
37	Буинский район, с. Новые Чечкабы	1 324,1	100,0	0,0
38	Бугульминский район, с.Спасское	904,8	100,0	0,0
39	Дрожжановский район, с.Шланга	879,1	100,0	0,0
40	Дрожжановский район, с.Хорновар-Шигали	874,9	100,0	0,0
41	Лениногорский район, с.Сугушла	920,4	100,0	10,0
42	Верхнеуслонский район, с. Русское Макулово	1 539,9	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания, Мин-во труда, занятости и социальной защиты РТ	28 объектов	РТ 121,3	РТ -

Утверждено РКМ РТ № 2567-р от 07.11.2016



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

35

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,0	79,9	5,4
1	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Тургай» в Сабинском муниципальном районе»	2 552,0	3,0	3,0
2	ГКУ «Социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ» в городском округе «город Набережные Челны»	2 540,0	12,0	7,0
3	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Надежда» в Мамадышском муниципальном районе»	2 577,9	16,0	6,0
4	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗиСЗ РТ	6 788,0	60,0	8,0
5	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	9 400,0	60,0	10,0
6	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ	9 500,0	68,0	3,0
7	ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	6 173,0	70,0	5,0



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

36

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамик а за 2 недели
8	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	18 500,0	78,0	13,0
	Итого по РТ	116 500,0	79,9	5,4
9	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ялкын» в Бугульминском муниципальном районе»	2 700,0	87,0	2,0
10	ГАУСО «Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 275,3	90,0	10,0
11	ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 500,0	96,0	2,0
12	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ»	6 000,0	96,0	6,0
13	ГАУСО «Тетюшский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 475,1	96,0	1,0
14	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 604,8	98,0	4,0
15	ГАУСО «Джалильский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 698,3	99,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

37

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,0	79,9	5,4
16	ГАУСО «Буинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 872,0	99,0	1,0
17	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»	4 128,0	99,0	0,0
18	ГАУСО «Бавлинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	1 296,0	100,0	1,0
19	ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Рэхэт» в Зеленодольском муниципальном районе»	700,0	100,0	0,0
20	ГАУСО «Алексеевский дом - интернат для престарелых и инвалидов »	1 305,2	100,0	0,0
21	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Астра» в Елабужском муниципальном районе»	3 930,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

38

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,0	79,9	5,4
22	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские зори» в Менделеевском муниципальном районе»	2 500,0	100,0	0,0
23	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья» в Бавлинском муниципальном районе»	2 000,0	100,0	5,0
24	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ласка» в Агрызском муниципальном районе	2 500,0	100,0	10,0
25	ГАУСО «Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 000,0	100,0	3,0
26	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	1 825,0	100,0	0,0
27	ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 359,4	100,0	0,0
28	ГАУСО «Верхне-Отарский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	2 000,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

39

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт муниципальных архивов, ГБУ «Государственный архив РТ»	17 объектов	РТ 50,0	-

Утверждено РКМ РТ № 2696-р от 21.11.2016



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

40

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	с.Верхний Услон, ул.Чехова, д.18	1 484,5	60,0	37,0
2	с.Пестрецы, ул.Советская, д.34	219,5	80,0	67,0
3	г.Арск, площадь Советская, д.12	1 793,2	98,0	6,0
4	г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д.6А	14 314,7	98,0	0,0
	Итого по РТ	50 000,0	98,1	3,1
5	г.Агрыз, ул.Гагарина, д.70А	6 620,7	100,0	0,0
6	г.Альметьевск, ул.Шевченко, д.88	6 690,8	100,0	0,0
7	г.Бугульма, ул.Владимира Ленина, д.98	2 046,8	100,0	10,0
8	г.Буинск, ул.Космовского, д.31	1 127,6	100,0	0,0



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

41

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	50 000,0	98,1	3,1
9	пгт. Апастово, ул.Советская, д.2	563,0	100,0	6,0
10	пгт. Аксубаево, ул.Ленина, д.8	131,8	100,0	0,0
11	г.Зеленодольск, ул.Паратская, д.15	2 541,9	100,0	13,0
12	пгт.Рыбная Слобода, ул.Ленина, д.48	738,6	100,0	0,0
13	г.Чистополь ул. К.Маркса, д.46	857,5	100,0	0,0
14	с.Новошешминск, ул.Советская, д.80	480,3	100,0	0,0
15	г.Лаишево, ул.М.Ульяновой, д.54	2 715,6	100,0	7,0
16	г.Мамадыш, ул.Домолазова, д.32	538,5	100,0	0,0
17	г.Заинск, ул.Ленина, д.26	7 135,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт муниципального архива, Заиский МР

После ремонта



Субподрядчик: ООО «ЗСК»
Сумма работ (бюджет РТ): 7,135 млн. рублей.



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения, Министерство здравоохранения РТ	75 объектов	РТ 3 922,68	105,13



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017г.

№	МО РТ	Количество объектов	Лимит млн.рублей	Работы ведутся
1	г.Альметьевск	4	326,359	3
2	г.Казань	53	1 348,567	32
3	г.Наб.Челны	15	1 556,459	15
4	г.Нижнекамск	3	272,895	3
	Итого	75	3 504,28	53

План Фонда газификации по реализации программ 2017 года



	Наименование программы	РКМ РТ	Объем фин-я, млн.руб.	План
1	Водообеспечение на селе в населенных пунктах РТ	№2919-р от 12.12.2016	660,9	Построить: 278,28 км - сетей водоснабжения 29 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	№2815-р от 06.12.2016	225,0	Установить: 12 295 - светильников 417 км - линий электропередачи 304 - щитов учета и управления
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	№2633-р от 16.11.2016	69,9	Заменить: котлы на 98 объектах бюджетной сферы
4	Переход на индивидуальные системы отопления , установка БМК в городах и районах РТ (пгт. Уруссу)	№3235-р от 31.12.2015	163,86	Перевести - на ИСО 3 441 квартиру Установить – 4 ГРПШ Построить - 23,6 км подводящих, кольцевых и фасадных газопроводов
5	Модернизация систем водоотведения	№3235-р от 31.12.2015 №2703-р от 22.11.2016	167,6	В 12 МО планируется: проектирование 2-х ОСК, строительство 3-х ОСК. капитальный ремонт 6 ОСК, реконструкция коллекторов.



План Фонда газификации по реализации программ 2017 года

46

№	Наименование программы	План	Факт
1	Водообеспечение на селе в населенных пунктах РТ	Построить: 278,28 км - сетей водоснабжения 29 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин	39,5 км - сетей водоснабжения 3 - водонапорные башни 8 - артезианских скважин
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	Установить: 12 295 - светильников 417 км - линий электропередачи 304 - щитов учета и управления	2 214 - светильников 51 км - линий электропередачи 42 - щитов учета и управления

Фонд Газификации

Реализация программы перехода на индивидуальные источники теплоснабжения в пгт. Уруссу РТ

Жилые дома	Планируемое количество квартир, шт.	Принято заявлений от жителей квартир, шт.	% принятых заявлений от общего числа	Динамика, %
Итого, в т.ч.	3 417	2 775	81,2%	8,8%
МКД	3 167	2 569	81,1%	9,2%
Частный сектор	250, в т.ч.: 124 – по программе ФГ 126 – за счет собственных средств	206, в т.ч.: 80– по программе ФГ 126– за счет собственных средств	82,4%	3,2%



Распределение объектов г. Казани

	ВСЕГО объектов	В том числе первоочередные
Объекты, в том числе:	1 280	401
взносы на счете Рег.оператора	931	304
взносы на своих счетах	184	58
Бюджетные учреждения	165	39



Реализация программы по переходу от ЦТП на ИТП

49

по состоянию на 01.06.2017

ОБЪЕКТЫ	Протокола собраний			Готовность ПСД			Подготовлено площадок			Антивандальные мероприятия			Монтаж ИТП		
	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
МКД Рег.Оператор	931	877	93,1	931	916	98,4	123	863	100	278	431	100	112	111	99
МКД Спец.счета	184	158	85,9	184	184	100	135	163	100	-	-		46	90	100
СКБ				165	165	100	11	45	100	-	-		11	7	64
ИТОГО:	1 115	1035	92,8	1 280	1265	98,8	269	1071	100	278	431	100	169	208	100



Капремонт коровников, овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей на 2017 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.			СМР, %
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства	
1	Капитальный ремонт коровников	335	1 568,9	470,7	1 098,2	8,78
2	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	26	166,7	50,0	116,7	25,5
3	Строительство силосно-сенажных траншей	125	204,5	61,3	143,1	4,70



Программа «Общественные пространства» на 2017 год

(РКМ РТ от 30.12.2016 № 3206-р, РКМ РТ от 17.02.2017 № 253-р)

№	Программа «Общественные пространства»	План на 2017г., тыс. руб.
	Общее финансирование из бюджета РТ	2 064 950,0
1	Строительно-монтажные работы	1 964 950,0
2	Проектно-изыскательские работы	100 000,00
3	Количество объектов	57

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	57	2 064 950,0	57
1	Агрызский	Улица Привокзальная, новый объект	17 618,34	согласован
2	Азнакаевский	Улица Нефтяников, новый объект	30 937,44	согласован
3	Аксубаевский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	16 126,45	согласован
4	Актанышский	Площадь Администрации, новый объект	16 591,64	согласован
5	Алексеевский	Парк по ул.Мамонова, 3-я очередь	12 735,65	согласован
6	Алькеевский	Парк отдыха, новый объект	9 546,83	согласован
7	Альметьевский	Каскад прудов, новый объект	100 237,52	согласован
8	Апастовский	Парк отдыха, 2-я очередь	10 031,07	согласован

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	57	2 064 950,0	57
9	Арский	Набережная р.Казанка, 2-я очередь	25 798,39	согласован
10	Атнинский	Парк отдыха «Туган ягым», 3-я очередь	11 490,11	согласован
11	Бавлинский	Площадь Октября, новый объект	17 443,01	согласован
12	Балтасинский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	16 570,79	согласован
13	Бугульминский	Центральный водоем по ул.Гашека, 2-я очередь	58 856,68	согласован
14	Буинский	Парк «Молодежный», новый объект	21 597,37	согласован
15	Верхнеуслонский	Парк культуры и отдыха, 3-я очередь	8 142,72	согласован
16	Высокогорский	Парк по ул.Большая Красная	23 249,00	согласован
17	Дрожжановский	Парк по ул.Кооперативная, 3-я очередь	13 368,38	согласован



Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	57	2 064 950,0	57
18	Елабужский (2)	Рекреационно-прогулочный парк «Старый Майдан», новый объект	41 824,53	согласован
		Сквер по ул.Большая Покровская, новый объект		согласован
19	Заинский	Парк им.Р.Ш.Фардиева, 2-я очередь	27 583,11	согласован
20	Зеленодольский (2)	Городское озеро в парке культуры и отдыха «Авангард», 2-я очередь	89 727,77	согласован
		Пляж «Комсомолец»		согласован
21	Кайбицкий	Парк «Сабантуй», новый объект	6 978,28	согласован
22	Камско-Устьинский	Парк по ул. Комарова, 3-я очередь	10 706,61	согласован

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	57	2 064 950,0	57
23	Кукморский	Набережная р.Нурминка, 2-я очередь	29 203,65	согласован
24	Лаишевский	Набережная р.Кама, новый объект	21 165,32	согласован
25	Лениногорский	Парк «Юбилейный», новый объект	41 451,77	согласован
26	Мамадышский	Набережная р.Ошма у сквера «Яшьлек», 2-я очередь	29 172,97	согласован
27	Менделеевский	Ушковские острова, новый объект	14 867,59	согласован
28	Мензелинский	Парк Мусы Джалиля, новый объект	14 159,89	согласован
29	Муслюмовский	Набережная р.Ик, 2-я очередь	12 399,11	согласован

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	57	2 064 950,0	57
30	Нижнекамский (2)	Набережная р.Кама, пос.Красный Ключ, 2-я очередь	134 588,72	согласован
		Сквер «Лемаева», новый		согласован
31	Новошешминский	Парк отдыха, 3-я очередь	8 642,85	согласован
32	Нурлатский	Городской парк, 3-я очередь	28 627,22	согласован
33	Пестречинский	Парк в с.Кошцаково, новый объект	15 846,39	согласован
34	Рыбно- Слободский	Набережная р.Кама, 2-я очередь	16 016,20	согласован
35	Сабинский	Береговая линия р.Сабинка, 2-я очередь	15 349,87	согласован

Программа «Общественные пространства»

№	MP	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	57	2 000 000,0	57
36	Сармановский	Береговая линия р.Татарский Илек, 2-я очередь	18 427,48	согласован
37	Спасский	Береговая линия озера Рабига-кюль, 2-я очередь	9 607,73	согласован
38	Тетюшский	Центральный парк, 2-я очередь	11 364,94	согласован
39	Тукаевский	Парк «Солнечный», с. Новотроицкое, новый объект	19 512,58	согласован
40	Тюлячинский	Береговая линия р.Тюлячка, 2-я очередь	11 484,48	согласован
41	Черемшан	Сквер «Молодежный» по ул.Советская, новый объект	9 639,65	согласован
42	Чистопольский	Бульвар по ул. Карла Маркса, новый объект	38 695,13	согласован

Программа «Общественные пространства»

№	MP	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Эскизные проекты
№	Итого по РТ	57	2 064 950,0	57
43	Ютазинский	Детский сквер, новый объект	10 296,27	согласован
44	Набережные Челны (4)	Набережная им. Г. Тукая, 2-я очередь	258 696,01	согласован
		Шишкинский бульвар, новый объект		согласован
		Бульвар Тинчурина		согласован
		Площадь Азатлык, новый объект		на коррект-ке
45	Казань (7)	Система озер Кабан, новый объект	608 572,49	согласован
		Парк «Черное озеро», 2-я очередь		согласован
		Парк Урицкого, 3-я очередь		согласован
		Парк «Крылья Советов», 3-я очередь		согласован
		Горкинско-Ометьевский лес, 2-я очередь		согласован
		Парк Победы, 2-я очередь		согласован
		Сквер по ул.Сыртлановой, новый		согласован



Программа «Общественные пространства» на 2017 год

(ПКМ РТ от 30.12.2016 № 3206-р, ПКМ РТ от 17.02.2017 № 253-р)

Количество эскизных проектов, согласованных муниципальным образованием	Количество эскизных проектов, находящихся на корректировке	Количество эскизных проектов в разработке	Общее количество проектов
56	1	0	57



Программа «Доступная среда» на 2017 год

Лимит, финансирования, тыс.руб (СМР)	Объектов образования	Объектов соцсферы	Всего объектов
100 498,26	12	96	108

Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань» 2 ЭТАП (74 объекта)

61

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Азнакаевский район					
1	ул. Булатова, ул.Такташа, ул.Пушкина, ул.Строительная, ул.Сайдашева в п.г.т.Актюбинский	+	+	+	+
Альметьевский район					
2	ул.Нахимова г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
3	мкр. Урсала г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
4	ГРП №10 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
5	ГРП №12 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
6	н.п. Шегурча	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Арский район					
7	с. Качелино	+	+	+	+
Бугульминский район					
8	ул. Шоссейная в н.п. Березовка	+	+	+	+
9	ул. Связистов г. Бугульма РТ	+	+	+	+
10	ул. Депутатская г. Бугульма РТ	+	+	+	+
Высокогорский район					
11	п. Дачное	+	+	+	+
12	п. Бирюлинский зверосовхоз	+	+	+	+
13	ул. Б.Красная в с. Высокая Гора	Не требуется			
14	д. Керосиново	+	+	+	+
Заинский район					
15	н.п. Урсаево	+	+	+	+
16	н.п. Бура-Кирта	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Лаишевский район					
17	н.п.Пелево	+	+	+	+
18	г.Лаишево	+	+	+	+
Лениногорский район					
19	ул.Фрунзе - пер. Строительный г. Лениногорск	+	+	+	+
20	ул. Камышлинская г. Лениногорск	+	+	+	+
21	ШРП № 94 до 2 пер. Стадионный г. Лениногорск	+	+	+	+
22	ул. Вахитова г. Лениногорск	+	+	+	+
23	ул. Лыжная г. Лениногорск	+	+	+	+
24	н.п. Подлесный-2	+	+	+	+
Мамадышский район					
25	н.п. Берсутский	+	+	+	+
Новошешминский район					
26	ул. Тихонова в н.п. Новошешминск	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Нурлатский район					
27	ГРП № 2 в г. Нурлат	+	+	+	+
28	н.п. Мамыково	+	+	+	+
29	н.п. Пушкино	+	+	+	+
Пестречинский район					
30	ул. Советская в н.п. Кряш-Серда	+	+	+	+
31	ул.Дружбы в с. Пестрецы	+	+	+	+
Черемшанский район					
32	ул. Садовая - ул. Газизуллина в н.п.Черемшан	+	+	+	+
33	ул.Садовая в с. Черемшан	+	+	+	+
Чистопольский район					
34	ул.Балакина- Советской в н.п.Каргали	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
г.Набережные Челны					
35	ул. Х.Такташ, Заречная, Добрая, Типографная в 28 квартале, п. ЗЯБ	+	+	+	+
36	ул. Комсомольская Набережная в мкр. 9а, п. Старые Челны	+	+	+	+
г. Казань					
37	ул. Новоселья, Тыныч, Балкыш, Крутая в п. Б.Клыки Советского района	+	+	+	30.06.2017
38	ул. Авиации, Аулак, Бэйге, Дулкын, Казансу, Ключевая, пер. Конструкторский, Оптиков, Поэта Каменева, пер. Тенистый, Тугай, Чулпан жилого массива Кульсеитова	+	+	+	30.06.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
39	ул. Шоссейная в жилом массиве Борисоглебское	+	+	+	13.06.2017
40	ул. Мира, М. Акмуллы в п. Салмачи	+	+	+	06.06.2017
41	ул. Боевая	Не требуется			
42	ул. Краснодонская -ул. Кубанская	+	+	+	06.06.2017
43	ул. Ново-Азинская - ул. Коновалова	+	+	+	13.06.2017
44	ул. Прибрежная в пос. Борисово	+	+	+	06.06.2017
45	ул. Ак.Павлова – ул. Годовикова	+	+	+	06.06.2017
46	ул. Красный Химик д. 22 -д. 24	Не требуется			
47	ул. Залесная, 1в	Не требуется			
48	ул. Грунтовая - ул. Авангардная	+	+	+	13.06.2017
49	ул. Магистральная, 13 - ул. Ю.Урам, 10	Не требуется			
50	ГГРП 1 г. Казань РТ	Не требуется			
51	ГГРП 2 г. Казань РТ	Не требуется			
52	ул. Сибирский тракт г. Казань РТ	+	+	+	30.06.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
53	ул. Казанская - ул. Ботаническая в пос. Константиновка	+	+	+	06.06.2017
54	ул. Поперечно-Ноксинская, ул. Сибирский тракт	+	+	+	06.06.2017
55	ул. Школьная - ул. Советская в пос. Константиновка	+	+	+	13.06.2017
56	ул. Асыл яр-Лачен в н.п. Киндери	+	+	+	06.06.2017
57	ул. Транспортная - ул. Трансформаторная в пос. Аки	+	+	+	06.06.2017
58	н.п. Петровский, ул. Березовая, Сосновая	+	+	+	06.06.2017
59	ГГРП Кощакново	Не требуется			
60	АГНКС-1	+	+	+	30.06.2017
61	ГГРП Маргариновый завод	+	+	+	13.06.2017
62	ГГРП Аэропорт	Не требуется			
63	ГРП Крутушка	Не требуется			

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
64	ГРП Озерный	Не требуется			
65	ГРП Константиновка	+	+	+	30.06.2017
66	ул. Патриса Лумумбы	Не требуется			
67	ул. Куземетьевская, 2	Не требуется			
68	ул. Коновалова, 96	Не требуется			
69	ул. Оренбургский тракт, 101	Не требуется			
70	ул. Возрождения в н.п. Царицынский Бугор	Не требуется			
71	ул. Еловая в н.п. Новейшая Сосновка	Не требуется			
72	ул. Беркутова, "Нафис" в пос. Константиновка	Не требуется			
73	ул. Б. Красная в пос. М.Клыки	Не требуется			
74	ул. Октябрьская в пос. Б. Клыки	Не требуется			

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		2 500,00	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		2018 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (26.05.2017г. – 01.06.2017г.)	136,91	136,94	100,02
СМР	101,75	101,78	100,02
Оборудование	35,16	35,16	100,00
МЕСЯЦ МАЙ (01.05.2017г. – 31.05.2017г.)	225,38	225,77	100,17
СМР	190,22	190,61	100,20
Оборудование	35,16	35,16	100,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 01.06.2017г.)	2 051,27	2 052,22	100,04
СМР	2 051,27	2 052,22	100,04

Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Технический заказчик			
Лимит финансирования, млн. руб.		244,66	
Начало строительства		Август 2016 г.	
Срок завершения строительства		Сентябрь 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (26.05.2017г. – 01.06.2017г.)	6,00	6,45	107,50
СМР	6,00	6,45	107,50
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ МАЙ (01.05.2017г. – 31.05.2017г.)	24,00	28,07	116,96
СМР	24,00	28,07	116,96
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 01.06.2017г.)	102,39	108,50	105,97

Строительство школы на 1224 места в ж.р.Прибрежный в г. Набережные Челны

Подрядчик		ООО «Евростиль»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования, млн. руб.		904,30	
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		Август 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (26.05.2017г. – 01.06.2017г.)	18,32	25,73	140,44
СМР	18,32	25,73	140,44
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ МАЙ (01.05.2017г. – 31.05.2017г.)	110,33	118,10	107,05
СМР	110,33	118,10	107,05
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 01.06.2017г.)	619,33	620,12	100,13

Строительство школы на 500 мест в г.Арск

Подрядчик		ООО «Стройсервис»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования, млн.руб.		25,05	
Начало строительства		2016г.	
Период	План	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (26.05.2017г. – 01.06.2017г.)	4,68	4,70	100,43
СМР	4,68	4,70	100,43
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ МАЙ (01.05.2017г. – 31.05.2017г.)	21,06	21,12	100,28
СМР	21,06	21,12	100,28
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 01.06.2017г.)	68,38	68,40	100,02

**Строительство школы на 1224 места
ул. 2-я Азинская в г. Казани**

Подрядчик		ООО «Ак Таш»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования объекта, млн. руб.		824,63	
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		Август 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (26.05.2017г. – 01.06.2017г.)	15,69	15,72	100,19
СМР	15,69	15,72	100,19
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ МАЙ (01.05.2017г. – 31.05.2017г.)	112,17	112,21	100,04
СМР	112,17	112,21	100,04
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 01.06.2017г.)	383,14	401,36	104,75

Строительство школы 1224 места в мкр 6Б ЖК «Седьмое небо» г.Казани

		Подрядчик	ООО «Ак Таш»	
		Заказчик	ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования объекта, млн. руб.		828,13		
Начало строительства		2016 г.		
Срок завершения строительства		Август 2017 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (26.05.2017г. – 01.06.2017г.)	19,29	20,23	104,87	
СМР	19,29	20,23	104,87	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
МЕСЯЦ МАЙ (01.05.2017г. – 31.05.2017г.)	99,65	101,37	101,73	
СМР	99,65	101,37	101,73	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 01.06.2017г.)	330,73	382,35	115,61	

**Проектирование, капитальный ремонт помещений
здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани**

Подрядчик		ООО «СК «ПромГрадСтрой»	
Объем финансирования, млн.руб.		246,22	
		СМР	ПИР
		240,32	5,9
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (26.05.2017г. – 01.06.2017г.)	0,37	0,35	94,59
СМР	0,37	0,35	94,59
МЕСЯЦ МАЙ (01.05.2017г. – 31.05.2017г.)	2,36	2,25	95,33
СМР	2,36	2,25	95,33
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 01.06.2017г.)	71,64	70,21	98,00
СМР	71,64	70,21	98,00